Fecha 2023-02-27 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE LAS ACERAS Y CICLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ, D.C.

ALCANCE Construcción de aceras y ciclorrutas Calle 92 y Calle 94 desde Carrera 7 hasta la Autopista Norte

CONTRATO No. IDU-1279-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Catalina Canas Marquez - Apoyo Principal, Lina Marithza Polanco Sanchez - Apoyo Principal, Orlando Arias Morales - Apoyo Principal, Angela Andrea Perilla Perilla - Especialista de Apoyo, Andres Felipe Vargas Penaloza - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	50.36%
% EJECUTADO	25.58%
% VARIACIÓN	-24.78%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO VIAL IDU	**Contratista**	MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.
Contrato No.	IDU-1279-2020	**Contrato No.**	IDU-1504-2020
Valor Inicial	$ 30.298.701.569,00	**Valor Inicial**	$ 3.716.962.793,00
Total Contrato	$ 37.581.474.508,00	**Total Contrato**	$ 5.937.562.735,00
Valor Pagado	$ 9.036.757.797,00	**Valor Pagado**	$ 2.575.563.581,00
Plazo Inicial	600 días	**Plazo Inicial**	600 días
Plazo Actualizado	945 días	**Plazo Actualizado**	945 días
Fecha de Iniciación	2020-12-30	**Fecha de Iniciación**	2020-12-30
Fecha de Terminación Actual	2023-06-14	**Fecha de Terminación Actual**	2023-08-14
No. Empleos generados	155	**No. Empleos generados**	35

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preliminares	100,00	99,02	$ 417.509.993,00	$ 402.507.457,00
Construcción	46,76	20,53	$ 10.642.152.233,00	$ 5.157.922.300,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Tramo 1: Calle 94	51.28	19.07	-32.21	
Tramo 2: Calle 92	41.69	21.66	-20.03	
Tramo 3: Calle 88	100.0	100.0	0.0	
Tramo 4: Cra 7A	0.0	0.0	0.0	
Preliminares	100.0	99.02	-0.98	