| Fecha<br>2022-03-28<br>AAAA MM DD | Zipa<br>**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS**<br>**DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES** | ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO |
|---|---|---|

## INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

**OBJETO DEL CONTRATO**

CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA BOYACÁ (AK 72) DESDE LA AVENIDA SAN JOSÉ (AC 170) HASTA LA AVENIDA SAN ANTONIO (AC 183), INCLUYE LA INTERSECCIÓN CON CALLE 183 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C

**ALCANCE** CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA BOYACÁ (AK 72) DESDE LA AVENIDA SAN JOSÉ (AC 170) HASTA LA AVENIDA SAN ANTONIO (AC 183), INCLUYE LA INTERSECCIÓN CON CALLE 183 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.

**CONTRATO No.** IDU-1777-2021

**EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Maria Plendy Montes Mendoza - Apoyo Principal

| | |
|---|---|
| **ESTADO DEL CONTRATO** | EN EJECUCION |
| **% PLANEADO** | 0.35% |
| **% EJECUTADO** | 0.35% |
| **% VARIACIÓN** | 0.0% |

### ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución.

### INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|---|---|
| **Contratista** | CONSORCIO MALLA VIAL BOGOTÁ | **Contratista** | CONSORCIO AVENIDAS IC |
| **Contrato No.** | IDU-1777-2021 | **Contrato No.** | IDU-1790-2021 |
| **Valor Inicial** | $ 72.334.682.056,00 | **Valor Inicial** | $ 4.050.538.009,00 |
| **Total Contrato** | $ 72.334.682.056,00 | **Total Contrato** | $ 4.050.538.009,00 |
| **Valor Pagado** | $ 148.844.108,00 | **Valor Pagado** | $ 0,00 |
| **Plazo Inicial** | 570 días | **Plazo Inicial** | 570 días |
| **Plazo Actualizado** | 570 días | **Plazo Actualizado** | 570 días |
| **Fecha de Iniciación** | 2022-01-03 | **Fecha de Iniciación** | 2022-01-03 |
| **Fecha de Terminación Actual** | 2023-08-02 | **Fecha de Terminación Actual** | 2023-08-02 |
| **No. Empleos generados** | 35 | **No. Empleos generados** | 26 |

### INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

| ETAPA DEL PROYECTO | % PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO | % EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO | PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO | EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Preconstrucción | 86,00 | 86,00 | $ 256.011.866,00 | $ 256.011.866,00 |

### AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

| FRENTE/COMPONENTE | PORCENTAJE PROGRAMADO | PORCENTAJE EJECUTADO | VARIACIÓN PORCENTUAL | APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE) |
|---|---|---|---|---|
| TRAMO 1. K0+000 – K0+400. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| TRAMO 2. K0+400 – K0+780. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| TRAMO 3. K0+780 – K1+100. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| TRAMO 4. Intersección con Calle 183. K1+100 – K1+310. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |