ACTA DE PAGO No 2

ACTA PARCIAL DE PAGO # 01	MARZO DE 2023
CONTRATO	S.A.M.C 021-603-2022
OBJETO	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA-CALDAS".
CONTRATISTA	ING. JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL CC 10.273.546
SUPERVISOR	ARQ. ALBERTO URIBE VARÓN Jefe Oficina Infraestructura
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($244.914.889,oo)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	El valor del contrato para efectos fiscales en la vigencia del año 2023 se estima en la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($244.914.889,oo) CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) N. º 11438 del 1 de septiembre de 2022. ($ 242.200.000). CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) N. º 12045 del 1 de septiembre de 2022. ($ 2.714.889,00) REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) N° 23297 ($ 242.200.000,00) del 19 de diciembre de 2022 REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) N° 23320 ($ 2.714.889,00) del 21 de diciembre de2022
VALOR DEL ACTA	**CIENTO DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE ($ 117.716.592,00)**
FECHA DE INICIO	19 de diciembre de 2022
FECHA INICIAL DE TERMINACION	31 de diciembre de 2023
OTROSI	2
NUEVA FECHA DE TERMINACION	31 de marzo de 2023

En el mes de marzo de 2023 en el municipio de Chinchiná (Caldas), en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, se reunieron el contratista y el supervisor, con el objeto de realizar acta de supervisión para el pago parcial del Contrato de obra No.603 de 2022, con las siguientes especificaciones:

DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA **9.1. Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual.** 1) Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y específica exigida en el Anexo 1 – Anexo Técnico. En caso de justa causa comprobada una vez iniciada la obra, y si EL CONTRATISTA requiera cambiar alguno de los profesionales propuestos, deberá demostrar el motivo y el reemplazo deberá tener un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de la Supervisión. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con EL MUNICIPIO. 2) Mantener al frente de las obras a un Ingeniero civil y/o arquitecto aceptado por la Supervisión, quien decidirá con el Supervisor los aspectos técnicos relacionados con la ejecución de la obra. 3) El contratista deberá presentar al Supervisor del contrato, con cinco (05) días de antelación al inicio de la etapa donde desarrollará las actividades que le correspondan, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del personal minino requerido para la ejecución del contrato. 4) Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra El Municipio, por causa o con ocasión del contrato. 5) Deberá contar con un plan o sistema de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO en cumplimiento de la normatividad legal vigente de seguridad y salud en el trabajo, por parte de los proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, durante el desempeño de las actividades objeto del contrato, de conformidad con el Artículo 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015, acorde con el Decreto 052 de 2017. Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual serán objeto de especial verificación por la supervisión y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del personal mínimo requerido, acarreará la imposición de las sanciones contractuales correspondientes.	Una vez se iniciaron las obras, se ha mantenido el personal con las calidades técnicas y profesionales y de experiencia que fueron exigidas en el anexo 1 – Anexo técnico. Todo el personal para la mano de obra no calificada se contrata directamente de la región, incluyendo las personas sujetas a especial protección constitucional, en la medida que nos van requiriendo tal necesidad. En el período que trata el presente informe se adelantan trabajos en el estadio Municipal ubicado en el barrio Verdum, en donde se tiene las siguientes actividades: LIMPIEZA DE DRENES Y FILTROS SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA EN CONCRETO (SEGÚN DISEÑO) SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE LAMINA DE FIBROCEMENTO E=8 MM SOBRE MURO EXISTENTE (REVOQUE EN SECO) SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA CORREDIZA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 6 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 6 MM.). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO REJILLA CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO CINCO CANALES O SIMILAR SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA EN PVC DE 2,44x0,83M O SIMILAR SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA PARA BARANDALES

9.2. Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinarias y materiales. 1) Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios. 2) Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra. 3) Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato, acorde a la normatividad nacional vigente. **9.3. Obligaciones relacionadas con la ejecución de la obra.** 1) Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en los estudios y documentos previos, pliego de condiciones y el contrato, los cuales forman parte esencial del contrato; fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, puesto que contienen la voluntad de la administración a la que se someten los proponentes durante el proceso de selección y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la vigencia del contrato. 2) Instalar una valla informativa sobre la existencia de la obra, de acuerdo a las especificaciones técnicas que le suministre el Municipio de Chinchiná. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas para la obtención de los permisos requeridos en la ejecución de la obra, diferentes a los previamente obtenidos por El Municipio, tales como: ingreso del personal, horarios de trabajo o cualquier intervención del espacio público, entre otros. (Cuando aplique). 3) Remplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Supervisor y/o Interventor, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. 4) Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato, en especial en cuanto guarda relación con: • Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra. • Manipulación de equipos, herramientas, combustibles, y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual. 5) Entregar al municipio el Cronograma de obra a la iniciación, el cual debe estar aprobado por el Supervisor. 6) Respetar y poner en práctica las normas de tipo ambiental, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para el desarrollo de este tipo de obras.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASURERA PIVOTANTE EN ACERO INOXIDABLE TIPO EXTERIOR. INSTALACIÓN A TODO COSTO. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte) SUMINISTRO, TRANSPORTE DE HIDROLAVADO PARA PISOS REPARACIÓN DE PUNTO SANITARIO OBSTRUIDO INCLUYE SONDEO DE TUBERÍA, RETIRO REVISIÓN Y REINSTALACIÓN DE APARATO SANITARIO. RETIRO DE MATERIAL EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANTICORROSIVO PARA SUPERFICIES METALICAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN PINTURA ESMALTE PARA CABINAS SANITARIAS EN LÁMINA REVISION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS DE CAMERINOS Y PRENSA SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SIKATOP-121 PARA REPARACIÓN DE SUPERFICIES EN CONCRETO O MAMPOSTERIA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Se encuentra vinculado el ingeniero residente debidamente presentado y aprobado por la supervisión de obra que se llama GUILLERMO QUINTERO MÁRQUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.263.538, el cual tiene potestad para decidir aspectos técnicos relacionados con la ejecución de las obras. No se han presentado reclamaciones hasta la fecha. El contratista cuenta con un plan o sistema de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO en cumplimiento de la normatividad legal vigente de seguridad y salud en el trabajo. De igual manera, cuenta con personal calificado para implementar este plan.

7) Cumplir con las normas y especificaciones técnicas, y contar si se requiere antes del inicio de las obras, con los permisos de las autoridades competentes para la extracción y/o disposición de material común. (Cuando aplique). 8) Realizar las señalizaciones de los lugares y maniobras peligrosas. 9) Cumplir con las normas de seguridad y señalización preventivas. 10) El contratista deberá hacer el retiro de los materiales sobrantes y la entrega de la obra en perfecto estado de limpieza.	El ingeniero residente a su vez, como una de sus funciones, es el encargado de velar por el cumplimiento e implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo del contratista. Vela por que todo el personal tenga los elementos de seguridad correspondientes de acuerdo con cada actividad desarrollada. Dichos elementos de seguridad se entregan directamente a cada trabajador, dejando un acta en la que consta tal hecho.
9.4. Obligaciones de información. 1) Presentar informes periódicos, los cuales deberán ser aprobados por la Supervisión y contener por cada uno de los frentes de trabajo: • Avance de cada una de las actividades programadas. • Cantidades de obra ejecutadas. • Registro fotográfico donde se evidencie el inicio y ejecución de la obra, según las actividades descritas en el cronograma presentado por el Contratista. • Resumen de las actividades realizadas. • Actualización del programa de obra. • Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo de artículo 41 de la Ley 80 de 1993 – adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 2) Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la Supervisión y contener: • Resumen de actividades y desarrollo de la obra. • Documentación técnica entre ella: i) Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 – adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas Cuando responda. ii) Registro fotográfico definitivo. 3) Elaborar y presentar conjuntamente con el Supervisor, las actas de entrega parcial de obra, de entrega final de obra y de liquidación.	Se están utilizando los equipos necesarios de acuerdo con las actividades acometidas hasta el momento. Como es nuestra costumbre en todos los proyectos, utilizamos los materiales de mejor calidad del mercado, cuya consecución se realiza en empresas reconocidas a nivel nacional. Las obras se están ejecutando de acuerdo con lo establecido en los estudios previos y documentos del pliego de condiciones. A la presente fecha ya se han terminado las actividades en las canchas de Rincón campestre y la Paz, concentrando las actividades restantes en el Estadio Municipal.
9.5. Obligaciones de carácter ambiental (Cuando Aplique). 1) El contratista designado está obligado a organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios y con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, el Decreto 2041 de 2014.	

2) El contratista dará cumplimiento a los lineamientos ambientales del Proyecto, y a los requisitos y condiciones establecidos en los actos administrativos, expedidos por los entes regionales. 3) El contratista asumirá los costos correspondientes a la obtención de los permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones a que haya lugar, que serán tramitados y obtenidos por su cuenta y riesgo, previamente a la iniciación de las actividades correspondientes. (Cuando aplique). 4) Deberá elaborar un programa de obra e inversiones con las diferentes estrategias, programas, proyectos, acciones y obras de tipo preventivo, correctivo, de mitigación, de compensación y control de las áreas físico, biótico y social. (Cuando aplique) 5) El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos será de exclusivo costo y riesgo del contratista. 6) Deberá practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisión	El contratista presentó cronograma de obra aprobado por la supervisión e interventoría del contrato. Todos los sobrantes de obra se retiran y disponen debidamente. Se presenta con esta acta el informe de actividades realizadas con registro fotográfico respectivo. El acta de obra contiene las memorias de cálculo o pre actas debidamente firmadas.

	Estamos cumpliendo con todos los lineamientos ambientales que este tipo de obras exige, en especial disposición adecuada de sobrantes de materiales especiales para que no vayan a los sistemas de alcantarillado de la ciudad. Estamos asumiendo a nuestra cuenta y riesgo los costos de las servidumbres respectivas, almacenamiento de materiales, servicios de energía, agua, etc. En obra se toman todas las medidas ambientales, forestales y ecológicas necesarias para que no se ponga en riesgo las personas ni las cosas.

AVANCE DEL CONTRATO:

AVANCE FINANCIERO

VALOR CONTRATADO	$ 244.914.889	100%
VALOR EJECUTADO ACTA 01	$ 124,656,293	50.9 %
VALOR EJECUTADO ACTA 02	$ 117.716.592	48,1%
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 242,372,885	99 %

AVANCE EN TIEMPO

Plazo contratado en días	70	100%
Plazo transcurrido	45	64%
Tiempo restante	25	36%

CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1273 DE 2018

El supervisor del contrato da fe que JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL se encuentra a paz y salvo en los aportes de seguridad social.

Para su aprobación se firma en Chinchiná en el mes de febrero de 2023 por los que en ella intervinieron.

ARQUITECTO ALBERTO URIBE VARÓN **JEFE OFICINA INFRAESTRUCTURA** **SUPERVISOR**	**JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL** **CONTRATISTA**

ACTA PARCIAL DE OBRA 02

PROYECTO	Contrato 603-2022 "Mejoramiento y mantenimiento escenarios deportivos del municipio de Chinchiná-Caldas
SUPERVISOR	Arquitecto Alberto Uribe
APOYO SUPERVISIÓN	Arquitecta Leidy Viviana Ortiz
CONTRATISTA	Ing. JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Ing. JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL	EJECUTADO				
						CANTIDAD EJECUTADA POR ACTIVIDAD ACTA 02	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 02	% EJECUTADO POR ACTIVIDAD	% EJECUTADO GENERAL DURANTE EL PERIODO	% EJECUTADO GENERAL ACUMULADO
1	CANCHA RINCON CAMPESTRE						$ 34,042,803.00			
1.1	RETIRO DE MATERIAL ORGANICO JUNTAS PLACAS EN CONCRETO	M	220	$ 1,837.00	$ 404,140	344.60	$ 633,030	156.64%	0.26%	0.26%
1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN PINTURA DE RESINA ACRÍLICA TETRACAPA	M2	630	$ 100,039.00	$ 63,024,570	306.85	$ 30,696,967	48.71%	12.53%	12.53%
1.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DEMARCACIÓN DE LÍNEAS DE CAMPO A = 8 cms, CON PINTURA DE	M	520	$ 12,124.00	$ 6,304,480	223.76	$ 2,712,806	43.03%	1.11%	1.11%
1.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VALLA INFORMATIVA	UND.	1	$ 176,315.00	$ 176,315	0.00	$ -	0.00%	0.00%	0.00%
2	CANCHA LA PAZ						$ 4,321,211			
2.1	RETIRO DE MATERIAL ORGANICO JUNTAS PLACAS EN CONCRETO	M	120	$ 1,837.00	$ 220,440	144.60	$ 265,630	120.50%	0.11%	0.11%
2.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN PINTURA DE RESINA ACRÍLICA TETRACAPA	M2	450	$ 100,039.00	$ 45,017,550	40.54	$ 4,055,581	9.01%	1.66%	1.66%
2.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DEMARCACIÓN DE LÍNEAS DE CAMPO A = 8 cms, CON PINTURA DE	M	390	$ 12,124.00	$ 4,728,360	0.00	$ -	0.00%	0.00%	0.00%
2.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VALLA INFORMATIVA	UND.	1	$ 176,315.00	$ 176,315	0.00	$ -	0.00%	0.00%	0.00%
3	ESTADIO MUNICIPAL						$ 51,530,291			
3.1	LIMPIEZA DE DRENES Y FILTROS	M	430	$ 5,027.00	$ 2,161,610	430.00	$ 2,161,610	100.00%	0.88%	0.88%
3.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA EN CONCRETO (SEGÚN DISEÑO)	UND.	30	$ 63,666.00	$ 1,909,980	30.00	$ 1,909,980	100.00%	0.78%	0.78%
3.3	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE LAMINA DE FIBROCEMENTO E=6 MM SOBRE MURO EXISTENTE	M2	5	$ 74,871.00	$ 374,355	4.00	$ 299,484	80.00%	0.12%	0.12%
3.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA CORREDIZA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 6 MM	M2	1.7	$ 446,383.00	$ 758,851	1.44	$ 642,792	84.71%	0.26%	0.26%
3.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO REJILLA CON	M2	3	$ 509,978.00	$ 1,529,934	2.87	$ 1,463,637	95.67%	0.60%	0.60%
3.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO CINCO CANALES O SIMILAR	M2	45	$ 112,940.00	$ 5,082,300	83.62	$ 9,444,043	185.82%	3.86%	3.86%
3.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA EN PVC DE 2,44x0,83M O SIMILAR	M2	40	$ 38,487.00	$ 1,539,480	66.75	$ 2,569,007	166.88%	1.05%	1.05%
3.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA PARA BARANDALES	M	100	$ 24,081.00	$ 2,408,100	95.30	$ 2,294,919	95.30%	0.94%	0.94%
3.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR (INCLUYE	M2	150	$ 17,722.00	$ 2,658,300	266.80	$ 4,728,230	177.87%	1.93%	1.93%
3.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE	M2	450	$ 17,754.00	$ 7,989,300	437.32	$ 7,764,179	97.18%	3.17%	3.17%
3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASURERA PIVOTANTE EN ACERO INOXIDABLE TIPO EXTERIOR. INSTALACIÓN A	UND.	2	$ 968,473.00	$ 1,936,946	2.00	$ 1,936,946	100.00%	0.79%	0.79%
3.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (Incluye soldadura, anticorrosivo	KG	550	$ 19,673.00	$ 10,820,150	117.42	$ 2,310,004	21.35%	0.94%	0.94%
3.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE DE HIDROLAVADO PARA PISOS	M2	250	$ 5,624.00	$ 1,406,000	244.91	$ 1,377,374	97.96%	0.56%	0.56%
3.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4" + ANGULO	UND.	1	$ 965,829.00	$ 965,829		$ -	0.00%	0.00%	0.00%
3.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MALLA EN CUERDA TIPO TERLENKA O NYLON,	M2	330	$ 17,925.00	$ 5,915,250	0.00	$ -	0.00%	0.00%	0.00%
3.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SILLA BANCA DEPORTIVA JUGADORES	UND.	22	$ 131,706.00	$ 2,897,532	0.00	$ -	0.00%	0.00%	0.00%
3.18	REPARACION A TODO COSTO PUERTA DE ACCESO	GL	1	$ 1,722,060.00	$ 1,722,060	0.00	$ -	0.00%	0.00%	0.00%
3.19	REPARACIÓN DE PUNTO SANITARIO OBSTRUIDO INCLUYE SONDEO DE TUBERÍA, RETIRO REVISIÓN Y	UND.	1	$ 64,962.00	$ 64,962	4.00	$ 259,848	400.00%	0.11%	0.11%
3.20	RETIRO DE MATERIAL EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL	M3	30	$ 32,135.00	$ 964,050	14.00	$ 449,890	46.67%	0.18%	0.18%
3.21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SELLANTE SIKAFLEX-1A PARA GRIETAS DE GRADERÍAS	ML	100	$ 5,413.00	$ 541,300		$ -	0.00%	0.00%	0.00%
3.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VALLA INFORMATIVA	UND.	1	$ 176,315.00	$ 176,315		$ -	0.00%	0.00%	0.00%
3.23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANTICORROSIVO PARA SUPERFICIES METALICAS	M2	40	$ 15,933.00	$ 637,320	11.10	$ 176,856	27.75%	0.07%	0.07%
3.24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA SUPERFICIES METÁLICAS. INCLUYE FILOS Y	M2	20	$ 20,193.00	$ 403,860	0.00	$ -	0.00%	0.00%	0.00%
3.25	SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA CABINAS SANITARIAS EN LÁMINA	M2	20	$ 19,401.00	$ 388,020	4.62	$ 89,633	23.10%	0.04%	0.04%
3.26	REVISION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS DE CAMERINOS Y PRENSA	GL	1.0	$ 11,480,400.00	$ 11,480,400	1.00	$ 11,480,400	100.00%	4.69%	4.69%
3.27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SIKATOP-121 PARA REPARACIÓN DE SUPERFICIES EN CONCRETO O	M2	3.0	$ 81,647.00	$ 244,941	2.10	$ 171,459	70.00%	0.07%	0.07%
				COSTO DIRECTO	$ 187,029,315		$ 89,894,305		36.70%	36.70%
4	OBRAS ADICIONALES NO PREVISTAS									
NP - 1	Suministro instalación, resinas acrílicas y partículas de caucho granulado adicionales para juntas mayores a 9 mm en cancha la	ML		$ 6,500.00	$ -	0.00	$ -			
NP - 2	Suministro e instalación de doble capa de mortero acrílico de nivelación que incluye mezcla de resinas acrílicas, concreto y	M2		$ 35,000.00	$ -	0.00	$ -			
					$ -		$ -			
				COSTO DIRECTO OBRAS	$ 187,029,315		$ 89,894,305			
				ADMINISTRACION 24.0%	$ 44,887,036.00		$ 21,574,633			
				IMPREVISTOS 1.0%	$ 1,870,293.00		$ 898,943			
				UTILIDAD 5%	$ 9,351,466.00		$ 4,494,715			
				IVA A LA UTILIDAD 19%	$ 1,776,779.00		$ 853,996			
				TOTALES	$ 244,914,889.00		$ 117,716,592			

ARQUITECTO ALBERTO URIBE
JEFE OFICINA INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

JORGE HERNAN LOPEZ CARVAJAL
C.C. 10.273.546
CONTRATISTA

ALCALDIA DE CHINCHINA	PROYECTO	Contrato 603-2022 "Mejoramiento y mantenimiento escenarios deportivos del municipio de Chinchiná- Caldas
	SUPERVISOR	Arquitecto Alberto Uribe
	CONTRATISTA	JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL

RETIRO DE MATERIAL ORGANICO JUNTAS PLACAS EN CONCRETO

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	ANCHO	ESPESOR	LONG			
Cancha Rincon Campestre			34.00	34.00	7	238.00
Cancha Rincon Campestre			18.05	18.05	12	216.60
Menos cantidad acta 01			110.00	110.00	-1	-110.00
				SUBTOTAL		344.60
				VIENE DE ACTA 1		
				TOTAL		344.60

JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL
CONTRATISTA

ARQ. ALBERTO URIBE
SUPERVISOR

ALCALDIA DE CHINCHINA	PROYECTO	Contrato 603-2022 "Mejoramiento y mantenimiento escenarios deportivos del municipio de Chinchiná- Caldas
	SUPERVISOR	Arquitecto Alberto Uribe
	CONTRATISTA	JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO EN PINTURA DE RESINA ACRÍLICA TETRACAPA PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL CON RODADURA EN CONCRETO LÍNEA DEPORTIVA - INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RESANE, REPARACIÓN Y SELLAMIENTO DE JUNTAS Y EMPORADO

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	Cancha Rincòn Campestre	18.05		17.00	306.85	1	306.85
							
					SUBTOTAL		306.85
					VIENE DE ACTA 1		
					TOTAL		306.85

JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL
CONTRATISTA

ARQ. ALBERTO URIBE
SUPERVISOR

ALCALDIA DE CHINCHINA	PROYECTO	Contrato 603-2022 "Mejoramiento y mantenimiento escenarios deportivos del municipio de Chinchiná- Caldas
	SUPERVISOR	Arquitecto Alberto Uribe
	CONTRATISTA	JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DEMARCACIÓN DE LÍNEAS DE CAMPO A = 8 cms, CON PINTURA DE RESINA ACRÍLICA BICAPA

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	Cancha Rincòn Campestre -Según Plano	1	1	223.76	223.76	1	223.755

SUBTOTAL	223.755
VIENE DE ACTA 1	
TOTAL	223.755

JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL
CONTRATISTA

ARQ. ALBERTO URIBE
SUPERVISOR

ALCALDIA DE CHINCHINA	PROYECTO	Contrato 603-2022 "Mejoramiento y mantenimiento escenarios deportivos del municipio de Chinchiná- Caldas
	SUPERVISOR	Arquitecto Alberto Uribe
	CONTRATISTA	JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL

RETIRO DE MATERIAL ORGANICO JUNTAS PLACAS EN CONCRETO

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA	No. DE	MEDIDA
		ANCHO	ESPESOR	LONG	PARCIAL	ELEMENTOS	TOTAL
	Juntas cancha La Paz			1.62		60	97.20
	Juntas cancha La Paz			12.00		13	156.00
	Juntas cancha La Paz			8.80		1	8.80
	Juntas cancha La Paz			1.80		1	1.80
	Juntas cancha La Paz			0.80		1	0.80
	Menos cantidades acta 01			120.00		-1	-120.00
							Juntas cancha La
							
						SUBTOTAL	144.60
						VIENE DE ACTA 1	
						TOTAL	144.60

JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL
CONTRATISTA

ARQ. ALBERTO URIBE
SUPERVISOR

ALCALDIA DE CHINCHINA	PROYECTO	Contrato 603-2022 "Mejoramiento y mantenimiento escenarios deportivos del municipio de Chinchiná- Caldas
	SUPERVISOR	Arquitecto Alberto Uribe
	CONTRATISTA	JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO EN PINTURA DE RESINA ACRÍLICA TETRACAPA PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL CON RODADURA EN CONCRETO LÍNEA DEPORTIVA - INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RESANE, REPARACIÓN Y SELLAMIENTO DE JUNTAS Y EMPORADO

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA	No. DE	MEDIDA
	ANCHO	ESPESOR	LONG	PARCIAL	ELEMENTOS	TOTAL
Cancha La Paz	14.17		31.82	450.89	1	450.89
Menos cantidad acto 01				410.35	-1	-410.35
					SUBTOTAL	40.54
					VIENE DE ACTA 1	
					TOTAL	40.54

JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL
CONTRATISTA

ARQ. ALBERTO URIBE
SUPERVISOR

ALCALDIA DE CHINCHINA	PROYECTO	Contrato 603-2022 "Mejoramiento y mantenimiento escenarios deportivos del municipio de Chinchiná- Caldas
	SUPERVISOR	Arquitecto Alberto Uribe
	CONTRATISTA	JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DEMARCACIÓN DE LÍNEAS DE CAMPO A = 8 cms, CON PINTURA DE RESINA ACRÍLICA BICAPA

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
						1	0.00
						SUBTOTAL	0.00
						VIENE DE ACTA 1	
						TOTAL	0.00

JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL
CONTRATISTA

ARQ. ALBERTO URIBE
SUPERVISOR

ALCALDIA DE CHINCHINA	PROYECTO	Contrato 603-2022 "Mejoramiento y mantenimiento escenarios deportivos del municipio de Chinchiná- Caldas
	SUPERVISOR	Arquitecto Alberto Uribe
	CONTRATISTA	JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL

LIMPIEZA DE DRENES Y FILTROS

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	Estadio Municipal			430.00		1	430.00
						SUBTOTAL	430.00
						VIENE DE ACTA 1	
						TOTAL	430.00

JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL
CONTRATISTA

ARQ. ALBERTO URIBE
SUPERVISOR

ALCALDIA DE CHINCHINA	PROYECTO	Contrato 603-2022 "Mejoramiento y mantenimiento escenarios deportivos del municipio de Chinchiná- Caldas
	SUPERVISOR	Arquitecto Alberto Uribe
	CONTRATISTA	JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA EN CONCRETO (SEGUN DISEÑO)		


REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
 	Perimetro cancha Estadio Mpal	1.00		1.00	1.00	30	30.00
						SUBTOTAL	30.00
						VIENE DE ACTA 1	
						TOTAL	30.00

JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL
CONTRATISTA

ARQ. ALBERTO URIBE
SUPERVISOR

ALCALDIA DE CHINCHINA	PROYECTO	Contrato 603-2022 "Mejoramiento y mantenimiento escenarios deportivos del municipio de Chinchiná- Caldas
	SUPERVISOR	Arquitecto Alberto Uribe
	CONTRATISTA	JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL

SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE LAMINA DE FIBROCEMENTO E=8 MM SOBRE MURO EXISTENTE (REVOQUE EN SECO)

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	Cabinas periodismo estadio Municipal	1.22		2.44	2.98	1	2.98
	Cabinas periodismo estadio Municipal	1.20		0.85	1.02	1	1.02
						SUBTOTAL	4.00
						VIENE DE ACTA 1	
						TOTAL	4.00

JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL
CONTRATISTA

ARQ. ALBERTO URIBE
SUPERVISOR

ALCALDIA DE CHINCHINA	PROYECTO	Contrato 603-2022 "Mejoramiento y mantenimiento escenarios deportivos del municipio de Chinchiná- Caldas
	SUPERVISOR	Arquitecto Alberto Uribe
	CONTRATISTA	JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA CORREDIZA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 6 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 6 MM.). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE.

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA	No. DE	MEDIDA
		ANCHO	ESPESOR	LONG	PARCIAL	ELEMENTOS	TOTAL
	Cabinas Estadio municipal						
		1.20		1.20	1.44	1	1.44
						SUBTOTAL	1.44
						VIENE DE ACTA 1	
						TOTAL	1.44

JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL
CONTRATISTA

ARQ. ALBERTO URIBE
SUPERVISOR

ALCALDIA DE CHINCHINA	PROYECTO	Contrato 603-2022 "Mejoramiento y mantenimiento escenarios deportivos del municipio de Chinchiná- Caldas
	SUPERVISOR	Arquitecto Alberto Uribe
	CONTRATISTA	JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO REJILLA CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	ANCHO	ESPESOR	LONG			
Puertas interior y exterior cabinas estadio Mpal	0.70		2.05	1.44	2	2.87
					SUBTOTAL	2.87
					VIENE DE ACTA 1	
					TOTAL	2.87

JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL
CONTRATISTA

ARQ. ALBERTO URIBE
SUPERVISOR

ALCALDIA DE CHINCHINA	PROYECTO	Contrato 603-2022 "Mejoramiento y mantenimiento escenarios deportivos del municipio de Chinchiná- Caldas
	SUPERVISOR	Arquitecto Alberto Uribe
	CONTRATISTA	JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO CINCO CANALES O SIMILAR

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	ANCHO	ESPESOR	LONG			
Cubierta Estadio Municipal	0.92		1.83	1.68	35	58.93
Cubierta Estadio Municipal	0.92		2.44	2.24	11	24.69
					SUBTOTAL	83.62
					VIENE DE ACTA 1	
					TOTAL	83.62

JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL
CONTRATISTA

ARQ. ALBERTO URIBE
SUPERVISOR

ALCALDIA DE CHINCHINA	PROYECTO	Contrato 603-2022 "Mejoramiento y mantenimiento escenarios deportivos del municipio de Chinchiná- Caldas
	SUPERVISOR	Arquitecto Alberto Uribe
	CONTRATISTA	JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA EN PVC DE 2,44x0,83M O SIMILAR

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA	No. DE	MEDIDA
	ANCHO	ESPESOR	LONG	PARCIAL	ELEMENTOS	TOTAL
Cubierta Camerino 1 Estadio Mpal.	1.13		5.90	6.67	9	60.00
Cubierta Camerino 1 Estadio Mpal.	1.13		2.00	2.26	1	2.26
Cubierta Camerino 1 Estadio Mpal.	0.92		2.44	2.24	2	4.49
					SUBTOTAL	66.75
					VIENE DE ACTA 1	
					TOTAL	66.75

JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL
CONTRATISTA

ARQ. ALBERTO URIBE
SUPERVISOR

ALCALDIA DE CHINCHINA	PROYECTO	Contrato 603-2022 "Mejoramiento y mantenimiento escenarios deportivos del municipio de Chinchiná- Caldas
	SUPERVISOR	Arquitecto Alberto Uribe
	CONTRATISTA	JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA PARA BARANDALES

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	ANCHO	ESPESOR	LONG			
Pintura barandas Parte superior Estadio			2.32		2	4.64
Pintura barandas Parte superior Estadio			2.70		14	37.80
Pintura barandas Parte superior Estadio			2.65		12	31.80
Pintura barandas Parte superior Estadio			3.20		2	6.40
Pintura barandas Parte superior Estadio			2.40		2	4.80
Pintura barandas Parte superior Estadio			2.21		2	4.42
Pintura barandas Parte superior Estadio			0.20		10	2.00
Pintura barandas Parte superior Estadio			1.72		2	3.44
						0.00
				SUBTOTAL		95.30
				VIENE DE ACTA 1		
				TOTAL		95.30

JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL
CONTRATISTA

ARQ. ALBERTO URIBE
SUPERVISOR

ALCALDIA DE CHINCHINA	PROYECTO	Contrato 603-2022 "Mejoramiento y mantenimiento escenarios deportivos del municipio de Chinchiná- Caldas
	SUPERVISOR	Arquitecto Alberto Uribe
	CONTRATISTA	JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	Pintura exterior parte superior estadio	2.90		32.00	92.80	2	185.60
	Pintura exterior parte superior estadio	2.90		14.00	40.60	2	81.20
							
					SUBTOTAL		266.80
					VIENE DE ACTA 1		
					TOTAL		266.80

JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL
CONTRATISTA

ARQ. ALBERTO URIBE
SUPERVISOR

ALCALDIA DE CHINCHINA	PROYECTO	Contrato 603-2022 "Mejoramiento y mantenimiento escenarios deportivos del municipio de Chinchiná- Caldas
	SUPERVISOR	Arquitecto Alberto Uribe
	CONTRATISTA	JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA	No. DE	MEDIDA
	ANCHO	ESPESOR	LONG	PARCIAL	ELEMENTOS	TOTAL
Camerino 1 parte interior	2.80		9.90	27.72	2	55.44
Menos puerta	0.90		2.00	1.80	-1	-1.80
Camerino 1 parte interior	2.80		6.34	17.75	4	71.01
Menos puerta	0.90		2.00	1.80	-1	-1.80
Camerino 1 parte interior	2.10		4.08	8.57	2	17.14
Camerino 1 parte interior	2.10		4.05	8.51	2	17.01
Camerino 1 parte interior	2.10		1.55	3.26	2	6.51
Camerino 1 parte interior	2.10		2.05	4.31	2	8.61
Camerino 1 parte interior	2.10		2.70	5.67	1	5.67
Camerino 1 parte interior	2.10		1.50	3.15	7	22.05
Camerino 1 parte interior	2.10		5.10	10.71	1	10.71
Menos puerta	0.63		1.90	1.20	-4	-4.788
Camerino 1 parte interior	2.45		5.87	14.38	2	28.763
Menos ventanas	1.2		1.20	1.44	-3	-4.32
Camerino 1 parte interior	2.3		2.45	5.635	6	33.81
Menos ceramica	0.7		2.05	1.435	-4	-5.74
Menos ceramica	4.65		1.44	6.696	-1	-6.696
Menos ceramica	4.1		2.10	8.61	-1	-8.61
Menos ceramica	2.1		1.50	3.15	-1	-3.15
Menos ventanas	1.35		7.20	9.72	-1	-9.72
Camerino 1 parte interior	2.8		9.90	27.72	2	55.44
Camerino 1 parte interior	0.9		2	1.8	-1	-1.8
Camerino 1 parte interior	2.8		6.34	17.752	4	71.008
Camerino 1 parte interior	2		0.9	1.8	-1	-1.8
Camerino 1 parte interior	2.1		4.08	8.568	2	17.136
Camerino 1 parte interior	2.1		4.05	8.505	2	17.01
Camerino 1 parte interior	2.1		1.55	3.255	2	6.51
Camerino 1 parte interior	2.1		2.05	4.305	2	8.61
Camerino 1 parte interior	2.1		2.7	5.67	1	5.67
Camerino 1 parte interior	2.1		1.6	3.36	7	23.52
Camerino 1 parte interior	2.1		5.1	10.71	1	10.71
Camerino 1 parte interior	0.63		1.9	1.197	-4	-4.788
					SUBTOTAL	437.32
					VIENE DE ACTA 1	
					TOTAL	437.32

436.04

JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL
CONTRATISTA

ARQ. ALBERTO URIBE
SUPERVISOR

ALCALDIA DE CHINCHINA	PROYECTO	Contrato 603-2022 "Mejoramiento y mantenimiento escenarios deportivos del municipio de Chinchiná- Caldas
	SUPERVISOR	Arquitecto Alberto Uribe
	CONTRATISTA	JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASURERA PIVOTANTE EN ACERO INOXIDABLE TIPO EXTERIOR. INSTALACIÓN A TODO COSTO.

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA	No. DE	MEDIDA
		ANCHO	ESPESOR	LONG	PARCIAL	ELEMENTOS	TOTAL
	Basurero camerinos				1.00	2	2.00
						SUBTOTAL	2.00
						VIENE DE ACTA 1	
						TOTAL	2.00

JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL
CONTRATISTA

ARQ. ALBERTO URIBE
SUPERVISOR

ALCALDIA DE CHINCHINA	PROYECTO	Contrato 603-2022 "Mejoramiento y mantenimiento escenarios deportivos del municipio de Chinchiná- Caldas
	SUPERVISOR	Arquitecto Alberto Uribe
	CONTRATISTA	JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte)

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Peso/m	ESPESOR	LONG			
	Estructura camerino 1 Estadio Mpal	4.34		6.35	27.56	2	55.12
	Estructura camerino 1 Estadio Mpal	2.00		5.00	10.00	3	30.00
	Estructura camerino 1 Estadio Mpal	2.00		6.35	12.70	1	12.70
	Estructura camerino 1 Estadio Mpal	2.00		2.00	4.00	3	12.00
	Angulo de soporte estructura	1.90		4.00	7.60	1	7.60
						SUBTOTAL	117.42
						VIENE DE ACTA 1	
						TOTAL	117.42



JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL
CONTRATISTA

ARQ. ALBERTO URIBE
SUPERVISOR

ALCALDIA DE CHINCHINA	PROYECTO	Contrato 603-2022 "Mejoramiento y mantenimiento escenarios deportivos del municipio de Chinchiná- Caldas
	SUPERVISOR	Arquitecto Alberto Uribe
	CONTRATISTA	JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL

SUMINISTRO, TRANSPORTE DE HIDROLAVADO PARA PISOS

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	ESPESOR	LONG	MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
Camerino 1 estadio municipal	5.00		6.34	31.70	2	63.40
Camerino 1 estadio municipal	9.90		6.34	62.77	2	125.53
Camerino 1 estadio municipal	4.65		1.40	6.51	2	13.02
Camerino 1 estadio municipal	4.10		2.10	8.61	2	17.22
Camerino 1 estadio municipal	1.50		2.10	3.15	2	6.30
Camerino 1 estadio municipal	7.20		1.35	9.72	2	19.44
					SUBTOTAL	244.91
					VIENE DE ACTA 1	
					TOTAL	244.91

JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL
CONTRATISTA

ARQ. ALBERTO URIBE
SUPERVISOR

ALCALDIA DE CHINCHINA	PROYECTO	Contrato 603-2022 "Mejoramiento y mantenimiento escenarios deportivos del municipio de Chinchiná- Caldas
	SUPERVISOR	Arquitecto Alberto Uribe
	CONTRATISTA	JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL

REPARACION DE PUNTO SANITARIO OBSTRUIDO INCLUYE SONDEO DE TUBERIA, RETIRO REVISIÓN Y REINSTALACIÓN DE APARATO SANITARIO.

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA	No. DE	MEDIDA
		ANCHO	ESPESOR	LONG	PARCIAL	ELEMENTOS	TOTAL
 	Camerino 1 Estadio Mpal					4	4.00

SUBTOTAL	4.00
VIENE DE ACTA 1	
TOTAL	4.00

JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL
CONTRATISTA

ARQ. ALBERTO URIBE
SUPERVISOR

ALCALDIA DE CHINCHINA	PROYECTO	Contrato 603-2022 "Mejoramiento y mantenimiento escenarios deportivos del municipio de Chinchiná- Caldas
	SUPERVISOR	Arquitecto Alberto Uribe
	CONTRATISTA	JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL

RETIRO DE MATERIAL EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA	No. DE	MEDIDA
		ANCHO	ESPESOR	LONG	PARCIAL	ELEMENTOS	TOTAL
	Retiro sobrantes estadio y cancha La Paz			7.00	7.00	1	7.00
	Retiro sobrantes estadio y cancha La Paz			7.00	7.00	1	7.00
						SUBTOTAL	14.00
						VIENE DE ACTA 1	
						TOTAL	14.00

JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL
CONTRATISTA

ARQ. ALBERTO URIBE
SUPERVISOR

ALCALDIA DE CHINCHINA	PROYECTO	Contrato 603-2022 "Mejoramiento y mantenimiento escenarios deportivos del municipio de Chinchiná- Caldas
	SUPERVISOR	Arquitecto Alberto Uribe
	CONTRATISTA	JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SELLANTE SIKAFLEX-1A PARA GRIETAS DE GRADERÍAS

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
					0.00	1	0.00
						SUBTOTAL	0.00
						VIENE DE ACTA 1	
						TOTAL	0.00

JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL
CONTRATISTA

ARQ. ALBERTO URIBE
SUPERVISOR

ALCALDIA DE CHINCHINA	PROYECTO	Contrato 603-2022 "Mejoramiento y mantenimiento escenarios deportivos del municipio de Chinchiná- Caldas
	SUPERVISOR	Arquitecto Alberto Uribe
	CONTRATISTA	JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VALLA INFORMATIVA

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
		1.00				1	0.00
						SUBTOTAL	0.00
						VIENE DE ACTA 1	
						TOTAL	0.00

JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL
CONTRATISTA

ARQ. ALBERTO URIBE
SUPERVISOR

ALCALDIA DE CHINCHINA	PROYECTO	Contrato 603-2022 "Mejoramiento y mantenimiento escenarios deportivos del municipio de Chinchiná- Caldas
	SUPERVISOR	Arquitecto Alberto Uribe
	CONTRATISTA	JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANTICORROSIVO PARA SUPERFICIES METALICAS

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA	No. DE	MEDIDA
		ANCHO	ESPESOR	LONG	PARCIAL	ELEMENTOS	TOTAL
	Est. Metalica cubierta camerinos	0.30		13.00	3.90	1	3.90
	Est. Metalica cubierta camerinos	0.20		6.00	1.20	6	7.20
						SUBTOTAL	11.10
						VIENE DE ACTA 1	
						TOTAL	11.10

JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL
CONTRATISTA

ARQ. ALBERTO URIBE
SUPERVISOR

ALCALDIA DE CHINCHINA	PROYECTO	Contrato 603-2022 "Mejoramiento y mantenimiento escenarios deportivos del municipio de Chinchiná- Caldas
	SUPERVISOR	Arquitecto Alberto Uribe
	CONTRATISTA	JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA SUPERFICIES METÁLICAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA	No. DE	MEDIDA
		ANCHO	ESPESOR	LONG	PARCIAL	ELEMENTOS	TOTAL
							
						SUBTOTAL	0.00
						VIENE DE ACTA 1	
						TOTAL	0.00

JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL
CONTRATISTA

ARQ. ALBERTO URIBE
SUPERVISOR

ALCALDIA DE CHINCHINA	PROYECTO	Contrato 603-2022 "Mejoramiento y mantenimiento escenarios deportivos del municipio de Chinchiná- Caldas
	SUPERVISOR	Arquitecto Alberto Uribe
	CONTRATISTA	JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL

SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA CABINAS SANITARIAS EN LÁMINA

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	Puertas baños Camerino 1	0.70		1.65	1.16	4	4.62
						SUBTOTAL	4.62
						VIENE DE ACTA 1	
						TOTAL	4.62

JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL
CONTRATISTA

ARQ. ALBERTO URIBE
SUPERVISOR

ALCALDIA DE CHINCHINA	PROYECTO	Contrato 603-2022 "Mejoramiento y mantenimiento escenarios deportivos del municipio de Chinchiná- Caldas
	SUPERVISOR	Arquitecto Alberto Uribe
	CONTRATISTA	JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL

REVISION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS DE CAMERINOS Y PRENSA

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA	No. DE	MEDIDA
		ANCHO	ESPESOR	LONG	PARCIAL	ELEMENTOS	TOTAL
	Reparacion redes electricas				1.00	1	1.00
						SUBTOTAL	1.00
						VIENE DE ACTA 1	
						TOTAL	1.00

JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL
CONTRATISTA

ARQ. ALBERTO URIBE
SUPERVISOR

ALCALDIA DE CHINCHINA	PROYECTO	Contrato 603-2022 "Mejoramiento y mantenimiento escenarios deportivos del municipio de Chinchiná- Caldas
	SUPERVISOR	Arquitecto Alberto Uribe
	CONTRATISTA	JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SIKATOP-121 PARA REPARACIÓN DE SUPERFICIES EN CONCRETO O MAMPOSTERIA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA	No. DE	MEDIDA
		ANCHO	ESPESOR	LONG	PARCIAL	ELEMENTOS	TOTAL
	Reparacion graderias estadio	0.60		2.00	1.20	1	1.20
	Reparacion graderias estadio	0.30		3.00	0.90	1	0.90
	Reparacion graderias estadio	0.30		3.00	0.90		0.00
						SUBTOTAL	2.10
						VIENE DE ACTA 1	
						TOTAL	2.10

JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL
CONTRATISTA

ARQ. ALBERTO URIBE
SUPERVISOR

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Las actividades relacionadas en el acta 02 se mencionan a continuación:

LIMPIEZA DE DRENES Y FILTROS:





Se realiza la presente actividad en todo el perímetro de la cancha, lo que implicó el retiro de material arenoso depositado en toda la longitud de los filtros mencionados

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA EN CONCRETO (SEGÚN DISEÑO)






Las tapas en concreto se construyeron para reemplazar aquellas tapas que se encontraban rotas o deterioradas y se realizó en todo el perímetro de la cancha.

SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE LAMINA DE FIBROCEMENTO E=8 MM SOBRE MURO EXISTENTE (REVOQUE EN SECO).

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA CORREDIZA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 6 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 6 MM.). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE.






Mediante las cantidades relacionadas en el presente item, se reparó la cabina localizada en la parte superior del estadio, para lo cual se utilizó superboard de 8 mm. De igual forma se instaló la respectiva ventana.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO REJILLA CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.





Las puertas metálicas se instalaron en las cabinas del estadio municipal, debido a la ausencia de las mismas. Su instalación se realizó teniendo en cuenta los lineamientos del contrato.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO CINCO CANALES O SIMILAR





Las cantidades correspondientes al presente item fueron necesarias debido al deterioro y rotura de tejas que presentada un tramo de la cubierta principal del estadio Municipal.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA EN PVC DE 2,44x0,83M O SIMILAR

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte)





Las tejas en PVC se instalaron en el camerino adyacente a la cancha de tenis. Éstas se encontraban rotas y un área representativa carecía de ellas.

La instalación de las tejas PVC requirieron de la correspondiente estructura metálica que les brindara el adecuado soporte.


SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA PARA BARANDALES





Se efectuó la pintura de los barandales localizados en la parte superior del estadio, temiendo en cuenta los colores existentes que corresponden a los colores verde, amarillo y rojo.
Para la realización de estas pinturas se siguieron los parámetros dados el los pliegos y especificaciones de la obra.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2.





La pintura exterior blanca se realizo en las terrazas localizadas en la parte superior del estadio, con el propósito de obtener una mejor presentación debido a los antiguos grafitis que allí se encontraban. De igual forma la pintura se encontraba manchada y deteriorada.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2





Pintura Interior en el sector de camerinos.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASURERA PIVOTANTE EN ACERO INOXIDABLE TIPO EXTERIOR. INSTALACIÓN A TODO COSTO.



Se instalan basureros en un costado de las sillas para jugadores.

SUMINISTRO, TRANSPORTE DE HIDROLAVADO PARA PISOS





Se efectuó limpieza y desmanchado de pisos, sin embargo no se obtuvo un desmanchado debido al paso del tiempo y al estado actual de las baldosas

REPARACIÓN DE PUNTO SANITARIO OBSTRUIDO INCLUYE SONDEO DE TUBERÍA, RETIRO REVISIÓN Y REINSTALACIÓN DE APARATO SANITARIO.





Se efectúa reparación e instalación de sanitario obstruido.

RETIRO DE MATERIAL EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL





Se retira el material sobrante y los escombros provenientes de los trabajos ya descritos

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANTICORROSIVO PARA SUPERFICIES METALICAS





Mediante el presente item se efectuó la pintura con anticorrosivo de las estructuras metálicas.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PINTURA ESMALTE PARA CABINAS SANITARIAS EN LÁMINA






Se realiza pintura de puertas en camerinos


REVISION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS DE CAMERINOS Y PRENSA





Se efectúa corrección o reemplazo de líneas eléctricas defectuosas o que no existen.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SIKATOP-121 PARA REPARACIÓN DE SUPERFICIES EN CONCRETO O MAMPOSTERIA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN



Se realiza reparación de algunas de las graderías que muestran desbordamiento y alto deterioro

Cordialmente,

JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL
Contratista
c.c. 10.273.546

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : bcfd831412b2134a573d9d33814fb41a697ad339bd8500197d82e29f1b2bec979b0a5d354265f03168afde9a8460b7a0

Número de Factura: FE-26
Fecha de Emisión: 13/03/2023
Fecha de Vencimiento: 21/03/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LOPEZ CARVAJAL JORGE HERNAN
Nombre Comercial: LOPEZ CARVAJAL JORGE HERNAN
Nit del Emisor: 10273546
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CR 28 A 67 31 AP 302 ED RINCON DE LOS SAUCES BRR PALERMO
Teléfono / Móvil: 6068929956
Correo: jorgehlopezc@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: MUNICIPIO DE CHINCHINÁ
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE CHINCHINÁ
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890801133
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Chinchiná
Dirección: CRA 8 CALLE 11 ESQUINA
Teléfono / Móvil: 6068402380
Correo: contabilidad@chinchina-caldas.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	COSTO DIRECTO ACTA DE OBRA	NIU	89.894.305,00	$ 1,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 89.894.305,00
2	002	ADMINISTRACION (24%)	NIU	21.574.633,00	$ 1,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.574.633,00
3	003	IMPREVISTOS (1%)	NIU	898.943,00	$ 1,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 898.943,00
4	006	UTILIDADES (5%)	NIU	4.494.715,00	$ 1,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 853.995,85	19.00			$ 4.494.715,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

ACTA PARCIAL DE OBRA No 2 CONTRATO 603-2022
FAVOR TRANSFERIR A CUENTA DE AHORROS BANCO BBVA No 0639445287 A NOMBRE DE JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL
Linea de negocio: ACTA PARCIAL DE OBRA No 2 CONTRATO 603-2022

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-03-13 07:43:35
Documento generado el: 2023-03-13 07:43:34
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			116.862.596,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			116.862.596,00
IVA			853.995,85
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			853.995,85
Total neto factura (=)			117.716.591,85
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	117.716.591,85

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764044193663 Rango desde: 25 Rango hasta: 200 Vigencia: 2023-08-09

BBVA
Net Cash

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **JORGE HERNAN LOPEZ**, identificado(a) con Cédula de ciudadania número **10.273.546** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA DE AHORROS LI** No. **0639445287** aperturada el **3 de noviembre del 2021**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **9 de febrero del 2023.**

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:**0639445287**
Cuenta de 16 dígitos:**0639000200445287**
Cuenta de 20 dígitos:**00130639000200445287**

Firma autorizada
BBVA Colombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14885969350

(415)7707212489984(8020) 000001488596935 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 2 7 3 5 4 6	7	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 7 3 5 4 6	1 9 8 4 0 9 1 0

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LOPEZ	CARVAJAL	JORGE	HERNAN

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

41. Dirección principal: CR 28 A 67 31 AP 302 ED RINCON DE LOS SAUCES BRR PALERMO

42. Correo electrónico: jorgehlopezc@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 7 0 0 0 1	6 0 6 8 9 2 9 9 5 6	3 2 0 6 7 3 6 0 1 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	1 9 9 8 0 3 0 2	4 2 1 0	1 9 9 8 0 3 0 2	4 2 2 0	7 1 1 2			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	1 0	2 2	4 2	4 8	5 2																				

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
10- Obligado aduanero
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código 2 3																			

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 01 - 02 / 15 : 56: 22

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre LOPEZ CARVAJAL JORGE HERNAN
985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 2 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14885969350

(415)7707212489984(8020) 000001488596935 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 2 7 3 5 4 6	7	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase		
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 8 0 2 1 4		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS NATURALES.

MANIZALES, 20 de marzo de 2023

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, EL PROPONENTE Y EL CONTADOR PUBLICO, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

LOPEZ CARVAJAL JORGE HERNAN
102735467

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva

FIRMA CONTADOR PÚBLICO

JAVIER HERNÁN QUICENO GÓMEZ

NOMBRE CONTADOR PÚBLICO

T.P. No. **T.P. 87966-T**

FIRMA DEL PROPONENTE

JORGE HERNÁN LÓPEZ CARVAJAL

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

DOC. IDENTIDAD NO. **10.273.546**


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
87966-T
JAVIER HERNAN
QUICENO GOMEZ
C.C. 10277307
RESOLUCION INSCRIPCION 141
UNIVERSIDAD DE MANIZALES
FECHA 05/09/02
97147



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0B4AE5D835E9F6A4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAVIER HERNAN QUICENO GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10277307 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 87966-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Marzo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10273546		LOPEZ CARVAJAL JORGE HERNAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 28A 67 31 APT 302 RINCON DE LOS SAUCE	MANIZALES-CALDAS	8873105	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	1960948574	9448124604	E	2023/03/10	2023/03/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$1,524,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (5 Afiliados)																						$5,162,667	$826,100			$5,162,667	$206,600			$5,162,667	$206,600			$5,162,667		$284,800			$0	$0		$1,524,100
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (4 Afiliados)																						$4,002,667	$640,500			$4,002,667	$160,200			$4,002,667	$160,200			$4,002,667		$278,700			$0	$0		$1,239,600
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (4 Afiliados)																						$4,002,667	$640,500			$4,002,667	$160,200			$4,002,667	$160,200			$4,002,667		$278,700			$0	$0		$1,239,600
1	CC	8126288	GIRALDO OSPINA WALTER	X																	23030 1	27	$1,044,000	$167,100	EPS040	27	$1,044,000	$41,800	CCF11	27	$1,044,000	$41,800	14-11	27	$1,044,000	6.960%	$72,700	27	$0	$0	SI	$323,400
2	CC	9971191	MORENO FRANCO CARLOS ENRIQUE	X																	25-14	8	$400,000	$64,000	EPS037	8	$400,000	$16,000	CCF11	8	$400,000	$16,000	14-11	8	$400,000	6.960%	$27,900	8	$0	$0	SI	$123,900
3	CC	10263538	QUINTERO MARQUEZ GUILLERMO	X																	23030 1	27	$2,520,000	$403,200	EPS010	27	$2,520,000	$100,800	CCF11	27	$2,520,000	$100,800	14-11	27	$2,520,000	6.960%	$175,400	27	$0	$0	SI	$780,200
4	CC	15909622	VARGAS VELASQUEZ CARLOS HERNAN	X	X																25-14	1	$38,667	$6,200	EPS041	1	$38,667	$1,600	CCF11	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	6.960%	$2,700	1	$0	$0	SI	$12,100
Centro de Trabajo: RIESGO UNO (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100			$0	$0		$284,500
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100			$0	$0		$284,500
5	CC	1053839457	LOPEZ ZULUAGA JORGE EDUARDO																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF11	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
Total	**Afiliados(5)**																					$5,162,667	$826,100			$5,162,667	$206,600			$5,162,667	$206,600			$5,162,667		$284,800			$0	$0		$1,524,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10273546		LOPEZ CARVAJAL JORGE HERNAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 28A 67 31 APT 302 RINCON DE LOS SAUCE	MANIZALES-CALDAS	8873105	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	1960948574	9448124604	E	2023/03/10	2023/03/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$1,524,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$826,100	$0	$0	$826,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$255,800	$0	$0	$255,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$570,300	$0	$0	$570,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$284,800	$0	$0	$284,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$284,800	$0	$0	$284,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$206,600	$0	$0	$206,600
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	5	$206,600	$0	$0	$206,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$206,600	$0	$0	$206,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$147,200	$0	$0	$147,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$16,000	$0	$0	$16,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$1,600	$0	$0	$1,600
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$41,800	$0	$0	$41,800
TOTAL				5	$1,524,100	$0	$0	$1,524,100

2023/03/09 10:04 AM

ARUS®
Tecnología + Información = Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-03-13, 07:16:54 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 62035302

Periodo Cotización: febrero de 2023 **Periodo Servicio:** febrero de 2023

PAGADO 11/03/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JORGE HERNAN LOPEZ CARVAJAL		
Documento	CC10273546	**Dirección**	CR 28A #67 - 31 APTO 302
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6068873105
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MANIZALES	**Departamento**	CALDAS
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineterio	Total
CC 10273546	JORGE HERNAN LOPEZ CARVAJAL	03	00																	0	30	30	0	0	(231001) COLFONDOS	$ 1.200.000	$ 192.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.200.000	$ 150.000	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 342.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.200.000	$ 1.200.000	$ 0	$ 0	$ 192.000	$ 150.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 342.000	$ 1.300	$ 343.300

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA