
CONSORCIO
VIAL DISTRITAL

Nit: 901.478.380-4


BITACORA

Dirección: Carrera 43 No. 72 – 122 Of 703 Teléfono: 3690782
Correo Electrónico: hbingenieroscivilessas@gmail.com
Ciudad: Barranquilla (Atl.)

02 - Enero - 2023
- El pueblo: Se inicio la excavación o corte de terreno.
- Villa San pedro: Se Continuo con el corte de terreno.
- siete de Abril: En el tramo de la Calle 50D Con Cra 5A Sur se inicio la excavación para la instalación de la tuberia de alcantarillado.
- 7 de abril: Se comenzo a demoler el pavimento existente.



03 - Enero - 2023.
*El pueblo: En el tramo de la Calle 117 entre carreras 12 y 11 se siguió con el corte de terreno y acopio de material sobrante para su retiro.
* Villa San Pedro: se Continua con el Corte de material de terreno y acopio del mismo para su retiro.
* 7 de abril: en el tramo de la Calle 50D se Continua con la excavación de la tuberia de alcantarillado.
* 7 de abril: En el tramo de la Calle 74 se retira el material sobrante de la demolición y se inicia la excavación de terreno.



Norma

04- Enero - 2023.
* El Pueblo: Se realizo retiro de material sobrante de excavacion, se Continuo cortando terreno.
* Villa San Pedro: Se retira el material sobrante de la excavacion y se Continua con el Corte de terreno.
* 7 de abril (Tramo Calle 50 D) se Continua Con la excavación de la zanja de tuberia de alcantarillado.
* 7 de abril (tramo Cra 9A). Se Continua Con la excavación de terreno y se acopia el material sobrante para su retiro.

05 - Enero - 2023.
* El Pueblo: Se sigue Con la actividad de Corte de terreno y retiro de material sobrante.
* Villa San Pedro: Se sigue con el Corte de terreno.
* 7 de abril (Tramo Calle 50 D). Se Continua realizando la excavación para la instalación de la tuberia del alcantarillado.
* 7 de abril (Tramo Cra 9A): Se sigue Con la excavación de terreno y retiro de material.

06 - Enero - 2023.
El Pueblo: Se Continua Con la actividad de Corte de terreno.


* Villa San Pedro: Se Continua Con la actividad de Corte de terreno y retiro de material.
* 7 de abril (Tramo calle 50 D): Se Continua Con la excavación para instalación de la tuberia de alcantarillado.
* 7 de abril (Tramo Cra 9A): Se inicio la actividad de preparación y extendida del suelo. cemento.

07 - Enero - 2023.
* El Pueblo: Se Continua Con el Corte de terreno retiro de material y se reparan las acometidas domiciliarias hidrosanitarias.
* Villa San Pedro: Se sigue Con el Corte de terreno y retiro de material sobrante
* 7 de abril (Tramo Calle 50 D): Se Continua con el retiro de material y excavación de la zanja para la instalación de la tuberia.
* 7 de abril (Tramo cra 9A): Se Continua Con la preparación y extensión del suelocemento.

10 - Enero - 2023.
* El Pueblo: Se Continua Con el Corte de terreno y retiro del material Sobrante.
* Villa San Pedro: Se inicia la actividad de preparación y extensión de suelo cemento.
* 7 de abril (Tramo 50 D): Se retira el material Sobrante y se inicia a la instalación de la tuberia del alcantarillado toman

Norma

de los niveles de referencia de los manholes existentes
* 7 de abril (Tramo Cra 9A). Se funden pavimento en concreto MR39 y se le hace acabado texturizado rayado.



11- Enero 2023.
* El Pueblo: Se inicia la actividad de preparación y extendida de suelo cemento.
* Villa San Pablo: Se Continua Con la extendida y preparación de suelo Cemento.
* Villa San Pablo: Se sigue Con la actividad de preparación y extendida de suelo cemento.
* 7 de abril (Tramo Calle 50 D) se Continua Con la extendida e instalación de la tuberia del alcantarillado.
* 7 de abril (Tramo Cra 9A): Se cortan las placas fundidas y se funde el otro lado de las placas del Boxcoulver, se leda acabado rayado.



12- Enero del 2023.
* El Pueblo: Se Continua Con la preparación y extensión de suelo Cemento.
* Villa San Pablo: Se sigue Con la preparación y extensión del suelo Cemento como base.
* 7 de abril: Se Continua Con la instalación de tuberia novafort para el alcantarillado.

Norma

* 7 de abril (tramo cra 9A): se cortaron las placas.

13 de enero del 2023.
* El pueblo: Se sigue con la preparación y extendida de suelo cemento.
* Villa San Pablo: Continua la preparación y extendida de suelo cemento.
* 7 de abril (tramo calle 50D): Se continua con la instalación de la tubería de alcantarillado.
* 7 de abril (tramo cra 9A): Se comienza a instalar los rieles para la adecuación y arreglo de bordillos y andenes

14 de enero del 2023.
* El Pueblo: Se continua con la preparación y extendida de suelo cemento.
* Villa San Pedro: Se siguó con la extendida de suelo cemento.
* 7 de abril tramo (Calle 50D): Se continua con la instalación de la tubería novafort para el alcantarillado y se deja trazado donde van los pozos de inspección.
* 7 de abril (tramo cra 9A): Se sigue con la preparación del terreno para bordillo y andenes


Norma

16 de enero del 2023.
* El Pueblo: Se sigue Con la actividad de preparación de suelo cemento y extendida.
* Villa San Pedro: Se Continua Con preparación y extendida de suelo Cemento.
* 7 de abril (tramo Calle 500) Se Continua Con la instalación de la tubería de 8 y 6" novafort para el alcantarillado.


17 de enero del 2023.
* El Pueblo: Se Continua Con la extensión de suelo cemento.
* Villa San Pedro: Se sigue Con la actividad de preparación y extensión de suelo cemento.
* 7 de abril (tramo Calle 500): Se Continua Con la instalación de la tubería del alcantarillado.

18 de enero del 2023.
* El Pueblo: Se siguó Con la preparación y extendida de suelo cemento.
* Villa San Pedro: Se Continua Con la preparación y extendida del suelo cemento.
* 7 de abril (tramo Calle 500) Se sigue Con la instalación de tubería novafort de 6 y 8" para el alcantarillado.

19 de enero del 2023.
* El Pueblo: Se funde pavimento en Concreto Mr 39 espesor 0.15m, se le da acabado texturizado rayado.
* Villa San Pedro: Se funde pavimento en Concreto Mr 39 espesor 0.15m se le hace acabado rayado.
* 7 de abril: Se continua con la instalación de la tubería novatort de 8 φ611 para el sistema de alcantarillado, se inicia la Construcción de los pozos de inspección.




20 de enero del 2023.
* El Pueblo: Se Sigue fundiendo pavimento en Concreto Mr 39.
* Villa San Pedro: Se funde pavimento en Concreto Mr 39 espesor 0.15m, se le hace acabado rayado.
* 7 de abril (Tramo Calle 50D): Se sigue Con la instalación de tuberías para el sistema de alcantarillado, se construyen registros Sanitarios domiciliarios y se sigue la elaboración del pozo de inspección.




21 de enero del 2023.
* El Pueblo: Se funde pavimento en Concreto Mr 39.

Norma


* Villa San Pedro: Se sigue fundiendo pavimento en concreto MR 39.
* 7 de abril (Tramo Calle 50 D): Se sigue construyendo los pozos de inspección y se inician la construcción de las acometidas domiciliarias



23 de enero del 2023.
* El Pueblo: fundida de pavimento en concreto MR 39 se le da acabado rayado.
* Villa San Pedro: Se funde pavimento en concreto MR 39 se hace acabado tipo textura rayada.
* 7 de abril (Tramo Calle 50 D): Se sigue elaborando las conexiones domiciliarias al sistema de alcantarillado.



24 de enero del 2023.
* El Pueblo: fundida de pavimento en Concreto MR 39, acabado texturizado rayado.
* Villa San Pedro: Se inicio la colocación de los moles y adecuación del terreno para los bordillos y anderes.
* 7 de abril (Tramo Calle 50 D): Se Continua con la Construcción de las acometidas hidrosanitarias domiciliarias.



Norma

25 de enero del 2023.
* El Pueblo: Se inicio la instalación de los rieles y adecuación del terreno para bordillo y andenes.
* Villa San Pedro: Se continua con la instalación de los rieles y adecuación de terreno para los bordillos y andenes.
* 7 de abril (Tramo calle 50D): Se continua con la elaboración de las acometidas domiciliarias de las instalaciones hidrosanitarias

26 de enero del 2023.
* El pueblo: fundida de bordillo y anden en concreto de 3000 psi.
* Villa San Pedro: fundida de bordillo y andenes en concreto de 3000 psi.
* 7 de abril (tramo Calle 50D): Elaboración de acometidas domiciliarias agua potable.
* 7 de abril (tramo Cra 9A) fundida de bordillos en concreto de 3000 psi.

27 de enero del 2023.
* El Pueblo: fundida de bordillo y andenes en concreto 3000 psi.
* Villa San Pedro: fundida de bordillos y andenes en concreto 3000 psi.

Norma

28 de enero del 2023.
* El pueblo: fundida de bordillo y andenes en concreto de 3000 psi.
* Villa San Pedro: fundida de bordillos y andenes en concreto de 3000 psi.

30 de enero del 2023.
* El pueblo: fundida de bordillos y andenes en concreto de 3000psi.
* Villa San Pedro: limpieza y recogida de materiales sobrantes.

Norma