	INFORME MENSUAL SOCIAL	Formato	14
A CONSTRUIR S.A.		Versión	3
		Fecha	6/05/2022

Informe No 16 Periodo 28 de noviembre al 28 de diciembre Proyecto CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS, CONSTRUCCION DE CANALES Y/O BOX/COLVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MODULOS I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. (MODULO V.)

Contrato de obra EDU 360-2021

Contratista ACONSTRUIR S.A

1. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES REALIZADAS

1.1 INFORMACION, DIVULGACION Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

1.1.1 REUNIONES CON LA COMUNIDAD

Periodo	Fecha	Barrio/Dirección	Tipo de reunión	No Asistentes	Anotaciones	Registros dejados
			Total			

Nota: En este periodo no se realizó actividad en este componente.

1.1.2 DIVULGACION A LA COMUNIDAD

Periodo	Fecha	Barrio/Dirección	Cantidad	Tema	Registros dejados
23 de noviembre a 24 de octubre 2022	15 12 2022	Carrera 47 con calle 55	2	Socialización de reparcheo áres en placa de concreto afectada, ubicada en la carrera 47 con calle 55	Formato de resgitro de firmas, registro fotografico
		Total	2		

1.2 POLITICA DE EMPLEO

2.2.1 INCLUSION DE PERSONAL

Nombre	Cédula	Cargo	Tipo de población
Sandra Rangel	1143225774	Inspectora SST	Victima del conflicto y del centro de oportunidades
Magalis Diaz Valdes	1047465547	Inspectora SST	Victima del conflicto.
Adosman Ramos Alvarez	78710030	Operador	Victima del conflicto
Luis Medina Barcas	1045727452	Ayudante de obra	Victima del conflicto

Cantidad de mano de obra no calificada MONC dentro del proyecto 21

Cantidad de mano de obra calificada MOC dentro del proyecto 13

1.3 INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS

1.3.1 ACTAS DE VECINDAD

Barrio	Acta No	Ocupante / propietario	Dirección	Tipo de uso	Estado Inicio	Estado Cierre	Observaciones
			ACTAS FRENTE DE OBRA LA CHINITA				
				Total			

Nota: En este periodo no se realizó actividad en este componente.

1.3.2 REPARACION/INDEMNIZACIÓN DE BIENES O INFRAESTRUCTURA AFECTADA

Periodo	Acta No	Nombre del afectado	Cédula	Dirección	Descripción: Afectación	Descripción: Bien restituido

Informe No 16 Periodo 28 de noviembre al 28 de diciembre Proyecto CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS, CONSTRUCCION DE CANALES Y/O BOXCOLVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MODULOS I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. (MODULO V.)

Contrato de obra EDU 360-2021

Contratista ACONSTRUIR S.A

Nota: En este periodo no se realizó actividad en este componente.

1.4 ATENCION A LA COMUNIDAD

1.4.1 MECANISMOS DE COMUNICACION CON LA COMUNIDAD

Mecanismo de atención	Lugar de instalación	Barrio	Fecha de instalación	Observaciones
Lineas telefonica	Todas las obras	Calle 52 con carrera 38- Carrera 47 con calle 55	inicio de proyecto	Se suministra la linea telefonica 3137483184 del profesional social encargado de los frentes de obras

1.4.2 MANIFESTACIONES CIUDADANAS

1.5 SOSTENIBILIDAD SOCIAL

Fecha			Actividad /tema	Población objetivo	Barrio / Dirección	No Asistentes	Cant piezas entregadas	Registros dejados
16	12	2022	Habilidades socioemocionales en el éxito de las relaciones interpersonales	Mano de obra no calificada	Calle 52 con carrera 38	3	N.A	Registro de asistencia y registro fotografico
16	12	2022	Habilidades socioemocionales en el éxito de las relaciones interpersonales	Mano de obra no calificada	Carrera 47 con calle 55	4	N.A	Registro de asistencia y registro fotografico

2. INDICADORES DE GESTION SOCIAL

INDICADORES		TOTAL		2021					2022												
Programa	Fórmula x 100%	Acumulado	Promedio	3-22 sept	23sept-24oct	23 oct-24 nov	23 dic-24 ene	23 dic-24 ene	23 ene 24 febr	23 febr 24 marz	23 marz 24 abril	23 abril 24 may	23May 24 Jun	23 Jun 24 Jul	23 Jul 24 Ago	23 Agt 24 Sept	23 Spt 24 Oct	23 Oct 24 Nov	23 Nov 24 Oct				
Programa de informacion y participacion	Soc realizadas	18	1,8	2	2	2	2	2	1	1	2	2	N.A	N.A	1	N.A	N.A	1	N.A				
	Soc. programadas	18	1,6	2	2	2	2	2	1	1	2	2	N.A	N.A	1	N.A	N.A	1	N.A				
	Reuniones con la comunidad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%			100%					
	No asistentes a las reuniones	433	39,4	31	45	7	71	53	2	5	65	56	N.A	N.A	32	N.A	N.A	66	N.A				
	No volantes entregados	30	35,6	21	45	7	71	53	2	5	65	56	N.A	N.A	1	N.A	N.A	66	N.A				
	Asistencia a las reuniones	110%	110%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%			100%					
Infraestructura de predios	No de actas levantadas	813	101,5	301	83	N.A	N.A	89	159	102	39	26	14	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A				
	No de vivienda del proyecto	813	101,6	301	83	N.A	N.A	89	159	102	39	26	14	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A				
	Actas de inicio	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%										
	No de actas de cierre realizdas	300	60,0	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	30	N.A	147	48	N.A	32	43	N.A	N.A				
	No de actas de inicio realizadas	813	73,9	301	83	N.A	N.A	89	159	102	39	26	14	0	N.A	0	0	N.A	N.A				
	Cierre de actas de vecindad	37%	81%								27%		100%										
Atención a la comunidad	Total de pqr cerradas	6	0,8	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	0	1	N.A	4	0	0	0				
	Total pqr abiertas	1	1,0	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	1	1	N.A	1	1	1	1				
	Eficiencia en la gestión PQRS	83%	83%										0%	100%		100%	0%	0%	0%				
Sostenibilidad social	Actividades realizadas	40	2,5	3	3	3	3	2	4	4	4	3	2	2	0	0	2	3	2				
	Actividades programadas	40	2,5	3	3	3	3	2	4	4	4	3	2	2	0	0	2	3	2				
	Actividades con la comunidad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%				
Politica del empleo	Empleo generados Mujeres C.O	20	1,3	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
	Empleos requeridos contractual	20	1,3	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
	Empleos Mujeres centro de oportunidades	100%	100%							100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	Empleos generados AID	96	8,0	2	2	4	4	4	11	12	8	6	17	22	4	N.A	N.A	N.A	N.A				
	Total de empleos generados	388	32,3	26	23	33	26	16	49	43	42	38	41	43	8	N.A	N.A	N.A	N.A				

	INFORME MENSUAL SOCIAL	Formato	14
		Versión	3
		Fecha	6/05/2022

Informe No 16 Periodo 28 de noviembre al 28 de diciembre Proyecto CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS, CONSTRUCCION DE CANALES Y/O BOXCOLVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MODULOS I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. (MODULO V.)

Contrato de obra EDU 360-2021

Contratista ACONSTRUIR S.A

Empleos AID	25%	25%	8%	9%	12%	16%	7%	22%	9%	19%	10%	41%	51%	60%									
Empleos generados MONC	215	16,5	20	12	13	16	4	23	23	22	19	24	21	8	N.A	N.A	10						
Total de empleos generados	407	31,3	28	23	33	26	16	49	43	42	38	41	43	12	N.A	N.A	15						
Empleos MONC	53%	53%	71%	52%	39%	62%	25%	47%	53%	52%	50%	59%	51%	67%									

3. OBSERVACIONES

4. ANEXOS

No	Descripción	No folios
PGS1	Registro consolidado de atenciones ciudadanas(pqrs)	0
PGS2	Registro formato de atenciones ciudadanas	0
PGS3	Soportes mecanismos de divulgación implementados	0
PGS4	Registro actas de reunión	0
PGS5	Registro listados de asistencia	0
PGS6	Registro control entrega de volantes	1

No	Descripción		No folios
PGS7	Certificación población víctimas del conflicto		3
PGS8	Certificación mujeres centro de oportunidades		1
PGS9	Actas de vecindad		0
PGS10	Acta restitución bienes afectados		0
PGS11	Registro fotográfico		1
PGS12	Otros anexos	(Especificar cual)	0

Firma
Nombre Aida Figueroa Zarate
Responsable del área Social
Contratista

Firma
Nombre
Responsable del área Social
Interventoría