EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 10
CONTRATO N° EDU-362-2021

CONTRATO No:	EDU-362-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA FG S.A.S. (NIT: 800.209.530-3)
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA (NIT: 901.491.131-6)
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA DE PROYECTOS EDUBAR S.A.
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA MODULO VII
VALOR INICIAL:	$ 10,200,564,715
VALOR MAYORES CANTIDADES No. 1:	$ 2,852,477,305
VALOR MAYORES CANTIDADES No. 2:	$ 501,014,670
VALOR ACUMULADO:	$ 13,554,056,690
PLAZO CONTRATUAL INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
PLAZO CONTRACTUAL PRORROGA #1:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL PRORROGA #2:	HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL PRORROGA #3:	HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL PRORROGA #4:	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL PRORROGA #5	HASTA EL 30 DE ENERO DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIO	
PERIODO PRESENTE ACTA:	DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 17 DE ENERO DE 2023
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	4.91%
% DE AVANCE ACUMULADO:	94.99%

CONDICIONES CONTRACTUALES			Condiciones Contractuales Originales			Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 10 de fecha 16-enero-2023			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 10		NUEVO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	PRELIMINARES													
88	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS	M2	14,396.50	$ 2,074.10	$ 29,859,781.00	72,839.16	$ 2,074.10	$ 151,075,701.76	70,584.04	$ 146,398,355.29	2,255.12	$ 4,677,346.47	72,839.16	$ 151,075,701.76
5913	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES	M3	1,572.65	$ 23,389.24	$ 36,787,766.00	12,573.68	$ 23,389.24	$ 294,093,404.08	11,279.01	$ 263,807,489.98	1,294.87	$ 30,285,914.10	12,573.88	$ 294,093,404.08
556	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	200.00	$ 20,785.43	$ 4,157,086.00	5,063.58	$ 20,785.43	$ 105,248,729.21	3,192.64	$ 66,360,436.81	1,870.94	$ 38,888,292.40	5,063.58	$ 105,248,729.21
2	PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO					-	-	$ -						
7795	P. B. O. BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20 E=0:20 METROS	M2	2,571.03	$ 36,000.00	$ 92,557,080.00	-	$ 36,000.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7789	P. B. O. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO PARA ANDEN Y ZONA DE CALZADA DONDE SE REQUIERA	M3	367.05	$ 71,713.12	$ 26,322,301.00	3,332.66	$ 71,713.12	$ 238,995,123.79	3,032.59	$ 217,476,167.87	300.07	$ 21,518,955.92	3,332.66	$ 238,995,123.79
2153	BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,15 METROS	M2	20.00	$ 54,358.18	$ 1,087,164.00	10,421.69	$ 54,358.18	$ 566,503,829.13	10,288.59	$ 559,268,755.38	133.10	$ 7,235,073.76	10,421.69	$ 566,503,829.13
8829	BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,10 METROS	M2	173.19	$ 36,414.60	$ 6,308,645.00	10,115.54	$ 36,414.60	$ 368,353,433.92	9,471.48	$ 344,900,246.64	644.06	$ 23,453,187.28	10,115.54	$ 368,353,433.92
8755	P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=38, ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE	M2	2,425.50	$ 120,190.00	$ 291,520,845.00	9,958.82	$ 120,190.00	$ 1,196,960,851.83	9,262.34	$ 1,113,240,344.13	644.06	$ 77,409,571.40	9,906.40	$ 1,190,649,915.53
551	PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=45, ESPESOR=0.20 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES D = 1" LISO A CADA 0,30 METROS Y 5/8" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	100.00	$ 131,130.04	$ 13,113,004.00	10,379.64	$ 145,385.00	$ 1,509,043,981.40	10,214.54	$ 1,458,650,833.00	165.10	$ 24,003,063.60	10,379.64	$ 1,482,653,896.60
8756	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,15 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO	ML	770.00	$ 27,368.21	$ 21,073,522.00	5,138.27	$ 27,368.21	$ 140,625,252.40	3,687.13	$ 100,910,148.14	1,451.14	$ 39,715,104.26	5,138.27	$ 140,625,252.40
7801	P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.07 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)	M2	845.00	$ 51,588.94	$ 43,592,654.00	4,296.70	$ 51,588.94	$ 221,662,408.11	2,963.56	$ 152,887,125.38	1,333.14	$ 68,775,279.47	4,296.70	$ 221,662,404.85
7790	B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60,000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES	KG	800.60	$ 4,106.67	$ 3,288,621.00	24,850.31	$ 6,882.86	$ 171,041,187.99	22,974.69	$ 151,575,690.81	1,875.62	$ 12,909,629.87	24,850.31	$ 164,485,520.68
3	PAVIMENTO CONCRETO FLEXIBLE					-	-	$ -						
1148	REMOCIÓN, FRESADO Y RETIRO DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2	11,020.00	$ 23,500.00	$ 258,970,000.00	53,990.04	$ 23,500.00	$ 1,268,765,955.28	52,776.47	$ 1,240,246,927.50		$ -	52,776.47	$ 1,240,246,927.50
5904	PAVIMENTO ASFALTICO MDC - 19	M3	1,653.00	$ 770,500.00	$ 1,273,636,500.00	2,942.65	$ 963,692.00	$ 2,446,913,093.44	2,668.57	$ 2,202,592,652.53		$ -	2,668.57	$ 2,202,592,652.53

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 10
CONTRATO Nº EDU-362-2021

CONTRATO No:	EDU-362-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA FG S.A.S. (NIT: 900.209.530-3)
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA (NIT: 901.491.131-0)
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA DE PROYECTOS EDUBAR S.A.
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO VII
VALOR INICIAL:	$ 10,260,564,715
VALOR MAYORES CANTIDADES No. 1:	$ 2,852,477,305
VALOR MAYORES CANTIDADES No. 2:	$ 501,014,670
VALOR ACUMULADO:	$ 13,554,056,690
PLAZO CONTRATUAL INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
PLAZO CONTRACTUAL PRORROGA #1:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL PRORROGA #2:	HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL PRORROGA #3:	HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL PRORROGA #4:	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL PRORROGA #5	HASTA EL 30 DE ENERO DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIO	
PERIODO PRESENTE ACTA:	DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 17 DE ENERO DE 2023
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	4.91%
% DE AVANCE ACUMULADO:	84.00%

CONDICIONES CONTRACTUALES			Condiciones Contractuales Originales			Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 10 de fecha 18-enero-2023			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 10		NUEVO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR
2057	RELLENO EN MATERIAL DE BASE (E) COMPACTADO	M3	97.80	$ 120,802.70	$ 11,814,504.00	500.29	$ 120,802.70	$ 60,436,382.78	338.98	$ 40,949,699.25		$ -	338.98	$ 40,949,699.25
3009	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL - 0 O CRL - 1H	M2	11,020.00	$ 2,665.32	$ 29,371,626.00	51,326.94	$ 2,665.32	$ 136,802,709.06	49,370.80	$ 131,558,980.66	✓ 1,789.74	$ 4,770,219.16	51,160.54	$ 136,359,199.81
8709	P.B.O. CUNETA BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO DE 0.15 + 0.30 + 0.6 M, E = 0.10 M. INCLUYE ACERO DE 60,000 PSI LEGITIMO	ML	3,463.43	$ 86,677.93	$ 300,202,943.00	30.00	$ 86,677.93	$ 2,600,337.90	30.00	$ 2,600,337.90		$ -	30.00	$ 2,600,337.90
4	OBRAS COMPLEMENTARIAS					-	$ -	$ -						
7809	P. B. O. RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACION	M3	634.85	$ 93,021.15	$ 59,054,477.00	1,905.33	$ 93,021.15	$ 177,235,884.71	1,414.76	$ 131,602,509.15	✓ 430.52	$ 40,047,465.50	1,845.28	$ 171,649,974.65
2249	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO (INCLUYE CORTE, TRASLADO, EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	20.00	$ 24,201.33	$ 484,027.00	757.56	$ 24,201.33	$ 18,333,959.55	749.48	$ 18,138,361.99		$ -	749.48	$ 18,138,361.99
4732	ANCLAJE DE 3/8" PARA BORDILLO, INCLUYE EPOXICO SIKADUR ANCHORFIX 4 PARA ELEMENTOS ENDURECIDOS (VER DISEÑO)	UN	50.00	$ 10,193.09	$ 509,655.00	10.00	$ 10,193.09	$ 101,930.90	10.00	$ 101,930.90		$ -	10.00	$ 101,930.90
7805	P. B. O. CONSTRUCCION DE FILTROS- GEOTEXTIL NT-1800-TRITURADO 0.40 X 0.60 M. TUBERIA DE 4" PVC, INCLUYE EXCAVACIÓN Y SELLADO EN ARENA GRUESA	ML	48.51	$ 84,922.21	$ 4,119,576.00	-	$ 84,922.21	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
6821	P. B. O. CONCRETO DE FC= 4.000 PSI, PARA CANALES, BOX-CULVERT, BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS, INCLUYE ANCLAJE, CINTA SIKA PVC DE JUNTA O EQUIVALENTE, FORMALETERIA METALICA,	M3	3,512.32	$ 720,910.00	$ 2,532,066,611.00	572.25	$ 720,910.00	$ 412,539,543.58	528.18	$ 379,330,103.52	✓ 40.86	$ 29,458,365.10	567.05	$ 408,788,468.62
6822	P. B. O. ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60.000 PSI LEGITIMO (PARA BOX-COULVERT, BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS)	KG	514,554.68	$ 4,750.00	$ 2,444,134,730.00	62,691.67	$ 7,540.32	$ 472,715,238.05	58,560.39	$ 427,532,829.11	✓ 4,091.91	$ 30,854,325.89	62,652.30	$ 458,387,155.00
3432	REGISTRO EN CONCRETO. 60X60 CM	UN	20.00	$ 452,189.12	$ 9,043,782.00	53.00	$ 452,189.12	$ 23,966,023.36	41.00	$ 18,539,753.92	✓ 12.00	$ 5,426,269.44	53.00	$ 23,966,023.36
7794	P.B.O. RECONSTRUCCION DE REGISTROS ALCANTARILLADO 0.60m x 0.60m	UN	10.00	$ 123,588.89	$ 1,235,889.00	33.00	$ 123,588.89	$ 4,078,433.37	20.00	$ 2,471,777.80		$ -	20.00	$ 2,471,777.80
7813	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION Y/O REPARACION DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO	UN	6.00	$ 34,228.82	$ 205,373.00	127.00	$ 34,228.82	$ 4,347,060.14	107.00	$ 3,662,483.74		$ -	107.00	$ 3,662,483.74
7811	P. B. O. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN 6" TUBERIA NOVAFORT LONGITUD HASTA 6 M., INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	UN	70.00	$ 269,823.83	$ 18,887,668.00	95.00	$ 269,823.83	$ 25,633,263.85	92.00	$ 24,823,792.36	✓ 2.00	$ 539,647.66	94.00	$ 25,363,440.02
8800	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL HD T/P 24"	UN	8.00	$ 513,015.68	$ 4,104,127.00	28.00	$ 513,015.68	$ 14,364,444.64	24.00	$ 12,312,381.12	✓ 4.00	$ 2,052,063.52	28.00	$ 14,364,444.64
7822	P. B. O. REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE (REPOSICION DE MAS DE 2MTS DE TUBERÍA)	UN	4.00	$ 68,497.06	$ 273,988.00	198.00	$ 68,497.06	$ 13,562,417.88	178.00	$ 12,192,476.68	✓ 20.00	$ 1,369,941.20	198.00	$ 13,562,417.88
8806	TAPA DE CONCRETO DE 1 X 1 M DE 21 MPA (3000 PSI) E = 0.15 METROS, REFORZADA CON ACERO DE 3/8" Y 1/2" CADA 0.20 METROS, INCLUYE MARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 3/4"X1/8", MANIJA EN ACERO LISO DE 1/2", CONTRAMARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 1"X1/8", INSTALADO SOBRE LOSA Y SELLO CON IGAS NEGRO O EQUIVALENTE, TODOS LOS ELEMENTOS TENDRAN ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	UN	6.00	$ 128,879.63	$ 773,278.00	-	$ 128,879.63	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
8832	REJILLA PARA SUMIDEROS, EN ACERO Y SEGÚN DISEÑO. TRÁFICO PESADO, INCLUYE INSTALACIÓN	ML	12.00	$ 2,918,110.00	$ 35,017,320.00	9.60	$ 2,918,110.00	$ 28,013,856.00	9.60	$ 28,013,856.00		$ -	9.60	$ 28,013,856.00

EDUBAR

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 10
CONTRATO Nº EDU-362-2021

CONTRATO No:	EDU-362-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA FG S.A.S. (NIT: 900.209.530-3)
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA (NIT: 901.491.131-0)
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA DE PROYECTOS EDUBAR S.A.
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO VII
VALOR INICIAL:	$ 10,200,564,715
VALOR MAYORES CANTIDADES No. 1:	$ 2,652,477,305
VALOR MAYORES CANTIDADES No. 2:	$ 501,014,670
VALOR ACUMULADO:	$ 13,554,056,690
PLAZO CONTRATUAL INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
PLAZO CONTRACTUAL PRORROGA #1:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL PRORROGA #2:	HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL PRORROGA #3:	HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL PRORROGA #4:	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL PRORROGA #5	HASTA EL 30 DE ENERO DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIO	
PERIODO PRESENTE ACTA:	DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 17 DE ENERO DE 2023
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	4.91%
% DE AVANCE ACUMULADO:	94.99%

CONDICIONES CONTRACTUALES			Condiciones Contractuales Originales			Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 10 de fecha 16-enero-2023			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 10		NUEVO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR
5	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION DE PASO PEATONAL					-	$ -	$ -						
1029	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	60.00	$ 11,323.99	$ 679,439.00	247.60	$ 11,323.99	$ 2,803,819.92	204.00	$ 2,310,093.96		$ -	204.00	$ 2,310,093.96
6	SEÑALIZACION INSTITUCIONAL					-	$ -	$ -						
7814	P. B. O. PUBLIPOSTES EN VINILO CON ESTRUCTURA EN HIERRO DE 1,05 X 2,10, INSTALADOS	UN	8.00	$ 437,464.53	$ 3,499,716.00	-	$ 437,464.53	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7820	P. B. O. PASACALLE DE 1 MT X 6 MT, INSTALADOS	UN	8.00	$ 251,271.94	$ 2,010,176.00	-	$ 251,271.94	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
8820	PROVISIÓN SOCIAL (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD DE INICIO Y/O CIERRE LONG. PROMEDIO <=30,00 M)	UN	117.00	$ 35,340.80	$ 4,134,874.00	717.00	$ 35,340.80	$ 25,339,353.60	153.00	$ 5,407,142.40	✓ 145.00	$ 5,124,416.00	298.00	$ 10,531,558.40
7	FRENTE DE SEGURIDAD					-	$ -	$ -						
7800	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION ALARMA	UN	76.96	$ 35,000.60	$ 2,693,606.00	548.00	$ 35,000.60	$ 19,180,328.80	-	$ -	✓ 548.00	$ 19,180,328.80	548.00	$ 19,180,328.80
8	PROVISIONES					-	$ -	$ -						
9002	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL	GLB	1.00	$ 45,000,000.00	$ 45,000,000.00	1.50	$ 45,000,000.00	$ 67,500,000.00	0.50	$ 22,500,000.00		$ -	0.50	$ 22,500,000.00
9003	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO	GLB	1.00	$ 45,000,000.00	$ 45,000,000.00	1.00	$ 45,000,000.00	$ 45,000,000.00	-	$ -		$ -	-	$ -
2	REALCE DE VIVIENDAS Y REPARACION DE VIVIENDAS (ANCHO ENTRE 6 Y 8 METROS)	GLB	1.00	$ 120,000,000.00	$ 120,000,000.00	0.50	$ 120,000,000.00	$ 60,000,000.00	-	$ -		$ -	-	$ -
9	OBRAS PARA REPOSICION DE TUBERIAS					-	$ -	$ -						
7777	SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 100 MM (4") NORMA ISO PN 10	UN	20.00	$ 98,600.00	$ 1,972,000.00	10.00	$ 98,600.00	$ 986,000.00	-	$ -	✓ 2.00	$ 197,200.00	2.00	$ 197,200.00
7778	SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 150 MM (6") NORMA ISO PN 10	UN	15.00	$ 179,800.00	$ 2,697,000.00	5.00	$ 179,800.00	$ 899,000.00	-	$ -		$ -	-	$ -
8765	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 110MM PN10	ML	70.00	$ 55,020.65	$ 3,851,446.00	218.00	$ 55,020.65	$ 11,994,501.70	218.00	$ 11,994,501.70		$ -	218.00	$ 11,994,501.70
8767	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD PE40 20MM PN10	ML	150.00	$ 16,648.48	$ 2,497,272.00	514.00	$ 16,648.48	$ 8,557,318.72	494.00	$ 8,224,349.12	✓ 20.00	$ 332,969.60	514.00	$ 8,557,318.72
8770	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 110 X200 MM	UN	30.00	$ 194,056.47	$ 5,821,694.00	68.00	$ 194,056.47	$ 13,195,839.96	68.00	$ 13,195,839.96		$ -	68.00	$ 13,195,839.96
8772	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPTA HD 100MM 4" ISO PN10	UN	2.00	$ 661,606.04	$ 1,323,212.00	2.00	$ 661,606.04	$ 1,323,212.08	-	$ -	✓ 2.00	$ 1,323,212.08	2.00	$ 1,323,212.08
8774	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 160 X200 MM	UN	37.00	$ 199,802.57	$ 7,392,695.00	7.00	$ 199,802.57	$ 1,398,617.99	-	$ -		$ -	-	$ -
8777	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 160MM PN10	ML	115.00	$ 93,847.50	$ 10,792,463.00	5.00	$ 93,847.50	$ 469,237.50	-	$ -		$ -	-	$ -

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 10

CONTRATO N° EDU-362-2021

CONTRATO No:	EDU-362-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA FG S.A.S. (NIT: 800.209.530-3)
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA (NIT: 901.491.131-9)
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA DE PROYECTOS EDUBAR S.A.
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA MODULO VII
VALOR INICIAL:	$ 10,200,564,715
VALOR MAYORES CANTIDADES No. 1:	$ 2,852,477,395
VALOR MAYORES CANTIDADES No. 2:	$ 501,014,679
VALOR ACUMULADO:	$ 13,554,056,690
PLAZO CONTRATUAL INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
PLAZO CONTRACTUAL PRÓRROGA #1:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL PRÓRROGA #2:	HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL PRÓRROGA #3:	HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL PRÓRROGA #4:	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL PRÓRROGA #5	HASTA EL 30 DE ENERO DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIO	
PERIODO PRESENTE ACTA:	DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 17 DE ENERO DE 2023
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	4.91%
% DE AVANCE ACUMULADO:	94.99%

CONDICIONES CONTRACTUALES			Condiciones Contractuales Originales			Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 10 de fecha 16-enero-2023			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 10		NUEVO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR
8779	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE NOVAFORT 200MM X 160MM	UN	54.00	$ 158,325.19	$ 8,549,560.00	57.00	$ 158,325.19	$ 9,024,535.83	47.00	$ 7,441,283.93		$ -	47.00	$ 7,441,283.93
8781	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 160MM	ML	150.00	$ 47,886.57	$ 7,182,986.00	150.00	$ 47,886.57	$ 7,182,985.50	110.45	$ 5,289,071.66		$ -	110.45	$ 5,289,071.66
8784	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 200MM	ML	120.00	$ 61,497.11	$ 7,379,653.00	198.00	$ 61,497.11	$ 12,176,427.78	198.00	$ 12,176,427.78		$ -	198.00	$ 12,176,427.78
8788	P.B.O. ENTIBADO TIPO DISCONTINUO	M2	120.00	$ 38,897.94	$ 4,667,753.00	20.00	$ 38,897.94	$ 777,958.80	-	$ -		$ -	-	$ -
8790	P.B.O. POZO DE INSPECCIÓN 1.45 M< H<= 1.80 M	UN	2.00	$ 2,934,976.78	$ 5,869,954.00	6.00	$ 2,934,976.78	$ 17,609,860.68	5.00	$ 14,674,883.90	✓ 1.00	$ 2,934,976.78	6.00	$ 17,609,860.68
10	ITEM NO PREVISTOS					-	$ -	$ -						
NP01	ANCLAJE DE 1/2" PARA PLACA, INCLUYE EPOXICO SIKADUR ANCHORFIX 4 PARA ELEMENTOS ENDURECIDOS	UN		$ 14,162.00	$ -	228.00	$ 14,162.00	$ 3,228,936.00	228.00	$ 3,228,936.00		$ -	228.00	$ 3,228,936.00
NP02	MAMPOSTERIA EN BLOQUE ABUJARDADO DE 0.20*0.40.15	M2		$ 79,431.00	$ -	110.02	$ 79,431.00	$ 8,738,998.62	53.57	$ 4,255,118.67	✓ 56.45	$ 4,483,879.95	110.02	$ 8,738,998.62
NP03	BARANDAS METALICAS EN TUBERIA GALVANIZADA DE 2 PULGADAS, CON FLANCHES DE 3/16 Y PERNOS DE ANCLAJE. PINTADA CON ANTICORROSIVO Y PINTURA EPOXICA AMARILLA	ML		$ 349,183.00	$ -	88.80	$ 349,183.00	$ 31,007,450.40	46.60	$ 16,271,927.80	✓ 42.20	$ 14,735,522.60	88.80	$ 31,007,450.40
NP04	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 600MM (24 PULGADAS)	ML		$ 633,107.00	$ -	6.00	$ 633,107.00	$ 3,798,642.00	6.00	$ 3,798,642.00		$ -	6.00	$ 3,798,642.00
						-	$ -	$ -	-				-	

COSTO DIRECTO	$ 7,846,588,242.00			$ 10,428,197,454.00		$ 9,382,944,888.00		$ 511,702,222.00		$ 9,894,647,088.00
COSTO INDIRECTO (AIU 30%)	$ 2,353,976,473.00			$ 3,127,859,236.00		$ 2,814,883,460.00		$ 153,510,667.00		$ 2,968,394,126.00
VALOR TOTAL	$ 10,200,564,715.00			$ 13,554,056,690.00		$ 12,197,828,324.00		$ 665,212,889.00		$ 12,863,041,213.00

1. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría, el Supervisor y el Contratista deben actuar. Las Cantidades de obra son producto de las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico, a los 17 días del mes de enero de 2023

EDUARDO SANTOS MARTINEZ
CONSTRUCTORA FG S.A.
CONTRATISTA

ANGELLY CARALES ANIBAL
EDUBAR S.A
REPRESENTANTE LEGAL

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
EDUBAR S.A
SUPERVISOR

CARLOS MASS GUERRERO
CONSORCIO INTERVIAS
REPRESENTANTE LEGAL

ARMANDO MOVILLA
SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA