EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4
CONTRATO Nº EDU-364-2021

CONTRATO No:	EDU-364-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO MODULO IX 2020
INTERVENTOR:	CONSORCIO RUT 2021
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ - ASESOR DE GERENCIA.
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS, CONSTRUCCION DE CANALES Y/O BOX/CULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MODULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. (MODULO IX)
VALOR INICIAL	SIETE MIL SETECIENTOS TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETESIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS.
VALOR INICIAL	$ 7.593.881.776,00
VALOR ADICIONES:	-
VALOR ACUMULADO	$ 7.593.881.776,00
PLAZO CONTRATUAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE INICIACION:	03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
FECHA DE SUSPENSION	-
FECHA DE REINICIO	-
PRORROGA 1:	30 DE JUNIO DEL 2022
PRORROGA 2:	30 DE DICIEMBRE DEL 2022
PRORROGA 3	30 DE MARZO DEL 2023
PERIODO PRESENTE ACTA:	23 DE NOVIEMBRE 2022 AL 28 DE FEBRERO 2023
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	13,65%
% DE AVANCE ACUMULADO:	53,93%

CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				Condiciones Actualizadas Segun Acta de Modificatoria No 4			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 4		ACUMULADO TOTAL	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR
	PRELIMINARES									$ 504.940.864,00		$ 607.196.124,00		$ 401.144.988,00
100	INVERSION, REMANTEO Y [illegible] VIAS	M2	29.800,00	$ 7.574	$ 91.861.200,00	29.800,00	$ 7.574,00	$ 91.861.200,00	16.251,44	$ 99.102.403,00	3.480,00	$ 44.805.271,00	12.731,44	$ 79.457.674,00
5413	EXCAVACION PLAYA MANUAL Y RETIRO DE MATERIALES	M3	13.846,11	$ 23.000	$ 277.021.342,00	13.846,11	$ 23.359,24	$ 277.021.342,00	9.852,53	$ 151.516.278,00	2.094,51	$ 53.440.417,00	6.721,04	$ 236.956.715,20
5500	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M3	1.440,00	$ 27.000	$ 38.885.400,00	1.440,00	$ 27.000,43	$ 38.885.400,00	1.031,41	$ 121.291.402,00	2.351,54	$ 46.270.829,00	3.382,95	$ 167.562.231,00
	PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO									$ 1.647.172.356,00		$ 612.806.595,00		$ 2.259.978.951,00
7705	P.B.O. BASE EN SUELO MEJORAMIENTO PROPORCION 1:10 E=0,20 METROS	M2	27.771,46	$ 36.140	$ 803.940.644,00	8.891,09	$ 36.141,80	$ 321.355.644,00	2.504,00	$ 90.484.818,00	0,00	$ 0,00	2.504,00	$ 90.484.818,00
7704	P.B.O. RELLENO GRANULAR SELECCIONADO Y COMPACTADO PARA ANDEN Y ZONA DE CALZADA DONDE SE REQUIERA	M3	25.962,2	$ 71.711	$ 1.862.001.313,60	44.962,2	$ 71.711,82	$ 3.224.553.853,04	2.016,73	$ 154.027.415,04	1.410,00	$ 106.119.414,00	4.096,73	$ 330.141.071,00
2157	BALDEEN CONCRETO FLUIDO DE 1,5 MPA PREMEZCLADO E=0,15 METROS	M2	2.448,00	$ 54.354	$ 133.107.379,00	2.448,00	$ 54.358,18	$ 133.107.379,00	2.497,19	$ 135.184.113,00	2.448,00	$ 126.259.162,00	4.945,19	$ 261.443.434,00
8004	BALDEEN CONCRETO FLUIDO DE 1,5 MPA PREMEZCLADO E=0,30 METROS	M2	1.298,72	$ 36.496	$ 47.147.899,00	1.298,72	$ 36.495,51	$ 47.147.899,00	838,00	$ 30.341.220,00	0,00	$ 0,00	838,00	$ 30.341.220,00
7705	P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR=45, ESPESOR=0,25 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" L=0,30 A 0,50 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACION, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE	M2	21.493,00	$ 121.040	$ 2.601.361.640,00	40.457,24	$ 121.040,00	$ 4.896.296.498,00	1.578,29	$ 190.642.032,00	0,00	$ 0,00	1.578,29	$ 190.642.032,00
550	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR=45, ESPESOR=0,20 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES D = 1" LISA A CADA 0,30 METROS Y 3/4" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACION, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE	M2	1.410,00	$ 129.800	$ 184.344.400,00	8.402,03	$ 145.345,59	$ 1.220.415.947,00	5.152,03	$ 754.846.344,00	2.300,00	$ 343.309.912,00	7.452,03	$ 1.097.156.256,00
8754	P.B.O. BORDILLO EN CONCRETO F'C= 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,15 M, INCLUYE ACERO DE 1/2" LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8" A 0,50 MT DE 40.000 PSI (LISO TIPO)	ML	6.620,00	$ 27.344	$ 180.951.192,00	6.620,00	$ 27.344,28	$ 180.951.192,00	1.157,30	$ 45.312.809,00	230,00	$ 6.294.000,00	1.387,30	$ 51.617.409,00
7601	P.B.O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO F'C=3.000 PSI E=0,10 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)	M2	6.015,00	$ 61.569	$ 370.376.741,00	6.015,00	$ 61.569,34	$ 370.376.741,00	1.811,73	$ 111.518.475,00	409,14	$ 25.048.857,00	2.413,35	$ 136.567.332,00
7730	P.B.O. APIQUE DE REFUERZO DE 1,0" A 0,60 M DE LONGITUD PARA FIJACION DE PAVIMENTO A LOSAS	EU	7.000,00	$ 4.167	$ 29.127.784,00	4.000,00	$ 4.166,96	$ 29.127.784,00	2.000,00	$ 9.333.000,00	1.000,00	$ 4.167.000,00	3.000,00	$ 13.500.000,00
	OBRAS COMPLEMENTARIAS									$ 347.826.380,00		$ 34.209.511,00		$ 371.932.480,00
7609	P.B.O. RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CEMENTO PARA ESTABILIZACION	M3	440,85	$ 111.003	$ 48.939.497,00	2.940,85	$ 91.029,06	$ 267.634.397,00	2.500,00	$ 228.308.101,00	0,00	$ 0,00	2.500,00	$ 228.308.101,00
2349	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO (INCLUYE CORTE, TRASLADO, EXTENDIDA, HUMEDITACION Y COMPACTACION	M3	54,00	$ 24.239	$ 1.308.872,00	54,00	$ 24.239,35	$ 1.308.872,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4732	ANCLAJE DE 3/4" PARA BORDILLO, INCLUYE EXCAVACION, PERFORACION, RANCHERIA PARA ELEMENTOS EMBUTIDOS (VER DISEÑO)	UN	120,00	$ 10.153	$ 1.223.171,00	120,00	$ 10.193,09	$ 1.223.171,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7605	P.B.O. CONSTRUCCION DE FILTROS DESTETIL MT-1000 TRITURADO D 41 X 0,60 M. TUBERIA DE 4" PVC, INCLUYE EXCAVACION Y SELLADO EN ARENA GRUESA	ML	42,00	$ 84.522	$ 33.497.677,00	42,00	$ 84.522,21	$ 36.497.677,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8921	P.B.O. CONCRETO DE FC= 4.000 PSI PARA CANALES, BOX CULVERT, BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS, INCLUYE ANCLAJE, JUNTA DE PVC DE JUNTA O EQUIVALENTE, FORMALETEFIA METALICA	M3	50,00	$ 731.906	$ 36.595.300,00	50,00	$ 731.906,00	$ 36.595.300,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8922	P.B.O. APOYO DE REFUERZO REQUERIDO 4.000 PSI LISO TIPO, PARA BOX CULVERT, BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS	KG	7.325,00	$ 4.200	$ 34.713.270,00	4.615,00	$ 7.549,22	$ 34.784.577,10	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3402	RESISTRO EN CONCRETO 40X40 CM	UN	84,00	$ 452.189	$ 40.244.813,00	23.000	$ 452.189,12	$ 104.003.200,00	108,00	$ 57.860.237,00	21,00	$ 9.405.952,80	143,00	$ 67.376.189,80
7704	P.B.O. RECONSTRUCCION DE REGISTROS ACOMPAÑADO (0,60m x 0,60m	UN	34,00	$ 123.553	$ 4.202.020,00	34,00	$ 123.559,09	$ 4.202.020,00	4,00	$ 494.359,80	7,00	$ 865.122,00	11,00	$ 1.359.429,00
7613	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION Y/O REPARACION DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO	UN	5,00	$ 34.229	$ 1.770.000,00	52,00	$ 34.224,82	$ 1.779.910,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7631	P.B.O. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN 6" TUBERIA MONOFORT (CONCRETO HASTA 4 M., INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO	UN	425,00	$ 263.824	$ 167.248.775,00	425,00	$ 263.823,63	$ 167.248.775,00	199,00	$ 49.917.409,00	34,00	$ 10.251.309,00	233,00	$ 60.170.715,00
8900	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOLE TIPO 24"	UN	5,00	$ 513.815	$ 30.247.157,00	59,00	$ 513.815,69	$ 30.247.157,00	2,00	$ 1.026.032,00	7,00	$ 3.591.111,00	9,00	$ 4.617.143,00
7622	P.B.O. REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE (REPOSICION DE MALLA DE SUPERFICIE)	UN	34,00	$ 65.497	$ 2.228.900,00	34,00	$ 65.497,06	$ 2.228.900,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8405	CAPA DE CONCRETO DE 1 X 1 M DE 21 MPA (3.000 PSI) E = 0,15 METROS, REFORZADA CON ACERO DE 3/4" Y 1/2" CADA 0,20 METROS, INCLUYE MARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 2" X 1/4", MARCO EN ACERO 3/16 DE 1/2", CONTRAMARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 1/2" X 1/8", INSTALADO CON PEGUSA Y SELLO CON GAS NEGRO O EQUIVALENTE, TODOS LOS ELEMENTOS TENDRAN ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ACABADO ESMALTE	UN	52,00	$ 121.879	$ 6.701.714,00	52,00	$ 121.879,12	$ 6.701.714,01	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8932	FRESA PARA UMBRAL DE 0,15 M, EN ACERO 1045 TRAFICO PESADO, INCLUYE INSTALACION	ML	25,00	$ 219.118	$ 5.477.950,00	25,00	$ 219.118,00	$ 5.477.950,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION DE PASO PEATONAL									$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
8029	DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	40,00	$ 11.247	$ 449.871,00	40,00	$ 11.246,78	$ 449.871,20	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SEÑALIZACION INSTITUCIONAL									$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
7914	P.B.O. PUBLICIDAD TEMPORAL EN VINILO DE 4 PISTAS TUTORIA EN HIERRO DE 1,05 X 2,30, INSTALADO	UN	6,00	$ 437.475	$ 2.167.074,00	6,00	$ 437.475,53	$ 2.167.074,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7911	P.B.O. PANCARTA DE 1 MT X 1 MT, INSTALADOS	UN	5,00	$ 251.172	$ 1.255.860,00	5,00	$ 251.171,96	$ 1.255.860,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8622	PROYECCION LUMINAL (CULTURA CIUDADANA, ALTAVOZ DE VELOCIDAD DE PULSO Y/O CIERRE LUCING, PRIMEDIO <=1,80 M)	UN	800,00	$ 26.340	$ 21.072.640,00	800,00	$ 26.340,00	$ 21.072.640,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4
CONTRATO Nº EDU-364-2021

CONTRATO No:	EDU-364-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO MODULO IX 2033
INTERVENTOR:	CONSORCIO RUT 2021
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ - ASESOR DE GERENCIA.
OBJETO:	CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS, CONSTRUCCION DE CANALES Y/O BOX CULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MODULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. (MODULO IX)
VALOR INICIAL	SIETE MIL SETECIENTOS TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS.
VALOR INICIAL	$ 7.593.851.776,00
VALOR ADICIONES:	-
VALOR ACUMULADO:	$ 7.593 851.776,00
PLAZO CONTRATUAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE INICIACION:	03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
FECHA DE SUSPENSION	-
FECHA DE REINICIO	-
PRORROGA 1:	30 DE JUNIO DEL 2022
PRORROGA 2	30 DE DICIEMBRE DEL 2022
PRORROGA 3	30 DE MARZO DEL 2023
PERIODO PRESENTE ACTA:	23 DE NOVIEMBRE 2022 AL 28 DE FEBRERO 2023
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	13,05%
% DE AVANCE ACUMULADO:	53,93%

CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				Condiciones Actualizadas Segun Acta de Modificatoria No 4			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 4		ACUMULADO TOTAL	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR
	FRENTES DE SEGURIDAD													
7000	P.B.O. UNIVERSITARIA EN TALA CON ALAMBRE	UN	[illegible]	$ 75.000	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$0,00		$0,00		$0,00
	PROVISIONES													
8002	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL	GLB	1,00	$ 45.000.000	$ 45.000.000,00	1,00	$ 45.000.000,00	$ 45.000.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8003	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO	GLB	1,00	$ 45.000.000	$ 45.000.000,00	1,00	$ 45.000.000,00	$ 45.000.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2	REALIZAR DE VIVIENDAS Y REPARACION DE VIVIENDAS (INCLUYE ENTREGA Y RETIRO)	GLB	1,00	$ 120.000.000	$ 1.000.000.000,00	1,00	$ 120.000.000,00	$ 120.000.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	DEPAS PARA REPOSICION DE TUBERÍAS													
7777	SUMINISTRO E INSTALACION VERSAL EN HDPE 100 MM (4") INCLUYE FITTING	UN	60,00	$ 165.000	$ 4.620.000,00	60,00	$ 165.147,00	$ 4.620.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7778	SUMINISTRO E INSTALACION UNIVERSAL EN HDPE 160 MM (6") INCLUYE FITTING	UN	24,00	$ 179.900	$ 4.449.600,00	24,00	$ 179.900,00	$ 4.449.600,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8765	P.B.O. UNIVERSITARIA EN TALACION DE TUBERIA PEAD PE100 315MM FITTING	ML	850,00	$ 55.421	$ 23.263.140,00	850,00	$ 55.325,00	$ 23.263.140,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8767	P.B.O. UNIVERSITARIA EN TALACION TUBERIA PEAD PE100 90MM FITTING	ML	1.170,00	$ 14.645	$ 13.478.721,00	1170,00	$ 14.645,84	$ 13.478.721,00	738,55	$ 12.205.735,00	170,00	$ 2.884.242,00	908,55	$ 15.105.977,00
8769	P.B.O. UNIVERSITARIA EN TALACION DE VALVULA COMPUERTA HD 160MM (6") FITTING	UN	85,00	$ 194.650	$ 16.474.802,00	85,00	$ 194.650,47	$ 16.474.802,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8772	P.B.O. UNIVERSITARIA EN TALACION DE VALVULA COMPUERTA HD 160MM (6") FITTING	UN	0,00	$ 43.169	$ 3.909.914,00	0,00	$ 43.169,04	$ 3.909.914,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8774	P.B.O. UNIVERSITARIA EN TALACION DE VALVULA ELECTROFUSION 160/90/4 MM	UN	94,00	$ 189.923	$ 17.852.231,00	94,00	$ 189.892,57	$ 17.852.231,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8777	P.B.O. UNIVERSITARIA EN TALACION DE TUBERIA PEAD PE100 IN TRINCHERA	ML	2.600,00	$ 51.000	$ 132.600.000,00	2600,00	$ 51.047,50	$ 132.723.500,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8779	P.B.O. UNIVERSITARIA EN TALACION DE TEE IN WAFFLE 315MM X 160MM	UN	110,00	$ 158.215	$ 17.403.773,00	110,00	$ 158.215,19	$ 17.403.773,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8781	P.B.O. UNIVERSITARIA EN TALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO WAFFLE 315MM	ML	420,00	$ 47.807	$ 20.078.940,00	420,00	$ 47.807,37	$ 20.079.095,40	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8784	P.B.O. UNIVERSITARIA EN TALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO WAFFLE 250MM	ML	770,00	$ 41.807	$ 32.191.390,00	770,00	$ 41.807,11	$ 32.191.775,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8785	P.B.O. ESTRUCTURA DE CONTENCION	M2	624,00	$ 36.000	$ 25.380.480,00	624,00	$ 36.067,94	$ 25.291.440,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8786	P.B.O. ESTRUCTURA DE CONTENCION H = 1.60 M	UN	7,00	$ 2.000.000	$ 20.144.000,00	7,00	$ 2.049.067,00	$ 20.144.067,00	0,00	$ 0,00	7,00	$ 20.144.067,00	7,00	$ 20.144.067,00
	ITEMS NO PREVISTOS													
NP01	P.B.O. UNIVERSITARIA EN TALACION TUBERIA PEAD 160MM EN 10	ML	0,00	$ 59.277,00	$ 0,00	1160,00	$ 59.277,00	$ 59.277.000,00	343,00	$ 22.720.011,00	0,00	$ 20.268.960,60	343,00	$ 42.717.971,60
NP02	P.B.O. UNIVERSITARIA EN TALACION ALCANTARILLADO 160MM EN 10	UND	0,00	$ 32.457,86	$ 0,00	0,00	$ 32.457,86	$ 0,00	74,00	$ 2.720.475,00	47,00	$ 2.026.470,00	121,00	$ 4.746.945,00
NP03	P.B.O. UNIVERSITARIA EN TALACION TE ELETAFEAD 160MM PN10	UND	0,00	$ 167.300,00	$ 0,00	21,00	$ 167.300,00	$ 3.513.300,00	115,00	$ 12.346.430,00	23,00	$ 2.947.240,00	138,00	$ 15.293.670,00
NP04	UNIVERSITARIA EN TALACION DE CODO PEAD 90 MM X 90°	UND	0,00	$ 177.100,25	$ 0,00	0,00	$ 177.100,25	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP05	P.B.O. UNIVERSITARIA EN TALACION DE PEAD 315MM	UND	0,00	$ 164.216,78	$ 0,00	22,00	$ 164.216,78	$ 3.612.768,00	10,00	$ 1.642.900,00	4,00	$ 1.447.200,00	14,00	$ 3.090.100,00
NP06	EXCAVACION MANUAL (INCLUYE RETIRO)	M3	0,00	$ 31.500,00	$ 0,00	0,00	$ 31.500,00	$ 0,00	120,00	$ 4.725.000,00	120,00	$ 4.000.800,00	240,00	$ 8.725.800,00
			COSTO DIRECTO		$ 5.845.447.520,00			$ 5.845.447.520,00		$ 2.253.675.158,00		$ 797.255.577,00		$ 2.150.330.735,00
			ADMINISTRACION	20%	$ 1.169.289.504,00			$ 1.169.289.504,00		$ 450.615.031,00		$ 159.451.115,00		$ 430.066.147,00
			UTILIDAD	5%	$ 292.072.376,00			$ 292.072.376,00		$ 117.853.758,00		$ 39.862.779,00		$ 157.516.537,00
			IMPREVISTO	5%	$ 292.072.376,00			$ 292.072.376,00		$ 117.853.758,00		$ 39.862.779,00		$ 157.516.537,00
			A.I.U (%)	30%	$ 1.752.434.256,00			$ 1.752.434.256,00		$ 706.922.547,00		$ 239.176.673,00		$ 945.099.321,00
			COSTO TOTAL		$ 7.593.881.776,00			$ 7.593.881.776,00		$ 3.058.997.706,00		$ 1.036.432.250,00		$ 4.095.429.856,00

1. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por este.
2. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoria, el Supervisor y el Contratista deben actuar. Las Cantidades de obra son producto de las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoria.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los 8 días del mes de marzo de 2023

CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARAZO
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL

DAVINSON JESUS GRAVINI POLO
CONSORCIO RUT 2021
REPRESENTANTE LEGAL

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
EDUBAR S.A
ASESOR DE GERENCIA

ANGELLY CRIADES ANIBAL
EDUBAR S.A
REPRESENTANTE LEGAL

ARMANDO MOVILLA NAVARRO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA