EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7
CONTRATO Nº EDU-365-2021

CONTRATO No:	EDU-365-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA	CARLOS JOAQUIN PESCHE LIZARAZO
INTERVENTOR	CONSORCIO RUT 2021
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ - ASESOR DE GERENCIA.
OBJETO:	CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOX CULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MODULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. (MODULO X)
VALOR INICIAL:	SIETE MIL SETECIENTOS TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS.
VALOR INICIAL:	$ 7.713.151.737,00
VALOR ADICIONES:	-
VALOR ACUMULADO:	$ 7.713.151.737,00
PLAZO CONTRATUAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE INICIACION:	03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
FECHA DE SUSPENSION	-
FECHA DE REINICIO	-
PRORROGA 1:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA 2	HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2022
PRORROGA 3	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022
PRORROGA 4	HASTA EL 30 DE MARZO DEL 2023
PERIODO PRESENTE ACTA:	24 DE NOVIEMBRE 2022 A 2 DE MARZO 2023
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	9,79%
% DE AVANCE ACUMULADO:	89,58%

CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 07			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 7		ACUMULADO TOTAL	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR
	PRELIMINARES									$ 434.397.294,00		$ 64.436.332,80		$ 498.833.626,80
[illegible]	DEMOLICION PERIMETRAL Y DEMOLICION DE MATERIALES	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ADECUACION LA MADUNA Y RETIRO DE MATERIALES	M3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO									$ 3.719.967.153,00		$ 439.696.708,80		$ 4.159.663.861,80
7006	P. B. O. EMBELLECIMIENTO PARA PUESTA EN SERVICIO DE LA OBRA	GL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7009	P. B. O. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO PARA ANDEN Y ZONA DE CALZADA BORDE DE RESQUERA	M3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7011	BANQUETA EN CONCRETO FLUIDO DE 3.500 PSI PREMEZCLADO E=0.15 METROS	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8004	BANQUETA EN CONCRETO FLUIDO DE 3.000 PSI PREMEZCLADO E=0.10 METROS	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8005	P.B.O. PAVIMENTO EN LOSA EN CONCRETO RIGIDO MR=45 KG/CM2 ESPESOR=0.15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 5/8" LISTA CADA 0.30 METROS Y 50 CM LONGITUD A 1.00 METROS DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOWELAS, JUNTA EN MELAMINA, CORTADO, PARA PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE	M2	22.176,00	$ 121.425	$ 2.692.716.600,00	12.554,77	$ 121.425,00	$ 1.524.674.873,00	12.554,77	$ 1.524.644.145,00	0,00	$ 0,00	12.554,77	$ 1.524.644.145,00
8501	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR=45, ESPESOR=0.20 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES D= 1" LISTA CADA 0.30 METROS Y 50 CM LONGITUD A 1.00 METROS DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOWELAS, JUNTA EN MELAMINA, CORTADO, PARA PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE	M2	1.300,00	$ 108.480	$ 150.140.000,00	5494,08	$ 145.245,00	$ 956.914.345,03	399,2,10	$ 459.723.774,80	1197,15	$ 245.207.294,00	4691,25	$ 705.211.072,80
8750	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0.15 X 0.15 M., INCLUYE ALISTAMIENTO, FORMALETEO Y CAMPAGNE, SOLADO MINIMO DE 10 CM (SUELO CEMENTO)	ML	7.040,00	$ 37.314	$ 262.672.128,00	7040,00	$ 37.314,21	$ 262.672.128,00	4299,03	$ 160.374.251,00	429,40	$ 16.018.511,00	4728,43	$ 176.392.762,00
7001	P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO E=0.10 M F'C= 3.000 PSI E=0.07 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)	M2	7.185,00	$ 53.599	$ 385.087.815,00	6835,00	$ 53.599,58	$ 366.366.284,00	5231,30	$ 280.109.894,00	1603,41	$ 86.094.219,00	6834,71	$ 366.204.113,00
7010	P. B. O. ALERO DE REPLANTEO DE 30" A 36" EN LADRILLO TOLETE PARA PLACAS DE PAVIMENTO RIGIDO (LATAS)	EU	7.701,00	$ 47.107	$ 362.767.107,00	7701,00	$ 47.107,00	$ 362.767.107,00	5445,14	$ 256.549.252,00	2255,86	$ 106.217.855,00	7701,00	$ 362.767.107,00
	OBRAS COMPLEMENTARIAS									$ 423.836.940,00		$ 56.841.372,00		$ 480.678.312,00
7009	P. B. O. RELLENO COMPACTADO CON PISTA PLANIMETRO Y NIVELACION	M3	49.875	$ 53.622	$ 2.674.777.250,00	2654,71	$ 53.622,50	$ 142.351.625,00	1329,29	$ 71.273.750,00	807,57	$ 43.315.250,00	2136,86	$ 114.589.000,00
7049	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO INCLUYE CORTE, TRASLADO, EXTENDIDO, HUMEDACIÓN Y COMPACTACION	M3	50,00	$ 24.201	$ 1.210.047,00	50,00	$ 24.201,33	$ 1.210.067,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4701	ANCLAJE DE 3/4" PARA BORDILLO, INCLUYE EPOXICO 9 PADAS ANCHO RF# 4 PARA ELEMENTOS EN CONCRETO (NERO DIENTE)	UN	100,00	$ 10.100	$ 1.010.100,00	10,00	$ 10.100,00	$ 101.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7005	P. B. O. CONSTRUCCION DE FILTRO Y GEOTEXTIL M-1800 TRITURADO 40 X 0.40 M. TUBERIA DE 4" PVC, INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO EN ARENA GRUESA	ML	443,52	$ 84.522	$ 37.484.994,00	443,52	$ 84.522,25	$ 37.484.994,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8401	P. B. O. CONCRETO DE F'c = 4.000 PSI PARA CUNETAS, BOX CULVERT, BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS, INCLUYE ANCLAJE, CHAZA SIKA PVC DE JUNTA, DESMOLDANTE, FORMALETERIA RETALLADA	M3	50,00	$ 728.160	$ 36.408.000,00	20,00	$ 728.160,00	$ 14.563.200,00	4,00	$ 3.094.408,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 3.094.408,00
8402	P. B. O. ACERO DE REFUERZO FIGURADO 420.000 PSI LECHO SUPERIOR PARA BOX CULVERT, BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS	KG	7.215,00	$ 4.750	$ 34.266.750,00	100,00	$ 7.540,32	$ 754.032,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7402	RESANTE HIDRAULICO REFORZADO	UN	80,00	$ 457.980	$ 36.638.374,00	240,00	$ 457.180,13	$ 109.723.230,00	224,00	$ 102.511.200,00	20,00	$ 9.145.872,00	244,00	$ 111.657.072,00
7403	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION Y/O REPARACION DE SUMIDURO PARA DE ALCANTARILLADO	UN	40,00	$ 93.750	$ 3.750.000,00	40,00	$ 93.750,00	$ 3.750.000,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 374.750,00	4,00	$ 374.750,00
7401	P. B. O. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN 4" TUBERIA NOVAFORT, LONGITUD HASTA 6 M., INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO	UN	5.400	$ 24.200	$ 130.680.000,00	5400,00	$ 24.200,00	$ 130.680.000,00	4.800,00	$ 116.160.000,00	600,00	$ 14.520.000,00	5400,00	$ 130.680.000,00
7411	P. B. O. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN 6" TUBERIA NOVAFORT, LONGITUD HASTA 6 M., INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO	UN	643,00	$ 256.824	$ 172.167.291,00	643,00	$ 256.824,00	$ 172.167.291,00	575,00	$ 147.657.510,00	68,00	$ 17.463.780,00	643,00	$ 165.121.290,00
8500	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOLE HD 36" 24"	UN	19,00	$ 513.010	$ 9.747.190,00	19,00	$ 513.010,00	$ 9.747.190,00	43,00	$ 20.123.430,00	4,00	$ 2.052.720,00	44,00	$ 22.176.150,00
7012	P. B. O. REPARACION DE FUGAS AVENIDA PRINCIPAL (REPARACION DE MAS DE 2 MTS DE TUBERIA)	UN	24,00	$ 69.447	$ 2.476.728,00	36,00	$ 69.447,00	$ 2.500.092,00	1,00	$ 69.447,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 69.447,00
8406	TAPA DE CNX PETROTEC 1.2 X 1.2 M DE 20 MT A 1.000 PSI DE = 0.15 METROS, REFORZADA CON ALAMBRE DE 1/2" Y 1/4" CADA 0.20 METROS, INCLUYE MARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 3"X3"X1/4", PINTADO DE COLOR AMARILLO EN ACABADO DE PINTURA POLIURETANO, CONEXIÓN EN PERFIL EN ANGULO IGUALES DE ALAS IGUALES DE 1"X1/4", PINTADO DE COLOR AMARILLO EN ACABADO DE PINTURA POLIURETANO EQUIVALENTE, TODO LOS ELEMENTOS TENDRAN ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ACABADO EPOXI MALTE	UN	53,00	$ 126.000	$ 6.678.000,00	53,00	$ 126.000,12	$ 6.678.006,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8512	REJILLA PARA SUMIDERO EN ALUMINIO Y DESAGUE PLUVIAL INCLUYE INSTALACION	ML	24,00	$ 295.510	$ 7.092.240,00	0,00	$ 295.510,00	$ 7.092.240,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	CONSTRUCCION Y/O REPOSICION DE ANDEN PEATONAL									$ 2.252.400,00		$ 2.252.400,00		$ 4.504.800,00
7009	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	40,00	$ 11.347	$ 453.880,00	324,00	$ 11.347,00	$ 3.676.428,00	164,00	$ 1.861.400,00	22,00	$ 250.000,00	186,00	$ 2.111.400,00



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7
CONTRATO Nº EDU-365-2021

CONTRATO No:	EDU-365-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARAZO
INTERVENTOR:	CONSORCIO RUT 2021
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ - ASESOR DE GERENCIA.
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCION DE CANALES Y/O BOX/CULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MODULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. (MODULO X)
VALOR INICIAL:	SIETE MIL SETECIENTOS TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETESIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS.
VALOR INICIAL	$ 7,713,151,737,00
VALOR ADICIONES:	-
VALOR ACUMULADO:	$ 7,713,151,737,00
PLAZO CONTRATUAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	-
FECHA DE REINICIO	-
PRORROGA 1:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA 2:	HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2022
PRORROGA 3:	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022
PRORROGA 4:	HASTA EL 30 DE MARZO DEL 2023
PERIODO PRESENTE ACTA:	24 DE NOVIEMBRE 2022 A 3 DE MARZO 2023
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	9,78%
% DE AVANCE ACUMULADO:	86,59%

CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 07			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 7		ACUMULADO TOTAL	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR
	ADECUACION INSTITUCIONAL									$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
7104	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION MEDIA TUBERIA EN HIERRO DE 1.0/2 A 2.1/2, INSTALADO	UN	9,00	$ 4.027.405	$ 2.187.105,00	9,00	$ 497.405,53	$ 2.187.105,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7009	P.B.O. PAVIMENTO ALLEE DE 1 MT X 6 MT, INSTALADO	UN	1,00	$ 295.972	$ 1.295.972,00	1,00	$ 291.271,34	$ 1.295.972,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9001	PROVISIONES SOCIAL (CULTURA CIUDADANA, ACTA INICIO Y CIERRE, QUINCENAL, PREVIO) (4X36,000 M)	UN	72,00	$ 35.247	$ 2.561.280,00	72,00	$ 35.342,00	$ 2.561.280,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	FRENTE DE SEGURIDAD									$ 17.312.292,80		$ 8.305.143,00		$ 25.375.435,80
7001	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION MURALLA	UN	204,00	$ 85.600	$ 17.462.400,00	98,00	$ 85.600,00	$ 17.462.400,00	46,00	$ 17.312.292,80	2,00	$ 8.305.143,00	72,00	$ 25.375.435,80
	PROVISIONES									$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
9002	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL	GLB	1,00	$ 45.000.000,00	$ 45.000.000,00	1,00	$ 45.000.000,00	$ 45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9003	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	GLB	1,00	$ 45.000.000,00	$ 45.000.000,00	1,00	$ 45.000.000,00	$ 45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9	PLAN DE MANEJO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDADES SANITARIAS MOVILES	GLB	1,00	$ 120.000.000,00	$ 120.000.000,00	0,00	$ 120.000.000,00	$ 120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	OBRAS PARA REPOSICION DE TUBERIAS									$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
7777	SUMINISTRO DE BUJA UNIVERSAL EN HDPE 630 MM (24") INCLUYE PAVIMENTO	UN	48,00	$ 98.595	$ 4.732.560,00	48,00	$ 98.595,00	$ 4.732.560,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7771	SUMINISTRO DE BUJA UNIVERSAL EN HDPE 400MM (16") INCLUYE PAVIMENTO	UN	20,00	$ 173.600	$ 3.536.000,00	10,00	$ 173.600,00	$ 1.736.000,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8765	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 315MM PN10	ML	6.000,00	$ 69.400	$ 416.400.000,00	20,00	$ 55.555,00	$ 1.110.433,20	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8767	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD PE100 200MM PN10	ML	1.512,00	$ 70.648	$ 106.814.376,00	20,00	$ 51.648,40	$ 1.032.474,80	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8770	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALETA ELECTROFUSION 160X200 MM	UN	84,00	$ 184.050	$ 15.460.200,00	5,00	$ 184.050,47	$ 920.252,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8772	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA HD 100MM 4" (0,3 PN10	UN	4,00	$ 901.600	$ 3.606.400,00	4,00	$ 901.600,34	$ 3.606.400,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8774	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALETA ELECTROFUSION 160 PE100 MM	UN	81,00	$ 199.005	$ 16.123.905,00	5,00	$ 199.005,37	$ 995.026,85	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8777	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 315MM PN10	ML	384,00	$ 83.845	$ 32.196.480,00	50,00	$ 51.647,50	$ 2.582.475,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8779	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE MANUFACT 200MM X 200MM	UN	1.100,00	$ 108.105	$ 118.915.575,00	1,00	$ 118.105,13	$ 118.105,13	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9700	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 315MM	ML	410,00	$ 47.847	$ 19.617.270,00	100,00	$ 47.846,57	$ 4.784.657,00	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8701	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 315MM	ML	710,00	$ 62.447	$ 44.337.370,00	70,00	$ 62.447,31	$ 3.074.819,20	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8719	P.B.O. EMBOLSO TIPO DE UNIDAD	M3	6.000,00	$ 38.000	$ 228.000.000,00	20,00	$ 38.637,54	$ 772.750,80	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8130	P.B.U. POZO DE INSPECCION 1.45M H= 1.60 M	UN	4,00	$ 2.894.427	$ 17.424.691,00	1,00	$ 2.748.169,78	$ 2.748.169,78	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
			COSTO DIRECTO		$ 933.193.644,00			$ 5.933.193.644,00		$ 4.670.897.772,00		$ 590.656.395,00		$ 5.238.517.958,00
			ADMINISTRACION	20%	$ 1.186.638.728,80			$ 1.186.638.728,80		$ 935.237.954,40		$ 136.819.937,00		$ 1.061.237.592,40
			UTILIDAD	5%	$ 296.659.682,20			$ 296.659.682,20		$ 233.809.369,00		$ 29.602.599,00		$ 262.846.818,00
			IMPREVISTO	5%	$ 296.659.682,00			$ 296.659.682,00		$ 233.809.369,00		$ 29.602.599,00		$ 262.846.818,00
			AU (5%)	20%	$ 1.779.958.093,00			$ 1.779.958.093,00		$ 1.402.856.232,80		$ 174.815.095,00		$ 1.576.941.388,00
			COSTO TOTAL		$ 7.713.151.737,00			$ 7.713.151.737,00		$ 6.078.914.104,80		$ 754.065.241,00		$ 6.832.979.343,00

1. El interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por este.
2. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría, el Supervisor y el Contratista deben actuar. Las Cantidades de obra son producto de las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, República de Colombia a los 6 días del mes de enero de 2023.

CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARAZO
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL

DAVINSON TEDDY GRAVINI POLO
CONSORCIO RUT 2021
REPRESENTANTE LEGAL

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
EDUBAR S.A
ASESOR DE GERENCIA

ANGELLY CRALES ANIBAL
EDUBAR S.A
REPRESENTANTE LEGAL

ARLEDIS MOVILLA NAVARRO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ALCALDIA DE BARRANQUILLA