ACTA DE RECIBO PARCIAL No.11
CONTRATO EDU-389-2021 DE 2021

CONTRATO DE OBRA [ ] CONTRATO DE INTERVENTORÍA [X] CONTRATO DE SUMINISTRO [ ]

PRESTACIÓN DE SERVICIO [ ] OTRO [ ]

CONTRATO No:	EDU-389-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.- EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO RUT 2021
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) MODULOS I Y II PARA LA CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS, CONSTRUCCION DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE , NORTE CENTRO HISTORICO , RIOMAR , SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.(MODULO II)
VALOR:	DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($2.353.659.350)
VALOR INICIAL:	DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($2.353.659.350)
VALOR ADICION 1:	CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($489.308.504,69)
VALOR ADICION 2:	VEINTICINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS ($25.155.476,00)
VALOR ACUMULADO:	DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($2.868.123.330,69)
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE INICIACION:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:	N/A
FECHA DE REINICIO No.1:	N/A
PRORROGA No. 1:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA No. 2:	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA N°3	HASTA EL 30 DE MARZO DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	30 DE MARZO DE 2023

BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII											
ACTA DE RECIBO DE INFORME DE INTERVENTORÍA	VALOR CONTRATO DE OBRA EDU-357-2021 MÓDULO II	VALOR CONTRATO DE OBRA EDU-358-2021 MÓDULO III	CONTRATO DE OBRA EDU-359-2021 MÓDULO IV	VALOR CONTRATO DE OBRA EDU-363-2021 MÓDULO VIII	VALOR ACTUALIZADO CONTRATO DE OBRA EDU-364-2021 MÓDULO IX	VALOR ACTUALIZADO CONTRATO DE OBRA EDU-365-2021 MÓDULO X	VALOR TOTAL	PORCENTAJE DE AVANCE (%)	VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	SALDO POR FACTURAR CONTRATO INTERVENTORIA	COBRADO ACUMULADO
INICIAL	$7.596.189.806,00	$7.615.449.800,00	$7.591.113.018,00	$7.638.300.700,00	$7.593.881.776,00	$7.713.151.737,00	$45.748.086.837,00		$2.353.659.359,00		
ADICION 1	$9.510.691.495,31						$9.510.691.495,31		$489.306.504,69		
ADICION 1		$488.947.100,00					$488.947.100,00				
ADICION 2									$25.155.476,00		
ACTA 1	$927.734.257,00	$807.578.120,67	$720.154.026,00				$2.455.466.413,67	5,37%	$126.329.468,00	$2.227.329.882,00	$126.329.468,00
ACTA 2	$1.657.812.966,00	$1.015.726.065,00 $999.909.457,00	$1.971.615.664,29			$1.402.021.935,43	$7.047.080.080,71	15,40%	$362.559.990,00	$1.864.769.892,00	$488.889.458,00
ACTA 3			$1.721.387.478,54 $730.535.853,65	$411.522.437,00			$2.863.445.769,19	6,26%	$147.319.295,00	$1.717.450.597,00	$636.208.753,00
ACTA 4	$2.392.268.935,00 $1.423.972.063,00	$1.741.697.204,00				$1.116.097.848,00	$6.664.034.050,00	12,06%	$342.852.940,00	$1.863.906.161,69	$979.061.693,00
ACTA 5	$2.651.579.186,00 $2.365.917.052,00	$553.461.027,00 $521.971.606,00		$275.471.784,00 $950.706.456,00		$1.180.302.941,00	$8.499.412.052,00	15,38%	$437.279.940,00	$1.426.626.221,69	$1.416.341.633,00
ACTA 6	$913.741.492,00	$747.536.659,00 $463.588.782,00	$602.466.889,67 $596.106.143,51 $433.187.102,29	$1.058.511.586,00	$1.136.629.152,00	$658.433.956,00	$6.660.201.762,47	12,06%	$342.655.775,00	$1.083.970.446,69	$1.758.997.408,00
ACTA 7	$1.308.421.057,00			$1.071.972.741,00			$2.380.393.798,00	4,31%	$122.467.113,00	$961.503.333,69	$1.881.464.521,00
ACTA 8					$666.901.346,00	$1.474.916.813,00	$2.141.818.159,00	3,88%	$110.192.812,00	$851.310.521,69	$1.991.657.333,00
ACTA 9	$1.040.992.802,00	$440.726.239,00		$636.649.562,00			$2.118.368.603,00	3,83%	$108.986.373,00	$742.324.148,69	$2.100.643.706,00
ACTA 10	$1.461.088.135,00	$357.882.569,00			$1.255.467.208,00	$247.141.125,00	$3.321.579.040,00	5,96%	$170.889.454,00	$598.590.170,69	$2.271.533.160,00
ACTA 11			$383.984.935,54	$548.849.960,00	$1.036.432.250,00	$754.065.241,00	$2.723.332.386,54	4,89%	$140.110.706,00	$456.479.464,69	$2.411.643.866,00

Acta No 11 por valor de ciento cuarenta millones ciento diez mil setecientos seis pesos ($140´110.706,00).

NOTA:

1. El Supervisor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad Social y parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría y/o supervisión y el Contratista realizan las revisiones efectuadas.

3. Como soporte de la siguiente acta se anexa la siguiente información:

   - Informe Mensual de Interventoría Numero 16 y 17.

Se firma en Barranquilla a los veintidós (22) días del mes de marzo de 2023.

DAVINSON GRAVINI POLO
CONSORCIO RUT 2021
REPRESENTANTE LEGAL

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
EDUBAR S.A
ASESOR DE GERENCIA

ANGELLY CRIALES ANIBAL
EDUBAR S.A
REPRESENTANTE LEGAL

ARMANDO MOVILLA NAVARRO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ALCALDIA DE BARRANQUILLA
Acta Nº 11.