MUNICIPIO DE TULUÁ	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-330-01	SIGI
	Versión: 04	Fecha de aprobación: 09 de noviembre de 2021	

OBJETO: MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPARACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL CARLOS SARMIENTO LORA DEL MUNICIPIO DE TULUÁ"	CONTRATO No.	PLAZO	ACTA INICI.	LAZO ADICIONA	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	ACTA No.	2
	No. 330.20.3.46	3,5 meses	27/10/2022		306.382.223	-	PARCIAL	$ 183.219.473,00
CONTRATISTA: GRUPO EDIFICAR RG SAS	FECHA SUSCRIP.			FECHA FINAL	15/02/2022	VALOR TOTAL	LIQUIDACIÓN	
INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN: ARQ: ALONSO AVILA						306.382.223,00	FECHA	15/03/2023

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ADECUACIONES LOCATIVAS TALLER DE TELECOMUNICACIONES Y AULA DE QUINTO - I.E TECNICO INDUSTRIAL											
1- PRELIMINARES											
1,1	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	ML	26,00	10.932	$ 284.232,00			0,00	-	-	-
1,2	DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	175,00	5.627	$ 984.725,00	175,00	984.725,00	0,00	-	175,00	984.725,00
1,3	DESM.CIELO FALSO MADERA	M2	92,00	5.005	$ 460.460,00	92,00	460.460,00	57,90	289.789,50	149,90	750.249,50
1,4	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	15,00	7.841	$ 117.615,00	15,00	117.615,00	15,60	122.319,60	30,60	239.934,60
1,5	DEMOL.REPELLO	M2	20,00	6.489	$ 129.780,00		-	24,00	155.736,00	24,00	155.736,00
1,6	DESM.CANALES - BAJANTES	ML	5,00	4.141	$ 20.705,00		-	5,00	20.705,00	5,00	20.705,00
				SUBTOTAL	$ 1.997.517,00		$ 1.562.800,00	SUBTOTAL	$ 588.550,10	SUBTOTAL	$ 2.151.350,10
2. PISOS							-				
2,1	GUARDAESCOBA GRESS H=10CM	ML	63,00	14.922	$ 940.086,00		-	0,00		-	
2,2	EXCAVACION MANUAL.TIERRA SECA H=1.8M(SR)	M3	10,00	19.871	$ 198.710,00		-	15,10	300.052,10	15,10	300.052,10
2,3	SUB-BASE.COMP.SELECCI. CANT RODADO ST	M3	6	53.628	$ 321.768,00		-	9,10	488.014,80	9,10	488.014,80
2,4	REPELLO MURO 1:3	M2	56	22.997	$ 1.287.832,00		-	38,10	876.185,70	38,10	876.185,70
2,5	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	40,40	61.900	$ 2.500.760,00		-	60,50	3.744.950,00	60,50	3.744.950,00
2,6	MALLA ELECTROSOLDADA	KLS	80,00	6.879	$ 550.320,00		-	84,80	583.339,20	84,80	583.339,20
2,7	EXCAVACION MANUAL.TIERRA SECA H=1.8M(SR)	M3	10,00	18.060	$ 180.600,00		-	0,00	-	-	-
2,8	SUB-BASE.COMP.SELECCI. CANT RODADO ST	M3	6,00	50.749	$ 304.494,00		-	0,00	-	-	-
				SUBTOTAL	$ 6.284.570,00		$ -	SUBTOTAL	$ 5.992.541,80	SUBTOTAL	$ 5.992.541,80
3. LUCIMIENTO MUROS - REJA - VENTANAS											
3,1	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	185,00	1.999	$ 369.815,00	98,10	196.101,90	114,60	229.085,40	212,70	425.187,30
3,2	ESGRAFIADO	M2	233,00	22.574	$ 5.259.742,00		-	52,70	1.189.649,80	52,70	1.189.649,80
3,3	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	185	9.910	$ 1.833.350,00		-	246,50	2.442.815,00	246,50	2.442.815,00
3,4	ESMALTE REJAS - VENTANAS	M2	5,6	19.860	$ 111.216,00		-	5,30	105.258,00	5,30	105.258,00
3,5	ESMALTE LUCETA METAL BARROTES H=50CM	ML	3,00	12.613	$ 37.839,00		-	7,20	90.813,60	7,20	90.813,60
3,6	ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00	UND	6,00	23.096	$ 138.576,00		-	3,00	69.288,00	3,00	69.288,00
3,7	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	40,00	11.016	$ 440.640,00		-	32,90	362.426,40	32,90	362.426,40

MUNICIPIO DE TULUÁ	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA											Código: F-330-01		
	Versión: 04			Fecha de aprobación: 09 de noviembre de 2021										SIGI
				SUBTOTAL	$ 8.191.178,00			$ 196.101,90	SUBTOTAL	$ 4.489.336,20	SUBTOTAL	$ 4.685.438,10
4. CUBIERTA Y CIELOS FALSOS								-				
4,1	TEJA UPVC	M2	175,000	82.189	$ 14.383.075,00			-	173,30	14.243.353,70	173,30	14.243.353,70
4,2	PERFIL CAJON AG C120x 60mm -1.5MM C.16	ML	80,000	94.567	$ 7.565.360,00			-	0,00	-	-	-
4,3	PERFIL CAJON AG C160x 60mm -1.5MM C.16	ML	20,000	94.211	$ 1.884.220,00			-	0,00	-	-	-
4,4	TENSOR ESTR.VARILLA DIAMETRO 1/2"	ML	44,000	9.020	$ 396.880,00			-	39,20	353.584,00	39,20	353.584,00
4,5	ALFAGIA CONCRETO A=21-30CM	ML	36,000	68.394	$ 2.462.184,00			-	0,00	-	-	-
4,6	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=5MM	M2	166,000	60.485	$ 10.040.510,00			-	154,84	9.365.497,40	154,84	9.365.497,40
4,7	C.F.LAMINA SUPERBOARD CARTERA-TEJA 4MM	ML	15,000	52.812	$ 792.180,00			-	0,00	-	-	-
4,8	ESMALTE SOBRE CORREA-VIGA-VIGUETA (3-4C)	ML	100,000	17.559	$ 1.755.900,00			-	243,60	4.277.372,40	243,60	4.277.372,40
4,9	CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS	ML	2,000	45.239	$ 90.478,00			-	14,00	633.346,00	14,00	633.346,00
4,10	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL	ML	3,000	41.511	$ 124.533,00			-	0,00	-	-	-
				SUBTOTAL	$ 39.495.320,00			$ -	SUBTOTAL	$ 28.873.153,50	SUBTOTAL	$ 28.873.153,50
5. INSTALACIONES ELECTRICAS								-				-
5,1	SAL TOMA 120 EMT	UND	12,00	127.314	$ 1.527.768,00			-	12,00	1.527.768,00	12,00	1.527.768,00
5,2	SALIDA S2 EMT	UND	3,00	168.249	$ 504.747,00			-	2,00	336.498,00	2,00	336.498,00
5,3	BALA PANEL LED 18W	UND	16,00	35.639	$ 570.224,00			-	20,00	712.780,00	20,00	712.780,00
5,4	SAL LAMP EMT	UND	16,00	108.194	$ 1.731.104,00			-	0,00	-	-	-
5,5	TABLERO 2F 6 CTOS TQSP	UND	1,00	241.178	$ 241.178,00			-	1,00	241.178,00	1,00	241.178,00
5,6	TUBERIA EMT 3/4	ML	93,00	12.875	$ 1.197.375,00			-	42,00	540.750,00	42,00	540.750,00
5,7	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	6,00	100.090	$ 600.540,00			-	4,00	400.360,00	4,00	400.360,00
5,8	CABLE COBRE HF-ZH# 10	ML	216,00	7.131	$ 1.540.296,00			-	111,00	791.541,00	111,00	791.541,00
5,9	CABLE COBRE HF-ZH# 12	ML	144,00	4.941	$ 711.504,00			-	154,90	765.360,90	154,90	765.360,90
				SUBTOTAL	$ 8.624.736,00			$ -	SUBTOTAL	$ 5.316.235,90	SUBTOTAL	$ 5.316.235,90
6. VARIOS								-				
6,1	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	306	1.812	$ 554.472,00			-	679,40	1.231.072,80	679,40	1.231.072,80
6,2	CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3	15	7.503	$ 112.545,00			-	30,60	229.591,80	30,60	229.591,80
6,3	LIMPIEZA GENERAL	M2	175,00	1.884	$ 329.700,00			-	181,50	341.946,00	181,50	341.946,00
6,4	MODULO ANDAMIO H +2000 M=1.4X3.0 ALTURA	M/D	150,00	17.030	$ 2.554.500,00		80,00	1.362.400,00	70,00	1.192.100,00	150,00	2.554.500,00
6,5	ARREGLO NAVE LAMINA	M2	11,00	128.832	$ 1.417.152,00			-	13,50	1.739.232,00	13,50	1.739.232,00
				SUBTOTAL	$ 4.968.369,00			$ 1.362.400,00	SUBTOTAL	$ 4.733.942,60	SUBTOTAL	$ 6.096.342,60
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 69.561.690,00			$ 3.121.301,90		$ 49.993.760,10		$ 53.115.062,00
ADECUACIONES LOCATIVAS DEL BLOQUE DE DOS PISOS - I.E TECNICO INDUSTRIAL												

MUNICIPIO DE TULUÁ	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-330-01	SIGI
	Versión: 04	Fecha de aprobación: 09 de noviembre de 2021	

1- PRELIMINARES													
1,1	DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	100,00	5.627	$ 562.700,00			-	215,50	1.212.618,50	215,50	1.212.618,50
1,2	DESM.CIELO FALSO MADERA	M2	326,00	5.005	$ 1.631.630,00		326,00	1.631.630,00	0,00	-	326,00	1.631.630,00
1,3	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	25	7.841	$ 196.025,00		20,00	156.820,00	22,90	179.558,90	42,90	336.378,90
1,4	DEMOL.REPELLO	M2	174	6.489	$ 1.129.086,00		100,00	648.900,00	133,90	868.877,10	233,90	1.517.777,10
1,5	DESM.CANALES - BAJANTES	ML	115,00	4.141	$ 476.215,00		100,00	414.100,00	12,00	49.692,00	112,00	463.792,00
				SUBTOTAL	**$ 3.995.656,00**			**$ 2.851.450,00**	**SUBTOTAL**	**$ 2.310.746,50**	**SUBTOTAL**	**$ 5.162.196,50**
2. PISOS - REVOQUES - ENCHAPES													
2,1	REPELLO CIELO 1:3	M2	109,00	25.901	$ 2.823.209,00			-	65,20	1.688.745,20	65,20	1.688.745,20
2,2	REPELLO MURO 1:3	M2	65,00	22.997	$ 1.494.805,00		48,00	1.103.856,00	128,70	2.959.713,90	176,70	4.063.569,90
				SUBTOTAL	**$ 4.318.014,00**			**$ 1.103.856,00**	**SUBTOTAL**	**$ 4.648.459,10**	**SUBTOTAL**	**$ 5.752.315,10**
3. LUCIMIENTO MUROS - REJA - VENTANAS													
3,1	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	563,00	1.999	$ 1.125.437,00		371,05	741.728,95	28,70	57.371,30	399,75	799.100,25
3,2	ESGRAFIADO	M2	73,00	22.574	$ 1.647.902,00			-	241,90	5.460.650,60	241,90	5.460.650,60
3,3	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	1126,00	9.910	$ 11.158.660,00			-	1366,80	13.544.988,00	1.366,80	13.544.988,00
3,4	ESMALTE REJAS - VENTANAS	M2	111,00	19.860	$ 2.204.460,00			-	76,50	1.519.290,00	76,50	1.519.290,00
3,5	ESMALTE LUCETA METAL BARROTES H=50CM	ML	17,00	23.096	$ 392.632,00			-	48,00	1.108.608,00	48,00	1.108.608,00
3,6	ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00	UND	85,00	11.016	$ 936.360,00			-	15,00	165.240,00	15,00	165.240,00
3,6	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	176,00	6.824	$ 1.201.024,00			-	66,10	451.066,40	66,10	451.066,40
				SUBTOTAL	**$ 18.666.475,00**			**$ 741.728,95**	**SUBTOTAL**	**$ 22.307.214,30**	**SUBTOTAL**	**$ 23.048.943,25**
4. CUBIERTA Y CIELOS FALSOS								-				
4,1	TEJA ASBESTO- FIBRO CEMENTO - BOARD	M2	100,00	11.089	$ 1.108.900,00			-	215,50	2.389.679,50	215,50	2.389.679,50
4,2	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=5MM	M2	326,00	60.485	$ 19.718.110,00		200,00	12.097.000,00	126,00	7.621.110,00	326,00	19.718.110,00
4,3	C.F.LAMINA SUPERBOARD CARTERA-TEJA 4MM	ML	115,00	52.812	$ 6.073.380,00			-		-	-	-
4,4	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	ML	115,00	93.086	$ 10.704.890,00			-		-	-	-
4,5	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL	ML	10,00	41.511	$ 415.110,00			-	0,00	-	-	-
				SUBTOTAL	**$ 38.020.390,00**			**$ 12.097.000,00**	**SUBTOTAL**	**$ 10.010.789,50**	**SUBTOTAL**	**$ 22.107.789,50**
5. INSTALACIONES ELECTRICAS								-				-
5,1	SAL TOMA 120 EMT	UND	20,00	127.314	$ 2.546.280,00		20,00	2.546.280,00	5,00	636.570,00	25,00	3.182.850,00
5,2	SALIDA S2 EMT	UND	6,00	168.249	$ 1.009.494,00		6,00	1.009.494,00		-	6,00	1.009.494,00
5,3	BALA PANEL LED 18W	UND	45,00	35.639	$ 1.603.755,00			-	45,00	1.603.755,00	45,00	1.603.755,00
5,4	SAL LAMP EMT	UND	45,00	108.194	$ 4.868.730,00		45,00	4.868.730,00	-45,00	(4.868.730,00)	-	-
5,5	TABLERO 2F 6 CTOS TQSP	UND	1,00	241.178	$ 241.178,00		1,00	241.178,00		-	1,00	241.178,00
5,6	TUBERIA EMT 3/4	ML	219,00	12.875	$ 2.819.625,00		150,00	1.931.250,00	0,00	-	150,00	1.931.250,00
5,7	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	1,00	100.090	$ 100.090,00		1,00	100.090,00	3,00	300.270,00	4,00	400.360,00
5,8	CABLE COBRE HF-ZH# 10	ML	450,00	7.131	$ 3.208.950,00		281,00	2.003.811,00	59,00	420.729,00	340,00	2.424.540,00
5,9	CABLE COBRE HF-ZH# 12	ML	450,00	4.941	$ 2.223.450,00		281,00	1.388.421,00	125,00	617.625,00	406,00	2.006.046,00
				SUBTOTAL	**$ 18.621.552,00**			**$ 14.089.254,00**	**SUBTOTAL**	**-$ 1.289.781,00**	**SUBTOTAL**	**$ 12.799.473,00**
6. VARIOS								-				

MUNICIPIO DE TULUÁ	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-330-01	SIGI Sistema de Gestión Integrado
	Versión: 04	Fecha de aprobación: 09 de noviembre de 2021	

6,1	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	500	1.812	$ 906.000,00		333,00	603.396,00	620,00	1.123.440,00	953,00	1.726.836,00
6,2	CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3	25,00	7.503	$ 187.575,00		12,00	90.036,00	30,90	231.842,70	42,90	321.878,70
6,3	LIMPIEZA GENERAL	M2	502,00	1.400	$ 702.800,00			-	595,00	833.000,00	595,00	833.000,00
6,4	MODULO ANDAMIO H +2000 M=1.4X3.0 ALTURA	M/D	150,00	17.030	$ 2.554.500,00		80,00	1.362.400,00	70,00	1.192.100,00	150,00	2.554.500,00
				SUBTOTAL	$ 4.350.875,00			$ 2.055.832,00	SUBTOTAL	$ 3.380.382,70	SUBTOTAL	$ 5.436.214,70
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 87.972.962,00			$ 32.939.120,95		$ 41.367.811,10		$ 74.306.932,05
								-				
ADECUACIONES LOCATIVAS AULAS TALLER DE ELECTRICIDAD Y MECANICA I.E TECNICO INDUSTRIAL								-				
1- PRELIMINARES								-				
1,1	DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	M2	252,00	7.072	$ 1.782.144,00		252,00	1.782.144,00	0,00	-	252,00	1.782.144,00
1,2	DESM.CIELO FALSO MADERA	M2	190,00	5.005	$ 950.950,00		190,00	950.950,00	-	-	190,00	950.950,00
1,3	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	38,00	7.841	$ 297.958,00		38,00	297.958,00	6,50	50.966,50	44,50	348.924,50
				SUBTOTAL	$ 3.031.052,00			$ 3.031.052,00	SUBTOTAL	$ 50.966,50	SUBTOTAL	$ 3.082.018,50
2. PISOS								-				-
2,1	ALISTADO PISO 6 CM	M2	252,00	32.957	$ 8.305.164,00		252,00	8.305.164,00	0,00	-	252,00	8.305.164,00
2,2	TABLETA GRESS 30-35X30-35 -SOBRE LOSA	M2	252,00	71.983	$ 18.139.716,00		252,00	18.139.716,00	0,00	-	252,00	18.139.716,00
2,3	DEMOL.GUARDAESCOBA	ML	173,00	2.496	$ 431.808,00		173,00	431.808,00	0,00	-	173,00	431.808,00
2,4	GUARDAESCOBA GRESS H=10CM	ML	173,00	14.922	$ 2.581.506,00		173,00	2.581.506,00	0,00	-	173,00	2.581.506,00
2,5				SUBTOTAL	$ 29.458.194,00			$ 29.458.194,00	SUBTOTAL	$ -	SUBTOTAL	$ 29.458.194,00
3. LUCIMIENTO MUROS - REJA - VENTANAS								-				-
3,1	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	350,00	1.999	$ 699.650,00			-	441,10	881.758,90	441,10	881.758,90
3,2	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	350,00	9.910	$ 3.468.500,00			-	441,00	4.370.310,00	441,00	4.370.310,00
3,3	ESMALTE REJAS - VENTANAS	M2	22,00	19.860	$ 436.920,00			-	21,74	431.756,40	21,74	431.756,40
3,4	ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00	UND	4,00	23.096	$ 92.384,00			-	4,00	92.384,00	4,00	92.384,00
3,5	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	17,00	11.016	$ 187.272,00			-	17,40	191.678,40	17,40	191.678,40
3,6				SUBTOTAL	$ 4.884.726,00			$ -	SUBTOTAL	$ 5.967.887,70	SUBTOTAL	$ 5.967.887,70
4. CUBIERTA Y CIELOS FALSOS								-				-
4,1	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=5MM	M2	190,00	60.485	$ 11.492.150,00		190,00	11.492.150,00		-	190,00	11.492.150,00
				SUBTOTAL	$ 11.492.150,00			$ 11.492.150,00	SUBTOTAL	$ -	SUBTOTAL	$ 11.492.150,00
5. INSTALACIONES ELECTRICAS								-		-	-	-
5,1	SAL TOMA 120 EMT	UND	16,00	127.314	$ 2.037.024,00		16,00	2.037.024,00		-	16,00	2.037.024,00
5,2	SALIDA S2 EMT	UND	4,00	168.249	$ 672.996,00		4,00	672.996,00		-	4,00	672.996,00
5,3	BALA PANEL LED 18W	UND	32,00	35.639	$ 1.140.448,00		32,00	1.140.448,00		-	32,00	1.140.448,00
5,4	SAL LAMP EMT	UND	54,00	108.194	$ 5.842.476,00			-	0,00	-	-	-
5,5	TABLERO 2F 6 CTOS TQSP	UND	1,00	241.178	$ 241.178,00		1,00	241.178,00		-	1,00	241.178,00

MUNICIPIO DE TULUÁ	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-330-01	SIGI
	Versión: 04	Fecha de aprobación: 09 de noviembre de 2021	

5,6	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	6,00	100.090	$ 600.540,00		6,00	600.540,00		-	6,00	600.540,00
5,7	CABLE COBRE HF-ZH# 10	ML	318,00	7.131	$ 2.267.658,00		318,00	2.267.658,00	3,00	21.393,00	321,00	2.289.051,00
5,8	CABLE COBRE HF-ZH# 12	ML	156,00	4.941	$ 770.796,00		156,00	770.796,00	31,20	154.159,20	187,20	924.955,20
				SUBTOTAL	**$ 13.573.116,00**			**$ 7.730.640,00**	**SUBTOTAL**	**$ 175.552,20**	**SUBTOTAL**	**$ 7.906.192,20**
6. VARIOS								-		-	-	-
6,1	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	775,00	1.812	$ 1.404.300,00		555,00	1.005.660,00	433,50	785.502,00	988,50	1.791.162,00
6,2	CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3	38,00	7.503	$ 285.114,00		26,00	195.078,00	18,50	138.805,50	44,50	333.883,50
6,3	LIMPIEZA GENERAL	M2	252	1.400	$ 352.800,00			-	251,60	352.240,00	251,60	352.240,00
				SUBTOTAL	**$ 2.042.214,00**			**$ 1.200.738,00**	**SUBTOTAL**	**$ 1.276.547,50**	**SUBTOTAL**	**$ 2.477.285,50**
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 64.481.452,00**			**$ 52.912.774,00**		**$ 7.470.953,90**		**$ 60.383.727,90**
ITEM NO PREVISTOS ADECUACIONES LOCATIVAS TALLER DE TELECOMUNICACIONES Y AULA DE QUINTO - I.E TECNICO IN												
NP-01	CODO SANITARIO PVC 90 CC-3"	UND		$ 9.000,00	$ -			-	1,00	9.000,00	1,00	9.000,00
NP-02	CODO SANITARIO PVC 45 CC-3"	UND		$ 9.720,00	$ -			-	1,00	9.720,00	1,00	9.720,00
NP-03	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	ML		$ 23.542,00	$ -			-	3,00	70.626,00	3,00	70.626,00
NP-04	CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"	UND		$ 14.880,00	$ -			-	6,00	89.280,00	6,00	89.280,00
NP-05	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4	ML		$ 28.751,00	$ -			-	6,00	172.506,00	6,00	172.506,00
NP-06	ESTRUCTURA METALICA	KG		$ 14.257,00	$ -			-	632,16	9.012.705,12	632,16	9.012.705,12
NP-07	DEMOL.ANDEN E=0.10	M2		$ 5.160,00	$ -			-	14,16	73.065,60	14,16	73.065,60
NP-08	LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION	M2		$ 1.380,00	$ -			-	181,50	250.470,00	181,50	250.470,00
NP-09	CORTE PRADO Y CONTROL MALEZA A MAQUINA	M2		$ 291,00	$ -			-	387,96	112.896,36	387,96	112.896,36
NP-10	SALIDA LAMP PVC	UND		$ 69.968,00	$ -			-	20,00	1.399.360,00	20,00	1.399.360,00
NP-11	UNION BAJANTE CANAL AMAZONAS PVC	UND		$ 31.131,00	$ -			-	2,00	62.262,00	2,00	62.262,00
NP-12	UNION CANAL AMAZONAS PVC	UND		$ 23.917,00	$ -			-	2,00	47.834,00	2,00	47.834,00
NP-13	TAPA FINAL CANAL AMAZONAS	UND		$ 13.095,00	$ -			-	2,00	26.190,00	2,00	26.190,00
NP-14	TUBO PVC 1/2 CONDUIT	ML		$ 6.968,00	$ -			-	100,59	700.911,12	100,59	700.911,12
NP-15	ESTUCO MURO	M2		$ 9.222,00	$ -			-	24,00	221.328,00	24,00	221.328,00
				SUBTOTAL	**$ -**			**$ -**	**SUBTOTAL**	**$ 12.258.154**	**SUBTOTAL**	**$ 12.258.154**
ITEM NO PREVISTOS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL BLOQUE DE DOS PISOS - I.E TECNICO INDUSTRIAL												
NP-16	CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS	ML		$ 45.239,00	$ -				115,00	$ 5.202.485	115,00	5.202.485,00
NP-11	UNION BAJANTE CANAL AMAZONAS PVC	UND		$ 31.131,00	$ -				10,00	$ 311.310	10,00	311.310,00
NP-12	UNION CANAL AMAZONAS PVC	UND		$ 23.917,00	$ -				15,00	$ 358.755	15,00	358.755,00
NP-17	UNION ESQUINA CANAL AMAZONAS PVC	UND		$ 40.750,00	$ -				4,00	$ 163.000	4,00	163.000,00
NP-18	NAVE LAM.LLENA CAL.20 BAT.	M2		$ 210.147,00	$ -				4,35	$ 914.139	4,35	914.139,45

MUNICIPIO DE TULUÁ	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-330-01	SIGI
	Versión: 04	Fecha de aprobación: 09 de noviembre de 2021	

NP-19	CERRADURA YALE ENTRADA REF.987	UND		$ 266.158,00	$ -				2,00	$ 532.316	2,00	532.316,00
NP-08	LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION	M2		$ 1.380,00	$ -				634,50	$ 875.610	634,50	875.610,00
NP-10	SALIDA LAMP PVC	UND		$ 69.968,00	$ -				45,00	$ 3.148.560	45,00	3.148.560,00
NP-14	TUBO PVC 3/4 CONDUIT	ML		$ 6.968,00	$ -				145,70	$ 1.015.238	145,70	1.015.237,60
NP-05	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4	ML		$ 28.751,00	$ -				29,85	$ 858.217	29,85	858.217,35
NP-20	ABRAZADERA DOBLE PESTAÑA BAJANTES	UND		$ 19.980,00	$ -				10,00	$ 199.800	10,00	199.800,00
NP-04	CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"	UND		$ 14.880,00	$ -				15,00	$ 223.200	15,00	223.200,00
NP-21	VIDRIO ESMERILADO DE 5MM	M2		$ 101.136,00	$ -				1,62	$ 163.840	1,62	163.840,32
				SUBTOTAL	$ -			$ -	SUBTOTAL	$ 13.966.471	SUBTOTAL	$ 13.966.471
ITEM NO PREVISTOS TALLER DE MECANICA Y ELECTRICIDAD - I.E TECNICO INDUSTRIAL												
NP-08	LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION	M2		$ 1.380,00					250,20	$ 345.276	250,20	345.276,00
NP-18	NAVE LAM.LLENA CAL.20 BAT.	M2		$ 210.147,00					4,34	$ 912.038	4,34	912.037,98
NP-19	CERRADURA YALE ENTRADA REF.987	UND		$ 266.158,00					2,00	$ 532.316	2,00	532.316,00
NP-21	VIDRIO ESMERILADO DE 5MM	M2		$ 101.136,00					11,40	$ 1.152.950	11,40	1.152.950,40
NP-10	SALIDA LAMP PVC	UND		$ 69.968,00					32,00	$ 2.238.976	32,00	2.238.976,00
NP-14	TUBO PVC 3/4 CONDUIT	ML		$ 6.968,00					122,00	$ 850.096	122,00	850.096,00
NP-22	ACOMETIDA ELECTRICA #8	ML		$ 22.508,00					54,00	$ 1.215.432	54,00	1.215.432,00
NP-23	TUBERIA EMT 3/4	ML		$ 12.875,00					36,00	$ 463.500	36,00	463.500,00
				SUBTOTAL	$ -			$ -	SUBTOTAL	$ 7.710.584	SUBTOTAL	$ 7.710.584
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ -			$ -		$ 33.935.209,30		$ 33.935.209,30

COSTO DIRECTO	$ 222.016.104,00	COSTO TOTAL	88.973.196,85	COSTO TOTAL	132.767.734,40	ACU CONT.	221.740.931,25
A (%) 31	$ 68.824.992,24	A (%) 31	$ 27.581.691,02	A (%) 31	$ 41.157.997,66	A (%) 31	$ 68.739.688,69
U (%) 1	$ 2.220.161,04	U (%) 1	$ 889.731,97	U (%) 1	$ 1.327.677,34	U (%) 1	$ 2.217.409,31
I (%) 6	$ 13.320.966,24	I (%) 6	$ 5.338.391,81	I (%) 6	$ 7.966.064,06	I (%) 6	$ 13.304.455,88
COSTO TOTAL	$ 306.382.223,00	COSTO TOTAL	$ 122.783.011,00	COSTO TOTAL	$ 183.219.473,00	COSTO TOTAL	$ 306.002.485,00
ANTICIPO		AMORT. ANTIC.		AMORT. ANTIC.		SAL. CONTR.	379.738,00
		VALOR ACUM.	122.783.011,00	VALOR ACTA	183.219.473,0		

CONTRATISTA
GRUPO EDIFICAR RG SAS
R.L NIKOLAYER RESTREPO GARCIA

INTERVENTOR (Aplica para licitación) **Y/O SUPERVISOR** (Aplica para