POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 26/10/2022

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	900646500	**Cédula Usuario:**	CC 80544637
Nombre:	PROCESO URBANO SAS				
Dirección:	CL 54A 15 76 OF 404				
Departamento:	BOGOTA D.C.		**Municipio:**	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	PROCESOURBANO@GMAIL.COM				
Teléfono:	3115853883		**Tarifa:**	0.522	
Actividad Económica:	1742101 EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TECNICO INCLUYE ACTIVIDADES DE DIRECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION, AGRIMENSURA Y DE EXPLOTACION Y PROSPECCION GEOLOGICAS ASI COMO LA PRESTACION DE ASESORAMIENTO TECNICO CONEXO, EL DISE¥O INDUSTRIAL Y DE MAQUINAS (SIN INTERVENCION DIRECTA EN LAS OBRAS)				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 80544637	NESTOR IVAN GUALTEROS VANEGAS

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	4	27/10/2022	CC 1073603670	GOMEZ VARELA DUVIER	2	1.044	**Independiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_ - - 715 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

D2DAE9498302F4DE524DB238E33A3AC9 Certificado impreso el día 10/26/2022 8:51:48 AM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá **(601) 330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

DUVIER ALEJANDRO
GOMEZ VARELA
1073603670

PROCESO URBANO SAS
900646500

Este carné es personal e intransferible

303

compensar | miplanilla.com

PLANILLA TEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE ORTES

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION U C S D	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO
CC	35408338-	Aida Inirida Ortega Acosta	☑ ☐ ☐ ☐		

PERIODOS DE COTIZACION

SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO
10	2022	10	2022

NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
62519613	PUBLICA ☐ PRIVADA ☐ MIXTA ☐	PEQUEÑO ☐ GRANDE ☐ INDEPENDIENTE ☑		83

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION
calle 26 # 32-14 Apto 902	BOGOTÁ, D.C.	11001	BOGOTÁ D. C.	11	4685404	4685404	aidaort@gmail.com	7310	0	1	2022/10/11	1258712

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATOR	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES No.AUTOR	INCAPACIDADES VALOR	LIC.MATERNIDAD No.AUT	LIC.MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZAC	DIAS MORA	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC.	No. RADIC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
MIN002	901037916-1	125.000	0		0		0	125.000	0	0	0	125.000	0		0	0	125.000	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLI PENS	DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. AFIL

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
ICBF					
1	0	0	0	0	0
SENA					
1	0	0	0	0	0

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES No.AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
DIAS MORA	**INTERES MORA COTI**	**SUBTOTAL APORT COTIZ**	**No. RADICAC SALDO A FAVOR**	**SALDO A FAVOR**	**FONDO SOLIDARIDAD**	**TOTAL A PAGAR**

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

PENSIONES	0
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	0
CAJAS DE COMPENSACION	0
OTRAS	0
TOTAL	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE IGE.LMA.IRP Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	0	0
SALUD	125.000	125.000
RIESGOS LABORALES	0	0
CCF	0	0
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
	125.000	125.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

204

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES															VALOR IBC						LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	SALARIO INTEGRAL	TARIFA ESPECIAL PENSION	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	35408338	Ortega Acosta Aida Inirida	MIN002			X																		1.000.000	0	0	0	4			0	0	0	125.000	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

309

ARL | sura

Medellín, 25 de abril de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO CARACAS SUR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 CARACAS SUR R5	Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6,96 %
C35408338	ORTEGA ACOSTA AIDA INIRIDA	26/04/2022		22516311	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 25/04/2022 17:19:28 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.51.8.90, 192.230.104.12, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

306

compensar | miplanilla.com

PLANILI NTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION I PORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80149145	WILSON SALVADOR GAMBA RODRIGUEZ		carrear 90 # 23i 67 int 2 ap 603	3837149	salvadorgamba@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
	-				EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-10	I	03/11/2022	62798125	$806.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	325.000	0		0		0	0	0	0	325.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	416.000	0	0	0	0	0	0		416.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	13.600				13.600	0	0	13.600			136	13.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	52.000	0	0	52.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	325.000	325.000
Pensión	1	416.000	416.000
Riesgos Laborales	1	13.600	13.600
CCF	1	52.000	52.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	806.600	806.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

304

compensar | miplanilla.com

PLANIL NTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION I APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80149145	WILSON SALVADOR GAMBA RODRIGUEZ	carrear 90 # 23i 67 int 2 ap 603	3837149	salvadorgamba@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-10	I	03/11/2022	62798125	$806.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80149145	GAMBA RODRIGUEZ WILSON SALVADOR	57	0			N																	25-14	2.600.000	416.000	0	0	0	0	EPS008	2.600.000	325.000	14-23	2.600.000	1	13.600	CCF21	2.600.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

309

compensar | miplanilla.com

PLANIL NTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION I PORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52709780	Diana Milena Salazar Moreno	Calle 113 # 55 - 53 APTO 501	3135290903	arqdianasalazar@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-09	I	18/10/2022	62607052	$618.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	250.000	0		0		0	0	0	0	250.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	48.800				48.800	0	0	48.800			488	48.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	250.000
Pensión	1	320.000	320.000
Riesgos Laborales	1	48.800	48.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	618.800	618.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

309

compensar | miplanilla.com

PLANIL INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION I PORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52709780	Diana Milena Salazar Moreno	Calle 113 # 55 - 53 APTO 501	3135290903	arqdianasalazar@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-09	I	18/10/2022	62607052	$618.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Auditivo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52709780	SALAZAR MORENO DIANA MILENA	59	0			N																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	250.000	14-25	2.000.000	3	48.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

810

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2022-10-12, 11:46:14 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1049578506

Periodo Cotización 202209 **Periodo Servicio** 202209

Cliente:

PAGADA 2022-10-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GLADYS TATIANA MORALES VILLAMIL				
Documento	CC 52835320	**Dirección**	CALL 61 SUR # 71 D 15		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3214422916		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 52835320		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					MORALES VILLAMIL GLADYS TATIANA	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																	Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud							Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
						X									0	30	30	30	30			$ 1.000.000	230201		16 %	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	EPS008		12,5 %	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	14-11	1	0,522 %	$ 1.000.000	$ 5.300	CCF24	0,6 %	$ 1.000.000	$ 6.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 5.300	$ 6.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 296.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 -
¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

311

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-10-27, 07:42:47 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2022
Empresa	ALEXANDRA MARTINEZ RAGA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1012379138
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	59108920
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1725201648
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 511.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1	$ 276.700	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	1	$ 216.200	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 18.100	$ 0
		SubTotales:		$ 511.000	$ 0
		Total a Pagar:			$ 511.000

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

312

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80047384		BOHORQUEZ SUAREZ JOHN EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 89 a bis # 8 a 25 t 3 apt 711	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4780485	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1733852314	9442232947	I	2022/11/22	2022/11/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	$290,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
1	CC	80047384	BOHORQUEZ JOHN	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-7	30	$1,000,000	$5,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	sal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfon..	conerado SENA e ICBF
CC 80047384		BOHORQUEZ SUAREZ JOHN EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 89 a bis # 8 a 25 t 3 apt 711	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4780485	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1733852314	9442232947	I	2022/11/22	2022/11/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	$290,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$0	$5,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$5,300	$0	$0	$5,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				**1**	**$290,300**	**$0**	**$0**	**$290,300**

2022/11/01 09:27 AM

compensar | miplanilla.com

PLANILI NTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION I PORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52784028	SANDRA VIVIAN SALAZAR RODRIGUEZ	CRR 91 # 19 A 29 APT 410 BLO 3	4689383	sandraviviansalazar@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-10	I	19/10/2022	62655021	$819.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	336.000	0		0		0	0	0	0	336.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	430.100	0	0	0	0	0	0		430.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	53.800	0	0	53.800	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	336.000	336.000
Pensión	1	430.100	430.100
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	1	53.800	53.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	819.900	819.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

313

compensar | miplanilla.com

PLANIL NTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION I APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52784028	SANDRA VIVIAN SALAZAR RODRIGUEZ	CRR 91 # 19 A 29 APT 410 BLO 3	4689383	sandraviviansalazar@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-10	I	19/10/2022	62655021	$819.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52784028	SALAZAR RODRIGUEZ SANDRA VIVIAN	3	0			N																	230201	2.688.000	430.100	0	0	0	0	EPS008	2.688.000	336.000		0		0	CCF24	2.688.000	53.800	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

316

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POSITIVA
Compañía de Seguros S.A.
N.I.T 860.011.153-6

CERTIFICA

Verificada la base de datos del ramo de ARL de la compañía, se identificó que SANDRA VIVIAN SALAZAR RODRIGUEZ, identificada con Cédula Ciudadanía No. 52784028 contratista de la empresa INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, con Nit No. 899999081. Registra como trabajador INDEPENDIENTE con fecha de inicio de cobertura 25/01/2022, para el contrato registrado con fecha desde 25/01/2022 y fecha hasta 24/01/2023, su estado actual de afiliación es ACTIVO y riesgo 5.

Recuerde que una vez cumplida la fecha indicada en el presente certificado, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato deberá realizar una nueva afiliación para continuar con la cobertura en nuestra ARL.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web: www.positivaenlinea.gov.co y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202201020399116.

Dada en Bogotá, a los 25 días del mes de octubre de 2022

Cordialmente

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Impreso por Internet el 25/10/2022 08:05:59 a. m.
ISCDC: 25/10/2022 08:05:59 a. m.

317

compensar | miplanilla.com

PLANILI NTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION I .PORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900409130-1	CASTILLO Y RINCON INGENIERIA SAS	CL 23 SUR 68 H 71 IN 3 OF 309	2603062	castillo.rincon.ingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					33	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E	10/10/2022	62491851	$8.206.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	208.100	0		0		0	0	0	0	208.100	7
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	400.000	0		0		0	0	0	0	400.000	10
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	66.800	0		0		0	0	0	0	66.800	3
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	53.400	0		0		0	0	0	0	53.400	2
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	64.000	0		0		0	0	0	0	64.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	640.000	0	0	0	0	0	0		640.000	4
230301	Porvenir	800224808-8	3.061.500	0	0	0	0	0	0		3.061.500	22
231001	Colfondos	800227940-6	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	325.400	0	0	0	0	0	0		325.400	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.554.800		-		1.554.800	0	0	1.554.800			15.548	1.554.800	33

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.152.300	0	0	1.152.300	33

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

318

compensar | miplanilla.com

PLANIL NTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION I .PORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900409130-1	CASTILLO Y RINCON INGENIERIA SAS	CL 23 SUR 68 H 71 IN 3 OF 309	2603062	castillo.rincon.ingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					33	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E	10/10/2022	62491851	$8.206.300	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	1.152.300	1.152.300
Pensión	4	4.346.900	4.346.900
Riesgos Laborales	1	1.554.800	1.554.800
CCF	1	1.152.300	1.152.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	8.206.300	8.206.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900409130-1	CASTILLO Y RINCON INGENIERIA SAS		CL 23 SUR 68 H 71 IN 3 OF 309	2603062	castillo.rincon.ingenieria@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					33	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E	10/10/2022	62491851	$8.206.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000984476	MEDINA VENEGAS EDWIN	1	0			S	x	x															230301	333.334	53.400	0	0	0	0	EPSC34	333.334	13.400	14-11	333.334	5	23.300	CCF24	333.334	13.400	0	0	0	0	0
2	CC	1001349382	DUARTE OLAYA GERSON JAVIER	1	0			S	x																230301	600.000	96.000	0	0	0	0	ESSC24	600.000	24.000	14-11	600.000	5	41.800	CCF24	600.000	24.000	0	0	0	0	0
3	CC	1004063593	BOLAÑOS MENDEZ CAMPO ELIAS	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
4	CC	1007316800	DIAZ SANDOVAL ERNESTO	1	0			S																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS041	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
5	CC	1007705317	MORENO BARRERA OSCAR ANDRES	1	0			S																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
6	CC	1007725756	BENAVIDES VARGAS IVONNE TATIANA	1	0			S		x															230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
7	CC	11227656	BALLESTEROS DIAZ MIGUEL ALBERTO	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
8	CC	11301675	BALLESTEROS JOSE EDILBERTO	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS041	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
9	CC	11312376	CAMARGO CALDERON JORGE ENRIQUE	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
10	CC	1069925888	PARGA DEVIA JUAN ESTEBAN	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
11	CC	1069925898	GARZON RUBIANO DIEGO ARMANDO	1	0			S		x															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS002	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	0	0	0	0	0
12	CC	1070598412	FORERO RUBIANO DUWAN ALEXIS	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
13	CC	52216354	RINCON PULGAR ROCIO	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
14	CC	52473258	CASTILLO LEAL ANGELA MARCELA	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
15	CC	6034327	SANCHEZ PEÑALOZA HUMBERTO	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
16	CC	1030627148	PEÑA LOPEZ HANS CRISTIAN ANDERSON	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPSC34	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
17	CC	1032495430	DIAZ TURMEQUE ANDRES FELIPE	1	0			S																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
18	CC	1032500044	BENAVIDES FRANCO ANGIE DANIELA	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
19	CC	1233501169	RODRIGUEZ BETANCOURT DAYANNA KATHERINE	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
20	CC	16190381	CABALLERO ARPINO ELI	1	4			S	x																	0	0	0	0	0	0	EPS037	633.334	25.400	14-11	633.334	5	44.100	CCF24	633.334	25.400	0	0	0	0	0
21	CC	3104418	RUBIANO RUBIANO EDGARDO ANTONIO	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
22	CC	1015411413	GARCIA MENDEZ RAFAEL RICARDO	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
23	CC	1018505902	GONZALEZ FORERO ANYI TATIANA	1	0			S																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
24	CC	1022416240	UNIBIO PIÑEROS JUAN SEBASTIAN	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
25	CC	1096513649	RIVERA MARTINEZ YONATHAN	1	0			S																	231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC24	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
26	CC	1108452332	GOMEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO	1	0			S		x															230301	166.667	26.700	0	0	0	0	EPS002	166.667	6.700	14-11	166.667	5	11.700	CCF24	166.667	6.700	0	0	0	0	0
27	CC	11221152	CASTILLO LEAL CARLOS ANDRES	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
28	CC	1023929593	OCHOA HURTADO PAOLA ANDREA	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
29	CC	1023964464	RODRIGUEZ CARDENAS LEYDY CAROLINA	1	0			S																	231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
30	CC	1024562950	HERNANDEZ RAMIREZ JORGE LUIS	1	0			S		x															25-14	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS037	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	0	0	0	0	0
31	CC	1069053353	MONTERO CALVO JEISON DAVID	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
32	CC	1069055002	CIFUENTES MONTERO ANDRES CAMILO	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
33	CC	1069924546	PULIDO SOLANO IBAN	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

320

Anexo 10.

Matriz de riesgos consultor

CONSORCIO PARQUE MOLINOS PC — MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS

ANEXO 3
VERSION: 0
VECHA DE VIGENCIA: SEPTIEMBRE 2022

PROCESO	ZONA/LUGAR	ACTIVIDADES	TAREAS	RUTINARIO SI/NO	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL NIVEL DE RIESGO							VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES			MEDIDAS DE INTERVENCION	
					CLASIFICACION	DESCRIPCION		FUENTE GENERADORA	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE PROBABILIDAD	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO	INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	NUMERO DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	EXISTENCIA DE REQUISITOS LEGALES ESPECIFICOS ASOCIADOS SI/NO	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACION, ADVERTENCIA	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
ADMINISTRATIVO	OFICINA	Tareas diarias programadas	Ir, Recepcion telefonica, Programar y supervisar las controles de horario y las actividades a desarrollar del personal	SI	BIOMECANICO	Movimientos repetitivos miebros superiores	Tendinitis, Sindrome del tunel del carpo (STC)	Telefono, computador,	Ninguno	Pausas activas	6	4	24	MUY ALTO	60	1440	I	NO ACEPTABLE	3	Tendinitis	NO	Realizar una analisis de trabajo seguro previo a la ejecucion de la tarea.	N/A
					BIOMECANICO	Postura sedente prolongada	Lumbaljias Celvicalgicas	Sillas ajustables, Muebles, telefono, computador, impresoras.	Ninguno	Pausas activas	6	4	24	MUY ALTO	60	1440	I	NO ACEPTABLE	3	Lumbaljias Celvicalgicas	NO	Realizar una analisis de trabajo seguro previo a la ejecucion de la tarea.	N/A
					LOCATIVOS	Edificaciones	Caidas, golpes	Falta de orden y aseo, instalaciones, superficies de trabajo.	Superficies de trabajo	N/A	2	3	6	MEDIO	10	60	III	ACEPTABLE	3	Goles	SI	Realizar una analisis de trabajo seguro previo a la ejecucion de la tarea.	N/A
					FISICO	Monotonia y repetitividad en las actividades	Dolores musculares, visuales	Deficiente iluminacion, contacto con objetos.	Caida de objetos, Mala manipulacion de objetos	Pausas activas	6	4	24	MUY ALTO	60	1440	I	NO ACEPTABLE	3	Dolores musculares	SI	Realizar una analisis de trabajo seguro previo a la ejecucion de la tarea.	N/A
					PSICOSOCIALES	Contenido de la tarea, Organización del tiempo de trabajo, Relaciones interpersonales	Estrés, Bajo rendimiento laboral,	Trabajo repetitivo, Horas Extras, Turnos extendidos, Relaciones funcionales, Monotonia.	Relaciones Interpersonales, Ambiente Laboral	N/A	6	4	24	MUY ALTO	25	600	I	NO ACEPTABLE	3	Bajo rendimiento laboral	SI	Se recomienda una mejor partición de las funciones por parte del jefe inmediato de los funcionarios de esta área.	N/A
					ELECTRICOS	Enchufes eléctricos y Tomas de corriente	Descarga electrica, incendios, radiación no ionizante causada por el computador	Conexiones electricas, transmisores de energia.	Baja tension, Alta tension	N/A	2	2	4	BAJO	10	40	III	ACEPTABLE	3	Descarga electrica, Electrocutados, incendios	SI	Realizar una analisis de trabajo seguro previo a la ejecucion de la tarea.	N/A
					BIOLOGICO	Exposicion a sustancias contaminadas.	Hongos, picaduras, sarpullidos, dermatitis.	Polvo, picaduras, elementos contaminados.	Bacterias, Isectos, sustancias.	N/A	2	3	6	MEDIO	10	60	III	ACEPTABLE	3	Dermatitis.	SI	Realizar una analisis de trabajo seguro previo a la ejecucion de la tarea.	N/A

| | | |

Anexo 11.
EMO- Consultor

Juan Bautista
SALUD OCUPACIONAL

MEDICINA OCUPACIONAL - AUDIOMETRÍA - OPTOMETRÍA - ESPIROMETRÍA - VALORACIÓN PSICOTÉCNICA - PSICOMETRÍA - LABORATORIO CLINICO - ASESORÍA OCUPACIONAL

Av. Carrera 30 No. 46-86 Teléfonos: 7444003 - Barrio Belalcazar - Bogotá D.C.
www.ocupacionaljb.com

CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL



EXAMEN:	INGRESO	**FECHA CERTIFICADO:**	26/10/2022 2:28:43 PM	**EMPRESA:**	PARTICULAR		
NOMBRE:	WILSON SALVADOR GAMBA RODRIGUEZ	**CEDULA:**	80149145	**EDAD:**	42 Años	**CARGO:**	CONTRATISTA
EPS:	COMPENSAR	**ARP:**	POSITIVA	**AFP:**	COLPENSIONES		

CONCEPTO APTITUD

CONCEPTO	**CONCEPTO**
APTO	
ESPECIFIQUE	

SE CERTIFICA QUE EL TRABAJADOR/ASPIRANTE SE EVALUO EN LOS SIGUIENTES EXAMENES PARACLINICOS

ENFASIS OSTEOMUSCULAR	X		

RECOMENDACIONES

1.	RECOMENDACIONES GENERALES: SEGUIR TODAS LAS RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD IMPARTIDAS POR EL MINISTERIO DE SALUD POR EMERGENCIA COVID 19.
2.	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES: HIGIENE POSTURAL Y DE COLUMNA – EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO MUSCULAR (PAUSAS ACTIVAS).
3.	
4.	
5.	

REMISION A EPS: NO

Yo, WILSON SALVADOR GAMBA RODRIGUEZ identificado(a) con CC No. 80149145, de manera libre y voluntaria autoricé al profesional abajo mencionado a realizar el examen médico y/o examenes complementarios y dejo constancia de que tuve la oportunidad de manifestar mi consentimiento para la realización del examen médico ocupacional y/o examenes complementarios. Certifico que la información que he suministrado es verdadera, completa y acepto el manejo confidencial que le dé JUAN BAUTISTA SALUD OCUPACIONAL a la misma. Autorizo que se suministre la información necesaria a las personas o entidades contempladas en la legislación para el buen cumplimiento del Sistema de Gestion en Salud y Seguridad en el trabajo.

ESTA CERTIFICACIÓN SE EXPIDE CON BASE EN LA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL DEL PACIENTE, LA HISTORIA CLINICA ES UN DOCUMENTO PRIVADO Y SOMETIDO A RESERVA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO DE SALUD, SEGÚN RESOLUCION 2346 DE 2007 DEL MINISTERIO DE SALUD, DECRETO2174 DE 1996 Y RESOLUCION 1918 DE 2009.

Medico Especialista	Aspirante/trabajador
Dr. Leonardo Sarmiento Nieto Médico Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo R.M. 1026260956 / L.S.O. 25-908 / Abril / 2017 C.C. 1026260956	
Firma	Firma
R.M. 1026260956 L.S.O. 25-908 de 2017	CC : 80149145
Nombre: Dr(a). Leonardo Sarmiento Nieto	Nombre: WILSON SALVADOR GAMBA RODRIGUEZ

Escaneado con CamScanner

Bienestar & Salud Laboral

Nit. 900.844.030-8
Licencia No. 64 del 10-01-2017
Calle 134 # 7-83 cons 233, Bogotá D. C.
www.bsl.com.co



DATOS PERSONALES

Fecha de Atención: 4/11/2022 Tipo de Consulta: Examen Médico Ocupacional Ingreso

Nombres y Apellidos: Diana Milena Salazar Moreno Documento: 52709780

Fecha nacimiento: 18/9/1980 Edad: 42 Género: FEMENINO Ciudad residencia: Bogotá

Empresa: PARTICULAR Cargo:

EXÁMENES REALIZADOS

Examen Médico Osteomuscular

CONCEPTO EVALUACIÓN MÉDICA

ELEGIBLE PARA EL CARGO SIN RECOMENDACIONES LABORALES

De acuerdo al examen ocupacional realizado a Diana Milena Salazar Moreno con documento de identificación No 52709780 se considera que es ELEGIBLE PARA EL CARGO SIN RECOMENDACIONES LABORALES para desempeñar la ocupación del cargo descrito

CONCLUSIONES OCUPACIONALES

USUARIA DE LENTES DE PROTECCIÓN.

RECOMENDACIONES GENERALES

1. PAUSAS ACTIVAS
2. HIGIENE POSTURAL
3. MEDIDAS ERGONOMICAS
4. TÉCNICAS DE MANEJO DE ESTRÉS
5. EJERCICIO AEROBICO
6. MANTENER MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA COVID.
DISTANCIAMIENTO SOCIAL DE 1.5 A 2 MTS
EVITAR LOS CONTACTOS ESTRECHOS POR MAS DE 15 MIN SIN TAPABOCAS
USO PERMANENTE DE TAPABOCAS
LIMPIEZA DE PUESTO DE TRABAJO
LAVADO DE MANOS SEGÚN TECNICA DE LA OMS
7. ALIMENTACIÓN BALANCEADA
8. CONTROL DEL PESO
9. CONTROL VISUAL ANUAL
10. SEGUIMIENTO A PATOLOGIA DE BASE

SALUD FÍSICA Y MENTAL

A no ser que presentes una restricción médica realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física de intensidad moderada, o al menos 75 minutos semanales de ejercicio de alta intensidad.
Consume alimentos variados, incluyendo frutas y vêrduras
Reduce el consumo de sal, grasas saturadas y el azúcar
Mantén una buena hidratación bebiendo suficiente agua
Sigue una rutina y organiza tu tiempo en el trabajo, familia, estudio, cuidado personal y hobbies.
Reduce la exposición a noticias negativas
Mantén el contacto social vía telefónica - virtual o de forma presencial teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad
Evita el consumo de alcohol y drogas
Ayuda a los demás
Mantén hábitos de sueño

SIXTA VIVERO CARRASCAL
REGISTRO MÉDICO NO 55300504
LICENCIA SALUD OCUPACIONAL 583
16 DE FEBRERO DE 2021

Verifica la validez de este certificado

FIRMA TRABAJADOR
Diana Milena Salazar Moreno
52709780

Anexo 12.
Capacitaciones Consultor

proceso urbano
CARLOS CABAL MONTOYA

REGISTRO DE ASISTENCIA

Versión 1
27-sep
Pagina 1 de 2

Tema de la Reunión:	Capacitación Legislación COPASST (Miembros del COPASST) funciones y responsabilidades -COPASST: Debido a la nueva conformación, se reprograma esta capacitación				
Área Responsable:	Seguridad y Salud en el Trabajo	Fecha:	27/10/2022	Lugar:	virtual
Funcionario responsable:	Sandra Vivian Salazar			Hora:	10:00 a. m.

No.	NOMBRE	CEDULA	OCUPACION	TELÉFONO CELULAR	CORREO	FIRMA
1	Néstor Iván Gualteros Vanegas	80544637	Director Estudios y Diseños	3115853883	nestorivan001@gmail.com	
2	Wilson Salvador Gamba Rodríguez	80149145	Arquitecto Urbanista	3187168231	salvadorgamba@hotmail.com	
3	Diana Milena Salazar Moreno	52709780	Arquitecto Paisajista	3135290903	arqdianasalazar@gmail.com	
4	Duvier Alejandro GómezVarela	1073603670	Arquitecto Auxiliar	3104866454	duvier.gomezva@gmail.com	
5	Ángela Andrea Perilla Perilla	39950309	Arquitecto Patrimonio	3224570263	arquiangelaperilla@gmail.com	
6	John Eduardo Bohórquez Suarez	80047384	Profesional Forestal	3002149518	johneduardobohorquez@gmail.com	
7	Aida Inírida OrtegaAcosta	35408338	Bióloga	3132924840	aida.ort@gmail.com	
8	Iván Fernando VergaraGonzález	79379160	Ingeniero Estructural	3123722161	gerencia@metrocioc.com	
9	Jhon Jairo Díaz Luna	79684378	Ingeniero Hidráulico Hidrosanita	3204922827	hyc@hidraulicaycivil.com	
10	Julio Cesar García Vásquez	19064942	Ingeniero Eléctrico	3125389405	tecnoelectrico2022@gmail.com	
11	Gladys Tatiana GonzálezVillamil	52835320	Profesional Social	3214422916	gladystatianamoralesvillamil@gmail.com	
12	Sandra Vivian SalazarRodríguez	52784028	Profesional SG - SST	3143490155	sandraviviansalazar@gmail.com	
13	Carlos Andrés Castillo Leal	11221152	T opógrafo	3105549206	c.a.castilloleal@gmail.com	
14	Alexandra Martinez Raga	1012379138	Profesional Ambiental	3125646283	alexandra.martinez.ingeniera@gmail.com	
15						
16						
17						
18						
19						
20						

REGISTRO FOTOGRAFICO

378

proceso urbano
CARLOS CABAL ARQUITECTOS

REGISTRO DE ASISTENCIA

Versión 1
27-sep

Tema de la Reunión:	Bioseguridad diaria en materia a las medidas de prevención frente al Covid-19 fuera y dentro de la empresa. Protocolo lavado de manos y Suministro de jabones en oficinas. Buenas práctias de higiene personal, Limpieza y desinfeción herramientas y equipos de trabajo				
Área Responsable:	Seguridad y Salud en el Trabajo	Fecha:	25/10/2022	Lugar:	virtual
Funcionario responsable:	Sandra Vivian Salazar			Hora:	8:00 a. m.

No.	NOMBRE	CEDULA	OCUPACION	TELÉFONO CELULAR	CORREO	FIRMA
1	Néstor Iván Gualteros Vanegas	80544637	Director Estudios y Diseños	3115853883	nestorivan001@gmail.com	
2	Wilson Salvador Gamba Rodríguez	80149145	Arquitecto Urbanista	3187168231	salvadorgamba@hotmail.com	
3	Diana Milena Salazar Moreno	52709780	Arquitecto Paisajista	3135290903	arqdianasalazar@gmail.com	
4	Duvier Alejandro GómezVarela	1073603670	Arquitecto Auxiliar	3104866454	duvier.gomezva@gmail.com	
5	Ángela Andrea Perilla Perilla	39950309	Arquitecto Patrimonio	3224570263	arquiangelaperilla@gmail.com	
6	John Eduardo Bohórquez Suarez	80047384	Profesional Forestal	3002149518	johneduardobohorquez@gmail.com	
7	Aida Inírida OrtegaAcosta	35408338	Bióloga	3132924840	aida.ort@gmail.com	
8	Iván Fernando VergaraGonzález	79379160	Ingeniero Estructural	3123722161	gerencia@metrocioc.com	
9	Jhon Jairo Díaz Luna	79684378	Ingeniero Hidráulico Hidrosanita	3204922827	hyc@hidraulicaycivil.com	
10	Julio Cesar García Vásquez	19064942	Ingeniero Eléctrico	3125389405	tecnoelectrico2022@gmail.com	
11	Gladys Tatiana GonzálezVillamil	52835320	Profesional Social	3214422916	gladystatianamoralesvillamil@gmail.com	
12	Sandra Vivian SalazarRodríguez	52784028	Profesional SG - SST	3143490155	sandraviviansalazar@gmail.com	
13	Carlos Andrés Castillo Leal	11221152	T opógrafo	3105549206	c.a.castilloleal@gmail.com	
14	Alexandra Martinez Raga	1012379138	Profesional Ambiental	3125646283	alexandra.martinez.ingeniera@gmail.com	
15						
16						
17						
18						
19						
20						

REGISTRO FOTOGRAFICO

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD


proceso urbano

CARLOS CABAL
ARQUITECTOS

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES

- Medidas Generales
- Lavado de manos
- Distanciamiento social
- Uso de tapabocas

Adicional a estas medidas se debe fortalecer los procesos con desinfección de áreas, implementos electrónicos (Mouse, Teclado, Teléfono ETC. Optimizar la ventilación del lugar, cumplir las medidas de higiene y uso de elementos de protección personal.



CARLOS CABAL ARQUITECTOS

proceso urbano

LAVADO DE MANOS

- Disponer de los insumos para realizar la higiene de manos

• Disponer suministros de alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95% en lugares de acceso rápido en todos los lugares de la empresa.

• Disponer del lugar adecuado para realizar el lavado de manos

• Lavar las manos por lo menos cada 3 horas en donde el contacto con el jabón sea mínimo de 20 a 30 segundos

• Realizar lavado de manos después de tener contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona (Manijas, Pasamanos, Cerraduras, Transporte) después de ir al baño, manipular dinero, Antes y después de comer.

Limpia tus manos

CON AGUA Y JABÓN


Duración de este procedimeinto: 40-60 segundos

0



Mójese las manos con agua.

1



Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos.

2



Frótese las palmas de las manos entre sí.

3



Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa.

4



Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados.

5



Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos.

6



Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa.

7



Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa.

8




Enjuáguese las manos con agua.

9



Séquese con una toalla desechable.

10



Sírvase de la toalla para cerrar el grifo.

11



Sus manos son seguras.

Tener las manos limpias reduce la propagación de enfermedades como COVID-19

CARLOS CABAL ARQUITECTOS

proceso urbano

LIMPIEZA Y DESINFECCION

- Diseñar e implementar un protocolo de limpieza y desinfección permanente .

• Incrementar la frecuencia de desinfección del área como pisos, paredes, puertas, ventanas, muebles, sillas y todos aquellos elementos con los que las personas tienen contacto constante y directo.

• Garantizar jornadas de limpieza y desinfección periódica durante el día.

• Realizar control de roedores e insectos para evitar la contaminación.

• Desinfectar cualquier elemento o herramienta de trabajo.

• Realizar capacitaciones al personal de servicios generales

• En caso de contratar empresas especializadas estas deben contar con un concepto sanitario expedido por las direcciones territoriales

CARLOS CABAL ARQUITECTOS

proceso urbano

TRABAJO REMOTO O TRABAJO EN CASA

- La empresa debe garantizar la capacitación continua

• Los mayores de 60 años y los que presenten morbilidades preexistentes identificadas como factores de riesgo para COVID-19 podrán realizar trabajo remoto:

• Adicionalmente podrán realizar trabajo remoto los siguientes perfiles:


✓ Asesores que cuente con conectividad en sus hogares

✓ Actividades de telemercadeo

✓ Ventanas en general

✓ Cobranza


✓ Áreas administrativas



CARLOS CABAL ARQUITECTOS

proceso urbano

GRACIAS



CARLOS CABAL ARQUITECTOS

proceso urbano

Anexo 13.
Soportes Comités Consultor

CORRESPONDENCIA: CARRERA 70C No.48-55. Bogotá D.C. TELEFONO: 7653016 – 3213980386.

Email: proyectos@soliunsas.com

CONSORCIO PARQUE MOLINOS PC

CONVOCATORIA DE LA ELECCIÓN DEL COMITE PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "COPASST"

Bogotá, 27 de octubre de 2022.

El día (28 de octubre de 2022) a partir de las (9:00 am) hasta (11:00 am) se llevará a cabo la votación para elegir los representantes de los trabajadores ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo del CONSORCIO PARQUE MOLINOS PC.

Lo invitamos a acercarse al puesto de votación que se encontrará ubicado en las instalaciones de la empresa para que ejerza su derecho.

Contamos con su activa participación.

Néstor Iván Gualteros
Representante Legal

ELECCIÓN COPASST REGISTRO DE VOTANTES

Razón social: **CONSORCIO PROCESO CC**
Nit.:9016186628
Fecha: 28/10/2022

Se adjunta listado.

Nombre	cargo
Néstor Iván Gualteros Vanegas	Director Estudios y Diseños
Wilson Salvador Gamba Rodríguez	Arquitecto Urbanista
Diana Milena Salazar Moreno	Arquitecto Paisajista
Duvier Alejandro GómezVarela	Arquitecto Auxiliar
Ángela Andrea Perilla Perilla	Arquitecto de Patrimonio
Aida Inírida OrtegaAcosta	Biologa
Gladys Tatiana GonzálezVillamil	Profesional Social
Sandra Vivian Salazar Rodríguez	Especialista SST
Alexandra Martinez Raga	Profesional Ambiental

Firma: _____
Responsable

ACTA DE CIERRE DE LAS VOTACIONES PARA ELECCIÓN DE INTEGRANTES DEL COPASST

RAZÓN SOCIAL: **CONSORCIO PARQUE MOLINOS PC**

Nit.: :9016186628

VIGENCIA DEL COMITÉ:

Del día 28 del mes de octubre del año 2022.
Al día 31 del mes de marzo del año 2023.

Siendo las 11:00 del día 28 del mes octubre del año 2022, se dio por finalizado el proceso de votación para la elección de los candidatos al comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo para el período que comienza el día 28 del mes octubre del año 2022 hasta el día 31 del mes marzo del año 2023.

Los resultados generales son los

siguientes:

Votos
Votos en blanco ; 0
Votos anulados: 0
Total, votos: 9

Efectuado el escrutinio de conteo de votos correspondiente se obtuvieron los siguientes resultados:

	POR PARTE DEL EMPLEADOR	**POR PARTE DE LOS TRABAJADORES**
Principal	Néstor Iván Gualteros Vanegas	
Suplente	Duvier Alejandro Gómez Varela	Sandra Vivian Salazar Rodríguez

Néstor Iván Gualteros Vanegas
Nombre y Firma
Presidente
Mesa de Votación

Wilson Salvador Gamba Rodríguez
Nombre y firma
vicepresidente
Mesa de Votación

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -COPASST-

Acta No. 01

Fecha: 28 de octubre de 2022
Lugar: Instalaciones del consorcio
Asistentes: Trabajadores
Objetivo: Constituir el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de la Asistencia
2. Presentación de Generalidades sobre la Constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. Elección de los representantes de los trabajadores al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4. Designación de los Representantes del Empleador al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.
5. Posesión del Comité y designación del presidente y secretario del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Asistieron (9) trabajadores de los (14) con que cuenta el consorcio.
2. Se presentaron las generalidades sobre la constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. de acuerdo con la resolución 2013 de 1986, los decretos 614 de 1984 y 1295 de 1994.
3. El represéntate legal designo a sus trabajadores.
4. Los trabajadores eligieron en forma libre sus representantes al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Quedando conformado de la siguiente manera:


	POR PARTE DEL EMPLEADOR	POR PARTE DE LOS TRABAJADORES
Principal	Néstor Iván Gualteros Vanegas	
Suplente	Duvier Alejandro Gómez Varela	Sandra Vivian Salazar Rodríguez

5. El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo se posesionó y el Empleador designó como presidente del Comité Paritario a Duvier Alejandro Gómez Varela y el Comité eligió como secretario a Sandra Vivian Salazar Rodríguez.

Siendo las (11:00am) y cumplido el objetivo, se dio por terminada la reunión en constancia firman:



Presidente



secretario (a)

Anexo 14.
Entrega EPP Consultor

proceso urbano

CARLOS CABAL ARQUITECTOS

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACION

Versión: 1

27 de septiembre de 2022

Nombre y Apellido	Alexandra Martinez Raga	Identificación	1012379138	Cargo:	Profesional Ambiental	Proyecto	CONTRATO IDRD-CTO-2170-2022

Fecha de Entrega	Casco		Protector Auditivo		Protección Visual		Protector Respiratorio		Camisa	Pantalon	Chalecos	Overol Enterizo	Overol de dos piezas	Ropa de invierno		Trabajo en Altura			Protección Manos				Botas Seguridad Cuero	Botas de Seguridad Caucho	Nombre de quien entrega	Firma de Recibido del trabajador
	Tipo Capitan	Trabajo en alturas	Copa	Inserción	Gafas Oscuras	Gafas Claras	Vapores y Gases	Polvo						Chaqueta Impermeable	Pantalón Impermeable	Barbuquejo	Arnes	Eslinga	Vaqueta	Nitrilo	Resistente al calor	Látex				
13/10/2022								X																		Alexandra Martinez Raga
17/10/2022								X																		Alexandra Martinez Raga
21/10/2022								X																		Alexandra Martinez Raga
25/10/2022								X																		Alexandra Martinez Raga
31/10/2022								X																		Alexandra Martinez Raga

OBSERVACIONES

proceso urbano

CARLOS CABAL ARQUITECTOS

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACION

Versión: 1

27 de septiembre de 2022

Nombre y Apellido	Duvier Alejandro Gómez Varela	Identificación	1073603670	Cargo:	Arquitecto Auxiliar	Proyecto	CONTRATO IDRD-CTO-2170-2022

Fecha de Entrega	Casco		Protector Auditivo		Protección Visual		Protector Respiratorio		Camisa	Pantalon	Chalecos	Overol Enterizo	Overol de dos piezas	Ropa de invierno		Trabajo en Altura			Protección Manos				Botas Seguridad Cuero	Botas de Seguridad Caucho	Nombre de quien entrega	Firma de Recibido del trabajador
	Tipo Capitan	Trabajo en alturas	Copa	Inserción	Gafas Oscuras	Gafas Claras	Vapores y Gases	Polvo						Chaqueta Impermeable	Pantalón Impermeable	Barbuquejo	Arnes	Eslinga	Vaqueta	Nitrilo	Resistente al calor	Látex				
13/10/2022								X																		
17/10/2022								X																		
21/10/2022								x																		
25/10/2022								X																		
31/10/2022								X																		

OBSERVACIONES

3u4

proceso urbano

CARLOS CABAL ARQUITECTOS

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACION

Versión: 1

27 de septiembre de 2022

Nombre y Apellido	Diana Milena Salazar Moreno	Identificación	52709780	Cargo:	Arquitecto paisajista	Proyecto	CONTRATO IDRD-CTO-2170-2022

Fecha de Entrega	Casco		Protector Auditivo		Protección Visual		Protector Respiratorio		Camisa	Pantalon	Chalecos	Overol Enterizo	Overol de dos plezas	Ropa de invierno		Trabajo en Altura			Protección Manos				Botas Seguridad Cuero	Botas de Seguridad Caucho	Nombre de quien entrega	Firma de Recibido del trabajador
	Tipo Capitan	Trabajo en alturas	Copa	Inserción	Gafas Oscuras	Gafas Claras	Vapores y Gases	Polvo						Chaqueta Impermeable	Pantalón Impermeable	Barbuquejo	Arnes	Eslinga	Vaqueta	Nitrilo	Resistente al calor	Látex				
13/10/2022								X																		
17/10/2022								X																		
21/10/2022								X																		
25/10/2022								X																		
31/10/2022								X																		

OBSERVACIONES

345

proceso urbano

CARLOS CABAL ARQUITECTOS

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACION

Versión: 1

27 de septiembre de 2022

Nombre y Apellido	Wilson Salvador Gamba Rodríguez	Identificación	80149145	Cargo:	Arquitecto Urbanista	Proyecto	CONTRATO IDRD-CTO-2170-2022

Fecha de Entrega	Casco		Protector Auditivo		Protección Visual		Protector Respiratorio		Camisa	Pantalon	Chalecos	Overol Enterizo	Overol de dos piezas	Ropa de invierno		Trabajo en Altura			Protección Manos				Botas Seguridad Cuero	Botas de Seguridad Caucho	Nombre de quien entrega	Firma de Recibido del trabajador
	Tipo Capitan	Trabajo en alturas	Copa	Inserción	Gafas Oscuras	Gafas Claras	Vapores y Gases	Polvo						Chaqueta Impermeable	Pantalón Impermeable	Barbuquejo	Arnes	Eslinga	Vaqueta	Nitrilo	Resistente al calor	Látex				
13/10/2022								X																		Salvador Gamba.
17/10/2022								X																		Salvador Gamba.
21/10/2022								X																		Salvador Gamba.
25/10/2022								X																		Salvador Gamba.
31/10/2022								X																		Salvador Gamba.

OBSERVACIONES

proceso urbano

CARLOS CABAL ARQUITECTOS

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACION

Versión: 1

27 de septiembre de 2022

Nombre y Apellido	Néstor Iván Gualteros Vanegas	Identificación	80544637	Cargo:	Director Estudios y Diseños	Proyecto	CONTRATO IDRD-CTO-2170-2022

Fecha de Entrega	Casco		Protector Auditivo		Protección Visual		Protector Respiratorio		Camisa	Pantalon	Chalecos	Overol Enterizo	Overol de dos piezas	Ropa de invierno		Trabajo en Altura			Protección Manos				Botas Seguridad Cuero	Botas de Seguridad Caucho	Nombre de quien entrega	Firma de Recibido del trabajador
	Tipo Capitan	Trabajo en alturas	Copa	Inserción	Gafas Oscuras	Gafas Claras	Vapores y Gases	Polvo						Chaqueta Impermeable	Pantalón Impermeable	Barbuquejo	Arnes	Eslinga	Vaqueta	Nitrilo	Resistente al calor	Látex				
13/10/2022								X																		
17/10/2022								X																		
21/10/2022								X																		
25/10/2022								X																		
31/10/2022								X																		

OBSERVACIONES

proceso urbano

CARLOS CABAL ARQUITECTOS

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACION

Versión: 1

27 de septiembre de 2022

Nombre y Apellido	Gladys Tatiana González Villamil	Identificación	52835320	Cargo:	Profesional Social	Proyecto	CONTRATO IDRD-CTO-2170-2022

Fecha de Entrega	Casco		Protector Auditivo		Protección Visual		Protector Respiratorio		Camisa	Pantalon	Chalecos	Overol Enterizo	Overol de dos piezas	Ropa de invierno		Trabajo en Altura			Protección Manos				Botas Seguridad Cuero	Botas de Seguridad Caucho	Nombre de quien entrega	Firma de Recibido del trabajador
	Tipo Capitan	Trabajo en alturas	Copa	Inserción	Gafas Oscuras	Gafas Claras	Vapores y Gases	Polvo						Chaqueta Impermeable	Pantalón Impermeable	Barbuquejo	Arnes	Eslinga	Vaqueta	Nitrilo	Resistente al calor	Látex				
13/10/2022								X																		
17/10/2022								X																		
21/10/2022								X																		
25/10/2022								X																		
31/10/2022								X																		

OBSERVACIONES

345

Anexo 15.
Indicadores Resolución 0312 de 2019 Consultor

INDICADORES ACCIDENTALIDAD

OBJETIVO GENERAL	TIPO DE INDICADOR	OBJETIVO ESTRATÉGICO SG-SST	META	UND DE MEDIDA	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESULTADO
Prevenir de los accidentes e incidentes de origen laboral	Resultado	Medir el índice de frecuencia con que se presentan los accidentes de trabajo en la Empresa	100	Nº de accidentes x cada 240,000 HHT	Índice de Frecuencia	No. De accidentes de trabajo en el periodo x (K) Horas hombre trabajadas en el periodo	Mensual	0 * 12 / 1960
	Resultado	Medir el índice de severidad que genera en la compañía la presentación de accidentes de trabajo que generan incapacidad	100	Días perdidos x cada 240,000 HHT	Índice de Severidad	No. De días perdidos y cargados por AT x (K) Horas hombre trabajadas en el periodo	Mensual	0*12/1960
	Resultado	Verificar el cumplimiento de la meta establecida en lo que respecte a la reducción del índice de lesiones incapacitantes	100	Índice	Índice de lesiones incapacitantes	Índice de frecuencia x Índice de severidad	Mensual	0*0
	Resultado	Verificar el nivel de cumplimiento de investigación de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo evaluado	100	%	Nivel de cumplimiento de Investigaciones realizadas a los incidentes e accidentes de la compañía	No. Investigaciones de AT presentados en el mes / # Total de accidentes de trabajo presentados en el mes *100	Mensual	0/0*100
Ausentismo por causa médica	Resultado	Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica	100	%	Ausentismo por causa médica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100	Mensual	0/12 * 100

Anexo 16.

Soporte Aprobación Informe Mensual N.º 2

SOLIUN

IDRD-2172-2022-100

Bogotá D.C., 08 de noviembre de 2022

Señores
CONSORCIO PARQUE LOS MOLINOS PC
CALLE 54 A No.15-76 OFICINA 404
La ciudad

Referencia: **Contrato de consultoría No. 2170-2022** cuyo objeto es: **"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE".**

Asunto: **APROBACIÓN INFORME SST N°2**

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos informar que se realizó la revisión del informe SST Nº2 remitido el día 04/11/2022 y sus subsanaciones remitidas el día 08/11/202, por lo tanto se encuentra **APROBADO**. Se requiere que este sea radicado en físico a la interventoría en el menor tiempo posible.

Quedamos atentos a cualquier comentario.

RAUL ORLANDO DELGADO
Representante Legal

Anexos: N/A
Con copia: No aplica
Elaboro SF
Reviso: N/A

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

CHEQUEO INFORME CONSULTORIA
COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INFORME MENSUAL - ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS






Contrato N. 2171/2022 *Parque:* HACIENDA LOS MOLINOS



Objeto contractual: REALIZAR LOS ESTUDIOS y DISEÑOS TECNICOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE


Supervisión: **N° Radicado:** **N° Informe:** 02 **N° Revisión** 01

Apoyo a Supervisión: **Revisa:** SOFIA FERNANDEZ

Periodo del Informe: Entre: 1-oct.-22 al 31-oct.-22 **Fecha Revisión:** martes, 8 de noviembre de 2022

DOCUMENTO	%Cumplimiento N/A	0%	50%	####	OBSERVACIONES
ESTADO CONTRACTUAL Y DE GESTIÓN					
Descripción del estado de los contratos (Consultoría) Se solicita incluir datos contractuales vigentes: * **Suspensiones**, consecutivo y plazo de suspensión * **Adiciones**, consecutivo y valor de la adición * **Prorrogas**, consecutivo y Plazo de adición * Gestión de incumplimientos (si aplica)					***Fecha de inicio:*** ***Fecha Final:*** ***Plazo Actual:*** ***Consultoría:*** 
Actividades ejecutadas en el periodo (Operativa y de gestión) *Este Ítem debe describir las actividades realizadas conforme el plan de trabajo asociado a las actividades de Consultoría *Certificar el cumplimiento del plan de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consultor y la aprobación del informe mensual del periodo.					Se aprueba mediante oficio IDRD-2172-2022-100 del 08/11/2022
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO					
Listado de personal del contrato y verificación de aportes de Seguridad Social Se debe presentar el listado del personal del Consultor del proyecto aprobado por la supervisión, de debe incluir los soportes.					***Cumplimiento del Consultor*** ANEXO 1 INFORME CONTRATISTA  
Medicina preventiva y del trabajo Presentar el seguimiento del estado de los exámenes médicos ocupacionales del Consultor aprobados por la supervisión. Verificando el cumplimiento de las recomendaciones medicas y restricciones de los trabajadores en el proyecto.					***Cumplimiento del Consultor*** ANEXO 2 INFORME CONTRATISTA, remite dos de los examenes pendientes del mes septiembre 
Matriz de identificación y valoración de riesgos Presentar Matriz por parte del Consultor correspondiente al proyecto, el cual debe estar aprobado por la isupervision, en el presente informe se debe reportar la conclusiones.					***Cumplimiento del Consultor*** ANEXO 6 INFORME CONTRATISTA 
Programa de capacitaciones SST (Incluye los registros) Cumplimiento al programa de capacitaciones por el Consultor, verificado por la supervisión..					***Cumplimiento del Consultor*** Se presentaron los soportes de la capacitacion del mes anterior y la programada para este mes 
					Cumplimiento del Consultor acta conformacion copasst: 27/10/2022

Actas de comité de COPASST y Convivencia Laboral Presentar el seguimiento al cumplimiento de los comités COPASST y convivencia de acuerdo con el plan de gestión SST aprobado por la supervisíon.. Presentar la evidencia de la gestión COPASST .						acta copasst: 28/10/2022 
Indicadores de accidentalidad Presentar seguimiento a los indicadores, En caso de accidente informe de investigación del accidente y reporte a la ARL (Consultor)						Los remiten en el numeral 4.3.1.1 INDICADORES del informe
Registro de entrega y reemplazo de EPP y dotación Se debe incluir los registros revisados y avalados por la supervisíon de la gestión de los elementos de protección personal de los trabajadores del Consultor.						***Cumplimiento del Consultor*** El consultor entrego EPP (tapabocas) a lo profesionales que estan asistiendo a las visitas de campo 
Registro permisos de trabajo Describir los permisos de trabajo generados de acuerdo con las actividades ejecutadas y aprobadas por la consultoria.						***Cumplimiento del Consultor***

ANEXOS (Copias y Originales)	
	Documentos incluidos en documento objeto de la presente revisión: 

OBSERVACIONES GENERALES
NOTA: Todos los soportes y anexos aprobados en la lista de chequeo deben corresponder a la implementación del SG-SST presentado y aprobado por la Supervision
El informe presentado, *CUMPLE Ó NO CUMPLE* con los parámetros descritos en los documentos del pliego de condiciones. *SE APRUEBA* **EL INFORME MENSUAL COMPONENTE SST No. *?*** **VoBo. Profesional SST IDRD**

IDRD

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
CALLE 63 No 59ª-06

INFORME NO.2-COMPONENTE TECNICO
CONTRATO No 2170 DE 2022
CONSORCIO PARQUE MOLINOS PC

OBJETO

"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2172 DE 2022
SOLIUN SAS

BOGOTÁ D. C., 05 DE NOVIEMBRE DE 2022

TABLA DE CONTROL		Versión	00			
Elaborado: Laura Jiménez		Copia controlada	SI	X	NO	
Revisado: Álvaro Fontalvo		Fecha de versión	05/11/2022			

INTRODUCCION

El presente informe contiene el seguimiento al segundo mes del contrato de consultoría No. 2170– 2022 en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre del 2022, el cual es efectuado por esta interventoría a través del contrato No. 2172 de 2022, y donde se relacionan los estados a la fecha en lo referente al seguimiento, supervisión, control y coordinación que se viene adelantando al proceso respecto al contrato de obra en su etapa inicial de estudios y diseños.

El presente informe se adelanta, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Anexo Técnico del respectivo contrato, donde se incluye lo señalado en la cartilla de lineamientos para el diseño de parques IDRD y el Manual de Interventoría del IDRD.

El contenido del presente informe corresponde a la revisión, verificación, seguimiento y validación que realizo esta interventoría a través de SOLIUN SAS, respecto a la documentación e información entregada por parte de CONSORCIO PARQUE MOLINOS PC en su calidad de consultor, el IDRD como la entidad contratante, y así mismo se incluyen los conceptos efectuados por esta interventoría para cada caso en particular.

1. CONDICIONES CONTRACTUALES

Contrato de Consultoría

No. de contrato	***2170 de 2022***
Contratista Consultoría y/obra	**CONSORCIO PARQUE MOLINOS PC**
Objeto:	"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE".
Duración etapa de estudios y diseños:	Seis (6.0) meses
Plazo total del contrato	Seis (6.0) meses
Valor total del contrato	MIL VEINTICINCO MILLONES DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($1.025.010.273,00) M/CTE
Fecha Inicio	01 de Septiembre de 2022
Fecha de Terminación del contrato:	28 de febrero de 2023

Contrato de interventoría

No. de contrato	***2172 de 2022***
Contratista de Interventoría	***SOLIUN SAS***
Objeto	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST, PRESUPUESTAL Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"
Duración etapa de estudios y diseños:	Seis (6.0) meses
Duración etapa de liquidación:	Un (1.0) mes.
Plazo total del contrato:	Siete (7.0) meses
Valor total del contrato	**CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS ($432.589.139) M/CTE**
Fecha Inicio	01 de Septiembre de 2022
Fecha de Terminación del contrato:	31 de marzo de 2023


2. OBJETIVOS

A continuación, se relacionan los principales objetivos tenidos en cuenta por esta interventoría en el desarrollo del segundo mes del contrato por el Contratista de la Consultoría CONSORCIO PARQUE MOLINOS PC mediante el contrato No.2170 de 2022:

- ✓ Efectuar el seguimiento y control dentro del desarrollo del contrato, al cumplimento de los planes y programas establecidos en la etapa de coordinación.
- ✓ Efectuar el seguimiento y control dentro del desarrollo del contrato, al cumplimento respecto a lo establecido en la programación contractual establecida.
- ✓ Verificar que se efectúen las labores de la consultoría en los diferentes componentes en los términos legales vigente mediante el asesoramiento continuo de los especialistas de la interventoría en cada área.
- ✓ Velar por el cumplimiento de cada entregable de acuerdo con lo requerido por el IDRD y los términos de referencia.

3 LOCALIZACION

3.2 PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS



Fuente - ESTUDIOS PREVIOS-IDRD

Lugar de ejecución del contrato / Parque Hacienda los Molinos PZ-17 registrado con el Código IDRD 18-457 en el sistema Distrital de Parques, y ubicado entre la carrera 5L y 5A con calles 51 Sur y 48PSur de la localidad de Rafael Uribe Uribe. Los predios corresponden a los CHIP AAA0166DCCX, AAA0166DCDM, AAA0009PSMS, AAA0166DCEA, AAA0166DCFT, AAA0010DOMS, AAA0009PSJH, AAA0009PSRU".

Los predios destinados para la construcción del parque fueron adquiridos por el IDRD conforme la declaratoria de condiciones de utilidad pública decretadas mediante el Decreto Distrital 473 de 2017, mediante el proceso de expropiación por vía administrativa.

Identificación predial:

MATRICULA	CHIP	ÁREA M2	PROPIETARIO	TÍTULO DE ADQUISICIÓN
50S-40325332	AAA0166DCCX	1627,6	IDRD	RESOL. EXPROPIACION 017 DE 2019
50S-40325333	AAA0166DCDM	1628,0	IDRD	RESOL. EXPROPIACION 018 DE 2019
50S-40150981	AAA0009PSMS	1785,0	IDRD	RESOL. EXPROPIACION 019 DE 2019
50S-40325334	AAA0166DCEA	6312,3	IDRD	RESOL. EXPROPIACION 317 DE 2019
50S-40325335	AAA0166DCFT	5332,6	IDRD	RESOL. EXPROPIACION 322 DE 2019
50S-40335351	AAA0010DOMS	27171,0	IDRD	RESOL. EXPROPIACION 602 DE 2019
50S-40150978	AAA0009PSRU	10471,0	IDRD	RESOLUCION 344 DE 2019
50S-40280080	AAA0009PSJH	23083,0	IDRD	RESOL. EXPROPIACION 770 DE 2019 RESOL. EXPROPIACION 088 DE 2019
	TOTAL	77402,1		

Fuente - ESTUDIOS PREVIOS-IDRD

4. ALCANCE DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

El Alcance de este contrato se divide en cinco hitos:

✓ *HITO 1:*

1. Esquema básico
2. Programa de diseño
3. Radicaciones de las consultas a las autoridades competentes.
4. Solicitud de condiciones, disponibilidad de servicios públicos.
5. Diagnóstico y Conclusiones del diagnóstico.
6. Análisis especifico de la gestión del riesgo de desastres.

✓ *HITO 2:*

1. Diagnóstico de flora y fauna (plano de inventario forestal, inventario forestal del 100% de los individuos en el área de influencia, formulario de recolección de información silvicultural por individuo, diligenciamiento de fichas (No.1 y No.2) con los tratamientos silviculturales necesarios para el desarrollo de la obra, registro fotográfico numerado y codificado, informe técnico, tarjeta profesional y antecedentes del profesional forestal, en caso de no existir códigos SIGAU, se deberá realizar el trámite con el Jardín Botánico de Bogotá, así como los anexos que sean requeridos por la autoridad ambiental.

✓ *HITO 3*

1. Anteproyecto del Diseño arquitectónico, Diseño Urbanístico, Diseño paisajismo y Mobiliario Urbano, Diseños Eléctrico, Diseños Hidrosanitarios, Estudio Geotécnico, Estudio Topográfico, Estudio de Tránsito, acta de paisajismo WR concertado en la mesa de paisajismo JBB-SDA, el cual deberá desarrollar el paisajismo del proyecto y la tipología SUDS recomendada.

✓ *HITO 4*

1. Diseños Definitivos del Diseño Arquitectónico, Diseño Urbanístico, Diseño Paisajismo y Mobiliario Urbano, Diseños Eléctrico, Diseños Hidrosanitarios, Estudio Geotécnico, Estudio Topográfico, Estudio de Tránsito, como consecuencia de la propuesta de intervención.

✓ *HITO 5*

1. Presupuesto y programación de obra, análisis de precios unitarios, listado de insumos, (materiales, mano de obra, equipos, etc.), flujo de inversión, memoria de cuantificación de cantidades de obra, manual de especificaciones técnicas particulares de obra, programa de gestión social y plan de calidad, Balance presupuestal de materiales y Residuos de Construcción y Demolición RCD, Presupuesto plan de manejo de flora y fauna, Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición – PGRCD, Plan de Manejo Ambiental -PMA.

Es de aclarar que en el presente periodo nos encontramos en el **hito número** 1 y **el hito número 2**, por lo que a continuación nos enfocaremos en la misma

4. ALCANCE DEL HITO NUMERO 1

1. Durante el desarrollo de esta etapa se deberá entregar al contratista de Interventoría para revisión, verificación y validación, entrega del esquema básico, programa de diseño y las radicaciones de las consultas a las autoridades competentes, solicitudes de condiciones, disponibilidad de servicios públicos, diagnostico, conclusiones de diagnóstico, análisis especifico de la gestión del riesgo de desastres y toda aquella información que sirva de insumo para los diseños.

2 Durante el desarrollo de esta etapa se deberá de ejecución contractual, se debe entregar al contratista de Interventoría para revisión, verificación y validación el diagnóstico de flora y fauna, el cual deberá entregar plano de inventario forestal, inventario forestal del 100% de los individuos en el área de influencia, formulario de recolección de información silvicultural por individuo, diligenciamiento de fichas (No. 1 y No. 2) con los tratamientos silviculturales necesarios para el desarrollo de la obra, registro fotográfico numerado y codificado, informe técnico, tarjeta profesional y antecedentes del profesional forestal, en caso de no existir códigos SIGAU, se deberá realizar el trámite con el Jardín Botánico de Bogotá, así como todos los anexos que sean requeridos por la autoridad ambiental.

4.1 PRODUCTOS - ENTREGABLES

En el primer hito que se tiene al primer (01) mes y quince (15) días se deben entregar los siguientes entregables:

1. Esquema básico
2. Programa de diseño
3. Radicaciones de las consultas a las autoridades competentes.
4. Solicitud de condiciones, disponibilidad de servicios públicos.
5. Diagnóstico y Conclusiones del diagnóstico.
6. Análisis especifico de la gestión del riesgo de desastres.

En el segundo hito que se tiene a los tres (03) meses se deben entregar los siguientes entregables:

1. Diagnostico de flora y fauna.
2. Inventario Forestal em el área de influencia
3. Información silvicultural por individuo
4. Diligenciamiento de fichas (No.1 y No.2) con los tratamientos silviculturales necesarios para el desarrollo de la obra.
5. Registro numerado y codificado e informe técnico.
6. Tramite con el Jardín Botánico de Bogotá.


4.2 AVANCE POR COMPONENTE

4.2.1 ESQUEMA BASICO:

Se informa que dentro del primer mes y quince días de ejecución se entregó el producto, en donde se dio validación por la profesional de la interventoría y en comités de seguimiento se solicito reunión con el Subdirector Técnico de Construcciones para la presentación de los esquema básico. Esta reunión se realizó 24 de octubre de 2022, en donde se dio el aval de continuar a un anteproyecto realizando recomendaciones correspondientes para las siguientes etapas.

4.2.2 PROGRAMA DE DISEÑO:

Para este producto se informa que mediante comunicado IDRD-2172-2022-062 de fecha 04 de octubre de 2022 se dio la aprobación del cronograma para el control y seguimiento de las diferentes etapas del contrato, el cual se muestra de la siguiente manera:



	Modo de tarea	Calendario de tareas	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
0		Ninguno	0	Cronograma Parque Molinos	131 días	jue 1/09/22	mié 1/03/23	$ 0.00
1		C. PQ MOLINOS 1		PARQUE MOLINOS	131 días	jue 1/09/22	mié 1/03/23	$ 0.00
2		C. PQ MOLINOS 1.1		INICIÓ	0 días	jue 1/09/22	jue 1/09/22	$ 0.00
3		C. PQ MOLINOS 1.2		HITO 1, MES 1.5	39 días	jue 1/09/22	sáb 15/10/22	$ 0.00
4		C. PQ MOLINOS 1.2.1		Reunión inicial comunidad	0 días	mar 4/10/22	mar 4/10/22	$ 0.00
5		C. PQ MOLINOS 1.2.2		Esquema basico	21 días	vie 9/09/22	lun 3/10/22	$ 0.00
6		C. PQ MOLINOS 1.2.3		Revisión de interventoría	5 días	lun 3/10/22	vie 7/10/22	$ 0.00
7		C. PQ MOLINOS 1.2.4		Ajuste observaciones	8 días	vie 7/10/22	sáb 15/10/22	$ 0.00
8		C. PQ MOLINOS 1.2.5		Programa de diseño	7 días	jue 1/09/22	jue 8/09/22	$ 0.00
9		C. PQ MOLINOS 1.2.6		Solicitudes de conducciones	20 días	jue 15/09/22	vie 7/10/22	$ 0.00
10		C. PQ MOLINOS 1.2.7		Disponibilidad de servicio publicos	20 días	jue 15/09/22	vie 7/10/22	$ 0.00
11		C. PQ MOLINOS 1.2.8		Diagnostico	21 días	vie 9/09/22	lun 3/10/22	$ 0.00
12		C. PQ MOLINOS 1.2.9		Conclusiones de diagnóstico	21 días	vie 9/09/22	lun 3/10/22	$ 0.00
13		C. PQ MOLINOS 1.2.10		Análisis específico de la gestión del riesgo de desastres	21 días	vie 9/09/22	lun 3/10/22	$ 0.00
14		C. PQ MOLINOS 1.2.11		Radicación de consultas entidades	9 días	jue 1/09/22	sáb 10/09/22	$ 0.00
15		C. PQ MOLINOS 1.3		HITO 2 y 3	91 días	mié 14/09/22	lun 2/01/23	$ 0.00
16		C. PQ MOLINOS 1.3.1		HITO 2, MES 3	65 días	mié 14/09/22	jue 1/12/22	$ 0.00
17		C. PQ MOLINOS 1.3.1.1		Reunión 2 comunidad	0 días	vie 21/10/22	vie 21/10/22	$ 0.00
18		C. PQ MOLINOS 1.3.1.2		Diagnóstico de flora y fauna (incluye plano inventario forestal)	28 días	mié 5/10/22	mar 8/11/22	$ 0.00
19		C. PQ MOLINOS 1.3.1.3		Revisión de interventoria	5 días	mar 8/11/22	sáb 12/11/22	$ 0.00
20		C. PQ MOLINOS 1.3.1.4		Ajuste observaciones	7 días	mar 15/11/22	mar 22/11/22	$ 0.00
21		C. PQ MOLINOS 1.3.1.5		Inventario forestal	24 días	mié 5/10/22	mié 2/11/22	$ 0.00
22		C. PQ MOLINOS 1.3.1.6		Revisión de interventoria	5 días	jue 3/11/22	mié 9/11/22	$ 0.00
23		C. PQ MOLINOS 1.3.1.7		Ajuste observaciones	7 días	jue 10/11/22	vie 18/11/22	$ 0.00
24		C. PQ MOLINOS 1.3.1.8		Formulario de recolección de información silvicultural por individuo	24 días	mié 5/10/22	mié 2/11/22	$ 0.00
25		C. PQ MOLINOS 1.3.1.9		Diligenciamiento de fichas (No. 1 y No. 2)	24 días	mié 5/10/22	mié 2/11/22	$ 0.00
26		C. PQ MOLINOS 1.3.1.10		Registro fotográfico e informe tecnico	24 días	mié 5/10/22	mié 2/11/22	$ 0.00
27		C. PQ MOLINOS 1.3.1.11		Traslado Jardín Botánico	11 días	sáb 19/11/22	jue 1/12/22	$ 0.00
28		C. PQ MOLINOS 1.3.1.12		Diagnostico Social	28 días	mié 14/09/22	sáb 15/10/22	$ 0.00
29		C. PQ MOLINOS 1.3.1.13		Revisión de interventoria	5 días	sáb 15/10/22	vie 21/10/22	$ 0.00
30		C. PQ MOLINOS 1.3.1.14		Ajuste observaciones	7 días	sáb 22/10/22	sáb 29/10/22	$ 0.00
31		C. PQ MOLINOS 1.3.1.15		Levantamiento topográfico	21 días	mié 14/09/22	vie 7/10/22	$ 0.00
32		C. PQ MOLINOS 1.3.1.16		Revisión de interventoria	5 días	sáb 8/10/22	jue 13/10/22	$ 0.00
33		C. PQ MOLINOS 1.3.1.17		Ajuste observaciones	5 días	vie 14/10/22	vie 21/10/22	$ 0.00
34		C. PQ MOLINOS 1.3.1.18		Informe de Analisis patrimonial	19 días	mié 19/10/22	jue 10/11/22	$ 0.00
35		C. PQ MOLINOS 1.3.1.19		Revisión de interventoria	5 días	jue 10/11/22	mié 16/11/22	$ 0.00
36		C. PQ MOLINOS 1.3.1.20		Ajuste observaciones	7 días	mié 16/11/22	vie 23/11/22	$ 0.00
37		C. PQ MOLINOS 1.3.2		HITO 3, MES 4	62 días	mié 19/10/22	lun 2/01/23	$ 0.00
38		C. PQ MOLINOS 1.3.2.1		Seguimiento tramite Jardín Botánico	17 días	vie 2/12/22	jue 22/12/22	$ 0.00
39		C. PQ MOLINOS 1.3.2.2		Anteproyecto arquitectónico	27 días	mié 19/10/22	lun 21/11/22	$ 0.00
40		C. PQ MOLINOS 1.3.2.3		Diseño urbanístico	27 días	mié 19/10/22	lun 21/11/22	$ 0.00
41		C. PQ MOLINOS 1.3.2.4		Diseño Paisajístico y mobiliario urbano	27 días	sáb 19/11/22	mié 21/12/22	$ 0.00
42		C. PQ MOLINOS 1.3.2.5		Revisión de interventoria	5 días	mié 21/12/22	lun 26/12/22	$ 0.00
43		C. PQ MOLINOS 1.3.2.6		Ajuste observaciones	4 días	lun 26/12/22	jue 29/12/22	$ 0.00
44		C. PQ MOLINOS 1.3.2.7		Diseño eléctrico	27 días	lun 21/11/22	jue 22/12/22	$ 0.00
45		C. PQ MOLINOS 1.3.2.8		Revisión de interventoria	5 días	jue 22/12/22	mar 27/12/22	$ 0.00
46		C. PQ MOLINOS 1.3.2.9		Ajuste observaciones	6 días	mar 27/12/22	lun 2/01/23	$ 0.00
47		C. PQ MOLINOS 1.3.2.10		Diseño estructural	27 días	lun 21/11/22	jue 22/12/22	$ 0.00
48		C. PQ MOLINOS 1.3.2.11		Revisión de interventoria	5 días	jue 22/12/22	mar 27/12/22	$ 0.00
49		C. PQ MOLINOS 1.3.2.12		Ajuste observaciones	6 días	mar 27/12/22	lun 2/01/23	$ 0.00
50		C. PQ MOLINOS 1.3.2.13		Diseño hidrosanitario	27 días	lun 21/11/22	jue 22/12/22	$ 0.00
51		C. PQ MOLINOS 1.3.2.14		Revisión de interventoria	5 días	jue 22/12/22	mar 27/12/22	$ 0.00
52		C. PQ MOLINOS 1.3.2.15		Ajuste observaciones	6 días	mar 27/12/22	lun 2/01/23	$ 0.00
53		C. PQ MOLINOS 1.3.2.16		Estudio geotécnico	27 días	lun 21/11/22	jue 22/12/22	$ 0.00
54		C. PQ MOLINOS 1.3.2.17		Revisión de interventoria	5 días	jue 22/12/22	mar 27/12/22	$ 0.00
55		C. PQ MOLINOS 1.3.2.18		Ajuste observaciones	6 días	mar 27/12/22	lun 2/01/23	$ 0.00
56		C. PQ MOLINOS 1.3.2.19		Estudio topográfico	18 días	vie 21/10/22	vie 4/11/22	$ 0.00
57		C. PQ MOLINOS 1.3.2.20		Revisión de interventoria	5 días	vie 4/11/22	jue 10/11/22	$ 0.00
58		C. PQ MOLINOS 1.3.2.21		Ajuste observaciones	9 días	jue 10/11/22	lun 21/11/22	$ 0.00
59		C. PQ MOLINOS 1.3.2.22		Estudio de transito	25 días	mié 19/10/22	vie 18/11/22	$ 0.00
60		C. PQ MOLINOS 1.3.2.23		Revisión de interventoria	5 días	vie 18/11/22	mié 23/11/22	$ 0.00
61		C. PQ MOLINOS 1.3.2.24		Ajuste observaciones	7 días	mié 23/11/22	mié 30/11/22	$ 0.00

4.2.3 RADICACIONES DE LAS CONSULTAS A LAS AUTORIDADES COMPETENTES

Se informa que se ha realizado la matriz de seguimiento de los radicados a las empresas de servicios públicos, la cual se muestra de la siguiente manera:

ENTIDAD	NUMERO DE RADICADO	No. DE RADICADO DE RESPUESTA	FECHA DE RESPUESTA	ACCION TOMADA
DADEP	20224000196592	20222000136001	15/09/2022	
ALCALDIA - SECRETARIA DE GOBIERNO	3088222022	20226821334591	12/09/2022	
VANTI	37864	10153620-0788-2022	31/08/2022	
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	3099082022			Reiteración de comunicado
EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA-ESP	E-2022-10061766	2430001-S-2022-260494	29/09/2022	
IDIGER	2022-ER-14204	RO-12975	20/09/2022	
IDPC	20225110059612	20225110059612	16/09/2022	
ETB	8738	2022-1516-ECC-EIGC	19/09/2022	
IDIGER	SELLO DE RECIBIDO	2022ER14460.	26/09/2022	
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. IDU.	20225261528882	2022261463421	31/08/2022	
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION	3099082022	2-2022-144095	22/10/2022	
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION	1-022-1068879	2-2022-153252	24/10/2022	
ICANH	2022184200077540	2022162000078600	31/08/2022	
TRASMILENIO S.A	2022-ER-44080	2022ER44080	22/09/2022	
Ministerio de Cultura				Reiteración de comunicado
ENEL		correo electrónico	15/09/2022	
EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA-ESP	E-2022-10064060	2510001-S-2022-259829	28/09/2022	
EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA-ESP	E-2022-10071533	2510001-S-2022-279316	20/10/2022	
EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA-ESP	E-2022-10073486	3433002-S-2022-253459	21/09/2022	

EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA-ESP	E-2022-081831	3431003-S-2022-276834	19/09/2022	

Respecto a las respuestas pendientes de las entidades se han generado reiteraciones a las entidades, adicional en reunión del pasado 24 de octubre de 2022 se reiteró la solicitud del apoyo interinstitucional con la Secretaria Distrital de Ambiente para obtener la respuesta a las consultas.

4.2.4 SOLICITUD DE CONDICIONES, DISPONIBLIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS:

Se informa que el consultor realizo el compendio de consultas realizadas a las entidades de servicios públicos, en donde se adjunto documento conversado sobre la consulta del EAAB firmado por los profesionales y las respuestas dadas por esa entidad y la respuesta de la consulta de ENEL CODENSA.

4.2.5 DIAGNOSTICO Y CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO:

Se informa que dentro de la reunión sostenida en el IDRD con el Subdirector de Construcciones se expuso el documento de diagnóstico y conclusiones basados en lineamientos del POT, el cual mostró el análisis desarrollado dentro de los siguientes criterios:

1.Delimitacion georrefenciada del área de influencia directa e indirecta del proyecto.
2.Diagnostico preliminar de los aspectos urbanos relevantes productos de los resultados de la visita de reconocimiento, análisis de las estructuras del POT vigente e identificación de las potencialices en la estructura funcional, estructura ecológica principal y otras proyectos en el área.
3.Definciion preliminar de las posibles áreas de intervención.
4.Formulacion de las propuestas de implantación urbana a nivel de franjas funcionales (identificación de aceras, ciclorruta, separador, calzadas).
5.Planos generales georreferenciados de análisis urbanos.
6.Identificacion de las entidades relaciones con el desarrollo del proyecto.
7.Conclusiones y recomendación a tener en cuenta ara la siguiente etapa.

4.2.6 ANALISIS ESPECIFICO DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES.

Se informa que se remitió vía correo electrónico por parte del consultor la entrega del estudio de riesgos a la interventoría, en donde la interventoría mediante comunicado IDRD-2172-2022-086 de fecha 28 de octubre de 2022 remite observaciones al documento. A corte del 31 de octubre de 2022, se tiene observaciones a este producto.

Respecto a los productos del hito No.2, se tiene la siguiente relación:

1. Para el Diagnostico de Fauna y Flora se informa que el consultor envió de avance del resultado de las visitas de campo, en donde la interventoría se encuentra con aval de esta información.
2. Para el inventario forestal se informa que se han realizado visitas de campo, inventariando las especies arbóreas del predio, realizando visita del retamo forestal según profesional del IDRD para incorporar

en este documento, la fecha se encuentra en trabajo de oficina para la entrega según programación para el día 08/11/2022.

3. Los trámites ante el Jardín Botánico, se informa que se tiene usuario y contraseña ante esta entidad para el inicio de tramites.

5. FORMA DE PAGO

El IDRD pagará al contratista el valor del contrato de interventoría así:

a) El veinte por ciento (20%) del valor del contrato de interventoría una vez revisado y validado el Esquema Básico, programa de diseño y las radicaciones de las consultas a las autoridades competentes, disponibilidad de servicios públicos y análisis de riesgo de desastres, así mismo, recibo de la documentación física y digital de dichos productos a satisfacción por el supervisor del IDRD, con sus respectiva, revisión, verificación y validación según norma NTC Icontec.

Finalizado el esquema básico, según las respuestas a las consultas realizadas a las autoridades competentes y el análisis de riesgo de desastres que imposibiliten técnica, jurídica y financieramente continuar con las fases subsiguientes del proyecto, el IDRD se reserva el derecho de continuar o NO con la ejecución de las referidas etapas subsiguientes, el IDRD y el contratista suscribirán acta de terminación por mutuo acuerdo del contrato, y se pagarán solo los servicios efectivamente prestados conforme a la etapa desarrollada, forma de pago prevista en el estudio previo y contrato.

b) El treinta por ciento (30%) del valor del contrato de interventoría una vez revisado y validado el Anteproyecto del Diseño Arquitectónico, Diseño Urbanístico, Diseño Paisajismo y Mobiliario Urbano, Diseños Eléctrico, Diseños Hidrosanitarios, Estudio Geotécnico, Estudio Topográfico Estudio Ambiental, Estudio Forestal, Estudio de Tránsito, Estudio de Mercado y Social, así mismo, recibo de la documentación física y digital de dichos productos a satisfacción por parte del supervisor del IDRD, con sus respectiva, revisión, verificación y validación según norma NTC Icontec.

c) El treinta por ciento (30%) del valor del contrato de interventoría una vez revisado y validado el Diseños Definitivos del Diseño Arquitectónico, Diseño Urbanístico, Diseño Paisajismo y Mobiliario Urbano, Diseños Eléctrico, Diseños Hidrosanitarios, Estudio Geotécnico, Estudio de Tránsito, Plan de Gestión de Riesgo de Desastres, Plan de Manejo Ambiental y Estudio de Mercado y Social, lo anterior en si versión definitiva, así mismo, recibo de la documentación física y digital de dichos productos a satisfacción por parte del supervisor del IDRD, con sus respectiva, revisión, verificación y validación según norma NTC Icontec.

d) El diez por ciento (10%) del valor del contrato de interventoría una vez validado y revisado contra entrega por parte del consultor del presupuesto y programación de obra, análisis de precios unitarios, listado de insumos, (materiales, mano de obra, equipos, etc.), flujo de inversión, memoria de cuantificación de cantidades de obra, manual de especificaciones técnicas particulares de obra, programa de gestión social y plan de calidad, así mismo, recibo de la documentación física y digital de

dichos productos a satisfacción por parte del supervisor del IDRD, con sus respectiva, revisión, verificación y validación según norma NTC Icontec.

e) El diez por ciento (10%) contra liquidación del contrato, previa suscripción del acta de liquidación y recibo a satisfacción por parte del supervisor y del IDRD.

Si de las consultas y respuestas dadas por las autoridades competentes (SDA, IDPC, EEAB, ICANH, IDIGER y demás competentes) se determina que las condiciones para la ejecución del contrato no corresponde con el alcance y objetivos del proyecto planteados por el IDRD, por lo que este se reserva el derecho de no continuar con la ejecución del contrato de interventoría y el contratista suscribirán acta de terminación por mutuo acuerdo del contrato, en el estado que se encuentre, sin lugar a reclamación alguna por parte del contratista y se cancelará lo efectivamente ejecutado por el mismo previa revisión y aprobación de la supervisión.

6. ESTADO FINANCIERO

De acuerdo con el estado actual del contrato, a la fecha el contrato de consultoría, ni el de interventoría han tenido movimientos financieros, a la espera de la radicación del primer hito que se realice de manera inmediata, en donde se deberán entregar los productos correspondientes a la entrega del Esquema Básico, programa de diseño y las radicaciones de las consultas a las autoridades competentes, disponibilidad de servicios públicos y análisis de riesgo de desastres, así mismo, recibo de la documentación física y digital de dichos productos al interventor, con sus respectiva, revisión, verificación y validación según norma NTC Icontec. la debida presentación de la factura. para el respectivo cobro del 20% según la forma de pago prevista en el contrato.

7. COMPONENTE LEGAL

7.1 ESTADO LEGAL

Dentro del segundo mes de ejecución, el contrato se viene desarrollando de acuerdos a lo establecido en el anexo técnico y demás lineamientos establecidos contractualmente por el IDRD, para lo cual esta interventoría evidencia que el consultor cumple con los parámetros establecidos contractualmente durante el periodo del presente informe.

7.2 SEGUIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL

De acuerdo con el seguimiento efectuado por esta interventoría, durante el trascurso del presente periodo, el contrato de consultoría e interventoría, no presenta ningún cambio, así como ningún tipo de modificación contractual tales como (Ampliación, suspensión, adición, y/o prorroga).

7.3 SEGUIMIENTO A LAS POLIZAS CONTRACTUALES

Respecto al estado actual de las pólizas de los contratos de consultoría e interventoría, se manifiesta que los mismos a la fecha están debidamente actualizados según las condiciones establecidos contractualmente a nivel de las garantías.

De acuerdo con lo antes descrito, a continuación, se presenta la evidencia del cumplimiento a los parámetros establecidos al respecto:

El consultor mediante contrato No 2170 de 2022, realizo la respectiva actualización de pólizas contra acta de inicio y se encuentran en la página SECOP II.

La interventoría SOLIUN SAS, contrato No 2172 de 2022, realizo la respectiva actualización de pólizas contra acta de inicio y fue remitida a la entidad mediante comunicado No.202222100280532.

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se presenta un resumen del estado actual a nivel de pólizas del proceso:

7.3.1 SEGUIMIENTO CONTRATO DE CONSULTORIA:

Actualización pólizas contra acta de inicio del Contrato No. 2170 de 2022					
GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	Seguros Mundial	NB-100218176	01/09/2022	10/03/2024	$780.693,00
PRESTACIONES SOCIALES			01/09/2022	11/03/2026	$451.777,00
CALIDAD DE SERVICIO			11/03/2023	10/03/2028	$2.563.930,00

7.3.2 SEGUIMIENTO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Actualización pólizas contra acta de inicio del Contrato No. 2172 de 2022					
GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	Aseguradora Solidaria	36-47-994000019267	01/09/2022	01/04/2024	$86.517.827,80
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES			01/09/2022	01/04/2026	$21.629.456,95
CALIDAD DE SERVICIO			01/04/2023	04/03/2028	$86.517.827,80

8. TRAZABILIDAD DE COMUNICACIONES

Se anexan cuadros de trazabilidad y seguimiento de las comunicaciones enviadas y recibidas.

9. CONCLUSIONES

- El desarrollo del periodo se ha evidenciado la importancia que se tiene la parte ambiental, social y cultural sobre el desarrollo del componente urbanismo en el esquema básico.
- Se evidencia que las entidades como Secretaria de Ambiente no ha emitido respuesta dentro de los tiempos establecidos como lo son los 15 días hábiles.
- Se evidencia la importancia que se tiene el análisis de riesgo sobre el desarrollo del contrato ya que se cuenta con un cuerpo de agua como lo es la Quebrada La Chiguaza.
- Se encontró una red de media tensión dentro del predio, el cual debe ser evaluada el traslado según lo determine ENEL CODENSA.
- Se informa que el IDU emitió respuesta de la consulta en donde dentro del predio se tienen dos reservas viales, las cuales deben estar contempladas dentro del desarrollo de los diseños.
- Se puede avanzar en actividades de anteproyecto desde el componente de urbanismo.

10. RECOMENDACIONES

- Es pertinente realizar charlas interinstitucionales en las que por intermedio del IDRD, se pueda dar a conocer las actividades que se adelantan y que se logre una cohesión entre los diferentes entes para llevar a cabo un proyecto que está catalogado como meta en el POT.

- Es necesario contar con el apoyo de los profesionales que realizan actividades en las diferentes entidades y que tienen injerencia con el desarrollo de actividades a ejecutar en la zona (SDA, EAAB)

(ANEXO 01)
INFORMES DE SEGUIMIENTO SEMANAL

CORRESPONDENCIA: CARRERA 70C No.48-55. Bogotá D.C. TELEFONO: 7653016 – 3213980386.

Email: proyectos@soliunsas.com

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal

5 | Interventor: SOLIUN SAS

septiembre 30, 2022 al octubre 6, 2022

1. Datos Generales

Nombre:	PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS	Código:	18-457	Localidad:	RAFAEL URIBE URIBE
Dirección:	calle 48Q Sur con carrera 5j			Barrio:	

2. Contrato de Obra

COP No. **2170-2022**

Objeto: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE ".

Contratista: **CONSORCIO PARQUE MOLINOS PC**

F.I.	PLAZO		F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
1-sep-22	SEIS MESES		1-mar-23	NO APLUCA	1-mar-23	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1-mar-23

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	1.025.010.273						
Adición No. 01 >:	-						
Anticipo:	-						
Retegarantía:	-						
	Neto Acta	0,00					
	Acumulado	0,00	0,00				

3. Contrato de Interventoría

CI No. **2172-2022**

Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST, PRESUPUESTAL Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"

Contratista:

F.I.		F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
1-sep-22	SIETE MESES	1-abr-23	NO APLICA	1-abr-23	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1-abr-23

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	432.589.139						
Adición:	-						
Anticipo:	-						
Retegarantía:	-	-	-	-	-	-	-
	Neto Acta	-	-	-	-	-	-
	Acumulado	-	-	-	-	-	-

390

4. **Programación.**

			Semana Nº.1	Fecha de corte:	6-oct-22			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
Capítulos:	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Programado	Real	Diferencia	% Inversión
Cronograma Parque Molinos	**jue 1/09/22**	**mié 1/03/23**		**12%**	**12%**	**10,00%**	**2,00%**	
PARQUE MOLINOS	**jue 1/09/22**	**lun 27/02/23**		0%	**12%**	**10,00%**	2,00%	
INICIO	jue 1/09/22	jue 1/09/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
HITO 1, MES 1.5	**jue 1/09/22**	**sáb 15/10/22**		0%	**93%**	**0,00%**	93,00%	
Reunión inicial comunidad	mar 4/10/22	mar 4/10/22		0%	100%	**0,00%**	100,00%	
Esquema básico	vie 9/09/22	lun 3/10/22		0%	100%	**94,00%**	6,00%	
Revisión de interventoría	lun 3/10/22	vie 7/10/22		0%	80%	**100,00%**	-20,00%	
Ajuste observaciones	vie 7/10/22	sáb 15/10/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Programa de diseño	jue 1/09/22	8/10/2022		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
Solicitud de condiciones	15/09/2022	7/10/2022			95%	**95,00%**	0,00%	
Disponibilidad de Servicios Publicos	15/09/2022	7/10/2022		0%	95%	**95,00%**	0,00%	
Diagnostico	09/09/202	3/10/2022		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
Conclusiones de diagnostico	09/09/202	3/10/2022		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
Analisis especifico de la gestion del riesgo de desastres	09/09/202	3/10/2022		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
Radicación de consultas entidades	jue 1/09/22	sáb 10/09/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
HITO 2 y 3	**mié 14/09/22**	**lun 2/01/23**		0%	**8%**	**0,00%**	8,00%	
HITO 2, MES 3	**mié 14/09/22**	**jue 22/12/22**		0%	**18%**	**0,00%**	18,00%	
Reunión 2 comunidad	vie 21/10/22	vie 21/10/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diagnóstico de flora y fauna	mié 5/10/22	mar 8/11/22		0%	7%	**15,00%**	-8,00%	
Revisión de interventoría	mar 8/11/22	jue 10/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	vie 11/11/22	sáb 19/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Inventario forestal	mié 5/10/22	mié 2/11/22		0%	8%	**0,00%**	8,00%	
Revisión de interventoría	jue 3/11/22	mar 15/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	mié 16/11/22	mié 23/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	

Tramite Jardín Botánico	mié 23/11/22	jue 22/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diagnostico Social	mié 14/09/22	sáb 15/10/22		0%	71%	**0,00%**	71,00%	
Revisión de interventoría	sáb 15/10/22	mié 19/10/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	jue 20/10/22	jue 27/10/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Levantamiento topográfico	mié 14/09/22	vie 7/10/22		0%	86%	**0,00%**	86,00%	
Revisión de interventoría	sáb 8/10/22	mar 11/10/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	mié 12/10/22	mié 19/10/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Informe de Análisis patrimonial	sáb 15/10/22	mar 8/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	mar 8/11/22	sáb 12/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	sáb 12/11/22	lun 21/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
HITO 3, MES 4	**sáb 15/10/22**	**lun 2/01/23**		0%	**0%**	**0,00%**	0,00%	
Anteproyecto arquitectónico	sáb 15/10/22	vie 18/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diseño urbanístico	sáb 15/10/22	vie 18/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diseño Paisajístico y mobiliario urbano	sáb 15/10/22	vie 18/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	vie 18/11/22	mar 22/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	mar 22/11/22	mié 30/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diseño eléctrico	vie 18/11/22	mar 20/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	mar 20/12/22	sáb 24/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	sáb 24/12/22	lun 2/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diseño estructural	vie 18/11/22	mar 20/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	mar 20/12/22	sáb 24/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	sáb 24/12/22	lun 2/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	

Diseño hidrosanitario	vie 18/11/22	mar 20/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	mar 20/12/22	sáb 24/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	sáb 24/12/22	lun 2/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Estudio geotécnico	vie 18/11/22	mar 20/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	mar 20/12/22	sáb 24/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	sáb 24/12/22	lun 2/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Estudio de transito	sáb 15/10/22	mié 16/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	mié 16/11/22	lun 21/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	lun 21/11/22	lun 28/11/22		**0%**	0%	**0,00%**	**0,00%**	
Acta WR, aprobación JBB-SDA	mié 30/11/22	vie 16/12/22		**0%**	0%	**0,00%**	**0,00%**	
HITO 4, MES 5.5	**vie 18/11/22**	**jue 16/02/23**		0%	**0%**	**0,00%**	0,00%	
Reunión 3 comunidad	jue 16/02/23	jue 16/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diseño definitivo arquitectura	lun 2/01/23	vie 3/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diseño definitivo de paisajismo y amoblamiento urbano	lun 2/01/23	vie 3/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	sáb 4/02/23	mar 7/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	mié 8/02/23	mié 15/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diseño estructural definitivo	lun 2/01/23	mié 25/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	mié 25/01/23	lun 30/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	lun 30/01/23	lun 6/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diseño eléctrico definitivo	lun 2/01/23	jue 12/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	jue 12/01/23	lun 16/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	lun 16/01/23	mar 24/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	

Diseño Hidrosanitario definitivo	lun 2/01/23	jue 12/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	jue 12/01/23	lun 16/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	lun 16/01/23	mar 24/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Estudio definitivo de geotecnia	lun 2/01/23	vie 13/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	vie 13/01/23	mar 17/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	mar 17/01/23	mié 25/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Estudio definitivo de transito	lun 28/11/22	sáb 10/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	sáb 10/12/22	mié 14/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	mié 14/12/22	jue 22/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Plan de gestión del riesgo de desastres	vie 18/11/22	lun 12/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	lun 12/12/22	vie 16/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	vie 16/12/22	sáb 24/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Plan de manejo ambiental PMA	vie 18/11/22	lun 12/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	lun 12/12/22	vie 16/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	vie 16/12/22	sáb 24/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Plan de gestión Social	vie 18/11/22	lun 12/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	lun 12/12/22	vie 16/12/22		**0%**	0%	**0,00%**	**0,00%**	
Ajuste observaciones	vie 16/12/22	sáb 24/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
HITO 5, MES 6	**lun 2/01/23**	**lun 27/02/23**		0%	**0%**	**0,00%**	0,00%	
Presupuesto, Programación de obra, APUs, Mem, cantidades de obra, esp técnicas	lun 2/01/23	mar 14/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Balance presupuestal de materiales y RCD	lun 2/01/23	mar 14/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	

Presupuesto plan de manejo de flora y fauna	lun 2/01/23	mar 14/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	mar 14/02/23	sáb 18/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	sáb 18/02/23	lun 27/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Programa de gestión social PGS	lun 2/01/23	mié 25/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	

Revisión de interventoría	mié 25/01/23	lun 30/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	lun 30/01/23	lun 6/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Plan de calidad?	lun 2/01/23	mié 25/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	mié 25/01/23	lun 30/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	lun 30/01/23	lun 6/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Plan de gestión de residuos de construcción PGRCD	lun 2/01/23	mié 25/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	mié 25/01/23	lun 30/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	lun 30/01/23	lun 6/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Plan de manejo ambiental	lun 2/01/23	mié 25/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	mié 25/01/23	lun 30/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	lun 30/01/23	lun 6/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
TRAMITES	**vie 18/11/22**	**lun 27/02/23**		0%	0%	0,00%	0,00%	
Secretaría Distrital De Ambiente (SDA)	vie 16/12/22	vie 10/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Instituto Distrital De Gestión De Riesgo Y Cambio Climático (IDIGER)	sáb 24/12/22	sáb 18/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC)	lun 21/11/22	mié 14/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB)	lun 2/01/23	lun 27/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Redes eléctricas y de iluminación	**vie 18/11/22**	**sáb 28/01/23**		0%	0%	0,00%	0,00%	
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - (UAESP)	**vie 18/11/22**	**jue 5/01/23**		0%	0%	0,00%	0,00%	
Aprobación de formato MU	vie 18/11/22	lun 12/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Aprobación de iluminación	lun 12/12/22	jue 5/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Aprobación de CODENSA	jue 5/01/23	sáb 28/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
FIN	mié 1/03/23	mié 1/03/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
			1.025.010.273,00					

5. **Estado de la Programación**

Fecha de Terminación:	1-mar-23
Adelanto/Atraso (Días):	0
Fecha Proyectada de Terminación:	1-mar-23

6. Pendientes

Reunion inicial con la comunidad

7. **Licencias:**

Construcción:		N/A	Ambiental:	N/A	Intervensión del Espacio Público		N/A

8. **Servicios Públicos:**

TELEFONOS	*N/A*	CODENSA		EAAB		OTROS	
DAMA	Informe Preliminar	N/A	Informe 50%		Informe 75%		Informe 100%

9. PAC 2022		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
		AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		

10. Observaciones:

CONTRATISTA

El contratista mediante comunicado CPLM-PLM-S-051-2022 de fecha 30/09/2022 Se recibio la radicacion de la solicitud al acueducto sobre el certificado de disponibilidad EAAB
El contratista mediante comunicado CPLM-PLM-S-052-2022 de fecha 30/09/2022 Se menciona la programacion que se tiene para la visita con ENEL CODENSA
El contratista mediante comunicado CPLM-PLM-S-051-2022 de fecha 30/09/2022 Se recibiolos planes sociales-SST-PMA
El contratista mediante comunicado CPLM-PLM-S-055-2022 de fecha 03/10/2022 Se recibe copia de las respuestas de la EAAB.
El contratista mediante correo electronico el 01/10/2022 envia informe diagnostivo urbano para revision del componente.
El contratista mediante correo electronico el 03/10/2022 envia estudio de riesgos para la revision de la interventoria
El contratista mediante correo electronico el 03/10/2022 envia esquema basico para revision de interventoria.
El contratista mediante correo electronico el 04/10/2022 envia personal forestal a cargo del inventario forestal

IDRD

Se informa que por medio de correo electronico el dia 05/10/2022 se recibio aprobacion de metodologia de cartografia social.

OTRAS ENTIDADES

Se recibe 2430001-S-2022-260494 de fecha 30/09/2022 de la empresa de acueducto.

INTERVENTORIA

El dia 30/09/2022 se remitio comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-057 con radicado al IDRD No.20222100295152 los planes y programas
El dia 30/09/2022 se remitio comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-058 con radicado al IDRD No.20222100295272 el iforme semanal No.4
El dia 30/09/2022 se remitio comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-059 con radicado al IDRD No. 20222100295172 donde se muestra la respuesta a comunicado 20224100203481-radicaciones
El dia 03/10/2022 se remitio comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-060 con radicado al IDRD No.20222100296582 se da alcance a los planes y programas.
El dia 03/10/2022 se remitio comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-061 con radicado al IDRD No.20222100296592 se remite informe semanal No.02
El dia 04/10/2022 se remitio comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-062 Se remite aprobacion del cronograma
El dia 04/10/2022 se remitio comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-063 Se remite aprobacon del plan SST
El dia 06/10/2022 se remitio comunicado con consecutivo No.IDRD-2172-2022-064 se observo el esquema basico.
El dia 06/10/2022 se remitio comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-064 se da respuesta a comunicado CPLM-PLM-S-051-2022 respecto a la disponibilidad de servicio.
Mediante correo electronico el dia 03/10/2022 se remite los temas de comité de seguimiento No.6
Mediante correo electronico el dia 03/10/2022 se remite el acta de reunion de programacion.
Mediante correo electronico el dia 05/10/2022 se envia la documentacion remitida por el contratista del personal de la empresa de ENEL
Mediante correo electronico el dia 29/09/2022 se le envia al IDRD Avance de trabajo realizado en Parque Hacienda Molinos

DESARROLLO POR PRODUCTOS

COMPONENTES APROBADOS


COMPONENTE AMBIENTAL

Durante la semana objeto de reporte se realizó reunión con la profesional del componente ambiental durante la cual se realizaron aclaraciones frente a los entregables para el componente revisando el anexo técnico y lo solicitado por la Entidad.

COMPONENTE SOCIAL

- Revisión de PGS V3 presentado por la profesional social del consultor, se remiten observaciones a profesional quien remite PGS v4 con observaciones subsanadas, se remite a profesional social de la entidad quien se encuentra en proceso de revisión.
- Revisión de volante informativo de inicio, el cual se remite a la entidad quien el día 27 de septiembre envia correo de validación, sin embargo el 28 de septiembre se recibe correo con nueva solicitud, se remite a la profesional social quien subsanada, el dia 28 se recibe aprobacion.
- Revisión de metodología de cartografía social y formato de encuesta para aplicar en reunión de inicio, se remite observaciones las cuales fueron subsanadas por la profesional, se remiten al IDRD y se encuentra en revision.





COMPONENTE SST

-El contratista remite la lista de trabajadores y planillas del personal que asistirá a la visita de campo del componente de geotecnia y riesgos, para su respectiva revisión y aprobación.
-Se asiste a mesa de trabajo con la profesional SST del consultor para abarcar las observaciones realizadas al plan SST, donde se evidencio el cumplimiento de las mismas y se llegó al compromiso del envió de la versión final día lunes 03 de octubre de 2022.

COMPONENTE DE CALIDAD

Se encuentra en la subsanacion de las observaciones del plan de calidad de la interventoria.

/

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal

6 | Interventor: SOLIUN SAS

octubre 7, 2022 al octubre 13, 2022

1. Datos Generales

Nombre:	**PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS**	Código:	18-457	Localidad:	RAFAEL URIBE URIBE
Dirección:	calle 48Q Sur con carrera 5j			Barrio:	

2. Contrato de Obra

COP No. **2170-2022**

Objeto: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE ".

Contratista: **CONSORCIO PARQUE MOLINOS PC**

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
1-sep-22	SEIS MESES	1-mar-23	NO APLUCA	1-mar-23	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1-mar-23

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	1.025.010.273						
Adición No. 01 >:	-						
Anticipo:	-						
Retegarantía:	-						
	Neto Acta	0,00					
	Acumulado	0,00	0,00				

3. Contrato de Interventoría

CI No. **2172-2022**

Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST, PRESUPUESTAL Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"

Contratista:

F.I.		F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
1-sep-22	SIETE MESES	1-abr-23	NO APLICA	1-abr-23	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1-abr-23

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	432.589.139						
Adición:	-						
Anticipo:	-						
Retegarantía:	-	-	-	-	-	-	-
	Neto Acta	-	-	-	-	-	-
	Acumulado	-	-	-	-	-	-

399

4. **Programación.**

			Semana Nº.1	Fecha de corte:	13-oct-22			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
Capítulos:	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Programado	Real	Diferencia	% Inversión
Cronograma Parque Molinos	**jue 1/09/22**	**mié 1/03/23**		**2%**	**8%**	**7,00%**	**1,00%**	
PARQUE MOLINOS	**jue 1/09/22**	**lun 27/02/23**		0%	**8%**	**0,00%**	8,00%	
INICIO	jue 1/09/22	jue 1/09/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
HITO 1, MES 1.5	**jue 1/09/22**	**sáb 15/10/22**		0%	**96%**	**94,00%**	2,00%	
Reunión inicial comunidad	mar 4/10/22	mar 4/10/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
Esquema básico	vie 9/09/22	lun 3/10/22		0%	100%	**94,00%**	6,00%	
Revisión de interventoría	lun 3/10/22	vie 7/10/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	vie 7/10/22	sáb 15/10/22		0%	75%	**75,00%**	0,00%	
Programa de diseño	jue 1/09/22	jue 8/09/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
Radicación de consultas entidades	jue 1/09/22	sáb 10/09/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
HITO 2 y 3	**mié 14/09/22**	**lun 2/01/23**		0%	**12%**	**11,00%**	1,00%	
HITO 2, MES 3	**mié 14/09/22**	**jue 22/12/22**		0%	**31%**	**30,00%**	1,00%	
Reunión 2 comunidad	vie 21/10/22	vie 21/10/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diagnóstico de flora y fauna	mié 5/10/22	mar 8/11/22		0%	29%	**29,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	mar 8/11/22	jue 10/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	vie 11/11/22	sáb 19/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Inventario forestal	mié 5/10/22	mié 2/11/22		0%	33%	**33,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	jue 3/11/22	mar 15/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	mié 16/11/22	mié 23/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Tramite Jardín Botánico	mié 23/11/22	jue 22/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diagnostico Social	mié 14/09/22	sáb 15/10/22		0%	82%	**82,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	sáb 15/10/22	mié 19/10/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	jue 20/10/22	jue 27/10/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	

Levantamiento topográfico	mié 14/09/22	vie 7/10/22		0%	86%	**100,00%**	-14,00%
Revisión de interventoría	sáb 8/10/22	mar 11/10/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%
Ajuste observaciones	mié 12/10/22	mié 19/10/22		0%	33%	**33,00%**	0,00%
Informe de Análisis patrimonial	sáb 15/10/22	mar 8/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%
Revisión de interventoría	mar 8/11/22	sáb 12/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%
Ajuste observaciones	sáb 12/11/22	lun 21/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%
HITO 3, MES 4	**sáb 15/10/22**	**lun 2/01/23**		0%	**0%**	**0,00%**	0,00%
Anteproyecto arquitectónico	sáb 15/10/22	vie 18/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%
Diseño urbanístico	sáb 15/10/22	vie 18/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%
Diseño Paisajístico y mobiliario urbano	sáb 15/10/22	vie 18/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%
Revisión de interventoría	vie 18/11/22	mar 22/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%
Ajuste observaciones	mar 22/11/22	mié 30/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%
Diseño eléctrico	vie 18/11/22	mar 20/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%
Revisión de interventoría	mar 20/12/22	sáb 24/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%
Ajuste observaciones	sáb 24/12/22	lun 2/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%
Diseño estructural	vie 18/11/22	mar 20/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%
Revisión de interventoría	mar 20/12/22	sáb 24/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%
Ajuste observaciones	sáb 24/12/22	lun 2/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%
Diseño hidrosanitario	vie 18/11/22	mar 20/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%
Revisión de interventoría	mar 20/12/22	sáb 24/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%
Ajuste observaciones	sáb 24/12/22	lun 2/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%
Estudio geotécnico	vie 18/11/22	mar 20/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%

Revisión de interventoría	mar 20/12/22	sáb 24/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	sáb 24/12/22	lun 2/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Estudio de transito	sáb 15/10/22	mié 16/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	mié 16/11/22	lun 21/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	lun 21/11/22	lun 28/11/22		**0%**	0%	**0,00%**	**0,00%**	
Acta WR, aprobación JBB-SDA	mié 30/11/22	vie 16/12/22		**0%**	0%	**0,00%**	**0,00%**	
HITO 4, MES 5.5	**vie 18/11/22**	**jue 16/02/23**		0%	**0%**	**0,00%**	0,00%	
Reunión 3 comunidad	jue 16/02/23	jue 16/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diseño definitivo arquitectura	lun 2/01/23	vie 3/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diseño definitivo de paisajismo y amoblamiento urbano	lun 2/01/23	vie 3/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	sáb 4/02/23	mar 7/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	mié 8/02/23	mié 15/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diseño estructural definitivo	lun 2/01/23	mié 25/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	mié 25/01/23	lun 30/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	lun 30/01/23	lun 6/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diseño eléctrico definitivo	lun 2/01/23	jue 12/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	jue 12/01/23	lun 16/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	lun 16/01/23	mar 24/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diseño Hidrosanitario definitivo	lun 2/01/23	jue 12/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	jue 12/01/23	lun 16/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	lun 16/01/23	mar 24/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Estudio definitivo de geotecnia	lun 2/01/23	vie 13/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	

Revisión de interventoría	vie 13/01/23	mar 17/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	mar 17/01/23	mié 25/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Estudio definitivo de transito	lun 28/11/22	sáb 10/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	sáb 10/12/22	mié 14/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	mié 14/12/22	jue 22/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Plan de gestión del riesgo de desastres	vie 18/11/22	lun 12/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	lun 12/12/22	vie 16/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	vie 16/12/22	sáb 24/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Plan de manejo ambiental PMA	vie 18/11/22	lun 12/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	lun 12/12/22	vie 16/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	vie 16/12/22	sáb 24/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Plan de gestión Social	vie 18/11/22	lun 12/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	lun 12/12/22	vie 16/12/22		**0%**	0%	**0,00%**	**0,00%**	
Ajuste observaciones	vie 16/12/22	sáb 24/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
HITO 5, MES 6	**lun 2/01/23**	**lun 27/02/23**		0%	**0%**	**0,00%**	0,00%	
Presupuesto, Programación de obra, APUs, Mem, cantidades de obra, esp técnicas	lun 2/01/23	mar 14/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Balance presupuestal de materiales y RCD	lun 2/01/23	mar 14/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Presupuesto plan de manejo de flora y fauna	lun 2/01/23	mar 14/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	mar 14/02/23	sáb 18/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	sáb 18/02/23	lun 27/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Programa de gestión social PGS	lun 2/01/23	mié 25/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	

Revisión de interventoría	mié 25/01/23	lun 30/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%
Ajuste observaciones	lun 30/01/23	lun 6/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%
Plan de calidad?	lun 2/01/23	mié 25/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%
Revisión de interventoría	mié 25/01/23	lun 30/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%
Ajuste observaciones	lun 30/01/23	lun 6/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%
Plan de gestión de residuos de construcción PGRCD	lun 2/01/23	mié 25/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%
Revisión de interventoría	mié 25/01/23	lun 30/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%
Ajuste observaciones	lun 30/01/23	lun 6/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%
Plan de manejo ambiental	lun 2/01/23	mié 25/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%
Revisión de interventoría	mié 25/01/23	lun 30/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%
Ajuste observaciones	lun 30/01/23	lun 6/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%
TRAMITES	**vie 18/11/22**	**lun 27/02/23**		0%	0%	0,00%	0,00%
Secretaría Distrital De Ambiente (SDA)	vie 16/12/22	vie 10/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%
Instituto Distrital De Gestión De Riesgo Y Cambio Climático (IDIGER)	sáb 24/12/22	sáb 18/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC)	lun 21/11/22	mié 14/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%
Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB)	lun 2/01/23	lun 27/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%
Redes eléctricas y de iluminación	**vie 18/11/22**	**sáb 28/01/23**		0%	0%	0,00%	0,00%
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - (UAESP)	**vie 18/11/22**	**jue 5/01/23**		0%	0%	0,00%	0,00%
Aprobación de formato MU	vie 18/11/22	lun 12/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%
Aprobación de iluminación	lun 12/12/22	jue 5/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%
Aprobación de CODENSA	jue 5/01/23	sáb 28/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%
FIN	mié 1/03/23	mié 1/03/23		0%	0%	0,00%	0,00%
			1.025.010.273,00				

5. **Estado de la Programación**

Fecha de Terminación:	1-mar-23
Adelanto/Atraso (Días):	0
Fecha Proyectada de Terminación:	1-mar-23

6. Pendientes

7. **Licencias:**

Construcción:		N/A	Ambiental:	N/A	Intervensión del Espacio Público	N/A

8. **Servicios Públicos:**

TELEFONOS	*N/A*	CODENSA		EAAB		OTROS	
DAMA	Informe Preliminar	N/A	Informe 50%		Informe 75%		Informe 100%

9. PAC 2022		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
		AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
				205.002.055,00				

10. Observaciones:

CONTRATISTA

El contratista mediante comunicado CPLM-PLM-S-057-2022 de fecha 07/10/2022 Remite copia de la respueta de la Secretaria Distrital de Planeacion

El contratista mediante comunicado CPLM-PLM-S-058-2022 de fecha 07/10/2022 respuesta a comunicado 064 respecto a la disponibilidad de servicio.

El contratista mediante comunicado CPLM-PLM-S-059-2022 de fecha 10/10/2022 respuesta comunicado 066 respecto a la solicitud de informe SST No.1

El contratista mediante correo electronico el dia 13/10/2022 envia copia de la radicacion que realizo a la EAAB.

IDRD

Mediante comunicado IDRD No. 20224100214311 de fecha 07/10/2022 solcitud de informe planes y programas.

Mediante correo electronico informa el ingreso al Parque Hacienda Molinos.

OTRAS ENTIDADES

Se recibe Radicado No. 2022-1639-ECC-EIGC de fecha 28/09/2022 Informacion y tramites ETB

INTERVENTORIA

El dia 07/10/2022 se remitio comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-066 solicitando el informe No.1 del componente SST

El dia 10/10/2022 se remitio comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-067 y con radicado al IDRD No.20222100305832 enviando el plan SST de la interventoria.

El dia 11/10/2022 se remitio comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-068 y con radicado al IDRD No. 20222100308352 enviando el plan de calidad de interventoria subsnanado las observaciones.

El dia 07/10/2022 la interventoria mediante correo electronico envia acta de comité de seguimiento No.6

El dia 07/10/2022 la interventoria mediante correo electronico los temas de comité de seguimiento No.7

DESARROLLO POR PRODUCTOS

COMPONENTES APROBADOS

Se informa que a la fecha se tiene entrega definitiva del hito 1 el proximo 15 de octubre de 2022.


COMPONENTE AMBIENTAL

Durante la semana objeto de reporte se realizó revisión de la metodología ambiental emitida por el contratista y se enviaron las observaciones correspondientes, a la fecha de corte se encuentra en esta de NO APROBACIÓN

COMPONENTE SOCIAL

- Revisión de PGS V5 presentado por la profesional social del consultor, se remite a la entidad quien remiten observaciones a profesional quien remite PGS v6 con observaciones subsanadas, se remite a profesional social de la entidad quien se remite correo el dia 14 de octubre de aprobación.
- Asistencia a reuniòn de inicio el dia 10 de octubre en la cual se conto con la asistencia de 110 personas de la comunidad y alcaldia local de Rafael Uribe Uribe, se realiza la presentaciòn del proyecto y actividades de los componentes SST, ambiental, social y tecnica, se realiza proceso de escucha a la comundidad quien refiere inquietudes las cuales el consultor da respuesta.
- Elaboraciòn de acta de reuniòn de seguimiento social la cual se remite a la entidad.
- Asistencia a proceso de cartografia social el dia 14 de octubre en el cual se conto con la asistencia de 25 personas de la comunidad residente del sector, se conforman mesas de trabajo y se socializan propuestas de diseño, los cuales se registran en planos.



COMPONENTE SST

_Interventoría radico al IDRD el plan SST para su respectiva revisión y aprobación.

COMPONENTE DE CALIDAD

Se realiza la subsanacion de las observaciones del plan de calidad de la interventoria

/

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal

7 | Interventor: SOLIUN SAS

octubre 14, 2022 al octubre 20, 2022

1. Datos Generales					
Nombre:	**PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS**	Código:	18-457	Localidad:	RAFAEL URIBE URIBE
Dirección:	calle 48Q Sur con carrera 5j			Barrio:	

2. Contrato de Obra — COP No. **2170-2022**

Objeto: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE ".

Contratista: **CONSORCIO PARQUE MOLINOS PC**

F I	PLAZO		F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
1-sep-22	SEIS MESES		1-mar-23	NO APLUCA	1-mar-23	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1-mar-23

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	1.025.010.273						
Adición No. 01 >:	-						
Anticipo:	-						
Retegarantía:	-						
	Neto Acta	0,00					
	Acumulado	0,00	0,00				

3. Contrato de Interventoría — CI No. **2172-2022**

Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST, PRESUPUESTAL Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"

Contratista:

F.I.		F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
1-sep-22	SIETE MESES	1-abr-23	NO APLICA	1-abr-23	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1-abr-23

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	432.589.139						
Adición:	-						
Anticipo:	-						
Retegarantía:	-	-	-	-	-	-	-
	Neto Acta	-	-	-	-	-	-
	Acumulado	-	-	-	-	-	-

397

4. **Programación.**

			Semana Nº.7	Fecha de corte:	20-oct-22			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
Capítulos:	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Programado	Real	Diferencia	% Inversión
Cronograma Parque Molinos	**jue 1/09/22**	**mié 1/03/23**		**2%**	**17%**	**16,00%**	**1,00%**	
PARQUE MOLINOS	**jue 1/09/22**	**lun 27/02/23**		0%	**17%**	**0,00%**	17,00%	
INICIO	jue 1/09/22	jue 1/09/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
HITO 1, MES 1.5	**jue 1/09/22**	**sáb 15/10/22**		0%	**100%**	**96,00%**	4,00%	
Reunión inicial comunidad	mar 4/10/22	mar 4/10/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
Esquema básico	vie 9/09/22	lun 3/10/22		0%	100%	**94,00%**	6,00%	
Revisión de interventoría	lun 3/10/22	vie 7/10/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	vie 7/10/22	sáb 15/10/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
Programa de diseño	jue 1/09/22	jue 8/09/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
Radicación de consultas entidades	jue 1/09/22	sáb 10/09/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
HITO 2 y 3	**mié 14/09/22**	**lun 2/01/23**		0%	**20%**	**19,00%**	1,00%	
HITO 2, MES 3	**mié 14/09/22**	**jue 22/12/22**		0%	**44%**	**42,00%**	2,00%	
Reunión 2 comunidad	vie 21/10/22	vie 21/10/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diagnóstico de flora y fauna (Incluye plano inventario forestal)	mié 5/10/22	mar 8/11/22		0%	43%	**43,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	mar 8/11/22	jue 10/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	vie 11/11/22	sáb 19/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Inventario forestal	mié 5/10/22	mié 2/11/22		0%	51%	**51,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	jue 3/11/22	mar 15/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	mié 16/11/22	mié 23/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Formulario de recolección de información silvicultural por individuo	05/10/202	2/11/2022		0%	51%	**0,00%**	51,00%	
Diligenciamiento de fichas (No. 1 y No. 2)	5/10/2022	2/11/2022		0%	51%	**0,00%**	51,00%	

Registro fotográfico e informe técnico	5/10/2022	2/11/2022		0%	51%	**0,00%**	51,00%	
Tramite Jardín Botánico	mié 23/11/22	jue 22/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diagnostico Social	mié 14/09/22	sáb 15/10/22		0%	82%	**82,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	sáb 15/10/22	mié 19/10/22		0%	63%	**0,00%**	63,00%	
Ajuste observaciones	jue 20/10/22	jue 27/10/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Levantamiento topográfico	mié 14/09/22	vie 7/10/22		0%	86%	**100,00%**	-14,00%	
Revisión de interventoría	sáb 8/10/22	mar 11/10/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	mié 12/10/22	mié 19/10/22		0%	69%	**50,00%**	19,00%	
Informe de Análisis patrimonial	sáb 15/10/22	mar 8/11/22		0%	6%	**5,00%**	1,00%	
Revisión de interventoría	mar 8/11/22	sáb 12/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	sáb 12/11/22	lun 21/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
HITO 3, MES 4	**sáb 15/10/22**	**lun 2/01/23**		0%	**1%**	**0,00%**	1,00%	
Anteproyecto arquitectónico	sáb 15/10/22	vie 18/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diseño urbanístico	sáb 15/10/22	vie 18/11/22		0%	4%	**0,00%**	4,00%	
Diseño Paisajístico y mobiliario urbano	sáb 15/10/22	vie 18/11/22		0%	4%	**0,00%**	4,00%	
Revisión de interventoría	vie 18/11/22	mar 22/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	mar 22/11/22	mié 30/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diseño eléctrico	vie 18/11/22	mar 20/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	mar 20/12/22	sáb 24/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	sáb 24/12/22	lun 2/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diseño estructural	vie 18/11/22	mar 20/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	mar 20/12/22	sáb 24/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	

Ajuste observaciones	sáb 24/12/22	lun 2/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diseño hidrosanitario	vie 18/11/22	mar 20/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	mar 20/12/22	sáb 24/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	sáb 24/12/22	lun 2/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Estudio geotécnico	vie 18/11/22	mar 20/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	mar 20/12/22	sáb 24/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	sáb 24/12/22	lun 2/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Estudio de transito	sáb 15/10/22	mié 16/11/22		0%	16%	**0,00%**	16,00%	
Revisión de interventoría	mié 16/11/22	lun 21/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	lun 21/11/22	lun 28/11/22		**0%**	0%	**0,00%**	**0,00%**	
Acta WR, aprobación JBB-SDA	mié 30/11/22	vie 16/12/22		**0%**	0%	**0,00%**	**0,00%**	
HITO 4, MES 5.5	**vie 18/11/22**	**jue 16/02/23**		0%	**0%**	**0,00%**	0,00%	
Reunión 3 comunidad	jue 16/02/23	jue 16/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diseño definitivo arquitectura	lun 2/01/23	vie 3/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diseño definitivo de paisajismo y amoblamiento urbano	lun 2/01/23	vie 3/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	sáb 4/02/23	mar 7/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	mié 8/02/23	mié 15/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diseño estructural definitivo	lun 2/01/23	mié 25/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	mié 25/01/23	lun 30/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	lun 30/01/23	lun 6/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diseño eléctrico definitivo	lun 2/01/23	jue 12/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	jue 12/01/23	lun 16/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	

Ajuste observaciones	lun 16/01/23	mar 24/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diseño Hidrosanitario definitivo	lun 2/01/23	jue 12/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	jue 12/01/23	lun 16/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	lun 16/01/23	mar 24/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Estudio definitivo de geotecnia	lun 2/01/23	vie 13/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	vie 13/01/23	mar 17/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	mar 17/01/23	mié 25/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Estudio definitivo de transito	lun 28/11/22	sáb 10/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	sáb 10/12/22	mié 14/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	mié 14/12/22	jue 22/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Plan de gestión del riesgo de desastres	vie 18/11/22	lun 12/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	lun 12/12/22	vie 16/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	vie 16/12/22	sáb 24/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Plan de manejo ambiental PMA	vie 18/11/22	lun 12/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	lun 12/12/22	vie 16/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	vie 16/12/22	sáb 24/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Plan de gestión Social	vie 18/11/22	lun 12/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	lun 12/12/22	vie 16/12/22		**0%**	0%	**0,00%**	**0,00%**	
Ajuste observaciones	vie 16/12/22	sáb 24/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
HITO 5, MES 6	**lun 2/01/23**	**lun 27/02/23**		0%	**0%**	**0,00%**	0,00%	
Presupuesto, Programación de obra, APUs, Mem, cantidades de obra, esp técnicas	lun 2/01/23	mar 14/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	

Balance presupuestal de materiales y RCD	lun 2/01/23	mar 14/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Presupuesto plan de manejo de flora y fauna	lun 2/01/23	mar 14/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	mar 14/02/23	sáb 18/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	sáb 18/02/23	lun 27/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Programa de gestión social PGS	lun 2/01/23	mié 25/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	

Revisión de interventoría	mié 25/01/23	lun 30/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	lun 30/01/23	lun 6/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Plan de calidad?	lun 2/01/23	mié 25/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	mié 25/01/23	lun 30/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	lun 30/01/23	lun 6/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Plan de gestión de residuos de construcción PGRCD	lun 2/01/23	mié 25/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	mié 25/01/23	lun 30/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	lun 30/01/23	lun 6/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Plan de manejo ambiental	lun 2/01/23	mié 25/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	mié 25/01/23	lun 30/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	lun 30/01/23	lun 6/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
TRAMITES	**vie 18/11/22**	**lun 27/02/23**		0%	**0%**	0,00%	0,00%	
Secretaría Distrital De Ambiente (SDA)	vie 16/12/22	vie 10/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Instituto Distrital De Gestión De Riesgo Y Cambio Climático (IDIGER)	sáb 24/12/22	sáb 18/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC)	lun 21/11/22	mié 14/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (FAAB)	lun 2/01/23	lun 27/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Redes eléctricas y de iluminación	**vie 18/11/22**	**sáb 28/01/23**		0%	**0%**	0,00%	0,00%	
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - (UAESP)	**vie 18/11/22**	**jue 5/01/23**		0%	**0%**	0,00%	0,00%	
Aprobación de formato MU	vie 18/11/22	lun 12/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Aprobación de iluminación	lun 12/12/22	jue 5/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Aprobación de CODENSA	jue 5/01/23	sáb 28/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
FIN	mié 1/03/23	mié 1/03/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
			1.025.010.273,00					

5.	Estado de la Programación	
	Fecha de Terminación:	1-mar-23
	Adelanto/Atraso (Días):	0
	Fecha Proyectada de Terminación:	1-mar-23

6. Pendientes

7. **Licencias:**

Construcción:		N/A	Ambiental:	N/A	Intervensión del Espacio Público	N/A

8. **Servicios Públicos:**

TELEFONOS	*N/A*	CODENSA		EAAB		OTROS	
DAMA	Informe Preliminar	N/A	Informe 50%		Informe 75%		Informe 100%

9. PAC 2022		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
		AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
				205.002.055,00				

10. Observaciones:

CONTRATISTA

El contratista mediante comunicado CPLM-PLM-S-060-2022 de fecha 14/10/2022 Remite informe social No.1
El contratista mediante comunicado CPLM-PLM-S-062-2022 de fecha 14/10/2022 remite condiciones de servicio ENEL
El contratista mediante comunicado CPLM-PLM-S-064-2022 de fecha 20/10/2022 remite estudio de demanda del componente de transito.
El contratista mediante correo electronico de fecha 14/10/2022 entrega link de esquema basico.
El contratista mediante correo electronico de fecha 14/10/2022 envió primer informe del componente de biologia.
El contratista mediante correo electronico el dia 18/10/2022 envia informe de calidad para la revision de la interventoria.
El consultor envia link de reunion de tema patrimonial para el Parque Hacienda los molinos para el dia 20/10/2022
El consultor mediante correo electronico el dia 20/10/2022 remite estudio de demanda y atencion de usuarios.
El consultor mediante correo electronico envia metodologia ambiental en su version No.4 el dia 20/10/2022
El consultor mediante correo electronico envia informe mensual No.1 del componente ambiental el dia 20/10/2022

IDRD

Mediante comunicado IDRD No. 20224100220751 de fecha 14/10/2022 solicitud de informe planes y programas.
Mediante comunicado IDRD No.20224100221631 de fecha 18/10/2022 realiza la devolucion de planes y programas.
Mediante correo electronico envia invitacion de presentacion de anteproyecto para el dia lunes 24/10/2022

OTRAS ENTIDADES

Se recibe respuesta del IDIGER a consulta de la interventoria mediante radicado RO-130540 de fecha 20/10/2022

INTERVENTORIA

El dia 14/10/2022 se remitio comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-070 y con radicado al IDRD No.20222100312952 el informe semanal No.5
El dia 18/10/2022 se remitio comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-071 y con radicado al IDRD No.20222100314482 enviando la subsanacion del plan sst de la interventoria.
El dia 20/10/2022 se remitio comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-072 y con radicado al IDRD No. 20222100317622 enviando los informes mensuales de la interventoria.
El dia 20/10/2022 se remite comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-073 informando el acta de visitra y cotizacion ENEL CODENSA
El dia 20/10/2022 se remite comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-075 solicitando la subsanacion de observaciones a metodologia de riesgos.
El dia 18/10/2022 se remite por correo electronico las lsitas de chequeo de informes mensuales.
El dia 14/10/2022 la interventoria mediante correo electronico envia acta de comité de seguimiento No.7
El dia 14/10/2022 la interventoria mediante correo electronico los temas de comité de seguimiento No.8
El dia 20/10/2022 la interventoria mediante correo electronico envia acta de comité de seguimiento No.8

394

DESARROLLO POR PRODUCTOS
COMPONENTES APROBADOS
Se informa que a la fecha se tiene entrega definitiva del hito 1 el proximo 15 de octubre de 2022.
COMPONENTE AMBIENTAL
Durante la semana objeto de reporte se participó en la jornada de capacitación remitida por la entidad relacionada con el programa Bogotá Construcción Sostenible, así mismo, se recibe metodología ambiental e informe ambiental por parte del consultor, dichos productos se encuentra en etapa de verificación.
COMPONENTE SOCIAL
_ Dia 18: Asistencia a reuniòn social con profesional social de la entidad en la cual se establece actividades y compromisos. - Dia 21: asistencia a mesa de seguimiento componente social con la asistencia de profesionales sociales de la consultoria, IDRD e interventoria, se revisan actividades ejecutadasy se establecen compromisos
COMPONENTE SST
_El consultor entregó su informe mensual N°1 SST para revisión y aprobación por parte de la interventoría. -Interventoria remite al IDRD la subsanación a las observaciones realizadas al plan SST, para su revisión y aprobación. -Interventoría radicó su informe mensual N°1 SST ante el IDRD. -El IDRD informa a la interventoria la aprobación de su plan SST.
COMPONENTE DE CALIDAD
Se realiza la subsanacion de las observaciones del plan de calidad de la interventoria

/

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal 8 Interventor: SOLIUN SAS

octubre 21, 2022 al octubre 27, 2022

1. Datos Generales						
	Nombre:	**PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS**	Código:	18-457	Localidad:	RAFAEL URIBE URIBE
	Dirección:	calle 48Q Sur con carrera 5j			Barrio:	

2. Contrato de Obra COP No. **2170-2022**

Objeto:	"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE ".
Contratista:	**CONSORCIO PARQUE MOLINOS PC**

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
1-sep-22	SEIS MESES	1-mar-23	NO APLUCA	1-mar-23	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1-mar-23

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	1.025.010.273						
Adición No. 01 >:	-						
Anticipo:	-						
Retegarantía:	-						
	Neto Acta	0,00					
	Acumulado	0,00	0,00				

3. Contrato de Interventoría CI No. **2172-2022**

Objeto:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST, PRESUPUESTAL Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"
Contratista:	

F.I.		F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
1-sep-22	SIETE MESES	1-abr-23	NO APLICA	1-abr-23	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1-abr-23

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	432.589.139						
Adición:	-						
Anticipo:	-						
Retegarantía:	-	-	-	-	-	-	-
	Neto Acta	-	-	-	-	-	-
	Acumulado	-	-	-	-	-	-

296

4. **Programación.**

			Semana Nº.7	Fecha de corte:	27-oct-22			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
Capítulos:	Fecha inicio	Final	Valor	%/Total	Programado	Real	Diferencia	% Inversión
Cronograma Parque Molinos	**jue 1/09/22**	**mié 1/03/23**		**2%**	**17%**	**16,00%**	**1,00%**	
PARQUE MOLINOS	**jue 1/09/22**	**lun 27/02/23**		0%	**17%**	**0,00%**	17,00%	
INICIO	jue 1/09/22	jue 1/09/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
HITO 1, MES 1.5	**jue 1/09/22**	**sáb 15/10/22**		0%	**100%**	**96,00%**	4,00%	
Reunión inicial comunidad	mar 4/10/22	mar 4/10/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
Esquema básico	vie 9/09/22	lun 3/10/22		0%	100%	**94,00%**	6,00%	
Revisión de interventoría	lun 3/10/22	vie 7/10/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	vie 7/10/22	sáb 15/10/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
Programa de diseño	jue 1/09/22	jue 8/09/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
Radicación de consultas entidades	jue 1/09/22	sáb 10/09/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
HITO 2 y 3	**mié 14/09/22**	**lun 2/01/23**		0%	**20%**	**19,00%**	1,00%	
HITO 2, MES 3	**mié 14/09/22**	**jue 22/12/22**		0%	**44%**	**42,00%**	2,00%	
Reunión 2 comunidad	vie 21/10/22	vie 21/10/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diagnóstico de flora y fauna (Incluye plano inventario forestal)	mié 5/10/22	mar 8/11/22		0%	43%	**43,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	mar 8/11/22	jue 10/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	vie 11/11/22	sáb 19/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Inventario forestal	mié 5/10/22	mié 2/11/22		0%	51%	**51,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	jue 3/11/22	mar 15/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	mié 16/11/22	mié 23/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Formulario de recolección de información silvicultural por individuo	05/10/202	2/11/2022		0%	51%	**0,00%**	51,00%	
Diligenciamiento de fichas (No. 1 y No. 2)	5/10/2022	2/11/2022		0%	51%	**0,00%**	51,00%	

Registro fotográfico e informe técnico	5/10/2022	2/11/2022		0%	51%	**0,00%**	51,00%	
Tramite Jardín Botánico	mié 23/11/22	jue 22/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diagnostico Social	mié 14/09/22	sáb 15/10/22		0%	82%	**82,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	sáb 15/10/22	mié 19/10/22		0%	63%	**0,00%**	63,00%	
Ajuste observaciones	jue 20/10/22	jue 27/10/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Levantamiento topográfico	mié 14/09/22	vie 7/10/22		0%	86%	**100,00%**	-14,00%	
Revisión de interventoría	sáb 8/10/22	mar 11/10/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	mié 12/10/22	mié 19/10/22		0%	69%	**50,00%**	19,00%	
Informe de Análisis patrimonial	sáb 15/10/22	mar 8/11/22		0%	6%	**5,00%**	1,00%	
Revisión de interventoría	mar 8/11/22	sáb 12/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	sáb 12/11/22	lun 21/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
HITO 3, MES 4	**sáb 15/10/22**	**lun 2/01/23**		0%	**1%**	**0,00%**	1,00%	
Anteproyecto arquitectónico	sáb 15/10/22	vie 18/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diseño urbanístico	sáb 15/10/22	vie 18/11/22		0%	4%	**0,00%**	4,00%	
Diseño Paisajístico y mobiliario urbano	sáb 15/10/22	vie 18/11/22		0%	4%	**0,00%**	4,00%	
Revisión de interventoría	vie 18/11/22	mar 22/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	mar 22/11/22	mié 30/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diseño eléctrico	vie 18/11/22	mar 20/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	mar 20/12/22	sáb 24/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	sáb 24/12/22	lun 2/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diseño estructural	vie 18/11/22	mar 20/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	mar 20/12/22	sáb 24/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	

Ajuste observaciones	sáb 24/12/22	lun 2/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Diseño hidrosanitario	vie 18/11/22	mar 20/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	mar 20/12/22	sáb 24/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	sáb 24/12/22	lun 2/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Estudio geotécnico	vie 18/11/22	mar 20/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	mar 20/12/22	sáb 24/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	sáb 24/12/22	lun 2/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Estudio de transito	sáb 15/10/22	mié 16/11/22		0%	16%	0,00%	16,00%	
Revisión de interventoría	mié 16/11/22	lun 21/11/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	lun 21/11/22	lun 28/11/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Acta WR, aprobación JBB-SDA	mié 30/11/22	vie 16/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
HITO 4, MES 5.5	**vie 18/11/22**	**jue 16/02/23**		0%	**0%**	0,00%	0,00%	
Reunión 3 comunidad	jue 16/02/23	jue 16/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Diseño definitivo arquitectura	lun 2/01/23	vie 3/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Diseño definitivo de paisajismo y amoblamiento urbano	lun 2/01/23	vie 3/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	sáb 4/02/23	mar 7/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	mié 8/02/23	mié 15/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Diseño estructural definitivo	lun 2/01/23	mié 25/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	mié 25/01/23	lun 30/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	lun 30/01/23	lun 6/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Diseño eléctrico definitivo	lun 2/01/23	jue 12/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	jue 12/01/23	lun 16/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	lun 16/01/23	mar 24/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Diseño Hidrosanitario definitivo	lun 2/01/23	jue 12/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	

Revisión de interventoría	jue 12/01/23	lun 16/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	lun 16/01/23	mar 24/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Estudio definitivo de geotecnia	lun 2/01/23	vie 13/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	vie 13/01/23	mar 17/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	mar 17/01/23	mié 25/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Estudio definitivo de transito	lun 28/11/22	sáb 10/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	sáb 10/12/22	mié 14/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	mié 14/12/22	jue 22/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Plan de gestión del riesgo de desastres	vie 18/11/22	lun 12/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	lun 12/12/22	vie 16/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	vie 16/12/22	sáb 24/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Plan de manejo ambiental PMA	vie 18/11/22	lun 12/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	lun 12/12/22	vie 16/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	vie 16/12/22	sáb 24/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Plan de gestión Social	vie 18/11/22	lun 12/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	lun 12/12/22	vie 16/12/22		**0%**	0%	**0,00%**	**0,00%**	
Ajuste observaciones	vie 16/12/22	sáb 24/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
HITO 5, MES 6	**lun 2/01/23**	**lun 27/02/23**		0%	**0%**	**0,00%**	0,00%	
Presupuesto, Programación de obra, APUs, Mem, cantidades de obra, esp técnicas	lun 2/01/23	mar 14/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Balance presupuestal de materiales y RCD	lun 2/01/23	mar 14/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Presupuesto plan de manejo de flora y fauna	lun 2/01/23	mar 14/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	mar 14/02/23	sáb 18/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	sáb 18/02/23	lun 27/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Programa de gestión social PGS	lun 2/01/23	mié 25/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	