IDRD

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
CALLE 63 No 59ª-06

INFORME No 3 - COMPONENTE DE CALIDAD
CONTRATO No. 2170 DE 2022
CONSORCIO PARQUE MOLINOS PC

OBJETO:
"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2172 DE 2022
SOLIUN SAS

BOGOTÁ D. C., 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

TABLA DE CONTROL			Versión	02			
Elaborado: Laura Jiménez			Copia controlada	SI	X	NO	
Revisado: Álvaro Fontalvo			Fecha de versión	30/11/2022			

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2023.03.16 12:57:32 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

CONTENIDO

INTRODUCCION 4
1. ESTADO CONTRACTUAL Y DE GESTIÓN 5
1.1. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LOS CONTRATOS 5
1.1.1. LOCALIZAION 6
1.2. SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN 7
1.2.1. PROPENDER POR EL CUMPLIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA 8
1.2.2. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 9
1.2.3. MEJORAR LA UTILIZACIÓN DE RECURSO 10
1.2.4. GARANTIZAR LA COMPETENCIA DEL PERSONAL 11
1.2.5. GARANTIZAR LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES 11
1.3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS 11
1.3.1. HUMANOS 11
1.4. SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES 14
1.5. SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 16
2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO 18
2.1. SEGUIMIENTO A LA REVISIÓN PROCESO DE LOS ENTREGABLES 18
2.2. SEGUIMIENTO A LA VERIFICACIÓN DE LOS ENTREGABLES 22
2.3. EVIDENCIAR RESULTADOS DE VALIDACIÓN 23
2.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS 25
2.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO 28
3. CONTROL DE LA GESTION 29
3.1. CONTROL DE CAMBIOS 29

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Descripción de estado de contrato de interventoría 5
Tabla 2. Descripción de estado de contrato de contratista 5
Tabla 3. Identificación predial de estudios previos IDRD 6
Tabla 4. Indicadores de gestión 7
Tabla 5. Cronograma de estudio y diseño 8
Tabla 6. Porcentaje de ejecución programada 9
Tabla 7. Control de registro de informes mensuales de las áreas 10
Tabla 8. Control de entrega informes semanales. 10
Tabla 9. Relación de personal de interventoría. 12
Tabla 10. Relación de personal de contratista. 13
Tabla 11. Relación de comités de seguimiento. 14
Tabla 12. Relación de correspondencia enviada. 15
Tabla 13. Relación de correspondencia recibida. 16
Tabla 14. Lista de formatos internos 17
Tabla 15. Lista de formatos y control externos. 18
Tabla 16. Seguimiento a la revisión proceso de los entregables 20
Tabla 17. Seguimiento a la verificación de los entregables 22
Tabla 18. Resultados de validación 24
Tabla 19. Actividades ejecutadas por interventoría 27
Tabla 20. Registro fotográfico 29
Tabla 21.Relacion de observaciones 30

INTRODUCCION

El presente informe corresponde al seguimiento, verificación y control realizado por esta Interventoría en cumplimiento del contrato No. 2172 DE 2022 suscrito entre el SOLUIN SAS y el INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD, a las actividades ejecutadas por el Contratista de Obra CONSORCIO PARQUE MOLINOS PC de acuerdo con el contrato No. 2170 DE 2022.

La revisión se efectuó para el periodo correspondiente al primer mes de ejecución del contrato de obra definido desde el 1 de noviembre de 2022 hasta el 30 de noviembre de 2022, donde se tuvieron en cuenta los aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, SST y legales, según las condiciones contractuales establecidas; cabe resaltar que el seguimiento se realiza acorde con los lineamientos establecidos en el Anexo Técnico del contrato respectivo, así como lo indicado en la cartilla de lineamientos del IDRD y el Manual de Interventoría del IDRD, entre otros aspectos.

De acuerdo con lo antes mencionado, dentro del presente informe se describen las labores realizadas por el Contratista en el periodo de tiempo enunciado anteriormente; así mismo, se presentan las observaciones, comentarios y recomendaciones a las actividades ejecutadas en el periodo reportado.

1. ESTADO CONTRACTUAL Y DE GESTIÓN

1.1. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LOS CONTRATOS

INTERVENTORÍA

CONTRATO	2172 de 2022
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA Y/OBRA	SOLIUN SAS
OBJETO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST, PRESUPUESTAL Y JU ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITE LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOL LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"
DURACIÓN ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:	Seis (6.0) meses
DURACIÓN ETAPA DE LIQUIDACIÓN:	Un (1.0) mes.
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	Siete (7.0) meses
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS ($432.589.139) M/CTE
FECHA DE INICIO:	01 de septiembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	01 de abril de 2023

Tabla 1. Descripción de estado de contrato de interventoría

CONTRATISTA DE CONSULTORÍA

CONTRATO	2170 de 2022
CONTRATISTA CONSULTORÍA Y/OBRA	CONSORCIO PARQUE MOLINOS PC
OBJETO:	"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE".
DURACIÓN ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:	Seis (6.0) meses
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	Seis (6.0) meses
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	MIL VEINTICINCO MILLONES DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($1.025.010.273,00) M/CTE
FECHA DE INICIO:	01 de Septiembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	01 de Marzo de 2023

Tabla 2. Descripción de estado de contrato de contratista

1.1.1. LOCALIZAION

PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS




Ilustración 1. Localización zona de intervención

Lugar de ejecución del contrato / Parque Hacienda los Molinos PZ-17 registrado con el Código IDRD 18-457 en el sistema Distrital de Parques, y ubicado entre la carrera 5L y 5A con calles 51 Sur y 48PSur de la localidad de Rafael Uribe Uribe. Los predios corresponden a los CHIP AAA0166DCCX, AAA0166DCDM, AAA0009PSMS, AAA0166DCEA, AAA0166DCFT, AAA0010DOMS, AAA0009PSJH, AAA0009PSRU".

Los predios destinados para la construcción del parque fueron adquiridos por el IDRD conforme la declaratoria de condiciones de utilidad pública decretadas mediante el Decreto Distrital 473 de 2017, mediante el proceso de expropiación por vía administrativa.

IDENTIFICACIÓN PREDIAL:

MATRICULA	CHIP	AREA M2	PROPIETARIO	TITULO DE ADQUISICION
50S-40325332	AAA0166DCCX	1627,8	IDRD	RESOL.EXPROPIACION 017 DE 2019
50S-40325333	AAA0166DCDM	1628,0	IDRD	RESOL.EXPROPIACION 018 DE 2019
50S-40150981	AAA0009PSMS	1795,0	IDRD	RESOL.EXPROPIACION 019 DE 2019
50S-40325334	AAA0166DCEA	6312,3	IDRD	RESOL.EXPROPIACION 317 DE 2019
50S-40325335	AAA0166DCFT	5332,6	IDRD	RESOL.EXPROPIACION 322 DE 2019
50S-40335351	AAA0010DOMS	27171,8	IDRD	RESOL.EXPROPIACION 602 DE 2019
50S-40150978	AAA0009PSRU	10471,0	IDRD	RESOLUCION 322 DE 2019
50S-40280030	AAA0009ESJH	23063,8	IDRD	RESOL.EXPROPIACION 770 DE 2019
	TOTAL	77402,1		RESOL.EXPROPIACION 066 DE 2019

Tabla 3. Identificación predial de estudios previos IDRD

1.2. SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN

A continuación, se presenta la tabla de indicadores por el cual esta interventoría realiza su seguimiento a la gestión.

OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADOR					ESTRATEGIA		
		Nº	DENOMINACIÓN	FORMULA	META	FRECUENCIA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA
Propender por el cumplimiento del cumplimiento del cronograma	Que el Consultor realice la entrega de los Productos de estudios y diseños en los tiempos programados	1	Control y seguimiento al cronograma de diseños	% programado vs % ejecutado	>90%	De acuerdo a los hitos establecidos en la programación	Seguimiento permanente de ejecución de actividades, requerimiento por cumplimiento de cronograma aprobado	Coordinador del proyecto Director del proyecto	Durante la ejecución del proyecto
Garantizar el cumplimiento en la entrega de productos y servicios	Entrega de informes a satisfacción	2	Devoluciones Oportunidad	Nº de productos devueltos % De informes entregados a destiempo	<_ 2 100%	Mensual	Seguimiento permanente de ejecución de actividades e informe	Coordinador del proyecto	Durante la ejecución del proyecto
Mejorar la utilización de recursos	Calidad en la prestación del servicio	3	Producto no conforme	N.º de productos N.C.	<_ 2	Mensual	Implementación procedimiento PNC	Especialista diseñador	Durante la ejecución del proyecto
Garantizar la competencia del personal enfocados en el cumplimiento de las metas de la organización	Recurso humano competente	4	Disponibilidad de recurso humano competente	Calificación del desempeño	>90%	Mensual	Evaluación de competencias	Director del proyecto	Al inicio y al final del proyecto
Garantizar la satisfacción de nuestros clientes	Mejorar el nivel de satisfacción del cliente	5	Evaluación del servicio por parte del cliente	Calificación encuesta de satisfacción	90%item calificados entre bueno y excelente	Al final del proyecto	Aplicar encuesta y tomar acciones según se requiera	Coordinador del proyecto	Al finalizar el proyecto
	Calidad de la prestación del servicio	6	Quejas y reclamos	Número de quejas y reclamos	<_ 2	Mensual	Implementación procedimientos quejas y reclamos	Director de proyecto	Durante la ejecución del proyecto

Tabla 4. Indicadores de gestión

1.2.1. PROPENDER POR EL CUMPLIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA

A continuación, se presenta el cronograma de actividades, como lo indica la tabla siguiente, identificando el HITO 2 del mes 3 con su respectiva duración, fecha inicial y fecha final.

VER ANEXO 1. CRONOGRAMA DE ESTUDIO Y DISEÑO

C. PQ MOLINOS 1.3	**HITO 2 y 3**	**91 días**	**mié 14/09/22**	**lun 2/01/23**
C. PQ MOLINOS 1.3.1	**HITO 2, MES 3**	**65 días**	**mié 14/09/22**	**jue 1/12/22**
C. PQ MOLINOS 1.3.1.1	Reunión 2 comunidad	0 días	vie 21/10/22	vie 21/10/22
C. PQ MOLINOS 1.3.1.2	Diagnóstico de flora y fauna (Incluye plano inventario forestal)	28 días	mié 5/10/22	mar 8/11/22
C. PQ MOLINOS 1.3.1.3	Revisión de interventoria	5 días	mar 8/11/22	sáb 12/11/22
C. PQ MOLINOS 1.3.1.4	Ajuste observaciones	7 días	mar 15/11/22	mar 22/11/22
C. PQ MOLINOS 1.3.1.5	Inventario forestal	24 días	mié 5/10/22	mié 2/11/22
C. PQ MOLINOS 1.3.1.6	Revisión de interventoria	5 días	jue 3/11/22	mié 9/11/22
C. PQ MOLINOS 1.3.1.7	Ajuste observaciones	7 días	jue 10/11/22	vie 18/11/22
C. PQ MOLINOS 1.3.1.8	Formulario de recolección de información silvicultural por individuo	24 días	mié 5/10/22	mié 2/11/22
C. PQ MOLINOS 1.3.1.9	Diligenciamiento de fichas (No. 1 y No. 2)	24 días	mié 5/10/22	mié 2/11/22
C. PQ MOLINOS 1.3.1.10	Registro fotográfico e informe técnico	24 días	mié 5/10/22	mié 2/11/22
C. PQ MOLINOS 1.3.1.11	Tramite Jardín Botánico	11 días	sáb 19/11/22	jue 1/12/22
C. PQ MOLINOS 1.3.1.12	Diagnostico Social	28 días	mié 14/09/22	sáb 15/10/22
C. PQ MOLINOS 1.3.1.13	Revisión de interventoria	5 días	sáb 15/10/22	vie 21/10/22
C. PQ MOLINOS 1.3.1.14	Ajuste observaciones	7 días	sáb 22/10/22	sáb 29/10/22
C. PQ MOLINOS 1.3.1.15	Levantamiento topográfico	21 días	mié 14/09/22	vie 7/10/22
C. PQ MOLINOS 1.3.1.16	Revisión de interventoria	5 días	sáb 8/10/22	jue 13/10/22
C. PQ MOLINOS 1.3.1.17	Ajuste observaciones	6 días	vie 14/10/22	vie 21/10/22
C. PQ MOLINOS 1.3.1.18	Informe de Análisis patrimonial	19 días	mié 19/10/22	jue 10/11/22
C. PQ MOLINOS 1.3.1.19	Revisión de interventoria	5 días	jue 10/11/22	mié 16/11/22
C. PQ MOLINOS 1.3.1.20	Ajuste observaciones	7 días	mié 16/11/22	mié 23/11/22

Tabla 5. Cronograma de estudio y diseño

Posteriormente se presenta la tabla de relación del porcentaje ejecutado vs lo programado.

EJECUCIÓN PROGRAMADA		
PERIODO	**% PROYECTADO**	**% EJECUTADO**
28/10/2022 – 03/11/2022	26%	24%
04/11/2022 – 10/11/2022	28%	26%
11/11/2022 - 17/11/2022	30%	28%
18/11/2022 – 24/11/2022	31%	29%
25/11/2022 – 1/12/2022	38%	32%

Tabla 6. Porcentaje de ejecución programada

1.2.2. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Se realiza la entrega de los productos de los servicios, los cuales son reportados en los informes semanales y mensuales.

- **INFORMES MENSUALES**

Para control y seguimiento esta interventoría hace entrega de los informes mensuales correspondientes a las áreas de calidad, técnico, social, SST y ambiental. A continuación, se presenta el seguimiento durante el periodo del presente informe.

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	RADICADO
TÉCNICO	Subsanación de informe N°1	Radicado digital No. 20222100343402
SOCIAL	Entrega de informe N°2	Radicado físico No. 20222100349092
SST	Entrega de informe N°2	Radicado físico No. 20222100349092
TECNICO	Entrega de informe N°2	Radicado físico No. 20222100349092
CALIDAD	Entrega de informe N°2	Radicado físico No. 20222100349092
AMBIENTAL	Entrega de informe N°2	Radicado físico No. 20222100349092
AMBIENTAL	Subsanación de informe ambiental N°1	Radicado físico No. 20222100348072
CALIDAD	Subsanación de informe de calidad N°1	Radicado físico No. 20222100348012
CALIDAD	Subsanación de informe de calidad N°2	Radicado físico No. 20222100355012
SST	Subsanación de	Radicado físico No. 20222100357642

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	RADICADO
	OBSERVACIONES del informe N° 1 V2	

Tabla 7. Control de registro de informes mensuales de las áreas.

- **INFORME SEMANALES**

En el informe mensual se registra el seguimiento y control que se adelanta en obra de las actividades ejecutadas tanto de la interventoría como del contratista, así como el cumplimiento y/o los requerimientos cuando no es conforme el cumplimiento, de igual manera se registra el seguimiento en comités de obra de los compromisos, avance presupuesta y cumplimiento en tiempos de ejecución. Se presenta como soporte el siguiente anexo.

VER ANEXO 2. INFORMES SEMANALES.

NUMERO DE INFORME	NUMERO DE RADICADO POR LA INTERVENTORÍA	NUMERO DE RADICADO AL IDRD
Informe semanal 8	IDRD-2172-2022-094	Radicado físico No. 20222100333462
Informe semana 9	IDRD-2172-2022-113	Radicado físico No. 20222100349872
Informe semana 10	IDRD-2172-2022-114	Radicado físico No. 20222100349862
Informe semana 11	IDRD-2172-2022-127	Radicado digital No. 20222100359262
Informe semana 12	IDRD-2172-2022-131	Radicado físico No. 20222100366952

Tabla 8. Control de entrega informes semanales.

1.2.3. MEJORAR LA UTILIZACIÓN DE RECURSO

Se realiza el seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra atendiendo los requerimientos de la entidad velando por que se cumpla con el objetivo contractual, utilizando tanto el recurso humano requerido, como los medios necesarios (normas, registros, equipos etc....) para evidenciar el cumplimiento o no del contrato objeto de interventoría.

Durante el periodo del presente informe no se han presentan productos no conforme.

1.2.4. GARANTIZAR LA COMPETENCIA DEL PERSONAL

SOLIUN SAS realiza seguimiento al personal profesional por medio de la validación de los perfiles exigidos por la entidad, que cumplan con las condiciones mínimas en pliegos, a su vez en obra como con su dedicación.
Como se evidencia en el numeral 1.3. el personal profesional los cuales cumplen con los perfiles exigidos y son aprobados tanto la interventoría con el contratista.

1.2.5. GARANTIZAR LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES

Mejorar el nivel de satisfacción del cliente: De acuerdo a la frecuencia este indicador de presentar al finalizar el proyecto.

Quejas y reclamos: Durante el periodo del presente informe no se han presentado quejas ni reclamos. Al momento se ha llegado a la realización de la presentación del proyecto con la participación de 110 personas de la comunidad en compañía del personal competente de la alcaldía.

1.3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS

1.3.1. HUMANOS

Durante el desarrollo del periodo se realiza el control, seguimiento y verificación del cumplimiento por parte del contratista con respecto a su personal, técnico operativo, técnico profesional y personal administrativo requerido para adelantar la labor en cada uno de los mantenimientos a realizar acorde a los compromisos adquiridos contractualmente.

PERSONAL DE INTERVENTORÍA

Durante el mes del precedente informe se cumplió con el personal propuesto por la interventoría, el cual fue aprobado por la supervisión previo al inicio del contrato. A continuación, se presenta el listado de personal con su respectivo porcentaje de dictación.

		INTERVENTORIA		
ESPECIALIDAD	**NOMBRE**	**RADICADO**	**FECHA DE APRO.**	**DEDICACION**
PATRIMONIO	MAURICIO NARVAEZ	20222100251522	25/08/2022	20 %
INGENIERO FORESTAL	HUGO ANDRES QUINTERO RIOS	20222100251522	25/08/2022	40 %
ESTRUCTURAL	GERMAN CAMILO ALFONSO GONZALEZ	20222100251522	25/08/2022	40 %
GEOTECNISTA	CAMILO ALEXIS ROMERO PORRAS	20222100251522	25/08/2022	15 %
HIDRAULICO	CLAUDIA VERGEL	20222100251522	25/08/2022	20 %
ELÉCTRICO	YENNY PAOLA REYES COSTILLA	20222100251522	25/08/2022	15 %
PRESUPUESTO	JEISON ORLANDO DELGADO DUERTE	20222100251522	25/08/2022	20 %
MOVILIDAD	MARTHA ROCÍO CASTILLO FERNADEZ	20222100251522	25/08/2022	30 %
CALIDAD	LAURA ELIZABETH JIMENEZ ARIAS	20222100251522	25/08/2022	15 %
DIRECTOR	ALVARO FONTALVO	20222100251522	25/08/2022	100%
BIOLOGA	LICINIO GARRIDO HOYOS	20222100251522	25/08/2022	20 %
URBANISTA	VERONICA ALEJANDRA ORIZ MURCIA	20222100251522	25/08/2022	40 %
PAISAJISTA	ADRIANA OLAYA VILLEGAS	20222100251522	25/08/2022	25 %
PROFESIONAL SOCIAL	MARIA DEL ROSARIO CARDENAS JUNCA	20222100251522	25/08/2022	50 %
GESTION DEL RIESGO	FLABIO FEDERICO SOLER SIERRA	20222100251522	25/08/2022	35 %
AMBIENTAL	NATALI ESPINOSA SIERRA	20222100251522	25/08/2022	50%
FORESTAL	HUGO ANDRES QUINTERO RIOS	20222100251522	25/08/2022	40%
TOPOGRAFO	JUAN CARLOS RAMIREZ SOLANO	20222100251522	25/08/2022	25 %
SST	SOFIA FERNANDEZ	20222100251522	25/08/2022	15 %
CADENERO 1	DIEGO ANDRES GALE FUERTES	20222100251522	25/08/2022	25 %
OBRERO	RUBEN DARIO MARQUEZ ACUÑA	20222100251522	25/08/2022	100 %
ABOGADO	LINA DEL PILAR RODRIGUEZ	20222100251522	25/08/2022	20 %

Tabla 9. Relación de personal de interventoría.

PERSONAL DE CONTRATISTA

A continuación, se relaciona el listado de personal del contratista el cual fue aprobado acorde al perfil mínimo requerido en pliegos. El contratista remite las hojas de vida del personal y por parte de la interventoría se realiza la verificación del perfil y la comprobación de la dedicación.

		CONSULTOR		
ESPECIALIDAD	NOMBRE	RADICADO	FECHA DE APRO.	DEDICACION
PATRIMONIO	ANGELA ANDREA PERILLA PERILLA	IDRD-2172-2022-042	30/09/2022	25%
INGENIERO FORESTAL	JHON BOHORQUEZ	IDRD-2172-2022-042	30/09/2022	25%
ESTRUCTURAL	IVAN VERGARA GONZALEZ	IDRD-2172-2022-042	30/09/2022	-
GEOTECNISTA	GERMAN TAPIA	IDRD-2172-2022-042	30/09/2022	30%
HIDRAULICO	JHON JAIRO DIAZ LUNA	IDRD-2172-2022-042	30/09/2022	75%
ELÉCTRICO	JULIO CESAR GARCIA	IDRD-2172-2022-042	30/09/2022	30%
PRESUPUESTO	WILLIAM DUARTE	IDRD-2172-2022-042	30/09/2022	-
MOVILIDAD	MAURICIO MEZA	IDRD-2172-2022-042	30/09/2022	-
CALIDAD	LILIANA GUTIERREZ RODRIGUEZ	IDRD-2172-2022-042	30/09/2022	25%
DIRECTOR	NÉSTOR GUALTEROS	IDRD-2172-2022-042	30/09/2022	100%
ARQUITECTO AUXILIAR	ALEJANDRO GOMEZ	IDRD-2172-2022-042	30/09/2022	100%
BIOLOGA	AIDA INIRIDA ORTEGA ACOSTA	IDRD-2172-2022-042	30/09/2022	25%
URBANISTA	WILSON SALVADOR GAMBA	IDRD-2172-2022-042	30/09/2022	100%
PAISAJISTA	DIANA MILENA SALAZAR MORENO	IDRD-2172-2022-042	30/09/2022	75%
PROFESIONAL SOCIAL	GLADIS TATIANA MORALES VILLAMIL	IDRD-2172-2022-042	30/09/2022	100%
GESTION DEL RIESGO	ANDRES FELIPE GONZALEZ CASTELBLANCO	IDRD-2172-2022-042	30/09/2022	75%
AMBIENTAL	ALEJANDRA CHAVEZ MORALES	IDRD-2172-2022-042	30/09/2022	100%
FORESTAL	JHON EDUARDO BOHORQUEZ SUARES	IDRD-2172-2022-042	30/09/2022	25%
TOPOGRAFO	CARLOS CASTILLO LEAL	IDRD-2172-2022-042	30/09/2022	75%
SST	SANDRA VIVIAN SALAZAR RODRIGUEZ	IDRD-2172-2022-042	30/09/2022	30%
CADENERO	RAFAEL GARCIA	IDRD-2172-2022-042	30/09/2022	75%
CADENERO	MIGUEL BALLESTEROS	IDRD-2172-2022-042	30/09/2022	75%
SECRETARIA	ALEJANDRA MORENO	IDRD-2172-2022-042	30/09/2022	50%
MENSAJERO	EDUARDO CABAL	IDRD-2172-2022-042	30/09/2022	50%

Tabla 10. Relación de personal de contratista.

1.4. SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES

Se presenta el listado del control de comunicación generada en el periodo del presente informe.

SEGUIMIENTOS A ACTAS DE COMITÉ

FECHA	COMITÉ	UBICACIÓN
01/11/2022	Comité de seguimiento No. 10	Subdirección técnica de construcción
09/11/2022	Comité de seguimiento No. 12	Subdirección técnica de construcción
15/11/2022	Comité de seguimiento No. 13	Subdirección técnica de construcción
29/11/2022	Comité de seguimiento No. 14	Subdirección técnica de construcción

Tabla 11. Relación de comités de seguimiento.

VER ANEXO 3. SOPORTES DE COMITÉ DE OBRA.

CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO
IDRD-2172-2022-089	1/11/2022	Remisión de informe calidad de la interventoría
IDRD-2172-2022-090	1/11/2022	Devolución de entrega de esquema básico
IDRD-2172-2022-091	2/11/2022	Alcance a informe de mes 1-consultor
IDRD-2172-2022-092	3/11/2022	Observaciones a metodología de riesgos
IDRD-2172-2022-093	3/11/2022	Aprobación de plan de riesgos
IDRD-2172-2022-094	4/11/2022	Remisión de informe semanal No.8
IDRD-2172-2022-095	4/11/2022	Remisión de productos hito 1
IDRD-2172-2022-096	4/11/2022	Radicación de acta parcial No.1-Consultor
IDRD-2172-2022-097	4/11/2022	Radicación de acta parcial No.1-Interventoria
IDRD-2172-2022-098	4/11/2022	Observaciones a levantamiento topográfico
IDRD-2172-2022-099	8/11/2022	Terceras observaciones a metodología de riesgos.
IDRD-2172-2022-100	8/11/2022	Aprobación informe N°2 SST
IDRD-2172-2022-101	8/11/2022	Respuesta a comunicado 20224100239101
IDRD-2172-2022-102	9/11/2022	Radicación de plan de calidad
IDRD-2172-2022-103	9/11/2022	Remisión de informes mensuales No.2-Consultor
IDRD-2172-2022-104	9/11/2022	Remisión de concepto de aprobación de esquema básico
IDRD-2172-2022-105	11/11/2022	Alcance a entrega de documentación hito No.1
IDRD-2172-2022-106	11/11/2022	Respuesta a comunicado de cambio de hojas de vida
IDRD-2172-2022-107	11/11/2022	Respuesta entregable forestal
IDRD-2172-2022-107	15/11/2022	Radicación de metodología de transito
IDRD-2172-2022-108	15/11/2022	Respuesta a comunicado 091-Retamos
IDRD-2172-2022-109	15/11/2022	Alcance a comunicado 088-Metodologia ambiental
IDRD-2172-2022-110	16/11/2022	Alcance a informe ambiental No.1-interv

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO
IDRD-2172-2022-111	17/11/2022	Alcance a informe calidad No.1-interv
IDRD-2172-2022-112	17/11/2022	Remisión de informes mensuales No.2-interv
IDRD-2172-2022-113	18/11/2022	Remisiones informe semanal No.9
IDRD-2172-2022-114	18/11/2022	remisión de informe semanal No.10
IDRD-2172-2022-115	18/11/2022	Devolución de plan de riesgos
IDRD-2172-2022-116	18/11/2022	Devolución de informe ambiental No.2
IDRD-2172-2022-117	18/11/2022	Justificación de conexión peatonal
IDRD-2172-2022-118	18/11/2022	Respuesta a comunicado 94-actualizacion de cronograma.
IDRD-2172-2022-119	18/11/2022	Solicitud de documento de aprobación del esquema básico
IDRD-2172-2022-120	18/11/2022	Respuesta a comunicado 20224100248261
IDRD-2172-2022-121	22/11/2022	Solicitud de cambio de director de interventoría
IDRD-2172-2022-122	23/11/2022	Subsanación de observaciones a informe de calidad No.2
IDRD-2172-2022-123	23/11/2022	Subsanación de metodología de riesgos.
IDRD-2172-2022-124	23/11/2022	Observaciones a paisajismo
IDRD-2172-2022-125	24/11/2022	Inf SST No. 1 V2
IDRD-2172-2022-126	25/11/2022	Devolución de comunicado-Estudio de Riesgos
IDRD-2172-2022-127	25/11/2022	Remisión de informe semanal No.11
IDRD-2172-2022-128	25/11/2022	Observaciones a levantamiento topográfico
IDRD-2172-2022-129	28/11/2022	Observaciones de anteproyecto

Tabla 12. Relación de correspondencia enviada.

VER ANEXO 4. SOPORTES DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	OBSERVACIÓN
CPLM-PLM-S-077-2022	1/11/2022	Inf mensual No. 1 Calidad	Se remite para revisión y aprobación
CPLM-PLM-S-083-2022	3/11/2022	Radicados y rta a entidades	Se remite para revisión y aprobación
CPLM-PLM-S-084-2022	3/11/2022	Productos Arquitectónicos	Se remite para revisión y aprobación
CPLM-PLM-S-085-2022	3/11/2022	Inf Técnico No. 2	Se remite para revisión y aprobación
CPLM-PLM-S-085-2022	3/11/2022	Rta observ Metodología riesgos	Se remite para revisión y aprobación
IDRD No. 20224100239101	4/11/2022	Req anual caja PAC	Se solicita se informe el estado de aprobación del Hito
CPLM-PLM-S-087-2022	9/11/2022	Inf No. 2 calidad-Social-SST	Se remite para fines pertinentes
CPLM-PLM-S-088-2022	9/11/2022	Plan calidad V4	Se remite para fines pertinentes
CPLM-PLM-S-089-2022	9/11/2022	Rta 008 del 6-09-2022	Se informa que no se cuenta con el profesional
CPLM-PLM-S-090-2022	11/11/2022	Metodología de riesgo V5	Se remite para revisión y aprobación
CPLM-PLM-S-091-2022	11/11/2022	Inf ejecutivo de especies	Se remite para revisión y aprobación

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	OBSERVACIÓN
CPLM-PLM-S-092-2022	11/11/2022	Inf Amb No. 2	Se remite para revisión y aprobación
CPLM-PLM-S-093-2022	15/11/2022	Rta conexión peatonal	Se informa que el consorcio no está en la obligación de E y D para un puente sobre la quebrada
CPLM-PLM-S-094-2023	16/11/2022	Solicitud modificación cronograma proyecto	Se solicita se apruebe la reprogramación
CPLM-PLM-S-095-2022	16/11/2022	Radicado tutela SDA	Se remite radicado del trámite de tutlea a la SDA
CPLM-PLM-S-096-2022	17/11/2022	Solicitud de documento de aprobación del esquema básico	Se solicita se remita el documento
IDRD No. 20224100248261	17/11/2022	Req asistencia Director	Se requiere la presencia del Director en los comités
CPLM-PLM-S-097-2022	18/11/2022	Lev topográfico ajustado	Se remite para revisión y aprobación
CPLM-PLM-S-098-2022	21/11/2022	Respuesta tutela SDA	Se allega Respuesta emitida por la SDA
CPLM-PLM-S-099-2022	21/11/2022	Cita Jardín Botánico	Se remite soporte de cita ante el JBB
CPLM-PLM-S-100-2022	22/11/2022	Metodología plan riesgo V6	Se remite para revisión y aprobación
CPLM-PLM-S-101-2022	22/11/2022	Estudio riesgos V4	Se remite para revisión y aprobación
SI 202222409940961	22/11/2022	Rta Metodología E T	Se realizan las aclaraciones pertinentes

Tabla 13. Relación de correspondencia recibida.

VER ANEXO 5. SOPORTES DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA.

1.5. SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Durante el periodo de presente informe se presenta el control de los registros generados de manera interna, externa y del consultor.

INTERNA

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTO DE INTERVENTORÍA			
NOMBRE	**CODIGO**	**VERSION**	**ELABORACION**
PLAN DE CALIDAD	CL-2172-2022	3	5/09/2022
MATRIZ DE COMUNICACIÓN	MC-031	2	Vigencia 30/12/2023
PROGRAMACIÓN - MATRIZ SEGUIMIENTO Y CONTROL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	MSED-CI-02	2	Vigencia 31/12/2023
PLAN DE AUDITORÍA	AI-002	01	01/10/2022

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTO DE INTERVENTORÍA			
NOMBRE	**CODIGO**	**VERSION**	**ELABORACION**
CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTOS DE AUDITORÍAS Y AUTOINSPECCIONES	AI-001	01	01/10/2022
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE LOS CONTROLES	SST-FR-015	1	07/10/2022
PLAN DE CAPACITACIONES DE INTERVENTORIA	SST-PP-02	1	07/10/2022
CONTROL DE CAMBIOS AL PROYECTOS	N/A	01	
REGISTRO DE REINDUCCIÓN	N/A		
NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	SST-FR-003	2	26/11/2019
PERFIL SOCIODEGRAFICO Y DE MORBILIDAD SENTIDA	SST-FR-001	2	26/11/2019
EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y DE REINDUCCIÓN SSR-MA	SST-FR-002	2	26/11/2019
AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PEROSNALES	SST-FR-005	2	26/11/2019
NOTIFICACION DE RIESGO	SST-FR-003	2	26/11/2019
INSPECCIÓN DE BOTIQUIN	SST-FR-021	1	30/11/2019
FORMATO DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES	SST-FR-023	1	30/11/2019
ELEMENTOS Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACION	SST-FR-009	3	13/02/2022

Tabla 14. Lista de formatos internos

Al momento se han requerido los siguientes formatos de manera externa

EXTERNA

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTO DE INTERVENTORÍA			
NOMBRE	**CODIGO**	**VERSION**	**ELABORACION**
ACTA DE COMITÉ	GESTIÓN DOCUMENTAL-V-2	N/A	N/A
LISTADO DE ASISTENCIA	GESTIÓN DOCUMENTAL-V-4	N/A	N/A
REVISIÓN COMPONENTE GESTIÓN SOCIAL	N/A	N/A	N/A

Tabla 15. Lista de formatos y control externos.

2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO

2.1. SEGUIMIENTO A LA REVISIÓN PROCESO DE LOS ENTREGABLES

Dando cumplimiento a las funciones de seguimiento y control de esta interventoría se deberán adelantar los estudios y diseños técnicos de acuerdo a lo estipulado en la CARTILLA DE LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE PARQUES DEL IDRD, el documento MANUAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS IDRD y el documento MANUAL DE SEÑALIZACIÓN PARQUES ZONALES Y PARQUES DE BARRIO del IDRD, según los productos entregables del anexo técnico del contrato son los siguientes servicios:

- ESTUDIO TOPOGRÁFICO: Se lleva a cabo el estudio topográfico en la zona.
- ESTUDIO DE SUELOS: El especialista de geotecnia y el especialista de riesgos realiza la visita al área de intervención e identifican las condiciones generales del predio
- ESTUDIOS AMBIENTALES: Se hacen consultas, estudio de riesgos y de fauna y flora.
- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
- PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO
- ESTUDIO MERCADO SOCIAL
- DISEÑO URBANÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO

- DISEÑO PAISAJÍSTICO
- DISEÑO ESTRUCTURAL
- DISEÑOS DE REDES HIDROSANITARIAS
- DISEÑOS HIDROSANITARIOS
- DISEÑOS REDES ELÉCTRICAS
- DISEÑOS ELÉCTRICOS
- ESTUDIO DE TRANSITO
- MEMORIAS DE CÁLCULO Y CUADROS DE CANTIDADES CUANTIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- TRÁMITES Y PERMISOS

Los cuales para el periodo del presente informe se recibieron por parte del contratista los siguientes entregables el cual se anexa cuadro como seguimiento

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA RECIBIDA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	RESPUESTA
CPLM-PLM-S-075-2022	31/10/2022	Informe estudio riesgo	Se remite para revisión y aprobación	Se emite respuesta con oficio IDRD-2172-2022-086 el día 28/10/2022
CPLM-PLM-S-076-2022	31/10/2022	Metodología riesgo	Se remite para revisión y aprobación	Se emite respuesta con oficio IDRD-2172-2022-093 el día 3/11/2022
CPLM-PLM-S-084-2022	3/11/2022	Productos Arquitectónicos	Se remite para revisión y aprobación	Se emite respuesta con oficio IDRD-2172-2022-095 el día 4/11/2022
CPLM-PLM-S-085-2022	3/11/2022	Respuesta a la observaciones Metodología riesgos	Se remite para revisión y aprobación	Se emite respuesta con oficio IDRD-2172-2022-099 el día 8/11/2022
CPLM-PLM-S-090-2022	11/11/2022	Metodología de riesgo V5	Se remite para revisión y aprobación	Se emite respuesta con oficio IDRD-2172-2022-115 el día 18/11/2022
CPLM-PLM-S-097-2022	18/11/2022	Levantamiento topográfico ajustado	Se remite para revisión y aprobación	Se emite respuesta con oficio IDRD-2172-2022-128 el día 25/11/2022
CPLM-PLM-S-100-2022	22/11/2022	Metodología plan riesgo V6	Se remite para revisión y aprobación	Se emite respuesta con oficio IDRD-

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA RECIBIDA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	RESPUESTA
				2172-2022-123 el día 23/11/2022
CPLM-PLM-S-101-2022	22/11/2022	Estudio riesgos V4	Se remite para revisión y aprobación	Se emite respuesta con oficio IDRD-2172-2022-126 el día 25/11/2022

Tabla 16. Seguimiento a la revisión proceso de los entregables

Dando cumplimiento al seguimiento en la verificación de los entregables se presenta el control y la verificación en la siguiente tabla.

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	CONCEPTO	DIRIGIDO A	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO
IDRD-2172-2022-089	1/11/20222	Remisión de informe calidad de la interventoría	IDRD	Se remite informe de calidad de septiembre	Radicado físico No. 20222100329092 el día 1/11/2022 a las 15:03, para fines pertinentes
IDRD-2172-2022-090	1/11/20222	Devolución de entrega de esquema básico	CONTRATISTA	Se solicita atender las observaciones	Se radica ante el contratista el dia 1/11/2022, para fines pertinentes
IDRD-2172-2022-092	3/11/20222	Observaciones a metodología de riesgos	CONTRATISTA	Se solicita atender las observaciones	Se envía mediante correo electrónico el día 28/10/2022 a las 7:30 para fines pertinentes.
IDRD-2172-2022-093	3/11/20222	Aprobación de plan de riesgos	CONTRATISTA	Se da aval a la metodología de riesgos	Se envía mediante correo electrónico el día 3/11/2022 a las 9:23 para fines pertinentes.
IDRD-2172-2022-095	4/11/20222	Remisión de productos hito 1	IDRD	Se remiten productos que cumplen con las condiciones contractuales	Radicado físico No. 20222100334472 el día 4/11/2022 a las 15:20, para fines pertinentes
IDRD-2172-2022-098	4/11/20222	Observaciones a levantamiento topográfico	CONTRATISTA	Se solicita atender las observaciones	Se envía mediante correo electrónico el día 4/11/2022 a las 17:37 para

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	CONCEPTO	DIRIGIDO A	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO
					fines pertinentes.
IDRD-2172-2022-099	8/11/20222	Terceras observaciones a metodología de riesgos.	CONTRATISTA	Se solicita atender las observaciones	Se envía mediante correo electrónico el día 8/11/2022 a las 8:23 para fines pertinentes.
IDRD-2172-2022-102	9/11/20222	Radicación de plan de calidad	IDRD	Se remite plan de calidad revisado y avalado	Radicado físico No. 20222100337422 el día 9/11/2022 a las 9:03, para fines pertinentes
IDRD-2172-2022-104	9/11/20222	Remisión de concepto de aprobación de esquema básico	CONTRATISTA	Se remite documento, revisado y avalado	Radicado físico No. 20222100341862 el día 10/11/2022 a las 15:51, para fines pertinentes
IDRD-2172-2022-107	11/11/20222	Respuesta entregable forestal	CONTRATISTA	Se solicita atender las observaciones	Radicado físico No. 20222100345742 el día 15/11/2022 a las 15:57, para fines pertinentes
IDRD-2172-2022-119	18/11/20222	Solicitud de documento de aprobación del esquema básico	IDRD	Se solicita dicho documento	Radicado digital No. 20222100351402 el día 21/11/2022 a las 9:04, para fines pertinentes
IDRD-2172-2022-123	23/11/20222	Subsanación de metodología de riesgos.	IDRD	Se remite metodología revisada y avalada	Radicado físico No. 20222100355072 el día 23/11/2022 a las 9:00, para fines pertinentes
IDRD-2172-2022-124	23/11/20222	Observaciones a paisajismo	CONSULTOR	Se solicita atender las observaciones	Se envía mediante correo electrónico el día 23/11/2022 a las 8:20 para fines pertinentes.
IDRD-2172-2022-126	25/11/20222	Devolución de comunicado-Estudio de Riesgos	CONSULTOR	Se solicita se subsane las observaciones en el menor tiempo posible	Se radica ante el contratista el día 25/11/2022, para fines pertinentes

CONSECUTIVO RECIBIDO	FECHA	CONCEPTO	DIRIGIDO A	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO
IDRD-2172-2022-128	25/11/2022 2	Observaciones a levantamiento topográfico	CONSULTOR	Se remite subsanación a las observaciones	Se envía mediante correo electrónico el día 25/11/2022 a las 17:20 para fines pertinentes.

Tabla 17. Seguimiento a la verificación de los entregables

2.2. SEGUIMIENTO A LA VERIFICACIÓN DE LOS ENTREGABLES

ESTUDIO TOPOGRÁFICO: Se han desarrollado avances en el levantamiento topográfico del proyecto.

ESTUDIO DE SUELOS: El especialista de geotecnia y el especialista de riesgos realiza la visita al área de intervención, con el fin de realizar actividades de campo donde se identifiquen puntos críticos y condiciones generales del predio.

ESTUDIOS AMBIENTALES: En cumplimiento de las actividades de la gestión ambiental, las consultaría ha avanzado en varios frentes:

- Consultas y gestión de las consultas ante la SDA. Se han hecho 3 radicaciones hasta el momento sin y una tutela que ya respondieron.
- Versión 1 caracterización de fauna y flora
- Versión 1 de estudio de riesgos
- Paisajismo versión preliminar
- Se avanza en el componente Bogotá Construcción Sostenible

• ANTEPROYECTO: Se hace entrega del anteproyecto en su versión inicial a interventoría y su presentación con correcciones enviadas el 30 de noviembre del presente mes.

- DISEÑO URBANÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO: Ligado al anteproyecto, es discutido simultaneo al mismo.
- INFORME DE GESTIÓN CON LA COMUNIDAD: El plan de gestión social aprobado por la interventoría se viene aplicando, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos del área, en el desarrollo de las actividades, hasta el momento se han llevado a cabo las siguientes actividades:

  - NUEVO CRONOGRAMA SOCIAL
  - CARACTERIZACIÓN SOCIAL
  - ENCUESTAS DE ESTUDIO DE MERCADO SOCIAL
  - REUNIONES VIRTUALES COMUNIDAD
  - SOLICITUD CIUDADANA

Adicional a esto se ha avanzado en

- INVENTARIO FORESTAL: Su estado es entregado y aprobado
- DIAGNOSTICO FAUNA Y FLORA: Su estado es entregado y aprobado
- DIAGNOSTICO SOCIAL: A partir de las actividades del componente social
- ESTUDIO Y DISEÑO DE REDES: Se realiza el diseño eléctrico e iluminación, y el inicio del primer trámite ante UAESP

2.3. EVIDENCIAR RESULTADOS DE VALIDACIÓN

Para evidenciar los resultados de validación, se realizan comités internos de revisión de productos para garantizar la funcionalidad y el desarrollo coherente del proyecto.

Todo el proceso que se ha llevado a cabo para la aprobación y validación del anteproyecto ha quedado registrado en informes, planos y demás productos que han tenido un proceso de revisión y aprobación por parte de la interventoría. A continuación, se presenta tabla de seguimiento de aprobación y validación.

No. CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	DIRIGIDO A:	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO
IDRD-2172-2022-093	jueves, 3 de noviembre de 2022	Aprobación de plan de riesgos	CONTRATISTA	Se da aval a la metodología de riesgos	Se envía mediante correo electrónico el día 3/11/2022 a las 9:23 para fines pertinentes.
IDRD-2172-2022-102	miércoles, 9 de noviembre de 2022	Radicación de plan de calidad	IDRD	Se remite plan de calidad revisado y avalado	Radicado físico No. 20222100337422 el día 9/11/2022 a las 9:03, para fines pertinentes
IDRD-2172-2022-103	miércoles, 9 de noviembre de 2022	Remisión de informes mensuales No.2-Consultor	IDRD	Se remiten informes revisados y avalados	Radicado físico No. 20222100339302 el día 9/11/2022 a las 15:27, para fines pertinentes
IDRD-2172-2022-104	miércoles, 9 de noviembre de 2022	Remisión de concepto de aprobación de esquema básico	CONTRATISTA	Se remite documento, revisado y avalado	Radicado físico No. 20222100341862 el día 10/11/2022 a las 15:51, para fines pertinentes
IDRD-2172-2022-109	martes, 15 de noviembre de 2022	Alcance a comunicado 088-Metodologia ambiental	CONTRATISTA	Se remite metodología revisada y avalada	Radicado físico No. 20222100345902 el día 16/11/2022 a las 9:01, para fines pertinentes
IDRD-2172-2022-110	miércoles, 16 de noviembre de 2022	Alcance a informe ambiental No.1-interv	IDRD	Se remite inf. ambiental aprobado	Radicado físico No. 20222100348072 el día 17/11/2022 a las 9:53, para fines pertinentes
IDRD-2172-2022-123	miércoles, 23 de noviembre de 2022	Subsanación de metodología de riesgos.	IDRD	Se remite metodología revisada y avalada	Radicado físico No. 20222100355072 el día 23/11/2022 a las 9:00, para fines pertinentes

Tabla 18. Resultados de validación

2.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEMANA	DESCRIPCIÓ DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
SEMANA 9 28 DE OCTUBRE – 3 DE NOVIEMBRE DEL 2022	• Se informa que se tiene pendiente la entrega del Hito 1 para radicar a la entidad • Durante la semana objeto de reporte se participó en la capacitación del programa de Bogotá Construcción Sostenible, igualmente, se recibe y envía observaciones del informe ambiental No. 2 entregado por parte del consultor, de otro lado, se reciben las observaciones de la entidad para el informe ambiental de interventoría No. 1, las cuales se encuentran en revisión. Por último, se recibe de parte del consultor la documentación para la inscripción del proyecto en el Programa de Construcción Sostenible y se remiten observaciones. • Revisión de cronograma v2 presentado por la profesional social de la consultoría, se revisa y se remite a profesional social de la entidad, quien el dia 02 de noviembre remite observaciones, se remite a profesional social de la consultoría para subsanación. • Revisión de soportes presentados correspondiente a reuniones de inicio y cartografía social, se revisa y da aprobación. • Revisión de formatos de PQRS los cuales presentaron observaciones las cuales se remiten a profesional social de la consultoría, quien realiza subsanación, se revisa y da aprobación. • Revisión de informe mensual No. 2 presentado por consultoría, se remiten observaciones las cuales fueron subsanadas por la profesional, el dia 03 de noviembre remite V2 del informe, el cual se revisa y valida por la interventoría. • Elaboración de informe mensual No. 2 en el cual se consolida actividades ejecutadas por la interventoría y consultoría, se remite a profesional social de la entidad para revisión. • Reunión mesa de seguimiento social el dia 01 de noviembre con la asistencia de las profesionales sociales de la entidad, consultoría e interventoría, se realiza la verificación de actividades y se establecen compromisos. • Elaboración y envió de acta de mesa de seguimiento a profesional social de la entidad para revisión. • El consultor remite planillas de seguridad social de los profesionales forestales, para revisión y aprobación previo a visita de campo. • Se asiste a mesa de trabajo con la profesional SST del consultor, para revisión del informe mensual SST N°2 versión 1 • Interventoría inicia la elaboración del informe SST N°2. • Se revisa informe de calidad del consultor. • Se inicia con la elaboración del informe de calidad de la interventoría
SEMANA 10 4 DE NOVIEMBRERE – 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022	• . Durante la semana objeto de reporte se participó en el comité ambiental, fauna, forestal y riesgos desarrollado de manera virtual, así mismo se remitieron al IDRD los siguientes documentos: Informe No. 1 con alcance, Informe No. 2 V1, metodología de riesgos y metodología ambiental. Sumado a lo anterior, se realizó la revisión de productos por la interventoría que fueron entregados por parte del consultor a lo largo de la semana.


	• Revisión de cronograma v2 presentado por la profesional social de la consultoría, se revisa y se remiten observaciones, se remite a profesional social de la consultoría para subsanación. • Elaboración de ajustes al informe mensual No. 2 de interventoría presentado por la interventoría, se remite a la entidad quien el día 11 de noviembre da aprobación. • Reunión mesa de seguimiento social el día 10 de noviembre con la asistencia de las profesionales sociales de la entidad, consultoría e interventoría, se realiza la verificación de actividades y se establecen compromisos. • Asistencia a Reunión virtual con el objetivo de identificar los espacios a implementar en el futuro parque Los Molinos, en la cual se contó con la asistencia de profesionales de las áreas técnicas y social del IDRD, consultor e interventoría, líderes y comunidad general. Se socializa información general del proyecto y se escucha las diferentes inquietudes de los asistentes las cuales se darán a conocer en el comité técnico del IDRD. • Se reciben las subsanaciones al informe SST N°2 del consultor, dicho informe ya se encuentra aprobado por interventoría. • El consultor remitió planillas de seguridad social de los profesionales que asistieron a visita de campo del componente de geotecnia, para revisión y aprobación • Interventoría remite al IDRD su informe SST N°2 para revisión y aprobación. • Se reciben por parte del IDRD las observaciones del informe SST N°1, las cuales se atienden y se subsanan remitiendo el informe N°1 versión 2, para aprobación por parte de la entidad • Se radica plan de calidad de consultor en versión No.4 • Se comienza a trabajar en informe de calidad del consultor. • Se aprueba informe de calidad del consultor.
SEMANA 11 11 DE NOVIEMBRE– 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	• Durante la semana objeto de reporte se realiza seguimiento a los compromisos del comité ambiental, así mismo, se realiza la revisión de los productos entregados por parte del consultor. • Revisión de cronograma v2 presentado por la profesional social de la consultoría, se revisa y se remite a profesional social del IDRD. • - Día 16: Asistencia a Reunión virtual con el objetivo de identificar los espacios a implementar en el futuro parque Los Molinos, en la cual se contó con la asistencia de profesionales del área social del IDRD, técnica y social de la consultoría e interventoría, lideres y comunidad general. Se socializa información general del proyecto y se escucha las diferentes inquietudes de los asistentes. • - Día 18: Asistencia a Reunión virtual con el objetivo de identificar propuestas de lideres ambientales y huertas urbanas a implementar en el futuro parque Los Molinos, en la cual se conto con la asistencia de profesionales del area social del IDRD, técnica y social de la consultoría e interventoría, lideres y comunidad general. Se socializa información general del proyecto y se escucha las diferentes inquietudes de los asistentes.

	• Se reciben las observaciones al informe SST N°2 por parte del IDRD, las cuales ya fueron atendidas, remitiendo el informe en su versión 2 y se está a la espera de su revisión y aprobación. • Se remite a la supervisión para autorizar ingreso las planillas y el listado del personal de interventoría que asistirá a visita de campo el día lunes 21 de noviembre en el predio. • Se radica la subsanación del informe No.1 de calidad de interventoría. • Se radicó informe mensual No.2.
SEMANA 12 18 DE DICIEMBRE– 24 DE DICIEMBRE DEL 2022	• Durante la semana objeto de reporte se participa en el comité ambiental de manera presencial desde los componentes ambiental, fauna y forestal; asi mismo, se reciben y revisan los productos entregados por parte del consultor, como metodología de riesgos e informe ambiental No. 2. Sumado a lo anterior, se realiza visita al frente de obra para realizar el reconocimiento del mismo. • Día 24: Asistencia a Reunión presencial en la cual se contó con las profesionales sociales de IDRD, consultoría e interventoría. En dicha reunión se aborda el tema del enfoque del parque y la importancia de incluir en el diagnostico social. • Día 25 Asistencia a Reunión virtual con el objetivo de conocer propuesta anteproyecto. • Revisión de oficios dirigidos a Alcaldía y Personería con el fin de informar situación de muro existente y ocupación de vivienda ubicada en el parque. • Revisión de repuesta a PQRS, se da validación por la interventoría a respuesta y se remite a profesional social de la entidad para revisión.

Tabla 19. Actividades ejecutadas por interventoría

2.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO












Tabla 20. Registro fotográfico

3. CONTROL DE LA GESTION

3.1. CONTROL DE CAMBIOS

Durante el periodo del presente informe no se han presentados cambios que formen parte de la gestión del proyecto documentado, así mismo en las actividades técnicas del proyecto. Dado a que no hay un producto aprobado, sin embargo, si se han hecho observaciones a las entregas del anteproyecto, estudios ambientales y diseños urbanísticos y arquitectónicos. Dichas observaciones pueden evidenciarse en la correspondencia, a continuación, se presenta cuadro de relación de las observaciones solicitadoras para cada una de las áreas.

RADICADO	FECHA	CONCEPTO	OBSERVACION
IDRD-2172-2022-090	martes, 1 de noviembre de 2022	Devolución de entrega de esquema básico	Se solicita atender las observaciones
IDRD-2172-2022-092	jueves, 3 de noviembre de 2022	Observaciones a metodología de riesgos	Se solicita atender las observaciones
IDRD-2172-2022-099	martes, 8 de noviembre de 2022	Terceras observaciones a metodología de riesgos.	Se solicita atender las observaciones
IDRD-2172-2022-107	viernes, 11 de noviembre de 2022	Respuesta entregable forestal	Se solicita atender las observaciones
IDRD-2172-2022-115	viernes, 18 de noviembre de 2022	Devolución de plan de riesgos	Se realiza devolución del documento para la subsanación correspondiente
IDRD-2172-2022-116	viernes, 18 de noviembre de 2022	Devolución de informe ambiental No.2	Se realiza devolución del documento para la subsanación correspondiente
IDRD-2172-2022-122	miércoles, 23 de noviembre de 2022	Subsanación de observaciones a informe de calidad No.2	Se remite la subsanación a las observaciones
IDRD-2172-2022-124	miércoles, 23 de noviembre de 2022	Observaciones a paisajismo	Se solicita atender las observaciones
IDRD-2172-2022-126	viernes, 25 de noviembre de 2022	Devolución de comunicado-Estudio de Riesgos	Se solicita se subsane las observaciones en le menor tiempo posible
IDRD-2172-2022-128	viernes, 25 de noviembre de 2022	Observaciones a levantamiento topográfico	Se remite subsanación a las observaciones
IDRD-2172-2022-129	lunes, 28 de noviembre de 2022	Observaciones de anteproyecto	Se remite subsanación a las observaciones

Tabla 21.Relacion de observaciones

3.2. SALIDAS NO CONFORMES

Recuerdo al progreso que ha tenido el proyecto, no se han identificados inconformidades que representen un problema en el proceso.

3.3. AUDITORÍAS INTERNAS

Conforme a lo establecido en el plan de calidad, se implementa la auditoria internar tiene programación en realizarse en el mes de diciembre del 2022.

Anexos:

VER ANEXO 1. CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

VER ANEXO 2. INFORMES SEMANALES.

VER ANEXO 3. SOPORTES DE COMITÉ DE OBRA.

VER ANEXO 4. SOPORTES DE CORRESPONDENCIA ENVIADA


VER ANEXO 5. SOPORTES DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA.

VER ANEXO 1. CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

CORRESPONDENCIA: CARRERA 70C No.48-55. Bogotá D.C. TELEFONO: 7653016 – 3213980386.

Email: proyectos@soliunsas.com

Id	Modo de tarea	Calendario de tareas	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
0				**Ninguno**	**0**	**Cronograma Parque Molinos**	**151 días**	**jue 1/09/22**	**mié 1/03/23**	**$ 0,00**
1				**C. PQ MOLINOS 1**		**PARQUE MOLINOS**	**151 días**	**jue 1/09/22**	**mié 1/03/23**	**$ 0,00**
2				C. PQ MOLINOS 1.1		INICIO	0 días	jue 1/09/22	jue 1/09/22	$ 0,00
3				**C. PQ MOLINOS 1.2**		**HITO 1, MES 1.5**	**39 días**	**jue 1/09/22**	**sáb 15/10/22**	**$ 0,00**
4				C. PQ MOLINOS 1.2.1		Reunión inicial comunidad	0 días	lun 10/10/22	lun 10/10/22	$ 0,00
5				C. PQ MOLINOS 1.2.2		Esquema básico	21 días	vie 9/09/22	lun 3/10/22	$ 0,00
6				C. PQ MOLINOS 1.2.3		Revisión de interventoría	5 días	lun 3/10/22	vie 7/10/22	$ 0,00
7				C. PQ MOLINOS 1.2.4		Ajuste observaciones	8 días	vie 7/10/22	sáb 15/10/22	$ 0,00
8				C. PQ MOLINOS 1.2.5		Programa de diseño	7 días	jue 1/09/22	jue 8/09/22	$ 0,00
9				C. PQ MOLINOS 1.2.6		Solicitudes de condiciones	20 días	jue 15/09/22	vie 7/10/22	$ 0,00
10				C. PQ MOLINOS 1.2.7		Disponibilidad de servicios públicos	20 días	jue 15/09/22	vie 7/10/22	$ 0,00
11				C. PQ MOLINOS 1.2.8		Diagnostico	21 días	vie 9/09/22	lun 3/10/22	$ 0,00
12				C. PQ MOLINOS 1.2.9		Conclusiones de diagnóstico	21 días	vie 9/09/22	lun 3/10/22	$ 0,00
13				C. PQ MOLINOS 1.2.10		Análisis específico de la gestión del riesgo de desastres	21 días	vie 9/09/22	lun 3/10/22	$ 0,00
14				C. PQ MOLINOS 1.2.11		Radicación de consultas entidades	9 días	jue 1/09/22	sáb 10/09/22	$ 0,00
15				**C. PQ MOLINOS 1.3**		**HITO 2 y 3**	**91 días**	**mié 14/09/22**	**lun 2/01/23**	**$ 0,00**
16				**C. PQ MOLINOS 1.3.1**		**HITO 2, MES 3**	**65 días**	**mié 14/09/22**	**jue 1/12/22**	**$ 0,00**
17				C. PQ MOLINOS 1.3.1.1		Reunión 2 comunidad	0 días	vie 21/10/22	vie 21/10/22	$ 0,00
18				C. PQ MOLINOS 1.3.1.2		Diagnóstico de flora y fauna (incluye plano inventario forestal)	28 días	mié 5/10/22	mar 8/11/22	$ 0,00
19				C. PQ MOLINOS 1.3.1.3		Revisión de interventoría	5 días	mar 8/11/22	sáb 12/11/22	$ 0,00
20				C. PQ MOLINOS 1.3.1.4		Ajuste observaciones	7 días	mar 15/11/22	mar 22/11/22	$ 0,00
21				C. PQ MOLINOS 1.3.1.5		Inventario forestal	24 días	mié 5/10/22	mié 2/11/22	$ 0,00
22				C. PQ MOLINOS 1.3.1.6		Revisión de interventoría	5 días	jue 3/11/22	mié 9/11/22	$ 0,00
23				C. PQ MOLINOS 1.3.1.7		Ajuste observaciones	7 días	jue 10/11/22	vie 18/11/22	$ 0,00
24				C. PQ MOLINOS 1.3.1.8		Formulario de recolección de información silvicultural por individuo	24 días	mié 5/10/22	mié 2/11/22	$ 0,00
25				C. PQ MOLINOS 1.3.1.9		Diligenciamiento de fichas (No. 1 y No. 2)	24 días	mié 5/10/22	mié 2/11/22	$ 0,00
26				C. PQ MOLINOS 1.3.1.10		Registro fotográfico e informe técnico	24 días	mié 5/10/22	mié 2/11/22	$ 0,00
27				C. PQ MOLINOS 1.3.1.11		Tramite Jardín Botánico	11 días	sáb 19/11/22	jue 1/12/22	$ 0,00
28				C. PQ MOLINOS 1.3.1.12		Diagnostico Social	29 días	mié 14/09/22	sáb 15/10/22	$ 0,00
29				C. PQ MOLINOS 1.3.1.13		Revisión de interventoría	5 días	sáb 15/10/22	vie 21/10/22	$ 0,00
30				C. PQ MOLINOS 1.3.1.14		Ajuste observaciones	7 días	sáb 22/10/22	sáb 29/10/22	$ 0,00
31				C. PQ MOLINOS 1.3.1.15		Levantamiento topográfico	21 días	mié 14/09/22	vie 7/10/22	$ 0,00
32				C. PQ MOLINOS 1.3.1.16		Revisión de interventoría	5 días	sáb 8/10/22	jue 13/10/22	$ 0,00
33				C. PQ MOLINOS 1.3.1.17		Ajuste observaciones	6 días	vie 14/10/22	vie 21/10/22	$ 0,00
34				C. PQ MOLINOS 1.3.1.18		Informe de Análisis patrimonial	19 días	mié 19/10/22	jue 10/11/22	$ 0,00
35				C. PQ MOLINOS 1.3.1.19		Revisión de interventoría	5 días	jue 10/11/22	mié 16/11/22	$ 0,00
36				C. PQ MOLINOS 1.3.1.20		Ajuste observaciones	7 días	mié 16/11/22	mié 23/11/22	$ 0,00
37				**C. PQ MOLINOS 1.3.2**		**HITO 3, MES 4**	**62 días**	**mié 19/10/22**	**lun 2/01/23**	**$ 0,00**
38				C. PQ MOLINOS 1.3.2.1		Seguimiento tramite Jardín Botánico	17 días	vie 2/12/22	jue 22/12/22	$ 0,00
39				C. PQ MOLINOS 1.3.2.2		Anteproyecto arquitectónico	27 días	mié 19/10/22	lun 21/11/22	$ 0,00
40				C. PQ MOLINOS 1.3.2.3		Diseño urbanístico	27 días	mié 19/10/22	lun 21/11/22	$ 0,00
41				C. PQ MOLINOS 1.3.2.4		Diseño Paisajístico y mobiliario urbano	27 días	sáb 19/11/22	mié 21/12/22	$ 0,00
42				C. PQ MOLINOS 1.3.2.5		Revisión de interventoría	5 días	mié 21/12/22	lun 26/12/22	$ 0,00
43				C. PQ MOLINOS 1.3.2.6		Ajuste observaciones	4 días	lun 26/12/22	jue 29/12/22	$ 0,00
44				C. PQ MOLINOS 1.3.2.7		Diseño eléctrico	27 días	lun 21/11/22	jue 22/12/22	$ 0,00
45				C. PQ MOLINOS 1.3.2.8		Revisión de interventoría	5 días	jue 22/12/22	mar 27/12/22	$ 0,00
46				C. PQ MOLINOS 1.3.2.9		Ajuste observaciones	6 días	mar 27/12/22	lun 2/01/23	$ 0,00
47				C. PQ MOLINOS 1.3.2.10		Diseño estructural	27 días	lun 21/11/22	jue 22/12/22	$ 0,00
48				C. PQ MOLINOS 1.3.2.11		Revisión de interventoría	5 días	jue 22/12/22	mar 27/12/22	$ 0,00
49				C. PQ MOLINOS 1.3.2.12		Ajuste observaciones	6 días	mar 27/12/22	lun 2/01/23	$ 0,00
50				C. PQ MOLINOS 1.3.2.13		Diseño hidrosanitario	27 días	lun 21/11/22	jue 22/12/22	$ 0,00
51				C. PQ MOLINOS 1.3.2.14		Revisión de interventoría	5 días	jue 22/12/22	mar 27/12/22	$ 0,00
52				C. PQ MOLINOS 1.3.2.15		Ajuste observaciones	6 días	mar 27/12/22	lun 2/01/23	$ 0,00
53				C. PQ MOLINOS 1.3.2.16		Estudio geotécnico	27 días	lun 21/11/22	jue 22/12/22	$ 0,00
54				C. PQ MOLINOS 1.3.2.17		Revisión de interventoría	5 días	jue 22/12/22	mar 27/12/22	$ 0,00
55				C. PQ MOLINOS 1.3.2.18		Ajuste observaciones	6 días	mar 27/12/22	lun 2/01/23	$ 0,00
56				C. PQ MOLINOS 1.3.2.19		Estudio topográfico	13 días	vie 21/10/22	vie 4/11/22	$ 0,00
57				C. PQ MOLINOS 1.3.2.20		Revisión de interventoría	5 días	vie 4/11/22	jue 10/11/22	$ 0,00
58				C. PQ MOLINOS 1.3.2.21		Ajuste observaciones	9 días	jue 10/11/22	lun 21/11/22	$ 0,00
59				C. PQ MOLINOS 1.3.2.22		Estudio de transito	25 días	mié 19/10/22	vie 18/11/22	$ 0,00
60				C. PQ MOLINOS 1.3.2.23		Revisión de interventoría	5 días	vie 18/11/22	mié 23/11/22	$ 0,00
61				C. PQ MOLINOS 1.3.2.24		Ajuste observaciones	7 días	mié 23/11/22	mié 30/11/22	$ 0,00
62				C. PQ MOLINOS 1.3.2.25		Acta VoB, aprobación IRB-SDA (incluye paisajismo y SUDS)	17 días	mié 14/12/22	lun 2/01/23	$ 0,00
63				**C. PQ MOLINOS 1.4**		**HITO 4, MES 5.5**	**74 días**	**lun 21/11/22**	**jue 16/03/23**	**$ 0,00**
64				C. PQ MOLINOS 1.4.1		Revisión 3 comunidad	0 días	jue 16/02/23	jue 16/02/23	$ 0,00
65				C. PQ MOLINOS 1.4.2		Diseño definitivo arquitectura	28 días	lun 2/01/23	vie 3/02/23	$ 0,00
66				C. PQ MOLINOS 1.4.3		Diseño definitivo de paisajismo, urbanístico y mobiliario urbano	28 días	lun 2/01/23	vie 3/02/23	$ 0,00
67				C. PQ MOLINOS 1.4.4		Revisión de interventoría	5 días	sáb 4/02/23	jue 9/02/23	$ 0,00
68				C. PQ MOLINOS 1.4.5		Ajuste observaciones	6 días	vie 10/02/23	jue 16/02/23	$ 0,00
69				C. PQ MOLINOS 1.4.6		Diseño estructural definitivo	20 días	lun 2/01/23	mié 25/01/23	$ 0,00
70				C. PQ MOLINOS 1.4.7		Revisión de interventoría	5 días	mié 25/01/23	lun 30/01/23	$ 0,00
71				C. PQ MOLINOS 1.4.8		Ajuste observaciones	7 días	lun 30/01/23	lun 6/02/23	$ 0,00
72				C. PQ MOLINOS 1.4.9		Diseño eléctrico definitivo	9 días	lun 2/01/23	jue 12/01/23	$ 0,00
73				C. PQ MOLINOS 1.4.10		Revisión de interventoría	5 días	jue 12/01/23	mar 17/01/23	$ 0,00
74				C. PQ MOLINOS 1.4.11		Ajuste observaciones	8 días	mar 17/01/23	mié 25/01/23	$ 0,00
75				C. PQ MOLINOS 1.4.12		Diseño Hidrosanitario definitivo	9 días	lun 2/01/23	jue 12/01/23	$ 0,00
76				C. PQ MOLINOS 1.4.13		Revisión de interventoría	5 días	jue 12/01/23	mar 17/01/23	$ 0,00
77				C. PQ MOLINOS 1.4.14		Ajuste observaciones	8 días	mar 17/01/23	mié 25/01/23	$ 0,00
78				C. PQ MOLINOS 1.4.15		Estudio definitivo de geotecnia	10 días	lun 2/01/23	vie 13/01/23	$ 0,00
79				C. PQ MOLINOS 1.4.16		Revisión de interventoría	5 días	vie 13/01/23	mié 18/01/23	$ 0,00
80				C. PQ MOLINOS 1.4.17		Ajuste observaciones	8 días	mié 18/01/23	jue 26/01/23	$ 0,00
81				C. PQ MOLINOS 1.4.18		Estudio definitivo de topografía	13 días	lun 21/11/22	lun 5/12/22	$ 0,00
82				C. PQ MOLINOS 1.4.19		Revisión de interventoría	5 días	lun 5/12/22	sáb 10/12/22	$ 0,00
83				C. PQ MOLINOS 1.4.20		Ajuste observaciones	9 días	sáb 10/12/22	mar 20/12/22	$ 0,00
84				C. PQ MOLINOS 1.4.21		Estudio definitivo de transito	11 días	mié 30/11/22	mar 13/12/22	$ 0,00
85				C. PQ MOLINOS 1.4.22		Revisión de interventoría	5 días	mar 13/12/22	sáb 17/12/22	$ 0,00
86				C. PQ MOLINOS 1.4.23		Ajuste observaciones	8 días	sáb 17/12/22	lun 26/12/22	$ 0,00
87				C. PQ MOLINOS 1.4.24		Plan de gestión del riesgo de desastres	20 días	lun 21/11/22	mié 14/12/22	$ 0,00
88				C. PQ MOLINOS 1.4.25		Revisión de interventoría	5 días	mié 14/12/22	lun 19/12/22	$ 0,00
89				C. PQ MOLINOS 1.4.26		Ajuste observaciones	8 días	lun 19/12/22	mar 27/12/22	$ 0,00
90				C. PQ MOLINOS 1.4.27		Plan de manejo ambiental PMA	20 días	lun 21/11/22	mié 14/12/22	$ 0,00
91				C. PQ MOLINOS 1.4.28		Revisión de interventoría	5 días	mié 14/12/22	lun 19/12/22	$ 0,00
92				C. PQ MOLINOS 1.4.29		Ajuste observaciones	8 días	lun 19/12/22	mar 27/12/22	$ 0,00
93				C. PQ MOLINOS 1.4.30		Plan de gestión Social	20 días	lun 21/11/22	mié 14/12/22	$ 0,00
94				C. PQ MOLINOS 1.4.31		Revisión de interventoría	5 días	mié 14/12/22	lun 19/12/22	$ 0,00
95				C. PQ MOLINOS 1.4.32		Ajuste observaciones	8 días	lun 19/12/22	mar 27/12/22	$ 0,00
96				C. PQ MOLINOS 1.4.33		Ajuste definitivo a las observaciones	0 días	jue 16/02/23	jue 16/02/23	$ 0,00
97				**C. PQ MOLINOS 1.5**		**HITO 5, MES 6**	**48 días**	**mar 3/01/23**	**mar 28/02/23**	**$ 0,00**
98				C. PQ MOLINOS 1.5.1		Presupuesto, Programación de obra, APUs, Memorias, cantidades de obra, esp técnicas, flujo de inversion y lista de insumos	48 días	mar 3/01/23	mar 28/02/23	$ 0,00
99				C. PQ MOLINOS 1.5.2		Balance presupuestal de materiales y RCD	37 días	mar 3/01/23	mié 15/02/23	$ 0,00
100				C. PQ MOLINOS 1.5.3		Presupuesto plan de manejo de flora y fauna	37 días	mar 3/01/23	mié 15/02/23	$ 0,00
101				C. PQ MOLINOS 1.5.4		Revisión de interventoría	5 días	mié 15/02/23	lun 20/02/23	$ 0,00
102				C. PQ MOLINOS 1.5.5		Ajuste observaciones	8 días	lun 20/02/23	mar 28/02/23	$ 0,00
103				C. PQ MOLINOS 1.5.6		Programa de gestión social PGS	20 días	mar 3/01/23	jue 26/01/23	$ 0,00
104				C. PQ MOLINOS 1.5.7		Revisión de interventoría	5 días	jue 26/01/23	mar 31/01/23	$ 0,00
105				C. PQ MOLINOS 1.5.8		Ajuste observaciones	7 días	mar 31/01/23	mar 7/02/23	$ 0,00
106				C. PQ MOLINOS 1.5.9		Plan de calidad	20 días	mar 3/01/23	jue 26/01/23	$ 0,00
107				C. PQ MOLINOS 1.5.10		Revisión de interventoría	5 días	jue 26/01/23	mar 31/01/23	$ 0,00
108				C. PQ MOLINOS 1.5.11		Ajuste observaciones	7 días	mar 31/01/23	mar 7/02/23	$ 0,00
109				C. PQ MOLINOS 1.5.12		Plan de gestión de residuos de construcción PGRCD	20 días	mar 3/01/23	jue 26/01/23	$ 0,00
110				C. PQ MOLINOS 1.5.13		Revisión de interventoría	5 días	jue 26/01/23	mar 31/01/23	$ 0,00
111				C. PQ MOLINOS 1.5.14		Ajuste observaciones	7 días	mar 31/01/23	mar 7/02/23	$ 0,00
112				C. PQ MOLINOS 1.5.15		Plan de manejo ambiental PMA	20 días	mar 3/01/23	jue 26/01/23	$ 0,00
113				C. PQ MOLINOS 1.5.16		Revisión de interventoría	5 días	jue 26/01/23	mar 31/01/23	$ 0,00
114				C. PQ MOLINOS 1.5.17		Ajuste observaciones	7 días	mar 31/01/23	mar 7/02/23	$ 0,00
115				**C. PQ MOLINOS 1.6**		**TRAMITES**	**83 días**	**mié 23/11/22**	**mié 1/03/23**	**$ 0,00**
116				C. PQ MOLINOS 1.6.1		Secretaria Distrital De Ambiente (SDA)	48 días	lun 2/01/23	lun 27/02/23	$ 0,00
117				C. PQ MOLINOS 1.6.2		Instituto Distrital De Gestión De Riesgo Y Cambio Climático (IDIGER)	48 días	mié 4/01/23	mié 1/03/23	$ 0,00
118				C. PQ MOLINOS 1.6.3		Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC)	20 días	mié 23/11/22	vie 16/12/22	$ 0,00
119				C. PQ MOLINOS 1.6.4		Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB)	48 días	lun 2/01/23	lun 27/02/23	$ 0,00
120				**C. PQ MOLINOS 1.6.5**		**Redes eléctricas y de Iluminación**	**41 días**	**mié 11/01/23**	**lun 27/02/23**	**$ 0,00**
121				**C. PQ MOLINOS 1.6.5.1**		**Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - (UAESP)**	**23 días**	**mié 11/01/23**	**sáb 4/02/23**	**$ 0,00**
122				C. PQ MOLINOS 1.6.5.1.1		Aprobación de formato MU	20 días	mié 11/01/23	jue 2/02/23	$ 0,00
123				C. PQ MOLINOS 1.6.5.1.2		Aprobación de iluminación	22 días	mié 11/01/23	sáb 4/02/23	$ 0,00
124				C. PQ MOLINOS 1.6.5.2		Aprobación de CODENSA	20 días	sáb 4/02/23	lun 27/02/23	$ 0,00
125				C. PQ MOLINOS 2		FIN	0 días	mié 1/03/23	mié 1/03/23	$ 0,00



Proyecto: Cronograma Parque
Fecha: lun 3/10/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Solo el comienzo
Solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Proyecto manual

33

VER ANEXO 2. INFORMES SEMANALES.

CORRESPONDENCIA: CARRERA 70C No.48-55. Bogotá D.C. TELEFONO: 7653016 – 3213980386.

Email: proyectos@soliunsas.com

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal 8 Interventor: SOLIUN SAS

octubre 21, 2022 al octubre 27, 2022

1. Datos Generales						
	Nombre:	PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS	Código:	18-457	Localidad:	RAFAEL URIBE URIBE
	Dirección:	calle 48Q Sur con carrera 5j			Barrio:	

2. Contrato de Obra COP No. **2170-2022**

Objeto:	"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE ".
Contratista:	**CONSORCIO PARQUE MOLINOS PC**

F.I.	PLAZO		F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
1-sep-22	SEIS MESES		1-mar-23	NO APLUCA	1-mar-23	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1-mar-23

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		1.025.010.273						
Adición No. 01 >:		-						
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta	0,00					
		Acumulado	0,00	0,00				

3. Contrato de Interventoría CI No. **2172-2022**

Objeto:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST, PRESUPUESTAL Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"
Contratista:	

F.I.		F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
1-sep-22	SIETE MESES	1-abr-23	NO APLICA	1-abr-23	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1-abr-23

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		432.589.139						
Adición:		-						
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-	-	-	-	-	-	-
		Neto Acta	-	-	-	-	-	-
		Acumulado	-	-	-	-	-	-

4. **Programación.**

Capítulos:	Fecha inicio/Final		Semana Nº.7 Ppto. Valor	Fecha de corte: %/Total	27-oct-22 % Ejecución Acumulado Programado	Real	Diferencia	% Inversión
Cronograma Parque Molinos	**jue 1/09/22**	**mié 1/03/23**		**2%**	**17%**	**16,00%**	**1,00%**	
PARQUE MOLINOS	**jue 1/09/22**	**lun 27/02/23**		0%	**17%**	**0,00%**	17,00%	
INICIO	jue 1/09/22	jue 1/09/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
HITO 1, MES 1.5	**jue 1/09/22**	**sáb 15/10/22**		0%	**100%**	**96,00%**	4,00%	
Reunión inicial comunidad	mar 4/10/22	mar 4/10/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
Esquema básico	vie 9/09/22	lun 3/10/22		0%	100%	**94,00%**	6,00%	
Revisión de interventoría	lun 3/10/22	vie 7/10/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	vie 7/10/22	sáb 15/10/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
Programa de diseño	jue 1/09/22	jue 8/09/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
Radicación de consultas entidades	jue 1/09/22	sáb 10/09/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
HITO 2 y 3	**mié 14/09/22**	**lun 2/01/23**		0%	**20%**	**19,00%**	1,00%	
HITO 2, MES 3	**mié 14/09/22**	**jue 22/12/22**		0%	**44%**	**42,00%**	2,00%	
Reunión 2 comunidad	vie 21/10/22	vie 21/10/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diagnóstico de flora y fauna (Incluye plano inventario forestal)	mié 5/10/22	mar 8/11/22		0%	43%	**43,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	mar 8/11/22	jue 10/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	vie 11/11/22	sáb 19/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Inventario forestal	mié 5/10/22	mié 2/11/22		0%	51%	**51,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	jue 3/11/22	mar 15/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	mié 16/11/22	mié 23/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Formulario de recolección de información silvicultural por individuo	05/10/202	2/11/2022		0%	51%	**0,00%**	51,00%	
Diligenciamiento de fichas (No. 1 y No. 2)	5/10/2022	2/11/2022		0%	51%	**0,00%**	51,00%	

Registro fotográfico e informe técnico	5/10/2022	2/11/2022		0%	51%	**0,00%**	51,00%	
Tramite Jardín Botánico	mié 23/11/22	jue 22/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diagnostico Social	mié 14/09/22	sáb 15/10/22		0%	82%	**82,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	sáb 15/10/22	mié 19/10/22		0%	63%	**0,00%**	63,00%	
Ajuste observaciones	jue 20/10/22	jue 27/10/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Levantamiento topográfico	mié 14/09/22	vie 7/10/22		0%	86%	**100,00%**	-14,00%	
Revisión de interventoría	sáb 8/10/22	mar 11/10/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	mié 12/10/22	mié 19/10/22		0%	69%	**50,00%**	19,00%	
Informe de Análisis patrimonial	sáb 15/10/22	mar 8/11/22		0%	6%	**5,00%**	1,00%	
Revisión de interventoría	mar 8/11/22	sáb 12/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	sáb 12/11/22	lun 21/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
HITO 3, MES 4	**sáb 15/10/22**	**lun 2/01/23**		0%	**1%**	**0,00%**	1,00%	
Anteproyecto arquitectónico	sáb 15/10/22	vie 18/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diseño urbanístico	sáb 15/10/22	vie 18/11/22		0%	4%	**0,00%**	4,00%	
Diseño Paisajístico y mobiliario urbano	sáb 15/10/22	vie 18/11/22		0%	4%	**0,00%**	4,00%	
Revisión de interventoría	vie 18/11/22	mar 22/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	mar 22/11/22	mié 30/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diseño eléctrico	vie 18/11/22	mar 20/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	mar 20/12/22	sáb 24/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	sáb 24/12/22	lun 2/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diseño estructural	vie 18/11/22	mar 20/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	mar 20/12/22	sáb 24/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	

Ajuste observaciones	sáb 24/12/22	lun 2/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diseño hidrosanitario	vie 18/11/22	mar 20/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	mar 20/12/22	sáb 24/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	sáb 24/12/22	lun 2/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Estudio geotécnico	vie 18/11/22	mar 20/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	mar 20/12/22	sáb 24/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	sáb 24/12/22	lun 2/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Estudio de transito	sáb 15/10/22	mié 16/11/22		0%	16%	**0,00%**	16,00%	
Revisión de interventoría	mié 16/11/22	lun 21/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	lun 21/11/22	lun 28/11/22		**0%**	0%	**0,00%**	**0,00%**	
Acta WR, aprobación JBB-SDA	mié 30/11/22	vie 16/12/22		**0%**	0%	**0,00%**	**0,00%**	
HITO 4, MES 5.5	**vie 18/11/22**	**jue 16/02/23**		0%	**0%**	**0,00%**	0,00%	
Reunión 3 comunidad	jue 16/02/23	jue 16/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diseño definitivo arquitectura	lun 2/01/23	vie 3/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diseño definitivo de paisajismo y amoblamiento urbano	lun 2/01/23	vie 3/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	sáb 4/02/23	mar 7/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	mié 8/02/23	mié 15/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diseño estructural definitivo	lun 2/01/23	mié 25/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	mié 25/01/23	lun 30/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	lun 30/01/23	lun 6/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diseño eléctrico definitivo	lun 2/01/23	jue 12/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	jue 12/01/23	lun 16/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	lun 16/01/23	mar 24/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diseño Hidrosanitario definitivo	lun 2/01/23	jue 12/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	

Revisión de interventoría	jue 12/01/23	lun 16/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	lun 16/01/23	mar 24/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Estudio definitivo de geotecnia	lun 2/01/23	vie 13/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	vie 13/01/23	mar 17/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	mar 17/01/23	mié 25/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Estudio definitivo de transito	lun 28/11/22	sáb 10/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	sáb 10/12/22	mié 14/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	mié 14/12/22	jue 22/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Plan de gestión del riesgo de desastres	vie 18/11/22	lun 12/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	lun 12/12/22	vie 16/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	vie 16/12/22	sáb 24/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Plan de manejo ambiental PMA	vie 18/11/22	lun 12/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	lun 12/12/22	vie 16/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	vie 16/12/22	sáb 24/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Plan de gestión Social	vie 18/11/22	lun 12/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	lun 12/12/22	vie 16/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	vie 16/12/22	sáb 24/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
HITO 5, MES 6	**lun 2/01/23**	**lun 27/02/23**		0%	0%	0,00%	0,00%	
Presupuesto, Programación de obra, APUs, Mem, cantidades de obra, esp técnicas	lun 2/01/23	mar 14/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Balance presupuestal de materiales y RCD	lun 2/01/23	mar 14/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Presupuesto plan de manejo de flora y fauna	lun 2/01/23	mar 14/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	mar 14/02/23	sáb 18/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	sáb 18/02/23	lun 27/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Programa de gestión social PGS	lun 2/01/23	mié 25/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	

Revisión de interventoría	mié 25/01/23	lun 30/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	lun 30/01/23	lun 6/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Plan de calidad?	lun 2/01/23	mié 25/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	mié 25/01/23	lun 30/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	lun 30/01/23	lun 6/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Plan de gestión de residuos de construcción PGRCD	lun 2/01/23	mié 25/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	mié 25/01/23	lun 30/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	lun 30/01/23	lun 6/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Plan de manejo ambiental	lun 2/01/23	mié 25/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	mié 25/01/23	lun 30/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	lun 30/01/23	lun 6/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
TRAMITES	**vie 18/11/22**	**lun 27/02/23**		0%	**0%**	0,00%	0,00%	
Secretaría Distrital De Ambiente (SDA)	vie 16/12/22	vie 10/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Instituto Distrital De Gestión De Riesgo Y Cambio Climático (IDIGER)	sáb 24/12/22	sáb 18/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC)	lun 21/11/22	mié 14/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB)	lun 2/01/23	lun 27/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Redes eléctricas y de iluminación	**vie 18/11/22**	**sáb 28/01/23**		0%	**0%**	0,00%	0,00%	
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - (UAESP)	**vie 18/11/22**	**jue 5/01/23**		0%	**0%**	0,00%	0,00%	
Aprobación de formato MU	vie 18/11/22	lun 12/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Aprobación de iluminación	lun 12/12/22	jue 5/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Aprobación de CODENSA	jue 5/01/23	sáb 28/01/23		**0%**	0%	0,00%	0,00%	
FIN	mié 1/03/23	mié 1/03/23		**0%**	0%	0,00%	0,00%	
			1.025.010.273,00					

5. **Estado de la Programación**

Fecha de Terminación:	1-mar-23
Adelanto/Atraso (Días):	0
Fecha Proyectada de Terminación:	1-mar-23

6. Pendientes

7. **Licencias:**

Construcción:		N/A	Ambiental:	N/A	Intervensión del Espacio Público	N/A

8. **Servicios Públicos:**

TELEFONOS	*N/A*	CODENSA		EAAB		OTROS	
DAMA	Informe Preliminar	N/A	Informe 50%		Informe 75%		Informe 100%

9. PAC 2022		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
		AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
				205.002.055,00				

10. Observaciones:

CONTRATISTA

El contratista mediante comunicado CPLM-PLM-S-060-2022 de fecha 14/10/2022 Remite informe social No.1
El contratista mediante comunicado CPLM-PLM-S-062-2022 de fecha 14/10/2022 remite condiciones de servicio ENEL
El contratista mediante comunicado CPLM-PLM-S-064-2022 de fecha 20/10/2022 remite estudio de demanda del componente de transito.
El contratista mediante correo electronico de fecha 14/10/2022 entrega link de esquema basico.
El contratista mediante correo electronico de fecha 14/10/2022 envió primer informe del componente de biologia.
El contratista mediante correo electronico el dia 18/10/2022 envia informe de calidad para la revision de la interventoria.
El consultor envia link de reunion de tema patrimonial para el Parque Hacienda los molinos para el dia 20/10/2022
El consultor mediante correo electronico el dia 20/10/2022 remite estudio de demanda y atencion de usuarios.
El consultor mediante correo electronico envia metodologia ambiental en su version No.4 el dia 20/10/2022
El consultor mediante correo electronico envia informe mensual No.1 del componente ambiental el dia 20/10/2022

IDRD

Mediante comunicado IDRD No. 20224100220751 de fecha 14/10/2022 solicitud de informe planes y programas.
Mediante comunicado IDRD No.20224100221631 de fecha 18/10/2022 realiza la devolucion de planes y programas.
Mediante correo electronico envia invitacion de presentacion de anteproyecto para el dia lunes 24/10/2022

OTRAS ENTIDADES

Se recibe respuesta del IDIGER a consulta de la interventoria mediante radicado RO-130540 de fecha 20/10/2022

INTERVENTORIA

El dia 14/10/2022 se remitio comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-070 y con radicado al IDRD No.20222100312952 el informe semanal No.5
El dia 18/10/2022 se remitio comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-071 y con radicado al IDRD No.20222100314482 enviando la subsanacion del plan sst de la interventoria.
El dia 20/10/2022 se remitio comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-072 y con radicado al IDRD No. 20222100317622 enviando los informes mensuales de la interventoria.
El dia 20/10/2022 se remite comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-073 informando el acta de visitra y cotizacion ENEL CODENSA
El dia 20/10/2022 se remite comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-075 solicitando la subsanacion de observaciones a metodologia de riesgos.
El dia 18/10/2022 se remite por correo electronico las Isitas de chequeo de informes mensuales.
El dia 14/10/2022 la interventoria mediante correo electronico envia acta de comité de seguimiento No.7
El dia 14/10/2022 la interventoria mediante correo electronico los temas de comité de seguimiento No.8
El dia 20/10/2022 la interventoria mediante correo electronico envia acta de comité de seguimiento No.8

DESARROLLO POR PRODUCTOS

COMPONENTES APROBADOS


Se informa que a la fecha se tiene entrega definitiva del hito 1 el proximo 15 de octubre de 2022.


COMPONENTE AMBIENTAL


Durante la semana objeto de reporte se participó en el comité ambiental desarrollado de manera presencial el día 26 de octubre de 2022, así mismo, se realizo envío de compromisos al consultor para dar cumplimiento para el siguiente comité, de otro lado, se realizó la revisión del informe ambiental enviado por el consultor y la metodología.

COMPONENTE SOCIAL

- Revisiòn de cronograma presentado por la profesional social de la consultoria, se revisa y se remiten observaciones.
- Revisiòn de soportes presentados correspondiente a reuniones de inicio y cartografia social, se remiten observaciones a la consultoria
- Revisiòn de formatos de PQRS los cuales presentaron observaciones las cuales se remiten a profesional social de la consultoria
- Asistencia a citaciòn de la JAL de la localidad de Rafael Uribe Uribe en la cual se realiza la socializacion del proyecto y se presentan avances de los componentes tecnico-social, se conto en sesiòn con la asistencia de comunidad, Ediles, profesionales de la consultoria, interventoria e IDRD.







COMPONENTE SST

_Interventoría aprueba el informe mensual SST N°1 del consultor.
- En consultor radica a la interventoría su informe mensual SST N°1.

COMPONENTE DE CALIDAD

Se radica la subsanacion del plan de calidad de la interventoria.
Se inicia el informe mensual No.1 de la interventoria.

/

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal

9

Interventor: SOLIUN SAS

octubre 28, 2022 al noviembre 3, 2022

1. Datos Generales						
	Nombre:	**PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS**	Código:	18-457	Localidad:	RAFAEL URIBE URIBE
	Dirección:	calle 48Q Sur con carrera 5j			Barrio:	

2. Contrato de Obra — COP No. **2170-2022**

Objeto:	"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE ".
Contratista:	**CONSORCIO PARQUE MOLINOS PC**

F.I.	PLAZO		F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
1-sep-22	SEIS MESES		1-mar-23	NO APLUCA	1-mar-23	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1-mar-23

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		1.025.010.273						
Adición No. 01 >:		-						
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta	0,00					
		Acumulado	0,00	0,00				

3. Contrato de Interventoría — CI No. **2172-2022**

Objeto:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST, PRESUPUESTAL Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"
Contratista:	

F.I.		F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
1-sep-22	SIETE MESES	1-abr-23	NO APLICA	1-abr-23	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1-abr-23

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		432.589.139						
Adición:		-						
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-	-	-	-	-	-	-
		Neto Acta	-	-	-	-	-	-
		Acumulado	-	-	-	-	-	-

4. **Programación.**

			Semana N°.9	Fecha de corte:	3-nov-22			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
Capítulos:	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Programado	Real	Diferencia	% Inversión
Cronograma Parque Molinos	**jue 1/09/22**	**mié 1/03/23**		**26%**	**26%**	**24,00%**	**2,00%**	
PARQUE MOLINOS	**jue 1/09/22**	**lun 27/02/23**		0%	**26%**	**24,00%**	2,00%	
INICIO	jue 1/09/22	jue 1/09/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
HITO 1, MES 1.5	**jue 1/09/22**	**sáb 15/10/22**		0%	**100%**	**98,00%**	2,00%	
Reunión inicial comunidad	mar 4/10/22	mar 4/10/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
Esquema básico	vie 9/09/22	lun 3/10/22		0%	100%	**98,00%**	2,00%	
Revisión de interventoría	lun 3/10/22	vie 7/10/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	vie 7/10/22	sáb 15/10/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
Programa de diseño	jue 1/09/22	jue 8/09/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
Radicación de consultas entidades	jue 1/09/22	sáb 10/09/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
HITO 2 y 3	**mié 14/09/22**	**lun 2/01/23**		0%	**41%**	**39,00%**	2,00%	
HITO 2, MES 3	**mié 14/09/22**	**jue 22/12/22**		0%	**74%**	**72,00%**	2,00%	
Reunión 2 comunidad	vie 21/10/22	vie 21/10/22		0%	100%	**0,00%**	100,00%	
Diagnóstico de flora y fauna (Incluye plano inventario forestal)	mié 5/10/22	mar 8/11/22		0%	82%	**82,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	mar 8/11/22	jue 10/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	vie 11/11/22	sáb 19/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Inventario forestal	mié 5/10/22	mié 2/11/22		0%	83%	**83,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	jue 3/11/22	mar 15/11/22		0%	20%	**20,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	mié 16/11/22	mié 23/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Formulario de recolección de información silvicultural por individuo	05/10/202	2/11/2022		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
Diligenciamiento de fichas (No. 1 y No. 2)	5/10/2022	2/11/2022		0%	100%	**100,00%**	0,00%	

Registro fotográfico e informe técnico	5/10/2022	2/11/2022		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
Tramite Jardín Botánico	mié 23/11/22	jue 22/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diagnostico Social	mié 14/09/22	sáb 15/10/22		0%	82%	**0,00%**	82,00%	
Revisión de interventoría	sáb 15/10/22	mié 19/10/22		0%	100%	**0,00%**	100,00%	
Ajuste observaciones	jue 20/10/22	jue 27/10/22		0%	100%	**0,00%**	100,00%	
Levantamiento topográfico	mié 14/09/22	vie 7/10/22		0%	86%	**100,00%**	-14,00%	
Revisión de interventoría	sáb 8/10/22	mar 11/10/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	mié 12/10/22	mié 19/10/22		0%	100%	**70,00%**	30,00%	
Informe de Análisis patrimonial	sáb 15/10/22	mar 8/11/22		0%	74%	**30,00%**	44,00%	
Revisión de interventoría	mar 8/11/22	sáb 12/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	sáb 12/11/22	lun 21/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
HITO 3, MES 4	**sáb 15/10/22**	**lun 2/01/23**		0%	**16%**	**14,00%**	2,00%	
Anteproyecto arquitectónico	sáb 15/10/22	vie 18/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diseño urbanístico	sáb 15/10/22	vie 18/11/22		0%	52%	**20,00%**	32,00%	
Diseño Paisajístico y mobiliario urbano	sáb 15/10/22	vie 18/11/22		0%	52%	**20,00%**	32,00%	
Revisión de interventoría	vie 18/11/22	mar 22/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	mar 22/11/22	mié 30/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diseño eléctrico	vie 18/11/22	mar 20/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	mar 20/12/22	sáb 24/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	sáb 24/12/22	lun 2/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diseño estructural	vie 18/11/22	mar 20/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	mar 20/12/22	sáb 24/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	

Ajuste observaciones	sáb 24/12/22	lun 2/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Diseño hidrosanitario	vie 18/11/22	mar 20/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	mar 20/12/22	sáb 24/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	sáb 24/12/22	lun 2/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Estudio geotécnico	vie 18/11/22	mar 20/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	mar 20/12/22	sáb 24/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	sáb 24/12/22	lun 2/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Estudio topografico	21/10/2022	14/11/2022		0%	92%	92,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	4/11/2022	10/11/2022		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	10/11/2022	21/11/2022		0%	0%	0,00%	0,00%	
Estudio de transito	19/10/2022	18/11/2022		0%	56%	20,00%	36,00%	
Revisión de interventoría	18/11/2022	23/11/2022		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	23/11/2022	30/11/2022		0%	0%	0,00%	0,00%	
Acta WR, aprobación JBB-SDA	14/12/2022	2/01/2023		0%	0%	0,00%	0,00%	
HITO 4, MES 5.5	**vie 18/11/22**	**jue 16/02/23**		0%	**0%**	0,00%	0,00%	
Reunión 3 comunidad	jue 16/02/23	jue 16/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Diseño definitivo arquitectura	lun 2/01/23	vie 3/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Diseño definitivo de paisajismo y amoblamiento urbano	lun 2/01/23	vie 3/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	sáb 4/02/23	mar 7/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	mié 8/02/23	mié 15/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Diseño estructural definitivo	lun 2/01/23	mié 25/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	mié 25/01/23	lun 30/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	lun 30/01/23	lun 6/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Diseño eléctrico definitivo	lun 2/01/23	jue 12/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	

Revisión de interventoría	jue 12/01/23	lun 16/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	lun 16/01/23	mar 24/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Diseño Hidrosanitario definitivo	lun 2/01/23	jue 12/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	jue 12/01/23	lun 16/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	lun 16/01/23	mar 24/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Estudio definitivo de geotecnia	lun 2/01/23	vie 13/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	vie 13/01/23	mar 17/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	mar 17/01/23	mié 25/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Estudio definitivo de transito	lun 28/11/22	sáb 10/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	sáb 10/12/22	mié 14/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	mié 14/12/22	jue 22/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Plan de gestión del riesgo de desastres	vie 18/11/22	lun 12/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	lun 12/12/22	vie 16/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	vie 16/12/22	sáb 24/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Plan de manejo ambiental PMA	vie 18/11/22	lun 12/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	lun 12/12/22	vie 16/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	vie 16/12/22	sáb 24/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Plan de gestión Social	vie 18/11/22	lun 12/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	lun 12/12/22	vie 16/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	vie 16/12/22	sáb 24/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
HITO 5, MES 6	**lun 2/01/23**	**lun 27/02/23**		0%	**0%**	**0,00%**	0,00%	
Presupuesto, Programación de obra, APUs, Mem, cantidades de obra, esp técnicas	lun 2/01/23	mar 14/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Balance presupuestal de materiales y RCD	lun 2/01/23	mar 14/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	

Presupuesto plan de manejo de flora y fauna	lun 2/01/23	mar 14/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	mar 14/02/23	sáb 18/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	sáb 18/02/23	lun 27/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Programa de gestión social PGS	lun 2/01/23	mié 25/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	

Revisión de interventoría	mié 25/01/23	lun 30/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	lun 30/01/23	lun 6/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Plan de calidad?	lun 2/01/23	mié 25/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	mié 25/01/23	lun 30/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	lun 30/01/23	lun 6/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Plan de gestión de residuos de construcción PGRCD	lun 2/01/23	mié 25/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	mié 25/01/23	lun 30/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	lun 30/01/23	lun 6/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Plan de manejo ambiental	lun 2/01/23	mié 25/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	mié 25/01/23	lun 30/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	lun 30/01/23	lun 6/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
TRAMITES	**vie 18/11/22**	**lun 27/02/23**		0%	**0%**	0,00%	0,00%	
Secretaría Distrital De Ambiente (SDA)	vie 16/12/22	vie 10/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Instituto Distrital De Gestión De Riesgo Y Cambio Climático (IDIGER)	sáb 24/12/22	sáb 18/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC)	lun 21/11/22	mié 14/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB)	lun 2/01/23	lun 27/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Redes eléctricas y de iluminación	**vie 18/11/22**	**sáb 28/01/23**		0%	**0%**	0,00%	0,00%	
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - (UAESP)	**vie 18/11/22**	**jue 5/01/23**		0%	**0%**	0,00%	0,00%	
Aprobación de formato MU	vie 18/11/22	lun 12/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Aprobación de iluminación	lun 12/12/22	jue 5/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Aprobación de CODENSA	jue 5/01/23	sáb 28/01/23		**0%**	0%	0,00%	0,00%	
FIN	mié 1/03/23	mié 1/03/23		**0%**	0%	0,00%	0,00%	
			1.025.010.273,00					

5. **Estado de la Programación**

Fecha de Terminación:	1-mar-23
Adelanto/Atraso (Días):	0
Fecha Proyectada de Terminación:	1-mar-23

6. Pendientes

Respuesta de la SDA

Respuesta de MinCultura

7. **Licencias:**

Construcción:		N/A	Ambiental:	N/A	Intervensión del Espacio Público	N/A

8. **Servicios Públicos:**

TELEFONOS	*N/A*	CODENSA		EAAB		OTROS		
DAMA	Informe Preliminar	N/A	Informe 50%		Informe 75%		Informe 100%	

9. PAC 2022		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
		AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
				205.002.055,00				

10. Observaciones:

CONTRATISTA

El contratista mediante comunicado CPLM-PLM-S-063-2022 de fecha 28/10/2022 Solicitud de cambio de profesionales.
El contratista mediante comunicado CPLM-PLM-S-074-2022 de fecha 31/10/2022 remite informe ambiental No.1
El contratista mediante comunicado CPLM-PLM-S-075-2022 de fecha 31/10/2022 remite informe de estudio de riesgos
El contratista mediante comunicado CPLM-PLM-S-076-2022 de fecha 31/10/2022 remite metodologia de riesgos.
El contratista mediante comunicado CPLM-PLM-S-077-2022 de fecha 01/11/2022 remite informe de calidad No.1
El contratista mediante comunicado CPLM-PLM-S-083-2022 de fecha 03/11/2022 remite radicados y respuestas de las entidades de servicios publicos.
El contratista mediante comunicado CPLM-PLM-S-084-2022 de fecha 03/11/2022 remite productos arquitectonicos.
El contratista mediante comunicado CPLM-PLM-S-085-2022 de fecha 03/11/2022 remite informe mensual No.1 del componente tecnico.
El contratista mediante comunicado CPLM-PLM-S-085-2022 de fecha 03/11/2022 remite respuesta a observaciones de la metodologia de riesgos.
El contratista mediante correo electronico del dia 28/10/2022 envia informe ambiental en su version No.3
El contratista mediante correo electronico el dia 28/10/2022 envia informe tecnico para revision.
El consultor mediante correo electroico envia informe de calidad No.2 el dia 31/10/2022
El consultor mediante correo electronico envia informe ambiental No.2 el dia 31/10/2022
El consultor mediante correo electronico el dia 02/11/2022 envia informe del componente social No.2
El consultor mediante correo electronuco el dia 01/11/2022 envia informe del componente tecnico en su version No.2

IDRD

No se recibieron comunicaciones de esta entidad

OTRAS ENTIDADES

No se recibieron comunicaciones de esta entidad

INTERVENTORIA

El dia 28/10/2022 se remitio comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-085 enviando observaciones a metodologia de riesgos.
El dia 28/10/2022 se remitio comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-086 enviando observaciones a estudio de riesgos
El dia 28/10/2022 se remitio comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-087 y con radicado al IDRD No. 2022210039132 los informes No.1 del consultor.
El dia 28/10/2022 se remite comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-088 y con radicado al IDRD No 20222100326522 la metodologia ambiental.
El dia 01/11/2022 se remite comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-089 y con radicado al IDRD No 20222100329092 el informe de calidad de la interventoria.
El dia 01/11/2022 se remite comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-090 con la devolucion de entrega de esquema basico.

El dia 02/11/2022 se remite comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-091 y con radicado al IDRD No 20222100329862 el alcance a los informes del mes No.1 del consultor
El dia 03/11/2022 se remite comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-092 enviando observaciones a metodologia de riesgos.
El dia 03/11/2022 se remite comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-093 se remite aprobacion de plan de riesgos.
El dia 28/10/2022 se remite acta de comité de seguimiento No.9 a las partes.
El dia 28/10/2022 se remite temas de comité de seguimiento No.10 convocado el dia 01/11/2022
El dia 28/10/2022 se convoca a reunion de comité de seguimiento No.10 para el dia 01/11/2022
El dia 29/10/2022 se envia correo electronico con la revision y aprobacion del informe ambiental del consultor No.1
El dia 31/10/2022 se envio lista de chequeo revisando informe tecnico No.2 del consultor.
El día 31/10/2022 se programa de capactiacion programa de bogota sostenivle para el miercoles 02/11/2022
El dia 31/10/2022 se envio lista de chequeo revisando el informe de calidad No.2 del consultor.
El dia 28/10/2022 se remitio acta de comité ambiental No.3 realizada el 26/10/2022
El dia 02/11/2022 se remitio lista de chequeo aprobando el informe del componente tecnico en la version No.2, se solicito radicar a la interventoria.
El dia 03/10/2022 se programa comité ambiental para el dia 10/11/2022

DESARROLLO POR PRODUCTOS

COMPONENTES APROBADOS

Se informa que se tiene pendiente la entrega del Hito 1 para radicar a la entidad

COMPONENTE AMBIENTAL

Durante la semana objeto de reporte se participó en la capacitación del programa de Bogotá Construcción Sostenible, igualmente, se recibe y envía observaciones del informe ambiental No. 2 entregado por parte del consultor, de otro lado, se reciben las observaciones de la entidad para el informe ambiental de interventoría No. 1, las cuales se encuentran en revisión. Por último, se recibe de parte del consultor la documentación para la inscripción del proyecto en el Programa de Construcción Sostenible y se remiten observaciones.

COMPONENTE SOCIAL

_Revisiòn de cronograma v2 presentado por la profesional social de la consultoria, se revisa y se remite a profesional social de la entidad, quien el dia 02 de noviembre remite observaciones, se remite a profesional social de la consultoria para subsanaciòn.
- Revisiòn de soportes presentados correspondiente a reuniones de inicio y cartografia social, se revisa y da aprobaciòn.
- Revisiòn de formatos de PQRS los cuales presentaron observaciones las cuales se remiten a profesional social de la consultoria, quien realiza subsanaciòn, se revisa y da aprobaciòn.
- Revisiòn de informe mensual No. 2 presentado por consultoria, se remiten observaciones las cuales fueron subsanadas por la profesional, el dia 03 de noviembre remite V2 del informe, el cual se revisa y valida por la interventoria.
- Elaboraciòn de informe mensual No. 2 en el cual se consolida actividades ejecutadas por la interventoria y consultoria, se remite a profesional social de la entidad para revisiòn.
- Reuniòn mesa de seguimiento social el dia 01 de noviembre con la asistencia de las profesionales sociales de la entidad, consultoria e interventoria, se realiza la verificaciòn de actividades y se establecen compromisos.

COMPONENTE SST

-El consultor remite planillas de seguridad social de los profesionales forestales, para revisión y aprobación previo a visita de campo.
- Se asiste a mesa de trabajo con la profesional SST del consultor, para revisión del informe mensual SST N°2 versión 1
- Interventoría inicia la elaboración del informe SST N°2.

COMPONENTE DE CALIDAD

Se revisa informe de calidad del consultor.
Se inicia con la elaboracion del informe de calidad de la interventoria

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal

10 | Interventor: SOLIUN SAS

noviembre 4, 2022 al noviembre 10, 2022

1. Datos Generales						
Nombre:	PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS	Código:	18-457	Localidad:	RAFAEL URIBE URIBE	
Dirección:	calle 48Q Sur con carrera 5j			Barrio:		

2. Contrato de Obra — COP No. **2170-2022**

Objeto: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE ".

Contratista: **CONSORCIO PARQUE MOLINOS PC**

F.I.	PLAZO		F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
1-sep-22	SEIS MESES		1-mar-23	NO APLUCA	1-mar-23	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1-mar-23

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		1.025.010.273	205.002.054,60					
Adición No. 01 >:		-						
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta	205.002.054,60					
		Acumulado	205.002.054,60	205.002.054,60				

3. Contrato de Interventoría — CI No. **2172-2022**

Objeto: 1

Contratista:

F.I.		F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
1-sep-22	SIETE MESES	1-abr-23	NO APLICA	1-abr-23	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1-abr-23

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		432.589.139	86.517.828					
Adición:		-						
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-	-	-	-	-	-	-
		Neto Acta	86.517.828	-	-	-	-	-
		Acumulado	86.517.828	86.517.828	86.517.828	86.517.828	86.517.828	86.517.828

4. **Programación.**

			Semana Nº.10	Fecha de corte:	10-nov-22			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
Capítulos:	Fecha inicio	Final	Valor	%/Total	Programado	Real	Diferencia	% Inversión
Cronograma Parque Molinos	**jue 1/09/22**	**mié 1/03/23**		**2%**	**28%**	**26,00%**	**2,00%**	
PARQUE MOLINOS	**jue 1/09/22**	**lun 27/02/23**		0%	**28%**	**26,00%**	2,00%	
INICIO	jue 1/09/22	jue 1/09/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
HITO 1, MES 1.5	**jue 1/09/22**	**sáb 15/10/22**		0%	**100%**	**100,00%**	0,00%	
Reunión inicial comunidad	mar 4/10/22	mar 4/10/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
Esquema básico	vie 9/09/22	lun 3/10/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	lun 3/10/22	vie 7/10/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	vie 7/10/22	sáb 15/10/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
Programa de diseño	jue 1/09/22	jue 8/09/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
Radicación de consultas entidades	jue 1/09/22	sáb 10/09/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
HITO 2 y 3	**mié 14/09/22**	**lun 2/01/23**		0%	**47%**	**43,00%**	4,00%	
HITO 2, MES 3	**mié 14/09/22**	**jue 22/12/22**		0%	**78%**	**73,00%**	5,00%	
Reunión 2 comunidad	vie 21/10/22	vie 21/10/22		0%	100%	**0,00%**	100,00%	
Diagnóstico de flora y fauna (Incluye plano inventario forestal)	mié 5/10/22	mar 8/11/22		0%	82%	**82,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	mar 8/11/22	jue 10/11/22		0%	60%	**60,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	vie 11/11/22	sáb 19/11/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Inventario forestal	mié 5/10/22	mié 2/11/22		0%	83%	**83,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	jue 3/11/22	mar 15/11/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	mié 16/11/22	mié 23/11/22		0%	14%	**14,00%**	0,00%	
Formulario de recolección de información silvicultural por individuo	05/10/202	2/11/2022		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
Diligenciamiento de fichas (No. 1 y No. 2)	5/10/2022	2/11/2022		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
Registro fotográfico e informe técnico	5/10/2022	2/11/2022		0%	100%	**100,00%**	0,00%	

Tramite Jardín Botánico	mié 23/11/22	jue 22/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Diagnostico Social	mié 14/09/22	sáb 15/10/22		0%	82%	0,00%	82,00%	
Revisión de interventoría	sáb 15/10/22	mié 19/10/22		0%	100%	0,00%	100,00%	
Ajuste observaciones	jue 20/10/22	jue 27/10/22		0%	100%	0,00%	100,00%	
Levantamiento topográfico	mié 14/09/22	vie 7/10/22		0%	86%	100,00%	-14,00%	
Revisión de interventoría	sáb 8/10/22	mar 11/10/22		0%	100%	100,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	mié 12/10/22	mié 19/10/22		0%	100%	70,00%	30,00%	
Informe de Análisis patrimonial	sáb 15/10/22	mar 8/11/22		0%	79%	79,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	mar 8/11/22	sáb 12/11/22		0%	20%	5,00%	15,00%	
Ajuste observaciones	sáb 12/11/22	lun 21/11/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
HITO 3, MES 4	**sáb 15/10/22**	**lun 2/01/23**		0%	**22%**	**18,00%**	4,00%	
Anteproyecto arquitectónico	sáb 15/10/22	vie 18/11/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Diseño urbanístico	sáb 15/10/22	vie 18/11/22		0%	70%	30,00%	40,00%	
Diseño Paisajístico y mobiliario urbano	sáb 15/10/22	vie 18/11/22		0%	70%	30,00%	40,00%	
Revisión de interventoría	vie 18/11/22	mar 22/11/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	mar 22/11/22	mié 30/11/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Diseño eléctrico	vie 18/11/22	mar 20/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	mar 20/12/22	sáb 24/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	sáb 24/12/22	lun 2/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Diseño estructural	vie 18/11/22	mar 20/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	mar 20/12/22	sáb 24/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	sáb 24/12/22	lun 2/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Diseño hidrosanitario	vie 18/11/22	mar 20/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	

Revisión de interventoría	mar 20/12/22	sáb 24/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	sáb 24/12/22	lun 2/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Estudio geotécnico	vie 18/11/22	mar 20/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	mar 20/12/22	sáb 24/12/22		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	sáb 24/12/22	lun 2/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Estudio topografico	21/10/2022	14/11/2022		0%	100%	100,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	4/11/2022	10/11/2022		0%	100%	100,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	10/11/2022	21/11/2022		0%	11%	11,00%	0,00%	
Estudio de transito	19/10/2022	18/11/2022		0%	76%	20,00%	56,00%	
Revisión de interventoría	18/11/2022	23/11/2022		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	23/11/2022	30/11/2022		0%	0%	0,00%	0,00%	
Acta WR, aprobación JBB-SDA	14/12/2022	2/01/2023		0%	0%	0,00%	0,00%	
HITO 4, MES 5.5	**vie 18/11/22**	**jue 16/02/23**		0%	0%	0,00%	0,00%	
Reunión 3 comunidad	jue 16/02/23	jue 16/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Diseño definitivo arquitectura	lun 2/01/23	vie 3/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Diseño definitivo de paisajismo y amoblamiento urbano	lun 2/01/23	vie 3/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	sáb 4/02/23	mar 7/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	mié 8/02/23	mié 15/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Diseño estructural definitivo	lun 2/01/23	mié 25/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	mié 25/01/23	lun 30/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	lun 30/01/23	lun 6/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Diseño eléctrico definitivo	lun 2/01/23	jue 12/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	jue 12/01/23	lun 16/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	lun 16/01/23	mar 24/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	

Diseño Hidrosanitario definitivo	lun 2/01/23	jue 12/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	jue 12/01/23	lun 16/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	lun 16/01/23	mar 24/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Estudio definitivo de geotecnia	lun 2/01/23	vie 13/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	vie 13/01/23	mar 17/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	mar 17/01/23	mié 25/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Estudio definitivo de transito	lun 28/11/22	sáb 10/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	sáb 10/12/22	mié 14/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	mié 14/12/22	jue 22/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Plan de gestión del riesgo de desastres	vie 18/11/22	lun 12/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	lun 12/12/22	vie 16/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	vie 16/12/22	sáb 24/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Plan de manejo ambiental PMA	vie 18/11/22	lun 12/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	lun 12/12/22	vie 16/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	vie 16/12/22	sáb 24/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Plan de gestión Social	vie 18/11/22	lun 12/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	lun 12/12/22	vie 16/12/22		**0%**	0%	**0,00%**	**0,00%**	
Ajuste observaciones	vie 16/12/22	sáb 24/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
HITO 5, MES 6	**lun 2/01/23**	**lun 27/02/23**		0%	**0%**	**0,00%**	0,00%	
Presupuesto, Programación de obra, APUs, Mem, cantidades de obra, esp técnicas	lun 2/01/23	mar 14/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Balance presupuestal de materiales y RCD	lun 2/01/23	mar 14/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Presupuesto plan de manejo de flora y fauna	lun 2/01/23	mar 14/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	mar 14/02/23	sáb 18/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	sáb 18/02/23	lun 27/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Programa de gestión social PGS	lun 2/01/23	mié 25/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	

Revisión de interventoría	mié 25/01/23	lun 30/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	lun 30/01/23	lun 6/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Plan de calidad?	lun 2/01/23	mié 25/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	mié 25/01/23	lun 30/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	lun 30/01/23	lun 6/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Plan de gestión de residuos de construcción PGRCD	lun 2/01/23	mié 25/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	mié 25/01/23	lun 30/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	lun 30/01/23	lun 6/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Plan de manejo ambiental	lun 2/01/23	mié 25/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	mié 25/01/23	lun 30/01/23		**0%**	0%	**0,00%**	**0,00%**	
Ajuste observaciones	lun 30/01/23	lun 6/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
TRAMITES	**vie 18/11/22**	**lun 27/02/23**		0%	**0%**	**0,00%**	0,00%	
Secretaría Distrital De Ambiente (SDA)	vie 16/12/22	vie 10/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Instituto Distrital De Gestión De Riesgo Y Cambio Climático (IDIGER)	sáb 24/12/22	sáb 18/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC)	lun 21/11/22	mié 14/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB)	lun 2/01/23	lun 27/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Redes eléctricas y de iluminación	**vie 18/11/22**	**sáb 28/01/23**		0%	**0%**	**0,00%**	0,00%	
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - (UAESP)	**vie 18/11/22**	**jue 5/01/23**		0%	**0%**	**0,00%**	0,00%	
Aprobación de formato MU	vie 18/11/22	lun 12/12/22		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Aprobación de iluminación	lun 12/12/22	jue 5/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Aprobación de CODENSA	jue 5/01/23	sáb 28/01/23		**0%**	0%	**0,00%**	**0,00%**	
FIN	mié 1/03/23	mié 1/03/23		**0%**	0%	**0,00%**	**0,00%**	
			1.025.010.273,00					

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	1-mar-23
Adelanto/Atraso (Días):	0
Fecha Proyectada de Terminación:	1-mar-23

6. Pendientes

Respuesta de la SDA

Respuesta de MinCulura

7. **Licencias:**

Construcción:		N/A	Ambiental:	N/A	Intervensión del Espacio Público	N/A

8. **Servicios Públicos:**

TELEFONOS	*N/A*	CODENSA		EAAB		OTROS		
DAMA	Informe Preliminar	N/A	Informe 50%		Informe 75%		Informe 100%	

9. PAC 2022		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
		AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
				205.002.055,00				

10. Observaciones:

CONTRATISTA

El contratista mediante comunicado CPLM-PLM-S-087-2022 de fecha 09/11/2022 remite informes No.2 de calidad, social, SST.
El contratista mediante comunicado CPLM-PLM-S-088-2022 de fecha 09/11/2022 remite plan de calidad de version No.4
El contratista mediante comunicado CPLM-PLM-S-089-2022 de fecha 09/11/2022 remite respuesta a comunicado 008 de la interventoria
El consultor mediante correo electronico envia plan de exploracion de estudio de suelos el dia 04/11/2022
El consultor mediante correo electronico envia levantamiento topografico el dia 28/10/2022
El consultor mediante correo electronico envia los documentos para el pago No.1 el dia 04/11/2022
El consultor mediante correo electronico envia el formilario de inscripcion al BCS el dia 04/11/2022
El consultor mediante correo electronico envia solicitud de reprogramacion del comité semanal.
El consultor mediante correo electronico el dia 04/11/2022 comparte link de informe mensual SST No.2
El consultor mediante correo electronico el dia 08/11/2022 el informe de patrimonio.
El consultor mediante correo electronico el dia 09/11/2022 envia link para reunion con la SDM.
El consultor mediante correo electronico el dia 08/11/2022 envia listado de personal para exploracion de suelos.
El consultor envia la subsanacion del plan de exploracion el dia 08/11/2022
El consultor mediante correo electronico el dia 10/11/2022 envia la metodolofia de estudio de transito
El consultor mediante correo electronico el dia 10/11/2022 envia informe de cuantificacion de retamo

IDRD

El IDRD mediante comunicado No. 20224100239101 de fecha 04/11/2022 requerimiento anual de caja.
El IDRD mediante correo electronico envio observaciones al informe ambiental No.1 de la interventoria.
El IDRD mediante correo electronico envio observaciones respecto a la metdologia ambiental.
El IDRD mediante correo electronico acepta el cambio del comité de seguimiento.

OTRAS ENTIDADES

Se recibe respuesta del EAAB a consulta de la interventoria mediante radicado 2510001-S-2022-279304 de fecha 24/10/2022

INTERVENTORIA

El dia 04/11/2022 se remitio comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-094 y con radicado al IDRD No.20222100333462 informe semanal No.8
El dia 04/11/2022 se remitio comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-095 y con radicado al IDRD No. 20222100334472 enviando los productos del hito No.1
El dia 04/11/2022 se remitio comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-096 y con radicado al IDRD No. 20222100335512 enviando la cuenta parcial No.1 del consultor.
El dia 04/11/2022 se remite comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-097 y con radicado al IDRD No 20222100335582 enviando la cuenta parcial No.1 de la interventoria.
El dia 04/11/2022 se remite comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-098 enviando observaciones a levantamiento topografico.

El dia 08/11/2022 se remite comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-099 enviando terceras observaciones a metdologia de riesgos.
El dia 08/11/2022 se remite comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-100 enviando aprobacion de informe SST No.2 del consultor.
El dia 08/11/2022 se remite comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-101 y con radicado al IDRD No 20222100337742 la respuesta a comunicado 20224100239101
El dia 09/11/2022 se remite comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-102 y con radicado al IDRD No. 20222100337422 radicacion del plan de calidad
El dia 09/11/2022 se remite comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-103 y con radicado al IDRD No. 20222100339302 remision de informes mensuales No.2-Consultor.
El dia 09/11/2022 se remite comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-104 y con radicado al IDRD No. 20222100341862 copia de la aprobacion del esquema basico.
El dia 04/11/2022 la interventoria mediante correo electronico envia observacaciones al informe ambiental No.2
El dia 04/11/2022 se remite acta de comité de seguimiento No.10
El dia 04/11/2022 se programa comité de seguimiento No.11 para el martes 08/11/2022
El dia 04/11/2022 se envio lista de chequeo de revision ya probacion del informe de calidad No.2
El dia 04/11/2022 se solicito radicar a la interventoria el plan de calidad version No.4
El dia 07/11/2022 se remitieron observaciones al plan de exploracion.
El dia 08/11/2022 se remitieron observaciones alos documentos para revision de tramite de Bogota Construcciones Sostenible.
El dia 08/11/2022 se remitieron observaciones del informe SST No.2
El dia 08/11/2022 la interventoria envia correo electronico a la supervision del IDRD informando el personal de ingercivil.
El dia 09/11/2022 se remite acta de comité de seguimieno No.11
El dia 09/11/2022 se remite compromisos de comité Bo.11 y pendientes a la fecha.
El dia 09/11/2022 se programo comité de urbanismo para el dia 10/11/2022
El dia 09/11/202 envia la aprobacion del plan de exploracion propuesto por el consultor.

DESARROLLO POR PRODUCTOS

COMPONENTES APROBADOS


Se informa que mediante comunicado IDRD No.20222100334472 enviando los productos del hito No.1

COMPONENTE AMBIENTAL

Durante la semana objeto de reporte se participó en el comité ambiental, fauna, forestal y riesgos desarrollado de manera virtual, así mismo se remitieron al IDRD los siguientes documentos: Informe No. 1 con alcance, Informe No. 2 V1, metodología de riesgos y metodología ambiental. Sumado a lo anterior, se realizó la revisión de productos por la interventoría que fueron entregados por parte del consultor a lo largo de la semana.

COMPONENTE SOCIAL

Revisiòn de cronograma v2 presentado por la profesional social de la consultoria, se revisa y se remiten observaciones, se remite a profesional social de la consultoria para subsanaciòn.
- Elaboraciòn de ajustes al informe mensual No. 2 de interventoria presentado por la interventoria, se remite a la entidad quien el dia 11 de noviembre da aprobacion.
- Reuniòn mesa de seguimiento social el dia 10 de noviembre con la asistencia de las profesionales sociales de la entidad, consultoria e interventoria, se realiza la verificaciòn de actividades y se establecen compromisos.
- Asistencia a Reunión virtual con el objetivo de identificar los espacios a implementar en el futuro parque Los Molinos, en la cual se conto con la asistencia de profesionales de las areas tècnicas y social del IDRD, consultor e interventoria, lideres y comunidad general. Se socializa informacion general del proyecto y se escucha las diferentes inquietudes de los asistentes las cuales se daran a conocer en el comite tecnico del IDRD.







COMPONENTE SST

Se reciben las subsanaciones al informe SST N°2 del consultor, dicho informe ya se encuentra aprobado por interventoría.
-El consultor remitió planillas de seguridad social de los profesionales que asistieron a visita de campo del componente de geotecnia, para revisión y aprobación
- Interventoría remite al IDRD su informe SST N°2 para revisión y aprobación.
- Se reciben por parte del IDRD las observaciones del informe SST N°1, las cuales se atienden y se subsanan remitiendo el informe N°1 versión 2, para aprobación por parte de la entidad.

COMPONENTE DE CALIDAD

Se radica plan de calidad de consultor en version No.4
Se comienza a trabajar en informe de calidad del consultor.
Se aprueba informe de calidad del consultor.

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal 11 Interventor: SOLIUN SAS

noviembre 11, 2022 al noviembre 17, 2022

1. Datos Generales						
Nombre:	**PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS**	Código:	18-457	Localidad:	RAFAEL URIBE URIBE
Dirección:	calle 48Q Sur con carrera 5j			Barrio:	

2. Contrato de Obra COP No. **2170-2022**

Objeto:	"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE ".
Contratista:	**CONSORCIO PARQUE MOLINOS PC**

F.I.	PLAZO		F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
1-sep-22	SEIS MESES		28-feb-23	NO APLUCA	28-feb-23	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	28-feb-23

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		1.025.010.273	205.002.054,60					
Adición No. 01 >:		-						
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta	205.002.054,60					
		Acumulado	205.002.054,60	205.002.054,60				

3. Contrato de Interventoría CI No. **2172-2022**

Objeto:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST, PRESUPUESTAL Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"
Contratista:	

F.I.		F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
1-sep-22	SIETE MESES	31-mar-23	NO APLICA	31-mar-23	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	31-mar-23

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	432.589.139	86.517.828					
Adición:	-						
Anticipo:	-						
Retegarantía:	-	-	-	-	-	-	-
Neto Acta		86.517.828	-	-	-	-	-
Acumulado		86.517.828	86.517.828	86.517.828	86.517.828	86.517.828	86.517.828

4. **Programación.**

Capítulos:	Fecha inicio/Final		Semana Nº.11 Ppto. Valor	Fecha de corte: %/Total	17-nov-22 % Ejecución Acumulado Programado	Real	Diferencia
Cronograma Parque Molinos	**jue 1/09/22**	**mié 1/03/23**		**2%**	**30%**	**28,00%**	**2,00%**
PARQUE MOLINOS	**jue 1/09/22**	**lun 27/02/23**		0%	**30%**	**28,00%**	2,00%
INICIO	jue 1/09/22	jue 1/09/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%
HITO 1, MES 1.5	**jue 1/09/22**	**sáb 15/10/22**		0%	**100%**	**100,00%**	0,00%
Reunión inicial comunidad	mar 4/10/22	mar 4/10/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%
Esquema básico	vie 9/09/22	lun 3/10/22		0%	100%	**96,00%**	4,00%
Revisión de interventoría	lun 3/10/22	vie 7/10/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%
Ajuste observaciones	vie 7/10/22	sáb 15/10/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%
Programa de diseño	jue 1/09/22	jue 8/09/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%
Radicación de consultas entidades	jue 1/09/22	sáb 10/09/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%
HITO 2 y 3	**mié 14/09/22**	**lun 2/01/23**		0%	**51%**	**45,00%**	6,00%
HITO 2, MES 3	**mié 14/09/22**	**jue 22/12/22**		0%	**84%**	**78,00%**	6,00%
Reunión 2 comunidad	vie 21/10/22	vie 21/10/22		0%	100%	**0,00%**	100,00%
Diagnóstico de flora y fauna (Incluye plano inventario forestal)	mié 5/10/22	mar 8/11/22		0%	82%	**68,00%**	14,00%
Revisión de interventoría	mar 8/11/22	jue 12/11/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%
Ajuste observaciones	mar 15/11/2022	22/11/2022		0%	43%	**100,00%**	-57,00%
Inventario forestal	mié 5/10/22	mié 2/11/22		0%	83%	**100,00%**	-17,00%
Revisión de interventoría	jue 3/11/22	9/11/2022		0%	100%	**100,00%**	0,00%
Ajuste observaciones	10/11/2022	18/11/2022		0%	86%	**100,00%**	-14,00%
Formulario de recolección de información silvicultural por individuo	05/10/202	2/11/2022		0%	100%	**100,00%**	0,00%
Diligenciamiento de fichas (No. 1 y No. 2)	5/10/2022	2/11/2022		0%	100%	**100,00%**	0,00%
Registro fotográfico e informe técnico	5/10/2022	2/11/2022		0%	100%	**100,00%**	0,00%
Tramite Jardín Botánico	19/11/20222	1/12/2022		0%	0%	**0,00%**	0,00%
Diagnostico Social	14/09/2022	15/10/2022		0%	82%	**0,00%**	82,00%
Revisión de interventoría	15/10/2022	21/10/2022		0%	100%	**0,00%**	100,00%
Ajuste observaciones	22/10/2022	29/10/2022		0%	100%	**0,00%**	100,00%
Levantamiento topográfico	mié 14/09/22	vie 7/10/22		0%	86%	**100,00%**	-14,00%

Revisión de interventoría	sáb 8/10/22	13/10/2022		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	14/10/2022	21/10/2022		0%	100%	**80,00%**	20,00%	
Informe de Análisis patrimonial	19/10/2022	10/11/2022		0%	79%	**79,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	10/11/2022	16/11/2022		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	16/11/2022	23/11/2022		0%	29%	**29,00%**	0,00%	
HITO 3, MES 4	**19/10/2022**	**lun 2/01/23**		0%	**26%**	**21,00%**	5,00%	
Seguimiento tramite Jardin Botanico	2/12/2022	22/12/2022		0%	0%	0%	0%	
Anteproyecto arquitectónico	19/10/2022	21/11/2022		0%	81%	**10,00%**	71,00%	
Diseño urbanístico	19/10/2022	21/11/2022		0%	81%	**10,00%**	71,00%	
Diseño Paisajístico y mobiliario urbano	19/11/2022	21/12/2022		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	21/12/2022	26/12/2022		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	26/12/2022	29/12/2022		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diseño eléctrico	21/11/2022	22/12/2022		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	22/12/2022	27/12/2022		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	27/12/20222	2/01/2023		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diseño estructural	21/11/2022	22/12/2022		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	22/12/2022	27/12/2022		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	27/12/2022	2/01/2023		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diseño hidrosanitario	21/11/2022	22/12/2022		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	22/12/2022	27/12/2022		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	27/12/2022	2/01/2023		0%	0% -	**0,00%**	0,00%	
Estudio geotécnico	21/11/2022	22/12/2022		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	22/12/2022	27/12/2022		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	27/12/2022	2/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	

Estudio topografico	21/10/2022	4/11/2022		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	4/11/2022	10/11/2022		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	10/11/2022	21/11/2022		0%	67%	**80,00%**	-13,00%	
Estudio de transito	19/10/2022	18/11/2022		0%	80%	**20,00%**	60,00%	

Revisión de interventoría	18/11/2022	23/11/2022		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	23/11/2022	30/11/2022		0%	0%	0,00%	0,00%	
Acta WR, aprobación JBB-SDA	14/12/2022	2/01/2023		0%	0%	0,00%	0,00%	
HITO 4, MES 5.5	**21/11/2022**	**jue 16/02/23**		0%	0%	0,00%	0,00%	
Reunión 3 comunidad	jue 16/02/23	jue 16/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Diseño definitivo arquitectura	lun 2/01/23	vie 3/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Diseño definitivo de paisajismo y amoblamiento urbano	lun 2/01/23	vie 3/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	sáb 4/02/23	9/02/2023		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	10/02/2023	16/02/2023		0%	0%	0,00%	0,00%	
Diseño estructural definitivo	lun 2/01/23	mié 25/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	mié 25/01/23	lun 30/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	lun 30/01/23	lun 6/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Diseño eléctrico definitivo	lun 2/01/23	jue 12/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	jue 12/01/23	17/01/2023		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	17/01/2023	25/01/2023		0%	0%	0,00%	0,00%	
Diseño Hidrosanitario definitivo	lun 2/01/23	jue 12/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	jue 12/01/23	17/01/2023		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	17/01/2023	25/01/2023		0%	0%	0,00%	0,00%	
Estudio definitivo de geotecnia	lun 2/01/23	vie 13/01/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	vie 13/01/23	18/01/2023		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	18/01/2023	26/01/2023		0%	0%	0,00%	0,00%	
Estudio definitivo de topografia	21/11/2022	5/12/2022		0%	0%	0,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	5/12/2022	20/12/2022		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste de observaciones	10/12/2022	20/12/2022		0%	0%	0,00%	0,00%	
Estudio definitivo de transito	30/11/2022	13/12/2022		0%	0%	0,00%	0,00%	

Revisión de interventoría	13/12/2022	17/12/2022		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	17/12/2022	26/12/2022		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Plan de gestión del riesgo de desastres	21/11/2022	14/12/2022		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	14/12/2022	19/12/2022		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	19/12/2022	27/12/2022		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Plan de manejo ambiental PMA	21/11/2022	14/12/2022		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	14/12/2022	19/12/2022		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	19/12/20222	27/12/2022		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Plan de gestión Social	21/11/2022	14/12/2022		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	14/12/2022	19/12/2022		**0%**	0%	**0,00%**	**0,00%**	
Ajuste observaciones	19/12/2022	27/12/2022		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste definitivo a las observaciones	16/02/2023	16/02/2023		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
HITO 5, MES 6	**3/01/2023**	**28/02/2023**		0%	**0%**	**0,00%**	0,00%	
Presupuesto, Programación de obra, APUs, Mem, cantidades de obra, esp técnicas	3/01/2023	28/02/2023		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Balance presupuestal de materiales y RCD	3/01/2023	15/02/2023		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Presupuesto plan de manejo de flora y fauna	3/01/2023	15/02/2023		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	15/02/2023	20/02/2023		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	20/02/2023	28/02/2023		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Programa de gestión social PGS	3/01/2023	26/01/2023		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	26/01/2023	31/01/2023		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	lun 30/01/23	lun 6/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Plan de calidad	3/01/2023	26/01/2023		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	26/01/2023	31/01/2023		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	31/01/2023	7/02/2023		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Plan de gestión de residuos de construcción PGRCD	3/01/2023	26/01/2023		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	26/01/2023	31/01/2023		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	31/01/2023	7/02/2023		0%	0%	**0,00%**	0,00%	

Plan de manejo ambiental	3/01/2023	26/01/2023		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	26/01/2023	31/01/2023		**0%**	0%	**0,00%**	**0,00%**	
Ajuste observaciones	31/01/2023	7/02/2023		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
TRAMITES	**23/11/2022**	**1/03/2023**		0%	**0%**	**0,00%**	0,00%	
Secretaría Distrital De Ambiente (SDA)	2/01/2023	17/02/2023		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Instituto Distrital De Gestión De Riesgo Y Cambio Climático (IDIGER)	4/01/2023	1/03/2023		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC)	23/11/2022	16/12/2022		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB)	2/01/2023	27/02/2023		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Redes eléctricas y de iluminación	**11/01/2023**	**27/02/2023**		0%	**0%**	**0,00%**	0,00%	
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - (UAESP)	**11/01/2023**	**4/02/2023**		0%	**0%**	**0,00%**	0,00%	
Aprobación de formato MU	11/01/2023	2/02/2023		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Aprobación de iluminación	11/01/2023	4/02/2023		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Aprobación de CODENSA	4/02/2023	27/02/2023		**0%**	0%	**0,00%**	**0,00%**	
FIN	mié 1/03/23	1/03/2023		**0%**	0%	**0,00%**	**0,00%**	
			1.025.010.273,00					

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	28-feb-23
Adelanto/Atraso (Días):	0
Fecha Proyectada de Terminación:	28-feb-23

6. Pendientes

Respuesta de la SDA
Respuesta de MinCulura

7. Licencias:

Construcción:		N/A	Ambiental:	N/A	Intervensión del Espacio Público	N/A

8. Servicios Públicos:

TELEFONOS	*N/A*	CODENSA		EAAB		OTROS	
DAMA	Informe Preliminar	N/A	Informe 50%		Informe 75%		Informe 100%

9.	**PAC 2022**	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL

		AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
				205.002.055,00				

10. Observaciones:

CONTRATISTA

El contratista mediante comunicado CPLM-PLM-S-090-2022 de fecha 11/11/2022 remite metodologia de riesgos version No.5
El contratista mediante comunicado CPLM-PLM-S-091-2022 de fecha 11/11/2022 remite ejecutivo de especies retamos.
El contratista mediante comunicado CPLM-PLM-S-092-2022 de fecha 11/11/2022 remite informe ambiental No.2
El contratista mediante comunicado CPLM-PLM-S-093-2022 de fecha 15/11/2022 remite respuesta a conexión de puente peatonal.
El contratista mediante comunicado CPLM-PLM-S-094-2022 de fecha 16/11/2022 remite solicitud de modificacion del cronograma del proyecto.
El contratista mediante comunicado CPLM-PLM-S-095-2022 de fecha 16/11/2022 remite copia de la tutela puesta ante la SDA.
El contratista mediante comunicado CPLM-PLM-S-096-2022 de fecha 17/11/2022 remite solicitud de documento de aprobacion del esquema basico.

IDRD

El IDRD mediante comunicado No.20224100248261 de fecha 17/11/2022 envia requerimiento de assitencia al Director de Interventoria.

OTRAS ENTIDADES

Se recibe respuesta del EAAB a consulta de la interventoria mediante radicado 2510001-S-2022-279304 de fecha 24/10/2022

INTERVENTORIA

El dia 11/11/2022 se remitio comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-105 y con radicado al IDRD No. 20222100343402 se envia alcance a entregable de hito No.1
El dia 11/11/2022 se remitio comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-106 se remite reespuesta a comunicado de cambio de hojas de vida.
El dia 11/11/2022 se remitio comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-107 se remite respuesta de entregable forestal
El dia 11/11/2022 se remite comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-107 se radica la metodlogia de trnasito ante la Secretaria Distrital de Movilidad.
El dia 15/11/2022 se remite comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-108 se remite respuesta acomunicado 091, respecto a los retamos.
El dia 15/11/2022 se remite comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-109 y con radicado al IDRD No.20222100345902 se remite alcance a la metodologia ambiental.
El dia 16/11/2022 se remite comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-110 y con radicado al IDRD No20222100348072 alcance a informa ambiental No.1
El dia 17/11/2022 se remite comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-111 y con radicado al IDRD No20222100348012 alcance a informa de calidad No.1
El dia 17/11/2022 se remite comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-112 y con radicado al IDRD No.20222100349092 los informes mensuales No.2 de la interventoria.
El dia 18/11/2022 la interventoria mediante correo electronico envia acta de comité de seguimiento No.12

DESARROLLO POR PRODUCTOS

COMPONENTES APROBADOS

Se informa que se tiene pendiente la entrega del Hito 1 para radicar a la entidad


COMPONENTE AMBIENTAL

Durante la semana objeto de reporte se realiza seguimiento a los compromisos del comité ambiental, así mismo, se realiza la revisión de los productos entregados por parte del consultor.

COMPONENTE SOCIAL

_Revisiòn de cronograma v2 presentado por la profesional social de la consultoria, se revisa y se remite a profesional social del IDRD.
- Dia 16: Asistencia a Reunión virtual con el objetivo de identificar los espacios a implementar en el futuro parque Los Molinos, en la cual se conto con la asistencia de profesionales del area social del IDRD, tècnica y social de la consultoria e interventoria, lideres y comunidad general. Se socializa informaciòn general del proyecto y se escucha las diferentes inquietudes de los asistentes.
- Dia 18: Asistencia a Reunión virtual con el objetivo de identificar propuestas de lideres ambientales y huertas urbanas a implementar en el futuro parque Los Molinos, en la cual se conto con la asistencia de profesionales del area social del IDRD, tècnica y social de la consultoria e interventoria, lideres y comunidad general. Se socializa informacion general del proyecto y se escucha las diferentes inquietudes de los asistentes.

69







COMPONENTE SST

_Se reciben las observaciones al informe SST N°2 por parte del IDRD, las cuales ya fueron atendidas, remitiendo el informe en su versión 2 y se está a la espera de su revisión y aprobación.
_Se remite a la supervisión para autorizar ingreso las planillas y el listado del personal de interventoría que asistirá a visita de campo el día lunes 21 de noviembre en el predio.

COMPONENTE DE CALIDAD

Se radica la subsanacion del informe No.1 de calidad de interventoria.
Se radicó informe mensual No.2.

/

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal

12 | Interventor: SOLIUN SAS

noviembre 18, 2022 al noviembre 24, 2022

1. Datos Generales						
Nombre:	**PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS**	Código:	18-457	Localidad:	RAFAEL URIBE URIBE
Dirección:	calle 48Q Sur con carrera 5j			Barrio:	

2. Contrato de Obra — COP No. **2170-2022**

Objeto:	"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE ".
Contratista:	**CONSORCIO PARQUE MOLINOS PC**

F.I.	PLAZO		F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
1-sep-22	SEIS MESES		28-feb-23	NO APLUCA	28-feb-23	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	28-feb-23

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		1.025.010.273	205.002.054,60					
Adición No. 01 >:		-						
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta	205.002.054,60					
		Acumulado	205.002.054,60	205.002.054,60				

3. Contrato de Interventoría — CI No. **2172-2022**

Objeto:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST, PRESUPUESTAL Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE"
Contratista:	

F.I.		F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
1-sep-22	SIETE MESES	31-mar-23	NO APLICA	31-mar-23	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	31-mar-23

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	432.589.139	86.517.828					
Adición:	-						
Anticipo:	-						
Retegarantía:	-	-	-	-	-	-	-
	Neto Acta	86.517.828	-	-	-	-	-
	Acumulado	86.517.828	86.517.828	86.517.828	86.517.828	86.517.828	86.517.828

4. **Programación.**

Capítulos:	Fecha inicio/Final		Semana Nº.12 / Ppto. Valor	Fecha de corte: / %/Total	24-nov-22 / % Ejecución Acumulado Programado	Real	Diferencia
Cronograma Parque Molinos	**jue 1/09/22**	**mié 1/03/23**		**2%**	**31%**	**29,00%**	**2,00%**
PARQUE MOLINOS	**jue 1/09/22**	**lun 27/02/23**		0%	**31%**	**29,00%**	2,00%
INICIO	jue 1/09/22	jue 1/09/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%
HITO 1, MES 1.5	**jue 1/09/22**	**sáb 15/10/22**		0%	**100%**	**100,00%**	0,00%
Reunión inicial comunidad	mar 4/10/22	mar 4/10/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%
Esquema básico	vie 9/09/22	lun 3/10/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%
Revisión de interventoría	lun 3/10/22	vie 7/10/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%
Ajuste observaciones	vie 7/10/22	sáb 15/10/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%
Programa de diseño	jue 1/09/22	jue 8/09/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%
Radicación de consultas entidades	jue 1/09/22	sáb 10/09/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%
HITO 2 y 3	**mié 14/09/22**	**lun 2/01/23**		0%	**59%**	**46,00%**	13,00%
HITO 2, MES 3	**mié 14/09/22**	**jue 22/12/22**		0%	**89%**	**80,00%**	9,00%
Reunión 2 comunidad	vie 21/10/22	vie 21/10/22		0%	100%	**0,00%**	100,00%
Diagnóstico de flora y fauna (Incluye plano inventario forestal)	mié 5/10/22	mar 8/11/22		0%	82%	**82,00%**	0,00%
Revisión de interventoría	mar 8/11/22	jue 12/11/22		0%	100%	**100,00%**	0,00%
Ajuste observaciones	mar 15/11/2022	22/11/2022		0%	86%	**100,00%**	-14,00%
Inventario forestal	mié 5/10/22	mié 2/11/22		0%	83%	**100,00%**	-17,00%
Revisión de interventoría	jue 3/11/22	9/11/2022		0%	100%	**100,00%**	0,00%
Ajuste observaciones	10/11/2022	18/11/2022		0%	86%	**100,00%**	-14,00%
Formulario de recolección de información silvicultural por individuo	05/10/202	2/11/2022		0%	100%	**100,00%**	0,00%
Diligenciamiento de fichas (No. 1 y No. 2)	5/10/2022	2/11/2022		0%	100%	**100,00%**	0,00%
Registro fotográfico e informe técnico	5/10/2022	2/11/2022		0%	100%	**100,00%**	0,00%
Tramite Jardín Botánico	19/11/20222	1/12/2022		0%	45%	**10,00%**	35,00%
Diagnostico Social	14/09/2022	15/10/2022		0%	82%	**0,00%**	82,00%
Revisión de interventoría	15/10/2022	21/10/2022		0%	100%	**0,00%**	100,00%
Ajuste observaciones	22/10/2022	29/10/2022		0%	100%	**0,00%**	100,00%
Levantamiento topográfico	mié 14/09/22	vie 7/10/22		0%	86%	**100,00%**	-14,00%

Revisión de interventoría	sáb 8/10/22	13/10/2022		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	14/10/2022	21/10/2022		0%	100%	**90,00%**	10,00%	
Informe de Análisis patrimonial	19/10/2022	10/11/2022		0%	79%	**79,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	10/11/2022	16/11/2022		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	16/11/2022	23/11/2022		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
HITO 3, MES 4	**19/10/2022**	**lun 2/01/23**		0%	**36%**	**21,00%**	15,00%	
Seguimiento tramite Jardin Botanico	2/12/2022	22/12/2022		0%	0%	0%	0%	
Anteproyecto arquitectónico	19/10/2022	21/11/2022		0%	81%	**10,00%**	71,00%	
Diseño urbanístico	19/10/2022	21/11/2022		0%	81%	**10,00%**	71,00%	
Diseño Paisajístico y mobiliario urbano	19/11/2022	21/12/2022		0%	19%	**10,00%**	9,00%	
Revisión de interventoría	21/12/2022	26/12/2022		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	26/12/2022	29/12/2022		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diseño eléctrico	21/11/2022	22/12/2022		0%	15%	**0,00%**	15,00%	
Revisión de interventoría	22/12/2022	27/12/2022		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	27/12/20222	2/01/2023		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diseño estructural	21/11/2022	22/12/2022		0%	15%	**0,00%**	15,00%	
Revisión de interventoría	22/12/2022	27/12/2022		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	27/12/2022	2/01/2023		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diseño hidrosanitario	21/11/2022	22/12/2022		0%	15%	**0,00%**	15,00%	
Revisión de interventoría	22/12/2022	27/12/2022		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	27/12/2022	2/01/2023		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Estudio geotécnico	21/11/2022	22/12/2022		0%	15%	**0,00%**	15,00%	
Revisión de interventoría	22/12/2022	27/12/2022		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	27/12/2022	2/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	

Estudio topografico	21/10/2022	4/11/2022		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	4/11/2022	10/11/2022		0%	100%	**100,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	10/11/2022	21/11/2022		0%	100%	**80,00%**	20,00%	
Estudio de transito	19/10/2022	18/11/2022		0%	80%	**20,00%**	60,00%	

Revisión de interventoría	18/11/2022	23/11/2022		0%	100%	**20,00%**	80,00%	
Ajuste observaciones	23/11/2022	30/11/2022		**0%**	100%	**0,00%**	**100,00%**	
Acta WR, aprobación JBB-SDA	14/12/2022	2/01/2023		**0%**	0%	**0,00%**	**0,00%**	
HITO 4, MES 5.5	**21/11/2022**	**jue 16/02/23**		0%	**5%**	**0,00%**	5,00%	
Reunión 3 comunidad	jue 16/02/23	jue 16/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diseño definitivo arquitectura	lun 2/01/23	vie 3/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diseño definitivo de paisajismo y amoblamiento urbano	lun 2/01/23	vie 3/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	sáb 4/02/23	9/02/2023		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	10/02/2023	16/02/2023		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diseño estructural definitivo	lun 2/01/23	mié 25/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	mié 25/01/23	lun 30/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	lun 30/01/23	lun 6/02/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diseño eléctrico definitivo	lun 2/01/23	jue 12/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	jue 12/01/23	17/01/2023		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	17/01/2023	25/01/2023		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Diseño Hidrosanitario definitivo	lun 2/01/23	jue 12/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	jue 12/01/23	17/01/2023		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	17/01/2023	25/01/2023		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Estudio definitivo de geotecnia	lun 2/01/23	vie 13/01/23		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	vie 13/01/23	18/01/2023		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste observaciones	18/01/2023	26/01/2023		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Estudio definitivo de topografia	21/11/2022	5/12/2022		0%	31%	**31,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	5/12/2022	20/12/2022		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Ajuste de observaciones	10/12/2022	20/12/2022		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Estudio definitivo de transito	30/11/2022	13/12/2022		0%	9%	**0,00%**	9,00%	

Revisión de interventoría	13/12/2022	17/12/2022		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	17/12/2022	26/12/2022		0%	0%	0,00%	0,00%	
Plan de gestión del riesgo de desastres	21/11/2022	14/12/2022		0%	20%	0,00%	20,00%	
Revisión de interventoría	14/12/2022	19/12/2022		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	19/12/2022	27/12/2022		0%	0%	0,00%	0,00%	
Plan de manejo ambiental PMA	21/11/2022	14/12/2022		0%	20%	5,00%	15,00%	
Revisión de interventoría	14/12/2022	19/12/2022		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	19/12/20222	27/12/2022		0%	0%	0,00%	0,00%	
Plan de gestión Social	21/11/2022	14/12/2022		0%	20%	0,00%	20,00%	
Revisión de interventoría	14/12/2022	19/12/2022		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	19/12/2022	27/12/2022		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste definitivo a las observaciones	16/02/2023	16/02/2023		0%	0%	0,00%	0,00%	
HITO 5, MES 6	**3/01/2023**	**28/02/2023**		0%	**0%**	**0,00%**	0,00%	
Presupuesto, Programación de obra, APUs, Mem, cantidades de obra, esp técnicas	3/01/2023	28/02/2023		0%	0%	0,00%	0,00%	
Balance presupuestal de materiales y RCD	3/01/2023	15/02/2023		0%	0%	0,00%	0,00%	
Presupuesto plan de manejo de flora y fauna	3/01/2023	15/02/2023		0%	0%	0,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	15/02/2023	20/02/2023		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	20/02/2023	28/02/2023		0%	0%	0,00%	0,00%	
Programa de gestión social PGS	3/01/2023	26/01/2023		0%	0%	0,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	26/01/2023	31/01/2023		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	lun 30/01/23	lun 6/02/23		0%	0%	0,00%	0,00%	
Plan de calidad	3/01/2023	26/01/2023		0%	0%	0,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	26/01/2023	31/01/2023		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	31/01/2023	7/02/2023		0%	0%	0,00%	0,00%	
Plan de gestión de residuos de construcción PGRCD	3/01/2023	26/01/2023		0%	0%	0,00%	0,00%	
Revisión de interventoría	26/01/2023	31/01/2023		0%	0%	0,00%	0,00%	
Ajuste observaciones	31/01/2023	7/02/2023		0%	0%	0,00%	0,00%	

Plan de manejo ambiental	3/01/2023	26/01/2023		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Revisión de interventoría	26/01/2023	31/01/2023		**0%**	0%	**0,00%**	**0,00%**	
Ajuste observaciones	31/01/2023	7/02/2023		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
TRAMITES	**23/11/2022**	**1/03/2023**		0%	**0%**	**0,00%**	0,00%	
Secretaría Distrital De Ambiente (SDA)	2/01/2023	17/02/2023		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Instituto Distrital De Gestión De Riesgo Y Cambio Climático (IDIGER)	4/01/2023	1/03/2023		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC)	23/11/2022	16/12/2022		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB)	2/01/2023	27/02/2023		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Redes eléctricas y de iluminación	**11/01/2023**	**27/02/2023**		0%	**0%**	**0,00%**	0,00%	
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - (UAESP)	**11/01/2023**	**4/02/2023**		0%	**0%**	**0,00%**	0,00%	
Aprobación de formato MU	11/01/2023	2/02/2023		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Aprobación de iluminación	11/01/2023	4/02/2023		0%	0%	**0,00%**	0,00%	
Aprobación de CODENSA	4/02/2023	27/02/2023		**0%**	0%	**0,00%**	**0,00%**	
FIN	mié 1/03/23	1/03/2023		**0%**	0%	**0,00%**	**0,00%**	
			1.025.010.273,00					

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	28-feb-23
Adelanto/Atraso (Días):	0
Fecha Proyectada de Terminación:	28-feb-23

6. Pendientes

Respuesta de MinCulura

7. Licencias:

Construcción:		N/A	Ambiental:	N/A	Intervensión del Espacio Público	N/A

8. Servicios Públicos:

TELEFONOS	*N/A*	CODENSA		EAAB		OTROS		
DAMA	Informe Preliminar	N/A	Informe 50%		Informe 75%		Informe 100%	

9.	**PAC 2022**	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL

		AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
				205.002.055,00				

10. Observaciones:

CONTRATISTA

El contratista mediante comunicado CPLM-PLM-S-097-2022 de fecha 18/11/2022 remite levantamiento topografico ajustado.
El contratista mediante comunicado CPLM-PLM-S-098-2022 de fecha 21/11/2022 remite copia de la respuesta de la tutela ante la SDA
El contratista mediante comunicado CPLM-PLM-S-099-2022 de fecha 21/11/2022 remite copia de la cita de Jardin Botanico
El contratista mediante comunicado CPLM-PLM-S-100-2022 de fecha 22/11/2022 remite la metodologia de plan de riesgo en su version 6 aprobada por la entidad.
El contratista mediante comunicado CPLM-PLM-S-101-2022 de fecha 22/11/2022 remite estudio de riesgos en su version 4
El contratista mediante correo electronico el dia 21/11/2022 entregó anteproyecto en su version inicial.
El contratista mediante correo eletronico el dia 24/11/2022 la metodlogia del diseño hidraulico.

IDRD

El dia 21/11/2022 el IDRD solicito cambio de fecha del comité de seguimiento No.13
El IDRD mediante comunicado No.20224100248261 de fecha 17/11/2022 envia requerimiento de assitencia al Director de Interventoria.
El IDRD mediante comunicado No. 20224100248001 de fecha 23/11/2022 envia copia del radicado de comunicado a UAESP.

OTRAS ENTIDADES

La SDM adjuntó observaciones ala metodlogia emitido por la SDM SI-202222409940961 correspondiente al Estudio de Tránsito Parque Hacienda Los Molinos

INTERVENTORIA

El dia 18/11/2022 se remitio comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-113 y con radicado al IDRD No. 20222100349872 se envia informe semanal No.9
El dia 18/11/2022 se remitio comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-114 y con radicado al IDRD No. 20222100349862 se envia informe semanal No.10
El dia 18/11/2022 se remitio comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-115 se realiza la devolucion del plan de riesgos.
El dia 18/11/2022 se remite comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-116 se realiza la devolucion del informe ambiental No.2
El dia 18/11/2022 se remite comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-117 y con radicado al IDRD No. 20222100351112 se envia la justificacion del puente de conexión.
El dia 18/11/2022 se remite comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-118 se realiza respuesta al comunicado 94 de la actualizacion de cronograma.
El dia 18/11/2022 se remite comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-119 y con radicado al IDRD No.20222100351402 se solicita el documento de aprobacion del esquema basico.
El dia 18/11/2022 se remite comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-120 y con radicado al IDRD No 20222100351352 respuesta acomunicado IDRD 20224100248261
El dia 22/11/2022 se remite comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-121 y con radicado al IDRD No.20222100354622 solicitud de cambio de director.
El dia 23/11/2022 se remite comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-122 y con radicado al IDRD No.20222100355012 subsanacion de observaciones a informe de calidad No.2
El dia 23/11/2022 se remite comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-123 y con radicado al IDRD No.20222100355072 se radica metodologia de riesgos.
El dia 23/11/2022 se remite comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-124 se remite observaciones al componente de paisajismo.
El dia 24/11/2022 se remite comunicado con consecutivo No. IDRD-2172-2022-124 y con radicado al IDRD No. 20222100357642 se remite informe sst No.1 subsanado.
El dia 18/11/2022 se remitio por correo electronico el acta de comité de seguimiento No.12
El dia 23/11/2022 s eprograma reunion de urbanismo para el dia 25/11/2022
El dia 24/11/2022 se remitio por correo electronico el acta de comité de seguimiento No.13

DESARROLLO POR PRODUCTOS

COMPONENTES APROBADOS

Se informa que se tiene pendiente la entrega del Hito 1 para radicar a la entidad

COMPONENTE AMBIENTAL

Durante la semana objeto de reporte se participa en el comité ambiental de manera presencial desde los componentes ambiental, fauna y forestal; asi mismo, se reciben y revisan los productos entregados por parte del consultor, como metodología de riesgos e informe ambiental No. 2. Sumado a lo anterior, se realiza visita al frente de obra para realizar el reconocimiento del mismo.

COMPONENTE SOCIAL

- Dia 24: Asistencia a Reunión presencial en la cual se conto con las profesionales sociales de IDRD, consultoira e interventoria. En dicha reunion se aborda el tema del enfoque del parque y la importancia de incluir en el diagnostico social. - Dia 25 Asistencia a Reunión virtual con el objetivo de conocer propuesta anteproyecto. - Revisiòn de oficios dirigidos a Alcaldia y Personeria con el fin de informar situaciòn de muro existente y ocupacion de vivienda ubicada en el parque. - Revision de repuesta a PQRS, se da validaciòn por la interventoria a respuesta y se remite a profesional social de la entidad para revision.
COMPONENTE SST
_Se remite al IDRD las subsanaciones a las observaciones realizadas al informe STT N°1 de interventoría para revisión y aprobación. -Se remiten a la profesional encargada del IDRD las listas de chequeo de aprobación del plan SST, informe SST N°1 Y N°2 del contratista. -Se recibe por parte del IDRD la aprobación de los informes SST N°1 y N°2 de interventoría.
COMPONENTE DE CALIDAD
Se recibieron observaciones del informe de calidad No.2

VER ANEXO 3. SOPORTES DE COMITÉ DE OBRA.

CORRESPONDENCIA: CARRERA 70C No.48-55. Bogotá D.C. TELEFONO: 7653016 – 3213980386.

Email: proyectos@soliunsas.com

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento No. 40 CTO 2170/22	DD	MM	AA
ACTA No. 40		01	11	2022.

LUGAR: Subdirección Tecnica de Construcciones HORA DE INICIO: 09:22. HORA FIN: 10:40

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación del acta anterior	4. Otros temas
2. Lectura de compromisos	5.
3. Seguimiento del contrato	6.

TEMAS TRATADOS

1. Aprobación de la acta anterior: Se informa que no se tiene observaciones por parte del IDRD y del consultor, se aprueba el acta anterior.

2. Lectura de compromisos:

2.1 Radicación del hito No. 2 (Consultor): Se informa que a la fecha no se ha radicado, ya que se presenta observaciones al plan de riesgos por parte de la interventoría, respecto a los otros entregables se tiene el esquema básico aprobado, el programa de diseño, la radicacion a las consultas, solicitud de condiciones, disponibilidad de servicios públicos y el diagnostico con sus conclusiones. Sin embargo, se le solicito al consultor radicar todo en un mismo paquete para la radicación ante el IDRD. El compromiso queda para el día 04/11/22.

2.2 Entrega de informes pendientes mes 6 (Consultor - Interventoría): Se informa que el compromiso se cumplió se radico ante el IDRD los informes del consultor mediante radicado No. 20222100032913 2 y 20222100329862. Por parte de los informes de interventoría se radicó a la entidad mediante radicado No. 20222100317622 y No. 20222100329092.

2.3 Radicación de subsanación de Planes y programas (consultor - Interventoría): Se informa que el compromiso se cumplió de manera parcial, donde a la fecha este

es el estado:

- Programa de Gestion Social → se radicó mediante comunicado No 20222100323642 en su versión No.6
- Sistema de Gestion, Salud y seguridad en el trabajo - el Plan de inspeccion, medicion y ensayos - Programa de estudios y diseños → Notenion observaciones
- El Plan de calidad a la fecha presenta observaciones. El consultor informa que el dia de hoy se radicará.
- El Plan de manejo ambiental → se radico mediante comunicado 20222100326522.

2.4 Entrega de informes #2 (Consultor): Se informa que se tiene pendiente la entrega del informe social y SST. se informa que el informe ambiental llego el dia 31/10/22 en horas de la tarde, esta en revisión. Se informa que el componente de calidad y técnico esta observado.

3. Estado del contrato.

Se informa que mediante programación aprobada se tiene un programado general del 25% y un ejecutado del 23%. Respecto al hito 100% programado y un ejecutado del 98% donde se tiene pendiente la subsanación de riesgos y radicar el producto. Para el hito 2 se tiene un programado del 72% y un ejecutado del 70%.

Se informa que del hito 2 se tiene pendiente la reunion con comunidad, se tiene en proceso el avance silvicultural, se tiene en revision el levantamiento topografico por parte de la interventoría, Se tiene avance el analisis patrimonial, se tienen fechas programadas para la entrega del diagnostico social

4. Otros temas:

4.1 Estado de consultas a entidades: El IDRD informa que se encuentra en busqueda de respuesta ante la SDA.

4.2 La profesional social del IDRD manifiesta los pendientes que se tienen a la fecha: • Acta de reunion inicial → se informa que se recibió pero presenta observaciones • Reporte de actividades adelantadas con la participación de las comunidades de Diana Turbay Marruecos. Se recomienda por parte de la profesional social del IDRD que para el diagnostico Social se muestre la valoracion de impactos y se muestre las invitación a reuniones de la ocupación del predio sur-occidente

4.3 El IDRD solicita se revise la opcion del diseño de puente peatonal que permita el circe y conexión de las dos zonas, ya que es solicitud reiterada de


TEMAS TRATADOS

la comunidad. El consultor informa que el contemplar esto en los diseños requeriría tramitar permisos de ocupación de cauce y estudios estructurales, geotécnicos más detallados y amplios. La interventoría realiza la recomendación de que se revise el alcance del contrato ya que el diseño de puentes es más a detalle y se requiere ensayos más a fondo y se sale del alcance contractual. El IDRD solicita se realice la evaluación técnica del alcance contractual y se realice un concepto para revisión.

El consultor informa que la próxima semana se tiene pensado iniciar con el estudio geotécnico en campo. La profesional del IDRD solicita la metodología de geotecnia.

El consultor manifiesta que se realizará la radicación del esquema básico ante la UAESP. El IDRD se compromete a general este documento.

El profesional electrico del IDRD informa que el operador local CODENSA solicita que para las luminarias alternativas todas deben conectarse a la red punto a punto. entonces se tendrán 2 sistemas (convencional y renovables) para tener en cuenta en los diseños.



COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Radicación de Hito No 3	consultor - Interventoría	04/11/22
Radicacrón de Plan de Calidad	consultor	04/11/22.
Entrega de informes mensual No. 2.	Consultor	04/11/22
Entrega de pendientes. Sociales	consultor - Interventoría	04/11/22.
Justificación Puente de conexrón	consultor	08/11/22.
Ayuda inter institucional de respuesta SDA	IDRD	08/11/22
Comunicado para presentar a la UAESP	IDRD.	08/11/22

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO		
Observaciones					

Siendo las 10: 40 am se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE		NOMBRE		
CARGO		CARGO		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Laura Elizabeth Jimenez Arias

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento No. 10 - cto 270/22 FECHA: DD 01 MM 11 AA 2022

HORA INICIAL 09:22 HORA FINAL 10:40 LUGAR Subdirección Tecnica de construcciones

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Nestor Ivan Cevalleros	Dir Consultor	Consorcio PHLM		Consorcio	procesos.vlbam@gmail.com	
2	Cap. A Ramirez	Apoyo Seguridad	IDRD				
3	Alejandro Ocampo M.						
4	Alejandro Cárdenas M.	Contratista	IDRD		IDRD	alejandro.cardenas@idrd.gov.co	
5	Linda Flor Salazar.	Prof. comp. Social	IDRD				
6	Hernan David Cano V	Prof. Esp. 6	IDRD				
7	Nathaly Reyes	Geol	IDRD		IDRD	Nathaly.reyes@idrd.gov.co	
8	Hugo E. Fontalvo	Dir Interventor	Soliun		Soliun	afontalvo@soliun.com	
9	Ricardo Delgado C.	Rte Legal	SOLIUN		SOLIUN		
10	Laura Elizabeth Jimenez Arias	Coordinadora	soliun		Soliun	Proyectos@soliunsas.com	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V.4

68

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento No. 11 cto 2170/22	DD	MM	AA
ACTA No. 11		09	11	2022.

LUGAR: Subdirección Técnico de Construcciones HORA DE INICIO: 09:10 HORA FIN: 09:53

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación del acta anterior	4. Otros temas
2. Lectura de compromisos	5.
3. Seguimiento del contrato	6.

TEMAS TRATADOS

1. Aprobación del acta anterior: Se informa que a la fecha no se tienen observaciones del acta anterior, se aprueba el acta anterior.

2. Lectura de compromisos

2.1 Radicación del hito No. 1 (Consultor - Interventoría): se informa que el compromiso se cumplió mediante radicado No. 20222100334422 la entrega de los productos del hito No. 1. El IDRD informa que hay observaciones del producto de riesgos y serán enviadas el día de hoy, respecto a urbanismo se informa que se enviaron recomendaciones para atender en los próximos entregables. El IDRD manifiesta que para las radicaciones a entidades se tiene pendiente de la respuesta a comunicado realizado por la interventoría IDRD-2172-2022-008 respecto si es pertinente o no el "PROGRAMA DE ARQUEOLOGIA PREVENTIVA DEL ICANH". El documento CPLM-PLM-S-051-2022 debe venir firmado por los especialistas y profesionales y la respuesta de la interventoría a este comunicado la cual fue enfocada que se radicará puntualmente la solicitud al EAAB de los datos técnicos.

2.2 Radicación de Plan de Calidad (Consultor): se informa que este compromiso se cumplió, se radicó mediante comunicado IDRD No. 20222100337422 el plan de calidad del consultor atendiendo observaciones dadas por el IDRD.

TEMAS TRATADOS
2.3 Entrega de informes mensuales No. 2 (consultor): Se informa que el compromiso se cumplió parcialmente, se radicaron los informes técnico, calidad, social y SST a la interventoría, faltando el informe ambiental subsando las observaciones dadas. El consultor informa que el día de hoy se radica este informe. El IDRD reitera la importancia de la radicación y entrega de estos informes ya que hacen parte del pago. Por parte de los informes mensuales de la interventoría se solicita se envíen de manera virtual para la revisión por los profesionales del IDRD.
2.4 Entrega de pendientes sociales (consultor - Interventoría): se informa que el compromiso se cumplió, Se realizó mesa de trabajo social el día 01/11/22 en donde se establecieron compromisos. Los cuales las actos de reunion fueron enviadas al IDRD, se tiene el cronograma ajustado y el día de hoy se envió por parte del consultor el esquema del documento del diagnostico.
2.5 Justificación Puente de conexión (consultor): El compromiso no se cumplió el consultor manifiesta que el día de mañana 10/11/22 se enviará este compromiso.
2.6 Ayuda interinstitucional de respuesta de la SDA (IDRD: Se informa que esta en proceso de investigación en que dependencia se encuentra los radicados para dar respuesta. El IDRD informa que realizará las consultas a la SDA para obtener respuesta.
2.7 Comunicado para presentar a la UAESP (IDRD): El IDRD informa que el día de mañana enviará este comunicado, solicita se envíen imagenes del esquema básico para apoyar el oficio. El consultor manifiesta la importancia de este documento para iniciar trámite con la UAESP.
3. Seguimiento al Contrato: Se informa que mediante programación general del 27% y un ejecutado del 25%. Respecto al hito No. 1 se tiene un programado del 100% y un ejecutado del 100%. Para el hito 2% se tiene un programado del 77% y un ejecutado del 75%. Para el hito 2 se informa que el inventario forestal fue entregado el día de hoy en correo electronico por el consultor. El diagnostico de fauna, en su primera Versión ya fue revisado y aprobado por la interventoría. Respecto al esquema básico, el consultor entrego esquema del diagnostico en documento. De topografia ya entregaron se observó por parte de la interventoría, se encuentra en subsanación por parte de ellos Para el informe patrimonial se informa que ya se obtuvo reunión con el IDPC y el día de ayer se envió informe para revisión de la interventoría. se recuerda que este hito tiene fecha de terminación el 01/12/22. Para el hito 3 se informa que respecto al anteproyecto mañana se tiene programada reunión el día de mañana a las 9:00 am. para el estudio de transito se informa que el día de hoy se tiene reunion con la SDM para

TEMAS TRATADOS
obtener directrices del estudio de transito
4. Otros temas:
• Se informa que el día viernes 04/11/22 se envió actas de recibo parcial No 1 del consultor e interventoría mediante radicados No. 20222100335512 del consultor y 20222100355582 de interventoría.
• El consultor informa que respecto a la solicitud del IDRD frente al tratamiento social de la familia que esta ocupando indebidamente el predio necesito se aclare el alcance. El IDRD solicita se informe con comunicado a la Alcaldía Local - Defensoría y con copia al IDRD la situación, adicional de la documentación de todo el proceso social en un informe.
• El consultor informa que mañana inician exploraciones en el predio, se solicita se revise si se requiere unas exploraciones en el predio de la ladrillera donde se encuentra el volumen de tierra. El IDRD solicita se envíe copia del plan de explora-ciones a la geotecnista del IDRD.
• El IDRD solicita se adelanten actividades de trabajo de los SUDS ya que es un requerimiento del contrato. Se informa que sean hecho mesas de trabajo ambientales y la capacitación correspondiente.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Envió de observaciones a hito No. 2	IDRD	09/11/22
Radicación de informes mensuales #2	Consultor - Interventoría	11/11/22
Justificación de puente de conexión	Consultor	10/11/22
Ayuda interinstitucional de respuesta SDA	IDRD	15/11/22
Comunicado para presentar a la UAESP	IDRD	15/11/22
Reunión Urbanismo - Anteproyecto	IDRD - Consultor - Interv	10/11/22
Reunion con la Secretaria Distrital de Movilidad	IDRD. Consultor - Interv	09/11/22.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO		
Observaciones					

Siendo las 09:53 se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE		NOMBRE		
CARGO		CARGO		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Laura Elizabeth Jimenez Arias

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento No. 11 cto 2470/22 FECHA: 09 11 22

HORA INICIAL 09:10 HORA FINAL 09:40 LUGAR Subdirección Técnica de Construcciones

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Nestor Ivan Gonalteros	Dir. de Proyecto	Consorcio		Consorcio	proesoulbano@gmail.	
2	C.m.l. A Dominguez H	Apoyo Supervi	IDRD				
3	Raul D. Delgado C.	Rte Tecn	Interventor.		SOLIUN SAS		
4	Alejandro Cardenas M.	Apoyo a la Supervisión	IDRD		IDRD		
5	Salvador Gamba Rodriguez	Arquitecto.	correo DTCT		Consorcio	procesoulbano@gmail.com	3187168231
6	Hernan David Cortes	Prof Esp.	IDRD		IDRD		
7	Laura Elizabeth Jimenez Arias	Coordinadora	Interventoría		Soliunsas	proyecto2@soliunsas.com	3057756056
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: comité de seguimiento No. 12 cto 2110/22	DD	MM	AA
ACTA No. 12		15	11	2022

LUGAR: Subdirección Técnica de Construcciones HORA DE INICIO: 09:15 am HORA FIN: 10:20 am

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación del acta anterior	4. otros temas
2. Lectura de compromisos	5.
3. Seguimiento del contrato	6.

TEMAS TRATADOS

1. Aprobación del acta anterior: Se informa que se recibió las actas, no se tienen observaciones al acta anterior, con lo anterior se aprueba el acta anterior

2. Lectura de compromisos:

2.1 Envió de observaciones a hito No. 1 (IDRD): Se informa que se recibió observaciones por parte del IDRD el día viernes 11/11/22 en horas de la tarde, se informa que el documento radicado presenta observaciones respecto al análisis de riesgos, lo cual se solicita sea atendido de manera inmediata. El consultor se compromete a entregar esta subsanación.

Respecto a las observaciones de las consultas de las entidades, se dió alcance a las observaciones mediante radicado IDRD No. 20222100343902.

2.2. Radicación de informes mensuales #2 (consultor- Interventoría): Se informa que mediante radicado IDRD No 20222100339702 se radicaron los informes del consultor, pendiente el informe #2. del componente ambiental.

Respecto a los informes de interventoría se informa que según compromiso del comité, se enviaron de manera digital, se informa que a la fecha se tiene aprobado el informe social y no se han recibido observaciones por los otros componentes. Se informa que se radicaran para cumplir obligaciones contractuales.

TEMAS TRATADOS
2.3 Justificación de puente de conexión (consultor): se informa que el compromiso no se cumplió, el consultor informa que el día de hoy enviará este documento.
2.4 Ayuda interinstitucional de respuesta de SDA (IDRD): Se informa por parte de la supervisión que no se ha recibido respuesta de la entidad. Se concluye y se solicita que se realice la tutela que se solicitó por parte del consultor.
2.5 Comunicado para presentar a la UAESP (IDRD): se informa por parte del IDRD que el documento esta pendiente por elaboración, se menciona por parte del consultor y la interventoría la preocupación por este documento ya que se ha solicitado hace 15 días y el tramite con esta entidad es de tiempos. El IDRD se compromete a entregar este documento
2.6 Reunión Urbanismo - Anteproyecto (IDRD - Consultor - Interv): Se informa que este compromiso se cumplió se realizó el Jueves 10/11/22 a las 09:00 am en donde se mostró el avance, adicional se realizó observaciones y recomendaciones del anteproyecto.
2.7 Reunión con la secretaria Distrital de Movilidad (IDRD - consultor - Interv): Se informa que se cumplió con el compromiso, se realizó la reunión con la SDM, en donde se estableció como compromiso la radicación de la metodología de estudio de transito.
La entidad refiere la importancia de realizar los conteos establecidos dentro de los periodos típicos. El consultor manifiesta que asume el riesgo de medición y conteos para el desarrollo de la etapa y estudio de tránsito.
Se le recomienda al consultor presupuestar los requerimientos de la SDM como señalización, pompeyanos y demás.
Se informa que de la reunión se establecio por el nuevo POT se debe realizar un estudio de transito y transporte, el consultor informa que revisará el alcance de esta solicitud.
Se informa que el compromiso de radicación de la metodología se cumplió, el dra viernes 11/11/22.
3. Seguimiento del contrato: se informa que según programación vigente se tiene un programado del 29%. y un ejecutado del 27%. Respecto al hito 2 que se encuentra en ejecución se informa que se revisó el inventario forestal y cumple con lo que se pide, se tiene la topografía e informe patrimonial. Adicional el consultor ha avanzado en actividades del hito 3 como anteproyecto y estudio

TEMAS TRATADOS

de transito.

4. Otros temas:

4.1 Facturación se informa que se tiene observaciones a la factura del consultor. El consultor manifiesta que esta trabajando en ello. El IDRD informa que solo hasta el día de hoy se tiene plazo de enviar los documentos.

4.2 Componente social:

La profesional social de la entidad informa que se tienen 3 temas:

- Muro: Se informa que el muro cordo esta generando ruido en la comunidad, por lo cual se solicita se informe los procedimientos a seguir. Se concluye de los temas que se envie comunicado a la Alcaldia local, para que se manifieste la restauración del muro a quien corresponda y asi poder informar a la comunidad.
- Ocupante Predio: se deja como conclusión que en el diagnostico social se deje documentado en que se hizo en el proceso de divulgacion evidenciando el proceso social. La interventoría recomienda que se haga la consulta a la Alcaldia informando el proceso y la situación, con copia al IDRD. Se recomienda relacionar toma el tema de IDIGER y la escritura del predio donde se muestre la invasión.
- Respecto a reunión realizada el 11/11/22 con comunidad de nuevas tendencias en donde se manifestó la solicitud de un patinodromo, El consultor manifiesta que realizó la ubicación de escenario según reglamentación y no se es posible por las condiciones del terreno y por la vocación del Parque Cultural, se concluye que se realice comunicado con las interferencias de la vocación del Parque con el fin de mostrar a la comunidad.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
① Subsanación de observaciones a Estudio de Riesgos	consultor	15/11/22
② Justificación de puente de conexión	consultor	15/11/22
③ Tutela a la SDA por respuesta Pendiente	consultor	18/11/22
④ Solicitud de comunicado a UAESP	IDRD	18/11/22.
⑤ Subsanación de observaciones Facturación	consultor	15/11/22.
⑥ Pendientes sociales (muro, patinodromo, invasión)	consultor	18/11/22

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO		
Observaciones					

Siendo las 10:20 am se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE		NOMBRE		
CARGO		CARGO		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Laura Jimenez

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento No. 12 FECHA: 15 11 22

HORA INICIAL 09:10 am HORA FINAL 10:20 LUGAR Subdirección Tecnica de Construcciones

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Alejandro Cardenas M	Apoyo a Supervision	STC		IDRD.	—	—
2	Raul O. Delgado E.	Rte legal	Interventt		SOLIUNSAS	—	—
3	Camilo A Domenech	Apoyo-Supervis	STC				
4	Linda Flor Salazar.	APoyo Sup. Social	STC		IDRD		
5	Nestor Ivan Gaviria	Director Proyecto	CPHCM		CPHCM.		
6	Alejandro Ocampo M.	Supervisor Interv. Técnica	STC		IDRD		
7	Laura Elizabeth Jimenez Arias	Coordinacion Interv	Interventoria		Solrun	proyectos2@solrunsas.com	7653016
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo colague N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de Seguimiento No. 13 cto 2190/22	DD	MM	AA
ACTA No. 13		23	11	2022

LUGAR: Subdirección tecnica de Construcciones HORA DE INICIO: 09:20 HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación del acta anterior	4. Otros temas
2. Lectura de compromisos	5.
3. Seguimiento al Contrato	6.

TEMAS TRATADOS

2: Aprobación del acta anterior:

El IDRD toma la palabra en donde menciona que la Secretaria General solicita se haga el puente de conexión, por lo cual se solicita que se cuantifique los sondeos y el alcance geotecnia y estructural.

Otra observación es que como este proyecto es el primer Parque Cultural se tenga todos los soportes de las reuniones sociales y desde el Marco legal de explicación cultural y se refuerce el significado del concepto de Parque Cultural. El consultor informa que se articulara con secretaria de Cultura para mostrar el proyecto y recibir observaciones para completar el desarrollo del Anteproyecto, con el fin de que se defina el concepto y se de linea para los instrumentos de planeación. El IDRD informa que en la segunda semana se presente unas diapositivas de explicación de este concepto. El IDRD solicita se soporte del estudio economico donde se muestre el trabajo de campo, el muestreo. El IDRD informa que se articulara con la Secretaria de Cultura y conseguir con la reunión con esta entidad.

1. Aprobación del acta anterior: Se informa que se envió el acta de comité y el consultor observó para que se amplie el Patinodromo en donde se muestre que entre las partes se acordó que el enfoque o identidad es cultural y no deportivo

TEMAS TRATADOS
por lo cual se menciona las determinantes que no permite el desarrollo de este escenario. Por parte del IDRD no tiene observaciones del acta anterior, se aprueba.
2. Lectura de compromisos
2.1. Subsanación de Observacion a Estudio de Riesgos (Consultor): Se informa que el día de ayer se radicó en físico la versión acordada entre profesionales de Riesgos entre consultor e interventoría. Se revisó la versión radica y concuerda con lo aprobado. Se envió la version a la profesional ambiental del IDRD para su aprobación y poder radicar a la entidad.
2.2 Justificación de puente de conexión (Consultor): Se informa que el compromiso se cumplió, se envió comunicado de esta justificación y la interventoría emitió concepto y se envió al IDRD mediante comunicado IDRD No 20222210035112. Pero con la directriz dada por el IDRD se establece que el Consultor analisis presupuestal y técnico para el próximo comité.
2.3 Tutela a la SDA por respuesta Pendiente (Consultor): Se informa que el compromiso se cumplió, el consultor realizó la tutela en donde se dieron 2 días para que la entidad respondiera, así las cosas la Secretaria Distrital de Ambiente respondió mediante radicado No 2022EE299118 de fecha 18/11/22. en donde dió respuesta a la solicitud de información remitida con radicación en la SDA 2022ER217240, el cual se anexa la respuesta a la presente acta de comité.
2.4 Solicitud de comunicado a UAESP (IDRD): El IDRD informa que el día 17/11/22 sacaron el comunicado a la UAESP, el consultor y la interventoría informan que no recibieron copia, El IDRD enviará copia a las partes para el conocimiento e inicio de tramite ante UAESP.
2.5 Subsanación de observaciones Facturación (Consultor): El compromiso se cumplió, el día 15/11/22 se subsanaron las observaciones dadas por el IDRD, El IDRD informa que se encuentra en tramite de pago.
2.6 Pendientes Sociales (muro - Patinodromo - Invasión) (Consultor): se informa que respecto al muro el consultor radicó comunicado a la Alcaldía informando el estado de colapso. Respecto al Patinodromo el consultor proyecto respuesta para PQR que salió en reunión con la comunidad. Respecto al predio de invasion se realizó comunicado a la Alcaldia y Personería informando el estado y solicitando visita al lugar de la invasión, adicional se dejará documentado en el diagnostico social la trazabilidad con estas personas y el predio.

TEMAS TRATADOS
3. Seguimiento del contrato:
Se informa que el consultor mediante comunicado, envio solicitud de reprogramación del cronograma respecto a actividades sociales. La interventoría esta de acuerdo ya que las actividades sociales se reprogramaran despues de la aprobacion de este Cronograma. Sin embargo, se devolvió el comunicado porque se corrian fechas que eran diferentes al componente social.
Respecto a las actividades que se salen de los tiempos contractuales, se informa que para el anteproyecto donde se deben tener la topografía, inventario forestal y el diagnostico Social, para el caso del diagnostico se informa que se entregue lo que se ha realizado en todo el proceso social y estudio de Mercado. Así mismo se informa que la reunión de socialización estaba planteada para la segunda semana del mes de diciembre. Sin embargo, se informa que la comunidad solicita que sea realizada el 17 de diciembre.
Respecto al tramite de las cadrgas sigav la interventoría recomienda realizar la cadificación por parte del consultor con el acompañamiento y explicación del JBB con el fin de cumplir con este hito No. 2.
Sin embargo, esta interventoría informa que según programación vigente se tiene un programado del 31% y un ejecutado del 29%. En donde se informa que para el hito No.3 el consultor entregu de propuesta paisajista el 18/11/22 y fue observada el dia 23/11/22 por parte de la interventoría y el dia de hoy a las 11:30 am se tiene reunión para tratar estas observaciones. se informa que el consultor entregó el anteproyecto el dia 21/11/22 se encuentra en revisión de la interventoría. La interventoría informa que el 2% de atraso se reflejan en las actividades sociales que no se han realizado y a la fecha ya se debe ir trabajando en ingenierias, por lo cual se solicita se envien avance de lo que se tiene, para proyectarlo.
Respecto a Estudio de tiansito, se informa que la SDM respondió a la metodologia radicada, en donde realizaron recomendaciones tales como tomar un proyecto espejo el consultor tomo el Parque Bosque San Carlos y Palermo Sur para Nuevas tendencias para mirar el dia de hoy ya con la toma de la información en campo, adicional se encuentran dentro de los tiempos de periodos tipicos.
La interventoría solicito traer el avance de anteproyecto para mostrar al IDRD el estado del mismo, el consultor expone los planos de zonificacion de los escenarios según cartografia Social y explica el concepto de anteproyecto. El IDRD realiza las siguientes recomendaciones: • se revise la ubicación de los cameirnos

TEMAS TRATADOS
por la distancia de la tarima al modulo • Se solicite se revise la ubicacion de los baños a las conexiones • Se solicita se revise si se requiere licencias de construccion en la pasarela - aulas planteadas • Se solicita se revise la demarcacion de la cancha existente en el plano • Se recomienda que los renders muestren las zonas verdes • Se recomienda informar y tener presente el sistema de seguridad en la propuesta de los escenarios asimismo un lugar donde se establezca punto de control y la subestacion electrica. El IDRD recomienda realizar reunion con el profesional del IDRD para mostrar el anteproyecto, se plantea reunion virtual el día viernes. El ing Raúl de la interventoría menciona que, el día de ayer se radicó el cambio de Director de interventoría en donde el estaria en el cargo del Director a cambio del ing Fortalvo por problemas de tratamiento medico no ha podido asistir a los comites

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Articulación con Secretaría de Cultura	consultor - IDRD	23/11/22.
Análisis presupuestal y Estudios y diseños	Consultor	28/11/22.
Radicación en UAESP	Consultor	26/11/22
Reunion urbanismo	Consultor - IDRD - Interv.	26/11/22

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO		
Observaciones					

Siendo las 11:00 am se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE		NOMBRE		
CARGO		CARGO		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Laura Elizabeth Jimenez Arias

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento No. 13 cto 2170/22. FECHA: 23 11 22

HORA INICIAL 09:20 am HORA FINAL 11:00 am LUGAR Subdirección Técnica de Construcciones

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Cap. I. A. Dangond H	Apoyo Supervisión	IDRD		—	—	—
2	Alejandro Cárdenas M.	Apoyo Supervisión	IDRD		IDRD	—	—
3	Hernan David Correo	Prof. Esp.	IDRD		IDRD	—	—
4	Nestor Escalteros	Dir. Consultoría	CONSORCIO		CONSORCIO CAHLM		
5	Wilbert Salvador Gamba Rodrigues	Arquitecto	Consorcio		Consorcio CAHLM.	arquiwilbert@gmail.com	3187168231
6	Raul O. Delgado C	Director - Interv -	Interventoría		SOLIUN SAS	—	—
7	Laura Elizabeth Jimenez Arias	Coordinadora Inter	Interventoría		soliun sas	Proyectos2@soliunsas.com	3057756056
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V.4