FORMATO		
ACTA DE SUSPENSIÓN		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

ACTA No 10 **SUSPENSION** ☐ **AMPLIACION DE SUSPENSION** ☑ **DE CONTRATO DE** OBRA

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No IDU 517 DE 2022
(Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA ☑ **CONCURSO DE MÉRITOS** ☐
SELECCIÓN ABREVIADA ☐
CONTRATACIÓN DIRECTA ☐ IDU-LP-DTC-036-2021
(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DE CALLES COMERCIALES A CIELO ABIERTO DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA, FASE II (CARRERA 112A ENTRE CALLE 78 Y CALLE 80) EN BOGOTA, D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO CARRERA 112A ENTRE CALLE 78 Y 80 EN BOGOTA
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO IDU 516 DE 2022
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 11 MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 18 (Día) **DE** 4 (Mes) **DE** 2022 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 5.392.394.968,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA BELZCON S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra

INTERVENTOR DPC INGENIEROS S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** 830101071-8 (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA JAIME AUGUSTO BERMÚDEZ DÍAZ
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS	**No.**		**DE FECHA**	**PLAZO**	
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS				**PLAZO**	N/A
ADICIONES:					
CONTRATOS ADICIONALES	**No.**		**DE FECHA**	**VALOR**	
	No.		**DE FECHA**	**VALOR**	
ADICIONES:	**No.**		**DE FECHA**	**VALOR**	
	No.		**DE FECHA**	**VALOR**	
TOTAL ADICIONES				**VALOR**	N/A
RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)					
MAYORES CANTIDADES	**No.**		**DE FECHA**	**VALOR**	
MAYORES AJUSTES	**No.**		**DE FECHA**	**VALOR**	
MAYOR PERMANENCIA	**No.**		**DE FECHA**	**VALOR**	
TOTAL RECONOCIMIENTO				**VALOR**	N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 5.392.394.968,00

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:

ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.**		**DE FECHA**	**No. DIAS**	
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**		**DE FECHA**	**No. DIAS**	
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION				**No. DIAS**	284

SUSPENSIÓN ACTUAL:

ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.**	3	**DE FECHA** 16/06/2022	**No. DIAS**	32
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	4	**DE FECHA** 18/07/2022	**No. DIAS**	22
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	5	**DE FECHA** 9/08/2022	**No. DIAS**	30
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	6	**DE FECHA** 8/09/2022	**No. DIAS**	145

FORMATO		
ACTA DE SUSPENSIÓN		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

ACTA No 10 **SUSPENSION** ☐ **AMPLIACION DE SUSPENSION** ☑ **DE CONTRATO DE** OBRA

ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	7	**DE FECHA**	31/01/2023	**No. DIAS**	13
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	8	**DE FECHA**	13/02/2023	**No. DIAS**	10
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	9	**DE FECHA**	23/02/2023	**No. DIAS**	15
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	10	**DE FECHA**	10/03/2023	**No. DIAS**	17

FECHA DE REINICIACIÓN	27 (Día)	**DE**	MARZO (Mes)	**DE**	2023 (Año)
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	26 (Día)	**DE**	DICIEMBRE (Mes)	**DE**	2023 (Año)

Las partes representadas por: WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y JAIME AUGUSTO BERMÚDEZ DÍAZ
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan **AMPLIAR LA SUSPENSION del** contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. _____ (Indicar el número de radicado IDU) _____ (Día) de _____ (Mes) de _____ (Año)

4. CAUSAS

Dado que no se han superado las causales que dieron origen a la suspensión, mencionadas en el Acta No. 9 de ampliación de suspensión No. 6 del contrato 517 de 2022.

Lo anterior, sustentado en el derecho de petición con asunto: *"Solicitud de suspensión FASE Obras Proyecto Paseo Comercial"* remitido por el Honorable Concejal Juan Javier Baena con radicado 20235260127732 del 26 de enero de 2023, en el que anexa firmas de algunos comerciantes del sector que realizan dicha solicitud.

Asi mismo, mediante radicado 20235260181242 del 06 de febrero de 2023, se recibió derecho de petición por parte del representante legal de la Junta de Acción Comunal Villas de Granada, quien en representación de la comunidad y con el respaldo de habitantes del sector, en el que anexa firmas de la comunidad, solicitan la iniciación inmediata del contrato IDU 517 de 2022, ya que éste se debía iniciar en el mes de octubre de 2022, entre otras solicitudes. Lo cual evidencia una comunidad dividida.

Asi las cosas, la Entidad realizó una reunión con la comunidad el 23 de febrero de 2023, con el fin de obtener la percepción de los habitantes del sector respecto a la ejecución del contrato de obra, sin embargo ante el descontento de una parte de la comunidad, no se logro cumplir con el objetivo de la reunión.

De esta forma, se hace necesario otorgar el tiempo necesario, para que la Entidad realice una nueva reunión de sensibilización con la comunidad, para que se pueda obtener la persepción de los habitentes del sector respecto a la ejecución del contrato de obra y evaluar la procedencia o no, respecto de la continuidad del contrato de obra IDU 517 de 2022 y su contrato de interventoría asociado IDU 516 de 2022, ante la negativa de la comunidad al proyecto.

Por lo anterior, las partes, Contratista de obra, Interventoría e IDU, de común acuerdo deciden ampliar la suspensión del contrato de obra IDU-517-2022 y consecuentemente el de interventoría IDU-516-2022 por el término de diecisiete (17) días calendario. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 35 del contrato de obra, Manual de Gestión Contractual del IDU y preservar el interés público que dio origen al mismo.

1. La presente suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan, caso en el cual se procederá a su reinicio.
2. Con la suscripción de la presente suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.
3. El plazo de suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato, ni para establecer el plazo de ejecución del mismo.
4. Dadas las causas que generaron la presente ampliación de la suspensión el IDU manifiesta que no causará costo para la Entidad y por lo tanto no generará costo por reconocimiento alguno para el Contratista.
5. El Contratista renuncia a cualquier reclamación por la presente suspensión.
6. El IDU En virtud de la relación jurídico-negocial que en estado de suspensión subsiste, se reserva el derecho de acudir al contratista y/o interventor, citarlo a mesas de trabajo, y requerirlo mediante comunicaciones con el objetivo de superar las causales de suspensión.

FORMATO		
ACTA DE SUSPENSIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

ACTA No 10 **SUSPENSION** ☐ **AMPLIACION DE SUSPENSION** ☑ **DE CONTRATO DE** OBRA

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DIEZ (10) días del mes de MARZO de 2023

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
Representante Legal del Contratista
BELZCON SAS

(Firma)

(Nombre) CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal del Interventor
DPC INGENIEROS S.A.S

(Firma)

(Nombre) ÁLVARO RAÚL QUIROZ TORO
Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre) JAIME AUGUSTO BERMÚDEZ DÍAZ
Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema Vial
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre) MELIZA MARULANDA
Directora Técnica de Construcciones
Instituto de Desarrollo Urbano

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.