Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL** **INFORME SUPERVISIÓN Y/0 INTERVENTORA**

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	**Periodo del Informe**	**Nombre del Contratista**	**Nombre del Supervisor**
26-feb-23	2	DIEZ PLUS INGENIERIA	SILVIO VILLEGAS SADDER

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato N^{0}: CT04-155 de 2022 **Tipo:** Interventoria **Convenio N°:** **Tipo:** **Interadministrativo**

Objeto: Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena, el Servicio de Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental para el contrato de OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES CUARTEL DEL FIJO, CASA FISCAL Y KALAMARY, A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA.

Rubro o Proyecto	Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP	Valor
C-2701-0800-28-0-2701019-02 Adquisición de bienes y servicios - Despachos Judiciales adecuados y dotados - mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física de la Rama Judicial a Nivel Nacional.	2022	14722	23-nov-22	$ 56.264.000

Valor Contrato Inicial	Valor Total	Fecha del contrato	Plazo	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
$ 39.384.800	$ 39.384.800	23/12/20222	31/12/2022	26-dic-22	31-dic-22

Requisitos para el perfeccionamiento				
Póliza N^{a}	**Fecha de**	**N^{a} de Registro Presupuestal**	**Fecha de Registro Presupuestal**	**Fecha de Suscripcion**
3344101234134 SEGUORS DEL ESTADO	26-dic-22	33522	23-dic-22	23-dic-22

Modificaciones al Contrato					
	Número	**Fecha**	**Tiempo**	**Valor**	**Tema de aclaración o de alcance**
ADICION	1	29-dic-23	0	$ 12.964.094	
ADICION	2	18-ene-23	60 DIAS	$ 0	
Información Financiera					
Valor Total de Contrato y/o Convenio $ 52,348,894				**% Anticipo: 0 /**	
Pagos				**Amortización**	
Fecha	**Forma de Pago**	**% Pagado Valor**		**%**	

Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberán anexar lodos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	**Obligaciones Realizadas**	**Soportes**
Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena, el Servicio de Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental para el contrato de OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES CUARTEL DEL FIJO, CASA FISCAL Y KALAMARY, A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA.	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena, el Servicio de Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental para el contrato de OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES CUARTEL DEL FIJO, CASA FISCAL Y KALAMARY, A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA.	Informes mensuales de interventoría y actas de comité de obra.

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución
Informe 2	un informe inicial	26/01/2023	100
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)			

A la fecha tiene orcentaje de ejecución de 73,02%

Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual				
causas	**alternativa solución**	**Fecha solución**	**Gestión**	**Resultados**
N/A		N/A		N/A

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Supervisor:	
Nombre:	SILVIO VILLEGAS SADDER
Cargo:	Profesional Universitario Grado 11
Firma:	