Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 82, 83, 84, y 85 de la Ley 1474 de 2011 se procede a rendir informe de supervisión de la ejecución del siguiente Contrato.

Fecha de presentación del Informe: 22/03/2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO					
Contrato Número: 136 de 2021					
Nombre del Contratista: FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.				**CC/NIT: 860.509.022-9**	
Objeto Contractual: Realizar la estructuración integral del proyecto Línea 2 del Metro de Bogotá, incluyendo los componentes legal, de riesgos, técnico y financiero (el "Proyecto")					
Fecha de acta de inicio:	20/04/2021				
Fecha de Terminación del contrato:	19/12/2023				
Nombre del Supervisor:	JAVIER HERNANDO FLECHAS PARRA			**CC/NIT:** 79.568.061	
Cargo del Supervisor:	Gerente de ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos –GIP				
Dependencia:	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos -GIP				
Forma de Pago:	**Mensual**	X	**Producto**		
Amparos Presupuestales:	**Amparos Presupuestales**				
	CDP		**RP**		
	153 del 24/01/2023		64 del 24/01/2023		
	116 del 24/01/2023		30 del 24/01/2023		
	7 del 02/01/2023		7 del 02/01/2023		
Valor inicial del contrato:	$ 72.353.256.300 IVA incluido del 19%				
Valor de adiciones al contrato:	$ 0				
Valor de reducción del contrato:	$ 0				
Valor total del contrato:	$ 72.353.256.300 IVA incluido del 19%				
Valor pagado a la fecha del presente Informe:	$ 42.462.689.635 IVA incluido del 19%				
Saldo del Contrato a la fecha del presente Informe:	$ 29.890.566.665 IVA incluido del 19%				
Número de pagos efectuados:	69				
Porcentaje de Ejecución Financiera:	58,69%				
Porcentaje de Ejecución del objeto contractual (ejecución física):	87,23%				

Garantías del Contrato:
De conformidad con la Cláusula Vigésima del Contrato se estableció la(s) siguiente(s) garantía(s):

ORDEN	**AMPAROS**	**VIGENCIA**		**MONTO ASEGURADO**
		DESDE	**HASTA**	
1	Cumplimiento (20%)	20/04/2021	23/12/2024	$14.470.651.260
2	Calidad (20%)	20/12/2023	20/12/2024	$14.470.651.260
3	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales indemnizaciones laborales (10%)	20/04/2021	23/12/2026	$7.235.325.630

¿Requiere Póliza(s)? SI _X___ NO____ N/A: ____	
Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
No. de la Póliza:	21-44-101348127

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO			
Fecha de aprobación de la póliza:	13/01/2023	**Anexo No.**	10

DATOS DEL INFORME				
Marque con una X según corresponda:	**Mensual:**	**X**	**Producto:**	

Informe No. :	54 – Informe Mensual 20
Pago No:	72
Período del informe:	20/11/2022 al 19/12/2022
Valor a pagar:	298.774.782
Seguridad Social o Aportes Parafiscales:	Se deberá verificar que la certificación cumpla con los siguientes requisitos: acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal de los últimos seis (6) meses. (art. 50 Ley 789 de 2002 y art. 23 de la Ley 1150 de 2007). Se anexa al presente informe copia legible de la certificación.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO			
	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE COBRO**	**SOPORTE QUE ACREDITA LA ACTIVIDAD REALIZADA**
C1	Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del Contrato.	El acta de inicio fue suscrita con fecha de inicio el 20 de abril de 2021.	Acta de Inicio
C2	Designar los delegados que posean la idoneidad para representar a la respectiva Parte en el Comité Técnico.	El Comité Técnico está integrado por los siguientes miembros: • Por parte de LA EMB, por el Gerente General o su delegado, y el supervisor del Contrato. • Por parte de LA FINANCIERA, por el Vicepresidente de Estructuración de Proyectos o su delegado. En tal sentido, fueron designados los siguientes funcionarios: i) Por parte de la EMB: Javier Flechas Parra – Supervisor Contrato Interadministrativo No. 136 de 2021 Jorge Mario Tobón – Gerente Técnico en su condición de delegado del Gerente General. i) Por parte de la FDN: Rafael Herz Stenberg – Vicepresidente de Estructuración.	Acta de Comité Técnico No. 1
C3	Participar en la conformación y sesiones del Comité Técnico.	Durante este periodo no fue desarrollada esta obligación.	N/A

C4	Suscribir las actas de las reuniones y mesas de trabajo realizadas como parte del seguimiento y ejecución del Contrato.	En el capítulo 6 *"Información de gestión administrativa*" del Informe Mensual del Contrato Interadministrativo se presentan los comités semanales, reuniones y/o gestiones realizadas durante el periodo del presente informe.	El resumen de las reuniones y gestiones con Entidades se presenta en el Capítulo 6 - Información de Gestión Administrativa.
C5	Dar aplicación a los subsistemas que componen el sistema integrado de gestión adoptados por cada una de las Partes.	El Contrato se desarrolla bajo los procedimientos de gestión contractual y de facturación de la empresa Metro de Bogotá S.A.	N/A
C6	Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozcan por causa o con ocasión del Contrato, en los términos establecidos de la cláusula de confidencialidad, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras y creaciones que se desarrollen en ejecución de aquellos.	El Contratista suscribió acuerdo de confidencialidad como requisito previo para el acta de inicio.	N/A
C7	Cumplir con el reglamento establecido para el Comité Técnico.	El reglamento del Comité Técnico fue adoptado en el Acta de Comité Técnico No. 1.	Acta de Comité Técnico No. 1
1	Realizar la gestión ante las distintas entidades y autoridades distritales y nacionales para el desarrollo del objeto del Contrato así como para la obtención de la información existente relacionada con el Proyecto que esté en cabeza de otras entidades, con el apoyo de LA EMB.	En el capítulo 6 del Informe Mensual del Contrato Interadministrativo se presentan las reuniones y/o gestiones realizadas por la FDN con entidades.	El resumen de las reuniones y gestiones con Entidades se presenta en el Capítulo 6 - Información de Gestión Administrativa.

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

2	Ejecutar las actividades a su cargo de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y en el Anexo 2 - Especificaciones del Servicio.	Finalizaron las Fases 1*" Planeación y proceso de selección asesores"* y 2 "*Análisis, estudios y diseños de factibilidad (aval técnico y fiscal)*" del Contrato Interadministrativo No. 136 de 2021. Actualmente, el Contratista se encuentra ejecutando la Fase 3 *"Estudios y diseños para la estructuración integral"* en la que se están preparando los documentos para el proceso de selección de la Línea 2 del Metro de Bogotá.	Las actividades a ejecutar por el Contratista se presentan en detalle en el Capítulo No. 4 Información Técnica del Informe de Actividades.
3	Presentar a LA EMB el plan de trabajo y cronograma general de actividades, y el cronograma detallado de la Fase 1 del Anexo 2 – Especificaciones de Servicio dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio, así como sus posteriores ajustes a que haya lugar.	El 04 de mayo de 2021 mediante radicado FDN No. 202130006591 y radicado EMB No. EXT21-0002669 de fecha 06 de mayo de 2021, la FDN entregó la versión No. 1 del Entregable 0 - Plan de trabajo y cronograma general de actividades.	Comunicación FDN No. 202130006591 y radicado EMB No. EXT21-0002669.
4	Presentar a LA EMB el cronograma detallado de las actividades del Contrato dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al inicio de la Fase 2 del Anexo 2 – Especificaciones del Servicio, así como sus posteriores ajustes a que haya lugar.	La Fase 2 del contrato inició el 17 de agosto de 2021 conforme la FDN dio inicio al Contrato de los Asesores técnicos, legales y financieros, contratados en el marco de la Fase 1 del Contrato Interadministrativo 136 de 2021.	N/A
5	Disponer de los recursos humanos, físicos y tecnológicos requeridos para el desarrollo del objeto del Contrato.	El Contratista ejecuta sus actividades a través del personal dispuesto para el proyecto y mediante los recursos tecnológicos y físicos de esa Entidad.	Certificado de parafiscales del Contratista.

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

6	Elaborar las presentaciones que se requieran y acompañar a LA EMB en las reuniones requeridas por ésta, en relación con el objeto del presente Contrato.	En el capítulo 6 *"Información de gestión administrativa*" del Informe Mensual del Contrato Interadministrativo se presentan las gestiones realizadas.	N/A
7	Acompañar y asesorar a LA EMB en la presentación al Distrito y a la Nación del Proyecto con el objetivo de obtener las aprobaciones correspondientes para el desarrollo del Proyecto, incluyendo, las fuentes de pago.	El 04 de agosto de 2022 se suscribió el Convenio de Cofinanciación entre el Distrito, la Nación y la EMB para la línea 2 del Metro de Bogotá. Como insumo de este convenio se presentaron por parte de la EMB los documentos que conforman el Entregable 4 del Contrato (resumen ejecutivo, valoración y certificación CAPEX y OPEX, e Informe técnico Aval técnico). Estos documentos fueron revisados por el Ministerio de Transporte, donde se evidenció para la versión final que no se presentaron nuevas observaciones, lo que permitió continuar con los diferentes trámites para lograr el Convenio de Cofinanciación.	N/A
8	Elaborar los documentos requeridos para presentar ante las entidades del orden Distrital y/o Nacional con el fin de procurar la obtención de las distintas aprobaciones necesarias para el desarrollo del Proyecto de acuerdo con lo previsto en el Anexo 2 - Especificaciones del Servicio.	Esta actividad dio inicio con la ejecución del Contrato Interadministrativo 136 de 2021. El 4 de agosto de 2022 se firmó el Convenio de Cofinanciación entre Nación, Distrito y EMB. Actualmente, el Contratista se encuentra ejecutando la Fase 3 *"Estudios y diseños para la estructuración integral"* en la que se están preparando los documentos para el proceso de selección de la Línea 2 del Metro de Bogotá.	N/A
9	Presentar a LA EMB, dentro de los diez (10) primeros días hábiles de cada mes, los informes de gestión mensual que incluyan los aspectos técnicos financieros, administrativos y de avance de ejecución del Contrato.	El 03 de enero de 2023 mediante comunicación FDN 202330000121 y radicado EMB EXT23-0000153, la FDN entregó la versión A del Informe Mensual No. 20. Seguido de esto, la EMB realizo observaciones y ajustes solicitados mediante radicado EXTS23-0000280 de fecha 20 de enero de 2023.	Comunicación FDN 202330000121 y radicado EMB EXT23-0000153. Radicado EMB No. EXTS23-0000280.

		Posteriormente, la FDN entregó la versión B del informe mediante comunicación FDN 202330001471 de fecha 27 de enero de 2023 y radicado EMB EXT23-0001532 de fecha 31 de enero de 2023, el cual fue observado por la EMB mediante radicado EXTS23-0000608 de fecha 07 de febrero de 2023. La FDN entregó la versión C del informe mediante comunicación FDN 202330002641 de fecha 15 de febrero de 2023 y radicado EMB EXT23-0002469 de fecha 15 de febrero de 2023, el cual fue observado por la EMB mediante radicado EXTS23-0000936 de fecha 22 de febrero de 2023. La FDN entregó la versión D del informe mediante comunicación FDN 202330003681 y radicado EMB EXT23-0003377 de fecha 01 de marzo de 2023, la FDN dio alcance a la versión D mediante radicado EMB EXT23-0003811 de fecha 08 de marzo de 2023. Finalmente, la EMB impartió aprobación mediante radicado EXTS23-0001269 de fecha 09 de marzo de 2023.	Comunicación FDN 202330001471 y radicado EMB EXT23-0001532. Radicado EMB EXTS23-0000608. Comunicación FDN 202330002641 y radicado EMB EXT23-0002469. Radicado EMB EXTS23-0000936. Comunicación FDN 202330003681 y radicado EMB EXT23-0003377. Radicado EMB EXT23-0003811. Comunicación EMB EXTS23-0001269
10	Realizar el recibo, revisión, e integración de los productos entregados por los asesores.	Durante este periodo el contratista entregó los entregables descritos en el numeral 11 del informe, los cuales fueron elaborados por sus asesores y los cuales fueron revisados e integrados por el contratista. Mediante el procedimiento de revisión, determinado en el Anexo 3 de contrato, la EMB emite comentarios y observaciones relacionadas con el alcance e integralidad de los entregables, cómo requisito para su aprobación.	N/A

11	Entregar a LA EMB los productos objeto de este Contrato de acuerdo con las especificaciones establecidas.	• **Entregable 6** *"ET09-Interferencia con redes de servicios, ET07-Diseño geométrico vial, ET10-Geotecnia y pavimentos, ET17-Material rodante, y ET20-Diseño geométrico sistema metro".* El 05 de diciembre de 2022 mediante comunicación FDN No. 202230019131 y radicado EMB No. EXT22-0017037 de fecha 06 de diciembre de 2022, la FDN entregó la versión H del **Entregable 6.** • **Entregable 7** *"ET08-POP y ET15-PMP"* El 29 de noviembre de 2022 mediante comunicación FDN No. 202230018881 y radicado EMB No. EXT22-0016626 de fecha 30 de noviembre de 2022, la FDN entregó versión G del Entregable 7, el cual fue revisado y observado mediante radicado EXTS22-0006654 de fecha 05 de diciembre de 2022 por la EMB. El 14 de diciembre de 2022 mediante comunicación FDN No. 20153100006391 y radicado EMB No. EXT22-0017674 de fecha 15 de diciembre de 2022, la FDN entregó versión H del Entregable 7 *"ET08-POP y ET15-PMP".* Se impartió aprobación mediante radicado EMB No. EXTS22-0006898 de fecha 15 de diciembre de 2022. • **Entregable 8** *"Proyecto Túnel"* El 22 de noviembre de 2022 mediante comunicación FDN No. 202230018501 y radicado EMB No. EXT22-0016217 de fecha 23 de noviembre de 2022, la FDN entregó versión F del Entregable 8, el cual fue revisado y observado mediante radicado EXTS22-0006671 de fecha 05 de diciembre de 2022 por la EMB. • **Entregable 9** *"ET 11-Estructuras".*	Comunicación FDN 202230019131 y radicado EMB No. EXT22-0017037. Comunicación FDN 202230018881 y radicado EMB No. EXT22-0016626. Radicado EMB No. EXTS22-0006654 Comunicación FDN 20153100006391 y radicado EMB No. EXT22-0017674. Radicado EMB No. EXTS22-0006898. Comunicación FDN. 202230018501 y radicado EMB No. EXT22-0016217. Radicado EMB No. EXTS22-0006671

		El 22 de noviembre de 2022 mediante comunicación FDN 202230018511 y radicado EMB No. EXT22-0016215 de fecha 23 de noviembre de 2022, la FDN entregó versión E del Entregable 9, el cual fue revisado y observado mediante radicado EXTS22-0006655 de fecha 05 de diciembre de 2022 por la EMB. • **Entregable 10** *"ET 25-Estaciones y Edificios".* El 29 de noviembre del 2022 mediante comunicación FDN 202230018851 y con radicado EMB No. EXT22-0016620, la FDN entregó la versión E del **Entregable 10,** el cual fue revisado y observado mediante radicado EXTS22-0006844 de fecha 13 de diciembre de 2022 por la EMB. • **Entregable 11** *"ET 08 - Urbanismo y Paisajismo y ET19 - Patios y Talleres".* El 29 de noviembre del 2022 mediante comunicación FDN 202230018901 y con radicado EMB No. EXT22-0016630 de fecha 30 de noviembre de 2022, la FDN entregó la versión D del **Entregable 11,** el cual fue revisado y observado mediante radicado EXTS22-0006887 de fecha 15 de diciembre de 2022 por la EMB. • **Entregable 12** "ET 03 – Tránsito y PMT". El 02 de diciembre del 2022 mediante comunicación FDN 202230019041 y con radicado EMB No. EXT22-0016953 de fecha 05 de diciembre de 2022, la FDN entregó la versión C del **Entregable 12,** el cual fue revisado y observado mediante radicado EXTS22-0006918 de fecha 16 de diciembre de 2022 por la EMB. • **Entregable 13** "ET 04 – Predial y ET05 – Ambiental y predial". El 23 de noviembre del 2022 mediante comunicación FDN 202230018681 y con	Comunicación FDN 202230018511 y radicado EMB No. EXT22-0016215. Radicado EMB No. EXTS22-0006655. Comunicación FDN 202230018851 y con radicado EMB No. EXT22-0016620. Radicado EMB No. EXTS22—0006844. Comunicación FDN 202230018901 y con radicado EMB No. EXT22-0016630. Radicado EMB No. EXTS22-0006887. Comunicación FDN 202230019041 y con radicado EMB No. EXT22-0016953 Radicado EXTS22-0006918. Comunicación FDN 202230018681 y con radicado EMB No. EXT22-0016360.

		radicado EMB No. EXT22-0016360 de fecha 25 de noviembre de 2022, la FDN entregó la versión C del **Entregable 13,** el cual fue revisado y observado mediante radicado EXTS22-0006719 de fecha 09 de diciembre de 2022 por la EMB.	Radicado EMB EXTS22-0006719.
		• **Entregable 14** "ET12-Señalización, control de trenes; ET13-Comunicaciones; ET14-RAMS; ET16-puertas de andén; ET18-Alimentación eléctrica y tracción; ET22-Superestructura de vía; ET23-CCO.".	
		El 23 de noviembre del 2022 mediante comunicación FDN 202230018611 y con radicado EMB No. EXT22-0016303 de fecha 24 de noviembre de 2022, la FDN entregó la versión c del **Entregable 14,** el cual fue revisado y observado mediante radicado EXTS22-0006718 de fecha 09 de diciembre de 2022 por la EMB.	Comunicación FDN 202230018611 y con radicado EMB No. EXT22-0016303. Radicado EMB No. EXTS22-0006718.
		• **Entregable 15** "*ET 21 – BIM"*	
		El 29 de noviembre del 2022 mediante comunicación FDN 202230018891 y con radicado EMB No. EXT22-0016627 de fecha 30 de noviembre de 2022, la FDN entregó la versión C del **Entregable 15,** el cual fue revisado y observado mediante radicado EXTS22-0006656 de fecha 05 de diciembre de 2022 por la EMB.	Comunicación FDN 202230018891 y con radicado EMB No. EXT22-0016627 Radicado EMB No. EXTS22-0006656
		• **Entregable 16 "***ET26-Costos de inversión – CAPEX, ET27-Programa obra y flujo inversiones, ET28-OPEX, ET29-Evaluación B/C.".*	
		El 23 de noviembre del 2022 mediante comunicación FDN 202230018621 y con radicado EMB No. EXT22-0016308 de fecha 24 de noviembre de 2022, la FDN entregó la versión C del **Entregable 16,** el cual fue revisado y observado mediante radicado EXTS22-0006730 de fecha 09 de diciembre de 2022 por la EMB.	Comunicación FDN 202230018621 y con radicado EMB No. EXT22-0016308 Radicado EMB No. EXTS22-0006730

		• **Entregable 17** *"Matriz de riesgos y contingencias y Esquema de asignación de riesgos".* El 15 de diciembre del 2022 mediante comunicación FDN 20153100006391 y con radicado EMB No. EXT22-0017854 de fecha 16 de diciembre de 2022, la FDN entregó la versión C del **Entregable 17.**	Comunicación FDN 20153100006391 y con radicado EMB No. EXT22-0017854
12	Suministrar oportunamente la información y/o apoyar a LA EMB en la respuesta a los requerimientos de información relacionada con la ejecución del presente Contrato, sin perjuicio de que es responsabilidad de LA EMB la elaboración y envío de las correspondientes respuestas.	El detalle de las gestiones realizadas por el Contratista se presenta en el Capítulo No. 5 Registro de PQRS del Informe Mensual.	N/A
13	Cargar en SECOP II la información que así sea indicada por LA EMB en relación con la ejecución del presente Contrato.	Fueron cargadas las pólizas y sus actualizaciones de acuerdo con los procedimientos de gestión contractual de la EMB.	Registro en el expediente electrónico de SECOP II https://bit.ly/2XJXHZB
14	Suscribir el acuerdo de confidencialidad y no divulgación entregada por LA EMB.	El Contratista suscribió el acuerdo de confidencialidad como requisito previo para el acta de inicio.	Registro en el expediente electrónico de SECOP II https://bit.ly/2XJXHZB
15	Suscribir la Declaración de Intereses Privados en el formato entregado por LA EMB.	El Contratista suscribió la Declaración de Intereses Privados como requisito previo para el acta de inicio.	Registro en el expediente electrónico de SECOP II https://bit.ly/2XJXHZB
16	Suscribir la Autorización de Tratamiento de Datos Personales en el formato entregado por LA EMB.	El Contratista suscribió la Autorización de Tratamiento de Datos Personales como requisito previo para el acta de inicio.	Registro en el expediente electrónico de SECOP II https://bit.ly/2XJXHZB

17	Dar cumplimiento en el desarrollo de sus obligaciones contractuales a la Política de Integridad y Ética y al Código de Integridad de LA EMB., adoptado a través de la Resolución Interna No. 100 de 2018, la que la modifique o derogue.	El Contratista suscribió la carta de adhesión a la Política de Integridad y Ética como requisito previo para el acta de inicio.	Registro en el expediente electrónico de SECOP II https://bit.ly/2XJXHZB
18	Suscribir la carta de adhesión al Código y a la Política de Integridad y Ética en el formato entregado por LA EMB	El Contratista suscribió la carta de adhesión a la Política de Integridad y Ética como requisito previo para el acta de inicio.	Registro en el expediente electrónico de SECOP II https://bit.ly/2XJXHZB

RELACIÓN DE ANEXOS		
Soportes en formato digital CD/USB/Otro	SI [X] NO [ ]	Observaciones:
Detalle:	Informe mensual del Contratista y sus anexos.	

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
CONTRATISTA
Nombre: FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL **Firma: N/A** **Nota: El Contratista adjunta como anexo el informe mensual cumpliendo con los requerimientos del Contrato 136 de 2021 estipulados en la Cláusula Quinta.**
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO
Bajo la gravedad de juramento manifiesto que como supervisor del contrato No. 136 de 2021 y en el desarrollo de mis funciones de supervisión se realizó la publicación de los documentos del informe No. 53, de forma clara, organizada y oportuna en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP y las evidencias fueron remitidas al archivo del expediente contractual. Así mismo apruebo y recibo a satisfacción el presente informe, con el cual se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

OBSERVACIONES
Respecto de la NOTA siguiente relacionada con los Contratos 163 de 2019 y 151 de 2018, se deja constancia que de acuerdo con las funciones de la GIPPF definidas en la Resolución No. 782 de 2021, la misma no resulta aplicable a los efectos del presente informe.

Nota: Para los contratos 163 de 2019 y 151 de 2018, si durante el periodo reportado se tiene novedad frente a la expedición de permisos de trabajo para ejercer la profesión en Colombia de algún profesional extranjero del contratista, o cuando el supervisor lo requiera, se solicitará al contratista el diligenciamiento del Anexo 1. "*Cumplimiento de requisitos del personal extranjero del contratista para laborar en Colombia*" del formato GC-FR-009 al presente informe.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
SUPERVISOR/A
Nombre: JAVIER HERNANDO FLECHAS PARRA Supervisor Contrato Interadministrativo No. 136 de 2021 Gerente de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos Firmado digitalmente por JAVIER HERNANDO FLECHAS PARRA **Firma** _____
Apoyo a la supervisión: Maria Catalina Chacon Rivero- Profesional Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos Diego Fernando Ramírez Suarez - Profesional Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos Daniel Salvador Gutiérrez Bucero - Profesional Especializado Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos