Subsecretaria de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha: **6-ene-23**

GEPM - GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ SAS

Contrato de obra	CONTRATO DE OBRA No. 999-2022			**Plazo**	CUATRO (4) MESES
Objeto	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1 – 2022.			**Acta de inicio**	jueves, 1 de septiembre de 2022
CDP No.	O23011601010000007715	**CRP No.**		**Valor del contrato**	TRES MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($3.600.000.000) M/CTE.

CONSORCIO INTERVIVIENDA 22

Contrato de interventoría	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1008-2022**			**Plazo**	Cinco (5) meses
Objeto	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1 - 2022."			**Acta de inicio**	1 de septiembre de 2022.
CDP No	O23011601010000007715	**CRP No.**		**Valor del contrato**	CUATROCIENTOS TREINTA DOS MILLONES DE PESOS ($432.000.000) M/CTE., incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, estampillas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, y demás costos directos e indirectos.		

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								**Fase 2: Ejecución de obras**				
Territorio o barrio a intervenir	USME	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	**Validación**			**Ejecución**				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Por Ejecutar	Terminadas	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	ARQ	EL NUEVO PORTAL	5	45	5	0	4	0	0	5	100,00%	5
		NUEVO PORVENIR	25		25	0	15	5	9	11	50,24%	11
	DAVID GARCIA	EL TRIANGULO	15		15	0	0	0	15	0	0,00%	0
			0		0	0	0	0	0	0		0
Subtotal			**45**		**45**	**0**	0	**5**	**24**	**16**	**50,08%**	**16**

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL — **ENERO** — SEMANA DEL 31 AL 6 — **SEMANA 18**

Proyecto Usme				**FASE I**			**Tiempo Programación**			
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución	
BARRIO EL NUEVO PORTAL										
1	MVAL_00164	DG 98B SUR 5B 26 ESTE	NOHEMI PEREZ RIAÑO	SI / NO	$ 14.171.675,91	$ 14.400.000,00	26/10/2022	18/11/2022	ENTREGADA	100,00%
2	MV_00333	DG 97G SUR 7C 14 ESTE	DIANA PATRICIA MASMELA	SI / NO	$ 14.397.636,13	$ 14.400.000,00	5/10/2022	28/10/2022	ENTREGADA	100,00%
3	MV_00332	DG 97G SUR 7C 34 ESTE	NELCY TRUJILLO CUBILLOS	SI / NO	$ 14.400.000,00	$ 14.400.000,00	22/9/2022	10/10/2022	ENTREGADA	100,00%
4	MV_00350	DG 97C SUR 7C 05 ESTE	GRACIELA GOMEZ CONTRERAS	SI / NO	$ 14.396.326,02	$ 14.400.000,00	4/10/2022	9/11/2022	ENTREGADA	100,00%
10	MV_00404	DG 98 BIS SUR 7C 39 ESTE	CAMILA EUGENIA ACOSTA CHACON	SI / NO	$ 14.391.266,46	$ 14.400.000,00	22/9/2022	21/10/2022	ENTREGADA	100,00%
BARRIO NUEVO PORVENIR										
88	MVAL_0116	DG 100B SUR 6 51 ESTE	MARIA EUGENIA GOMEZ OROZCO	SI / NO	$ 14.398.916,08	$ 14.400.000,00	19/12/2022		EN EJECUCIÓN	44,00%
89	MV_1132	DG 100B SUR 6 58 ESTE	ANA CECILIA MARTINEZ RODRIGUEZ	SI / NO	$ 14.396.375,69	$ 14.400.000,00	4/11/2022	9/12/2022	ENTREGADA	100,00%
90	MV_1131	DG 100B SUR 6 64 ESTE	HEIDY YURANI MUÑOZ ORTIZ	SI / NO	$ 14.370.830,74	$ 14.400.000,00	29/11/2022	14/12/2022	ENTREGADA	100,00%
91	MV_1129	DG 100B SUR 6 70 ESTE	JUAN ANTONIO PEREZ PARADA	SI / NO	$ 14.359.221,55	$ 14.400.000,00	2/11/2022	9/12/2022	ENTREGADA	100,00%
92	MV_1162	DG 100 A SUR 6 79 ESTE	ANGEL MIGUEL SUAREZ	SI / NO	$ 14.396.995,37	$ 14.400.000,00	29/11/2022	15/12/2022	ENTREGADA	100,00%
93	MV_01123	DG 100B SUR 6 98 ESTE	RUBIEL UFRACIO SOTO MARROQUIN	SI / NO	$ 14.399.549,96	$ 14.400.000,00	19/12/2022		EN EJECUCIÓN	32,00%