Villa de Leyva, 10 de noviembre de 2022

Ingeniero
NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA
Secretario de Infraestructura y Obras Físicas
Municipio de Villa de Leyva, Boyacá

Ingeniero
WILLIAM SÁNCHEZ MATAMOROS
Interventor

Referencia: Solicitud de suspensión N°1 al Contrato de Obra No. 116 de 2022, cuyo objeto es: "La construcción del tanque de almacenamiento principal y recuperación del tanque número dos, ubicados en la red de acueducto vereda de La Capilla del Municipio de Villa de Leyva – Boyacá"

Cordial saludo,

En el marco del contrato de obra No. 116 de 2022, cuyo objeto es: ***"LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRINCIPAL Y RECUPERACIÓN DEL TANQUE NÚMERO DOS, UBICADOS EN LA RED DE ACUEDUCTO VEREDA DE LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ"*** desde un comienzo en la visita realizada previamente a la firma del acta de inicio por parte del contratista, interventor, supervisión y presidente de la Junta de Acción Comunal se consideraron e identificaron las difíciles condiciones de acceso debido a las características geográficas del lugar (planta de tratamiento del acueducto vereda La Capilla) al igual que el pronóstico actual de la temporada de lluvias; de igual manera, se adquirieron compromisos respecto a la adecuación y mejora con maquinaria y material de recebo, actividades de rocería; tanto por parte del Municipio como de la Junta de Acción Comunal.

Siguiendo a cabalidad, el 29 de septiembre de 2022 se dio firma al acta de inicio y por ende a la ejecución de actividades del contrato de la referencia; se realizaron las actividades de medición, localización y replanteo, verificación de la topografía y delimitación de los alineamientos del tanque principal, para posteriormente ejecutar la excavación mecánica en roca sin explosivos.

Durante la etapa de obras preliminares, explanaciones y cimentación, adelantadas se vienen presentando fuertes y constantes lluvias, conforme a lo consignado en la bitácora de obra; dichas condiciones climáticas dificultan y retrasan el avance de la obra, lo que incurre probablemente a un futuro incumplimiento del plazo contractual.

Actualmente se está ejecutando la actividad de suministro, extendida y compactación de material para afirmado en la base del tanque, las fuertes lluvias

presentadas han deteriorado las condiciones de acceso al tanque, por lo que no se ha podido suministrar material, de igual manera, las condiciones climáticas no permiten avanzar en los correctos procesos de compactación.

Cabe resaltar, la cooperación de la comunidad con el mejoramiento del estado de la vía de acceso, donde se extendieron seis viajes de material de recebo con el fin de mejorar las condiciones de paso para las volquetas que retiraron el material producto de la excavación, sin embargo, continúa siendo un contratiempo por las frecuentes precipitaciones.

Es necesario resaltar que, según el *Informe de Predicción Climática publicado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) el 19 de septiembre de 2022* se da aviso sobre el inicio de la segunda temporada de lluvias del 2022 octubre, noviembre y diciembre en las regiones Caribe y Andina. El modelo de predicción climática del IDEAM para la precipitación estima durante el último trimestre del año para la región andina lluvias entre 20% y 40% por encima de los registros históricos (1991-2020) en la mayor parte de la región.

Así las cosas, por las razones expuestas anteriormente muy respetuosamente en mi virtud y calidad de contratista, me permito solicitar la **Suspensión No. 1 al Contrato de Obra No. 116 de 2022** debido a las actuales condiciones climáticas, cuando menos mientras se observe un mejor estado del tiempo que permita un avance constante y progresivo de las actividades contractuales.

En este sentido espero que mi solicitud sea evaluada y aprobada con el fin de no afectar los tiempos establecidos para la ejecución del contrato y así mismo darle continuidad y llevar a buen fin el objeto contractual.

Atentamente,

FABIÁN SUÁREZ MARTÍNEZ
C.C. No. 7.164.637 de Tunja
Contratista