COMITE No. 2.

ACTA DE Comite **No.** 2.

FECHA PRESENTE ACTA: 29 de Septiembre 2022.

CONTRATO No. 116 de 2022.

OBJETO: Construccion de Tanque de Almacenamiento Principal y recuperacion del tanque No2. Ubicado en la red del acueducto de la vereda La Capilla del Municipio de Villa de Leyva.

ORDEN DEL DIA PROPUESTO

1. Verificación Compromisos Comite. No. 1.
2. Revisión de Algunos Items. y Cantidades. de obra.
3. Proposiciones y Varios.

DESARROLLO DEL COMITÉ

1. Roceria y Poda. y mejoramiento de vía. la. Comunidad. adelanto mejoramiento de Via con la. aplicación de 13 Viajes de Recebo. de igual forma se lleva el carro de Bomberos por. Comunidad. para realizar podas y Rocerias.

2. Item. 3.0.1.02. Suministro extendida y compactacion. de material para afirmado.
Respecto al material. de Afirmado en la base, en donde se referencia en memoria de Calculo. en espesor. de 40 cms para el area del tanque, en el estudio de Suelos indica en conclusiones. que el material

de relleno debe ser de base granular. de 15 cms. de espesor compactado al 100% del proctor modificado, adcmas menciona. la construcción de filtros alrededor del filtro para evitar subpresiones.

Item: 4.01.03. Suministro figurado y amarre de Acero. revisados las cantidades de acero por parte del contrasta. se observa. las cantidades de acero en los muros. difieren respecto a lo contratado en aproximadamente 1500 Kgs. Por lo cual se solicita a Interventoría. y Supervisión del municipio se verifique estas cantidades para que si es el caso se realice el respectivo ajuste.

Item: 2.01.02. Entibado en madera tipo L. por cantidades se requiere mayor cantidad. por Taludes presentes en la excavacion. ya que los taludes laterales generan riesgo de inestabilidad. por costo debido aque el valor de madera para ejecutar el item se ha incrementado.

3.-El contratista menciona. la dificultad. de Acceso. por la. Vía al sitio de obra. Solicitando que. se ejecute por. parte de la alcaldía Mejoramiento. y adecuación. ya. que si bien. la comunidad. desarrollo alguna labor, no. fue suficiente. ya que el deterioro es considerable.
- Se hace sugerencia de Cambio de tapas del tanque de Concreto por Tapas en alfajor.

COMPROMISOS:

1. Balance definitivo de acuerdo a observaciones realizadas en comite. Entrega por parte del contratista el 1 de octubre 2022, revision por parte de interventoria y entrega al Municipio. el 04 de octubre de 2022.
2. Citacón a la Comunidad para Socializar las Variaciones y los Motivos de Cantidades de Obra. para el Miercoles 05 de Octubre de 2022
3. Arreglo de Via de Acceso al sitio de obra por parte de la administracón Muniapal. para el 07 de Octubre de 2022

FECHA PROXIMA REUNIÓN

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Nelson Carvajal Reina	Secretario de Infraestructura	
Nelson Ricardo Prieto Acevedo.	Interventoría	
William J Sánchez M	Interventoria	
FABIAN SUAREZ MARTINEZ	CONTRATISTA – DIRECTOR	
Gerardo Beltrago C.	Apoyo SIF.	