Villa de Leyva, noviembre 22 de 2022

Doctora
MAGDA ROCIÓ REYES SÁNCHEZ
Jefe Oficina de Asesoría Jurídica
Villa de Leyva - Boyacá

Ref. CONTRATO DE OBRA No. 116 DE 2022 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRINCIPAL Y RECUPERACIÓN DEL TANQUE NUMERO DOS, UBICADO EN LA RED DE ACUEDUCTO VEREDA LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ"

Cordial saludo.

De manera atenta entrego documentos de ejecución para que repose en el expediente del proceso cuyo es CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRINCIPAL Y RECUPERACIÓN DEL TANQUE NUMERO DOS, UBICADO EN LA RED DE ACUEDUCTO VEREDA LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ", de la siguiente manera:

1. ACTA DE SUSPENSIÓN Y SOPORTES de fecha 22 de noviembre de 2022 (FL. 1-5)

Agradezco de antemano su atención,

NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA
Secretario de Infraestructura y obras físicas

Alcaldía Municipal de Villa de Leyva
Recibí: Suspensión CT 0116/22
Fecha: 22/11/2022
Folios: cinco
Quien Recibe:

RESPONSABLES	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre	Adriana Saavedra R.	Nelson Carvajal Reina	Nelson Carvajal Reina
Cargo	Secretaria	Secretario Infraestructura y Obras Físicas	Secretario Infraestructura y Obras Físicas

ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1
CONTRATO DE OBRA N° 116 DE 2022

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
N.I.T.	891.801.268-7
REPRESENTANTE LEGAL	JOSUÉ JAVIER CASTELLANOS MORALES
CEDULA DE CIUDADANÍA	7.127.339 DE VILLA DE LEYVA
SUPERVISOR	NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA
CEDULA DE CIUDADANÍA	7.127.372 DE VILLA DE LEYVA
NATURALEZA JURÍDICA	CONTRATO DE OBRA
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
CONTRATISTA	FABIAN SUAREZ MARTÍNEZ
IDENTIFICACIÓN	C.C. Nº 7.164.637 DE TUNJA
N° CDP	2022030002 de fecha 01/03/2022
Nº REGISTRO PRESUPUESTAL	2021060048 DE FECHA 25/06/2022
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRINCIPAL Y RECUPERACIÓN DEL TANQUE NÚMERO DOS, UBICADO EN LA RED DE ACUEDUCTO VEREDA LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - BOYACÁ
VALOR	DOSCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($ 210.155.545,00) M/CTE.
PLAZO	CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIO
FECHA ACTA DE INICIO	29/09/2022
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	22/11/2022

En Villa de Leyva, a los veintidós (22) días del mes de noviembre del año 2022, en la Secretaría de Infraestructura, se reunieron el ingeniero **NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA** como Secretario de Infraestructura y Obras Físicas, en calidad de supervisor del contrato, el ingeniero **FABIAN SUAREZ MARTÍNEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. C.C. Nº 7.164.637 DE TUNJA, representante legal del MISMO y el

ingeniero **WILLIAM JAVIER SÁNCHEZ MATAMOROS** identificado con CC. No. 6.775.694 DE TUNJA representante legal de CONSORCIO INTER VILLA NIT. 901.616.991-7 con el fin de suspender el **CONTRATO DE OBRA N° 116 DE 2022 (SAMC-AMVL-013-2022), CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRINCIPAL Y RECUPERACIÓN DEL TANQUE NÚMERO DOS, UBICADO EN LA RED DE ACUEDUCTO VEREDA LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - BOYACÁ".**

CONSIDERANDO

El contratista de obra solicita la suspensión al **CONTRATO DE OBRA N° 116 DE 2022**, mediante oficio de fecha 10 de noviembre de 2022, donde motiva que, debido a las difíciles condiciones de acceso al sitio de las obras por sus características geográficas, se dificulta el suministro de materiales necesarios para la ejecución de la obra, de igual forma las condiciones climáticas adversas por la temporada de fuertes y constantes lluvias, afectan el rendimiento normal y retrasan el avance de las diferentes actividades que componen el contrato, además se conoce el informe de predicción y pronostico climático que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, informa sobre el inicio de la segunda temporada de lluvias del 2022, donde se proyecta que las precipitaciones para el último trimestre del año aumentarán entre un 20 a 40% por encima de los registros históricos en la región.

Mediante oficio INT-032-2022-CE-006 la interventoría avala la solicitud de suspensión.

Que, por lo previsto anteriormente,

SE ACUERDA:

PRIMERO: Suspender el **CONTRATO DE OBRA N° 116 DE 2022**, cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRINCIPAL Y RECUPERACIÓN DEL TANQUE NÚMERO DOS, UBICADO EN LA RED DE ACUEDUCTO VEREDA LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - BOYACÁ"** por un término de un (1) mes a partir del 22 de noviembre de 2022.
SEGUNDO: El contratista podrá disponer libremente de los recursos de personal y de equipo asignados al contrato durante el tiempo que dure esta suspensión.
TERCERO: El contratista renuncia a solicitar compensaciones o el pago de mayores costos, como consecuencia de la presente ampliación de la suspensión.

RESPONSABLES	PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE	GERARDO ALEXANDER BUITRAGO CÁRDENAS	NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA	NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA
CARGO	PROFESIONAL DE APOYO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBAS FÍSICAS	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBAS FÍSICAS	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBAS FÍSICAS

CUARTO: El contratista se compromete una vez reiniciada la obra a actualizar vigencias de garantías y cronograma.

No siendo otro el objeto de la presente se termina y se firma por quienes en ella intervinieron.

Supervisor,	Representante legal,	Interventor,
NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS FÍSICAS	**FABIAN SUAREZ MARTÍNEZ,** *C.C. Nº 7.164.637 DE TUNJA* CONTRATISTA DE OBRA	**WILLIAM JAVIER SÁNCHEZ MATAMOROS** *CC. No. 6.775.694 DE TUNJA* R.L CONSORCIO INTER VILLA

RESPONSABLES	PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE	**GERARDO ALEXANDER BUITRAGO CÁRDENAS**	**NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA**	**NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA**
CARGO	PROFESIONAL DE APOYO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBAS FÍSICAS	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBAS FÍSICAS	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBAS FÍSICAS

Villa de Leyva, 10 de noviembre de 2022

Ingeniero
NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA
Secretario de Infraestructura y Obras Físicas
Municipio de Villa de Leyva, Boyacá

Ingeniero
WILLIAM SÁNCHEZ MATAMOROS
Interventor

Referencia: Solicitud de suspensión N°1 al Contrato de Obra No. 116 de 2022, cuyo objeto es: "La construcción del tanque de almacenamiento principal y recuperación del tanque número dos, ubicados en la red de acueducto vereda de La Capilla del Municipio de Villa de Leyva – Boyacá"

Cordial saludo,

En el marco del contrato de obra No. 116 de 2022, cuyo objeto es: ***"LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRINCIPAL Y RECUPERACIÓN DEL TANQUE NÚMERO DOS, UBICADOS EN LA RED DE ACUEDUCTO VEREDA DE LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ"*** desde un comienzo en la visita realizada previamente a la firma del acta de inicio por parte del contratista, interventor, supervisión y presidente de la Junta de Acción Comunal se consideraron e identificaron las difíciles condiciones de acceso debido a las características geográficas del lugar (planta de tratamiento del acueducto vereda La Capilla) al igual que el pronóstico actual de la temporada de lluvias; de igual manera, se adquirieron compromisos respecto a la adecuación y mejora con maquinaria y material de recebo, actividades de rocería; tanto por parte del Municipio como de la Junta de Acción Comunal.

Siguiendo a cabalidad, el 29 de septiembre de 2022 se dio firma al acta de inicio y por ende a la ejecución de actividades del contrato de la referencia; se realizaron las actividades de medición, localización y replanteo, verificación de la topografía y delimitación de los alineamientos del tanque principal, para posteriormente ejecutar la excavación mecánica en roca sin explosivos.

Durante la etapa de obras preliminares, explanaciones y cimentación, adelantadas se vienen presentando fuertes y constantes lluvias, conforme a lo consignado en la bitácora de obra; dichas condiciones climáticas dificultan y retrasan el avance de la obra, lo que incurre probablemente a un futuro incumplimiento del plazo contractual.

Actualmente se está ejecutando la actividad de suministro, extendida y compactación de material para afirmado en la base del tanque, las fuertes lluvias

presentadas han deteriorado las condiciones de acceso al tanque, por lo que no se ha podido suministrar material, de igual manera, las condiciones climáticas no permiten avanzar en los correctos procesos de compactación.

Cabe resaltar, la cooperación de la comunidad con el mejoramiento del estado de la vía de acceso, donde se extendieron seis viajes de material de recebo con el fin de mejorar las condiciones de paso para las volquetas que retiraron el material producto de la excavación, sin embargo, continúa siendo un contratiempo por las frecuentes precipitaciones.

Es necesario resaltar que, según el *Informe de Predicción Climática publicado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) el 19 de septiembre de 2022* se da aviso sobre el inicio de la segunda temporada de lluvias del 2022 octubre, noviembre y diciembre en las regiones Caribe y Andina. El modelo de predicción climática del IDEAM para la precipitación estima durante el último trimestre del año para la región andina lluvias entre 20% y 40% por encima de los registros históricos (1991-2020) en la mayor parte de la región.

Así las cosas, por las razones expuestas anteriormente muy respetuosamente en mi virtud y calidad de contratista, me permito solicitar la **Suspensión No. 1 al Contrato de Obra No. 116 de 2022** debido a las actuales condiciones climáticas, por un tiempo de treinta (30) días.

En este sentido espero que mi solicitud sea evaluada y aprobada con el fin de no afectar los tiempos establecidos para la ejecución del contrato y así mismo darle continuidad y llevar a buen fin el objeto contractual.

Atentamente,

FABIÁN SUÁREZ MARTÍNEZ
C.C. No. 7.164.637 de Tunja
Contratista