MUNICIPIO DE TULUÁ	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA		Código: F-330-01	SIGI
	Versión: 04	Fecha de aprobación: 09 de noviembre de 2021	Página 1 de 1	

OBJETO: MANTENIMIENTO YO MEJORAMIENTO YO REPARACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN EL COMANDO DEL SEGUNDO (2°) DISTRITO DE POLICÍA Y CERRAMIENTO EN EL PREDIO DESTINADO AL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL, UBICADAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TULUA.	CONTRATO No.	PLAZO	ACTA INICI.	PLAZO ADICIONAL	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	ACTA No.	2
	330.20.3.42	60	24/10/2022	24/01/2023	132.667.674,50	40.274.346,11	PARCIAL	
CONTRATISTA: HT&T PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	FECHA SUSCRIP.			FECHA FINAL		VALOR TOTAL	LIQUIDACIÓN	x
INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN: ARQUITECTO ALONSO AVILA SANCHEZ	6/10/2022			24/02/2023		172.942.020,61	FECHA	24/02/2023

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	OBJETO: MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPARACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN EL COMANDO DEL SEGUNDO (2°) DISTRITO DE POLICÍA										
1	CUBIERTA										
1,1	TEJA UPVC 5,9 X 0,94 2,5 MM	M2	492,00	$ 82.110,00	40.398.120,00	428,30	35.167.713,00	61,74	5.069.471,40	490,04	40.237.184,40
1,2	DESM.CUBIERTA ACRILICO-POLICARBONATO	M2	492,00	$ 5.910,00	2.907.720,00	428,30	2.531.253,00	59,00	348.690,00	487,30	2.879.943,00
1,3	CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3	25,00	$ 7.483,00	187.075,00	10,71	80.142,93	1,54	11.523,82	12,25	91.666,75
1,4	IMPERM.CANAL-LOSA MANTO 3MM FOIL ALUM	M2	25,00	$ 47.845,00	1.196.125,00	12,00	574.140,00	22,20	1.062.159,00	34,20	1.636.299,00
1,5	REPELLO VIGA CANAL [3C]	ML	25,00	$ 33.182,00	829.550,00		-	-	-	-	-
1,6	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	ML	100,00	$ 22.140,00	2.214.000,00		-	-	-	-	-
1,7	ANDAMIO METALICO TUBULAR	U/D	250,00	$ 1.152,00	288.000,00		-	300,00	345.600,00	300,00	345.600,00
2	VARIOS				-		-	-	-	-	-
2,1	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	500,00	$ 1.806,00	903.000,00		-	28,18	50.893,08	28,18	50.893,08
2,2	LIMPIEZA GENERAL	M2	400,00	$ 1.834,00	733.600,00			472,23	866.069,82	472,23	866.069,82
2,3	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	470,00	$ 1.994,00	937.180,00		-	1.179,58	2.352.082,52	1.179,58	2.352.082,52
2,4	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	470,00	$ 10.182,00	4.785.540,00		-	795,91	8.103.955,62	795,91	8.103.955,62
2,5	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	250,00	$ 9.909,00	2.477.250,00		-	865,98	8.580.995,82	865,98	8.580.995,82
2,6	ESGRAFIADO	M2	240,00	$ 22.572,00	5.417.280,00		-	442,48	9.987.658,56	442,48	9.987.658,56
1	CERRAMIENTO EN EL PREDIO DESTINADO AL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL, UBICADAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TULUA.										
1,1	EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO	M3	36,00	$ 23.062,00	830.232,00			8,05	185.649,10	8,05	185.649,10
1,2	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	516,00	$ 1.806,00	931.896,00		-	131,14	236.838,84	131,14	236.838,84
1,3	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI	M3	10,50	$ 682.905,00	7.170.502,50		-	4,43	3.025.269,15	4,43	3.025.269,15
1,4	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	1.100,00	$ 5.646,00	6.210.600,00		-	530,68	2.996.219,28	530,68	2.996.219,28
1,5	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	M3	1,50	$ 998.182,00	1.497.273,00		-	1,29	1.287.654,78	1,29	1.287.654,78
1,6	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	300,00	$ 5.646,00	1.693.800,00			739,70	4.176.346,20	739,70	4.176.346,20
1,7	MURO LAD.SOGA LIMPIO	ML	110,00	$ 28.287,00	3.111.570,00		-	108,10	3.057.824,70	108,10	3.057.824,70
1,8	TUBERIA GALVA. 2"	ML	120,00	$ 28.217,00	3.386.040,00		-	180,20	5.084.703,40	180,20	5.084.703,40
1,9	MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2"	M2	206,00	$ 27.784,00	5.723.504,00		-	236,40	6.568.137,60	236,40	6.568.137,60
1,1	NAVE PUERTA TUBO C.14 MALLA(2x2.51-3.0)	UND	2,00	$ 866.494,00	1.732.988,00		-	2,00	1.732.988,00	2,00	1.732.988,00
1,11	TUBERIA GALVA. 3"	ML	6,00	$ 41.090,00	246.540,00		-	6,00	246.540,00	6,00	246.540,00
1,12	ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS	ML	114,00	$ 2.865,00	326.610,00		-	124,20	355.833,00	124,20	355.833,00

MUNICIPIO DE TULUÁ	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA			Código: F-330-01	SIGI
	Versión: 04		Fecha de aprobación: 09 de noviembre de 2021	Página 1 de 1	

	ITEM NO PREVISTO							-				
	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA	M3		$ 402.800,00			-	1,95	785.460,00	1,95	785.460,00
	RELLENO IMPORTADO BALASTRO (ST)	M3		$ 42.010,00				27,56	1.157.795,60	27,56	1.157.795,60
	CABALLETE UPVC	ML		$ 62.467,00				40,66	2.539.908,22	40,66	2.539.908,22
	LIMPIEZA CANAL METALICA DLLO. 51-100CM	ML		$ 1.574,00				37,00	58.238,00	37,00	58.238,00
	DESM. CIELO FALSO ALUM-XXX	M2		$ 4.902,00				27,45	134.559,90	27,45	134.559,90
	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=5MM	M2		$ 62.669,00				27,45	1.720.264,05	27,45	1.720.264,05
	DEMOL.REPELLO	M2		$ 6.489,00				12,82	83.188,98	12,82	83.188,98
	REPELLO MURO 1:3	M2		$ 23.045,00				14,42	332.308,90	14,42	332.308,90
	DEMOL.ANDEN E=0.10	M2		$ 4.109,00				1,60	6.574,40	1,60	6.574,40
	CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO	M2		$ 796,00				1,60	1.273,60	1,60	1.273,60
	ANDEN CONCRETO 10CM 2500 PSI	M2		$ 60.158,00				6,54	393.433,32	6,54	393.433,32
	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2		$ 52.583,00				1,20	63.099,60	1,20	63.099,60
	INSTALACION BALA PANEL LED 18W	UND		$ 14.515,00				8,00	116.120,00	8,00	116.120,00
	INST.TUB.GALVANIZADA 2"	ML		$ 24.045,00				180,20	4.332.909,00	180,20	4.332.909,00
	CAMPAMENTO TABLA 9 M2	UND		$ 1.386.372,00				1,00	1.386.372,00	1,00	1.386.372,00
	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO	ML		$ 2.185,00				124,20	271.377,00	124,20	271.377,00
	VIGILANCIA NOCTURNA	HRS		$ 6.000,00				780,00	4.680.000,00	780,00	4.680.000,00
	ALFAGIA CONCRETO A= 8-10CM	ML		$ 26.828,00				118,20	3.171.069,60	118,20	3.171.069,60

COSTO DIRECTO	96.135.995,50	COSTO TOTAL	38.353.248,93	COSTO TOTAL	86.967.055,86	ACU CONT.	125.320.304,79
A (31,%)	29.802.159,00	A (%)	11.889.508,00	A (%)	26.959.788,00	A (%)	38.849.294,48
I (1%)	961.360,00	I (%)	383.533,00	I (%)	869.671,00	I (%)	1.253.203,05
U (6%)	5.768.160,00	U (%)	2.301.195,00	U (%)	5.218.024,00	U (%)	7.519.218,29
COSTO TOTAL	132.667.674,50	COSTO TOTAL	52.927.484,93	COSTO TOTAL	120.014.539,00	COSTO TOTAL	172.942.020,61
ANTICIPO		AMORT. ANTIC.		AMORT. ANTIC.		SAL. CONTR.	-
		VALOR ACUM.	52.927.484,93	VALOR ACTA	120.014.539,00		

CONTRATISTA
HT&T PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS
HIULDER TASCON TASCON
Representante Legal

SECRETARIO DE HABITAT E INFRAESTRUCTURA
CRISTIAN DAVID CASTRO