CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2117 DE 2.022

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL DIAGNÓSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y AL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I"

CONTRATISTAS:

LOTE 1: SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA SOCING S.A.S

LOTE 2: SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES SAS (SINCOC SAS)

LOTE 3: UNION TEMPORAL MALLA VIAL CUCUTA- CESION

SUMINISTROS: UNIÓN TEMPORAL CONCRETOS 2022

ENTIDAD CONTRATANTE:
ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

SUPERVISOR:
ING. GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ

❖ INFORME No. 09 DE INTERVENTORÍA

DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 10 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2023

BOGOTA D.C. FEBRERO DE 2.023

ELABORO: JOAQUIN ALIRIO BORDA CARVAJAL	REVISO Y APROBO: NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO

INDICE:

- INFORME EJECUTIVO
- ESTADO GENERAL DEL CONTRATO
- INFORME BASICO

I. DESCRIPCION GENERAL

A. CONTRATO DE OBRA
I.1. ASPECTO LEGAL
I.2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES
I.3. ASPECTO FINANCIERO

B. CONTRATO DE INTERVENTORIA
1.1. ASPECTO LEGAL
1.2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES
1.3. ASPECTO FINANCIERO

II. ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS ACTIVIDADES EJECUTADAS

A. CONTRATO DE OBRA
B. CONTRATO DE INTERVENTORIA

III. PRESUPUESTO PROGRAMADO VS EJECUTADO

A. CONTRATO DE OBRA
B. CONTRATO DE INTERVENTORIA

IV. ACTIVIDADES FINANCIERAS PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

A. CONTRATO DE OBRA
B. CONTRATO DE INTERVENTORIA

V. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA DURANTE EL MES

VI. ASPECTO SSTMA

VII. ASPECTO SOCIAL

VIII. ANEXOS

INDICE ANEXOS:

ANEXO 1: Informe ejecutivo mensual de interventoría Lote 1.
ANEXO 2: Informe ejecutivo mensual de interventoría Lote 2.
ANEXO 3: Informe ejecutivo mensual de interventoría Lote 3.
ANEXO 4: Informe ejecutivo mensual de Interventoría Suministros.
ANEXO 5: Estado general de los contratos Lote 1.
ANEXO 6: Estado general de los contratos Lote 2.
ANEXO 7: Estado general de los contratos Lote 3.
ANEXO 8: Estado general de los contratos Suministros.
ANEXO 9: Cuadro de Actividades Contratadas Vs Ejecutadas Lote 1.
ANEXO 10: Cuadro de Actividades Contratadas Vs Ejecutadas Lote 2.
ANEXO 11: Cuadro de Actividades Contratadas Vs Ejecutadas Lote 3.
ANEXO 12: Cuadro de Actividades Contratadas Vs Ejecutadas Suministros.
ANEXO 13: Flujograma de Actividades de Interventoría.
ANEXO 14: Presupuesto Programado Vs Ejecutado Lote 1.
ANEXO 15: Presupuesto Programado Vs Ejecutado Lote 2.
ANEXO 16: Presupuesto Programado Vs Ejecutado Lote 3.
ANEXO 17: Presupuesto Programado Vs Ejecutado Suministros.
ANEXO 18: Presupuesto Programado Vs Ejecutado de Interventoría.
ANEXO 19: Relación del personal empleado, contrato de Obra.
ANEXO 20: Relación del personal empleado, contrato de Interventoría.
ANEXO 21: Control estado del tiempo.
ANEXO 22: Afiliaciones del personal y pago de aportes a parafiscales y seguridad social contratos de Obra. Se anexan en el informe SSTMA de Interventoría
ANEXO 23: Afiliaciones del personal y pago de aportes a parafiscales y seguridad social contrato de Interventoría.
ANEXO 24: Registro fotográfico.
ANEXO 25: Bitácora de Obra.
ANEXO 26: Actas de Obra.
ANEXO 27: Actas de Inicio. – No aplica
ANEXO 28: Actas de Suspensión. – No aplica

❖ INFORME EJECUTIVO (VER ANEXOS 1, 2, 3 Y 4)

❖ ESTADO GENERAL DE LOS CONTRATOS (VER ANEXOS 5, 6, 7 Y 8)

CALLE 39 BIS A No 29 – 59 Oficina: 302 – BOGOTA D.C.
TELEFONO 314 296 80 58 – CORREO: CONSAXIOMA@YAHOO.ES

I. DESCRIPCION GENERAL

A. CONTRATOS DE OBRA

1. CONTRATO DE OBRA LOTE 1 No. 2118 DE 2022

El contrato de obra No.2118 DE 2022 fue suscrito entre LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SANJOSE DE CUCUTA Y EL CONTRATISTA: SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SOCING S.A.S.; el cual tiene por OBJETO "DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONS-TRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 1.

1.1. ASPECTO LEGAL:

El Contrato de obra se encuentra amparado por las siguientes pólizas iniciales:

No. De Póliza	Aseguradora	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia
440-47-994000026370	ASEGURADORA SOLIDARIA	Cumplimiento	$240.062.888,40	Desde 2022-04-29 hasta 2023-04-29
440-47-994000026370	ASEGURADORA SOLIDARIA	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	$120.031.444,20	Desde 2022-04-29 hasta 2025-10-29
440-47-994000026370	ASEGURADORA SOLIDARIA	Estabilidad y Calidad de la Obra	$240.062.888,40	Desde 2022-10-29 hasta 2027-10-29
440-47-994000026370	ASEGURADORA SOLIDARIA	Calidad del Servicio	$8.312.031,00	Desde 2022-10-29 hasta 2027-10-29

No. De Póliza	Aseguradora	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia
440-74-994000008111	ASEGURADORA SOLIDARIA	Responsabilidad Civil Extra-contractual	$200.000.000,00	Desde 2022-04-29 hasta 2022-10-29

1.2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

Se realizan las siguientes modificaciones al Contrato de obra así:

No.	Concepto	Modificación Aplicada	Condiciones Actualizadas
01	Actividades No previstas	Inclusión de No previstos	
02	Prórroga en tiempo	52 días Adicionales	Plazo: 7 Meses y 22 días
03	Adición 50%	Valor $400.104.804	Valor Total Contrato por la suma de $1.200.314.442.00
04	Prórroga en tiempo	2.5 Meses Adicionales	Plazo: 10 Meses y 26 días

Circunstancias que motivaron las modificaciones contractuales:

No.	Concepto	Circunstancias que motivaron la modificación
01	Inclusión de Actividades No previstas	Debido a las recomendaciones que arrojan los estudios y diseños, teniendo en cuenta las situaciones encontradas en cada terreno.
02	Prórroga en tiempo	Debido al cronograma de intervenciones en redes por parte de la Empresa de Servicios Públicos AGUAS KPITAL S.A.- E.S.P.
03	Adición 50%	Debido a las mayores cantidades e Ítems No previstos y para dar un alcance total a cada una de las vías a Intervenir en el Contrato.
04	Prórroga en tiempo	Debido al cronograma de intervenciones en redes por parte de la Empresa de Servicios Públicos AGUAS KPITAL S.A.- E.S.P. Y al fuerte invierno que azotó al País en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2022.

Se radica solicitud de Inclusión de No previstos para el Contrato de obra, a la Entidad; mediante oficio JABC/0158/2022 de fecha 22 de Julio de 2022 y radicado plataforma Orfeo No. 2022102000379314. Y teniendo en cuenta las múltiples solicitudes realizadas por la Entidad

durante el mes de Septiembre de 2022, se dio alcance a la comunicación inicial, mediante los oficios JABC/0290/2022, JABC/0291/2022 y JABC/0298/2022. Modificación No. 01 teniendo inclusión de actividades No previstas necesarias para la ejecución del contrato de obra, que surtió trámite finalmente el día 19 de Octubre de 2022.

Se radica solicitud de prórroga en tiempo No. 01 para el Contrato de obra, por Cincuenta y Dos días; mediante oficio JABC/0355/2022 de fecha 20 de Octubre de 2022 y radicado plataforma Orfeo No. 2022102000151522. Modificación No.02 al Contrato de obra, teniendo como nueva fecha de terminación el día 31 de Diciembre de 2022, que surtió trámite finalmente el día 09 de Noviembre de 2022.

Se radica solicitud de adición para el Contrato de obra, por valor de $400.104.814; mediante oficio JABC/0479/2022 de fecha 09 de Diciembre de 2022 y radicado por plataforma Orfeo No. 2022102000192132. Modificación No.03 al Contrato de obra, teniendo como valor actualizado total del contrato la suma de $1.200.314.442 y nueva fecha de terminación el día 31 de Diciembre de 2022, que surtió trámite finalmente el día 20 de Diciembre de 2022.

Debido a las modificaciones realizadas al Contrato de obra, se presenta a continuación **LAS PÓLIZAS ACTUALIZADAS** que amparan sus vigencias así:

No. De Póliza	Aseguradora	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia
440-47-994000026370 Anexo No.7	ASEGURADORA SOLIDARIA	Cumplimiento	$360.094.332,60	Desde 2022-05-10 hasta 2023-07-21
440-47-994000026370 Anexo No.7	ASEGURADORA SOLIDARIA	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	$180.047.166,30	Desde 2022-05-10 hasta 2026-01-20
440-47-994000026370 Anexo No.7	ASEGURADORA SOLIDARIA	Estabilidad y Calidad de la Obra	$360.094.332,60	Cinco Años Contados A Partir del Recibo Definitivo a Satisfacción

No. De Póliza	Aseguradora	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia
440-47-994000026370 Anexo No.7	ASEGURADORA SOLIDARIA	Calidad del Servicio	$8.312.031,00	Desde 2022-11-10 hasta 2028-01-20
440-74-994000008111 Anexo No.6	ASEGURADORA SOLIDARIA	Responsabilidad Civil Extra-contractual	$200.000.000,00	Desde 2022-05-10 hasta 2023-04-05

En fecha 27 de Diciembre de 2022, La Entidad Contratante solicita a la Interventoría se tramite y radique la respectiva documentación de suspensión a los contratos de obra por tema de vigencias futuras.

Una vez allegada la solicitud de suspensión por parte del Contratista de obra mediante comunicación CUC-122-SOC de fecha 27 de Diciembre de 2022, la Interventoría en esa misma fecha radica ante la Supervisión los formatos y solicitud de suspensión bajo oficio JABC/0501/2022, radicado plataforma ORFEO No. 2022102000204382.

Se realiza suspensión al Contrato de obra por un término de 20 días desde el 28 de Diciembre de 2022 al 16 de Enero de 2023 y se realiza reinicio del Contrato el día 17 de Enero de 2023.

Según lo acontecido en la reunión del día 12 de Enero de 2023 y debido a que la Entidad no cuenta con las vigencias futuras, se solicita realizar ampliación a la suspensión de los Contratos de obra, de Suministros e Interventoría, mientras se asignan los recursos económicos tanto para la Interventoría como para los profesionales de apoyo. Este trámite se radicó a la Entidad el día 16 de Enero de 2023 mediante oficio JABC/004/2023, por plataforma ORFEO.

Como la Entidad realizó una gestión pronta y oportuna; con el reinicio de los contratos, se tramita y remite solicitud de Prórroga No. 02 al Contrato de obra por un plazo de 2.5 Meses con fecha de terminación el 05 de Abril de 2023. Solicitud radicada a la Entidad mediante comunicación JABC/0012/2023, por plataforma ORFEO.

1.3. ASPECTO FINANCIERO:

La Entidad Contratante asignó los siguientes recursos para la ejecución de las obras objeto del Contrato de Obra No. 2118 de 2022:

V/R TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$609.934.333,40
ADMINISTRACION 23%	$200.406.995,26
IMPREVISTOS 1%	$8.713.347,62
UTILIDAD 6%	$52.280.085,72
V/R TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL:	**$871.334.762.00**

El presupuesto oficial lote 1 asciende a la suma de: Ochocientos Setenta y Uno Millones Trescientos Treinta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Dos ($871.334.762,00) Pesos Moneda Corriente.

El Contratista SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SOCING S.A.S tiene como valor inicial para el desarrollo de las obras objeto del Contrato de Obra No. 2118 de 2022 la suma de:

V/R TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$560.146.739,60
ADMINISTRACION 23%	$184.048.214,44
IMPREVISTOS 1%	$8.002.096,28
UTILIDAD 6%	$48.012.577,68
VALOR TOTAL A.I.U. (30%)	$240.062.888,40
V/R TOTAL DEL CONTRATO:	**$800.209.628,00**

El Valor Contractual Inicial asciende a la suma de: Ochocientos Millones Doscientos nueve Mil Seiscientos veintiocho ($800.209.628,00) Pesos Moneda Corriente.

Debido a la información consignada en los diseños, los cuales fueron elaborados por el Contratista de obra y avalados por la Interventoría y aprobados por la Entidad, se hizo necesaria la adición de recursos inicialmente contemplados para el Contrato de obra, la cual fue tramitada el día 20 de Diciembre de 2022, Adición del 50% al

Contrato de obra por un valor de Cuatrocientos Millones Ciento Cuatro Mil Ochocientos Catorce Pesos ($400.104.814) Moneda Corriente. Por lo que se presenta la siguiente adición No.01, en valor:

V/R TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$923.318.801,54
ADMINISTRACION 23%	$212.363.324,35
IMPREVISTOS 1%	$9.233.188,02
UTILIDAD 6%	$55.399.128,09
VALOR TOTAL A.I.U. (30%)	$276.995.640,46
V/R TOTAL ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	**$1.200.314.442,00**

El Valor Contractual asciende a la suma de: Mil Doscientos Millones Trescientos Catorce Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos Pesos ($1.200.314.442,00) Pesos Moneda Corriente.

A la fecha del presente informe, el Contrato de Obra No. 2118 de 2022 se presenta las siguientes actas de avance financiero:

FECHA	ACTA PARCIAL No.	PERIODO	VALOR
06-SEP-2022	01 – DE DISEÑOS	Del 10-Mayo-22 Al 09- Junio-2022	$16.624.062
06-SEP-2022	02 – DE OBRA	Del 10-Junio-22 Al 09- Julio-2022	$73.628.398
22-SEP-2022	03 – DE OBRA	Del 10-Julio-22 Al 09- Agosto-2022	$83.168.285
28-NOV-2022	04 – DE OBRA	Del 10-Agosto-22 Al 09-Noviembre-2022	$121.147.180.09
09-DIC-2022	05 – DE OBRA	Del 10-Noviembre -22 Al 09-Diciembre-2022	$115.426.808.69
01- FEB-2023	06 – DE OBRA	Del 10-Diciembre -22 Al 27-Diciembre-2022	$226.846.123.59

La Interventoría mediante comunicación No. JABC/0248/2022 y radicado plataforma Orfeo No. 2022102000114752 de fecha 06 de Septiembre de 2022 radica las actas No. 01 y 02 de avance financiero del Contratista.

La Interventoría mediante comunicación No. JABC/0286/2022 y radicado plataforma Orfeo No. 2022102000128152 de fecha 22 de

Septiembre de 2022 radica acta No. 03 de avance financiero del Contratista.

La Interventoría mediante comunicación No. JABC/0457/2022 y radicado plataforma Orfeo No. 2022102000181992 de fecha 28 de Noviembre de 2022 radica acta No. 04 de avance financiero del Contratista.

La Interventoría mediante comunicación No. JABC/0476/2022 y radicado plataforma Orfeo No. 2022102000190682 de fecha 07 de Diciembre de 2022 radica acta No. 05 de avance financiero del Contratista.

La Interventoría mediante comunicación No. JABC/0029/2023 y radicado plataforma Orfeo No. 2023102000018002 de fecha 01 de Febrero de 2023 radica acta No. 06 de avance financiero del Contratista, a la fecha del presente informe la Entidad No ha cancelado el acta anteriormente mencionada.

A la fecha del presente informe, el Contrato de Obra No. 2118 de 2022 se presenta el siguiente estado financiero consolidado:

CONCEPTO	VALOR	SALDO CONTRATO
ACTA PARCIAL No.01	$ 16 624 062.00	$ 1 183 690 380.00
ACTA PARCIAL No.02	$ 73 638 898.00	$ 1 110 051 482.00
ACTA PARCIAL No.03	$ 83 168 285.00	$ 1 026 883 197.00
ACTA PARCIAL No.04	$ 121 147 180.09	$ 905 736 016.91
ACTA PARCIAL No.05	$ 155 426 808.69	$ 750 309 208.22
ACTA PARCIAL No.06	$ 226 846 123.59	**$ 523 463 084.63**

ESTADO	VALOR	PORCENTAJE
EJECUTADO	$ 676 851 357.37	**56.39%**
POR EJECUTAR	$ 523 463 084.63	**43.61%**

2. CONTRATO DE OBRA LOTE 2 No. 2116 DE 2022

El contrato de obra No.2116 DE 2022 fue suscrito entre LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SANJOSE DE CUCUTA Y EL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES SAS (SINCOC SAS); el cual tiene por OBJETO "DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONS- TRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANJOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 2.

2.1. ASPECTO LEGAL:

El Contrato de obra se encuentra amparado por las siguientes pólizas:

No. De Póliza	Aseguradora	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia
39-44-101137887	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumplimiento	$189.815.300,40	Desde 2022-04-29 hasta 2023-04-29
39-44-101137887	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	$94.907.650,20	Desde 2022-04-29 hasta 2025-10-30
39-44-101137887	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Estabilidad y Calidad de la Obra	$189.815.300,40	Desde 2022-10-29 hasta 2027-10-30
39-44-101137887	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Calidad del Servicio	$8.312.031,00	Desde 2022-10-29 hasta 2027-04-29
39-40-101036469	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Responsabilidad Civil Extra-contractual	$200.000.000,00	Desde 2022-04-29 hasta 2022-10-29

2.2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

Se realizan las siguientes modificaciones al Contrato de obra así:

No.	Concepto	Modificación Aplicada	Condiciones Actualizadas
01	Actividades No previstas	Inclusión de No previstos	
02	Prórroga en tiempo	52 días Adicionales	Plazo: 7 Meses y 22 días
03	Adición en Valor por el 50%	Adición por la suma de: $316.358.834	Valor Total Contrato por la suma de: $949.076.502
04	Prórroga en tiempo	2.5 meses Adicionales	Plazo: 10 Meses y 26 días

Circunstancias que motivaron las modificaciones contractuales:

No.	Concepto	Circunstancias que motivaron la modificación
01	Inclusión de Actividades No previstas	Debido a las recomendaciones que arrojan los estudios y diseños, teniendo en cuenta las situaciones encontradas en cada terreno.
02	Prórroga en tiempo	Debido al cronograma de intervenciones en redes por parte de la Empresa de Servicios Públicos AGUAS KPITAL S.A.- E.S.P.
03	Adición 50%	Debido a las mayores cantidades e Ítems No previstos y para dar un alcance total a cada una de las vías a Intervenir en el Contrato.
04	Prórroga en tiempo	Debido al cronograma de intervenciones en redes por parte de la Empresa de Servicios Públicos AGUAS KPITAL S.A.- E.S.P. Y al fuerte invierno que azotó al País en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2022.

Se radica solicitud de Inclusión de No previstos para el Contrato de obra, a la Entidad; mediante oficio JABC/0310/2022 de fecha 03 de Octubre de 2022 y radicado plataforma Orfeo No. 2022102000138352. Y teniendo en cuenta las solicitudes realizadas por la Entidad durante el mes de Octubre de 2022, se dio alcance a la comunicación inicial, mediante oficio JABC/0371/2022. Modificación No. 01 teniendo inclusión de actividades No previstas necesarias para la ejecución del contrato de obra, que surtió trámite finalmente el día 02 de Noviembre de 2022.

Se radica solicitud de adición y prórroga No. 01 para el Contrato de obra, por valor de $316.358.834 y en tiempo por Cincuenta y Dos días; mediante oficio JABC/0390/2022 de fecha 01 de Noviembre de 2022 y radicado por plataforma Orfeo No. 2022102000160572. Modificación No.02 al Contrato de obra, teniendo como valor

actualizado total del contrato la suma de $949.076.502 y nueva fecha de terminación el día 31 de Diciembre de 2022, que surtió trámite finalmente el día 09 de Noviembre de 2022.

Debido a las modificaciones realizadas al Contrato de obra, se presenta a continuación **LAS PÓLIZAS ACTUALIZADAS** que amparan sus vigencias así:

No. De Póliza	Aseguradora	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia
39-44-101137887 – Anexo 11	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumplimiento	$284.722.950,60	Desde 2022-05-10 hasta 2023-10-05
39-44-101137887– Anexo 11	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	$142.361.475,30	Desde 2022-05-10 hasta 2026-04-05
39-44-101137887 – Anexo 11	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumplimiento	$284.722.950,60	Cinco Años Contados A partir De la Fecha de Recibo Definitivo
39-44-101137887– Anexo 11	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Calidad del Servicio	$8.312.031,00	Desde 2022-05-10 hasta 2027-05-10
39-40-101036485 – Anexo 7	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Responsabilidad Civil Extra-contractual	$232.000.000,00	Desde 2022-05-10 hasta 2023-04-05

En fecha 27 de Diciembre de 2022, La Entidad Contratante solicita a la Interventoría se tramite y radique la respectiva documentación de suspensión a los contratos de obra por tema de vigencias futuras.

Una vez allegada la solicitud de suspensión por parte del Contratista de obra mediante comunicación CVC-027-CTO2116-2022 de fecha 27 de Diciembre de 2022, la Interventoría en esa misma fecha radica ante la Supervisión los formatos y solicitud de suspensión bajo oficio JABC/0502/2022, radicado plataforma ORFEO No. 2022102000204372.

Se realiza suspensión al Contrato de obra por un término de 20 días desde el 28 de Diciembre de 2022 al 16 de Enero de 2023 y se realiza reinicio del Contrato el día 17 de Enero de 2023.

Según lo acontecido en la reunión del día 12 de Enero de 2023 y debido a que la Entidad no cuenta con las vigencias futuras, se solicita realizar ampliación a la suspensión de los Contratos de obra, suministros e interventoría, mientras se asignan los recursos económicos tanto para la Interventoría como para los profesionales de apoyo. Este trámite se radicó a la Entidad el día 16 de Enero de 2023 mediante oficio JABC/005/2023, radicado en Plataforma ORFEO.

Como la Entidad realizó una gestión pronta y oportuna; con el reinicio de los contratos, se tramita y remite solicitud de Prórroga No. 02 al Contrato de obra por un plazo de 2.5 Meses con fecha de terminación el 05 de Abril de 2023. Solicitud radicada a la Entidad mediante comunicación JABC/0010/2023, radicada en Plataforma ORFEO

2.3. ASPECTO FINANCIERO:

La Entidad Contratante asignó los siguientes recursos para la ejecución de las obras objeto del Contrato de Obra No. 2116 de 2022:

V/R TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$461.353.473,00
ADMINISTRACION 23%	$151.587.569,70
IMPREVISTOS 1%	$6.590.763,90
UTILIDAD 6%	$39.544.583,40
V/R TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL:	**$659.076.390.00**

El presupuesto oficial lote 2 asciende a la suma de: Seiscientos Cincuenta y Nueve Millones Setenta y seis Mil Trescientos Noventa ($659.076.390,00) Pesos Moneda Corriente.

El Contratista SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES SAS (SINCOC SAS) tiene como valor contractual para el desarrollo de las obras objeto del Contrato de Obra No. 2118 de 2022 la suma de:

V/R TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$442.902.367,60
ADMINISTRACION 23%	$145.525.063,64
IMPREVISTOS 1%	$6.327.176,68
UTILIDAD 6%	$37.963.060,08
VALOR TOTAL A.I.U. (30%)	$189.815.300,40
V/R TOTAL DEL CONTRATO:	**$632.717.668,00**

Debido a la información consignada en los diseños, los cuales fueron elaborados por el Contratista de obra y avalados por la Interventoría y aprobados por la Entidad, se hizo necesaria la adición de recursos y ampliación del plazo inicialmente contemplado para el Contrato de obra por lo que se presenta la siguiente adición No.01, en valor:

V/R TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$730.058.847,69
ADMINISTRACION 23%	$167.913.534,97
IMPREVISTOS 1%	$7.300.588,48
UTILIDAD 6%	$43.803.530,86
VALOR TOTAL A.I.U. (30%)	$219.017.654,31
V/R TOTAL ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	**$949.076.502,00**

El Valor Contractual asciende a la suma de: Novecientos Cuarenta y Nueve Millones Setenta y Seis Mil Quinientos Dos ($949.076.502,00) Pesos Moneda Corriente.

A la fecha del presente informe, el Contrato de Obra No. 2116 de 2022 se presenta las siguientes actas de avance financiero:

FECHA	ACTA PARCIAL No.	PERIODO	VALOR
11-OCT-2022	01 – DE DISEÑOS	Del 10-Mayo-22 Al 09- Julio-2022	$16.901.797.20
11-OCT-2022	02 – DE OBRA	Del 10-Julio-22 Al 09- Septiembre -2022	$166.736.797.20
16-NOV-2022	03 – DE OBRA	Del 10-Septiembre-22 Al 09- Noviembre -2022	$182.399.071.63

FECHA	ACTA PARCIAL No.	PERIODO	VALOR
09-DIC-2022	04 – DE OBRA	Del 10-Noviembre - 22 Al 09- Diciembre - 2022	$175.941.594.22

La Interventoría mediante comunicación No. JABC/0339/2022 y radicado plataforma Orfeo No. 2022102000144322 de fecha 11 de Octubre de 2022 radica acta No. 01 de avance financiero del Contratista.

La Interventoría mediante comunicación No. JABC/0340/2022 y radicado plataforma Orfeo No. 2022102000144412 de fecha 11 de Octubre de 2022 radica acta No. 02 de avance financiero del Contratista.

La Interventoría mediante comunicación No. JABC/0431/2022 y radicado plataforma Orfeo No. 2022102000172442 de fecha 16 de Noviembre de 2022 radica acta No. 03 de avance financiero del Contratista, a la fecha del presente informe la Entidad No ha cancelado el acta anteriormente mencionada.

La Interventoría mediante comunicación No. JABC/0477/2022 y radicado plataforma Orfeo No. 2022102000190822 de fecha 09 de Diciembre de 2022 radica acta No. 04 de avance financiero del Contratista, a la fecha del presente informe la Entidad No ha cancelado el acta anteriormente mencionada.

A la fecha del presente informe, el Contrato de Obra No. 2116 de 2022 se presenta el siguiente estado financiera consolidado:

CONCEPTO	VALOR	SALDO CONTRATO
ACTA PARCIAL No.01	$ 16 901 129.70	$ 932 175 372.30
ACTA PARCIAL No.02	$ 166 736 797.20	$ 765 438 575.10
ACTA PARCIAL No.03	$ 182 399 071.63	$ 583 039 503.47
ACTA PARCIAL No.04	$ 175 941 594.22	**$ 407 097 909.25**

ESTADO	VALOR	PORCENTAJE
EJECUTADO	$ 541 978 592.75	**57.11%**
POR EJECUTAR	$ 407 097 909.25	**42.89%**

3. CONTRATO DE OBRA LOTE 3 No. 1993 DE 2022

El contrato de obra No.1993 DE 2022 fue suscrito entre LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SANJOSE DE CUCUTA Y EL CONTRATISTA: JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA; el cual tiene por OBJETO "DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONS-TRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIEN-TO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 3.

EL Contrato de obra tuvo una cesión de contrato del Contratista José Sacramento Escamilla a la Unión Temporal Malla Vial Cúcuta 2022. De dicha cesión fue notificada la Interventoría el día 07 de Septiembre de 2022.

3.1. ASPECTO LEGAL:

El Contrato de obra se encuentra amparado por las siguientes pólizas iniciales para el Contratista José Sacramento Escamilla:

No. De Póliza	Aseguradora	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia
85-44-101115796	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumplimiento	$170.632.992,60	Desde 2022-05-10 hasta 2023-05-10
85-44-101115796	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	$85.316.469,30	Desde 2022-05-10 hasta 2025-11-09
85-44-101115796	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Estabilidad y Calidad de la Obra	$170.632.992,60	Desde 2022-10-29 hasta 2027-10-30
85-44-101115796	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Calidad del Servicio	$7.967.081,70	Desde 2022-10-09 hasta 2027-11-09
85-44-101115796	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Responsabilidad Civil Extra-contractual	$200.000.000,00	Desde 2022-05-10 hasta 2022-11-09

El Contrato de obra se encuentra amparado por las siguientes pólizas iniciales para el Contratista Unión Temporal Malla Vial Cúcuta:

No. De Póliza	Aseguradora	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia
49-44-101028749	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumplimiento	$170.632.992,60	Desde 2022-08-26 hasta 2023-07-01
49-44-101028749	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	$85.316.469,30	Desde 2022-08-26 hasta 2025-11-09
49-44-101028749	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Estabilidad y Calidad de la Obra	$170.632.992,60	Desde 2022-08-26 hasta 2027-10-30
49-44-101028749	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Calidad del Servicio	$7.967.081,70	Desde 2022-08-26 hasta 2027-11-09
49-40-101008953	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Responsabilidad Civil Extra-contractual	$200.000.000,00	Desde 2022-08-26 hasta 2022-11-09

3.2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

Se realizan las siguientes modificaciones al Contrato de obra así:

No.	Concepto	Modificación Aplicada	Condiciones Actualizadas
01	Cesión derechos Contrato	Cesión Contrato	UNION TEMPORAL MALLA VIAL CUCUTA 2022
02	Actividades No previstas	Inclusión de No previstos	
03	Prórroga en tiempo	52 días Adicionales	Plazo: 7 Meses y 22 días
04	Adición en Valor por el 50%	Adición por la suma de: $284.388.321	Valor Total Contrato por la suma de: $853.164.963
05	Prórroga en tiempo	2.5 meses Adicionales	Plazo: 10 Meses y 26 días

Circunstancias que motivaron las modificaciones contractuales:

No.	Concepto	Circunstancias que motivaron la modificación
01	Inclusión de Actividades No previstas	Debido a las recomendaciones que arrojan los estudios y diseños, teniendo en cuenta las situaciones encontradas en cada terreno.

No.	Concepto	Circunstancias que motivaron la modificación
02	Prórroga en tiempo	Debido al cronograma de intervenciones en redes por parte de la Empresa de Servicios Públicos AGUAS KPITAL S.A.- E.S.P.
03	Adición 50%	Debido a las mayores cantidades e Ítems No previstos y para dar un alcance total a cada una de las vías a Intervenir en el Contrato.
04	Prórroga en tiempo	Debido al cronograma de intervenciones en redes por parte de la Empresa de Servicios Públicos AGUAS KPITAL S.A.- E.S.P. Y al fuerte invierno que azotó al País en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2022.

Se radica solicitud de Inclusión de No previstos para el Contrato de obra, a la Entidad; mediante oficio JABC/0292/2022 de fecha 23 de Septiembre de 2022 y radicado plataforma Orfeo No. 2022102000129892. Modificación No. 02 teniendo inclusión de actividades No previstas necesarias para la ejecución del contrato de obra, que surtió trámite finalmente el día 05 de Octubre de 2022.

Cabe resaltar que para el Contrato de obra No. 1993 surtió trámite la Modificatoria No. 01 por concepto de Cesión de Contrato el día 05 de Septiembre de 2022. Fecha en que fue notificada la Interventoría por la Entidad Contratante.

Se radica solicitud de adición y prórroga No. 01 para el Contrato de obra, por valor de $284.388.321 y en tiempo por Cincuenta y Dos días; mediante oficio JABC/0396/2022 de fecha 02 de Noviembre de 2022 y radicado por plataforma Orfeo No. 2022102000163722. Modificación No.04 al Contrato de obra, teniendo como valor actualizado total del contrato la suma de $853.164.963 y nueva fecha de terminación el día 31 de Diciembre de 2022, que surtió trámite finalmente el día 09 de Noviembre de 2022.

Debido a las modificaciones realizadas al Contrato de obra, se presenta a continuación **LAS PÓLIZAS ACTUALIZADAS** que amparan sus vigencias así:

No. De Póliza	Aseguradora	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia
49-44-101028749 – Anexo 6	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumplimiento	$255.949.488,90	Desde 2022-08-26 hasta 2023-07-01

No. De Póliza	Aseguradora	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia
49-44-101028749 – Anexo 6	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	$127.974.744,45	Desde 2022-08-26 hasta 2025-12-31
49-44-101028749 – Anexo 6	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Estabilidad y Calidad de la Obra	$255.949.488,90	Cinco años contados a partir del acta de recibo a satisfacción por parte de la Entidad.
49-44-101028749 – Anexo 6	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Calidad del Servicio	$11.950.622,90	Desde 2022-11-12 hasta 2027-12-31
49-40-101008953 – Anexo 4	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Responsabilidad Civil Extra-contractual	$200.000.000,00	Desde 2022-08-23 hasta 2023-12-31

En fecha 27 de Diciembre de 2022, La Entidad Contratante solicita a la Interventoría se tramite y radique la respectiva documentación de suspensión a los contratos de obra por tema de vigencias futuras.

Una vez allegada la solicitud de suspensión por parte del Contratista de obra mediante comunicación OF-LOTE3-016 de fecha 27 de Diciembre de 2022, la Interventoría en esa misma fecha radica ante la Supervisión los formatos y solicitud de suspensión bajo oficio JABC/0503/2022, radicado plataforma ORFEO No. 2022102000204432.

Se realiza suspensión al Contrato de obra por un término de 20 días desde el 28 de Diciembre de 2022 al 16 de Enero de 2023 y se realiza reinicio del Contrato el día 17 de Enero de 2023.

Según lo acontecido en la reunión del día 12 de Enero de 2023 y debido a que la Entidad no cuenta con las vigencias futuras, se solicita realizar ampliación a la suspensión de los Contratos de obra, suministros e interventoría, mientras se asignan los recursos económicos tanto para la Interventoría como para los profesionales de apoyo. Este trámite se radicó a la Entidad el día 16 de Enero de 2023 mediante oficio JABC/006/2023 por plataforma ORFEO.

Como la Entidad realizó una gestión pronta y oportuna; con el reinicio de los contratos, se tramita y remite solicitud de Prórroga No.

02 al Contrato de obra por un plazo de 2.5 Meses con fecha de terminación el 05 de Abril de 2023. Solicitud radicada a la Entidad mediante comunicación JABC/0013/2023, por plataforma ORFEO.

3.3. ASPECTO FINANCIERO:

La Entidad Contratante asignó los siguientes recursos para la ejecución de las obras objeto del Contrato de Obra No. 1993 de 2022:

V/R TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$415.383.131,80
ADMINISTRACION 23%	$136.483.029,02
IMPREVISTOS 1%	$5.934.044,74
UTILIDAD 6%	$35.604.268,44
V/R TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL:	**$593.404.474.00**

El presupuesto oficial lote 3 asciende a la suma de: Quinientos Noventa y Tres Millones Cuatrocientos Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro ($593.404.474,00) Pesos Moneda Corriente.

El Contratista UNION TEMPORAL MALLA VIAL CUCUTA 2022 tiene como valor contractual para el desarrollo de las obras objeto del Contrato de Obra No. 1993 de 2022 a partir del 07 de Septiembre de 2022 por cesión, la suma de:

V/R TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$398.143.649,40
ADMINISTRACION 23%	$130.818.627,66
IMPREVISTOS 1%	$5.687.766,42
UTILIDAD 6%	$34.126.598,52
VALOR TOTAL A.I.U. (30%)	$170.632.992,60
V/R TOTAL DEL CONTRATO:	**$568.776.642,00**

Debido a la información consignada en los diseños, los cuales fueron elaborados por el Contratista de obra y avalados por la Interventoría y aprobados por la Entidad, se hizo necesaria la adición de recursos y ampliación del plazo inicialmente contemplado para el Contrato de obra por lo que se presenta la siguiente adición No.01, en valor:

V/R TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$656.280.740,77
ADMINISTRACION 23%	$150.944.570,38
IMPREVISTOS 1%	$6.562.807,41
UTILIDAD 6%	$39.376.844,45
VALOR TOTAL A.I.U. (30%)	$196.884.222,23
V/R TOTAL ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	**$853.164.963,00**

El Valor Contractual asciende a la suma de: Ochocientos Cincuenta y Tres Millones Ciento Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y tres ($853.164.963,00) Pesos Moneda Corriente.

A la fecha del presente informe, el Contrato de Obra No. 1993 de 2022 se presentan las siguientes actas de avance financiero:

FECHA	ACTA PARCIAL No.	PERIODO	VALOR
24-SEPT-2022	01 – DE DISEÑOS + OBRA	Del 10-Mayo-22 Al 09-Septiembre-2022	$77.851.865.00
26-OCT-2022	02 – DE OBRA	Del 10-Septiembre-22 Al 09- Octubre -2022	$190.213.511.00
16-NOV-2022	03 – DE OBRA	Del 10-Octubre-22 Al 09- Noviembre -2022	$122.585.625.00
09-DIC-2022	04 – DE OBRA	Del 10- Noviembre -22 Al 09- Diciembre -2022	$103.275.366.00

La Interventoría mediante comunicación No. JABC/0295/2022 y radicado plataforma Orfeo No. 2022102000129922 de fecha 24 de Septiembre de 2022 radica acta No. 01 de avance financiero del Contratista.

La Interventoría mediante comunicación No. JABC/0377/2022 y radicado plataforma Orfeo No. 2022102000156702 de fecha 26 de Octubre de 2022 radica acta No. 02 de avance financiero del Contratista.

La Interventoría mediante comunicación No. JABC/0431/2022 y radicado plataforma Orfeo No. 2022102000175662 de fecha 16 de Noviembre de 2022 radica acta No. 03 de avance financiero del Contratista.

La Interventoría mediante comunicación No. JABC/0474/2022 de fecha 09 de Diciembre de 2022 y radicado plataforma Orfeo No. 2022102000190002 radica acta No. 04 de avance financiero del Contratista, a la fecha del presente informe la Entidad No ha cancelado el acta anteriormente mencionada.

A la fecha del presente informe, el Contrato de Obra No. 1993 de 2022 se presenta el siguiente estado financiero consolidado:

CONCEPTO	VALOR	SALDO CONTRATO
ACTA PARCIAL No.01	$ 77 851 865.00	$ 775 313 098.00
ACTA PARCIAL No.02	$ 190 213 511.00	**$ 585 099 587.00**
ACTA PARCIAL No.03	$ 122 585 625.00	**$ 462 513 962.00**
ACTA PARCIAL No.04	$ 103 275 366.00	**$ 359 238 596.00**

ESTADO	VALOR	PORCENTAJE
EJECUTADO	$ 493 926 367.00	**57.89%**
POR EJECUTAR	$ 359 238 596.00	**42.11%**

4. CONTRATO DE SUMINISTROS No. 2275 de 2022

El contrato de suministros No. 2275 de 2022 fue suscrito entre LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA Y EL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL CONCRETOS 2022; el cual tiene por OBJETO "SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA" – FASE I.

4.1. ASPECTO LEGAL:

El contrato de suministros se encuentra amparado por las siguientes pólizas:

No. De Póliza	Aseguradora	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia
49-44-101028361 Anexo No. 05	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumplimiento	$121,187,806.00	Desde 07/07/2022 hasta 06/04/2023

No. De Póliza	Aseguradora	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia
49-44-101028361-Anexo No. 05	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 60,593,903.00	Desde 07/07/2022 hasta 07/12/2025
49-44-101028361 Anexo No. 05	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$121,187,806.00	Desde 07/07/2022 hasta 07/12/2023
49-40-101008766 Anexo No. 05	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Responsabilidad civil extracontractual	$200,000,000.00	Desde 07/07/2022 hasta 07/12/2022

4.2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

Se realizan las siguientes modificaciones al Contrato de Suministros así:

No.	Concepto	Modificación Aplicada	Condiciones Actualizadas
01	Actividades No previstas	Inclusión de No previstos	
02	Prórroga en tiempo	22 días Adicionales	Plazo: 5 Meses y 22 días
03	Prórroga en tiempo	2.5 Meses Adicionales	Plazo: 8 Meses y 10 días

Circunstancias que motivaron las modificaciones contractuales realizadas a los Contratos de obra y por ende modificaron las condiciones contractuales del contrato de suministros:

No.	Concepto	Circunstancias que motivaron la modificación
01	Inclusión de Actividades No previstas	Debido a las recomendaciones que arrojan los estudios y diseños ejecutados por los Contratistas de obra SOCING SAS; SINCOC SAS y el Ing. José Sacramento Escamilla (Con Cesión a la Unión Temporal Malla Vial Cúcuta 2022), teniendo en cuenta las situaciones encontradas en cada terreno.
02	Prórroga en tiempo	Debido al cronograma de intervenciones en redes por parte de la Empresa de Servicios Públicos AGUAS KPITAL S.A.- E.S.P. En las vías pertenecientes a los contratos de obra No. 2118 de 2022, 2116 de 2022, 1993 de 2022. Debido a las mayores cantidades e Ítems No previstos y para dar un alcance total a cada una de las vías a Intervenir en los Contratos de obra, No. 2118 de 2022, 2116 de 2022, 1993 de 2022.

No.	Concepto	Circunstancias que motivaron la modificación
03	Prórroga en tiempo	Debido al cronograma de intervenciones en redes por parte de la Empresa de Servicios Públicos AGUAS KPITAL S.A.- E.S.P. En las vías pertenecientes a los contratos de obra No. 2118 de 2022, 2116 de 2022, 1993 de 2022. Y al fuerte invierno que azotó al País en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2022.

Se radica solicitud de Inclusión de No previstos para el Contrato de Suministros, a la Entidad; mediante oficios JABC/0198/2022 y JABC/0289/2022 de fecha 08 de Agosto y 23 de Septiembre de 2022 y radicado plataforma Orfeo No. 2022102000414724 y 2022102000129312. Modificación No. 01 teniendo inclusión de actividades No previstas como son el concreto de 3.000 PSI, La Bomba Estacionaria, El acelerante a 7 días y el concreto de 4.000 PSI; necesarios para suministrar a los Contratos de obra No. 2218 de 2022, 2116 de 2022 y 1993 de 2022; que surtió trámite finalmente el día 06 de Octubre de 2022.

Se radica solicitud prórroga No. 01 para el Contrato de suministros, en tiempo por Veinticinco (25) días; mediante oficio JABC/0467/2022 de fecha 01 de Diciembre de 2022 y radicado por plataforma Orfeo No. 2022102000186272. Modificación No.02 al Contrato de suministros, teniendo como nueva fecha de terminación el día 31 de Diciembre de 2022, que surtió trámite finalmente el día 03 de Diciembre de 2022.

Debido a las modificaciones realizadas al Contrato de suministros, se presenta a continuación **LAS PÓLIZAS ACTUALIZADAS** que amparan sus vigencias así:

No. De Póliza	Aseguradora	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia
49-44-101028361 Anexo No. 09	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumplimiento	$121,187,806.00	Desde 07/07/2022 hasta 10/08/2023
49-44-101028361- Anexo No. 09	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 60,593,903.00	Desde 07/07/2022 hasta 10/04/2026

No. De Póliza	Aseguradora	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia
49-44-101028361 Anexo No. 09	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$121,187,806.00	Desde 07/07/2022 hasta 10/04/2024
49-40-101008766 Anexo No. 09	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Responsabilidad civil extracontractual	$200,000,000.00	Desde 19/12/2022 hasta 10/04/2023

En fecha 27 de Diciembre de 2022, La Entidad Contratante solicita a la Interventoría se tramite y radique la respectiva documentación de suspensión a los contratos de obra por tema de vigencias futuras.

Una vez allegada la solicitud de suspensión por parte del Contratista de Suministros mediante oficio de fecha 27 de Diciembre de 2022, la Interventoría en esa misma fecha radica ante la Supervisión los formatos y solicitud de suspensión bajo oficio JABC/0504/2022, radicado plataforma ORFEO No. 2022102000204472.

Se realiza suspensión al Contrato de suministros por un término de 20 días desde el 28 de Diciembre de 2022 al 16 de Enero de 2023 y se realiza reinicio del Contrato el día 17 de Enero de 2023.

Según lo acontecido en la reunión del día 12 de Enero de 2023 y debido a que la Entidad no cuenta con las vigencias futuras, se solicita realizar una ampliación a la suspensión de los Contratos de obra, suministros e interventoría, mientras se asignan los recursos económicos tanto para la Interventoría como para los profesionales de apoyo. Este trámite se radicó a la Entidad el día 16 de Enero de 2023 mediante oficio JABC/006/2023, radicado por plataforma ORFEO.

Como la Entidad realizó una gestión pronta y oportuna, con el reinicio de los contratos, se tramita y remite solicitud de Prórroga No. 02 al Contrato de obra por un plazo de 2.5 Meses con fecha de terminación el 05 de Abril de 2023. Solicitud radicada a la Entidad mediante comunicación JABC/0011/2023 y por plataforma ORFEO.

4.3. ASPECTO FINANCIERO:

La Entidad Contratante asignó los siguientes recursos para la ejecución de los suministros objeto del Contrato No. 2275 de 2022:

SUBTOTAL OBRAS	$ 1.018.390.940,00
IVA 19%	$ 193.494.279,00
V/R TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL:	**$ 1.211.885.219,00**

El presupuesto oficial de suministros asciende a la suma de: Mil Doscientos Once Millones Ochocientos Ochenta y Cinco Mil Doscientos Diecinueve ($1.211.885.219,00) Pesos Moneda Corriente.

El Contratista UNIÓN TEMPORAL CONCRETOS 2022 tiene como valor contractual para el desarrollo de las obras objeto del Contrato de Suministros No. 2275 de 2022 la suma de:

SUBTOTAL OBRAS	$ 1.018.390.940,40
IVA 19%	$ 193.494.278,60
V/R TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL:	**$ 1.211.885.219,00**

El valor Contractual asciende a la suma de: Mil Doscientos Once Millones Ochocientos Ochenta y Cinco Mil Doscientos Diecinueve ($1.211.885.219,00) Pesos Moneda Corriente.

A la fecha del presente informe, el Contrato de Suministros No. 2275 de 2022 presenta las siguientes actas de avance financiero.

FECHA	ACTA PARCIAL No.	PERIODO	VALOR
19-SEPT-2022	01 - SUMINISTROS	Del 07-Julio-22 Al 09- Septiembre-2022	$181.605.460.00
23-OCT-2022	02 - SUMINISTROS	Del 10-Septiembre-22 Al 09- Octubre -2022	$72.015.373.00
19-NOV-2022	03 - SUMINISTROS	Del 10-Octubre-22 Al 09-Noviembre-2022	$10.227.084.00
07-DIC-2022	04 - SUMINISTROS	Del 10-Noviembre-22 Al 09- Diciembre-2022	$41.450.914
01-FEB-2023	05 – SUMINISTROS	Del 10-Diciembre -22 Al 27-Diciembre-2022	$117.590.744.00

ELABORO: JOAQUIN ALIRIO BORDA CARVAJAL

REVISO Y APROBO: NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO

La Interventoría mediante comunicación No. JABC/0273/2022 y radicado plataforma Orfeo No. 2022102000124742 de fecha 19 de Septiembre de 2022 radica acta No. 01 de avance financiero del Contratista.

La Interventoría mediante comunicación No. JABC/0363/2022 y radicado plataforma Orfeo No. 2022102000153452 de fecha 23 de Octubre de 2022, radica acta No. 02 de avance financiero del Contratista.

La Interventoría mediante comunicación No. JABC/0441/2022 y radicado plataforma Orfeo No. 2022102000175652 de fecha 19 de Noviembre de 2022 radica acta No. 03 de avance financiero del Contratista.

La Interventoría mediante comunicación No. JABC/0478/2022 y radicado plataforma Orfeo No. 2022102000190892 de fecha 07 de Diciembre de 2022 radica acta No. 04 de avance financiero del Contratista.

La Interventoría mediante comunicación No. JABC/0030/2023 y radicado plataforma Orfeo No. 2023102000018012 de fecha 01 de Febrero de 2023 radica acta No. 05 de avance financiero del Contratista.

A la fecha del presente informe, el Contrato de Obra No. 2275 de 2022 se presenta el siguiente estado financiera consolidado:

CONCEPTO	VALOR	SALDO CONTRATO
ACTA PARCIAL No.01	$ 181 605 460.00	$ 1 030 272 600.00
ACTA PARCIAL No.02	$ 72 055 373.00	$ 958 217 227.00
ACTA PARCIAL No.03	$ 10 227 084.00	$ 947 990 143.00
ACTA PARCIAL No.04	$ 41 450 914.00	$ 906 539 229.00
ACTA PARCIAL No.05	$ 117 590 744.00	**$ 788 948 485.00**

ESTADO	VALOR	PORCENTAJE
EJECUTADO	$ 422 929 575.00	**34.90%**
POR EJECUTAR	$ 788 948 485.00	**65.10%**

B. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2117 DE 2.022

El contrato de Interventoría No. 2117 de 2.022 fue suscrito entre el LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SANJOSE DE CUCUTA Y EL CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA Representado Legalmente por NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO; el cual tiene por OBJETO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL DIAGNÓSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y AL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA -FASE I".

1.1. ASPECTO LEGAL

El contrato de Interventoría se encuentra amparado por las siguientes pólizas iniciales:

No. De Póliza	Aseguradora	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia
21-44-101381796	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Cumplimiento	$86.558.220,00	Desde 2022-04-29 hasta 2023-02-28
21-44-101381796	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	$28.852.740,00	Desde 2022-04-29 hasta 2025-10-29
21-44-101381796	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Calidad del Servicio	$86.558.220,00	Desde 2022-10-29 hasta 2027-10-29

1.2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

Se realizan las siguientes modificaciones al Contrato de Interventoría así:

No.	Concepto	Modificación Aplicada	Condiciones Actualizadas
01	Prórroga en tiempo	52 días Adicionales	Plazo: 7 Meses y 22 días
01	Adición en Valor por el 28.89%	Adición por la suma de: $83.355.566	Valor Total Contrato por la suma de: $371.882.966
02	Prórroga en tiempo	2.5 Meses Adicionales	Plazo: 10 Meses y 26 días
02	Adición en Valor	Adición por la suma de: $105.000.000	Valor Total Contrato por la suma de: $476.882.966

Circunstancias que motivaron las modificaciones contractuales realizadas a los Contratos de obra y por ende modificaron las condiciones contractuales del contrato de suministros:

No.	Concepto	Circunstancias que motivaron la modificación
01	Inclusión de Actividades No previstas	Debido a las recomendaciones que arrojan los estudios y diseños ejecutados por los Contratistas de obra SOCING SAS; SINCOC SAS y el Ing. José Sacramento Escamilla (Con Cesión a la Unión Temporal Malla Vial Cúcuta 2022), teniendo en cuenta las situaciones encontradas en cada terreno.
02	Prórroga en tiempo	Debido al cronograma de intervenciones en redes por parte de la Empresa de Servicios Públicos AGUAS KPITAL S.A.- E.S.P. En las vías pertenecientes a los contratos de obra No. 2118 de 2022, 2116 de 2022, 1993 de 2022. Debido a las mayores cantidades e Ítems No previstos y para dar un alcance total a cada una de las vías a Intervenir en los Contratos de obra, No. 2118 de 2022, 2116 de 2022, 1993 de 2022.
03	Prórroga en tiempo	Debido al cronograma de intervenciones en redes por parte de la Empresa de Servicios Públicos AGUAS KPITAL S.A.- E.S.P. En las vías pertenecientes a los contratos de obra No. 2118 de 2022, 2116 de 2022, 1993 de 2022. Y al fuerte invierno que azotó al País en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2022.

Se radica solicitud de adición y prórroga No. 01 para el Contrato de Interventoría, por valor de $83.355.566 y en tiempo por Cincuenta y Dos días; mediante oficio JABC/0397/2022 de fecha 02 de Noviembre de 2022 y radicado por plataforma Orfeo No. 2022102000163712. Modificación No.01 al Contrato de Interventoría, teniendo como valor actualizado total del contrato la suma de $371.882.966 y nueva fecha de terminación el día 31 de Diciembre de 2022, que surtió trámite finalmente el día 09 de Noviembre de 2022.

Se radica solicitud de adición y prórroga No. 02 para el Contrato de Interventoría, por valor de $105.000.000 y en tiempo por 2.5 Meses; mediante oficio JABC/0014/2023 de fecha 17 de Enero de 2023 y radicado por plataforma Orfeo No. 20231020000008102. Modificación No.02 al Contrato de Interventoría, teniendo como valor actualizado total del contrato la suma de $476.882.966 y nueva fecha de terminación el día 05 de Abril de 2023, que surtió trámite finalmente el día 17 de Enero de 2023.

Debido a las modificaciones realizadas al Contrato de Interventoría, se presenta a continuación **LAS PÓLIZAS ACTUALIZADAS** que amparan sus vigencias así:

No. De Póliza	Aseguradora	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia
21-44-101381796 – Anexo 7	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Cumplimiento	$143.348.294,70	Desde 2022-05-10 hasta 2023-08-05
21-44-101381796 – Anexo 7	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	$37.188.296,60	Desde 2022-05-10 hasta 2026-04-05
21-44-101381796 – Anexo 7	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Calidad del Servicio	$143.348.294,70	Desde 2022-11-09 hasta 2027-11-09

En fecha 27 de Diciembre de 2022, La Entidad Contratante solicita a la Interventoría se tramite y radique la respectiva documentación de suspensión a los contratos de obra, Suministros e Interventoría por tema de vigencias futuras.

Una vez recibidas y tramitadas las solicitudes de suspensión de los contratos de obra y suministros, en fecha 27 de Diciembre de 2022 se radica ante la Supervisión los formatos y solicitud de suspensión para el Contrato de Interventoría bajo oficio JABC/0505/2022, radicado plataforma ORFEO No. 2022102000204602.

Se realiza suspensión al Contrato de Interventoría por un término de 20 días desde el 28 de Diciembre de 2022 al 16 de Enero de 2023 y se realiza reinicio del Contrato el día 17 de Enero de 2023.

Según lo acontecido en la reunión del día 12 de Enero de 2023 y debido a que la Entidad no cuenta con las vigencias futuras, se solicita realizar una ampliación a la suspensión de los Contratos de obra, suministros e interventoría, mientras se asignan los recursos

económicos tanto para la Interventoría como para los profesionales de apoyo. Este trámite se radicó a la Entidad el día 16 de Enero de 2023 mediante oficio JABC/0008/2023, radicado por plataforma ORFEO.

Como la Entidad realizó una gestión pronta y oportuna; con el reinicio de los contratos, se tramita y remite solicitud de Prórroga No. 02 al Contrato de Interventoría por un plazo de 2.5 Meses con fecha de terminación el 05 de Abril de 2023 y Adición en Valor por Ciento Cinco Millones de Pesos ($105.000.000.00). Solicitud radicada a la Entidad mediante comunicación JABC/0014/2023, radicada por plataforma ORFEO.

1.3. ASPECTO FINANCIERO:

El Contratista "Construcciones Axioma LTDA" tiene como valor contractual para el desarrollo de las obras objeto del Contrato de Interventoría No. 2117 de 2022 la suma de:


V/R BASICO DEL CONTRATO	$242.460.000,00
IVA 19%	$46.067.400,00
V/R TOTAL DEL CONTRATO INC. IVA:	**$288.527.400,00**

Debido a las modificaciones realizadas tanto en valor como en tiempo a los contratos de obra No. 2116 de 2022, 2118 de 2022 y 1993 de 2022, se hizo necesaria la adición de recursos y ampliación del plazo inicialmente contemplado para el Contrato de Interventoría, por lo que se presenta la siguiente adición No. 02 en valor:

V/R BASICO DEL CONTRATO	$400.741.988,22
IVA 19%	$76.140.977,78
V/R TOTAL DEL CONTRATO INC. IVA:	**$472.882.966,00**

El Valor Contractual asciende a la suma de: Cuatrocientos Setenta y Dos Millones Ochocientos Ochenta y Dos Mil Novecientos Sesenta y Seis Pesos ($472.882.966,00) Moneda Corriente.

El Contrato de Interventoría No. 2117 de 2022 presenta el siguiente de avance financiero:



La Interventoría, además, ha presentado su permanencia en las diferentes reuniones de la ALCALDÍA y las diferentes vistas de obra de los sitios a Intervenir.

A la fecha del presente informe, el Contrato de Interventoría No. 2117 de 2022 presenta las siguientes actas de avance financiero:

FECHA	ACTA PARCIAL No.	PERIODO	VALOR
14-NOV-2022	01 - INTERVENTORIA	Del 10-Mayo-22 Al 09-Junio-2022	$3.010.067,00
14-NOV-2022	02 - INTERVENTORIA	Del 10-Junio-22 Al 09-Julio-2022	$6.607.277,00
15-NOV-2022	03 - INTERVENTORIA	Del 10-Julio-22 Al 09-Agosto-2022	$7.472.860,00
15-NOV-2022	04 - INTERVENTORIA	Del 10-Agosto-22 Al 09-Septiembre-2022	$38.258.733,00
19-NOV-2022	05 - INTERVENTORIA	Del 10-Septiembre-22 Al 09- Octubre-2022	$23.543.836,00
19-NOV-2022	06 - INTERVENTORIA	Del 10-Octubre-22 Al 09- Noviembre-2022	$28.304.538,00
07-DIC-2022	07- INTERVENTORIA	Del 10-Noviembre-22 Al 09–Diciembre-2022	$54.183.348.00
03-FEB-2023	08 – INTERVENTORIA	Del 10-Diciembre -27 Al 27-Diciembre-2022	$59.464.086.00

La Interventoría mediante comunicación No. JABC/0422/2022 y radicado plataforma Orfeo No. 20221020000170222 de fecha 14 de

Noviembre de 2022 radica acta No. 01 y 02 de avance financiero del Contratista.
La Interventoría mediante comunicación No. JABC/0430/2022 y radicado plataforma Orfeo No. 2022102000171272 de fecha 15 de Noviembre de 2022 radica acta No. 03 y 04 de avance financiero del Contratista.

La Interventoría mediante comunicación No. JABC/0443/2022 y radicado plataforma Orfeo No. 2022102000176122 de fecha 19 de Noviembre de 2022 radica acta No. 05 y 06 de avance financiero del Contratista.

La Interventoría mediante comunicación No. JABC/0475/2022 y radicado plataforma Orfeo No. 2022102000189992 de fecha 06 de Diciembre de 2022 radica acta No. 07 de avance financiero del Contratista.

La Interventoría mediante comunicación No. JABC/0035/2022 y radicado plataforma Orfeo No. 2023102000021112 de fecha 03 de Febrero de 2023 radica acta No. 08 de avance financiero del Contratista. A la fecha del presente informe no han sido canceladas dichas actas por la Entidad.

A la fecha del presente informe, el Contrato de Obra No. 2117 de 2022 se presenta el siguiente estado financiero consolidado:

CONCEPTO	VALOR	SALDO CONTRATO
ACTA PARCIAL No.01	$ 3 010 067.00	$ 473 872 899.00
ACTA PARCIAL No.02	$ 6 607 277.00	$ 467 265 622.00
ACTA PARCIAL No.03	$ 7 472 860.00	$ 459 792 762.00
ACTA PARCIAL No.04	$ 38 258 733.00	$ 421 534 029.00
ACTA PARCIAL No.05	$ 23 543 836.00	$ 397 990 193.00
ACTA PARCIAL No.06	$ 28 304 538.00	$ 369 685 655.00
ACTA PARCIAL No.07	$ 54 183 348.00	$ 315 502 307.00
ACTA PARCIAL No.08	$ 59 464 086.00	$ 256 038 221.00
ACTA PARCIAL No.09	$ 56 288 097.00	$ 199 750 124.00

ESTADO	VALOR	PORCENTAJE
FACTURADO	$ 277 132 842.00	**58.11%**
POR FACTURAR	$ 199 750 124.00	**41.89%**

II. ACTIVIDADES DE OBRA PROGRAMADAS VS ACTIVIDADES EJECUTADAS

A. CONTRATOS DE OBRA

1) CONTRATO No. 2118 DE 2022 – CONTRATISTA: SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SOCING S.A.S.

- OBJETO: "Diagnostico y/o estudios y diseños, construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad de local y acceso a barrios de la zona urbana del municipio de San José de Cúcuta - fase I" lote 1.

Durante el Periodo del 10 de Enero al 09 de Febrero de 2023 se ejecutaron las siguientes actividades:

a) Se firmó Acta de Inicio el día 10 de mayo de 2022 - Se Legalizo Por Parte De La Entidad El Modificatorio No.01 Inclusión De Actividades NP El Día 18 De Octubre De 2022. Se Realiza Prorroga No. 01 El día 09 De Noviembre de 2022 Y Adición Al Contrato de Obra el Día 20 De Diciembre De 2022.

b) El Contratista Entregó Los Diseños En Su Totalidad, Y Se Radicó A La Entidad La Información Definitiva Bajo Oficio JABC/0145/2022 El 13-JUL-22.

c) Mediante comité de obra de la etapa de Diagnósticos el Contratista manifestó que encontró actividades no previstas para la ejecución de la obra. Interventoría informa que una vez allegada toda la documentación referente a los diseños se recibirán estos no previstos con los soportes respectivos socializados en el mismo comité. Sin embargo el contratista informo de manera escrita dicha situación mediante comunicación No. CUC-017 la cual fue atendida por la Interventoría bajo

radicado JABC/0087/2022 del 10 de junio de 2022. El Contratista allego cotizaciones de los NP con su respectiva justificación y cotizaciones del mercado el día 24 de Junio de 2022 vía correo electrónico a las 20:38 horas. Finalmente El Contratista Entrega La Información Completa El Día 18 De Julio De 2022 Bajo Oficio CUC-034-SOC. Información Que Fue Remitida Por La Interventoría Mediante Comunicación JABC/0158/22 De Fecha 22 De Junio De 2022. Sin Embargo Ante Las Diferentes Situaciones Cambiantes En El Alcance Del Contrato De Obra y Según Lo Acontecido La Interventoría Emite igualmente Los Oficios JABC/0203/2022, JABC/0290/2022, JABC/0291/2022, JABC/0298/2022 De Fechas 08 De Agosto, (3) 23 De Septiembre, De 2022 Respectivamente.

d) El Contrato De Obra Presento Una Suspensión Por Un Termino De 20 Días Del 28 De Diciembre De 2022 Al 16 De Enero De 2023.

e) El Contrato De Obra Tuvo Reinicio El Día 17 De Enero De 2023.

f) El Contrato De Obra Cuenta Con Una Prorroga No. 02 En Tiempo Por 75 Días Cuya Nueva Fecha De Terminación Del Contrato De Obra Es El Día 05 De Abril De 2023.

g) El Día 27 De Diciembre De 2022 Mediante Llamada Telefónica De Parte De Personal De La Entidad, Se Notifica A La Interventoría Que Se Requiere Realizar Una Suspensión A Los Contratos De Obra, Suministros E Interventorías Por Tema De Las Futuras Vigencias. Por Lo Que Se Procede De Conformidad.

h) Se Realiza Solicitud De Suspensión Por Parte Del Contratista De Obra El Día 27 de Diciembre DE 2022 Mediante Comunicación CUC-122-SOC, La Cual Fue Remitida Por La Interventoría Bajo Radicado JABC/0501/2022 A La Supervisión Con Los Respectivos Formatos Para Que Se Realice Dicha Modificación, La Cual Surtió Efecto Finalmente El 28 de Diciembre de 2022.

i) La Interventoría Realiza Acta Del Estado De Las Obras Al Momento De La Suspensión La Cual Se Realizó Por El Componente SISOMA Y Ambiental De Las Partes, El Cual Conto Con Registro Fotográfico De Las Obras.

j) Debido A La Suspensión Realizada A Los Contratos De Obra, Suministros E Interventoría, Mediante Solicitud Telefónica Realizada Por La Interventoría A La Supervisión, Se Solicita A La Entidad Reunión Conjunta Para Revisar Estados De Los Contratos A La Fecha Y Los Lineamientos A Seguir En La Ejecución Y Finalización De Los Contratos. Reunión Que Quedo Programada Para El Día 12 De Enero De 2.023 Y Fue Notificada Al Contratista Bajo Radicado JABC/0507/2022 De Fecha 29 De Diciembre De 2022.

k) El Día 12 de Enero De 2023 Se Realiza Reunión Presencial En La Secretaria de Infraestructura Se Realizó Reunión Conjunta Con Los Contratistas De Obra, Suministros, La Supervisión, El Ing. Alejandro Medina, Donde Se Trataron Los Siguientes Temas De: 1. Presentación Del Nuevo Profesional A Cargo De la Secretaría De Infraestructura el Ing. JORGE IVAN RODRIGUEZ. 2. Resumen de Estados Actual De Los Contratos De Obra y Suministros. 3. Ampliación A La Suspensión De Los Contratos De Obra, Suministros e Interventoría Debido A Que No Se Contaba Con El Respectivo CDP Para La Adición Del Contrato De Interventoría Y A Su Vez No Se Contaba Con Los Contratos De Los Profesionales De Apoyo Por Parte De La Entidad.

l) Se Realiza Reunión Presencial En Las Instalaciones De La Secretaría De Infraestructura El Día 12 De Enero De 2023, Donde Una Vez Socializado El Estado Actual De Cada Uno De Los Contratos 2116 De 2022 (Lote 2), 2118 De 2022 (Lote 1), 1993 De 2022 (Lote 3), 2275 De 2022 (Suministros) y 2117 De 2022 (Interventoría); Entre Las Partes: Entidad-Contratistas De Obra Y Suministros E Interventoría; Se Presenta Solicitud De Prórroga De 3 Meses.

m) Sin embargo La Entidad Expone A Los Contratistas Que La Anterior Secretaria De Infraestructura No tramito Debidamente Las Futuras Vigencias Para Los Contratos De Los Profesionales De Apoyo De La Entidad, Ni Tampoco Para El Contrato De Interventoría. Por lo Que Se Hace Necesario Realizar Dichos Trámites, Sin Embargo La Actual Administración Informa A Los Contratistas Que Por Temas De Recursos Financieros Y Para Garantizar La Cobertura De Interventoría A Los Contratos De Obra Sólo Se Puede Conceder Una Prórroga De 2.5 Meses.

n) Teniendo En Cuenta Lo Solicitado Por La Entidad En La Reunión Del Pasado 12 de Enero de 2023. Mediante Comunicación No. JABC/0004/2023 De Fecha 16 De Enero de 2023, Se Solicita la Ampliación De La Suspensión Por Un Término De 15 días Al Contrato De Obra No. 2118 de 2022 Enviada Por El Contratista De Lote 1 Bajo Oficio CUC-126-SOC De Esa Misma Fecha. Solicitud Radicada Por Plataforma ORFEO. Cabe Resaltar Que Se Remitieron Igualmente Todos Los Formatos Diligenciados Requeridos Para Éste Tipo De Modificación Al Contrato.

o) Mediante Comunicación No. JABC/0008/2023 de Fecha 16 de Enero de 2023, se solicita la Ampliación de la Suspensión por un término de 15 días al Contrato de Interventoría No. 2117 de 2022.Solicitud radicada por Plataforma De ORFEO, esto Teniendo en cuenta lo solicitado por la Entidad en la Reunión del pasado 12 de Enero de 2023.

p) Debido A Que La Entidad Agilizó El Trámite Del CDP Para La Adición Del Contrato De Interventoría No. 2217 de 2022, La Supervisión El Día 18 De Enero De 2023 Solicita Telefónicamente A La Interventoría Tramitar y Radicar Las Respectivas Prórrogas De Los Contratos Tanto De Obra Como De Suministros y De Interventoría Por Un Término De 2.5 Meses.

q) Mediante Comunicación No. JABC/0012/2023 de Fecha 18 de Enero de 2023, se solicita la Prórroga No. 02 por un término de 2.5 Meses al Contrato de Obra No. 2118 de 2022 del Contratista de lote 1, Bajo Radicado CUC-128-2022. Solicitud radicada por Plataforma De ORFEO, esto Teniendo en cuenta lo solicitado por la Supervisión en esa misma fecha telefónicamente.

r) Teniendo En Cuenta La Prórroga No. 02 Al Contrato De Obra, La Interventoría Solicita al Contratista Mediante Radicado JABC/0025/2023 De Fecha 30 De Enero De 2023, La Programación y Flujo De Caja Actualizados, Al Igual Que Copia Las Pólizas Actualizadas Del Contrato.

s) El Contratista De Obra No Ha Enviado Lo Solicitado Por La Interventoría Mediante Oficio JABC/0217/2022 De Fecha 23 De Agosto Donde Teniendo En Cuenta Lo Solicitado Verbalmente Por La Profesional Social De La Secretaria De Infraestructura, Se Solicitó Al Contratista La Información Inicial Del Componente

Social. Por Lo Que Se Envía Segundo Requerimiento Bajo Radicado JABC/0327/2022 De Fecha 06 De Octubre De 2022.

t) De Acuerdo A Observaciones Realizadas Por La Interventoría Mediante Oficio JABC/0448/2022, Se Visita La Obra Tramo 3 Calle 8 Av. 3-5 San Luis, El Día Sábado, 26 De Noviembre Del Presente Año Con El Fin De Verificar Que Hayan Sido Subsanadas Estas Observaciones, Se Observa Que Falta Realizar El Corte Y Sello De Las Juntas De Vigas De Aproximación En Las Abscisas K 0+00; K 0 + 080 A K 0 + 090; K0 +175, Así Mismo Deben Dar Continuidad A Las Juntas Hasta El Bordillo Y Dar Un Mejor Acabado A Las Tapas De Los Pozos De Alcantarillado. De Igual Manera El Resane Realizo Por El Contratista A Los Bordillos Es Deficiente, El Cual No Mejoro Las Condiciones Técnicas Al Contrario Empeoro La Apariencia Del Bordillo. Por Lo Que La Interventoría Solicito Su Demolición Y Nueva Ejecución.

u) La Interventoría Mediante Comunicación JABC/0444/2022 De Fecha 21 De Noviembre De 2022 Solicita Al Contratista Se Allegue Un Informe Del Estado Inicial De La Vía Reservas De San Luis A Su Vez Se Solicita Se Allegue La Respectiva Información De Los Apiques Realizados En Los Nuevos Tramos. Información Presentada por el Contratista Vía Correo Electrónico El Día 16 de Enero De 2023 Referente A Reservas De San Luis y El Día 26 de Diciembre de 2022 Para El Tramo De la Calle Cero - Avenida Cero. Sin embargo la Interventoría solicitó el envío nuevamente de la información remitida ya que no se dejó descargar.

v) Mediante Comunicado JABC/0448/2022 De Fecha 21 De Noviembre De 2022 Reitera Al Contratista El Arreglo De Los Bordillos, Y Las Fisuras de Las Losas Fundidas En La Calle 8 Sector San Luis. Que Se Encuentran En Mal Estado Y Solicita Se Tomen Los Correctivos Del Caso. Solicitud Que Ha Sido Reiterada Mediante Oficios JABC/0468/2022 De Fechas 01 De Diciembre De 2022, Respectivamente.

w) La Interventoría Mediante Oficio JABC/0450/2022 Del 21 De Noviembre de 2022 Emite Respuesta Al Oficio CUC-109-SOC Del Contratista, En Lo Referente A Los Soportes De Pago De

Liquidaciones De Prestaciones Sociales Y Salarios Y/O Pagos Al Personal Y Subcontratistas Que Adeuda El Contratista De Obra.

x) El Contratista De Obra No Ha Dado Inicio Al Frente De La Calle 19 De San Luis, Al Cual Se Le Realizo Visita Conjunta En Este Frente El Día 03 De Noviembre De 2022.

y) La Interventoría Bajo Oficio JABC/0446/2022 De Fecha 21 De Noviembre De 2022 Y En Respuesta Al Oficio Del Contratista CUC-105-SOC, Solicita Nuevamente Al Contratista De Obra Las Hojas De Vida De Los Profesionales Para El Tramo Comando De Policía. A La Fecha El Contratista De Obra No Ha Entregado La Documentación Completa De Las Hojas De Vida De Los Profesionales Y Personal De Obra.

z) La Interventoría Bajo Radicado JABC/0462/2022 De Fecha 30 De Noviembre De 2022 Cita A Comité Virtual A Los Contratistas De Obra Y De Suministros Para Resolver Las Diferentes Dificultades Presentadas En El Suministro Y Recibo Del Concreto. Reunión Citada Para El Día 06 De Diciembre De 2022. Dicha Reunión Fue Cancelada Por El Contratista De Suministros Y Se Propuso Nueva Fecha La Cual Los Contratistas De Obra No Han Dado Respuesta Alguna.

aa) La Interventoría Bajo Radicado JABC/0483/2022 De Fecha 16 De Diciembre De 2022 Emite A La Supervisión El Concepto Solicitado Por El Mismo Para Las Próximas Vigencias De Prorrogas Y Adiciones A Los Contratos De Obra, Suministros E Interventoría.

bb) La Interventoría Bajo Oficio JABC/0486/2022 De Fecha 16 De Diciembre De 2022 Se Da Traslado A La Supervisión De La Solicitud Realizada Por El Contratista De Obra El Día 16 De Diciembre De 2022 De Solicitud De Prórroga Por 3 Meses. Y Emite A La Supervisión Concepto De Aval De Esta Solicitud El Día 21 De Diciembre De 2022 Bajo Radicado JABC/0489/2022.

cc) Mediante Oficio JABC/0496/2022 La Interventoría Remite A La Supervisión Solicitud Enviada Por Contratista De Obra Bajo Radicado CUC-120-SOC De Socialización Frente Calle Cero Avenida Cero.

dd) Teniendo En Cuenta Los Oficios Remitidos Por El Contratista De Obra Mediante Radicados CUC-111-SOC, CUC-116-SOC, CUC-117-SOC Y CUC-121-SOC. La Interventoría Remite Respuesta Al Respecto Con Las Comunicaciones JABC/0497/2022, JABC/0498/2022, JABC/0499/2022, JABC/0500/2022 Respectivamente.

ee) La Interventoría Mediante Oficio JABC/0001/2023 De Fecha 04/ENE/2023 Remite A La Supervisión El Informe Semanal De Interventoría No. 33.

ff) La Interventoría Mediante Comunicación JABC/0020/2023 Del 24 De Enero De 2023, Remite A La Supervisión La Solicitud Vía Email Enviado Por El Contratista Respecto A La Respuesta Dada Por La Secretaría De Tránsito y Transporte De Cúcuta, Toda Vez Que Lo Solicitado Por ésta Entidad Para La Señalización De Las Vías, Incluye Señalización Vertical, La cuales No Se Encuentran Contempladas Dentro Del Presupuesto Oficial. Ejecución Que Conlleva A Limitar El Alcance Contractual De Las Obras Y Generar Actividades No Previstas, Situación Que Se Puso En Conocimiento De La Entidad En La Reunión Realizada El Pasado 12 De Enero De 2023, De Manera Presencial.

gg) Mediante Comunicado JABC/0022/2022 De Fecha 26 De Enero De 2023 Reitera Por Cuarta Vez, Al Contratista El Arreglo De Los Bordillos, Y Las Fisuras de Las Losas Fundidas En La Calle 8 Sector San Luis. Que Se Encuentran En Mal Estado Y Solicita Se Tomen Los Correctivos Del Caso. Solicitud Que Ha Sido Reiterada Mediante Oficios JABC/0374/2022, JABC/0468/2022 De Fechas 26 De Octubre, 21 De Noviembre, 01 De Diciembre De 2022, Respectivamente.

hh) Se Realizaron Actividades De: En el Frente de Comando de Policía Tramo San Mateo: Excavaciones, Demolición De Losa De Concreto, Excavación De Canon, Retiro De Material, Sub-base, Instalación De Geotextil, Base Estabilizada Con Cemento, Recebo Arenoso, MR-41, Y Corte De Juntas, Se Presentaron Fallos Por El Fuerte Invierno Que Se Presentó En La Zona De Los Trabajos, Los Cuales Se Encuentran Consignados En Bitácora De Obra Y Para El Frente De Reservas De San Luis-Tramo 8: Cerramiento, Señalización Replanteo, Excavaciones,

Demoliciones Y Retiro De Escombros. Se Presenta Fuerte Invierno En El Sector Donde Se Ejecutan Las Obras

ii) Revisada la matriz de riesgos se encuentra el riesgo: No.12: retraso en el plazo de ejecución del contrato por efectos de la construcción de obras extraordinarias, se presenta la situación de que las vías a intervenir dentro de los lotes 1,2 y 3 en su mayoría no cuentan con la optimización de la redes de acueducto y alcantarillado, obras que están a cargo de la empresa AGUAS KPITAL DE CUCUTA S.A.-E.S.P.- situación que afecta la programación inicial de los contratos de Obra e Interventoría.

jj) Revisada la matriz de riesgos se encuentra el riesgo: No.13: inestabilidad Geológica, Geotécnica, Hidrogeológicas presenta la situación para el lote 1 debido a que en el sector de san mateo actualmente se presenta una falla Geológica que afecta el talud aledaño a la vía en el sector de la curva del tramo 5, avenida 7 con calle 23 San Mateo al cual ya fue revisado y emitido concepto por parte de los Especialista del Área Geotécnica tanto de Obra como de Interventoría.

kk) Teniendo En Cuenta El Oficio Enviado Por El Apoyo A La Supervisión Vía WhatsApp De AGUAS KPITAL S.A.- E.S.P.-, Se Realiza Reunión Con La Empresa De Servicios Públicos AGUAS KPITAL S.A.- E.S.P.- El Día 14 De Junio De 2022, Donde Se Informó Que Vías Estaban Priorizadas Para Intervenir Este Año, Al Igual Que La Ese Quedo De Entregar Cronograma De Intervenciones En Las Vías Objeto Del Contrato De Obra:

REUNIÓN TRANSIVIC - PLAN DE PAVIMENTACIÓN		
BARRIO	**DIRECCIÓN**	**FECHA DE CRONOGRAMA**
SAN LUIS	CALLE 19 ENTRE AVENIDAS 3 Y 5	AGOSTO
SAN LUIS	CALLE 18 ENTRE AVENIDAS 3 Y 5	SEPTIEMBRE
SAN LUIS	CALLE 20 ENTRE AVENIDAS 1 Y 2	EN EJECUCIÓN
SAN MATEO	AVENIDA 6A	EN EJECUCIÓN
SAN MATEO	CALLE 22 ENTRE AVENIDAS 3 Y 4	SEPTIEMBRE
SEVILLA	CALLE 0 ENTRE AVENIDAS 7 Y 8	AGOSTO
COMUNEROS	AVENIDA 6 ENTRE CALLES 1 Y 3	AGOSTO
MOTILONES	CALLE 3 ENTRE AVENIDAS 4 Y 5	AGOSTO

ll) La Interventoría Y El Contratista Se Encuentra A La Espera Del Cronograma Que Allegara La Empresa De Servicios De AGUAS KPITAL S.A.-E.S.P- Con El Fin De Poder Tener Claridad En

Cuanto Al Estado De Las Redes De Las Vías A Intervenir Y La Priorización De Las Obras Que Tenga La Empresa De Servicios Públicos Para Este Año. Sin Que A La Fecha Se Haya Cumplido Con Dicho Compromiso. Al Respecto Se Recibió Por Parte Del Apoyo A La Supervisión Una Relación En Excel Vía WhatsApp Donde Aparece Columnas De Barrio (San Luis, San Mateo, Sevilla, Comuneros, Motilones), Dirección, Fecha De Cronograma Donde En Esta Última Se Relaciona El Nombre Del Mes.

mm) A La Fecha El Contratista Y La Interventoría Se Encuentran A La Espera De Que Se Defina Por Parte De La Entidad Los Frentes A Ejecutar Y Que Se Encuentran Pendientes De Intervención Por Parte De AGUAS KPITAL S.A-E.S-P-

nn) A La Fecha Del Presente Informe Se Encuentran Pendientes Por Intervenir Por AGUAS KPITAL S.A.- E.S.P.-, La Vía De Calle 18 Sector San Luis y Torcoroma (Lote 1), Las Vías TRAMO 6 Calle 18 entre Av.4 y 5 Aeropuerto. Y TRAMO 3 Calle 18 av. 7 y 8 Circunvalación (Lote 2) Y La Vía Motilones (Lote 3).

oo) A La Fecha Se Han Radicado Por Parte De La Interventoría (08) INFORMES MENSUALES Y (36) INFORMES SEMANALES.

pp) El Contrato De Interventoría Presento Una Suspensión Por Un Termino De 20 Días Del 28 De Diciembre De 2022 Al 16 De Enero De 2023.

qq) El Contrato De Interventoría Tuvo Reinicio El Día 17 De Enero De 2023.

rr) El Contrato De Interventoría Cuenta Con Una Prorroga No. 02 En Tiempo Por 75 Días Cuya Nueva Fecha De Terminación Del Contrato De Obra Es El Día 05 De Abril De 2023.

ss) El Contrato De Interventoría Cuenta Con Una Adición No.02 Por Valor De Ciento Cinco Millones De Pesos Moneda Corriente.

tt) Toda La Documentación Suscrita Por La Interventoría Al Contratista De Obra Ha Sido Radicada Vía Correo Electrónico Al Mismo Con Copia A La Supervisión Y El Apoyo A La Supervisión Por Parte De La Entidad. Al Igual Que La Correspondencia Enviada Por La Interventoría A La Entidad Se Ha Remitido Vía

Correo Electrónico Y Para La Solicitud De Tramites Han Sido Radicado Vía Correo Electrónico Y Por Plataforma ORFEO.

uu) DIFICULTADES: No se ha podido dar una ejecución de obra acorde a lo programado inicialmente, debido a que se han presentado demoras en las intervenciones por parte de AGUAS KPITAL S.A. y en otros sectores no se cuenta con redes priorizadas para intervención y según recomendación dada por la Contraloría en reunión con la comunidad se informó a la Interventoría que no sería recomendable ejecutar vías que no cuenten con el cambio de tubería de GRESS A PVC.

La Interventoría manifiesta su preocupación debido a que en lo transcurrido del contrato de obra, no se ha podido tener una claridad respecto al alcance del mismo, lo que ha ocasionado que el contratista no pueda ejecutar frentes simultáneos como lo tenía programado inicialmente lo que ha afectado la programación de obra y el flujo de caja.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Etapa de Diagnóstico y/o Estudios y Diseños, el valor contractual no alcanza para la intervención en los tramos inicialmente contemplados dentro del Anexo Técnico

Se Adjunta Cuadro de Actividades Contratadas Vs Ejecutadas ***(VER ANEXO #9).***

2) <u>CONTRATO No. 2116 DE 2022 – CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES SAS (SINCOC SAS)</u>

- OBJETO: “Diagnostico y/o estudios y diseños, construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad de local y acceso a barrios de la zona urbana del municipio de San José de Cúcuta - fase I” lote 2.

Periodo del 10 de Enero al 09 de Febrero de 2023 se ejecutaron las siguientes actividades:

a) Se firmó Acta de Inicio el día 10 de mayo de 2022 - Se Legalizo Por Parte De La Entidad El Modificatorio No.01 Inclusión De Actividades NP El Día 18 De Octubre De 2022. Se Realiza Prorroga y Adición No. 01 El día 09 De Noviembre de 2022 Al Contrato de Obra.

b) El Contratista Entregó Los Diseños En Su Totalidad, Y Se Radicó A La Entidad La Información Definitiva Bajo Oficio JABC/0178/2022 El 31-JUL-22.

c) Mediante comité de obra de la etapa de Diagnósticos el Contratista manifestó que encontró actividades no previstas para la ejecución de la obra. Interventoría informa que una vez allegada toda la documentación referente a los diseños se recibirán estos no previstos con los soportes respectivos socializados en el mismo comité. Sin embargo El Contratista allego cotizaciones de los NP con su respectiva justificación y cotizaciones del mercado el día 26 de Septiembre de 2022 vía correo electrónico mediante oficio CVC017-CTO2116-2022, y Esta Información Fue Remitida Por La Interventoría A La Entidad Mediante Oficio JABC/0310/2022.

d) El Contrato De Obra Presento Una Suspensión Por Un Termino De 20 Días Del 28 De Diciembre De 2022 Al 16 De Enero De 2023.

e) El Contrato De Obra Tuvo Reinicio El Día 17 De Enero De 2023.

f) El Contrato De Obra Cuenta Con Una Prorroga No. 02 En Tiempo Por 75 Días Cuya Nueva Fecha De Terminación Del Contrato De Obra Es El Día 05 De Abril De 2023.

g) La Interventoría Bajo Radicado JABC/0483/2022 De Fecha 16 De Diciembre De 2022 Emite A La Supervisión El Concepto Solicitado Por El Mismo Para Las Próximas Vigencias De Prorrogas Y Adiciones A Los Contratos De Obra, Suministros E Interventoría.

h) La Interventoría Bajo Oficio JABC/0485/2022 De Fecha 16 De Diciembre De 2022 Se Da Traslado A La Supervisión De La Solicitud Realizada Por El Contratista De Obra El Día 16 De Diciembre De 2022 De Solicitud De Prórroga Por 3 Meses. Y

Emite A La Supervisión Concepto De Aval De Esta Solicitud El Día 21/Dic/2022 Bajo Radicado JABC/0490/2022.

i) El Día 27 De Diciembre De 2022 Mediante Llamada Telefónica De Parte De Personal De La Entidad, Se Notifica A La Interventoría Que Se Requiere Realizar Una Suspensión A Los Contratos De Obra, Suministros E Interventorías Por Tema De Las Futuras Vigencias. Por Lo Que Se Procede De Conformidad.

j) Debido A La Suspensión Realizada A Los Contratos De Obra, Suministros E Interventoría, Mediante Solicitud Telefónica Realizada Por La Interventoría A La Supervisión, Se Solicita A La Entidad Reunión Conjunta Para Revisar Estados De Los Contratos A La Fecha Y Los Lineamientos A Seguir En La Ejecución Y Finalización De Los Contratos. Reunión Que Quedo Programada Para El Día 12 De Enero De 2.023 Y Fue Notificada Al Contratista Bajo Radicado JABC/0508/2022 De Fecha 29 De Diciembre De 2022.

k) El Día 12 de Enero De 2023 Se Realiza Reunión Presencial En La Secretaria de Infraestructura Se Realizó Reunión Conjunta Con Los Contratistas De Obra, Suministros, La Supervisión, El Ing. Alejandro Medina, Donde Se Trataron Los Siguientes Temas De: 1. Presentación Del Nuevo Profesional A Cargo De la Secretaría De Infraestructura el Ing. JORGE IVAN RODRIGUEZ. 2. Resumen de Estados Actual De Los Contratos De Obra y Suministros. 3. Ampliación A La Suspensión De Los Contratos De Obra, Suministros e Interventoría Debido A Que No Se Contaba Con El Respectivo CDP Para La Adición Del Contrato De Interventoría Y A Su Vez No Se Contaba Con Los Contratos De Los Profesionales De Apoyo Por Parte De La Entidad.

l) Se Realiza Reunión Presencial En Las Instalaciones De La Secretaría De Infraestructura El Día 12 De Enero De 2023, Donde Una Vez Socializado El Estado Actual De Cada Uno De Los Contratos 2116 De 2022 (Lote 2), 2118 De 2022 (Lote 1), 1993 De 2022 (Lote 3), 2275 De 2022 (Suministros) y 2117 De 2022 (Interventoría); Entre Las Partes: Entidad-Contratistas De Obra Y Suministros E Interventoría; Se Presenta Solicitud De Prórroga De 3 Meses.

m) Sin embargo La Entidad Expone A Los Contratistas Que La Anterior Secretaria De Infraestructura No tramito Debidamente Las Futuras Vigencias Para Los Contratos De Los Profesionales De Apoyo De La Entidad, Ni Tampoco Para El Contrato De Interventoría. Por lo Que Se Hace Necesario Realizar Dichos Trámites, Sin Embargo La Actual Administración Informa A Los Contratistas Que Por Temas De Recursos Financieros Y Para Garantizar La Cobertura De Interventoría A Los Contratos De Obra Sólo Se Puede Conceder Una Prórroga De 2.5 Meses.

n) Teniendo En Cuenta Lo Solicitado Por La Entidad En La Reunión Del Pasado 12 de Enero de 2023. Mediante Comunicación No. JABC/0005/2023 De Fecha 16 De Enero de 2023, Se Solicita la Ampliación De La Suspensión Por Un Término De 15 días Al Contrato De Obra No. 2116 de 2022 Enviada Por El Contratista De Lote 2 Bajo Oficio CVC-028-CTO2116-2022 De Esa Misma Fecha. Solicitud Radicada Por Plataforma ORFEO. Cabe Resaltar Que Se Remitieron Igualmente Todos Los Formatos Diligenciados Requeridos Para Éste Tipo De Modificación Al Contrato.

o) Mediante Comunicación No. JABC/0008/2023 de Fecha 16 de Enero de 2023, se solicita la Ampliación de la Suspensión por un término de 15 días al Contrato de Interventoría No. 2117 de 2022.Solicitud radicada por Plataforma De ORFEO, esto Teniendo en cuenta lo solicitado por la Entidad en la Reunión del pasado 12 de Enero de 2023.

p) Debido A Que La Entidad Agilizó El Trámite Del CDP Para La Adición Del Contrato De Interventoría No. 2217 de 2022, La Supervisión El Día 18 De Enero De 2023 Solicita Telefónicamente A La Interventoría Tramitar y Radicar Las Respectivas Prórrogas De Los Contratos Tanto De Obra Como De Suministros y De Interventoría Por Un Término De 2.5 Meses.

q) Mediante Comunicación No. JABC/0010/2023 de Fecha 18 de Enero de 2023, se solicita la Prórroga No. 02 por un término de 2.5 Meses al Contrato de Obra No. 2116 de 2022 del Contratista de lote 2. Bajo Radicado CVC-030-CTO2116-2022.Solicitud radicada por Plataforma De ORFEO, esto Teniendo en cuenta lo solicitado por la Supervisión en esa misma fecha telefónicamente.

r) Teniendo En Cuenta La Prórroga No. 02 Al Contrato De Obra, La Interventoría Solicita al Contratista Mediante Radicado JABC/0026/2023 De Fecha 30 De Enero De 2023, La Programación y Flujo De Caja Actualizados, Al Igual Que Copia Las Pólizas Actualizadas Del Contrato.

s) El Contratista De Obra De Lote 2 Tuvo Que Suspender Labores En El Sector Del Trigal Calle 3 Debido A Que La Tubería Existente Esta En Gress Y Según Lo Manifestado Por AGUAS KPITAL DE CUCUTA S.A.-E.S.P-Dicha Tubería Ya Estaba Optimizada A PVC. Razón Por La Cual Se Ve Afectado Gravemente El Avance Y Programación De Obra Por Parte Del Contratista De Obra De Lote 2. Se Han Realizado Actividades De Evacuación De Aguas Lluvias En La Obra2.

t) La Interventoría Mediante Oficio JABC/0336/2022 De Fecha 10 De Octubre De 2022 Solicita Gestión A La Entidad Respecto A La Situación Presentada Con Las Redes Del Sector El Trigal Calle 3. Sin Que A La Fecha Del Presente Informe Se Haya Obtenido Respuesta Alguna. Bajo Radicado Orfeo 2022102000143272.

u) La Interventoría Emite Al Contratista Bajo Radicado JABC/0487/2022, La Respuesta Emitida Por La Supervisión Al Contratista En Cuanto A La Solicitud De Afectación Económica De SINCOC SAS.

v) Se Realizaron Actividades De: En el Frente de El Trigal Calle 3: Replanteo Topográfico, Excavación Mecánica Y Retiro De Escombros, Excavación Adicional Por Rampas De Acceso Realizadas Por AGUAS KPITAL S.A.-E.S.P. Al Momento De Su Intervención, Señalización, Cerramiento, Demoliciones De Sardinel, Retiro De Escombros, Concretos De 3.000 PSI, Adecuación De Piso (MURO) Sumidero Conformación De Sub-rasante, Geotextil, MR-41, Sub-base, Base Estabilizada Con Cemento. Evacuación de Aguas Lluvias por el Fuerte Invierno Que Azota Las Zonas De Los Trabajos. En HELIOPOLIS: 2do Tramo: Cerramiento, Excavaciones, Retiro De Escombros, Corte Y Demolición De Andenes.

w) Revisada la matriz de riesgos se encuentra el riesgo: No.12: retraso en el plazo de ejecución del contrato por efectos de la construcción de obras extraordinarias, se presenta la situación de

que las vías a intervenir dentro de los lotes 1,2 y 3 en su mayoría no cuentan con la optimización de la redes de acueducto y alcantarillado, obras que están a cargo de la empresa AGUAS KPITAL DE CUCUTA S.A.-E.S.P.- situación que afecta la programación inicial de los contratos de Obra e Interventoría.

x) Revisada la matriz de riesgos se encuentra el riesgo: No.13: inestabilidad Geológica, Geotécnica, Hidrogeológicas presenta la situación para el lote 1 debido a que en el sector de san mateo actualmente se presenta una falla Geológica que afecta el talud aledaño a la vía en el sector de la curva del tramo 5, avenida 7 con calle 23 San Mateo al cual ya fue revisado y emitido concepto por parte de los Especialista del Área Geotécnica tanto de Obra como de Interventoría.

y) Teniendo En Cuenta El Oficio Enviado Por El Apoyo A La Supervisión Vía WhatsApp De AGUAS KPITAL S.A.- E.S.P.-, Se Realiza Reunión Con La Empresa De Servicios Públicos AGUAS KPITAL S.A.- E.S.P.- El Día 14 De Junio De 2022, Donde Se Informó Que Vías Estaban Priorizadas Para Intervenir Este Año, Al Igual Que La Ese Quedo De Entregar Cronograma De Intervenciones En Las Vías Objeto Del Contrato De Obra.

REUNIÓN TRANSIVIC - PLAN DE PAVIMENTACIÓN		
BARRIO	**DIRECCIÓN**	**FECHA DE CRONOGRAMA**
SAN LUIS	CALLE 19 ENTRE AVENIDAS 3 Y 5	AGOSTO
SAN LUIS	CALLE 18 ENTRE AVENIDAS 3 Y 5	SEPTIEMBRE
SAN LUIS	CALLE 20 ENTRE AVENIDAS 1 Y 2	EN EJECUCIÓN
SAN MATEO	AVENIDA 6A	EN EJECUCIÓN
SAN MATEO	CALLE 22 ENTRE AVENIDAS 3 Y 4	SEPTIEMBRE
SEVILLA	CALLE 0 ENTRE AVENIDAS 7 Y 8	AGOSTO
COMUNEROS	AVENIDA 6 ENTRE CALLES 1 Y 3	AGOSTO
MOTILONES	CALLE 3 ENTRE AVENIDAS 4 Y 5	AGOSTO

z) La Interventoría Y El Contratista Se Encuentra A La Espera Del Cronograma Que Allegara La Empresa De Servicios De AGUAS KPITAL S.A.-E.S.P- Con El Fin De Poder Tener Claridad En Cuanto Al Estado De Las Redes De Las Vías A Intervenir Y La Priorización De Las Obras Que Tenga La Empresa De Servicios Públicos Para Este Año. Sin Que A La Fecha Se Haya Cumplido Con Dicho Compromiso. Al Respecto Se Recibió Por Parte Del Apoyo A La Supervisión Una Relación En Excel Vía WhatsApp Donde Aparece Columnas De Barrio (San Luis, San Mateo, Sevilla, Comuneros, Motilones), Dirección, Fecha De Cronograma Donde En Esta Última Se Relaciona El Nombre Del Mes.

aa) A La Fecha El Contratista Y La Interventoría Se Encuentran A La Espera De Que Se Defina Por Parte De La Entidad Los Frentes A Ejecutar Y Que Se Encuentran Pendientes De Intervención Por Parte De AGUAS KPITAL S.A-E.S-P.

bb) A La Fecha Del Presente Informe Se Encuentran Pendientes Por Intervenir Por AGUAS KPITAL S.A.- E.S.P.-, La Vía De Calle 18 Sector San Luis y Torcoroma (Lote 1), Las Vías TRAMO 6 Calle 18 entre Av.4 y 5 Aeropuerto. Y TRAMO 3 Calle 18 av. 7 y 8 Circunvalación (Lote 2) Y La Vía Motilones (Lote 3).

cc) La Interventoría Mediante Oficio JABC/001/2023 De Fecha 04/ENE/2023 Remite A La Supervisión El Informe Semanal De Interventoría No. 33.

dd) A La Fecha Se Han Radicado Por Parte De La Interventoría (08) INFORMES MENSUALES Y (36) INFORMES SEMANALES.

ee) El Contrato De Interventoría Presento Una Suspensión Por Un Termino De 20 Días Del 28 De Diciembre De 2022 Al 16 De Enero De 2023.

ff) El Contrato De Interventoría Tuvo Reinicio El Día 17 De Enero De 2023.

gg) El Contrato De Interventoría Cuenta Con Una Prorroga No. 02 En Tiempo Por 75 Días Cuya Nueva Fecha De Terminación Del Contrato De Obra Es El Día 05 De Abril De 2023.

hh) El Contrato De Interventoría Cuenta Con Una Adición No.02 Por Valor De Ciento Cinco Millones De Pesos Moneda Corriente.

ii) Toda La Documentación Suscrita Por La Interventoría Al Contratista De Obra Ha Sido Radicada Vía Correo Electrónico Al Mismo Con Copia A La Supervisión Y El Apoyo A La Supervisión Por Parte De La Entidad. Al Igual Que La Correspondencia Enviada Por La Interventoría A La Entidad Se Ha Remitido Vía Correo Electrónico Y Para La Solicitud De Tramites Han Sido Radicado Vía Correo Electrónico Y Por Plataforma ORFEO.

jj) DIFICULTADES: No se ha podido dar una ejecución de obra acorde a lo programado inicialmente, debido a que se han

presentado demoras en las intervenciones por parte de AGUAS KPITAL S.A. y en otros sectores no se cuenta con redes priorizadas para intervención y según recomendación dada por la Contraloría en reunión con la comunidad se informó a la Interventoría que no sería recomendable ejecutar vías que no cuenten con el cambio de tubería de GRESS A PVC.

La Interventoría manifiesta su preocupación debido a que en lo transcurrido del contrato de obra, no se ha podido tener una claridad respecto al alcance del mismo, lo que ha ocasionado que el contratista no pueda ejecutar frentes simultáneos como lo tenía programado inicialmente lo que ha afectado la programación de obra y el flujo de caja.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Etapa de Diagnóstico y/o Estudios y Diseños, el valor contractual no alcanza para la intervención en los tramos inicialmente contemplados dentro del Anexo Técnico

Se Adjunta Cuadro de Actividades Contratadas Vs Ejecutadas ***(VER ANEXO #10).***

3) CONTRATO No. 1993 DE 2022 – CONTRATISTA: JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA

- OBJETO: “Diagnostico y/o estudios y diseños, construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad de local y acceso a barrios de la zona urbana del municipio de San José de Cúcuta - fase I” lote 3.

Periodo del 10 de Enero al 09 de Febrero de 2023 se ejecutaron las siguientes actividades:

a) Se firmó Acta de Inicio el día 10 de mayo de 2022 - Se realiza Modificatorio No. 01 por Cesión del Contrato. Se Legalizo Por Parte De La Entidad El Modificatorio No.02 Inclusión De Actividades NP El Día 05 De Octubre De 2022. Se Realiza Prorroga y Adición No. 01 El día 09 De Noviembre de 2022 Al Contrato de Obra.

b) El Contratista Entregó Los Diseños En Su Totalidad, Y Se Radicó A La Entidad La Información Definitiva Bajo Oficio JABC/0179/2022 El 31-JUL-22.

c) Mediante comité de obra de la etapa de Diagnósticos el Contratista manifestó que encontró actividades no previstas para la ejecución de la obra. Interventoría informa que una vez allegada toda la documentación referente a los diseños se recibirán estos no previstos con los soportes respectivos socializados en el mismo comité. Sin embargo el contratista informo de manera escrita dicha situación mediante comunicación No. 002, la cual fue atendida por la Interventoría. El Contratista allego cotizaciones de los NP con su respectiva justificación y cotizaciones del mercado el día 23 de Septiembre de 2022 vía correo electrónico mediante oficio 008, y Esta Información Fue Remitida Por La Interventoría A La Entidad Mediante Oficio JABC/0292/2022 El 23-Septiembre-2022.

d) El Contrato De Obra Presento Una Suspensión Por Un Termino De 20 Días Del 28 De Diciembre De 2022 Al 16 De Enero De 2023.

e) El Contrato De Obra Tuvo Reinicio El Día 17 De Enero De 2023.

f) El Contrato De Obra Cuenta Con Una Prorroga No. 02 En Tiempo Por 75 Días Cuya Nueva Fecha De Terminación Del Contrato De Obra Es El Día 05 De Abril De 2023.

g) La Interventoría Bajo Radicado JABC/0483/2022 De Fecha 16 De Diciembre De 2022 Emite A La Supervisión El Concepto Solicitado Por El Mismo Para Las Próximas Vigencias De Prorrogas Y Adiciones A Los Contratos De Obra, Suministros E Interventoría.

h) Se Realiza Solicitud De Suspensión Por Parte Del Contratista De Obra El Día 27 de Diciembre De 2022 Mediante Comunicación OF.LOTE3-016, La Cual Fue Remitida Por La Interventoría Bajo Radicado JABC/0503/2022 A La Supervisión Con Los Respectivos Formatos Para Que Se Realice Dicha Modificación, La Cual Surtió Efecto Finalmente El 28 de Diciembre De 2022.

i) Se Realiza Solicitud De Suspensión Por Parte Del Contratista De Obra El Día 27 de Diciembre De 2022 Mediante Comunicación OF.LOTE3-016, La Cual Fue Remitida Por La Interventoría Bajo Radicado JABC/0503/2022 A La Supervisión Con Los Respectivos Formatos Para Que Se Realice Dicha Modificación, La Cual Surtió Efecto Finalmente El 28 de Diciembre De 2022.

j) Debido A La Suspensión Realizada A Los Contratos De Obra, Suministros E Interventoría, Mediante Solicitud Telefónica Realizada Por La Interventoría A La Supervisión, Se Solicita A La Entidad Reunión Conjunta Para Revisar Estados De Los Contratos A La Fecha Y Los Lineamientos A Seguir En La Ejecución Y Finalización De Los Contratos. Reunión Que Quedo Programada Para El Día 12 De Enero De 2.023 Y Fue Notificada Al Contratista Bajo Radicado JABC/0509/2022 De Fecha 29 De Diciembre De 2022.

k) El Día 12 de Enero De 2023 Se Realiza Reunión Presencial En La Secretaria de Infraestructura Se Realizó Reunión Conjunta Con Los Contratistas De Obra, Suministros, La Supervisión, El Ing. Alejandro Medina, Donde Se Trataron Los Siguientes Temas De: 1. Presentación Del Nuevo Profesional A Cargo De la Secretaría De Infraestructura el Ing. JORGE IVAN RODRIGUEZ. 2. Resumen de Estados Actual De Los Contratos De Obra y Suministros. 3. Ampliación A La Suspensión De Los Contratos De Obra, Suministros e Interventoría Debido A Que No Se Contaba Con El Respectivo CDP Para La Adición Del Contrato De Interventoría Y A Su Vez No Se Contaba Con Los Contratos De Los Profesionales De Apoyo Por Parte De La Entidad.

l) Se Realiza Reunión Presencial En Las Instalaciones De La Secretaría De Infraestructura El Día 12 De Enero De 2023, Donde Una Vez Socializado El Estado Actual De Cada Uno De Los Contratos 2116 De 2022 (Lote 2), 2118 De 2022 (Lote 1), 1993 De 2022 (Lote 3), 2275 De 2022 (Suministros) y 2117 De 2022 (Interventoría); Entre Las Partes: Entidad-Contratistas De Obra Y Suministros E Interventoría; Se Presenta Solicitud De Prórroga De 3 Meses.

m) Sin embargo La Entidad Expone A Los Contratistas Que La Anterior Secretaria De Infraestructura No tramito Debidamente Las Futuras Vigencias Para Los Contratos De Los Profesionales

De Apoyo De La Entidad, Ni Tampoco Para El Contrato De Interventoría. Por lo Que Se Hace Necesario Realizar Dichos Trámites, Sin Embargo La Actual Administración Informa A Los Contratistas Que Por Temas De Recursos Financieros Y Para Garantizar La Cobertura De Interventoría A Los Contratos De Obra Sólo Se Puede Conceder Una Prórroga De 2.5 Meses.

n) Teniendo En Cuenta Lo Solicitado Por La Entidad En La Reunión Del Pasado 12 de Enero de 2023. Mediante Comunicación No. JABC/0006/2023 De Fecha 16 De Enero de 2023, Se Solicita la Ampliación De La Suspensión Por Un Término De 15 días Al Contrato De Obra No. 1993 de 2022 Enviada Por El Contratista De Lote 3 Bajo Oficio OF-LOTE-018 De Esa Misma Fecha. Solicitud Radicada Por Plataforma ORFEO. Cabe Resaltar Que Se Remitieron Igualmente Todos Los Formatos Diligenciados Requeridos Para Éste Tipo De Modificación Al Contrato.

o) Mediante Comunicación No. JABC/0008/2023 de Fecha 16 de Enero de 2023, se solicita la Ampliación de la Suspensión por un término de 15 días al Contrato de Interventoría No. 2117 de 2022.Solicitud radicada por Plataforma De ORFEO, esto Teniendo en cuenta lo solicitado por la Entidad en la Reunión del pasado 12 de Enero de 2023.

p) Debido A Que La Entidad Agilizó El Trámite Del CDP Para La Adición Del Contrato De Interventoría No. 2217 de 2022, La Supervisión El Día 18 De Enero De 2023 Solicita Telefónicamente A La Interventoría Tramitar y Radicar Las Respectivas Prórrogas De Los Contratos Tanto De Obra Como De Suministros y De Interventoría Por Un Término De 2.5 Meses.

q) Mediante Comunicación No. JABC/0013/2023 de Fecha 18 de Enero de 2023, se solicita la Prórroga No. 02 por un término de 2.5 Meses al Contrato de Obra No. 1993 de 2022 del Contratista de lote 3. Bajo Radicado OF-LOTE3-109 Solicitud radicada por Plataforma De ORFEO, esto Teniendo en cuenta lo solicitado por la Supervisión en esa misma fecha telefónicamente.

r) Teniendo En Cuenta La Prórroga No. 02 Al Contrato De Obra, La Interventoría Solicita al Contratista Mediante Radicado JABC/0028/2023 De Fecha 30 De Enero De 2023, La

Programación y Flujo De Caja Actualizados, Al Igual Que Copia Las Pólizas Actualizadas Del Contrato.

s) El Contratista Remitió La Información De Las Hojas De Vida Del Equipo De Trabajo A La Interventoría El Día 04 De Octubre De 2022, Bajo Oficio 006 De Fecha 20 De Septiembre De 2022, Pero Se Allego A La Interventoría Vía Correo Electrónico El Día 04 De Octubre Bajo Oficio JABC/0347/2022 La Interventoría Solicita Al Contratista Allegar La Documentación Completa Toda Vez Que Lo Allegado Fue Las HDV Del Director, Un Residente Y Un SST.

t) La Interventoría Mediante Comunicación JABC/0018/2023 Del 24 De Enero De 2023, Remite A La Supervisión El Oficio OF-LOTE3-017 Enviado Por El Contratista Respecto A La Respuesta Dada Por La Secretaría De Tránsito y Transporte De Cúcuta, Toda Vez Que Lo Solicitado Por ésta Entidad Para La Señalización De Las Vías, Incluye Señalización Vertical, La cuales No Se Encuentran Contempladas Dentro Del Presupuesto Oficial. Ejecución Que Conlleva A Limitar El Alcance Contractual De Las Obras Y Generar Actividades No Previstas, Situación Que Se Puso En Conocimiento De La Entidad En La Reunión Realizada El Pasado 12 De Enero De 2023, De Manera Presencial.

u) Se Da Respuesta Por Parte De La Interventoría A Los Oficios OF-LOTE3-017 Y OF-LOTE3-021 Remitidos Por EL Contratista De Obra, En Lo Referente A La Señalización A Implementar En Obras Según Respuesta Dada Por La Secretaría De Tránsito y Transporte De Cúcuta.

v) Bajo Radicado JABC/0474/2022 De Fecha 06 De Diciembre De 2022, La Interventoría Radica A La Supervisión El Acta Parcial De Obra No. 04

w) La Interventoría Bajo Oficio JABC/0482/2022 De Fecha 14 De Diciembre De 2022 Se Da Traslado A La Supervisión De La Solicitud Realizada Por El Contratista De Obra El Día 14 De Diciembre De 2022 De Solicitud De Prórroga Por 3 Meses.

x) Se Realizaron Actividades De: El Contratista Finalizo El Tramo De Comuneros Y No Dio Inicio Al Frente De Tucunare En El Mes De Diciembre Por Temporada Decembrina Y Consecución De La

Tubería Que Se Requiere Para El Alcantarillado Del Tramo De Tucunare. Para éste Tramo Se Tiene Programado Y Organizada La Logística Para El Inicio A finales de Enero En Las Actividades De Excavaciones, Demoliciones e Inicio de Instalación De Tubería.

y) Revisada la matriz de riesgos se encuentra el riesgo: No.12: retraso en el plazo de ejecución del contrato por efectos de la construcción de obras extraordinarias, se presenta la situación de que las vías a intervenir dentro de los lotes 1,2 y 3 en su mayoría no cuentan con la optimización de la redes de acueducto y alcantarillado, obras que están a cargo de la empresa AGUAS KPITAL DE CUCUTA S.A.-E.S.P.- situación que afecta la programación inicial de los contratos de Obra e Interventoría.

z) Revisada la matriz de riesgos se encuentra el riesgo: No.13: inestabilidad Geológica, Geotécnica, Hidrogeológicas presenta la situación para el lote 1 debido a que en el sector de san mateo actualmente se presenta una falla Geológica que afecta el talud aledaño a la vía en el sector de la curva del tramo 5, avenida 7 con calle 23 San Mateo al cual ya fue revisado y emitido concepto por parte de los Especialista del Área Geotécnica tanto de Obra como de Interventoría.

aa) Teniendo En Cuenta El Oficio Enviado Por El Apoyo A La Supervisión Vía WhatsApp De AGUAS KPITAL S.A.- E.S.P.-, Se Realiza Reunión Con La Empresa De Servicios Públicos AGUAS KPITAL S.A.- E.S.P.- El Día 14 De Junio De 2022, Donde Se Informó Que Vías Estaban Priorizadas Para Intervenir Este Año, Al Igual Que La Ese Quedo De Entregar Cronograma De Intervenciones En Las Vías Objeto Del Contrato De Obra

REUNIÓN TRANSIVIC - PLAN DE PAVIMENTACIÓN		
BARRIO	DIRECCIÓN	FECHA DE CRONOGRAMA
SAN LUIS	CALLE 19 ENTRE AVENIDAS 3 Y 5	AGOSTO
SAN LUIS	CALLE 18 ENTRE AVENIDAS 3 Y 5	SEPTIEMBRE
SAN LUIS	CALLE 20 ENTRE AVENIDAS 1 Y 2	EN EJECUCIÓN
SAN MATEO	AVENIDA 6A	EN EJECUCIÓN
SAN MATEO	CALLE 22 ENTRE AVENIDAS 3 Y 4	SEPTIEMBRE
SEVILLA	CALLE 0 ENTRE AVENIDAS 7 Y 8	AGOSTO
COMUNEROS	AVENIDA 6 ENTRE CALLES 1 Y 3	AGOSTO
MOTILONES	CALLE 3 ENTRE AVENIDAS 4 Y 5	AGOSTO

bb) La Interventoría Y El Contratista Se Encuentra A La Espera Del Cronograma Que Allegara La Empresa De Servicios De AGUAS

KPITAL S.A.-E.S.P- Con El Fin De Poder Tener Claridad En Cuanto Al Estado De Las Redes De Las Vías A Intervenir Y La Priorización De Las Obras Que Tenga La Empresa De Servicios Públicos Para Este Año. Sin Que A La Fecha Se Haya Cumplido Con Dicho Compromiso. Al Respecto Se Recibió Por Parte Del Apoyo A La Supervisión Una Relación En Excel Vía WhatsApp Donde Aparece Columnas De Barrio (San Luis, San Mateo, Sevilla, Comuneros, Motilones), Dirección, Fecha De Cronograma Donde En Esta Última Se Relaciona El Nombre Del Mes.

cc) A La Fecha El Contratista Y La Interventoría Se Encuentran A La Espera De Que Se Defina Por Parte De La Entidad Los Frentes A Ejecutar Y Que Se Encuentran Pendientes De Intervención Por Parte De AGUAS KPITAL S.A-E.S-P.

dd) A La Fecha Del Presente Informe Se Encuentran Pendientes Por Intervenir Por AGUAS KPITAL S.A.- E.S.P.-, La Vía De Calle 18 Sector San Luis y Torcoroma (Lote 1), Las Vías TRAMO 6 Calle 18 entre Av.4 y 5 Aeropuerto. Y TRAMO 3 Calle 18 av. 7 y 8 Circunvalación (Lote 2) Y La Vía Motilones (Lote 3).

ee) La Interventoría Mediante Oficio JABC/001/2023 De Fecha 04/ENE/2023 Remite A La Supervisión El Informe Semanal De Interventoría No. 33.

ff) A La Fecha Se Han Radicado Por Parte De La Interventoría (08) INFORMES MENSUALES Y (36) INFORMES SEMANALES.

gg) El Contrato De Interventoría Presento Una Suspensión Por Un Termino De 20 Días Del 28 De Diciembre De 2022 Al 16 De Enero De 2023.

hh) El Contrato De Interventoría Tuvo Reinicio El Día 17 De Enero De 2023.

ii) El Contrato De Interventoría Cuenta Con Una Prorroga No. 02 En Tiempo Por 75 Días Cuya Nueva Fecha De Terminación Del Contrato De Obra Es El Día 05 De Abril De 2023.

jj) El Contrato De Interventoría Cuenta Con Una Adición No.02 Por Valor De Ciento Cinco Millones De Pesos Moneda Corriente.

kk) Toda La Documentación Suscrita Por La Interventoría Al Contratista De Obra Ha Sido Radicada Vía Correo Electrónico Al Mismo Con Copia A La Supervisión Y El Apoyo A La Supervisión Por Parte De La Entidad. Al Igual Que La Correspondencia Enviada Por La Interventoría A La Entidad Se Ha Remitido Vía Correo Electrónico Y Para La Solicitud De Tramites Han Sido Radicado Vía Correo Electrónico Y Por Plataforma ORFEO.

ll) DIFICULTADES: No se ha podido dar una ejecución de obra acorde a lo programado inicialmente, debido a que se han presentado demoras en las intervenciones por parte de AGUAS KPITAL S.A. y en otros sectores no se cuenta con redes priorizadas para intervención y según recomendación dada por la Contraloría en reunión con la comunidad se informó a la Interventoría que no sería recomendable ejecutar vías que no cuenten con el cambio de tubería de GRESS A PVC.

La Interventoría manifiesta su preocupación debido a que en lo transcurrido del contrato de obra, no se ha podido tener una claridad respecto al alcance del mismo, lo que ha ocasionado que el contratista no pueda ejecutar frentes simultáneos como lo tenía programado inicialmente lo que ha afectado la programación de obra y el flujo de caja.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Etapa de Diagnóstico y/o Estudios y Diseños, el valor contractual no alcanza para la intervención en los tramos inicialmente contemplados dentro del Anexo Técnico.

Se Adjunta Cuadro de Actividades Contratadas Vs Ejecutadas ***VER ANEXO #11).***

B. CONTRATO DE SUMINISTROS

CONTRATO No. 2275 DE 2022 – CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL CONCRETOS 2022.

- Objeto: “Suministro de concreto premezclado para la construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad local y de

acceso a barrios de la zona urbana del municipio de San José de Cúcuta" – Fase I.

Periodo del 10 de Enero al 09 de Febrero de 2023 se ejecutaron las siguientes actividades:

a) Se firmó Acta de Inicio el día 07 de Julio de 2022. Se realiza prórroga No. 01 al Contrato de Suministros el día 09 de Diciembre de 2022. Igualmente Se Realiza Prórroga No. 02 Al Contrato por un término de 2.5 meses el día 20 de Enero de 2023.

b) Se Legalizo El Contrato Mediante La Actualización De Las Pólizas S/Acta De Inicio y Hasta El 04 De Abril de 2023 Según Prórroga No. 02.

c) De Acuerdo Con Lo Acontecido En El Comité De Obra No. 32 De Fecha 02 De Noviembre Y Teniendo En Cuenta La Reunión Citada Por La Ingeniera Eliana Medina, Se Acuerda Entre Las Partes Supervisor, Apoyo A La Supervisión, Contratista De Suministros E Interventoría Esperar La Comunicación De La Ingeniera Eliana Medina Respecto Al Frente De La Avenida Kennedy Del Área Metropolitana.

d) La Interventoría Mediante Comunicación JABC/0415/2022 Del 10 De Noviembre De 2022 Emite Respuesta La Solicitud De La Supervisión De Allegar Concepto Sobre La Inclusión Del Nuevo Tramo. A Lo Cual La Interventoría Remite Información De Lo Encontrado En Los Contratos De Suministros, Obra E Interventoría.

e) El Día 27 De Diciembre De 2022 Mediante Llamada Telefónica De Parte De Personal De La Entidad, Se Notifica A La Interventoría Que Se Requiere Realizar Una Suspensión A Los Contratos De Obra, Suministros E Interventorías Por Tema De Las Futuras Vigencias. Por Lo Que Se Procede De Conformidad.

f) Se Realiza Solicitud De Suspensión Por Parte Del Contratista De Suministros El Día 27 De Diciembre De 2022, La Cual Fue Remitida Por La Interventoría Bajo

Radicado JABC/0504/2022 A La Supervisión Con Los Respectivos Formatos Para Que Se Realice Dicha Modificación, La Cual Surtió Efecto Finalmente El 28-Dic-2022.

g) Debido A La Suspensión Realizada A Los Contratos De Obra, Suministros E Interventoría, Mediante Solicitud Telefónica Realizada Por La Interventoría A La Supervisión, Se Solicita A La Entidad Reunión Conjunta Para Revisar Estados De Los Contratos A La Fecha Y Los Lineamientos A Seguir En La Ejecución Y Finalización De Los Contratos. Reunión Que Quedo Programada Para El Día 12 De Enero De 2.023 Y Fue Notificada Al Contratista Bajo Radicado JABC/0510/2022 De Fecha 29 De Diciembre De 2022.

h) El Día 12 de Enero De 2023 Se Realiza Reunión Presencial En La Secretaria de Infraestructura Se Realizó Reunión Conjunta Con Los Contratistas De Obra, Suministros, La Supervisión, El Ing. Alejandro Medina, Donde Se Trataron Los Siguientes Temas De: 1. Presentación Del Nuevo Profesional A Cargo De la Secretaría De Infraestructura el Ing. JORGE IVAN RODRIGUEZ. 2. Resumen de Estados Actual De Los Contratos De Obra y Suministros. 3. Ampliación A La Suspensión De Los Contratos De Obra, Suministros e Interventoría Debido A Que No Se Contaba Con El Respectivo CDP Para La Adición Del Contrato De Interventoría Y A Su Vez No Se Contaba Con Los Contratos De Los Profesionales De Apoyo Por Parte De La Entidad.

i) Se Realiza Reunión Presencial En Las Instalaciones De La Secretaría De Infraestructura El Día 12 De Enero De 2023, Donde Una Vez Socializado El Estado Actual De Cada Uno De Los Contratos 2116 De 2022 (Lote 2), 2118 De 2022 (Lote 1), 1993 De 2022 (Lote 3), 2275 De 2022 (Suministros) y 2117 De 2022 (Interventoría); Entre Las Partes: Entidad-Contratistas De Obra Y Suministros E Interventoría; Se Presenta Solicitud De Prórroga De 3 Meses.

j) Sin embargo La Entidad Expone A Los Contratistas Que La Anterior Secretaria De Infraestructura No tramito Debidamente Las Futuras Vigencias Para Los Contratos De Los Profesionales De Apoyo De La Entidad, Ni Tampoco Para El Contrato De Interventoría. Por lo Que Se Hace Necesario Realizar Dichos Trámites, Sin Embargo La Actual Administración Informa A Los Contratistas Que Por Temas De Recursos Financieros Y Para Garantizar La Cobertura De Interventoría A Los Contratos De Obra Sólo Se Puede Conceder Una Prórroga De 2.5 Mesesa.

k) Teniendo En Cuenta Lo Solicitado Por La Entidad En La Reunión Del Pasado 12 de Enero de 2023. Mediante Comunicación No. JABC/0007/2023 De Fecha 16 De Enero de 2023, Se Solicita la Ampliación De La Suspensión Por Un Término De 15 días Al Contrato De Suministros No. 2275 de 2022, Enviada Por El Contratista De Suministros En Esa Misma Fecha. Solicitud Radicada Por Plataforma ORFEO. Cabe Resaltar Que Se Remitieron Igualmente Todos Los Formatos Diligenciados Requeridos Para Éste Tipo De Modificación Al Contrato.

l) Mediante Comunicación No. JABC/0008/2023 de Fecha 16 de Enero de 2023, se solicita la Ampliación de la Suspensión por un término de 15 días al Contrato de Interventoría No. 2117 de 2022.Solicitud radicada por Plataforma De ORFEO, esto Teniendo en cuenta lo solicitado por la Entidad en la Reunión del pasado 12 de Enero de 2023.

m) Debido A Que La Entidad Agilizó El Trámite Del CDP Para La Adición Del Contrato De Interventoría No. 2217 de 2022, La Supervisión El Día 18 De Enero De 2023 Solicita Telefónicamente A La Interventoría Tramitar y Radicar Las Respectivas Prórrogas De Los Contratos Tanto De Obra Como De Suministros y De Interventoría Por Un Término De 2.5 Meses.

n) Mediante Comunicación No. JABC/0011/2023 de Fecha 18 de Enero de 2023, se solicita la Prórroga No. 02 por un término de 2.5 Meses al Contrato De Suministros No. 2275 de 2022, del Contratista. Solicitud radicada por

Plataforma De ORFEO, esto Teniendo en cuenta lo solicitado por la Supervisión en esa misma fecha telefónicamente.

o) El Contrato De Suministros A Presento Una Suspensión Por Un Termino De 20 Días Del 28 De Diciembre De 2022 Al 16 De Enero De 2023.

p) El Contrato De Suministros Tuvo Reinicio El Día 17 De Enero De 2023.

q) El Contrato De Suministros Cuenta Con Una Prorroga No. 02 En Tiempo Por 75 Días Cuya Nueva Fecha De Terminación Del Contrato De Suministros Es El Día 05 De Abril De 2023.

r) Teniendo En Cuenta La Prórroga No. 02 Al Contrato De Obra, La Interventoría Solicita al Contratista Mediante Radicado JABC/0027/2023 De Fecha 30 De Enero De 2023, Copia Las Pólizas Actualizadas Del Contrato.

s) Debido A Las Afectaciones Que Han Tenido Los Contratos De Obra En Su Cronograma De Ejecución a Causa De Las Intervenciones En Redes Por Parte De La Empresa De Servicios Públicos De Cúcuta AGUAS KPITAL S.A.-E.S.P.- El Contrato De Suministros También Se Ha Visto Afectado En Su Ejecución Presupuestal y De Plazo Contractual. Causas Que No Son Imputables Ni A Los Contratistas De Obra, Ni Al Contratista De Suministros, Ni A La Interventoría.

t) A La Fecha Del Presente Informe Se Encuentran Pendientes Por Intervenir Por AGUAS KPITAL S.A.-E.S.P.-, La Vía De Calle 18 Sector San Luis y Torcoroma (Lote 1), Las Vías TRAMO 6 Calle 18 entre Av.4 y 5 Aeropuerto. Y TRAMO 3 Calle 18 av. 7 y 8 Circunvalación (Lote 2) Y La Vía Motilones (Lote 3).

u) La Interventoría Mediante Oficio JABC/0001/2023 De Fecha 04/ENE/2023 Remite A La Supervisión El Informe Semanal De Interventoría No. 33.

v) Se Remite Bajo Oficio JABC/0021/2023 De Fecha 26 de Enero de 2023, La Programación De La Semana Del 30 De Enero Al 04 De Febrero De 2023 Para Los Sectores de Heliópolis y El Trigal Calle 3.

w) Se Realizaron Actividades De: Suministros A Los Contratistas De Lote 1 Y Lote 2, Frentes De Obra Comando De Policía Sector San Mateo y Barrio El Trigal Calle 3 Respectivamente.

x) A La Fecha Se Han Radicado Por Parte De La Interventoría (08) INFORMES MENSUALES Y (36) INFORMES SEMANALES (De Los Cuales 22 Semanas Incluyen El Contrato De Suministros.

y) EL CONTRATO DE INTERVENTORIA PRESENTO UNA SUSPENSION POR UN TERMINO DE 20 DÍAS DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 16 DE ENERO DE 2023.

z) EL CONTRATO DE INTERVENTORIA TUVO REINICIO EL DÍA 17 DE ENERO DE 2023.

aa) EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CUENTA CON UNA PRORROGA NO. 02 EN TIEMPO POR 75 DÍAS CUYA NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE OBRA ES EL DÍA 05 DE ABRIL DE 2023.

bb) EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CUENTA CON UNA ADICION NO.02 POR VALOR DE CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE.

cc) Toda La Documentación Suscrita Por La Interventoría Al Contratista De Obra Ha Sido Radicada Vía Correo Electrónico Al Mismo Con Copia A La Supervisión Y El Apoyo A La Supervisión Por Parte De La Entidad. Al Igual Que La Correspondencia Enviada Por La Interventoría A La Entidad Se Ha Remitido Vía Correo Electrónico Y Para La Solicitud De Tramites Han Sido Radicado Vía Correo Electrónico Y Por Plataforma ORFEO.

dd) No se presenta por el momento riesgo dentro del Contrato de Suministros.

Se Adjunta Cuadro de Actividades Contratadas Vs Ejecutadas ***VER ANEXO #12).***

C. CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2117 de 2.022
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA

- OBJETO: "Interventoría Técnica, Administrativa, Legal, Financiera, Social, Ambiental y SST para el diagnóstico y/o estudios y diseños, construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento y al suministro de concreto premezclado para la construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad local y acceso a barrios de la zona urbana del municipio de san José de Cúcuta - fase I"

Periodo del 10 de Enero al 09 de Febrero de 2023, la Interventoría ha realizado las siguientes actividades, relacionando cada lote por separado, así:

Correspondiente a Lote 1.

1. Se firmó Acta de Inicio el día 10 de mayo de 2022 - Se Legalizo Por Parte De La Entidad El Modificatorio No.01 Inclusión De Actividades NP El Día 18 De Octubre De 2022. Se Realiza Prorroga No. 01 El día 09 De Noviembre de 2022 Y Adición Al Contrato de Obra el Día 20 De Diciembre De 2022.

2. El Contratista Entregó Los Diseños En Su Totalidad, Y Se Radicó A La Entidad La Información Definitiva Bajo Oficio JABC/0145/2022 El 13-JUL-22.

3. Mediante comité de obra de la etapa de Diagnósticos el Contratista manifestó que encontró actividades no previstas para la ejecución de la obra. Interventoría informa que una vez allegada toda la documentación referente a los diseños se recibirán estos no previstos con los soportes respectivos socializados en el mismo comité. Sin embargo el contratista informo de manera escrita dicha situación mediante

comunicación No. CUC-017 la cual fue atendida por la Interventoría bajo radicado JABC/0087/2022 del 10 de junio de 2022. El Contratista allego cotizaciones de los NP con su respectiva justificación y cotizaciones del mercado el día 24 de Junio de 2022 vía correo electrónico a las 20:38 horas. Finalmente El Contratista Entrega La Información Completa El Día 18 De Julio De 2022 Bajo Oficio CUC-034-SOC. Información Que Fue Remitida Por La Interventoría Mediante Comunicación JABC/0158/22 De Fecha 22 De Junio De 2022. Sin Embargo Ante Las Diferentes Situaciones Cambiantes En El Alcance Del Contrato De Obra y Según Lo Acontecido La Interventoría Emite igualmente Los Oficios JABC/0203/2022, JABC/0290/2022, JABC/0291/2022, JABC/0298/2022 De Fechas 08 De Agosto, (3) 23 De Septiembre, De 2022 Respectivamente.

4. El Contrato De Obra Presento Una Suspensión Por Un Termino De 20 Días Del 28 De Diciembre De 2022 Al 16 De Enero De 2023.

5. El Contrato De Obra Tuvo Reinicio El Día 17 De Enero De 2023.

6. El Contrato De Obra Cuenta Con Una Prorroga No. 02 En Tiempo Por 75 Días Cuya Nueva Fecha De Terminación Del Contrato De Obra Es El Día 05 De Abril De 2023.

7. El Día 27 De Diciembre De 2022 Mediante Llamada Telefónica De Parte De Personal De La Entidad, Se Notifica A La Interventoría Que Se Requiere Realizar Una Suspensión A Los Contratos De Obra, Suministros E Interventorías Por Tema De Las Futuras Vigencias. Por Lo Que Se Procede De Conformidad.

8. Se Realiza Solicitud De Suspensión Por Parte Del Contratista De Obra El Día 27 de Diciembre DE 2022 Mediante Comunicación CUC-122-SOC, La Cual Fue Remitida Por La Interventoría Bajo Radicado JABC/0501/2022 A La Supervisión Con Los Respectivos Formatos Para Que Se Realice Dicha Modificación, La Cual Surtió Efecto Finalmente El 28 de Diciembre de 2022.

9. La Interventoría Realiza Acta Del Estado De Las Obras Al Momento De La Suspensión La Cual Se Realizó Por El Componente SISOMA Y Ambiental De Las Partes, El Cual Conto Con Registro Fotográfico De Las Obras.

10. Debido A La Suspensión Realizada A Los Contratos De Obra, Suministros E Interventoría, Mediante Solicitud Telefónica Realizada Por La Interventoría A La Supervisión, Se Solicita A La Entidad Reunión Conjunta Para Revisar Estados De Los Contratos A La Fecha Y Los Lineamientos A Seguir En La Ejecución Y Finalización De Los Contratos. Reunión Que Quedo Programada Para El Día 12 De Enero De 2.023 Y Fue Notificada Al Contratista Bajo Radicado JABC/0507/2022 De Fecha 29 De Diciembre De 2022.

11. El Día 12 de Enero De 2023 Se Realiza Reunión Presencial En La Secretaria de Infraestructura Se Realizó Reunión Conjunta Con Los Contratistas De Obra, Suministros, La Supervisión, El Ing. Alejandro Medina, Donde Se Trataron Los Siguientes Temas De: 1. Presentación Del Nuevo Profesional A Cargo De la Secretaría De Infraestructura el Ing. JORGE IVAN RODRIGUEZ. 2. Resumen de Estados Actual De Los Contratos De Obra y Suministros. 3. Ampliación A La Suspensión De Los Contratos De Obra, Suministros e Interventoría Debido A Que No Se Contaba Con El Respectivo CDP Para La Adición Del Contrato De Interventoría Y A Su Vez No Se Contaba Con Los Contratos De Los Profesionales De Apoyo Por Parte De La Entidad.

12. Se Realiza Reunión Presencial En Las Instalaciones De La Secretaría De Infraestructura El Día 12 De Enero De 2023, Donde Una Vez Socializado El Estado Actual De Cada Uno De Los Contratos 2116 De 2022 (Lote 2), 2118 De 2022 (Lote 1), 1993 De 2022 (Lote 3), 2275 De 2022 (Suministros) y 2117 De 2022 (Interventoría); Entre Las Partes: Entidad-Contratistas De Obra Y Suministros E Interventoría; Se Presenta Solicitud De Prórroga De 3 Meses.

13. Sin embargo La Entidad Expone A Los Contratistas Que La Anterior Secretaria De Infraestructura No tramito Debidamente Las Futuras Vigencias Para Los Contratos De Los Profesionales De Apoyo De La Entidad, Ni Tampoco Para El Contrato De Interventoría. Por lo Que Se Hace Necesario

Realizar Dichos Trámites, Sin Embargo La Actual Administración Informa A Los Contratistas Que Por Temas De Recursos Financieros Y Para Garantizar La Cobertura De Interventoría A Los Contratos De Obra Sólo Se Puede Conceder Una Prórroga De 2.5 Meses.

14. Teniendo En Cuenta Lo Solicitado Por La Entidad En La Reunión Del Pasado 12 de Enero de 2023. Mediante Comunicación No. JABC/0004/2023 De Fecha 16 De Enero de 2023, Se Solicita la Ampliación De La Suspensión Por Un Término De 15 días Al Contrato De Obra No. 2118 de 2022 Enviada Por El Contratista De Lote 1 Bajo Oficio CUC-126-SOC De Esa Misma Fecha. Solicitud Radicada Por Plataforma ORFEO. Cabe Resaltar Que Se Remitieron Igualmente Todos Los Formatos Diligenciados Requeridos Para Éste Tipo De Modificación Al Contrato.

15. Mediante Comunicación No. JABC/0008/2023 de Fecha 16 de Enero de 2023, se solicita la Ampliación de la Suspensión por un término de 15 días al Contrato de Interventoría No. 2117 de 2022.Solicitud radicada por Plataforma De ORFEO, esto Teniendo en cuenta lo solicitado por la Entidad en la Reunión del pasado 12 de Enero de 2023.

16. Debido A Que La Entidad Agilizó El Trámite Del CDP Para La Adición Del Contrato De Interventoría No. 2217 de 2022, La Supervisión El Día 18 De Enero De 2023 Solicita Telefónicamente A La Interventoría Tramitar y Radicar Las Respectivas Prórrogas De Los Contratos Tanto De Obra Como De Suministros y De Interventoría Por Un Término De 2.5 Meses.

17. Mediante Comunicación No. JABC/0012/2023 de Fecha 18 de Enero de 2023, se solicita la Prórroga No. 02 por un término de 2.5 Meses al Contrato de Obra No. 2118 de 2022 del Contratista de lote 1, Bajo Radicado CUC-128-2022. Solicitud radicada por Plataforma De ORFEO, esto Teniendo en cuenta lo solicitado por la Supervisión en esa misma fecha telefónicamente.

18. Teniendo En Cuenta La Prórroga No. 02 Al Contrato De Obra, La Interventoría Solicita al Contratista Mediante Radicado JABC/0025/2023 De Fecha 30 De Enero De 2023, La

Programación y Flujo De Caja Actualizados, Al Igual Que Copia Las Pólizas Actualizadas Del Contrato.

19. El Contratista De Obra No Ha Enviado Lo Solicitado Por La Interventoría Mediante Oficio JABC/0217/2022 De Fecha 23 De Agosto Donde Teniendo En Cuenta Lo Solicitado Verbalmente Por La Profesional Social De La Secretaria De Infraestructura, Se Solicitó Al Contratista La Información Inicial Del Componente Social. Por Lo Que Se Envía Segundo Requerimiento Bajo Radicado JABC/0327/2022 De Fecha 06 De Octubre De 2022.

20. De Acuerdo A Observaciones Realizadas Por La Interventoría Mediante Oficio JABC/0448/2022, Se Visita La Obra Tramo 3 Calle 8 Av. 3-5 San Luis, El Día Sábado, 26 De Noviembre Del Presente Año Con El Fin De Verificar Que Hayan Sido Subsanadas Estas Observaciones, Se Observa Que Falta Realizar El Corte Y Sello De Las Juntas De Vigas De Aproximación En Las Abscisas K 0+00; K 0 + 080 A K 0 + 090; K0 +175, Así Mismo Deben Dar Continuidad A Las Juntas Hasta El Bordillo Y Dar Un Mejor Acabado A Las Tapas De Los Pozos De Alcantarillado. De Igual Manera El Resane Realizo Por El Contratista A Los Bordillos Es Deficiente, El Cual No Mejoro Las Condiciones Técnicas Al Contrario Empeoro La Apariencia Del Bordillo. Por Lo Que La Interventoría Solicito Su Demolición Y Nueva Ejecución.

21. La Interventoría Mediante Comunicación JABC/0444/2022 De Fecha 21 De Noviembre De 2022 Solicita Al Contratista Se Allegue Un Informe Del Estado Inicial De La Vía Reservas De San Luis A Su Vez Se Solicita Se Allegue La Respectiva Información De Los Apiques Realizados En Los Nuevos Tramos. Información Presentada por el Contratista Vía Correo Electrónico El Día 16 de Enero De 2023 Referente A Reservas De San Luis y El Día 26 de Diciembre de 2022 Para El Tramo De la Calle Cero - Avenida Cero. Sin embargo la Interventoría solicitó el envío nuevamente de la información remitida ya que no se dejó descargar.

22. Mediante Comunicado JABC/0448/2022 De Fecha 21 De Noviembre De 2022 Reitera Al Contratista El Arreglo De Los Bordillos, Y Las Fisuras de Las Losas Fundidas En La Calle 8 Sector San Luis. Que Se Encuentran En Mal Estado Y Solicita

Se Tomen Los Correctivos Del Caso. Solicitud Que Ha Sido Reiterada Mediante Oficios JABC/0468/2022 De Fechas 01 De Diciembre De 2022, Respectivamente.

23. La Interventoría Mediante Oficio JABC/0450/2022 Del 21 De Noviembre de 2022 Emite Respuesta Al Oficio CUC-109-SOC Del Contratista, En Lo Referente A Los Soportes De Pago De Liquidaciones De Prestaciones Sociales Y Salarios Y/O Pagos Al Personal Y Subcontratistas Que Adeuda El Contratista De Obra.

24. El Contratista De Obra No Ha Dado Inicio Al Frente De La Calle 19 De San Luis, Al Cual Se Le Realizo Visita Conjunta En Este Frente El Día 03 De Noviembre De 2022.

25. La Interventoría Bajo Oficio JABC/0446/2022 De Fecha 21 De Noviembre De 2022 Y En Respuesta Al Oficio Del Contratista CUC-105-SOC, Solicita Nuevamente Al Contratista De Obra Las Hojas De Vida De Los Profesionales Para El Tramo Comando De Policía. A La Fecha El Contratista De Obra No Ha Entregado La Documentación Completa De Las Hojas De Vida De Los Profesionales Y Personal De Obra.

26. La Interventoría Bajo Radicado JABC/0462/2022 De Fecha 30 De Noviembre De 2022 Cita A Comité Virtual A Los Contratistas De Obra Y De Suministros Para Resolver Las Diferentes Dificultades Presentadas En El Suministro Y Recibo Del Concreto. Reunión Citada Para El Día 06 De Diciembre De 2022. Dicha Reunión Fue Cancelada Por El Contratista De Suministros Y Se Propuso Nueva Fecha La Cual Los Contratistas De Obra No Han Dado Respuesta Alguna.

27. La Interventoría Bajo Radicado JABC/0483/2022 De Fecha 16 De Diciembre De 2022 Emite A La Supervisión El Concepto Solicitado Por El Mismo Para Las Próximas Vigencias De Prorrogas Y Adiciones A Los Contratos De Obra, Suministros E Interventoría.

28. La Interventoría Bajo Oficio JABC/0486/2022 De Fecha 16 De Diciembre De 2022 Se Da Traslado A La Supervisión De La Solicitud Realizada Por El Contratista De Obra El Día 16 De Diciembre De 2022 De Solicitud De Prórroga Por 3 Meses. Y

Emite A La Supervisión Concepto De Aval De Esta Solicitud El Día 21 De Diciembre De 2022 Bajo Radicado JABC/0489/2022.

29. Mediante Oficio JABC/0496/2022 La Interventoría Remite A La Supervisión Solicitud Enviada Por Contratista De Obra Bajo Radicado CUC-120-SOC De Socialización Frente Calle Cero Avenida Cero.

30. Teniendo En Cuenta Los Oficios Remitidos Por El Contratista De Obra Mediante Radicados CUC-111-SOC, CUC-116-SOC, CUC-117-SOC Y CUC-121-SOC. La Interventoría Remite Respuesta Al Respecto Con Las Comunicaciones JABC/0497/2022, JABC/0498/2022, JABC/0499/2022, JABC/0500/2022 Respectivamente.

31. La Interventoría Mediante Oficio JABC/0001/2023 De Fecha 04/ENE/2023 Remite A La Supervisión El Informe Semanal De Interventoría No. 33.

32. La Interventoría Mediante Comunicación JABC/0020/2023 Del 24 De Enero De 2023, Remite A La Supervisión La Solicitud Vía Email Enviado Por El Contratista Respecto A La Respuesta Dada Por La Secretaría De Tránsito y Transporte De Cúcuta, Toda Vez Que Lo Solicitado Por ésta Entidad Para La Señalización De Las Vías, Incluye Señalización Vertical, La cuales No Se Encuentran Contempladas Dentro Del Presupuesto Oficial. Ejecución Que Conlleva A Limitar El Alcance Contractual De Las Obras Y Generar Actividades No Previstas, Situación Que Se Puso En Conocimiento De La Entidad En La Reunión Realizada El Pasado 12 De Enero De 2023, De Manera Presencial.

33. Mediante Comunicado JABC/0022/2022 De Fecha 26 De Enero De 2023 Reitera Por Cuarta Vez, Al Contratista El Arreglo De Los Bordillos, Y Las Fisuras de Las Losas Fundidas En La Calle 8 Sector San Luis. Que Se Encuentran En Mal Estado Y Solicita Se Tomen Los Correctivos Del Caso. Solicitud Que Ha Sido Reiterada Mediante Oficios JABC/0374/2022, JABC/0468/2022 De Fechas 26 De Octubre, 21 De Noviembre, 01 De Diciembre De 2022, Respectivamente.

34. La Interventoría Y El Contratista Se Encuentra A La Espera Del Cronograma Que Allegara La Empresa De Servicios De AGUAS KPITAL S.A.-E.S.P- Con El Fin De Poder Tener Claridad En Cuanto Al Estado De Las Redes De Las Vías A Intervenir Y La Priorización De Las Obras Que Tenga La Empresa De Servicios Públicos Para Este Año. Sin Que A La Fecha Se Haya Cumplido Con Dicho Compromiso. Al Respecto Se Recibió Por Parte Del Apoyo A La Supervisión Una Relación En Excel Vía WhatsApp Donde Aparece Columnas De Barrio (San Luis, San Mateo, Sevilla, Comuneros, Motilones), Dirección, Fecha De Cronograma Donde En Esta Última Se Relaciona El Nombre Del Mes.

35. A La Fecha El Contratista Y La Interventoría Se Encuentran A La Espera De Que Se Defina Por Parte De La Entidad Los Frentes A Ejecutar Y Que Se Encuentran Pendientes De Intervención Por Parte De AGUAS KPITAL S.A-E.S-P-.

36. A La Fecha Del Presente Informe Se Encuentran Pendientes Por Intervenir Por AGUAS KPITAL S.A.- E.S.P.-, La Vía De Calle 18 Sector San Luis y Torcoroma (Lote 1), Las Vías TRAMO 6 Calle 18 entre Av.4 y 5 Aeropuerto. Y TRAMO 3 Calle 18 av. 7 y 8 Circunvalación (Lote 2) Y La Vía Motilones (Lote 3).

37. A La Fecha Se Han Radicado Por Parte De La Interventoría (08) INFORMES MENSUALES Y (36) INFORMES SEMANALES.

38. El Contrato De Interventoría Presento Una Suspensión Por Un Termino De 20 Días Del 28 De Diciembre De 2022 Al 16 De Enero De 2023.

39. El Contrato De Interventoría Tuvo Reinicio El Día 17 De Enero De 2023.

40. El Contrato De Interventoría Cuenta Con Una Prorroga No. 02 En Tiempo Por 75 Días Cuya Nueva Fecha De Terminación Del Contrato De Obra Es El Día 05 De Abril De 2023.

41. El Contrato De Interventoría Cuenta Con Una Adición No.02 Por Valor De Ciento Cinco Millones De Pesos Moneda Corriente.

42. Toda La Documentación Suscrita Por La Interventoría Al Contratista De Obra Ha Sido Radicada Vía Correo Electrónico Al Mismo Con Copia A La Supervisión Y El Apoyo A La Supervisión Por Parte De La Entidad. Al Igual Que La Correspondencia Enviada Por La Interventoría A La Entidad Se Ha Remitido Vía Correo Electrónico Y Para La Solicitud De Tramites Han Sido Radicado Vía Correo Electrónico Y Por Plataforma ORFEO.

43. El Contratista Entregó Los Diseños En Su Totalidad, Y Se Radicó A La Entidad La Información Definitiva Bajo Oficio JABC/0145/2022 El 13-JUL-22.

44. DIFICULTADES: No se ha podido dar una ejecución de obra acorde a lo programado inicialmente, debido a que se han presentado demoras en las intervenciones por parte de AGUAS KPITAL S.A. y en otros sectores no se cuenta con redes priorizadas para intervención y según recomendación dada por la Contraloría en reunión con la comunidad se informó a la Interventoría que no sería recomendable ejecutar vías que no cuenten con el cambio de tubería de GRESS A PVC.

45. DIFICULTADES: La Interventoría manifiesta su preocupación debido a que en lo transcurrido del contrato de obra, no se ha podido tener una claridad respecto al alcance del mismo, lo que ha ocasionado que el contratista no pueda ejecutar frentes simultáneos como lo tenía programado inicialmente lo que ha afectado la programación de obra y el flujo de caja.

46. DIFICULTADES: De acuerdo a los resultados obtenidos en la Etapa de Diagnóstico y/o Estudios y Diseños, el valor contractual no alcanza para la intervención en los tramos inicialmente contemplados dentro del Anexo Técnico.

47. DIFICULTADES: Adicionalmente para éste Contrato de obra se contó con la inclusión de un tramo No previsto Adicional para atención de emergencia vial en el sector de Gaitán.

48. RECOMENDACIONES: La Interventoría recomienda que para agilizar las intervenciones y poder cumplir con las metas inicialmente establecidas por la Entidad, se prioricen otras

vías que estén optimizadas por parte DE AGUAS KPITAL S.A. y que requieran de intervención inmediata. Sin embargo dicha consulta deberá ser elevada al Área Jurídica toda vez que el anexo técnico no contempla dicha situación.

49. Se recomienda a la Supervisión tomar las decisiones del caso, lo más pronto posible esto con el fin de tener claridad en el alcance total del contrato de obra y realizar a tiempo las modificaciones contractuales a que haya lugar (modificatorias).

50. CONCLUSIONES: De lo anterior se concluye que para las próximas vías a intervenir por parte de la Secretaria de Infraestructura, se realice primero una mesa de trabajo conjunta con AGUAS KPITAL S.A. donde se prioricen las vías que requieren intervención, para que de manera articulada se programen las metas a cumplir en las presentes vigencias de Ambas Entidades.

Correspondiente a Lote 2.

1. Se firmó Acta de Inicio el día 10 de mayo de 2022 - Se Legalizo Por Parte De La Entidad El Modificatorio No.01 Inclusión De Actividades NP El Día 18 De Octubre De 2022. Se Realiza Prorroga y Adición No. 01 El día 09 De Noviembre de 2022 Al Contrato de Obra.

2. El Contratista Entregó Los Diseños En Su Totalidad, Y Se Radicó A La Entidad La Información Definitiva Bajo Oficio JABC/0178/2022 El 31-JUL-22.

3. Mediante comité de obra de la etapa de Diagnósticos el Contratista manifestó que encontró actividades no previstas para la ejecución de la obra. Interventoría informa que una vez allegada toda la documentación referente a los diseños se recibirán estos no previstos con los soportes respectivos socializados en el mismo comité. Sin embargo El Contratista allego cotizaciones de los NP con su respectiva justificación y cotizaciones del mercado el día 26 de Septiembre de 2022 vía correo electrónico mediante oficio CVC017-CTO2116-2022, y Esta Información Fue Remitida Por La Interventoría A La Entidad Mediante Oficio JABC/0310/2022.

4. El Contrato De Obra Presento Una Suspensión Por Un Termino De 20 Días Del 28 De Diciembre De 2022 Al 16 De Enero De 2023.

5. El Contrato De Obra Tuvo Reinicio El Día 17 De Enero De 2023.

6. El Contrato De Obra Cuenta Con Una Prorroga No. 02 En Tiempo Por 75 Días Cuya Nueva Fecha De Terminación Del Contrato De Obra Es El Día 05 De Abril De 2023.

7. La Interventoría Bajo Radicado JABC/0483/2022 De Fecha 16 De Diciembre De 2022 Emite A La Supervisión El Concepto Solicitado Por El Mismo Para Las Próximas Vigencias De Prorrogas Y Adiciones A Los Contratos De Obra, Suministros E Interventoría.

8. La Interventoría Bajo Oficio JABC/0485/2022 De Fecha 16 De Diciembre De 2022 Se Da Traslado A La Supervisión De La Solicitud Realizada Por El Contratista De Obra El Día 16 De Diciembre De 2022 De Solicitud De Prórroga Por 3 Meses. Y Emite A La Supervisión Concepto De Aval De Esta Solicitud El Día 21/Dic/2022 Bajo Radicado JABC/0490/2022.

9. El Día 27 De Diciembre De 2022 Mediante Llamada Telefónica De Parte De Personal De La Entidad, Se Notifica A La Interventoría Que Se Requiere Realizar Una Suspensión A Los Contratos De Obra, Suministros E Interventorías Por Tema De Las Futuras Vigencias. Por Lo Que Se Procede De Conformidad.

10. Debido A La Suspensión Realizada A Los Contratos De Obra, Suministros E Interventoría, Mediante Solicitud Telefónica Realizada Por La Interventoría A La Supervisión, Se Solicita A La Entidad Reunión Conjunta Para Revisar Estados De Los Contratos A La Fecha Y Los Lineamientos A Seguir En La Ejecución Y Finalización De Los Contratos. Reunión Que Quedo Programada Para El Día 12 De Enero De 2.023 Y Fue Notificada Al Contratista Bajo Radicado JABC/0508/2022 De Fecha 29 De Diciembre De 2022.

11. El Día 12 de Enero De 2023 Se Realiza Reunión Presencial En La Secretaria de Infraestructura Se Realizó Reunión Conjunta Con Los Contratistas De Obra, Suministros, La Supervisión, El

Ing. Alejandro Medina, Donde Se Trataron Los Siguientes Temas De: 1. Presentación Del Nuevo Profesional A Cargo De la Secretaría De Infraestructura el Ing. JORGE IVAN RODRIGUEZ. 2. Resumen de Estados Actual De Los Contratos De Obra y Suministros. 3. Ampliación A La Suspensión De Los Contratos De Obra, Suministros e Interventoría Debido A Que No Se Contaba Con El Respectivo CDP Para La Adición Del Contrato De Interventoría Y A Su Vez No Se Contaba Con Los Contratos De Los Profesionales De Apoyo Por Parte De La Entidad.

12. Se Realiza Reunión Presencial En Las Instalaciones De La Secretaría De Infraestructura El Día 12 De Enero De 2023, Donde Una Vez Socializado El Estado Actual De Cada Uno De Los Contratos 2116 De 2022 (Lote 2), 2118 De 2022 (Lote 1), 1993 De 2022 (Lote 3), 2275 De 2022 (Suministros) y 2117 De 2022 (Interventoría); Entre Las Partes: Entidad-Contratistas De Obra Y Suministros E Interventoría; Se Presenta Solicitud De Prórroga De 3 Meses.

13. Sin embargo La Entidad Expone A Los Contratistas Que La Anterior Secretaria De Infraestructura No tramito Debidamente Las Futuras Vigencias Para Los Contratos De Los Profesionales De Apoyo De La Entidad, Ni Tampoco Para El Contrato De Interventoría. Por lo Que Se Hace Necesario Realizar Dichos Trámites, Sin Embargo La Actual Administración Informa A Los Contratistas Que Por Temas De Recursos Financieros Y Para Garantizar La Cobertura De Interventoría A Los Contratos De Obra Sólo Se Puede Conceder Una Prórroga De 2.5 Meses.

14. Teniendo En Cuenta Lo Solicitado Por La Entidad En La Reunión Del Pasado 12 de Enero de 2023. Mediante Comunicación No. JABC/0005/2023 De Fecha 16 De Enero de 2023, Se Solicita la Ampliación De La Suspensión Por Un Término De 15 días Al Contrato De Obra No. 2116 de 2022 Enviada Por El Contratista De Lote 2 Bajo Oficio CVC-028-CTO2116-2022 De Esa Misma Fecha. Solicitud Radicada Por Plataforma ORFEO. Cabe Resaltar Que Se Remitieron Igualmente Todos Los Formatos Diligenciados Requeridos Para Éste Tipo De Modificación Al Contrato.

15. Mediante Comunicación No. JABC/0008/2023 de Fecha 16 de Enero de 2023, se solicita la Ampliación de la Suspensión por un término de 15 días al Contrato de Interventoría No. 2117 de

2022.Solicitud radicada por Plataforma De ORFEO, esto Teniendo en cuenta lo solicitado por la Entidad en la Reunión del pasado 12 de Enero de 2023.

16. Debido A Que La Entidad Agilizó El Trámite Del CDP Para La Adición Del Contrato De Interventoría No. 2217 de 2022, La Supervisión El Día 18 De Enero De 2023 Solicita Telefónicamente A La Interventoría Tramitar y Radicar Las Respectivas Prórrogas De Los Contratos Tanto De Obra Como De Suministros y De Interventoría Por Un Término De 2.5 Meses.

17. Mediante Comunicación No. JABC/0010/2023 de Fecha 18 de Enero de 2023, se solicita la Prórroga No. 02 por un término de 2.5 Meses al Contrato de Obra No. 2116 de 2022 del Contratista de lote 2. Bajo Radicado CVC-030-CTO2116-2022.Solicitud radicada por Plataforma De ORFEO, esto Teniendo en cuenta lo solicitado por la Supervisión en esa misma fecha telefónicamente.

18. Teniendo En Cuenta La Prórroga No. 02 Al Contrato De Obra, La Interventoría Solicita al Contratista Mediante Radicado JABC/0026/2023 De Fecha 30 De Enero De 2023, La Programación y Flujo De Caja Actualizados, Al Igual Que Copia Las Pólizas Actualizadas Del Contrato.

19. El Contratista De Obra De Lote 2 Tuvo Que Suspender Labores En El Sector Del Trigal Calle 3 Debido A Que La Tubería Existente Esta En Gress Y Según Lo Manifestado Por AGUAS KPITAL DE CUCUTA S.A.-E.S.P-Dicha Tubería Ya Estaba Optimizada A PVC. Razón Por La Cual Se Ve Afectado Gravemente El Avance Y Programación De Obra Por Parte Del Contratista De Obra De Lote 2. Se Han Realizado Actividades De Evacuación De Aguas Lluvias En La Obra2.

20. La Interventoría Mediante Oficio JABC/0336/2022 De Fecha 10 De Octubre De 2022 Solicita Gestión A La Entidad Respecto A La Situación Presentada Con Las Redes Del Sector El Trigal Calle 3. Sin Que A La Fecha Del Presente Informe Se Haya Obtenido Respuesta Alguna. Bajo Radicado Orfeo 2022102000143272.

21. La Interventoría Emite Al Contratista Bajo Radicado JABC/0487/2022, La Respuesta Emitida Por La Supervisión Al Contratista En Cuanto A La Solicitud De Afectación Económica De SINCOC SAS.

22. Teniendo En Cuenta El Oficio Enviado Por El Apoyo A La Supervisión Vía WhatsApp De AGUAS KPITAL S.A.- E.S.P.-, Se Realiza Reunión Con La Empresa De Servicios Públicos AGUAS KPITAL S.A.- E.S.P.- El Día 14 De Junio De 2022, Donde Se Informó Que Vías Estaban Priorizadas Para Intervenir Este Año, Al Igual Que La Ese Quedo De Entregar Cronograma De Intervenciones En Las Vías Objeto Del Contrato De Obra.

23. La Interventoría Y El Contratista Se Encuentra A La Espera Del Cronograma Que Allegara La Empresa De Servicios De AGUAS KPITAL S.A.-E.S.P- Con El Fin De Poder Tener Claridad En Cuanto Al Estado De Las Redes De Las Vías A Intervenir Y La Priorización De Las Obras Que Tenga La Empresa De Servicios Públicos Para Este Año. Sin Que A La Fecha Se Haya Cumplido Con Dicho Compromiso. Al Respecto Se Recibió Por Parte Del Apoyo A La Supervisión Una Relación En Excel Vía WhatsApp Donde Aparece Columnas De Barrio (San Luis, San Mateo, Sevilla, Comuneros, Motilones), Dirección, Fecha De Cronograma Donde En Esta Última Se Relaciona El Nombre Del Mes.
24. A La Fecha El Contratista Y La Interventoría Se Encuentran A La Espera De Que Se Defina Por Parte De La Entidad Los Frentes A Ejecutar Y Que Se Encuentran Pendientes De Intervención Por Parte De AGUAS KPITAL S.A-E.S-P.

25. A La Fecha Del Presente Informe Se Encuentran Pendientes Por Intervenir Por AGUAS KPITAL S.A.- E.S.P.-, La Vía De Calle 18 Sector San Luis y Torcoroma (Lote 1), Las Vías TRAMO 6 Calle 18 entre Av.4 y 5 Aeropuerto. Y TRAMO 3 Calle 18 av. 7 y 8 Circunvalación (Lote 2) Y La Vía Motilones (Lote 3).

26. La Interventoría Mediante Oficio JABC/001/2023 De Fecha 04/ENE/2023 Remite A La Supervisión El Informe Semanal De Interventoría No. 33.

27. A La Fecha Se Han Radicado Por Parte De La Interventoría (08) INFORMES MENSUALES Y (36) INFORMES SEMANALES.

28. El Contrato De Interventoría Presento Una Suspensión Por Un Termino De 20 Días Del 28 De Diciembre De 2022 Al 16 De Enero De 2023.

29. El Contrato De Interventoría Tuvo Reinicio El Día 17 De Enero De 2023.

30. El Contrato De Interventoría Cuenta Con Una Prorroga No. 02 En Tiempo Por 75 Días Cuya Nueva Fecha De Terminación Del Contrato De Obra Es El Día 05 De Abril De 2023.

31. El Contrato De Interventoría Cuenta Con Una Adición No.02 Por Valor De Ciento Cinco Millones De Pesos Moneda Corriente.

32. Toda La Documentación Suscrita Por La Interventoría Al Contratista De Obra Ha Sido Radicada Vía Correo Electrónico Al Mismo Con Copia A La Supervisión Y El Apoyo A La Supervisión Por Parte De La Entidad. Al Igual Que La Correspondencia Enviada Por La Interventoría A La Entidad Se Ha Remitido Vía Correo Electrónico Y Para La Solicitud De Tramites Han Sido Radicado Vía Correo Electrónico Y Por Plataforma ORFEO.

33. DIFICULTADES: La Interventoría manifiesta su preocupación debido a que en lo transcurrido del contrato de obra, no se ha podido tener una claridad respecto al alcance del mismo, lo que ha ocasionado que el contratista no pueda ejecutar frentes simultáneos como lo tenía programado inicialmente lo que ha afectado la programación de obra y el flujo de caja.

    DIFICULTADES: De acuerdo a los resultados obtenidos en la Etapa de Diagnóstico y/o Estudios y Diseños, el valor contractual no alcanza para la intervención en los tramos inicialmente contemplados dentro del Anexo Técnico.

    DIFICULTADES: Adicionalmente para éste Contrato de obra se contó con la inclusión de un tramo No previsto Adicional para atención de emergencia vial en el sector de Gaitán

34. RECOMENDACIONES: La Interventoría recomienda que para agilizar las intervenciones y poder cumplir con las metas inicialmente establecidas por la Entidad, se prioricen otras vías que estén optimizadas por parte DE AGUAS KPITAL S.A. y que requieran de intervención inmediata. Sin embargo dicha consulta deberá ser elevada al Área Jurídica toda vez que el anexo técnico no contempla dicha situación.

Se recomienda a la Supervisión tomar las decisiones del caso, lo más pronto posible esto con el fin de tener claridad en el alcance total del contrato de obra y realizar a tiempo las modificaciones contractuales a que haya lugar (modificatorias).

35. CONCLUSIONES: De lo anterior se concluye que para las próximas vías a intervenir por parte de la Secretaria de Infraestructura, se realice primero una mesa de trabajo conjunta con AGUAS KPITAL S.A. donde se prioricen las vías que requieren intervención, para que de manera articulada se programen las metas a cumplir en las presentes vigencias de Ambas Entidades.

Correspondiente a Lote 3.

1. Se firmó Acta de Inicio el día 10 de mayo de 2022 - Se realiza Modificatorio No. 01 por Cesión del Contrato. Se Legalizo Por Parte De La Entidad El Modificatorio No.02 Inclusión De Actividades NP El Día 05 De Octubre De 2022. Se Realiza Prorroga y Adición No. 01 El día 09 De Noviembre de 2022 Al Contrato de Obra.

2. El Contratista Entregó Los Diseños En Su Totalidad, Y Se Radicó A La Entidad La Información Definitiva Bajo Oficio JABC/0179/2022 El 31-JUL-22.

3. Mediante comité de obra de la etapa de Diagnósticos el Contratista manifestó que encontró actividades no previstas para la ejecución de la obra. Interventoría informa que una vez allegada toda la documentación referente a los diseños se recibirán estos no previstos con los soportes respectivos socializados en el mismo comité. Sin embargo el contratista informo de manera escrita dicha situación mediante comunicación No. 002, la cual fue atendida por la Interventoría. El Contratista allego cotizaciones de los NP con su respectiva justificación y cotizaciones del mercado el día 23 de Septiembre de 2022 vía correo electrónico mediante oficio 008, y Esta Información Fue Remitida Por La Interventoría A La Entidad Mediante Oficio JABC/0292/2022 El 23-Septiembre-2022.

4. El Contrato De Obra Presento Una Suspensión Por Un Termino De 20 Días Del 28 De Diciembre De 2022 Al 16 De Enero De 2023.

5. El Contrato De Obra Tuvo Reinicio El Día 17 De Enero De 2023.

6. El Contrato De Obra Cuenta Con Una Prorroga No. 02 En Tiempo Por 75 Días Cuya Nueva Fecha De Terminación Del Contrato De Obra Es El Día 05 De Abril De 2023.

7. La Interventoría Bajo Radicado JABC/0483/2022 De Fecha 16 De Diciembre De 2022 Emite A La Supervisión El Concepto Solicitado Por El Mismo Para Las Próximas Vigencias De Prorrogas Y Adiciones A Los Contratos De Obra, Suministros E Interventoría.

8. Se Realiza Solicitud De Suspensión Por Parte Del Contratista De Obra El Día 27 de Diciembre De 2022 Mediante Comunicación OF.LOTE3-016, La Cual Fue Remitida Por La Interventoría Bajo Radicado JABC/0503/2022 A La Supervisión Con Los Respectivos Formatos Para Que Se Realice Dicha Modificación, La Cual Surtió Efecto Finalmente El 28 de Diciembre De 2022.

9. Se Realiza Solicitud De Suspensión Por Parte Del Contratista De Obra El Día 27 de Diciembre De 2022 Mediante Comunicación OF.LOTE3-016, La Cual Fue Remitida Por La Interventoría Bajo Radicado JABC/0503/2022 A La Supervisión Con Los Respectivos Formatos Para Que Se Realice Dicha Modificación, La Cual Surtió Efecto Finalmente El 28 de Diciembre De 2022.

10. Debido A La Suspensión Realizada A Los Contratos De Obra, Suministros E Interventoría, Mediante Solicitud Telefónica Realizada Por La Interventoría A La Supervisión, Se Solicita A La Entidad Reunión Conjunta Para Revisar Estados De Los Contratos A La Fecha Y Los Lineamientos A Seguir En La Ejecución Y Finalización De Los Contratos. Reunión Que Quedo Programada Para El Día 12 De Enero De 2.023 Y Fue Notificada Al Contratista Bajo Radicado JABC/0509/2022 De Fecha 29 De Diciembre De 2022.

11. El Día 12 de Enero De 2023 Se Realiza Reunión Presencial En La Secretaria de Infraestructura Se Realizó Reunión Conjunta Con Los Contratistas De Obra, Suministros, La Supervisión, El Ing. Alejandro Medina, Donde Se Trataron Los Siguientes Temas De: 1. Presentación Del Nuevo Profesional A Cargo De la Secretaría De Infraestructura el Ing. JORGE IVAN RODRIGUEZ. 2. Resumen de Estados Actual De Los Contratos De Obra y Suministros. 3. Ampliación A La Suspensión De Los Contratos De Obra, Suministros

e Interventoría Debido A Que No Se Contaba Con El Respectivo CDP Para La Adición Del Contrato De Interventoría Y A Su Vez No Se Contaba Con Los Contratos De Los Profesionales De Apoyo Por Parte De La Entidad.

12. Se Realiza Reunión Presencial En Las Instalaciones De La Secretaría De Infraestructura El Día 12 De Enero De 2023, Donde Una Vez Socializado El Estado Actual De Cada Uno De Los Contratos 2116 De 2022 (Lote 2), 2118 De 2022 (Lote 1), 1993 De 2022 (Lote 3), 2275 De 2022 (Suministros) y 2117 De 2022 (Interventoría); Entre Las Partes: Entidad-Contratistas De Obra Y Suministros E Interventoría; Se Presenta Solicitud De Prórroga De 3 Meses.

13. Sin embargo La Entidad Expone A Los Contratistas Que La Anterior Secretaria De Infraestructura No tramito Debidamente Las Futuras Vigencias Para Los Contratos De Los Profesionales De Apoyo De La Entidad, Ni Tampoco Para El Contrato De Interventoría. Por lo Que Se Hace Necesario Realizar Dichos Trámites, Sin Embargo La Actual Administración Informa A Los Contratistas Que Por Temas De Recursos Financieros Y Para Garantizar La Cobertura De Interventoría A Los Contratos De Obra Sólo Se Puede Conceder Una Prórroga De 2.5 Meses.

14. Teniendo En Cuenta Lo Solicitado Por La Entidad En La Reunión Del Pasado 12 de Enero de 2023. Mediante Comunicación No. JABC/0006/2023 De Fecha 16 De Enero de 2023, Se Solicita la Ampliación De La Suspensión Por Un Término De 15 días Al Contrato De Obra No. 1993 de 2022 Enviada Por El Contratista De Lote 3 Bajo Oficio OF-LOTE-018 De Esa Misma Fecha. Solicitud Radicada Por Plataforma ORFEO. Cabe Resaltar Que Se Remitieron Igualmente Todos Los Formatos Diligenciados Requeridos Para Éste Tipo De Modificación Al Contrato.

15. Mediante Comunicación No. JABC/0008/2023 de Fecha 16 de Enero de 2023, se solicita la Ampliación de la Suspensión por un término de 15 días al Contrato de Interventoría No. 2117 de 2022.Solicitud radicada por Plataforma De ORFEO, esto Teniendo en cuenta lo solicitado por la Entidad en la Reunión del pasado 12 de Enero de 2023.

16. Debido A Que La Entidad Agilizó El Trámite Del CDP Para La Adición Del Contrato De Interventoría No. 2217 de 2022, La

Supervisión El Día 18 De Enero De 2023 Solicita Telefónicamente A La Interventoría Tramitar y Radicar Las Respectivas Prórrogas De Los Contratos Tanto De Obra Como De Suministros y De Interventoría Por Un Término De 2.5 Meses.

17. Mediante Comunicación No. JABC/0013/2023 de Fecha 18 de Enero de 2023, se solicita la Prórroga No. 02 por un término de 2.5 Meses al Contrato de Obra No. 1993 de 2022 del Contratista de lote 3. Bajo Radicado OF-LOTE3-109 Solicitud radicada por Plataforma De ORFEO, esto Teniendo en cuenta lo solicitado por la Supervisión en esa misma fecha telefónicamente.

18. Teniendo En Cuenta La Prórroga No. 02 Al Contrato De Obra, La Interventoría Solicita al Contratista Mediante Radicado JABC/0028/2023 De Fecha 30 De Enero De 2023, La Programación y Flujo De Caja Actualizados, Al Igual Que Copia Las Pólizas Actualizadas Del Contrato.

19. El Contratista Remitió La Información De Las Hojas De Vida Del Equipo De Trabajo A La Interventoría El Día 04 De Octubre De 2022, Bajo Oficio 006 De Fecha 20 De Septiembre De 2022, Pero Se Allego A La Interventoría Vía Correo Electrónico El Día 04 De Octubre Bajo Oficio JABC/0347/2022 La Interventoría Solicita Al Contratista Allegar La Documentación Completa Toda Vez Que Lo Allegado Fue Las HDV Del Director, Un Residente Y Un SST.

20. La Interventoría Mediante Comunicación JABC/0018/2023 Del 24 De Enero De 2023, Remite A La Supervisión El Oficio OF-LOTE3-017 Enviado Por El Contratista Respecto A La Respuesta Dada Por La Secretaría De Tránsito y Transporte De Cúcuta, Toda Vez Que Lo Solicitado Por ésta Entidad Para La Señalización De Las Vías, Incluye Señalización Vertical, La cuales No Se Encuentran Contempladas Dentro Del Presupuesto Oficial. Ejecución Que Conlleva A Limitar El Alcance Contractual De Las Obras Y Generar Actividades No Previstas, Situación Que Se Puso En Conocimiento De La Entidad En La Reunión Realizada El Pasado 12 De Enero De 2023, De Manera Presencial.

21. Se Da Respuesta Por Parte De La Interventoría A Los Oficios OF-LOTE3-017 Y OF-LOTE3-021 Remitidos Por EL Contratista De Obra, En Lo Referente A La Señalización A Implementar En Obras Según Respuesta Dada Por La Secretaría De Tránsito y Transporte De Cúcuta.

22. Bajo Radicado JABC/0474/2022 De Fecha 06 De Diciembre De 2022, La Interventoría Radica A La Supervisión El Acta Parcial De Obra No. 04

23. La Interventoría Bajo Oficio JABC/0482/2022 De Fecha 14 De Diciembre De 2022 Se Da Traslado A La Supervisión De La Solicitud Realizada Por El Contratista De Obra El Día 14 De Diciembre De 2022 De Solicitud De Prórroga Por 3 Meses.

24. Teniendo En Cuenta El Oficio Enviado Por El Apoyo A La Supervisión Vía WhatsApp De AGUAS KPITAL S.A.- E.S.P.-, Se Realiza Reunión Con La Empresa De Servicios Públicos AGUAS KPITAL S.A.- E.S.P.- El Día 14 De Junio De 2022, Donde Se Informó Que Vías Estaban Priorizadas Para Intervenir Este Año, Al Igual Que La Ese Quedo De Entregar Cronograma De Intervenciones En Las Vías Objeto Del Contrato De Obra.

25. La Interventoría Y El Contratista Se Encuentra A La Espera Del Cronograma Que Allegara La Empresa De Servicios De AGUAS KPITAL S.A.-E.S.P- Con El Fin De Poder Tener Claridad En Cuanto Al Estado De Las Redes De Las Vías A Intervenir Y La Priorización De Las Obras Que Tenga La Empresa De Servicios Públicos Para Este Año. Sin Que A La Fecha Se Haya Cumplido Con Dicho Compromiso. Al Respecto Se Recibió Por Parte Del Apoyo A La Supervisión Una Relación En Excel Vía WhatsApp Donde Aparece Columnas De Barrio (San Luis, San Mateo, Sevilla, Comuneros, Motilones), Dirección, Fecha De Cronograma Donde En Esta Última Se Relaciona El Nombre Del Mes.

26. A La Fecha El Contratista Y La Interventoría Se Encuentran A La Espera De Que Se Defina Por Parte De La Entidad Los Frentes A Ejecutar Y Que Se Encuentran Pendientes De Intervención Por Parte De AGUAS KPITAL S.A-E.S-P.

27. A La Fecha Del Presente Informe Se Encuentran Pendientes Por Intervenir Por AGUAS KPITAL S.A.- E.S.P.-, La Vía De Calle 18 Sector San Luis y Torcoroma (Lote 1), Las Vías TRAMO 6 Calle 18 entre Av.4 y 5 Aeropuerto. Y TRAMO 3 Calle 18 av. 7 y 8 Circunvalación (Lote 2) Y La Vía Motilones (Lote 3).

28. La Interventoría Mediante Oficio JABC/001/2023 De Fecha 04/ENE/2023 Remite A La Supervisión El Informe Semanal De Interventoría No. 33.

29. A La Fecha Se Han Radicado Por Parte De La Interventoría (08) INFORMES MENSUALES Y (36) INFORMES SEMANALES.

30. El Contrato De Interventoría Presento Una Suspensión Por Un Termino De 20 Días Del 28 De Diciembre De 2022 Al 16 De Enero De 2023.

31. El Contrato De Interventoría Tuvo Reinicio El Día 17 De Enero De 2023.

32. El Contrato De Interventoría Cuenta Con Una Prorroga No. 02 En Tiempo Por 75 Días Cuya Nueva Fecha De Terminación Del Contrato De Obra Es El Día 05 De Abril De 2023.

33. El Contrato De Interventoría Cuenta Con Una Adición No.02 Por Valor De Ciento Cinco Millones De Pesos Moneda Corriente.

34. Toda La Documentación Suscrita Por La Interventoría Al Contratista De Obra Ha Sido Radicada Vía Correo Electrónico Al Mismo Con Copia A La Supervisión Y El Apoyo A La Supervisión Por Parte De La Entidad. Al Igual Que La Correspondencia Enviada Por La Interventoría A La Entidad Se Ha Remitido Vía Correo Electrónico Y Para La Solicitud De Tramites Han Sido Radicado Vía Correo Electrónico Y Por Plataforma ORFEO.

35. DIFICULTADES: No se ha podido dar una ejecución de obra acorde a lo programado inicialmente, debido a que se han presentado demoras en las intervenciones por parte de AGUAS KPITAL S.A. y en otros sectores no se cuenta con redes priorizadas para intervención y según recomendación dada por la Contraloría en reunión con la comunidad se informó a la Interventoría que no sería recomendable ejecutar vías que no cuenten con el cambio de tubería de GRESS A PVC.

36. DIFICULTADES: La Interventoría manifiesta su preocupación debido a que en lo transcurrido del contrato de obra, no se ha podido tener una claridad respecto al alcance del mismo, lo que ha ocasionado que el contratista no pueda ejecutar frentes simultáneos

como lo tenía programado inicialmente lo que ha afectado la programación de obra y el flujo de caja.

DIFICULTADES: De acuerdo a los resultados obtenidos en la Etapa de Diagnóstico y/o Estudios y Diseños, el valor contractual no alcanza para la intervención en los tramos inicialmente contemplados dentro del Anexo Técnico.

37. RECOMENDACIONES: La Interventoría recomienda que para agilizar las intervenciones y poder cumplir con las metas inicialmente establecidas por la Entidad, se prioricen otras vías que estén optimizadas por parte DE AGUAS KPITAL S.A. y que requieran de intervención inmediata. Sin embargo dicha consulta deberá ser elevada al Área Jurídica toda vez que el anexo técnico no contempla dicha situación.

38. Se recomienda a la Supervisión tomar las decisiones del caso, lo más pronto posible esto con el fin de tener claridad en el alcance total del contrato de obra y realizar a tiempo las modificaciones contractuales a que haya lugar (modificatorias).

39. CONCLUSIONES: De lo anterior se concluye que para las próximas vías a intervenir por parte de la Secretaria de Infraestructura, se realice primero una mesa de trabajo conjunta con AGUAS KPITAL S.A. donde se prioricen las vías que requieren intervención, para que de manera articulada se programen las metas a cumplir en las presentes vigencias de Ambas Entidades.

Correspondiente a Suministros.

1. Se firmó Acta de Inicio el día 07 de Julio de 2022. Se realiza prórroga No. 01 al Contrato de Suministros el día 09 de Diciembre de 2022. Igualmente Se Realiza Prórroga No. 02 Al Contrato por un término de 2.5 meses el día 20 de Enero de 2023.

2. Se Legalizo El Contrato Mediante La Actualización De Las Pólizas S/Acta De Inicio y Hasta El 04 De Abril de 2023 Según Prórroga No. 02.

3. De Acuerdo Con Lo Acontecido En El Comité De Obra No. 32 De Fecha 02 De Noviembre Y Teniendo En Cuenta La Reunión

Citada Por La Ingeniera Eliana Medina, Se Acuerda Entre Las Partes Supervisor, Apoyo A La Supervisión, Contratista De Suministros E Interventoría Esperar La Comunicación De La Ingeniera Eliana Medina Respecto Al Frente De La Avenida Kennedy Del Área Metropolitana.

4. La Interventoría Mediante Comunicación JABC/0415/2022 Del 10 De Noviembre De 2022 Emite Respuesta La Solicitud De La Supervisión De Allegar Concepto Sobre La Inclusión Del Nuevo Tramo. A Lo Cual La Interventoría Remite Información De Lo Encontrado En Los Contratos De Suministros, Obra E Interventoría.

5. El Día 27 De Diciembre De 2022 Mediante Llamada Telefónica De Parte De Personal De La Entidad, Se Notifica A La Interventoría Que Se Requiere Realizar Una Suspensión A Los Contratos De Obra, Suministros E Interventorías Por Tema De Las Futuras Vigencias. Por Lo Que Se Procede De Conformidad.

6. Se Realiza Solicitud De Suspensión Por Parte Del Contratista De Suministros El Día 27 De Diciembre De 2022, La Cual Fue Remitida Por La Interventoría Bajo Radicado JABC/0504/2022 A La Supervisión Con Los Respectivos Formatos Para Que Se Realice Dicha Modificación, La Cual Surtió Efecto Finalmente El 28-Dic-2022.

7. Debido A La Suspensión Realizada A Los Contratos De Obra, Suministros E Interventoría, Mediante Solicitud Telefónica Realizada Por La Interventoría A La Supervisión, Se Solicita A La Entidad Reunión Conjunta Para Revisar Estados De Los Contratos A La Fecha Y Los Lineamientos A Seguir En La Ejecución Y Finalización De Los Contratos. Reunión Que Quedo Programada Para El Día 12 De Enero De 2.023 Y Fue Notificada Al Contratista Bajo Radicado JABC/0510/2022 De Fecha 29 De Diciembre De 2022.

8. El Día 12 de Enero De 2023 Se Realiza Reunión Presencial En La Secretaria de Infraestructura Se Realizó Reunión Conjunta Con Los Contratistas De Obra, Suministros, La Supervisión, El Ing. Alejandro Medina, Donde Se Trataron Los Siguientes Temas De: 1. Presentación Del Nuevo Profesional A Cargo De la Secretaría De Infraestructura el Ing. JORGE IVAN RODRIGUEZ. 2. Resumen de Estados Actual De Los Contratos De Obra y Suministros. 3. Ampliación A La Suspensión De Los Contratos De Obra, Suministros e Interventoría Debido A Que No Se Contaba Con El Respectivo CDP Para La Adición Del Contrato De Interventoría Y A Su Vez No

Se Contaba Con Los Contratos De Los Profesionales De Apoyo Por Parte De La Entidad.

9. Se Realiza Reunión Presencial En Las Instalaciones De La Secretaría De Infraestructura El Día 12 De Enero De 2023, Donde Una Vez Socializado El Estado Actual De Cada Uno De Los Contratos 2116 De 2022 (Lote 2), 2118 De 2022 (Lote 1), 1993 De 2022 (Lote 3), 2275 De 2022 (Suministros) y 2117 De 2022 (Interventoría); Entre Las Partes: Entidad-Contratistas De Obra Y Suministros E Interventoría; Se Presenta Solicitud De Prórroga De 3 Meses.

10. Sin embargo La Entidad Expone A Los Contratistas Que La Anterior Secretaria De Infraestructura No tramito Debidamente Las Futuras Vigencias Para Los Contratos De Los Profesionales De Apoyo De La Entidad, Ni Tampoco Para El Contrato De Interventoría. Por lo Que Se Hace Necesario Realizar Dichos Trámites, Sin Embargo La Actual Administración Informa A Los Contratistas Que Por Temas De Recursos Financieros Y Para Garantizar La Cobertura De Interventoría A Los Contratos De Obra Sólo Se Puede Conceder Una Prórroga De 2.5 Mesesa.

11. Teniendo En Cuenta Lo Solicitado Por La Entidad En La Reunión Del Pasado 12 de Enero de 2023. Mediante Comunicación No. JABC/0007/2023 De Fecha 16 De Enero de 2023, Se Solicita la Ampliación De La Suspensión Por Un Término De 15 días Al Contrato De Suministros No. 2275 de 2022, Enviada Por El Contratista De Suministros En Esa Misma Fecha. Solicitud Radicada Por Plataforma ORFEO. Cabe Resaltar Que Se Remitieron Igualmente Todos Los Formatos Diligenciados Requeridos Para Éste Tipo De Modificación Al Contrato.

12. Mediante Comunicación No. JABC/0008/2023 de Fecha 16 de Enero de 2023, se solicita la Ampliación de la Suspensión por un término de 15 días al Contrato de Interventoría No. 2117 de 2022.Solicitud radicada por Plataforma De ORFEO, esto Teniendo en cuenta lo solicitado por la Entidad en la Reunión del pasado 12 de Enero de 2023.

13. Debido A Que La Entidad Agilizó El Trámite Del CDP Para La Adición Del Contrato De Interventoría No. 2217 de 2022, La Supervisión El Día 18 De Enero De 2023 Solicita Telefónicamente A La Interventoría Tramitar y Radicar Las Respectivas Prórrogas De

Los Contratos Tanto De Obra Como De Suministros y De Interventoría Por Un Término De 2.5 Meses.

14. Mediante Comunicación No. JABC/0011/2023 de Fecha 18 de Enero de 2023, se solicita la Prórroga No. 02 por un término de 2.5 Meses al Contrato De Suministros No. 2275 de 2022, del Contratista. Solicitud radicada por Plataforma De ORFEO, esto Teniendo en cuenta lo solicitado por la Supervisión en esa misma fecha telefónicamente.

15. El Contrato De Suministros A Presento Una Suspensión Por Un Termino De 20 Días Del 28 De Diciembre De 2022 Al 16 De Enero De 2023.

16. El Contrato De Suministros Tuvo Reinicio El Día 17 De Enero De 2023.

17. El Contrato De Suministros Cuenta Con Una Prorroga No. 02 En Tiempo Por 75 Días Cuya Nueva Fecha De Terminación Del Contrato De Suministros Es El Día 05 De Abril De 2023.

18. Teniendo En Cuenta La Prórroga No. 02 Al Contrato De Obra, La Interventoría Solicita al Contratista Mediante Radicado JABC/0027/2023 De Fecha 30 De Enero De 2023, Copia Las Pólizas Actualizadas Del Contrato.

19. Debido A Las Afectaciones Que Han Tenido Los Contratos De Obra En Su Cronograma De Ejecución a Causa De Las Intervenciones En Redes Por Parte De La Empresa De Servicios Públicos De Cúcuta AGUAS KPITAL S.A.-E.S.P.- El Contrato De Suministros También Se Ha Visto Afectado En Su Ejecución Presupuestal y De Plazo Contractual. Causas Que No Son Imputables Ni A Los Contratistas De Obra, Ni Al Contratista De Suministros, Ni A La Interventoría.

20. A La Fecha Del Presente Informe Se Encuentran Pendientes Por Intervenir Por AGUAS KPITAL S.A.- E.S.P.-, La Vía De Calle 18 Sector San Luis y Torcoroma (Lote 1), Las Vías TRAMO 6 Calle 18 entre Av.4 y 5 Aeropuerto. Y TRAMO 3 Calle 18 av. 7 y 8 Circunvalación (Lote 2) Y La Vía Motilones (Lote 3).

21. La Interventoría Mediante Oficio JABC/0001/2023 De Fecha 04/ENE/2023 Remite A La Supervisión El Informe Semanal De Interventoría No. 33.

22. Se Remite Bajo Oficio JABC/0021/2023 De Fecha 26 de Enero de 2023, La Programación De La Semana Del 30 De Enero Al 04 De Febrero De 2023 Para Los Sectores de Heliópolis y El Trigal Calle 3.

23. Se Realizaron Actividades De: Suministros A Los Contratistas De Lote 1 Y Lote 2, Frentes De Obra Comando De Policía Sector San Mateo y Barrio El Trigal Calle 3 Respectivamente.

24. A La Fecha Se Han Radicado Por Parte De La Interventoría (08) INFORMES MENSUALES Y (36) INFORMES SEMANALES (De Los Cuales 22 Semanas Incluyen El Contrato De Suministros.

25. El Contrato De Interventoría Presento Una Suspensión Por Un Termino De 20 Días Del 28 De Diciembre De 2022 Al 16 De Enero De 2023.
26. El Contrato De Interventoría Tuvo Reinicio El Día 17 De Enero De 2023.
27. El Contrato De Interventoría Cuenta Con Una Prorroga No. 02 En Tiempo Por 75 Días Cuya Nueva Fecha De Terminación Del Contrato De Obra Es El Día 05 De Abril De 2023.
28. El Contrato De Interventoría Cuenta Con Una Adición No.02 Por Valor De Ciento Cinco Millones De Pesos Moneda Corriente.

29. Toda La Documentación Suscrita Por La Interventoría Al Contratista De Obra Ha Sido Radicada Vía Correo Electrónico Al Mismo Con Copia A La Supervisión Y El Apoyo A La Supervisión Por Parte De La Entidad. Al Igual Que La Correspondencia Enviada Por La Interventoría A La Entidad Se Ha Remitido Vía Correo Electrónico Y Para La Solicitud De Tramites Han Sido Radicado Vía Correo Electrónico Y Por Plataforma ORFEO.

Se Adjunta Flujograma de actividades ***(VER ANEXO #13).***

A la fecha del presente informe, el Contrato de Interventoría No. 2117 de 2022 cuenta con Modificación de prórroga No.02 en tiempo hasta el 05 de Abril de 2023 y Adición por valor de CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS ($105.000.000,00)M/CTE. Solicitud realizada bajo comunicación No. JABC/0014/2023.

III. PRESUPUESTO PROGRAMADO VS PRESUPUESTO EJECUTADO.

A. CONTRATOS DE OBRA

1. CONTRATO No. 2118 DE 2022 – CONTRATISTA: SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SOCING S.A.S.

- OBJETO: "Diagnostico y/o estudios y diseños, construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad de local y acceso a barrios de la zona urbana del municipio de San José de Cúcuta - fase l" lote 1.

Se adjunta presupuesto programado Vs Ejecutado ***(VER ANEXO #14).***

2. CONTRATO No. 2116 DE 2022 – CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES SAS (SINCOC SAS)

- OBJETO: "Diagnostico y/o estudios y diseños, construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad de local y acceso a barrios de la zona urbana del municipio de San José de Cúcuta - fase l" lote 2.

Se adjunta presupuesto programado Vs Ejecutado ***(VER ANEXO #15).***

3. CONTRATO No. 1993 DE 2022 – CONTRATISTA: JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA

- OBJETO: “Diagnostico y/o estudios y diseños, construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad de local y acceso a barrios de la zona urbana del municipio de San José de Cúcuta - fase I” lote 3.

Se adjunta presupuesto programado Vs Ejecutado ***(VER ANEXO #16).***

4. CONTRATO No. 2275 DE 2022 – CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SUMINISTROS 2022

- OBJETO: “Suministro de concreto premezclado para la construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad local y acceso a barrios de la zona urbana del municipio de San José de Cúcuta-fase i”.

Se adjunta presupuesto programado Vs Ejecutado ***(VER ANEXO #17).***

B. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2117 de 2.022 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA

- OBJETO: “Interventoría Técnica, Administrativa, Legal, Financiera, Social, Ambiental y SST para el diagnóstico y/o estudios y diseños, construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento y al suministro de concreto premezclado para la construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad local y acceso a barrios de la zona urbana del municipio de san José de Cúcuta - fase I”

Se adjunta presupuesto programado Vs Ejecutado y programa de Inversiones ***(VER ANEXO #18).***

IV. ACTIVIDADES FINANCIERAS.

❖ PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

A. CONTRATOS DE OBRA

B. CONTRATO DE INTERVENTORIA

NO APLICA PARA LOS PRESENTES CONTRATOS

V. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA DURANTE EL MES

Se adjunta la correspondencia enviada y recibida durante el periodo del 10 de Diciembre de 2.022 al 27 de Diciembre de 2.022 de los siguientes contratos:

1. CONTRATO No. 2118 DE 2022 – CONTRATISTA: SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SOCING S.A.S.

- OBJETO: "Diagnostico y/o estudios y diseños, construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad de local y acceso a barrios de la zona urbana del municipio de San José de Cúcuta - fase I" lote 1.

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA	FECHA	CONCEPTO
CUC-126-SOC	16-Enero-2023	Solicitud de Ampliación a la Suspensión del contrato.
CUC-127-SOC	16-Enero-2023	Modulación Reservas San Luis
CUC-128-SOC	18-Enero-2023	Solicitud de Prórroga No. 02 por 2.5 meses al contrato.
Correo Electrónico	26-Enero-2022	Se envió programación de concreto
Correo Electrónico	31-Enero-2022	Se envió pólizas actualizadas de concreto

La correspondencia relacionada en la tabla anterior fue remitida a la interventoría de manera virtual mediante correo electrónico.

2. CONTRATO No. 2116 DE 2022 – CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES SAS (SINCOC SAS)

- OBJETO: "Diagnostico y/o estudios y diseños, construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad de local y acceso a barrios de la zona urbana del municipio de San José de Cúcuta - fase I" lote 2.

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA	FECHA	CONCEPTO
CVC-028-CTO2116-2022	16-Enero-2022	Solicitud de Ampliación a la Suspensión del contrato.
CVC-030-CTO2116-2022	18-Enero-2022	Solicitud de Prórroga No. 02 por 2.5 meses al contrato.
Correo Electrónico	18-Enero-2022	Se envió programación de concreto
Correo Electrónico	23-Enero-2022	Se envió programación de concreto
Correo Electrónico	30-Enero-2022	Se envió programación de concreto
Correo Electrónico	02-Febrero-2022	Se envió programación de concreto

La correspondencia relacionada en la tabla anterior fue remitida a la interventoría de manera virtual mediante correo electrónico.

3. CONTRATO No. 1993 DE 2022 – CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MALLA VIAL CUCUTA 2022 – CESION

- OBJETO: "Diagnostico y/o estudios y diseños, construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad de local y acceso a barrios de la zona urbana del municipio de San José de Cúcuta – fase I" lote 3.

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA	FECHA	CONCEPTO
Correo Electrónico OFICIO 018	16-Enero-2023	Envío Solicitud Ampliación a la Suspensión del contrato.
Correo Electrónico OFICIO 019	18-Enero-2023	Solicitud de Prórroga No. 02 por 2.5 meses al contrato.
Correo Electrónico OFICIO 020	23-Enero-2023	Envío notificación cierre de vía total en Tucunare.
Correo Electrónico OFICIO 021	23-Enero-2023	Envío copia autorización de Secretaría de Tránsito para cierre de vía total en Tucunare.
Correo Electrónico	27-Enero-2023	Envío Diseños Aguas Kpital S.A. – E.S.P.- Alcantarillado Tucunare

La correspondencia relacionada en la tabla anterior fue remitida a la interventoría de manera virtual mediante correo electrónico.

4. CONTRATO No. 2275 DE 2022 - CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL CONCRETOS 2022

- OBJETO: "Suministro de Concreto premezclado para la construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad local y acceso a barrios de la zona urbana del municipio de san José de Cúcuta"- Fase I.

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA	FECHA	CONCEPTO
Correo Electrónico	16-Enero-2023	Solicitud Ampliación Suspensión Contrato.
Correo Electrónico	17-Enero-2023	Apertura Compromiso para suministro tramo Comando De Policía.
Correo Electrónico	18-Enero-2023	Solicitud de Prórroga No. 02 por 2.5 meses al contrato.
Correo Electrónico	21-Enero-2023	Radicación Cuenta No. 05.
Correo Electrónico	28-Enero-2023	Confirmación Suministro concreto Lote 2
Correo Electrónico	30-Enero-2023	Confirmación Cambio Suministro concreto Lote 2
Correo Electrónico	30-Enero-2023	Envío de pólizas según prorroga 2
Correo Electrónico	01-Febrero-2023	Confirmación Suministro concreto Lote 2
Correo Electrónico	04-Febrero-2023	Confirmación Cambio Suministro concreto Lote 2

5. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2117 de 2022 – CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA

- OBJETO: "Interventoría Técnica, Administrativa, Legal, Financiera, Social, Ambiental y SST para el diagnóstico y/o estudios y diseños, construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento y al suministro de concreto premezclado para la construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los

corredores de movilidad local y acceso a barrios de la zona urbana del municipio de san José de Cúcuta –Fase I”

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA	FECHA	DIRIGIDA	CONCEPTO
JABC/0001/2023	04/ENE/23	SUPERVISOR	INFORME SEMANAL NO. 34
JABC/0004/2023	16/ENE/23	SUPERVISOR	SOLICITUD AMPLIACION SUSPENSION LOTE 1
JABC/0005/2023	16/ENE/23	SUPERVISOR	SOLICITUD AMPLIACION SUSPENSION LOTE 2
JABC/0006/2023	16/ENE/23	SUPERVISOR	SOLICITUD AMPLIACION SUSPENSION LOTE 3
JABC/0007/2023	16/ENE/23	SUPERVISOR	SOLICITUD AMPLIACION SUSPENSION SUMINISTROS
JABC/0008/2023	16/ENE/23	SUPERVISOR	SOLICITUD AMPLIACION SUSPENSION INTERVENTORIA
JABC/0010/2023	18/ENE/23	SUPERVISOR	SOLICITUD PRORROGA 2.5 MESES LOTE 2
JABC/0011/2023	18/ENE/23	SUPERVISOR	SOLICITUD PRORROGA 2.5 MESES SUMINISTROS
JABC/0012/2023	18/ENE/23	SUPERVISOR	SOLICITUD PRORROGA 2.5 MESES LOTE 1
JABC/0013/2023	18/ENE/23	SUPERVISOR	SOLICITUD PRORROGA 2.5 MESES LOTE 3
JABC/0014/2023	18/ENE/23	SUPERVISOR	SOLICITUD PRORROGA 2.5 MESES CONTRATO INTERVENTORIA
JABC/0018/2023	18/ENE/23	SUPERVISOR	ALCANCE SEÑALIZACION VIAS LOTE 3
JABC/0019/2023	24/ENE/23	SUPERVISOR	RTA OFICIOS 017 Y 021 SEÑALIZACION VIAS LOTE 3
JABC/0020/2023	24/ENE/23	SUPERVISOR	ALCANCE SEÑALIZACION VIAS LOTE 1
JABC/0021/2023	26/ENE/23	CONTRATISTA SUMINISTROS	ENVIO PROGRAMACION CONCRETO
JABC/0022/2023	26/ENE/23	CONTRATISTA SOCING SAS	REITERACION REPARACIONES LOSAS CALLE 8
JABC/0025/2023	30/ENE/23	CONTRATISTA SOCING SAS	SOLICITUD POLIZAS ACTUALIZADAS

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA	FECHA	RECIBIDA	CONCEPTO
JABC/0026/2023	30/ENE/23	CONTRATISTA SINCOC SAS	SOLICITUD POLIZAS ACTUALIZADAS
JABC/0027/2023	30/ENE/23	CONTRATISTA UT CONCRETOS	SOLICITUD POLIZAS ACTUALIZADAS
JABC/0028/2023	30/ENE/23	CONTRATISTA MALLA VIAL CUCUTA	SOLICITUD POLIZAS ACTUALIZADAS
JABC/0029/2023	01/FEB/23	SUPERVISOR	ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 06 LOTE 1
JABC/0030/2023	01/FEB/23	SUPERVISOR	ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 05 SUMINISTROS
JABC/0031/2023	02/FEB/23	CONTRATISTA SUMINISTROS	ENVIO PROGRAMACION CONCRETO
JABC/0032/2023	02/FEB/23	SUPERVISOR	INFORME SEMANAL NO. 35
JABC/0033/2023	02/FEB/23	SUPERVISOR	INFORME SEMANAL NO. 36
JABC/0034/2023	02/FEB/23	SUPERVISOR	RTA SOLICITUD INFORMES
JABC/0035/2023	02/FEB/23	SUPERVISOR	ACTA PARCIAL No. 08 DE INTERVENTORIA
JABC/0036/2023	07/FEB/23	SOCING SAS	ESTADO ACTUAL DE OBRAS
JABC/0039/2023	08/FEB/23	SOCING SAS	RTA SOCIALIZACION CALLE CERO
JABC/0040/2023	08/FEB/23	SUPERVISOR	INFORME SEMANAL NO. 37

Las comunicaciones recibidas y enviadas por parte de la interventoría a la supervisión del contrato y al contratista fueron enviadas de manera virtual mediante correo electrónico.

6. <u>CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE CUCUTA</u>

A continuación se menciona la correspondencia recibida de parte de la Entidad hacia la Interventoría referente a los Contratistas de Obra

y de Suministros, en respuesta a algunas a solicitudes elevadas por la Interventoría y radicada bajo la plataforma de ORFEO:

La CORRESPONDENCIA RECIBIDA por parte de la Entidad para el presente periodo es la siguiente:

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA	FECHA	CONCEPTO
RADICADO 022291	13-Enero-2023	RTA PRORROGA SUMININISTROS
RADICADO 022871	16-Enero-2023	RTA ACTA PARCIAL OBRA NO. 04 LOTE 1
RADICADO 022931	16-Enero-2023	RTA INFORME SEMANAL NO. 28
RADICADO 068001	31-Enero-2023	INFORMES SEMANALES
RADICADO 072661	01-Feb-2023	RTA ACTA PARCIAL NO. 07 INTERVENTORIA
RADICADO 072681	01-Feb-2023	RTA ACTA PARCIAL NO. 04 INTERVENTORIA
RADICADO 095501	08-Feb-2023	RTA SOCIALIZACION LOTE 1 AVDA CERO

VI. ASPECTO SISOMA:

De acuerdo a la reunión realizada el pasado 21 de Julio de 2022 entre los profesionales del Componente SISOMA, de la Secretaría de Infraestructura de Cúcuta, Los Contratistas de obra y la Interventoría se acordó conjuntamente que los informes de este componente serán radicados directamente a los profesionales SISOMA de la Entidad y en las fechas establecidas. Para el presente informe la Interventoría se encuentra dando cumplimiento a este compromiso. Por lo anterior no se adjunta información en el presente informe para no generar duplicidad en la información

VII. ASPECTO SOCIAL:

A continuación, CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA relaciona las actividades realizadas por el componente social para el presente informe, actividades descritas para los diferentes contratistas del proyecto, teniendo así:

- ✓ CORRESPONDIENTE AL CONTRATISTA LOTE 1: SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA SOCING S.A.S CON CONTRATO N° 2118 DE 2022A LOTE 1:

  Se Encuentra pendiente la Socialización para el tramo de Calle Cero Avenida Cero.

- ✓ CORRESPONDIENTE AL CONTRATISTA LOTE 2: SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES SAS (SINCOC SAS) CON CONTRATO N° 2116 DE 2022 LOTE 2:

  No se registran actividades para el presente informe.

- ✓ CORRESPONDIENTE AL CONTRATISTA LOTE 3: UNION TEMPORAL MALLA VIAL CUCUTA 2022- CESION, CON CONTRATO N° 1993 DE 2022 LOTE3:

  No se registran actividades para el presente informe.

VIII. ANEXOS

ANEXO 1: INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA LOTE 1.

CÚCUTA 2050, ESTRATEGIA DE TODOS	**INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	Página **1 DE 1**	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBRA: "DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONS-TRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIEN-TO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 1.

INFORME No. 9

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PERIODO:**
CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I	DEL 10 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2.023

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			**CONTRATO DE OBRA**	
INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA		**CONTRATISTA:**	SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SOCING S.A.S.
CONTRATO No.:	2117 DE 2022		**CONTRATO No.:**	2118 DE 2022
VALOR INICIAL INC. IVA:	$ 288 527 400.00		**VALOR INICIAL:**	$ 800 209 628.00
VALOR ADICIONAL No. 01 INC. IVA:	$ 83 355 566.00		**VALOR ADICIONAL No. 01:**	$ 400 104 814.00
VALOR ADICIONAL No. 02 INC. IVA:	$ 105 000 000.00		**VALOR ADICIONAL No. 02:**	$ 0.00
VALOR ACTUALIZADO INC. IVA:	$ 476 882 966.00		**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 1 200 314 442.00
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES		**PLAZO INICIAL:**	SEIS (06) MESES
PLAZO ADICIONAL No.01:	CINCUENTA Y DOS DÍAS (52)		**PLAZO ADICIONAL No.01:**	CINCUENTA Y DOS (52) DÍAS
PLAZO ADICIONAL No.02:	SETENTA Y CINCO (75) DÍAS		**PLAZO ADICIONAL No.02:**	SETENTA Y CINCO (75) DÍAS
PLAZO ACTUALIZADO:	DIEZ (10) MESES Y VEINTISEIS (26) DÍAS		**PLAZO ACTUALIZADO:**	DIEZ (10) MESES Y VEINTISEIS (26) DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN:	10-may-22		**FECHA DE INICIACIÓN:**	10-may-22
FECHA DE SUSPENSIÓN:	28-dic-22		**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	28-dic-22
FECHA DE REINICIACIÓN:	16-ene-23		**FECHA DE REINICIACIÓN:**	16-ene-23
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:	VEINTE (20) DÍAS		**TIEMPO DE SUSPENSIÓN:**	VEINTE (20) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	10-nov-22		**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	10-nov-22
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No. 01:	31-dic-22		**FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No. 01**	31-dic-22
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRÓRROGA No. 02:	05-abr-23		**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRÓRROGA No. 02:**	05-abr-23
VALOR EJECUTADO:	$ 408 756 828	$277.132.745 VR FACTURADO	**VALOR EJECUTADO:**	$ 676 851 357
VALOR POR EJECUTAR:	$ 199 750 124	A LA FECHA	**VALOR POR EJECUTAR:**	$ 523 463 085

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

1. ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	**DESCRIPCIÓN DEL ESTADO**	**FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

2.CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	**% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA**	**DIFERENCIA**
Acumulado anterior	62.42%	56.39%	-6.03%
Durante el periodo	10.31%	0.00%	-10.31%
Acumulado Actual	72.73%	56.39%	-16.34%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total Contractual	**Transcurrido**	**Faltante**	**Atraso o adelanto en tiempo**
11	9	2	-1.80

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2.023 SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

El Contratista De Obra No Ha Enviado Lo Solicitado Por La Interventoría Mediante Oficio JABC/0217/2022 De Fecha 23 De Agosto Donde Teniendo En Cuenta Lo Solicitado Verbalmente Por La Profesional Social De La Secretaria De Infraestructura, Se Solicitó Al Contratista La Información Inicial Del Componente Social. Por Lo Que Se Envía Segundo Requerimiento Bajo Radicado JABC/0327/2022 De Fecha 06 De Octubre De 2022.

Se Realiza Socialización En Tramo 6 Calle 22 Av. 3-4 Barrio San Mateo Mediante Acta De Comité No. 037 Donde Se Informa A La Comunidad El Inicio De La Obra Y Se Define Que No Se Intervendrá La Intersección De La Av.4 Para Evitar El Cierre De La Vía.

La Interventoría Mediante Comunicación JABC/0444/2022 De Fecha 21 De Noviembre De 2022 Solicita Al Contratista Se Allegue Un Informe Del Estado Inicial De La Vía Reservas De San Luis A Su Vez Se Solicita Se Allegue La Respectiva Información De Los Apiques Realizados En Los Nuevos Tramos. Información Presentada por el Contratista Vía Correo Electrónico El Día 16 de Enero De 2023 Referente A Reservas De San Luis y El Día 26 de Diciembre de 2022 Para El Tramo De la Calle Cero - Avenida Cero. Sin embargo la Interventoría solicitó el envío nuevamente de la información remitida ya que no se dejó descargar.

La Interventoría Bajo Oficio JABC/0446/2022 De Fecha 21 De Noviembre De 2022 Y En Respuesta Al Oficio Del Contratista CUC-105-SOC, Solicita Nuevamente Al Contratista De Obra Las Hojas De Vida De Los Profesionales Para El Tramo Comando De Policía. A La Fecha El Contratista De Obra No Ha Entregado La Documentación Completa De Las Hojas De Vida De Los Profesionales Y Personal De Obra.

Mediante Comunicado JABC/0448/2022 De Fecha 21 De Noviembre De 2022 Reitera Al Contratista El Arreglo De Los Bordillos, Y Las Fisuras de Las Losas Fundidas En La Calle 8 Sector San Luis. Que Se Encuentran En Mal Estado Y Solicita Se Tomen Los Correctivos Del Caso. Solicitud Que Ha Sido Reiterada Mediante Oficios JABC/0468/2022 De Fechas 01 De Diciembre De 2022, Respectivamente.

La Interventoría Mediante Oficio JABC/0450/2022 Del 21 De Noviembre de 2022 Emite Respuesta Al Oficio CUC-109-SOC Del Contratista, En Lo Referente A Los Soportes De Pago De Liquidaciones De Prestaciones Sociales Y Salarios Y/O Pagos Al Personal Y Subcontratistas Que Adeuda El Contratista De Obra.

La Interventoría Bajo Radicado JABC/0462/2022 De Fecha 30 De Noviembre De 2022 Cita A Comité Virtual A Los Contratistas De Obra Y De Suministros Para Resolver Las Diferentes Dificultades Presentadas En El Suministro Y Recibo Del Concreto. Reunión Citada Para El Día 06 De Diciembre De 2022. Dicha Reunión Fue Cancelada Por El Contratista De Suministros Y Se Propuso Nueva Fecha La Cual Los Contratistas De Obra No Han Dado Respuesta Alguna.

EL CONTRATO DE OBRA PRESENTO UNA SUSPENSION POR UN TERMINO DE 20 DÍAS DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 16 DE ENERO DE 2023.

EL CONTRATO DE OBRA TUVO REINICIO EL DÍA 17 DE ENERO DE 2023.

EL CONTRATO DE OBRA CUENTA CON UNA PRORROGA NO. 02 EN TIEMPO POR 75 DÍAS CUYA NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE OBRA ES EL DÍA 05 DE ABRIL DE 2023.

ANEXO 1: INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA LOTE 1.


La Interventoría Bajo Oficio JABC/0486/2022 De Fecha 16 De Diciembre De 2022 Se Da Traslado A La Supervisión De La Solicitud Realizada Por El Contratista De Obra El Día 16 De Diciembre De 2022 De Solicitud De Prórroga Por 3 Meses. Y Emite A La Supervisión Concepto De Aval De Esta Solicitud El Día 21 De Diciembre De 2022 Bajo Radicado JABC/0489/2022.
Mediante Oficio JABC/0496/2022 La Interventoría Remite A La Supervisión Solicitud Enviada Por Contratista De Obra Bajo Radicado CUC-120-SOC De Socialización Frente Calle Cero Avenida Cero.
Teniendo En Cuenta Los Oficios Remitidos Por El Contratista De Obra Mediante Radicados CUC-111-SOC, CUC-116-SOC, CUC-117-SOC Y CUC-121-SOC. La Interventoría Remite Respuesta Al Respecto Con Las Comunicaciones JABC/0497/2022, JABC/0498/2022, JABC/0499/2022, JABC/0500/2022 Respectivamente.
Mediante Comunicado JABC/0022/2022 De Fecha 26 De Enero De 2023 Reitera Por Cuarta Vez, Al Contratista El Arreglo De Los Bordillos, Y Las Fisuras de Las Losas Fundidas En La Calle 8 Sector San Luis. Que Se Encuentran En Mal Estado Y Solicita Se Tomen Los Correctivos Del Caso. Solicitud Que Ha Sido Reiterada Mediante Oficios JABC/0374/2022, JABC/0468/2022 De Fechas 26 De Octubre, 21 De Noviembre, 01 De Diciembre De 2022, Respectivamente.
Teniendo En Cuenta La Prórroga No. 02 Al Contrato De Obra, La Interventoría Solicita al Contratista Mediante Radicado JABC/0025/2023 De Fecha 30 De Enero De 2023, La Programación y Flujo De Caja Actualizados, Al Igual Que Copia Las Pólizas Actualizadas Del Contrato.
El Contratista De Obra No Ha Dado Inicio Al Frente De La Calle 19 De San Luis, Al Cual Se Le Realizo Visita Conjunta En Este Frente El Día 03 De Noviembre De 2022.
Se Realizaron Actividades De: En el Frente de Comando de Policía Tramo San Mateo: Excavaciones, Demolición De Losa De Concreto, Excavación De Canon, Retiro De Material, Sub-base, Instalación De Geotextil, Base Estabilizada Con Cemento, Recebo Arenoso, MR-41, Y Corte De Juntas, Se Presentaron Fallos Por El Fuerte Invierno Que Se Presentó En La Zona De Los Trabajos, Los Cuales Se Encuentran Consignados En Bitácora De Obra Y Para El Frente De Reservas De San Luis- Tramo 8: Cerramiento, Señalización Replanteo, Excavaciones, Demoliciones Y Retiro De Escombros. Se Presenta Fuerte Invierno En El Sector Donde Se Ejecutan Las Obras.
El Día 27 De Diciembre De 2022 Mediante Llamada Telefónica De Parte De Personal De La Entidad, Se Notifica A La Interventoría Que Se Requiere Realizar Una Suspensión A Los Contratos De Obra, Suministros E Interventorías Por Tema De Las Futuras Vigencias. Por Lo Que Se Procede De Conformidad
Se Realiza Solicitud De Suspensión Por Parte Del Contratista De Obra El Día 27 de Diciembre DE 2022 Mediante Comunicación CUC-122-SOC, La Cual Fue Remitida Por La Interventoría Bajo Radicado JABC/0501/2022 A La Supervisión Con Los Respectivos Formatos Para Que Se Realice Dicha Modificación, La Cual Surtió Efecto Finalmente El 28 de Diciembre de 2022.
La Interventoría Realiza Acta Del Estado De Las Obras Al Momento De La Suspensión La Cual Se Realizó Por El Componente SISOMA Y Ambiental De Las Partes, El Cual Conto Con Registro Fotográfico De Las Obras.
Debido A La Suspensión Realizada A Los Contratos De Obra, Suministros E Interventoría, Mediante Solicitud Telefónica Realizada Por La Interventoría A La Supervisión, Se Solicita A La Entidad Reunión Conjunta Para Revisar Estados De Los Contratos A La Fecha Y Los Lineamientos A Seguir En La Ejecución Y Finalización De Los Contratos. Reunión Que Quedo Programada Para El Día 12 De Enero De 2.023 Y Fue Notificada Al Contratista Bajo Radicado JABC/0507/2022 De Fecha 29 De Diciembre De 2022.
El Día 12 de Enero De 2023 Se Realiza Reunión Presencial En La Secretaria de Infraestructura Se Realizó Reunión Conjunta Con Los Contratistas De Obra, Suministros, La Supervisión, El Ing. Alejandro Medina, Donde Se Trataron Los Siguientes Temas De: 1. Presentación Del Nuevo Profesional A Cargo De la Secretaría De Infraestructura el Ing. JORGE IVAN RODRIGUEZ. 2. Resumen de Estados Actual De Los Contratos De Obra y Suministros. 3. Ampliación A La Suspensión De Los Contratos De Obra, Suministros e Interventoría Debido A Que No Se Contaba Con El Respectivo CDP Para La Adición Del Contrato De Interventoría Y A Su Vez No Se Contaba Con Los Contratos De Los Profesionales De Apoyo Por Parte De La Entidad.
Se Realiza Reunión Presencial En Las Instalaciones De La Secretaría De Infraestructura El Día 12 De Enero De 2023, Donde Una Vez Socializado El Estado Actual De Cada Uno De Los Contratos 2116 De 2022 (Lote 2), 2118 De 2022 (Lote 1), 1993 De 2022 (Lote 3), 2275 De 2022 (Suministros) y 2117 De 2022 (Interventoría); Entre Las Partes: Entidad-Contratistas De Obra Y Suministros E Interventoría; Se Presenta Solicitud De Prórroga De 3 Meses.
Sin embargo La Entidad Expone A Los Contratistas Que La Anterior Secretaria De Infraestructura No tramito Debidamente Las Futuras Vigencias Para Los Contratos De Los Profesionales De Apoyo De La Entidad, Ni Tampoco Para El Contrato De Interventoría. Por lo Que Se Hace Necesario Realizar Dichos Trámites, Sin Embargo La Actual Administración Informa A Los Contratistas Que Por Temas De Recursos Financieros Y Para Garantizar La Cobertura De Interventoría A Los Contratos De Obra Sólo Se Puede Conceder Una Prórroga De 2.5 Meses.
Teniendo En Cuenta Lo Solicitado Por La Entidad En La Reunión Del Pasado 12 de Enero de 2023. Mediante Comunicación No. JABC/0004/2023 De Fecha 16 De Enero de 2023, Se Solicita la Ampliación De La Suspensión Por Un Término De 15 días Al Contrato De Obra No. 2118 de 2022 Enviada Por El Contratista De Lote 1 Bajo Oficio CUC-126-SOC De Esa Misma Fecha. Solicitud Radicada Por Plataforma ORFEO. Cabe Resaltar Que Se Remitieron Igualmente Todos Los Formatos Diligenciados Requeridos Para Éste Tipo De Modificación Al Contrato.
Mediante Comunicación No. JABC/0008/2023 de Fecha 16 de Enero de 2023, se solicita la Ampliación de la Suspensión por un término de 15 días al Contrato de Interventoría No. 2117 de 2022.Solicitud radicada por Plataforma De ORFEO, esto Teniendo en cuenta lo solicitado por la Entidad en la Reunión del pasado 12 de Enero de 2023.
Debido A Que La Entidad Agilizó El Trámite Del CDP Para La Adición Del Contrato De Interventoría No. 2217 de 2022, La Supervisión El Día 18 De Enero De 2023 Solicita Telefónicamente A La Interventoría Tramitar y Radicar Las Respectivas Prórrogas De Los Contratos Tanto De Obra Como De Suministros y De Interventoría Por Un Término De 2.5 Meses
Mediante Comunicación No. JABC/0012/2023 de Fecha 18 de Enero de 2023, se solicita la Prórroga No. 02 por un término de 2.5 Meses al Contrato de Obra No. 2118 de 2022 del Contratista de lote 1, Bajo Radicado CUC-128-2022. Solicitud radicada por Plataforma De ORFEO, esto Teniendo en cuenta lo solicitado por la Supervisión en esa misma fecha telefónicamente.
Teniendo En Cuenta La Prórroga No. 02 Al Contrato De Obra, La Interventoría Solicita al Contratista Mediante Radicado JABC/0025/2023 De Fecha 30 De Enero De 2023, La Programación y Flujo De Caja Actualizados, Al Igual Que Copia Las Pólizas Actualizadas Del Contrato.
La Interventoría Mediante Comunicación JABC/0020/2023 Del 24 De Enero De 2023, Remite A La Supervisión La Solicitud Vía Email Enviado Por El Contratista Respecto A La Respuesta Dada Por La Secretaría De Tránsito y Transporte De Cúcuta, Toda Vez Que Lo Solicitado Por ésta Entidad Para La Señalización De Las Vías, Incluye Señalización Vertical, La cuales No Se Encuentran Contempladas Dentro Del Presupuesto Oficial. Ejecución Que Conlleva A Limitar El Alcance Contractual De Las Obras Y Generar Actividades No Previstas, Situación Que Se Puso En Conocimiento De La Entidad En La Reunión Realizada El Pasado 12 De Enero De 2023, De Manera Presencial.
Revisada la matriz de riesgos se encuentra el riesgo: No.12: retraso en el plazo de ejecución del contrato por efectos de la construcción de obras extraordinarias, se presenta la situación de que las vías a intervenir dentro de los lotes 1,2 y 3 en su mayoría no cuentan con la optimización de la redes de acueducto y alcantarillado, obras que están a cargo de la empresa AGUAS KPITAL DE CUCUTA S.A.-E.S.P.- situación que afecta la programación inicial de los contratos de Obra e Interventoría.
Revisada la matriz de riesgos se encuentra el riesgo: No.13: inestabilidad Geológica, Geotécnica, Hidrogeológicas presenta la situación para el lote 1 debido a que en el sector de san mateo actualmente se presenta una falla Geológica que afecta el talud aledaño a la vía en el sector de la curva del tramo 5, avenida 7 con calle 23 San Mateo al cual ya fue revisado y emitido concepto por parte de los Especialista del Área Geotécnica tanto de Obra como de Interventoría.

3. CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión)

AVANCE CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

MESES	ACUMULADO PROGRAMADO ($)	ACUMULADO EJECUTADO ($)	INDICADOR (%)
1	24 730 858	18 039 598.00	72.94%
2	28 362 790	45 578 847.83	160.70%
3	186 139 020	108 222 073.33	58.14%
4	101 995 812	185 891 743.33	182.25%
5	101 995 812	218 995 006.79	214.71%
6	101 995 812	252 879 828.57	247.93%
7	101 995 812	450 005 233.78	441.20%
8	101 995 812	676 851 357.37	663.61%
9	123 774 230	676 851 357.37	546.84%
10	145 492 660		
11	181 865 824		
0	1 200 344 442	676 851 357.37	56.39%
Vr. TOTAL DEL CONTRATO	1 200 344 442	676 851 357.37	56.39%

GRAFICA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO



ANEXO 1: INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA LOTE 1.

CÚCUTA 2050, ESTRATEGIA DE TODOS	**INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	Página **1 DE 1**	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

4. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS PÓLIZAS	X		PRESENTA ANEXOS ACTUALIZADAS CON FECHA ACTA DE INICIO Y LA ULTIMA MODIFICACION
TIENE RECLAMACIONES	X		PRESENTA RECLAMACION DE PAGO POR PARTE DE EX TRABAJADORES
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES		X	DURANTE ESTE PERIODO EL CONTRATISTA DE OBRA REALIZO EL PAGO DE APORTES

5. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Se firmó Acta de Inicio el día 10 de mayo de 2022 - Se Legalizo Por Parte De La Entidad El Modificatorio No.01 Inclusión De Actividades NP El Día 18 De Octubre De 2022. Se Realiza Prorroga No. 01 El día 09 De Noviembre de 2022 Y Adición Al Contrato de Obra el Día 20 De Diciembre De 2022.

SEl Contratista Entregó Los Diseños En Su Totalidad, Y Se Radicó A La Entidad La Información Definitiva Bajo Oficio JABC/0145/2022 El 13-JUL-22.

Mediante comité de obra de la etapa de Diagnósticos el Contratista manifestó que encontró actividades no previstas para la ejecución de la obra. Interventoría informa que una vez allegada toda la documentación referente a los diseños se recibirán estos no previstos con los soportes respectivos socializados en el mismo comité. Sin embargo el contratista informo de manera escrita dicha situación mediante comunicación No. CUC-017 la cual fue atendida por la Interventoría bajo radicado JABC/0087/2022 del 10 de junio de 2022. El Contratista allego cotizaciones de los NP con su respectiva justificación y cotizaciones del mercado el día 24 de Junio de 2022 vía correo electrónico a las 20:38 horas. Finalmente El Contratista Entrega La Información Completa El Día 18 De Julio De 2022 Bajo Oficio CUC-034-SOC. Información Que Fue Remitida Por La Interventoría Mediante Comunicación JABC/0158/22 De Fecha 22 De Junio De 2022. Sin Embargo Ante Las Diferentes Situaciones Cambiantes En El Alcance Del Contrato De Obra y Según Lo Acontecido La Interventoría Emite igualmente Los Oficios JABC/0203/2022, JABC/0290/2022, JABC/0291/2022, JABC/0298/2022 De Fechas 08 De Agosto, (3) 23 De Septiembre, De 2022 Respectivamente.

Teniendo En Cuenta El Oficio Enviado Por El Apoyo A La Supervisión Vía WhatsApp De AGUAS KPITAL S.A.- E.S.P.-, Se Realiza Reunión Con La Empresa De Servicios Públicos AGUAS KPITAL S.A.- E.S.P.- El Día 14 De Junio De 2022, Donde Se Informó Que Vías Estaban Priorizadas Para Intervenir Este Año, Al Igual Que La Ese Quedo De Entregar Cronograma De Intervenciones En Las Vías Objeto Del Contrato De Obra

REUNIÓN TRANSIVIC - PLAN DE PAVIMENTACIÓN		
BARRIO	**DIRECCIÓN**	**FECHA DE CRONOGRAMA**
SAN LUIS	CALLE 19 ENTRE AVENIDAS 3 Y 5	AGOSTO
SAN LUIS	CALLE 18 ENTRE AVENIDAS 3 Y 5	SEPTIEMBRE
SAN LUIS	CALLE 20 ENTRE AVENIDAS 1 Y 2	EN EJECUCIÓN
SAN MATEO	AVENIDA 6A	EN EJECUCIÓN
SAN MATEO	CALLE 22 ENTRE AVENIDAS 3 Y 4	SEPTIEMBRE
SEVILLA	CALLE 0 ENTRE AVENIDAS 7 Y 8	AGOSTO
COMUNEROS	AVENIDA 6 ENTRE CALLES 1 Y 3	AGOSTO
MOTILONES	CALLE 3 ENTRE AVENIDAS 4 Y 5	AGOSTO

La Interventoría Y El Contratista Se Encuentra A La Espera Del Cronograma Que Allegara La Empresa De Servicios De AGUAS KPITAL S.A.-E.S.P- Con El Fin De Poder Tener Claridad En Cuanto Al Estado De Las Redes De Las Vías A Intervenir Y La Priorización De Las Obras Que Tenga La Empresa De Servicios Públicos Para Este Año. Sin Que A La Fecha Se Haya Cumplido Con Dicho Compromiso. Al Respecto Se Recibió Por Parte Del Apoyo A La Supervisión Una Relación En Excel Vía WhatsApp Donde Aparece Columnas De Barrio (San Luis, San Mateo, Sevilla, Comuneros, Motilones), Dirección, Fecha De Cronograma Donde En Esta Última Se Relaciona El Nombre Del Mes.

A La Fecha El Contratista Y La Interventoría Se Encuentran A La Espera De Que Se Defina Por Parte De La Entidad Los Frentes A Ejecutar Y Que Se Encuentran Pendientes De Intervención Por Parte De AGUAS KPITAL S.A-E.S-P

A La Fecha Del Presente Informe Se Encuentran Pendientes Por Intervenir Por AGUAS KPITAL S.A.- E.S.P.-, La Vía De Calle 18 Sector San Luis y Torcoroma (Lote 1), Las Vías TRAMO 6 Calle 18 entre Av.4 y 5 Aeropuerto. Y TRAMO 3 Calle 18 av. 7 y 8 Circunvalación (Lote 2) Y La Vía Motilones (Lote 3).

La Interventoría Bajo Radicado JABC/0483/2022 De Fecha 16 De Diciembre De 2022 Emite A La Supervisión El Concepto Solicitado Por El Mismo Para Las Próximas Vigencias De Prorrogas Y Adiciones A Los Contratos De Obra, Suministros E Interventoría.

La Interventoría Mediante Oficio JABC/0001/2023 De Fecha 04/ENE/2023 Remite A La Supervisión El Informe Semanal De Interventoría No. 33.

A La Fecha Se Han Radicado Por Parte De La Interventoría (08) INFORMES MENSUALES Y (36) INFORMES SEMANALES

EL CONTRATO DE INTERVENTORIA PRESENTO UNA SUSPENSION POR UN TERMINO DE 20 DÍAS DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 16 DE ENERO DE 2023.

EL CONTRATO DE INTERVENTORIA TUVO REINICIO EL DÍA 17 DE ENERO DE 2023.

EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CUENTA CON UNA PRORROGA NO. 02 EN TIEMPO POR 75 DÍAS CUYA NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE OBRA ES EL DÍA 05 DE ABRIL DE 2023.

EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CUENTA CON UNA ADICION NO.02 POR VALOR DE CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE.

Toda La Documentación Suscrita Por La Interventoría Al Contratista De Obra Ha Sido Radicada Vía Correo Electrónico Al Mismo Con Copia A La Supervisión Y El Apoyo A La Supervisión Por Parte De La Entidad. Al Igual Que La Correspondencia Enviada Por La Interventoría A La Entidad Se Ha Remitido Vía Correo Electrónico Y Para La Solicitud De Tramites Han Sido Radicado Vía Correo Electrónico Y Por Plataforma ORFEO

DIFICULTADES: No se ha podido dar una ejecución de obra acorde a lo programado inicialmente, debido a que se han presentado demoras en las intervenciones por parte de AGUAS KPITAL S.A. y en otros sectores no se cuenta con redes priorizadas para intervención y según recomendación dada por la Contraloría en reunión con la comunidad se informó a la Interventoría que no sería recomendable ejecutar vías que no cuenten con el cambio de tubería de GRESS A PVC

DIFICULTADES: La Interventoría manifiesta su preocupación debido a que en lo transcurrido del contrato de obra, no se ha podido tener una claridad respecto al alcance del mismo, lo que ha ocasionado que el contratista no pueda ejecutar frentes simultáneos como lo tenía programado inicialmente lo que ha afectado la programación de obra y el flujo de caja.

DIFICULTADES: De acuerdo a los resultados obtenidos en la Etapa de Diagnóstico y/o Estudios y Diseños, el valor contractual no alcanza para la intervención en los tramos inicialmente contemplados dentro del Anexo Técnico

RECOMENDACIONES: La Interventoría recomienda que para agilizar las intervenciones y poder cumplir con las metas inicialmente establecidas por la Entidad, se prioricen otras vías que estén optimizadas por parte DE AGUAS KPITAL S.A. y que requieran de intervención inmediata. Sin embargo dicha consulta deberá ser elevada al Área Jurídica toda vez que el anexo técnico no contempla dicha situación.
Se recomienda a la Supervisión tomar las decisiones del caso, lo más pronto posible esto con el fin de tener claridad en el alcance total del contrato de obra y realizar a tiempo las modificaciones contractuales a que haya lugar (modificatorias).

CONCLUSIONES: De lo anterior se concluye que para las próximas vías a intervenir por parte de la Secretaria de Infraestructura, se realice primero una mesa de trabajo conjunta con AGUAS KPITAL S.A. donde se prioricen las vías que requieren intervención, para que de manera articulada se programen las metas a cumplir en las presentes vigencias de Ambas Entidades.



DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO 2: INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA LOTE 2.

CÚCUTA 2050. ESTRATEGIA DE TODOS	**INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	Página **1 DE 1**	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBRA: "DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONS-TRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIEN-TO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 2.

INFORME No. 9

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PERIODO:**
CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I	DEL 10 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2.023

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			**CONTRATO DE OBRA**	
INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA		**CONTRATISTA:**	SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES SAS (SINCOC SAS)
CONTRATO No.:	2117 DE 2022		**CONTRATO No.:**	2116 DE 2022
VALOR INICIAL INC. IVA:	$ 288 527 400.00		**VALOR INICIAL:**	$ 632 717 668.00
VALOR ADICIONAL No. 01 INC. IVA:	$ 83 355 566.00		**VALOR ADICIONAL No. 01:**	$ 316 358 834.00
VALOR ADICIONAL No. 02 INC. IVA:	$ 105 000 000.00		**VALOR ADICIONAL No. 02:**	$ 0.00
VALOR ACTUALIZADO INC. IVA:	$ 476 882 966.00		**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 949 076 502.00
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES		**PLAZO INICIAL:**	SEIS (06) MESES
PLAZO ADICIONAL No.01:	CINCUENTA Y DOS DÍAS (52)		**PLAZO ADICIONAL No.01:**	CINCUENTA Y DOS (52) DÍAS
PLAZO ADICIONAL No.02:	SETENTA Y CINCO (75) DÍAS		**PLAZO ADICIONAL No.02:**	SETENTA Y CINCO (75) DÍAS
PLAZO ACTUALIZADO:	DIEZ (10) MESES Y VEINTISEIS (26) DÍAS		**PLAZO ACTUALIZADO:**	DIEZ (10) MESES Y VEINTISEIS (26) DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN:	10-may-22		**FECHA DE INICIACIÓN:**	10-may-22
FECHA DE SUSPENSIÓN:	28-dic-22		**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	28-dic-22
FECHA DE REINICIACIÓN:	16-ene-23		**FECHA DE REINICIACIÓN:**	16-ene-23
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:	VEINTE (20) DÍAS		**TIEMPO DE SUSPENSIÓN:**	VEINTE (20) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	10-nov-22		**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	10-nov-22
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No. 01:	31-dic-22		**FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No. 01**	31-dic-22
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRÓRROGA No. 02:	05-abr-23		**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRÓRROGA No. 02:**	05-abr-23
VALOR EJECUTADO:	$ 408 756 828	$277.132.745 VR FACTURADO	**VALOR EJECUTADO:**	$ 561 978 593
VALOR POR EJECUTAR:	$ 199 750 124	A LA FECHA	**VALOR POR EJECUTAR:**	$ 387 097 909

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

1. ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	**DESCRIPCIÓN DEL ESTADO**	**FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

2.CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	**% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA**	**DIFERENCIA**
Acumulado anterior	64.68%	59.21%	-5.47%
Durante el periodo	8.05%	0.00%	-8.05%
Acumulado Actual	72.73%	59.21%	-13.52%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total Contractual	**Transcurrido**	**Faltante**	**Atraso o adelanto en tiempo**
11	9	2.00	-1.49

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2.023 SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

EL CONTRATO DE OBRA PRESENTO UNA SUSPENSION POR UN TERMINO DE 20 DÍAS DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 16 DE ENERO DE 2023

EL CONTRATO DE OBRA TUVO REINICIO EL DÍA 17 DE ENERO DE 2023

EL CONTRATO DE OBRA CUENTA CON UNA PRORROGA NO. 02 EN TIEMPO POR 75 DÍAS CUYA NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE OBRA ES EL DÍA 05 DE ABRIL DE 2023

El Contratista De Obra De Lote 2 Tuvo Que Suspender Labores En El Sector Del Trigal Calle 3 Debido A Que La Tubería Existente Esta En Gress Y Según Lo Manifestado Por AGUAS KPITAL DE CUCUTA S.A.-E.S.P-Dicha Tubería Ya Estaba Optimizada A PVC. Razón Por La Cual Se Ve Afectado Gravemente El Avance Y Programación De Obra Por Parte Del Contratista De Obra De Lote 2. Se Han Realizado Actividades De Evacuación De Aguas Lluvias En La Obra.

Debido A Que La Entidad Dio Respuesta A La Interventoría A Los Requerimientos De Afectaciones Que Tiene El Contratista Por La Intervención En Redes A Cargo De AGUAS KPITAL S.A.-E.S.P.- Se Convocó A Comité Virtual El Cual Se Realizó El Día 24 De Octubre De 2022 Donde Se Realizaron Compromisos Por Parte De La Empresa De Servicios Públicos. La Cual Inicio Intervención En El Frente Del Trigal Calle 3 El Día 28 De Octubre De 2022 Contemplando Intervención De 15 Días Y Según Lo Manifestado Por Esta Entidad Una Vez Finalice La Intervención En La Calle 3 Dara Inicio A La Calle 5 Del Sector Del Trigal.

LLa Interventoría Bajo Radicado JABC/0483/2022 De Fecha 16 De Diciembre De 2022 Emite A La Supervisión El Concepto Solicitado Por El Mismo Para Las Próximas Vigencias De Prorrogas Y Adiciones A Los Contratos De Obra, Suministros E Interventoría

La Interventoría Bajo Oficio JABC/0485/2022 De Fecha 16 De Diciembre De 2022 Se Da Traslado A La Supervisión De La Solicitud Realizada Por El Contratista De Obra El Día 16 De Diciembre De 2022 De Solicitud De Prórroga Por 3 Meses. Y Emite A La Supervisión Concepto De Aval De Esta Solicitud El Día 21/Dic/2022 Bajo Radicado JABC/0490/2022

La Interventoría Emite Al Contratista Bajo Radicado JABC/0487/2022, La Respuesta Emitida Por La Supervisión Al Contratista En Cuanto A La Solicitud De Afectación Económica De SINCOC SAS.

Debido A La Suspensión Realizada A Los Contratos De Obra, Suministros E Interventoría, Mediante Solicitud Telefónica Realizada Por La Interventoría A La Supervisión, Se Solicita A La Entidad Reunión Conjunta Para Revisar Estados De Los Contratos A La Fecha Y Los Lineamientos A Seguir En La Ejecución Y Finalización De Los Contratos. Reunión Que Quedo Programada Para El Día 12 De Enero De 2.023 Y Fue Notificada Al Contratista Bajo Radicado JABC/0508/2022 De Fecha 29 De Diciembre De 2022.

El Día 12 de Enero De 2023 Se Realiza Reunión Presencial En La Secretaria de Infraestructura Se Realizó Reunión Conjunta Con Los Contratistas De Obra, Suministros, La Supervisión, El Ing. Alejandro Medina, Donde Se Trataron Los Siguientes Temas De: 1. Presentación Del Nuevo Profesional A Cargo De la Secretaría De Infraestructura el Ing. JORGE IVAN RODRIGUEZ. 2. Resumen de Estados Actual De Los Contratos De Obra y Suministros. 3. Ampliación A La Suspensión De Los Contratos De Obra, Suministros e Interventoría Debido A Que No Se Contaba Con El Respectivo CDP Para La Adición Del Contrato De Interventoría Y A Su Vez No Se Contaba Con Los Contratos De Los Profesionales De Apoyo Por Parte De La Entidad.

ANEXO 2: INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA LOTE 2.

	INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Página 1 DE 1	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Se Realiza Reunión Presencial En Las Instalaciones De La Secretaría De Infraestructura El Día 12 De Enero De 2023, Donde Una Vez Socializado El Estado Actual De Cada Uno De Los Contratos 2116 De 2022 (Lote 2), 2118 De 2022 (Lote 1), 1993 De 2022 (Lote 3), 2275 De 2022 (Suministros) y 2117 De 2022 (Interventoría); Entre Las Partes: Entidad-Contratistas De Obra Y Suministros E Interventoría; Se Presenta Solicitud De Prórroga De 3 Meses.

Sin embargo La Entidad Expone A Los Contratistas Que La Anterior Secretaria De Infraestructura No tramito Debidamente Las Futuras Vigencias Para Los Contratos De Los Profesionales De Apoyo De La Entidad, Ni Tampoco Para El Contrato De Interventoría. Por lo Que Se Hace Necesario Realizar Dichos Trámites, Sin Embargo La Actual Administración Informa A Los Contratistas Que Por Temas De Recursos Financieros Y Para Garantizar La Cobertura De Interventoría A Los Contratos De Obra Sólo Se Puede Conceder Una Prórroga De 2.5 Meses.

Teniendo En Cuenta Lo Solicitado Por La Entidad En La Reunión Del Pasado 12 de Enero de 2023. Mediante Comunicación No. JABC/0005/2023 De Fecha 16 De Enero de 2023, Se Solicita la Ampliación De La Suspensión Por Un Término De 15 días Al Contrato De Obra No. 2116 de 2022 Enviada Por El Contratista De Lote 2 Bajo Oficio CVC-028-CTO2116-2022 De Esa Misma Fecha. Solicitud Radicada Por Plataforma ORFEO. Cabe Resaltar Que Se Remitieron Igualmente Todos Los Formatos Diligenciados Requeridos Para Éste Tipo De Modificación Al Contrato.

Mediante Comunicación No. JABC/0008/2023 de Fecha 16 de Enero de 2023, se solicita la Ampliación de la Suspensión por un término de 15 días al Contrato de Interventoría No. 2117 de 2022.Solicitud radicada por Plataforma De ORFEO, esto Teniendo en cuenta lo solicitado por la Entidad en la Reunión del pasado 12 de Enero de 2023.

Debido A Que La Entidad Agilizó El Trámite Del CDP Para La Adición Del Contrato De Interventoría No. 2217 de 2022, La Supervisión El Día 18 De Enero De 2023 Solicita Telefónicamente A La Interventoría Tramitar y Radicar Las Respectivas Prórrogas De Los Contratos Tanto De Obra Como De Suministros y De Interventoría Por Un Término De 2.5 Meses.

Mediante Comunicación No. JABC/0010/2023 de Fecha 18 de Enero de 2023, se solicita la Prórroga No. 02 por un término de 2.5 Meses al Contrato de Obra No. 2116 de 2022 del Contratista de lote 2. Bajo Radicado CVC-030-CTO2116-2022.Solicitud radicada por Plataforma De ORFEO, esto Teniendo en cuenta lo solicitado por la Supervisión en esa misma fecha telefónicamente.

Teniendo En Cuenta La Prórroga No. 02 Al Contrato De Obra, La Interventoría Solicita al Contratista Mediante Radicado JABC/0026/2023 De Fecha 30 De Enero De 2023, La Programación y Flujo De Caja Actualizados, Al Igual Que Copia Las Pólizas Actualizadas Del Contrato.

Se Realizan Actividades De: En el Frente de El Trigal Calle 3: Replanteo Topográfico, Excavación Mecánica Y Retiro De Escombros, Excavación Adicional Por Rampas De Acceso Realizadas Por AGUAS KPITAL S.A.-E.S.P. Al Momento De Su Intervención, Señalización, Cerramiento, Demoliciones De Sardinel, Retiro De Escombros, Concretos De 3.000 PSI, Adecuación De Piso (MURO) Sumidero Conformación De Sub-rasante, Geotextil, MR-41, Sub-base, Base Estabilizada Con Cemento. Evacuación de Aguas Lluvias por el Fuerte Invierno Que Azota Las Zonas De Los Trabajos. En HELIOPOLIS: 2do Tramo: Cerramiento, Excavaciones, Retiro De Escombros, Corte Y Demolición De Andenes.

Revisada la matriz de riesgos se encuentra el riesgo: No.12: retraso en el plazo de ejecución del contrato por efectos de la construcción de obras extraordinarias, se presenta la situación de que las vías a intervenir dentro de los lotes 1,2 y 3 en su mayoría no cuentan con la optimización de la redes de acueducto y alcantarillado, obras que están a cargo de la empresa AGUAS KPITAL DE CUCUTA S.A.-E.S.P.- situación que afecta la programación inicial de los contratos de Obra e Interventoría.


Revisada la matriz de riesgos se encuentra el riesgo: No.13: inestabilidad Geológica, Geotécnica, Hidrogeológicas presenta la situación para el lote 1 debido a que en el sector de san mateo actualmente se presenta una falla Geológica que afecta el talud aledaño a la vía en el sector de la curva del tramo 5, avenida 7 con calle 23 San Mateo al cual ya fue revisado y emitido concepto por parte de los Especialista del Área Geotécnica tanto de Obra como de Interventoría.

3. CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión)

AVANCE CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

MESES	ACUMULADO PROGRAMADO ($)	ACUMULADO EJECUTADO ($)	INDICADOR (%)
1	24 131 703	24 131 703.00	100.00%
2	72 371 402	35 206 770.00	48.65%
3	175 772 314	56 182 842.00	31.96%
4	266 027 724	146 942 693.00	55.24%
5	356 283 135	245 594 561.00	68.93%
6	446 538 545	332 931 414.00	74.56%
7	536 793 956	541 978 592.75	100.97%
8	613 905 059	561 978 592.75	91.54%
9	690 263 938	561 978 592.75	81.42%
10	805 303 514		
11	949 076 502		
0	949 076 502	561 978 592.75	59.21%
Vr. TOTAL DEL CONTRATO	949 076 502	561 978 592.75	59.21%

GRAFICA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO



4. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS PÓLIZAS	X		PRESENTA ANEXOS ACTUALIZADAS CON FECHA ACTA DE INICIO Y LA ULTIMA MODIFICACION
TIENE RECLAMACIONES		X	
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES		X	DURANTE ESTE PERIODO EL CONTRATISTA DE OBRA REALIZO EL PAGO DE APORTES

5. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Se firmó Acta de Inicio el día 10 de mayo de 2022 - Se Legalizo Por Parte De La Entidad El Modificatorio No.01 Inclusión De Actividades NP El Día 18 De Octubre De 2022. Se Realiza Prorroga y Adición No. 01 El día 09 De Noviembre de 2022 Al Contrato de Obra.

El Contratista Entregó Los Diseños En Su Totalidad, Y Se Radicó A La Entidad La Información Definitiva Bajo Oficio JABC/0178/2022 El 31-JUL-22

Mediante comité de obra de la etapa de Diagnósticos el Contratista manifestó que encontró actividades no previstas para la ejecución de la obra. Interventoría informa que una vez allegada toda la documentación referente a los diseños se recibirán estos no previstos con los soportes respectivos socializados en el mismo comité. Sin embargo El Contratista allego cotizaciones de los NP con su respectiva justificación y cotizaciones del mercado el día 26 de Septiembre de 2022 vía correo electrónico mediante oficio CVC017-CTO2116-2022, y Esta Información Fue Remitida Por La Interventoría A La Entidad Mediante Oficio JABC/0310/2022

Teniendo En Cuenta El Oficio Enviado Por El Apoyo A La Supervisión Vía WhatsApp De AGUAS KPITAL S.A.- E.S.P.-, Se Realiza Reunión Con La Empresa De Servicios Públicos AGUAS KPITAL S.A.- E.S.P.- El Día 14 De Junio De 2022, Donde Se Informó Que Vías Estaban Priorizadas Para Intervenir Este Año, Al Igual Que La Ese Quedo De Entregar Cronograma De Intervenciones En Las Vías Objeto Del Contrato De Obra

REUNIÓN TRANSIVIC - PLAN DE PAVIMENTACIÓN

BARRIO	DIRECCIÓN	FECHA DE CRONOGRAMA
SAN LUIS	CALLE 19 ENTRE AVENIDAS 3 Y 5	AGOSTO
SAN LUIS	CALLE 18 ENTRE AVENIDAS 3 Y 5	SEPTIEMBRE
SAN LUIS	CALLE 20 ENTRE AVENIDAS 1 Y 2	EN EJECUCIÓN
SAN MATEO	AVENIDA 6A	EN EJECUCIÓN
SAN MATEO	CALLE 22 ENTRE AVENIDAS 3 Y 4	SEPTIEMBRE
SEVILLA	CALLE 0 ENTRE AVENIDAS 7 Y 8	AGOSTO
COMUNEROS	AVENIDA 6 ENTRE CALLES 1 Y 3	AGOSTO
MOTILONES	CALLE 3 ENTRE AVENIDAS 4 Y 5	AGOSTO

ANEXO 2: INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA LOTE 2.

CÚCUTA 2050. ESTRATEGIA DE TODOS	**INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	Página **1 DE 1**	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

La Interventoría Y El Contratista Se Encuentra A La Espera Del Cronograma Que Allegara La Empresa De Servicios De AGUAS KPITAL S.A.-E.S.P- Con El Fin De Poder Tener Claridad En Cuanto Al Estado De Las Redes De Las Vías A Intervenir Y La Priorización De Las Obras Que Tenga La Empresa De Servicios Públicos Para Este Año. Sin Que A La Fecha Se Haya Cumplido Con Dicho Compromiso. Al Respecto Se Recibió Por Parte Del Apoyo A La Supervisión Una Relación En Excel Vía WhatsApp Donde Aparece Columnas De Barrio (San Luis, San Mateo, Sevilla, Comuneros, Motilones), Dirección, Fecha De Cronograma Donde En Esta Última Se Relaciona El Nombre Del Mes.
A LaA La Fecha El Contratista Y La Interventoría Se Encuentran A La Espera De Que Se Defina Por Parte De La Entidad Los Frentes A Ejecutar Y Que Se Encuentran Pendientes De Intervención Por Parte De AGUAS KPITAL S.A-E.S-P.
LA La Fecha Del Presente Informe Se Encuentran Pendientes Por Intervenir Por AGUAS KPITAL S.A.- E.S.P.-, La Vía De Calle 18 Sector San Luis y Torcoroma (Lote 1), Las Vías TRAMO 6 Calle 18 entre Av.4 y 5 Aeropuerto. Y TRAMO 3 Calle 18 av. 7 y 8 Circunvalación (Lote 2) Y La Vía Motilones (Lote 3) .
La Interventoría Mediante Oficio JABC/0336/2022 De Fecha 10 De Octubre De 2022 Solicita Gestión A La Entidad Respecto A La Situación Presentada Con Las Redes Del Sector El Trigal Calle 3. Sin Que A La Fecha Del Presente Informe Se Haya Obtenido Respuesta Alguna. Bajo Radicado Orfeo 2022102000143272.
El Día 27 De Diciembre De 2022 Mediante Llamada Telefónica De Parte De Personal De La Entidad, Se Notifica A La Interventoría Que Se Requiere Realizar Una Suspensión A Los Contratos De Obra, Suministros E Interventorías Por Tema De Las Futuras Vigencias. Por Lo Que Se Procede De Conformidad.
La Interventoría Mediante Oficio JABC/001/2023 De Fecha 04/ENE/2023 Remite A La Supervisión El Informe Semanal De Interventoría No. 33
A La Fecha Se Han Radicado Por Parte De La Interventoría (08) INFORMES MENSUALES Y (36) INFORMES SEMANALES
EL CONTRATO DE INTERVENTORIA PRESENTO UNA SUSPENSION POR UN TERMINO DE 20 DÍAS DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 16 DE ENERO DE 2023.
EL CONTRATO DE INTERVENTORIA TUVO REINICIO EL DÍA 17 DE ENERO DE 2023.
EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CUENTA CON UNA PRORROGA NO. 02 EN TIEMPO POR 75 DÍAS CUYA NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE OBRA ES EL DÍA 05 DE ABRIL DE 2023.
EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CUENTA CON UNA ADICION NO.02 POR VALOR DE CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE.
Toda La Documentación Suscrita Por La Interventoría Al Contratista De Obra Ha Sido Radicada Vía Correo Electrónico Al Mismo Con Copia A La Supervisión Y El Apoyo A La Supervisión Por Parte De La Entidad. Al Igual Que La Correspondencia Enviada Por La Interventoría A La Entidad Se Ha Remitido Vía Correo Electrónico Y Para La Solicitud De Tramites Han Sido Radicado Vía Correo Electrónico Y Por Plataforma ORFEO
DIFICULTADES: No se ha podido dar una ejecución de obra acorde a lo programado inicialmente, debido a que se han presentado demoras en las intervenciones por parte de AGUAS KPITAL S.A. y en otros sectores no se cuenta con redes priorizadas para intervención y según recomendación dada por la Contraloría en reunión con la comunidad se informó a la Interventoría que no sería recomendable ejecutar vías que no cuenten con el cambio de tubería de GRESS A PVC.
DIFICULTADES: La Interventoría manifiesta su preocupación debido a que en lo transcurrido del contrato de obra, no se ha podido tener una claridad respecto al alcance del mismo, lo que ha ocasionado que el contratista no pueda ejecutar frentes simultáneos como lo tenía programado inicialmente lo que ha afectado la programación de obra y el flujo de caja.
DIFICULTADES: De acuerdo a los resultados obtenidos en la Etapa de Diagnóstico y/o Estudios y Diseños, el valor contractual no alcanza para la intervención en los tramos inicialmente contemplados dentro del Anexo Técnico
DIFICULTADES: Adicionalmente para éste Contrato de obra se contó con la inclusión de un tramo No previsto Adicional para atención de emergencia vial en el sector de Gaitán.
RECOMENDACIONES: La Interventoría recomienda que para agilizar las intervenciones y poder cumplir con las metas inicialmente establecidas por la Entidad, se prioricen otras vías que estén optimizadas por parte DE AGUAS KPITAL S.A. y que requieran de intervención inmediata. Sin embargo dicha consulta deberá ser elevada al Área Jurídica toda vez que el anexo técnico no contempla dicha situación. Se recomienda a la Supervisión tomar las decisiones del caso, lo más pronto posible esto con el fin de tener claridad en el alcance total del contrato de obra y realizar a tiempo las modificaciones contractuales a que haya lugar (modificatorias).
CONCLUSIONES: De lo anterior se concluye que para las próximas vías a intervenir por parte de la Secretaria de Infraestructura, se realice primero una mesa de trabajo conjunta con AGUAS KPITAL S.A. donde se prioricen las vías que requieren intervención, para que de manera articulada se programen las metas a cumplir en las presentes vigencias de Ambas Entidades.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO 3: INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA LOTE 3.

CÚCUTA 2050. ESTRATEGIA DE TODOS	**INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	Página **1 DE 1**	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBRA: "DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONS-TRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIEN-TO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 3.

INFORME No. 9

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PERIODO:**
CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I	DEL 10 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2.023

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			**CONTRATO DE OBRA**		
INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA		**CONTRATISTA CESION:**	UNION TEMPORAL MALLA VIAL CUCUTA 2022	
CONTRATO No.:	2117 DE 2022		**CONTRATO No.:**	1993 DE 2022	
VALOR INICIAL INC. IVA:	$ 288 527 400.00		**VALOR INICIAL:**	$ 568 776 642.00	CESION LA CUAL SE NOTIFICO A LA INTERVENTORIA EL DÍA 07- SEP- 22
VALOR ADICIONAL No. 01 INC. IVA:	$ 83 355 566.00		**VALOR ADICIONAL No. 01:**	$ 284 388 321.00	
VALOR ADICIONAL No. 02 INC. IVA:	$ 105 000 000.00		**VALOR ADICIONAL No. 02:**	$ 0.00	
VALOR ACTUALIZADO INC. IVA:	$ 476 882 966.00		**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 853 164 963.00	
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES		**PLAZO INICIAL:**	SEIS (06) MESES	
PLAZO ADICIONAL No.01:	CINCUENTA Y DOS DÍAS (52)		**PLAZO ADICIONAL No.01:**	CINCUENTA Y DOS (52) DÍAS	
PLAZO ADICIONAL No.02:	SETENTA Y CINCO (75) DÍAS		**PLAZO ADICIONAL No.02:**	SETENTA Y CINCO (75) DÍAS	
PLAZO ACTUALIZADO:	DIEZ (10) MESES Y VEINTISEIS (26) DÍAS		**PLAZO ACTUALIZADO:**	DIEZ (10) MESES Y VEINTISEIS (26) DÍAS	
FECHA DE INICIACIÓN:	10-may-22		**FECHA DE INICIACIÓN:**	10-may-22	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	28-dic-22		**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	28-dic-22	
FECHA DE REINICIACIÓN:	16-ene-23		**FECHA DE REINICIACIÓN:**	16-ene-23	
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:	VEINTE (20) DÍAS		**TIEMPO DE SUSPENSIÓN:**	VEINTE (20) DÍAS	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	10-nov-22		**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	10-nov-22	
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No. 01:	31-dic-22		**FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No. 01**	31-dic-22	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRÓRROGA No. 02:	05-abr-23		**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRÓRROGA No. 02:**	05-abr-23	
VALOR EJECUTADO:	$ 408 756 828	$277.132.745 VR FACTURADO	**VALOR EJECUTADO:**	$ 608 264 075	
VALOR POR EJECUTAR:	$ 199 750 124	A LA FECHA	**VALOR POR EJECUTAR:**	$ 244 900 888	

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

1. ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	**DESCRIPCIÓN DEL ESTADO**	**FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

2.CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	**% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA**	**DIFERENCIA**
Acumulado anterior	61.75%	60.24%	-1.52%
Durante el periodo	10.92%	11.06%	0.13%
Acumulado Actual	72.68%	71.30%	-1.38%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total Contractual	**Transcurrido**	**Faltante**	**Atraso o adelanto en tiempo**
11	9	2	-0.15

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2.023 SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
El Contratista Remitió La Información De Las Hojas De Vida Del Equipo De Trabajo A La Interventoría El Día 04 De Octubre De 2022, Bajo Oficio 006 De Fecha 20 De Septiembre De 2022, Pero Se Allego A La Interventoría Vía Correo Electrónico El Día 04 De Octubre Bajo Oficio JABC/0347/2022 La Interventoría Solicita Al Contratista Allegar La Documentación Completa Toda Vez Que Lo Allegado Fue Las HDV Del Director, Un Residente Y Un SST.
EL CONTRATO DE OBRA PRESENTO UNA SUSPENSION POR UN TERMINO DE 20 DÍAS DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 16 DE ENERO DE 2023.
EL CONTRATO DE OBRA TUVO REINICIO EL DÍA 17 DE ENERO DE 2023.
EL CONTRATO DE OBRA CUENTA CON UNA PRORROGA NO. 02 EN TIEMPO POR 75 DÍAS CUYA NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE OBRA ES EL DÍA 05 DE ABRIL DE 2023.
La Interventoría Bajo Radicado JABC/0483/2022 De Fecha 16 De Diciembre De 2022 Emite A La Supervisión El Concepto Solicitado Por El Mismo Para Las Próximas Vigencias De Prorrogas Y Adiciones A Los Contratos De Obra, Suministros E Interventoría.
La Interventoría Bajo Oficio JABC/0482/2022 De Fecha 14 De Diciembre De 2022 Se Da Traslado A La Supervisión De La Solicitud Realizada Por El Contratista De Obra El Día 14 De Diciembre De 2022 De Solicitud De Prórroga Por 3 Meses. Y Emite A La Supervisión Concepto De Aval De Esta Solicitud El Día 21 De Diciembre De 2022 Bajo Radicado JABC/0491/2022.
El Día 27 De Diciembre De 2022 Mediante Llamada Telefónica De Parte De Personal De La Entidad, Se Notifica A La Interventoría Que Se Requiere Realizar Una Suspensión A Los Contratos De Obra, Suministros E Interventorías Por Tema De Las Futuras Vigencias. Por Lo Que Se Procede De Conformidad.
Se Realiza Solicitud De Suspensión Por Parte Del Contratista De Obra El Día 27 de Diciembre De 2022 Mediante Comunicación OF.LOTE3-016, La Cual Fue Remitida Por La Interventoría Bajo Radicado JABC/0503/2022 A La Supervisión Con Los Respectivos Formatos Para Que Se Realice Dicha Modificación, La Cual Surtió Efecto Finalmente El 28 de Diciembre De 2022.
Debido A La Suspensión Realizada A Los Contratos De Obra, Suministros E Interventoría, Mediante Solicitud Telefónica Realizada Por La Interventoría A La Supervisión, Se Solicita A La Entidad Reunión Conjunta Para Revisar Estados De Los Contratos A La Fecha Y Los Lineamientos A Seguir En La Ejecución Y Finalización De Los Contratos. Reunión Que Quedo Programada Para El Día 12 De Enero De 2.023 Y Fue Notificada Al Contratista Bajo Radicado JABC/0509/2022 De Fecha 29 De Diciembre De 2022.

ANEXO 3: INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA LOTE 3.

	INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Página 1 DE 1	

El Día 12 de Enero De 2023 Se Realiza Reunión Presencial En La Secretaria de Infraestructura Se Realizó Reunión Conjunta Con Los Contratistas De Obra, Suministros, La Supervisión, El Ing. Alejandro Medina, Donde Se Trataron Los Siguientes Temas De: 1. Presentación Del Nuevo Profesional A Cargo De la Secretaría De Infraestructura el Ing. JORGE IVAN RODRIGUEZ. 2. Resumen de Estados Actual De Los Contratos De Obra y Suministros. 3. Ampliación A La Suspensión De Los Contratos De Obra, Suministros e Interventoría Debido A Que No Se Contaba Con El Respectivo CDP Para La Adición Del Contrato De Interventoría Y A Su Vez No Se Contaba Con Los Contratos De Los Profesionales De Apoyo Por Parte De La Entidad.

Se Realiza Reunión Presencial En Las Instalaciones De La Secretaría De Infraestructura El Día 12 De Enero De 2023, Donde Una Vez Socializado El Estado Actual De Cada Uno De Los Contratos 2116 De 2022 (Lote 2), 2118 De 2022 (Lote 1), 1993 De 2022 (Lote 3), 2275 De 2022 (Suministros) y 2117 De 2022 (Interventoría); Entre Las Partes: Entidad-Contratistas De Obra Y Suministros E Interventoría; Se Presenta Solicitud De Prórroga De 3 Meses.

Sin embargo La Entidad Expone A Los Contratistas Que La Anterior Secretaria De Infraestructura No tramito Debidamente Las Futuras Vigencias Para Los Contratos De Los Profesionales De Apoyo De La Entidad, Ni Tampoco Para El Contrato De Interventoría. Por lo Que Se Hace Necesario Realizar Dichos Trámites, Sin Embargo La Actual Administración Informa A Los Contratistas Que Por Temas De Recursos Financieros Y Para Garantizar La Cobertura De Interventoría A Los Contratos De Obra Sólo Se Puede Conceder Una Prórroga De 2.5 Meses.

Teniendo En Cuenta Lo Solicitado Por La Entidad En La Reunión Del Pasado 12 de Enero de 2023. Mediante Comunicación No. JABC/0006/2023 De Fecha 16 De Enero de 2023, Se Solicita la Ampliación De La Suspensión Por Un Término De 15 días Al Contrato De Obra No. 1993 de 2022 Enviada Por El Contratista De Lote 3 Bajo Oficio OF-LOTE-018 De Esa Misma Fecha. Solicitud Radicada Por Plataforma ORFEO. Cabe Resaltar Que Se Remitieron Igualmente Todos Los Formatos Diligenciados Requeridos Para Éste Tipo De Modificación Al Contrato.

Mediante Comunicación No. JABC/0008/2023 de Fecha 16 de Enero de 2023, se solicita la Ampliación de la Suspensión por un término de 15 días al Contrato de Interventoría No. 2117 de 2022.Solicitud radicada por Plataforma De ORFEO, esto Teniendo en cuenta lo solicitado por la Entidad en la Reunión del pasado 12 de Enero de 2023.

Debido A Que La Entidad Agilizó El Trámite Del CDP Para La Adición Del Contrato De Interventoría No. 2217 de 2022, La Supervisión El Día 18 De Enero De 2023 Solicita Telefónicamente A La Interventoría Tramitar y Radicar Las Respectivas Prórrogas De Los Contratos Tanto De Obra Como De Suministros y De Interventoría Por Un Término De 2.5 Meses.

Mediante Comunicación No. JABC/0013/2023 de Fecha 18 de Enero de 2023, se solicita la Prórroga No. 02 por un término de 2.5 Meses al Contrato de Obra No. 1993 de 2022 del Contratista de lote 3. Bajo Radicado OF-LOTE3-109 Solicitud radicada por Plataforma De ORFEO, esto Teniendo en cuenta lo solicitado por la Supervisión en esa misma fecha telefónicamente.

La Interventoría Mediante Comunicación JABC/0018/2023 Del 24 De Enero De 2023, Remite A La Supervisión El Oficio OF-LOTE3-017 Enviado Por El Contratista Respecto A La Respuesta Dada Por La Secretaría De Tránsito y Transporte De Cúcuta, Toda Vez Que Lo Solicitado Por ésta Entidad Para La Señalización De Las Vías, Incluye Señalización Vertical, La cuales No Se Encuentran Contempladas Dentro Del Presupuesto Oficial. Ejecución Que Conlleva A Limitar El Alcance Contractual De Las Obras Y Generar Actividades No Previstas, Situación Que Se Puso En Conocimiento De La Entidad En La Reunión Realizada El Pasado 12 De Enero De 2023, De Manera Presencial.

Se Da Respuesta Por Parte De La Interventoría A Los Oficios OF-LOTE3-017 Y OF-LOTE3-021 Remitidos Por EL Contratista De Obra, En Lo Referente A La Señalización A Implementar En Obras Según Respuesta Dada Por La Secretaría De Tránsito y Transporte De Cúcuta.

Teniendo En Cuenta La Prórroga No. 02 Al Contrato De Obra, La Interventoría Solicita al Contratista Mediante Radicado JABC/0028/2023 De Fecha 30 De Enero De 2023, La Programación y Flujo De Caja Actualizados, Al Igual Que Copia Las Pólizas Actualizadas Del Contrato.

Se Realizaron Las Siguientes Actividades De: En Los Frentes de Antonia Santos Calle 17 y Calle 23 Alistamiento de Actividad De Señalización, Igualmente Para El Frente De Comuneros. El Contratista Finalizo El Tramo De Comuneros Y No Dio Inicio Al Frente De Tucunare En El Mes De Diciembre Por Temporada Decembrina Y Consecución De La Tubería Que Se Requiere Para El Alcantarillado Del Tramo De Tucunare. Para éste Tramo Se Tiene Programado Y Organizada La Logística Para El Inicio A finales de Enero En Las Actividades De Excavaciones, Demoliciones e Inicio de Instalación De Tubería.


Revisada la matriz de riesgos se encuentra el riesgo: No.12: retraso en el plazo de ejecución del contrato por efectos de la construcción de obras extraordinarias, se presenta la situación de que las vías a intervenir dentro de los lotes 1,2 y 3 en su mayoría no cuentan con la optimización de la redes de acueducto y alcantarillado, obras que están a cargo de la empresa AGUAS KPITAL DE CUCUTA S.A.-E.S.P.- situación que afecta la programación inicial de los contratos de Obra e Interventoría.

Revisada la matriz de riesgos se encuentra el riesgo: No.13: inestabilidad Geológica, Geotécnica, Hidrogeológicas presenta la situación para el lote 1 debido a que en el sector de san mateo actualmente se presenta una falla Geológica que afecta el talud aledaño a la vía en el sector de la curva del tramo 5, avenida 7 con calle 23 San Mateo al cual ya fue revisado y emitido concepto por parte de los Especialista del Área Geotécnica tanto de Obra como de Interventoría.

3. CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión)

AVANCE CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
QUINCENAS	ACUMULADO PROGRAMADO ($)	ACUMULADO EJECUTADO ($)	INDICADOR %) (
1	22 622 578	18 039 598.00	79.74%
2	44 409 589	28 039 598.00	63.14%
3	111 919 998	78 596 986.00	70.23%
4	194 908 812	177 328 436.00	90.98%
5	277 897 626	264 244 164.00	95.09%
6	360 886 440	293 152 285.00	81.23%
7	443 875 254	493 926 367.00	111.28%
8	526 864 068	513 926 367.00	97.54%
9	620 065 443	608 264 075.00	98.10%
10	723 479 379		
11	853 164 963		
0	853 164 963	608 264 075.00	71.30%
Vr. TOTAL DEL CONTRATO	853 164 963	608 264 075.00	71.30%

GRAFICA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO



4. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS PÓLIZAS	X		PRESENTA ANEXOS ACTUALIZADAS CON FECHA ACTA DE INICIO Y LA ULTIMA MODIFICACION
TIENE RECLAMACIONES		X	
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES		X	DURANTE ESTE PERIODO EL CONTRATISTA DE OBRA REALIZO EL PAGO DE APORTES

5. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Se firmó Acta de Inicio el día 10 de mayo de 2022 - Se realiza Modificatorio No. 01 por Cesión del Contrato. Se Legalizo Por Parte De La Entidad El Modificatorio No.02 Inclusión De Actividades NP El Día 05 De Octubre De 2022. Se Realiza Prorroga y Adición No. 01 El día 09 De Noviembre de 2022 Al Contrato de Obra.

El Contratista Entregó Los Diseños En Su Totalidad, Y Se Radicó A La Entidad La Información Definitiva Bajo Oficio JABC/0179/2022 El 31-JUL-22.

Mediante comité de obra de la etapa de Diagnósticos el Contratista manifestó que encontró actividades no previstas para la ejecución de la obra. Interventoría informa que una vez allegada toda la documentación referente a los diseños se recibirán estos no previstos con los soportes respectivos socializados en el mismo comité. Sin embargo el contratista informo de manera escrita dicha situación mediante comunicación No. 002, la cual fue atendida por la Interventoría. El Contratista allego cotizaciones de los NP con su respectiva justificación y cotizaciones del mercado el día 23 de Septiembre de 2022 vía correo electrónico mediante oficio 008, y Esta Información Fue Remitida Por La Interventoría A La Entidad Mediante Oficio JABC/0292/2022 El 23-Septiembre-2022.

ANEXO 3: INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA LOTE 3.

CÚCUTA 2050, ESTRATEGIA DE TODOS	**INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	Página **1 DE 1**	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Teniendo En Cuenta El Oficio Enviado Por El Apoyo A La Supervisión Vía WhatsApp De AGUAS KPITAL S.A.- E.S.P.-, Se Realiza Reunión Con La Empresa De Servicios Públicos AGUAS KPITAL S.A.- E.S.P.- El Día 14 De Junio De 2022, Donde Se Informó Que Vías Estaban Priorizadas Para Intervenir Este Año, Al Igual Que La Ese Quedo De Entregar Cronograma De Intervenciones En Las Vías Objeto Del Contrato De Obra.

REUNIÓN TRANSIVIC - PLAN DE PAVIMENTACIÓN

BARRIO	DIRECCIÓN	FECHA DE CRONOGRAMA
SAN LUIS	CALLE 19 ENTRE AVENIDAS 3 Y 5	AGOSTO
SAN LUIS	CALLE 18 ENTRE AVENIDAS 3 Y 5	SEPTIEMBRE
SAN LUIS	CALLE 20 ENTRE AVENIDAS 1 Y 2	EN EJECUCIÓN
SAN MATEO	AVENIDA 6A	EN EJECUCIÓN
SAN MATEO	CALLE 22 ENTRE AVENIDAS 3 Y 4	SEPTIEMBRE
SEVILLA	CALLE 0 ENTRE AVENIDAS 7 Y 8	AGOSTO
COMUNEROS	AVENIDA 6 ENTRE CALLES 1 Y 3	AGOSTO
MOTILONES	CALLE 3 ENTRE AVENIDAS 4 Y 5	AGOSTO

La Interventoría Y El Contratista Se Encuentra A La Espera Del Cronograma Que Allegara La Empresa De Servicios De AGUAS KPITAL S.A.-E.S.P- Con El Fin De Poder Tener Claridad En Cuanto Al Estado De Las Redes De Las Vías A Intervenir Y La Priorización De Las Obras Que Tenga La Empresa De Servicios Públicos Para Este Año. Sin Que A La Fecha Se Haya Cumplido Con Dicho Compromiso. Al Respecto Se Recibió Por Parte Del Apoyo A La Supervisión Una Relación En Excel Vía WhatsApp Donde Aparece Columnas De Barrio (San Luis, San Mateo, Sevilla, Comuneros, Motilones), Dirección, Fecha De Cronograma Donde En Esta Última Se Relaciona El Nombre Del Mes.

A La Fecha El Contratista Y La Interventoría Se Encuentran A La Espera De Que Se Defina Por Parte De La Entidad Los Frentes A Ejecutar Y Que Se Encuentran Pendientes De Intervención Por Parte De AGUAS KPITAL S.A-E.S-P.

A La Fecha Del Presente Informe Se Encuentran Pendientes Por Intervenir Por AGUAS KPITAL S.A.- E.S.P.-, La Vía De Calle 18 Sector San Luis y Torcoroma (Lote 1), Las Vías TRAMO 6 Calle 18 entre Av.4 y 5 Aeropuerto. Y TRAMO 3 Calle 18 av. 7 y 8 Circunvalación (Lote 2) Y La Vía Motilones (Lote 3) .

La Interventoría Mediante Oficio JABC/001/2023 De Fecha 04/ENE/2023 Remite A La Supervisión El Informe Semanal De Interventoría No. 33.

A La Fecha Se Han Radicado Por Parte De La Interventoría (08) INFORMES MENSUALES Y (36) INFORMES SEMANALES.

EL CONTRATO DE INTERVENTORIA PRESENTO UNA SUSPENSION POR UN TERMINO DE 20 DÍAS DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 16 DE ENERO DE 2023.

EL CONTRATO DE INTERVENTORIA TUVO REINICIO EL DÍA 17 DE ENERO DE 2023.

EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CUENTA CON UNA PRORROGA NO. 02 EN TIEMPO POR 75 DÍAS CUYA NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE OBRA ES EL DÍA 05 DE ABRIL DE 2023.

EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CUENTA CON UNA ADICION NO.02 POR VALOR DE CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE.

Toda La Documentación Suscrita Por La Interventoría Al Contratista De Obra Ha Sido Radicada Vía Correo Electrónico Al Mismo Con Copia A La Supervisión Y El Apoyo A La Supervisión Por Parte De La Entidad. Al Igual Que La Correspondencia Enviada Por La Interventoría A La Entidad Se Ha Remitido Vía Correo Electrónico Y Para La Solicitud De Tramites Han Sido Radicado Vía Correo Electrónico Y Por Plataforma ORFEO.

DIFICULTADES: No se ha podido dar una ejecución de obra acorde a lo programado inicialmente, debido a que se han presentado demoras en las intervenciones por parte de AGUAS KPITAL S.A. y en otros sectores no se cuenta con redes priorizadas para intervención y según recomendación dada por la Contraloría en reunión con la comunidad se informó a la Interventoría que no sería recomendable ejecutar vías que no cuenten con el cambio de tubería de GRESS A

DIFICULTADES: La Interventoría manifiesta su preocupación debido a que en lo transcurrido del contrato de obra, no se ha podido tener una claridad respecto al alcance del mismo, lo que ha ocasionado que el contratista no pueda ejecutar frentes simultáneos como lo tenía programado inicialmente lo que ha afectado la programación de obra y el flujo de caja.

DIFICULTADES: De acuerdo a los resultados obtenidos en la Etapa de Diagnóstico y/o Estudios y Diseños, el valor contractual no alcanza para la intervención en los tramos inicialmente contemplados dentro del Anexo Técnico

DIFICULTADES: Adicionalmente para éste Contrato de obra se contó con la inclusión de un tramo No previsto Adicional para atención de emergencia vial en el sector de Gaitán.

RECOMENDACIONES: La Interventoría recomienda que para agilizar las intervenciones y poder cumplir con las metas inicialmente establecidas por la Entidad, se prioricen otras vías que estén optimizadas por parte DE AGUAS KPITAL S.A. y que requieran de intervención inmediata. Sin embargo dicha consulta deberá ser elevada al Área Jurídica toda vez que el anexo técnico no contempla dicha situación.

CONCLUSIONES: De lo anterior se concluye que para las próximas vías a intervenir por parte de la Secretaria de Infraestructura, se realice primero una mesa de trabajo conjunta con AGUAS KPITAL S.A. donde se prioricen las vías que requieren intervención, para que de manera articulada se programen las metas a cumplir en las presentes vigencias de Ambas Entidades.



DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO 4: INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE SUMINISTROS

CÚCUTA 2050, ESTRATEGIA DE TODOS	**INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	Página **1 DE 1**	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBRA: "SUMINISTRO DE CONCRETO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y DE ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA" - FASE 1.

INFORME No. 9

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**PERIODO:**
CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I	DEL 10 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2.023

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			**CONTRATO DE SUMINISTROS**	
INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA		**CONTRATISTA:**	UNIÓN TEMPORAL CONCRETOS 2022
CONTRATO No.:	2117 DE 2022		**CONTRATO No.:**	2275 DE 2022
VALOR INICIAL INC. IVA:	$ 288 527 400.00		**VALOR INICIAL:**	$ 1 211 878 060.00
VALOR ADICIONAL No. 01 INC. IVA:	$ 83 355 566.00		**VALOR ADICIONAL No. 01:**	$ 0.00
VALOR ADICIONAL No. 02 INC. IVA:	$ 105 000 000.00		**VALOR ADICIONAL No. 02:**	$ 0.00
VALOR ACTUALIZADO INC. IVA:	$ 476 882 966.00		**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 1 211 878 060.00
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES		**PLAZO INICIAL:**	CINCO (05) MESES
PLAZO ADICIONAL No.01:	CINCUENTA Y DOS DÍAS (52)		**PLAZO ADICIONAL No.01:**	VEINTICINCO (25) DÍAS
PLAZO ADICIONAL No.02:	SETENTA Y CINCO (75) DÍAS		**PLAZO ADICIONAL No.02:**	SETENTA Y CINCO (75) DÍAS
PLAZO ACTUALIZADO:	DIEZ (10) MESES Y VEINTISEIS (26) DÍAS		**PLAZO ACTUALIZADO:**	OCHO (08) MESES Y DIEZ (10) DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN:	10-may-22		**FECHA DE INICIACIÓN:**	07-jul-22
FECHA DE SUSPENSIÓN:	28-dic-22		**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	28-dic-22
FECHA DE REINICIACIÓN:	16-ene-23		**FECHA DE REINICIACIÓN:**	16-ene-23
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:	VEINTE (20) DÍAS		**TIEMPO DE SUSPENSIÓN:**	VEINTE (20) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	10-nov-22		**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	06-dic-22
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No. 01:	31-dic-22		**FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No. 01**	31-dic-22
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRÓRROGA No. 02:	05-abr-23		**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRÓRROGA No. 02:**	05-abr-23
VALOR EJECUTADO:	$ 408 756 828	$277.132.745 VR FACTURADO	**VALOR EJECUTADO:**	$ 551 762 300
VALOR POR EJECUTAR:	$ 199 750 124	A LA FECHA	**VALOR POR EJECUTAR:**	$660 115 760

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

1. ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

2.CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	34.90%	34.90%	0.00%
Durante el periodo	10.63%	10.63%	0.00%
Acumulado Actual	45.53%	45.53%	0.00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total Contractual	Transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
9	7	2	0.00

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2.023 SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

EEl día 23 de julio de 2022 la Interventoría Realiza Reunión Con Contratista De Suministros Para Establecer Los Lineamientos Y Parámetros A Seguimientos Por Parte De Los Contratistas de Obra Y Así Coordinar Los Suministros. Dicha reunión Se realizó Mediante Acta de Comité No.13.

De Acuerdo Con Lo Acontecido En El Comité De Obra No. 32 De Fecha 02 De Noviembre Y Teniendo En Cuenta La Reunión Citada Por La Ingeniera Eliana Medina, Se Acuerda Entre Las Partes Supervisor, Apoyo A La Supervisión, Contratista De Suministros E Interventoría Esperar La Comunicación De La Ingeniera Eliana Medina Respecto Al Frente De La Avenida Kennedy Del Área Metropolitana.Medina Respecto Al Frente De La Avenida Kennedy Del Área Metropolitana.

La Interventoría Mediante Comunicación JABC/0415/2022 Del 10 De Noviembre De 2022 Emite Respuesta La Solicitud De La Supervisión De Allegar Concepto Sobre La Inclusión Del Nuevo Tramo. A Lo Cual La Interventoría Remite Información De Lo Encontrado En Los Contratos De Suministros, Obra E Interventoría

El Día 27 De Diciembre De 2022 Mediante Llamada Telefónica De Parte De Personal De La Entidad, Se Notifica A La Interventoría Que Se Requiere Realizar Una Suspensión A Los Contratos De Obra, Suministros E Interventorías Por Tema De Las Futuras Vigencias. Por Lo Que Se Procede De Conformidad.

Se Realiza Solicitud De Suspensión Por Parte Del Contratista De Suministros El Día 27 De Diciembre De 2022, La Cual Fue Remitida Por La Interventoría Bajo Radicado JABC/0504/2022 A La Supervisión Con Los Respectivos Formatos Para Que Se Realice Dicha Modificación, La Cual Surtió Efecto Finalmente El 28-Dic-2022.

Debido A La Suspensión Realizada A Los Contratos De Obra, Suministros E Interventoría, Mediante Solicitud Telefónica Realizada Por La Interventoría A La Supervisión, Se Solicita A La Entidad Reunión Conjunta Para Revisar Estados De Los Contratos A La Fecha Y Los Lineamientos A Seguir En La Ejecución Y Finalización De Los Contratos. Reunión Que Quedo Programada Para El Día 12 De Enero De 2.023 Y Fue Notificada Al Contratista Bajo Radicado JABC/0510/2022 De Fecha 29 De Diciembre De 2022.

El Día 12 de Enero De 2023 Se Realiza Reunión Presencial En La Secretaria de Infraestructura Se Realizó Reunión Conjunta Con Los Contratistas De Obra, Suministros, La Supervisión, El Ing. Alejandro Medina, Donde Se Trataron Los Siguientes Temas De: 1. Presentación Del Nuevo Profesional A Cargo De la Secretaría De Infraestructura el Ing. JORGE IVAN RODRIGUEZ. 2. Resumen de Estados Actual De Los Contratos De Obra y Suministros. 3. Ampliación A La Suspensión De Los Contratos De Obra, Suministros e Interventoría Debido A Que No Se Contaba Con El Respectivo CDP Para La Adición Del Contrato De Interventoría Y A Su Vez No Se Contaba Con Los Contratos De Los Profesionales De Apoyo Por Parte De La Entidad.

Se Realiza Reunión Presencial En Las Instalaciones De La Secretaría De Infraestructura El Día 12 De Enero De 2023, Donde Una Vez Socializado El Estado Actual De Cada Uno De Los Contratos 2116 De 2022 (Lote 2), 2118 De 2022 (Lote 1), 1993 De 2022 (Lote 3), 2275 De 2022 (Suministros) y 2117 De 2022 (Interventoría); Entre Las Partes: Entidad-Contratistas De Obra Y Suministros E Interventoría; Se Presenta Solicitud De Prórroga De 3 Meses.

ANEXO 4: INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE SUMINISTROS

	INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Página 1 DE 1	

Sin embargo La Entidad Expone A Los Contratistas Que La Anterior Secretaria De Infraestructura No tramito Debidamente Las Futuras Vigencias Para Los Contratos De Los Profesionales De Apoyo De La Entidad, Ni Tampoco Para El Contrato De Interventoría. Por lo Que Se Hace Necesario Realizar Dichos Trámites, Sin Embargo La Actual Administración Informa A Los Contratistas Que Por Temas De Recursos Financieros Y Para Garantizar La Cobertura De Interventoría A Los Contratos De Obra Sólo Se Puede Conceder Una Prórroga De 2.5 Meses.

Teniendo En Cuenta Lo Solicitado Por La Entidad En La Reunión Del Pasado 12 de Enero de 2023. Mediante Comunicación No. JABC/0007/2023 De Fecha 16 De Enero de 2023, Se Solicita la Ampliación De La Suspensión Por Un Término De 15 días Al Contrato De Suministros No. 2275 de 2022, Enviada Por El Contratista De Suministros En Esa Misma Fecha. Solicitud Radicada Por Plataforma ORFEO. Cabe Resaltar Que Se Remitieron Igualmente Todos Los Formatos Diligenciados Requeridos Para Éste Tipo De Modificación Al Contrato.

Mediante Comunicación No. JABC/0008/2023 de Fecha 16 de Enero de 2023, se solicita la Ampliación de la Suspensión por un término de 15 días al Contrato de Interventoría No. 2117 de 2022.Solicitud radicada por Plataforma De ORFEO, esto Teniendo en cuenta lo solicitado por la Entidad en la Reunión del pasado 12 de Enero de 2023.

Debido A Que La Entidad Agilizó El Trámite Del CDP Para La Adición Del Contrato De Interventoría No. 2217 de 2022, La Supervisión El Día 18 De Enero De 2023 Solicita Telefónicamente A La Interventoría Tramitar y Radicar Las Respectivas Prórrogas De Los Contratos Tanto De Obra Como De Suministros y De Interventoría Por Un Término De 2.5 Meses.

Mediante Comunicación No. JABC/0011/2023 de Fecha 18 de Enero de 2023, se solicita la Prórroga No. 02 por un término de 2.5 Meses al Contrato De Suministros No. 2275 de 2022, del Contratista. Solicitud radicada por Plataforma De ORFEO, esto Teniendo en cuenta lo solicitado por la Supervisión en esa misma fecha telefónicamente.

EL CONTRATO DE SUMINISTROS A PRESENTO UNA SUSPENSION POR UN TERMINO DE 20 DÍAS DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 16 DE ENERO DE 2023.

EL CONTRATO DE SUMINISTROS TUVO REINICIO EL DÍA 17 DE ENERO DE 2023..

EL CONTRATO DE SUMINISTROS CUENTA CON UNA PRORROGA NO. 02 EN TIEMPO POR 75 DÍAS CUYA NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE SUMINISTROS ES EL DÍA 05 DE ABRIL DE 2023.

Debido A Las Afectaciones Que Han Tenido Los Contratos De Obra En Su Cronograma De Ejecución a Causa De Las Intervenciones En Redes Por Parte De La Empresa De Servicios Públicos De Cúcuta AGUAS KPITAL S.A.-E.S.P.- El Contrato De Suministros También Se Ha Visto Afectado En Su Ejecución Presupuestal y De Plazo Contractual. Causas Que No Son Imputables Ni A Los Contratistas De Obra, Ni Al Contratista De Suministros, Ni A La Interventoría.

A La Fecha Del Presente Informe Se Encuentran Pendientes Por Intervenir Por AGUAS KPITAL S.A.- E.S.P.-, La Vía De Calle 18 Sector San Luis y Torcoroma (Lote 1), Las Vías TRAMO 6 Calle 18 entre Av.4 y 5 Aeropuerto. Y TRAMO 3 Calle 18 av. 7 y 8 Circunvalación (Lote 2) Y La Vía Motilones (Lote 3) .

Se Remite Bajo Oficio JABC/0021/2023 De Fecha 26 de Enero de 2023, La Programación De La Semana Del 30 De Enero Al 04 De Febrero De 2023 Para Los Sectores de Heliópolis y El Trigal Calle 3.

Teniendo En Cuenta La Prórroga No. 02 Al Contrato De Obra, La Interventoría Solicita al Contratista Mediante Radicado JABC/0027/2023 De Fecha 30 De Enero De 2023, Copia Las Pólizas Actualizadas Del Contrato.

Se Realizaron Actividades De: Suministros A Los Contratistas De Lote 1 Y Lote 2, Frentes De Obra Comando De Policía Sector San Mateo y Barrio El Trigal Calle 3 Respectivamente.

A la fecha se presenta el siguiente suministro consolidado:

CANT	UND	ITEM	LOTE
12	M3	ACELERANTE	LOTE 1
12.5	M3	3.000 PSI	LOTE 1
0	M3	BOMBA ESTACIONARIA	LOTE 1
404.25	M3	MR-41	LOTE 1
0	M3	4.000 PSI	LOTE 1

CANT	UND	ITEM	LOTE
0	M3	ACELERANTE	LOTE 2
19.5	M3	3.000 PSI	LOTE 2
62.5	M3	BOMBA ESTACIONARIA	LOTE 2
226.5	M3	MR-41	LOTE 2
56	M3	4.000 PSI	LOTE 2


CANT	UND	ITEM	LOTE
0	M3	ACELERANTE	LOTE 3
21	M3	3.000 PSI	LOTE 3
0	M3	BOMBA ESTACIONARIA	LOTE 3
466.5	M3	MR-41	LOTE 3
M3	M3	4.000 PSI	LOTE 3

3. CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión)

AVANCE CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

QUINCENAS	ACUMULADO PROGRAMADO ($)	ACUMULADO EJECUTADO ($)	INDICADOR (%)
1	0	0.00	0.00%
2	181 605 460	181 605 459.70	100.00%
3	72 055 373	72 055 373.46	100.00%
4	10 227 084	10 227 083.72	100.00%
5	41 450 914	41 450 913.60	100.00%
6	117 590 745	117 590 744.52	100.00%
7	128 832 752	128 832 725.00	100.00%
8	315 000 000		
9	345 115 733		
0	1 211 878 060	551 762 300.00	45.53%
Vr. TOTAL DEL CONTRATO	1 211 878 060	551 762 300.00	45.53%

GRAFICA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO



ANEXO 4: INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE SUMINISTROS

CÚCUTA 2050, ESTRATEGIA DE TODOS	**INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	Página **1 DE 1**	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

4. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS PÓLIZAS	X		PRESENTA ANEXOS ACTUALIZADAS CON FECHA ACTA DE INICIO Y LA ULTIMA MODIFICACION
TIENE RECLAMACIONES		X	
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES		X	DURANTE ESTE PERIODO EL CONTRATISTA DE OBRA REALIZO EL PAGO DE APORTES

5. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Se firmó Acta de Inicio el día 07 de Julio de 2022. Se realiza prórroga No. 01 al Contrato de Suministros el día 09 de Diciembre de 2022. Igualmente Se Realiza Prórroga No. 02 Al Contrato por un término de 2.5 meses el día 20 de Enero de 2023.
SSe Legalizo El Contrato Mediante La Actualización De Las Pólizas S/Acta De Inicio y Hasta El 04 De Abril de 2023 Según Prórroga No. 02
La Interventoría Mediante Oficio JABC/0001/2023 De Fecha 04/ENE/2023 Remite A La Supervisión El Informe Semanal De Interventoría No. 33.
A La Fecha Se Han Radicado Por Parte De La Interventoría (08) INFORMES MENSUALES Y (36) INFORMES SEMANALES (De Los Cuales 22 Semanas Incluyen El Contrato De Suministros.
EL CONTRATO DE INTERVENTORIA PRESENTO UNA SUSPENSION POR UN TERMINO DE 20 DÍAS DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 16 DE ENERO DE 2023.
EL CONTRATO DE INTERVENTORIA TUVO REINICIO EL DÍA 17 DE ENERO DE 2023.
EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CUENTA CON UNA PRORROGA NO. 02 EN TIEMPO POR 75 DÍAS CUYA NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE OBRA ES EL DÍA 05 DE ABRIL DE 2023.
EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CUENTA CON UNA ADICION NO.02 POR VALOR DE CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE.
Toda La Documentación Suscrita Por La Interventoría Al Contratista De Obra Ha Sido Radicada Vía Correo Electrónico Al Mismo Con Copia A La Supervisión Y El Apoyo A La Supervisión Por Parte De La Entidad. Al Igual Que La Correspondencia Enviada Por La Interventoría A La Entidad Se Ha Remitido Vía Correo Electrónico Y Para La Solicitud De Tramites Han Sido Radicado Vía Correo Electrónico Y Por Plataforma ORFEO.
Se recomienda a la Entidad que para contrataciones futuras Contrataciones el Suministro del Concreto sea adjudicado al mismo Contratista de obra, toda vez que cuando el Suministro lo realiza un Contratista diferente al que ejecuta la obra, se pueden presentar inconvenientes entre las partes por temas de programaciones del material, cumplimiento en los horarios, localización de las obras a ejecutar, accesos vehiculares a las vías y demas caracteristicas de las obras y la zonas donde se intervienen, toda vez que para el Contratista de Suministro no influye en su economía estos aspectos.
Se recomienda a la Entidad que para contrataciones futuras Contrataciones, si desea continuar con el sistema implementado de Contratista de obra diferente al Contratista de Suministros, se tenga en cuenta los perfiles de profesionales exigidos en obra y tambien se realicen los mismos lineamientos para el Contratista de Suministro como por Ejemplo contar en sitio con un Director y Residente de Suministros que tenga especializacion y/o experiencia en vías.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO 5: ESTADO GENERAL DE LOS CONTRATOS - LOTE 1.

	ESTADO GENERAL DE LOS CONTRATOS	Página 1 DE 1	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

LOCALIZACIÓN DEL CONTRATO: CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I

PERÍODO: DEL 09 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2023

CONTRATISTA

NOMBRE DE LA PERSONA JURÍDICA O NATURAL: SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SOCING S.A.S.

CONTRATO No. 2118 DE 2022

OBJETO: "DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONS-TRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIEN-TO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 1.

VALOR DEL CONTI P $ 800 209 628

ADICIONES:
1 $ 400 104 814
2
3

VALOR FINAL: **$1 200 314 442**

PLAZO INICIAL: SEIS (06) MESES

PRÓRROGAS:
1 52 DIAS
2

SUSPENSION:
1 VEINTE (20) DIAS
2

PLAZO FINAL: SIETE /07) MESES Y 22 DÍAS

FECHA DE INICIACIÓN: 10-may-22

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 10-nov-22

FECHA TERMINACIÓN S/ PRORROGA 01: 31-dic-22

FECHA DE REINICIO: 17-ene-23

NUEVA FECHA TERMINACIÓN 20-ene-23

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONCEPTO		VIGENCIAS	VALOR
Cumplimiento del Contrato Anexo No. 7	No. 440 47 994000026370	10-may-22 21-jul-23	$ 360 094 332.60
Salarios y Prestaciones Anexo No. 7	No. 440 47 994000026370	10-may-22 20-ene-26	$ 180 047 166.30
Estabilidad y Calidad de la Obra Anexo No. 7	No. 440 47 994000026370	5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	$ 360 094 333
Responsabilidad Civil Extracontractual Anexo No. 6	No. 440 74 994000008111	10-may-22 05-abr-23	$ 200 000 000

RESUMEN DE PAGOS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
ACTA PARCIAL DE DISEÑOS No. 01	06-sep-22	$ 16 624 062
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02	06-sep-22	$ 73 638 898
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 03	22-sep-22	$ 83 168 285
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 04	28-nov-22	$ 121 147 180
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 05	07-dic-22	$ 155 426 809
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 06	01-feb-23	$ 226 846 124

INTERVENTOR

NOMBRE DE LA PERSONA JURÍDICA O NATURAL: CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA

CONTRATO No. 2117 DE 2022

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL DIAGNÓSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y AL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I"

VALOR DEL CONTRATO: $ 288 527 400

ADICIONES:
1 $ 83 355 566
2 $ 105 000 000
3

VALOR FINAL: **$ 476 882 966**

PLAZO INICIAL: SEIS (06) MESES

PRÓRROGAS:
1 NO APLICA
2

SUSPENSION:
1 VEINTE (20) DIAS
2

PLAZO FINAL: SIETE /07) MESES Y 22 DÍAS

FECHA DE INICIACIÓN: 10-may-22

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 10-nov-22

FECHA TERMINACIÓN S/ PRORROGA 01: 31-dic-22

FECHA DE REINICIO: 17-ene-23

NUEVA FECHA TERMINACIÓN 20-ene-23

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONCEPTO		VIGENCIAS	VALOR
Cumplimiento del Contrato Anexo No. 2	No. 21-44-101381796	10-may-22 05-ago-23	$ 143 348 294.70
Buen Manejo del Anticipo Anexo No. 2	No. 21-44-101381796	NO APLICA	NO APLICA
Salarios y Prestaciones Anexo No. 2	No. 21-44-101381796	10-may-22 05-abr-26	$ 37 188 296.60
Calidad del Servicio Anexo No. 2	No. 21-44-101381796	09-nov-22 09-nov-27	$ 143 348 294.70
Responsabilidad Civil Extracontractual Anexo No. 2			NO APLICA

RESUMEN DE PAGOS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA 01	14-nov-22	$ 3 010 067
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA 02	14-nov-22	$ 6 607 277
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA 03	15-nov-22	$ 7 472 860
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA 04	15-nov-22	$ 38 258 733
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA 05	19-nov-22	$ 23 543 836
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA 06	19-nov-22	$ 28 304 538
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA 07	07-dic-22	$ 54 183 348
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA 08	03-feb-23	$ 59 464 086
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA 09	POR RADICAR	$ 56 288 097

NOTA : LAS ACTAS PARCIALES DE OBRA EMPEZARON SURTIR PAGO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO 6: ESTADO GENERAL DE LOS CONTRATOS - LOTE 2.

	ESTADO GENERAL DE LOS CONTRATOS	Página 1 DE 1	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

LOCALIZACIÓN DEL CONTRATO: CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I

PERÍODO: DEL 09 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2023

CONTRATISTA

NOMBRE DE LA PERSONA JURÍDICA O NATURAL: SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES SAS (SINCOC SAS)

CONTRATO No. 2116 DE 2022

OBJETO: "DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONS- TRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIEN-TO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANJOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 2.

VALOR DEL CONTRATO: $ 632 717 668

ADICIONES: 1 $ 0; 2 ; 3

VALOR FINAL: **$632 717 668**

PLAZO INICIAL: SEIS (06) MESES

PRÓRROGAS: 1 NO APLICA; 2

SUSPENSION: 1 VEINTE (20) DIAS; 2

PLAZO FINAL: SIETE /07) MESES Y 22 DÍAS

FECHA DE INICIACIÓN: 10-may-22

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 10-nov-22

FECHA TERMINACIÓN S/ PRORROGA 01: 31-dic-22

FECHA DE REINICIO: 17-ene-23

NUEVA FECHA TERMINACIÓN 20-ene-23

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONCEPTO		VIGENCIAS	VALOR
Cumplimiento del Contrato Anexo No. 11	No. 39-44-101137887	10-may-22 05-oct-23	$ 284 722 950.60
Salarios y Prestaciones Anexo No. 11	No. 39-44-101137887	10-may-22 05-abr-26	$ 142 361 475
Estabilidad y Calidad de la Obra Anexo No. 11	No. 39-44-101137887	Cinco Años Contados a partir del Recibo Definitivo	$ 284 722 950.60
Calidad del servicio Anexo No. 11	No. 39-44-101137887	10-may-22 10-may-27	$ 8 312 031
Responsabilidad Civil Extracontractual Anexo No. 7	No. 39-40-101036469	10-may-22 05-abr-23	$ 230 000 000

RESUMEN DE PAGOS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
ACTA PARCIAL DE DISEÑOS No. 01	11-oct-22	$ 16 901 130
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02	11-oct-22	$ 166 736 797
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 03	16-nov-22	$ 182 399 072
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 04	09-dic-22	$ 175 941 594

INTERVENTOR

NOMBRE DE LA PERSONA JURÍDICA O NATURAL: CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA

CONTRATO No. 2117 DE 2022

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL DIAGNÓSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y AL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I"

VALOR DEL CONTRATO: $ 288 527 400

ADICIONES: 1 $ 83 355 566; 2 $ 105 000 000; 3

VALOR FINAL: **$ 476 882 966**

PLAZO INICIAL: SEIS (06) MESES

PRÓRROGAS: 1 NO APLICA; 2

SUSPENSION: 1 VEINTE (20) DIAS; 2

PLAZO FINAL: SIETE /07) MESES Y 22 DÍAS

FECHA DE INICIACIÓN: 10-may-22

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 10-may-22

FECHA TERMINACIÓN S/ PRORROGA 01: 31-dic-22

FECHA DE REINICIO: 17-ene-23

NUEVA FECHA TERMINACIÓN 20-ene-23

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONCEPTO		VIGENCIAS	VALOR
Cumplimiento del Contrato Anexo No. 2	No. 21-44-101381796	10-may-22 05-ago-23	$ 143 348 294.70
Buen Manejo del Anticipo Anexo No. 2	No. 21-44-101381796	NO APLICA	NO APLICA
Salarios y Prestaciones Anexo No. 2	No. 21-44-101381796	10-may-22 05-abr-26	$ 37 188 296.60
Calidad del Servicio Anexo No. 2	No. 21-44-101381796	09-nov-22 09-nov-27	$ 143 348 294.70
Responsabilidad Civil Extracontractual Anexo No. 2			NO APLICA

RESUMEN DE PAGOS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA 01	14-nov-22	$ 3 010 067
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA 02	14-nov-22	$ 6 607 277
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA 03	15-nov-22	$ 7 472 860
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA 04	15-nov-22	$ 38 258 733
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA 05	19-nov-22	$ 23 543 836
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA 06	19-nov-22	$ 28 304 538
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA 07	07-dic-22	$ 54 183 348
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA 08	03-feb-23	$ 59 464 086
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA 09	POR RADICAR	$ 56 288 097

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO 7: ESTADO GENERAL DE LOS CONTRATOS - LOTE 3.

	ESTADO GENERAL DE LOS CONTRATOS	Página 1 DE 1	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

LOCALIZACIÓN DEL CONTRATO: CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I

PERÍODO: DEL 09 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2023

CONTRATISTA

NOMBRE DE LA PERSONA JURÍDICA O NATURAL: UNION TEMPORAL MALLA VIAL CUCUTA 2022 - CESION

CONTRATO No. 1993 DE 2022

OBJETO: "DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONS-TRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIEN-TO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 3.

VALOR DEL CONTRATO: $ 568 776 642

ADICIONES:
1 $ 0
2
3

VALOR FINAL: **$568 776 642**

PLAZO INICIAL: SEIS (06) MESES

PRÓRROGAS:
1 NO APLICA
2

SUSPENSION:
1 VEINTE (20) DIAS
2

PLAZO FINAL: SIETE /07) MESES Y 22 DÍAS

FECHA DE INICIACIÓN: 10-may-22

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 10-nov-22

FECHA TERMINACIÓN S/ PRORROGA 01: 31-dic-22

FECHA DE REINICIO: 17-ene-23

NUEVA FECHA TERMINACIÓN 20-ene-23

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONCEPTO		VIGENCIAS	VALOR
Cumplimiento del Contrato Anexo No. 0	No. 49-44-101028749	26-ago-22 01-jul-23	$ 255 949 488.90
Salarios y Prestaciones Anexo No. 0	No. 49-44-101028749	26-ago-22 31-dic-25	$ 127 974 744.45
Estabilidad y Calidad de la Obra Anexo No. 0	No. 49-44-101028749	5 años contados a partir del acta recibo definitivo de obra	$ 255 949 488.90
Calidad del servicio Anexo No. 0	No. 49-44-101028749	12-nov-22 31-dic-27	$ 11 950 622.90
Responsabilidad Civil Extracontractual Anexo No. 0	No. 49-40-101008953	23-ago-22 31-dic-23	$ 200 000 000

RESUMEN DE PAGOS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
ACTA PARCIAL DE OBRA + DISEÑOS No. 01	24-sep-22	$ 77 851 865
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02	26-oct-22	$ 190 213 511
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 03	16-nov-22	$ 122 585 625
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 04	09-dic-22	$ 103 275 366

NOTA: LA INTERVENTORIA FUE NOTIFICADA EL DÀ 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE LA CESION DEL CONTRATO DE LOTE 3

INTERVENTOR

NOMBRE DE LA PERSONA JURÍDICA O NATURAL: CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA

CONTRATO No. 2117 DE 2022

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL DIAGNÓSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y AL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I"

VALOR DEL CONTRATO: $ 288 527 400

ADICIONES:
1 $ 83 355 566
2 $ 105 000 000
3

VALOR FINAL: **$ 476 882 966**

PLAZO INICIAL: SEIS (06) MESES

PRÓRROGAS:
1 NO APLICA
2

SUSPENSION:
1 VEINTE (20) DIAS
2

PLAZO FINAL: SIETE /07) MESES Y 22 DÍAS

FECHA DE INICIACIÓN: 10-may-22

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 10-nov-22

FECHA TERMINACIÓN S/ PRORROGA 01: 31-dic-22

FECHA DE REINICIO: 17-ene-23

NUEVA FECHA TERMINACIÓN 20-ene-23

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONCEPTO		VIGENCIAS	VALOR
Cumplimiento del Contrato Anexo No. 2	No. 21-44-101381796	10-may-22 05-ago-23	$ 143 348 294.70
Buen Manejo del Anticipo Anexo No. 2	No. 21-44-101381796	NO APLICA	NO APLICA
Salarios y Prestaciones Anexo No. 2	No. 21-44-101381796	10-may-22 05-abr-26	$ 37 188 296.60
Calidad del Servicio Anexo No. 2	No. 21-44-101381796	09-nov-22 09-nov-27	$ 143 348 294.70
Responsabilidad Civil Extracontractual Anexo No. 0			NO APLICA

RESUMEN DE PAGOS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA 01	14-nov-22	$ 3 010 067
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA 02	14-nov-22	$ 6 607 277
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA 03	15-nov-22	$ 7 472 860
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA 04	15-nov-22	$ 38 258 733
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA 05	19-nov-22	$ 23 543 836
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA 06	19-nov-22	$ 28 304 538
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA 07	07-dic-22	$ 54 183 348
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA 08	03-feb-23	$ 59 464 086
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA 09	POR RADICAR	$ 56 288 097

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO 8: ESTADO GENERAL DE LOS CONTRATOS - SUMINISTROS

	ESTADO GENERAL DE LOS CONTRATOS	Página 1 DE 1	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

LOCALIZACIÓN DEL CONTRATO: CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I

PERÍODO: DEL 09 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2023

CONTRATISTA

NOMBRE DE LA PERSONA JURÍDICA O NATURAL: UNION TEMPORAL CONCRETOS 2022

CONTRATO No. 2275 DE 2022

OBJETO: "SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA" – FASE I.

VALOR DEL CONTRATO: $ 1 211 885 219

ADICIONES:
1 $ 0
2
3

VALOR FINAL: **$1 211 885 219**

PLAZO INICIAL: CINCO (05) MESES

PRÓRROGAS:
1 VEINTE (20) DIAS
2

SUSPENSION:
1 NO APLICA
2

PLAZO FINAL: CINCO (05) MESES Y 25 DÍAS

FECHA DE INICIACIÓN: 07-jul-22

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 07-dic-22

FECHA TERMINACIÓN S/ PRORROGA 01: 31-dic-22

FECHA DE REINICIO: 17-ene-23

NUEVA FECHA TERMINACIÓN 20-ene-23

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONCEPTO		VIGENCIAS	VALOR
Cumplimiento del Contrato Anexo No. 0	No. 49-44-101028361	07-jul-22 10-ago-23	$ 121 187 806.00
Salarios y Prestaciones Anexo No. 0	No. 49-44-101028361	07-jul-22 10-abr-26	$ 60 593 903.00
Estabilidad y Calidad de la Obra Anexo No. 0		NO APLICA	NO APLICA
Calidad del servicio Anexo No. 0	No. 49-44-101028361	07-jul-22 10-abr-24	$ 121 187 806.00
Responsabilidad Civil Extracontractual Anexo No. 0	No. 49-40-101008766	07-jul-22 10-abr-23	$ 200 000 000

RESUMEN DE PAGOS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
ACTA PARCIAL DE SUMINISTROS No. 01	19-sep-22	$ 181 605 460
ACTA PARCIAL DE SUMINISTROS No. 02	23-oct-22	$ 72 015 373
ACTA PARCIAL DE SUMINISTROS No. 03	19-nov-22	$ 10 227 084
ACTA PARCIAL DE SUMINISTROS No. 04	07-dic-22	$ 41 450 914
ACTA PARCIAL DE SUMINISTROS No. 05	01-feb-23	$ 117 590 744

INTERVENTOR

NOMBRE DE LA PERSONA JURÍDICA O NATURAL: CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA

CONTRATO No. 2117 DE 2022

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL DIAGNÓSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y AL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I"

VALOR DEL CONTRATO: $ 288 527 400

ADICIONES:
1 $ 83 355 566
2 $ 105 000 000
3

VALOR FINAL: **$ 476 882 966**

PLAZO INICIAL: SEIS (06) MESES

PRÓRROGAS:
1 VEINTE (20) DIAS
2

SUSPENSION:
1 NO APLICA
2

PLAZO FINAL: SIETE /07) MESES Y 22 DÍAS

FECHA DE INICIACIÓN: 10-may-22

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 10-nov-22

FECHA TERMINACIÓN S/ PRORROGA 01: 31-dic-22

FECHA DE REINICIO: 17-ene-23

NUEVA FECHA TERMINACIÓN 20-ene-23

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONCEPTO		VIGENCIAS	VALOR
Cumplimiento del Contrato Anexo No. 2	No. 21-44-101381796	10-may-22 05-ago-23	$ 143 348 294.70
Buen Manejo del Anticipo Anexo No. 2	No. 21-44-101381796	NO APLICA	NO APLICA
Salarios y Prestaciones Anexo No. 2	No. 21-44-101381796	10-may-22 05-abr-26	$ 37 188 296.60
Calidad del Servicio Anexo No. 2	No. 21-44-101381796	09-nov-22 09-nov-27	$ 143 348 294.70
Responsabilidad Civil Extracontractual Anexo No. 0			NO APLICA

RESUMEN DE PAGOS


DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA 01	14-nov-22	$ 3 010 067
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA 02	14-nov-22	$ 6 607 277
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA 03	15-nov-22	$ 7 472 860
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA 04	15-nov-22	$ 38 258 733
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA 05	19-nov-22	$ 23 543 836
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA 06	19-nov-22	$ 28 304 538
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA 07	07-dic-22	$ 54 183 348
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA 08	03-feb-23	$ 59 464 086
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA 09	POR RADICAR	$ 56 288 097

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO 9

DocuSign Envelope ID: 7E9DD918-A2A8-4774-99E9-79BBBD13F448

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - LOTE 1.**	**236 días**	**lun 9/05/22**	**sáb 31/12/22**	
2		**DIAGNOSTICOS**	**30 días**	**lun 9/05/22**	**mié 8/06/22**	
3		Diagnostico de Topografia, Diagnostico de Suelos, Ajuste a la Estructura de Pavimentos, Trazado y Diseño Geometrico, Señalización y Seguridad Vial y Plan de Manejo de Trafico, Diagnostico de Cantidaes de Obras, Analisis de Precios Unitarios y Presupuesto	30 días	lun 9/05/22	mié 8/06/22	
4		FIN DE FASE	0 días	mié 8/06/22	mié 8/06/22	3
5		**EJECUCION**	**206 días**	**mié 8/06/22**	**sáb 31/12/22**	
6		Localizacion y replanteo	90 días	mié 8/06/22	mar 6/09/22	2
7		Demolición de pavimento existente	43 días	mar 6/09/22	mié 19/10/22	6
8		Corte de concreto	20 días	mié 19/10/22	mar 8/11/22	7
9		Demolición sardinel	20 días	mié 19/10/22	mar 8/11/22	7
10		Demolicion de concreto e=0.10 mts	20 días	mié 19/10/22	mar 8/11/22	7
11		Excavacion mecanica sin clasificar	20 días	vie 16/09/22	jue 6/10/22	7CC+10 días
12		Excavacion manual	20 días	mié 19/10/22	mar 8/11/22	7
13		Suministro e instalacion de tuberia de acometida domiciliaria de 1/2"	20 días	mié 19/10/22	mar 8/11/22	7
14		Suministro e instalacion de accesorios de 1/2"	20 días	mié 19/10/22	mar 8/11/22	7
15		Suministro e instalación de tubería alcantarillado de 6	20 días	mié 19/10/22	mar 8/11/22	7
16		Suministro e instalación accesorios de alcantarillado de 6"	20 días	mié 19/10/22	mar 8/11/22	7
17		Conformacion y Compactacion de subrasante	20 días	mié 19/10/22	mar 8/11/22	7
18		Geotextil Tipo T-2400 o similar tejido	20 días	mié 19/10/22	mar 8/11/22	7
19		Suministro e Instalacion de sub base granular e=20 cm	0 días	mar 8/11/22	mar 8/11/22	16;15;14;13;12;17;18
20		Suministro e Instalacion de recebo arenoso	35 días	vie 21/10/22	vie 25/11/22	18CC+2 días
21		Base estabilizada con cemento 6%	35 días	sáb 22/10/22	sáb 26/11/22	20CC+1 día
22		Instalacion de Concreto MR (no incluye suministro y transporte de concreto)	50 días	lun 24/10/22	mar 13/12/22	21CC+2 días
23		Acero de refuerzo Fy 420 Mpa	50 días	lun 24/10/22	mar 13/12/22	22CC
24		Mano de Obra para Sardinel fundido en sitio, en concreto premezclado de 20 x 20 cms incluye formaleta metálica y distanciadores	50 días	mar 1/11/22	mié 21/12/22	22CC+8 días
25		<Nivelacion de camara de inspeccion de alcantarillado (hmax=0.15)	50 días	mar 25/10/22	mié 14/12/22	22CC+1 día
26		Instalacion de concreto de 3000 psi e=0.1 cms (No incluye suministro y transporte de concreto)	0 días	mar 13/12/22	mar 13/12/22	22
27		Corte de Pavimento	25 días	lun 28/11/22	vie 23/12/22	22FC-15 días
28		Sellado de Juntas	25 días	mié 30/11/22	dom 25/12/22	22FC-13 días
29		Demarcacion vial Linea continua y discontinua	21 días	sáb 10/12/22	sáb 31/12/22	27FC-13 días
30		Demarcacion vial, cebras, flechas, senderos.	21 días	sáb 10/12/22	sáb 31/12/22	27FC-13 días
31		Retiro de Escombros	110 días	mar 6/09/22	dom 25/12/22	7CC
32		FIN DE FASE	0 días	sáb 31/12/22	sáb 31/12/22	31;30;29
33		**ANEXOS**	**206 días**	**mié 8/06/22**	**sáb 31/12/22**	
34		Componente Ambiental	206 días	mié 8/06/22	sáb 31/12/22	2
35		Componente SST	206 días	mié 8/06/22	sáb 31/12/22	34CC
36		Componente SIG	206 días	mié 8/06/22	sáb 31/12/22	35CC
37		FIN DE FASE	0 días	sáb 31/12/22	sáb 31/12/22	36



DocuSigned by:


DF18BE44DFE545E...

IS SILVA

REPRESENTANTE LEGAL

SOCING S.A.S.

Id	Item	Nombre de tarea	Und	Cant	Duración	Comienzo	Fin
1		CONTRATO No. 2116 DE 2022			266 días	mar 10/05/22	jue 9/02/23
2		INICIO DEL PROYECTO			0 días	mar 10/05/22	mar 10/05/22
3	1	Localizacion y replanteo	M2	1650,39	8 días	jue 9/06/22	vie 17/06/22
4	2	Demolición de pavimento existente	M2	1225,00	10 días	sáb 18/06/22	mar 28/06/22
5	3	excavacion mecanica sin clasificar	M3	1359,41	25 días	mar 28/06/22	lun 25/07/22
6	4	Suministro e Instalacion de sub base granular e=20 cm	M3	101,15	12 días	sáb 29/10/22	vie 11/11/22
7	5	Instalacion de Concreto MR (no incluye suministro y transporte de concreto)	M3	313,70	28 días	mié 7/12/22	jue 5/01/23
8	6	Acero de refuerzo Fy 420 Mpa	KG	11699,05	25 días	vie 11/11/22	mié 7/12/22
9	7	Corte de Pavimento	ML	389,55	15 días	mar 10/01/23	mié 25/01/23
10	8	Sellado de Juntas	ML	1410,83	15 días	mié 25/01/23	jue 9/02/23
11	9	Demarcacion vial Linea continua y discontinua	ML	0,00	0 días	jue 9/02/23	jue 9/02/23
12	10	Demarcacion vial, cebras, flechas, senderos.	M2	0,00	0 días	jue 9/02/23	jue 9/02/23
13	11	Retiro de Escombros	M3	1009,96	25 días	lun 25/07/22	vie 19/08/22
14	NP1	Demoliciónes de concreto reforzado	M3	23,67	4 días	jue 30/06/22	mar 5/07/22
15	NP2	Excavacion Manual humeda	M3	57,08	10 días	mar 5/07/22	vie 15/07/22
16	NP3	Concreto Ciclopeo 3000 PSI	M3	19,33	3 días	jue 28/07/22	lun 1/08/22
17	NP4	Instalacion de Concreto incluye formaleta (no incluye suministro y transporte de concreto)	M3	61,65	5 días	lun 1/08/22	vie 5/08/22
18	NP5	Cinta PVC V-15 para juntas	ML	45,00	2 días	vie 5/08/22	lun 8/08/22
19	NP6	Manejo de aguas	GLB	1,00	10 días	vie 15/07/22	lun 25/07/22
20	NP7	Relleno para estructuras con recebo	M3	162,28	5 días	vie 12/08/22	mié 17/08/22
21	NP8	Riego de liga (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	84,12	1 día	sáb 20/08/22	lun 22/08/22
22	NP9	Imprimación con emulsión asfáltica (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	84,12	1 día	lun 22/08/22	lun 22/08/22
23	NP10	Mezcla asfaltica en caliente tipo MDC-19 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación) (Incluye transporte del material)	M3	4,90	1 día	mar 23/08/22	mar 23/08/22
24	NP11	Baranda de protección en tuberia metalica	ML	16,00	3 días	mar 23/08/22	vie 26/08/22
25	NP12	Base estabilizada con cemento 6%	M3	170,12	11 días	sáb 8/10/22	mié 19/10/22
26	NP13	Curado de Concreto hidraulico con Antisol	M2	1859,54	4 días	lun 8/08/22	vie 12/08/22
27	NP14	Suministro e Instalación de Geomembrana	M2	996,04	7 días	jue 22/09/22	jue 29/09/22
28	NP15	Conformación y compactacion de la Subrasante	M2	1494,68	8 días	mié 14/09/22	jue 22/09/22
29	NP16	Mano de Obra para Sardinel fundido en sitio, en concreto premezclado, incluye formaleta metálica y distanciadores	ML	166,00	3 días	mié 17/08/22	sáb 20/08/22
30	NP17	Nivelacion de camara de inspeccion de alcantarillado (hmax=0.15)	UND	3,00	5 días	mié 19/10/22	mar 25/10/22
31	NP18	Demolición sardinel	ML	90,00	5 días	mar 25/10/22	sáb 29/10/22
32	NP19	Instalación de concreto para vigas riostras de confinamiento	ML	129,75	4 días	jue 5/01/23	lun 9/01/23
33	NP20	Sumnistro e Instalación de Tuberia de 12" PVC	ML	96,00	4 días	lun 25/07/22	jue 28/07/22
34	NP21	Suministro e Instalación de Silla Yee 12" x <= 6"	UND	13,00	4 días	lun 8/08/22	vie 12/08/22
35	NP22	Suministro e instalacion de tuberia de acometida domiciliaria de 1/2"	ML	60,00	6 días	vie 12/08/22	jue 18/08/22
36	NP23	Suministro e instalación de tubería alcantarillado ≤ 6"	UND	52,00	4 días	jue 18/08/22	lun 22/08/22
37	NP24	Suministro e instalacion de accesorios de 1/2"	UND	34,00	5 días	mar 23/08/22	sáb 27/08/22
38	NP25	Suministro e instalación accesorios de alcantarillado ≤ 6"	UND	13,00	5 días	sáb 27/08/22	jue 1/09/22
39	NP26	Excavacion Manual en material común	M3	27,04	10 días	jue 28/07/22	lun 8/08/22
40	NP27	Corte de Concreto	ML	26,00	12 días	jue 1/09/22	mié 14/09/22
41	NP28	Geotextil Tipo T-2400 o similar tejido	M2	66,00	1 día	mié 27/07/22	jue 28/07/22
42	NP29	Filtro con material filtrante incluye geotextil y drenaje	M3	41,28	2 días	mar 26/07/22	mié 27/07/22
43	NP30	Suministro e Instalacion de Base Granular	M3	201,12	8 días	jue 29/09/22	vie 7/10/22
44	NP31	Diagnostico Box Culvert	UND	1,00	20 días	jue 9/06/22	jue 30/06/22
45		COMPONENTE AMBIENTAL	GLB	1,00	1 día	mar 10/05/22	mié 11/05/22
46		COMPONENTE SST	GLB	1,00	1 día	mar 10/05/22	mié 11/05/22
47		COMPONENTE SIG	GLB	1,00	1 día	mar 10/05/22	mié 11/05/22
48		DIAGNOSTICO IVA (19%) INCLUIDO	GLB	1,00	30 días	mar 10/05/22	jue 9/06/22
49		FIN DEL PROYECTO			0 días	jue 9/02/23	jue 9/02/23




DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA -LOTE 2

Proyecto: CONTRATO 2116 DE
Fecha: OCTUBRE DE 2022

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
1		**DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA -LOTE 3**			**203 días**	**mar 10/05/22**	**sáb 31/12/22**		**$ 853.164.963,00**
2		**DIAGNOSTICO ESTUDIOS Y DISEÑOS**			**30 días**	**mar 10/05/22**	**lun 13/06/22**		**$ 26.556.939,00**
3		Diagnostico de Topografia, Diagnostico de Suelos, Ajuste a la Estructura de Pavimentos, Trazado y Diseño Geometrico, Señalización y Seguridad Vial y Plan de Manejo de Trafico, Diagnostico de Cantidaes de Obras, Analisis de Precios	GL	1	30 días	mar 10/05/22	lun 13/06/22		$ 26.556.939,00
4		**EJECUCION DE OBRA**			**171 días**	**jue 16/06/22**	**sáb 31/12/22**		**$ 792.681.437,00**
5		**ITEMS CONTRACTUALES**			**171 días**	**jue 16/06/22**	**sáb 31/12/22**		**$ 472.729.669,00**
6		Localizacion y replanteo	M2	3624,83	100 días	jue 16/06/22	lun 10/10/22	3FC+2 días	$ 12.056.185,00
7		Demolición de pavimento existente	M2	2908,12	80 días	sáb 25/06/22	lun 26/09/22	6CC+8 días	$ 64.653.324,00
8		Excavacion mecanica sin clasificar	M3	1509,4	110 días	mar 05/07/22	mié 09/11/22	7CC+8 días	$ 20.287.845,00
9		Suministro e Instalacion de sub base granular e=20 cm	M3	296,20	10 días	mié 23/11/22	sáb 03/12/22	33CC+1 día	$ 31.655.067,00
10		Instalacion de Concreto MR (no incluye suministro y transporte de concreto)	M3	801,49	30 días	mié 16/11/22	mar 20/12/22	28CC+1 día	$ 98.011.808,00
11		Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	14411,45	30 días	mié 16/11/22	mar 20/12/22	28CC+1 día	$ 145.469.176,00
12		Corte de Pavimento	ML	1427,20	30 días	mié 16/11/22	mar 20/12/22	10CC	$ 7.836.755,00
13		Sellado de Juntas	ML	1395,15	31 días	mié 16/11/22	mié 21/12/22	12CC	$ 13.865.001,00
14		Demarcacion vial Linea continua y discontinua	ML	766,12	29 días	mar 29/11/22	sáb 31/12/22	13FC-20 días	$ 1.781.995,00
15		Demarcacion vial, cebras, flechas, senderos.	M2	504	29 días	mar 29/11/22	sáb 31/12/22	14CC	$ 13.156.416,00
16		Retiro de Escombros	M3	2183,10	140 días	mar 05/07/22	mié 14/12/22	8CC	$ 63.956.097,00
17		**ITEMS NO PREVISTOS**			**39 días**	**sáb 12/11/22**	**mar 27/12/22**		**$ 319.951.768,00**
18		Mano de obra para sardinel fundido en sitio, en concreto premezclado incluye formaleta metalica y	ML	734,22	36 días	mié 16/11/22	mar 27/12/22	10CC	$ 17.463.423,00
19		Nivelacion de camara de inspeccion de alcantarillado (hmax=0,15m)	UND.	7	16 días	lun 21/11/22	jue 08/12/22	28CC+5 días	$ 1.194.837,00
20		Suministro e instalacion de tuberia de acometida domiciliaria de 1/2"	ML	200	20 días	sáb 12/11/22	lun 05/12/22	8FC+2 días	$ 3.228.800,00
21		Suministro e instalacion de accesorios de 1/2"	UND.	211	20 días	sáb 12/11/22	lun 05/12/22	20CC	$ 3.142.423,00
22		Suministro e instalacion de tuberia de alcantarillado < o =	ML	167	20 días	sáb 12/11/22	lun 05/12/22	8FC+2 días	$ 14.288.687,00
23		Suministro e instalacion de accesorios de alcantarillado < o = 6"	UND.	35	20 días	sáb 12/11/22	lun 05/12/22	22CC	$ 3.455.655,00
24		Reparación de andenes en tableta de gres	M2	94,22	30 días	sáb 19/11/22	vie 23/12/22	10CC+3 días	$ 6.600.394,00
25		Suministro e Instalacion de recebo arenoso	M3	431,94	25 días	lun 14/11/22	lun 12/12/22	29CC+1 día	$ 48.810.948,00
26		Instalacion de concreto de 3000 psi e=10cm (no incluye suministro y transporte de concreto)	M2	52,5	30 días	vie 18/11/22	jue 22/12/22	10CC+2 días	$ 2.048.340,00
27		Demolición manual de sardinel existente	ML	327,22	20 días	sáb 12/11/22	lun 05/12/22	8FC+2 días	$ 5.156.660,00
28		Base estabilizada con cemento al 6%	M3	444,04	26 días	mar 15/11/22	mié 14/12/22	25CC+1 día	$ 120.444.518,00
29		Geotextil Tipo T-2400 o similar tejido	M2	2879,66	20 días	sáb 12/11/22	lun 05/12/22	31CC	$ 40.568.650,00
30		excavacion manual	M3	81,52	20 días	sáb 12/11/22	lun 05/12/22	8FC+2 días	$ 3.813.180,00
31		Conformacion de la subrasante	M2	2879,66	20 días	sáb 12/11/22	lun 05/12/22	8FC+2 días	$ 16.526.369,00
32		Suministro e instalacion de Sardinel prefabricado A80	UND.	58	20 días	jue 17/11/22	vie 09/12/22	28CC+2 días	$ 5.211.010,00
33		Tuberia Pvc Novafort D=200mm	ML	140	20 días	mar 22/11/22	mié 14/12/22	8FC+10 días	$ 20.927.340,00
34		Tuberia PVC NOVAFORT D=315MM	ML	6	20 días	mar 22/11/22	mié 14/12/22	33CC	$ 2.031.900,00
35		Tuberia Pvc Um Rde 21 D=3"	ML	25	20 días	mar 22/11/22	mié 14/12/22	33CC	$ 2.033.100,00
36		Collarin De Derivación D=3" X 1/2"	UND.	15	20 días	mar 22/11/22	mié 14/12/22	35CC	$ 604.770,00
37		Cama De Arena Para Instalación De Tuberia De 6" Y 8"	M3	20,1	20 días	mar 22/11/22	mié 14/12/22	33CC	$ 2.400.764,00
38		Fin de Obra			1 día	sáb 31/12/22	sáb 31/12/22	14FC-1 día	$ 0,00
39		**ANEXOS**			**169 días**	**jue 16/06/22**	**jue 29/12/22**		**$ 33.926.587,00**
40		COMPONENTE AMBIENTAL	GL	1	169 días	jue 16/06/22	jue 29/12/22	6CC	$ 10.075.273,00
41		COMPONENTE SST	GL	1	169 días	jue 16/06/22	jue 29/12/22	6CC	$ 17.812.764,00
42		COMPONENTE SIG	GL	1	169 días	jue 16/06/22	jue 29/12/22	6CC	$ 6.038.550,00



Proyecto: programacion ANDREA
Fecha: jue 03/11/22

Tarea	Resumen del proyecto	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Fecha límite
División	Tareas externas	Resumen inactivo	Resumen manual	Progreso
Hito	Hito externo	Tarea manual	Sólo el comienzo	
Resumen	Tarea inactiva	Sólo duración	Sólo fin	

UNIÓN TEMPORAL MALLA VIAL CUCUTA 2022
RL. HÉCTOR DAVID VILLABONA GUATIBONZA
CONTRATISTA DE OBRA

Flujo de caja el jue 03/11/22

	mayo	junio
DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA -LOTE 3		
DIAGNOSTICO ESTUDIOS Y DISEÑOS		
Diagnostico de Topografia, Diagnostico de Suelos, Ajuste a la Estructura de Pavimentos, Trazado y Diseño Geometrico, Señalización y Seguridad Vial y Plan de Manejo de Trafico, Diagnostico de Cantidaes de Obras, Analisis de Precios Unitarios y Presupuesto	$ 16.819.394,70	
EJECUCION DE OBRA		
ITEMS CONTRACTUALES		
Localizacion y replanteo		
Demolición de pavimento existente		
Excavacion mecanica sin clasificar		
Suministro e Instalacion de sub base granular e=20 cm		
Instalacion de Concreto MR (no incluye suministro y transporte de concreto)		
Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa		
Corte de Pavimento		
Sellado de Juntas		
Demarcacion vial Linea continua y discontinua		
Demarcacion vial, cebras, flechas, senderos.		
Retiro de Escombros		
ITEMS NO PREVISTOS		
Mano de obra para sardinel fundido en sitio, en concreto premezclado incluye formaleta metalica y distanciadores.		
Nivelacion de camara de inspeccion de alcantarillado (hmax=0,15m)		
Suministro e instalacion de tuberia de acometida domiciliaria de 1/2"		
Suministro e instalacion de accesorios de 1/2"		
Suministro e instalacion de tuberia de alcantarillado < o = 6"		
Suministro e instalacion de accesorios de alcantarillado < o = 6"		
Reparación de andenes en tableta de gres		
Suministro e Instalacion de recebo arenoso		
Instalacion de concreto de 3000 psi e=10cm (no incluye suministro y transporte de concreto)		
Demolición manual de sardinel existente		
Base estabilizada con cemento al 6%		
Geotextil Tipo T-2400 o similar tejido		
excavacion manual		
Conformacion de la subrasante		
Suministro e instalacion de Sardinel prefabricado A80		
Tuberia Pvc Novafort D=200mm		
Tuberia PVC NOVAFORT D=315MM		
Tuberia Pvc Um Rde 21 D=3"		
Collarin De Derivación D=3" X 1/2"		
Cama De Arena Para Instalación De Tuberia De 6" Y 8"		
Fin de Obra		
ANEXOS		
COMPONENTE AMBIENTAL		
COMPONENTE SST		
COMPONENTE SIG		
Total	$ 16.819.394,70	

UNIÓN TEMPORAL MALLA VIAL CUCUTA 2022
RL. HÉCTOR DAVID VILLABONA GUATIBONZA
CONTRATISTA DE OBRA

junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	Total
$ 9.737.544,30								$ 26.556.939,00
$ 1.567.304,05	$ 3.134.608,10	$ 3.255.169,95	$ 3.134.608,10	$ 964.494,80				$ 12.056.185,00
$ 4.040.832,75	$ 21.012.330,30	$ 21.820.496,85	$ 17.779.664,10					$ 64.653.324,00
	$ 4.242.003,95	$ 4.979.743,77	$ 4.795.308,82	$ 4.795.308,82	$ 1.475.479,64			$ 20.287.845,00
					$ 22.158.546,90	$ 9.496.520,10		$ 31.655.067,00
					$ 42.471.783,47	$ 55.540.024,53		$ 98.011.808,00
					$ 63.036.642,93	$ 82.432.533,07		$ 145.469.176,00
					$ 3.395.927,17	$ 4.440.827,83		$ 7.836.755,00
					$ 5.814.355,26	$ 8.050.645,74		$ 13.865.001,00
					$ 122.896,21	$ 1.659.098,79		$ 1.781.995,00
					$ 907.339,03	$ 12.249.076,97		$ 13.156.416,00
	$ 10.507.073,08	$ 12.334.390,14	$ 11.877.560,87	$ 11.877.560,87	$ 11.877.560,87	$ 5.481.951,17		$ 63.956.097,00
					$ 6.306.236,08	$ 11.157.186,92		$ 17.463.423,00
					$ 672.095,81	$ 522.741,19		$ 1.194.837,00
					$ 2.583.040,00	$ 645.760,00		$ 3.228.800,00
					$ 2.513.938,40	$ 628.484,60		$ 3.142.423,00
					$ 11.430.949,60	$ 2.857.737,40		$ 14.288.687,00
					$ 2.764.524,00	$ 691.131,00		$ 3.455.655,00
					$ 2.200.131,33	$ 4.400.262,67		$ 6.600.394,00
					$ 29.286.568,80	$ 19.524.379,20		$ 48.810.948,00
					$ 751.058,00	$ 1.297.282,00		$ 2.048.340,00
					$ 4.125.328,00	$ 1.031.332,00		$ 5.156.660,00
					$ 64.854.740,46	$ 55.589.777,54		$ 120.444.518,00
					$ 32.454.920,00	$ 8.113.730,00		$ 40.568.650,00
					$ 3.050.544,00	$ 762.636,00		$ 3.813.180,00
					$ 13.221.095,20	$ 3.305.273,80		$ 16.526.369,00
					$ 3.126.606,00	$ 2.084.404,00		$ 5.211.010,00
					$ 8.370.936,00	$ 12.556.404,00		$ 20.927.340,00
					$ 812.760,00	$ 1.219.140,00		$ 2.031.900,00
					$ 813.240,00	$ 1.219.860,00		$ 2.033.100,00
					$ 241.908,00	$ 362.862,00		$ 604.770,00
					$ 960.305,60	$ 1.440.458,40		$ 2.400.764,00
$ 775.021,00	$ 1.550.042,00	$ 1.609.659,00	$ 1.550.042,00	$ 1.550.042,00	$ 1.550.042,00	$ 1.490.425,00		$ 10.075.273,00
$ 1.370.212,62	$ 2.740.425,23	$ 2.845.826,20	$ 2.740.425,23	$ 2.740.425,23	$ 2.740.425,23	$ 2.635.024,26		$ 17.812.764,00
$ 464.503,85	$ 929.007,69	$ 964.738,76	$ 929.007,69	$ 929.007,69	$ 929.007,69	$ 893.276,63		$ 6.038.550,00
$ 17.955.418,57	$ 44.115.490,35	$ 47.810.024,67	$ 42.806.616,81	$ 22.856.839,41	$ 347.020.931,68	$ 313.780.246,81		$ 853.164.963,00

UNIÓN TEMPORAL MALLA VIAL CUCUTA 2022
RL. HÉCTOR DAVID VILLABONA GUATIBONZA
CONTRATISTA DE OBRA

ANEXO 12: CUADRO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS VS EJECUTADAS - SUMINISTROS.


CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL CONCRETOS 2022 (SUMINISTROS)									
ACTIVIDAD	**UNIDAD**	**CANT TOTALES SUMINISTRADAS A LOTE 1**							
		MES 1	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**	**MES 7**	**MES 8**
Suministro de concreto premezclado para la construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad local y de acceso a barrios de la zona urbana del municipio de San José de Cúcuta - Fase I	M3	215.25	0.00	33.75	48.00	21.00	110.75		
ACTIVIDAD	**UNIDAD**	**CANT TOTALES SUMINISTRADAS A LOTE 2**							
		MES 1	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**	**MES 7**	**MES 8**
Suministro de concreto premezclado para la construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad local y de acceso a barrios de la zona urbana del municipio de San José de Cúcuta - Fase I	M3	176.50	19.00	7.00	79.00	13.00	70.00		
ACTIVIDAD	**UNIDAD**	**CANT TOTALES SUMINISTRADAS A LOTE 3**							
		MES 1	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**	**MES 7**	**MES 8**
Suministro de concreto premezclado para la construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de los corredores de movilidad local y de acceso a barrios de la zona urbana del municipio de San José de Cúcuta - Fase I	M3	221.25	44.00	0.00	188.00	34.25	0.00		

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO 13: FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA.

CONSTRUCCIONES Axioma Ltda.

FLUJOGRAMA
METODOLOGIA INTERVENTORIA
CONTRATO No. 2117 de 2022



DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO 14: PRESUPUESTO PROGRAMADO VS EJECUTADO - LOTE 1.

CONTRATISTA SOCING SAS (LOTE 1)
VR CONTRATO $ 1 200 314 442

	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		MES 8		MES 9		ACUMULADO	
ETAPA	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
DIAGNOSTICO	$ 24 730 858	$ 18 039 598																	$ 24 730 857.67	$ 18 039 598.00
OBRA	$ -	$ -	$ 28 362 789.83	$ 27 539 249.83	$ 186 139 020.36	$ 62 643 225.50	$ 101 995 812.00	$ 77 669 670.00	$ 101 995 812.00	$ 33 103 263.46	$ 101 995 812.00	$ 33 884 821.78	$ 101 995 812.00	$ 197 125 405.21	$ 101 995 812.00	$ 226 846 123.59	$ 123 774 229.81	$ -	$ 848 255 100.00	$ 658 811 759.37
TOTAL	$ 24 730 858	$ 18 039 598	$ 28 362 789.83	$ 27 539 249.83	$ 186 139 020.36	$ 62 643 225.50	$ 101 995 812.00	$ 77 669 670.00	$ 101 995 812.00	$ 33 103 263.46	$ 101 995 812.00	$ 33 884 821.78	$ 101 995 812.00	$ 197 125 405.21	$ 101 995 812.00	$ 226 846 123.59	$ 123 774 229.81	$ -	$ 872 985 957.67	$ 676 851 357.37
	2.06%	1.50%	2.36%	2.29%	15.51%	5.22%	8.50%	6.47%	8.50%	2.76%	8.50%	2.82%	8.50%	16.42%	8.50%	18.90%	10.31%	0.00%	72.73%	56.39%

ANEXO 15: PRESUPUESTO PROGRAMADO VS EJECUTADO - LOTE 2.

CONTRATISTA SINCOC SAS (LOTE 2)
VR CONTRATO $ 949 076 502

	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		MES 8		MES 9		ACUMULADO	
ETAPA	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
DIAGNOSTICO	$ 24 730 858	$ 24 131 703																	$ 24 730 858.00	$ 24 131 703.00
OBRA	$ -	$ -	$ 48 239 699.51	$ 11 075 067.00	$ 103 400 911.16	$ 20 976 072.00	$ 90 255 410.48	$ 90 759 851.00	$ 90 255 410.48	$ 98 651 868.00	$ 90 255 410.48	$ 87 336 853.00	$ 90 255 410.48	$ 209 047 178.75	$ 77 111 103.29	$ 20 000 000.00	$ 76 358 878.76	$ -	$ 666 132 234.64	$ 537 846 889.75
TOTAL	$ 24 730 858	$ 24 131 703	$ 48 239 699.51	$ 11 075 067.00	$ 103 400 911.16	$ 20 976 072.00	$ 90 255 410.48	$ 90 759 851.00	$ 90 255 410.48	$ 98 651 868.00	$ 90 255 410.48	$ 87 336 853.00	$ 90 255 410.48	$ 209 047 178.75	$ 77 111 103.29	$ 20 000 000.00	$ 76 358 878.76	$ -	$ 690 863 092.64	$ 561 978 592.75
	2.61%	2.54%	5.08%	1.17%	10.89%	2.21%	9.51%	9.56%	9.51%	10.39%	9.51%	9.20%	9.51%	22.03%	8.12%	2.11%	8.05%	0.00%	72.79%	59.21%

ANEXO 16: PRESUPUESTO PROGRAMADO VS EJECUTADO - LOTE 3.

CONTRATISTA ING JOSE ESCAMILLA (LOTE 3)CON CESION DE CONTRATO: NUEVO CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MALLA VIAL CUCUTA 2022
VR CONTRATO $ 853 164 963

	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		MES 8		MES 9		ACUMULADO	
ETAPA	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
DIAGNOSTICO	$ 22 622 578	$ 18 039 598		$ -															$ 22 622 577.67	$ 18 039 598.00
OBRA			$ 21 787 011.35	$ 10 000 000.00	$ 67 510 408.97	$ 50 557 388.00	$ 82 988 813.96	$ 98 731 450.00	$ 82 988 813.96	$ 86 915 728.00	$ 82 988 813.96	$ 28 908 121.00	$ 82 988 813.96	$ 200 774 082.00	$ 82 988 813.96	$ 20 000 000.00	$ 93 201 374.88	$ 94 337 708.00	$ 597 442 865.00	$ 590 224 477.00
TOTAL	$ 22 622 578	$ 18 039 598	$ 21 787 011.35	$ 10 000 000.00	$ 67 510 408.97	$ 50 557 388.00	$ 82 988 813.96	$ 98 731 450.00	$ 82 988 813.96	$ 86 915 728.00	$ 82 988 813.96	$ 28 908 121.00	$ 82 988 813.96	$ 200 774 082.00	$ 82 988 813.96	$ 20 000 000.00	$ 93 201 374.88	$ 94 337 708.00	$ 620 065 442.67	$ 608 264 075.00
	2.65%	2.11%	2.55%	1.17%	7.91%	5.93%	9.73%	11.57%	9.73%	10.19%	9.73%	3.39%	9.73%	23.53%	9.73%	2.34%	10.92%	11.06%	72.68%	71.30%

ANEXO 17: PRESUPUESTO PROGRAMADO VS EJECUTADO - SUMINISTROS

CONTRATISTA UNION TEMPORAL CONCRETOS 2022(SUMINISTROS)
VR CONTRATO $ 1 211 885 219

	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		MES 8		MES 9		ACUMULADO	
ETAPA	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
SUMINISTRO	$ -	$ -	$ 181 605 459.70	$ 181 605 459.70	$ 72 055 373.46	$ 72 055 373.46	$ 10 227 083.72	$ 10 227 083.72	$ 411 450 913.60	$ 41 450 913.60	$ 117 590 744.52	$ 117 590 744.52	$ 128 832 752.00	$ 128 832 752.00					$ 921 762 327.00	$ 551 762 327.00
TOTAL	$ -	$ -	$ 181 605 459.70	$ 181 605 459.70	$ 72 055 373.46	$ 72 055 373.46	$ 10 227 083.72	$ 10 227 083.72	$ 411 450 913.60	$ 41 450 913.60	$ 117 590 744.52	$ 117 590 744.52	$ 128 832 752.00	$ 128 832 752.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 921 762 327.00	$ 551 762 327.00
	0.00%	0.00%	14.99%	14.99%	5.95%	5.95%	1.20%	1.20%	33.95%	3.42%	9.70%	9.70%	10.63%	10.63%	0.00%	0.00%	$ -	$ -	76.06%	45.53%

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO 18: PRESUPUESTO PROGRAMADO VS EJECUTADO DE INTERVENTORÍA.

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

CÚCUTA 2050, ESTRATEGIA DE TODOS 2020 - 2023

CONSTRUCCIONES Axioma Ltda.


PRESUPUESTO PROGRAMADO VS EJECUTADO - CONTRATO 2117 DE 2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL DIAGNÓSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y AL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I

COSTOS MENSUALES DE INTERVENTORIA

ITEM	CONTRATISTA	MES	VALOR PROGRAMADO MES	VALOR EJECUTADO MES	VR PROGRAMADO ACUMULADO	VR EJECUTADO ACUMULADO
1	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA	MES 1	$ 45 417 425.33	$ 45 417 425.33	$ 45 417 425.33	$ 45 417 425.33
2	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA	MES 2	$ 45 417 425.33	$ 45 417 425.33	$ 90 834 850.67	$ 90 834 850.67
3	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA	MES 3	$ 45 417 425.33	$ 45 417 425.33	$ 136 252 276.00	$ 136 252 276.00
4	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA	MES 4	$ 45 417 425.33	$ 45 417 425.33	$ 181 669 701.33	$ 181 669 701.33
5	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA	MES 5	$ 45 417 425.33	$ 45 417 425.33	$ 227 087 126.67	$ 227 087 126.67
6	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA	MES 6	$ 45 417 425.33	$ 45 417 425.33	$ 272 504 552.00	$ 272 504 552.00
7	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA	MES 7	$ 45 417 425.33	$ 45 417 425.33	$ 317 921 977.33	$ 317 921 977.33
8	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA	MES 8	$ 45 417 425.33	$ 45 417 425.33	$ 363 339 402.67	$ 363 339 402.67
9	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA	MES 9	$ 45 417 425.33	$ 45 417 425.33	$ 408 756 828.00	$ 408 756 828.00

V/R BASICO	$ 343 493 132.77
IVA 19%	$ 65 263 695.23
VALOR TOTAL	**$ 408 756 828.00**



DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

CÚCUTA 2050, ESTRATEGIA DE TODOS 2020 - 2023


CONSTRUCCIONES Axioma Ltda.

PROGRAMACION MENSUAL - CONTRATO No. 2117 DE 2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL DIAGNÓSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y AL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I

ITEM	CONTRATISTA	CONTRATO DE OBRA No.	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9
1	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA	2117 DE 2022									

PROGRAMADO
EJECUTADO



DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PLAN DE CALIDAD INTERVENTORIA	FECHA DE APROBACION JULIO 6 DE 2022 REVISION: 3	CODIGO: IPCF-16-0 CONSTRUCCIONES Axioma Ltda.

CONTROL ACUMULADO MENSUAL DE PERSONAL

ENTIDAD: ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA

INTERVENTORÍA: CONTRATO DE OBRA No.2118 DE 2022 - CONTRATISTA: SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SOCING S.A.S.; OBJETO "DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONS-TRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIEN-TO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 1.

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA

FECHA: 9 | 2 | 2023

DIA	RELACION PERSONAL ADMINISTRACION						
	ADTIVO	PROF	TECNICO	LABORAT	AUX	OTROS	TOTAL
01	DIAS EN SUSPENSION						
02							
03							
04							
05							
06							
07							
08	1	2	1	0	0	0	4
09	1	2	1	0	0	0	4
10	1	2	1	0	0	0	4
11	1	2	1	0	0	0	4
12	1	2	1	0	0	0	4
13							
14	1	2	1	0	0	0	4
15	1	2	1	0	0	0	4
16	1	2	1	0	0	0	4
17	1	2	1	0	0	0	4
18	1	2	1	0	0	0	4
19	1	2	1	0	0	0	4
20							0
21	1	2	1	0	0	0	4
22	1	2	1	0	0	0	4
23	1	2	1	0	0	0	4
24	1	2	1	0	0	0	4
25	1	2	1	0	0	0	4
26	1	2	1	0	0	0	4
27							0
28	1	2	1	0	0	0	4
29	1	2	1	0	0	0	4
30	1	2	1	0	0	0	4
31	1	2	1	0	0	0	4

DIA	RELACION PERSONAL SUBCONTRATISTA						
	AY	OF	INS	MA	OPER	SUBCONT.	TOTAL
01	DIAS EN SUSPENSION						
02							
03							
04							
05							
06							
07							
08	1	1	0	0	2	2	6
09	1	1	0	0	2	2	6
10	1	1	0	0	2	2	6
11	1	1	0	0	2	2	6
12	1	1	0	0	2	2	6
13							
14	1	1	0	0	2	2	6
15	1	1	0	0	2	2	6
16	1	1	0	0	2	2	6
17	1	1	0	0	2	2	6
18	1	1	0	0	2	2	6
19	1	1	0	0	2	2	6
20							
21	1	1	0	0	2	2	6
22	1	1	0	0	2	2	6
23	1	1	0	0	2	2	6
24	1	1	0	0	2	2	6
25	1	1	0	0	2	2	6
26	1	1	0	0	2	2	6
27							
28	1	1	0	0	2	2	6
29	1	1	0	0	2	2	6
30	1	1	0	0	2	2	6
31	1	1	0	0	2	2	6

ADTIVO	ADMINISTRATIVO
PROF	INGENIEROS PROFESIONALES
TEC	INGENIEROS TECNICOS

LABORAT	LABORATORISTAS
AUX	AUXILIARES
OTROS	OTROS

INTERVENTOR

PLAN DE CALIDAD INTERVENTORIA	FECHA DE APROBACION JULIO 6 DE 2022 REVISION: 3	CODIC Axioma Ltda.	

CONTROL ACUMULADO MENSUAL DE PERSONAL

ENTIDAD: ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA

INTERVENTORÍA: CONTRATO DE OBRA No.2116 DE 2022 - CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES SAS (SINCOC SAS).; OBJETO "DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONS-TRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIEN-TO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 2.

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA

FECHA: 9 | 2 | 2023

DIA	RELACION PERSONAL ADMINISTRACION						
	ADTIVO	PROF	TECNICO	LABORAT	AUX	OTROS	TOTAL
01	DIAS EN SUSPENSION						
02							
03							
04							
05							
06							
07							
08	1	2	1	0	0	0	4
09	1	2	1	0	0	0	4
10	1	2	1	0	0	0	4
11	1	2	1	0	0	0	4
12	1	2	1	0	0	0	4
13							0
14	1	2	1	0	0	0	4
15	1	2	1	0	0	0	4
16	1	2	1	0	0	0	4
17	1	2	1	0	0	0	4
18	1	2	1	0	0	0	4
19	1	2	1	0	0	0	4
20							
21	1	2	1	0	0	0	4
22	1	2	1	0	0	0	4
23	1	2	1	0	0	0	4
24	1	2	1	0	0	0	4
25	1	2	1	0	0	0	4
26	1	2	1	0	0	0	4
27							
28	1	2	1	0	0	0	4
29	1	2	1	0	0	0	4
30	1	2	1	0	0	0	4
31	1	2	1	0	0	0	4

DIA	RELACION PERSONAL SUBCONTRATISTA						
	AY	OF	INS	MA	OPER	SUBCONT.	TOTAL
01	DIAS EN SUSPENSION						
02							
03							
04							
05							
06							
07							
08	2	1	0	1	2	0	6
09	2	1	0	1	2	0	6
10	2	1	0	1	2	0	6
11	2	1	0	1	2	0	6
12	2	1	0	1	2	0	6
13							0
14	2	1	0	1	2	0	6
15	2	1	0	1	2	0	6
16	2	1	0	1	2	0	6
17	2	1	0	1	2	0	6
18	2	1	0	1	2	0	6
19	2	1	0	1	2	0	6
20							
21	2	1	0	1	2	0	6
22	2	1	0	1	2	0	6
23	2	1	0	1	2	0	6
24	2	1	0	1	2	0	6
25	2	1	0	1	2	0	6
26	2	1	0	1	2	0	6
27							
28	2	1	0	1	2	0	6
29	2	1	0	1	2	0	6
30	2	1	0	1	2	0	6
31	2	1	0	1	2	0	6

ADTIVO	ADMINISTRATIVO
PROF	INGENIEROS PROFESIONALES
TEC	INGENIEROS TECNICOS

LABORAT	LABORATORISTAS
AUX	AUXILIARES
OTROS	OTROS

INTERVENTOR

PLAN DE CALIDAD INTERVENTORIA	FECHA DE APROBACION JULIO 6 DE 2022 REVISION: 3	CODIC CONSTRUCCIONES Axioma Ltda.	

CONTROL ACUMULADO MENSUAL DE PERSONAL

ENTIDAD: ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA

INTERVENTORÍA: CONTRATO DE OBRA No.1993 DE 2022 - CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MALLA VIAL CUCUTA 2022.; OBJETO "DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIEN-TO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 3.

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA

FECHA: 9 | 2 | 2023

DIA	RELACION PERSONAL ADMINISTRACION						
	ADTIVO	PROF	TECNICO	LABORAT	AUX	OTROS	TOTAL
01	DIAS EN SUSPENSION						
02							
03							
04							
05							
06							
07							
08	1	2	1	0	0	0	4
09	1	2	1	0	0	0	4
10	1	2	1	0	0	0	4
11	1	2	1	0	0	0	4
12	1	2	1	0	0	0	4
13							0
14	1	2	1	0	0	0	4
15	1	2	1	0	0	0	4
16	1	2	1	0	0	0	4
17	1	2	1	0	0	0	4
18	1	2	1	0	0	0	4
19	1	2	1	0	0	0	4
20							
21	1	2	1	0	0	0	4
22	1	2	1	0	0	0	4
23	1	2	1	0	0	0	4
24	1	2	1	0	0	0	4
25	1	2	1	0	0	0	4
26	1	2	1	0	0	0	4
27							
28	1	2	1	0	0	0	4
29	1	2	1	0	0	0	4
30	1	2	1	0	0	0	4
31	1	2	1	0	0	0	4

DIA	RELACION PERSONAL SUBCONTRATISTA						
	AY	OF	INS	MA	OPER	SUBCONT.	TOTAL
01	DIAS EN SUSPENSION						
02							
03							
04							
05							
06							
07							
08	2	1		1	2	2	8
09	2	1		1	2	2	8
10	2	1		1	2	2	8
11	2	1		1	2	2	8
12	2	1		1	2	2	8
13							0
14	2	1		1	2	2	8
15	2	1		1	2	2	8
16	2	1		1	2	2	8
17	2	1		1	2	2	8
18	2	1		1	2	2	8
19	2	1		1	2	2	8
20							
21	2	1		1	2	2	8
22	2	1		1	2	2	8
23	2	1		1	2	2	8
24	2	1		1	2	2	8
25	2	1		1	2	2	8
26	2	1		1	2	2	8
27							
28	2	1		1	2	2	8
29	2	1		1	2	2	8
30	2	1		1	2	2	8
31	2	1		1	2	2	8

ADTIVO	ADMINISTRATIVO
PROF	INGENIEROS PROFESIONALES
TEC	INGENIEROS TECNICOS

LABORAT	LABORATORISTAS
AUX	AUXILIARES
OTROS	OTROS

INTERVENTOR

PLAN DE CALIDAD INTERVENTORIA	FECHA DE APROBACION JULIO 6 DE 2022 REVISION: 3	CODIC CONSTRUCCIONES Axioma Ltda.	

CONTROL ACUMULADO MENSUAL DE PERSONAL

ENTIDAD: ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA

INTERVENTORÍA: CONTRATO DE SUMIISTROS No. 2275 de 2022 - CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL CONCRETOS 2022; OBJETO: "SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA" – FASE I

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA

FECHA: 9 | 2 | 2023

DIA	RELACION PERSONAL ADMINISTRACION						
	ADTIVO	PROF	TECNICO	LABORAT	AUX	OTROS	TOTAL
01	DIAS EN SUSPENSION						
02							
03							
04							
05							
06							
07							
08	1	4	0	0	0	0	5
09	1	4	0	0	0	0	5
10	1	4	0	0	0	0	5
11	1	4	0	0	0	0	5
12	1	4	0	0	0	0	5
13							0
14	1	4	0	0	0	0	5
15	1	4	0	0	0	0	5
16	1	4	0	0	0	0	5
17	1	4	0	0	0	0	5
18	1	4	0	0	0	0	5
19	1	4	0	0	0	0	5
20							
21	1	4	0	0	0	0	5
22	1	4	0	0	0	0	5
23	1	4	0	0	0	0	5
24	1	4	0	0	0	0	5
25	1	4	0	0	0	0	5
26	1	4	0	0	0	0	5
27							
28	1	4	0	0	0	0	5
29	1	4	0	0	0	0	5
30	1	4	0	0	0	0	5
31	1	4	0	0	0	0	5

DIA	RELACION PERSONAL SUBCONTRATISTA						
	AY	OF	INS	MA	OPER	SUBCONT.	TOTAL
01							0
02							0
03							0
04							0
05							0
06							0
07							0
08							0
09							0
10							0
11							0
12							0
13							0
14							0
15							0
16							0
17							0
18							0
19							0
20							0
21							0
22							0
23							0
24							0
25							0
26							0
27							0
28							0
29							0
30							0
31							0

ADTIVO	ADMINISTRATIVO
PROF	INGENIEROS PROFESIONALES
TEC	INGENIEROS TECNICOS

LABORAT	LABORATORISTAS
AUX	AUXILIARES
OTROS	OTROS

INTERVENTOR

PLAN DE CALIDAD INTERVENTORIA	FECHA DE APROBACION JULIO 6 DE 2022 REVISION: 3	CODIGO: IPCF-16-03	CONSTRUCCIONES Axioma Ltda.

CONTROL ACUMULADO MENSUAL DE PERSONAL

ENTIDAD: ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA

INTERVENTORÍA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2117 de 2.022 - CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA - OBJETO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL DIAGNÓSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y AL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA -FASE I"

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA

FECHA: 9 | 2 | 2023

DIA	RELACION PERSONAL ADMINISTRACION						
	ADTIVO	PROF	TECNICO	TECNOLOG	CONTABILID	OTROS	TOTAL
01	DIAS EN SUSPENSION						
02							
03							
04							
05							
06							
07							
08	4	7	0	1	2	0	14
09	4	7	0	1	2	0	14
10	4	7	0	1	2	0	14
11	4	7	0	1	2	0	14
12	4	7	0	1	2	0	14
13							0
14	4	7	0	1	2	0	14
15	4	7	0	1	2	0	14
16	4	7	0	1	2	0	14
17	4	7	0	1	2	0	14
18	4	7	0	1	2	0	14
19	4	7	0	1	2	0	14
20							
21	4	7	0	1	2	0	14
22	4	7	0	1	2	0	14
23	4	7	0	1	2	0	14
24	4	7	0	1	2	0	14
25	4	7	0	1	2	0	14
26	4	7	0	1	2	0	14
27							
28	4	7	0	1	2	0	14
29	4	7	0	1	2	0	14
30	4	7	0	1	2	0	14
31	4	7	0	1	2	0	14

DIA	RELACION PERSONAL SUBCONTRATISTA						
	AY	OF	INS	MA	OPER	SUBCONT.	TOTAL
01							0
02							0
03							0
04							0
05							0
06							0
07							0
08							0
09							0
10							0
11							0
12							0
13							0
14							0
15							0
16							0
17							0
18							0
19							0
20							0
21							0
22							0
23							0
24							0
25							0
26							0
27							0
28							0
29							0
30							0
31							0

ADTIVO	ADMINISTRATIVO
PROF	INGENIEROS PROFESIONALES
TEC	INGENIEROS TECNICOS

TECNOLOG	TECNOLOGOS
CONTAB	CONTABILIDAD
OTROS	OTROS

INTERVENTOR

PLAN DE CALIDAD INTERVENTORIA	FECHA DE APROBACION JULIO 6 DE 2022 REVISION: 3	CODIGO: IPCF19-03	CONSTRUCCIONES Axioma Ltda.
			HOJA 1 1

CONTROL DE LLUVIAS

ENTIDAD: ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA

OBRA: DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONS-TRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIEN-TO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" LOTES 1, 2 Y 3.


INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA

FECHA: 9 2 2023

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	ene-23																					feb-23									
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
Seco	TIEMPO DE SUSPENSION							10	5	13	20	24	11	10	17	20	22	12	7	2	14	7	12	22	13	14	22	20	20	17	24	358
Lluvias moderadas								14	7	7	2	0	4	2	7	4	0	4	14	8	3	5	7	0	8	9	2	0	0	0	0	107
Lluvias intensas								0	12	4	2	0	9	12	0	0	2	8	3	14	7	12	5	2	3	1	0	4	4	7	0	111
Total								24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**576**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.



INTERVENTOR

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830007421
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 69 P NO. 64 H 39	TELÉFONO:	9336420
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7866104044**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	enero
	AÑO:	2022		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		5			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/01/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1856638098

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 402.300
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 246.800
800224808	230301	230301-PORVENIR	5	$ 729.500
SUBTOTAL:			9	**$ 1.378.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	2	$ 41.700
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	6	$ 244.400
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 60.400
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 1.500
SUBTOTAL:			10	**$ 348.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890500516	CCF37	CCF37-COMFANORTE	4	$ 125.200
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	6	$ 222.700
SUBTOTAL:			10	**$ 347.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002503	14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	10	$ 475.700
SUBTOTAL:			10	**$ 475.700**

TOTAL PAGADO:	**$ 2.550.200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830007421
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 69 P NO. 64 H 39	TELÉFONO:	9336420
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7870658038**		TIPO DE PLANILLA:		N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	enero
	AÑO:	2022		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		41			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/02/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1918610652

NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	7866104044	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	2023/01/10

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 61.400
SUBTOTAL:			1	**$ 61.400**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 15.300
SUBTOTAL:			1	**$ 15.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 15.300
SUBTOTAL:			1	**$ 15.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002503	14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	$ 26.700
SUBTOTAL:			1	**$ 26.700**

TOTAL PAGADO:	**$ 118.700**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830007421
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 69 P NO. 64 H 39	TELÉFONO:	9336420
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7866104044**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		5					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/01/10		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1856638098	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	5	$ 725.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.100	$ 0	$ 725.400	$ 4.100	$ 729.500
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 245.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 245.400	$ 1.400	$ 246.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 0	$ 400.000	$ 2.300	$ 402.300
SUBTOTALES:										**$ 1.370.800**	**$ 7.800**	**$ 1.378.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 41.400	$ 0	$ 300	$ 0	$ 41.400	$ 300	$ 0	$ 41.700
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 100	$ 0	$ 1.400	$ 100	$ 0	$ 1.500
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 243.000	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 243.000	$ 1.400	$ 0	$ 244.400
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 60.000	$ 0	$ 400	$ 0	$ 60.000	$ 400	$ 0	$ 60.400
SUBTOTALES:													**$ 345.800**	**$ 2.200**	**$ 0**	**$ 348.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	10		$ 0	$ 0		$ 0	$ 473.000	$ 473.000	$ 2.700	$ 0	$ 475.700
SUBTOTALES:									**$ 473.000**	**$ 2.700**	**$ 0**	**$ 475.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	6	$ 221.400	$ 1.300	$ 222.700
CCF37	CCF37-COMFANORTE	4	$ 124.400	$ 800	$ 125.200
SUBTOTALES:			**$ 345.800**	**$ 2.100**	**$ 347.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1001299977	BORDA ROJAS JUAN CAMILO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.000.000	01	$ 5.300	30	$ 1.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1018432227	BURGOS ARIZA CAMILA ADRIANA	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.500.000	01	$ 104.400	30	$ 1.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1052397836	PINZON CARO ERIKA FABIOLA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI		01															231001-COLFONDOS	1	$ 33.334	$ 5.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 5.400	EPS017-FAMISANAR	1	$ 33.334	$ 1.400	$ 0	$ 1.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	$ 33.334	01	$ 2.400	1	$ 33.334	CCF24-COMPENSAR	$ 1.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1090492849	PARRA GONZALEZ ERIKA JOHANNA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI		01															230301-PORVENIR	1	$ 33.334	$ 5.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 5.400	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 33.334	$ 1.400	$ 0	$ 1.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	$ 33.334	02	$ 2.400	1	$ 33.334	CCF37-COMFANORTE	$ 1.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1091673733	QUINTERO GARCIA PABLO ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.500.000	02	$ 104.400	30	$ 1.500.000	CCF37-COMFANORTE	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 19421844	NEME BARRERO CESAR RAUL	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 2.200.000	FIJO			SI		01																	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 73.334	$ 3.000	$ 0	$ 3.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	$ 73.334	02	$ 5.200	1	$ 73.334	CCF37-COMFANORTE	$ 3.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 19433537	BORDA CARVAJAL JOAQUIN ALIRIO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.000.000	01	$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 52343888	ROJAS OBANDO NIDIA ESPERANZA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.000.000	01	$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 52786106	ROJAS OBANDO RUBIELA AMPARO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.000.000	02	$ 5.300	30	$ 1.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830007421
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 69 P NO. 64 H 39	TELÉFONO:	9336420
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7866104044**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre	AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	5				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/01/10			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1856638098

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																				ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
10	CC 88203555	GONZALEZ DUARTE CARLOS ADRIAN	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.500.000	02	$ 104.400	30	$ 1.500.000	CCF37-COMFANORTE	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 2.550.200**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830007421
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 69 P NO. 64 H 39	TELÉFONO:	9336420
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7870658038**			TIPO DE PLANILLA:	N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2022			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	41				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/02/15			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1918610652
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	7866104044			FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	2023/01/10

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 58.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.800	$ 0	$ 58.600	$ 2.800	$ 61.400
SUBTOTALES:										**$ 58.600**	**$ 2.800**	**$ 61.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 14.600	$ 0	$ 700	$ 0	$ 14.600	$ 700	$ 0	$ 15.300
SUBTOTALES:													**$ 14.600**	**$ 700**	**$ 0**	**$ 15.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 25.500	$ 25.500	$ 1.200	$ 0	$ 26.700
SUBTOTALES:									**$ 25.500**	**$ 1.200**	**$ 0**	**$ 26.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 14.600	$ 700	$ 15.300
SUBTOTALES:			**$ 14.600**	**$ 700**	**$ 15.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830007421
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 69 P NO. 64 H 39	TELÉFONO:	9336420
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7869396585**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/02/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1903045543

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 425.600
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 425.600
800224808	230301	230301-PORVENIR	5	$ 1.036.800
SUBTOTAL:			9	**$ 1.888.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	2	$ 92.800
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	6	$ 319.200
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 60.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 60.000
SUBTOTAL:			10	**$ 532.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890500516	CCF37	CCF37-COMFANORTE	3	$ 180.000
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	7	$ 352.000
SUBTOTAL:			10	**$ 532.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002503	14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	10	$ 701.900
SUBTOTAL:			10	**$ 701.900**

TOTAL PAGADO:	**$ 3.653.900**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830007421
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 69 P NO. 64 H 39	TELÉFONO:	9336420
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:	**7869396585**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero	AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero	AÑO	2023
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/02/06			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1903045543		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 425.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 425.600	$ 0	$ 425.600
230301	230301-PORVENIR	5	$ 1.036.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.036.800	$ 0	$ 1.036.800
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 425.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 425.600	$ 0	$ 425.600
SUBTOTALES:										**$ 1.888.000**	**$ 0**	**$ 1.888.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 60.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 319.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 319.200	$ 0	$ 0	$ 319.200
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 92.800
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 60.000
SUBTOTALES:													**$ 532.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 532.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	10		$ 0	$ 0		$ 0	$ 701.900	$ 701.900	$ 0	$ 0	$ 701.900
SUBTOTALES:									**$ 701.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 701.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	7	$ 352.000	$ 0	$ 352.000
CCF37	CCF37-COMFANORTE	3	$ 180.000	$ 0	$ 180.000
SUBTOTALES:			**$ 532.000**	**$ 0**	**$ 532.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP												
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 1001299977	BORDA ROJAS JUAN CAMILO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.160.000	01	$ 6.100	30	$ 1.160.000	CCF24-COMPENSAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1018432227	BURGOS ARIZA CAMILA ADRIANA	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																231001-COLFONDOS	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.500.000	01	$ 104.400	30	$ 1.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1052397836	PINZON CARO ERIKA FABIOLA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	01															231001-COLFONDOS	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.160.000	01	$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF24-COMPENSAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1090492849	PARRA GONZALEZ ERIKA JOHANNA	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI	01															230301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.500.000	01	$ 104.400	30	$ 1.500.000	CCF37-COMFANORTE	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1091673733	QUINTERO GARCIA PABLO ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.500.000	01	$ 104.400	30	$ 1.500.000	CCF37-COMFANORTE	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 19421844	NEME BARRERO CESAR RAUL	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 1.500.000	FIJO			SI	01																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.500.000	01	$ 104.400	30	$ 1.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 19433537	BORDA CARVAJAL JOAQUIN ALIRIO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.160.000	0007421	$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF24-COMPENSAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 52343888	ROJAS OBANDO NIDIA ESPERANZA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.160.000	01	$ 6.100	30	$ 1.160.000	CCF24-COMPENSAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 52786106	ROJAS OBANDO RUBIELA AMPARO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.160.000	02	$ 6.100	30	$ 1.160.000	CCF24-COMPENSAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830007421
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 69 P NO. 64 H 39	TELÉFONO:	9336420
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7869396585**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero AÑO 2023			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/02/06			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1903045543

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP											
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																				
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																																																		ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
10	CC 88203555	GONZALEZ DUARTE CARLOS ADRIAN	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.500.000	01	$ 104.400	30	$ 1.500.000	CCF37-COMFANORTE	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 3.653.900**

Planilla Pagada

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 2117 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL DIAGNÓSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y AL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA -FASE I"

REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA MES 9 - CONTRATISTA U.T. CONCRETOS 2022 - SUMINISTROS

FOTOGRAFÍA No.1



Descripción Foto:

SUMINISTRO SECTOR COMANDO DE POLICIA TRAMO SAN MATEO

FOTOGRAFÍA No.2



Descripción Foto:

SUMINISTRO SECTOR COMANDO DE POLICIA TRAMO SAN MATEO

FOTOGRAFÍA No.3



Descripción Foto:

SUMINISTRO SECTOR EL TRIGAL CALLE 3.

FOTOGRAFÍA No.4



Descripción Foto:

SE OBSERVA ACTIVIDAD DE FUNDIDA DE CONCRETO EN SECTOR COMANDO DE POLICIA TRAMO SAN MATEO

FOTOGRAFÍA No.5

Descripción Foto:

FOTOGRAFÍA No.6

Descripción Foto:

FOTOGRAFÍA No.7

Descripción Foto:

FOTOGRAFÍA No.8

Descripción Foto:

FOTOGRAFÍA No.9

Descripción Foto:

FOTOGRAFÍA No.10

Descripción Foto:

S

FOTOGRAFÍA No.11

Descripción Foto:

FOTOGRAFÍA No.12

Descripción Foto:

INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 2117 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL DIAGNÓSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y AL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA -FASE I"

REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA MES 9 - CONTRATISTA SINCOC SAS - LOTE 2

FOTOGRAFÍA No.1



Descripción Foto:

SE OBSERVA ACTIVIDAD DE EXCAVACION MECANICA EN EL SECTOR DEL TRIGAL

FOTOGRAFÍA No.2



Descripción Foto:

ACTIVIDAD DE RETIRO DE ESCOMBROS EN EL BARRIO DEL TRIGAL

FOTOGRAFÍA No.3



Descripción Foto:

SE OBSERVA ACTIVIDAD DE EXCAVACION MECANICA EN EL SECTOR DEL TRIGAL

FOTOGRAFÍA No.4



Descripción Foto:

ACTIVIDAD DE CERRAMIENTO DE TRAMO EN INTERVENCION

FOTOGRAFÍA No.5



Descripción Foto:

EXPLANACION DE LA VIA INTERVENIDA EL TRIGAL CALLE 3

FOTOGRAFÍA No.6



Descripción Foto:

SE OBSERVA ACTIVIDAD DE EXCAVACION MECANICA EN EL SECTOR DEL TRIGAL CALLE 3

FOTOGRAFÍA No.7



Descripción Foto:

SE OBSERVA ACTIVIDAD DE TOPOGRAFIA EL TRIGAL CALLE 3

FOTOGRAFÍA No.8



Descripción Foto:

ACTIVIDAD DE RETIRO DE ESCOMBROS SECTOR EL TRIGAL CALLE 3

FOTOGRAFÍA No.9



Descripción Foto:

EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS EN LA VIA INTERVENIDA EL TRIGAL CALLE 3

FOTOGRAFÍA No.10



Descripción Foto:

SE OBSERVA ACTIVIDAD DE REPARACION MURO SUMIDERO EN EL SECTOR DEL TRIGAL CALLE 3

FOTOGRAFÍA No.11



Descripción Foto:

SE OBSERVA ACTIVIDAD DE INSTALACION DE CERRAMIENTO 2DO TRAMO DE BARRIO HELIOPOLIS

FOTOGRAFÍA No.12



Descripción Foto:

SE OBSERVA ACTIVIDAD DE ALINEACION DE ANDENES 2DO TRAMO DE BARRIO HELIOPOLIS

INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA MES 9 - CONTRATISTA SOCING SAS - LOTE 1

FOTOGRAFÍA No.1



Descripción Foto:

SE OBSERVA ACTIVIDAD DE INSTALACION DE GEOTEXTIL FRENTE CALLE COMANDO POLICIA

FOTOGRAFÍA No.2



Descripción Foto:

SE OBSERVA ACTIVIDAD DE DEMOLICION PAVIMENTO EXISTENTE CALLE COMANDO POLICIA

FOTOGRAFÍA No.3



Descripción Foto:

SE OBSERVA ACTIVIDAD COMPACTACION DE RASANTE EN EL FRENTE CALLE COMANDO DE POLICIA

FOTOGRAFÍA No.4



Descripción Foto:

SE OBSERVA ACTIVIDAD DE EXCAVACION MECANICA

FOTOGRAFÍA No.5



Descripción Foto:

SE OBSERVA ACTIVIDAD DE INSTALACION DE GEOTEXTIL FRENTE CALLE COMANDO POLICIA

FOTOGRAFÍA No.6



Descripción Foto:

SE OBSERVA ACTIVIDAD COMPACTACION DE RASANTE EN EL FRENTE CALLE COMANDO DE POLICIA

FOTOGRAFÍA No.7



Descripción Foto:

SE OBSERVA ACTIVIDAD DEMOLICION PAVIMENTO EXISTENTE SECTOR RESERVAS DE SAN LUIS

FOTOGRAFÍA No.8



Descripción Foto:

SE OBSERVA ACTIVIDAD EXCAVACION MECANICA EN SECTOR RESERVAS DE SAN LUIS

FOTOGRAFÍA No.9



Descripción Foto:

COMPACTACION DE BASE EN SECTOR COMANDO DE POLICIA TRAMO SAN MATEO

FOTOGRAFÍA No.10



Descripción Foto:

ESCARIFICACION DE BASE ESTABILIZADA EN SECTOR COMANDO DE POLICIA TRAMO SAN MATEO

FOTOGRAFÍA No.11



Descripción Foto:

SE OBSERVA ACTIVIDAD DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE EN SECTOR RESERVAS DE SAN LUIS

FOTOGRAFÍA No.12



Descripción Foto:

ACTIVIDAD DE FUNDIDA DE LOSA EN CONCRETO RIGIDO COMANDO DE POLICIA TRAMO SAN MATEO

INTERVENTORIA

TODOS	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	**ACTA DE COMITÉ No. 0 35** Contrato de obra No.2118/2022 LOTE 1 Contrato de obra No.2116/2022 LOTE 2 Contrato de obra No.1993/2022 LOTE 3 Contrato de Interventoría 2117/2022	**Código** AC-71-2022 CONSTRUCCIONES Axioma Ltda. Hoja 1 de __

TEMA:	COMITÉ DE OBRA						
FECHA:	17	11	2022	**LUGAR:**	Tramo 4, Calle 20 Av-2 San Luis	**HORA:**	11:29 Am

AGENDA

1. Socialización de intervención Tramo 4
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DESARROLLO

Se realiza con la comunidad, empresas del sector, interventoría, representantes de la entidad Ing. Johana Lázaro, Supervisom y parte social la socialización del inicio de la obra, la cual se intervendrán 36 ml en concreto MR-41 acelerado a 7 días.

Empresa inse Group confirman el ingreso de vehículos para cargue y descargue de material el cual se programará con el Ing. Residente de la empresa contratista Socing S.A.S. para dicha actividad, con la ayuda de un paletero.

Nota: Se invito a personas de la comunidad, los cuales no hicieron presencia.

De acuerdo a revisión de la longitud total de la vía se verifica que los planos muestran un largo de 35,89 ml, para lo cual se toman medidas en campo con la Ing. Residente y se establece una medida de 37,7 ml la cual se tendrá en cuenta en la actualización del plano con el fin de tomar la losa completa; ancho de 8,2 m.

Powered by CamScanner

TODOS / ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	**ACTA DE COMITÉ No. 0___** Contrato de obra No.2118/2022 LOTE 1 Contrato de obra No.2116/2022 LOTE 2 Contrato de obra No.1993/2022 LOTE 3 Contrato de Interventoría 2117/2022	Código	AC-71-2022
		Axioma Ltda.	Hoja___ de ___

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA		
		DIA	MES	AÑO
1. El contratista Socing S.A.S. debe disponer de un paletero cuando la empresa inse Group realice el cargue y descargue de materiales.	Socing S.A.S.	17	11	2022

Powered by CamScanner

	ACTA DE COMITÉ No. 0___ Contrato de obra No.2118/2022 LOTE 1 Contrato de obra No.2116/2022 LOTE 2 Contrato de obra No.1993/2022 LOTE 3 Contrato de Interventoría 2117/2022	Código AC-71-2022 Axioma Ltda. Hoja____ de ____

CONTROL DE ASISTENCIA

No.	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	E-MAIL	FIRMA
1.	Diana Gonzalez	Inse610up SAS	Gestor logistico	3162253344	logistica@inse.com.co	Diana Gonzalez
2.	Karina Mendoza	Socing.sas	Ingeniera Residente	3208305704	ing.mendozakarina@gmail.com	
3.	Angelina Mena	Inse group	Gestor SGS	3227774998	gestorsgs@inse.com.co	
4.	Jose Velazquez	Socing sas	SST	3133567271	asesoriasst2020@Hotmail.com	
5.	Maria Fernanda Nuñez	SIM	Apoyo Social	3213136675	Maria.nunez@infraestructura@gmail.com	
6.	Elmy Carreño	SIM	Apoyo Social	3166960329	elmy2365@gmail.com	Elmy Carreño
7.	Lesby Yohana Lázaro	SIM.	Apoyo Super Tec	3125748144	lesby.lazaro@infraestructura@gmail.com	Yohana Lázaro
8.	Karol Clavijo	Axioma Ltda	Apoyo Interventoría	3152163755	axiomainterventorias@gmail.com	
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						

Powered by CamScanner

CÚCUTA ZODES ESTRATEGIA DE TODOS / ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	**ACTA DE COMITÉ No. 036** Contrato de obra No.2118/2022 LOTE 1 Contrato de obra No.2116/2022 LOTE 2 Contrato de obra No.1993/2022 LOTE 3 Contrato de Interventoría 2117/2022	Código	AC-71-2022
		CONSTRUCCIONES Axioma Ltda.	Hoja 1 de 4

TEMA:	COMITÉ DE OBRA				
FECHA:	21 / 11 / 2022	LUGAR:	Calle 8 Av. 3-5	HORA:	08:30 am

AGENDA

1. Corte y Sello a viga de aproximación
2. Mejoramiento de bordillo
3.
4.
5.
6.
7.

DESARROLLO

Siendo las 8:30am, se realiza recorrido de obra lote 1 tramo 3, calle 8 av 3 y 4 barrio san luis, con el Fin de realizar una inspección a la obra, en compañía del ingeniero Residente y Tecnologo en obras civiles. e interventoría. En este recorrido se evidencia los siguientes puntos:

1. La viga de aproximación que empalma con el pavimento Flexible ubicada en la abscisa K0+00, K0+080 al K0+090 y K0+175, se debe realizar Corte y Sellado de la Junta de construcción.

2. La junta transversal de construccion, deben realizarse de forma continua hasta borde de placa, con una profundidad de 6cm y ancho promedio de 6mm ± 1,5 mm.

3. El corte de los bordillos, debe realizarse cada 3metros, para inducir la dilatación, puesto que se evidencia, que el bordillo esta presentando dilatación en algunos casos consecutivos al corte de la losa y en otros a on Costado.

4. Mejorar el sello de los tapas de los pozos, ya que la dilacion que se observa, esta a un costado del Sello aplicado.

Powered by CamScanner

5. Se debe mantener el cerramiento en la intersección calle 8 au 4, ya que los últimos losas de reparación se fundieron el día 9 de noviembre del presente año y no han cumplido el tiempo de fraguado.

6. De acuerdo a solicitud al contratista en dejar unos pases de 2" al fundirse los bordillos, se solicita dejarlos habilitados con el fin de que el agua lluvia evacúe.

7. Se le solicita nuevamente al contratista realizar, corte de viñetas que sobresalen del sardinel, para evitar un posible accidente, esta solicitud se había realizado anteriormente al área encargada.

8. Se debe realizar mejoramiento al acabado de los bordillos, de manera que queden uniformes, se toma registro fotográfico.

9. Se le solicita al contratista, realizar las correcciones y/o mejoras a la mayor brevedad posible.

Powered by CamScanner

	ACTA DE COMITÉ No. 0___ Contrato de obra No.2118/2022 LOTE 1 Contrato de obra No.2116/2022 LOTE 2 Contrato de obra No.1993/2022 LOTE 3 Contrato de Interventoría 2117/2022	Código AC-71-2022 CONSTRUCCIONES Axioma Ltda. Hoja 3 de 4

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA		
		DIA	MES	AÑO
1. Corte y sello de junta. Abs K0+00 K0+080 - K0+090 - K0+175 El contratista socing. sas	socing sas	21	11	22
2. Continuar junta transversal hasta borde de placa.	socing sas	21	11	22
3. Corte de bordillo c/d 3metros	socing sas	21	11	22
4. mejoramiento sello a tapas de alcantarillado.		22	11	22
5. Mantener cerramiento	socing. sas	21	11	22
6. Revisar pases de bordillo				
7. realizar corte de canilla que sobresalen.				
8. mejoramiento al acabo de bordillo.				

Powered by CamScanner

CÚCUTA 2016 ESTRATEGIA DE TODOS

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

ACTA DE COMITÉ No. 0___

Contrato de obra No.2118/2022 LOTE 1
Contrato de obra No.2116/2022 LOTE 2
Contrato de obra No.1993/2022 LOTE 3

Contrato de Interventoría 2117/2022

Código	AC-71-2022

CONSTRUCCIONES Axioma Ltda.

CONTROL DE ASISTENCIA

No.	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	E-MAIL	FIRMA
1.	Samir de la bamera	la bamera	ing. civil	3145079980	delabamera construccion@gmail.com	
2.	Karina Mendoza	socing. sas	residente ing. civil	3208305704	rcucuta@socingsas.com	
3.	Karol Clavijo	Axioma Ltda	Auxiliar Interv.	3152163755	axiomainterventoriacucuta@gmail.com	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						

Powered by CamScanner

CÚCUTA 2050. ESTRATEGIA DE TODOS 2020-2023 / ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	**ACTA DE COMITÉ No. 037** **Contrato de obra No.2118/2022 LOTE 1** **Contrato de obra No.2116/2022 LOTE 2** **Contrato de obra No.1993/2022 LOTE 3** **Contrato de Interventoría 2117/2022**	**Código**	**AC-71-2022**
		CONSTRUCCIONES Axioma Ltda.	Hoja 1 de __

TEMA:	COMITÉ DE OBRA						
FECHA:	22	NOV	22	**LUGAR:**	Virtual	**HORA:**	2:30 PM

AGENDA

1. Reunión lote 1 contratista Jocing SAS.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DESARROLLO

Se da inicio a la reunión citada x la Interventoría con antelación a la supervisión, con el fin de dar lineamiento x parte de la Entidad respecto al alcance contractual y q va a pasar con la adición para el Contato de obra No. 2118 de 2022.

En cuanto al Estado del contrato la Interventoría x solicitud del Apoyo a la Supervisión, expone q el frente de Cll 20 tiene un atraso de 83% en (atrasos) actividades y a su vez en General 45% para este tramo.

- Estado General 37% → 37,5% Ejecutado
  62,5% → sin Intervenir

El Apoyo a la Supervisión solicita a la Interventoría se presente el Contratista el cuadro q se ha venido laborando conjuntamente entre las partes.

Se Informa x el tramo Cll 8 → q se ejecutado en 100%. pero existen observaciones x entregarlas a satisfacción

- Tramo cll 20: → Contratista manifiesta q el

(#2)

dia 16-Nv-22 Inicio tramo donde se Informa q' esta Via esta en un atrazo del 85% Aproximadamente, informa Interventoria. Contratista informa Avance del 15%, Interventoria 11%. Se Informa q' los tramos a ejecutar son: Segun Modificatorio de Lote 1, aclara Contratista de obra:

- Clle 8 San Luis
- Clle 20
- Torarama
- Comando de Policia.

El Apoyo a la Supervision Informa q' Se solicito (informar) aclarar q' Carpeta fue Le ; se firmo xa el Modificatorio, ya q' esta Incluida Clle 19, Interventoria tiene la misma Informacion.

Con Apoyo a la Supervision e Interventoria tiene Incluido en Modificatorio Cla 19., no se entiende x q' Contratista tiene Torarama.

Apoyo a la Supervisión informa q' el lineamiento a seguir es: Intervencion de los NO

- Clle 8 San Luis
- Clle 20 San Luis
- Comando Policia
- Clle 19 San Luis
- Clle Ø - Avda Circ. y lo q' quede para
- Reservas de San Luis.

Contratista Acepta y la Interventoria esta de acuerdo con la Entidad.

(#3)

Contratista Informa q' el dia de mañana allegará a medio dia el Balance financiero y la documentación de la solicitud de adición con sus respectivos soportes.

Supervisión solicita al Contratista celeridad respecto a la documentación ya q' se requiere la intervención de la Procuraduría Cero-Once, por una orden judicial.

Igualmente informa q' requiere q' el Contratista allegue ésta información lo mas pronto posible xa revisión de la Interventoría, ya q' ésta siempre ha sido diligente con su información.

Apoyo a la supervisión q' solicita a Contratista y la Interventoría revisor los Balances xa la Adición y Prórroga.

Se cierra reunión de obra siendo 3:30 PM x lo q' en ella asistieron dejando la siguiente asistencia

- Ing. Natalia Chamo - Rep Legal Contratista
- Ing. Hernando Reyes - Representante Contratista.
- Karen Mendoza - Residente de obra
- Ing. Alejandro Medina. Apoyo a la Supervisión
- Ing. Yohana Lozano
- Ing. Guzman Eduardo Perez - Supervisor.
- Ing. Fernandez Nuñez
- Ing. Director de Interventoría, Joaquin Borda

- Ing Residente de Interventoría
- Profesional Sisoma de Interventoría
- Ing Especialista de Interventoría.
- Representante legal de Interventoría.

CÚCUTA ZONA ESTRATÉGICA DE TODOS / ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	**ACTA DE COMITÉ No. 037 (38)** Contrato de obra No.2118/2022 LOTE 1 Contrato de obra No.2116/2022 LOTE 2 Contrato de obra No.1993/2022 LOTE 3	Código	AC-71-2022
		CONSTRUCCIONES **Axioma** Ltda.	Hoja 1 de 4

TEMA:	COMITÉ DE OBRA						
FECHA:	25	11	2022	LUGAR: Contrato de Interventoría 214/2022	Calle 22 Av. 3-4 Barrio San Mateo, Trimo 6	HORA:	03:35 Pm

AGENDA

1. Socialización de intervención al Trimo 6
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DESARROLLO

Siendo las 03:35 Pm se realiza socialización con la comunidad de San Mateo con presencia de Supervisión de la Alcaldía Ing. Johana Lázaro y personal social, así como contratista Socing S.A.S. y la interventoría, se le comunica a la comunidad la intervención de la vía en MR-41 con un concreto que tardaría 28 días en fraguar, la comunidad sugiere en qe sea concreto acelerado o intervenir la mitad de la calzada como una primera fase y luego la otra mitad, esta solicitud la hacen porque manifiestan que el recorrido es muy largo al realizar un cierre total de la Calle 22 Av. 3-4 San Mateo.

Otra solución que plantea la comunidad es habilitar Av. 4 entre calle 22 y 21 la cual esta cerrada porque un muro se derrumbo, para lo cual se debe reparar este muro.

El contratista, Socing SAS. Ing. Karina Mendoza propone que una solución seria intervenir la intersección de la vía en concreto acelerado para evitar que se obstaculice la Av. 4, para


Powered by CamScanner

to cual se debe consultar y debe ser autorizado por supervisión de la Alcaldía ya la intersección con MR-41 acelerado a 7 días.

Supervisión e interventoria ven viable esta alternativa pero la comunidad se opone ya que serian 7días donde inhabilitarían esta intersección.

En acuerdo con la comunidad se ejecutará la vía desde la abscisa K0+000 sin incluir la intersección con el fin de no perjudicar el tránsito.

La comunidad manifiesta que la intersección no se ejecute ya que quedarían sin acceso a sus casas.



Powered by CamScanner

Nombre	cedula	direccion	Firma
Martin Arro	[illegible]	22-4800	
Rito Rafael	13-5[illegible]73	el 22.47	
Zenaida Estupinan R.	27893938	calle 7A 21-86	
Marina Delgado C.	24959749	calle 24 44	
JORGE Osma	13441319	10.4 #21-87	
Enrique Valdelamar	57429438	24 #22.59	
Edgar Ramirez	88227877		
Jose Euripides Cutrono	CC 12443.724	Av 6 calle 21 #21-86	

Powered by CamScanner

CÚCUTA 2050, ESTRATEGIA DE TODOS

ALCALDÍA DE SAN JOSE DE CÚCUTA

ACTA DE COMITÉ No. 0___

Contrato de obra No.2118/2022 LOTE 1
Contrato de obra No.2116/2022 LOTE 2
Contrato de obra No.1993/2022 LOTE 3

Contrato de Interventoría 2117/2022

Código	AC-71-2022

CONSTRUCCIONES Axioma Ltda.

Hoja 4 de 4

CONTROL DE ASISTENCIA

No.	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	E-MAIL	FIRMA
1.	Karol Clavijo	Axioma Ltda	Apoyo Interven	3152163755	axiomainterventoriascucuta@gmail.com	
2.	Erika Parra	Axioma	Apoyo intervento	3123779875	axiomainterventoriascucuta@gmail.com	
3.	Jose Vasquez I	Socing SAS	Profesional SST	3133567231	asesoriasst2020@Hotmail.com	
4.	Karina Mendoza	Socing San	Ing. Civil	3208305704	Rcucuta@socingsas.com	
5.	Pablo Quintero	AXIOMA LTDA	INTERVENTORIA		CONSAXIOMA@Gmail.com	
6.	Lesby Yohana Lázaro	SIM	Apoyo Superv.	3125748144	lesbyglazaro.infraestructura@gmail	Yohana Lázaro
7.	Elmy Yaykis Carreño	SM	Apoyo Social	3166960379	elmy.ysa@gmail.com	Elmy Carreño
8.	César Raúl Neme	Axioma Ltda	Sup. Residente	3115389670	ing.cesarr187@gmail.com	
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	**ACTA DE COMITÉ No. 039** Contrato de obra No.2118/2022 LOTE 1 Contrato de obra No.2116/2022 LOTE 2 Contrato de obra No.1993/2022 LOTE 3 Contrato de Interventoría 2117/2022	Código	AC-71-2022
		CONSTRUCCIONES Axioma Ltda.	Hoja 1 de __

TEMA:	COMITÉ DE OBRA						
FECHA:	25	Nov	22	**LUGAR:**	Virtualmente	**HORA:**	10:00 am.

AGENDA

1. Comité Suministros
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DESARROLLO

Se da inicio al Contrato de Suministro, con el fin de definir el alcance contractual, y el plazo ya que nos encontramos Próximos al vencimiento del plazo q es el 02/dic/22.

La Interventoria expone que ha entregado a la Entidad Unos Balances financiero proyectados Segun los definiciones de los lotes 1, 2, y 3. Donde el Contrato alcanza su presupuesto oficial xa estos lotes.

Interventoria expone q el Contrato de Suministro Vence el dia 02 de Diciembre y los contratos de obras Vence a la fecha el 31/dic/22.

Apoyo a la supervision informa q la Secretaria de Infraestructura tiene pensado incluir otras vias xa suministrar concreto y a su vez de acuerdo a lo manifestado por la Ing. Eliana Medina de realizar el registe x temas de cambio de Vigencia de año, de Dólar, e Incremento en los costos de Materiales, Insumos, Personal etc.

Contratista de Suministro manifiesta q' ya ha tenido incremento en sus costos, pero q' lo acordado con la Ing. Eliana Medina es realizar el Ajuste a Partir del Próximo año.

Apoyo Int a la Supervisión informa q' se comunicará con la Ing. Eliana para definir el tema de la Adición de Suministro, a su vez se requiere solicitar el EDP xa esta Modificación.

Apoyo a la Supervisión informa q' xa el reajste del precio del Suministro, se puede realizar con formatos q' ha manejado el Invias y el IDU.

Se solicita al Contratista y la Interventoria ir elaborando los formatos de Modificatorio, Mientras Apoyo a la Supervisión se comunica con la Ing. Eliana Medina y le define es q' % se adicionará el contrato y cual será su alcance Según las Metas q' tenga la Secretaria de Infraestructura para el próximo año en cuanto a Intervención de la Malla vial.

Se adjunta relación de asistencia al comité de obra en hoja anexa.

	ACTA DE COMITÉ No. 0___ Contrato de obra No.2118/2022 LOTE 1 Contrato de obra No.2116/2022 LOTE 2 Contrato de obra No.1993/2022 LOTE 3 Contrato de Interventoría 2117/2022	Código AC-71-2022 CONSTRUCCIONES Axioma Ltda. Hoja____ de ____

CONTROL DE ASISTENCIA

No.	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	E-MAIL	FIRMA
1.	Carlos Tellez	Contratista	Suministro -	Rep. Legal.		
2.	Isabella Tellez	Contratista	Suministro -	Coordinadora -		
3.	Johana Lutaro	Secretaria de	Infraestructura			
4.	Mª Fda Nuñez.	Secretaria de	Infraestructura			
5.	Erika (Francés)	Pinzón -	Prof. SISOMA -	Interventoría		
6.	Guillermo	Canard	Coordinador -	Interventoría		
7.	Joaquin	Bordas	Director de	Interventoría		
8.	Esperanza Rj	->	Rep. legal -	Interventoría.		
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	**ACTA DE COMITÉ No. 040** Contrato de obra No.2118/2022 LOTE 1 Contrato de obra No.2116/2022 LOTE 2 Contrato de obra No.1993/2022 LOTE 3 Contrato de Interventoría 2117/2022	Código	AC-71-2022
		Axioma Ltda.	Hoja 1 de 3

TEMA:	COMITÉ DE OBRA						
FECHA:	03	02	2023	**LUGAR:**	Manzana 4 y 3 Barrio Trenare Parte baja	**HORA:**	10:00 Am

AGENDA

1. Información Avance obra
2. Revisión de Cerramiento
3. Revisión Parte de Seguridad y Salud.
4.
5.
6.
7.

DESARROLLO

Siendo las 10:00 Am se inicia comité de obra para revisar el avance físico de la obra, el Contratista manifiesta que se ha avanzado con la instalación de tubería de 8" Novafort del PE1 al PE2 71,85 mL, 7 acometidas domiciliarias, Reparaciones de acometidas de acueducto, entre otras actividades complementarias. Adicionalmente se Continua con la excavación del Colector Principal de 8" y de 2 acometidas de alcantarillado, el contratista manifiesta que las excavaciones de las domiciliarias se realizan manualmente debido a la presencia de un tubo de acueducto de 3", generando que los procesos constructivos se ralentizen por el cuidado que deben tener.

Debido a la falta de cadenes el cerramiento en algunos tramos no se encuentra instalado.

La interventoria manifiesta que el personal presenta su dotación al dia, el plan de emergencias, PMT, EPPS, Correctamente.

El Contratista manifiesta que debido a lo encontrado en obra, las cajas existentes de las acometidas, no cumplen con la normatividad y que la profundidad del tubo de acueducto 3" PVC presenta 1,0m, los nuevos tubos instalados de 6" deben pasar por debajo de este aumentando las profundidades de excavación y la profundidad de las cajas. este problema se presenta a lo largo de todo el tramo a intervenir, teniendo en cuenta lo anterior y que contractualmente no existen estas actividades contempladas, se solicita a la interventoria la inclusión de estas.

Se realizo un chequeo de niveles de terreno y tubería existente encontrando que la pendiente real de la tubería entre el PE1 y PE2 es 5,75% y el PE2 y PE3 es de 4,48%. El Contratista aclara que no modifica dichas pendientes al instalar la tubería nueva ya que esta funcionando correctamente.

	ACTA DE COMITÉ No. 0___ Contrato de obra No.2118/2022 LOTE 1 Contrato de obra No.2116/2022 LOTE 2 Contrato de obra No.1993/2022 LOTE 3 Contrato de Interventoría 2117/2022	Código AC-71-2022 CONSTRUCCIONES Axioma Ltda. Hoja 3 de 3

CONTROL DE ASISTENCIA

No.	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	E-MAIL	FIRMA
1.	Pablo Quintero	Axioma	Interventor IA		Consdxioma@Gmail.Com	
2.	Erika Pavas	Axioma	interventoria SST	3123717875	erikapavasgonzalez49@gmail.com	
3.	Madeleine Scarpetta	UTMVC	SST 1	3202036766	madeleinescarpetta2@gmail.com	Madeleine S.
4.	Lizette Garcia G.	Ut. Malvinas	Director obra	3142782284	Algasingenieros@gmail.com	
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	**ACTA DE COMITÉ No. 0___** Contrato de obra No.2118/2022 LOTE 1 Contrato de obra No.2116/2022 LOTE 2 Contrato de obra No.1993/2022 LOTE 3 Contrato de Interventoría 2117/2022	Código	AC-71-2022
		Axioma Ltda.	Hoja 1 de 2

TEMA:	COMITÉ DE OBRA						
FECHA:	02	02	2023	LUGAR:	CALLE 5 AV 1N - 2N BARRIO TRIGAL DEL NORTE	HORA:	3:00 PM

AGENDA

1. ACTA DE SOCIALIZACION DE LA OBRA
2. ANTE LA COMUNIDAD DEL BARRIO TRIGAL DE LA
3. CALLE 5 AV 2N - 1N
4. SE DA A CONOCER EL ALCANCE DE LA OBRA
5. Y SUS FECHAS DE INICIO Y PROYECCION DE
6. LA DURACION. DE LAS ACTIVIDADES
7.

DESARROLLO

* SE DA INICIO A LA SOCIALIZACIÓN DE LA OBRA A REALIZARSE EN LA CALLE 5 AV 1N - 2N BARRIO TRIGAL
* SE DA CLARIDAD QUE EL DIA SABADO SE INICIARIA EL DIA CON EL CERRAMIENTO DE LA OBRA EN LONA VERDE
* SE PROYECTA UNA DURACIÓN DE 1 MES EN LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA.
* SE INFORMA QUE SERA 1 MES DE OBRA Y 28 DIAS DE CURADO PARA GARANTIZAR LA RESISTENCIA DEL CONCRETO.
* EL PJAC SR JORGE CUERVO, EXPLICA LOS ALCANCES DE LA OBRA A LOS VECINOS DE LA OBRA.
* SE SOLICITA LA COLABORACION DE LOS VECINOS CON EL NO INGRESO DE LOS VECINOS A LA OBRA.
* SE SOLICITA LA COLABORACIÓN CON EL TEMA DE LOS VEHICULOS Y MOTOS DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LAS LABORES.

Powered by CamScanner

ENERO 02/2023

	ACTA DE COMITÉ No. 0___ Contrato de obra No.2118/2022 LOTE 1 Contrato de obra No.2116/2022 LOTE 2 Contrato de obra No.1993/2022 LOTE 3 Contrato de Interventoría 2117/2022	Código AC-71-2022 Axioma Ltda. Hoja 2 de 2

CONTROL DE ASISTENCIA

cc.

No.	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	E-MAIL	FIRMA
1.	Angelmira Santa	60365066		3133509468		Angelmira
2.	Dolimar Quiñonez V.	60.324.483		3144085361		Dolimar Quiñonez
3.	Ana Trujillo R	7199855		3137750839		
4.	Julio Rodriguez	13.463466		3187080629		
5.	Misael Perez	5464974.		3115522441		
6.	Elkin Galvis S.	1090464669	Residente SST y ambiental	3153732073		
7.	Tatiana Moreno	1214215834		3203013335		Tatiana Moreno
8.	Erika Johanna Parra	Axioma	Interventoria SST	3123717875	enfermeraparragonzalez496gmail.com	
9.	ADRIAN GONZALEZ	INTERVENTORIA AXIOMA	INTERVENTOR	3203521324	gonzalezadrian603@gmail.com	
10.	Jorge Cuervo C.	13197853	presidente sac	3132505405	jorgacv-03@hotmail.com	
11.	OMAR CARRASCAL	5487890	ENAL	3142906724	omarcarrascal83gmail.com	
12.	Paul Mendoza	Sincoc sas	Residente	3213719851	ingcivil.paulmc@gmail.com	
13.	MAGDA SANCHEZ	37.325.950	Lider comunal	3156295666	magdasanchez1426@gmail.com	

Powered by CamScanner