INFORME SEMANAL

SEMANA 3 15/02/2023 AL 21/02/2023

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1.1	**OPERACIÓN**			
1.1.1	Operación electromecánica del sistema de bombeo y tratamiento de aguas del arroyo León, (2 bombas sumergibles de 50 Hp, 1 bomba de 5 Hp y 3 bombas de 2 Hp)	M3	24.240	Se llevó a cabo la operación del sistema según registro anexo
1.2	**BIOTECNOLOGIA**			
1.2.1	Adquisición y Dosificación de Microrganismos para la degradación biológica de contaminantes en concentración de 1 trillón de ufc por galón ó Similar y dosificación de 0,0055 galones/M3	GALON	133,32	Se dosificaron los microorganismos según la tabla de caudales y horas de bombeo anexo
1.2.2	Adquisición y dosificación Microorganismos para el control biológico de olores en aguas residuales en concentración de 1 trillón de ufc por galón ó Similar Dosificación 0,0020 Galones / M3	GALON	48,48	Se dosificaron los microorganismos según la tabla de caudales y horas de bombeo anexo
1.2.3	Adquisición y Dosificación de producto biodegradable para controlar la generación de algas en el lago o similar 1 qt / 2.000 M3 AREA 58 Ha Prof 1,5 mt =870.000 m3	QT		
1.3	**MANTENIMIENTO SISTEMA**			
1.3.1	Adquisición e instalación de Filtros de 150 micras	UNIDAD		
1.3,2	Adquisición e instalación de laminas de matala en captación	UNIDAD		
1.3.3	Mantenimiento Equipos de bombeo Incluye: Sello mecánico, buje, impeler, extracción prensa, extracción lodos y mano de obra) - 2 turnos	UNIDAD		
1.3.4	Mantenimiento equipo de hidropresión	UNIDAD		
1.4	**MANTENIMIENTO CANAL DE BIOREMEDIACION**			
1.4.1	Mantenimiento Mensual canal de bioremediación incluye: Rocería con guadaña, retiro de maleza, limpieza general.	MES		AVANZA MANTENIMIENTO MARGEN DERECHO
1.5	**PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA**			
1.5.1	Análisis de calidad de agua DBO, DQO, coliformes Termotolerables y totales, G&A, SST, Ph, Temperatura, (captación, vertedero y lago)	UNIDAD		
1.6	**SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS**			
1.6.1	Adquisición e instalación Bomba impulsora 50 HP (incluye mano de obra)	UNIDAD		

REGISTRO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA

FECHA	HORA ENCENDIDO	HORA APAGADO	HORAS DE BOMBEO	HR	CAUDAL MEDIO/HORA	CAUDAL M3/DIA	DOSIFICACION AMBBIO WP GALONES / M3	DOSIFICACION SEPTIC SOLUTION GALONES/M2
					EFICIENCIA BOMBAS 75%	M3/DIA	0,0055	0,002
15-feb			0:00:00			-	-	-
16-feb			0:00:00			-	-	-
17-feb	16:00:00	23:59:00	7:59:00	8	432	3.456	19	7
18-feb	0:00:00	23:59:59	23:59:59	24	444	10.656	59	21
19-feb	0:00:00	23:59:59	23:59:59	24	422	10.128	56	20
20-feb			0:00:00			-	-	-
21-feb			0:00:00			-	-	-
				TOTALES		**24.240**	**133,32**	**48,48**

La dosificación se ajusta tanto para pago como para la dosificación efectiva a galones completos por semana, el acumulado mes tiene en cuenta hasta dos decimales.

- Se continúa con bombeo con dos bombas a fin de dar cumplimiento a la programación de bombeo prevista en el contrato.
- El día 17 de febrero a las 4:00pm se reinicio la operación del sistema una vez la ANI liberó el caudal del arroyo león
- Los días 18 al 19 de febrero se operó el sistema 24 horas día dos turnos de 12 horas lo anterior con el fin de avanzar de acuerdo con lo programado mes y avanzar en el cumplimiento de las metas anteriores ya que la ANI informó que por trabajos de limpieza del arroyo léon aguas arriba este sería desviado desde el día 20 a las 6:00 Am
- El día 19 de febrero el sistema se detuvo las 12:00 Am debido a la desviación del caudal pro parte de la ANI:
- Se da inicio a las labores de mantenimiento locativos, de equipos y del canal de bioremediación margen.

AVANCE DEL CONTRATO

El avance proyectado es del 4% y el avance real es del 3%.

Respecto del avance acumulado es del 94% respecto del 96% proyectado

NOTA 1. El contratista trabaja a máxima capacidad con el fin de garantizar la sostenibilidad de la ciénaga no obstante las actividades de desvío del cauce aguas arriba.

PERSONAL DEL CONTRATISTA

AMBBIO COLOMBIA SAS hizo formal la presentación de su equipo de trabajo e hizo entrega de los exámenes de ingreso y certificados de vinculación, sin embargo se resalta que la mayoría del personal se encuentran vinculados con la organización de tiempo atrás y su vinculación al proyecto obedece a traslados internos de la organización

LISTADO DE PERSONAL EN EL CONTRATO
CONTRATO: 0261 de 2022

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO
Augusto García Pinilla	19.461.327	Gerencia y/o Dirección de Proyecto
Hugo Castro Arias	836.933	Director de Proyecto
Leonel José Torres Cantillo	1.140.876.296	Residente de Operación
Licett Cárdenas Rodríguez	32.698.853	Profesional SISO- SG-SST
Ines Maria Romero Acuña	1.129.568.227	Profesional plan de gestión de la Calidad
Manuel Salomón Sarmiento Galezo	72.240.427	Operativo
Jhenry Niebles Senior	1.143.160.124	Operativo
Eyner de la Cruz Espinosa	72.347.718	Operativo

SEGUIMIENTO SISO

Durante la semana se cumplieron los requerimientos previstos en el SGSST.
Se desarrollaron jornadas de capacitación y formación al personal del proyecto.

1. **Capacitación**

Las capacitaciones se llevaron a cabo de conformidad con la planificación de las mismas

2. **Transporte**

Trasporte de Insumos

AMBBIO COLOMBIA S.A.S., transporta desde la planta de producción ubicada en la Calle 64 No. 50 – 65 hasta el lago del cisne los siguientes productos; AMBBIO WP y SEPTIC SOLUTION en pimpinas de 5 galones en vehículo de propiedad de la empresa.

- Tipo de vehiculo: camioneta
  Marca Chevrolet Luv
  Placa FRS 730

3. **Elementos de Protección**

Esta interventoría verificó el uso de los elementos de protección personal entregados al personal por parte de AMBBIO COLOMBIA SAS.

Por otra parte se verificó que el personal utiliza el kit de aseo para el baño a la llegada y salida de turno.

Se verificó que en el lavamanos dispuesto a la entrada de casa equipos siempre haya existencia de jabon liquido y toallas de papel para el secado de manos.

Diariamente se verificó que el punto de hidratación garantice el abastecimiento de agua potable al personal.

4. **Turnos de Trabajo**

Turno 1 de 6:00 am a 6:00 pm.
Turno 2 de 6:00 pm a 6:00 am

5. operación del sistema

Las actividades de la operación del sistema se llevaron a cabo cumpliendo con los protocolo de bioseguridad, respetando distanciamiento entre operarios, utilización de elementos de bioseguridad y desinfección previa de los diferentes elementos, equipos y áreas físicas que componen el sistema.

La ***"operación del sistema integral de captación, tratamiento con biotecnología y reusó de las aguas del arroyo león para garantizar la sostenibilidad hidráulica de la ciénaga del rincón – "lago el cisne"***. se lleva a cabo las siguientes actividades:

- Dosificación de biotecnología AMBBIO WP y SEPTIC SOLUTION
- Mantenimiento de equipos
- Mantenimiento al canal de bioremediación
- Actividades administrativas
- Recibo y descargue de insumos
- Visitas técnicas con directivos (AMBBIO, CRA, interventoría)

6. <u>Cumplimiento de controles</u>

AMBBIO COLOMBIA ha documentado el cumplimiento de los protocolos los cuales son anexos a su informe semanal y mensual.

7. <u>Eventos Covid 19</u>

No se presentaron eventos covid

JAIRO DAVID GRANADOS
DIRECTOR INTERVENTORIA

OSCAR MANUEL CORREDOR R
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

PAOLA ANDREA CASTRO
SISO