ACTA DE SUPERVISIÓN GJU-ADQ-FO-06, Versión 4 GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISIÓN N°. 2

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO Nº. 032 del 2023	**VALOR:** $63.368.800	**PLAZO DEL CONTRATO:** DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023	
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CUATRO ASCENSORES CAMILLEROS MARCA OTIS DE LA ESE HUS			
CONTRATISTA: PANAMERICANA Y ANDINA DE TECNOLOGÍA PAANTEC S.A.S			**NIT. / C.C.** 860068083-4
COD. PRESUPUESTAL: 2.4.5.01.04.02 y 2.4.5.02.08.01	**CDP:** 120 y 121		**RP:** 103 y 104
PÓLIZA **Cumplimiento N°18-44-101086089**	**VIGENCIA DEL AMPARO** **Cumplimiento:**10/01/2023 hasta 31/05/2024 **Salarios y prestaciones:**10/01/2023 hasta 30/11/2026 **Calidad:** 30/11/2023 hasta 30/11/2024 **Calidad y correcto funcionamiento de los bienes:** 30/11/2023 hasta 30/11/2024		**COMPAÑÍA:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.
PÓLIZA **Responsabilidad civil N° 18-40-101063743**	**VIGENCIA DEL AMPARO** Desde 10/01/2023 hasta 30/11/2023		**COMPAÑÍA:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.
FECHA DE INICIO: 17 DE ENERO DEL 2023		**FECHA DE FINALIZACIÓN:** 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023	
AFILIACIÓN A SALUD: COMPENSAR, EPS SURA, FAMISANAR, MUTUAL SER, NUEVA EPS, SOS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. SALUD TOTAL Y SANITAS.		**AFILIACION A PENSIÓN:** COLFONDOS, COLPENSIONES PROVENIR Y PROTECCIÓN	
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES: ARL SURA	**CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJACOPI ATLÁNTICO, COMFABOY, COMFACA, COMFAMA, COMFANDI, COMFENALCO SANTANDER COMFENALCO CARTAGENA, COMPENSAR.		
MODIFICACIÓN No. 1:		**ACTUALIZACIÓN DE POLIZAS:**	

2. EJECUCION DEL CONTRATO

2.1 BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$63.368.800**
SALDO ANTERIOR	**$ 60.608.000**

FECHA:	FACTURA N°.	DESCRIPCIÓN:	VALOR EJECUTADO	SALDO
26/01/2023	BUC11737	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CUATRO ASCENSORES CAMILLEROS MARCA OTIS DE LA ESE HUS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2023	$ 2.760.800	$ 60.608.000
28/02/2023	BUC11786	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CUATRO ASCENSORES CAMILLEROS MARCA OTIS DE LA ESE HUS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2023	$ 2.760.800	$ 57.847.200
			SALDO	$ 57.847.200

2.2 OBSERVACIONES

3. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

En calidad de **Supervisor**, certifico que el contratista PANAMERICANA Y ANDINA DE TECNOLOGÍA PAANTEC S.A.S, viene desarrollando el objeto del contrato No. 032 del 2023, y durante el periodo del mes de febrero del año 2023; prestó sus servicios de: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CUATRO ASCENSORES CAMILLEROS MARCA OTIS DE LA ESE HUS" y el pago de los aportes a la seguridad social.

Se expide en Bucaramanga a los **30** días del mes de **MARZO del 2023**.

JUAN CARLOS SUPELANO VILLAMIZAR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
SUPERVISOR DE LA ESE HUS

DIANA ALEJANDRA FONSECA URIBE
COORDINADORA OFICINA INFRAESTRUCTURA
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA ESE HUS

Elaboró: ANA MARIA ORTEGA SANABRIA - Técnico Administrativo – Gestión Integral

INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN
GABS-INC-FO-03, Versión 1
GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

1. INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE CONTRATO	032 DEL 2023
FECHA DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
OBJETO	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CUATRO ASCENSORES CAMILLEROS MARCA OTIS DE LA ESE HUS.
CONTRATISTA	PANAMERICANA Y ANDINA DE TECNOLOGIA - PAANTEC SAS
NIT CONTRATISTA	860.068.083-4
VALOR	$ 63.368.800
PLAZO	DESDE LA SUCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE NOVIMEBRE DEL 2023
FECHA ACTA DE INICIO	17 DE ENERO DE 2023
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	30 DE NOVIEMBRE DE 2023

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	FEBERERO DE 2023	
FECHA DE PRESENTACIÓN	30 DE MARZO DE 2023	
NÚMERO DE INFORME	2	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	14.00%	8.71%

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN CARLOS SUPELANO VILLAMIZAR
CARGO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO




INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN
GABS-INC-FO-03, Versión 1
GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS




HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS			
No.	**OBLIGACIÓN**	**ACTIVIDAD REALIZADA**	**EVIDENCIAS**
1	El contratista deberá facturar el servicio de forma mensual y el suministro de repuestos contra entrega de elemento; el servicio y el suministro deben facturarse por separado dentro de la vigencia del contrato. La última factura deberá ser radicada en un plazo no mayor a 15 días calendario después de la fecha de finalización. Las facturas deberán referenciar el número del contrato, el periodo del servicio prestado, indicar si es régimen común o simplificado y su razón social	**SI**	 Evidencia de factura **BUC11786** donde se estipula periodo del servicio (febrero) régimen común y su razón social PANAMERICANA Y ANDINA DE TECNOLOGIA PAANTEC S.A.S
2	La empresa contratista deberá contar de las herramientas, elementos de oficina, sistema de comunicación interna y elementos de protección personal para el desarrollo especifico de sus actividades	**SI**	 Al momento de ingresar al área de oncología del HUS, los técnicos ingresan con tapabocas y casco de seguridad
3	El contratista deberá contar con un coordinador de enlace el cual deberá permitir la fácil comunicación y toma de decisiones	**SI**	Los teléfonos de emergencia y enlaces de comunicación para el personal 

INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN
GABS-INC-FO-03, Versión 1
GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

4	El contratista deberá estar debidamente identificado, carnetizado y portándolo en un lugar visible.	**SI**	 Los técnicos portan el carnet de identificación al inicio de sus actividades
5	El contratista deberá suministrar la hoja de vida del personal que realiza las actividades de mantenimiento con sus correspondientes soportes	**SI**	 En los correos de aviso para mantenimiento se adjuntan los documentos necesarios
6	El contratista se acogerá al cronograma de mantenimiento preventivo establecido por la institución, el cual será socializado con la firma del acta de inicio, aplicando los protocolos de mantenimiento establecidos por la institución	**SI**	 Las actividades preventivas se coordinan con el personal de HUS conforme a la disponibilidad del área
7	Deberá garantizar disponibilidad del soporte de ingeniería a las 24 horas del día, incluyendo sábados, domingos y festivos	**SI**	 Después de resolver la llamada de emergencia y trabajo correctivo se deja al área de mtto del HUS un informe con un resumen de las novedades encontradas relacionadas con la falla

8	El contratista deberá realizar todas las visitas que se requieran para el adecuado funcionamiento de los equipos durante la vigencia, con tiempo de respuesta no mayor a 60 minutos en caso de tener personal encerrado en el ascensor, y 1 hora máximo para la respuesta de fallas generales que no involucren personal. Para lo cual, la oficina de mantenimiento informará telefónicamente o a través de la herramienta E-plux. Esta actividad incluirá: diagnostico técnico, chequeos y ajuste del sistema, chequeo de seguridad, documentación y reportes detallados de todos los mantenimientos	SI	 Informe de correctivo, hora de llegada y hora de salida de actividades
9	El contratista deberá contar con los equipos simuladores y/o equipos patrón y herramientas necesarias para ejecutar las actividades de mantenimiento contratadas	SI	 El multímetro es una herramienta que se utiliza en cada uno de los mttos preventivos y algunas fallas eléctricas
10	El contratista deberá hacer uso de la herramienta E-plux, para lo cual la institución asignará un usuario; lo anterior incluye cargue de reportes, respuesta ante solicitud de correctivos	NO	
11	El reporte de actividades debe contener la identificación del equipo (marca, modelo, serie, ubicación, inventario ESE HUS), la lista de actividades a ejecutar, los datos o parámetros verificados y comparados con los equipos patrón cuando aplique, la duración del mantenimiento; los equipos utilizados tales como simuladores y equipos patrón, los repuestos utilizados en caso que aplique y observaciones generales	SI	 Reporte de actividades con descripción de los equipos

12	El contratista asumirá los consumibles necesarios para el mantenimiento, tales como lubricantes, aceites, lijas, elementos de limpieza y desinfección	**SI**	 Certificación de lubricantes emitido por el proveedor que maneja la empresa PANAMERICANA Y ANDINA DE TECNOLOGIA PAANTEC S.A.S

3. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ITEM	PERÍODO DE PAGOAÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	**2023-02**	**2023-03-9**	**$ 28'394.200**
SALUD	**2023-02**	**2023-03-9**	**$ 8'542.000**
RIESGOS PROFESIONALES	**2023-02**	**2023-03-9**	**$ 7'300.600**
PARAFISCALES	**2023-02**	**2023-03-9**	**$ 675.800**

4. ANEXOS (PRUEBAS DE LAS EVIDENCIAS REFERIDAS No. FOLIOS)

CONTRATISTA	APOYO A LA SUPERVISIÓN
JUAN CARLOS GONZALEZ CASTRO Firmado digitalmente por JUAN CARLOS GONZALEZ CASTRO Fecha: 2023.03.30 10:31:39 -05'00'	
NOMBRE Y CÉDULA JUAN CARLOS GONZÁLEZ – CC 14899941 **CARGO** GERENTE GENERAL	**NOMBRE Y CÉDULA** DIANA ALEJANDRA FONSECA – CC 1049610132 **CARGO** COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA

SUPERVISOR	SUPERVISOR
NOMBRE Y CÉDULA JEFFERSON ORLANDO VESGA LEON – CC.1098687732 **CARGO** SUPERVISOR REGIONAL DE OPERCIONES	**NOMBRE Y CÉDULA** JUAN CARLOS SUPELANO – CC 91071827 **CARGO** SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ÁNGEL & ARISTIZÁBAL
CONSULTORÍA - AUDITORÍA

El suscrito revisor fiscal de PANAMERICA Y ANDINA DE TECNOLOGIA PAANTEC SAS, identificado con Nit. No. 860.068.083 - 4, en cumplimiento del control a la evasión de los recursos parafiscales establecidos por el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el Articulo 1 de la Ley 828 de 2003.

CERTIFICA

La entidad ha cumplido con la liquidación y pago de los aportes al sistema de protección social en lo concerniente al sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión y Riesgos laborales, así como los aportes parafiscales al ICBF, CCF y SENA, en relación con sus empleados durante los últimos seis (6) meses.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los nueve (09) días del mes de marzo de 2023, a solicitud de la administración.

SILVIA YANETH SANABRIA DIAZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 194175-T
Designado por **Ángel & Aristizabal S.A.S**

Certificado
Bancario

Viernes, 17 de marzo de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que PANAMERICANA Y ANDINA DE TECNO identificado(a) con NIT 860068083, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	03214364629	2003/07/23	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

194175-T

SILVIA YANETH
SANABRIA DIAZ
C.C. 1052390310
RESOLUCION INSCRIPCION 1337
UNIVERSIDAD U. P. T. C

FECHA 08/09/2014

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

206313



195511

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B715001E5H90855

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SILVIA YANETH SANABRIA DIAZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1052390310 de DUITAMA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 194175-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que PANAMERICANA Y ANDINA DE TECNOLOGIA PAANTEC S A S identificado(a) con NI 860068083 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JHON JAIRO PORTILLA identificado(a) con CC 91515111

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9446878748	1917176719	E	2023-02-14	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30
9446878748	1917176719	E	2023-02-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30
9446878748	1917176719	E	2023-02-14	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	30
9446878748	1917176719	E	2023-02-14	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	30
9446878748	1917176719	E	2023-02-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	30
9446878748	1917176719	E	2023-02-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	30
9446878748	1917176719	E	2023-02-14	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30
9446878748	1917176719	E	2023-02-14	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30

Este certificado se expide el día 2023-02-16 a las 12:23.

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que PANAMERICANA Y ANDINA DE TECNOLOGIA PAANTEC S A S identificado(a) con NI 860068083 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para BREIDY GARCIA NAVARRO identificado(a) con CC 1090438833

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9446878748	1917176719	E	2023-02-14	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	19
9446878748	1917176719	E	2023-02-14	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	11
9446878748	1917176719	E	2023-02-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	19
9446878748	1917176719	E	2023-02-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	11
9446878748	1917176719	E	2023-02-14	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	19
9446878748	1917176719	E	2023-02-14	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	11
9446878748	1917176719	E	2023-02-14	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	19
9446878748	1917176719	E	2023-02-14	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	11
9446878748	1917176719	E	2023-02-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	19
9446878748	1917176719	E	2023-02-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	11
9446878748	1917176719	E	2023-02-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	19
9446878748	1917176719	E	2023-02-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	11
9446878748	1917176719	E	2023-02-14	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	19
9446878748	1917176719	E	2023-02-14	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	11
9446878748	1917176719	E	2023-02-14	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	19
9446878748	1917176719	E	2023-02-14	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	11

Este certificado se expide el día 2023-02-16 a las 12:22.

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860068083	4	PANAMERICANA Y ANDINA DE TECNOLOGIA PAANTEC S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA_OPERACIONES	CLL15 N° 36-68	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3703020	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1917176719	9446878748	E	2023/02/20	2023/02/14	BANCOLOMBIA	0	$49,917,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				73	$27,273,000	$0	$0	$27,273,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$3,042,700	$0	$0	$3,042,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$3,215,500	$0	$0	$3,215,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	35	$11,439,100	$0	$0	$11,439,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	21	$9,575,700	$0	$0	$9,575,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				78	$6,587,000	$0	$0	$6,587,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	78	$6,587,000	$0	$0	$6,587,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 8)				76	$6,977,600	$0	$0	$6,977,600
CAJACOPI ATLANTICO	CCF05	890,102,044	1	4	$304,900	$0	$0	$304,900
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	$99,000	$0	$0	$99,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$120,500	$0	$0	$120,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	2	$128,900	$0	$0	$128,900
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	6	$456,600	$0	$0	$456,600
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	2	$157,300	$0	$0	$157,300
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	7	$487,700	$0	$0	$487,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	52	$5,222,700	$0	$0	$5,222,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				78	$8,404,200	$0	$0	$8,404,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	19	$2,088,000	$0	$0	$2,088,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	13	$1,283,500	$0	$0	$1,283,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$460,800	$0	$0	$460,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$99,500	$0	$0	$99,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$722,800	$0	$0	$722,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	$223,200	$0	$0	$223,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	$1,178,700	$0	$0	$1,178,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$2,347,700	$0	$0	$2,347,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$405,500	$0	$0	$405,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$405,500	$0	$0	$405,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$270,300	$0	$0	$270,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$270,300	$0	$0	$270,300
TOTAL				78	$49,917,600	$0	$0	$49,917,600

PLANILLA PAGADA

2023/02/14 02:31 PM

PaanTec Ascensores

PANAMERICANA Y ANDINA DE TECNOLOGIA PAANTEC S.A.S
Calle 15 No. 36-68 (+57) 3703020- BOGOTA
ICA ACTIVIDAD ECONOMICA 2816
IVA REGIMEN COMUN
No somos Grandes Contribuyentes- No somos Autoretenedores

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
BUC11786
www.paantec.com

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL	Pedido	-
NIT	900006037	Teléfono	6458674
Dirección	CR 33 28 126	Ciudad	BUCARAMANGA

Fecha De Validacion	Metodo de Pago
2023-02-28 14:30:41	Contado
Fecha Factura	**Fecha Vencimiento**
2023/02/28	2023/02/28

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	2001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CUATRO (4) ASCENSORES DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2023	UN	1.00	2,320,000.00	2,320,000.00

Orden.c

CUFE: f330b4e06efcc9cbda0f42714e83ca8debff0300ba59e174864260f847f8fabef7f42023dcbfe7a108ba7f58a37ffc04

Subtotal	2,320,000.00
IVA	440,800.00
RETENFUENTE	0.00
OTROS DESCUENTOS	0.00
RETEGARANTIA	0.00
AMORTIZACION	0.00
Retenc.IVA	0.00
Retenc.ICA	0.00
Total a Pagar	$2,760,800.00

CONDICION DE PAGO

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.**********

CLIENTE

La presente FACTURA ELECTRONICA DE VENTA se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo 774 y 778 del Código de Comercio.
La presente factura electronica de venta para todos los efectos es un título valor, LEY 1231 del 2008.
Todo cheque debe girarse a nombre de PAANTEC S.A.S - NIT 860.068.083-4 con sello restrictivo "páguese únicamente a primer beneficiario",
o transferencia a Cta. Ahorros Bancolombia No. 032143646-29.

Factura Electronica Autorizacion Número 18764023941810 aprobado en 2022/01/11 prefijo BUC desde el número 11137 al 15000

IMPRESO POR SOFTWARE ERP NETSOLIN
NIT: 830.099.553

ELABORADO	APROBADO	RECIBIDO

ORIGINAL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA BUC11786

PUEDES PAGAR TU FACTURA EN LAS OFICINAS DE LOS BANCOS:
DAVIVIENDA, BANCOLOMBIA, BANCO DE OCCIDENTE, BANCO POPULAR, BANCO DE BOGOTA, BANCO AV VILLAS, BBVA, BANCO COLPATRIA, PICHINCHA, BANCO CAJA SOCIAL, BANCO GNB SUDAMERIS, BANCO AGRARIO DE COLOMBIA.
Y CORRESPONSALES BANCARIOS PUNTORED

PANAMERICANA Y ANDINA DE TECNOLOGIA PAANTEC S.A.S
NIT: 860.068.083 - 4

(415)7709998071674(8020)100099(8020)200117860900006037(3902)000276080000(96)2

Total a Pagar	2,760,800.00

BANCO


BUCARAMANGA, marzo 22 de 2023
TE-BGA-017/2023

INFORME DE MANTENIMIENTO ASCENSORES HUS


PaanTec Ascensores Elevamos su nivel de vida		**SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR E3961**
HUS ASCENSOR E3961		
FECHA:	24 DE FEBRERO DE 2023	
HORA DE LLEGADA/HORA DE SALIDA:	7.00 PM – 10.00 PM	**Estado de los ascensores a la llegada (1) y salida (2) de los técnicos.** 1. Cuando llega el técnico los equipos se encuentran funcionando. 2. Cuando se retira el técnico deja los equipos en correcto funcionamiento.
CIUDAD:	Bucaramanga	**ASCENSOR E3961**

PROCEDIMIENTO REALIZADO EN EL MANTENIMIENTO AL ASCENSOR E3961

Revisión y limpieza de puertas: Se verificó que el foso estuviera limpio, seco y sin escombros, se revisó que ningún elemento del foso o pit estuviera húmedo, ya que esto puede generar cortos, se limpió el pit.




Revisión de seguridades de pozo: Se realizaron pruebas a los switches de seguridad de los amortiguadores de cabina y contrapeso, stop de pit, switches de la pesa del limitador. En general, se revisó lazo de seguridades de pozo. Se comprueba que los amortiguadores están en buen estado y firmemente fijados en la posición correcta. Se revisaron los contactos, las suspensiones, cerraduras de puerta de hall y cabina.




Verificación del desgaste de la polea de tracción: El factor de deslizamiento R no alcanza es menor a 0,5; lo que indica que la polea se encuentra en buenas condiciones, sin desgaste significativo.

Se realizó revisión y limpieza de poleas de contrapeso, cabina y máquina. Se revisó el cable de tracción no se evidencia visualmente reducción de diámetro, ni rotura de torones, ni deformaciones, ni alargamiento que impida su funcionamiento. Se realiza inspección visual de los terminales, estos están en posición correcta y no tienen fisuras.



Se realizó limpieza y lubricación de las guías de cabina y contrapeso.




Verificación de voltajes entre fases:

Se realiza verificación de voltajes entre fases, arrojando valores cercanos a 220V. Se mide el amperaje de funcionamiento, cercano a los 24 A.



Revisión y limpieza del cuadro de control: Se revisan los contactores, estos ingresan correctamente, se limpia el cuadro de control y se ajustan los componentes dentro del cuadro, la tarjeta se encuentra registrando en su display el funcionamiento correcto del equipo.




Se realiza limpieza y se verifica que se encuentren secos, una vez terminado, se verifica que los cables no estén rotos, que las regletas estén en una correcta posición, se ajustan los rieles o guías y las tapas de estos cuadros.

Se comprueba el aislamiento de los cables para evitar situaciones peligrosas. Se revisa la continuidad eléctrica entre el terminal de tierra y cualquier pieza del ascensor que pueda tener corriente Se ajustan cables.

Se revisó la cortina de luz, la botonera de cabina y las botoneras de piso.

Se inspeccionó y realizó limpieza de la cabina, el quicio, la puerta, el falso techo, piso, guarda escobas y pasamanos. La iluminación de emergencia, el citófono y los dispositivos de alarma, estos se encuentran funcionando.




PaanTec Ascensores Elevamos su nivel de vida		**SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR E3962**
HUS ASCENSOR E3962		
FECHA:	27 DE FEBRERO DE 2023	
HORA DE LLEGADA/HORA DE SALIDA:	7.00 PM – 10.00 PM	**Estado de los ascensores a la llegada (1) y salida (2) de los técnicos.** 1. Cuando llega el técnico los equipos se encuentran funcionando. 2. Cuando se retira el técnico deja los equipos en correcto funcionamiento.
CIUDAD:	Bucaramanga	**ASCENSOR E3962**

PROCEDIMIENTO REALIZADO EN EL MANTENIMIENTO AL ASCENSOR E3962

Revisión y limpieza de puertas: Se verificó que el foso estuviera limpio, seco y sin escombros, se revisó que ningún elemento del foso o pit estuviera húmedo, ya que esto puede generar cortos, se limpió el pit.




Revisión de seguridades de pozo: Se realizaron pruebas a los switches de seguridad de los amortiguadores de cabina y contrapeso, stop de pit, switches de la pesa del limitador. En general, se revisó lazo de seguridades de pozo. Se comprueba que los amortiguadores están en buen estado y firmemente fijados en la posición correcta. Se revisaron los contactos, las suspensiones, cerraduras de puerta de hall y cabina.




Verificación del desgaste de la polea de tracción: El factor de deslizamiento R no alcanza es menor a 0,5; lo que indica que la polea se encuentra en buenas condiciones, sin desgaste significativo.

Se realizó revisión y limpieza de poleas de contrapeso, cabina y máquina. Se revisó el cable de tracción no se evidencia visualmente reducción de diámetro, ni rotura de torones, ni deformaciones, ni alargamiento que impida su funcionamiento. Se realiza inspección visual de los terminales, estos están en posición correcta y no tienen fisuras.



Se realizó limpieza y lubricación de las guías de cabina y contrapeso.




Verificación de voltajes entre fases:

Se realiza verificación de voltajes entre fases, arrojando valores cercanos a 220V. Se mide el amperaje de funcionamiento, cercano a los 24 A.



.


Revisión y limpieza del cuadro de control: Se revisan los contactores, estos ingresan correctamente, se limpia el cuadro de control y se ajustan los componentes dentro del cuadro, la tarjeta se encuentra registrando en su display el funcionamiento correcto del equipo.



Se realiza limpieza y se verifica que se encuentren secos, una vez terminado, se verifica que los cables no estén rotos, que las regletas estén en una correcta posición, se ajustan los rieles o guías y las tapas de estos cuadros. Se comprueba el aislamiento de los cables para evitar situaciones peligrosas. Se revisa la continuidad eléctrica entre el terminal de tierra y cualquier pieza del ascensor que pueda tener corriente Se ajustan cables.

Se revisó la cortina de luz, la botonera de cabina y las botoneras de piso.

Se inspeccionó y realizó limpieza de la cabina, el quicio, la puerta, el falso techo, piso, guarda escobas y pasamanos. La iluminación de emergencia, el citófono y los dispositivos de alarma, estos se encuentran funcionando.




PaanTec Ascensores Elevamos su nivel de vida		**SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR E3963**
HUS ASCENSOR E3963		
FECHA:	18 DE FEBRERO DE 2023	
HORA DE LLEGADA/HORA DE SALIDA:	6.00 AM – 9.00 AM	**Estado de los ascensores a la llegada (1) y salida (2) de los técnicos.** 1. Cuando llega el técnico los equipos se encuentran funcionando. 2. Cuando se retira el técnico deja los equipos en correcto funcionamiento.
CIUDAD:	Bucaramanga	**ASCENSOR E3963**


PROCEDIMIENTO REALIZADO EN EL MANTENIMIENTO AL ASCENSOR E3963

Revisión y limpieza de puertas: Se verificó que el foso estuviera limpio, seco y sin escombros, se revisó que ningún elemento del foso o pit estuviera húmedo, ya que esto puede generar cortos, se limpió el pit.






Revisión de seguridades de pozo: Se realizaron pruebas a los switches de seguridad de los amortiguadores de cabina y contrapeso, stop de pit, switches de la pesa del limitador. En general, se revisó lazo de seguridades de pozo. Se comprueba que los amortiguadores están en buen estado y firmemente fijados en la posición correcta. Se revisaron los contactos, las suspensiones, cerraduras de puerta de hall y cabina.




Verificación del desgaste de la polea de tracción: El factor de deslizamiento R no alcanza es menor a 0,5; lo que indica que la polea se encuentra en buenas condiciones, sin desgaste significativo.

Se realizó revisión y limpieza de poleas de contrapeso, cabina y máquina. Se revisó el cable de tracción no se evidencia visualmente reducción de diámetro, ni rotura de torones, ni deformaciones, ni alargamiento que impida su funcionamiento. Se realiza inspección visual de los terminales, estos están en posición correcta y no tienen fisuras.




Se realizó limpieza y lubricación de las guías de cabina y contrapeso.




Verificación de voltajes entre fases:

Se realiza verificación de voltajes entre fases, arrojando valores cercanos a 220V. Se mide el amperaje de funcionamiento, cercano a los 24 A.



Revisión y limpieza del cuadro de control: Se revisan los contactores, estos ingresan correctamente, se limpia el cuadro de control y se ajustan los componentes dentro del cuadro, la tarjeta se encuentra registrando en su display el funcionamiento correcto del equipo.




Se realiza limpieza y se verifica que se encuentren secos, una vez terminado, se verifica que los cables no estén rotos, que las regletas estén en una correcta posición, se ajustan los rieles o guías y las tapas de estos cuadros. Se comprueba el aislamiento de los cables para evitar situaciones peligrosas. Se revisa la continuidad eléctrica entre el terminal de tierra y cualquier pieza delascensor que pueda tener corriente Se ajustan cables.

Se revisó la cortina de luz, la botonera de cabina y las botoneras de piso.

Se inspeccionó y realizó limpieza de la cabina, el quicio, la puerta, el falso techo, piso, guarda escobas y pasamanos. La iluminación de emergencia, el citófono y los dispositivos de alarma, estos se encuentran funcionando.



Atentamente,



ING. JEFFERSON VESGA
Supervisor Regional de Operaciones