FUNDACION Edicol
EDIFICANDO COLOMBIANOS
CRA 100 No 16-321 OF 802 ED JARDIN CENTRAL –PBX (602) 3450940 Cali- Valle
EMAIL f.edicol@outlook.com

Santiago de Cali, Marzo 25 de 2023 INTERV-NACION 001-2022-035

Señores
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
Robinson Galindo Tarazona
DIRECCION TERRIOTORIAL PACIFICO

REF. CONTRATO DE "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTEN DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO. DTPA-SAMC-NACION-2022-001 "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA SEDE OPERATIVA DEL SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA MALPELO. (LOTES I Y II)"

ASUNTO: RESPUESTA OFICIOS CONTRATISTA NACION.003.2022.015 Y NACION.004.2022.014 SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO CONTRATO DE OBRA No. NACION 003 DE 2022 Y NACION 004 DE 2022

Cordial Saludo,

Después de revisar y analizar los oficios **NACION 003-2022-015 Y NACION 004-2022-014** enviados por el contratista de los contratos de obra **NACION 003 DE 2022 y NACION 004 DE 2022** el 22 de Marzo de 2023, Ingeniero **CARLOS MANUEL OLARTE MARTINEZ**, esta interventoría encuentra favorable y viable otorgar el plazo requerido de 76 días contados a partir del 1 de abril de 2023, teniendo en cuenta que si bien el proceso de trabajo en taller indica un gran avance en la obra, se vienen adelantando otras actividades prioritarias e indispensables antes de realizar el primer viaje como la adquisición de materiales de compleja disponibilidad tales como acabados (enchape para pisos, madera para las puertas , mueble de cocina etc.), y que adicionalmente, se está presentando nuevamente poca disponibilidad de embarcaciones aptas para el viaje al SFF Malpelo debido al transporte marítimo de víveres desde buenaventura hacia el sur del país por el estado actual de la vía panamericana.

Expuesto lo anterior, y teniendo en cuenta que la anterior prórroga solicitada vence este 31 de marzo de 2023, se recomienda a la entidad otorgar el plazo requerido por el contratista hasta el 15 de junio de 2023 correspondiente a 76 días contabilizados desde el 1ro de abril del presente año.

Atentamente,

María Margarita Zapata P.
Representante Legal
FUNDACION EDICOL
INTERVENTORIA MALPELO