ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: CJ-142-2018 / COP-139-2018 / ALPA
FECHA: 11 de enero de 2019 **LUGAR:** Puesto Cielo
OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de Obra No 13
HORA DE INICIO: 10 am **HORA DE FINALIZACIÓN:** 1:23 pm

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/NÓ LOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
David Quintero			X							ALPA	[illegible]	315 [illegible]	
Rossemberg Nova									X	Consorcio Parques 2018	cparques2018@gmail.com	3159350003	
Ana María Mejía			X							E.T.A Interventoría	anamaria.mejia@gmail.com	3204236410	
Diana Marcela Macana G.			X						X	Consorcio Parques 2018	cparques2018@gmail.com	3105593907	
Yohana Patricia Bojagdo?			X							E.T.A. Interventoría	[illegible]	3441626916	
Yesica Acevedo G			X						X	Consorcio Parques	asparques13@gmail.com gestionsocial	3213955179	
Eliana Mendieta Díaz				X					X	Consorcio Parques 2018	693parque134@gmail.com	3916153	
Kelly Bejarano Rivera			X						X	ALPA	Kelly.bejarano@gobierno bogotá.gov.co	3213912053	
Carol Cárdenas Rgo									Y	Interventoría ETA	interventoria.parquespa@gmail.com	3107673087	
Elsa Torres A			X						X	Interventoría	etorresare@yahoo.es	3102658091	

Scan by Easy Scanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Siendo las 10:00 am del 11 de enero de 2019 se da inicio recorrido de obra y se continua con el comité de obra No.13 en las instalaciones del Punto CREA.
1. Recorrido de obra saliendo de la Alcaldía Local de Puente Aranda.
Se realiza recorrido por los 7 parques y quedan las siguientes observaciones:
Parque Pradera Norte: Se solicita al contratista agilizar el proceso de relleno de recebo estabilizado, ya que en este parque no se ve avance considerable desde el último recorrido realizado.
El contratista manifiesta que ha trasladado el personal a los parques donde se han realizado las fundidas de placas.
Parque Sorrento: La interventoría manifiesta que ya se pueden ir realizando actividades como la instalación de las barandas.
Parque Carabelas 16-057: La interventoría le solicita al contratista mejorar y arreglar el acabado en los bordillos donde están haciendo la instalación de las barandas, de igual manera se le solicita que los módulos de malla eslabonada tengan la misma distancia entre parales, ya que se observó una malla pegada a los parales sin espacio.
Parque Alquería: Se hace revisión de fallos encontrados en la cancha deportiva en el costado norte y se determinan por parte de la interventoría, Supervisión y Contratistas los dos fallos que deben ser arreglados para poder dar inicio al relleno con material estabilizado.
En la zona de juegos del costado oriental del parque se realizan observaciones al acabado de la pintura en el juego M-3 metálico y se solicita al contratista que realice la revisión de la pintura utilizada o la dilución de esta al ser aplicada, ya que se evidencian manchones y áreas que no han sido totalmente cubiertas por la pintura, observación que deben tener en cuenta En la pintura del M-3 metálico de la zona de juegos Noroccidental.
Parque el tejar: La interventoría manifiesta que ya se pueden ir realizando actividades
Parque Muzú: La interventoría manifiesta que ya se pueden ir realizando actividades como la modificación de las barandas existentes.
De igual Manera se le solicita al contratista que continúe las jornadas de retiro de material de Todos los frentes de obra, teniendo en cuenta que en la mayoría de los parques ya se

Scan by Easy Scanner

Finalizaron las actividades de obra civil.
2. Seguimiento compromisos acta de comité No. 12
2.1. Entrega solicitud de adición a la Interventoría:
Se cumplió el compromiso.
2.2. Entrega solicitud de adición a la Supervisión
Se cumplió el compromiso, la adición ya fue aprobada por la Alcaldía.
2.3. Entrega certificación estado de avance del mobiliario.
En el presente comité el contratista hace la entrega de la programación de la instalación de Mobiliario en los parques.
3. GESTIÓN SOCIAL
2.1 El área social informa a la Supervisión Programación de las reuniones con la comunidad y veedores en los diferentes parques:
Reunión de inicio en carabelas 16-082:11-01-18 a las 5:30pm, se realizó el correspondiente volanteo 5-01-18 y se enviaron las invitaciones a la Alcaldía y a la JAL 8-01-18.
Se informa que ya se aprobó la vaya por parte de Prensa
Se informa que ya se enviaron volantes para la realización de actas de vecindad.
Comités veedores:
Parque Sorrento: lunes 14-01-19 8:00am.
Parque El Tejar: martes 15-01-19 3:30pm.
Parque Carabelas 16-057: jueves 17-01-18 5:00pm.
2.2. El Supervisor pregunta por socialización de la intervención de la cancha en el parque Pradera Norte, se le informa que la socialización se realizó el 3-01-18.
2.3 El Supervisor pregunta por PQR abiertos, se le informa que a la fecha no se tiene PQR Abiertos.
3.GESTION SST
3.1. Se informa a la Supervisión que se han realizado recorridos de verificación de EPP.
3.2. Se informa el ingreso de 4 personas y que uno de los trabajadores tiene restricción auditiva por tanto debe usar doble protección.

Scan by Easy Scanner

3.3. Se informa que se verificó que el programa de emergencia esté debidamente ubicado en cada frente de Obra.

3.4 Se informa que a la fecha hay 20 trabajadores activos.

4. GESTIÓN AMBIENTAL

4.1. Se informa que se entregaron certificaciones de disposición de gestores Maquinas Amarillas, REX y CEMEX con copia al referente ambiental de la Alcaldía.

4.2. Se informa que el referente ambiental de la Alcaldía solicitó una declaración de uso GCR del inicio de la obra al 31 de diciembre, el cual fue entregado mediante oficio con Radicado 2018-661-016461-2.

4.3. Se informa que se solicitará reunión con referente ambiental de la Alcaldía para aclaración de indicadores.

4.4. Se informa que se esta dando cumplimiento al porcentaje (%) de aprovechamiento del 25% establecido en la resolución 1115 de 2012.

5. GESTIÓN TÉCNICA:

5.1. Avance de Obra:

Programado Acumulado:	$ 329.776.623	-	18.47%
Ejecutado Acumulado Flujo de Inversión:	$ 563.628.264	-	31.56%
Ejecutado Acumulado Obra Civil:	$ 226.165.756	-	12.66%

5.2. El contratista hace entrega de programación de instalación de mobiliario de igual manera informa que la instalación de los equipos de gimnasio al aire libre inicia a partir del miércoles 16 de enero de 2019.

5.3. Está pendiente la definición de la caneca de perros, ya que el contratista no ha encontrado otro proveedor con otro diseño.

5.4. La interventoría solicita al contratista la entrega de los resultados de los ensayos de los concretos los cuales deben ser verificados por la interventoría para dar el aval para la continuación de las actividades y los resultados de los LWD.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Scan by Easy Scanner

El contratista durante el presente comité envía por correo electrónico los resultados de los LWD.
5.5. El supervisor solicita se agilicen las actividades de obra civil, para dar paso a la instalación del mobiliario.
6. GESTIÓN PMT
6.1 Se informa al Supervisor que la Secretaria Distrital de Movilidad, dio la aprobación de la prórroga del PMT por medio COI 52 con una vigencia del 11-01-19 al 04-04-19.
7. VARIOS
7.1. El Supervisor indica que se debe empezar a trabajar en la documentación para la entrega de los parques, la cual corresponde a: soportes reunión de finalización, ficha del parque, acta de recibo, planos récord de cada parque, soportes de socializaciones, manuales de uso, actas de vecindad de cierre, paz y salvos de trabajadores, cierre de los temas ambientales, sociales SST y técnicos, actas de comité, actas de reunión, planos firmados de la comunidad, cierre del PMT etc.
7.2. EL supervisor solicita que la interventoría que este pendiente de las fichas de calidad del mobiliario entregadas por el fabricante, los ensayos que ellos hayan realizado y las garantías de los mismos.
7.3. El supervisor solicita se realice la radicación en la Alcaldía, de las actas parciales No. 4 de interventoría y contratista, hoy 11-01-19.
7.4. El supervisor solicita a la parte ambiental y SST mayor rigurosidad en el tema de aseos en los frentes de obra.

Scan by Easy Scanner

	EVIDENCIA DE REUNIÓN

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Reunión ambiental con alcaldía	CONTRATISTA INTERVENTORÍA ALCALDÍA	25-01-19
2	Entrega resultados de concretos y LWD	CONTRATISTA	15-01-19
3	Instalación finalizada recebo estabilizado Pradera y Alquería	CONTRATISTA	18-01-19
4	Entrega de diseños de piso caucho	CONTRATISTA	18-01-19
5	Certificaciones técnicas de mobiliario	CONTRATISTA	18-01-19

Elaborada por: Ing. Carol Cárdenas Residente Interventoría.

Fecha de la próxima reunión: 18-01-2019 Lugar de la próxima reunión: ALCALDÍA LOCAL

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Scan by Easy Scanner

Logistica y Distribución Online SAS
Bogotá: Calle 79B # 7 - 30 • Bogotá – Colombia
Tel. (1) 530-5245 Cel. 3118273220
Sede Cajicá: Calle 3 Nr. 3 E - 116 casa 52 • Cajicá –
Tel. (1) 530-5245 • Cel. 3118273220

CONSORCIO PARQUES 2018		MES													
		SEMANA	WK 07				WK 08								
			6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	18	19	
CLIENTE	CODIGO PARQUE	PARQUE	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	
PARQUES 2018	16-057	LAS CARRERAS													
PARQUES 2018	16-016	LA ALQUERIA													
PARQUES 2018	16-147	AUTOPISTA MUZU													
PARQUES 2018	16-069	SORRENTO													
PARQUES 2018	16-137	PRADERA NORTE													
PARQUES 2018	16-064	URB EL TEJAR													

Scan by Easy Scanner

PROCESOS DE IMPORTACION Y LLEGADA DE JUEGOS
PROCESOS DE OBRA CIVIL
PROCESOS DE INSTALACION DE JUEGOS
PROCESOS DE INSTALACION DE PISO ANTI IMPACTO SBR
PROCESOS DE INSTALACION DE PISO ANTI IMPACTO EPDM
PARQUE TERMINADO
WK # NUMERO DE SEMANA ANUAL

MARZO

WK 09				WK 10						WK 11						WK 12				
20	21	22	23	25	26	27	28	1	2	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V

NOTA

Los tiempo de ejecucion pueden ser variables dependiendo de los retrasos por envio de orden de compra de los clientes, desembolso de anticipos, pagos e imprevistos que se presenten tanto por condiciones externas; como por las navieras al momento del transporte

Scan by Easy Scanner