CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ

SEMANA No. 25 (Consecutivo) **DEL** sábado, 18 de febrero de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 24 de febrero de 2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1 - 2022."

(Indique el objeto del contrato de interventoría suscrito)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1 – 2022."

(Indique el objeto del contrato de obran suscrito)

CONTRATISTA DE OBRA: GRUPO EMPRESARIAL PINZÓN MUÑOZ (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 900,372 ,215-7 (Escriba el NIT del Contratista)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** 901,627224-3 (Escriba el NIT del Interventor)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
Valor Inicial	$ 432.000.000,00	Valor Inicial	$ 3.600.000.000
Valor Adicional 1	$ 192.240.000,00	Valor Adicional 1	$ 1.602.000.000
Valor Adicional 2	N.A.	Valor Adicional 2	N.A
Valor Actualizado	$ 624.240.000,00	Valor Actualizado	$ 5.202.000.000
Plazo Inicial	5 Meses	Plazo Inicial	4 Meses
Plazo Prórroga 1	2,5 Meses	Plazo Prorroga 1	2,5 Meses
Plazo Prórroga 2	N.A.	Plazo Prórroga 2	N.A.
Plazo Actualizado	7,5 Meses	Plazo Actualizado	6,5 Meses
Fecha de Iniciación	1/09/2022	Fecha de Iniciación	1/09/2022
Fecha de Terminación Inicial	31/01/2023	Fecha de Terminación Inicial	31/12/2022
Fecha de Terminación según Prórroga 1	15/04/2023	Fecha de Terminación según Prórroga 1	15/03/2023
Fecha de Terminación según Prórroga 2	N.A.	Fecha de Terminación según Prórroga 2	N.A.
Fecha de Terminación Actual	15/04/2023	Fecha de Terminación Actual	15/03/2023

SUPERVISORA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CAMILA CORTES DAZA (Escriba el nombre del Supervisor de Hábitat)

CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ


SEMANA No. 25 (Consecutivo) **DEL** sábado, 18 de febrero de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 24 de febrero de 2023 (dd-mm-aa)


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)


2. AVANCES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

2.1. AVANCES DE EJECUCIÓN VALIDACIONES

AVANCE FÍSICO DE VALIDACIONES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))







Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)

	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retraso
Cantidad Validaciones	**289**	**100%**	**276**	**95,50%**	**0**	**-13**

Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)

Programado	Ejecutado	Adelanto	Retraso
289	**276**	**0**	**-13**

Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)

	Prog.	Ejecutado
Semana 22	**156**	**237**
Semana 23	**176**	**257**
Semana 24	**200**	**268**
Semana 25	**289**	**276**

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo.

Se realiza ajuste en la cantidad de viviendas (MV) son 289 y no 284.
Para esta semana podemos establecer que el contratista de obra realiza validaciones llegando a 276 viviendas, pero de acuerdo a la nueva programación existe un atraso de 13 validaciones.

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROCESO

EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD
SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT
SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS

SEMANA No. 25 (Consecutivo) **DEL** sábado, 18 de febrero de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 24 de febrero de 2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

MVAL_00389	VALIDADA
MV_00391	VALIDADA
MVAL_00434	VALIDADA
MVAL_00441	VALIDADA
MV_00417	VALIDADA
MV_00419	VALIDADA
MV_00420	VALIDADA
MV_00425	VALIDADA
MV_00423	VALIDADA
MV_00451	VALIDADA
MV_00452	VALIDADA
MV_00453	VALIDADA
MV_00316	VALIDADA
MV_00314	VALIDADA
MV_00364	VALIDADA
MVAL_0149	VALIDADA
MVAL_0140	VALIDADA
MV_1051	VALIDADA
MV_1056	VALIDADA
MV_1060	VALIDADA
MV_1062	VALIDADA
MV_1064	VALIDADA
MV_1032	VALIDADA
MV_01035	VALIDADA
MV_01041	VALIDADA
MV_1043	VALIDADA
MV_1095	VALIDADA
MV_1103	VALIDADA
MV_01105	VALIDADA
MV_1197	VALIDADA
MV_1198	VALIDADA
MV_1201	VALIDADA
MV_1206	VALIDADA
MV_1180	VALIDADA
MV_0021	VALIDADA
MVAL_0022	VALIDADA
MV_0025	VALIDADA
MV_1234	VALIDADA
MV_1220	VALIDADA
MV_01223	VALIDADA
MV_1228	VALIDADA
MV_1230	VALIDADA
MV_1231	VALIDADA
MV_1427	VALIDADA
MV_0026	VALIDADA
MV_0028	VALIDADA
MV_0030	VALIDADA
MV_1426	VALIDADA
MV_01425	VALIDADA

MV_1423	VALIDADA
MV_01420	VALIDADA
MV_02838	VALIDADA
MV_02816	VALIDADA
MV_02835	VALIDADA
MV_02921	VALIDADA
MV_02771	VALIDADA
MV_02798	VALIDADA
MV_02823	VALIDADA
MV_02893	VALIDADA
MVAL_03508	VALIDADA
MVAL_03514	VALIDADA
MVAL_03616	VALIDADA
MVAL_03697	VALIDADA
MVAL_03778	VALIDADA
MVAL_03788	VALIDADA
MVAL_03418	VALIDADA
MVAL_03478	VALIDADA
MVAL_03487	VALIDADA
MVAL_03505	VALIDADA
MVAL_03509	VALIDADA
MVAL_00164	VALIDADA
MV_00333	VALIDADA
MV_00332	VALIDADA
MV_00350	VALIDADA
MV_00404	VALIDADA
MVAL_0116	VALIDADA
MV_1132	VALIDADA
MV_1131	VALIDADA
MV_1129	VALIDADA
MV_1162	VALIDADA
MV_01123	VALIDADA
MV_0127	VALIDADA
MV_00013	VALIDADA
MV_0015	VALIDADA
MV_01167	VALIDADA
MV_1166	VALIDADA
MV_1179	VALIDADA
MV_01176	VALIDADA
MV_01175	VALIDADA
MV_01265	VALIDADA
MV_01266	VALIDADA
MV_01268	VALIDADA
MV_01270	VALIDADA
MV_01271	VALIDADA
MV_1374	VALIDADA
MVAL_01563	VALIDADA
MV_1391	VALIDADA
MV_01400	VALIDADA

MV_1394	VALIDADA
MV_0049	VALIDADA
MV_01514	VALIDADA
MV_1512	VALIDADA
MV_00038	VALIDADA
MVAL_00040	VALIDADA
MVAL_00046	VALIDADA
MV_00001	VALIDADA
MV_00002	VALIDADA
MV_00004	VALIDADA
MVAL_00005	VALIDADA
MV_00009	VALIDADA
MVAL_00011	VALIDADA
MV_00082	VALIDADA
MV_00085	VALIDADA
MVAL_00064	VALIDADA
MV_00062	VALIDADA
MV_14683	VALIDADA
MV_00060	VALIDADA
MV_00069	VALIDADA
MV_00068	VALIDADA
MV_00076	VALIDADA
MV_00066	VALIDADA
MV_02756	VALIDADA
MV_02757	VALIDADA
MV_02765	VALIDADA
MV_02780	VALIDADA
MV_02784	VALIDADA
MV_02788	VALIDADA
MV_02797	VALIDADA
MV_02718	VALIDADA
MV_02712	VALIDADA
MV_02721	VALIDADA
MV_02742	VALIDADA
MV_02752	VALIDADA
MV_02758	VALIDADA
MV_02795	VALIDADA
MV_02826	VALIDADA
MV_02852	VALIDADA
MV_00311	VALIDADA
MV_00317	VALIDADA
MV_00306	VALIDADA
MV_0320	VALIDADA
MV_00303	VALIDADA
MV_00302	VALIDADA
MV_00271	VALIDADA
MV_00274	VALIDADA
MV_00279	VALIDADA
MV_00280	VALIDADA

MV_14691	VALIDADA
MV_00282	VALIDADA
MV_00236	VALIDADA
MV_00231	VALIDADA
MV_00232	VALIDADA
MV_00310	VALIDADA
MV_1069	VALIDADA
MV_1072	VALIDADA
MV_1075	VALIDADA
MV_1076	VALIDADA
MV_01238	VALIDADA
MV_01079	VALIDADA
MV_01080	VALIDADA
MV_01081	VALIDADA
MV_1136	VALIDADA
MV_0115	VALIDADA
MV_001151	VALIDADA
MV_1141	VALIDADA
MV_00106	VALIDADA
MV_01146	VALIDADA
MV_0109	VALIDADA
MV_1236	VALIDADA
MV_1240	VALIDADA
MV_01244	VALIDADA
MV_01247	VALIDADA
MV_1213	VALIDADA
MV_01215	VALIDADA
MV_1359	VALIDADA
MV_01363	VALIDADA
MV_01366	VALIDADA
MV_01367	VALIDADA
MV_01368	VALIDADA
MVAL_01253	VALIDADA
MVAL_01257	VALIDADA
MV_01530	VALIDADA
MV_01526	VALIDADA
MV_01557	VALIDADA
MV_01573	VALIDADA
MV_01560	VALIDADA
MV_01570	VALIDADA
MV_01566	VALIDADA
MVAL_03530	VALIDADA
MVAL_03614	VALIDADA
MVAL_03737	VALIDADA
MVAL_03751	VALIDADA
MVAL_03777	VALIDADA
MVAL_03823	VALIDADA
MVAL_03825	VALIDADA
MVAL_03827	VALIDADA

MVAL_03831	VALIDADA
MVAL_03834	VALIDADA
MVAL_03651	VALIDADA
MVAL_03652	VALIDADA
MVAL_03714	VALIDADA
MVAL_03756	VALIDADA
MVAL_03802	VALIDADA
MVAL_03684	VALIDADA
MVAL_03763	VALIDADA
MVAL_03628	VALIDADA
MV_00352	VALIDADA
MV_00360	VALIDADA
MV_00335	VALIDADA
MVAL_00381	VALIDADA
MV_00367	VALIDADA
MV_00402	VALIDADA
MVAL_00401	VALIDADA
MV_00398	VALIDADA
MVAL_00249	VALIDADA
MV_00248	VALIDADA
MV_00218	VALIDADA
MV_00220	VALIDADA
MV_00222	VALIDADA
MV_00224	VALIDADA
MV_00297	VALIDADA
MV_00159	VALIDADA
MV_00158	VALIDADA
MV_00165	VALIDADA
MV_00211	VALIDADA
MVAL_00209	VALIDADA
MVAL_00178	VALIDADA
MVAL_00174	VALIDADA
MV_00172	VALIDADA
MV_00171	VALIDADA
MV_1174	VALIDADA
MV_01112	VALIDADA
MV_01114	VALIDADA
MV_1122	VALIDADA
MV_1120	VALIDADA
MV_1109	VALIDADA
MV_1020	VALIDADA
MV_1028	VALIDADA
MV_00329	VALIDADA
MV_01191	VALIDADA
MV_01192	VALIDADA
MV_01196	VALIDADA
MV_1200	VALIDADA
MV_1349	VALIDADA
MV_1343	VALIDADA

MV_1344	VALIDADA
MV_1433	VALIDADA
MV_01430	VALIDADA
MV_01428	VALIDADA
MV_01518	VALIDADA
MV_01513	VALIDADA
MV_1589	VALIDADA
MV_01435	VALIDADA
MVAL_00091	VALIDADA
MV_00092	VALIDADA
MV_00098	VALIDADA
MV_00102	VALIDADA
MV_00071	VALIDADA
MV_00068	VALIDADA
MV_02731	VALIDADA
MV_02833	VALIDADA
MVAL_02834	VALIDADA
MV_02848	VALIDADA
MV_02857	VALIDADA
MV_02864	VALIDADA
MV_02875	VALIDADA
MV_02895	VALIDADA
MV_02901	VALIDADA
MV_02904	VALIDADA
MV_02905	VALIDADA
MVAL_02812	VALIDADA
MV_02782	VALIDADA
MV_02842	VALIDADA
MV_02844	VALIDADA
MV_02888	VALIDADA
MV_02896	VALIDADA

De las 289 validaciones expuestas en la nueva programación de obra se desarrollaron 276 . Esto indica un atraso de 13 viviendas.

Se expone que dentro de las validaciones desarrolladas hay unos Mv por fuera de la línea de programación, estas viviendas son desarrolladas por logística y organización del contratista para maximizas materiales y ejecución.

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROCESO


EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD
SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT
SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS


SEMANA No. 25 (Consecutivo) **DEL** sábado, 18 de febrero de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 24 de febrero de 2023 (dd-mm-aa)


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

2.2. AVANCES DE EJECUCIÓN APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES

AVANCE FÍSICO APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))







Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)

	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retraso
Cantidad de Aperturas	**176**	**100%**	**204**	**115,91%**	**28**	**0**

Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)

Programado	Ejecutado	Adelanto	Retraso
176	**204**	**28**	**0**

Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)

	Prog.	Ejecutado
Semana 22	**134**	**171**
Semana 23	**136**	**177**
Semana 24	**156**	**191**
Semana 25	**176**	**204**

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo.

Se realiza ajuste en la cantidad de viviendas (MV) son 289 y no 284.
Para está semana se encuentran en ejecución 27 viviendas
Se aclara que de acuerdo a la programación de obra deberían haberse realizado 176 viviendas entre ejecución y entregas, pero en la ejecución de obra hay 27 y 177 viviendas entregadas. Lo que genera en total de 204 viviendas, con un adelanto entre ejecución y entregas de 28 vivienda

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROCESO

EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD
SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT
SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS

SEMANA No. **25** (Consecutivo) **DEL** **sábado, 18 de febrero de 2023** (dd-mm-aa) **AL** **24 de febrero de 2023** (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No **CTO # 1008 DE 2022,** (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** **CTO de obra 999-2022** (Número de Contrato)

MVAL_00389	ENTREGADA	100,00%
MV_00391	ENTREGADA	100,00%
MVAL_00434	ENTREGADA	100,00%
MVAL_00441	ENTREGADA	100,00%
MV_00417	ENTREGADA	100,00%
MV_00419	ENTREGADA	100,00%
MV_00420	ENTREGADA	100,00%
MV_00425	ENTREGADA	100,00%
MV_00423	ENTREGADA	100,00%
MV_00451	ENTREGADA	100,00%
MV_00452	ENTREGADA	100,00%
MV_00453	ENTREGADA	100,00%
MV_00316	ENTREGADA	100,00%
MV_00314	ENTREGADA	100,00%
MV_00364	EN EJECUCION	5,00%
MVAL_0149	ENTREGADA	100,00%
MVAL_0140	ENTREGADA	100,00%
MV_1051	ENTREGADA	100,00%
MV_1056	ENTREGADA	100,00%
MV_1060	ENTREGADA	100,00%
MV_1062	ENTREGADA	100,00%
MV_1064	ENTREGADA	100,00%
MV_1032	ENTREGADA	100,00%
MV_01035	ENTREGADA	100,00%
MV_01041	ENTREGADA	100,00%
MV_1043	ENTREGADA	100,00%
MV_1095	ENTREGADA	100,00%
MV_1103	ENTREGADA	100,00%
MV_01105	ENTREGADA	100,00%
MV_1197	ENTREGADA	100,00%
MV_1198	ENTREGADA	100,00%
MV_1201	EN EJECUCION	10,00%
MV_1206	ENTREGADA	100,00%
MV_1180	ENTREGADA	100,00%
MV_0021	EN EJECUCION	5,00%
MV_0025	ENTREGADA	100,00%
MV_1234	ENTREGADA	100,00%
MV_1220	ENTREGADA	100,00%
MV_01223	ENTREGADA	100,00%
MV_1228	ENTREGADA	100,00%
MV_1230	ENTREGADA	100,00%
MV_1231	ENTREGADA	100,00%
MV_1427	ENTREGADA	100,00%
MV_0026	EN EJECUCION	5,00%
MV_0028	ENTREGADA	100,00%
MV_1426	EN EJECUCION	5,00%

MV_01425	EN EJECUCION	5,00%
MV_1423	ENTREGADA	100,00%
MV_01420	EN EJECUCION	5,00%
MVAL_00164	ENTREGADA	100,00%
MV_00333	ENTREGADA	100,00%
MV_00332	ENTREGADA	100,00%
MV_00350	ENTREGADA	100,00%
MV_00404	ENTREGADA	100,00%
MVAL_0116	ENTREGADA	100,00%
MV_1132	ENTREGADA	100,00%
MV_1131	ENTREGADA	100,00%
MV_1129	ENTREGADA	100,00%
MV_1162	ENTREGADA	100,00%
MV_01123	ENTREGADA	100,00%
MV_0127	ENTREGADA	100,00%
MV_00013	ENTREGADA	100,00%
MV_0015	ENTREGADA	100,00%
MV_01167	ENTREGADA	100,00%
MV_1166	ENTREGADA	100,00%
MV_1179	ENTREGADA	100,00%
MV_01176	ENTREGADA	100,00%
MV_01175	ENTREGADA	100,00%
MV_01265	EN EJECUCIÓN	15,00%
MV_01266	EN EJECUCIÓN	8,00%
MV_01270	EN EJECUCIÓN	16,00%
MV_01271	EN EJECUCIÓN	65,00%
MV_1374	EN EJECUCIÓN	8,00%
MVAL_01563	ENTREGADA	100,00%
MV_1391	ENTREGADA	100,00%
MV_01400	ENTREGADA	100,00%
MV_1394	ENTREGADA	100,00%
MV_0049	ENTREGADA	100,00%
MV_1512	EN EJECUCIÓN	48,00%
MV_00038	ENTREGADA	100,00%
MVAL_00040	ENTREGADA	100,00%
MVAL_00046	ENTREGADA	100,00%
MV_00001	ENTREGADA	100,00%
MV_00002	ENTREGADA	100,00%
MV_00004	ENTREGADA	100,00%
MVAL_00005	ENTREGADA	100,00%
MV_00009	ENTREGADA	100,00%
MVAL_00011	ENTREGADA	100,00%
MV_00082	EN EJECUCIÓN	72,00%
MV_00085	EN EJECUCIÓN	68,00%
MVAL_00064	EN EJECUCIÓN	85,00%
MV_00062	EN EJECUCIÓN	66,00%
MV_14683	ENTREGADA	100,00%
MV_00060	EN EJECUCIÓN	68,00%

MV_00069	ENTREGADA	100,00%
MV_00068	ENTREGADA	100,00%
MV_00076	ENTREGADA	100,00%
MV_00066	ENTREGADA	100,00%
MV_00311	ENTREGADA	100,00%
MV_00317	ENTREGADA	100,00%
MV_00306	ENTREGADA	100,00%
MV_0320	ENTREGADA	100,00%
MV_00303	ENTREGADA	100,00%
MV_00302	ENTREGADA	100,00%
MV_00271	ENTREGADA	100,00%
MV_00274	ENTREGADA	100,00%
MV_00279	ENTREGADA	100,00%
MV_00280	ENTREGADA	100,00%
MV_14691	ENTREGADA	100,00%
MV_00282	ENTREGADA	100,00%
MV_00236	ENTREGADA	100,00%
MV_00231	ENTREGADA	100,00%
MV_00232	ENTREGADA	100,00%
MV_1069	ENTREGADA	100,00%
MV_1072	ENTREGADA	100,00%
MV_1075	ENTREGADA	100,00%
MV_1076	ENTREGADA	100,00%
MV_01238	ENTREGADA	100,00%
MV_01079	ENTREGADA	100,00%
MV_01080	ENTREGADA	100,00%
MV_01081	ENTREGADA	100,00%
MV_1136	ENTREGADA	100,00%
MV_0115	ENTREGADA	100,00%
MV_001151	ENTREGADA	100,00%
MV_1141	ENTREGADA	100,00%
MV_00106	EN EJECUCIÓN	0,00%
MV_01146	ENTREGADA	100,00%
MV_0109	ENTREGADA	100,00%
MV_1236	ENTREGADA	100,00%
MV_1240	ENTREGADA	100,00%
MV_01244	ENTREGADA	100,00%
MV_01247	ENTREGADA	100,00%
MV_1213	ENTREGADA	100,00%
MV_01215	ENTREGADA	100,00%
MV_1359	ENTREGADA	100,00%
MV_01363	ENTREGADA	100,00%
MV_01366	ENTREGADA	100,00%
MV_01367	EN EJECUCIÓN	0,00%
MV_01368	ENTREGADA	100,00%

MVAL_01253	ENTREGADA	100,00%
MVAL_01257	ENTREGADA	100,00%
MV_01530	ENTREGADA	100,00%
MV_01526	ENTREGADA	100,00%
MV_01557	ENTREGADA	100,00%
MV_01573	ENTREGADA	100,00%
MV_01560	EN EJECUCIÓN	47,00%
MV_01570	ENTREGADA	100,00%
MV_01566	ENTREGADA	100,00%
MV_00352	ENTREGADA	100,00%
MV_00360	ENTREGADA	100,00%
MV_00335	ENTREGADA	100,00%
MVAL_00381	ENTREGADA	100,00%
MV_00367	ENTREGADA	100,00%
MV_00402	ENTREGADA	100,00%
MVAL_00401	ENTREGADA	100,00%
MV_00398	ENTREGADA	100,00%
MVAL_00249	ENTREGADA	100,00%
MV_00248	ENTREGADA	100,00%
MV_00218	ENTREGADA	100,00%
MV_00220	ENTREGADA	100,00%
MV_00222	ENTREGADA	100,00%
MV_00224	ENTREGADA	100,00%
MV_00297	ENTREGADA	100,00%
MV_00159	ENTREGADA	100,00%
MV_00158	ENTREGADA	100,00%
MV_00165	ENTREGADA	100,00%
MV_00211	ENTREGADA	100,00%
MVAL_00209	ENTREGADA	100,00%
MVAL_00178	ENTREGADA	100,00%
MVAL_00174	ENTREGADA	100,00%
MV_00172	ENTREGADA	100,00%
MV_00171	ENTREGADA	100,00%
MV_1174	ENTREGADA	100,00%
MV_01112	ENTREGADA	100,00%
MV_01114	ENTREGADA	100,00%
MV_1122	ENTREGADA	100,00%
MV_1120	ENTREGADA	100,00%
MV_1109	ENTREGADA	100,00%
MV_1020	ENTREGADA	100,00%
MV_1028	ENTREGADA	100,00%
MV_00329	ENTREGADA	100,00%
MV_01191	ENTREGADA	100,00%
MV_01192	ENTREGADA	100,00%
MV_01196	ENTREGADA	100,00%

MV_1200	ENTREGADA	100,00%
MV_1349	ENTREGADA	100,00%
MV_1343	ENTREGADA	100,00%
MV_1344	ENTREGADA	100,00%
MV_1433	ENTREGADA	100,00%
MV_01430	ENTREGADA	100,00%
MV_01428	ENTREGADA	100,00%
MV_01518	EN EJECUCIÓN	70,00%
MV_01513	ENTREGADA	100,00%
MV_1589	ENTREGADA	100,00%
MV_01435	ENTREGADA	100,00%
MVAL_00091	ENTREGADA	100,00%
MV_00092	ENTREGADA	100,00%
MV_00098	ENTREGADA	100,00%
MV_00102	ENTREGADA	100,00%
MV_00071	EN EJECUCIÓN	95,00%
MV_00068	EN EJECUCIÓN	98,00%
MV_02848	EN EJECUCIÓN	0,00%
MV_02864	EN EJECUCIÓN	0,00%
MV_02875	EN EJECUCIÓN	0,00%

Para está semana, y de acuerdo a la programación de obra, se deberían tener 176 casas en apertura y ejecución. A la fecha, están en esta actividad 27 viviendas y 177 que fueron entregadas, lo que representa un adelanto en la programación de obra.


CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ

SEMANA No. 25 (Consecutivo) **DEL** sábado, 18 de febrero de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 24 de febrero de 2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

2.3. AVANCES DE EJECUCIÓN FINANCIERO

AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERO (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))



VALOR INVERSIÓN SEGÚN FLUJO DE CAJA		
INVERSIÓN SEMANAL		
PROGRAMADA		EJECUTADA
$ 264.000.000,00		$ 324.773.321,39
% AVANCE PROGRAMADO	VS.	% AVANCE EJECUTADO
5,07%		6,24%
INVERSIÓN ACUMULADA		
PROGRAMADA	VS.	EJECUTADA
$ 3.299.198.784,47		$ 3.335.606.418,69
% AVANCE PROGRAMADO	VS.	% AVANCE EJECUTADO
63,42%		64,12%
ATRASO O ADELANTO EN PESOS ($):		**$ 36.407.634,22**
ATRASO O ADELANTO EN PORCENTAJE (%)		**0,70%**

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo.

Para está semana se presenta una ejecución acorde a lo programado, es importante que por parte del contratista siga con las acciones para cumplir con lo estipulado en el flujo de caja y en la programación

CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ

SEMANA No. 25 (Consecutivo) **DEL** sábado, 18 de febrero de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 24 de febrero de 2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

3. ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL

	ID_MV	DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANA 01		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 02		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 03		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 04		28/09/2022: En el desarrollo de las actividades se disponían a llevar a cabo seguimientos en territorio, pero se solicita retiro del mismo por motivos de seguridad debido a situaciones de hurto con arma de fuego en mediaciones de las viviendas a visitar. (el equipo técnico y social de interventoría se disponía a realizar los seguimientos respectivos, sin embargo, siendo aproximadamente las 10:00 a.m. se presenta un altercado de seguridad a dos cuadras del PAC del contratita, en donde hurtaron las pertenecías de algunos habitantes del sector con arma de fuego, por este motivo se recibe llamada de advertencia y decidimos retirarnos del territorio dado lo ocurrido).	Se informa a la SDH de esta situación	
	MVAL_00441	Se selecciona como Historia de vida el día 27/09/2022 el MVAL_00441 MARÍA HENAO QUINTERO, se expone a la beneficiaria su postulación, ella manifiesta conformidad y se diligencian los formatos para que la par social contratista exponga el caso.		
		30/09/2022 El día 30 de septiembre se realizan seguimientos sin presencial del personal del contratista, el PAC se encuentra cerrado.	Se remite comunicado No. SDHT-CI22-2022-019 al contratista GRUPO EMPRESARIAL PINZÓN MUÑOZ SAS exponiendo la situación en referencia a la falta de personal.	Pendiente respuesta por parte del contratista
SEMANA 05		Se solicita al contratista el seguimientos de las viviendas que se encuentran en ejecución para que no existan materiales ni escombros en los frentes de la vivienda a menos que se estén descargando y durante el día se ingresen a la vivienda.		
SEMANA 06	MV-00282	11/10/2022 - MARCO ANTONIO VEGA Se postula la historia de vida de este beneficiario.		
SEMANA 07		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 08		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 10		SE SOLICITA AL CONTRATISTA QUE AL MOMENTO DE LAS APERTURAS DE LAS VIVIENDAS SE DEBE CONTEMPLAR EL MATERIAL Y LOS OPERARIOS QUE DESARROLLEN LAS ACTIVIDADES DE OBRA PARA EVITAR RETRASOS Y MOLESTIAS EN LOS USUARIOS.	LA INTERVENTORÍA REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO Y EL CUAL SERÁ REPORTADO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA	

CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT BOGOTÁ

SEMANA No. 25 (Consecutivo) **DEL** sábado, 18 de febrero de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 24 de febrero de 2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

SEMANA 11		15/11/2022 MV_1162 - ÁNGEL MIGUEL SUÁREZ: Se implementa formato de Historia de Vida, develando aspectos de la vida del señor Ángel, tales como que vive solo, recibe un subsidio del gobierno por valor de $130.000. Sus hijos (2) cubren los gastos de los servicios y el impuesto del predio. El señor Suárez cumplió una condena de 2 años de cárcel por homicidio comprobado, hace más de 30 años. En la actualidad se reúne en una iglesia cristiana la cual se constituye en una red importante de socialización y apoyo para el adulto mayor.		
SEMANA 12		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 13		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 14		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 15		Teniendo en cuenta lo relacionado al proceso del MV_01238 de la beneficiaria Beatriz Cruz Payanene ubicado en la Kr 7 A este 99-25 sur el cual fue validado el día 12 de octubre de 2022 evidenciando que la necesidad prioritaria de la vivienda era el cambio total de cubierta, incluyendo además actividades de pintura en general, cambio de combo sanitario e instalación de lavaplatos. Posterior a ello se realizó la apertura de obra el día 22 de noviembre de 2022, donde se presentó al personal de obra asignado se iniciaron actividades el día 23 de noviembre; durante el proceso de ejecución, la beneficiaria manifestó inconformidades relacionadas a los procesos constructivos, los cuales fueron subsanados. Como las inconformidades persistían se realizó una visita con el director de obra, explicándole a la beneficiaria que desde el momento de validación se evidenciaron problemas de humedad en algunos muros interiores de la vivienda, los cuales el contratista no podía subsanar ya que es una situación preexistente y sobre la cual no se puede dar garantía de obra. Sin embargo, se solicitó al personal de obra resanar aquellos muros que presentaban detalles en donde se sopló la pintura por humedad, realizar la limpieza en guarda escobas, tomacorrientes y algunos marcos de ventana que presentaban rastros de pintura; estas actividades fueron realizadas inmediatamente. Según lo acordado con la beneficiaria, se programaría la entrega de la vivienda, para lo cual se citó el día 14 de diciembre de 2022. Al momento de realizar la entrega, la beneficiaria continúa manifestando inconformidades, relacionadas a que no se cumplieron los compromisos y adicional a esto manifiesta que la cubierta en la parte delantera de la vivienda, está vulnerable a levantarse por el viento, para lo cual el área técnica verifico y se corroboro que esta amarrada a la estructura y no presenta alguna afectación, de acuerdo a lo que está refiriendo la beneficiaria. Con lo anterior, el contratista solicita a la beneficiaria, presentarse el día 20 de diciembre de 2022 a las 10 am en el predio, para verificar nuevamente el cumplimiento a los compromisos pactados, realizar la entrega del mejoramiento y retirar la bitácora de obra ya que es un documento público y debe reposar en los archivos de expediente de dicho predio. En caso de no presentarse en la fecha plasmada, por favor comunicarse al número de la profesional Social Laura Dimite celular 3144438890.		
SEMANA 16		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 17		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		

CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ

SEMANA No. 25 (Consecutivo) **DEL** sábado, 18 de febrero de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 24 de febrero de 2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

SEMANA 18		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 19		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 20		20/01/2023 MV_02782 MANUEL ROSARIO GONZÁLEZ HINESTROZA Se diligencia formato para ser historia de vida; Beneficiario afrodescendiente, quien es padre cabeza de familia, tiene a cargo a sus 4 hijas y una de ellas en condición de discapacidad, actualmente es empleado de vigilancia, trabaja en horas de la noche para poder estar pendiente de sus hijas durante el día.		
SEMANA 21		20/01/2023 MV_02782 MANUEL ROSARIO GONZÁLEZ HINESTROZA Se diligencia formato para ser historia de vida; Beneficiario afrodescendiente, quien es padre cabeza de familia, tiene a cargo a sus 4 hijas y una de ellas en condición de discapacidad, actualmente es empleado de vigilancia, trabaja en horas de la noche para poder estar pendiente de sus hijas durante el día.		
SEMANA 22		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 23		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 24	MV_02718	ANA MARISOL AGUIRRE MENDIETA La beneficiaria nació en Rondón Boyacá, reside en Bogotá desde hace 15 años, es madre cabeza de familia, actualmente convive con sus dos hijos menores de edad de 15 y 17 años de edad. Reside en Bogotá desde hace 15 años y habita en el predio hace 4 años, manifiesta que compro inicialmente un lote, aprovechando que lo estaban vendiendo muy económico, y poco a poco fue construyendo con ahorros y préstamos del banco. Inicialmente construyo las bases de su vivienda y allí adecuo una vivienda en madera y tejas de zinc, donde adecuo los espacios habitables para sus hijos y ella; debido a que esta construcción no contaba con la seguridad necesaria y fue victima de hurtos; se vio en la obligación de acceder a préstamos bancarios para construir los muros y la cubierta de la vivienda y así establecer los espacios habitables como habitaciones, baño y cocina. En su deseo de poder tener unos ingresos extras que le permitan una estabilidad económica a futuro y gracias a sus esfuerzos e ingresos ha podido pagar los préstamos que solicito para edificar en el segundo piso donde actualmente tiene en obra gris. Manifiesta que desde hace aproximadamente 10 años trabaja de manera informal e independiente en un puesto de comidas rápidas.	SE REMITE PARA HISTORIA DE VIDA A LA SDHT	

SEMANA 24	MVAL_03651	CONCEPCIÓN PRIETO BELTRÁN La beneficiaria es una mujer de 68 años, nacida en el municipio de san Bernardo Cundinamarca, hace 30 años se trasladó a vivir a la ciudad de Bogotá con su núcleo familiar, enviudo hace 20 años y actualmente vive con su nieto de 3 años y su hija de 31 años quien es madre cabeza de hogar y tiene a cargo la responsabilidad económica de la familia. La hija de la beneficiaria cuenta con ingresos menores a 1 SMLV, ya que es trabajadora informal de un satélite de ropa en el barrio el divino de la localidad de Usme. La beneficiaria no cuenta con recursos propios y recibe el subsidio de gobierno para el adulto mayor, el cual destina en algunas ocasiones para aportar económicamente en la compra de alimentos, pero en la mayoría de veces este subsidio es utilizado para asistir a sus citas médicas. La beneficiaria manifiesta que hace 14 años adquirido el lote ya que era muy fácil acceder a la compra de estos para poder construir su vivienda, en esta época la beneficiaria construyo una casa de paroi, en la cual adecuó espacios de cocina, baño y una habitación y con recursos propios fue construyendo estructuralmente la vivienda, para darle una mejor calidad de vida a su familia, ya que según manifiesta, era muy difícil contar lograrlo en las condiciones cómo se encontraba la vivienda; aproximadamente hace 8 años la vivienda se encuentra en las mismas condiciones en las que está actualmente, ya que por su edad, la falta de recursos y las falta de oportunidades laborales, no le ha sido posible generar ingresos para continuar con las adecuaciones pertinentes para terminar la vivienda. Debido a las escazas condiciones económicas, la familia no ha podido realizar las mejoras necesarias en la vivienda, que les porten una mejor condición de habitabilidad.	SE REMITE PARA HISTORIA DE VIDA A LA SDHT	
SEMANA 24	MV_02752	EVIDALIA RUIZ La señora Evidalia Ruiz de 66 años de edad, nacida en Topaipi Cundinamarca, en un hogar muy humilde refiere que desde los 6 años llego a vivir a Bogotá y desde muy joven le toco trabajar. La beneficiaria adquirió el predio aproximadamente hace 10 años, ya que era un lugar muy económico donde podía acceder a construir su vivienda, en ese momento solo compro el lote donde se encuentra ubicada la vivienda y de manera artesanal fue construyendo los espacios, con latas y madera; después con el tiempo logro edificar los muros de cerramiento del lote y poco a poco fue edificando con mucho esfuerzo; pero debido a su edad y la falta de oportunidades laborales no le ha sido posible continuar con la construcción de los demás espacios y la terminación de la vivienda, actualmente la beneficiaria se encuentra viviendo sola manifiesta que sus hijos ya todos son adultos y cada uno hizo su vida aparte y muy de vez en cuando le ayudan económicamente. La señora Evidalia Ruiz, recibe bono de adulto mayor por un valor de $130.000 pesos mensuales y es su sustento económico. Refiere que las mejoras a su vivienda le ayudaran a mejorar la calidad de vida y salud.	SE REMITE PARA HISTORIA DE VIDA A LA SDHT	
SEMANA 24	MV_02782	MANUEL ROSARIO GONZALEZ HINESTROZA beneficiario nacido en el choco, quien es víctima de conflicto armado y refiere no hablar acerca del tema porque a nivel personal lo afecta emocionalmente, alrededor de dieciocho años llega a la ciudad de Bogotá con sus cuatro hijas, familia monoparental, quienes se reconocen y pertenecen al grupo étnico afrodescendientes, desempeña sus labores como guarda de seguridad en horarios nocturnos para poder estar pendiente de sus hijas en el tiempo restante. Una de sus hijas presenta discapacidad cognitiva, adicional ellas dependen económicamente del beneficiario pues son menores de edad actualmente las cuatro son estudiantes. Llegan a la localidad de Usme por un conocido o allegado al beneficiario, en el cual consiguen la vivienda donde vivienda actualmente ya que pudo comprar con mucho esfuerzo y sacrificio para darles una mejor calidad de vida a sus hijas, se encuentra agradecido por la oportunidad y el privilegio de que pudo adquirir el subsidio, para poder seguir mejorando las condiciones de vida y poder ofrecerle más comodidad a su familia.	SE REMITE PARA HISTORIA DE VIDA A LA SDHT	

SEMANA No. 25 (Consecutivo) **DEL** sábado, 18 de febrero de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 24 de febrero de 2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

SEMANA 24	MVAL_03834	MARÍA JOANA GIRALDO LÓPEZ La beneficiaria nació en la ciudad de Cali, valle del cauca en el año de 1977, a la edad de 6 años su familia se traslado a la ciudad de Bogotá donde se radicaron y donde ella ha vivido la mayor parte de su vida. La beneficiaria se encuentra en condición de discapacidad física, debido a que hace algunos años sufrió un accidente de tránsito, regresando del trabajo hacia su casa. Este accidente le causa molestias que le impiden permanecer mucho tiempo en una misma posición, motivo por el cual no ha logrado vincularse laboralmente. La beneficiaria tiene a cargo a un hijo menor de edad, quien le colabora con los quehaceres de la vivienda y la acompaña a sus citas médicas. La beneficiaria adquirió el predio hace 14 años, en esa época el predio era un solo lote, en el cual ella fue construyendo las áreas habitables para su familia, manifiesta que no ha sido fácil ya que no contaba con el apoyo económico suficiente para terminar la vivienda y por lo tanto fue construida por áreas. Y con recursos propios construyo otros espacios hasta llegar al estado en el que se encuentra actualmente la vivienda; a raíz de su discapacidad física y la falta de oportunidades laborales no ha podido realizar mas intervenciones en el predio, que le permitan una mayor calidad de vida. Los ingresos de la familia son menores a 1 SMMLV, y provienen de la venta de algunos tejidos en lana que realiza la beneficiaria, pero estas ventas son esporádicas, lo cual les impide tener un ingreso fijo mensual.	SE REMITE PARA HISTORIA DE VIDA A LA SDHT	
SEMANA 24	MVAL_03825	MARIELA HENAO FAJARDO La beneficiaria nació en el municipio de Planadas Tolima, hace 52 años, se radico en la ciudad de Bogotá hace 23 años, se ha dedicado a trabajar en casa de familia realizando labores de oficios varios, con sus ahorros adquirió su vivienda en el barrio EL Refugio I y II hace 20 años. La beneficiaria llego al sector por recomendaciones de conocidos ya que los lotes eran asequibles económicamente, en esa época adquirió una casa lote, construida hacia la parte trasera del predio, donde se ubicó con su núcleo familiar y adecuó los espacios de cocina, baño y habitaciones; con recursos propios generados de sus ingresos como trabajadora informal, fue construyendo espacios hacia la parte delantera del predio, pero debido a su situación económica, no le ha sido posible adecuar los espacios construidos que le aporten una mejor condición de habitabilidad. Actualmente los ingresos de la familia son menores a 1 SMMLV ya que la beneficiaria trabaja únicamente dos días a la semana en oficios varios, también reciben el subsidio del gobierno “Bogotá te nutre”, por medio del cual suplen su necesidad alimentaria básica y los ingresos de la beneficiaria, son destinados para el pago de servicios públicos. La beneficiaria no cuenta con apoyo económico de ninguna otra procedencia, lo cual le ha dificultado tener su vivienda en condiciones óptimas de habitabilidad y reconoce que con el mejoramiento de vivienda la calidad de vida de la familia, mejorará notablemente y le permitirá avanzar para poder realizar otras adecuaciones a futuro	SE REMITE PARA HISTORIA DE VIDA A LA SDHT	
SEMANA 24	MV_02888	MARIELA GARCIA La beneficiaria nació en el municipio El Castillo departamento del Meta y en su juventud se trasladó a vivir al departamento del Tolima, la beneficiaria es víctima del conflicto armado del departamento del Tolima vive sola, la beneficiaria no quiere profundizar el tema de cuando fue víctima de conflicto armado, ya que viene a su mente malos recuerdos y vivencias que no quiere volver a recordar, porque a nivel personal y emocional le afectan bastante. Llego a la ciudad de Bogotá aproximadamente hace de 16 años, donde empezó su vida desde cero, encontrando diferentes dificultades a nivel personal, familiar y laboral. Hace 12 años adquirido su vivienda en el barrio el Portal del Divino de la localidad de Usme, ya que es un sector muy económico para compra de lotes, donde inicio la auto construcción de su predio gracias a los ahorros que logro obtener desde que empezó a residir en Bogotá, gracias a que, adquirido el lote con bases, le fue posible edificarla vivienda con los espacios habitables necesarios y poco a poco ha logrado dejar la vivienda en el estado que se encuentra actualmente Actualmente está trabajando como empleada en el cargo de supervisora de personal. Es una mujer ejemplo de superación bajo sus vivencias adicionando también fue madre cabeza de familia quien pudo sacar adelante a su familia, al momento de la visita se puede observar que vive sola y esporádicamente viene su hijo a visitarla. La beneficiaria reconoce que el mejoramiento de vivienda le aporta una mejor calidad de vida y la motivara a continuar otras obras a futuro.	SE REMITE PARA HISTORIA DE VIDA A LA SDHT	

CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT BOGOTÁ

SEMANA No. 25 (Consecutivo) **DEL** sábado, 18 de febrero de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 24 de febrero de 2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

SEMANA 24	MV_02905	NORFI URBINA POPO La beneficiaria es madre soltera se reconoce y pertenece al grupo étnico afrodescendiente, decidió salir de su tierra de procedencia del Cauca, ya que no encontraba una estabilidad económica y no tenía oportunidades de progresar a nivel personal y familiar, llego a la ciudad de Bogotá hace19 años, donde inicio con la búsqueda de trabajo, para poder sustento a su familia. Gracias a la oportunidades laborales que tuvo, logro obtener su vivienda en el barrio El portal del Divino, hace 14 años; en ese momento la beneficiaria compro el lote, al cual le hizo el cerramiento de manera artesanal con latas de zinc y madera, adecuando las áreas para sus espacios habitables, gracias a los ahorros obtenidos de su trabajo informal como empleada doméstica, poco a poco logro avanzar con la edificación de la vivienda, construyendo las bases y el cerramiento en ladrillo, mejorando los espacios habitables en la condición en la que se encuentran en estos momentos; a la beneficiaria no le ha sido posible continuar con las intervenciones en sus vivienda, por la situación económica a falta de estabilidad laboral, que le permita adquirir préstamos bancarios. Se identifica una tipología de familia monoparental donde vive con su hija, adicional la beneficiaria depende económicamente de su hija debido a la búsqueda de empleo sin respuesta favorable. La ocupación de la señora Norfi son trabajos domésticos cuando le brindan la oportunidad y la llaman de las viviendas en las cuales ha desempeñado sus labores. La beneficiaria reconoce que el mejoramiento de vivienda le aporta una mayor calidad de vida y se sentirá muy conforme de saber que su vivienda la cual ha adquirido con tanto esfuerzo pueda estar terminada.	SE REMITE PARA HISTORIA DE VIDA A LA SDHT	
SEMANA 24	MVAL_03509	LUIS EDUARDO CESPEDES PEDRAZA El señor Luis Eduardo Céspedes Pedraza adulto mayor con de 72 años de edad, nacido en el municipio de Facatativá en un hogar humilde. Vive en Bogotá desde los 45 años, cuando logro adquirir un lote que empezó a construir con ayuda de su esposa y gracias a unos conocidos que le brindaron información del lugar y los pagos para acceder a ellos, desde ese entonces iniciaron a construir su vivienda en el barrio El Refugio I y II, empezaron a construir de a poco con unos ahorros que tenía hacía tiempo. Viven solos, puesto en este momento no reciben apoyo de su núcleo familiar, el único apoyo es el subsidio de adulto mayor y aparte su principal fuente económica es el reciclaje. La vivienda se encuentra ubicada en una zona de fácil acceso, pero es bastante retirada de la vía principal, este barrio se caracteriza por que hay un foco de inseguridad. La vivienda es de solo una planta, se encuentra en obra negra, los pisos están en cemento, el baño se encuentra en buen estado, la cocina se encuentra en obra, tiene cocina integral deteriorada, hay que resaltar que en esta zona oriental el clima es bastante frio por lo que ellos manifiestan que se enferman con bastante frecuencia de gripe. El sueño del beneficiario es terminar de arreglar su vivienda para pasar su vejes de una manera digna.	SE REMITE PARA HISTORIA DE VIDA A LA SDHT	
SEMANA 24	MV_02893	LUIS ROBERTO PÉREZ RINCÓN El señor Luis Roberto Pérez Rincón nacido en el municipio de San Juan De Rioseco hace 60 años, llego a Bogotá hace 42 años, vivió en diferentes barrios de la ciudad, llego a la localidad de Usme buscando un mejor futuro para su familia en donde llego al barrio del portal divino hace 5 años, donde inicio la construcción de su vivienda, manifiesta que no tuvieron hijos con su señora por ende los dos con sus diferentes actividades han aportado para la construcción de esta. El señor presenta discapacidad física a raíz de trabajar la mayor parte de su vida en el botadero de Doña Juana, debido a los malos olores se le presento complicaciones de salud, en época de pandemia, empeoro su condición respiratoria debido a que tuvo COVID 19 y le realizaron una traqueostomía, por lo que no pudo trabajar más y fue pensionado. El refiere que su casa es un lugar confortable para vivir pero que le gustaria realizarle mayores arreglos puesto que ya se encuentran algunas cosas deterioradas. Con respecto al transporte se ha mejorado las condiciones de vías y de rutas en el barrio, así mismo manifiesta que los vecinos son respetuosos y agradables.	SE REMITE PARA HISTORIA DE VIDA A LA SDHT	
SEMANA 25		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 26				

CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ

SEMANA No. 25 (Consecutivo) **DEL** sábado, 18 de febrero de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 24 de febrero de 2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

4. RELACIÓN DE RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN (semanal y acumulativas)

	ID_MV	MOTIVO DE LA RENUNCIA Y/O NO EJECUCIÓN	No. DE RADICADO A LA SDHT Y FECHA
SEMANA 01		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 02		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 03		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 04		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 05		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 06		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 07		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 08		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 09		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 10		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 11		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 12		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 13		28/11/2022 MV_00153 - JENNY LÓPEZ: La señora Jenny López acude al PAC para renunciar al mejoramiento de vivienda por razones personales y familiares. Firma los formatos correspondientes y entrega la bitácora de obra.	Se radica el 10/12/2022, no se genera No. Por fallas en el sistema
SEMANA 14		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 15		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 16		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 17		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 18		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 19		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 20		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 21		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 22		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	

SEMANA No. 25 (Consecutivo) **DEL** sábado, 18 de febrero de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 24 de febrero de 2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

SEMANA 23	MV_02791	09/02/2023 MV_02791 JOSE DAVID SANTA ORTIZ en repetidas ocaciones se realizaro contacto telefonico con el beneficiario, el señor insiste en que no desea reunirse con los profesionales de secretaria de habitat puesto que en las anteriores visitas le informaron que a el no le podian realizar mejoramentos, se le explico desde el area tecnica y social cuales podrian ser las actividades a desarrollar, se realizo visita y fue atendida por la esposa quien manifiesta que el señor es bastante problematico y que desean dejar las cosas asi.	
	MVAL_03505	09/02/2023 MVAL_03505 ANA SIERRA Se realizo seguimiento en compañia de SDHT, se tomo como caso especial puesto que el da que se realizo la validacion el 01/02/2023 se evidencio desde el area tecnica que la vivienda no contaba con cocina, baño y adecuadas instalaciones para poder realizar el mejoramiento, se pudo establecer acuerdos con los hijos de la beneficiaria para que realicen el relleno y se pueda efectuar el mejoramiento de la vivirnda, Desde el area social se pudo evidenciar que es familia monoparental, beficiaria adulto mayor vive con la hija y el nieto que tienen discapacidad cognitiva leve.	
	MV_02791	09/02/2023 MV_02791 JOSE DAVID SANTA ORTIZ en repetidas ocaciones se realizaro contacto telefonico con el beneficiario, el señor insiste en que no desea reunirse con los profesionales de secretaria de habitat puesto que en las anteriores visitas le informaron que a el no le podian realizar mejoramentos, se le explico desde el area tecnica y social cuales podrian ser las actividades a desarrollar, se realizo visita y fue atendida por la esposa quien manifiesta que el señor es bastante problematico y que desean dejar las cosas asi. (VIVIENDA NO EJECUTADA)	
SEMANA 24		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 25		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 26			
SEMANA 27			

5. RELACIÓN DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DE LOS BENEFICIARIOS Y COMUNIDAD (semanal y acumulativas)

	ID_MV	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA PQR (anexar copia del PQR)	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANA 01		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 02		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 03		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 04		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 05		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 06		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 07		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 08		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 09		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 10	MV 01400	La beneficiaria remite carta a la SDHT refiriendo lo siguiente "respetados señores, la presente tiene como fin saludarles y desearles éxitos en sus labores diarias, a su vez, de manera muy respetuosa quiero solicitar de su ayuda respecto a que Salí beneficiada con el programa de mejoramiento de vivienda, pero en el momento de la visita, no me han comunicado con anterioridad y no me ha sido posible estar en casa debido a que soy madre cabeza de familia y estoy en mis obligaciones de trabajo. Me gustaría solicitar, que para el día de la visita, me sea informado con un día de anticipación, así puedo solicitar un permiso en mi lugar de trabajo y poder atenderles a ustedes para la respectiva visita. Agradezco su colaboración…	Se coordina con el contratista la visita para dar respuesta a la solicitud	17/11/2022

CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ

SEMANA No. 25 (Consecutivo) **DEL** sábado, 18 de febrero de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 24 de febrero de 2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

SEMANA 11		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 12		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 13		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 14		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 15		14/12/2022 En atención al requerimiento solicitado el día 28 de noviembre de 2022 por la beneficiaria Alexi Constanza Rojas León del barrio nuevo porvenir, MV_1146 ubicado en la Kr 6 este # 100-10 sur; el componente social del contratista se permite informar que la validación del predio se realizó el día 31 de octubre de 2022 y esa visita fue atendida por el esposo de la beneficiaria, el señor Carlos Corredor a quien se le informó todo lo relacionado al mejoramiento de vivienda, a partir del momento de validación hasta la entrega del mismo, también se dio claridad a lo relacionado con el presupuesto asignado las viviendas; en vista que el apartamento del 4to piso se encontraba en obra negra y en estado inhabitable, se priorizo para ser intervenido; explicándole al beneficiario que no se pueden realizar obras en cada uno de los pisos de la vivienda y que no se realizan obras estructurales. Al momento de la validación el apartamento priorizado no contaba con instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas; también le hacia falta una parte de la cubierta, por lo tanto, el área técnica le sugirió al encargado de la vivienda realizar estas actividades antes de iniciar el mejoramiento de vivienda el cual se podía tardar aproximadamente 20 días, no sin antes informarle a la familia la fecha establecida para el inicio de obra. El día 21 de noviembre la beneficiaria se comunica con la residente social encargada, con la inquietud relacionada a la fecha de inicio de obra; la profesional social le informa a la beneficiaria que cuando se cuente con el personal y el material para la vivienda, se le informara la fecha de inicio y se presentaran los maestros; se le recuerda que no se establecen fechas fijas desde la validación ya que el inicio de obra depende de factores como la disposición de material y personal. También se le recuerda que los para este proyecto, los mejoramientos de vivienda deben ser terminados en su totalidad al 31 de diciembre de 2022; por lo tanto, las obras se iniciaran a mas tardar en el mes de diciembre. La beneficiaria, solicita que la comunicación sea directa con el esposo, ya que, por motivos laborales, no puede acceder a su teléfono celular, se actualizan los datos con el número telefónico del Señor Carlos Corredor, para informarle la fecha de inicio de obras. El día martes 6 de septiembre, la residente social le informa a la beneficiaria que la apertura de obra se realizará el día 9 de diciembre. Dando cumplimiento al compromiso, se realiza la apertura de obra el día mencionado, diligenciando las actas correspondientes, se entrega la bitácora de obra y la carta al trato digno; el área técnica por su parte explica el presupuesto asignado y las actividades a ejecutar en la vivienda y se presenta el personal de obra. Se firman los documentos a conformidad del señor Carlos corredor.	Se da manejo entre contratista e interventoría	
SEMANA 16		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 17		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		

CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ

SEMANA No. 25 (Consecutivo) **DEL** sábado, 18 de febrero de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 24 de febrero de 2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

SEMANA 18	MV_1146	A través de radicado 1-2022-48387 recepcionado ante la SDHT la beneficiaria refiere lo siguiente: Hace un tiempo mi casa, salió beneficiada para el mejoramiento de vivienda, iniciando noviembre se acercaron a la casa funcionarios de la secretaria de Hábitat incluyendo un arquitecto, quedamos en que el arreglo seria para el piso 4 ya que es el más que requiere el mejoramiento, dijeron que si lo arreglaban, pero que tenía que contar con los servicios públicos básicos, se hicieron los arreglos que ellos exigían para poder tener el beneficio, dijeron que daban un plazo máximo de 20 días, que ellos llegaban el día 21 de noviembre y no llegaron ese día, en el transcurso de ese mismo día me comunique y me dijeron que tuviera paciencia ya que no tenían ni materiales ni maestros, que antes del 31 de diciembre tenía que llegar en cualquier momento, entones quiero saber que ha pasado con este proceso, también quiero que me aclaren por favor, de cuanto es el subsidio ya que dijeron que eran 18 millones pero que a ese valor le descontaban cierto porcentaje, entonces que quedaba de 14 millones y que se arreglaba el piso dependiendo de hasta donde alcanzara el presupuesto. Solicito por favor aclaren mis dudas	Al momento de la validación el apartamento priorizado no contaba con instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas; también le hacia falta una parte de la cubierta, por lo tanto, el área técnica le sugirió al encargado de la vivienda realizar estas actividades antes de iniciar el mejoramiento de vivienda el cual se podía tardar aproximadamente 20 días, no sin antes informarle a la familia la fecha establecida para el inicio de obra. El día 21 de noviembre la beneficiaria se comunica con la residente social encargada, con la inquietud relacionada a la fecha de inicio de obra; la profesional social le informa a la beneficiaria que cuando se cuente con el personal y el material para la vivienda, se le informara la fecha de inicio y se presentaran los maestros; se le recuerda que no se establecen fechas fijas desde la validación ya que el inicio de obra depende de factores como la disposición de material y personal. También se le recuerda que los para este proyecto, los mejoramientos de vivienda deben ser terminados en su totalidad al 31 de diciembre de 2022; por lo tanto, las obras se iniciaran a mas tardar en el mes de diciembre. La beneficiaria, solicita que la comunicación sea directa con el esposo, ya que, por motivos laborales, no puede acceder a su teléfono celular, se actualizan los datos con el número telefónico del Señor Carlos Corredor, para informarle la fecha de inicio de obras. El día martes 6 de septiembre, la residente social le informa a la beneficiaria que la apertura de obra se realizará el día 9 de diciembre. Dando cumplimiento al compromiso, se realiza la apertura de obra el día mencionado, diligenciando las actas correspondientes, se entrega la bitácora de obra y la carta al trato digno; el área técnica por su parte explica el presupuesto asignado y las actividades a ejecutar en la vivienda y se presenta el personal de obra. Se firman los documentos a conformidad del señor Carlos corredor.	14/12/2022
	MV_00068	Mediante radicado1-2022-49209 la SDHT recibe la siguiente petición: Yo Jesús Alfredo Vásquez identificado con C.C 70.600.012 fui notificado para mejoramiento de vivienda. A la fecha no me han informado para que mes me hagan o realicen las mejoras de mi predio, ubicado en el barrio el triangulo de la comuna de Alfonso López; petición que es remitía a la Interventoría bajo radicado 2-2022-76653	EL DIA 23 DE DICIEMBRE SE REALIZA LA VALIDACIÓN DEL PREDIO	
SEMANA 18		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 19		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 20		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 21		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 22		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
	MV_00274	Mediante radicado 1-2023-3616 del 27 enero de 2023 se recibe la siguiente petición le presente es para pedir el favor una visita por motivo de infraestructura ya elaborad, con la cual tenemos varios inconvenientes les agradezco la atención prestada	el día 14 de febrero se lleva a cabo atención a la petición 1-2023-3616 por parte de SDHT, Contratista e interventoría , se realiza atención visual y recorrido y se estableció que el contratista ejecuto las siguientes actividades: se asegura flanche en parte posterior de la vivienda costado izquierdo, este es asegurado contra el muero del vecino, se agrega una parte de teja arquitectónica la cual es amarrada al perfil instalado para evitar que el tejado se pueda levantar; en la visita la esposa del beneficiario refiere que la grifería del lavaplatos presenta una gotera, se solicita al contratista realizar el cambio para poder dar cierre a la postventa.	

CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ

SEMANA No. 25 (Consecutivo) **DEL** sábado, 18 de febrero de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 24 de febrero de 2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

SEMANA 23	MV_01514	Mediante radicado 1-2023-4684 del 6 de febrero de 2023 se recibe la siguiente PQRS. Fuimos notificados del subsidio de mejoramiento de vivienda en julio del 2022 pero hasta la fecha no nos han visitado solicitamos ordenar a quien corresponda diligenciar la correspondiente visita.	Se realiza validación de vivienda con componente técnico y social de obra e interventoría, se establece comunicación con el señor José, esposo de la señora Ana, identificando familia nuclear conformada por la beneficiaria (67 años), su esposo (67 años) e hijo (24 años). Se conoce que los ingresos y gastos son compartidos por la beneficiaria y su hijo, la persona autorizada expone interés en participar en charlas de la SDHT con el fin de aprender, niegan situaciones de vulnerabilidad en la vivienda. Se realiza diligenciamiento de caracterización desde componente social, se indaga al beneficiario sobre sus prioridades en la vivienda y se brinda información general sobre las intervenciones. se explica que una vez se valla a dar apertura a su vivienda el contratista les notificara	
SEMANA 24	MV_00274	EMETERIO HERRERA SUAREZ Se atiende la PQRS presentada por el beneficiario, debido a que los flanche de la cubierta de encontraban sueltos y con el viento golpeaban la cubierta, además la grifería de la cocina y el lavamanos de encontraba suelta, por lo cual se remplaza la de la cocina y se sujeta la del baño. Luego de verificar que las áreas intervenidas se encontraban en optimo funcionamiento, se cierra la PQRS		CERRADO
SEMANA 25		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		

4. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES QUE INTERVENTORÍA CONSIDERE PERTINENTES (Anexar soportes si se requiere)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:

1- PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Se mantiene que el punto de atención quedara ubicado en la Carrera 7B Este No 97G-25 Sur y será atendido los días martes, jueves y sábados en el horario de 8:30 am a 12:00 pm

El PAC se encuentra en funcionamiento en los horarios establecidos para la atención a los usuarios mejorando los tiempos de atención.

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL - DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

DISPOSICIÓN RCD M3		ESCOMBRERA (indicar nombre y No. Autorización)	No. DE VALE ESCOMBRERA, PIN Y PLACA VOLQUETA
SEMANA 25	**14 M3**	N/A	N/A
MES	**FEBRERO**		
SECTOR	**USME**		

CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	**14 M3**	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	**54 M3**

DISPOSICIÓN RESIDUOS PELIGROSOS M3		CONTROL DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS DURANTE LA SEMANA REPORTADA
SEMANA 25	**0 M3**	No se registran residuos peligrosos retirados por entes empresa certificada para la disposición final está semana, los residuos generados que tienen tratamiento diferente se encuentran acopiados.
MES	**FEBRERO**	
SECTOR	**USME**	

CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	**0 M3**	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	**0 M3**

6. COMPONENTE SST Y DE CALIDAD

CONTRATISTA DE OBRA					
CHARLAS O CAPACITACIONES PROGRAMADAS	1	CAPACITACIONES REALIZADAS	1	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0
CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO CONTRATISTA (OBREROS)			39	PERSONAL ADMINISTRATIVO	12
PERSONAL NUEVO INGRESADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	0	PERSONAL OBRERO	39	PERSONAL ADMINISTRATIVO	12
PERSONAL RETIRADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	0	PERSONAL OBRERO	39	PERSONAL ADMINISTRATIVO	12

INTERVENTORÍA					
CAPACITACIONES O CHARLAS PROGRAMADAS	1	CAPACITACIONES O CHARLAS REALIZADAS	1	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0
CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO INTERVENTORÍA					13

SEMANA No. 25 (Consecutivo) **DEL** sábado, 18 de febrero de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 24 de febrero de 2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

7. ANEXOS

MVAL_00389	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00391	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00434	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00441	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00417	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00419	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00420	ENTREGADA	10,00%	60,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00425	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00423	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00451	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00452	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00453	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00316	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00314	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00364	EN EJECUCION	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
MVAL_0149	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_0140	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1051	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1056	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1060	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1062	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1064	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1032	ENTREGADA	10,00%	80,00%	95,00%	95,00%	100,00%	100,00%
MV_01035	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01041	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1043	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1095	ENTREGADA	10,00%	50,00%	70,00%	95,00%	100,00%	100,00%
MV_1103	ENTREGADA	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	100,00%	100,00%
MV_01105	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1197	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1198	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1201	EN EJECUCION	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%
MV_1206	ENTREGADA	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1180	ENTREGADA	0,00%	40,00%	60,00%	95,00%	100,00%	100,00%
MV_0021	EN EJECUCION	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%
MVAL_0022	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_0025	ENTREGADA	80,00%	95,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1234	ENTREGADA	10,00%	60,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1220	ENTREGADA	60,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

MV_01223	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1228	ENTREGADA	70,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1230	ENTREGADA	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1231	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1427	ENTREGADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	100,00%
MV_0026	EN EJECUCION	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%
MV_0028	ENTREGADA	10,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_0030	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_1426	EN EJECUCION	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%
MV_01425	EN EJECUCION	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%
MV_1423	ENTREGADA	10,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01420	EN EJECUCION	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%
MV_02838	VALIDADA	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02816	VALIDADA	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02835	VALIDADA	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02921	VALIDADA	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02771	VALIDADA	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02798	VALIDADA	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02823	VALIDADA	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02893	VALIDADA	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03508	VALIDADA	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03514	VALIDADA	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03616	VALIDADA	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03697	VALIDADA	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03778	VALIDADA	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03788	VALIDADA	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03418	VALIDADA	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03478	VALIDADA	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03487	VALIDADA	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03505	VALIDADA	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03509	VALIDADA	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_00164	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00333	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00332	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00350	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00404	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_0116	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1132	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1131	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

MV_1129	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1162	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01123	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_0127	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00013	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_0015	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01167	ENTREGADA	96,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1166	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1179	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01176	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01175	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01265	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%
MV_01266	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,00%
MV_01268	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01270	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,00%
MV_01271	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	65,00%
MV_1374	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,00%
MVAL_01563	ENTREGADA	56,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1391	ENTREGADA	85,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01400	ENTREGADA	97,00%	97,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1394	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_0049	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01514	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_1512	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	48,00%
MV_00038	ENTREGADA	9,00%	42,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00040	ENTREGADA	0,00%	0,00%	18,00%	86,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00046	ENTREGADA	6,00%	26,00%	78,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00001	ENTREGADA	5,00%	68,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00002	ENTREGADA	0,00%	12,00%	34,00%	72,00%	100,00%	100,00%
MV_00004	ENTREGADA	0,00%	0,00%	66,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00005	ENTREGADA	0,00%	0,00%	6,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00009	ENTREGADA	0,00%	0,00%	15,00%	33,00%	75,00%	100,00%
MVAL_00011	ENTREGADA	0,00%	0,00%	12,00%	88,00%	100,00%	100,00%
MV_00082	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	5,00%	22,00%	37,00%	72,00%
MV_00085	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,00%	68,00%
MVAL_00064	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	26,00%	62,00%	85,00%
MV_00062	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,00%
MV_14683	ENTREGADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,00%	100,00%
MV_00060	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	68,00%

MV_00069	ENTREGADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	100,00%
MV_00068	ENTREGADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
MV_00076	ENTREGADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	100,00%
MV_00066	ENTREGADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%
MV_02756	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02757	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02765	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02780	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02784	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02788	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02797	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02902	SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02725	SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02718	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02712	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02721	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02742	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02752	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02758	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02795	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02826	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02852	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02873	SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_02900	SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_00311	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00317	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00306	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_0320	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00303	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00302	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00271	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00274	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00279	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00280	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_14691	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00282	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00236	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00231	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00232	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

MV_00310	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_1069	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1072	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1075	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1076	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01238	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01079	ENTREGADA	99,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01080	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01081	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1136	ENTREGADA	0,00%	0,00%	15,00%	38,00%	86,00%	100,00%
MV_0115	ENTREGADA	0,00%	0,00%	10,00%	57,00%	100,00%	100,00%
MV_001151	ENTREGADA	93,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1141	ENTREGADA	0,00%	0,00%	5,00%	75,00%	100,00%	100,00%
MV_00106	EN EJECUCIÓN	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01146	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_0109	ENTREGADA	0,00%	5,00%	20,00%	68,00%	100,00%	100,00%
MV_1236	ENTREGADA	5,00%	20,00%	50,00%	88,00%	100,00%	100,00%
MV_1240	ENTREGADA	99,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01244	ENTREGADA	50,00%	85,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01247	ENTREGADA	0,00%	20,00%	60,00%	85,00%	100,00%	100,00%
MV_1213	ENTREGADA	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	92,00%	100,00%
MV_01215	ENTREGADA	0,00%	0,00%	0,00%	28,00%	45,00%	100,00%
MV_1359	ENTREGADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,00%	100,00%
MV_01363	ENTREGADA	0,00%	0,00%	99,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01366	ENTREGADA	0,00%	15,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01367	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_01368	ENTREGADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%
MVAL_01253	ENTREGADA	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_01257	ENTREGADA	5,00%	40,00%	99,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01530	ENTREGADA	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%
MV_01526	ENTREGADA	0,00%	0,00%	7,00%	62,00%	100,00%	100,00%
MV_01557	ENTREGADA	0,00%	0,00%	0,00%	48,00%	94,00%	100,00%
MV_01573	ENTREGADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	36,00%	100,00%
MV_01560	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,00%	47,00%
MV_01570	ENTREGADA	0,00%	0,00%	6,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01566	ENTREGADA	0,00%	0,00%	2,00%	32,00%	93,00%	100,00%
MVAL_03513	SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03530	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03614	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03737	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

SEMANA No. 25 (Consecutivo) **DEL** sábado, 18 de febrero de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 24 de febrero de 2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

MVAL_03751	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03777	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03823	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03825	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03827	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03831	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03834	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03651	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03652	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03714	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03721	SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03756	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03802	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03684	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03763	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03628	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_00352	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00360	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00335	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00381	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00367	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00402	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00401	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00398	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00249	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00248	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00218	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00220	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00222	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00224	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00297	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00159	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00158	ENTREGADA	5,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00165	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00211	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00209	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00178	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00174	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00172	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00171	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1174	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01112	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01114	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1122	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1120	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1109	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1020	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1028	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00329	ENTREGADA	0,00%	20,00%	45,00%	70,00%	75,00%	100,00%
MV_01191	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01192	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01196	ENTREGADA	10,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1200	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1349	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1343	ENTREGADA	6,00%	45,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1344	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1433	ENTREGADA	10,00%	40,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01430	ENTREGADA	0,00%	85,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01428	ENTREGADA	0,00%	0,00%	98,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01518	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%
MV_01513	ENTREGADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	100,00%
MV_1589	ENTREGADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	100,00%
MV_01435	ENTREGADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	100,00%
MVAL_00091	ENTREGADA	0,00%	0,00%	65,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00092	ENTREGADA	0,00%	0,00%	35,00%	65,00%	90,00%	100,00%
MV_00098	ENTREGADA	0,00%	0,00%	20,00%	60,00%	75,00%	100,00%
MV_00102	ENTREGADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%
MV_00071	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	55,00%	95,00%
MV_00068	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,00%
MV_02731	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02833	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_02834	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02848	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02857	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02864	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02875	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02895	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02901	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02904	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02905	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_02812	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02782	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02842	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02844	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02888	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02896	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ

SEMANA No. 25 (Consecutivo) **DEL** sábado, 18 de febrero de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 24 de febrero de 2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

SOCIAL











23/02/2023 MVAL_04756 JHON JAIRO GOMEZ DESARROLLO EL REFUGIO 1 Y 2	24/02/2023 MVAL_03684 LUZ DARY SANCHEZ MENESES DESARROLLO EL REFUGIO	24/02/2023 MVAL_03714 CARLOS ARTURO TELLEZ DESARROLLO EL REFUGIO

TÉCNICO



FECHA	viernes, 24 de febrero de 2023
DESCRIPCION	
Pintura en muros, enchape de piso y cielo raso en pvc	



FECHA	viernes, 24 de febrero de 2023
DESCRIPCION	
Aplicación de boqilla en enchape de piso	



FECHA	viernes, 24 de febrero de 2023
DESCRIPCION	
Enchape de piso, muros y mesón de cocina	



FECHA	viernes, 24 de febrero de 2023
DESCRIPCION	
Enchape de pisos y pintura en muros de alcobas	



FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROCESO

EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD
SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT
SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS

SEMANA No. 25 (Consecutivo) **DEL** sábado, 18 de febrero de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 24 de febrero de 2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

SST Y AMBIENTAL



	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	RECOLECCIÓN BOLAS DE CEMENTO EN BODEGA QUE LA INGTERVENTORÍA NO CONOCE, 18 DE FEBRERO DE 2023



	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN DE RCD, FRENTE A MV´S, 23 DE FEBRERO DE 2023







Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones establecidas previamente, en Bogotá, D.C., a los

(Día en letras) (Día en números) días del mes del marzo (Mes en letras) de 2023 (Año de firma del informe)

Firma

Nombre: (Nombre) EDGAR EDUARDO ROA CASTILLO

Cargo: Director de Interventoría