

CASUR
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

LISTADO DE ITEMS ANEXO TÉCNICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CORTE 28/02/2023	UBICACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO		
1	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA				ANTES	DURANTE	DESPUÉS
1,3	Mantenimiento y reposición e instalación de vinilo Tipo 1 sobre pañete o sobre estuco 3 manos.	M2	319,43	EDI 58			
1,11	Reposición e instalación de Pañete liso Muros 1:3	M2	3,00	EDI 27			
1,15	Demolición de muro en mampostería, incluye trasiego y retiro de escombro.	M2	5,00	EDI 58			
1,28	Demolición de placas de piso hasta 15 cms	M2	247,10	EDI 27			
1,38	Desmonte, retiro y disposición final de cielo raso o muro en superboard o drywall existente. Incluye herramienta, mano de obra.	ML	3,50	EDI 41			



CASUR
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

LISTADO DE ITEMS ANEXO TÉCNICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CORTE 28/02/2023	UBICACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO		
1,40	Suministro de mano de obra para rasqueteada de muros que presenten abombamientos o humedades.	M2	252,98				
1,41	Suministro e instalación de enchape piso pared 30 x 30 o menos. Incluye accesorios y materiales adicionales para su correcta instalación	M2	2,00	EDI 41			
1,60	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 3cm	M2	710,86	EDI 27			
NP	**NO PREVISTOS**						
N.P.1	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) (INCLUYE MANEJO DE RESIDUOS ESPECIALES Y CERTIFICACIÓN)	M2	125,33	EDI 27			
N.P.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MORTERO TIPO MAXSEAL SUPER COMO IMPLEMENTACION A LA IMPERMEABILIZACION CON MANTO ASFALTICO	M2	84,00	EDI 27			

CASUR
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

LISTADO DE ITEMS ANEXO TÉCNICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CORTE 28/02/2023	UBICACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO		
N.P.3	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	M2	53,47	EDI 27			

Marco Heli Rámirez Velandia
Auxiliar de Apoyo CASUR

Jairo Alberto Galeano Giraldo
Tecnico de Apoyo CASUR