	FUNDACION Edicol EDIFICANDO COLOMBIANOS ACTA DE COMITÉ DE OBRA INTERVENTORIA - PNNC GORGONA	CÓDIGO	FORMATO 1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	30	3	2023
	(Día)	(Mes)	(Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. ____
(La numeración será consecutiva)

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PACIFICO (PNNC-DTPA)

CONTRATO DE OBRA No. NACION 001 **DE** 2022

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL GORGONA 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: **"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BUCEO Y CONEXIONES PEATONALES EN EL PNN GORGONA."**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. FONAM 001 **DE** 2022

INTERVENTOR: EDICOL

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Margarita Roseta		Edicol
Felipe Zapata		Edicol
Julio Jimenez		UT Gorgona
Jaime Aguilar		Enlace PNN
Jaime Medina		UT GORGONA
Robinson Galindo		PNN
Ana Maria Amaya		PNN

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:

Avance de obra

Revision de cronograma ~~[illegible]~~ Final / Cabina instalacion

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

	FUNDACION Edicol COLOMBIANOS ACTA DE COMITÉ DE OBRA INTERVENTORIA - PNNC GORGONA	CÓDIGO	FORMATO 1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 30 (Día) | 3 (Mes) | 2023 (Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

- interventoria hace introduccion del avance de obra. a hoy estamos en el 90%. del total de ejecucion.
- El ingeniero julio manifiesta que la compra de los materiales de cabina dura 20 a 25 dias. la construccion de la cabina es de 8 dias.
- Se plantean opciones de Recibir con observaciones, no se ve viable recibir. Porque el item de cabina de insonorizacion no tendria ningun avance.
- Se propone que el contratista e interventoria se realice prorroga para finalizar la obra. El cronograma se estima para el 15 de mayo incluyendo la legalizacion del proyecto por parte de interventoria.
- obra se prorroga por tema de cuarentena hasta el 4 de mayo de 2023 e interventoria hasta el 19 de mayo de 2023

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
solicitud formal de prorroga	31/03/2023	Felipe Zapata

OBSERVACIONES

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Andres Felipe Zapata	
JAIME MEDINA TAMAYO	
JULIO CESAR JIMENEZ GIL	
Robinson Galeano	

	FUNDACION Edicol EDIFICANDO COLOMBIANOS **ACTA DE COMITÉ DE OBRA** **INTERVENTORIA - PNNC GORGONA**	CÓDIGO	FORMATO 1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE
		FECHA	(Día)	(Mes) (Año)

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial