Contrato de obra Publica No. 1298 de 2018

Adecuar Aulas de clase y Espacios complementarios de la Institución educativa Roberto Duran Aluira, sede el colegio del Municipio de Neiva, que consta de Mejoramiento y Adecuación de cielo raso, Cubierta, Pintura, Adecuación Baterias Sanitarias, Mejoramiento Red electrica y Varios.

Neiva - Huila

26 de Noviembre del 2019

2.

Dia: lunes 26 de Noviembre del 2018

Clima: Intervalos Nubosos, lloviźna

Hora: 10:00 Am.

Se realiza la socialitación para el contrato de obra No. 1248 de 2018 que tiene como objeto "Adecuar Aulas de clase y espacios complementarios de la I.E Roberto Ruiz Alviia, sede el colegio del municipio de Neiva, que consta de mejoramiento y adecuación de cielo raso, cubierta, pintura, Adecuación baterías sanitarias. Mejoramiento red electrica y varios.

En dicha reunión se indican todos los sitios a adecuar en la institución educativa. Así mismo se socialita a la comunidad de la vereda de la solicitud de personal de obra (mano de obra no calificada)

En dicha reunión se crean las veeduría ciudadana, a fin de velar por la calidad de la obra. Se espera entregar para el 22 de Noviembre el balance de obra a fin de ser aprobado por el apoyo de la supervisión y así dar inicio a las obras. Se priorizará en el Aula de clase, Bateña S. comedor - cocina y Aula multiple.

Día: 27 de Noviembre del 2018 Martes.

clima: Intervalos Nubosos, llovitna.

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Pablo chavarro, Freddy Cruz, Raul Cruz, Didier Rodriguez

Capacitación: uso y cuidado correcto de los elementos de protección personal (EPP) Dirigida por: Cindy E. Viva Diaz (SISO)

Se realiza la capacitación antes de iniciar las actividades, terminado se inicia con la demolición de pisos en sala de juntas y con excavación para muro divisorio, El escombro proveniente de la demolición de pisos, se sitúa en una fosa de la misma institución educativa, con la finalidad de nivelar el terreno por petición de la comunidad.

Día: Miércoles 28 de Noviembre del 2018

Clima: Lluvioso

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Pablo chavarro, Jhody Cruz, Raul Cruz y Didier Rodriguez

Se inicia el dia con lluvias hasta las 10:00a.m y continuamos con la demolición de pisos en Restaurante, cocina y Salon principal y retiro de escombros al sitio indicado, por Petición de la comunidad. Se utiliza maceta y Puntero, para la demolición.

Por otro lado se inicia con el desmonte de la cubierta existente, asbesto, barro, metalica incluye retiro y disposición Final a sitios autorizados o escombras.

Dia Jueves 29 de Noviembre del 2018

Clima: Intervalos Nubosos, lluvioso.
Trabajadores: Maestro: Leopoldo Rodriguez
Ayudantes: Freddy Cruz, Raul Cruz, Pablo Chavarro y Didier Rodriguez

Se continua con la demolición de pisos salón preescolar, Pasillo Fachada, Baños y el retiro de escombros al lugar autorizado.
Se continua con el desmonte de cubierta en el area de juntas y baños, se retira quitando los amarres, tornillos o anclajes que las este uniendo ala estructura.

En las horas de la tarde. se presentaron lluvias, los cuales retrasaron los trabajos de obra.

Dia: Viernes 30 de Noviembre del 2018

Clima: Lluvioso

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudante: Freddy Cruz, Pablo chavarro, Raul cruz y Pidier Rodriguez

En la mañana no se puede realizar las actividades por motivos de lluvias, en la tarde se inicia con la excavación para la instalación de la tubería sanitaria de 6" para la acometida principal.
se continua con el desmonte de cubierta y demolición de pisos.

Dia: Sabado 1 de diciembre del 2018

clima: lluvioso

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Trabajadores: Raul Cruz, Didier Rodriguez, Fredy Cruz, Aldo Chavarro

En la mañana no se trabaja por motivos de mucha lluvia.
En la tarde se continua con la excavación para la instalación sanitaria de 6".



Día: Lunes 3 de Diciembre 2018

Clima: Intervalos Nubosos, Llovizna

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Trabajadores: Raul Cruz, Pablo Chavarro, Didier Rodriguez
Freddy Cruz.

En la mañana se continua con la excavación para la tubería sanitaria; a las 11:00 empieza a llover hasta 3:35 PM. Despues se continua con la excavacion.



10

Dia: Martes 4 de Diciembre del 2018

Clima: Intervalos Nubosos, Lluvioso.

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Fredy Cruz, Didier Rodriguez, Pablo Chavarro, Raul Cruz

Se inicia la mañana armando la viga de arrastre para el muro divisorio de juntas y baños.

Continuamos con la excavación sanitaria, se dan unas recomendaciones para la excavación.

Día: Miércoles 5 de Diciembre del 2018

Clima: Lluvioso

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Freddy Cruz, Pablo Chavarro, Didier Rodriguez, Raul Cruz

Capacitación: Tema: Orden y Aseo Dirigida por: Ing. Cindy Estefany Silva Diaz (SISO)

Continuamos con el anarre de Acero para la viga de arranque, alas 10:00 am llueve hasta las 2:30 Pm. Despues se continua con la excavación sanitaria.

Día: Jueves 6 de Diciembre del 2018

Clima: Nuboso

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudante: Raul Cruz, Freddy Cruz, Didier Rodriguez, Pablo Navarro

Visita: Ing. Andres Fabricio Beltrana, apoyo ala supervision.

En la noche llovió muy fuerte y se inundó la tanja, se procede a extraer el agua.

Se continua con la fundición de la viga de amarre en la junta de baños y sala de juntas.

Se Desmonta cubierta en el Bloque de Aulas de clase.

Dia: viernes 7 de Diciembre del 2018

clima: Intervalos Nubosos, lloviena.

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Didier Rodriguez, Raul cruz, Freddy cruz, Pablochavarro

Se continua con la excavación para la Instalación sanitaria, esta ha 3.00mts de profundidad al tubo madre y no aparece.

Se inicia con la pega de bloque en el muro divisorio.



Dia: Sabado 8 de Diciembre del 2018

Clima: Lluvioso

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Didier Rodriguez, Freddy Cruz, Raul Cruz, Pablo Chavarro

Amanece lloviendo hasta las 9:00 am. Se continua con la pega de bloque y con la excavación sanitaria. para la pega de bloque # 5, se preparan los materiales a utilitar, se humedece los bloques antes de su colocacion en obra. De esta manera, se logra una mayor adherencia entre el mortero y el bloque. Se coloca una hilada de bloques en seco, sin mezcla para espaciarlos adecuadamente y evitar, en lo posible los cortes o por lo menos cortes en la mitad. Se prepara el mortero de pega con una mezcla de una parte de cemento y cuatro de arena, se pone mortero en un balde para llevarlo al lado donde se construye. Se estira un hilo entre los ladrillos maestros para asentar cada hilada. Se colocan los bloques maestros en los extremos del muro, aplomados.

Día: Lunes 10 de Diciembre del 2018

Clima: Intervalos Nubosos, Llovizna

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Raul Cruz, Didier Rodriguez, Freddy Cruz, Pablo Chavarro.

En la mañana se continua con la excavación y encontramos el tubo madre. Por otro lado se continua con la pega de Bloque. # 5. para ventana aula multiple 1 y 2, puerta bodega, Dintel aula multiple.



Dia: Martes 11 de Diciembre del 2018

Clima: Nuboso

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Fredy Cruz, Raul Cruz, Didier Rodriguez, Pablo Chavarria

En la mañana se toma niveles de la excavación, JG aprueba y se instala la red de tubería sanitaria de 6" a la caja de Inspección. Para instalarla se revisa que la tubería no presenten fisuras, este rota o averiada. Se traza los puntos donde debe ir la tubería y los desagües de cada. Cada extremo abierto del tubo debe mantenerse taponado siempre para evitar posible entrada de materiales que afecten la buena conducción del fluido; es primordial limpiar la parte del tubo o accesorio, donde se va hacer el pegue con limpiador de tubería. JG debe aplicar una porción suficiente de soldadura solvente sobre la porción o extremo del tubo o accesorio a pegar. Se unen las dos partes y se les da un cuarto de vuelta para que el sellamiento sea perfecto.

Día: Miércoles 12 de Diciembre del 2018

Clima: Nublado - lluvioso

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Freddy Cruz, Raul Cruz, Didier Rodriguez, Pablo chavarro

Se inicia con la fundición de la caja de inspección de 80 x 80 y empetamos con la excavación para las aceras de los sanitarios y lavamanos.

Se presentaron lluvias en las horas de la tarde, desde las 02:00 pm hasta las 4:00 pm.

Dia: Jueves 13 de Diciembre del 2018

Clima: Mañana Nuboso Tarde: Lluvioso

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Fredy Cruz, Raul Cruz, Didier Rodriguez, Pablo Chavarro

Capacitación: Impacto Ambiental Dirigida por: Ing. Cindy Estefany Viva Diaz (SISO)

Se inicia con el desmonte de cubierta en el area de comedor y Aulas de primaria.

Se continua con la excavación para las fosas sanitarios.

Dia: Viernes 14 de Diciembre del 2018

Clima: Nubaro

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Fredy Cruz, Raul Cruz, Didier Rodriguez, Pablo Chavarro

Se continua con la demolición de pisos y muros en la cosina y Aulas de primaria y se retira los escombros al lugar autorizado.

Alas 3:40 Pm comienza a llover fuerte hasta las 6:00 Pm

Sabado 15 de Diciembre del 2018

Clima: Nubaso

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Raul Cruz, Freddy Cruz, Didier Rodriguez, Pablo Chavarria

Hoy llego el soldador a pegar las correas de la parte de baños y sala de juntas, se continua con la demolición de pisos y muros en la parte de la cocina y Aulas.

Las Correas que se Instalaron fueron en C PHR de 160x60mm de 2.5mm. Se Aplico Anticorrosivo y Pintura esmalte blanco.

Dia: 17 de Diciembre del 2018 Lunes

clima: Nublado

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Freddy Cruz, Raul Cruz, Didier Rodriguez, Pablo chavarro

Continuamos con la demolición de Pilas y muros en la cocina y Aulas.

El soldador continua pegando las correas de los w.c y sala de juntas.



Día: Martes 18 de Diciembre del 2018

Clima: Nuboso

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Freddy Cruz, Raul Cruz, Didier Rodriguez, Pedro Chavarro

Se aprueba para realizar el alistado en el área de sala de juntas.

Continuamos con la demolición de enchapes y muros en área de cocina y Aulas.

Se termina las aranas, los puntos sanitarios y se prueba el desnivel de aguas.

Se Demolio parte del piso con Alistado del Area de Sala de juntas y bateria Sanitaria

Diciembre del 2018

odriguez

t, Raul Cruz, Didier Rodriguez, Pedro Chavarro

realizar el alistado en el área de

demolición de enchapes y muros en

ulas.

s, los puntos sanitarios y se prueban

guas.

iso con Alistado del Area de Sala de

nitaria

Dia: Miércoles 19 de Dici

Clima: Nuboso

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Freddy Cruz, Raul cruz, Didi ablo
Chavarro.

Capacitación: Manejo Adecuado de Residuo. Dirigido por:
Ing. Cindy Estefany Viva Diaz (Siso).

En la jornada de la mañana se inicia con una capacitación dirigida por la Ing. Cindy, Terminada la capacitación se inicia con la pintada en correas en la zona del comedor y aulas de primaria.

Se realiza el alistado en la bateria sanitaria.

Se realiza demolición en el area de la cocina.

Dia: Miércoles 19 de Diciembre del 2018

Clima: Nuboso

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Freddy Cruz, Raul cruz, Didier Rodriguez, Pablo Chavarro.

Capacitación: Manejo Adecuado de Residuo. Dirigido por: Ing. Cindy Estefany Viva Diaz (SSiso).

En la jornada de la mañana se inicia con una capacitación dirigida por la Ing. Cindy, Terminada la capacitación se inicia con la pintada en corredor en la zona del comedor y aulas de primaria.

Se realiza el alistado en la bateria sanitaria.

Se realiza demolición en el area de la cocina.

Dia: Jueves 20 de Diciembre del 2018

Clima: Nubaso

Trabajadores:
Maestro: Leopoldo Rodriguez
Ayudantes: Raul Cruz, Freddy Cruz, Didier Rodriguez, Pablo chavarria
visita: Ing. Andres Fabricio Pastrana, apoyo ala Supervisión

Se continua con la pintada de las correas en el area de aulas de primaria, comedor y cocina.
Se inicia las divisiones en blogue en la bateria sanitaria.

Se Aplica el Alistado en el Area de baños y Aula Multiple.

Dia: Viernes 21 de Diciembre del 2018

Clima: Intervalos Nubosos, Lluvioso.

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Raul Cruz, Freddy Cruz, Didier Rodriguez, Pablo Chavarro.

Continuamos con la pega de bloque #5 en la bateria sanitaria y pintura en las cornisas de cubierta.



Día: Sabado 22 de Diciembre del 2018

Clima: Nuboso

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Didier Rodriguez, Raul Cruz, Freddy Cruz, Pablo Chavarria

Se continua con la pintada en correas.

Se empieza ha instalar la cubierta y ajustar cerchas o correas.



Día: Lunes 24 de Diciembre del 2018

Clima: Intervalos Nubosos, Llovizna.

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Pablo Chauvino, Fredy Cruz, Raul Cruz, Didier Rodriguez

Se inicia con el pañete en la batería sanitaria. Se prepara el mortero con porción 1:4 de cemento, arena fina y agua, en los extremos del muro se colocan con mortero unas guías maestras verticales a distancias máximas de 2 metros con espesor de 1,5 cm con el fin de obtener pañetes perfectamente hilados, plomados y reglados. Se humedece la mampostería para obtener una buena adherencia con el mortero, luego de obtener el fraguado inicial de las guías o fajas maestras se procede a aplicar el mortero fuertemente sobre el muro a base de paletín, se esparce el mortero que se ha colocado con "Boquillera" que se apoyaran sobre las guías maestras.

Día: 26 de diciembre del 2018 'Miercoles'

Clima: Nuboso

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Raul Cort, Freddy Cruz, Pablo Chavarro, Didier Rodriguez

Capacitación: Inspección de equipo en Altura. Dirigido Por: Ing Cindy Catherine Vivas Diaz (SISO)

Se inicia la mañana con la capacitación dirigida por la Ing. Cindy, Terminada; se empieza a instalar la cubierta en el area de primaria, cocina y comedor.

Se sobrepone la primera teja de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba en dirección de la cumbrera del techo; la primera teja debe estar a escuadra lineada longitudinal y trasversalmente con el diseño del techo.

Día: 27 de Diciembre del 2018 'Jueves'

Se suscribio el acta de justificación No 1; donde se excluye del plazo del contrato la palabra "sin superar el 31 de Diciembre del 2018."
Que una vez iniciadas las obras y durante el desarrollo del mismo, se realizó la revisión de los ítems contratadas y se plantea la necesidad de realizar un analisis del proyecto para optimizar el recurso del contrato y lograr una mejora sustancial en las instalaciones intervenidas.

Se continúa con la instalación de la cubierta metálica con trapecio, Valles h=35 mm cal. 28, 1080 mm ancho total Esta cubierta se instaló con tornillos Autoperforante,

Dia: Viernes 28 de Diciembre del 2018

Se suscribió el otrosi No 1. Donde se excluye del plato del contrato la palabra "sin superar el 31 de diciembre del 2018"

Que una vez iniciadas las obras y durante el desarrollo del mismo, se realizó la revisión de los ítems contratados y se plantea la necesidad de realizar un análisis del proyecto para optimizar el recurso del contrato y lograr una mejora sustancial en las instalaciones y funcionalidad.

Que una vez realizada la revisión a los ítems contratados y de acuerdo al desarrollo del proyecto se identifican obras no previstas, necesarias para su correcto funcionamiento



Se instalan tubería de 2", 4" como puntos hidrosanitarios en la batería sanitaria y baño del Docente. Asimismo se instala tubería 1/2" con Accesorios, como puntos hidraulicos

Dia: sábado 29 de Diciembre del 2018

clima: Nuboso

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Raul cut, Freddy Cout, Didier Rodriguez, Pablo chavarria.

Se inicia la mañana con resane y pintura de muros en el area de primaria,
Se aplica pintura en vinilo tipo 1. tres manos.
para aplicarlo primero se lijan y adecuan las paredes para la colocacion de la pintura, con la ayuda de rodillo o brocha.

Se Continúa con la Instalacion de las tuberias de 2,496" con sus Accesorios en la bateria sanitaria

Dia: Lunes 31 de Diciembre del 2018

Clima: Lluvioso

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Freddy Cruz Raul Cruz, Didier Rodriguez, Pablo Chavarro

En el dia de hoy amaneció lloviendo hasta las 12:45 Pm y no se pudo trabajar.



Día: Miércoles 2 de enero del 2019

Clima: Nublado

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodríguez

Ayudantes: Didier Rodríguez, Raul Cut, Pablo Bhavano, Fredy Cut

Capacitación Tema: Uso Adecuado de herramienta y Equipo

Dirigida por: Cindy Estefany Uiua Diat (Sitio)

En la mañana se da una capacitación dirigida por la Ing. Cindy, terminada iniciamos junto con el Ing. Jorge el electricista, para instalar las acometidas en los salones de primaria, comedor, cocina y preescolar. se continua con el Resane y pintura.

Dia: Jueves 3 de enero del 2019

Clima: Intervalos Nubosos, lluvioso.
Trabajadores:
Maestro: Leopoldo Rodriguez
Ayudante: Didier Rodriguez, Raul Cruz, Freddy Cruz, Pablo chavarro

Continuamos con pintura, Resane de muros area primaria.

para la instalación de la parte Eléctrica se instaló tubería EMT de 1/2" con cable Monopolar 3x12 AWG HFFR con sus Respectivos Accesorios, Los sitios donde se instaló fue en el salón de clase, salón de preescolar, Cocina y Comedor.

Día: viernes 4 de enero del 2019

Se suscribe el acta de justificación No 2 de mayores cantidades de obra e ítems no previstos acompañada de la correspondiente acta de modificación de mayores y menores cantidades. Formato FOR-EGO-14 en aras de propender por la correcta ejecución del contrato; La secretaria de Educación considera pertinente aprobar los siguientes Items que no se contemplaron inicialmente y son indispensables en el cumplimiento del objeto contractual.

Dia: sabado 5 de enero del 2019

Clima: Intervalos Nubosos, Llovizna.
Trabajadores:
Maestro: Leopoldo Rodriguez
Ayudante: Didier Rodriguez, Raul Cruz, Pablo Chacurro
Freddy Cruz.


Se inicia con la instalación de bateria sanitaria y lavamanos.
Continuamos con Resane y pintura. Pintura en vinilo tipo 1, tres manos.

Se continua con la instalación de Accesorios para el buen funcionamiento de lavamanos, sanitarios, urinal etc.
se instala tubería para la Red de Aguas pendiente de la Cocina.

Dia: Martes 8 de enero del 2019

Clima: Intervalos Nuboso, Lluvioso.
Trabajadores:
Maestro: Leopoldo Rodriguez
Ayudantes: Raul Cruz, Didier Rodriguez, Fredy Cruz, Pablo Chavarro.

Continuamos con el Resane y Pintura en sintio tipo 1 y la instalación de cubierta en sala de junta y Bateria sanitaria.



Día: Miércoles 9 de enero del 2019

Clima: Intervalos nubosos, lluvioso.

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez.

Ayudante: Freddy Cruz, Raul Cruz, Didier Rodriguez, Pablo Chavarro

Capacitación: Tema: Riesgos Físicos Dirigido por: Cindy Estefany Vivas Diaz (SYSO)

Iniciamos con la capacitación dirigida por la Ing. Cindy, terminada empezamos con la instalación de pisos en cerámica en el area de primaria.

continuamos con la Instalación de batería sanitaria.

El piso utilizado para baños es en y demas espacios es Antideslizante trafico 5.

Día: JUEVES 10 de ENERO del 2019

Clima: Intervalos Nubosos, Llovizna
Trabajadores: Leopoldo Rodriguez
Ayudantes: Fredy Cruz, Raul Cruz, Didier Rodriguez, P Chavarro
Visita: Ing: Andres Fabricio Barbosa, Apoyo ala Supervisió

Se continua con la Instalación de pisos en ceramica en el area de primaria, para Instalarlo se define los despieces y orden de colocación de las baldosas. Se prepara la pega, es decir el pegacol con agua suficiente, se alinea las hiladas de baldosa con hilos transversales. Se extiende la pega sobre la baldosa con llana metalica dentada, para que tome ranuras horizontales. y esta se adhiera mejor. Se coloca sobre el piso la baldosa dando golpes suaves con martillo de caucho, para que se adhiera mejor, las juntas deben estar de igual espesor.

Día: viernes 11 de enero del 2019

Clima: Lluvioso

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Freddy Cruz, Pablo chavarro, Didier Rodriguez
Raul cruz.

Iniciamos con la demolición de pisos en arder, continuamos con la instalación de pisos y guardaescoba area cocina.

Por otra parte continuamos con el resane y pintura en vinilo tipo 1, tres manos.

Día: Sabado 12 de enero del 2019

Clima: intervalos nubosos, lluvioso.

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Didier Rodriguez, Freddy Cruz, Raul Cruz, Pablo Chavarro.

En la mañana continuamos con la instalación de pisos y guardaescoba area comedor.

se continua con la demolición de pisos en anden.

para la instalación de la piso se utilizó pegacor y boquilla blanca para el Acabado final.



Dia: lunes 14 de enero del 2019

clima: Intervalos Nubosos, Llovizna
Trabajadores:
Maestro: Leopoldo Rodriguez
Ayudantes Didier Rodriguez, Freddy Cruz, Raul Cruz, Pablo chavarro

Continuamos con la Instalación de pisos y guardaescoba en ceramica, area pasillo y corredor.
iniciamos con la pintada en fachada.

para la pintura de la fachada se utilizó pintura Vinilo Tipo I tres Manos (Lavable).
Se pintó la fachada del bloque de Aulas de clase.
Llovió en las horas de la tarde. desde las 2:00 pm



Dia: Martes 15 de enero del 2019

Clima: Intervalos Nuboso, Lluvioso.

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Fredy Cruz, Pablo Chavarro, Raul cruz, Didier Rodriguez

Se continua con pisos en ceramica area pasillo y comedores, se sigue con el Resane y pintura en vinilo tipo 1 en Fachada.

Se Aplica Estuco(resane). Sobre Muros en el Aula Multiple se Instalan los Marcos de puerta en la bateria Sanitaria

Día: Miércoles 16 de enero del 2019

Clima: Intervalos Nubosos, Lluvia.

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudante: Freddy Cruz, Raul Cruz, Didier Rodriguez, Pablo Chavarro.

Capacitación: Riesgo locativos Dirigido por: Ing Cindy Stefany Ulloa Diaz (SISO)

Se inicia con el fragüe de pisos y guardaescoba.
Por otro lado se inicia con la estructura en PVC en sala de primaria.

La Estructura que se instala es la del cielo Raso.
los Materiales que se Utilizaron fueron Angulo Galvanizado Laminas en PVC, rinconeras etc.

Dia: Jueves 17 de enero del 2019

Clima: Intervalos Nubosos, Lluvitna

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudante: Didier Rodriguez, Pablo Chavarro, Fredy Cruz
Raul Cruz.

Continuamos con la Instalacion de estructura para el cielo raso en PVC en sala de primaria, comedor cocina.

Se continua con el Resane y Pintura en Unico tipo 7. tres manos. en la fachada.

Se Instala Enchape en la Cocina el cual Incluye boseal y frage.


Dra : Viernes 18 de Enero del 2019.

Se realiza el acta de suspension. No 1 con base en las siguientes consideraciones, de acuerdo a carta del dia 15 de enero del 2019:

1. Motivos climáticos presentados en la zona de influencia del proyecto. Estas lluvias son fuertes y constantes que han generado atrasos significativos.
2. Las vías de acceso al sitio de obra no tienen capa granular bien definida y por la topografia del terreno imposibilita el traslado de material.

Dia: Miércoles 20 de febrero del 2019

Se suscribe el acta de Reinicio del contrato 1298 del 2018.
se realiza el Acta de justificación No 3 (Adición en tiempo) acompañado con otrosi No 2 se amplia el plazo del contrato en (30) días al plazo inicial para un total de noventa días calendario.



Dia: Jueves 21 de Febrero del 2019

Clima: Lluioso

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Freddy Cruz, Raul Cruz, Pablo Chacarro, Didier Rodriguez

Se continua con la instalación de estructura y pintura general. en la sala de juntas.



Día: Viernes 22 de Febrero del 2019

Clima: Nuboso

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Fredy Cruz, Raul Cruz, Pablo Chavarro, Didier Rodriguez

Visita: Ing Andres Palacios Pastrana, Apoyo a la supervisión

Se inicia con el enchape de la batería sanitaria.
Se continua con la instalación en PVC y pintura en fachada.

El Enchape utilizado en el baño es en formato 32.3x56cm color Arena el cual incluye boral y fragüe.

Día: Sabado 23 de Febrero del 2019

Clima: Nubaso

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Raul Cruz, Freddy Cruz, Adier Rodriguez, Pablo Chavarro

Se continua con la Instalación de piso ceramica en batena, se realiza demolición en pisos en mal estado. Se pinta puertas y ventanas, pintura en base aceite azul. Se recomienda cubrir los bordes con cinta papel.

La pintura en esmalte utilizada es certificada NTC lavable incluye resane en ventanas y puertas si así lo requiere. Los Sitios donde se pinto con Esmalte Azul fueron: bloque salón de clases (salon principal, salón de prescolar, comedor-cocina y habitación Docente).

Dia: Lunes 25 de Febrero del 2019

Clima: Intervalos Nubosos, Llovizna.

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Raul Cruz, Freddy Cruz, Pablo Chavarro, Didier Rodriguez

Se realiza el mesón de la cocina y construcción de alistado para piso. Se continua con la aplicación de pintura a base de aceite en puertas y ventanas.

para el Mesón de la Cocina se utilizó Acero en parrilla de Varilla de 3/8" y Concreto de 300 psi se utilizo Cerámica para Enchaparlo.



Dia: Martes 26 de Febrero del 2019.

Clima: Intervalos Nubosos, Lluvioso.

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Raul Cruz, Freddy Cruz, Pablo Chaucano, Didier Rodriguez

Capacitación: Cuidados de manos Dirigido por: Ing Cindy Tiffany Vivas Diaz (Sisso)

Se inicia la mañana con la capacitación dirigido por la ing. Cindy, terminada, continuamos con el alistado para piso en anden, por otro lado se continua con la aplicación de pintura en puertas y ventanas. Se continua con el repello para la cocina.

Dia: Miércoles 27 de Febrero del 2019

Clima: Intervalos Nubosos, Lluvina.

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudante: Raul Cruz, Fredy Cruz, Pablo Chavarro, Pedro Rodriguez

Se funde el moron para la cocina, se continua con la pintura a base de aceite en puertas y Ventanas. En el bloque del Aula múltiple.

Se instala en el Bloque de salón de clase la luminaria LED de 18W. Se instalan también punto Eléctricos para toma Doble en salón de clases, cocina
También se instalan puntos Eléctricos para Interruptor. Doble.

Día: JUEVES 28 de Febrero del 2019

Clima: Nublado

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Raul Cruz, Freddy Cruz, Pablo Chavarro, Didier Rodriguez

se continua con el pañete del mezon, se inicia con el zocalo de sala dejuntar y Bateria sanitaria. se segue aplicando pintura a base de aceite en puertas y ventanas. area de sala dejuntar y Bateria sanitaria.

Se continuó con la instalacái de lamparas LED de 18W en la comedor. En la cocinà se instala lampara hermética, 2x18W, policarbonato tubo T8 LED IP65 el cual incluye caple Monopolar (2 Unidades).

Día: Viernes 1 de Marzo del 2019

Clima: Nublado

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Raul Gut, Freddy Cruz, Pablo Navarro, Didier Rodriguez

Se continua con el tocado de sala de juntas y bateria sanitaria, por otro lado se continua con la aplicación de pintura en puertas y ventanas, area de sala de juntas y Bateria sanitaria.

Dia: Sabado 2 de Marzo del 2019

Clima: Intervalos Nubosos, Lluvizna.

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Raul Cruz, Freddy Cruz, Pablo Chavarro, Didier Rodriguez

Empezamos con el enchape de ceramica en mesones de cocina, continuamos con la pintura en puertas y ventanas en sala de juntas y bateria sanitaria.

La fachaleta que se utiliza para las fachadas principales son en cerámica las cuales se Emplearán en el bloque de Aulas de clase y bloque de sala de juntas. Se utiliza para su instalación boquilla y pegacor.

Dia: Lunes 4 de marzo del 2019

Clima: Intervalos Nubosos, Lluviosa.

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Fredy Cruz, Raul Cruz, Pablo Chavarro, Didier Rodriguez

Continuamos con la aplicación de pintura en puertas y ventanas, se instala la puerta en la bateria sanitaria, se continua con el enchape en el mesón de la cocina.

Se Continuó con la Instalación de Canalización en los Salones y preescolar y Comedor. Se Instaló Tubería Redonda Negra 2" como Estructura de Soporte de la Cubierta de la fachada principal. Esta Actividad Incluyó concreto y pintura en Esmalte Azul.

Día: Martes 5 de Marzo del 2019

Clima: Intervalos Nubosos, Llovizna.

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Raul Cruz, Freddy Cruz, Pablo Chacarro, Didier Rodriguez

Se instala los marcos para puertas y ventanas en sala de juntas, continuamos con pintura general tipo 1 vinilo tres manos en Fachada.

Se continúa con la instalación de la tubería Redonda de 2" en la fachada principal.



Dia: Miércoles 6 de Marzo del 2019

Clima: Intervalos Nuboso, Llovizna.
Trabajadores:
Maestro: Leopoldo Rodriguez
Ayudantes: Raul Cruz, Freddy Cruz, Pablo Chavarro, Didier Rodriguez

Se instala los lavaplatos y grifería en la cocina, se continua con la pintura a base de aceite en puertas y ventanas en rala de juntas.
Se realiza el pegue de bloque # 5 en la puerta del cementerio.

Se instala cielo Raso en PVC en la Cocina. se Realizan Dos (2) Viajes de Escombros. a un sitio Autorizado por el Municipio y presidente de junta. Se Realiza una jornada de Limpieza en la obra.

Dia: Jueves 7 de Marzo del 2019

clima: Intervalos Nublados, Llovizna

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudante: Raul Cruz, Fredy Cruz, Pablo Chavarro, Didier Rodriguez

capacitación: Analisis de trabajo seguro. Dirigido por: Ing Cindy Estefany Vivar Diaz (SIVO)

Se inicia con la capacitación dirigida por la ing. Cindy, terminada se continua con la pega de blogue #5 en la cuerta del cementerio. Se continua aplicando pintura en vinilo tipo 1 en fachada de la bateria sanitaria.

Dia: Viernes 8 de Marzo del 2019

Clima: Lluvioso

Trabajadores

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Raul Cruz, Frody Cruz, Pablo Chavarro, Didier Rodriguez

Se continua con pintura en correas, puertas y ventanas, por otro lado se continua con la pintada general de vinilo tipo 1, tres manos.

Se instala en las horas de la tarde juegos de Incrustaciones en la bateria Sanitaria. Se instala rejilla con sosco en los sifones para Desague con Pisos.

Se suministra e Instalan sanitarios blancos en la bateria sanitaria Se Realiza pruebas para su Correcto funcionamiento. Asimismo se Instalan los lavamanos en la bateria sanitaria y Baño del Docente. Queda pendiente (2) sanitarios y 2 lavamanos por Instalar.

Día: Sabado 9 de Marzo del 2019

Clima: Intervalos Nuboso, Llovizna

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Freddy Cruz, Raul Cruz, Pablo Chavarro, Didier Rodriguez

Se inicia la mañana pintando con vinilo tipo 1 en general.
Se continua con la aplicación de pintura a base de aceite en puertas y ventanas.

Se Da inicio al tapado y relleno con ladrillo y mortero para espacio entre el Muro y la teja a fin de Evitar el Ingreso de Aire y Animales al cielo Raso en PVC. el cual Dañan.
El Sitio Donde se Realizó esta Actividad fue en el bloque de Aulas de clase.
Se Instala en la hora de la tarde el orinal, el cual funciona Correctamente

Dia: Lunes 11 de Marzo del 2019

Clima: Nubaso

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Raul, Cruz, Freddy Cruz, Pablo Chavarro, Didier Rodriguez

Se continua con la Instalación de sanitarios y lavamanos. Se continua con la excavación para cunetas.

En las horas de la tarde se presentaron fuertes lluvias. Se continuó con el tapado y relleno con ladrillo y Mortero en la fachada Superior del bloque de Aula de clase.

Feste Inicio con la Instalación de la División de baños con su Respectiva lamina metalica cada cual Incluye pintura Electrostática. en la batería Sanitaria

Dia: 12 de Marzo del 2019 Martes

Clima: Nuboso

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Raul Cruz, Fredy Cruz, Pablo Chavarria, Didier Rodriguez

Visita: Ing. Andres Fabricio Pastrana, Apoyo a la supervisión. Toma evidencia fotografica de lo que se ha realizado.

Se continúa la instalacion de sanitarios y lavamanos en la alcoba de la profe.

Se continua con la excavacion para cunetas.

Dia: Miércoles 13 de Marzo del 2019

Clima: Intervalos Nubosos, Lloviznа.

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Raul Cruz, Fredy Cruz, Pablo Chavarria, Didier Rodrigue

Capacitacion: Reporte de Accidentes. Dirigido por:

Ing Cindy Estefany Urias Diaz (SISO)

Se inicia el dia con la capacitacion dirigida por la ing. cindy, terminada se continua con el resane y pintura en vinilo tipo 1, 3 manos en general e instalacion de sanitarios y lavaplatos.

Se continuó con la instalación de la División de baño en lamina Metalica con su Respectiva puerta en la bateria Sanitaria.

Dia: Jueves 14 de Marzo del 2019

Clima: Intervalos Nublados, Lluvioso

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Raul Cruz, Freddy Cruz, Pablo Chavarria, Didier Rodriguez

Se pasa niveles para poder fundir cuetas en la parte del salón de juntas, sala de informatica y Bateria Sanitaria Se continua con la pintada en general de color tipo 2. a mano.

Se continuó con la Instalación de la fachaleta en el blogue de Aula Multiple. Se Termina el tapado y Relleno de las fachada en la parte Superior. Seda Inica con ela Aplicación de Estuco y Acabado final

Dia: Viernes 15 de Marzo del 2019

clima: Nuboso

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Raul Cruz, Freddy Cruz, Pablo Chavarro
Didier Rodriguez.

Se continua con la fundición de concreto area sala de informatica y sala de juntas.
Por otro lado se continua la aplicación de pintura en vinilo tipo 1 en el bloque de sala de juntas. para fachadas sur y Muros Internos.

Dia: Sabado 16 de Marzo del 2019

Clima: Nuboso

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Raul Cruz, Freddy Cruz, Pablo Chavarro, Didier Rodriguez

Continuamos con cunetas en el area de sala de informatica, se continua con perfilacion de andenes y pintura general de fachada. en el bloque de sala de juntas.

Se Realizan Dos Viajes (2) de Escombros a un sitio autorizado por el municipio y presidente de Junta de Accion Comunal.

Se Instala chapa para la puerta de Discapacitado.

Dia: Lunes 18 de Marzo del 2019

Clima: Intervalos Nubosos, lluvina.

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Raul cruz, Freddy Cruz, Pablo Chavarro, Didier Rodriguez.

Se inicia la excavación para cunetas en el area de cocina y jardin. Se perfila para pisos en anden de la porteria al salon de primaria.

Se instala los tubos metálicos para los portón de Ingreso al Cementerio. Se pinta el portón de Acceso al Colegio.

Día: Martes 19 de Marzo del 2019.

Clima: Lluvioso

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Raul Cruz, Freddy Cruz, Pablo Chavarria, Didier Rodriguez

SE inicia con la excavación para zapata de 1.20 x 1.20 x 0.60.

Continuamos con excavación para cunetas y perfilación para ordenes.

Para la Construcción de la Estructura en Concreto Reforzado de 3000 psi para el tanque de Almacenamiento de Agua el cual Incluye Zapata de 1.20x1.20x0.40m en Acero de 1/2" espacio cada 0.15m por Ambos lados, También va una Columna de 0.30x0.30m, a una Altura de 4m con Varilla de 5/8" y Flejes de 3/8" espaciado cada 0.10m y losa de 1.20m x 1.20m x 0.10m en Acero 1/2" espaciado cada 0.15m por Ambos sentidos

Día: Miércoles 20 de Marzo del 2019

Se realiza el acta de justificación No 4 (Tiempo y valor). al presupuesto inicial.
Se realiza la respectiva Acta de modificación de Mayores y Menores cantidades.
El tiempo total de ejecución será de (110) Ciento Diez días calendario, contados a partir del acta de inicio, es decir hasta el 12 de abril de 2019.



Dia: Jueves 21 de Marzo del 2019

Clima: Intervalos Nubosos, Lloviznas.

Trabajadores.

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Raul, Cruz, Fredy Cruz, Pablo Chavarria, Didier Rodriguez

Capacitacion: Principales Medidas del Plan de Emergencia.

Dirigido Por: Ing. Cindy Estefany Vivas Diaz (SISO).

Se inicia el dia con capacitacion, terminada, se realiza la fundicion de zapata con los Aceros de 1/2" cada 9cm de espacio para la parrilla y 5/8" con Flejes de 3/8" cada 0.10cm. para la Estructura del tanque.

Dia: Viernes 22 de Marzo del 2019

Clima: Nublado

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Raul Cruz, Freddy Cruz, Pablo Chavarria, Didier Rodriguez

Se funde cunetal en la parte de la cocina y se perfila pisos en andenes en la parte del comedor y sala de juntas.

Se continuó con la Aplicación de pintura tipo I en las fachadas en el bloque de Aulas de clase y Aula Múltiple.

Dia: Sabado 23 de Marzo del 2019

clima: Nuboso

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Raul cruz, Freddy cruz, Pablo chavarria, Didier Rodriguez

Se continua con la Fundicion de cunetas en el area de primaria y visto bueno para fundir anden de 1.00 x 0.70 de largo.

Se continúa con la instalacion del Acero figurado de la columna y placa de soporte del tanque. Se continúa con la Aplicacion de la pintura en Muros Interiores

Dia: lunes 25 de Marzo del 2019

Clima: Lluvioso

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Raul Cruz, Freddy Cruz, Pablo Chavarria, Didier Rodriguez

Se continua con la fundición de cunetas y con los anclajes del comedor y sala de juntas.
por otro lado se ~~dista~~ continúa el armado de Acero de 3/8" en la columna para tanque alto.

En las horas de la tarde se presentan fuerte lluvias el cual genera retraso en las Actividades de Obra. Se Trabaja hasta las 3:00 pm.

Día: Martes 26 de Marzo del 2019

Se realiza el otrosí No 3 (Tiempo y valor) lo cual generará adaptación y resolución pacífica de futuras controversias, evitando el fracaso contractual.

Se da inicio a la excavación y compactación del suelo, para la construcción de los Andenes en placa de contrapiso de un espesor de 8cm. Se utilizó Concreto de 2500 psi. para esta Actividad también se utilizó madera como formaleta Los sitios donde se hicieron Andenes son: Entrada (acceso) al bloque de Salones, Anden que Comunica bloque de Aulas con bloque de sala de juntas. También se Realizará Andenes en el sitio perteneciente al bloque de salón de clases, en el costado derecho del bloque de salón de clases y en el sitio donde esta Ubicado el tanque de Agua.

Dia: Miércoles 27 de Marzo del 2019

Clima: Intervalos Nubosos, Lluviosa

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Didier Rodriguez, Raul Cruz, Pablo Chavarro, Fredy Cruz.

Capacitación: Riesgo Electrico Dirigido por: Ing Cindy Stefany Vivas Diaz (SISO).

Se inicia con capacitación, terminada se continua con la construcción de la estructura para el tanque.

En las horas de la tarde se presentaron lluvias el cual dificultó las labores de fundición de concreto en la columna. Se continúo excavando para la conformación de las Anclajes. Se formaleteo. y se fundió Concreto de 2500 psi.

Dia: Jueves 28 de Marzo del 2019

Clima: Intervalos Nubosos, Lloviena.

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Raul Cruz, Freddy Cruz, Pablo Chavarro, Didier Rodriguez.

Se inicia tomando ejes para fundir columna.
Se continua fundiendo anclajes de la entrada principal primaria y con cuneta diagonal a primaria.

para la construcción de las cunetas se utilizó concreto de 2500psi con un espesor de 10cm. Se utilizó llana metálica para alisar los vertices.

Se da inicio con la instalación del piso cerámico anti deslizante en el Salón de juntas (cuarto multiple). En las horas de la tarde llega Volqueta con materiales de construcción.

Dia: Viernes 29 de marzo del 2019

Clima: Intervalos Nublados, Lloviznа

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Raul Cruz, Freddy Cruz, Pablo Chavarro, Didier Rodriguez

Visita: Ing. Andres Fabricio Pastrana, Apoyo alta supervicion

Se continua con la fundicion de anclajes y cunetas se arreglan tableros para el soporte de la placa tanque.

En las horas de la tarde se deja formaleteada la placa de soporte del tanque. ya listo para fundir. Se continuo con la instalacion del piso en el Aula multiple. Los Anclajes se dilatan a fin de evitar fisuras a futuro

Dia: sabado 30 de Marzo del 2019

Clima: Nubado

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Raul Cruz, Freddy Cruz, Pablo Chavarria, Didier Rodriguez.

Se da el visto bueno para Fundir placa tanque y continuamos con cuerdas y anderes.

Se instalan los sanitarios infantiles en la bateria sanitaria.
Se instala uno(1) en el baño de niños y otro (1) en el de niñas.
Se dejan funcionando y se entrega a la profesora en perfectas condiciones.

Asimismo, se instala los Accesorios para baño de poblacion de discapacitados en Acero Inoxidable, la cual Incluye dos (2) barras.

Día: Lunes 1 de Abril del 2019

Clima: Nublado

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Raul cruz, Freddy Cruz, Pablo Chavarro, Didier Rodriguez.

Se continúa con placa tanque y cunetas.
se inicia con la reja estilo bancario.

Para la Elaboración de la reja tipo bancario se utilizó lija de Agua 320, Masilla plástica, thinner, disolvente, esmalte Azul para darle un Acabado excelente, Anticorrosivo, soldadura 6013 x 1/8" y tubo cuadrado 1". Se utilizo un oficial y un Ayudante. Se utilizaron Andamios y toda la norma de Seguridad para evitar Accidentes.
Se Utilizaron equipos como pulidora y equipo de Soldadura.

Dia: Martes 2 de Abril del 2019

Clima: Lluvioso

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Raul cruz, Freddy Cruz, Pablo Chavarria
Didier, Rodriguez.

Se continua con la reja tipo bancario para el 2 piso y rematando cuneta y andenes tipo escobriado

Se terminó se instalar el piso cerámico en el Aula múltiple se cortaron las baldosas para instalar las cuadrangosa.

En las horas de la tarde alrededor de las 3:00pm se presentaron fuertes lluvias el cual impidió dar fin a los trabajos de fundición de los Andenes y cunetas.

Día: Miércoles 3 de Abril del 2019

Clima: Lluvioso


Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Raul Cruz, Freddy Cruz, Pablo Chavarro, Didier Rodriguez

Se continua con la viga del 2° piso.
por otro lado se continua con la fundición de cunetas y anden.

En las horas de la tarde llovió fuertemente. el cual generó la suspensión de los trabajos de obra.



Dia: Jueves 4 de Abril del 2019

Clima: Intervalos Nublosos, Llovizna

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Raul Cruz, Freddy Cruz, Pablo Chavarro
Adier Rodriguez.

Capacitacion: Riesgo Biologico Dirigido por: Ing Cindy Estefany Vivas Diaz (SISO)

Se continua con la hechura de la viga del 2° piso.
Se pinta con vinilo tipo 1 las areas faltantes.
Se sigue con la fundicion de piso arden.

Se realiza la Excavacion para la Conexion del tanque de Agua. a la Red principal. Se Instala tuberia PVC presion de 3/4" y 1/2" con sus respectivos Accesorios. Se Instalan las llaves de paso.

Dia: Viernes 5 de Abril del 2019

Clima: Intervalos Nubosos, Lluvinal

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Raul Cruz, Freddy Cruz, Roldo Chavarria, Didier Rodriguez

Se continua con la realizacion de la reja estilo bancario. Se pintan las ventanas con puertas.

En las horas de la tarde se continua con el refuerzo de pintura en vinilo tipo I en paredes Interiores y Exterior del Bloque de salon de clases.

Se continua con la instalacion de la tuberia presion de 3/4". Se instala el tanque de Agua Inclusive el flotador, juego de Conexion y Accesorios para su Correcto funcionamiento.

Dia: Sabado 6 de Abril del 2019

Clima: Intervalos Nubosos, Lloviznas.

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Raul Cruz, Freddy Cruz, Pablo Chavarro, Didier Rodriguez

Se instala la reja del 2 piso estilo bancario con pintura a base de aceite. azul. Se continua con la pintada en vinilo tipo 1. 3 manos..

Se deja instalado a pate de la llave de paso en la Columna del tanque una llave mas ubicada en la parte posterior del bloque del salon de clases.

Se instalan los cinco(5) reflectas como ofrecimiento de calidad ubicados alrededor de la Institucion educativa sin resto para el municipio de Neiva Huila.

Dia: Lunes 8 de Abril del 2019

Clima: Intervalos Nublados, Llovizna
Ayudantes: Raul Cruz, Freddy Cruz, Pablo Chavarro, Didier Rodriguez
Maestro: Leopoldo Rodriguez.

Se continua instalando la reja y pintando.
Se pinta la Fachada del bloque B lateral derecho.

Se termina de fundir los Anclas ubicados en el piso donde se encuentra el Tanque de Agua y en la fachada lateral derecha del bloque de Aula de clase. Se Bilata la placa con pulidora a fin de evitar fisuras.

Se recogen escombros y recolectan ubicados en un sitio para posteriormente recogerlo en Volqueta. Se pinta el salón del segundo piso en vinilo Tipo I. el cual se utilizará como biblioteca.

Dia: Martes 9 de Abril del 2019

Clima: Intervalos Nubosos, Llovizna

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Raul Cruz, Freddy Cruz, Pablo Chavarria, Didier Rodriguez

Se inicia fundiendo la vereta en la entrada principal, se continua con la Pintada de la fachada lateral derecha.

Se continuó con la Instalación del piso cerámico en la sala de computo. Se terminó de Instalar la Guardaescoba en el Aula multiple. Se Inicia con la Instalación del Guardaescoba perimetral en el bloque de salón de clases. Se realizan pruebas eléctricas en lamparas, y tomacorientes en los salones, Cocina, Comedor y Habitación docente.

Día: Miércoles 10 de Abril del 2019

Clima: Nublado

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Raul Cruz, Freddy Cruz, Pablo Chavarro, Didier Rodrig

Se realiza la excavación para acometida de tubo de 6" para el desagüe de la cuneta.

Se realizan en las horas de la tarde prueba a la cuneta para verificar su normal funcionamiento. Se continúa con la instalación del piso de la Sala de computo y su respectiva Guardaescoba.

Tambien se continúa con la instalación de la guardaescoba perimetral. En las horas de la tarde se Realiza limpieza de la Institución Educativa

Día: Jueves 11 de Abril del 2014

Clima: Nuboso

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Raul Cruz, Freddy Cruz, Pablo chavarro, Didier Rodriguez

Se instala la puerta general ala entrada al cementerio, se recogen escombros, y se llevan al lugar autorizado por la comunidad.

Se termina de instalar en las horas de la tarde el guardaescoba perimetral del bloque de salón de clases y el piso cerámico de la sala de computo con su respectiva guardaescoba.

Se termina de hacer retoques de pintura vinilo tipo I en las escaleras, salón del 2do piso y pintura esmalte en ventanas y puertas.

Día: Viernes 12 de abril del 2019

Clima: Nuboso

Trabajadores:

Maestro: Leopoldo Rodriguez

Ayudantes: Raul Cruz, Freddy Cruz, Pablo Chavarro, Didier Rodrig

Visita: Ing. Andres Fabricio Pastrana, Apoyo ala supervisión

Se inicia supervisando todo, se recoge escombros y se realiza limpieza general.

Se llena de Agua el tanque de 1000 litros. Se realizan las pruebas para Aprobar de parte del Apoyo ala supervisión del buen funcionamiento del Tanque.