Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** DE-FT-21 **Versión:** 02 **Página: 1 de 2** **Vigente desde:** 27/09/2021

Lugar:	Google meet		**Fecha:**	13	01	2023
Hora Inicio:	14:00	**Hora Final:**	15:30			

Objetivo

SEGUIMIENTO CONTRATO 255 DE 2022

Orden del día

1. Verificar el cronograma de trabajo.
2. Aclarar temas de las estructuras metálicas para la instalación de los sensores.
3. Documentos necesarios para los ingresos a los sitios
4. Alcance de los documentos soporte del proceso.

Desarrollo de la Reunión:



Se verificó el cronograma de trabajo establecido y ejecutado, se establece que ya se ejecutó la instalación de los dados de concreto en las diferentes estaciones. Se reiniciarán las labores una vez se tengan las estructuras metálicas que según lo indicado por el ingeniero José Luis Agudelo de ACERTA serán entregadas el día de hoy (13/01/2023).
Dadas las dimensiones de los mástiles ACERTA se encargará de transportarlos del IDIGER a la estación a intervenir.
ACERTA se compromete a entregar todos los herrajes que se solicitaron, así no se usen dependiendo del sistema de anclaje establecido.
ACERTA provee los brazos metálicos en "L" para instalar los sensores que se han establecido en los cronogramas de trabajo que se han compartido mediante correo electrónico y drive. El IDIGER colocará los pedestales para los pluviómetros que van en suelo.
Se aclara que uno de los soportes es para el mástil metálico de la estación el tabaco y los otros cuatro (4) son para poste, se toma como base para su construcción los planos compartidos junto con el cronograma de trabajo.
Adicionalmente se aclara que se necesitan más soportes en "L" para las otras estaciones y que se establecen en el archivo compartido y entregado por correo electrónico (en el mes de octubre y diciembre de 2022).
Se ajusta el cronograma de trabajo y se establece una tercera versión que se adjunta con la presente acta de reunión.

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		
Enviar listado de personal que hará la instalación de los equipos, junto con los certificados de pago de salud, pensión y ARL cuando aplique, igualmente los certificados de trabajo seguro en alturas.	ACERTA	18	01	2023
Enviar la documentación faltante de los sensores y mástiles, como lo son los certificados de calibración	ACERTA	27	01	2023

de los pluviómetros y de los CS210, junto con los certificados del material usado para los mástiles, certificado de los mástiles y planos.				

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
José Luis Agudelo	Contratista (255-2022)	ACERTA	
Iván Bautista Combita	Supervisor contrato 255-2022	IDIGER	

CRONOGRAMA DE TRABAJO CONTRATO 255 -2022

ÍTEM	ESTACIÓN	FECHA INSTALACIÓN	OBRA CIVIL
2	*Estación Casas Fiscales Artillería*	16/01/2023	
5	*Estación Chicu Río Bogotá*	17/01/2023	3/2/2023
24	*Estación El Tabaco Río Bogotá*	19/01/2023	22/12/2022
28	*Estación La Ramada Río Bogotá*	19/01/2023	2/1/2023
3	*Estación Cerro Cazadores*	20/01/2023	5/1/2023
35	*Estación Fucha K12*	23/01/2023	
37	*Estación Vitelma*	23/01/2023	4/1/2023
29	*Estación La Unión*	24/01/2023	28/12/2022
32	*Estación Pasquilla*	24/01/2023	27/12/2022
11	*Estación Colegio Friedrich Naumann (IED)*	25/01/2023	
26	*Estación Guaymaral Río Bogotá*	25/01/2023	10/1/2023
23	*Estación Doña Juana*	26/01/2023	29/12/2022
25	*Estación Gravilleras Río Tunjuelo*	26/01/2023	
27	*Estación Juan Rey*	27/01/2023	
/	*Estación Paraíso*	27/01/2023	
33	*Estación Quiba*	30/01/2023	
4	*Estación Cerro Norte*	31/01/2023	
15	*Estación Colegio La Felicidad (IED)*	01/02/2023	
34	*Estación Fucha AVCali*	01/02/2023	
1	*Estación Córdoba Cll 134*	02/02/2023	
36	*Estación Río Salitre – Carrera 56b*	2/2/2023	
6	*Estación Colegio 21 Ángeles (IED)*	03/02/2023	
8	*Estación Colegio Alberto Lleras Camargo (IED)*	03/02/2023	
7	*Estación Colegio Agustín Fernández (IED)*	06/02/2023	
22	*Estación Colegio Unión Colombia Sede A (IED)*	06/02/2023	
16	*Estación Colegio Los Alpes (IED)*	07/02/2023	

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

7	Estación Molinos	07/02/2023	
10	Estación Colegio El Tesoro De La Cumbre Sede C (IED)	08/02/2023	
14	Estación Colegio La Chucua (IED)	08/02/2023	
12	Estación Colegio Gabriel Garcia Márquez (IED)	09/02/2023	
13	Estación Colegio La Belleza (IED)	09/02/2023	
17	Estación Colegio Magdalena Ortega De Nariño (IED)	10/02/2023	
18	Estación Colegio Manuel Elkin Patarroyo (IED)	10/02/2023	
19	Estación Colegio Ofelia Uribe (IED)	13/02/2023	
20	Estación Colegio Paulo Freire (IED)	13/02/2023	
21	Estación Colegio Rodolfo Llinás (IED)	14/02/2023	
9	Estación Colegio Ciudad De Villavicencio (IED)	15/02/2023	
38	FIN DEL CONTRATO	23/2/2023	