ÍTEM	ESTACIÓN	FECHA ESTIMADA DE INSTALACIÓN	FECHAS EJECUTADAS PARA LA INSTALACIÓN	BASES DE LOS MÁSTILES FECHA PLANEADA	BASES DE LOS MÁSTILES FECHA EJECUTADA	ESTADO
1	*Estación Casas Fiscales Artillería*	16-01-2023	21-02-2023			INSTALACIÓN FINALIZADA
2	*Estación Chicu Río Bogotá*	17-01-2023	02/01/2023 03/01/2023 17/01/2023 28/02/2023	21-12-2022	3-2-2023	INSTALACIÓN FINALIZADA
3	*Estación El Tabaco Río Bogotá*	19-01-2023	08-03-2023	22-12-2022	22-12-2022	INSTALACIÓN FINALIZADA
4	*Estación La Ramada Río Bogotá*	19-01-2023	02/01/2023 06/03/2023	23-12-2022	2-1-2023	INSTALACIÓN FINALIZADA
5	*Estación Cerro Cazadores*	20-01-2023	05/01/2023 03/02/2023	19-12-2022	5-1-2023	INSTALACIÓN FINALIZADA
6	*Estación Fucha K12*	23-01-2023	31-01-2023			INSTALACIÓN FINALIZADA
7	*Estación Vitelma*	23-01-2023	04/01/2023 31/01/2023 02/03/2023	20-12-2022	4-1-2023	INSTALACIÓN FINALIZADA
8	*Estación La Unión*	24-01-2023	20/01/2023 27/01/2023	28-12-2022	28-12-2022	INSTALACIÓN FINALIZADA
9	*Estación Pasquilla*	24-01-2023	03-02-2023	27-12-2022	27-12-2022	INSTALACIÓN FINALIZADA
10	*Estación Colegio Friedrich Naumann (IED)*	25-01-2023	24-02-2023			INSTALACIÓN FINALIZADA
11	*Estación Guaymaral Río Bogotá*	25-01-2023	10/01/2023 13/03/2023	26-12-2022	10-1-2023	INSTALACIÓN FINALIZADA
12	*Estación Doña Juana*	26-01-2023	09-03-2023	30-12-2022	29-12-2022	INSTALACIÓN FINALIZADA
13	*Estación Gravilleras Río Tunjuelo*	26-01-2023	09-03-2023			INSTALACIÓN FINALIZADA
14	*Estación Juan Rey*	27-01-2023	01-02-2023			INSTALACIÓN FINALIZADA
15	*Estación Paraíso*	27-01-2023	01-02-2023			INSTALACIÓN FINALIZADA
16	*Estación Quiba*	30-01-2023	13-02-2023			INSTALACIÓN FINALIZADA
17	*Estación Cerro Norte*	31-01-2023	27-02-2023			INSTALACIÓN FINALIZADA
18	*Estación Colegio La Felicidad (IED)*	01-02-2023	23-02-2023			INSTALACIÓN FINALIZADA
19	*Estación Fucha AVCali*	01-02-2023	23-02-2023			INSTALACIÓN FINALIZADA
20	*Estación Córdoba Cll 134*	02-02-2023	07-03-2023			INSTALACIÓN FINALIZADA
21	*Estación Río Salitre – Carrera 56b*	2-2-2023	07-03-2023			INSTALACIÓN FINALIZADA
22	*Estación Colegio 21 Ángeles (IED)*	03-02-2023	15-02-2023			INSTALACIÓN FINALIZADA
23	*Estación Colegio Alberto Lleras Camargo (IED)*	03-02-2023	15/02/2023 16/02/2023			INSTALACIÓN FINALIZADA
24	*Estación Colegio Agustín Fernández (IED)*	06-02-2023	22-02-2023			INSTALACIÓN FINALIZADA
25	*Estación Colegio Unión Colombia Sede A (IED)*	06-02-2023	22-02-2023			INSTALACIÓN FINALIZADA
26	*Estación Colegio Los Alpes (IED)*	07-02-2023	10-02-2023			INSTALACIÓN FINALIZADA
27	*Estación Molinos*	07-02-2023	01-02-2023			INSTALACIÓN FINALIZADA
28	*Estación Colegio El Tesoro De La Cumbre Sede C (IED)*	08-02-2023	13-02-2023			INSTALACIÓN FINALIZADA
29	*Estación Colegio La Chucua (IED)*	08-02-2023	20-02-2023			INSTALACIÓN FINALIZADA
30	*Estación Colegio Gabriel Garcia Márquez (IED)*	09-02-2023	08/02/2023 09/02/2023			INSTALACIÓN FINALIZADA
31	*Estación Colegio La Belleza (IED)*	09-02-2023	14-02-2023			INSTALACIÓN FINALIZADA
32	*Estación Colegio Magdalena Ortega De Nariño (IED)*	10-02-2023	20-02-2023			INSTALACIÓN FINALIZADA
33	*Estación Colegio Manuel Elkin Patarroyo (IED)*	10-02-2023	24-02-2023			INSTALACIÓN FINALIZADA
34	*Estación Colegio Ofelia Uribe (IED)*	13-02-2023	14-02-2023			INSTALACIÓN FINALIZADA

35	*Estación Colegio Paulo Freire (IED)*	13-02-2023	06-02-2023			INSTALACIÓN FINALIZADA
36	*Estación Colegio Rodolfo Llinás (IED)*	14-02-2023	17-02-2023			INSTALACIÓN FINALIZADA
37	*Estación Colegio Ciudad De Villavicencio (IED)*	15-02-2023	08-02-2023			INSTALACIÓN FINALIZADA
	FIN DEL CONTRATO	16-3-2023				FINALIZADO

3 5

5