Bogotá D.C., 24 de Marzo de 2023
JABC/0095/2023

Señores:
ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JOSE DE CUCUTA
Atn.: Ing. Guzmán Eduardo Pérez Gómez
Sub-secretario De Infraestructura
Cúcuta.

Referencia: **Contrato No. 2117 de 2022** cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL DIAGNÓSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y AL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I"
Asunto: Solicitud Prórroga No. 03 Contrato de Obra No.2118 Lote 1.

Respetado Ingeniero Pérez:

Con la presente nos permitimos informar que de acuerdo a la solicitud de prórroga de 30 días, realizada por el Contratista de obra SOCING SAS; bajo radicado CUC-132-SOC, basada en las siguientes circunstancias:

1. Se requiere un tiempo adicional, para intervenir los nuevos tramos priorizados por la Administración Municipal en el 1er trimestre del año 2023, ya que existen demoras por problemáticas presentadas con las comunidades de estos sectores y que fueron priorizados.

2. Para el tramo 6 calle Comando Policía San Mateo"(intersección ubicada entre la calle 21 carrera 4 ingreso barrio san mateo), ante la imperiosa necesidad de ser intervenidos por parte de la empresa de servicios públicos de Cúcuta AGUAS KPITAL S.A. – E.S.P., antes de que fuera intervenida la vía, toda vez que se requería la optimización de la red de alcantarillado a una profundidad de aproximadamente 5 mts, situación no imputable a el contratista

Imagen No. 01 – Comunicación CUC-132-SOC del Contratista – Página 01

CALLE 39 BIS A No.29 - 59 Oficina 302
TELEFAX: 9 33 64 20
BOGOTA D.C. – CELULAR 314 296 80 58
Email: consaxioma@yahoo.es

3. Para el tramo adicional de reservas de San Luis, se presentan atrasos debido a las inundaciones por las fuertes lluvias presentadas en el mes de marzo que impidieron el avance inicialmente programado en el contrato de obra, situación no imputable a el contratista.

4. Para el Tramo adicional Avenida Cero el contratista dio inicio a este frente en el mes de diciembre de 2022, sin embargo, la comunidad no permitió dar inicio en este frente debido a que la alcaldía municipal tenía pendiente tramites jurídicos ajenos a la responsabilidad del contratista.

Imagen No. 02 – Comunicación CUC-132-SOC del Contratista – Página 01

5. Por otra parte, y debido a las fuertes lluvias presentadas en el mes de marzo de 2023, se encontraban en la vía unos árboles que presentaban riegos tanto para la comunidad aledaña como para el personal que interviene la vía por lo que la secretaria de Infraestructura en coordinación interinstitucional con la unidad de Gestión del Riesgo gestiona el trámite de tala de árboles realizada por la unidad de gestión y desastres de cucuta.)

DocuSigned by:

NATALIA M. CHARRIS SILVA
REPRESENTANTE LEGAL
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA - SOCING S.A.S

Imagen No. 03 – Comunicación CUC-132-SOC del Contratista – Página 02

Ésta Interventoría considera viable la petición realizada por el Contratista SOCING SAS, ya que se hace necesaria la prórroga para poder culminar satisfactoriamente las obras las obras del contrato de obra No.2118 de 2022 cuyo objeto es el "*DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 1"*; por lo que de manera atenta remitimos ésta solicitud a la Supervisión, para trámite y fines pertinentes.

CALLE 39 BIS A No.29 - 59 Oficina 302
TELEFAX: 9 33 64 20
BOGOTA D.C. – CELULAR 314 296 80 58
Email: consaxioma@yahoo.es

Sin otro particular, y en espera de su pronta y oportuna respuesta, nos es grato suscribirnos de usted,

Cordial Saludo,



NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO
Representante Legal
consaxioma@yahoo.es

C.C: Ing. Lesby Yohana Lázaro- Apoyo a la Supervisión.
Consecutivo.