INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL 20 DE MARZO DE 2023 AL 26 DE MARZO DE 2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 6223- 22
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y CONSORCIO R83

Valor del contrato:	$	3.266.051.722,92	Valor aportado por el Municipio:	$	3.266.051.722,92
Plazo de Ejecución:	7 meses	Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Terminación:	26 DE JULIO DE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Informe N° 13 Fecha de informe: De 13/3/2023 19/3/2023

INFORMACIÓN GENERAL		
CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN		
CONSORCIO R83		
Valor Contrato obra:	$	3.266.051.722,92
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**3.266.051.722,92**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		
FZ INGENIERIA SE SAS		
Valor Contrato:	$	356.261.026,66
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**356.261.026,66**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FÍSICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana N° 13	Acum. semana	En días
% Programado	10,00%	3,00%	13,00%	83
% Ejecutado	7,96%	0,57%	8,53%	83
Diferencia	2,04%	-2,43%	-4,47%	

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) En %

Programado(%)	$ 326.605.172,29	$ 97.981.551,69	$ 424.586.723,98	13,00%
Ejecutado (%)	$ 259.977.717,14	$ 18.616.494,82	$ 278.594.211,97	8,53%
Diferencia	$ 66.627.455,15	-$ 79.365.056,87	$ (145.992.512,01)	-4,47%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	4
Contratista:	12

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	SI/NO/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	**Interventoría**	**SI**
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	**Interventoría**	**SI**
Normas ambientales	**Interventoría**	**SI**

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Amarre de hierro para vigas de cimentación y columnas, encofrado de columnas, concreto de 3000 psi para columnas y vigas de cimentacion






ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
Concreto de 3000 psi para columnas y vigas de cimentacion	**Excavacion manual para zapatas y vigas de cimentacion modulo 2 del colegio asi como su respectivo figurado y amarre de hierro para zapatas , columnas y vigas de acuerdo a los diseños.**







LOGROS Y/O DIFICULTADES
DURANTE ESTA SEMANA SE COMENZO A REALIZAR CONCRETOS EN EL SEGUNDO MODULO DEL COLEGIO, COMO LO SON EXCAVACIONES MANUALES PARA ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION

OBSERVACIONES		
Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	
FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ	ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA	Elaborado: 27/3/2023
INTERVENTORÍA	SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Total de Páginas: 01