Código TRD: Código de Dependencia. Código de serie

PARA:CESAR ANDRES ESCALANTE BORRERO

Nombre de la Entidad
Dirección: CARRERA 8 NO. 12A - 13 / EDF MURILLO TORO
Correo Electrónico: cesaresca@gmail.com
Nombre de la ciudad destino

MEMORANDO:

DE:Olga Maria Arenas Franco

ASUNTO: Cambio Designación de supervisión de contratos de aporte, contratos de interventoría y convenios interadministrativos de los proyectos Inventivos a la Demanda de Internet fases I y II.

FECHA:2023-03-23 08:22:15

Contenido:

Frase de despedida:

Olga Maria Arenas Franco
Contratista SGSGC

Anexo:
CC:

Elaboró:
Revisó:

Código TRD: 400

MEMORANDO

PARA: **CESAR ANDRES ESCALANTE BORRERO**
Profesional Especializado 2028 - 21

DE: **LUZ AÍDA BARRETO BARRETO**
Secretaria General

ASUNTO: Respuesta radicado No. 232020891
Solicitud Cambio Designación de supervisión de contratos de aporte, contratos de interventoría y convenios interadministrativos de los proyectos Inventivos a la Demanda de Internet fases I y II.

FECHA: Marzo de 2023.

Cordial saludo.

En atención a la solicitud suscrita por el Director de Infraestructura – PEDRO EDUARDO VERA GARCIA, mediante radicado 232020891 del 13 de marzo de 2023, comedidamente me permito comunicarle que ha sido designado como supervisor de los siguientes contratos de aporte, contratos de interventoría y convenios interadministrativos de los proyectos Inventivos a la Demanda de Internet fases I y II, suscritos con el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Lo anterior, teniendo en cuenta que los objetos abajo enunciados están directamente relacionados con las funciones a su cargo.

Contrato / convenio No.	Objeto	Nombre del contratista/ Asociado
Contrato de Aporte No 855 de 2019	Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la región **Norte** adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el anexo técnico.	COMUNICACIÓN CELULAR S.A - COMCEL S.A
Contrato de Aporte No 856 de 2019	Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la región **Sur** adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el anexo técnico.	COMUNICACIÓN CELULAR S.A - COMCEL S.A
Contrato de Aporte No 857 de 2019	Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la región **Centro** adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el anexo técnico.	COMUNICACIÓN CELULAR S.A - COMCEL S.A
Contrato de Aporte No 858 de 2019	Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la región **Noroccidente** adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las	COMUNICACIÓN CELULAR S.A - COMCEL S.A

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	condiciones establecidas en el anexo técnico.	
Contrato de Aporte No 864 de 2019	Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la región **Oriente** adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el anexo técnico.	COMUNICACIÓN CELULAR S.A - COMCEL S.A
Contrato de Interventoría No 853 de 2019	Ejercer la interventoría integral del proyecto de Incentivos a la Demanda de Internet fijo, para llevar a cabo el seguimiento y verificación de las obligaciones técnicas, jurídicas, financieras y administrativas a cargo de sus ejecutores. El alcance de las obligaciones del interventor se describe en el Anexo Técnico.	CONSORCIO I3
Convenio Interadministrativo No 891 de 2021	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar la instalación y operación de una Zona de Acceso Público (ZAP), de acuerdo con los términos y alcance establecidos en el presente Convenio y en el marco del Proyecto Incentivos a la Demanda de Internet Fijo (Contrato de Aporte No. 857 de 2019) para el Municipio de Girardot - Cundinamarca.	MUNICIPIO DE GIRARDOT
Convenio Interadministrativo No 914 de 2021	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar la instalación y operación de una Zona de Acceso Público (ZAP), de acuerdo con los términos y alcance establecidos en el presente Convenio y en el marco del Proyecto Incentivos a la Demanda de Internet Fijo (Contrato de Aporte No. 856 de 2019) para el Municipio de Popayán - Cauca.	MUNICIPIO DE POPAYAN
Convenio Interadministrativo No 915 de 2021	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar la instalación y operación de una Zona de Acceso Público (ZAP), de acuerdo con los términos y alcance establecidos en el presente convenio y en el marco del Proyecto Incentivos a la Demanda de Internet Fijo (contrato de aporte N° 858 de 2019) para el Municipio de Calarcá – Quindío.	MUNICIPIO DE CALARCA
Convenio Interadministrativo No 916 de 2021	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, para desarrollar la instalación y operación de una Zona de Acceso Público (ZAP), de acuerdo con los términos y alcance establecidos en el presente Convenio y en el marco del Proyecto Incentivos a la Demanda de Internet Fijo (Contrato de Aporte N° 864 de 2019) para el Municipio de Acacías - Meta.	MUNICIPIO DE ACACIAS - META
Contrato de Aporte No 873 de 2019	Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda fase II en la región **Norte** adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el anexo técnico.	UNION TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE - UT
Contrato de Aporte No 876 de 2019	Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda fase II en la región **Centro** adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas	COMUNICACIÓN CELULAR S.A - COMCEL S.A

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	en el anexo técnico.	
Contrato de Aporte No 877 de 2019	Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda fase II en la región **Noroccidente** adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el anexo técnico.	COMUNICACIÓN CELULAR S.A - COMCEL S.A
Contrato de Interventoría No 866 de 2019	Ejercer la interventoría integral del proyecto de Incentivos a la Demanda de Internet Fijo fase II, para llevar a cabo el seguimiento y verificación de las obligaciones técnicas, jurídicas, financieras y administrativas, a cargo de sus ejecutores. El alcance de las obligaciones del interventor se describe en el Anexo técnico.	CONSORCIO IF2

Previo al inicio de la ejecución del contrato, es necesario que en su calidad de supervisor verifique que se encuentran cumplidos los requisitos de legalización y ejecución pactados en el mismo.

La supervisión y/o control de la ejecución contractual implica el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la cláusula de supervisión del contrato, así como las dispuestas en los manuales de contratación (GCC-TIC-MA-003) y supervisión e interventoría (GCC-TIC-MA-004) de la entidad, y las normas vigentes sobre la materia.

En ese sentido, se le recuerda que en ejercicio de sus obligaciones como supervisor le corresponde velar por la correcta e idónea ejecución del objeto contractual y del cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el contratista, a través del correspondiente seguimiento jurídico, técnico y administrativo del mismo, así como proyectar la respectiva acta de liquidación (GCC-TIC-FM-021) o acta de cierre (GCC-TIC-FM-049) y archivo definitivo según corresponda.

Adicionalmente se le solicita tener en cuenta que toda la documentación que se genere durante la ejecución del contrato debe ser remitida en original y de manera oportuna al Grupo Interno de Trabajo de Grupos de Interés y Gestión Documental del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y que todos los documentos que se produzcan con ocasión de la actividad de supervisión deben quedar publicados en la plataforma SECOP para su incorporación a los respectivos expedientes virtuales.

El supervisor designado podrá solicitar toda la información sobre la ejecución, cumplimiento y demás observaciones respecto del contrato supervisado a quien venía adelantando la supervisión.

Finalmente, es importante señalar que el incumplimiento de las obligaciones que asume como supervisor podrá dar lugar a que se inicie la acción disciplinaria, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019 o en las normas que la modifiquen, aclaren o adicionen, sin perjuicio de las responsabilidades de carácter fiscal, civil y/o penal a que haya lugar. La designación de supervisión opera a partir de la presente comunicación.

Atentamente,

(Firmado digitalmente)

_____

LUZ AÍDA BARRETO BARRETO

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Secretaria General

Revisó: Javier Hernando Parada Sánchez - Asesor Secretaría General.
Revisó: Ricardo Pérez Latorre – Subdirector de Gestión Contractual.
Proyectó: Olga María Arenas Franco – Abogada Subdirección de Gestión Contractual.

C.C. Carpeta contractual.
C.C. Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

GCCTICFM048_V5_ComunicacinDeDesignacinDeSupervisinDel Contrato2 ISOLUTION

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230321-144319-d7d1c0-84997451 Creación: 2023-03-21 14:43:19

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-22 16:52:37

Escanee el código para verificación

Firma: Secretaria General



LUZ AIDA BARRETO BARRETO
65730412
labarreto@mintic.gov.co
SECRETARIA GENERAL

Revisión: Asesor Secretaria General



Javier Hernando Parada Sanchez
93401260
jparada@mintic.gov.co
Asesor
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

Revisión: Subdirector Gestión Contractual



RICARDO PEREZ LATORREhttps://azsign.analitica.com.co//Gestion/DescargarDocu
80087121
rperezl@mintic.gov.co
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CONTRACTUAL
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Elaboración: Abogada Subdirección Gestión Contractual



OLGA MARIA ARENAS FRANCO
52014404
oarenas@mintic.gov.co

REPORTE DE TRAZABILIDAD

GCCTICFM048_V5_ComunicacinDeDesignacinDeSupervisinDel Contrato2 ISOLUTION

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230321-144319-d7d1c0-84997451 Creación: 2023-03-21 14:43:19

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-22 16:52:37

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	OLGA MARIA ARENAS FRANCO oarenas@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2023-03-21 14:43:20 Lec.: 2023-03-21 14:43:58 Res.: 2023-03-21 14:44:21 IP Res.: 181.60.234.136
Revisión	RICARDO PEREZ LATORREhttps://azsign.a rperezl@mintic.gov.co SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CONTRACTUAL Ministerio de Tecnologías de la Informac	Aprobado	Env.: 2023-03-21 14:44:21 Lec.: 2023-03-22 11:07:24 Res.: 2023-03-22 11:07:29 IP Res.: 190.145.189.98
Revisión	Javier Hernando Parada Sanchez jparada@mintic.gov.co Asesor Ministerio de Tecnología de la Informaci	Aprobado	Env.: 2023-03-22 11:07:29 Lec.: 2023-03-22 16:51:44 Res.: 2023-03-22 16:52:03 IP Res.: 186.102.3.100
Firma	LUZ AIDA BARRETO BARRETO labarreto@mintic.gov.co SECRETARIA GENERAL	Aprobado	Env.: 2023-03-22 16:52:03 Lec.: 2023-03-22 16:52:25 Res.: 2023-03-22 16:52:37 IP Res.: 190.145.189.98

Eliminar Archivar Informar

DESIGNACION SUPERVISION CONTRATOS APORTE, CONTRATOS INTERVENTORIA Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS - INFRAESTRUCTURA

Olga Maria Arenas Franco
Para: Cesar Andrés Escalante Borrero
Jue 23/03/2023 8:33

AZDigital.pdf
Firmado Designacion Supervi...

2 archivos adjuntos (327 KB) Guardar todo en OneDrive - MINTIC Descargar todo

Buenos días

Cordial saludo

Para los fines pertinentes, adjunto archivo de Designación de supervisión de contratos de aporte, contratos de interventoría y convenios interadministrativos de los proyectos Inventivos a la Demanda de Internet fases I y II, de acuerdo con lo solicitado.

Quedo atenta.

Olga María Arenas Franco
Subdirección de Gestión Contractual
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12 y 13
Código postal: 111711 - Bogotá D.C. – Colombia
www.mintic.gov.co

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Certificate N° LAT-0979

Responder Reenviar

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Fecha: 2023-03-13 15:42:06 Folios: 1
Radicado: 232020891
Tramite a: RICARDO PEREZ LATORRE

Código TRD: **2.1.2**

Bogotá D.C.

SEÑOR (A)

RICARDO PÉREZ LATORRE
Subdirector de Gestión Contractual

Asunto: Solicitud cambio de supervisión contratos de aporte, contratos de interventoría y convenios interadministrativos de los proyectos Incentivos a la Demanda de Internet fases I y II

Respetado Doctor: PÉREZ

Se remite documentación respecto a Solicitud cambio de supervisión contratos de aporte, contratos de interventoría y convenios interadministrativos de los proyectos Incentivos a la Demanda de Internet fases I y II

Cordialmente.

(Firmado digitalmente)
PEDRO EDUARDO VERA GARCÍA
Director de Infraestructura

Anexos: Actas Cambio de supervisor Ctos 855,856,857,858,864,853,873,876,877,866 del 2019 y 891,914,915,916 de 2021.

Código TRD: 2.1.2

MEMORANDO

PARA: **LUZ AIDA BARRETO BARRETO**
Secretaria General

RICARDO PEREZ LATORRE
Subdirector de Gestión Contractual

DE: **PEDRO EDUARDO VERA GARCÍA**
Director de Infraestructura

ASUNTO: Solicitud cambio de supervisión contratos de aporte, contratos de interventoría y convenios interadministrativos de los proyectos Incentivos a la Demanda de Internet fases I y II

Respetados,

En cumplimiento de lo señalando en el manual de supervisión e interventoría GCC-TIC-MA-004, numeral 4.2 y 4.3 Procedimiento para el ejercicio de las funciones de supervisión y en atención a las actividades de supervisión sobre los contratos en curso, al respecto amablemente solicito cambio de supervisión sobre los siguientes contratos:

Número de Contrato	Proyecto	Estado del Contrato	Tipo de contrato	Nombre de contratista
855 de 2019	Demanda I	En ejecución	Contrato de Aporte	COMCEL SA
856 de 2019	Demanda I	En ejecución	Contrato de Aporte	COMCEL SA
857 de 2019	Demanda I	En ejecución	Contrato de Aporte	COMCEL SA
858 de 2019	Demanda I	En ejecución	Contrato de Aporte	COMCEL SA
864 de 2019	Demanda I	En ejecución	Contrato de Aporte	COMCEL SA
853 de 2019	Demanda I	En ejecución	Contrato de Interventoría	CONSORCIO I3
891 de 2021	Demanda I	En ejecución	Convenio Interadministrativo	Alcaldía de Girardot
914 de 2021	Demanda I	En ejecución	Convenio Interadministrativo	Alcaldía de Popayán
915 de 2021	Demanda I	En ejecución	Convenio Interadministrativo	Alcaldía de Calarcá
916 de 2021	Demanda I	En ejecución	Convenio Interadministrativo	Alcaldía de Acacías
873 de 2019	Demanda II	En ejecución	Contrato de Aporte	UT CONECTAMOS EL NORTE
876 de 2019	Demanda II	En ejecución	Contrato de Aporte	COMCEL SA
877 de 2019	Demanda II	En ejecución	Contrato de Aporte	COMCEL SA
866 de 2019	Demanda II	En ejecución	Contrato de Interventoría	CONSORCIO IF2

Como soporte de esta solicitud, se remite adjunto a la presente solicitud las *"ACTAS DE ENTREGA POR CAMBIO DE SUPERVISOR"* para los contratos en mención.

Conforme lo anterior, solicito que estas supervisiones sean asignadas a Cesar Andres Escalante Borrero - Profesional Especializado 2028 - 21.

Cordialmente,

(Firmado digitalmente)
PEDRO EDUARDO VERA GARCÍA
Director de Infraestructura

Elaboró: Duverney Díaz – Apoyo técnico a la supervisión
Daniel Niño - Apoyo técnico a la supervisión

Revisó: Luis Fernando Roncancio - Apoyo técnico a la supervisión
Andrea Contreras – Apoyo jurídico a la supervisión
Cesar Andres Escalante Borrero - Profesional Especializado 2028 - 21
Helman Suárez Villalba - Asesor 102015 del despacho de la Ministra

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Remisorio Cambio de supervisión Demanda I y II


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230309-083844-b5dce2-57805273 Creación: 2023-03-09 08:38:44

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 18:43:52

Escanee el código para verificación

Revisión: Grupo Revisión



LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
cc
lfroncancio@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

Revisión: Grupo Revisión



ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ
52217088
acontreras@mintic.gov.co
ABOGADO
MINISTERIO TIC

Elaboración: Grupo Elaboración



Duverney Diaz Castaño
CC
ddiazc@mintic.gov.co
Contratista

Elaboración: Grupo Elaboración



Daniel Fernando Niño García
91542260
dninog@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Remisorio Cambio de supervisión Demanda I y II


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230309-083844-b5dce2-57805273 Creación: 2023-03-09 08:38:44

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 18:43:52


Escanee el código para verificación

Firma: Grupo Firmante



Pedro Vera
76321806
pvera@mintic.gov.co
Director de Infraestructura
Mintic

Revisión: Grupo Revisión



Helman Suárez Villalba
HELMAN SUAREZ VILLALBA
hsuarezv@mintic.gov.co
Asesor Dirección Infraestructura
Ministerio TIC

Revisión: Grupo Revisión



Cesar Andres Escalante Borrero
86078943
cescalante@mintic.gov.co
Profesional Especializado
Subdirección de Operaciones - MINTIC

Revisión: Grupo Revisión



JIMENA REYES ASELA
37.276.508
jreyesa@mintic.gov.co
Subdirector operaciones (E)
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Remisorio Cambio de supervisión Demanda I y II

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230309-083844-b5dce2-57805273 Creación: 2023-03-09 08:38:44

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 18:43:52

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Daniel Fernando Niño García dninog@mintic.gov.co Contratista MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 08:38:44 Lec.: 2023-03-09 08:39:09 Res.: 2023-03-09 08:39:31 IP Res.: 167.0.140.84
Elaboración	Duverney Diaz Castaño ddiazc@mintic.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2023-03-09 08:39:31 Lec.: 2023-03-09 09:46:27 Res.: 2023-03-09 09:46:32 IP Res.: 190.71.137.3
Revisión	ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ acontreras@mintic.gov.co ABOGADO MINISTERIO TIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 09:46:32 Lec.: 2023-03-09 14:23:06 Res.: 2023-03-09 14:23:23 IP Res.: 181.49.78.29
Revisión	LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS lfroncancio@mintic.gov.co Contratista MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 14:23:23 Lec.: 2023-03-09 14:30:30 Res.: 2023-03-09 14:30:44 IP Res.: 186.84.22.232
Revisión	JIMENA REYES ASELA jreyesa@mintic.gov.co Subdirector operaciones (E) MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 14:30:44 Lec.: 2023-03-10 14:44:45 Res.: 2023-03-10 14:48:35 IP Res.: 181.145.14.101
Revisión	Cesar Andrés Escalante Borrero cescalante@mintic.gov.co Profesional Especializado Subdirección de Operaciones - MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-03-10 14:48:35 Lec.: 2023-03-10 14:51:13 Res.: 2023-03-10 14:52:34 IP Res.: 190.71.137.3
Revisión	Helman Suárez Villalba hsuarezv@mintic.gov.co Asesor Dirección Infraestructura Ministerio TIC	Aprobado	Env.: 2023-03-10 14:52:34 Lec.: 2023-03-10 15:23:47 Res.: 2023-03-10 15:28:30 IP Res.: 200.118.60.189
Firma	Pedro Vera pvera@mintic.gov.co Director de Infraestructura Mintic	Aprobado	Env.: 2023-03-10 15:28:30 Lec.: 2023-03-10 18:43:35 Res.: 2023-03-10 18:43:52 IP Res.: 190.71.137.3

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	ACTA DE ENTREGA POR CAMBIO DE SUPERVISOR	

DATOS GENERALES

Nombre del Contratista: MUNICIPIO DE ACACÍAS

Nombre Supervisor: HELMAN SUAREZ VILLALBA – ASESOR 1020-15 DEL DESPACHO DE LA MINISTRA

Nombre del nuevo o Supervisor: CESAR ANDRES ESCALANTE BORRERO - PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 - 21

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. 916 de 2021 **Valor** $0

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, para desarrollar la instalación y operación de una Zona de Acceso Público (ZAP), de acuerdo con los términos y alcance establecidos en el presente Convenio y en el marco del Proyecto de Incentivos a la Demanda de Internet Fijo (Contrato de Aporte N° 864 de 2019) para el Municipio de Acacías – Meta.

Plazo: 12 meses **Fecha de Iniciación:** 04/02/2022 **Fecha de Terminación:** 04/02/2023

Modificaciones al contrato _____

	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema aclaración o de alcance
Adición					
Prórroga					
Otro Sí					

ESTADO DE LAS ACTIVIDADES AL MOMENTO DEL CAMBIO DE SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes	
		Tipo	Valor
1. Disponer y destinar el espacio para la instalación de la Zona de Acceso Público (ZAP), así como garantizar los permisos a que haya lugar.	El Municipio de Acacías - Meta, indico mediante correo electrónico del día 27/10/2022 que el día 26 de octubre se realizó visita técnica al sitio corrigiendo las conexiones eléctricas, pero sin tener acceso al rack de equipos por lo que solicita se realice la revisión por parte del operador en conjunto con personal de la Oficina TIC del municipio	Documental: Informes 051	
2. Adoptar e impartir como primera autoridad de policía del Municipio las medidas e instrucciones necesarias de seguridad para mitigar el riesgo de hurto y/o vandalización de los equipos instalados en la Zona de Acceso Público (ZAP).	El Municipio de Acacías - Meta adoptó las medidas necesarias para mitigar el riesgo de hurto y/o vandalización de los equipos instalados en la Zona de Acceso Público (ZAP). Para este periodo, no se reportaron hechos de hurtos y/o vandalización de los equipos.	Documental: Informes 051	
3. Coordinar con COMCEL S.A., como proveedor de la infraestructura técnica a instalar, las actividades concernientes a la	El designado por la administración municipal mantiene contacto permanente con el Operador mediante el correo electrónico tic@acacias.gov.co y el teléfono 3112257852, conforme a lo previsto contractualmente.	Documental: Informes 051	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

implementación de la Zona de Acceso Público (ZAP).			
4. De requerirse, coordinar con EL FONDO ÚNICO DE TIC la respectiva socialización de la implementación de la Zona de Acceso Público (ZAP) con la población beneficiaria	No se requirió de la coordinación con EL FONDO ÚNICO DE TIC para la respectiva socialización de la implementación.	Documental: Informes 051	
5. Prestar colaboración para el cumplimiento de la labor encomendada al supervisor del convenio e interventor del citado Contrato de Aporte No. 856 de 2019, así como la entrega de información y documentos que soliciten.	El Municipio de Acacías prestó la colaboración necesaria para la implementación y puesta en servicio de la Zona de Acceso Público (ZAP), durante el periodo reportado no se presentaron reportes de fallas o incidentes en la prestación del servicio.	Documental: Informes 051	
6. Designar un supervisor el cual deberá asistir las reuniones citadas por EL FONDO ÚNICO DE TIC y/o el supervisor y/o interventor del convenio suscrito y atender los requerimientos que se presenten.	El Municipio informó que el designado para el seguimiento de este convenio es el señor: Edilberto Romero Trujillo, jefe oficina Asesora TICs del municipio de Acacias y sus datos de contacto son: teléfono 3112257852 y correo electrónico tic@acacias.gov.co. Quien se mantiene hasta la fecha.	Documental: Informes 051	
7. Garantizar por su cuenta y durante la vigencia del convenio el suministro de energía para los equipos y elementos instalados por el operador, en la implementación de la Zona de Acceso Público (ZAP), informar las fallas de energía que se presenten y tomar las medidas necesarias para la su oportuna atención.	El Municipio de Acacías garantizó el suministro de energía para los equipos y elementos instalados por el operador y validados por la Interventoría permitiendo la operación de la Zona de Acceso Público (ZAP) durante el periodo reportado.	Documental: Informes 051	
8. Articular con el FONDO ÚNICO DE TIC, el supervisor y/o interventor del Contrato de Aporte, para la implementación y operación de la Zona de Acceso Público (ZAP) e informarle cualquier irregularidad que se presente en la ejecución contractual.	No se han presentado irregularidades, ni se reportaron incidentes en la ejecución contractual de este convenio. El servicio ha sido prestado sin ningún tipo de irregularidad.	Documental: Informes 051	
9. Articular con el operador y el Fondo Único De TIC el retiro de los equipos una vez vencido el plazo de ejecución del convenio.	De conformidad con lo informado por la interventoría en el comité de seguimiento del día 24 de febrero de 2023, actualmente se encuentra en tiempo de reposición, el cual estaría finalizando el 20 de mayo de 2023 y se hace necesario tomar decisiones por parte de la Entidad si se realiza una ampliación del plazo del Contrato de Aporte 864 de 2019, para cubrir este tiempo.	Documental: Informes 051	
10. Las demás propias de la naturaleza del objeto del convenio.	No se han presentado temas adicionales durante la ejecución del contrato	Documental: Informes 051	

Productos a entregar	Productos entregados	% ejecución

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

N/A		

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Descripción del estado financiero del contrato
VALOR **$0**

APORTES DEL CONTRATO O CONVENIO: (diligenciar cuadro No. 1)	N/A
CAPITALIZACION RENDIMIENTOS:	N/A
SALDO ANTICIPO: (Diligenciar cuadro No. 2)	N/A
TOTAL APORTES:	N/A

MENOS EJECUCION ACUMULADA: (Diligenciar cuadro No.3)	N/A
MENOS CONSIGNACION RENDIMIENTOS: (diligenciar cuadro No. 4)	N/A
SALDO POR EJECUTAR:	N/A

Cuadro No. 1

RELACION APORTES DEL CONVENIO

Doc.	Fecha	Medio de pago	Concepto	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			TOTAL	

Cuadro No. 2

ANTICIPO Y AMORTIZACION

Anticipo			Amortización		
Documento	Fecha	Valor	Fecha o desembolso en el que se amortizó	%	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total amortizaciones			

Total anticipo	
Menos amortizaciones	
Saldo	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Cuadro No. 3

RELACION SOPORTES EJECUCION ACUMULADA

Doc.	Fecha	Nombre	Concepto	Valor
N/A				$
			TOTAL	$

Cuadro No. 4

CONSIGNACION RENDIMIENTOS

Fecha	Entidad	Medio de pago	Concepto	Valor
N/A				$
			TOTAL	$

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CESIONARIO

Una vez revisado el estado de ejecución del convenio N° 916 de 2021, se hace entrega de la supervisión del mismo en los términos descritos en la presente acta. Para lo cual el nuevo supervisor certifica que ha revisado los informes de avance y seguimiento, y que se encuentran al día las obligaciones descritas y se compromete a adelantar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de los pactado entre el ejecutor y el FONDO ÚNICO TIC - MINTIC. Para lo cual las partes entregan y reciben de conformidad.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

El Supervisor que entrega:	El Supervisor que recibe:	Director del Área:	Ejecutor:
Nombre: HELMAN SUAREZ VILLALBA	Nombre: CESAR ANDRES ESCALANTE BORRERO	Nombre: PEDRO EDUARDO VERA GARCIA	Nombre: MUNICIPIO DE ACACÍAS
Cargo: ASESOR 1020-15 DEL DESPACHO DE LA MINISTRA	Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 - 21	Cargo: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	Cargo: N/A
Firma:	Firma: *La Supervisión se asigna a la persona que desempeña el cargo*	Firma:	Firma: N/A Se notificará al contratista el cambio de supervisión una vez este se encuentra en vigencia

Fecha presentación:

RODRIGO PRADILLA ANGEL – Aspectos Financieros
JESUALDO BRITO NUÑEZ – Aspectos Técnicos
DUVERNEY DIAZ CASTAÑO - Aspectos Técnicos
LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS – Aspectos Técnicos
ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ– Aspectos Jurídicos

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cambio de Supervision cto 916 de 2021


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230308-190156-ebf661-98118252 Creación: 2023-03-08 19:01:56

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 14:54:38


Escanee el código para verificación

Elaboración: Elaboró



ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ
52217088
acontreras@mintic.gov.co
ABOGADO
MINISTERIO TIC

Elaboración: Elaboró




Rodrigo Pradilla
79946432
rpradilla@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura - Mintic

Elaboración: Elaboró



Jesualdo Brito Nuñez
5162858
jbrito@mintic.gov.co
Profesional Especializado

Elaboración: Elaboró



Duverney Diaz Castaño
CC
ddiazc@mintic.gov.co
Contratista

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cambio de Supervision cto 916 de 2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230308-190156-ebf661-98118252 Creación: 2023-03-08 19:01:56

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 14:54:38

Escanee el código para verificación

Firma: Subdirectora de operaciones (E)



JIMENA REYES ASELA
37.276.508
jreyesa@mintic.gov.co
Subdirector operaciones (E)
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Firma: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 - 21



Cesar Andres Escalante Borrero
86078943
cescalante@mintic.gov.co
Profesional Especializado
Subdirección de Operaciones - MINTIC

Firma: Supervisor



Helman Suárez Villalba
HELMAN SUAREZ VILLALBA
hsuarezv@mintic.gov.co
Asesor Dirección Infraestructura
Ministerio TIC

Revisión: Revisó



LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
cc
lfroncancio@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cambio de Supervision cto 916 de 2021


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230308-190156-ebf661-98118252 Creación: 2023-03-08 19:01:56

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 14:54:38

Escanee el código para verificación

Firma: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



Pedro Vera
76321806
pvera@mintic.gov.co
Director de Infraestructura
Mintic

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Cambio de Supervision cto 916 de 2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230308-190156-ebf661-98118252 Creación: 2023-03-08 19:01:56

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 14:54:38

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Duverney Diaz Castaño ddiazc@mintic.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2023-03-08 19:01:57 Lec.: 2023-03-08 19:06:52 Res.: 2023-03-08 19:06:55 IP Res.: 186.29.146.126
Elaboración	Jesualdo Brito Nuñez jbrito@mintic.gov.co Profesional Especializado	Aprobado	Env.: 2023-03-08 19:06:55 Lec.: 2023-03-09 07:31:41 Res.: 2023-03-09 07:31:46 IP Res.: 190.71.137.3
Elaboración	Rodrigo Pradilla rpradilla@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura - Mintic	Aprobado	Env.: 2023-03-09 07:31:46 Lec.: 2023-03-09 08:55:06 Res.: 2023-03-09 08:55:13 IP Res.: 181.56.159.146
Elaboración	ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ acontreras@mintic.gov.co ABOGADO MINISTERIO TIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 08:55:13 Lec.: 2023-03-09 09:12:34 Res.: 2023-03-09 09:33:19 IP Res.: 191.156.61.64
Revisión	LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS lfroncancio@mintic.gov.co Contratista MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 09:33:19 Lec.: 2023-03-09 14:27:45 Res.: 2023-03-09 14:27:51 IP Res.: 186.84.22.232
Firma	Helman Suárez Villalba hsuarezv@mintic.gov.co Asesor Dirección Infraestructura Ministerio TIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 14:27:51 Lec.: 2023-03-09 15:45:03 Res.: 2023-03-09 15:45:14 IP Res.: 190.71.137.3
Firma	Cesar Andrés Escalante Borrero cescalante@mintic.gov.co Profesional Especializado Subdirección de Operaciones - MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 15:45:14 Lec.: 2023-03-09 15:53:55 Res.: 2023-03-09 15:54:09 IP Res.: 190.71.137.3
Firma	JIMENA REYES ASELA jreyesa@mintic.gov.co Subdirector operaciones (E) MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 15:54:09 Lec.: 2023-03-10 14:50:53 Res.: 2023-03-10 14:50:57 IP Res.: 181.145.14.101
Firma	Pedro Vera pvera@mintic.gov.co Director de Infraestructura Mintic	Aprobado	Env.: 2023-03-10 14:50:57 Lec.: 2023-03-10 14:54:32 Res.: 2023-03-10 14:54:38 IP Res.: 190.71.137.3

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	ACTA DE ENTREGA POR CAMBIO DE SUPERVISOR	

DATOS GENERALES

Nombre del Contratista: MUNICIPIO DE CALARCÁ

Nombre Supervisor: HELMAN SUAREZ VILLALBA – ASESOR 1020-15 DEL DESPACHO DE LA MINISTRA

Nombre del nuevo o Supervisor: CESAR ANDRES ESCALANTE BORRERO- PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 - 21

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. 915 de 2021 **Valor** $0

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar la instalación y operación de una Zona de Acceso Público (ZAP), de acuerdo con los términos y alcance establecidos en el presente convenio y en el marco del Proyecto Incentivos a la Demanda de Internet Fijo (contrato de aporte N° 858 de 2019) para el Municipio de Calarcá – Quindío.

Plazo: 20 meses **Fecha de Iniciación:** 01/12/2021 **Fecha de Terminación:** 30/07/2023

Modificaciones al contrato _____

	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema aclaración o de alcance
Adición					
Prórroga					
Otro Si					

ESTADO DE LAS ACTIVIDADES AL MOMENTO DEL CAMBIO DE SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes	
		Tipo	Valor
1. Disponer y destinar el espacio para la instalación de la Zona de Acceso Público (ZAP), así como garantizar los permisos a que haya lugar.	El Municipio de Calarcá- Quindío, garantizó los permisos de las diferentes empresas de servicios públicos para la prestación del servicio en la Zona Digital – Zona de Acceso Público (ZAP) ubicado en la Plaza Bolívar de este municipio, sin que se presentaran incidentes por fallas en el fluido eléctrico.	Documental: Informes 051	
2. Adoptar e impartir como primera autoridad de policía del Municipio las medidas e instrucciones necesarias de seguridad para mitigar el riesgo de hurto y/o vandalización de los equipos instalados en la Zona de Acceso Público (ZAP).	El Municipio de Calarcá- Quindío adoptó las medidas necesarias para mitigar el riesgo de hurto y/o vandalización de los equipos instalados en la Zona de Acceso Público (ZAP). Para este periodo, no se reportaron hechos de hurtos y/o vandalización de los equipos.	Documental: Informes 051	
3. Coordinar con COMCEL S.A., como proveedor de la infraestructura técnica a instalar, las actividades concernientes a la	El designado por la administración municipal mantiene contacto permanente con el operador mediante el correo electrónico asesortic@calarca-quindio.gov.co, y el teléfono 318 6202588, conforme a lo previsto contractualmente.	Documental: Informes 051	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

implementación de la Zona de Acceso Público (ZAP).			
4. De requerirse, coordinar con EL FONDO ÚNICO DE TIC la respectiva socialización de la implementación de la Zona de Acceso Público (ZAP) con la población beneficiaria	No se requirió de la coordinación con EL FONDO ÚNICO DE TIC para la respectiva socialización de la implementación.	Documental: Informes 051	
5. Prestar colaboración para el cumplimiento de la labor encomendada al supervisor del convenio e interventor del citado Contrato de Aporte No. 856 de 2019, así como la entrega de información y documentos que soliciten.	El Municipio de Calarcá prestó la colaboración necesaria para la implementación y puesta en servicio de la Zona de Acceso Público (ZAP), durante el periodo reportado no se presentaron reportes de fallas o incidentes en la prestación del servicio.	Documental: Informes 051	
6. Designar un supervisor el cual deberá asistir las reuniones citadas por EL FONDO ÚNICO DE TIC y/o el supervisor y/o interventor del convenio suscrito y atender los requerimientos que se presenten.	El Municipio informó que el designado para el seguimiento de este convenio es el señor: Giovanny Zambrano Londoño, Asesor TIC del municipio de Calarcá. Quien se mantiene hasta la fecha.	Documental: Informes 051	
7. Garantizar por su cuenta y durante la vigencia del convenio el suministro de energía para los equipos y elementos instalados por el operador, en la implementación de la Zona de Acceso Público (ZAP), informar las fallas de energía que se presenten y tomar las medidas necesarias para la su oportuna atención.	El Municipio de Calarcá garantizó el suministro de energía para los equipos y elementos instalados por el operador y validados por la Interventoría permitiendo la operación de la Zona de Acceso Público (ZAP) durante el periodo reportado.	Documental: Informes 051	
8. Articular con el FONDO ÚNICO DE TIC, el supervisor y/o interventor del Contrato de Aporte, para la implementación y operación de la Zona de Acceso Público (ZAP) e informarle cualquier irregularidad que se presente en la ejecución contractual.	No se han presentado irregularidades, ni se reportaron incidentes en la ejecución contractual de este convenio. El servicio ha sido prestado sin ningún tipo de irregularidad.	Documental: Informes 051	
9. Articular con el operador y el Fondo Único De TIC el retiro de los equipos una vez vencido el plazo de ejecución del convenio.	No se ha vencido el plazo de ejecución del convenio	Documental: Informes 051	
10. Las demás propias de la naturaleza del objeto del convenio.	No se han presentado temas adicionales durante la ejecución del contrato	Documental: Informes 051	

Productos a entregar	Productos entregados	% ejecución
N/A		

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Descripción del estado financiero del contrato
VALOR $0

APORTES DEL CONTRATO O CONVENIO: (diligenciar cuadro No. 1)	N/A
CAPITALIZACION RENDIMIENTOS:	N/A
SALDO ANTICIPO: (Diligenciar cuadro No. 2)	N/A
TOTAL APORTES:	N/A

MENOS EJECUCION ACUMULADA: (Diligenciar cuadro No.3)	N/A
MENOS CONSIGNACION RENDIMIENTOS: (diligenciar cuadro No. 4)	N/A
SALDO POR EJECUTAR:	N/A

Cuadro No. 1

RELACION APORTES DEL CONVENIO

Doc.	Fecha	Medio de pago	Concepto	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			TOTAL	

Cuadro No. 2

ANTICIPO Y AMORTIZACION

Anticipo			Amortización		
Documento	Fecha	Valor	Fecha o desembolso en el que se amortizó	%	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total amortizaciones			

Total anticipo	
Menos amortizaciones	
Saldo	

Cuadro No. 3

RELACION SOPORTES EJECUCION ACUMULADA

Doc.	Fecha	Nombre	Concepto	Valor
N/A				$
			TOTAL	$

Cuadro No. 4

CONSIGNACION RENDIMIENTOS

Fecha	Entidad	Medio de pago	Concepto	Valor

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

N/A				$
			TOTAL	$

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CESIONARIO
Una vez revisado el estado de ejecución del convenio No. 915 de 2021, se hace entrega de la supervisión del mismo en los términos descritos en la presente acta. Para lo cual el nuevo supervisor certifica que ha revisado los informes de avance y seguimiento, y que se encuentran al día las obligaciones descritas y se compromete a adelantar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de los pactado entre el ejecutor y el FONDO ÚNICO TIC - MINTIC. Para lo cual las partes entregan y reciben de conformidad.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME			
El Supervisor que entrega: **Nombre: HELMAN SUAREZ VILLALBA** **Cargo: ASESOR 1020-15 DEL DESPACHO DE LA MINISTRA** **Firma:**	**El Supervisor que recibe:** **Nombre: CESAR ANDRES ESCALANTE BORRERO** **Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 - 21** **Firma:** *La Supervisión se asigna a la persona que desempeña el cargo*	**Director del Área:** **Nombre: PEDRO EDUARDO VERA GARCIA** **Cargo: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA** **Firma:**	**Contratista:** **MUNICIPIO DE CALARCÁ** **Cargo: N/A** **Firma: N/A** Se notificará al contratista el cambio de supervisión una vez este se encuentra en vigencia
Fecha presentación:			

RODRIGO PRADILLA ANGEL – Aspectos Financieros
JESUALDO BRITO NUÑEZ – Aspectos Técnicos
DUVERNEY DIAZ CASTAÑO - Aspectos Técnicos
LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS – Aspectos Técnicos
ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ– Aspectos Jurídicos

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cambio de Supervision cto 915 de 2021


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230308-190155-b60fa6-30830597 Creación: 2023-03-08 19:01:55

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 14:54:25


Escanee el código para verificación

Elaboración: Elaboró



ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ
52217088
acontreras@mintic.gov.co
ABOGADO
MINISTERIO TIC

Elaboración: Elaboró




Rodrigo Pradilla
79946432
rpradilla@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura - Mintic

Elaboración: Elaboró



Jesualdo Brito Nuñez
5162858
jbrito@mintic.gov.co
Profesional Especializado

Elaboración: Elaboró



Duverney Diaz Castaño
CC
ddiazc@mintic.gov.co
Contratista

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cambio de Supervision cto 915 de 2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230308-190155-b60fa6-30830597 Creación: 2023-03-08 19:01:55

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 14:54:25

Escanee el código para verificación

Firma: Subdirectora de operaciones (E)



JIMENA REYES ASELA
37.276.508
jreyesa@mintic.gov.co
Subdirector operaciones (E)
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Firma: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 - 21



Cesar Andres Escalante Borrero
86078943
cescalante@mintic.gov.co
Profesional Especializado
Subdirección de Operaciones - MINTIC

Firma: Supervisor



Helman Suárez Villalba
HELMAN SUAREZ VILLALBA
hsuarezv@mintic.gov.co
Asesor Dirección Infraestructura
Ministerio TIC

Revisión: Revisó



LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
cc
lfroncancio@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS


Cambio de Supervision cto 915 de 2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230308-190155-b60fa6-30830597
Creación: 2023-03-08 19:01:55
Estado: Finalizado
Finalización: 2023-03-10 14:54:25

Escanee el código para verificación

Firma: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



Pedro Vera
76321806
pvera@mintic.gov.co
Director de Infraestructura
Mintic

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Cambio de Supervision cto 915 de 2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230308-190155-b60fa6-30830597 Creación: 2023-03-08 19:01:55

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 14:54:25

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Duverney Diaz Castaño ddiazc@mintic.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2023-03-08 19:01:56 Lec.: 2023-03-08 19:07:25 Res.: 2023-03-08 19:07:28 IP Res.: 186.29.146.126
Elaboración	Jesualdo Brito Nuñez jbrito@mintic.gov.co Profesional Especializado	Aprobado	Env.: 2023-03-08 19:07:28 Lec.: 2023-03-09 07:32:34 Res.: 2023-03-09 07:32:38 IP Res.: 190.71.137.3
Elaboración	Rodrigo Pradilla rpradilla@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura - Mintic	Aprobado	Env.: 2023-03-09 07:32:38 Lec.: 2023-03-09 08:55:32 Res.: 2023-03-09 08:55:39 IP Res.: 181.56.159.146
Elaboración	ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ acontreras@mintic.gov.co ABOGADO MINISTERIO TIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 08:55:39 Lec.: 2023-03-09 09:34:06 Res.: 2023-03-09 09:34:13 IP Res.: 191.156.58.199
Revisión	LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS lfroncancio@mintic.gov.co Contratista MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 09:34:13 Lec.: 2023-03-09 14:27:22 Res.: 2023-03-09 14:27:33 IP Res.: 186.84.22.232
Firma	Helman Suárez Villalba hsuarezv@mintic.gov.co Asesor Dirección Infraestructura Ministerio TIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 14:27:33 Lec.: 2023-03-09 15:44:47 Res.: 2023-03-09 15:45:00 IP Res.: 190.71.137.3
Firma	Cesar Andrés Escalante Borrero cescalante@mintic.gov.co Profesional Especializado Subdirección de Operaciones - MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 15:45:00 Lec.: 2023-03-09 15:52:57 Res.: 2023-03-09 15:53:17 IP Res.: 190.71.137.3
Firma	JIMENA REYES ASELA jreyesa@mintic.gov.co Subdirector operaciones (E) MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 15:53:17 Lec.: 2023-03-10 14:50:24 Res.: 2023-03-10 14:50:28 IP Res.: 181.145.14.101
Firma	Pedro Vera pvera@mintic.gov.co Director de Infraestructura Mintic	Aprobado	Env.: 2023-03-10 14:50:28 Lec.: 2023-03-10 14:54:18 Res.: 2023-03-10 14:54:25 IP Res.: 190.71.137.3

DATOS GENERALES
Nombre del Ejecutor: MUNICIPIO DE POPAYAN
Nombre Supervisor: HELMAN SUAREZ VILLALBA – ASESOR 1020-15 DEL DESPACHO DE LA MINISTRA
Nombre del nuevo o Supervisor: CESAR ANDRES ESCALANTE BORRERO - PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 - 21

DATOS DEL CONTRATO
Contrato No. 914 de 2021 **Valor** $0
Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar la instalación y operación de una Zona de Acceso Público (ZAP), de acuerdo con los términos y alcance establecidos en el presente Convenio y en el marco del Proyecto Incentivos a la Demanda de Internet Fijo (Contrato de Aporte No. 856 de 2019) para el Municipio de Popayán – Cauca.
Plazo: 11 meses **Fecha de Iniciación:** 19/03/2021 **Fecha de Terminación:** 19/02/2023
Modificaciones al contrato _____

	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema aclaración o de alcance
Adición					
Prórroga					
Otro Si					

ESTADO DE LAS ACTIVIDADES AL MOMENTO DEL CAMBIO DE SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes	
		Tipo	Valor
1. Disponer y destinar el espacio para la instalación de la Zona de Acceso Público (ZAP), así como garantizar los permisos a que haya lugar.	El Municipio de Popayán se comprometió a garantizar los permisos con las diferentes empresas de servicios públicos para la prestación del servicio en la Zona Digital – Zona de Acceso Público (ZAP). Luego de las solicitudes realizadas tanto por el Operador como la supervisión referente al fluido eléctrico para la (ZAP).	Documental: Informes 051	
2. Adoptar e impartir como primera autoridad de policía del Municipio las medidas e instrucciones necesarias de seguridad para mitigar el riesgo de hurto y/o vandalización de los equipos instalados en la Zona de Acceso Público (ZAP).	El Municipio de Popayán-Cauca adoptó las medidas necesarias para mitigar el riesgo de hurto y/o vandalización de los equipos instalados en la Zona de Acceso Público (ZAP). Para este periodo, no se reportaron hechos de hurtos y/o vandalización de los equipos.	Documental: Informes 051	
3. Coordinar con COMCEL S.A., como proveedor de la infraestructura técnica a	El designado por la administración municipal mantiene contacto permanente con el operador	Documental:	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

instalar, las actividades concernientes a la implementación de la Zona de Acceso Público (ZAP).	mediante los correos electrónicos arcenio.lopez@popayan.gov.co y atenciónalciudadano@popayan.gov.co y el teléfono 8243075 conforme a lo previsto contractualmente.	Informes 051	
4. De requerirse, coordinar con EL FONDO ÚNICO DE TIC la respectiva socialización de la implementación de la Zona de Acceso Público (ZAP) con la población beneficiaria	No se requirió de la coordinación con EL FONDO ÚNICO DE TIC para la respectiva socialización de la implementación.	Documental: Informes 051	
5. Prestar colaboración para el cumplimiento de la labor encomendada al supervisor del convenio e interventor del citado Contrato de Aporte No. 856 de 2019, así como la entrega de información y documentos que soliciten.	El Municipio de Girardot prestó la colaboración necesaria para la implementación y puesta en servicio de la Zona de Acceso Público (ZAP), para el periodo reportado no se reportó ningún incidente que afectara la prestación del servicio a los usuarios, salvo algunos hechos aislados.	Documental: Informes 051	
6. Designar un supervisor el cual deberá asistir las reuniones citadas por EL FONDO ÚNICO DE TIC y/o el supervisor y/o interventor del convenio suscrito y atender los requerimientos que se presenten.	El Municipio informó que el designado para el seguimiento de este convenio es el señor Arsenio López Rivera, Asesor TIC del municipio de Popayán. Quien se mantiene hasta la fecha.	Documental: Informes 051	
7. Garantizar por su cuenta y durante la vigencia del convenio el suministro de energía para los equipos y elementos instalados por el operador, en la implementación de la Zona de Acceso Público (ZAP), informar las fallas de energía que se presenten y tomar las medidas necesarias para la su oportuna atención.	El Municipio de Popayán garantizó el suministro de energía para los equipos y elementos instalados por el operador y validados por la Interventoría permitiendo la operación de la Zona de Acceso Público (ZAP) durante el periodo reportado.	Documental: Informes 051	
8. Articular con el FONDO ÚNICO DE TIC, el supervisor y/o interventor del Contrato de Aporte, para la implementación y operación de la Zona de Acceso Público (ZAP) e informarle cualquier irregularidad que se presente en la ejecución contractual.	No se han presentado irregularidades, ni se reportaron incidentes en la ejecución contractual de este convenio. El servicio ha sido prestado sin ningún tipo de irregularidad.	Documental: Informes 051	
9. Articular con el operador y el Fondo Único De TIC el retiro de los equipos una vez vencido el plazo de ejecución del convenio.	De conformidad con lo informado por la interventoría en el comité de seguimiento del día 24 de febrero de 2023, actualmente se encuentra en tiempo de reposición, el cual estaría finalizando el 1 de mayo de 2023 y se hace necesario tomar decisiones por parte de la Entidad si se realiza una ampliación del plazo del Contrato de Aporte 856 de 2019, para cubrir este tiempo.	Documental: Informes 051	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

10. Las demás propias de la naturaleza del objeto del convenio.	No se han presentado temas adicionales durante la ejecución del contrato	Documental: Informes 051	

Productos a entregar	Productos entregados	% ejecución
N/A	N/A	N/A

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Descripción del estado financiero del contrato
VALOR **$0**

APORTES DEL CONTRATO O CONVENIO: (diligenciar cuadro No. 1)	N/A
CAPITALIZACION RENDIMIENTOS:	N/A
SALDO ANTICIPO: (Diligenciar cuadro No. 2)	N/A
TOTAL APORTES:	N/A

MENOS EJECUCION ACUMULADA: (Diligenciar cuadro No.3)	N/A
MENOS CONSIGNACION RENDIMIENTOS: (diligenciar cuadro No. 4)	N/A
SALDO POR EJECUTAR:	N/A

Cuadro No. 1

RELACION APORTES DEL CONVENIO

Doc.	Fecha	Medio de pago	Concepto	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			TOTAL	

Cuadro No. 2

ANTICIPO Y AMORTIZACION

Anticipo			Amortización		
Documento	Fecha	Valor	Fecha o desembolso en el que se amortizó	%	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Total amortizaciones		

Total anticipo	
Menos amortizaciones	
Saldo	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Cuadro No. 3

RELACION SOPORTES EJECUCION ACUMULADA

Doc.	Fecha	Nombre	Concepto	Valor
N/A				$
			TOTAL	$

Cuadro No. 4

CONSIGNACION RENDIMIENTOS

Fecha	Entidad	Medio de pago	Concepto	Valor
N/A				$
			TOTAL	$

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CESIONARIO

Una vez revisado el estado de ejecución del Convenio Interadministrativo N° 914 de 2021, se hace entrega de la supervisión del mismo en los términos descritos en la presente acta. Para lo cual el nuevo supervisor certifica que ha revisado los informes de avance y seguimiento, y que se encuentran al día las obligaciones descritas y se compromete a adelantar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de lo pactado entre el ejecutor y el FONDO ÚNICO TIC - MINTIC. Para lo cual las partes entregan y reciben de conformidad.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

El Supervisor que entrega:	El Supervisor que recibe:	Director del Área:	Ejecutor:
Nombre: HELMAN SUAREZ VILLALBA Cargo: ASESOR 1020-15 DEL DESPACHO DE LA MINISTRA Firma:	Nombre: CESAR ANDRES ESCALANTE BORRERO Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 - 21 Firma: *La Supervisión se asigna a la persona que desempeña el cargo*	Nombre: PEDRO EDUARDO VERA GARCIA Cargo: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Firma:	MUNICIPIO DE POPAYÁN Cargo: N/A Firma: N/A Se notificará al contratista el cambio de supervisión una vez este se encuentra en vigencia

Fecha presentación:

RODRIGO PRADILLA ANGEL – Aspectos Financieros
JESUALDO BRITO NUÑEZ – Aspectos Técnicos
DUVERNEY DIAZ CASTAÑO - Aspectos Técnicos
LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS – Aspectos Técnicos
ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ – Aspectos Jurídicos

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cambio de Supervision cto 914 de 2021


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230308-190154-7840a3-39704560 Creación: 2023-03-08 19:01:54

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 14:54:15


Escanee el código para verificación

Elaboración: Elaboró



ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ
52217088
acontreras@mintic.gov.co
ABOGADO
MINISTERIO TIC

Elaboración: Elaboró




Rodrigo Pradilla
79946432
rpradilla@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura - Mintic

Elaboración: Elaboró



Jesualdo Brito Nuñez
5162858
jbrito@mintic.gov.co
Profesional Especializado

Elaboración: Elaboró



Duverney Diaz Castaño
CC
ddiazc@mintic.gov.co
Contratista

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cambio de Supervision cto 914 de 2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230308-190154-7840a3-39704560 Creación: 2023-03-08 19:01:54

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 14:54:15

Escanee el código para verificación

Firma: Subdirectora de operaciones (E)



JIMENA REYES ASELA
37.276.508
jreyesa@mintic.gov.co
Subdirector operaciones (E)
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Firma: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 - 21



Cesar Andres Escalante Borrero
86078943
cescalante@mintic.gov.co
Profesional Especializado
Subdirección de Operaciones - MINTIC

Firma: Supervisor



Helman Suárez Villalba
HELMAN SUAREZ VILLALBA
hsuarezv@mintic.gov.co
Asesor Dirección Infraestructura
Ministerio TIC

Revisión: Revisó



LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
cc
lfroncancio@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cambio de Supervision cto 914 de 2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230308-190154-7840a3-39704560 Creación: 2023-03-08 19:01:54

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 14:54:15

Escanee el código para verificación

Firma: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



Pedro Vera
76321806
pvera@mintic.gov.co
Director de Infraestructura
Mintic

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Cambio de Supervision cto 914 de 2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230308-190154-7840a3-39704560 Creación: 2023-03-08 19:01:54

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 14:54:15

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Duverney Diaz Castaño ddiazc@mintic.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2023-03-08 19:01:54 Lec.: 2023-03-08 19:07:13 Res.: 2023-03-08 19:07:17 IP Res.: 186.29.146.126
Elaboración	Jesualdo Brito Nuñez jbrito@mintic.gov.co Profesional Especializado	Aprobado	Env.: 2023-03-08 19:07:17 Lec.: 2023-03-09 07:32:18 Res.: 2023-03-09 07:32:22 IP Res.: 190.71.137.3
Elaboración	Rodrigo Pradilla rpradilla@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura - Mintic	Aprobado	Env.: 2023-03-09 07:32:22 Lec.: 2023-03-09 08:55:24 Res.: 2023-03-09 08:55:30 IP Res.: 181.56.159.146
Elaboración	ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ acontreras@mintic.gov.co ABOGADO MINISTERIO TIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 08:55:30 Lec.: 2023-03-09 09:33:49 Res.: 2023-03-09 09:33:56 IP Res.: 191.156.58.199
Revisión	LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS lfroncancio@mintic.gov.co Contratista MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 09:33:56 Lec.: 2023-03-09 14:27:07 Res.: 2023-03-09 14:27:11 IP Res.: 186.84.22.232
Firma	Helman Suárez Villalba hsuarezv@mintic.gov.co Asesor Dirección Infraestructura Ministerio TIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 14:27:11 Lec.: 2023-03-09 15:44:34 Res.: 2023-03-09 15:44:44 IP Res.: 190.71.137.3
Firma	Cesar Andrés Escalante Borrero cescalante@mintic.gov.co Profesional Especializado Subdirección de Operaciones - MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 15:44:44 Lec.: 2023-03-09 15:52:31 Res.: 2023-03-09 15:52:49 IP Res.: 190.71.137.3
Firma	JIMENA REYES ASELA jreyesa@mintic.gov.co Subdirector operaciones (E) MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 15:52:49 Lec.: 2023-03-10 14:50:13 Res.: 2023-03-10 14:50:19 IP Res.: 181.145.14.101
Firma	Pedro Vera pvera@mintic.gov.co Director de Infraestructura Mintic	Aprobado	Env.: 2023-03-10 14:50:19 Lec.: 2023-03-10 14:54:08 Res.: 2023-03-10 14:54:15 IP Res.: 190.71.137.3

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	ACTA DE ENTREGA POR CAMBIO DE SUPERVISOR	

DATOS GENERALES

Nombre del Ejecutor: MUNICIPIO DE GIRARDOT

Nombre Supervisor: HELMAN SUAREZ VILLALBA – ASESOR 1020-15 DEL DESPACHO DE LA MINISTRA

Nombre del nuevo o Supervisor: CESAR ANDRES ESCALANTE BORRERO – PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 - 21

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. 891 de 2021 **Valor** $0

Objeto: **Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar la instalación y operación de una Zona de Acceso Público (ZAP), de acuerdo con los términos y alcance establecidos en el presente Convenio y en el marco del Proyecto Incentivos a la Demanda de Internet Fijo (Contrato de Aporte N° 857 de 2019) para el Municipio de Girardot (Cundinamarca).**

Plazo: 14 meses **Fecha de Iniciación:** 10/11/2021 **Fecha de Terminación:** 10/01/2023

Modificaciones al contrato _____

	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema aclaración o de alcance
Adición					
Prórroga					
Otro Sí					

ESTADO DE LAS ACTIVIDADES AL MOMENTO DEL CAMBIO DE SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes	
		Tipo	Valor
1. Disponer y destinar el espacio para la instalación de la Zona de Acceso Público (ZAP), así como garantizar los permisos a que haya lugar.	El Municipio de Girardot garantizó los permisos con las diferentes empresas de servicios públicos para la prestación del servicio en la Zona Digital – Zona de Acceso Público (ZAP) Barrio Alto de la Cruz, Parque de Bárbula con una Latitud (LAT) 4.290153 N 4°17'24.55141" y Longitud (LONG) - 74.804548 W 74°48'16.37428", en el tiempo del periodo reportado.	Documental: Informes 051	
2. Adoptar e impartir como primera autoridad de policía del Municipio las medidas e instrucciones necesarias de seguridad para mitigar el riesgo de hurto y/o vandalización de los equipos instalados en la Zona de Acceso Público (ZAP).	El Municipio de Girardot-Cundinamarca adoptó las medidas necesarias para mitigar el riesgo de hurto y/o vandalización de los equipos instalados en la Zona de Acceso Público (ZAP). Para este periodo, no se reportaron hechos de hurtos y/o vandalización de los equipos.	Documental: Informes 051	
3. Coordinar con COMCEL S.A., como proveedor de la infraestructura técnica a instalar, las actividades concernientes a la	Para el periodo correspondiente a este informe, el designado por la administración municipal mantuvo contacto permanente con el Operador para la coordinación respecto a lo concerniente a la instalación y mantenimiento de la infraestructura	Documental: Informes 051	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

implementación de la Zona de Acceso Público (ZAP).	técnica Instalada en la Zona de Acceso Público (ZAP), conforme a lo previsto contractualmente.		
4. De requerirse, coordinar con EL FONDO ÚNICO DE TIC la respectiva socialización de la implementación de la Zona de Acceso Público (ZAP) con la población beneficiaria	No se requirió de la coordinación con EL FONDO ÚNICO DE TIC para la respectiva socialización de la implementación.	Documental: Informes 051	
5. Prestar colaboración para el cumplimiento de la labor encomendada al supervisor del convenio e interventor del citado Contrato de Aporte No. 857 de 2019, así como la entrega de información y documentos que soliciten.	El Municipio de Girardot prestó la colaboración necesaria para la implementación y puesta en servicio de la Zona de Acceso Público (ZAP), para el periodo reportado no se reportó ningún incidente que afectara la prestación del servicio a los usuarios.	Documental: Informes 051	
6. Designar un supervisor el cual deberá asistir las reuniones citadas por EL FONDO ÚNICO DE TIC y/o el supervisor y/o interventor del convenio suscrito y atender los requerimientos que se presenten.	El Municipio de Girardot informó que el designado por el municipio para el seguimiento de este convenio es el señor Félix Barney Espinosa Sativa - Líder Tics del municipio, con los datos de contacto, sistemas@girardot- cundinamarca.gov.co; teléfono 3112474759. Quien se mantiene hasta la fecha.	Documental: Informes 051	
7. Garantizar por su cuenta y durante la vigencia del convenio el suministro de energía para los equipos y elementos instalados por el operador, en la implementación de la Zona de Acceso Público (ZAP), informar las fallas de energía que se presenten y tomar las medidas necesarias para la su oportuna atención.	El Municipio de Girardot garantizó el suministro de energía para los equipos y elementos instalados por el operador y validados por la Interventoría permitiendo la operación de la Zona de Acceso Público (ZAP) durante el periodo reportado.	Documental: Informes 051	
8. Articular con el FONDO ÚNICO DE TIC, el supervisor y/o interventor del Contrato de Aporte, para la implementación y operación de la Zona de Acceso Público (ZAP) e informarle cualquier irregularidad que se presente en la ejecución contractual.	No se han presentado irregularidades, ni se reportaron incidentes en la ejecución contractual de este convenio. El servicio ha sido prestado sin ningún tipo de irregularidad.	Documental: Informes 051	
9. Articular con el operador y el Fondo Único De TIC el retiro de los equipos una vez vencido el plazo de ejecución del convenio.	De conformidad con lo informado por la interventoría en el comité de seguimiento del día 24 de febrero de 2023, actualmente se encuentra en tiempo de reposición, el cual estaría finalizando el 9 de abril de 2023.	Documental: Informes 051	
10. Las demás propias de la naturaleza del objeto del convenio.	No se han presentado temas adicionales durante la ejecución del contrato	Documental: Informes 051	

Productos a entregar	Productos entregados	% ejecución
N/A		

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Descripción del estado financiero del contrato
VALOR $**0**

APORTES DEL CONTRATO O CONVENIO: (diligenciar cuadro No. 1)	N/A
CAPITALIZACION RENDIMIENTOS:	N/A
SALDO ANTICIPO: (Diligenciar cuadro No. 2)	N/A
TOTAL APORTES:	N/A

MENOS EJECUCION ACUMULADA: (Diligenciar cuadro No.3)	N/A
MENOS CONSIGNACION RENDIMIENTOS: (diligenciar cuadro No. 4)	N/A
SALDO POR EJECUTAR:	N/A

Cuadro No. 1

RELACION APORTES DEL CONVENIO

Doc.	Fecha	Medio de pago	Concepto	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			TOTAL	

Cuadro No. 2

ANTICIPO Y AMORTIZACION

Anticipo			Amortización		
Documento	Fecha	Valor	Fecha o desembolso en el que se amortizó	%	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total amortizaciones			

Total anticipo	
Menos amortizaciones	
Saldo	

Cuadro No. 3

RELACION SOPORTES EJECUCION ACUMULADA

Doc.	Fecha	Nombre	Concepto	Valor
N/A				$
			TOTAL	$

Cuadro No. 4

CONSIGNACION RENDIMIENTOS

Fecha	Entidad	Medio de pago	Concepto	Valor

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

N/A				$
			TOTAL	$

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CESIONARIO
Una vez revisado el estado de ejecución del Convenio Interadministrativo N° 891 de 2021, se hace entrega de la supervisión del mismo en los términos descritos en la presente acta. Para lo cual el nuevo supervisor certifica que ha revisado los informes de avance y seguimiento, y que se encuentran al día las obligaciones descritas y se compromete a adelantar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de lo pactado entre el ejecutor y el FONDO ÚNICO TIC - MINTIC. Para lo cual las partes entregan y reciben de conformidad.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME			
El Supervisor que entrega: **Nombre: HELMAN SUAREZ VILLALBA** **Cargo: ASESOR 1020-15 DEL DESPACHO DE LA MINISTRA** **Firma:**	**El Supervisor que recibe:** **Nombre: CESAR ANDRES ESCALANTE BORRERO** **Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 - 21** **Firma:** **Firma:** *La Supervisión se asigna a la persona que desempeña el cargo*	**Director del Área:** **Nombre: PEDRO EDUARDO VERA GARCIA** **Cargo: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA** **Firma:**	**Ejecutor:** **Nombre: MUNICIPIO DE GIRARDOT** **Cargo: N/A** **Firma: N/A** Se notificará al contratista el cambio de supervisión una vez este se encuentra en vigencia
Fecha presentación:			

RODRIGO PRADILLA ANGEL – Aspectos Financieros
JESUALDO BRITO NUÑEZ – Aspectos Técnicos
DUVERNEY DIAZ CASTAÑO - Aspectos Técnicos
LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS – Aspectos Técnicos
ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ– Aspectos Jurídicos

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cambio de Supervision cto 891 de 2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230308-190153-7d6c43-70420980 Creación: 2023-03-08 19:01:53

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 14:53:40


Escanee el código para verificación

Elaboración: Elaboró



ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ
52217088
acontreras@mintic.gov.co
ABOGADO
MINISTERIO TIC

Elaboración: Elaboró




Rodrigo Pradilla
79946432
rpradilla@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura - Mintic

Elaboración: Elaboró



Jesualdo Brito Nuñez
5162858
jbrito@mintic.gov.co
Profesional Especializado

Elaboración: Elaboró



Duverney Diaz Castaño
CC
ddiazc@mintic.gov.co
Contratista

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cambio de Supervision cto 891 de 2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230308-190153-7d6c43-70420980 Creación: 2023-03-08 19:01:53

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 14:53:40

Escanee el código para verificación

Firma: Subdirectora de operaciones (E)



JIMENA REYES ASELA
37.276.508
jreyesa@mintic.gov.co
Subdirector operaciones (E)
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Firma: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 - 21



Cesar Andres Escalante Borrero
86078943
cescalante@mintic.gov.co
Profesional Especializado
Subdirección de Operaciones - MINTIC

Firma: Supervisor



Helman Suárez Villalba
HELMAN SUAREZ VILLALBA
hsuarezv@mintic.gov.co
Asesor Dirección Infraestructura
Ministerio TIC

Revisión: Revisó



LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
cc
lfroncancio@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cambio de Supervision cto 891 de 2021


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230308-190153-7d6c43-70420980 Creación: 2023-03-08 19:01:53

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 14:53:40

Escanee el código para verificación

Firma: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



Pedro Vera
76321806
pvera@mintic.gov.co
Director de Infraestructura
Mintic

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Cambio de Supervision cto 891 de 2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230308-190153-7d6c43-70420980 Creación: 2023-03-08 19:01:53

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 14:53:40

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Duverney Diaz Castaño ddiazc@mintic.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2023-03-08 19:01:53 Lec.: 2023-03-08 19:07:02 Res.: 2023-03-08 19:07:05 IP Res.: 186.29.146.126
Elaboración	Jesualdo Brito Nuñez jbrito@mintic.gov.co Profesional Especializado	Aprobado	Env.: 2023-03-08 19:07:05 Lec.: 2023-03-09 07:31:56 Res.: 2023-03-09 07:32:00 IP Res.: 190.71.137.3
Elaboración	Rodrigo Pradilla rpradilla@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura - Mintic	Aprobado	Env.: 2023-03-09 07:32:00 Lec.: 2023-03-09 08:55:16 Res.: 2023-03-09 08:55:22 IP Res.: 181.56.159.146
Elaboración	ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ acontreras@mintic.gov.co ABOGADO MINISTERIO TIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 08:55:22 Lec.: 2023-03-09 09:33:28 Res.: 2023-03-09 09:33:38 IP Res.: 191.156.54.81
Revisión	LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS lfroncancio@mintic.gov.co Contratista MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 09:33:38 Lec.: 2023-03-09 14:26:39 Res.: 2023-03-09 14:26:45 IP Res.: 186.84.22.232
Firma	Helman Suárez Villalba hsuarezv@mintic.gov.co Asesor Dirección Infraestructura Ministerio TIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 14:26:45 Lec.: 2023-03-09 15:44:14 Res.: 2023-03-09 15:44:22 IP Res.: 190.71.137.3
Firma	Cesar Andrés Escalante Borrero cescalante@mintic.gov.co Profesional Especializado Subdirección de Operaciones - MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 15:44:22 Lec.: 2023-03-09 15:50:53 Res.: 2023-03-09 15:51:31 IP Res.: 190.71.137.3
Firma	JIMENA REYES ASELA jreyesa@mintic.gov.co Subdirector operaciones (E) MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 15:51:31 Lec.: 2023-03-10 14:49:56 Res.: 2023-03-10 14:50:00 IP Res.: 181.145.14.101
Firma	Pedro Vera pvera@mintic.gov.co Director de Infraestructura Mintic	Aprobado	Env.: 2023-03-10 14:50:00 Lec.: 2023-03-10 14:53:34 Res.: 2023-03-10 14:53:40 IP Res.: 190.71.137.3

DATOS GENERALES
Nombre del Contratista: COMUNICACIÓN CELULAR – COMCEL S.A.
Nombre Supervisor: HELMAN SUAREZ VILLALBA – ASESOR 1020-15 DEL DESPACHO DE LA MINISTRA
Nombre del nuevo o Supervisor: CESAR ANDRES ESCALANTE BORRERO - PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 - 21
DATOS DEL CONTRATO
Contrato No. 864 de 2019 **Valor** $27.488.568.000
Objeto: Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la región Oriente adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.
Plazo: 39 meses **Fecha de Iniciación:** 30/DIC/2019 **Fecha de Terminación**: 02/ABR/2023

Modificaciones al contrato _____

	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema aclaración o de alcance
Adición					
Prórroga					
Otro Sí	1	17/dic/20		N/A	La emergencia sanitaria causada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 durante el año 2020 y la medida de aislamiento preventivo obligatorio decretada por el Gobierno Nacional, afectaron de manera parcial la ejecución de las obligaciones contractuales de comercialización presencial. Dada la situación anterior, reconocida mediante el Acta de Suspensión parcial N°1 suscrita el 29 de mayo de 2020, fue necesario ajustar la forma de pago e imputación presupuestal, el plazo de ejecución y cumplimiento de las metas del contrato, el numeral 1.1 Definiciones del Anexo Técnico, el numeral 2.4 del Anexo Técnico y el numeral 4.2 del Anexo Técnico, lo anterior con el fin de garantizar el tiempo mínimo de prestación de servicio de 30 meses incluidos los 6 meses adicionales ofertados en el proceso de selección.
	2	02/jun/22		$ 3.488.568.000	Ampliar el periodo de prestación de servicio de 18.753 accesos que finalizaban su operación durante la vigencia 2022, hasta diciembre 31 de 2022. Adicionar 8.700 nuevos accesos, cuyo plazo máximo de instalación es el 30 de noviembre de 2022 y operan hasta el 31 de diciembre de 2022.

ESTADO DE LAS ACTIVIDADES AL MOMENTO DEL CAMBIO DE SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes	
		Tipo	Valor
1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario;	La presente obligación ha sido verificada previamente por la interventoría contratada desde el inicio del plazo de ejecución del contrato, siendo el estado de avance el siguiente: Se ha venido cumpliendo con las actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico. En el marco de las obligaciones contractuales, el contratista debió instalar 26.250 accesos iniciales y 8.700 adicionales, dentro de los que se incluyen 14 puntos destinados a la estrategia SACÚDETE, la suscripción y puesta en servicio se adelantó de conformidad con el siguiente detalle: El contratista instaló 26.236 accesos iniciales en hogares estrato 1 y 2, y la ZAP de Acacías como equivalencia de los accesos de la estrategia SACÚDETE o su equivalencia. De los 8.700 accesos adicionales, el contratista entregó la totalidad como se indica en el comunicado IDIF-INTV-DIRINFRA-07647-23, con radicado 231012336 del 23/02/2023. Mediante comunicación con radicado 231012336 del 23/02/2023, la interventoría confirmó la suscripción y puesta en servicio de la totalidad de accesos contemplados para esta región, los mismos se encuentran en etapa de operación de conformidad con el concepto emitido por la Interventoría, teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 10 del punto 2.2. ETAPA DE SUSCRIPCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO del Anexo Técnico. Con relación a los puntos de la estrategia SACÚDETE, se instaló una ZAP como equivalencia para los 14 municipios, por lo cual se suscribió el Convenio Interadministrativo 916 de 2021 con el Municipio de Acacías – Meta, el cual se encuentra en ejecución y con operación normal. La interventoría mediante radicado N° 211017766 del 5/03/2021 presentó informe por presunto incumplimiento respecto de las siguientes obligaciones: "(…) • *Cláusula Segunda. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - OBLIGACIONES GENERALES No. 2, 11, 12, 20, 21 y 24, del Contrato de Aporte* • *Cláusula Segunda. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS No. 1 y 8 del Contrato de Aporte* • *Numeral 2.4 Etapa de Operación – Ordinal 3, literal d) del Anexo Técnico*	Documental: Informes 051 desde enero 2020 a enero 2023. Informes de Mensuales de Interventoría Informes de Presunto Incumplimiento y traslados Concepto de equivalencias Convenio interadministrativo 916 de 2021 Acta De Compensación O Reposición De Internet Fijo N°1 Del Contrato De Aporte N°864 De 2019	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	• *Cláusula Tercera del Otrosí No. 1 que modifica el numeral 1.1 DEFINICIONES – Usuario Inactivo, Usuario Suspendido del Anexo Técnico.* • *Cláusula Octava del Otrosí No. 1 que modifica el numeral 2.4. ETAPA DE OPERACIÓN ordinal 4.* (…)" De conformidad con lo anterior, mediante comunicado con radicado 212034646 del 19/04/2021 la Supervisión dio trasladado a la ordenadora del gasto con copia a la Subdirección de Gestión Contractual, razón por la cual el GIT de Actuaciones Administrativas Contractuales dio apertura al expediente. Posteriormente se procedió al archivo debido a la superación del hecho generador del presunto. Posteriormente, el 24 de diciembre de 2021, la interventoría presentó un nuevo informe por presunto incumplimiento mediante el radicados 211104486, en el cual indicaba el presunto incumplimiento de lo siguiente: • *Cláusula Segunda. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - OBLIGACIONES GENERALES No. 2, 11, 12, 18, 20, 21 y 24, del Contrato de Aporte* • *Cláusula Segunda. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS No. 1 y 8 del Contrato de Aporte* • *Numeral 2.4 Etapa de Operación – Ordinal 4, literal d) del Anexo Técnico* • *Cláusula Tercera del Otrosí No. 1 que modifica el numeral 1.1 DEFINICIONES – Usuario Inactivo del Anexo Técnico.* • *Cláusula Octava del Otrosí No. 1 que modifica el numeral 2.4. ETAPA DE OPERACIÓN ordinal 4.* Posteriormente, el día 17 de mayo mediante radicado N° 222048110 de misma fecha, se comunica informe de cierre de la actuación por cesación del presunto incumplimiento, acorde a lo informado por supervisión e interventoría En el siguiente link se puede consultar y validar toda la información relacionada con la ejecución del contrato: https://mintic.sharepoint.com/Conectividad/demanda1/default.aspx El día 20 de diciembre de 2022 se firmó el documento de Acta de Compensación o Reposición de Internet Fijo N°1 del contrato de aporte N°864 de 2019 suscrita entre el FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A – COMCEL S.A y el CONSORCIO I3 COMO INTEVENTOR DEL CONTRATO DE APORTE. En dicha acta se indica que se extenderá el servicio hasta el día 28 de abril de 2023, para de esta forma estar compensando los 1.837.023 días correspondientes a los días de inactividad.		

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;	De conformidad con lo establecido en el numeral 5 y la Nota del punto 2.2. ETAPA DE SUSCRIPCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO del Anexo técnico, los recursos de fomento asignados por el Fondo Único de TIC únicamente podrán destinarse para el pago del servicio de Internet fijo y corresponden a la suma de $40.000 por usuario/mes durante el plazo de 24 meses obligatorios financiados por el Fondo Único de TIC. El contratista en la propuesta presentada durante el proceso licitatorio ofertó un plazo adicional de seis (6) meses de servicio sobre los cuales no aplican pagos con cargo a los recursos asignados. De igual manera, de conformidad con la propuesta presentada por el contratista para la suscripción de los nuevos beneficiarios – Otrosí No 2, los recursos de fomento asignados por el Fondo Único de TIC únicamente podrán destinarse para el pago del servicio de Internet fijo y corresponden a la suma de $40.000 por usuario/mes durante el plazo de prestación de servicio hasta el 31 de diciembre de 2022. La presente obligación ha sido verificada previamente por la Interventoría desde el inicio del plazo de ejecución del contrato, conceptuando la procedencia del pago de recursos del Fondo Único de TIC frente a la efectiva prestación del servicio (usuario/mes) razón por la cual, se ha evidenciado que el contratista ha destinado los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato según lo certificado y autorizado por la interventoría.	Documental: Conceptos de aprobación cumplimiento de requisitos para desembolsos y utilizaciones	
3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento entregados deberán ser transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberán ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC	La presente obligación ha sido verificada desde el inicio del plazo de ejecución del contrato, siendo el estado de avance el siguiente: El 31 de mayo de 2021 se firmó por parte de la ordenadora del gasto del FONDO ÚNICO DE TIC el documento de conocimiento y aprobación de los términos en que se suscribiría el Otro si N°1 del contrato de fiducia N° 390800, el cual fue efectivamente suscrito el 1 de julio de 2021 Los recursos de fomento entregados a la fiducia se han invertido en concordancia con las inversiones permitidas del contrato según lo reportado en el informe mensual de fiducia. Los rendimientos financieros generados durante la vigencia del contrato se han venido consignando al Fondo Único de TIC, tal y como se puede evidenciar el cuadro N° 4 de la presente acta. Los informes estipulados en el contrato de fiducia fueron presentados por la fiduciaria según el siguiente detalle: - Mensuales: Julio 2021: radicado 211065267 de 10/08/2021 Agosto 2021: radicado 211074850 de 10/09/2021 Septiembre 2021: radicado 211082404 de 10/10/2021 Octubre 2021: radicado 211091952 de 10/11/2021	Documental: Aprobación de Interventoría de los informes de Fiducia. Oficio de Conocimiento y Aprobación para suscripción del Otrosí N° 1 al Contrato de Fiducia	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	Noviembre 2021: radicado 211100908 de 10/12/2021 Diciembre 2021: radicado 221001366 de 10/01/2022 Enero 2022: radicado 221010354 de 10/02/2022 Febrero 2022: radicado 221019114 de 10/03/2022 Marzo 2022: radicado 221028794 de 08/04/2022 Abril 2022: radicado 221037454 de 10/05/2022 Mayo 2022: radicado 221046035 de 10/06/2022 Junio 2022: radicado 221054599 de 10/07/2022 Julio 2022: radicado 221064305 de 10/08/2022 Agosto 2022: radicado 221072958 de 10/09/2022 Septiembre 2022: radicado 221081627 de 10/10/2022 Octubre 2022: radicado 221091321 de 10/11/2022 Noviembre 2022: radicado 221099335 de 10/12/2022 Diciembre 2022: radicado 231001338 de 10/01/2023 Enero 2023: radicado 231009443 de 10/02/2023 - Trimestrales: Trimestre 2 2021: radicado 211056562 de 15/07/2021 Trimestre 3 2021: radicado 211084849 de 15/10/2021 Trimestre 4 2021: radicado 221002843 de 15/01/2022 Trimestre 1 2022: radicado 221030246 de 13/04/2022 Trimestre 2 2022: radicado 221057162 de 18/07/2022 Trimestre 3 2022: radicado 221083781 de 18/10/2022 Trimestre 4 2022: radicado 231002396 de 13/01/2023		
4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.	El contrato de Fiducia 390800 suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la secretaria general del Ministerio de las TIC el día 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el día 04/03/2020 mediante registro 202018892. El día 27 de mayo se firma por parte de la ordenadora del gasto del FONDO ÚNICO DE TIC el documento de conocimiento y aprobación de los términos en que se suscribirá el Otro si N°1 del contrato de fiducia. El Otrosí N° 1 al contrato de fiducia fue suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA el 01/07/2021 y enviado a la Entidad el 21/07/2021 con el radicado MinTIC 211058140	Documental: Contrato de fiducia y Otrosí N° 1	
5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico	De conformidad con lo establecido contractualmente, el contratista hizo entrega del Plan de Comercialización, con las siguientes versiones: 201011191 del 28/02/2020; 201012158 del 4/03/2020; 201013480 del 11/03/2020 y la interventoría dio alcance a esta última comunicación con el radicado 201014081 del 13/03/2020. La supervisión luego de la revisión de las subsanaciones realizadas por el operador y validadas por la interventoría emite su concepto de aprobación con el registro 202024233 del 18/03/2020. Adicionalmente, en virtud de lo previsto en la cláusula quinta del Otrosí suscrito el 17 de diciembre de 2020, que establece que una vez suscrita la modificación del contrato el Operador deberá presentar una actualización del plan de comercialización, el contratista a través del radicado 201079169 del 30/12/2020 presentó a la interventoría, entre otras, la actualización del plan de	Documental: Radicados mencionados en las actividades realizadas	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	comercialización. La Interventoría se encuentra en la revisión de la actualización del plan de comercialización. La Interventoría con radicado 211002445 del 18/01/2021 remitió al operador el documento - observaciones ajuste plan de comercialización 864. Con radicado 211003800 del 25/01/2021 el operador remitió el documento -Respuesta requerimiento presentación plan de comercialización contrato 864 de 2019. El equipo de supervisión con radicado 212018044 del 03/03/2021 remitió al interventor el documento -Devolución Aprobación Actualización Plan de Comercialización – Ejecutor Contrato No. 864 de 2019 región oriente - Otrosí N° 1 - Radicado MinTIC 211008906 del 3/02/2021. Posteriormente, mediante Radicado No. 211033941 del 29/04/2021 la Interventoría emitió aprobación de la actualización del Plan de Comercialización ajustado. Con radicado N°212042520 del 7/05/2021 el equipo de supervisión remitió al interventor el documento de Devolución Documento de Aprobación Actualización Plan de Comercialización – Ejecutor Contrato No. 864 de 2019 región oriente - Otrosí N° 1. Mediante radicado 211045649 del 9/06/2021 el operador remitió el documento de Plan de Comercialización y el interventor con radicado 211047254 del 16/06/2021 remitió a la supervisión la Aprobación Actualización Plan de Comercialización Contrato No. 864 de 2019 región oriente. Finalmente, mediante radicado 212064355 del día 7/07/2021, el equipo de supervisión remitió la aprobación de la Actualización del Plan de Comercialización. Mediante comunicación IDIF-COM5-INTV-1308-22 del 16 de junio de 2022 el Contratista presentó el plan de comercialización para los ocho mil setecientos (8.700) accesos adicionales incluidos en el otrosí 2 del contrato de aporte 864 de 2019. El equipo de supervisión remitió al Operador con el radicado N°222082590 del 18/08/2022, el documento de Aprobación Plan de Comercialización Otrosí N°2 – Ejecutor Contrato de aporte N°864 de 2019 región Oriente – Radicado MinTIC 221062259 del 4/08/2022 y Alcance con radicado 221064719 del 11/08/2022		
6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.	Ante la emergencia sanitaria causada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 durante el año 2020 y la medida de aislamiento preventivo obligatorio decretada por el Gobierno Nacional, se afectó de manera parcial la ejecución de las obligaciones contractuales de comercialización presencial. En consecuencia, esta situación fue reconocida mediante el Acta de Suspensión parcial N°1 suscrita el 29 de mayo de 2020, y fue necesario ajustar, entre otras, el plazo de ejecución y ajustar el plazo que tenía el operador para la entrega de la totalidad de los	Documental: Radicados mencionados en las actividades realizadas. Acta de Suspensión	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	accesos, pasando del 31 de julio de 2020 al 30 de noviembre de 2020. Mediante comunicación con radicado 211040774 del 21/05/2021, la interventoría confirmó la suscripción y puesta en servicio en los plazos establecidos de la totalidad de accesos contemplados para esta región. Es importante mencionar que, por circunstancias no imputables a las partes, no fue posible la instalación de los accesos en los Puntos SACUDETE, y se adelantó el mecanismo contractualmente establecido de equivalencia, ante lo cual se suscribió el Contrato Interadministrativo 916 de 2021 instalando una Zona de Acceso Público en el Municipio de Acacías que tendrá una operación de 14 meses. La interventoría con radicado N°231013336 del 23/02/2023 remitió el comunicado de informe entrega de accesos y su estado con relación a la revisión y validación documental según los lineamientos establecidos en el contrato de aporte, Para la región Oriente se tiene un total de 7.497 accesos activos correspondientes a la meta inicial de 26.250 accesos, el restante 18.753 accesos cumplieron su periodo de operación el pasado 31 de diciembre de 2022. Respecto a los accesos adicionales otrosí 2 se tiene un total de 8.700 accesos entregados por el Operador y aprobados por la interventoría, el Contrato de Aporte 864 de 2019 se encuentra en fase de operación y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados. El día 17 de febrero de 2023 la Interventoría realizó la validación del estado del servicio y parámetros de configuración de los equipos instalados en la Zona de Acceso Público (ZAP) – Convenio Interadministrativo 916-2021 con el municipio de Acacías, Meta, evidenciando la prestación del servicio a la comunidad de la zona .		
7. Garantizar el tiempo de operación establecido en el contrato para los 25.000 suscriptores iniciales del servicio en la región Oriente y los 1.250 suscriptores iniciales adicionales ofertados en las condiciones exigidas en el anexo técnico y la propuesta presentada por el adjudicatario. Así mismo, deberá garantizar el tiempo de operación establecido en el Otrosí No. 2 para los 8.700 nuevos suscriptores del servicio en la región Oriente en las condiciones exigidas en	La interventoría ha realizado la validación del tiempo de operación y prestación del servicio a los beneficiarios del proyecto, tal y como lo señala la Nota del numeral 10 del punto 2.2 ETAPA DE SUSCRIPCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO del Anexo técnico, lo cual es soporte para la expedición del certificado de cumplimiento de las condiciones establecidas para la realización de desembolsos y utilizaciones. De igual forma, la supervisión desde el mes de agosto de 2020 solicitó a la interventoría un informe semanal denominado "INFORME SEMANAL DE ENTREGA DE ACCESOS", mediante el cual se lleva un control adicional tanto del tiempo de operación como del número de accesos y las novedades presentadas. La interventoría con radicado con radicado 231013336 del 23/02/2023, remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Para la región oriente, se tiene un total de 7.497 accesos activos correspondientes a la meta inicial de 26.250 accesos, el	Documental: Informe semanal de entrega de Accesos	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

el anexo técnico y la propuesta presentada por el contratista..	restante 18.753 accesos cumplieron su periodo de operación el 31 de diciembre de 2022. De igual forma, de los 8.700 accesos adicionales, se encuentran activos en su totalidad. En consecuencia, de lo anterior, se tienen 16.197 accesos activos para esta región y los mismos se encuentran en etapa de operación de conformidad con el concepto emitido por la Interventoría, teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 10 del punto 2.2. ETAPA DE SUSCRIPCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO del Anexo Técnico.		
8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto	La presente obligación ha sido verificada desde el inicio del plazo de ejecución del contrato, y el operador ha colaborado y permitido el seguimiento y verificación que realiza la interventoría y la supervisión. En este orden de ideas, se han llevado a cabo las reuniones, mesas de trabajo y cruce de comunicaciones pertinentes y necesarios para el buen desarrollo del contrato, el intercambio de información se realiza actualmente de forma virtual debido a la emergencia por la pandemia por el Covid-19, y las comunicaciones se dan de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias. Tanto interventoría como la supervisión reiteran al operador, mediante comunicaciones enviadas, el cabal cumplimiento de los términos establecidos contractualmente, en especial para que el operador de respuesta a los requerimientos que se le realicen así como para la realización de las subsanaciones a los informes presentados.	Documental: Informes 051 enero de 2020 a enero de 2023.	
9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el Interventor del contrato	Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informó la designación de Luz Angela Gómez Moreno como Gerente del proyecto. La Entidad realizó la aprobación de la designación el día 24 de enero de 2020. El operador con el radicado 211001631 del 14/01/2021 remitió el documento - cambio del Gerente de Proyecto presentando soportes laborales y académicos del Señor Julián Hernando Rodríguez, y luego de que el CONSORCIO I3, en calidad de Interventor del Contrato de Aporte N° 864 de 2019, realizara su análisis respectivo, y emitiera la aprobación de la designación mediante Comunicación con radicado 211002160 del 15/01/2021, la supervisión respondió al operador con el radicado 211002156 del 15/01/2021, considerando como nuevo Gerente del Proyecto al señor Julián Hernando Rodríguez. El operador con el radicado 211027379 del 9/04/2021 remitió el documento denominado Designación Gerente Contrato Aporte 864 y el interventor con radicado 211033338 del 27/04/2021 remitió respuesta solicitando al Operador el envío de los soportes de experiencia para verificar la idoneidad del gerente propuesto. El equipo de supervisión con el radicado N°212042365 del 7/05/2021 dio respuesta a la solicitud del operador referente a Cambio de Gerente de Proyecto. Contrato de Aporte N° 864 de	Documental: Radicados mencionados en las actividades realizadas	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	2019, radicado Mintic N°211031557 del 21/04/2021 y en el cual se considera como nuevo Gerente del Proyecto al señor Jorge Arturo Cortés López, quien se mantiene hasta la fecha de este informe.		
10. Presentar los informes periódicos y final que se señalan en el Anexo Técnico	La presente obligación ha sido verificada y aprobada previamente por la interventoría desde el inicio del plazo de ejecución del contrato de conformidad con lo establecido en el numeral 3.1 PRESENTACIÓN DE INFORMES, subnumeral 3.1.1. INFORME MENSUAL, según el siguiente detalle de la aprobación por parte de la interventoría: Enero 2020: radicado 201010768 de 27/02/2020 Febrero 2020: radicado 201016048 de 26/03/2020 Marzo 2020: radicado 201021566 de 28/04/2020 Abril 2020: radicado 201027033 de 26/05/2020 Mayo 2020: radicado 201036395 de 06/07/2020 Junio 2020: radicado 201044294 de 04/08/2020 Julio 2020: radicado 201059992 de 07/10/2020 Agosto 2020: radicado 201065771 de 03/11/2020 Septiembre 2020: radicado 201067866 de 11/11/2020 Octubre 2020: radicado 201070817 de 26/11/2020 Noviembre 2020: radicado 211001026 de 08/01/2021 Diciembre 2020: radicado 211009092 de 04/02/2021 Enero 2021: radicado 211021293 de 17/03/2021 Febrero 2021: radicado 211023689 de 26/03/2021 Marzo 2021: radicado 211033998 de 30/04/2021 Abril 2021: radicado 211046950 de 15/06/2021 Mayo 2021: radicado 211050748 de 28/06/2021 Junio 2021: radicado 211061776 de 29/07/2021 Julio 2021: radicado 211069693 del 25/08/2021 Agosto 2021: radicado 211078678 del 24/09/2021 Septiembre 2021: radicado 211087732 del 27/10/2021 Octubre 2021: radicado 211095919 del 23/11/2021 Noviembre 2021: radicado 211104125 del 23/12/2021 Diciembre 2021: radicado 221005551 del 25/01/2022 Enero 2022: radicado 221013609 del 22/02/2022 Febrero 2022: radicado 221024300 del 28/03/2022 Marzo 2022: radicado 221033571 del 26/04/2022 Abril 2022: radicado 221040602 del 20/05/2022 Mayo 2022: radicado 221049448 del 23/06/2022 Junio 2022: radicado 221060015 del 27/07/2022 Julio 2022: radicado 221068498 del 25/08/2022 Agosto: 221077131 del 26/09/2022 Septiembre: 221086514 del 26/10/2022 Octubre: 221098277 del 5/12/2022 Noviembre: 221104670 del 29/12/2022 Diciembre: 231008147 del 6/02/2023	Documental: Radicados mencionados en las actividades realizadas	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	Las demás obligaciones se han venido cumpliendo y verificando por parte de la interventoría Consorcio I3 quien presenta en sus informes mensuales de ejecución el estado y cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. La interventoría presentó los informes por presunto incumplimiento tal y como se indicó en el punto 1 del presente informe. El comité fiduciario ha aprobado hasta la décima utilización del contrato, el contratista ha presentado órdenes de pago de nueve utilizaciones. A la fecha se encuentra en revisión de requisitos por parte de la interventoría la undécima utilización. Así mismo, se adjuntan las Actas del Comité Operativo adelantadas mensualmente durante la vigencia del contrato, en las cuales se puede constatar el seguimiento y verificación de las obligaciones a cargo del contratista. En ese orden de ideas, las actas indicadas se pueden consultar en el siguiente link: https://mintic.sharepoint.com/Conectividad/demanda1/default.aspx	Documental: Informes Mensuales de ejecución de la Interventoría Actas Comité Operativo	

Productos a entregar	Productos entregados	% ejecución
Plan de Alistamiento	Plan de Alistamiento	100%
Plan de Comercialización	Plan de Comercialización	100%
Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020	Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020	100%
Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020	Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020	100%
Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020	Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020	100%
Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020	Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020	100%
Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020	Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020	100%
Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020	Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/01/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/01/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/02/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/02/2020	100%

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/03/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/03/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/04/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/04/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/05/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/05/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/06/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/06/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/07/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/07/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/08/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/08/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/09/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/09/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/10/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/10/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/11/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/11/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/12/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/12/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/01/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/01/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/02/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/02/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/03/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/03/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/04/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/04/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/05/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/05/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/06/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/06/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/07/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/07/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/08/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/08/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/09/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/09/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/10/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/10/2021	100%

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/11/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/11/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/12/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/12/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/01/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/01/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/02/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/02/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/03/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/03/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/04/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/04/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/05/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/05/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/06/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/06/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/07/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/07/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/08/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/08/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/09/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/09/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/10/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/10/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/11/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/11/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/12/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/12/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/01/2023	Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/01/2023	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/02/2023	Informe Mensual Contrato de Aporte 864 05/02/2023	En término para la entrega

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Descripción del estado financiero del contrato
VALOR $27.488.568.000

APORTES DEL CONTRATO O CONVENIO: (diligenciar cuadro No. 1)	$27.488.568.000
CAPITALIZACION RENDIMIENTOS:	N/A
SALDO ANTICIPO: (Diligenciar cuadro No. 2)	N/A
TOTAL APORTES:	$27.488.568.000

MENOS EJECUCION ACUMULADA: (Diligenciar cuadro No.3)	$27.488.568.000
MENOS CONSIGNACION RENDIMIENTOS: (diligenciar cuadro No. 4)	N/A
SALDO POR EJECUTAR:	$0

Cuadro No. 1

RELACION APORTES DEL CONVENIO

Doc.	Fecha	Medio de pago	Concepto	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			TOTAL	0

Cuadro No. 2

ANTICIPO Y AMORTIZACION

Anticipo			Amortización		
Documento	Fecha	Valor	Fecha o desembolso en el que se amortizó	%	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Total amortizaciones		

Total anticipo	
Menos amortizaciones	
Saldo	

Cuadro No. 3

RELACION SOPORTES EJECUCION ACUMULADA

Doc.	Fecha	Nombre	Concepto	Valor
22172220	12/02/2020	Comcel S.A.	Pago primer desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$45.000.000
216862220	14/08/2020	Comcel S.A.	Pago segundo desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$555.000.000
232802520	27/08/2020	Comcel S.A.	Pago tercer desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$1.770.000.000

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

16382221	5/02/2021	Comcel S.A.	Pago cuarto desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$2.860.000.000
16279521	5/02/2021	Comcel S.A.	Pago quinto desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$3.000.000.000
116590321	25/05/2021	Comcel S.A.	Pago sexto desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$3.000.000.000
241389521	20/09/2021	Comcel S.A.	Pago séptimo desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$3.000.000.000
326232021	29/11/2021	Comcel S.A.	Pago octavo desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$3.000.000.000
390249721	30/12/2021	Comcel S.A.	Pago noveno desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$2.955.000.000
120346822	9/05/2022	Comcel S.A.	Pago décimo desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$2.445.000.000
351232422	3/11/2022	Comcel S.A.	Pago decimoprimero desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$ 1.686.301.333
20349823 y 20350923	1/02/2023	Comcel S.A.	Pago decimosegundo desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$ 3.172.266.667
			TOTAL	$27.488.568.000

Cuadro No. 4

CONSIGNACION RENDIMIENTOS

Fecha	Entidad	Medio de pago	Concepto	Valor
13/03/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros febrero 2020	$11.151,44
8/06/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros marzo 2020	$12.661,18
19/05/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros abril 2020	$19.388,97
17/06/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros mayo 2020	$18.169,76
16/07/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros junio 2020	$15.539,79
18/08/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros julio 2020	$67.890,44
18/09/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros agosto 2020	$663.474,15
15/10/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros septiembre 2020	$5.784.978,11
19/11/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros octubre 2020	$2.631.484,39
16/12/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros noviembre 2020	$2.898.686,87
15/01/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros diciembre 2020	$2.027.356,53
16/02/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros enero 2021	$3.782.982,65
16/03/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros febrero 2021	$49.122,81
19/04/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros marzo 2021	$776.459,55
12/05/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros abril 2021	$5.766.734,76
17/06/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros mayo 2021	$8.802.094,51
14/07/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros junio 2021	$9.673.612,66
18/08/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros julio 2021	$6.071.844,52
17/09/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros agosto 2021	$10.005.704,14
13/10/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros septiembre 2021	$2.912.072,35
18/11/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros octubre 2021	$1.440.801,09
14/12/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros noviembre 2021	$8.971.426,04

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

13/01/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros diciembre 2021	$12.721.017,67
14/02/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros enero 2022	$21.052.530,03
14/03/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros febrero 2022	$14.824.704,62
11/04/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros marzo 2022	$19.450.854,40
9/05/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros abril 2022	$21.006.863,78
7/06/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros mayo 2022	$25.285.266,21
8/07/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros junio 2022	$20.114.026,44
8/08/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros julio 2022	$24.060.985,35
8/09/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros agosto 2022	$38.361.041,56
7/10/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros septiembre 2022	$21.931.365,63
8/11/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros octubre 2022	$ 17.677.135
12/12/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros noviembre 2022	$ 28.549.598
6/01/2023	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros diciembre 2022	$ 20.939.120
7/02/2023	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros enero 2023	$ 23.263.443
			TOTAL	**$ 381.641.588,01**

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CESIONARIO

Una vez revisado el estado de ejecución y pagos del contrato N° 864 de 2019, se hace entrega de la supervisión del mismo en los términos descritos en la presente acta. Para lo cual el nuevo supervisor certifica que ha revisado los informes de avance y seguimiento, así como los soportes financieros y que se encuentran al día las obligaciones descritas y se compromete a adelantar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de lo pactado entre el contratista y el FONDO ÚNICO TIC - MINTIC. Para lo cual las partes entregan y reciben de conformidad.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

El Supervisor que entrega:	El Supervisor que recibe:	Director del Área:	Contratista:
Nombre: HELMAN SUÁREZ VILLALBA	**Nombre: CÉSAR ANDRÉS ESCALANTE BORRERO**	**Nombre: PEDRO EDUARDO VERA GARCÍA**	**Nombre: COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A**
Cargo: ASESOR 1020-15 DEL DESPACHO DE LA MINISTRA	**Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 - 21**	**Cargo: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**	**Cargo: N/A**
Firma:	**Firma:**	**Firma:**	**Firma: N/A**
	La Supervisión se asigna a la persona que desempeña el cargo		**Se notificará al contratista el cambio de supervisión una vez este se encuentra en vigencia**

Fecha presentación:

RODRIGO PRADILLA ANGEL – Aspectos Financieros
JESUALDO BRITO NUÑEZ – Aspectos Técnicos
DUVERNEY DIAZ CASTAÑO - Aspectos Técnicos

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS – Aspectos Técnicos
ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ – Aspectos Jurídicos

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cambio de Supervision cto 864 de 2019


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230308-190152-3529a4-97357100 Creación: 2023-03-08 19:01:52

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 14:54:05


Escanee el código para verificación

Elaboración: Elaboró



ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ
52217088
acontreras@mintic.gov.co
ABOGADO
MINISTERIO TIC

Elaboración: Elaboró




Rodrigo Pradilla
79946432
rpradilla@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura - Mintic

Elaboración: Elaboró



Jesualdo Brito Nuñez
5162858
jbrito@mintic.gov.co
Profesional Especializado

Elaboración: Elaboró



Duverney Diaz Castaño
CC
ddiazc@mintic.gov.co
Contratista

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cambio de Supervision cto 864 de 2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230308-190152-3529a4-97357100 Creación: 2023-03-08 19:01:52

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 14:54:05

Escanee el código para verificación

Firma: Subdirectora de operaciones (E)



JIMENA REYES ASELA
37.276.508
jreyesa@mintic.gov.co
Subdirector operaciones (E)
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Firma: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 - 21



Cesar Andres Escalante Borrero
86078943
cescalante@mintic.gov.co
Profesional Especializado
Subdirección de Operaciones - MINTIC

Firma: Supervisor



Helman Suárez Villalba
HELMAN SUAREZ VILLALBA
hsuarezv@mintic.gov.co
Asesor Dirección Infraestructura
Ministerio TIC

Revisión: Revisó



LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
cc
lfroncancio@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cambio de Supervision cto 864 de 2019


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230308-190152-3529a4-97357100 Creación: 2023-03-08 19:01:52

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 14:54:05

Escanee el código para verificación

Firma: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



Pedro Vera
76321806
pvera@mintic.gov.co
Director de Infraestructura
Mintic

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Cambio de Supervision cto 864 de 2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230308-190152-3529a4-97357100 Creación: 2023-03-08 19:01:52

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 14:54:05

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Duverney Diaz Castaño ddiazc@mintic.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2023-03-08 19:01:52 Lec.: 2023-03-08 19:07:36 Res.: 2023-03-08 19:07:40 IP Res.: 186.29.146.126
Elaboración	Jesualdo Brito Nuñez jbrito@mintic.gov.co Profesional Especializado	Aprobado	Env.: 2023-03-08 19:07:40 Lec.: 2023-03-09 07:32:49 Res.: 2023-03-09 07:32:53 IP Res.: 190.71.137.3
Elaboración	Rodrigo Pradilla rpradilla@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura - Mintic	Aprobado	Env.: 2023-03-09 07:32:53 Lec.: 2023-03-09 08:55:41 Res.: 2023-03-09 08:56:23 IP Res.: 181.56.159.146
Elaboración	ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ acontreras@mintic.gov.co ABOGADO MINISTERIO TIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 08:56:23 Lec.: 2023-03-09 09:35:53 Res.: 2023-03-09 09:36:02 IP Res.: 191.156.59.225
Revisión	LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS lfroncancio@mintic.gov.co Contratista MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 09:36:02 Lec.: 2023-03-09 14:26:16 Res.: 2023-03-09 14:26:20 IP Res.: 186.84.22.232
Firma	Helman Suárez Villalba hsuarezv@mintic.gov.co Asesor Dirección Infraestructura Ministerio TIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 14:26:20 Lec.: 2023-03-09 15:43:58 Res.: 2023-03-09 15:44:12 IP Res.: 190.71.137.3
Firma	Cesar Andrés Escalante Borrero cescalante@mintic.gov.co Profesional Especializado Subdirección de Operaciones - MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 15:44:12 Lec.: 2023-03-09 15:51:39 Res.: 2023-03-09 15:52:18 IP Res.: 190.71.137.3
Firma	JIMENA REYES ASELA jreyesa@mintic.gov.co Subdirector operaciones (E) MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 15:52:18 Lec.: 2023-03-10 14:50:04 Res.: 2023-03-10 14:50:10 IP Res.: 181.145.14.101
Firma	Pedro Vera pvera@mintic.gov.co Director de Infraestructura Mintic	Aprobado	Env.: 2023-03-10 14:50:10 Lec.: 2023-03-10 14:53:45 Res.: 2023-03-10 14:54:05 IP Res.: 190.71.137.3

DATOS GENERALES

Nombre del Contratista: COMUNICACIÓN CELULAR – COMCEL S.A.

Nombre Supervisor: HELMAN SUAREZ VILLALBA – ASESOR 1020-15 DEL DESPACHO DE LA MINISTRA

Nombre del nuevo o Supervisor: CESAR ANDRES ESCALANTE BORRERO - PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 - 21

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. 858 de 2019 **Valor** $40.597.102.667

Objeto: Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la región Noroccidente adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

Plazo: 43 meses **Fecha de Iniciación:** 30/DIC/2019 **Fecha de Terminación**: 20/JUL/2023

Modificaciones al contrato _____

	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema aclaración o de alcance
Adición					
Prórroga					
Otro Sí	1	17/dic/20		N/A	La emergencia sanitaria causada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 durante el año 2020 y la medida de aislamiento preventivo obligatorio decretada por el Gobierno Nacional, afectaron de manera parcial la ejecución de las obligaciones contractuales de comercialización presencial. Dada la situación anterior, reconocida mediante el Acta de Suspensión parcial N°1 suscrita el 29 de mayo de 2020, fue necesario ajustar la forma de pago e imputación presupuestal, el plazo de ejecución y cumplimiento de las metas del contrato, el numeral 1.1 Definiciones del Anexo Técnico, el numeral 2.4 del Anexo Técnico y el numeral 4.2 del Anexo Técnico, lo anterior con el fin de garantizar el tiempo mínimo de prestación de servicio de 30 meses incluidos los 6 meses adicionales ofertados en el proceso de selección.
	2	02/jun/22		$ 2.197.102.667	Ampliar el periodo de prestación de servicio de 10.890 accesos que finalizaban su operación durante la vigencia 2022, hasta diciembre 31 de 2022. Adicionar 5.700 nuevos accesos, cuyo plazo máximo de instalación es el 30 de noviembre de 2022 y operan hasta el 31 de diciembre de 2022.

ESTADO DE LAS ACTIVIDADES AL MOMENTO DEL CAMBIO DE SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes		
		Tipo	Valor	
1. Ejecutar el objeto del contrato a	La presente obligación ha sido verificada previamente por la interventoría contratada desde el inicio del plazo de ejecución del contrato, siendo el estado de avance el siguiente:	Documental:		

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario;	Se ha venido cumpliendo con las actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico. En el marco de las obligaciones contractuales, el contratista debió instalar 42.000 accesos iniciales y 5.700 adicionales, dentro de los que se incluyen 24 puntos destinados a la estrategia SACÚDETE, la suscripción y puesta en servicio se adelantó de conformidad con el siguiente detalle: El contratista instaló 41.976 accesos iniciales en hogares estrato 1 y 2, y la ZAP de Calarcá como equivalencia de los accesos de la estrategia SACÚDETE o su equivalencia. De los 5.700 accesos adicionales, el contratista entregó a la totalidad, como se indica en el comunicado IDIF-INTV-DIRINFRA-07647-23, con radicado 231013336 del 23/02/2023. Mediante comunicación con radicado 231013336 del 23/02/2023, la interventoría confirmó la suscripción y puesta en servicio de la totalidad de accesos contemplados para esta región, los mismos se encuentran en etapa de operación de conformidad con el concepto emitido por la Interventoría, teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 10 del punto 2.2. ETAPA DE SUSCRIPCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO del Anexo Técnico. Con relación a los puntos de la estrategia SACÚDETE, se instaló una ZAP como equivalencia para los 24 municipios, por lo cual se suscribió el Convenio Interadministrativo 915 de 2021 con el Municipio de Calarcá – Quindío, el cual se encuentra en ejecución y con operación normal. La interventoría mediante radicado N° 211017765 del 5/03/2021 presentó informe por presunto incumplimiento respecto de las siguientes obligaciones: "(…) • *Cláusula Segunda. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - OBLIGACIONES GENERALES No. 2, 11, 12, 20, 21 y 24, del Contrato de Aporte* • *Cláusula Segunda. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS No. 1 y 8 del Contrato de Aporte* • *Numeral 2.4 Etapa de Operación – Ordinal 3, literal d) del Anexo Técnico* • *Cláusula Tercera del Otrosí No. 1 que modifica el numeral 1.1 DEFINICIONES – Usuario Inactivo, Usuario Suspendido del Anexo Técnico.* • *Cláusula Octava del Otrosí No. 1 que modifica el numeral 2.4. ETAPA DE OPERACIÓN ordinal 4.*	Informes 051 desde enero 2020 a enero 2022. Informes de Mensuales de Interventoría Informes de Presunto Incumplimiento y traslados Concepto de equivalencias Convenio interadministrativo 915 de 2021 Acta De Compensación O Reposición De Internet Fijo N°1 Del Contrato De Aporte N°858 De 2019		

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	(…)" De conformidad con lo anterior, mediante comunicado con radicado 212034613 del 19/04/2021 la Supervisión dio trasladado a la ordenadora del gasto con copia a la Subdirección de Gestión Contractual, razón por la cual el GIT de Actuaciones Administrativas Contractuales dio apertura al expediente. Posteriormente se procedió al archivo debido a la superación del hecho generador del presunto. Posteriormente, el 24 de diciembre de 2021, la interventoría presentó un nuevo informe por presunto incumplimiento mediante el radicados 211104485, en el cual indicaba el presunto incumplimiento de lo siguiente: • *Cláusula Segunda. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - OBLIGACIONES GENERALES No. 2, 11, 12, 18, 20, 21 y 24, del Contrato de Aporte* • *Cláusula Segunda. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS No. 1 y 8 del Contrato de Aporte* • *Numeral 2.4 Etapa de Operación – Ordinal 4, literal d) del Anexo Técnico* • *Cláusula Tercera del Otrosí No. 1 que modifica el numeral 1.1 DEFINICIONES – Usuario Inactivo del Anexo Técnico.* • *Cláusula Octava del Otrosí No. 1 que modifica el numeral 2.4. ETAPA DE OPERACIÓN ordinal 4.* Posteriormente, mediante radicado N° 222039173 del 25 de abril de 2022 se radico el informe de cierre del expediente 10 de 2022-contrato de aporte No. 858 de 2019, suscrito entre el Fondo Único TIC y Comunicación Celular S.A. COMCEL S.A. En el siguiente link se puede consultar y validar toda la información relacionada con la ejecución del contrato: https://mintic.sharepoint.com/Conectividad/demanda1/default.aspx El día 20 de diciembre de 2022 se firmó el documento de Acta de Compensación o Reposición de Internet Fijo N°1 del contrato de aporte N°858 de 2019 suscrita entre el FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A – COMCEL S.A y el CONSORCIO I3 COMO INTEVENTOR DEL CONTRATO DE APORTE. En dicha acta se indica que se extenderá el servicio hasta el día 01 de junio de 2023, para de esta forma estar compensando los 2.513.036 días correspondientes a los días de inactividad.			
2. Destinar los recursos de aporte	De conformidad con lo establecido en el numeral 5 y la Nota del punto 2.2. ETAPA DE SUSCRIPCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO del Anexo técnico, los recursos de fomento asignados por el Fondo	Documental: Conceptos de aprobación		

	exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;	Único de TIC únicamente podrán destinarse para el pago del servicio de Internet fijo y corresponden a la suma de $40.000 por usuario/mes durante el plazo de 24 meses obligatorios financiados por el Fondo Único de TIC. El contratista en la propuesta presentada durante el proceso licitatorio ofertó un plazo adicional de seis (6) meses de servicio sobre los cuales no aplican pagos con cargo a los recursos asignados. De igual manera, de conformidad con la propuesta presentada por el contratista para la suscripción de los nuevos beneficiarios – Otrosí No 2, los recursos de fomento asignados por el Fondo Único de TIC únicamente podrán destinarse para el pago del servicio de Internet fijo y corresponden a la suma de $40.000 por usuario/mes durante el plazo de prestación de servicio hasta el 31 de diciembre de 2022. La presente obligación ha sido verificada previamente por la Interventoría desde el inicio del plazo de ejecución del contrato, conceptuando la procedencia del pago de recursos del Fondo Único de TIC frente a la efectiva prestación del servicio (usuario/mes) razón por la cual, se ha evidenciado que el contratista ha destinado los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato según lo certificado y autorizado por la interventoría.	cumplimiento de requisitos para desembolsos y utilizaciones		

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento entregados deberán ser transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos	La presente obligación ha sido verificada desde el inicio del plazo de ejecución del contrato, siendo el estado de avance el siguiente: El 31 de mayo de 2021 se firmó por parte de la ordenadora del gasto del FONDO ÚNICO DE TIC el documento de conocimiento y aprobación de los términos en que se suscribiría el Otro si N°1 del contrato de fiducia N° 390802, el cual fue efectivamente suscrito el 1 de julio de 2021 Los recursos de fomento entregados a la fiducia se han invertido en concordancia con las inversiones permitidas del contrato según lo reportado en el informe mensual de fiducia. Los rendimientos financieros generados durante la vigencia del contrato se han venido consignando al Fondo Único de TIC, tal y como se puede evidenciar el cuadro N° 4 de la presente acta. Los informes estipulados en el contrato de fiducia fueron presentados por la fiduciaria según el siguiente detalle: - Mensuales: Julio 2021: radicado 211065271 de 10/08/2021 Agosto 2021: radicado 211074732 de 10/09/2021 Septiembre 2021: radicado 211082449 de 10/10/2021 Octubre 2021: radicado 211091913 de 10/11/2021 Noviembre 2021: radicado 211100919 de 10/12/2021 Diciembre 2021: radicado 221001372 de 10/01/2022 Enero 2022: radicado 221010356 de 10/02/2022 Febrero 2022: radicado 221019117 de 10/03/2022 Marzo 2022: radicado 221028797 de 08/04/2022 Abril 2022: radicado 221037477 de 10/05/2022 Mayo 2022: radicado 221046040 de 10/06/2022 Junio 2022: radicado 221054606 de 10/07/2022 Julio 2022: radicado 221064340 de 10/08/2022 Agosto 2022: radicado 221072966 de 10/09/2022 Septiembre 2022: radicado 221081629 de 10/10/2022 Octubre 2022: radicado 221091332 de 10/11/2022 Noviembre 2022: radicado 221099337 de 10/12/2022 Diciembre 2022: radicado 231001379 de 10/01/2023 Enero 2023: radicado 231009477 de 10/02/2023 - Trimestrales: Trimestre 2 2021: radicado 211056565 de 15/07/2021 Trimestre 3 2021: radicado 211084860 de 15/10/2021 Trimestre 4 2021: radicado 221002841 de 15/01/2022 Trimestre 1 2022: radicado 221030251 de 13/04/2022 Trimestre 2 2022: radicado 221057174 de 18/07/2022 Trimestre 3 2022: radicado 221083787 de 18/10/2022 Trimestre 4 2022: radicado 231002398 de 13/01/2023	Documental: Aprobación de Interventoría de los informes de Fiducia. Oficio de Conocimiento y Aprobación para suscripción del Otrosí N° 1 al Contrato de Fiducia		

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	no ejecutados al término del contrato deberán ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC				

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.	El contrato de Fiducia 390802 suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la Secretaría General del Ministerio de las TIC el día 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el día 04/03/2020 mediante registro 202018883. El contrato de Fiducia 390802 suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la Secretaría General del Ministerio de las TIC el día 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el día 04/03/2020 mediante registro 202018889. El día 28 de mayo se firma por parte de la ordenadora del gasto del FONDO ÚNICO DE TIC el documento de conocimiento y aprobación de los términos en que se suscribirá el Otro si N°1 del contrato de fiducia. El Otrosí N° 1 al contrato de fiducia fue suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA el 01/07/2021 y enviado a la Entidad el 21/07/2021 con el radicado MinTIC 21105814	Documental: Contrato y Otrosí N° 1		
5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico	De conformidad con lo establecido contractualmente, el contratista hizo entrega del Plan de Comercialización, con las siguientes versiones: 201011193 del 28/02/2020; 201012161 del 4/03/2020; 201013474 del 11/03/2020 y la interventoría dio alcance a esta última comunicación con el radicado 201014079 del 13/03/2020, la supervisión luego de la revisión de las subsanaciones realizadas por el operador y validadas por la interventoría emite su concepto de aprobación con el registro virtual 202024241 del 18/03/2020. Adicionalmente, en virtud de lo previsto en la cláusula quinta del Otrosí suscrito el 17 de diciembre de 2020, que establece que una vez suscrita la modificación del contrato el Operador deberá presentar una actualización del plan de comercialización, el contratista a través del radicado 201079166 del 30/12/2020 presentó a la interventoría, entre otras, la actualización del plan de comercialización. La Interventoría con radicado 211001919 del 15/01/2021 remitió al operador el documento - Reiteración ajuste plan de comercialización 858, Con radicado 211004060 del 26/01/2021 el operador remitió el documento - Presentación plan de comercialización contrato 858 de 2019. El equipo de supervisión con radicado 212018039 del 03/03/2021 remitió al interventor el documento -Devolución Aprobación Actualización Plan de Comercialización – Ejecutor Contrato No. 858 de 2019 región Noroccidente - Otrosí N° 1 - Radicado MinTIC 211011022 del 11/02/2021. Posteriormente, mediante Radicado No. 211033940 del 29/04/2021 la Interventoría emitió aprobación de la actualización del Plan de Comercialización ajustado; por tanto, la supervisión realizará el análisis correspondiente. Con el radicado N°212042514 del 7/05/2021 el equipo de supervisión remitió al interventor el documento de Devolución	Documental: Radicados mencionados en las actividades realizadas		

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

		Documento de Aprobación Actualización Plan de Comercialización – Ejecutor Contrato No. 858 de 2019 región Noroccidente - Otrosí N° 1. Mediante radicado 211045648 del 9/06/2021 el operador remitió el documento de Plan de Comercialización y el interventor con radicado 211047253 del 16/06/2021 remitió a la supervisión la Aprobación Actualización Plan de Comercialización Contrato No. 858 de 2019 región Noroccidente. Finalmente, mediante radicado 212064350 del día 7/07/2021, el equipo de supervisión remitió la aprobación de la Actualización del Plan de Comercialización. Mediante comunicación IDIF-COM4-INTV-1300-22 del 16 de junio de 2022 el Contratista presentó el plan de comercialización para los cinco mil setecientos (5.700) accesos adicionales incluidos en el otrosí 2 del contrato de aporte 858 de 2019. El equipo de supervisión remitió al Operador con el radicado N°222082583 del 18/08/2022, el documento de Aprobación Plan de Comercialización Otrosí N°2 – Ejecutor Contrato de aporte N°858 de 2019 región Noroccidente – Radicado MinTIC 221062257 del 4/08/2022 y Alcance con radicado 221064719 del 11/08/2022. Ante la emergencia sanitaria causada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 durante el año 2020 y la medida de aislamiento preventivo obligatorio decretada por el Gobierno Nacional, se afectó de manera parcial la ejecución de las obligaciones contractuales de comercialización presencial. En consecuencia, esta situación fue reconocida mediante el Acta de Suspensión parcial N°1 suscrita el 29 de mayo de 2020, y fue necesario ajustar, entre otras, el plazo de ejecución y ajustar el plazo que tenía el operador para la entrega de la totalidad de los accesos, pasando del 31 de julio de 2020 al 20 de diciembre de 2020.			
6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.		Mediante comunicación con radicado 211040774 del 21/05/2021, la interventoría confirmó la suscripción y puesta en servicio en los plazos establecidos de la totalidad de accesos contemplados para esta región. Es importante mencionar que, por circunstancias no imputables a las partes, no fue posible la instalación de los accesos en los Puntos SACUDETE, y se adelantó el mecanismo contractualmente establecido de equivalencia, ante lo cual se suscribió el Contrato Interadministrativo 915 de 2021 instalando una Zona de Acceso Público en el Municipio de Calarcá que tendrá una operación de 24 meses. La interventoría con radicado con radicado 231013336 del 23/02/2023, remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Para la región noroccidente se tiene un total de 31.110 accesos activos correspondientes a la meta inicial de 42.000 accesos, el restante 10.890 accesos cumplieron su periodo de	Documental: Radicados mencionados en las actividades realizadas. Acta de Suspensión		

	operación el 31 de diciembre de 2022. De igual forma, de los 5.700 accesos adicionales, se encuentran activos en su totalidad. En consecuencia, de lo anterior, se tienen 36.810 accesos activos para esta región y los mismos se encuentran en etapa de operación de conformidad con el concepto emitido por la Interventoría, teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 10 del punto 2.2. ETAPA DE SUSCRIPCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO del Anexo Técnico. El día 17 de febrero de 2023 la Interventoría realizó la validación del estado del servicio y parámetros de configuración de los equipos instalados en el punto ZAP del municipio de Calarcá, sin encontrar novedades y evidenciando la prestación del servicio a la comunidad de la zona			
7. Garantizar el tiempo de operación establecido en el contrato para los 40.000 suscriptores iniciales del servicio en la región Noroccidente y los 2.000 suscriptores iniciales adicionales ofertados en las condiciones exigidas en el anexo técnico y la propuesta presentada por el adjudicatario. Así mismo, deberá garantizar el tiempo de operación establecido en el Otrosí No. 2 para los 5.700 nuevos suscriptores del servicio en la región Noroccidente en las condiciones exigidas en el anexo técnico y	La interventoría ha realizado la validación del tiempo de operación y prestación del servicio a los beneficiarios del proyecto, tal y como lo señala la Nota del numeral 10 del punto 2.2 ETAPA DE SUSCRIPCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO del Anexo técnico, lo cual es soporte para la expedición del certificado de cumplimiento de las condiciones establecidas para la realización de desembolsos y utilizaciones. De igual forma, la supervisión desde el mes de agosto de 2020 solicitó a la interventoría un informe semanal denominado "INFORME SEMANAL DE ENTREGA DE ACCESOS", mediante el cual se lleva un control adicional tanto del tiempo de operación como del número de accesos y las novedades presentadas. La interventoría con radicado N°231013336 del 23/02/2023 remitió el comunicado de informe entrega de accesos y su estado con relación a la revisión y validación documental según los lineamientos establecidos en el contrato de aporte, Para la región centro se tiene un total de 31.110 accesos activos correspondientes a la meta inicial de 42.000 accesos, el restante 10.980 accesos cumplieron su periodo de operación el pasado 31 de diciembre de 2022. Respecto a los accesos adicionales otrosí 2 se tiene un total de 5.700 accesos entregados por el Operador y aprobados por la interventoría, el Contrato de Aporte 858 de 2019 se encuentra en fase de operación y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados.	Documental: Informe semanal de entrega de Accesos		

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

la propuesta presentada por el contratista. .				
8. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto	La presente obligación ha sido verificada desde el inicio del plazo de ejecución del contrato, y el operador ha colaborado y permitido el seguimiento y verificación que realiza la interventoría y la supervisión. En este orden de ideas, se han llevado a cabo las reuniones, mesas de trabajo y cruce de comunicaciones pertinentes y necesarios para el buen desarrollo del contrato, el intercambio de información se realiza actualmente de forma virtual debido a la emergencia por la pandemia por el Covid-19, y las comunicaciones se dan de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias. Tanto interventoría como la supervisión reiteran al operador, mediante comunicaciones enviadas, el cabal cumplimiento de los términos establecidos contractualmente, en especial para que el operador de respuesta a los requerimientos que se le realicen, así como para la realización de las subsanaciones a los informes presentados. Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informó la designación de Luz Angela Gómez Moreno como Gerente del proyecto. La Entidad realizó la aprobación de la designación el día 24 de enero de 2020.	Documental: Informes 051 enero de 2020 a enero de 2023.		
9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el Interventor del contrato	El operador con el radicado 211001633 del 14/01/2021 remitió el documento - cambio del Gerente de Proyecto presentando soportes laborales y académicos del Señor Julián Hernando Rodríguez, y luego de que el CONSORCIO I3, en calidad de Interventor del Contrato de Aporte N° 858 de 2019, realizara su análisis respectivo, y emitiera la aprobación de la designación mediante Comunicación con radicado 211002158 del 15/01/2021, la supervisión respondió al operador con el radicado 211002156 del 15/01/2021, considerando como nuevo Gerente del Proyecto al señor Julián Hernando Rodríguez. El operador con el radicado 211027378 del 9/04/2021 remitió el documento denominado Designación Gerente Contrato Aporte 858 y el interventor con radicado 211033337 del 27/04/2021 remitió respuesta solicitando al Operador el envío de los soportes de experiencia para verificar la idoneidad del gerente propuesto. El equipo de supervisión con el radicado N°212042360 del 7/05/2021 dio respuesta a la solicitud del operador referente a Cambio de Gerente de Proyecto. Contrato de Aporte N°858 de 2019, radicado Mintic N°211031560 del 21/04/2021 y en el cual se considera como nuevo Gerente del Proyecto al señor Jorge Arturo Cortés López, quien se mantiene hasta la presentación de este informe.	Documental: Radicados mencionados en las actividades realizadas		

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	Mes informe Radicado Fecha aprobación Enero 2020: 201010774 del 27/02/2020 Febrero 2020: 201016051 del 26/03/2020 Marzo 2020: 201021562 del 28/04/2020 Abril 2020: 201027029 del 26/05/2020 Mayo 2020: 201036392 del 06/07/2020 Junio 2020: 201044288 del 04/08/2020 Julio 2020: 201059969 del 07/10/2020 Agosto 2020: 201065768 del 03/11/2020 Septiembre 2020: 201067862 del 11/11/2020 Octubre 2020: 201070810 del 26/11/2020 Noviembre 2020: 211001022 del 08/01/2021 Diciembre 2020: 211009088 del 04/02/2021 Enero 2021: 211020992 del 16/03/2021 Febrero 2021: 211023681 del 26/03/2021 Marzo 2021: 211033992 del 30/04/2021 Abril 2021: 211046947 del 15/06/2021 Mayo 2021: 211050743 del 28/06/2021 Junio 2021: 211061773 del 29/07/2021 Julio 2021: 211069691 del 25/08/2021 Agosto 2021: 211078675 del 24/09/2021 Septiembre 2021: 211087731 del 27/10/2021 Octubre 2021: 211095918 del 23/11/2021 Noviembre 2021: 211104124 del 23/12/2021 Diciembre 2021: 221005549 del 25/01/2022 Enero 2022: 221013608 del 22/02/2022 Febrero 2022: 221024299 del 28/03/2022 Marzo 2022: 221033569 del 26/04/2022 Abril 2022: 221040601 del 20/05/2022 Mayo 2022: 221049446 del 23/06/2022 Junio 2022: 221060014 del 27/07/2022 Julio 2022: 221068496 del 25/08/2022 Agosto 2022: 221068496 del 26/09/2022 Septiembre 2022: 221086510 del 26/10/2022 Octubre 2022: 221098276 del 05/12/2022 Noviembre 2022: 221104669 del 29/12/2022 Diciembre 2022: 231008146 del 06/02/2022			

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

10. Presentar los informes periódicos y final que se señalan en el Anexo Técnico	La presente obligación ha sido verificada y aprobada previamente por la interventoría desde el inicio del plazo de ejecución del contrato de conformidad con lo establecido en el numeral 3.1 PRESENTACIÓN DE INFORMES, subnumeral 3.1.1. INFORME MENSUAL, según el siguiente detalle de la aprobación por parte de la interventoría:	Documental: Radicados mencionados en las actividades realizadas		

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	Las demás obligaciones se han venido cumpliendo y verificando por parte de la interventoría Consorcio I3 quien presenta en sus informes mensuales de ejecución el estado y cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. La interventoría presentó los informes por presunto incumplimiento tal y como se indicó en el punto 1 del presente informe. El comité fiduciario ha aprobado hasta la novena utilización del contrato y girados los recursos correspondientes al contratista. A la fecha se encuentra en revisión de requisitos por parte de la interventoría la décima utilización. Así mismo, se adjuntan las Actas del Comité Operativo adelantadas mensualmente durante la vigencia del contrato, en las cuales se puede constatar el seguimiento y verificación de las obligaciones a cargo del contratista. En ese orden de ideas, las actas indicadas se pueden consultar en el siguiente link: https://mintic.sharepoint.com/Conectividad/demanda1/default.aspx	Documental: Informes Mensuales de ejecución de la Interventoría Actas Comité Operativo		

Productos a entregar	Productos entregados	% ejecución
Plan de Alistamiento	Plan de Alistamiento	100%
Plan de Comercialización	Plan de Comercialización	100%
Informe de Accesos Conectados febrero 05 2020	Informe de Accesos Conectados febrero 05 2020	100%
Informe de Accesos Conectados marzo 05 2020	Informe de Accesos Conectados marzo 05 2020	100%
Informe de Accesos Conectados abril 05 2020	Informe de Accesos Conectados abril 05 2020	100%
Informe de Accesos Conectados mayo 05 2020	Informe de Accesos Conectados mayo 05 2020	100%
Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020	Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020	100%
Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020	Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2020	100%

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2023	Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2023	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2023	Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2023	En términos para la entrega

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Descripción del estado financiero del contrato
VALOR $40.597.102.667

APORTES DEL CONTRATO O CONVENIO: (diligenciar cuadro No. 1)	$40.597.102.667
CAPITALIZACION RENDIMIENTOS:	N/A
SALDO ANTICIPO: (Diligenciar cuadro No. 2)	N/A
TOTAL APORTES:	$40.597.102.667

MENOS EJECUCION ACUMULADA: (Diligenciar cuadro No.3)	$40.597.102.667
MENOS CONSIGNACION RENDIMIENTOS: (diligenciar cuadro No. 4)	N/A
SALDO POR EJECUTAR:	$0

Cuadro No. 1

RELACION APORTES DEL CONVENIO

Doc.	Fecha	Medio de pago	Concepto	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			TOTAL	0

Cuadro No. 2

ANTICIPO Y AMORTIZACION

Anticipo			Amortización		
Documento	Fecha	Valor	Fecha o desembolso en el que se amortizó	%	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total amortizaciones			

Total anticipo	
Menos amortizaciones	
Saldo	

Cuadro No. 3

RELACION SOPORTES EJECUCION ACUMULADA

Doc.	Fecha	Nombre	Concepto	Valor

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

19582420	12/02/2020	Comcel S.A.	Pago primer desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$72.000.000
259847620	23/09/2020	Comcel S.A.	Pago segundo desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$888.000.000
16323521	5/02/2021	Comcel S.A.	Pago tercer desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$7.408.000.000
16376021	5/02/2021	Comcel S.A.	Pago cuarto desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$4.800.000.000
175283121	23/07/2021	Comcel S.A.	Pago quinto desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$4.800.000.000
297428321	5/11/2021	Comcel S.A.	Pago sexto desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$4.800.000.000
393297121	30/12/2021	Comcel S.A.	Pago séptimo desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$9.528.000.000
218146322	25/07/2022	Comcel S.A.	Pago octavo desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$3.912.000.000
350806522	3/11/2022	Comcel S.A.	Pago noveno desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$ 2.271.944.000
20407523 y 20408223	1/02/2023	Comcel S.A.	Pago décimo desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$ 2.117.158.667
			TOTAL	$40.597.102.667

Cuadro No. 4

CONSIGNACION RENDIMIENTOS

Fecha	Entidad	Medio de pago	Concepto	Valor
13/03/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros febrero 2020	$38.148,87
8/06/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros marzo 2020	$40.311,80
19/05/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros abril 2020	$64.828,64
17/06/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros mayo 2020	$52.626,99
16/07/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros junio 2020	$32.415,29
18/08/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros julio 2020	$153.506,14
18/09/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros agosto 2020	$1.587,83
15/10/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros septiembre 2020	$87.688,77
19/11/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros octubre 2020	$1.004.386,26
16/12/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros noviembre 2020	$1.107.739,28
15/01/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros diciembre 2020	$903.670,70
16/02/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros enero 2021	$20.033,07
16/03/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros febrero 2021	$49.121,77
19/04/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros marzo 2021	$940.400,39
12/05/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros abril 2021	$8.900.361,58
17/06/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros mayo 2021	$11.451.338,91
14/07/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros junio 2021	$9.430.409,14
18/08/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros julio 2021	$5.919.206,83
17/09/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros agosto 2021	$23.339.504,13
13/10/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros septiembre 2021	$5.765.073,47
18/11/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros octubre 2021	$1.154.348,30
14/12/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros noviembre 2021	$16.243.589,50

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

13/01/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros diciembre 2021	$11.544.836,51
14/02/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros enero 2022	$49.573.939,58
14/03/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros febrero 2022	$35.663.168,74
11/04/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros marzo 2022	$46.798.906,35
9/05/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros abril 2022	$49.762.974,50
7/06/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros mayo 2022	$33.250.572,68
8/07/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros junio 2022	$35.468.008,71
8/08/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros julio 2022	$47.120.457,46
8/09/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros agosto 2022	$94.191.362,97
7/10/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros septiembre 2022	$77.681.583,45
8/11/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros octubre 2022	$ 49.699.614
12/12/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros noviembre 2022	$ 50.507.653
6/01/2023	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros diciembre 2022	$ 76.517.410
7/02/2023	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros enero 2023	$ 85.304.126
			TOTAL	**$ 829.784.911,74**

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CESIONARIO

Una vez revisado el estado de ejecución y pagos del contrato N° 858 de 2019, se hace entrega de la supervisión del mismo en los términos descritos en la presente acta. Para lo cual el nuevo supervisor certifica que ha revisado los informes de avance y seguimiento, así como los soportes financieros y que se encuentran al día las obligaciones descritas y se compromete a adelantar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de lo pactado entre el contratista y el FONDO ÚNICO TIC - MINTIC. Para lo cual las partes entregan y reciben de conformidad.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

El Supervisor que entrega:	El Supervisor que recibe:	Director del Área:	Contratista:
Nombre: HELMAN SUÁREZ VILLALBA **Cargo: ASESOR 1020-15 DEL DESPACHO DE LA MINISTRA** **Firma:**	**Nombre: CÉSAR ANDRÉS ESCALANTE BORRERO** **Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 - 21** **Firma:** *La Supervisión se asigna a la persona que desempeña el cargo*	**Nombre: PEDRO EDUARDO VERA GARCÍA** **Cargo: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA** **Firma:**	**Nombre: COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A** **Cargo: N/A** **Firma: N/A** **Se notificará al contratista el cambio de supervisión una vez este se encuentra en vigencia**

Fecha presentación:

RODRIGO PRADILLA ANGEL – Aspectos Financieros
JESUALDO BRITO NUÑEZ – Aspectos Técnicos
DUVERNEY DIAZ CASTAÑO - Aspectos Técnicos
LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS – Aspectos Técnicos
ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ– Aspectos Jurídicos

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cambio de Supervision cto 858 de 2019


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230308-190150-9f3759-17599555 Creación: 2023-03-08 19:01:50

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 14:53:32


Escanee el código para verificación

Elaboración: Elaboró



ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ
52217088
acontreras@mintic.gov.co
ABOGADO
MINISTERIO TIC

Elaboración: Elaboró




Rodrigo Pradilla
79946432
rpradilla@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura - Mintic

Elaboración: Elaboró



Jesualdo Brito Nuñez
5162858
jbrito@mintic.gov.co
Profesional Especializado

Elaboración: Elaboró



Duverney Diaz Castaño
CC
ddiazc@mintic.gov.co
Contratista

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cambio de Supervision cto 858 de 2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230308-190150-9f3759-17599555 Creación: 2023-03-08 19:01:50

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 14:53:32

Escanee el código para verificación

Firma: Subdirectora de operaciones (E)



JIMENA REYES ASELA
37.276.508
jreyesa@mintic.gov.co
Subdirector operaciones (E)
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Firma: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 - 21



Cesar Andres Escalante Borrero
86078943
cescalante@mintic.gov.co
Profesional Especializado
Subdirección de Operaciones - MINTIC

Firma: Supervisor



Helman Suárez Villalba
HELMAN SUAREZ VILLALBA
hsuarezv@mintic.gov.co
Asesor Dirección Infraestructura
Ministerio TIC

Revisión: Revisó



LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
cc
lfroncancio@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS


Cambio de Supervision cto 858 de 2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230308-190150-9f3759-17599555
Creación: 2023-03-08 19:01:50
Estado: Finalizado
Finalización: 2023-03-10 14:53:32

Escanee el código para verificación

Firma: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



Pedro Vera
76321806
pvera@mintic.gov.co
Director de Infraestructura
Mintic

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Cambio de Supervision cto 858 de 2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230308-190150-9f3759-17599555 Creación: 2023-03-08 19:01:50

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 14:53:32

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Duverney Diaz Castaño ddiazc@mintic.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2023-03-08 19:01:51 Lec.: 2023-03-08 19:07:49 Res.: 2023-03-08 19:07:52 IP Res.: 186.29.146.126
Elaboración	Jesualdo Brito Nuñez jbrito@mintic.gov.co Profesional Especializado	Aprobado	Env.: 2023-03-08 19:07:52 Lec.: 2023-03-09 07:33:08 Res.: 2023-03-09 07:33:11 IP Res.: 190.71.137.3
Elaboración	Rodrigo Pradilla rpradilla@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura - Mintic	Aprobado	Env.: 2023-03-09 07:33:11 Lec.: 2023-03-09 08:55:45 Res.: 2023-03-09 08:56:16 IP Res.: 181.56.159.146
Elaboración	ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ acontreras@mintic.gov.co ABOGADO MINISTERIO TIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 08:56:16 Lec.: 2023-03-09 09:35:34 Res.: 2023-03-09 09:35:42 IP Res.: 191.156.55.197
Revisión	LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS lfroncancio@mintic.gov.co Contratista MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 09:35:42 Lec.: 2023-03-09 14:25:56 Res.: 2023-03-09 14:26:01 IP Res.: 186.84.22.232
Firma	Helman Suárez Villalba hsuarezv@mintic.gov.co Asesor Dirección Infraestructura Ministerio TIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 14:26:01 Lec.: 2023-03-09 15:43:36 Res.: 2023-03-09 15:43:52 IP Res.: 190.71.137.3
Firma	Cesar Andrés Escalante Borrero cescalante@mintic.gov.co Profesional Especializado Subdirección de Operaciones - MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 15:43:52 Lec.: 2023-03-09 15:48:59 Res.: 2023-03-09 15:49:43 IP Res.: 190.71.137.3
Firma	JIMENA REYES ASELA jreyesa@mintic.gov.co Subdirector operaciones (E) MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 15:49:43 Lec.: 2023-03-10 14:49:45 Res.: 2023-03-10 14:49:53 IP Res.: 181.145.14.101
Firma	Pedro Vera pvera@mintic.gov.co Director de Infraestructura Mintic	Aprobado	Env.: 2023-03-10 14:49:53 Lec.: 2023-03-10 14:53:26 Res.: 2023-03-10 14:53:32 IP Res.: 190.71.137.3

DATOS GENERALES

Nombre del Contratista: COMUNICACIÓN CELULAR – COMCEL S.A.

Nombre Supervisor: HELMAN SUAREZ VILLALBA – ASESOR 1020-15 DEL DESPACHO DE LA MINISTRA

Nombre del nuevo o Supervisor: CESAR ANDRES ESCALANTE - PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 - 21

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. 857 de 2019 **Valor** $ 79.722.190.667

Objeto: Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la región Centro adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

Plazo: 41 meses **Fecha de Iniciación:** 30/DIC/2019 **Fecha de Terminación:** 30/MAY/2023

Modificaciones al contrato _____

	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema aclaración o de alcance
Adición					
Prórroga					
Otro Sí	1	17/dic/20		N/A	La emergencia sanitaria causada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 durante el año 2020 y la medida de aislamiento preventivo obligatorio decretada por el Gobierno Nacional, afectaron de manera parcial la ejecución de las obligaciones contractuales de comercialización presencial. Dada la situación anterior, reconocida mediante el Acta de Suspensión parcial N°1 suscrita el 29 de mayo de 2020, fue necesario ajustar la forma de pago e imputación presupuestal, el plazo de ejecución y cumplimiento de las metas del contrato, el numeral 1.1 Definiciones del Anexo Técnico, el numeral 2.4 del Anexo Técnico y el numeral 4.2 del Anexo Técnico, lo anterior con el fin de garantizar el tiempo mínimo de prestación de servicio de 30 meses incluidos los 6 meses adicionales ofertados en el proceso de selección.
	2	02/jun/22		$ 7.722.190.667	Ampliar el periodo de prestación de servicio de 32.888 accesos que finalizaban su operación durante la vigencia 2022, hasta diciembre 31 de 2022. Adicionar 24.900 nuevos accesos, cuyo plazo máximo de instalación es el 30 de noviembre de 2022 y operan hasta el 31 de diciembre de 2022.

ESTADO DE LAS ACTIVIDADES AL MOMENTO DEL CAMBIO DE SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes	
		Tipo	Valor
1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento	La presente obligación ha sido verificada previamente por la interventoría contratada desde el inicio del plazo de ejecución del contrato, siendo el estado de avance el siguiente:	Documental:	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario;	Se ha venido cumpliendo con las actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico. En el marco de las obligaciones contractuales, el contratista debió instalar 78.750 accesos iniciales y 24.900 adicionales, dentro de los que se incluyen 16 puntos destinados a la estrategia SACÚDETE, la suscripción y puesta en servicio se adelantó de conformidad con el siguiente detalle: El contratista instaló 78.734 accesos en hogares estrato 1 y 2, y la ZAP de Girardot como equivalencia de los accesos de la estrategia SACÚDETE o su equivalencia. De los 24.900 accesos adicionales, el contratista entregó a la Interventoria la totalidad de estos, como se indica en el comunicado IDIF-INTV-DIRINFRA-07647-23, con radicado 231013336 del 23/02/2023. Mediante comunicación IDIF-INTV-DIRINFRA-07647-23 con radicado 231013336 del 23/02/2023, la interventoría confirmó que, de los 78.750 accesos iniciales, a la fecha se encuentran activos 45.862. La diferencia de accesos terminó su operación el 31 de diciembre de 2022 (32.888). De igual forma, de los 24.900 accesos adicionales, se encuentran activos en su totalidad. En consecuencia, de lo anterior, se tienen 70.762 accesos activos para esta región, los mismos se encuentran en etapa de operación de conformidad con el concepto emitido por la Interventoría, teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 10 del punto 2.2. ETAPA DE SUSCRIPCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO del Anexo Técnico. Con relación a los puntos de la estrategia SACÚDETE, se instaló una ZAP como equivalencia para los 16 municipios, por lo cual se suscribió el Convenio Interadministrativo 891 de 2021 con el Municipio de Girardot – Cundinamarca, el cual se encuentra en ejecución y con operación normal. La interventoría mediante radicado N° 211017770 del 5/03/2021 presentó informe por presunto incumplimiento respecto de las siguientes obligaciones: "(…) • *Cláusula Segunda. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - OBLIGACIONES GENERALES No. 2, 11, 12, 20, 21 y 24, del Contrato de Aporte* • *Cláusula Segunda. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS No. 1 y 8 del Contrato de Aporte* • *Numeral 2.4 Etapa de Operación – Ordinal 3, literal d) del Anexo Técnico*	Informes 051 desde enero 2020 a enero 2023. Informes de Mensuales de Interventoría Informes de Presunto Incumplimiento y traslados Concepto de equivalencias Convenio interadministrativo 891 de 2021 Acta De Compensación O Reposición De Internet Fijo N°1 Del Contrato De Aporte N°857 De 2019	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

- *Cláusula Tercera del Otrosí No. 1 que modifica el numeral 1.1 DEFINICIONES – Usuario Inactivo, Usuario Suspendido del Anexo Técnico.*
- *Cláusula Octava del Otrosí No. 1 que modifica el numeral 2.4. ETAPA DE OPERACIÓN ordinal 4.*

(…)"

De conformidad con lo anterior, mediante comunicado con radicado 212034569 del 19/04/2021 la Supervisión dio trasladado a la ordenadora del gasto con copia a la Subdirección de Gestión Contractual y el GIT de Actuaciones Administrativas Contractuales dio apertura al expediente N° 15-2021 y programó audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, para el 4 de agosto de 2021. Posteriormente se procedió al archivo debido a la superación del hecho generador del presunto.

Posteriormente, el 24 de diciembre de 2021, la interventoría presentó un nuevo informe por presunto incumplimiento mediante el radicados 211104484, en el cual indicaba el presunto incumplimiento de lo siguiente:

- *Cláusula Segunda. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - OBLIGACIONES GENERALES No. 2, 11, 12, 18, 20, 21 y 24, del Contrato de Aporte*
- *Cláusula Segunda. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS No. 1 y 8 del Contrato de Aporte*
- *Numeral 2.4 Etapa de Operación – Ordinal 4, literal d) del Anexo Técnico*
- *Cláusula Tercera del Otrosí No. 1 que modifica el numeral 1.1 DEFINICIONES – Usuario Inactivo del Anexo Técnico.*
- *Cláusula Octava del Otrosí No. 1 que modifica el numeral 2.4. ETAPA DE OPERACIÓN ordinal 4.*

Posteriormente, mediante radicado N° 222045726 del 10 de mayo de 2022 se radico el informe de cierre del expediente 9 de 2022-contrato de aporte No. 857 de 2019, suscrito entre el Fondo Único TIC y Comunicación Celular S.A.- COMCEL S.A

En el siguiente link se puede consultar y validar toda la información relacionada con la ejecución del contrato:

https://mintic.sharepoint.com/Conectividad/demanda1/default.aspx

El día 20 de diciembre de 2022 se firmó el documento de Acta de Compensación o Reposición de Internet Fijo N°1 del contrato de aporte N°857 de 2019 suscrita entre el FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A – COMCEL S.A y el CONSORCIO I3 COMO INTEVENTOR DEL CONTRATO DE APORTE. En dicha acta se indica que se

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	extenderá el servicio hasta el día 01 de abril de 2023, para de esta forma estar compensando los 4.396.680 días correspondientes a los días de inactividad.		
2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;	De conformidad con lo establecido en el numeral 5 y la Nota del punto 2.2. ETAPA DE SUSCRIPCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO del Anexo técnico, los recursos de fomento asignados por el Fondo Único de TIC únicamente podrán destinarse para el pago del servicio de Internet fijo y corresponden a la suma de $40.000 por usuario/mes durante el plazo de 24 meses obligatorios financiados por el Fondo Único de TIC. El contratista en la propuesta presentada durante el proceso licitatorio ofertó un plazo adicional de seis (6) meses de servicio sobre los cuales no aplican pagos con cargo a los recursos asignados. De igual manera, de conformidad con la propuesta presentada por el contratista para la suscripción de los nuevos beneficiarios – Otrosí No 2, los recursos de fomento asignados por el Fondo Único de TIC únicamente podrán destinarse para el pago del servicio de Internet fijo y corresponden a la suma de $40.000 por usuario/mes durante el plazo de prestación de servicio hasta el 31 de diciembre de 2022. La presente obligación ha sido verificada previamente por la Interventoría desde el inicio del plazo de ejecución del contrato, conceptuando la procedencia del pago de recursos del Fondo Único de TIC frente a la efectiva prestación del servicio (usuario/mes) razón por la cual, se ha evidenciado que el contratista ha destinado los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato según lo certificado y autorizado por la interventoría.	Documental: Conceptos de aprobación cumplimiento de requisitos para desembolsos y utilizaciones	
3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento entregados deberán ser transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En	La presente obligación ha sido verificada desde el inicio del plazo de ejecución del contrato, siendo el estado de avance el siguiente: El 31 de mayo de 2021 se firmó por parte de la ordenadora del gasto del FONDO ÚNICO DE TIC el documento de conocimiento y aprobación de los términos en que se suscribiría el Otro si N°1 del contrato de fiducia N° 390799, el cual fue efectivamente suscrito el 1 de julio de 2021 Los recursos de fomento entregados a la fiducia se han invertido en concordancia con las inversiones permitidas del contrato según lo reportado en el informe mensual de fiducia. Los rendimientos financieros generados durante la vigencia del contrato se han venido consignando al Fondo Único de TIC, tal y como se puede evidenciar el cuadro N° 4 de la presente acta. Los informes estipulados en el contrato de fiducia fueron presentados por la fiduciaria según el siguiente detalle: - Mensuales: Julio 2021: radicado 211065085 de 10/08/2021 Agosto 2021: radicado 211074307 de 10/09/2021 Septiembre 2021: radicado 211082398 de 10/10/2021	Documental: Aprobación de Interventoría de los informes de Fiducia. Oficio de Conocimiento y Aprobación para suscripción del Otrosí N° 1 al Contrato de Fiducia	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberán ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC	Octubre 2021: radicado 211091843 de 10/11/2021 Noviembre 2021: radicado 211100902 de 10/12/2021 Diciembre 2021: radicado 221001365 de 10/01/2022 Enero 2022: radicado 221010353 de 10/02/2022 Febrero 2022: radicado 221019113 de 10/03/2022 Marzo 2022: radicado 221028787 de 08/04/2022 Abril 2022: radicado 221037450 de 10/05/2022 Mayo 2022: radicado 221046027 de 10/06/2022 Junio 2022: radicado 221054598 de 10/07/2022 Julio 2022: radicado 21064288 de 10/08/2022 Agosto 2022: radicado 221072950 de 10/09/2022 Septiembre 2022: radicado 221081624 de 10/10/2022 Octubre 2022: radicado 221091317 de 10/11/2022 Noviembre 2022: radicado 221099334 de 10/12/2022 Diciembre 2022: radicado 231001313 de 10/01/2023 Enero 2023: radicado 231009391 de 10/02/2023 - Trimestrales: Trimestre 2 2021: radicado 211056561 de 15/07/2021 Trimestre 3 2021: radicado 211084845 de 15/10/2021 Trimestre 4 2021: radicado 221002834 de 15/01/2022 Trimestre 1 2022: radicado 221030243 de 13/04/2022 Trimestre 2 2022: radicado 221057160 de 18/07/2022 Trimestre 3 2022: radicado 221083778 de 18/10/2022 Trimestre 4 2022: radicado 231002395 de 13/01/2023		
4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.	El contrato de Fiducia 390799 suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la secretaria general del Ministerio de las TIC el día 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el día 04/03/2020 mediante registro 202018883. El día 31 de mayo se firmó por parte de la ordenadora del gasto del FONDO ÚNICO DE TIC el documento de conocimiento y aprobación de los términos en que se suscribirá el Otro si N°1 del contrato de fiducia. El Otrosí N° 1 al contrato de fiducia fue suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA el 01/07/2021 y enviado a la Entidad el 21/07/2021 con el radicado Mintic 211058147.	Documental: Contrato y Otrosí N° 1	
5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico	De conformidad con lo establecido contractualmente, el contratista hizo entrega del Plan de Comercialización, con las siguientes versiones: 201011192 del 28/02/2020; 201012156 del 4/03/2020; 201013472 del 11/03/2020 y la interventoría dio alcance a esta última comunicación con el radicado 201014085 del 13/03/2020. Para el contrato 857 de 2019 se presentaron observaciones a esta última versión las cuales fueron atendidas por el operador y validadas por la interventoría con el radicado Mintic 201014085 del 13/03/2020, la supervisión luego de la revisión de las subsanaciones realizadas por el operador y validadas por la interventoría emite su concepto de aprobación con el registro virtual 202024238 del 18/03/2020. Adicionalmente, en virtud de lo previsto en la cláusula quinta del Otrosí suscrito el 17 de diciembre de 2020, que establece que una vez suscrita la modificación del contrato el	Documental: Radicados mencionados en las actividades realizadas	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	Operador deberá presentar una actualización del plan de comercialización, el contratista a través del radicado 201079168 del 30/12/2020 presentó a la interventoría, entre otras, la actualización del plan de comercialización. La Interventoría con radicado 211002442 del 18/01/2021 remitió al operador el documento "observaciones ajuste plan de comercialización 857". Con radicado 211003792 del 25/01/2021 el operador remitió el documento "Respuesta requerimiento presentación plan de comercialización contrato 857 de 2019". El equipo de supervisión con radicado 212018034 del 03/03/2021 remitió al interventor el documento Devolución Aprobación Actualización Plan de Comercialización – Ejecutor Contrato No. 857 de 2019 región centro - Otrosí N° 1 - Radicado Mintic 211008904 del 3/02/2021. Posteriormente, mediante Radicado No. 211033936 del 29/04/2021 la Interventoría emitió aprobación de la actualización del Plan de Comercialización, por tanto, la supervisión realizará el análisis correspondiente. Con el radicado N° 212042513 del 7/05/2021 el equipo de supervisión remitió al interventor el documento de Devolución Documento de Aprobación Actualización Plan de Comercialización – Ejecutor Contrato No. 857 de 2019 región Centro - Otrosí N° 1. Mediante radicado 211045645 del 9/06/2021 el operador remitió el documento de Plan de Comercialización y el interventor con radicado 211047251 del 16/06/2021 remitió a la supervisión la Aprobación Actualización Plan de Comercialización Contrato No. 857 de 2019 región Centro. Finalmente, mediante radicado 212064349 del día 7/07/2021, el equipo de supervisión remitió la aprobación de la Actualización del Plan de Comercialización. Mediante comunicación IDIF-COM3-INTV-1396-22 del 16 de junio de 2022 el Contratista presentó el plan de comercialización para los veinticuatro mil novecientos (24.900) accesos adicionales incluidos en el otrosí 2 del contrato de aporte 857 de 2019 El equipo de supervisión remitió al Operador con el radicado N°222082647 del 18/08/2022, el documento de Aprobación Plan de Comercialización Otrosí N°2 – Ejecutor Contrato de aporte N°857 de 2019 región Centro – Radicado MinTIC 221062255 del 4/08/2022 y Alcance con radicado 221064715 del 11/08/2022		
6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.	Ante la emergencia sanitaria causada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 durante el año 2020 y la medida de aislamiento preventivo obligatorio decretada por el Gobierno Nacional, se afectó de manera parcial la ejecución de las obligaciones contractuales de comercialización presencial. En consecuencia, esta situación fue reconocida mediante el Acta de	Documental: Radicados mencionados en las actividades realizadas. Acta de Suspensión	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	Suspensión parcial N°1 suscrita el 29 de mayo de 2020, y fue necesario ajustar, entre otras, el plazo de ejecución y ajustar el plazo que tenía el operador para la entrega de la totalidad de los accesos, pasando del 31 de julio de 2020 al 30 de noviembre de 2020. Mediante comunicación con radicado 211040774 del 21/05/2021, la interventoría confirmó la suscripción y puesta en servicio en los plazos establecidos de la totalidad de accesos contemplados para esta región. Es importante mencionar que, por circunstancias no imputables a las partes, no fue posible la instalación de los accesos en los Puntos SACUDETE, y se adelantó el mecanismo contractualmente establecido de equivalencia, ante lo cual se suscribió el Contrato Interadministrativo 891 de 2021 instalando una Zona de Acceso Público en el Municipio de Girardot, que tendrá una operación de 14 meses. La interventoría con radicado con radicado 231013336 del 23/02/2023, remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Para la región centro se tiene un total de 45.862 accesos activos correspondientes a la meta inicial de 78.750 accesos, el restante 32.888 accesos cumplieron su periodo de operación el 31 de diciembre de 2022. De igual forma, de los 24.900 accesos adicionales, se encuentran activos en su totalidad. En consecuencia, de lo anterior, se tienen 70.762 accesos activos para esta región y los mismos se encuentran en etapa de operación de conformidad con el concepto emitido por la Interventoría, teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 10 del punto 2.2. ETAPA DE SUSCRIPCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO del Anexo Técnico. El día 17 de febrero de 2023 la Interventoría realizó la validación del estado del servicio y parámetros de configuración de los equipos instalados en el punto ZAP del municipio de Girardot, sin encontrar novedades y evidenciando la prestación del servicio a la comunidad de la zona		
7. Garantizar el tiempo de operación establecido en el contrato para los 75.000 suscriptores iniciales del servicio en la región Centro y los 3.750 suscriptores iniciales adicionales ofertados en las condiciones exigidas en el anexo técnico y la propuesta presentada por el adjudicatario. Así mismo, deberá garantizar el tiempo de operación establecido en el Otrosí No. 2 para los 24.900 nuevos	La interventoría ha realizado la validación del tiempo de operación y prestación del servicio a los beneficiarios del proyecto, tal y como lo señala la Nota del numeral 10 del punto 2.2 ETAPA DE SUSCRIPCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO del Anexo técnico, lo cual es soporte para la expedición del certificado de cumplimiento de las condiciones establecidas para la realización de desembolsos y utilizaciones. De igual forma, la supervisión desde el mes de agosto de 2020 solicitó a la interventoría un informe semanal denominado "INFORME SEMANAL DE ENTREGA DE ACCESOS", mediante el cual se lleva un control adicional tanto del tiempo de operación como del número de accesos y las novedades presentadas. La interventoría con radicado N°231013336 del 23/02/2023 remitió el comunicado de informe entrega de accesos y su estado con	Documental: Informe semanal de entrega de Accesos	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

suscriptores del servicio en la región Centro en las condiciones exigidas en el anexo técnico y la propuesta presentada por el contratista. .	relación a la revisión y validación documental según los lineamientos establecidos en el contrato de aporte, Para la región centro se tiene un total de 45.862 accesos activos correspondientes a la meta inicial de 78.750 accesos, el restante 32.888 accesos cumplieron su periodo de operación el pasado 31 de diciembre de 2022. Respecto a los accesos adicionales otrosí 2 se tiene un total de 24.900 accesos entregados por el Operador y aprobados por la interventoría, el Contrato de Aporte 857 de 2019 se encuentra en fase de operación y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados.		
8. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto	La presente obligación ha sido verificada desde el inicio del plazo de ejecución del contrato, y el operador ha colaborado y permitido el seguimiento y verificación que realiza la interventoría y la supervisión. En este orden de ideas, se han llevado a cabo las reuniones, mesas de trabajo y cruce de comunicaciones pertinentes y necesarios para el buen desarrollo del contrato, el intercambio de información se realiza actualmente de forma virtual debido a la emergencia por la pandemia por el Covid-19, y las comunicaciones se dan de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias. Tanto interventoría como la supervisión reiteran al operador, mediante comunicaciones enviadas, el cabal cumplimiento de los términos establecidos contractualmente, en especial para que el operador de respuesta a los requerimientos que se le realicen, así como para la realización de las subsanaciones a los informes presentados.	Documental: Informes 051 enero de 2020 a enero de 2022.	
9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el Interventor del contrato	Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informó la designación de Luz Angela Gómez Moreno como Gerente del proyecto. La Entidad realizó la aprobación de la designación el día 24 de enero de 2020. El operador con el radicado 211001633 del 14/01/2021 remitió el documento - cambio del Gerente de Proyecto presentando soportes laborales y académicos del Señor Julián Hernando Rodríguez, y luego de que el CONSORCIO I3, en calidad de Interventor del Contrato de Aporte N°857 de 2019, realizara su análisis respectivo, y emitiera la aprobación de la designación mediante Comunicación con radicado 211002158 del 15/01/2021, la supervisión respondió al operador con el radicado 212003807 del 25/01/2021, considerando como nuevo Gerente del Proyecto al señor Julián Hernando Rodríguez. El operador con el radicado 211027375 del 9/04/2021 remitió el documento denominado Designación Gerente Contrato Aporte 857 y el interventor con radicado 211033333 del 27/04/2021 remitió respuesta solicitando al Operador el envío de los soportes de experiencia para verificar la idoneidad del gerente propuesto.	Documental: Radicados mencionados en las actividades realizadas	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

<table>
<tr><td></td><td>El equipo de supervisión con el radicado N°212042352 del 7/05/2021 dio respuesta a la solicitud del operador referente a Cambio de Gerente de Proyecto. Contrato de Aporte N° 857 de 2019, radicado Mintic N° 211031562 del 21/04/2021 y en el cual se considera como nuevo Gerente del Proyecto al señor Jorge Arturo Cortés López.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>10. Presentar los informes periódicos y final que se señalan en el Anexo Técnico</td><td>La presente obligación ha sido verificada y aprobada previamente por la interventoría desde el inicio del plazo de ejecución del contrato de conformidad con lo establecido en el numeral 3.1 PRESENTACIÓN DE INFORMES, subnumeral 3.1.1. INFORME MENSUAL, según el siguiente detalle de la aprobación por parte de la interventoría:

<table>
<tr><th>Mes informe</th><th>Consecutivo</th><th>Fecha aprobación</th></tr>
<tr><td>Enero 2020</td><td>201010774</td><td>27/02/2020</td></tr>
<tr><td>Febrero 2020</td><td>201016051</td><td>26/03/2020</td></tr>
<tr><td>Marzo 2020</td><td>201021562</td><td>28/04/2020</td></tr>
<tr><td>Abril 2020</td><td>201027029</td><td>26/05/2020</td></tr>
<tr><td>Mayo 2020</td><td>201036392</td><td>06/07/2020</td></tr>
<tr><td>Junio 2020</td><td>201044288</td><td>04/08/2020</td></tr>
<tr><td>Julio 2020</td><td>201059969</td><td>07/10/2020</td></tr>
<tr><td>Agosto 2020</td><td>201065768</td><td>03/11/2020</td></tr>
<tr><td>Septiembre 2020</td><td>201067862</td><td>11/11/2020</td></tr>
<tr><td>Octubre 2020</td><td>201070810</td><td>26/11/2020</td></tr>
<tr><td>Noviembre 2020</td><td>211001022</td><td>08/01/2021</td></tr>
<tr><td>Diciembre 2020</td><td>211009088</td><td>04/02/2021</td></tr>
<tr><td>Enero 2021</td><td>211020992</td><td>16/03/2021</td></tr>
<tr><td>Febrero 2021</td><td>211023681</td><td>26/03/2021</td></tr>
<tr><td>Marzo 2021</td><td>211033992</td><td>30/04/2021</td></tr>
<tr><td>Abril 2021</td><td>211046947</td><td>15/06/2021</td></tr>
<tr><td>Mayo 2021</td><td>211050743</td><td>28/06/2021</td></tr>
<tr><td>Junio 2021</td><td>211061773</td><td>29/07/2021</td></tr>
<tr><td>Julio 2021</td><td>211069690</td><td>25/08/2021</td></tr>
<tr><td>Agosto 2021</td><td>211078673</td><td>24/09/2021</td></tr>
<tr><td>Septiembre 2021</td><td>211087729</td><td>27/10/2021</td></tr>
<tr><td>Octubre 2021</td><td>211095917</td><td>23/11/2021</td></tr>
<tr><td>Noviembre 2021</td><td>211104122</td><td>23/12/2021</td></tr>
<tr><td>Diciembre 2021</td><td>221005548</td><td>25/01/2022</td></tr>
<tr><td>Enero 2022</td><td>221013607</td><td>22/02/2022</td></tr>
<tr><td>Febrero 2022</td><td>221024298</td><td>28/03/2022</td></tr>
<tr><td>Marzo 2022</td><td>221033568</td><td>26/04/2022</td></tr>
<tr><td>Abril 2022</td><td>221040599</td><td>20/05/2022</td></tr>
<tr><td>Mayo 2022</td><td>221049445</td><td>23/06/2022</td></tr>
<tr><td>Junio 2022</td><td>221060013</td><td>27/07/2022</td></tr>
<tr><td>Julio 2022</td><td>221068495</td><td>25/08/2022</td></tr>
<tr><td>Agosto 2022</td><td>221077126</td><td>26/09/2022</td></tr>
<tr><td>Septiembre 2022</td><td>221086500</td><td>26/10/2022</td></tr>
<tr><td>Octubre 2022</td><td>221098275</td><td>5/12/2022</td></tr>
</table></td><td>Documental:

Radicados mencionados en las actividades realizadas</td><td></td></tr>
</table>

	Noviembre 2022 — 221104667 — 29/12/2022 Diciembre 2022: — 231008145 — 06/02/2023		
11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	Las demás obligaciones se han venido cumpliendo y verificando por parte de la interventoría Consorcio I3 quien presenta en sus informes mensuales de ejecución el estado y cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. La interventoría presentó los informes por presunto incumplimiento tal y como se indicó en el punto 1 del presente informe. El comité fiduciario ha aprobado hasta la novena utilización del contrato y girados los recursos correspondientes al contratista. A la fecha se encuentra en revisión de requisitos por parte de la interventoría la décima utilización. Así mismo, se adjuntan las Actas del Comité Operativo adelantadas mensualmente durante la vigencia del contrato, en las cuales se puede constatar el seguimiento y verificación de las obligaciones a cargo del contratista. En ese orden de ideas, las actas indicadas se pueden consultar en el siguiente link: https://mintic.sharepoint.com/Conectividad/demanda1/default.aspx	Documental: Informes Mensuales de ejecución de la Interventoría Actas Comité Operativo	

Productos a entregar	Productos entregados	% ejecución
Plan de Alistamiento	Plan de Alistamiento	100%
Plan de Comercialización	Plan de Comercialización	100%
Informe de Accesos Conectados febrero 05 2020	Informe de Accesos Conectados febrero 05 2020	100%
Informe de Accesos Conectados marzo 05 2020	Informe de Accesos Conectados marzo 05 2020	100%
Informe de Accesos Conectados abril 05 2020	Informe de Accesos Conectados abril 05 2020	100%
Informe de Accesos Conectados mayo 05 2020	Informe de Accesos Conectados mayo 05 2020	100%
Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020	Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020	100%
Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020	Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2020	100%

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2023	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2023	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2023	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2023	En término para la entrega

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Descripción del estado financiero del contrato
VALOR $79.722.190.667

APORTES DEL CONTRATO O CONVENIO: (diligenciar cuadro No. 1)	$79.722.190.667
CAPITALIZACION RENDIMIENTOS:	N/A
SALDO ANTICIPO: (Diligenciar cuadro No. 2)	N/A
TOTAL APORTES:	$79.722.190.667

MENOS EJECUCION ACUMULADA: (Diligenciar cuadro No.3)	$79.722.190.667
MENOS CONSIGNACION RENDIMIENTOS: (diligenciar cuadro No. 4)	N/A
SALDO POR EJECUTAR:	$0

Cuadro No. 1

RELACION APORTES DEL CONVENIO

Doc.	Fecha	Medio de pago	Concepto	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			TOTAL	0

Cuadro No. 2

ANTICIPO Y AMORTIZACION

Anticipo			Amortización		
Documento	Fecha	Valor	Fecha o desembolso en el que se amortizó	%	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total amortizaciones			

Total anticipo	
Menos amortizaciones	
Saldo	

Cuadro No. 3

RELACION SOPORTES EJECUCION ACUMULADA

Doc.	Fecha	Nombre	Concepto	Valor

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

22174120	12/02/2020	Comcel S.A.	Pago primer desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$135.000.000
226805420	26/08/2020	Comcel S.A.	Pago segundo desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$1.665.000.000
364772920	16/12/2020	Comcel S.A.	Pago tercer desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$5.310.000.000
28131421	22/02/2021	Comcel S.A.	Pago cuarto desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$8.580.000.000
16358921	5/02/2021	Comcel S.A.	Pago quinto desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$9.000.000.000
137159421	11/06/2021	Comcel S.A.	Pago sexto desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$9.000.000.000
390645221	30/12/2021	Comcel S.A.	Pago séptimo desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$9.000.000.000
391049221	30/12/2021	Comcel S.A.	Pago octavo desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$17.865.000.000
203791322	13/07/2022	Comcel S.A.	Pago noveno desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$7.335.000.000
363478522	16/11/2022	Comcel S.A.	Pago décimo desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$ 4.853.193.333
20358823 y 20367823	1/02/2023	Comcel S.A.	Pago decimoprimero desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$ 6.978.997.334
			TOTAL	$79.722.190.667

Cuadro No. 4

CONSIGNACION RENDIMIENTOS

Fecha	Entidad	Medio de pago	Concepto	Valor
13/03/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros febrero 2020	$79.184,25
8/06/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros marzo 2020	$83.475,24
19/05/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros abril 2020	$136.802,10
17/06/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros mayo 2020	$118.332,60
16/07/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros junio 2020	$80.715,38
18/08/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros julio 2020	$306.546,27
18/09/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros agosto 2020	$365.476,29
15/10/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros septiembre 2020	$4.709.959,84
19/11/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros octubre 2020	$1.885.735,17
16/12/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros noviembre 2020	$2.076.849,32
15/01/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros diciembre 2020	$4.051.257,53
16/02/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros enero 2021	$11.381.512,27
16/03/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros febrero 2021	$81.867,43
19/04/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros marzo 2021	$1.320.063,51
12/05/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros abril 2021	$17.102.891,43
17/06/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros mayo 2021	$24.361.146,05
14/07/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros junio 2021	$30.355.178,80
18/08/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros julio 2021	$18.126.593,99
17/09/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros agosto 2021	$43.773.761,23
13/10/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros septiembre 2021	$10.798.834,07

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

18/11/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros octubre 2021	$2.162.144,99	
14/12/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros noviembre 2021	$16.197.883,35	
13/01/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros diciembre 2021	$5.085.229,13	
14/02/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros enero 2022	$92.913.266,41	
14/03/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros febrero 2022	$66.869.737,96	
11/04/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros marzo 2022	$87.748.136,16	
9/05/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros abril 2022	$65.845.466,76	
7/06/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros mayo 2022	$62.309.393,08	
8/07/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros junio 2022	$66.502.283,79	
8/08/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros julio 2022	$61.954.538,26	
8/09/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros agosto 2022	$115.547.152,42	
7/10/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros septiembre 2022	$121.563.919,02	
8/11/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros octubre 2022	$ 53.142.486	
12/12/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros noviembre 2022	$ 79.690.749	
6/01/2023	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros diciembre 2022	$ 138.488.604	
7/02/2023	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros enero 2023	$ 67.118.306	
			TOTAL	**$ 1.274.335.479,85**	

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CESIONARIO

Una vez revisado el estado de ejecución y pagos del contrato N° 857 de 2019, se hace entrega de la supervisión del mismo en los términos descritos en la presente acta. Para lo cual el nuevo supervisor certifica que ha revisado los informes de avance y seguimiento, así como los soportes financieros y que se encuentran al día las obligaciones descritas y se compromete a adelantar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de lo pactado entre el contratista y el FONDO ÚNICO TIC - MINTIC. Para lo cual las partes entregan y reciben de conformidad.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME			
El Supervisor que entrega: **Nombre: HELMAN SUÁREZ VILLALBA** **Cargo: ASESOR 1020-15 DEL DESPACHO DE LA MINISTRA** **Firma:**	**El Supervisor que recibe:** **Nombre: CÉSAR ANDRÉS ESCALANTE BORRERO** **Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 - 21** **Firma:** *La Supervisión se asigna a la persona que desempeña el cargo*	**Director del Área:** **Nombre: PEDRO EDUARDO VERA GARCÍA** **Cargo: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA** **Firma:**	**Contratista:** **Nombre: COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A** **Cargo: N/A** **Firma: N/A** **Se notificará al contratista el cambio de supervisión una vez este se encuentra en vigencia**
Fecha presentación:			

RODRIGO PRADILLA ANGEL – Aspectos Financieros
JESUALDO BRITO NUÑEZ – Aspectos Técnicos
DUVERNEY DIAZ CASTAÑO - Aspectos Técnicos
LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS – Aspectos Técnicos
ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ – Aspectos Jurídicos

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cambio de Supervision cto 857 de 2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230308-190148-dba717-23923443 Creación: 2023-03-08 19:01:48

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 14:53:21


Escanee el código para verificación

Elaboración: Elaboró



ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ
52217088
acontreras@mintic.gov.co
ABOGADO
MINISTERIO TIC

Elaboración: Elaboró




Rodrigo Pradilla
79946432
rpradilla@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura - Mintic

Elaboración: Elaboró



Jesualdo Brito Nuñez
5162858
jbrito@mintic.gov.co
Profesional Especializado

Elaboración: Elaboró



Duverney Diaz Castaño
CC
ddiazc@mintic.gov.co
Contratista

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cambio de Supervision cto 857 de 2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230308-190148-dba717-23923443 Creación: 2023-03-08 19:01:48

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 14:53:21

Escanee el código para verificación

Firma: Subdirectora de operaciones (E)



JIMENA REYES ASELA
37.276.508
jreyesa@mintic.gov.co
Subdirector operaciones (E)
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Firma: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 - 21



Cesar Andres Escalante Borrero
86078943
cescalante@mintic.gov.co
Profesional Especializado
Subdirección de Operaciones - MINTIC

Firma: Supervisor



Helman Suárez Villalba
HELMAN SUAREZ VILLALBA
hsuarezv@mintic.gov.co
Asesor Dirección Infraestructura
Ministerio TIC

Revisión: Revisó



LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
cc
lfroncancio@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cambio de Supervision cto 857 de 2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230308-190148-dba717-23923443 Creación: 2023-03-08 19:01:48

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 14:53:21

Escanee el código para verificación

Firma: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



Pedro Vera
76321806
pvera@mintic.gov.co
Director de Infraestructura
Mintic

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Cambio de Supervision cto 857 de 2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230308-190148-dba717-23923443 Creación: 2023-03-08 19:01:48

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 14:53:21

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Duverney Diaz Castaño ddiazc@mintic.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2023-03-08 19:01:49 Lec.: 2023-03-08 19:08:00 Res.: 2023-03-08 19:08:03 IP Res.: 186.29.146.126
Elaboración	Jesualdo Brito Nuñez jbrito@mintic.gov.co Profesional Especializado	Aprobado	Env.: 2023-03-08 19:08:03 Lec.: 2023-03-09 07:33:23 Res.: 2023-03-09 07:33:27 IP Res.: 190.71.137.3
Elaboración	Rodrigo Pradilla rpradilla@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura - Mintic	Aprobado	Env.: 2023-03-09 07:33:27 Lec.: 2023-03-09 08:55:46 Res.: 2023-03-09 08:56:09 IP Res.: 181.56.159.146
Elaboración	ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ acontreras@mintic.gov.co ABOGADO MINISTERIO TIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 08:56:09 Lec.: 2023-03-09 09:35:21 Res.: 2023-03-09 09:35:25 IP Res.: 191.156.55.197
Revisión	LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS lfroncancio@mintic.gov.co Contratista MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 09:35:25 Lec.: 2023-03-09 14:25:35 Res.: 2023-03-09 14:25:47 IP Res.: 186.84.22.232
Firma	Helman Suárez Villalba hsuarezv@mintic.gov.co Asesor Dirección Infraestructura Ministerio TIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 14:25:47 Lec.: 2023-03-09 15:26:40 Res.: 2023-03-09 15:27:26 IP Res.: 190.71.137.3
Firma	Cesar Andrés Escalante Borrero cescalante@mintic.gov.co Profesional Especializado Subdirección de Operaciones - MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 15:27:26 Lec.: 2023-03-09 15:29:29 Res.: 2023-03-09 15:48:47 IP Res.: 190.71.137.3
Firma	JIMENA REYES ASELA jreyesa@mintic.gov.co Subdirector operaciones (E) MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 15:48:47 Lec.: 2023-03-10 14:49:32 Res.: 2023-03-10 14:49:38 IP Res.: 181.145.14.101
Firma	Pedro Vera pvera@mintic.gov.co Director de Infraestructura Mintic	Aprobado	Env.: 2023-03-10 14:49:38 Lec.: 2023-03-10 14:53:04 Res.: 2023-03-10 14:53:21 IP Res.: 190.71.137.3

DATOS GENERALES

Nombre del Contratista: COMUNICACIÓN CELULAR – COMCEL S.A.

Nombre Supervisor: HELMAN SUAREZ VILLALBA – ASESOR 1020-15 DEL DESPACHO DE LA MINISTRA

Nombre del nuevo o Supervisor: CESAR ANDRES ESCALANTE - PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 - 21

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. 857 de 2019 **Valor** $ 79.722.190.667

Objeto: Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la región Centro adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

Plazo: 41 meses **Fecha de Iniciación:** 30/DIC/2019 **Fecha de Terminación:** 30/MAY/2023

Modificaciones al contrato _____

	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema aclaración o de alcance
Adición					
Prórroga					
Otro Sí	1	17/dic/20		N/A	La emergencia sanitaria causada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 durante el año 2020 y la medida de aislamiento preventivo obligatorio decretada por el Gobierno Nacional, afectaron de manera parcial la ejecución de las obligaciones contractuales de comercialización presencial. Dada la situación anterior, reconocida mediante el Acta de Suspensión parcial N°1 suscrita el 29 de mayo de 2020, fue necesario ajustar la forma de pago e imputación presupuestal, el plazo de ejecución y cumplimiento de las metas del contrato, el numeral 1.1 Definiciones del Anexo Técnico, el numeral 2.4 del Anexo Técnico y el numeral 4.2 del Anexo Técnico, lo anterior con el fin de garantizar el tiempo mínimo de prestación de servicio de 30 meses incluidos los 6 meses adicionales ofertados en el proceso de selección.
	2	02/jun/22		$ 7.722.190.667	Ampliar el periodo de prestación de servicio de 32.888 accesos que finalizaban su operación durante la vigencia 2022, hasta diciembre 31 de 2022. Adicionar 24.900 nuevos accesos, cuyo plazo máximo de instalación es el 30 de noviembre de 2022 y operan hasta el 31 de diciembre de 2022.

ESTADO DE LAS ACTIVIDADES AL MOMENTO DEL CAMBIO DE SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes	
		Tipo	Valor
1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento	La presente obligación ha sido verificada previamente por la interventoría contratada desde el inicio del plazo de ejecución del contrato, siendo el estado de avance el siguiente:	Documental:	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario;	Se ha venido cumpliendo con las actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico. En el marco de las obligaciones contractuales, el contratista debió instalar 78.750 accesos iniciales y 24.900 adicionales, dentro de los que se incluyen 16 puntos destinados a la estrategia SACÚDETE, la suscripción y puesta en servicio se adelantó de conformidad con el siguiente detalle: El contratista instaló 78.734 accesos en hogares estrato 1 y 2, y la ZAP de Girardot como equivalencia de los accesos de la estrategia SACÚDETE o su equivalencia. De los 24.900 accesos adicionales, el contratista entregó a la Interventoria la totalidad de estos, como se indica en el comunicado IDIF-INTV-DIRINFRA-07647-23, con radicado 231013336 del 23/02/2023. Mediante comunicación IDIF-INTV-DIRINFRA-07647-23 con radicado 231013336 del 23/02/2023, la interventoría confirmó que, de los 78.750 accesos iniciales, a la fecha se encuentran activos 45.862. La diferencia de accesos terminó su operación el 31 de diciembre de 2022 (32.888). De igual forma, de los 24.900 accesos adicionales, se encuentran activos en su totalidad. En consecuencia, de lo anterior, se tienen 70.762 accesos activos para esta región, los mismos se encuentran en etapa de operación de conformidad con el concepto emitido por la Interventoría, teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 10 del punto 2.2. ETAPA DE SUSCRIPCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO del Anexo Técnico. Con relación a los puntos de la estrategia SACÚDETE, se instaló una ZAP como equivalencia para los 16 municipios, por lo cual se suscribió el Convenio Interadministrativo 891 de 2021 con el Municipio de Girardot – Cundinamarca, el cual se encuentra en ejecución y con operación normal. La interventoría mediante radicado N° 211017770 del 5/03/2021 presentó informe por presunto incumplimiento respecto de las siguientes obligaciones: "(…) • *Cláusula Segunda. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - OBLIGACIONES GENERALES No. 2, 11, 12, 20, 21 y 24, del Contrato de Aporte* • *Cláusula Segunda. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS No. 1 y 8 del Contrato de Aporte* • *Numeral 2.4 Etapa de Operación – Ordinal 3, literal d) del Anexo Técnico*	Informes 051 desde enero 2020 a enero 2023. Informes de Mensuales de Interventoría Informes de Presunto Incumplimiento y traslados Concepto de equivalencias Convenio interadministrativo 891 de 2021 Acta De Compensación O Reposición De Internet Fijo N°1 Del Contrato De Aporte N°857 De 2019	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

- *Cláusula Tercera del Otrosí No. 1 que modifica el numeral 1.1 DEFINICIONES – Usuario Inactivo, Usuario Suspendido del Anexo Técnico.*
- *Cláusula Octava del Otrosí No. 1 que modifica el numeral 2.4. ETAPA DE OPERACIÓN ordinal 4.*

(…)"

De conformidad con lo anterior, mediante comunicado con radicado 212034569 del 19/04/2021 la Supervisión dio trasladado a la ordenadora del gasto con copia a la Subdirección de Gestión Contractual y el GIT de Actuaciones Administrativas Contractuales dio apertura al expediente N° 15-2021 y programó audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, para el 4 de agosto de 2021. Posteriormente se procedió al archivo debido a la superación del hecho generador del presunto.

Posteriormente, el 24 de diciembre de 2021, la interventoría presentó un nuevo informe por presunto incumplimiento mediante el radicados 211104484, en el cual indicaba el presunto incumplimiento de lo siguiente:

- *Cláusula Segunda. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - OBLIGACIONES GENERALES No. 2, 11, 12, 18, 20, 21 y 24, del Contrato de Aporte*
- *Cláusula Segunda. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS No. 1 y 8 del Contrato de Aporte*
- *Numeral 2.4 Etapa de Operación – Ordinal 4, literal d) del Anexo Técnico*
- *Cláusula Tercera del Otrosí No. 1 que modifica el numeral 1.1 DEFINICIONES – Usuario Inactivo del Anexo Técnico.*
- *Cláusula Octava del Otrosí No. 1 que modifica el numeral 2.4. ETAPA DE OPERACIÓN ordinal 4.*

Posteriormente, mediante radicado N° 222045726 del 10 de mayo de 2022 se radico el informe de cierre del expediente 9 de 2022-contrato de aporte No. 857 de 2019, suscrito entre el Fondo Único TIC y Comunicación Celular S.A.- COMCEL S.A

En el siguiente link se puede consultar y validar toda la información relacionada con la ejecución del contrato:

https://mintic.sharepoint.com/Conectividad/demanda1/default.aspx

El día 20 de diciembre de 2022 se firmó el documento de Acta de Compensación o Reposición de Internet Fijo N°1 del contrato de aporte N°857 de 2019 suscrita entre el FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A – COMCEL S.A y el CONSORCIO I3 COMO INTEVENTOR DEL CONTRATO DE APORTE. En dicha acta se indica que se

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	extenderá el servicio hasta el día 01 de abril de 2023, para de esta forma estar compensando los 4.396.680 días correspondientes a los días de inactividad.		
2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;	De conformidad con lo establecido en el numeral 5 y la Nota del punto 2.2. ETAPA DE SUSCRIPCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO del Anexo técnico, los recursos de fomento asignados por el Fondo Único de TIC únicamente podrán destinarse para el pago del servicio de Internet fijo y corresponden a la suma de $40.000 por usuario/mes durante el plazo de 24 meses obligatorios financiados por el Fondo Único de TIC. El contratista en la propuesta presentada durante el proceso licitatorio ofertó un plazo adicional de seis (6) meses de servicio sobre los cuales no aplican pagos con cargo a los recursos asignados. De igual manera, de conformidad con la propuesta presentada por el contratista para la suscripción de los nuevos beneficiarios – Otrosí No 2, los recursos de fomento asignados por el Fondo Único de TIC únicamente podrán destinarse para el pago del servicio de Internet fijo y corresponden a la suma de $40.000 por usuario/mes durante el plazo de prestación de servicio hasta el 31 de diciembre de 2022. La presente obligación ha sido verificada previamente por la Interventoría desde el inicio del plazo de ejecución del contrato, conceptuando la procedencia del pago de recursos del Fondo Único de TIC frente a la efectiva prestación del servicio (usuario/mes) razón por la cual, se ha evidenciado que el contratista ha destinado los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato según lo certificado y autorizado por la interventoría.	Documental: Conceptos de aprobación cumplimiento de requisitos para desembolsos y utilizaciones	
3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento entregados deberán ser transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En	La presente obligación ha sido verificada desde el inicio del plazo de ejecución del contrato, siendo el estado de avance el siguiente: El 31 de mayo de 2021 se firmó por parte de la ordenadora del gasto del FONDO ÚNICO DE TIC el documento de conocimiento y aprobación de los términos en que se suscribiría el Otro si N°1 del contrato de fiducia N° 390799, el cual fue efectivamente suscrito el 1 de julio de 2021 Los recursos de fomento entregados a la fiducia se han invertido en concordancia con las inversiones permitidas del contrato según lo reportado en el informe mensual de fiducia. Los rendimientos financieros generados durante la vigencia del contrato se han venido consignando al Fondo Único de TIC, tal y como se puede evidenciar el cuadro N° 4 de la presente acta. Los informes estipulados en el contrato de fiducia fueron presentados por la fiduciaria según el siguiente detalle: - Mensuales: Julio 2021: radicado 211065085 de 10/08/2021 Agosto 2021: radicado 211074307 de 10/09/2021 Septiembre 2021: radicado 211082398 de 10/10/2021	Documental: Aprobación de Interventoría de los informes de Fiducia. Oficio de Conocimiento y Aprobación para suscripción del Otrosí N° 1 al Contrato de Fiducia	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberán ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC	Octubre 2021: radicado 211091843 de 10/11/2021 Noviembre 2021: radicado 211100902 de 10/12/2021 Diciembre 2021: radicado 221001365 de 10/01/2022 Enero 2022: radicado 221010353 de 10/02/2022 Febrero 2022: radicado 221019113 de 10/03/2022 Marzo 2022: radicado 221028787 de 08/04/2022 Abril 2022: radicado 221037450 de 10/05/2022 Mayo 2022: radicado 221046027 de 10/06/2022 Junio 2022: radicado 221054598 de 10/07/2022 Julio 2022: radicado 21064288 de 10/08/2022 Agosto 2022: radicado 221072950 de 10/09/2022 Septiembre 2022: radicado 221081624 de 10/10/2022 Octubre 2022: radicado 221091317 de 10/11/2022 Noviembre 2022: radicado 221099334 de 10/12/2022 Diciembre 2022: radicado 231001313 de 10/01/2023 Enero 2023: radicado 231009391 de 10/02/2023 - Trimestrales: Trimestre 2 2021: radicado 211056561 de 15/07/2021 Trimestre 3 2021: radicado 211084845 de 15/10/2021 Trimestre 4 2021: radicado 221002834 de 15/01/2022 Trimestre 1 2022: radicado 221030243 de 13/04/2022 Trimestre 2 2022: radicado 221057160 de 18/07/2022 Trimestre 3 2022: radicado 221083778 de 18/10/2022 Trimestre 4 2022: radicado 231002395 de 13/01/2023		
4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.	El contrato de Fiducia 390799 suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la secretaria general del Ministerio de las TIC el día 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el día 04/03/2020 mediante registro 202018883. El día 31 de mayo se firmó por parte de la ordenadora del gasto del FONDO ÚNICO DE TIC el documento de conocimiento y aprobación de los términos en que se suscribirá el Otro si N°1 del contrato de fiducia. El Otrosí N° 1 al contrato de fiducia fue suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA el 01/07/2021 y enviado a la Entidad el 21/07/2021 con el radicado Mintic 211058147.	Documental: Contrato y Otrosí N° 1	
5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico	De conformidad con lo establecido contractualmente, el contratista hizo entrega del Plan de Comercialización, con las siguientes versiones: 201011192 del 28/02/2020; 201012156 del 4/03/2020; 201013472 del 11/03/2020 y la interventoría dio alcance a esta última comunicación con el radicado 201014085 del 13/03/2020. Para el contrato 857 de 2019 se presentaron observaciones a esta última versión las cuales fueron atendidas por el operador y validadas por la interventoría con el radicado Mintic 201014085 del 13/03/2020, la supervisión luego de la revisión de las subsanaciones realizadas por el operador y validadas por la interventoría emite su concepto de aprobación con el registro virtual 202024238 del 18/03/2020. Adicionalmente, en virtud de lo previsto en la cláusula quinta del Otrosí suscrito el 17 de diciembre de 2020, que establece que una vez suscrita la modificación del contrato el	Documental: Radicados mencionados en las actividades realizadas	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	Operador deberá presentar una actualización del plan de comercialización, el contratista a través del radicado 201079168 del 30/12/2020 presentó a la interventoría, entre otras, la actualización del plan de comercialización. La Interventoría con radicado 211002442 del 18/01/2021 remitió al operador el documento "observaciones ajuste plan de comercialización 857". Con radicado 211003792 del 25/01/2021 el operador remitió el documento "Respuesta requerimiento presentación plan de comercialización contrato 857 de 2019". El equipo de supervisión con radicado 212018034 del 03/03/2021 remitió al interventor el documento Devolución Aprobación Actualización Plan de Comercialización – Ejecutor Contrato No. 857 de 2019 región centro - Otrosí N° 1 - Radicado Mintic 211008904 del 3/02/2021. Posteriormente, mediante Radicado No. 211033936 del 29/04/2021 la Interventoría emitió aprobación de la actualización del Plan de Comercialización, por tanto, la supervisión realizará el análisis correspondiente. Con el radicado N° 212042513 del 7/05/2021 el equipo de supervisión remitió al interventor el documento de Devolución Documento de Aprobación Actualización Plan de Comercialización – Ejecutor Contrato No. 857 de 2019 región Centro - Otrosí N° 1. Mediante radicado 211045645 del 9/06/2021 el operador remitió el documento de Plan de Comercialización y el interventor con radicado 211047251 del 16/06/2021 remitió a la supervisión la Aprobación Actualización Plan de Comercialización Contrato No. 857 de 2019 región Centro. Finalmente, mediante radicado 212064349 del día 7/07/2021, el equipo de supervisión remitió la aprobación de la Actualización del Plan de Comercialización. Mediante comunicación IDIF-COM3-INTV-1396-22 del 16 de junio de 2022 el Contratista presentó el plan de comercialización para los veinticuatro mil novecientos (24.900) accesos adicionales incluidos en el otrosí 2 del contrato de aporte 857 de 2019 El equipo de supervisión remitió al Operador con el radicado N°222082647 del 18/08/2022, el documento de Aprobación Plan de Comercialización Otrosí N°2 – Ejecutor Contrato de aporte N°857 de 2019 región Centro – Radicado MinTIC 221062255 del 4/08/2022 y Alcance con radicado 221064715 del 11/08/2022		
6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.	Ante la emergencia sanitaria causada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 durante el año 2020 y la medida de aislamiento preventivo obligatorio decretada por el Gobierno Nacional, se afectó de manera parcial la ejecución de las obligaciones contractuales de comercialización presencial. En consecuencia, esta situación fue reconocida mediante el Acta de	Documental: Radicados mencionados en las actividades realizadas. Acta de Suspensión	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	Suspensión parcial N°1 suscrita el 29 de mayo de 2020, y fue necesario ajustar, entre otras, el plazo de ejecución y ajustar el plazo que tenía el operador para la entrega de la totalidad de los accesos, pasando del 31 de julio de 2020 al 30 de noviembre de 2020. Mediante comunicación con radicado 211040774 del 21/05/2021, la interventoría confirmó la suscripción y puesta en servicio en los plazos establecidos de la totalidad de accesos contemplados para esta región. Es importante mencionar que, por circunstancias no imputables a las partes, no fue posible la instalación de los accesos en los Puntos SACUDETE, y se adelantó el mecanismo contractualmente establecido de equivalencia, ante lo cual se suscribió el Contrato Interadministrativo 891 de 2021 instalando una Zona de Acceso Público en el Municipio de Girardot, que tendrá una operación de 14 meses. La interventoría con radicado con radicado 231013336 del 23/02/2023, remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Para la región centro se tiene un total de 45.862 accesos activos correspondientes a la meta inicial de 78.750 accesos, el restante 32.888 accesos cumplieron su periodo de operación el 31 de diciembre de 2022. De igual forma, de los 24.900 accesos adicionales, se encuentran activos en su totalidad. En consecuencia, de lo anterior, se tienen 70.762 accesos activos para esta región y los mismos se encuentran en etapa de operación de conformidad con el concepto emitido por la Interventoría, teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 10 del punto 2.2. ETAPA DE SUSCRIPCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO del Anexo Técnico. El día 17 de febrero de 2023 la Interventoría realizó la validación del estado del servicio y parámetros de configuración de los equipos instalados en el punto ZAP del municipio de Girardot, sin encontrar novedades y evidenciando la prestación del servicio a la comunidad de la zona		
7. Garantizar el tiempo de operación establecido en el contrato para los 75.000 suscriptores iniciales del servicio en la región Centro y los 3.750 suscriptores iniciales adicionales ofertados en las condiciones exigidas en el anexo técnico y la propuesta presentada por el adjudicatario. Así mismo, deberá garantizar el tiempo de operación establecido en el Otrosí No. 2 para los 24.900 nuevos	La interventoría ha realizado la validación del tiempo de operación y prestación del servicio a los beneficiarios del proyecto, tal y como lo señala la Nota del numeral 10 del punto 2.2 ETAPA DE SUSCRIPCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO del Anexo técnico, lo cual es soporte para la expedición del certificado de cumplimiento de las condiciones establecidas para la realización de desembolsos y utilizaciones. De igual forma, la supervisión desde el mes de agosto de 2020 solicitó a la interventoría un informe semanal denominado "INFORME SEMANAL DE ENTREGA DE ACCESOS", mediante el cual se lleva un control adicional tanto del tiempo de operación como del número de accesos y las novedades presentadas. La interventoría con radicado N°231013336 del 23/02/2023 remitió el comunicado de informe entrega de accesos y su estado con	Documental: Informe semanal de entrega de Accesos	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

suscriptores del servicio en la región Centro en las condiciones exigidas en el anexo técnico y la propuesta presentada por el contratista. .	relación a la revisión y validación documental según los lineamientos establecidos en el contrato de aporte, Para la región centro se tiene un total de 45.862 accesos activos correspondientes a la meta inicial de 78.750 accesos, el restante 32.888 accesos cumplieron su periodo de operación el pasado 31 de diciembre de 2022. Respecto a los accesos adicionales otrosí 2 se tiene un total de 24.900 accesos entregados por el Operador y aprobados por la interventoría, el Contrato de Aporte 857 de 2019 se encuentra en fase de operación y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados.		
8. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto	La presente obligación ha sido verificada desde el inicio del plazo de ejecución del contrato, y el operador ha colaborado y permitido el seguimiento y verificación que realiza la interventoría y la supervisión. En este orden de ideas, se han llevado a cabo las reuniones, mesas de trabajo y cruce de comunicaciones pertinentes y necesarios para el buen desarrollo del contrato, el intercambio de información se realiza actualmente de forma virtual debido a la emergencia por la pandemia por el Covid-19, y las comunicaciones se dan de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias. Tanto interventoría como la supervisión reiteran al operador, mediante comunicaciones enviadas, el cabal cumplimiento de los términos establecidos contractualmente, en especial para que el operador de respuesta a los requerimientos que se le realicen, así como para la realización de las subsanaciones a los informes presentados.	Documental: Informes 051 enero de 2020 a enero de 2022.	
9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el Interventor del contrato	Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informó la designación de Luz Angela Gómez Moreno como Gerente del proyecto. La Entidad realizó la aprobación de la designación el día 24 de enero de 2020. El operador con el radicado 211001633 del 14/01/2021 remitió el documento - cambio del Gerente de Proyecto presentando soportes laborales y académicos del Señor Julián Hernando Rodríguez, y luego de que el CONSORCIO I3, en calidad de Interventor del Contrato de Aporte N°857 de 2019, realizara su análisis respectivo, y emitiera la aprobación de la designación mediante Comunicación con radicado 211002158 del 15/01/2021, la supervisión respondió al operador con el radicado 212003807 del 25/01/2021, considerando como nuevo Gerente del Proyecto al señor Julián Hernando Rodríguez. El operador con el radicado 211027375 del 9/04/2021 remitió el documento denominado Designación Gerente Contrato Aporte 857 y el interventor con radicado 211033333 del 27/04/2021 remitió respuesta solicitando al Operador el envío de los soportes de experiencia para verificar la idoneidad del gerente propuesto.	Documental: Radicados mencionados en las actividades realizadas	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

<table>
<tr><td></td><td>El equipo de supervisión con el radicado N°212042352 del 7/05/2021 dio respuesta a la solicitud del operador referente a Cambio de Gerente de Proyecto. Contrato de Aporte N° 857 de 2019, radicado Mintic N° 211031562 del 21/04/2021 y en el cual se considera como nuevo Gerente del Proyecto al señor Jorge Arturo Cortés López.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>10. Presentar los informes periódicos y final que se señalan en el Anexo Técnico</td><td>La presente obligación ha sido verificada y aprobada previamente por la interventoría desde el inicio del plazo de ejecución del contrato de conformidad con lo establecido en el numeral 3.1 PRESENTACIÓN DE INFORMES, subnumeral 3.1.1. INFORME MENSUAL, según el siguiente detalle de la aprobación por parte de la interventoría:

<table>
<tr><th>Mes informe</th><th>Consecutivo</th><th>Fecha aprobación</th></tr>
<tr><td>Enero 2020</td><td>201010774</td><td>27/02/2020</td></tr>
<tr><td>Febrero 2020</td><td>201016051</td><td>26/03/2020</td></tr>
<tr><td>Marzo 2020</td><td>201021562</td><td>28/04/2020</td></tr>
<tr><td>Abril 2020</td><td>201027029</td><td>26/05/2020</td></tr>
<tr><td>Mayo 2020</td><td>201036392</td><td>06/07/2020</td></tr>
<tr><td>Junio 2020</td><td>201044288</td><td>04/08/2020</td></tr>
<tr><td>Julio 2020</td><td>201059969</td><td>07/10/2020</td></tr>
<tr><td>Agosto 2020</td><td>201065768</td><td>03/11/2020</td></tr>
<tr><td>Septiembre 2020</td><td>201067862</td><td>11/11/2020</td></tr>
<tr><td>Octubre 2020</td><td>201070810</td><td>26/11/2020</td></tr>
<tr><td>Noviembre 2020</td><td>211001022</td><td>08/01/2021</td></tr>
<tr><td>Diciembre 2020</td><td>211009088</td><td>04/02/2021</td></tr>
<tr><td>Enero 2021</td><td>211020992</td><td>16/03/2021</td></tr>
<tr><td>Febrero 2021</td><td>211023681</td><td>26/03/2021</td></tr>
<tr><td>Marzo 2021</td><td>211033992</td><td>30/04/2021</td></tr>
<tr><td>Abril 2021</td><td>211046947</td><td>15/06/2021</td></tr>
<tr><td>Mayo 2021</td><td>211050743</td><td>28/06/2021</td></tr>
<tr><td>Junio 2021</td><td>211061773</td><td>29/07/2021</td></tr>
<tr><td>Julio 2021</td><td>211069690</td><td>25/08/2021</td></tr>
<tr><td>Agosto 2021</td><td>211078673</td><td>24/09/2021</td></tr>
<tr><td>Septiembre 2021</td><td>211087729</td><td>27/10/2021</td></tr>
<tr><td>Octubre 2021</td><td>211095917</td><td>23/11/2021</td></tr>
<tr><td>Noviembre 2021</td><td>211104122</td><td>23/12/2021</td></tr>
<tr><td>Diciembre 2021</td><td>221005548</td><td>25/01/2022</td></tr>
<tr><td>Enero 2022</td><td>221013607</td><td>22/02/2022</td></tr>
<tr><td>Febrero 2022</td><td>221024298</td><td>28/03/2022</td></tr>
<tr><td>Marzo 2022</td><td>221033568</td><td>26/04/2022</td></tr>
<tr><td>Abril 2022</td><td>221040599</td><td>20/05/2022</td></tr>
<tr><td>Mayo 2022</td><td>221049445</td><td>23/06/2022</td></tr>
<tr><td>Junio 2022</td><td>221060013</td><td>27/07/2022</td></tr>
<tr><td>Julio 2022</td><td>221068495</td><td>25/08/2022</td></tr>
<tr><td>Agosto 2022</td><td>221077126</td><td>26/09/2022</td></tr>
<tr><td>Septiembre 2022</td><td>221086500</td><td>26/10/2022</td></tr>
<tr><td>Octubre 2022</td><td>221098275</td><td>5/12/2022</td></tr>
</table></td><td>Documental:

Radicados mencionados en las actividades realizadas</td><td></td></tr>
</table>

	Noviembre 2022 — 221104667 — 29/12/2022 Diciembre 2022: — 231008145 — 06/02/2023		
11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	Las demás obligaciones se han venido cumpliendo y verificando por parte de la interventoría Consorcio I3 quien presenta en sus informes mensuales de ejecución el estado y cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. La interventoría presentó los informes por presunto incumplimiento tal y como se indicó en el punto 1 del presente informe. El comité fiduciario ha aprobado hasta la novena utilización del contrato y girados los recursos correspondientes al contratista. A la fecha se encuentra en revisión de requisitos por parte de la interventoría la décima utilización. Así mismo, se adjuntan las Actas del Comité Operativo adelantadas mensualmente durante la vigencia del contrato, en las cuales se puede constatar el seguimiento y verificación de las obligaciones a cargo del contratista. En ese orden de ideas, las actas indicadas se pueden consultar en el siguiente link: https://mintic.sharepoint.com/Conectividad/demanda1/default.aspx	Documental: Informes Mensuales de ejecución de la Interventoría Actas Comité Operativo	

Productos a entregar	Productos entregados	% ejecución
Plan de Alistamiento	Plan de Alistamiento	100%
Plan de Comercialización	Plan de Comercialización	100%
Informe de Accesos Conectados febrero 05 2020	Informe de Accesos Conectados febrero 05 2020	100%
Informe de Accesos Conectados marzo 05 2020	Informe de Accesos Conectados marzo 05 2020	100%
Informe de Accesos Conectados abril 05 2020	Informe de Accesos Conectados abril 05 2020	100%
Informe de Accesos Conectados mayo 05 2020	Informe de Accesos Conectados mayo 05 2020	100%
Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020	Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020	100%
Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020	Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2020	100%

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2023	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2023	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2023	Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2023	En término para la entrega

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Descripción del estado financiero del contrato
VALOR $79.722.190.667

APORTES DEL CONTRATO O CONVENIO: (diligenciar cuadro No. 1)	$79.722.190.667
CAPITALIZACION RENDIMIENTOS:	N/A
SALDO ANTICIPO: (Diligenciar cuadro No. 2)	N/A
TOTAL APORTES:	$79.722.190.667

MENOS EJECUCION ACUMULADA: (Diligenciar cuadro No.3)	$79.722.190.667
MENOS CONSIGNACION RENDIMIENTOS: (diligenciar cuadro No. 4)	N/A
SALDO POR EJECUTAR:	$0

Cuadro No. 1

RELACION APORTES DEL CONVENIO

Doc.	Fecha	Medio de pago	Concepto	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			TOTAL	0

Cuadro No. 2

ANTICIPO Y AMORTIZACION

Anticipo			Amortización		
Documento	Fecha	Valor	Fecha o desembolso en el que se amortizó	%	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total amortizaciones			

Total anticipo	
Menos amortizaciones	
Saldo	

Cuadro No. 3

RELACION SOPORTES EJECUCION ACUMULADA

Doc.	Fecha	Nombre	Concepto	Valor

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

22174120	12/02/2020	Comcel S.A.	Pago primer desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$135.000.000
226805420	26/08/2020	Comcel S.A.	Pago segundo desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$1.665.000.000
364772920	16/12/2020	Comcel S.A.	Pago tercer desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$5.310.000.000
28131421	22/02/2021	Comcel S.A.	Pago cuarto desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$8.580.000.000
16358921	5/02/2021	Comcel S.A.	Pago quinto desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$9.000.000.000
137159421	11/06/2021	Comcel S.A.	Pago sexto desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$9.000.000.000
390645221	30/12/2021	Comcel S.A.	Pago séptimo desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$9.000.000.000
391049221	30/12/2021	Comcel S.A.	Pago octavo desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$17.865.000.000
203791322	13/07/2022	Comcel S.A.	Pago noveno desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$7.335.000.000
363478522	16/11/2022	Comcel S.A.	Pago décimo desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$ 4.853.193.333
20358823 y 20367823	1/02/2023	Comcel S.A.	Pago decimoprimero desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$ 6.978.997.334
			TOTAL	$79.722.190.667

Cuadro No. 4

CONSIGNACION RENDIMIENTOS

Fecha	Entidad	Medio de pago	Concepto	Valor
13/03/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros febrero 2020	$79.184,25
8/06/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros marzo 2020	$83.475,24
19/05/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros abril 2020	$136.802,10
17/06/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros mayo 2020	$118.332,60
16/07/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros junio 2020	$80.715,38
18/08/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros julio 2020	$306.546,27
18/09/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros agosto 2020	$365.476,29
15/10/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros septiembre 2020	$4.709.959,84
19/11/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros octubre 2020	$1.885.735,17
16/12/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros noviembre 2020	$2.076.849,32
15/01/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros diciembre 2020	$4.051.257,53
16/02/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros enero 2021	$11.381.512,27
16/03/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros febrero 2021	$81.867,43
19/04/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros marzo 2021	$1.320.063,51
12/05/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros abril 2021	$17.102.891,43
17/06/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros mayo 2021	$24.361.146,05
14/07/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros junio 2021	$30.355.178,80
18/08/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros julio 2021	$18.126.593,99
17/09/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros agosto 2021	$43.773.761,23
13/10/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros septiembre 2021	$10.798.834,07

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

18/11/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros octubre 2021	$2.162.144,99	
14/12/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros noviembre 2021	$16.197.883,35	
13/01/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros diciembre 2021	$5.085.229,13	
14/02/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros enero 2022	$92.913.266,41	
14/03/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros febrero 2022	$66.869.737,96	
11/04/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros marzo 2022	$87.748.136,16	
9/05/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros abril 2022	$65.845.466,76	
7/06/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros mayo 2022	$62.309.393,08	
8/07/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros junio 2022	$66.502.283,79	
8/08/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros julio 2022	$61.954.538,26	
8/09/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros agosto 2022	$115.547.152,42	
7/10/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros septiembre 2022	$121.563.919,02	
8/11/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros octubre 2022	$ 53.142.486	
12/12/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros noviembre 2022	$ 79.690.749	
6/01/2023	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros diciembre 2022	$ 138.488.604	
7/02/2023	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros enero 2023	$ 67.118.306	
			TOTAL	**$ 1.274.335.479,85**	

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CESIONARIO

Una vez revisado el estado de ejecución y pagos del contrato N° 857 de 2019, se hace entrega de la supervisión del mismo en los términos descritos en la presente acta. Para lo cual el nuevo supervisor certifica que ha revisado los informes de avance y seguimiento, así como los soportes financieros y que se encuentran al día las obligaciones descritas y se compromete a adelantar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de lo pactado entre el contratista y el FONDO ÚNICO TIC - MINTIC. Para lo cual las partes entregan y reciben de conformidad.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME			
El Supervisor que entrega: **Nombre: HELMAN SUÁREZ VILLALBA** **Cargo: ASESOR 1020-15 DEL DESPACHO DE LA MINISTRA** **Firma:**	**El Supervisor que recibe:** **Nombre: CÉSAR ANDRÉS ESCALANTE BORRERO** **Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 - 21** **Firma:** *La Supervisión se asigna a la persona que desempeña el cargo*	**Director del Área:** **Nombre: PEDRO EDUARDO VERA GARCÍA** **Cargo: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA** **Firma:**	**Contratista:** **Nombre: COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A** **Cargo: N/A** **Firma: N/A** **Se notificará al contratista el cambio de supervisión una vez este se encuentra en vigencia**
Fecha presentación:			

RODRIGO PRADILLA ANGEL – Aspectos Financieros
JESUALDO BRITO NUÑEZ – Aspectos Técnicos
DUVERNEY DIAZ CASTAÑO - Aspectos Técnicos
LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS – Aspectos Técnicos
ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ – Aspectos Jurídicos

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cambio de Supervision cto 857 de 2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230308-190148-dba717-23923443 Creación: 2023-03-08 19:01:48

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 14:53:21


Escanee el código para verificación

Elaboración: Elaboró



ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ
52217088
acontreras@mintic.gov.co
ABOGADO
MINISTERIO TIC

Elaboración: Elaboró




Rodrigo Pradilla
79946432
rpradilla@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura - Mintic

Elaboración: Elaboró



Jesualdo Brito Nuñez
5162858
jbrito@mintic.gov.co
Profesional Especializado

Elaboración: Elaboró



Duverney Diaz Castaño
CC
ddiazc@mintic.gov.co
Contratista

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cambio de Supervision cto 857 de 2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230308-190148-dba717-23923443 Creación: 2023-03-08 19:01:48

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 14:53:21

Escanee el código para verificación

Firma: Subdirectora de operaciones (E)



JIMENA REYES ASELA
37.276.508
jreyesa@mintic.gov.co
Subdirector operaciones (E)
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Firma: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 - 21



Cesar Andres Escalante Borrero
86078943
cescalante@mintic.gov.co
Profesional Especializado
Subdirección de Operaciones - MINTIC

Firma: Supervisor



Helman Suárez Villalba
HELMAN SUAREZ VILLALBA
hsuarezv@mintic.gov.co
Asesor Dirección Infraestructura
Ministerio TIC

Revisión: Revisó



LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
cc
lfroncancio@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cambio de Supervision cto 857 de 2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230308-190148-dba717-23923443 Creación: 2023-03-08 19:01:48

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 14:53:21

Escanee el código para verificación

Firma: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



Pedro Vera
76321806
pvera@mintic.gov.co
Director de Infraestructura
Mintic

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Cambio de Supervision cto 857 de 2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230308-190148-dba717-23923443 Creación: 2023-03-08 19:01:48

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 14:53:21

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Duverney Diaz Castaño ddiazc@mintic.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2023-03-08 19:01:49 Lec.: 2023-03-08 19:08:00 Res.: 2023-03-08 19:08:03 IP Res.: 186.29.146.126
Elaboración	Jesualdo Brito Nuñez jbrito@mintic.gov.co Profesional Especializado	Aprobado	Env.: 2023-03-08 19:08:03 Lec.: 2023-03-09 07:33:23 Res.: 2023-03-09 07:33:27 IP Res.: 190.71.137.3
Elaboración	Rodrigo Pradilla rpradilla@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura - Mintic	Aprobado	Env.: 2023-03-09 07:33:27 Lec.: 2023-03-09 08:55:46 Res.: 2023-03-09 08:56:09 IP Res.: 181.56.159.146
Elaboración	ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ acontreras@mintic.gov.co ABOGADO MINISTERIO TIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 08:56:09 Lec.: 2023-03-09 09:35:21 Res.: 2023-03-09 09:35:25 IP Res.: 191.156.55.197
Revisión	LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS lfroncancio@mintic.gov.co Contratista MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 09:35:25 Lec.: 2023-03-09 14:25:35 Res.: 2023-03-09 14:25:47 IP Res.: 186.84.22.232
Firma	Helman Suárez Villalba hsuarezv@mintic.gov.co Asesor Dirección Infraestructura Ministerio TIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 14:25:47 Lec.: 2023-03-09 15:26:40 Res.: 2023-03-09 15:27:26 IP Res.: 190.71.137.3
Firma	Cesar Andrés Escalante Borrero cescalante@mintic.gov.co Profesional Especializado Subdirección de Operaciones - MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 15:27:26 Lec.: 2023-03-09 15:29:29 Res.: 2023-03-09 15:48:47 IP Res.: 190.71.137.3
Firma	JIMENA REYES ASELA jreyesa@mintic.gov.co Subdirector operaciones (E) MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 15:48:47 Lec.: 2023-03-10 14:49:32 Res.: 2023-03-10 14:49:38 IP Res.: 181.145.14.101
Firma	Pedro Vera pvera@mintic.gov.co Director de Infraestructura Mintic	Aprobado	Env.: 2023-03-10 14:49:38 Lec.: 2023-03-10 14:53:04 Res.: 2023-03-10 14:53:21 IP Res.: 190.71.137.3

DATOS GENERALES
Nombre del Contratista: COMUNICACIÓN CELULAR – COMCEL S.A.
Nombre Supervisor: HELMAN SUAREZ VILLALBA – ASESOR 1020-15 DEL DESPACHO DE LA MINISTRA
Nombre del nuevo o Supervisor: CESAR ANDRES ESCALANTE BORRERO - PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 - 21
DATOS DEL CONTRATO
Contrato No. 856 de 2019 **Valor** $ 30.926.522.667
Objeto: Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la región Sur adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.
Plazo: 39 meses **Fecha de Iniciación:** 30/DIC/2019 **Fecha de Terminación:** 02/ABR//2023
Modificaciones al contrato _____

	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema aclaración o de alcance
Adición					
Prórroga					
Otro Sí	1	17/dic/20		N/A	La emergencia sanitaria causada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 durante el año 2020 y la medida de aislamiento preventivo obligatorio decretada por el Gobierno Nacional, afectaron de manera parcial la ejecución de las obligaciones contractuales de comercialización presencial. Dada la situación anterior, reconocida mediante el Acta de Suspensión parcial N°1 suscrita el 29 de mayo de 2020, fue necesario ajustar la forma de pago e imputación presupuestal, el plazo de ejecución y cumplimiento de las metas del contrato, el numeral 1.1 Definiciones del Anexo Técnico, el numeral 2.4 del Anexo Técnico y el numeral 4.2 del Anexo Técnico, lo anterior con el fin de garantizar el tiempo mínimo de prestación de servicio de 30 meses incluidos los 6 meses adicionales ofertados en el proceso de selección.
	2	02/jun/22		$ 6.926.522.667	Ampliar el periodo de prestación de servicio de 23.425 accesos que finalizaban su operación durante la vigencia 2022, hasta diciembre 31 de 2022. Adicionar 24.300 nuevos accesos, cuyo plazo máximo de instalación es el 30 de noviembre de 2022 y operan hasta el 31 de diciembre de 2022.

ESTADO DE LAS ACTIVIDADES AL MOMENTO DEL CAMBIO DE SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes	
		Tipo	Valor
1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario;	La presente obligación ha sido verificada previamente por la interventoría contratada desde el inicio del plazo de ejecución del contrato, siendo el estado de avance el siguiente: Se ha venido cumpliendo con las actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico. En el marco de las obligaciones contractuales, el contratista debió instalar 26.250 accesos iniciales y 24.300 adicionales, dentro de los que se incluyen 13 puntos destinados a la estrategia SACÚDETE, la suscripción y puesta en servicio se adelantó de conformidad con el siguiente detalle: El contratista instaló 26.237 accesos en hogares estrato 1 y 2, y la ZAP de Popayán como equivalencia de los accesos de la estrategia SACÚDETE o su equivalencia. De los 24.300 accesos adicionales, el contratista entregó a la interventoría la totalidad de estos, como se indica en el comunicado IDIF-INTV-DIRINFRA-06890-22, con radicado 221089477 del 03/11/2022. Mediante comunicación con radicado 231013336 del 23/02/2023, la interventoría confirmó que de los 26.250 accesos iniciales, a la fecha se encuentran activos 2.825 La diferencia de accesos terminó su operación el 31 de diciembre de 2022 (23.695). De igual forma, de los 24.300 accesos adicionales, en su totalidad se encuentran activos. En consecuencia, de lo anterior, se tienen 27.125 accesos activos para esta región. Con relación a los puntos de la estrategia SACÚDETE, se instaló una ZAP como equivalencia para los 13 municipios, por lo cual se suscribió el Convenio Interadministrativo 914 de 2021 con el Municipio de Popayán – Cauca, el cual se encuentra en ejecución y con operación normal. La interventoría mediante radicado N° 211017763 del 5 de marzo de 2021 presentó informe por presunto incumplimiento respecto de las siguientes obligaciones: "(…) • *Cláusula Segunda. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - OBLIGACIONES GENERALES No. 2, 11, 12, 20, 21 y 24, del Contrato de Aporte* • *Cláusula Segunda. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS No. 1 y 8 del Contrato de Aporte* • *Numeral 2.4 Etapa de Operación – Ordinal 3, literal d) del Anexo Técnico*	Documental: Informes 051 desde enero 2020 a enero 2023. Informes de Mensuales de Interventoría Informes de Presunto Incumplimiento y traslados Concepto de equivalencias Convenio interadministrativo 914 de 2021 Acta De Compensación O Reposición De Internet Fijo N°1 Del Contrato De Aporte N°856 De 2019	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	• *Cláusula Tercera del Otrosí No. 1 que modifica el numeral 1.1 DEFINICIONES – Usuario Inactivo, Usuario Suspendido del Anexo Técnico.* • *Cláusula Octava del Otrosí No. 1 que modifica el numeral 2.4. ETAPA DE OPERACIÓN ordinal 4.* (…)" De conformidad con lo anterior, mediante comunicado con radicado 212034527 del 19/04/2021 la Supervisión dio trasladado a la ordenadora del gasto con copia a la Subdirección de Gestión Contractual y el GIT de Actuaciones Administrativas Contractuales dio apertura al expediente N° 14-2021 y programó audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, para el 2 de agosto de 2021. Posteriormente se procedió al archivo debido a la superación del hecho generador del presunto. Posteriormente, el 24 de diciembre de 2021, la interventoría presentó un nuevo informe por presunto incumplimiento mediante el radicados 211104483, en el cual indicaba el presunto incumplimiento de lo siguiente: • *Cláusula Segunda. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - OBLIGACIONES GENERALES No. 2, 11, 12, 18, 20, 21 y 24, del Contrato de Aporte* • *Cláusula Segunda. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS No. 1 y 8 del Contrato de Aporte* • *Numeral 2.4 Etapa de Operación – Ordinal 4, literal d) del Anexo Técnico* • *Cláusula Tercera del Otrosí No. 1 que modifica el numeral 1.1 DEFINICIONES – Usuario Inactivo del Anexo Técnico.* • *Cláusula Octava del Otrosí No. 1 que modifica el numeral 2.4. ETAPA DE OPERACIÓN ordinal 4.* Posteriormente, mediante radicado 222050601 del 24 de mayo de 2022 se radicó el Informe de cierre del expediente 8 de 2022- contrato de aporte N° 856 de 2019, suscrito entre el Fondo Único TIC y Comunicación Celular S.A.- COMCEL S.A. En el siguiente link se puede consultar y validar toda la información relacionada con la ejecución del contrato: https://mintic.sharepoint.com/Conectividad/demanda1/default.aspx El día 20 de diciembre de 2022 se firmó el documento de Acta de Compensación o Reposición de Internet Fijo N°1 del contrato de aporte N°856 de 2019 suscrita entre el FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A – COMCEL S.A y el CONSORCIO I3 COMO INTEVENTOR DEL CONTRATO DE APORTE. En dicha acta se indica que se extenderá el servicio hasta el día 02 de marzo de 2023, para de esta forma estar compensando los 1.642.281 días correspondientes a los días de inactividad.		
2. Destinar los recursos de aporte	De conformidad con lo establecido en el numeral 5 y la Nota del punto 2.2. ETAPA DE SUSCRIPCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO del Anexo técnico, los	Documental:	

exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;	recursos de fomento asignados por el Fondo Único de TIC únicamente podrán destinarse para el pago del servicio de Internet fijo y corresponden a la suma de $40.000 por usuario/mes durante el plazo de 24 meses obligatorios financiados por el Fondo Único de TIC. El contratista en la propuesta presentada durante el proceso licitatorio ofertó un plazo adicional de seis (6) meses de servicio sobre los cuales no aplican pagos con cargo a los recursos asignados. De igual manera, de conformidad con la propuesta presentada por el contratista para la suscripción de los nuevos beneficiarios – Otrosí No 2, los recursos de fomento asignados por el Fondo Único de TIC únicamente podrán destinarse para el pago del servicio de Internet fijo y corresponden a la suma de $40.000 por usuario/mes durante el plazo de prestación de servicio hasta el 31 de diciembre de 2022. La presente obligación ha sido verificada previamente por la Interventoría desde el inicio del plazo de ejecución del contrato, conceptuando la procedencia del pago de recursos del Fondo Único de TIC frente a la efectiva prestación del servicio (usuario/mes) razón por la cual, se ha evidenciado que el contratista ha destinado los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato según lo certificado y autorizado por la interventoría.	Conceptos de aprobación cumplimiento de requisitos para desembolsos y utilizaciones	
3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento entregados	La presente obligación ha sido verificada desde el inicio del plazo de ejecución del contrato, siendo el estado de avance el siguiente: El 31 de mayo se firmó por parte de la ordenadora del gasto del FONDO ÚNICO DE TIC el documento de conocimiento y aprobación de los términos en que se suscribiría el Otro si N°1 del contrato de fiducia N° 390801, el cual fue efectivamente suscrito el 1 de julio de 2021. Los recursos de fomento entregados a la fiducia se han invertido en concordancia con las inversiones permitidas del contrato, según lo reportado en el informe mensual de fiducia. Los rendimientos financieros generados durante la vigencia del contrato se han venido consignando al Fondo Único de TIC, tal y como se puede evidenciar el cuadro N° 4 de la presente acta. Los informes estipulados en el contrato de fiducia fueron presentados por la fiduciaria según el siguiente detalle: - Mensuales: Julio 2021: radicado 211065269 de 10/08/2021 Agosto 2021: radicado 211074878 de 10/09/2021 Septiembre 2021: radicado 211082576 de 10/10/2021 Octubre 2021: radicado 211092048 de 11/11/2021 Noviembre 2021: radicado 211101341 de 14/12/2021 Diciembre 2021: radicado 221001367 de 10/01/2022 Enero 2022: radicado 221010355 de 10/02/2022 Febrero 2022: radicado 221019116 de 10/03/2022 Marzo 2022: radicado 221028796 de 08/04/2022 Abril 2022: radicado 221037464 de 10/05/2022 Mayo 2022: radicado 221046109 de 10/06/2022 Junio 2022: radicado 221054605 de 10/07/2022	Documental: Aprobación de Interventoría de los informes de Fiducia. Oficio de Conocimiento y Aprobación para suscripción del Otrosí N° 1 al Contrato de Fiducia	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

deberán ser transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberán ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC	Julio 2022: radicado 221064311 de 10/08/2022 Agosto 2022: radicado 221072962 de 10/09/2022 Septiembre 2022: radicado 221081628 de 10/10/2022 Octubre 2022: radicado 221091324 de 10/11/2022 Noviembre 2022: radicado 221099336 de 10/12/2022 Diciembre 2022: radicado 231001365 de 10/01/2023 Enero 2023: radicado 231009471 de 10/02/2023 -Trimestrales: Trimestre 2 2021: radicado 211056564 de 15/07/2021 Trimestre 3 2021: radicado 211084853 de 15/10/2021 Trimestre 4 2021: radicado 221002837 de 15/01/2022 Trimestre 1 2022: radicado 221030249 de 13/04/2022 Trimestre 2 2022: radicado 221057173 de 18/07/2022 Trimestre 3 2022: radicado 221083790 de 18/10/2022 Trimestre 4 2022: radicado 231002397 de 13/01/2023		
4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.	El contrato de Fiducia 390801 suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la Secretaría General del Ministerio el día 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el día 04/03/2020 mediante registro 202018871. El día 27 de mayo se firmó por parte de la ordenadora del gasto del FONDO ÚNICO DE TIC el documento de conocimiento y aprobación de los términos en que se suscribirá el Otrosí N°1 del contrato de fiducia. El Otrosí N° 1 al contrato de fiducia fue suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA el 01/07/2021 y enviado a la Entidad el 21/07/2021 con el radicado Mintic 211058152.	Documental: Contrato y Otrosí N° 1	
5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico	De conformidad con lo establecido contractualmente, el contratista hizo entrega del Plan de Comercialización, con las siguientes versiones: 201011195 del 28/02/2020; 201012159 del 4/03/2020; 201013471 del 11/03/2020 y la interventoría dio alcance a esta última comunicación con el radicado 201014084 del 13/03/2020, la supervisión luego de la revisión de las subsanaciones realizadas por el operador y validadas por la interventoría emite su concepto de aprobación con el registro virtual 202024237 del 18/03/2020. Adicionalmente, en virtud de lo previsto en la cláusula quinta del Otrosí suscrito el 17 de diciembre de 2020, que establece que una vez suscrita la modificación del contrato el Operador deberá presentar una actualización del plan de comercialización, el contratista a través del radicado 201079167 del 30/12/2020 presentó a la interventoría, entre otras, la actualización del plan de comercialización. Con radicado 211003789 del 25/01/2021 el operador remitió el documento - Respuesta requerimiento presentación plan de comercialización contrato 856 de 2019. La Interventoría con radicado 211002436 del 18/01/2021 dio respuesta al operador el documento - Devolución plan comercialización ajustado 856. El equipo de supervisión con radicado 212018030 del 03/03/2021 remitió al interventor el documento -Devolución Aprobación Actualización Plan de Comercialización – Ejecutor Contrato No. 856 de 2019 región Sur - Otrosí N°	Documental: Radicados mencionados en las actividades realizadas	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	1 - Radicado Mintic 211008903 del 3/02/2021. Posteriormente, mediante Radicado No. 211033937 del 29/04/2021 la Interventoría emitió aprobación de la actualización del Plan de Comercialización ajustado. Con el radicado N°212042510 del 7/05/2021 el equipo de supervisión remitió al interventor el documento de Devolución Documento de Aprobación Actualización Plan de Comercialización – Ejecutor Contrato No. 856 de 2019 región Sur - Otrosí N° 1. Mediante radicado 211045643 del 9/06/2021 el operador remitió el documento de Plan de Comercialización y el interventor con radicado 211047249 del 16/06/2021 remitió a la supervisión la Aprobación Actualización Plan de Comercialización Contrato No. 856 de 2019 región Sur. Finalmente, mediante radicado 212064346 del día 7/07/2021, el equipo de supervisión remitió la aprobación de la Actualización del Plan de Comercialización. Mediante comunicación IDIF-COM2-INTV-1340-22 del 16 de junio de 2022 el Contratista presentó el plan de comercialización para los veinticuatro mil trecientos (24.300) accesos adicionales incluidos en el otrosí 2 del contrato de aporte 856 de 2019. El equipo de supervisión remitió al Operador con el radicado N°222082637 del 18/08/2022, el documento de Aprobación Plan de Comercialización Otrosí N°2 – Ejecutor Contrato de aporte N°856 de 2019 región Sur – Radicado MinTIC 221062253 del 4/08/2022 y Alcance con radicado 221064714 del 11/08/2022.		
6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.	Ante la emergencia sanitaria causada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 durante el año 2020 y la medida de aislamiento preventivo obligatorio decretada por el Gobierno Nacional, se afectó de manera parcial la ejecución de las obligaciones contractuales de comercialización presencial. En consecuencia, esta situación fue reconocida mediante el Acta de Suspensión parcial N°1 suscrita el 29 de mayo de 2020, y fue necesario ajustar, entre otras, el plazo de ejecución y ajustar el plazo que tenía el operador para la entrega de la totalidad de los accesos, pasando del 31 de julio de 2020 al 30 de noviembre de 2020. Mediante comunicación con radicado 211040774 del 21/05/2021, la interventoría confirmó la suscripción y puesta en servicio de la totalidad de accesos contemplados para esta región. Es importante mencionar que, por circunstancias no imputables a las partes, no fue posible la instalación de los accesos en los Puntos SACUDETE, y se adelantó el mecanismo contractualmente establecido de equivalencia, ante lo cual se suscribió el Contrato Interadministrativo 914 de 2021 instalando una Zona de Acceso Público en el Municipio de Popayán que tendrá una operación de 11 meses. La interventoría con radicado N°231013336 del 23/02/2023 remitió el comunicado de informe entrega de accesos y su estado con relación a la revisión y validación documental según los lineamientos establecidos en el	Documental: Radicados mencionados en las actividades realizadas. Acta de Suspensión	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	contrato de aporte, Para la región norte se tiene un total de 2.825 accesos activos correspondientes a la meta inicial de 26.250 accesos, el restante 23.695 accesos cumplieron su periodo de operación el pasado 31 de diciembre de 2022. Respecto a los accesos adicionales otrosí 2 se tiene un total de 24.300 accesos entregados por el Operador, aprobados por la interventoría y actualmente activos. El Contrato de Aporte 856 de 2019 se encuentra en fase de operación y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados.		
7. Garantizar el tiempo de operación establecido en el contrato para los 25.000 suscriptores iniciales del servicio en la región Sur y los 1.250 suscriptores iniciales adicionales ofertados en las condiciones exigidas en el anexo técnico y la propuesta presentada por el adjudicatario. Así mismo, deberá garantizar el tiempo de operación establecido en el otrosí No. 2 para los 24.300 nuevos suscriptores del servicio en la región Sur en las condiciones exigidas en el anexo técnico y la propuesta presentada por el contratista.	La interventoría ha realizado la validación del tiempo de operación y prestación del servicio a los beneficiarios del proyecto, tal y como lo señala la Nota del numeral 10 del punto 2.2 ETAPA DE SUSCRIPCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO del Anexo técnico, lo cual es soporte para la expedición del certificado de cumplimiento de las condiciones establecidas para la realización de desembolsos y utilizaciones. De igual forma, la supervisión desde el mes de agosto de 2020 solicitó a la interventoría un informe semanal denominado "INFORME SEMANAL DE ENTREGA DE ACCESOS", mediante el cual se lleva un control adicional tanto del tiempo de operación como del número de accesos y las novedades presentadas. La interventoría con radicado N°231013336 del 23/02/2023 remitió el comunicado de informe entrega de accesos y su estado con relación a la revisión y validación documental según los lineamientos establecidos en el contrato de aporte, Para la región norte se tiene un total de 2.825 accesos activos correspondientes a la meta inicial de 26.250 accesos, el restante 23.695 accesos cumplieron su periodo de operación el pasado 31 de diciembre de 2022. Respecto a los accesos adicionales otrosí 2 se tiene un total de 24.300 accesos entregados por el Operador, aprobados por la interventoría y actualmente activos. El Contrato de Aporte 856 de 2019 se encuentra en fase de operación y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados.	Documental: Informe semanal de entrega de Accesos	
8. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto	La presente obligación ha sido verificada desde el inicio del plazo de ejecución del contrato, y el operador ha colaborado y permitido el seguimiento y verificación que realiza la interventoría y la supervisión. En este orden de ideas, se han llevado a cabo las reuniones, mesas de trabajo y cruce de comunicaciones pertinentes y necesarios para el buen desarrollo del contrato, el intercambio de información se realiza actualmente de forma virtual debido a la emergencia por la pandemia por el Covid-19, y las comunicaciones se dan de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias. Tanto interventoría como la supervisión reiteran al operador, mediante comunicaciones enviadas, el cabal cumplimiento de los términos establecidos contractualmente, en especial para que el operador de respuesta a los requerimientos que se le realicen, así como para la realización de las subsanaciones a los informes presentados.	Documental: Informes 051 enero de 2020 a enero de 2022.	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el Interventor del contrato	El contratista, mediante radicado 191065030 del 30/12/2019, informó la designación de Luz Angela Gómez Moreno como Gerente del proyecto. La Entidad realizó la aprobación de la designación el día 24 de enero de 2020. Posteriormente, el operador mediante radicado 211001634 del 14/01/2021 remitió la solicitud de cambio del Gerente de Proyecto, presentando soportes laborales y académicos del Señor Julián Hernando Rodríguez, y luego de que la Interventoría realizara su análisis respectivo, emitió la aprobación de la designación mediante radicado 211002157 del 15/01/2021. Por su parte, la supervisión respondió al operador con radicado 212003805 del 25/01/2021, considerando como nuevo Gerente del Proyecto al señor Julián Hernando Rodríguez. Una vez más el operador, mediante radicado 211027374 del 9/04/2021 remitió el documento "*Designación Gerente Contrato Aporte 856*" y la Interventoría mediante radicado 211031559 del 21/04/2021 dio aval al Cambio de Gerente de Proyecto. Contrato de Aporte N° 856 de 2019. Por su parte, el equipo de supervisión, con radicado 212042346 del 7/05/2021, dio respuesta a la solicitud del operador en el cual se considera como nuevo Gerente del Proyecto al señor Jorge Arturo Cortés López. El Gerente designado efectivamente asiste a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad por medio del supervisor del contrato y/o por la Interventoría.	Documental: Radicados mencionados en las actividades realizadas	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

10. Presentar los informes periódicos y final que se señalan en el Anexo Técnico	La presente obligación ha sido verificada y aprobada previamente por la interventoría desde el inicio del plazo de ejecución del contrato de conformidad con lo establecido en el numeral 3.1 PRESENTACIÓN DE INFORMES, subnumeral 3.1.1. INFORME MENSUAL, según el siguiente detalle de la aprobación por parte de la interventoría: Febrero 2020: radicado 201010773 de 27/02/2020 Marzo 2020: radicado 201016053 de 26/03/2020 Abril 2020: radicado 201021560 de 28/04/2020 Mayo 2020: radicado 201027024 de 26/05/2020 Junio 2020: radicado 201036386 de 06/07/2020 Julio 2020: radicado 201044287 de 04/08/2020 Agosto 2020: radicado 201056517 de 23/09/2020 Septiembre 2020: radicado 201065765 de 03/11/2020 Octubre 2020: radicado 201067857 de 11/11/2020 Noviembre 2020: radicado 201071851 de 30/11/2020 Diciembre 2020: radicado 211001020 de 08/01/2021 Enero 2021: radicado 211009087 de 04/02/2021 Febrero 2021: radicado 211020988 de 16/03/2021 Marzo 2021: radicado 211023695 de 26/03/2021 Abril 2021: radicado 211033988 de 30/04/2021 Mayo 2021: radicado 211046942 de 15/06/2021 Junio 2021: radicado 211061771 de 29/07/2021 julio 2021: radicado 211061772 del 29/07/2021 Agosto 2021: radicado 211078670 del 24/09/2021, Septiembre 2021: radicado 211087728 del 27/10/2021 Octubre 2021: radicado 211095916 del 23/11/2021 Noviembre 202: radicado 211104120 del 23/12/2021 Diciembre2021; radicado 221005547 del 25/01/2022 Enero 2022: radicado 221013606 del 22/02/2022 Febrero 2022: radiado 221024297 del 28/03/2022 Marzo 2022: radicado 221033567 del 26/04/2022 Abril 2022: radicado 221040597 del 20/05/2022 Mayo 2022: radicado 221049442 del 23/06/2022 Junio 2022: radicado 221060011 del 27/07/2022 Julio 2022: radicado 221068494 del 25/08/2022 Agosto: 221077124 del 26/09/2022 Septiembre: 221086497 del 26/10/2022 Octubre: 221098273 del 5/12/2022 Noviembre: 221077124 del 26/09/2022 Diciembre: 221104647 del 29/12/2022 Enero_2023: 231008144 del 06/02/2023	Documental: Radicados mencionados en las actividades realizadas	
11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	Las demás obligaciones se han venido cumpliendo y verificando por parte de la interventoría Consorcio I3 quien presenta en sus informes mensuales de ejecución el estado y cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. La interventoría presentó los informes por presunto incumplimiento tal y como se indicó en el punto 1 del presente informe. El comité fiduciario ha aprobado hasta la décima utilización del contrato, el contratista ha presentado órdenes de pago de nueve utilizaciones. A la fecha	Documental: Informes Mensuales de ejecución de la Interventoría Actas Comité Operativo	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	se encuentra en revisión de requisitos por parte de la interventoría la undécima utilización. Así mismo, se adjuntan las Actas del Comité Operativo adelantadas mensualmente durante la vigencia del contrato, en las cuales se puede constatar el seguimiento y verificación de las obligaciones a cargo del contratista. En ese orden de ideas, las actas indicadas se pueden consultar en el siguiente link: https://mintic.sharepoint.com/Conectividad/demanda1/default.aspx		

Productos a entregar	Productos entregados	% ejecución
Plan de Alistamiento	Plan de Alistamiento	100%
Plan de Comercialización	Plan de Comercialización	100%
Informe de Accesos Conectados febrero 05 2020	Informe de Accesos Conectados febrero 05 2020	100%
Informe de Accesos Conectados marzo 05 2020	Informe de Accesos Conectados marzo 05 2020	100%
Informe de Accesos Conectados abril 05 2020	Informe de Accesos Conectados abril 05 2020	100%
Informe de Accesos Conectados mayo 05 2020	Informe de Accesos Conectados mayo 05 2020	100%
Informe de Accesos Conectados junio 05 2020	Informe de Accesos Conectados junio 05 2020	100%
Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020	Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/01/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/01/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/02/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/02/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/03/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/03/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/04/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/04/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/05/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/05/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/06/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/06/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/07/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/07/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/08/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/08/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/09/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/09/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/10/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/10/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/11/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/11/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/12/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/12/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/01/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/01/2021	100%

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/02/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/02/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/03/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/03/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/04/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/04/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/05/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/05/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/06/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/06/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/07/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/07/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/08/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/08/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/09/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/09/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/10/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/10/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/11/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/11/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/12/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/12/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/01/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/01/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/02/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/02/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/03/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/03/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/04/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/04/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/05/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/05/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/06/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/06/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/07/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/07/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/08/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/08/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/09/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/09/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/10/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/10/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/11/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/11/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/12/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/12/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/01/2023	Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/01/2023	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/02/2023	Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/02/2023	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/3/2023	Informe Mensual Contrato de Aporte 856 05/03/2023	En término para la entrega

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Descripción del estado financiero del contrato
VALOR $30.926.522.667

APORTES DEL CONTRATO O CONVENIO: (diligenciar cuadro No. 1)	$30.926.522.667
CAPITALIZACION RENDIMIENTOS:	N/A
SALDO ANTICIPO: (Diligenciar cuadro No. 2)	N/A
TOTAL APORTES:	$30.926.522.667

MENOS EJECUCION ACUMULADA: (Diligenciar cuadro No.3)	$30.926.522.667
MENOS CONSIGNACION RENDIMIENTOS: (diligenciar cuadro No. 4)	N/A
SALDO POR EJECUTAR:	$0

Cuadro No. 1

RELACION APORTES DEL CONVENIO

Doc.	Fecha	Medio de pago	Concepto	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			TOTAL	0

Cuadro No. 2

ANTICIPO Y AMORTIZACION

Anticipo			Amortización		
Documento	Fecha	Valor	Fecha o desembolso en el que se amortizó	%	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total amortizaciones			

Total anticipo	
Menos amortizaciones	
Saldo	

Cuadro No. 3

RELACION SOPORTES EJECUCION ACUMULADA

Doc.	Fecha	Nombre	Concepto	Valor
22168120	12/02/2020	Comcel S.A.	Pago primer desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$45.000.000
197299920	29/07/2020	Comcel S.A.	Pago segundo desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$555.000.000

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

232796520	27/08/2020	Comcel S.A.	Pago tercer desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$1.770.000.000
16287621	5/02/2021	Comcel S.A.	Pago cuarto desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$2.860.000.000
16311121	5/02/2021	Comcel S.A.	Pago quinto desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$3.000.000.000
122645621	28/05/2021	Comcel S.A.	Pago sexto desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$3.000.000.000
241382021	20/09/2021	Comcel S.A.	Pago séptimo desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$3.000.000.000
326226221	29/11/2021	Comcel S.A.	Pago octavo desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$3.000.000.000
390205721	30/12/2021	Comcel S.A.	Pago noveno desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$2.955.000.000
120326822	9/05/2022	Comcel S.A.	Pago décimo desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$2.445.000.000
369038822	21/11/2022	Comcel S.A.	Pago decimoprimero desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$ 2.370.720.000
20347723 y 20353923	1/02/2023	Comcel S.A.	Pago decimosegundo desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$ 5.925.802.667
			TOTAL	$30.926.522.667

Cuadro No. 4

CONSIGNACION RENDIMIENTOS

Fecha	Entidad	Medio de pago	Concepto	Valor
13/03/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros febrero 2020	$11.151,44
8/06/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros marzo 2020	$12.661,18
19/05/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros abril 2020	$19.388,80
17/06/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros mayo 2020	$18.133,64
16/07/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros junio 2020	$15.522,26
18/08/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros julio 2020	$110.298,09
18/09/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros agosto 2020	$1.397.273,02
15/10/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros septiembre 2020	$5.786.912,21
19/11/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros octubre 2020	$2.631.453,84
16/12/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros noviembre 2020	$2.898.651,75
15/01/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros diciembre 2020	$2.434.128,48
16/02/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros enero 2021	$3.781.345,66
16/03/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros febrero 2021	$49.122,61
19/04/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros marzo 2021	$778.034,62
12/05/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros abril 2021	$4.543.638,39
17/06/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros mayo 2021	$8.414.241,68
14/07/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros junio 2021	$9.555.175,12
18/08/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros julio 2021	$6.077.099,36
17/09/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros agosto 2021	$10.004.604,28
13/10/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros septiembre 2021	$2.910.936,95
18/11/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros octubre 2021	$1.441.442,90

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

14/12/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros noviembre 2021	$11.162.062,39	
13/01/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros diciembre 2021	$12.085.517,99	
14/02/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros enero 2022	$20.651.886,66	
14/03/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros febrero 2022	$14.793.593,69	
11/04/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros marzo 2022	$19.430.466,37	
9/05/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros abril 2022	$20.519.237,85	
7/06/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros mayo 2022	$17.244.536,61	
8/07/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros junio 2022	$20.100.585,84	
8/08/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros julio 2022	$24.061.351,85	
8/09/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros agosto 2022	$35.263.901,75	
7/10/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros septiembre 2022	$21.979.078,75	
8/11/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros octubre 2022	$ 17.677.715	
12/12/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros noviembre 2022	$ 22.423.588	
6/01/2023	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros diciembre 2022	$ 29.508.901	
7/02/2023	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros enero 2023	$ 32.754.533	
			TOTAL	**$ 382.548.172,09**	

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CESIONARIO

Una vez revisado el estado de ejecución y pagos del contrato N° 856 de 2019, se hace entrega de la supervisión del mismo en los términos descritos en la presente acta. Para lo cual el nuevo supervisor certifica que ha revisado los informes de avance y seguimiento, así como los soportes financieros y que se encuentran al día las obligaciones descritas y se compromete a adelantar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de lo pactado entre el contratista y el FONDO ÚNICO TIC - MINTIC. Para lo cual las partes entregan y reciben de conformidad.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

El Supervisor que entrega:	El Supervisor que recibe:	Director del Área:	Contratista:
Nombre: HELMAN SUÁREZ VILLALBA **Cargo: ASESOR 1020-15 DEL DESPACHO DE LA MINISTRA** **Firma:**	**Nombre: CÉSAR ANDRÉS ESCALANTE BORRERO** **Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 - 21** **Firma:** *La Supervisión se asigna a la persona que desempeña el cargo*	**Nombre: PEDRO EDUARDO VERA GARCÍA** **Cargo: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA** **Firma:**	**Nombre: COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A** **Cargo: N/A** **Firma: N/A** **Se notificará al contratista el cambio de supervisión una vez este se encuentra en vigencia**
Fecha presentación:			

RODRIGO PRADILLA ANGEL – Aspectos Financieros
JESUALDO BRITO NUÑEZ – Aspectos Técnicos
DUVERNEY DIAZ CASTAÑO - Aspectos Técnicos
LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS – Aspectos Técnicos
ANDREA DELCARMEN CONTRERAS GONZALEZ – Aspectos Jurídicos

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cambio de Supervision cto 856 de 2019


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230308-190146-698e75-47163640 Creación: 2023-03-08 19:01:46

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 14:53:00


Escanee el código para verificación

Elaboración: Elaboró



ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ
52217088
acontreras@mintic.gov.co
ABOGADO
MINISTERIO TIC

Elaboración: Elaboró




Rodrigo Pradilla
79946432
rpradilla@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura - Mintic

Elaboración: Elaboró



Jesualdo Brito Nuñez
5162858
jbrito@mintic.gov.co
Profesional Especializado

Elaboración: Elaboró



Duverney Diaz Castaño
CC
ddiazc@mintic.gov.co
Contratista

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cambio de Supervision cto 856 de 2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230308-190146-698e75-47163640 Creación: 2023-03-08 19:01:46

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 14:53:00

Escanee el código para verificación

Firma: Subdirectora de operaciones (E)



JIMENA REYES ASELA
37.276.508
jreyesa@mintic.gov.co
Subdirector operaciones (E)
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Firma: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 - 21



Cesar Andres Escalante Borrero
86078943
cescalante@mintic.gov.co
Profesional Especializado
Subdirección de Operaciones - MINTIC

Firma: Supervisor



Helman Suárez Villalba
HELMAN SUAREZ VILLALBA
hsuarezv@mintic.gov.co
Asesor Dirección Infraestructura
Ministerio TIC

Revisión: Revisó



LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
cc
lfroncancio@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cambio de Supervision cto 856 de 2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230308-190146-698e75-47163640 Creación: 2023-03-08 19:01:46

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 14:53:00

Escanee el código para verificación

Firma: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



Pedro Vera
76321806
pvera@mintic.gov.co
Director de Infraestructura
Mintic

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Cambio de Supervision cto 856 de 2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230308-190146-698e75-47163640 Creación: 2023-03-08 19:01:46

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 14:53:00

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Duverney Diaz Castaño ddiazc@mintic.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2023-03-08 19:01:46 Lec.: 2023-03-08 19:08:24 Res.: 2023-03-08 19:08:28 IP Res.: 186.29.146.126
Elaboración	Jesualdo Brito Nuñez jbrito@mintic.gov.co Profesional Especializado	Aprobado	Env.: 2023-03-08 19:08:28 Lec.: 2023-03-09 07:33:56 Res.: 2023-03-09 07:34:00 IP Res.: 190.71.137.3
Elaboración	Rodrigo Pradilla rpradilla@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura - Mintic	Aprobado	Env.: 2023-03-09 07:34:00 Lec.: 2023-03-09 08:55:55 Res.: 2023-03-09 08:56:01 IP Res.: 181.56.159.146
Elaboración	ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ acontreras@mintic.gov.co ABOGADO MINISTERIO TIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 08:56:01 Lec.: 2023-03-09 09:34:54 Res.: 2023-03-09 09:35:03 IP Res.: 191.156.49.198
Revisión	LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS lfroncancio@mintic.gov.co Contratista MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 09:35:03 Lec.: 2023-03-09 14:25:18 Res.: 2023-03-09 14:25:25 IP Res.: 186.84.22.232
Firma	Helman Suárez Villalba hsuarezv@mintic.gov.co Asesor Dirección Infraestructura Ministerio TIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 14:25:25 Lec.: 2023-03-09 15:25:53 Res.: 2023-03-09 15:26:36 IP Res.: 190.71.137.3
Firma	Cesar Andrés Escalante Borrero cescalante@mintic.gov.co Profesional Especializado Subdirección de Operaciones - MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 15:26:36 Lec.: 2023-03-09 15:27:26 Res.: 2023-03-09 15:47:31 IP Res.: 190.71.137.3
Firma	JIMENA REYES ASELA jreyesa@mintic.gov.co Subdirector operaciones (E) MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 15:47:31 Lec.: 2023-03-10 14:49:19 Res.: 2023-03-10 14:49:26 IP Res.: 181.145.14.101
Firma	Pedro Vera pvera@mintic.gov.co Director de Infraestructura Mintic	Aprobado	Env.: 2023-03-10 14:49:26 Lec.: 2023-03-10 14:52:23 Res.: 2023-03-10 14:53:00 IP Res.: 190.71.137.3

DATOS GENERALES
Nombre del Contratista: COMUNICACIÓN CELULAR – COMCEL S.A.
Nombre Supervisor: HELMAN SUAREZ VILLALBA – ASESOR 1020-15 DEL DESPACHO DE LA MINISTRA
Nombre del nuevo o Supervisor: CESAR ANDRES ESCALANTE BORRERO - PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 - 21
DATOS DEL CONTRATO
Contrato No. 855 de 2019 **Valor** $ 35.966.613.333
Objeto: Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la región Norte adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.
Plazo: 42 meses **Fecha de Iniciación:** 30/DIC/2019 **Fecha de Terminación:** 30/JUN/2023

Modificaciones al contrato _____

	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema aclaración o de alcance
Adición					
Prórroga					
Otro Sí	1	17/dic/20		N/A	La emergencia sanitaria causada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 durante el año 2020 y la medida de aislamiento preventivo obligatorio decretada por el Gobierno Nacional, afectaron de manera parcial la ejecución de las obligaciones contractuales de comercialización presencial. Dada la situación anterior, reconocida mediante el Acta de Suspensión parcial N°1 suscrita el 29 de mayo de 2020, fue necesario ajustar la forma de pago e imputación presupuestal, el plazo de ejecución y cumplimiento de las metas del contrato, el numeral 1.1 Definiciones del Anexo Técnico, el numeral 2.4 del Anexo Técnico y el numeral 4.2 del Anexo Técnico, lo anterior con el fin de garantizar el tiempo mínimo de prestación de servicio de 30 meses incluidos los 6 meses adicionales ofertados en el proceso de selección.
	2	02/jun/22		$ 2.366.613.333	Ampliar el periodo de prestación de servicio de 9083 accesos que finalizaban su operación durante la vigencia 2022, hasta el diciembre 31 de 2022. Adicionar 8400 nuevos accesos, cuyo plazo máximo de instalación es el 30 de noviembre de 2022 y operan hasta el 31 de diciembre de 2022.

ESTADO DE LAS ACTIVIDADES AL MOMENTO DEL CAMBIO DE SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes	
		Tipo	Valor
1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario;	La presente obligación ha sido verificada previamente por la interventoría contratada desde el inicio del plazo de ejecución del contrato, siendo el estado de avance el siguiente: Se ha venido cumpliendo con las actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico. En el marco de las obligaciones contractuales, el contratista debió instalar 36.750 accesos iniciales y 8.400 adicionales, dentro de los que se incluyen 9 puntos destinados a la estrategia SACÚDETE. La suscripción y puesta en servicio se adelantó de conformidad con el siguiente detalle: El contratista instaló 36.741 accesos en hogares estrato 1 y 2, y la ZAP de Montería como equivalencia de los accesos de la estrategia SACÚDETE o su equivalencia. De los 8.400 accesos adicionales, el contratista entregó a la interventoría la totalidad de los mismos, quien luego de realizar la respectiva verificación, conceptuó favorablemente para el inicio de la operación mediante comunicado IDIF-INTV-DIRINFRA-07647-23, con radicado 231013336 del 23/02/2023. Mediante comunicación IDIF-INTV-DIRINFRA-07647-23 con radicado 231013336 del 23/02/2023, la interventoría confirmó que de los 36.750 accesos iniciales, a la fecha se encuentran activos 27.667. La diferencia de accesos terminó su operación el 31 de diciembre de 2022 (9.083). De igual forma, de los 8.400 accesos adicionales, en su totalidad se encuentran activos. En consecuencia, de lo anterior, se encuentran activos 36.067 accesos. Con relación a los puntos de la estrategia SACÚDETE, se instaló una ZAP como equivalencia para los 9 municipios, por lo cual se suscribió el Convenio Interadministrativo 713 de 2021 con el Municipio de Montería – Córdoba. Este convenio fue liquidado el pasado 19 de agosto de 2022. La interventoría mediante radicado N° 211017762 del 5 de marzo de 2021 presentó informe por presunto incumplimiento respecto de las siguientes obligaciones: "(…) • *Cláusula Segunda. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - OBLIGACIONES GENERALES No. 2, 11, 12, 20, 21 y 24, del Contrato de Aporte* • *Cláusula Segunda. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS No. 1 y 8 del Contrato de Aporte* • *Numeral 2.4 Etapa de Operación – Ordinal 3, literal d) del Anexo Técnico*	Documental: Informes 051 desde enero 2020 a enero 2023. Informes Mensuales de Interventoría Informes de Presunto Incumplimiento y traslados Concepto de equivalencias Acta de liquidación convenio interadministrativo 713 de 2021. Acta De Compensación O Reposición De Internet Fijo N°1 Del Contrato De Aporte N°855 De 2019	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	• *Cláusula Tercera del Otrosí No. 1 que modifica el numeral 1.1 DEFINICIONES – Usuario Inactivo, Usuario Suspendido del Anexo Técnico.* • *Cláusula Octava del Otrosí No. 1 que modifica el numeral 2.4. ETAPA DE OPERACIÓN ordinal 4.* (…)" De conformidad con lo anterior, mediante comunicado con radicado 212034663 del 19/04/2021 la Supervisión dio trasladado a la ordenadora del gasto con copia a la Subdirección de Gestión Contractual, razón por la cual el GIT de Actuaciones Administrativas Contractuales dio apertura al expediente. El día 22 de diciembre de 2021 se archiva la presente actuación administrativa por medio de memorando con radicado MinTIC N° 212131808 se procedió al archivo debido a la superación del hecho generador del presunto. Posteriormente, el 24 de diciembre de 2021, la interventoría presentó un nuevo informe por presunto incumplimiento mediante el radicados 211104482, en el cual indicaba el presunto incumplimiento de lo siguiente: • *Cláusula Segunda. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - OBLIGACIONES GENERALES No. 2, 11, 12, 18, 20, 21 y 24, del Contrato de Aporte* • *Cláusula Segunda. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS No. 1 y 8 del Contrato de Aporte* • *Numeral 2.4 Etapa de Operación – Ordinal 4, literal d) del Anexo Técnico* • *Cláusula Tercera del Otrosí No. 1 que modifica el numeral 1.1 DEFINICIONES – Usuario Inactivo del Anexo Técnico.* • *Cláusula Octava del Otrosí No. 1 que modifica el numeral 2.4. ETAPA DE OPERACIÓN ordinal 4.* Posteriormente, mediante radicado N° 222048193 del 17 de mayo de 2022, se recibió comunicado informando el cierre de la actuación por cesación del presunto incumplimiento. En el siguiente link se puede consultar y validar toda la información relacionada con la ejecución del contrato: https://mintic.sharepoint.com/Conectividad/demanda1/default.aspx El día 20 de diciembre de 2022 se firmó el documento de Acta de Compensación o Reposición de Internet Fijo N°1 del contrato de aporte N°855 de 2019 suscrita entre el FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A – COMCEL S.A y el CONSORCIO I3 COMO INTEVENTOR DEL CONTRATO DE APORTE. En dicha acta se indica que se extenderá el servicio hasta el día 04 de mayo de 2023, para de esta forma estar compensando los 2.177.679 días correspondientes a los días de inactividad.		
2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la	De conformidad con lo establecido en el numeral 5 y la Nota del punto 2.2. ETAPA DE SUSCRIPCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO del Anexo técnico, los recursos de fomento asignados por el Fondo Único de TIC únicamente podrán destinarse para el pago del servicio de Internet fijo y corresponden a la suma de $40.000 por	Documental: Conceptos de aprobación	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

finalidad establecida en el contrato;	usuario/mes durante el plazo de 24 meses obligatorios financiados por el Fondo Único de TIC. El contratista en la propuesta presentada durante el proceso licitatorio ofertó un plazo adicional de seis (6) meses de servicio sobre los cuales no aplican pagos con cargo a los recursos asignados. De igual manera, de conformidad con la propuesta presentada por el contratista para la suscripción de los nuevos beneficiarios – Otrosí No 2, los recursos de fomento asignados por el Fondo Único de TIC únicamente podrán destinarse para el pago del servicio de Internet fijo y corresponden a la suma de $40.000 por usuario/mes durante el plazo de prestación de servicio hasta el 31 de diciembre de 2022. La presente obligación ha sido verificada previamente por la Interventoría desde el inicio del plazo de ejecución del contrato, conceptuando la procedencia del pago de recursos del Fondo Único de TIC frente a la efectiva prestación del servicio (usuario/mes) razón por la cual, se ha evidenciado que el contratista ha destinado los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato según lo certificado y aprobado por la interventoría.	cumplimiento de requisitos para desembolsos y utilizaciones	
3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento entregados deberán ser	La presente obligación ha sido verificada desde el inicio del plazo de ejecución del contrato, siendo el estado de avance el siguiente: El 31 de mayo se firmó por parte de la ordenadora del gasto del FONDO ÚNICO DE TIC el documento de conocimiento y aprobación de los términos en que se suscribiría el Otrosí N°1 del contrato de fiducia N° 390804, el cual fue efectivamente suscrito el 1 de julio de 2021. Los recursos de fomento entregados a la fiducia se han invertido en concordancia con las inversiones permitidas del contrato según lo reportado en el informe mensual de fiducia. Los rendimientos financieros generados durante la vigencia del contrato se han venido consignando al Fondo Único de TIC, tal y como se puede evidenciar el cuadro N° 4 de la presente acta. Los informes estipulados en el contrato de fiducia fueron presentados por la fiduciaria según el siguiente detalle: - Mensuales: Julio 2021: radicado 211065747 de 11/08/2021 Agosto 2021: radicado 211074730 de 10/09/2021 Septiembre 2021: radicado 211082614 de 10/10/2021 Octubre 2021: radicado 211091927 de 10/11/2021 Noviembre 2021: radicado 211101283 de 13/12/2021 Diciembre 2021: radicado 221001373 de 10/01/2022 Enero 2022: radicado 221010352 de 10/02/2022 Febrero 2022: radicado 221019118 de 10/03/2022 Marzo 2022: radicado 221028802 de 08/04/2022 Abril 2022: radicado 221037484 de 10/05/2022 Mayo 2022: radicado 221046049 de 10/06/2022 Junio 2022: radicado 221054607 de 10/07/2022 Julio 2022: radicado 221064329 de 10/08/2022 Agosto 2022: radicado 221072967 de 10/09/2022 Septiembre 2022: radicado 221081630 de 10/10/2022	Documental: Aprobación de Interventoría de los informes de Fiducia. Oficio de Conocimiento y Aprobación para suscripción del Otrosí N° 1 al Contrato de Fiducia	

transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberán ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC	Octubre 2022: radicado 221091335 de 10/11/2022 Noviembre 2022: radicado 221099339 de 10/12/2022 Diciembre 2022: radicado 231001407 de 10/01/2023 Enero 2023: radicado 231009484 de 10/02/2023 - Trimestrales: Trimestre 2 2021: radicado 211056567 de 15/07/2021 Trimestre 3 2021: radicado 211084868 de 15/10/2021 Trimestre 4 2021: radicado 221002840 de 15/01/2022 Trimestre 1 2022: radicado 221030255 de 13/04/2022 Trimestre 2 2022: radicado 221057175 de 18/07/2022 Trimestre 3 2022: radicado 221083860 de 18/10/2022 Trimestre 4 2022: radicado 231002399 de 13/01/2023		
4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.	El contrato de Fiducia suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la Secretaría General del Ministerio de las TIC el día 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el día 04/03/2020 mediante registro 202018871.	Documental: Contrato de fiducia y Otrosí N° 1	
5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico	De conformidad con lo establecido contractualmente, el contratista hizo entrega del Plan de Comercialización, con las siguientes versiones: 201011190 del 28/02/2020; 201012163 del 4/03/2020; 201013476 del 11/03/2020 y la interventoría dio alcance a esta última comunicación con el radicado 201014083 del 13/03/2020. Para el contrato 855 de 2019 se presentaron observaciones a esta última versión las cuales fueron atendidas por el operador y validadas por la interventoría con el radicado Mintic 201016224 del 27/03/2020, la supervisión luego de la revisión de las subsanaciones realizadas por el operador y validadas por la interventoría emite su concepto de aprobación con el registro virtual 202027399 del 31/03/2020. Adicionalmente, en virtud de lo previsto en la cláusula quinta del Otrosí suscrito el 17 de diciembre de 2020, que establece que una vez suscrita la modificación del contrato el Operador deberá presentar una actualización del plan de comercialización, el contratista a través del radicado 201079165 del 30/12/2020 presentó a la interventoría, entre otras, la actualización del plan de comercialización. Con radicado 211003785 del 25/01/2021 el operador remitió el documento Respuesta requerimiento presentación plan de comercialización contrato 855 de 2019. La Interventoría con radicado 211005078 del 29/01/2021 dio respuesta al operador el documento Devolución plan comercialización ajustado 855. El equipo de supervisión con radicado 212018024 del 03/03/2021 remitió al interventor el documento Devolución Aprobación Actualización Plan de Comercialización – Ejecutor Contrato No. 855 de 2019 región Norte - Otrosí N° 1 - Radicado MinTIC 211011019 del 11/02/2021. Posteriormente, mediante Radicado No. 211033936 del 29/04/2021 la Interventoría emitió aprobación de la actualización del Plan de Comercialización ajustado.	Documental: Radicados mencionados en las actividades realizadas	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	Con el radicado N° 212042505 del 7/05/2021 el equipo de supervisión remitió al interventor el documento de Devolución Documento de Aprobación Actualización Plan de Comercialización – Ejecutor Contrato No. 855 de 2019 región Norte - Otrosí N° 1. Mediante radicado 211045643 del 9/06/2021 el operador remitió el documento de Plan de Comercialización actualizado, el interventor con radicado 211047243 del 16/06/2021 remitió a la supervisión la Aprobación Actualización Plan de Comercialización Contrato No. 855 de 2019 región Norte. Finalmente, mediante radicado 212064345 del día 7/07/2021, el equipo de supervisión remitió la aprobación de la Actualización del Plan de Comercialización. Mediante comunicación IDIF-COM1-INTV-1262-22 del 16 de junio de 2022 el Contratista presentó el plan de comercialización para los ocho mil cuatrocientos (8.400) accesos adicionales incluidos en el otrosí 2 del contrato de aporte 855 de 2019. El equipo de supervisión remitió al Operador con el radicado N°222082655 del 18/08/2022, el documento de Aprobación Plan de Comercialización Otrosí N°2 – Ejecutor Contrato de aporte N°855 de 2019 región Norte – Radicado MinTIC 221062251 del 4/08/2022 y Alcance con radicado 221064713 del 11/08/2022.		
6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.	Ante la emergencia sanitaria causada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 durante el año 2020 y la medida de aislamiento preventivo obligatorio decretada por el Gobierno Nacional, se afectó de manera parcial la ejecución de las obligaciones contractuales de comercialización presencial. En consecuencia, esta situación fue reconocida mediante el Acta de Suspensión parcial N°1 suscrita el 29 de mayo de 2020, y fue necesario ajustar, entre otras, el plazo de ejecución y ajustar el plazo que tenía el operador para la entrega de la totalidad de los accesos, pasando del 31 de julio de 2020 al 30 de noviembre de 2020. Mediante comunicación con radicado 211040774 del 21/05/2021, la interventoría confirmó la suscripción y puesta en servicio de la totalidad de accesos contemplados para esta región. Es importante mencionar que, por circunstancias no imputables a las partes, no fue posible la instalación de los accesos en los Puntos SACUDETE, y se adelantó el mecanismo contractualmente establecido de equivalencia, ante lo cual se suscribió el Contrato Interadministrativo 713 de 2021 instalando una Zona de Acceso Público en el Municipio de Montería, con una operación de 12 meses de servicio, el cual se encuentra cumplido. Este convenio fue liquidado el pasado 19 de agosto de 2022. La interventoría con radicado N°231013336 del 23/02/2023 remitió el comunicado de informe entrega de accesos y su estado con relación a la revisión y validación documental según los lineamientos establecidos en el contrato de aporte, Para la región norte se tiene un total de 27.667 accesos activos correspondientes a la meta inicial de 36.750 accesos, el restante 9.063 accesos cumplieron su periodo de operación el pasado 31 de diciembre de 2022. Respecto a los accesos adicionales otrosí 2 se tiene un total de 8.400 accesos entregados por el Operador y aprobados	Documental: Radicados mencionados en las actividades realizadas. Acta de Suspensión	

	por la interventoría, el Contrato de Aporte 855 de 2019 se encuentra en fase de operación y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados.		
7. Garantizar el tiempo de operación establecido en el contrato para los 35.000 nuevos suscriptores iniciales del servicio en la región Norte y los 1.750 suscriptores iniciales adicionales ofertados en las condiciones exigidas en el anexo técnico y la propuesta presentada por el adjudicatario. Así mismo, deberá garantizar el tiempo de operación establecido en el Otrosí No. 2 para los 8.400 nuevos suscriptores del servicio en la región Norte condiciones exigidas en el anexo técnico y la propuesta presentada por el contratista.	La interventoría ha realizado la validación del tiempo de operación y prestación del servicio a los beneficiarios del proyecto, tal y como lo señala la Nota del numeral 10 del punto 2.2 ETAPA DE SUSCRIPCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO del Anexo técnico, lo cual es soporte para la expedición del certificado de cumplimiento de las condiciones establecidas para la realización de desembolsos y utilizaciones. De igual forma, la supervisión desde el mes de agosto de 2020 solicitó a la interventoría un informe semanal denominado "INFORME SEMANAL DE ENTREGA DE ACCESOS", mediante el cual se lleva un control adicional tanto del tiempo de operación como del número de accesos y las novedades presentadas. La interventoría con radicado N°231013336 del 23/02/2023 remitió el comunicado de informe entrega de accesos y su estado con relación a la revisión y validación documental según los lineamientos establecidos en el contrato de aporte, Para la región norte se tiene un total de 27.667 accesos activos correspondientes a la meta inicial de 36.750 accesos, el restante 9.063 accesos cumplieron su periodo de operación el pasado 31 de diciembre de 2022. Respecto a los accesos adicionales otrosí 2 se tiene un total de 8.400 accesos entregados por el Operador y aprobados por la interventoría, el Contrato de Aporte 855 de 2019 se encuentra en fase de operación y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados.	Documental: Informe semanal de entrega de Accesos	
8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto	La presente obligación ha sido verificada desde el inicio del plazo de ejecución del contrato, y el operador ha colaborado y permitido el seguimiento y verificación que realiza la interventoría y la supervisión. En este orden de ideas, se han llevado a cabo las reuniones, mesas de trabajo y cruce de comunicaciones pertinentes y necesarios para el buen desarrollo del contrato, el intercambio de información se realiza actualmente de forma virtual debido a la emergencia por la pandemia por el Covid-19, y las comunicaciones se dan de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias. Tanto interventoría como la supervisión reiteran al operador, mediante comunicaciones enviadas, el cabal cumplimiento de los términos establecidos contractualmente, en especial para que el operador de respuesta a los requerimientos que se le realicen, así como para la realización de las subsanaciones a los informes presentados.	Documental: Informes 051 enero de 2020 a enero de 2023.	
9. Destinar un profesional que se		Documental:	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el Interventor del contrato	Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informó la designación de Luz Angela Gómez Moreno como Gerente del proyecto. La Entidad realizó la aprobación de la designación el día 24 de enero de 2020. El operador con el radicado 211001631 del 14/01/2021 remito el documento - cambio del Gerente de Proyecto presentando soportes laborales y académicos del Señor Julián Hernando Rodríguez, y luego de que el CONSORCIO I3, en calidad de Interventor del Contrato de Aporte N° 855 de 2019, realizara su análisis respectivo, y emitiera la aprobación de la designación mediante Comunicación con radicado 211002156 del 15/01/2021, la supervisión respondió al operador con el radicado 211002156 del 15/01/2021, considerando como nuevo Gerente del Proyecto al señor Julián Hernando Rodríguez. El operador con el radicado 211027371 del 9/04/2021 remitió el documento denominado Designación Gerente Contrato Aporte 855 y el interventor con radicado 211033331 del 27/04/2021 remitió respuesta solicitando al Operador el envío de los soportes de experiencia para verificar la idoneidad del gerente propuesto. El equipo de supervisión con el radicado N° 211031558 del 21/04/2021 dio respuesta a la solicitud del operador referente a Cambio de Gerente de Proyecto. Contrato de Aporte N° 855 de 2019, radicado MinTIC N° 212042344 del 7/05/2021 y en el cual se considera como nuevo Gerente del Proyecto al señor Jorge Arturo Cortés López.	Radicados mencionados en las actividades realizadas	
10. Presentar los informes periódicos y final que se señalan en el Anexo Técnico	La presente obligación ha sido verificada y aprobada previamente por la interventoría desde el inicio del plazo de ejecución del contrato de conformidad con lo establecido en el numeral 3.1 PRESENTACIÓN DE INFORMES, subnumeral 3.1.1. INFORME MENSUAL, según el siguiente detalle de la aprobación por parte de la interventoría: Febrero 2020: radicado 201010773 de 27/02/2020 Marzo 2020: radicado 201016053 de 26/03/2020 Abril 2020: radicado 201021560 de 28/04/2020 Mayo 2020: radicado 201027024 de 26/05/2020 Junio 2020: radicado 201036386 de 06/07/2020 Julio 2020: radicado 201044287 de 04/08/2020 Agosto 2020: radicado 201056517 de 23/09/2020 Septiembre 2020: radicado 201065765 de 03/11/2020 Octubre 2020: radicado 201067857 de 11/11/2020 Noviembre 2020: radicado 201071851 de 30/11/2020 Diciembre 2020: radicado 211001020 de 08/01/2021 Enero 2021: radicado 211009087 de 04/02/2021 Febrero 2021: radicado 211020988 de 16/03/2021 Marzo 2021: radicado 211023695 de 26/03/2021 Abril 2021: radicado 211033988 de 30/04/2021 Mayo 2021: radicado 211046942 de 15/06/2021 Junio 2021: radicado 211061771 de 29/07/2021 Julio 2021; radicado 212092719 del 13/09/2021 Agosto 2021: radicado 212102409 del 07/10/2021 Septiembre 2021: radicado 212111059 del 03/11/2021 Octubre 2021: radicado 212120525 del 26/11/2021 Noviembre 2021: radicado 212123492 del 03/12/2021	Documental: Radicados mencionados en las actividades realizadas	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	Diciembre 2021: radicado 212132446 del 23/12/2021 Enero_2022: 221009094 del 07/02/2022 Febrero_2022: 221017999 del 08/03/2022 Marzo_2022: 221027614 del 05/04/2022 Abril_2022: 221036373 del 05/05/2022 Mayo_2022: 221044627 del 06/06/2022 Junio_2022: 221053122 del 05/07/2022 Julio_2022: 221063034 del 05/08/2022 Agosto_2022: 221071630 del 05/09/2022 Agosto: 221071629 del 5/09/2022 Septiembre: 221080212 del 5/10/2022 Octubre: 221090307 del 8/11/2022 Noviembre: 221098447 del 6/12/2022 Diciembre: 231001087 del 6/01/2023 Enero_2023: 231008270 del 7/02/2023		
11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	Las demás obligaciones se han venido cumpliendo y verificando por parte de la interventoría Consorcio I3 quien presenta en sus informes mensuales de ejecución el estado y cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. La interventoría presentó los informes por presunto incumplimiento tal y como se indicó en el punto de la obligación N° 1 del presente informe. El comité fiduciario ha aprobado hasta la novena utilización del contrato y girados los recursos correspondientes al contratista. A la fecha se encuentra en revisión de requisitos por parte de la interventoría la décima utilización. Así mismo, se adjuntan las Actas del Comité Operativo adelantadas mensualmente durante la vigencia del contrato, en las cuales se puede constatar el seguimiento y verificación de las obligaciones a cargo del contratista. En ese orden de ideas, las actas indicadas se pueden consultar en el siguiente link: https://mintic.sharepoint.com/Conectividad/demanda1/default.aspx	Documental: Informes Mensuales de ejecución de la Interventoría Actas Comité Operativo	

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Descripción del estado financiero del contrato
VALOR $ 35.966.613.333

APORTES DEL CONTRATO O CONVENIO: (diligenciar cuadro No. 1)	$ 35.966.613.333
CAPITALIZACION RENDIMIENTOS:	N/A
SALDO ANTICIPO: (Diligenciar cuadro No. 2)	N/A
TOTAL, APORTES:	$ 35.966.613.333

MENOS EJECUCION ACUMULADA: (Diligenciar cuadro No.3)	$ 35.966.613.333
MENOS CONSIGNACION RENDIMIENTOS: (diligenciar cuadro No. 4)	N/A
SALDO POR EJECUTAR:	$ 0

Cuadro No. 1

RELACION APORTES DEL CONVENIO

Doc.	Fecha	Medio de pago	Concepto	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			TOTAL	0

Cuadro No. 2

ANTICIPO Y AMORTIZACION

Anticipo			Amortización		
Documento	Fecha	Valor	Fecha o desembolso en el que se amortizó	%	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total amortizaciones			

Total anticipo	
Menos amortizaciones	
Saldo	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Cuadro No. 3

RELACION SOPORTES EJECUCION ACUMULADA

Doc.	Fecha	Nombre	Concepto	Valor
22180220	12/02/2020	Comcel S.A.	Pago primer desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$63.000.000
281338620	14/10/2020	Comcel S.A.	Pago segundo desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$777.000.000
16209821	5/02/2021	Comcel S.A.	Pago tercer desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$6.482.000.000
16211621	5/02/2021	Comcel S.A.	Pago cuarto desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$4.200.000.000
172406721	21/07/2021	Comcel S.A.	Pago quinto desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$4.200.000.000
300659321	9/11/2021	Comcel S.A.	Pago sexto desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$4.200.000.000
393245121	30/12/2021	Comcel S.A.	Pago séptimo desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$8.337.000.000
218136222	26/07/2022	Comcel S.A.	Pago octavo desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$3.423.000.000
350096222	2/11/2022	Comcel S.A.	Pago noveno desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$ 2.096.413.333
20338523 y 20345223	1/02/2023	Comcel S.A.	Pago décimo desembolso según condiciones cláusula quinta del contrato de aporte	$ 2.188.200.000
			TOTAL	**$ 35.966.613.333**

Cuadro No. 4

CONSIGNACION RENDIMIENTOS

Fecha	Entidad	Medio de pago	Concepto	Valor
13/03/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros febrero 2020	$33.380,27
8/06/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros marzo 2020	$35.253,11
19/05/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros abril 2020	$56.813,75
17/06/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros mayo 2020	$46.376,66
16/07/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros junio 2020	$28.537,57
18/08/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros julio 2020	$134.467,37
18/09/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros agosto 2020	$1.442,61
15/10/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros septiembre 2020	$1.698,11
19/11/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros octubre 2020	$430.169,50
16/12/2020	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros noviembre 2020	$968.897,94
15/01/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros diciembre 2020	$825.388,31
16/02/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros enero 2021	$148.052,40
16/03/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros febrero 2021	$49.122,09
19/04/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros marzo 2021	$886.423,09
12/05/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros abril 2021	$8.095.411,52
17/06/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros mayo 2021	$10.864.423,72
14/07/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros junio 2021	$9.375.881,01
18/08/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros julio 2021	$6.905.733,89

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

17/09/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros agosto 2021	$20.425.763,53	
13/10/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros septiembre 2021	$5.952.878,64	
18/11/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros octubre 2021	$1.941.408,96	
14/12/2021	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros noviembre 2021	$13.174.983,99	
13/01/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros diciembre 2021	$17.810.067,16	
14/02/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros enero 2022	$43.387.478,08	
14/03/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros febrero 2022	$31.207.462,23	
11/04/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros marzo 2022	$40.949.349,96	
9/05/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros abril 2022	$30.735.156,15	
7/06/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros mayo 2022	$29.077.581,21	
8/07/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros junio 2022	$31.034.522,45	
8/08/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros julio 2022	$39.038.430,37	
8/09/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros agosto 2022	$53.952.607,27	
7/10/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros septiembre 2022	$67.883.692,83	
8/11/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros octubre 2022	$ 42.501.905,86	
12/12/2022	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros noviembre 2022	$ 45.285.998,58	
6/01/2023	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros diciembre 2022	$ 68.294.976,08	
7/02/2023	Corficolombiana	Transferencia	Rendimientos financieros enero 2023	$ 76.137.146,03	
			TOTAL	**$ 697.678.882,30**	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Productos a entregar	Productos entregados	% ejecución
		100%
Plan de Alistamiento	Plan de Alistamiento	
Plan de Comercialización	Plan de Comercialización	100%
Informe de Accesos Conectados febrero 05 2020	Informe de Accesos Conectados febrero 05 2020	100%
Informe de Accesos Conectados marzo 05 2020	Informe de Accesos Conectados marzo 05 2020	100%
Informe de Accesos Conectados abril 05 2020	Informe de Accesos Conectados abril 05 2020	100%
Informe de Accesos Conectados mayo 05 2020	Informe de Accesos Conectados mayo 05 2020	100%
Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020	Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020	100%
Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020	Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/01/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/01/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/02/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/02/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/03/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/03/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/04/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/04/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/05/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/05/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/06/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/06/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/07/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/07/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/08/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/08/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/09/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/09/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/10/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/10/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/11/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/11/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/12/2020	Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/12/2020	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/01/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/01/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/02/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/02/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/03/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/03/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/04/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/04/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/05/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/05/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/06/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/06/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/07/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/07/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/08/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/08/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/09/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/09/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/10/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/10/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/11/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/11/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/12/2021	Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/12/2021	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/01/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/01/2022	100%

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/02/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/02/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/03/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/03/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/04/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/04/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/05/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/05/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/06/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/06/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/07/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/07/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/08/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/08/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/09/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/09/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/10/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/10/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/11/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/11/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/12/2022	Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/12/2022	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/01/2023	Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/01/2023	100%
Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/02/2023	Informe Mensual Contrato de Aporte 855 05/02/2023	En término para la entrega

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CESIONARIO
Una vez revisado el estado de ejecución y pagos del Contrato N° 855 de 2019, se hace entrega de la supervisión del mismo en los términos descritos en la presente acta. Para lo cual el nuevo supervisor certifica que ha revisado los informes de avance y seguimiento, así como los soportes financieros y que se encuentran al día las obligaciones descritas y se compromete a adelantar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de lo pactado entre el contratista y el FONDO ÚNICO TIC - MINTIC. Para lo cual las partes entregan y reciben de conformidad.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME			
El Supervisor que entrega: **Nombre: HELMAN SUÁREZ VILLALBA** **Cargo: ASESOR 1020-15 DEL DESPACHO DE LA MINISTRA** **Firma:**	**El Supervisor que recibe:** **Nombre: CÉSAR ANDRÉS ESCALANTE** **Cargo: Profesional Especializado 2028 - 21** **Firma:** *La Supervisión se asigna a la persona que desempeña el cargo*	**Director del Área:** **Nombre: PEDRO EDUARDO VERA GARCÍA** **Cargo: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA** **Firma:**	**Contratista:** **Nombre: COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A** **Cargo: N/A** **Firma: N/A** **Se notificará al contratista el cambio de supervisión una vez este se encuentra en vigencia**
Fecha presentación:			

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

RODRIGO PRADILLA ÁNGEL – Aspectos Financieros
JESUALDO BRITO NÚÑEZ – Aspectos Técnicos
DUVERNEY DÍAZ CASTAÑO - Aspectos Técnicos
LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS – Aspectos Técnicos
ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ– Aspectos Jurídicos

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cambio de Supervision cto 855 de 2019


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230308-190147-9c7f36-19956180 Creación: 2023-03-08 19:01:47

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 17:19:19


Escanee el código para verificación

Elaboración: Elaboró



ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ
52217088
acontreras@mintic.gov.co
ABOGADO
MINISTERIO TIC

Elaboración: Elaboró




Rodrigo Pradilla
79946432
rpradilla@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura - Mintic

Elaboración: Elaboró



Jesualdo Brito Nuñez
5162858
jbrito@mintic.gov.co
Profesional Especializado

Elaboración: Elaboró



Duverney Diaz Castaño
CC
ddiazc@mintic.gov.co
Contratista

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cambio de Supervision cto 855 de 2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230308-190147-9c7f36-19956180 Creación: 2023-03-08 19:01:47

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 17:19:19

Escanee el código para verificación

Firma: Subdirectora de operaciones (E)



JIMENA REYES ASELA
37.276.508
jreyesa@mintic.gov.co
Subdirector operaciones (E)
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Firma: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 - 21



Cesar Andres Escalante Borrero
86078943
cescalante@mintic.gov.co
Profesional Especializado
Subdirección de Operaciones - MINTIC

Firma: Supervisor



Helman Suárez Villalba
HELMAN SUAREZ VILLALBA
hsuarezv@mintic.gov.co
Asesor Dirección Infraestructura
Ministerio TIC

Revisión: Revisó



LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
cc
lfroncancio@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cambio de Supervision cto 855 de 2019


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230308-190147-9c7f36-19956180 Creación: 2023-03-08 19:01:47

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 17:19:19

Escanee el código para verificación

Firma: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



Pedro Vera
76321806
pvera@mintic.gov.co
Director de Infraestructura
Mintic

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Cambio de Supervision cto 855 de 2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230308-190147-9c7f36-19956180 Creación: 2023-03-08 19:01:47

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 17:19:19

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Duverney Diaz Castaño ddiazc@mintic.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2023-03-08 19:01:48 Lec.: 2023-03-08 19:08:13 Res.: 2023-03-08 19:08:16 IP Res.: 186.29.146.126
Elaboración	Jesualdo Brito Nuñez jbrito@mintic.gov.co Profesional Especializado	Aprobado	Env.: 2023-03-08 19:08:16 Lec.: 2023-03-09 07:33:39 Res.: 2023-03-09 07:33:43 IP Res.: 190.71.137.3
Elaboración	Rodrigo Pradilla rpradilla@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura - Mintic	Aprobado	Env.: 2023-03-09 07:33:43 Lec.: 2023-03-09 08:55:46 Res.: 2023-03-09 08:55:52 IP Res.: 181.56.159.146
Elaboración	ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ acontreras@mintic.gov.co ABOGADO MINISTERIO TIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 08:55:52 Lec.: 2023-03-09 09:34:30 Res.: 2023-03-09 09:34:37 IP Res.: 191.156.58.180
Revisión	LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS lfroncancio@mintic.gov.co Contratista MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 09:34:37 Lec.: 2023-03-09 14:24:54 Res.: 2023-03-09 14:25:02 IP Res.: 186.84.22.232
Firma	Helman Suárez Villalba hsuarezv@mintic.gov.co Asesor Dirección Infraestructura Ministerio TIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 14:25:02 Lec.: 2023-03-09 15:20:35 Res.: 2023-03-09 15:25:47 IP Res.: 190.71.137.3
Firma	Cesar Andrés Escalante Borrero cescalante@mintic.gov.co Profesional Especializado Subdirección de Operaciones - MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 15:25:47 Lec.: 2023-03-09 15:26:30 Res.: 2023-03-09 15:43:02 IP Res.: 190.71.137.3
Firma	JIMENA REYES ASELA jreyesa@mintic.gov.co Subdirector operaciones (E) MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 15:43:02 Lec.: 2023-03-10 14:49:02 Res.: 2023-03-10 16:58:22 IP Res.: 190.71.137.3
Firma	Pedro Vera pvera@mintic.gov.co Director de Infraestructura Mintic	Aprobado	Env.: 2023-03-10 16:58:22 Lec.: 2023-03-10 17:18:50 Res.: 2023-03-10 17:19:19 IP Res.: 190.71.137.3

DATOS GENERALES

Nombre del Contratista: CONSORCIO I3

Nombre Supervisor: HELMAN SUAREZ VILLALBA – ASESOR 1020-15 DEL DESPACHO DE LA MINISTRA

Nombre del nuevo o Supervisor: CESAR ANDRES ESCALANTE BORRERO - PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 - 21

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. 853 de 2019 **Valor** $9.936.096.963

Objeto: Ejercer la interventoría integral del proyecto de Incentivos a la Demanda de Internet Fijo, para llevar a cabo el seguimiento y verificación de las obligaciones técnicas, jurídicas, financieras, y administrativas, a cargo de sus ejecutores. El alcance de las obligaciones del interventor se describe en el Anexo Técnico.

Plazo: 44 meses **Fecha de Iniciación:** 30/DIC/2019 **Fecha de Terminación:** 31/AGO/2023

Modificaciones al contrato _____

	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema aclaración o de alcance
Adición	1	26/07/2022	4 meses	$1.817.240.000	
	2	29/12/2022	8 meses	$ 1.530.000.000	
Prórroga					

ESTADO DE LAS ACTIVIDADES AL MOMENTO DEL CAMBIO DE SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes	
		Tipo	Valor
1. Asesorar a la entidad contratante sobre aspectos técnicos, jurídicos, financieros y administrativos, enmarcados en la ejecución del proyecto, para el cumplimiento de los contratos objeto de la interventoría.	La presente obligación ha sido verificada desde el inicio del plazo de ejecución del contrato y fue presentada al Fondo, siendo el estado de avance a la fecha el siguiente: **ASPECTOS TÉCNICOS** Se ha venido verificando el cumplimiento de esta obligación desagregada de la siguiente manera: • En cuanto a la operación de los accesos, ha conceptuado frente al estado de cada uno de los contratos de aporte, de la siguiente manera: **Accesos iniciales (210.000)**	Documental: Informes 051 enero de 2020 a enero de 2023. Informes mensuales de interventoría – enero de 2020 a enero de 2023 Actas de comités de	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

REGIÓN	TOTAL ACCESOS CONTRATO	ACCESOS ACTIVOS
855-Región Norte	36750	27667
856-Región Sur	26250	2825
857-Región Centro	78750	45862
858-Región Noroccidente	42000	31110
864-Región Oriente	26250	7497
Total general	**210000**	**114961**

En este aspecto, es importante tener en cuenta que, de conformidad con el concepto emitido por la interventoría mediante comunicado IDIF-INTV-DIRINFRA-07159-22 y su radicado 221097637 así, como su complemento IDIF-INTV-DIRINFRA-07238-22 / 221099252, 95.039 accesos tuvieron servicio hasta el 31 de diciembre de 2022, por lo que a la fecha se tienen 114.961 accesos activos.

Accesos adicionales

REGIÓN	TOTAL ACCESOS ADICION	ACCESOS ACTIVOS
855-Región Norte	8400	8400
856-Región Sur	24300	24300
857-Región Centro	24900	24900
858-Región Noroccidente	5700	5700
864-Región Oriente	8700	8700
Total general	**72000**	**72000**

Estos accesos adicionales fueron verificados por la interventoría y conceptuados favorablemente.

- De conformidad con la recomendación efectuada por la interventoría mediante comunicado IDIF-INTV-DIRINFRA-07159-22 y su radicado 221097637asi, como su complemento IDIF-INTV-DIRINFRA-07238-22 / 221099252, los tiempos de servicio no prestado, por causas no imputables al contratista, fueron distribuidos sobre los accesos que continuaban en operación luego del 1 de enero de 2023 y sobre los 72.000 accesos adicionales.
- Dentro de la totalidad de accesos que se encuentran en operación 186.961 (114.961 y 72.000) se incluyen las equivalencias por cada uno de los contratos de aporte de los puntos SACUDETE.

- Con base en lo definido en los documentos contractuales, el operador presentó la propuesta de equivalencias por cada uno de los contratos para prestar el servicio en cada una de las regiones, donde se instaló una Zona de Acceso Público ZAP la cual tendrá un tiempo de prestación de servicio diferente, teniendo en cuenta que el número de municipios por cada una de las regiones. Las propuestas fueron revisadas y avaladas por la interventoría de la siguiente manera, mediante

seguimiento contrato de interventoría

Enero de 2020 – febrero 2023

Actas comités operativos enero de 2020 – febrero 2023

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

comunicación con radicado 211033934 del 29 de abril de 2021 y alcance con radicado 211035793 del 6 de mayo de 2021:

CONTRATO DE APORTE	ESTADO ACTUAL	MUNICIPIO	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN	MESES DE SERVICIO	FECHA FIN DEL SERVICIO	DÍAS COMPENSACIÓN TOTAL	DÍAS COMPENSACIÓN PROPIA	NUEVA FECHA FIN OPERACIÓN	FECHA VALIDACIÓN PARAMETROS
856	En Operación	Popayán	19/03/22	11	19/02/23	11	60	1/05/23*	Realizada el 17/02/23
857	En Operación	Girardot	10/11/21	14	10/01/23	81	8	09/04/23	Realizada el 17/02/23
858	En Operación	Calarcá	27/11/21	20	1/08/23	0	12	08/08/23*	Realizada el 17/02/23
864	En Operación	Acacías	04/02/22	12	4/02/23	83	22	20/05/23*	Realizada el 17/02/23

- A la fecha se tiene que las Zonas de Acceso Público – ZAP se encuentran en operación, a excepción de Montería – Región Norte, la cual ya finalizó su periodo de operación y cuyo contrato ya fue liquidado, las demás ZAP que evidencian una finalización del servicio, en este momento se encuentran en un tiempo de compensación por servicio no prestado
- La interventoría ha venido verificando que el operador cumpla con los tiempos de respuesta de cada una de las PQRS presentadas
- En cuanto a los indicadores de Calidad y Niveles de Servicio, se tiene que el contratista ha cumplido con los niveles establecidos en concordancia con la CRC, tal y como se puede evidenciar en los informes mensuales de interventoría.

ASPECTOS JURÍDICOS

A través de los informes mensuales y de las reuniones de seguimiento hechas al contrato de interventoría, se ha ido verificado el cumplimiento de aspectos tales como:

- Seguimiento a las PQRS presentadas al contratista
- Presentación de informes por presuntos incumplimientos
- Conceptos requeridos a lo largo de la ejecución de los contratos de aporte

ASPECTOS FINANCIEROS

La interventoría ha venido haciendo el seguimiento a este aspecto mediante la revisión de requisitos y aprobación de desembolsos y utilizaciones de la siguiente manera:

- Desembolsos:

Contrato 855-2019

Desembolsos

N°	Fecha aprobación	Radicado	Valor
1	31/12/2019	192111091	$ 63.000.000
2	16/09/2020	201054781	$ 777.000.000
3	18/12/2020	201076540	$ 6.482.000.000

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

4	18/12/2020	201076574	$ 4.200.000.000
5	30/06/2021	211051806	$ 4.200.000.000
6	21/09/2021	211077470	$ 4.200.000.000
7	6/12/2021	211099683	$ 8.337.000.000
8	9/06/2022	221045779	$ 3.423.000.000
9	7/10/2022	221080999	$ 2.096.413.333
10	23/12/2022	221103121	$ 2.188.200.000

Contrato 856-2019			
Desembolsos			
N°	Fecha aprobación	Radicado	Valor
1	31/12/2019	192111100	$ 45.000.000
2	3/07/2020	201035940	$ 555.000.000
3	4/08/2020	201044198	$ 1.770.000.000
4	23/12/2020	201077916	$ 2.860.000.000
5	24/12/2020	201078138	$ 3.000.000.000
6	29/04/2021	211033850	$ 3.000.000.000
7	23/07/2021	211059629	$ 3.000.000.000
8	22/10/2021	211086425	$ 3.000.000.000
9	16/12/2021	211102424	$ 2.955.000.000
10	18/04/2022	221030927	$ 2.445.000.000
11	24/10/2022	221085902	$ 2.370.720.000
12	27/12/2022	221103642	$ 5.925.802.667

Contrato 857-2019

Desembolsos

N°	Fecha aprobación	Radicado	Valor
1	31/12/2019	192111100	$ 135.000.000
2	29/07/2020	201042859	$ 1.665.000.000
3	13/11/2020	201068388	$ 5.310.000.000
4	24/12/2020	201078101	$ 8.580.000.000
5	24/12/2020	201078175	$ 9.000.000.000
6	10/05/2021	211036511	$ 9.000.000.000
7	27/08/2021	211070563	$ 9.000.000.000
8	8/11/2021	211090966	$ 17.865.000.000
9	13/05/2022	221038561	$ 7.335.000.000
10	14/10/2022	221083429	$ 4.853.193.333

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

11 23/12/2022 221103127 $ 6.978.997.334

Contrato 858-2019			
Desembolsos			
N°	Fecha aprobación	Radicado	Valor
1	31/12/2019	192111090	$ 72.000.000
2	25/08/2020	201048789	$ 888.000.000
3	22/12/2020	201076573	$ 7.408.000.000
4	22/12/2020	201076584	$ 4.800.000.000
5	30/06/2021	211051812	$ 4.800.000.000
6	21/09/2021	211077472	$ 4.800.000.000
7	6/12/2021	211099684	$ 9.528.000.000
8	9/06/2022	221045780	$ 3.912.000.000
9	10/10/2022	221081238	$ 2.271.944.000
10	23/12/2022	221103124	$ 2.117.158.667

Contrato 864-2019			
Desembolsos			
N°	Fecha aprobación	Radicado	Valor
1	31/12/2019	192111097	$ 45.000.000
2	3/07/2020	201035941	$ 555.000.000
3	5/08/2020	201044378	$ 1.770.000.000
4	23/12/2020	201077918	$ 2.860.000.000
5	24/12/2020	201078131	$ 3.000.000.000
6	29/04/2021	211033849	$ 3.000.000.000
7	23/07/2021	211059631	$ 3.000.000.000
8	22/10/2021	211086426	$ 3.000.000.000
9	16/12/2021	211102425	$ 2.955.000.000
10	18/04/2022	221030931	$ 2.445.000.000
11	7/10/2022	221081003	$ 1.686.301.333
12	23/12/2022	221103129	$ 3.172.266.667

- **Utilizaciones:**

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Contrato 855-2019			
Utilizaciones			
N°	Fecha aprobación	Radicado	Valor
1	17/01/2022	201002204	$ 63.000.000
2	18/12/2020	201076437	$ 777.000.000
3	23/04/2021	211032534	$ 3.241.000.000
4	28/06/2021	211050758	$ 3.241.000.000
5	22/09/2021	211077762	$ 4.200.000.000
6	6/12/2021	211099639	$ 4.200.000.000
7	7/03/2022	221017845	$ 4.200.000.000
8	22/06/2022	221049143	$ 4.168.500.000
9	27/09/2022	221077938	$ 4.168.500.000

Contrato 856-2019			
Utilizaciones			
N°	Fecha aprobación	Radicado	Valor
1	17/01/2022	201002207	$ 45.000.000
2	20/11/2020	201069774	$ 555.000.000
3	30/03/2021	211024668	$ 1.770.000.000
4	18/05/2021	211039899	$ 2.860.000.000
5	23/07/2021	211059624	$ 3.000.000.000
6	21/10/2021	211085941	$ 3.000.000.000
7	17/12/2021	211102796	$ 3.000.000.000
8	7/04/2022	221028628	$ 3.000.000.000
9	4/08/2022	221062245	$ 2.955.000.000
10	21/10/2022	221085273	$ 2.445.000.000

Contrato 857-2019

Utilizaciones

N°	Fecha aprobación	Radicado	Valor
1	9/01/2020	201000836	$ 135.000.000
2	18/12/2020	201076439	$ 1.665.000.000
3	12/04/2021	211027801	$ 5.310.000.000
4	8/06/2021	211045209	$ 8.580.000.000
5	13/08/2021	211066280	$ 9.000.000.000
6	10/11/2021	211091798	$ 9.000.000.000
7	3/03/2022	221016561	$ 9.000.000.000
8	31/05/2022	221043090	$ 8.932.500.000
9	31/08/2022	221070130	$ 8.932.500.000
10	14/12/2022	221100247	$ 7.335.000.000

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	<table><tr><th colspan="4">Contrato 858-2019</th></tr><tr><th colspan="4">Utilizaciones</th></tr><tr><th>N°</th><th>Fecha aprobación</th><th>Radicado</th><th>Valor</th></tr><tr><td>1</td><td>17/01/2022</td><td>201002206</td><td>$ 72.000.000</td></tr><tr><td>2</td><td>21/12/2020</td><td>201077161</td><td>$ 888.000.000</td></tr><tr><td>3</td><td>15/04/2021</td><td>211029775</td><td>$ 3.704.000.000</td></tr><tr><td>4</td><td>31/05/2021</td><td>211043243</td><td>$ 3.704.000.000</td></tr><tr><td>5</td><td>28/07/2021</td><td>211060965</td><td>$ 4.800.000.000</td></tr><tr><td>6</td><td>5/11/2021</td><td>211090496</td><td>$ 4.800.000.000</td></tr><tr><td>7</td><td>1/04/2022</td><td>221026536</td><td>$ 4.800.000.000</td></tr><tr><td>8</td><td>29/07/2022</td><td>221060811</td><td>$ 4.764.000.000</td></tr><tr><td>9</td><td>20/09/2022</td><td>221075671</td><td>$ 4.764.000.000</td></tr></table> <table><tr><th colspan="4">Contrato 864-2019</th></tr><tr><th colspan="4">Utilizaciones</th></tr><tr><th>N°</th><th>Fecha aprobación</th><th>Radicado</th><th>Valor</th></tr><tr><td>1</td><td>17/01/2022</td><td>201002207</td><td>$ 45.000.000</td></tr><tr><td>2</td><td>3/11/2020</td><td>201065779</td><td>$ 555.000.000</td></tr><tr><td>3</td><td>12/04/2021</td><td>211027796</td><td>$ 1.770.000.000</td></tr><tr><td>4</td><td>21/05/2021</td><td>211041029</td><td>$ 2.860.000.000</td></tr><tr><td>5</td><td>16/07/2021</td><td>211057368</td><td>$ 3.000.000.000</td></tr><tr><td>6</td><td>22/10/2021</td><td>211086429</td><td>$ 3.000.000.000</td></tr><tr><td>7</td><td>17/12/2021</td><td>211102753</td><td>$ 3.000.000.000</td></tr><tr><td>8</td><td>2/05/2022</td><td>221035224</td><td>$ 3.000.000.000</td></tr><tr><td>9</td><td>11/08/2022</td><td>221064825</td><td>$ 2.955.000.000</td></tr><tr><td>10</td><td>26/10/2022</td><td>221086552</td><td>$ 2.445.000.000</td></tr></table> **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS** • La interventoría ha venido realizando la secretaría de los comités operativos de los contratos de aporte • Elaboración de Actas de comités de seguimiento • Respuestas a solicitudes de pronunciamiento frente a propuestas hechas por el operador		
2. Realizar seguimiento a los riesgos previsibles tanto del contrato de interventoría como aquellos relacionados con la ejecución del proyecto.	La presente obligación ha sido verificada desde el inicio del plazo de ejecución del contrato, y presentada en cada uno de los informes mensuales de supervisión, como se puede evidenciar en el siguiente link: https://mintic.sharepoint.com/Conectividad/demanda1/default.aspx INC_DEMANDA_1 2020 2021 20222022-II ENERO 2023	Documental: Informes mensuales de ejecución.	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	Se ha realizado el seguimiento mediante la matriz establecida para los riesgos del contrato de interventoría, sin que se haya evidenciado la materialización de ninguno de ellos durante la ejecución del contrato. Igual situación se ha verificado con relación a los Contratos de Aporte.		
3. Requerir a los ejecutores del proyecto para que modifiquen las garantías constituidas para amparar el contrato de aporte en caso de suspensión, suscripción de prórrogas, adiciones o modificaciones al mismo.	Como consecuencia de las modificaciones a los Contratos de Aporte No. 855, 856, 857, 858 y 864 del 2019 suscritas el 17 de diciembre de 2020, y la adelantada en junio de 2022, la interventoría requirió al Operador quien remitió para revisión y aprobación por parte del Ministerio TIC, la modificación de las pólizas de los Contratos de Aporte mencionados. https://mintic.sharepoint.com/Conectividad/demanda1/default.aspx INC_DEMANDA_1	Soporte documental ubicado en el link suministrado	
4. Atender y dar respuesta a todas la PQRSD que se generen con ocasión a la ejecución tanto del contrato de interventoría como los correspondientes a la ejecución del proyecto. Si la PQRSD ha sido remitida por un tercero, directamente al interventor, éste deberá gestionar en su totalidad las respuestas. Por el contrario, si han sido remitidas a la entidad contratante, se entenderá que el interventor apoyará la elaboración de respuestas. Por gestionar entiéndase dar respuesta de manera directa, y	La presente obligación ha sido verificada desde el inicio del plazo de ejecución del contrato y la interventoría y la Supervisión han ido atendiendo diversas solicitudes realizadas, entre otros, por la SIC y operadores tales como TIGO, ETB, UNE-EPM y Telefónica, donde el común denominador de estas solicitudes ha sido que, según los peticionarios, presuntamente el operador realiza o practica conductas restrictivas de mercado o de competencia desleal en el marco del desarrollo del proyecto, porque están comercializando servicios adicionales al objeto del contrato; o que la comercialización perjudica a los operadores que ya estaban en las diferentes regiones. De igual forma, aducen que el operador está presuntamente incumpliendo sus obligaciones ya que, según su opinión, no se verifica el cumplimiento de las condiciones para ser beneficiario, específicamente el haber tenido el servicio de internet fijo durante los 6 meses antes de la suscripción, y por ello presuntamente les están quitando los clientes. Al respecto, es importante mencionar que la interventoría en sus respuestas indica que no se han presentado eventos de presunto incumplimiento por estos aspectos y ha solicitado a estos operadores que, con el fin de poder validar contra una fuente adicional a la declaración juramentada que suscriben los beneficiarios, suministren los listados de los clientes que presuntamente se encuentran en esa situación, sin que a la fecha estos operadores peticionarios lo hayan realizado.	Documental: Actas de seguimiento de enero de 2020 a febrero de 2023.	

por apoyar a la entidad en la elaboración de respuestas entiéndase el suministro de información en el marco del seguimiento al proyecto objeto de interventoría			
5. Diligenciar mensualmente, dentro de los primeros 2 días hábiles del mes, el formato de informe mensual de ejecución del contrato o el que haga sus veces, el cual será suministrado por la entidad.	La presente obligación ha sido verificada desde el inicio del plazo de ejecución del contrato. A continuación, se presenta la relación de informes presentados y aprobados por la supervisión Enero 2020: radicado 201011031 de 28/02/2020 Febrero 2020: radicado 201015274 de 20/03/2020 Marzo 2020: radicado 201018099 de 08/04/2020 Abril 2020: radicado 201027597 de 28/05/2020 Mayo 2020: radicado 201029475 de 05/06/2020 Junio 2020: radicado 201036700 de 07/07/2020 Julio 2020: radicado 201052131 de 07/09/2020 Agosto 2020: radicado 201052102 de 07/09/2020 Septiembre 2020: radicado 201063424 de 23/10/2020 Octubre 2020: radicado 201072800 de 02/12/2020 Noviembre 2020: radicado 201072964 de 03/12/2020 Diciembre 2020: radicado 201077607 de 22/12/2020 Enero 2021: radicado 211017046 de 03/03/2021 Febrero 2021: radicado 211025278 de 31/03/2021 Marzo 2021: radicado 211031604 de 21/04/2021 Abril 2021: radicado 211035948 de 07/05/2021 Mayo 2021: radicado 211045085 de 08/06/2021 junio 2021: radicado 211054205 de 08/07/2021 Julio 2021; radicado 211064022 del 6/08/2021 Agosto 2021: radicado 211073145 del 7/09/2021 Septiembre 2021: radicado 211082165 del 7/10/2021 Octubre 2021: radicado 212111059 del 03/11/2021 Noviembre 2021: radicado 211098308 del 1/12/2021 Diciembre 2021: radicado 211103843 del 22/12/2021 Enero 2022: radicado 221008817 del 07/02/2022 febrero 2022: radicado 221022371 del 22/03/2022 Marzo 2022: radicado 221028226 del 07/04/2022 Abril 2022: radicado 221036544 del 06/05/2022 Mayo 2022: radicado 221044709 del 07/06/2022 Junio 2022: radicado 221054048 del 08/07/2022 Julio 2022: radicado 221062808 del 05/08/2022 Agosto 2022: radicado 221072154 del 07/09/2022 Septiembre 2022: radicado 221080706 del 07/10/2022 Octubre 2022: radicado 221089407 del 03/11/2022	Documental: Informes de ejecución de enero de 2020 a enero de 2023.	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	Noviembre: 221096501 del 28/11/2022 Diciembre: 221101938 del 20/12/2022 Enero 2023: 231008200 del 07/02/2023 Radicados de aprobación de la supervisión: Enero 2020: radicado 202022926 de 13/03/2020 Febrero 2020: radicado 202026306 de 27/03/2020 Marzo 2020: radicado 202030907 de 13/04/2020 Abril 2020: radicado 202044949 de 02/06/2020 Mayo 2020: radicado 202056188 de 10/07/2020 Junio 2020: radicado 202064122 de 03/08/2020 Julio 2020: consecutivo IDIF-DIRINFRA-INTV-00132-20 del 15/09/2020 Agosto 2020: radicado 202089140 de 09/10/2020 Septiembre 2020: radicado 202096345 de 30/10/2020 Octubre 2020: radicado 202109543 de 04/12/2020 Noviembre 2020: radicado 202109556 de 04/12/2020 Diciembre 2020: radicado 202117235 de 24/12/2020 Enero 2021: radicado 212024616 de 19/03/2021 Febrero 2021: radicado 212031055 de 08/04/2021 Marzo 2021: radicado 212037317 de 26/04/2021 Abril 2021: radicado 212063731 de 06/07/2021 Mayo 2021: radicado 212067943 de 15/07/2021 Junio 2021: radicado 212073769 de 30/07/2021 Julio 2021; radicado 212092719 13/09/2021 Agosto 2021: radicado 212102409 07/10/2021 Septiembre 2021: radicado 212111059 03/11/2021 octubre 2021: radicado 212120525 26/11/2021 Noviembre 2021: radicado 212123492 03/12/2021 Diciembre 2021: radicado 212132446 23/12/2021 Enero 2022: radicado 222016497 28/02/2021 febrero 2022: radicado 222027910 25/03/2022 marzo 2022: radicado 222039933 27/04/2022 Abril 2022: radicado 222053605 01/06/2022 Mayo 2022: radicado 222063506 28/06/2022 Junio 2022: radicado 222074570 27/07/2022 Julio 2022: radicado 222083505 22/08/2022 Agosto 2022: radicado 222102649 07/10/2022 Septiembre 2022: radicado 222110870 28/10/2022 Octubre 2022: radicado 222119667 del 21/11/2022 Noviembre 2022: radicado 222126196 del 06/12/2022 Diciembre 2022: radicado 222131098 del 20/12/2022 Enero 2023: radicado 232012944 del 20/02/2023		
6. Prestar la asesoría y elaborar los conceptos requeridos en	La presente obligación ha sido verificada desde el inicio del plazo de ejecución del contrato y relacionados en los informes de ejecución mensual presentados. La interventoría ha suministrado dentro de los términos establecidos contractualmente los conceptos solicitados por la Supervisión, siendo los más relevantes, entre otros, los siguientes:	Documental: Informes de ejecución de enero de 2020	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

relación con la ejecución de los contratos objeto de interventoría.	• Conceptos de aprobación de los informes mensuales de ejecución presentados por el operador • Conceptos de aprobación de los Planes de Comercialización • Conceptos de aprobación de los Planes de Alistamiento • Conceptos de aprobación para proceder con las utilizaciones • Conceptos para suscripción de actas de suspensión parcial de actividades de los contratos de aporte • Conceptos para la suscripción de los otrosíes • Conceptos frente a solicitudes de modificación y aplicabilidad de las disposiciones contractuales. • Conceptos frente a las propuestas de equivalencias presentadas por el contratista.	a enero de 2023. Conceptos emitidos .	
7. Vigilar permanentemente el correcto desarrollo de los contratos objeto de interventoría y realizar de manera oportuna las recomendaciones y alertas pertinentes a la supervisión del contrato, ante eventos que puedan constituir posible incumplimiento por parte de sus ejecutores	La interventoría mediante radicados N° 211017763, 211017763, 211017770, 211017765, y 211017766 del 5/03/2021 presentó informe por presunto incumplimiento en cada uno de los Contratos de Aporte respecto de las siguientes obligaciones: "(…) • *Cláusula Segunda. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - OBLIGACIONES GENERALES No. 2, 11, 12, 20, 21 y 24, del Contrato de Aporte* • *Cláusula Segunda. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS No. 1 y 8 del Contrato de Aporte* • *Numeral 2.4 Etapa de Operación – Ordinal 3, literal d) del Anexo Técnico* • *Cláusula Tercera del Otrosí No. 1 que modifica el numeral 1.1 DEFINICIONES – Usuario Inactivo, Usuario Suspendido del Anexo Técnico.* • *Cláusula Octava del Otrosí No. 1 que modifica el numeral 2.4. ETAPA DE OPERACIÓN ordinal 4.* (…)" De conformidad con lo anterior, mediante comunicados con radicado 212034569, 212034527, 212034613, 212034646, 212034663 del 19/04/2021 la Supervisión dio trasladado a la ordenadora del gasto con copia a la Subdirección de Gestión Contractual, y el GIT de Actuaciones Administrativas Contractuales dio apertura a los expedientes. Actualmente las actuaciones administrativas fueron archivadas. Posteriormente, el 24 de diciembre de 2021, la interventoría presentó unos nuevos informes por presuntos incumplimientos para los 5 contratos de aporte, mediante los radicados 211104482, 211104483, 211104484, 211104485 y 211104486 los cuales fueron trasladados a Secretaría General. Los aspectos presuntamente incumplidos fueron los siguientes: • Cláusula Segunda. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - OBLIGACIONES GENERALES No. 2, 11, 12, 18, 20, 21 y 24, del Contrato de Aporte • Cláusula Segunda. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS No. 1 y 8 del Contrato de Aporte • Numeral 2.4 Etapa de Operación – Ordinal 4, literal d) del Anexo Técnico • Cláusula Tercera del Otrosí No. 1 que modifica el numeral 1.1 DEFINICIONES – Usuario Inactivo del Anexo Técnico.	Documental: Informes de Mensuales de Interventoría Informes de Presunto Incumplimiento y traslados	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	• Cláusula Octava del Otrosí No. 1 que modifica el numeral 2.4. ETAPA DE OPERACIÓN ordinal 4. De conformidad con lo anterior, mediante comunicados con radicado 222019533, 222019542, 222019548, 222019574 y 222019610 del 04/04/2022 la Supervisión dio trasladado a la ordenadora del gasto con copia a la Subdirección de Gestión Contractual, y el GIT de Actuaciones Administrativas Contractuales dio apertura a los expedientes. Actualmente las actuaciones administrativas fueron archivadas.		
8. Pronunciarse sobre los informes, aclaraciones y explicaciones que sobre el desarrollo de la ejecución contractual emitan los ejecutores del proyecto.	La presente obligación ha sido verificada desde el inicio del plazo de ejecución del contrato y relacionados en el Informe mensual de Ejecución del contrato de Interventoría, en los Conceptos de aprobación del Informe mensual del operador y en las actas de Comité Operativo adelantados, como se puede evidenciar en el siguiente link: https://mintic.sharepoint.com/Conectividad/demanda1/default.aspx INC_DEMANDA_1	Documental: Informes mensuales de Ejecución, Conceptos aprobación de Informes de ejecución del operador y actas de Comité Operativo.	
9. Participar y ejecutar las actividades que le competen en el Comité Operativo, Comité Fiduciario y en las demás reuniones de seguimiento tanto del contrato de interventoría como de los contratos relacionados con la ejecución del proyecto.	La presente obligación ha sido verificada desde el inicio del plazo de ejecución del contrato, elaborando y llevando el archivo de las Actas de las reuniones efectuadas con la supervisión y/o el contratista, los comités operativos y las demás reuniones de seguimiento, de conformidad con lo establecido en el numeral 8 DEL PUNTO 3. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS, y en los puntos 7.1. COMITÉ OPERATIVO y 7.2. COMITÉ FIDUCIARIO del Anexo Técnico, las cuales se pueden evidenciar en el siguiente link: https://mintic.sharepoint.com/Conectividad/demanda1/default.aspx INC_DEMANDA_1	Documental: Actas de Comité Operativo, Actas de Reunión de Seguimiento y Actas de Comité Fiduciario.	
10. Conceptuar a la supervisión del contrato sobre cualquier reclamación de tipo jurídico, administrativo, técnico, y financiero que presente el contratista al FONDO ÚNICO DE TIC/ MINTIC.	La presente obligación ha sido verificada desde el inicio del plazo de ejecución del contrato y relacionados en los informes de ejecución mensual presentados. La interventoría ha suministrado dentro de los términos establecidos contractualmente los conceptos solicitados por la Supervisión, siendo los más relevantes, entre otros, los siguientes: • Conceptos para la suscripción de los otrosíes • Conceptos frente a solicitudes de modificación y aplicabilidad de las disposiciones contractuales. • Conceptos frente a las propuestas de equivalencias presentadas por el contratista.	Documental: Informes de ejecución de enero de 2020 a enero de 2023. .	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

11. Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, jurídicas, administrativas, y financieras, tomadas durante la vigencia del contrato de interventoría, de conformidad con lo establecido en la minuta del contrato	La presente obligación ha sido verificada desde el inicio del plazo de ejecución del contrato. Por parte de la interventoría se ha asumido constantemente la responsabilidad por la gestión y las decisiones presentadas en cumplimiento de las obligaciones propias de la interventoría. En el siguiente link se puede consultar y validar toda la información relacionada con la ejecución del contrato: https://mintic.sharepoint.com/Conectividad/demanda1/default.aspx INC_DEMANDA_1 Adicionalmente, a través del sistema de información de interventoría, se pueden consultar los diferentes conceptos emitidos a la supervisión del contrato, los cuales, pueden ser evidenciar en el siguiente enlace: http://fontic.scain.com.co/idif/ Usuario: mintic@gov.co Claver: mintic450	Documental: Informes 051 de enero 2020 a enero de 2023.	
12. Apoyar a la entidad en los trámites de liquidación de los contratos objeto de interventoría.	Esta obligación será exigible a partir de la finalización del plazo de ejecución de los contratos de aporte.	N/A	
13. Las demás obligaciones específicas del interventor las cuales se detallan en el anexo técnico del presente proceso.	La presente obligación ha sido verificada desde el inicio del plazo de ejecución del contrato. De igual forma vale la pena señalar que el cumplimiento de las demás obligaciones señaladas en el presente punto, se evidencian en los informes mensuales que presenta la interventoría, en donde, de manera detallada, se especifica el cumplimiento de las demás obligaciones señaladas en el Anexo Técnico. las cuales se pueden evidenciar en el siguiente link: https://mintic.sharepoint.com/Conectividad/demanda1/default.aspx INC_DEMANDA_1	Documental: Informes mensuales de ejecución.	

Productos a entregar	Productos entregados	% ejecución
Informe mensual de Interventoría	Informe mensual de Interventoría	100%
Plan de Trabajo con Recurso Humano Asociado	Plan de Trabajo con Recurso Humano Asociado	100%
Metodología de las actividades de seguimiento verificación y control para la etapa de suscripción y puesta en servicio 15/01/2020	Metodología de las actividades de seguimiento verificación y control para la etapa de suscripción y puesta en servicio 15/01/2020	100%
Entrega de los módulos de gestión documental, administración de Usuarios, Financiero, Técnico y de administración del proyecto	Entrega de los módulos de gestión documental, administración de Usuarios, Financiero, Técnico y de administración del proyecto	100%

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Plan de Desarrollo del Sistema de Información y de los Web Services	Plan de Desarrollo del Sistema de Información y de los Web Services	100%
Procedimiento de verificación y validación de la información almacenada en el sistema de gestión del Contratista	Procedimiento de verificación y validación de la información almacenada en el sistema de gestión del Contratista	100%
Informe mensual de interventoría 15/02/2020	Informe mensual de interventoría 15/02/2020	100%
Informe mensual de interventoría 15/03/2020	Informe mensual de interventoría 15/03/2020	100%
Informe mensual de interventoría 15/04/2020	Informe mensual de interventoría 15/04/2020	100%
Informe mensual de interventoría 15/05/2020	Informe mensual de interventoría 15/05/2020	100%
Informe mensual de interventoría 15/06/2020	Informe mensual de interventoría 15/06/2020	100%
Informe mensual de interventoría 15/07/2020	Informe mensual de interventoría 15/07/2020	100%
Informe mensual de interventoría 15/08/2020	Informe mensual de interventoría 15/08/2020	100%
Informe de Cumplimiento de la Meta Total de Conexiones 30/08/2020	Informe de Cumplimiento de la Meta Total de Conexiones 30/08/2020	100%
Informe mensual de interventoría 15/09/2020	Informe mensual de interventoría 15/09/2020	100%
Informe mensual de interventoría 15/10/2020	Informe mensual de interventoría 15/10/2020	100%
Informe mensual de interventoría 15/11/2020	Informe mensual de interventoría 15/11/2020	100%
Informe mensual de interventoría 15/12/2020	Informe mensual de interventoría 15/12/2020	100%
Informe mensual de interventoría 15/01/2021	Informe mensual de interventoría 15/01/2021	100%
Informe mensual de interventoría 15/02/2021	Informe mensual de interventoría 15/02/2021	100%
Informe mensual de interventoría 15/03/2021	Informe mensual de interventoría 15/03/2021	100%
Informe mensual de interventoría 15/04/2021	Informe mensual de interventoría 15/04/2021	100%
Informe mensual de interventoría 15/05/2021	Informe mensual de interventoría 15/05/2021	100%
Informe mensual de interventoría 15/06/2021	Informe mensual de interventoría 15/06/2021	100%
Informe mensual de interventoría 15/07/2021	Informe mensual de interventoría 08/07/2021	100%
Informe mensual de Interventoría 15/08/2021	Informe mensual de interventoría 06/08/2021	100%
Informe mensual de Interventoría 15/09/2021	Informe mensual de interventoría 07/09/2021	100%
Informe mensual de Interventoría 15/10/2021	Informe mensual de interventoría 07/10/2021	100%
Informe mensual de Interventoría 15/11/2021	Informe mensual de interventoría 08/11/2021	100%
Informe mensual de Interventoría 15/12/2021	Informe mensual de interventoría 22/12/2021	100%
Informe mensual de Interventoría 15/01/2022	Informe mensual de interventoría 06/01/2022	100%
Informe mensual de Interventoría 15/02/2022	Informe mensual de interventoría 04/02/2022	100%
Informe mensual de Interventoría 15/03/2022	Informe mensual de interventoría 07/03/2022	100%

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Informe mensual de Interventoría 15/04/2022	Informe mensual de interventoría 07/04/2022	100%
Informe mensual de Interventoría 15/05/2022	Informe mensual de interventoría 06/05/2022	100%
Informe mensual de Interventoría 15/06/2022	Informe mensual de interventoría 07/06/2022	100%
Informe mensual de Interventoría 15/07/2022	Informe mensual de interventoría 08/07/2022	100%
Informe mensual de Interventoría 15/08/2022	Informe mensual de interventoría 05/08/2022	100%
Informe mensual de Interventoría 15/09/2022	Informe mensual de interventoría 07/09/2022	100%
Informe mensual de Interventoría 15/10/2022	Informe mensual de interventoría 03/11/2022	100%
Informe mensual de Interventoría 15/11/2022	Informe mensual de interventoría 02/12/2022	100%
Informe mensual de Interventoría 20/12/2022	Informe mensual de interventoría 20/12/2022	100%
Informe mensual de Interventoria 15/02/2023	Informe mensual de interventoría 07/02/2023	100%

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Descripción del estado financiero del contrato
VALOR: **$ 9.936.096.963**

APORTES DEL CONTRATO O CONVENIO: (diligenciar cuadro No. 1)	$ 9.936.096.963
CAPITALIZACION RENDIMIENTOS:	N/A
SALDO ANTICIPO: (Diligenciar cuadro No. 2)	N/A
TOTAL APORTES:	$ 9.936.096.963

MENOS EJECUCION ACUMULADA: (Diligenciar cuadro No.3)	$ 7.647.358.020
MENOS CONSIGNACION RENDIMIENTOS: (diligenciar cuadro No. 4)	N/A
SALDO POR EJECUTAR:	$ 1.530.000.000

Cuadro No. 1

RELACION APORTES DEL CONVENIO

Doc.	Fecha	Medio de pago	Concepto	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			TOTAL	

Cuadro No. 2

ANTICIPO Y AMORTIZACION

Anticipo			Amortización		
Documento	Fecha	Valor	Fecha o desembolso en el que se amortizó	%	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total amortizaciones			

Total anticipo	
Menos amortizaciones	
Saldo	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Cuadro No. 3

RELACION SOPORTES EJECUCION ACUMULADA

Doc.	Fecha	Nombre	Concepto	Valor
18905520	7/02/2020	Consorcio I3	Primer pago según condiciones cláusula quinta del contrato de interventoría	$6.375.958
117314920	14/05/2020	Consorcio I3	Segundo pago según condiciones cláusula quinta del contrato de interventoría	$605.151.704
225392020	25/08/2020	Consorcio I3	Tercer pago según condiciones cláusula quinta del contrato de interventoría	$605.151.704
342867420	30/11/2020	Consorcio I3	Cuarto pago según condiciones cláusula quinta del contrato de interventoría	$605.151.704
396454820	30/12/2020	Consorcio I3	Quinto pago según condiciones cláusula quinta del contrato de interventoría	$403.434.468
19205221	10/02/2021	Consorcio I3	Sexto pago según condiciones cláusula quinta del contrato de interventoría	$201.717.234
110266321	18/05/2021	Consorcio I3	Séptimo pago según condiciones cláusula quinta del contrato de interventoría	$531.515.975
249074921	27/09/2021	Consorcio I3	Octavo pago según condiciones cláusula quinta del contrato de interventoría	$531.515.974
334742121	2/12/2021	Consorcio I3	Noveno pago según condiciones cláusula quinta del contrato de interventoría	$531.515.974
373395621	24/12/2021	Consorcio I3	Décimo pago según condiciones cláusula quinta del contrato de interventoría	$354.343.983
13443322	3/02/2022	Consorcio I3	Decimoprimero pago según condiciones cláusula quinta del contrato de interventoría	$177.171.994
136199722	23/05/2022	Consorcio I3	Decimosegundo pago según condiciones cláusula quinta del contrato de interventoría	$547.316.292
267076322	1/09/2022	Consorcio I3	Decimotercer pago según condiciones cláusula quinta del contrato de interventoría	$547.316.292
370241022	21/11/2022	Consorcio I3	Decimocuarto pago según condiciones cláusula quinta del contrato de interventoría	$ 999.839.382
449857222	29/12/2022	Consorcio I3	Decimoquinto pago según condiciones cláusula quinta del contrato de interventoría	$ 666.559.588
20229723	1/02/2023	Consorcio I3	Decimosexto pago según condiciones cláusula quinta del contrato de interventoría	$ 333.279.794
			TOTAL	$ 7.647.358.020

Cuadro No. 4

CONSIGNACION RENDIMIENTOS

Fecha	Entidad	Medio de pago	Concepto	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			TOTAL	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CESIONARIO
Una vez revisado el estado de ejecución y pagos del Contrato N° 853 de 2019, se hace entrega de la supervisión del mismo en los términos descritos en la presente acta. Para lo cual el nuevo supervisor certifica que ha revisado los informes de avance y seguimiento, así como los soportes financieros y que se encuentran al día las obligaciones descritas y se compromete a adelantar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de lo pactado entre el contratista y el FONDO ÚNICO TIC - MINTIC. Para lo cual las partes entregan y reciben de conformidad.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME			
El Supervisor que entrega: **Nombre: HELMAN SUÁREZ VILLALBA** **Cargo: ASESOR 1020-15 DEL DESPACHO DE LA MINISTRA** **Firma:**	**El Supervisor que recibe:** **Nombre: CÉSAR ANDRÉS ESCALANTE BORRERO** **Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 - 21** **Firma:** **Firma:** *La Supervisión se asigna a la persona que desempeña el cargo*	**Director del Área:** **Nombre: PEDRO EDUARDO VERA GARCÍA** **Cargo: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA** **Firma:**	**Contratista:** **Nombre: CONSORCIO I3** **Cargo: N/A** **Firma: N/A** **Se notificará al contratista el cambio de supervisión una vez este se encuentra en vigencia**
Fecha presentación			

RODRIGO PRADILLA ÁNGEL – Aspectos Financieros
JESUALDO BRITO NÚÑEZ – Aspectos Técnicos
DUVERNEY DÍAZ CASTAÑO - Aspectos Técnicos
LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS – Aspectos Técnicos
ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ– Aspectos Jurídicos

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cambio de Supervision cto 853 de 2019


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230308-190158-cd3f58-31995774 Creación: 2023-03-08 19:01:58

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 14:54:46


Escanee el código para verificación

Elaboración: Elaboró



ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ
52217088
acontreras@mintic.gov.co
ABOGADO
MINISTERIO TIC

Elaboración: Elaboró




Rodrigo Pradilla
79946432
rpradilla@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura - Mintic

Elaboración: Elaboró



Jesualdo Brito Nuñez
5162858
jbrito@mintic.gov.co
Profesional Especializado

Elaboración: Elaboró



Duverney Diaz Castaño
CC
ddiazc@mintic.gov.co
Contratista

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cambio de Supervision cto 853 de 2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230308-190158-cd3f58-31995774 Creación: 2023-03-08 19:01:58

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 14:54:46

Escanee el código para verificación

Firma: Subdirectora de operaciones (E)




JIMENA REYES ASELA
37.276.508
jreyesa@mintic.gov.co
Subdirector operaciones (E)
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Firma: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 - 21



Cesar Andres Escalante Borrero
86078943
cescalante@mintic.gov.co
Profesional Especializado
Subdirección de Operaciones - MINTIC

Firma: Supervisor



Helman Suárez Villalba
HELMAN SUAREZ VILLALBA
hsuarezv@mintic.gov.co
Asesor Dirección Infraestructura
Ministerio TIC

Revisión: Revisó



LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
cc
lfroncancio@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS


Cambio de Supervision cto 853 de 2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230308-190158-cd3f58-31995774
Creación: 2023-03-08 19:01:58
Estado: Finalizado
Finalización: 2023-03-10 14:54:46

Escanee el código para verificación

Firma: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



Pedro Vera
76321806
pvera@mintic.gov.co
Director de Infraestructura
Mintic

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Cambio de Supervision cto 853 de 2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230308-190158-cd3f58-31995774 Creación: 2023-03-08 19:01:58

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 14:54:46

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Duverney Diaz Castaño ddiazc@mintic.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2023-03-08 19:01:59 Lec.: 2023-03-08 19:06:30 Res.: 2023-03-08 19:06:34 IP Res.: 186.29.146.126
Elaboración	Jesualdo Brito Nuñez jbrito@mintic.gov.co Profesional Especializado	Aprobado	Env.: 2023-03-08 19:06:34 Lec.: 2023-03-09 07:31:22 Res.: 2023-03-09 07:31:28 IP Res.: 190.71.137.3
Elaboración	Rodrigo Pradilla rpradilla@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura - Mintic	Aprobado	Env.: 2023-03-09 07:31:28 Lec.: 2023-03-09 08:54:54 Res.: 2023-03-09 08:55:04 IP Res.: 181.56.159.146
Elaboración	ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ acontreras@mintic.gov.co ABOGADO MINISTERIO TIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 08:55:04 Lec.: 2023-03-09 09:10:58 Res.: 2023-03-09 09:12:17 IP Res.: 191.156.49.198
Revisión	LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS lfroncancio@mintic.gov.co Contratista MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 09:12:17 Lec.: 2023-03-09 14:28:03 Res.: 2023-03-09 14:28:07 IP Res.: 186.84.22.232
Firma	Helman Suárez Villalba hsuarezv@mintic.gov.co Asesor Dirección Infraestructura Ministerio TIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 14:28:07 Lec.: 2023-03-09 15:45:16 Res.: 2023-03-09 15:45:23 IP Res.: 190.71.137.3
Firma	Cesar Andrés Escalante Borrero cescalante@mintic.gov.co Profesional Especializado Subdirección de Operaciones - MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 15:45:23 Lec.: 2023-03-09 15:54:19 Res.: 2023-03-09 15:54:51 IP Res.: 190.71.137.3
Firma	JIMENA REYES ASELA jreyesa@mintic.gov.co Subdirector operaciones (E) MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 15:54:51 Lec.: 2023-03-10 14:51:03 Res.: 2023-03-10 14:51:10 IP Res.: 181.145.14.101
Firma	Pedro Vera pvera@mintic.gov.co Director de Infraestructura Mintic	Aprobado	Env.: 2023-03-10 14:51:10 Lec.: 2023-03-10 14:54:41 Res.: 2023-03-10 14:54:46 IP Res.: 190.71.137.3

DATOS GENERALES
Nombre del Contratista CONSORCIO IF2 conformado por SMARTY COLOMBIA S.A.S. BIC, Nit 900.188.602-6, con una participación del 40%, y SCAIN - ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA S.A.S. BIC Nit 900.188.602-6., con una participación del 60%
Nombre Supervisor: HELMAN SUAREZ VILLALBA - Asesor 1020-15 del Despacho de la Ministra
Nombre del nuevo o Supervisor: CESAR ANDRES ESCALANTE BORRERO - PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 - 21
DATOS DEL CONTRATO
Contrato No. 866-2019 **Valor:** $ 8.437.501.765
Objeto: Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda fase II en la región Norte adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el anexo técnico.
Plazo: 49 MESES **Fecha de Iniciación: 17/01/2020** **Fecha de Terminación:** 17/02/2024
Modificaciones al contrato _____

	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema aclaración o de alcance
Adición					
Prórroga					
Otro Sí	1	31/12/2019	N.A.	$ 0,00	En aras de garantizar la correcta ejecución del Contrato de Interventoría No. 0000866 de 2019, fue necesario modificar su **Cláusula Quinta** toda vez que la imputación presupuestal de la vigencia contractual debía encontrarse acorde con lo establecido en la cláusula cuarta y la utilización de vigencias futuras con numero de oficio 2-2019-042837 del 1 de noviembre de 2019.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

ESTADO DE LAS ACTIVIDADES AL MOMENTO DEL CAMBIO DE SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes	
		Tipo	Valor
1. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones económicas y financieras existentes al momento de contratar	Se realizaron las gestiones y trámites necesarios para dar inicio al contrato manteniendo las condiciones económicas y financieras pactadas firmando el otrosí No. 1 del contrato 866-2019 con fecha del 31/DIC/2019. De igual forma se realizaron las gestiones correspondientes para realizar la actualización de las pólizas de cumplimiento y RCE con base en la fecha del acta de inicio del 17/ENE/2020 y con fecha de aprobación de las mismas del día 03 de febrero de 2020. El día 24/02/2020 se realizó la creación de la carpeta virtual en el área de Financiera. Posteriormente, el día 18 de mayo mediante comunicado IDIF2-INTV-DIRINFRA-01217-21 radicado Mintic 211039706 la interventoría remitió a la entidad las pólizas actualizadas con motivo del cambio de razón social de uno de los integrantes de la unión temporal las cuales trasladadas a SES Colombia recibiendo concepto de aprobación el día 24 de mayo. A la fecha de corte de la presente acta, se recibió la aprobación por parte de la Subdirección de Gestión Contractual la cual fue remitida a la interventoría mediante correo electrónico el día 15 de junio. Por último, el día 16 de julio mediante comunicado IDIF2-INTV-DIRINFRA-01490-21 radicado mintic 211057056 la interventoría remitió a la entidad las pólizas actualizadas con motivo del cambio de razón social del integrante SCAIN las cuales fueron remitidas y aprobadas por la Subdirección de Gestión Contractual el día 21 de Julio y remitidas a la Interventoría mediante correo electrónico el día 22 de julio del año 2021 y que para la fecha de corte de la presente acta se mantienen las condiciones económicas y financieras existentes del momento de la contratación.	FORMATO F-051 DE EJECUCIÓN MENSUAL – desde enero 2020 a enero 2023.	NA
2. Realizar todos los trámites necesarios para procurar que el interventor reciba oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con la forma de pago estipulada en el mismo, garantizando la efectiva disponibilidad de los recursos.	Se llevaron a cabo las gestiones y trámites de manera oportuna para cumplir con la forma de pago estipulada en el contrato 866-2019 otrosí No. 1. Total pagos realizados a la fecha $6.085.782.178 hasta el pago No.15 Próximo pago No.16 estimado para abril/2023, (cronograma de Pagos), valor $ 542.928.700..	FORMATO F-051 DE EJECUCIÓN MENSUAL – desde enero 2020 a enero 2023	NA
3. Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien estará en permanente contacto con el contratista, para coordinación de cualquier asunto que así se requiera.	Se expidió durante el mes de enero de 2020 la resolución de designación de supervisión para el contrato 866-2019 con radicado MINTIC No. 202003127 posteriormente el día 5 de octubre de 2020 mediante el registro 202087226 se expidió resolución la cual designa a Lácides Robles subdirector Operaciones de la Dirección de Infraestructura quien ejerce la supervisión y el control de ejecución del contrato hasta el día 8/11/2022. Por último, el día 9 de noviembre de 2022 mediante registro 222115834 se expidió la resolución la cual designa a Hellman Suarez Asesor 1020-15 del Despacho de la Ministra quien ejerce la supervisión y el control de la ejecución del contrato hasta el día 27/02/2023.	FORMATO F-051 DE EJECUCIÓN MENSUAL – desde enero 2020 a enero 2023	NA

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

<table>
<tr>
<td>4. Suscribir a través del supervisor, los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato.</td>
<td>Se ha realizado la aprobación de los informes mensuales de interventoría de la siguiente manera:
<table>
<tr><th rowspan="2">MES</th><th colspan="2">ENTREGA INTERVENTORÍA</th><th colspan="2">APROBACIÓN</th></tr>
<tr><th>CONSECUTIVO</th><th>RADICADO INTV</th><th>CONSECUTIVO</th><th>RADICADO MINTIC</th></tr>
<tr><td>ENERO</td><td>IDIF2-INTV-DIRINFRA-059-20</td><td>201011560</td><td>IDIF2-DIRINFRA-INTV-057-20</td><td>202019157</td></tr>
<tr><td>FEBRERO</td><td>IDIF2-INTV-DIRINFRA-097-20</td><td>201015615</td><td>IDIF2-DIRINFRA-INTV-081-20</td><td>202025364</td></tr>
<tr><td>MARZO</td><td>IDIF2-INTV-DIRINFRA-0123-20</td><td>201017889</td><td>IDIF2-DIRINFRA-INTV-095-20</td><td>202031518</td></tr>
<tr><td>ABRIL</td><td>IDIF2-INTV-DIRINFRA-0234-20</td><td>201028450</td><td>IDIF2-DIRINFRA-INTV-142-20</td><td>202045992</td></tr>
<tr><td>MAYO</td><td>IDIF2-INTV-DIRINFRA-0291-20</td><td>201034772</td><td>IDIF2-DIRINFRA-INTV-180-20</td><td>202055789</td></tr>
<tr><td>JUNIO</td><td>IDIF2-INTV-DIRINFRA-0356-20</td><td>201040640</td><td>IDIF2-DIRINFRA-INTV-183-20</td><td>202061746</td></tr>
<tr><td>JULIO</td><td>IDIF2-INTV-DIRINFRA-00438-20</td><td>201049931</td><td>IDIF2-DIRINFRA-INTV-0241-20</td><td>202076390</td></tr>
<tr><td>AGOSTO</td><td>IDIF2-INTV-DIRINFRA-00488-20</td><td>201057566</td><td>IDIF2-DIRINFRA-INTV-0266-20</td><td>202086654</td></tr>
<tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>IDIF2-INTV-DIRINFRA-00545-20</td><td>201062950</td><td>IDIF2-DIRINFRA-INTV-0284-20</td><td>202093358</td></tr>
<tr><td>OCTUBRE</td><td>IDIF2-INTV-DIRINFRA-00637-20</td><td>201070798</td><td>IDIF2-DIRINFRA-INTV-0300-20</td><td>202107460</td></tr>
<tr><td>NOVIEMBRE</td><td>IDIF2-INTV-DIRINFRA-00657-20</td><td>201073191</td><td>IDIF2-DIRINFRA-INTV-0302-20</td><td>202109446</td></tr>
<tr><td>DICIEMBRE</td><td>IDIF2-INTV-DIRINFRA-00709-20</td><td>201077575</td><td>IDIF2-DIRINFRA-INTV-0315-20</td><td>202116903</td></tr>
<tr><td>ENERO</td><td>IDIF2-INTV-DIRINFRA-00912-21</td><td>211014857</td><td>IDIF2-DIRINFRA-INTV-0354-21</td><td>212017320</td></tr>
<tr><td>FEBRERO</td><td>IDIF2-INTV-DIRINFRA-01028-21</td><td>211022724</td><td>IDIF2-DIRINFRA-INTV-0367-21</td><td>212027425</td></tr>
<tr><td>MARZO</td><td>IDIF2-INTV-DIRINFRA-01150-21</td><td>211031842</td><td>IDIF2-DIRINFRA-INTV-0379-21</td><td>212036675</td></tr>
<tr><td>ABRIL</td><td>IDIF2-INTV-DIRINFRA-01311-21</td><td>211042507</td><td>IDIF2-DIRINFRA-INTV-0407-21</td><td>212052573</td></tr>
<tr><td>MAYO</td><td>IDIF2-INTV-DIRINFRA-01428-21</td><td>211050364</td><td>IDIF2-DIRINFRA-INTV-0430-21</td><td>212064736</td></tr>
<tr><td>JUNIO</td><td>IDIF2-INTV-DIRINFRA-01513-21</td><td>211059082</td><td>IDIF2-DIRINFRA-INTV-0438-21</td><td>212072670</td></tr>
<tr><td>JULIO</td><td>IDIF2-INTV-DIRINFRA-01665-21</td><td>211069549</td><td>IDIF2-DIRINFRA-INTV-0457-21</td><td>212086974</td></tr>
<tr><td>AGOSTO</td><td>IDIF2-INTV-DIRINFRA-01818-21</td><td>211080417</td><td>IDIF2-DIRINFRA-INTV-0472-21</td><td>212102203</td></tr>
<tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>IDIF2-INTV-DIRINFRA-01942-21</td><td>211087094</td><td>IDIF2-DIRINFRA-INTV-0483-21</td><td>212110645</td></tr>
<tr><td>OCTUBRE</td><td>IDIF2-INTV-DIRINFRA-02081-21</td><td>211096828</td><td>IDIF2-DIRINFRA-INTV-0495-21</td><td>212122334</td></tr>
<tr><td>NOVIEMBRE</td><td>IDIF2-INTV-DIRINFRA-02098-21</td><td>211098651</td><td>IDIF2-DIRINFRA-INTV-0498-21</td><td>212123165</td></tr>
<tr><td>DICIEMBRE</td><td>IDIF2-INTV-DIRINFRA-02199-21</td><td>211103844</td><td>IDIF2-DIRINFRA-INTV-0505-21</td><td>212131795</td></tr>
<tr><td>ENERO</td><td>IDIF2-INTV-DIRINFRA-02472-22</td><td>221014151</td><td>IDIF2-DIRINFRA-INTV-0521-21</td><td>222020877</td></tr>
<tr><td>FEBRERO</td><td>IDIF2-INTV-DIRINFRA-02569-22</td><td>221023224</td><td>IDIF2-DIRINFRA-INTV-533-22</td><td>222030605</td></tr>
<tr><td>MARZO</td><td>IDIF2-INTV-DIRINFRA-02719-22</td><td>221031891</td><td>IDIF2-DIRINFRA-INTV-543-22</td><td>222039399</td></tr>
<tr><td>ABRIL</td><td>IDIF2-INTV-DIRINFRA-02719-22</td><td>221041944</td><td>IDIF2-DIRINFRA-INTV-557-22</td><td>222056465</td></tr>
<tr><td>MAYO</td><td>IDIF2-INTV-DIRINFRA-03010-22</td><td>221051783</td><td>IDIF2-DIRINFRA-INTV-0571-22</td><td>222066233</td></tr>
<tr><td>JUNIO</td><td>IDIF2-INTV-DIRINFRA-03045-22</td><td>221054052</td><td>IDIF2-DIRINFRA-INTV-0581-22</td><td>222073632</td></tr>
<tr><td>JULIO</td><td>IDIF2-INTV-DIRINFRA-03254-22</td><td>221069403</td><td>IDIF2-DIRINFRA-INTV-0598-22</td><td>222089209</td></tr>
<tr><td>AGOSTO</td><td>IDIF2-INTV-DIRINFRA-03399-22</td><td>221079563</td><td>IDIF2-DIRINFRA-INTV-0609-22</td><td>222102651</td></tr>
<tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>IDIF2-INTV-DIRINFRA-03507-22</td><td>221086980</td><td>IDIF2-DIRINFRA-INTV-0620-22</td><td>222111663</td></tr>
<tr><td>OCTUBRE</td><td>IDIF2-INTV-DIRINFRA-03535-22</td><td>221089475</td><td>IDIF2-DIRINFRA-INTV-0631-22</td><td>222121527</td></tr>
<tr><td>NOVIEMBRE</td><td>IDIF2-INTV-DIRINFRA-03535-22</td><td>221097716</td><td>IDIF2-DIRINFRA-INTV-0638-22</td><td>222124844</td></tr>
<tr><td>DICIEMBRE</td><td>IDIF2-INTV-DIRINFRA-03535-22</td><td>221101939</td><td>IDIF2-DIRINFRA-INTV-0648-22</td><td>222130935</td></tr>
</table>
</td>
<td>FORMATO F-051 DE EJECUCIÓN MENSUAL – desde enero 2020 a enero 2023</td>
<td>NA</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Facilitar el intercambio de información necesaria para lograr los cometidos del contrato.</td>
<td>La Entidad Contratante entregó el documento con las especificaciones técnicas y de información Detallado de Servicios WEB en el mes de enero. La interventoría realizó entrega del WEB Service el día 17 de marzo de 2020 mediante el radicado 201014656.

Para el periodo de enero de 2023 se realizó el reporte de 5800 registros de forma satisfactoria validado por el equipo técnico de la dirección.</td>
<td>FORMATO F-051 DE EJECUCIÓN MENSUAL – – desde enero 2020 a enero 2023</td>
<td>NA</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Expedir el documento en el que conste que el interventor ha cumplido a satisfacción el objeto prestado cuando ello ocurriese.</td>
<td>A la fecha de la presente acta la Interventoría solicitó la expedición de las siguientes certificaciones la que hace referencia a esta obligación la cual fue respondida por la entidad mediante los siguientes registros:</td>
<td>FORMATO F-051 DE EJECUCIÓN MENSUAL – desde enero</td>
<td>NA</td>
</tr>
</table>

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	- Fecha: 24/04/2020 Certificación de entregables primer pago Consorcio IF2 Contrato de Interventoría 866-2019 Registro MINTIC 202034696 - Fecha: 31/07/2020 Certificación de entregables segundo pago Consorcio IF2 Contrato de Interventoría 866-2019 Registro MINTIC 202063181 - Fecha: 23/10/2020 Certificación de entregables tercer pago Consorcio IF2 Contrato de Interventoría 866-2019 Registro MINTIC 202094221 - Fecha: 04/12/2020 Certificación de entregables cuarto pago Consorcio IF2 Contrato de Interventoría 866-2019 Registro MINTIC 202109467 - Fecha: 23/12/2020 Certificación de entregables quinto pago Consorcio IF2 Contrato de Interventoría 866-2019 Registro MINTIC 202116964 - Fecha: 28/04/2021 Certificación de entregables sexto pago Consorcio IF2 Contrato de Interventoría 866-2019 Registro MINTIC 212038534 - Fecha: 30/07/2021 Certificación de entregables séptimo pago Consorcio IF2 Contrato de Interventoría 866-2019 Registro MINTIC 212074063 - Fecha: 05/11/2021 Certificación de entregables octavo pago Consorcio IF2 Contrato de Interventoría 866-2019 Registro MINTIC 212112179 - Fecha: 03/12/2021 Certificación de entregables noveno pago Consorcio IF2 Contrato de Interventoría 866-2019 Registro MINTIC 212123419 - Fecha: 22/12/2021 Certificación de entregables décimo pago Consorcio IF2 Contrato de Interventoría 866-2019 Registro MINTIC 212131854 - Fecha: 27/04/2022 Certificación de entregables onceavo pago Consorcio IF2 Contrato de Interventoría 866-2019 Registro MINTIC 222039903 - Fecha: 28/07/2022 Certificación de entregables duodécimo pago Consorcio IF2 Contrato de Interventoría 866-2019 Registro MINTIC 222074822 - Fecha: 02/11/2022 Certificación de entregables décimo tercer pago Consorcio IF2 Contrato de Interventoría 866-2019 Registro MINTIC 222112808. - Fecha: 12/12/2022 Certificación de entregables décimo cuarto pago Consorcio IF2 Contrato de Interventoría 866-2019 Registro MINTIC 222125083 - Fecha: 21/12/2022 Certificación de entregables décimo quinto pago Consorcio IF2 Contrato de Interventoría 866-2019 Registro MINTIC 222131544	2020 a enero 2023	
7. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto convenido, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes.	La Supervisión ha dado aplicación a las disposiciones legales con la finalidad de adelantar las obligaciones contractuales. Adicional a esto en el mes de septiembre la supervisión a través del informe mensual valido que las condiciones económicas del contrato de interventoría se mantuvieran.	FORMATO F-051 DE EJECUCIÓN MENSUAL – desde enero 2020 a enero 2023	NA
8. Suministrar la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligación del contratista suministrarla.	La Supervisión ha realizado el acompañamiento por medio de mesas de trabajo para la verificación y seguimiento a cada uno de los contratos de aporte del proyecto Incentivos de la Demanda Fase II, se realizaron los comités operativos correspondientes de los contratos 873/876/877 del 2019 el día 24 de febrero. De igual forma se adelantó reunión previa con el equipo de trabajo de interventoría para realizar la revisión del estado de los proyectos el día 24 de febrero. Por último, se realizó el acompañamiento a las siguientes reuniones de comités fiduciarios y mesas de trabajo entre la Interventoría y la Supervisión: - 24/02/2023 Comités operativo 873, 876 y 877 de 2019 - 24/02/2023 Reunión de Seguimiento Interventoría IDIF2 Contrato 866-2019 - Reuniones de seguimiento actividades financieras desembolsos, utilizaciones, ejecución y legalizaciones Contratos 873, 876 y 877 de 2019	FORMATO F-051 DE EJECUCIÓN MENSUAL – desde enero 2020 a enero 2023	NA
9. Informar de manera inmediata acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbación que afecte el desarrollo normal del contrato.	No se detectaron circunstancias y/o posibles amenazas que atenten contra los derechos del contratista y/o afecten el desarrollo normal del contrato. La supervisión tiene presente la regulación del descuento visitas de aprobación y calidad de las regiones no adjudicadas y la adición de interventoría que se debe realizar por los otros síes de los contratos 873, 876 y 877 de 2019 que se tiene prevista para el primer trimestre del año 2023, para esto se está elevando una consulta al grupo de GIT de contratación encaminada a tener el derrotero del cómo se debe elaborar dicha modificación.		

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

10. Realizar las observaciones pertinentes al contratista con ocasión del desarrollo del objeto contractual.	Se han ido realizando las observaciones necesarias respecto al cumplimiento de sus obligaciones en las distintas etapas del contrato. De igual forma se han ido presentando las encuestas de satisfacción correspondiente a los meses de ejecución, donde se identificaron e informaron las oportunidades de mejora a trabajar por parte del equipo de Interventoría.	FORMATO F-051 DE EJECUCIÓN MENSUAL – desde enero 2020 a enero 2023	NA
11. Guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar	Desde el inicio del contrato se ha venido guardando la más estricta confidencialidad sobre le información de los productos y servicios propuestos por el contratista.	FORMATO F-051 DE EJECUCIÓN MENSUAL – desde enero 2020 a enero 2023	NA
12. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.	Se ha realizado el apoyo al CONSORCIO IF2 para llevar a cabo las reuniones de entendimiento y comunicaciones pertinentes para la ejecución del contrato. - Comités operativos Contratos 873,876 y 877 - Seguimiento proyectos demanda Fase 2 -Seguimiento desembolsos, utilizaciones y legalizaciones Contratos 873 enero 2023 Adicionalmente, a través del sistema de información de interventoría, se pueden consultar los diferentes conceptos emitidos a la supervisión del contrato, los cuales, pueden ser evidenciar en el siguiente enlace: Url: https://fontic.scain.com.co/idif2/ Usuario: mintic@gov.co Contraseña: mintic450	FORMATO F-051 DE EJECUCIÓN MENSUAL – MES enero 2023	NA

Productos a entregar	Productos entregados	% ejecución
Equipo de Trabajo de Interventoría	Radicado MINTIC 201002348	74,56%
Metodología de las Actividades de Seguimiento. Fecha Tentativa: 03 de febrero de 2020	Radicado MINTIC 201008512	
Plan de Desarrollo del Sistema de Información y de los Web Services. Fecha tentativa: 03 de febrero de 2020	Radicado MINTIC 201008510	
Aprobación del Plan de Comercialización e Instalación. Fecha Tentativa: 24 de febrero de 2020	Radicado MINTIC 201011561 - 201011562 - 201011563	
Módulos de gestión documental, administración de Usuarios, Financiero, Técnico y de administración del proyecto. Fecha Tentativa: 17 de febrero de 2020	Radicado MINTIC 201008522	
Plan de Calidad. Fecha Tentativa: 28 de febrero de 2020	Radicado MINTIC 201011038	
Módulos restantes del sistema de información. Fecha Tentativa: 03 de marzo de 2020	Radicado MINTIC 201011565	
Aprobación de Meta de Instalación (1 de 16) Fecha Tentativa: Hasta 15 días hábiles siguientes al corte de la meta de instalación y puesta en servicio.	Radicado MINTIC 201028244 - 201028245 - 201028246	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Aprobación de Meta de Instalación (2 de 16) Fecha Tentativa: Hasta 15 días hábiles siguientes al corte de la meta de instalación y puesta en servicio.	Radicado MINTIC 201031254 - 201031255 - 201031256	
Aprobación de Meta de Instalación (3 de 16) Fecha Tentativa: Hasta 15 días hábiles siguientes al corte de la meta de instalación y puesta en servicio.	Radicado MINTIC 201032734 - 201032375 - 201032736	
Aprobación de Meta de Instalación (4 de 16) Fecha Tentativa: Hasta 15 días hábiles siguientes al corte de la meta de instalación y puesta en servicio.	Radicado MINTIC 201058247 - 201058251 - 201058253	
Aprobación de Meta de Instalación (5 de 16) Fecha Tentativa: Hasta 15 días hábiles siguientes al corte de la meta de instalación y puesta en servicio.	Radicado MINTIC 201065378 - 201065380 - 201065382	
Aprobación de Meta de Instalación (6 de 16) Fecha Tentativa: Hasta 15 días hábiles siguientes al corte de la meta de instalación y puesta en servicio.	Radicado MINTIC 201071030 - 201071032 - 201071037	
Aprobación de Meta de Instalación (7 de 16) Fecha Tentativa: Hasta 15 días hábiles siguientes al corte de la meta de instalación y puesta en servicio.	Radicado MINTIC 201078084 - 201078086 - 201078087	
Aprobación de Meta de Instalación (8 de 16) Fecha Tentativa: Hasta 15 días hábiles siguientes al corte de la meta de instalación y puesta en servicio.	Radicado MINTIC 201078084 - 201078086 - 201078087	
Aprobación de Meta de Instalación (9 de 16) Fecha Tentativa: Hasta 15 días hábiles siguientes al corte de la meta de instalación y puesta en servicio.	Radicado MINTIC 201078084 - 201078086 - 201078087	74,56%
Aprobación de Meta de Instalación (10 de 16) Fecha Tentativa: Hasta 15 días hábiles siguientes al corte de la meta de instalación y puesta en servicio.	Radicado MINTIC 201078084 - 201078086 - 201078087	
Aprobación de Meta de Instalación (11 de 16) Fecha Tentativa: Hasta 15 días hábiles siguientes al corte de la meta de instalación y puesta en servicio.	Radicado MINTIC 201078084 - 201078086 - 201078087	
Aprobación de Meta de Instalación (12 de 16) Fecha Tentativa: Hasta 15 días hábiles siguientes al corte de la meta de instalación y puesta en servicio.	Radicado MINTIC 211005372 - 201005375 - 211005378	
Aprobación de Meta de Instalación (13 de 16) Fecha Tentativa: Hasta 15 días hábiles siguientes al corte de la meta de instalación y puesta en servicio.	Radicado MINTIC 201020456 - 211020459 - 211020460	
Aprobación de Meta de Instalación (14 de 16) Fecha Tentativa: Hasta 15 días hábiles siguientes al corte de la meta de instalación y puesta en servicio.	Radicado MINTIC 201023259 - 211025291 - 211025292	
Aprobación de Meta de Instalación (15 de 16) Fecha Tentativa: Hasta 15 días hábiles siguientes al corte de la meta de instalación y puesta en servicio.	Radicado MINTIC 211023259 - 211031584 - 211025292	
Aprobación de Meta de Instalación (16 de 16) Fecha Tentativa: Hasta 15 días hábiles siguientes al corte de la meta de instalación y puesta en servicio.	Radicado MINTIC 211033916	
Informe Mensual (1 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes	Radicado MINTIC 201006706	
Informe Mensual (2 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes	Radicado MINTIC 201012725	
Informe Mensual (3 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes	Radicado MINTIC 202031518	
Informe Mensual (4 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes	Radicado MINTIC 201023642	
Informe Mensual (5 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes	Radicado MINTIC 201029483	
Informe Mensual (6 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes	Radicado MINTIC 201036729	
Informe Mensual (7 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes	Radicado MINTIC 201045311	
Informe Mensual (8 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes	Radicado MINTIC 201052118	
Informe Mensual (9 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes	Radicado MINTIC 201059991	
Informe Mensual (10 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes	Radicado MINTIC 201067217	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Informe Mensual (11 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes	Radicado MINTIC 201072494	
Informe Mensual (12 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes	Radicado MINTIC 201077043	
Informe Mensual (13 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes	Radicado MINTIC 211009577	
Informe Mensual (14 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes	Radicado MINTIC 211017771	
Informe Mensual (15 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes	Radicado MINTIC 211027215	
Informe Mensual (16 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes	Radicado MINTIC 211036226	
Informe Mensual (17 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes	Radicado MINTIC 211045201	
Informe Mensual (18 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes	Radicado MINTIC 211054360	
Informe Mensual (19 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes	Radicado MINTIC 211063877	
Informe Mensual (20 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes	Radicado MINTIC 211073147	
Informe Mensual (21 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes	Radicado MINTIC 211082184	
Informe Mensual (22 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes	Radicado MINTIC 211091052	
Informe Mensual (23 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes	Radicado MINTIC 211098651	
Informe Mensual (24 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes	Radicado MINTIC 211103844	
Informe Mensual (25 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes	Radicado MINTIC 221008816	
Informe Mensual (26 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes	Radicado MINTIC 221017687	
Informe Mensual (27 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes	Radicado MINTIC 221028225	
Informe Mensual (28 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes	Radicado MINTIC 221036546	
Informe Mensual (29 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes	Radicado MINTIC 221044710	
Informe Mensual (30 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes	Radicado MINTIC 221054052	
Informe Mensual (31 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes	Radicado MINTIC 221062807	
Informe Mensual (32 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes	Radicado MINTIC 221072150	
Informe Mensual (33 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes	Radicado MINTIC 221080704	
Informe Mensual (34 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes	Radicado MINTIC 221089475	
Informe Mensual (35 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes	Radicado MINTIC 222124844	74,56%
Informe Mensual (36 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes	Radicado MINTIC 222130935	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Descripción del estado financiero del contrato
VALOR: **$8.437.501.765**

APORTES DEL CONTRATO O CONVENIO: (diligenciar cuadro No. 1)	$8.437.501.765
VALOR ADICIONES:	N/A
SALDO ANTICIPO: (Diligenciar cuadro No. 2)	N/A
TOTAL APORTES:	$8.437.501.765

MENOS EJECUCION ACUMULADA: (Diligenciar cuadro No.3)	$ 6.085.782.178
MENOS CONSIGNACION RENDIMIENTOS: (diligenciar cuadro No. 4)	N/A
SALDO POR EJECUTAR:	$ 2.351.719.587

Cuadro No. 1 N/A

RELACION APORTES DEL CONVENIO

Doc.	Fecha	Medio de pago	Concepto	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			TOTAL	

Cuadro No. 2 N/A

ANTICIPO Y AMORTIZACION

Anticipo			Amortización		
Documento	Fecha	Valor	Fecha o desembolso en el que se amortizó	%	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total ,amortizaciones			

Total, anticipo	
Menos amortizaciones	
Saldo	

Cuadro No. 3

RELACION SOPORTES EJECUCION ACUMULADA

Doc.	Fecha	Nombre	Concepto	Valor
124615320	22/05/2020	(i) Informe de actividades de Interventoría (meses 1, 2 y 3) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte	Pago No.1	$ 479.992.238
218603320	18/08/2020	(i) Informe de actividades de Interventoría (meses 4, 5 y 6); (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte	Pago No.2	$ 483.426.494

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

322960820	18/11/2020	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (meses 7, 8 y 9) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte	Pago No.3	$ 483.426.494
376139420	21/12/2020	(i) Informe de actividades de Interventoría (meses 10 y 11) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte	Pago No.4	$ 322.284.329
19211021	10/02/2021	(i) Informe de actividades de Interventoría (mes 12); (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte	Pago No.5	$ 161.142.163
113083821	20/05/2021	(i) Informe de actividades de Interventoría (meses 13, 14 y 15); (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte	Pago No.6	$ 511.762.371
212508721	25/08/2021	(i) Informe de actividades de Interventoría (meses 16, 17 y 18) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte	Pago No.7	$ 511.762.371
339347821	06/12/2021	(i) Informe de actividades de Interventoría (meses 19, 20, y 21); (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte	Pago No.8	$ 511.762.371
392036021	30/12/2021	(i) Informe de actividades de Interventoría (meses 22 y 23); (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte	Pago No.9	$ 341.174.914
394172721	30/12/2021	(i) Informe de actividades de Interventoría (mes 24); (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte	Pago No.10	$ 170.587.455
222043778	04/05/2022	(i) Informe de actividades de Interventoría (meses 25, 26 y 27); (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte	Pago No.11	$ 527.115.244
222076877	30/08/2022	(i) Informe de actividades de Interventoría (meses 28,29 y 30) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte	Pago No.12	$ 527.115.244
369044022	21/11/2022	(i) Informe de actividades de Interventoría (meses 31, 32, y 33); (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte	Pago No.13	$ 527.115.244
		(i) Informe de actividades de Interventoría (meses 34 y 35); (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte	Pago No.14	$ 351.410.164
		(i) Informe de actividades de Interventoría (mes 36); (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte	Pago No.15	$ 175.705.082
			TOTAL	$ 6.085.782.178

Cuadro No. 4 **N/A**

CONSIGNACION RENDIMIENTOS

Fecha	Entidad	Medio de pago	Concepto	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			TOTAL	**0**

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CESIONARIO

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Una vez revisado el estado de ejecución y pagos del contrato N° **866 de 2019,** se hace entrega de la supervisión del mismo en los términos descritos en la presente acta. Para lo cual el nuevo supervisor certifica que ha revisado los informes de avance y seguimiento, así como los soportes financieros y que se encuentran al día las obligaciones descritas y se compromete a adelantar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de lo pactado entre el contratista y el FONDO ÚNICO TIC - MINTIC. Para lo cual las partes entregan y reciben de conformidad.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME			
El Supervisor que entrega: **Nombre:** HELMAN SUAREZ VILLALBA **Cargo: Asesor 1020-15 del Despacho de la Ministra** **Firma:**	**El Supervisor que recibe:** **Nombre:** CESAR ANDRES ESCALANTE BORRERO **Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 - 21** **Firma:** *La Supervisión se asigna a la persona que desempeña el cargo*	**Director del Área:** DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA **Nombre:** PEDRO VERA **Cargo:** Director de Infraestructura **Firma:**	**Contratista:** CONSORCIO IF2 **Nombre:** N/A **Cargo:** N/A **Firma:** N/A Copia de la presente acta se remite al contratista, por lo cual se entiende notificado del cambio de supervisor.

Fecha presentación _____

RODRIGO PRADILLA- Aspectos Financieros
DANIEL FERNANDO NIÑO - Aspectos Técnicos
MARTHA CECILIA BERMEO - Aspectos Técnicos
LUIS FERNANDO RONCANCIO- Líder Proyecto
ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ – Aspectos Jurídicas

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cambio de Supervision a Cesar Escalante Cto 866 -2019
CONSORCIO IF2

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230309-083506-e15730-04118822 Creación: 2023-03-09 08:35:06

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-13 11:43:19

Escanee el código para verificación

Revisión: Grupo Revisión

ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ
52217088
acontreras@mintic.gov.co
ABOGADO
MINISTERIO TIC

Elaboración: Grupo Elaboración

Rodrigo Pradilla
79946432
rpradilla@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura - Mintic

Elaboración: Grupo Elaboración

MARTHA CECILIA BERMEO ROA
34542068
mbermeo@mintic.gov.co
CONTRATISTA
MINTIC

Elaboración: Grupo Elaboración

Daniel Fernando Niño García
91542260
dninog@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cambio de Supervision a Cesar Escalante Cto 866 -2019
CONSORCIO IF2


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230309-083506-e15730-04118822 Creación: 2023-03-09 08:35:06

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-13 11:43:19

Escanee el código para verificación

Firma: Grupo Firmante



Cesar Andrés Escalante Borrero
86078943
cescalante@mintic.gov.co
Profesional Especializado
Subdirección de Operaciones - MINTIC

Firma: Grupo Firmante




Helman Suárez Villalba
HELMAN SUAREZ VILLALBA
hsuarezv@mintic.gov.co
Asesor Dirección Infraestructura
Ministerio TIC

Revisión: Grupo Revisión



JIMENA REYES ASELA
37.276.508
jreyesa@mintic.gov.co
Subdirector operaciones (E)
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Revisión: Grupo Revisión



LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
cc
lfroncancio@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cambio de Supervision a Cesar Escalante Cto 866 -2019
CONSORCIO IF2


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230309-083506-e15730-04118822 Creación: 2023-03-09 08:35:06

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-13 11:43:19

Escanee el código para verificación

Firma: Grupo Firmante



Pedro Vera
76321806
pvera@mintic.gov.co
Director de Infraestructura
Mintic

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Cambio de Supervision a Cesar Escalante Cto 866 -2019
CONSORCIO IF2

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230309-083506-e15730-04118822 Creación: 2023-03-09 08:35:06

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-13 11:43:19

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Daniel Fernando Niño García dninog@mintic.gov.co Contratista MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 08:35:07 Lec.: 2023-03-09 08:38:58 Res.: 2023-03-09 08:39:17 IP Res.: 167.0.140.84
Elaboración	MARTHA CECILIA BERMEO ROA mbermeo@mintic.gov.co CONTRATISTA MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 08:39:17 Lec.: 2023-03-09 08:47:05 Res.: 2023-03-09 08:47:20 IP Res.: 186.154.32.130
Elaboración	Rodrigo Pradilla rpradilla@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura - Mintic	Aprobado	Env.: 2023-03-09 08:47:20 Lec.: 2023-03-09 08:56:26 Res.: 2023-03-09 08:56:32 IP Res.: 181.56.159.146
Revisión	ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ acontreras@mintic.gov.co ABOGADO MINISTERIO TIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 08:56:32 Lec.: 2023-03-09 09:36:10 Res.: 2023-03-09 09:36:19 IP Res.: 191.156.59.225
Revisión	LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS lfroncancio@mintic.gov.co Contratista MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 09:36:19 Lec.: 2023-03-09 14:28:26 Res.: 2023-03-09 14:29:00 IP Res.: 186.84.22.232
Revisión	JIMENA REYES ASELA jreyesa@mintic.gov.co Subdirector operaciones (E) MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 14:29:00 Lec.: 2023-03-10 14:39:52 Res.: 2023-03-10 14:41:52 IP Res.: 181.145.14.101
Firma	Helman Suárez Villalba hsuarezv@mintic.gov.co Asesor Dirección Infraestructura Ministerio TIC	Aprobado	Env.: 2023-03-10 14:41:52 Lec.: 2023-03-10 15:34:27 Res.: 2023-03-10 15:34:48 IP Res.: 200.118.60.189
Firma	Cesar Andrés Escalante Borrero cescalante@mintic.gov.co Profesional Especializado Subdirección de Operaciones - MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-03-10 15:34:48 Lec.: 2023-03-10 15:35:02 Res.: 2023-03-13 11:08:48 IP Res.: 190.71.137.3
Firma	Pedro Vera pvera@mintic.gov.co Director de Infraestructura Mintic	Aprobado	Env.: 2023-03-13 11:08:48 Lec.: 2023-03-13 11:43:12 Res.: 2023-03-13 11:43:19 IP Res.: 190.71.137.3

DATOS GENERALES

Nombre del Contratista: UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE (Sistemas y Telecomunicaciones del Oriente S.A.S –Sisteco S.A.S.- 50%, Dialnet de Colombia S.A. E.S.P 50%)

Nombre Supervisor: HELLMAN SUAREZ VILLALBA - ASESOR 1020-15 DEL DESPACHO DE LA MINISTRA

Nombre del nuevo o Supervisor: CESAR ANDRES ESCALANTE BORRERO - PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 - 21

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. 873-2019 **Valor:** $ 40.049.280.000,00

Objeto: Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda fase II en la región Norte adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el anexo técnico.

Plazo: 54 MESES **Fecha de Iniciación: 17/01/2020** **Fecha de Terminación: 09/10/2024**

Modificaciones al contrato _____

	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema aclaración o de alcance
Adición					
Prórroga					
Otro Sí	1	21/12/2020	2,7 meses	NA	Reconocimiento de afectación por pandemia

ESTADO DE LAS ACTIVIDADES AL MOMENTO DEL CAMBIO DE SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes	
		Tipo	Valor
1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la oferta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario.	Se adelantaron las siguientes actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico, las cuales han sido validadas por la interventoría: (i) El operador ha remitido el informe mensual correspondiente al mes de enero el cual se encuentra aprobado por la Interventoría con radicado MINTIC 231012783 ii) UT CONECTAMOS EL NORTE realizó la entrega de los 29.203 accesos de acuerdo con los plazos definidos (9 de marzo de 2021) en el otrosí del contrato de aporte a los cuales se les ha prestado el servicio de acuerdo con las condiciones contractuales establecidas, todos se encuentran en fase de operación y el operador ha presentado las novedades (sustituciones, retiros y traslados etc.) a la interventoría para que sean validadas y aprobadas.	FORMATO F-051 DE EJECUCIÓN MENSUAL – desde enero 2020 a enero 2023	NA
2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato.	De conformidad con lo establecido en el numeral 5 y la Nota del punto 2.2. ETAPA DE SUSCRIPCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO del Anexo técnico, los recursos de fomento asignados por el Fondo Único de TIC únicamente podrán destinarse para el pago del servicio de Internet fijo y corresponden a la suma de $40.000 por usuario/mes durante el plazo de 36 meses obligatorios financiados por el Fondo Único de TIC. El contratista en la propuesta presentada durante el proceso licitatorio ofertó un plazo adicional de seis (6) meses de servicio sobre los cuales no aplican pagos con cargo a los recursos asignados.	FORMATO F-051 DE EJECUCIÓN MENSUAL – desde enero 2020 a enero 2023	NA

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	La presente obligación ha sido verificada previamente por la Interventoría desde el inicio del plazo de ejecución del contrato, conceptuando la procedencia del pago de recursos del Fondo Único de TIC frente a la efectiva prestación del servicio (usuario/mes) razón por la cual, se ha evidenciado que el contratista ha destinado los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato según lo certificado y autorizado por la interventoría. El valor desembolsado a la fecha es de $ 32.215.886.345 ,el total utilizado $ 26.922.359.855y total legalizado $ 26.922.359.855.		
3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.	Se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 91885 del 25/02/2020 para el proyecto de Incentivos a la Demanda fase II de la región Norte. El día 23 de marzo mediante comunicado IDIF2-CONEC-DIRINFRA-068-21 con radicado **211022733** se recibió el Otrosí No. 1 firmado entre el Operador y la Fiduciaria BBVA, a la fecha del presente informe no se han surtido actualizaciones o modificaciones.	FORMATO F-051 DE EJECUCIÓN MENSUAL – desde enero 2020 a enero 2023	NA
4. Cumplir con los términos y condiciones del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del Fondo Único de TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el contratista. Los rendimientos financieros que generen los recursos que aporte el Fondo deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término de la finalización del contrato deberán ser reintegrados al Fondo Único de TIC.	Se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 91885 del 25/02/2020 para el proyecto de Incentivos a la Demanda fase II de la región Norte. El día 23 de marzo mediante comunicado IDIF2-CONEC-DIRINFRA-068-21 con radicado 211022733 se recibió el Otrosí No. 1 firmado entre el Operador y la Fiduciaria BBVA. La fiduciaria transfirió al Fondo Único de TIC, de acuerdo con lo definido contractualmente, los rendimientos financieros generados mensualmente en las cuentas del Patrimonio Autónomo, según el detalle del cuadro N° 4. El contratista cumplió con los términos y condiciones del contrato de fiducia de administración y pagos.	FORMATO F-051 DE EJECUCIÓN MENSUAL – desde enero 2020 a enero 2023	NA
5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico.	En el mes de Diciembre 2020 la supervisión suscribió el otrosí No. 1 para el contrato de aporte dentro del cual se modificó la Tabla No. 2 Flujo de Conexión y Desconexión de Usuarios. El Operador realizó la presentación de la actualización del plan de comercialización frente a las nuevas metas y plazos definidos en el Otrosí No. 1 el cual fue aprobado mediante registro **212001100**. El día 24 de marzo mediante comunicado IDIF2-INTV-DIRINFRA-01032-21 radicado Mintic **211023259**, la interventoría Consorcio IF2 emitió el concepto de cumplimiento de la meta de suscripción y puesta en servicio del contrato de aporte.	FORMATO F-051 DE EJECUCIÓN MENSUAL – desde enero 2020 a enero 2023	NA
6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.	El concepto de aprobación de la meta para la fase 2.0 de instalación, se realizó mediante radicado No **201079244.** El concepto de aprobación de la meta para la fase 2.1 de instalación, se realizó mediante radicado No **211023259** - Los accesos se encuentran distribuidos de la siguiente forma: Malambo 1.450 | Sabanalarga 1.858 | Baranoa 858 | Galapa 260 | Juan de Acosta 262 | Aguachica 1.478 | Agustín Codazzi 660 | Bosconia 748 | San Alberto 399 | La Jagua de Ibirico 558 | La Paz 120 | San Martin 577 | Riohacha 3.699 | Maicao 1.000 | Fonseca 1.204 | Albania 372 | Ciénaga 3.006 | Plato 2.420 | |Fundación 4.700 | El Banco 1.000 | Pivijay 1.424 | Santa Ana 350 | El Reten 500 | Tenerife 300	FORMATO F-051 DE EJECUCIÓN MENSUAL – desde enero 2020 a enero 2023	NA

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	- A corte del 31 de ENERO de 2023 se observan 29.203 accesos activos-aprobados por Interventoría. Es importante precisar que las cantidades de los beneficiarios en un municipio pueden variar de acuerdo con las novedades que se presenten (retiros, suspensiones, traslados).		
7. Garantizar la prestación del servicio a 14091 usuarios que integran la meta de la región Centro y 705 accesos adicionales que hacen parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el anexo técnico.	UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE recibió aprobación por parte de la Interventoría de 29.203 accesos, para los cuales se ha prestado el servicio de acuerdo con lo establecido en el contrato y las condiciones exigidas en el anexo técnico. Actualmente, la totalidad de los accesos se encuentran en operación.	FORMATO F-051 DE EJECUCIÓN MENSUAL – desde enero 2020 a enero 2023	NA
8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto.	Las actividades de verificación y seguimiento adelantadas por la Supervisión e Interventoría se ven reflejadas en el desarrollo del Comité Operativo No. 38 de fecha 24/02/2023, en el cual se verificó la prestación del servicio para los 29.203 beneficiarios, los plazos y cronogramas de desembolsos y utilizaciones del Anexo Técnico. Durante la ejecución contractual del proyecto de incentivos a la demanda fase 2 en el año 2021, la supervisión envío al GIT de actuaciones administrativas cuatro casos de presuntos incumplimientos, dos correspondientes al Contrato de aporte 873 de 2019, uno correspondiente al Contrato de aporte 876 de 2019 y uno al Contrato de Aporte 877 de 2019. Respecto del contrato 873 de 2019, el primer informe de presuntos incumplimientos fue enviado por parte de la interventoría, pues el contratista unión temporal conectamos el Norte UT presuntamente no había cumplido con la meta establecida para el 31 de diciembre de 2020. Esta actuación actualmente se encuentra **ARCHIVADA mediante MEMORANDO con radicado No 212012738 del 19/02/2021**, dado que el contratista dio cumplimiento a lo estipulado contractualmente. El segundo informe de presunto incumplimiento fue enviado en la medida que el contratista no entregó a la interventoría la documentación que probara que el integrante SISTECO estaba al día en los pagos de parafiscales para los meses de mayo a junio de 2021. Esta actuación hoy se encuentra **ARCHIVADA** mediante **RESOLUCIÓN 01651 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021**, en la medida que durante la audiencia de presunto incumplimiento el contratista presentó la documentación requerida, con lo cual los hechos que dieron origen al informe de la interventoría desaparecieron. A la fecha del presente informe no hay presuntos incumplimientos reportados por interventoría.	FORMATO F-051 DE EJECUCIÓN MENSUAL –desde enero 2020 a enero 2023	NA
9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el interventor del contrato.	Mediante radicado **201003629** del 24/01/2020 el contratista informó la designación de Jessica Martínez como Gerente del proyecto. La Entidad realizó la aprobación de la designación, lo cual la Interventoría validó mediante Radicado No. 201007091. Durante el período del presente reporte la UT Conectamos presentó la solicitud de cambio de Gerente de Proyecto por Jorge Arévalo Pabón mediante comunicado IDIF2-CONEC-DIRINFRA-0149-22 radicado MINTIC **221050805** DEL 28/06/2022 y se aprobó mediante comunicado No **222065658**	FORMATO F-051 DE EJECUCIÓN MENSUAL – desde enero 2020 a enero 2023	NA

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

10. Presentar los informes que se señalan en el anexo técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.	Se han presentado 37 informes de los 57 establecidos en el anexo técnico mediante los radicados: INFORME 1 Radicado MINTIC 201010567 INFORME 2 Radicado MINTIC 201012417 INFORME 3 Radicado MINTIC 201017905 INFORME 4 Radicado MINTIC 201022981 INFORME 5 Radicado MINTIC 201029706 INFORME 6 Radicado MINTIC 201036636 INFORME 7 Radicado MINTIC 201044717 INFORME 8 Radicado MINTIC 201052612 INFORME 9 Radicado MINTIC 201060679 INFORME 10 Radicado MINTIC 201066512 INFORME 11 Radicado MINTIC 201074029 INFORME 12 Radicado MINTIC 211000520 INFORME 13 Radicado MINTIC 211009627 INFORME 14 Radicado MINTIC 211017786 INFORME 15 Radicado MINTIC 211026600 INFORME 16 Radicado MINTIC 211035436 INFORME 17 Radicado MINTIC 211045236 INFORME 18 Radicado MINTIC 211052734 INFORME 19 Radicado MINTIC 211063489 INFORME 20 Radicado MINTIC 211072994 INFORME 21 Radicado MINTIC 211081630 INFORME 22 Radicado MINTIC 211081630 INFORME 23 Radicado MINTIC 211099757 INFORME 24 Radicado MINTIC 221000701 INFORME 25 Radicado MINTIC 221009085 INFORME 26 Radicado MINTIC 221017883 INFORME 27 Radicado MINTIC 221027639 INFORME 28 Radicado MINTIC 221036318 INFORME 29 Radicado MINTIC 221044683 INFORME 30 Radicado MINTIC 221053060 INFORME 31 Radicado MINTIC 221062926 INFORME 32 Radicado MINTIC 221071302 INFORME 33 Radicado MINTIC 221080199 INFORME 34 Radicado MINTIC 221090106 INFORME 35 Radicado MINTIC 221098301 INFORME 36 Radicado MINTIC 231000861 INFORME 37 Radicado MINTIC 231007877	FORMATO F-051 DE EJECUCIÓN MENSUAL –desde enero 2020 a enero 2023	NA
11. Las demás detalladas en el anexo técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	El contratista ha adelantado actividades relacionadas con el cumplimiento del objeto contractual las cuales se encuentran en verificación por parte de la Interventoría. Las actividades ejecutadas durante el mes de enero de 2023 han sido las siguientes: - Radicado: 231000520 | Consecutivo: IDIF2-CONEC-DIRINFRA-0166-23 | Asunto: Entrega mensual Radicados MinTIC diciembre 2022 Contrato de Aporte N. 873 de 2019 - Radicado: 231000583 | Consecutivo: IDIF2-CONEC-FDCONEC-0056-23 | Asunto: Traslado de recursos del Décimo tercero desembolso de cuenta de ahorros a Fondo de Inversión Colectiva - Radicado: 231000857 | Consecutivo: IDIF2-CONEC-INTV-0672-23 | Asunto: Reporte de Novedades diciembre 2022. - Radicado: 231000861 | Consecutivo: IDIF2-CONEC-INTV-0673-23 | Asunto: Informe de seguimiento mensual de diciembre de 2022. - Radicado: 231001289 | Consecutivo: IDIF2-CONEC-DIRINFRA-0167-23 | Asunto: Proyección de fechas de cumplimiento de requisitos y legalización de recursos – Décimo tercero Desembolso - Contrato de Aporte N° 873 de 2019 - Radicado: 231001921 | Consecutivo: IDIF2-CONEC-INTV-0674-23 | Asunto: Respuesta al comunicado IDIF2-INTV-CONEC-03832-23 – Legalización de recursos mes de diciembre 2022, para el contrato de aporte No. 873 de 2019 - Región Norte	FORMATO F-051 DE EJECUCIÓN MENSUAL –desde enero 2020 a enero 2023	NA

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	- Radicado: 231001939 | Consecutivo: IDIF2-CONEC-INTV-0675-23 | Asunto: Reporte de Traslados No. 72 - Radicado: 231002417 | Consecutivo: IDIF2-CONEC-INTV-0676-23 | Asunto: Respuesta al comunicado IDIF2-INTV-CONEC-03829-23- Solicitud certificación pago de aportes parafiscales mes de diciembre 2022, para el contrato de aporte No. 873 de 2019 – Región Norte - Radicado: 231002876 | Consecutivo: IDIF2-CONEC-INTV-0677-23 | Asunto: Subsanación Base de Datos No. 58 - Radicado: 231003379 | Consecutivo: IDIF2-CONEC-INTV-0678-23 | Asunto: Respuesta al comunicado No. ID IDIF2-INTV-CONEC-03856-23 que contiene las observaciones al Informe de seguimiento mensual de diciembre de 2022 - Radicado: 231003722 | Consecutivo: IDIF2-CONEC-INTV-0679-23 | Asunto: Respuesta al comunicado IDIF2-INTV-CONEC-03886-23 – Subsanación de casos observados en la facturación del Contrato de aporte No. 873 de 2019 – Región Norte. - Radicado: 231003901 | Consecutivo: IDIF2-CONEC-INTV-0680-23 | Asunto: Reporte de Novedades No 32 – Usuarios Sustitutos. - Radicado: 231004892 | Consecutivo: IDIF2-CONEC-INTV-0681-23 | Asunto: Alcance al comunicado IDIF2-CONEC-INTV-0678-23 - Respuesta al comunicado No. ID IDIF2-INTV-CONEC-03856-23 que contiene las observaciones al Informe de seguimiento mensual de diciembre de 2022 - Radicado: 231005143 | Consecutivo: IDIF2-CONEC-INTV-0682-23 | Asunto: Reporte de Traslados No. 73 - Radicado: 231005874 | Consecutivo: IDIF2-CONEC-INTV-0683-23 | Asunto: Reporte No 66. de facturas – 1.391 facturas de suscriptores adicionales de enero 2023. - Radicado: 231005876 | Consecutivo: IDIF2-CONEC-INTV-0684-23 | Asunto: Reporte No 67. de facturas – 27.812 facturas de suscriptores obligatorios de enero 2023. - Radicado: 231005887 | Consecutivo: IDIF2-CONEC-INTV-0685-23 | Asunto: Reporte de Traslados No. 74 - Radicado: 231005953 | Consecutivo: IDIF2-CONEC-INTV-0686-23 | Asunto: Subsanación Base de Datos No. 59 - Radicado: 231006322 | Consecutivo: IDIF2-CONEC-INTV-0687-23 | Asunto: Respuesta al comunicado IDIF2-INTV-CONEC-03901-23 – Subsanación de facturas de la entrega No. 64. - Radicado: 231006325 | Consecutivo: IDIF2-CONEC-INTV-0688-23 | Asunto: Respuesta al comunicado IDIF2-INTV-CONEC-03913-23 – Subsanación de facturas de la entrega No. 65.		

Productos a entregar	Productos entregados	% ejecución
Informe Mensual No. 37 de 57	Informe Mensual No. 1 al 37	69,74%

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Descripción del estado financiero del contrato
VALOR $

APORTES DEL CONTRATO O CONVENIO: (diligenciar cuadro No. 1)	$ 40.049.280.000,00
CAPITALIZACION RENDIMIENTOS:	NA
SALDO ANTICIPO: (Diligenciar cuadro No. 2)	NA
TOTAL, APORTES:	$ 40.049.280.000,00

MENOS EJECUCION ACUMULADA: (Diligenciar cuadro No.3)	$ 32.215.886.345,00
MENOS CONSIGNACION RENDIMIENTOS: (diligenciar cuadro No. 4)	
SALDO POR EJECUTAR:	$ 7.833.393.655

Cuadro No. 1

RELACION APORTES DEL CONVENIO

Doc.	Fecha	Medio de pago	Concepto	Valor
1	20/04/2020	Transferencia cuenta bancaria	Primer Desembolso: sujeto a: (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega del plan de comercialización (iii), y prestación del servicio a los usuarios del primer corte (mes 1, 2 y 3).	$164.953.931,00
2	21/07/2020	Transferencia cuenta bancaria	Segundo Desembolso: sujeto a: Prestación del servicio a los usuarios del segundo corte (mes 4, 5 y 6	$851.622.621,00
3	7/12/2020	Transferencia cuenta bancaria	Tercer desembolso: sujeto a: Reporte de instalación y puesta en servicio de 7.303 accesos como mínimo.	$3.490.885.517,00
4	28/12/2020	Transferencia cuenta bancaria	Cuarto desembolso: Reporte de instalación y puesta en servicio mayor o igual del 90% de la meta de 9.085 accesos como mínimo.	$1.008.904.276,00
5	15/04/2021	Transferencia cuenta bancaria	Quinto desembolso: sujeto a: Reporte de instalación y puesta en servicio de 13.371 accesos.	$3.337.440.000,00
6	14/07/2021	Transferencia cuenta bancaria	Sexto desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de junio de 2021 a 13.371 accesos.	$3.337.440.000,00
7	12/10/2021	Transferencia cuenta bancaria	Séptimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de septiembre de 2021 a 13.371 accesos.	$3.337.440.000,00
8	10/12/2021	Transferencia cuenta bancaria	Octavo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de noviembre de 2021 a 13.371 accesos.	$2.224.960.000,00
9	27/12/2021	Transferencia cuenta bancaria	Noveno desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 26 de diciembre de 2021 a 13.371 accesos.	$1.112.480.000,00
10	11/04/2022	Transferencia cuenta bancaria	Décimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de marzo de 2022 a 13.371 accesos.	$3.337.440.000,00
11	11/07/2022	Transferencia cuenta bancaria	Undécimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de junio de 2022 a 13.371 accesos.	$3.337.440.000,00
13	7/10/2022	Transferencia cuenta bancaria	Duodécimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de septiembre de 2022 a 13.371 accesos.	$3.337.440.000,00
14	12/12/2022	Transferencia cuenta bancaria	Décimo tercero desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de noviembre de 2022 a 13.371 accesos.	$2.224.960.000,00

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

15	27/12/2022	Transferencia cuenta bancaria	Décimo cuarto desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 26 de diciembre de 2022 a 13.371 accesos.	$1.112.480.000,00
16	10/04/2023	Transferencia cuenta bancaria	Décimo quinto desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de marzo de 2023 a 13.371 accesos.	$3.172.486.069,00
17	4/07/2023	Transferencia cuenta bancaria	Décimo sexto desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de junio de 2023 a 13.371 accesos.	$2.485.817.379,00
18	2/10/2023	Transferencia cuenta bancaria	Décimo séptimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de septiembre de 2023 al número de usuarios operativos, previamente verificados y avalados por la interventoría	$1.553.635.862,00
19	11/12/2023	Transferencia cuenta bancaria	Décimo octavo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de noviembre de 2023 al número de usuarios operativos, previamente verificados y avalados por la interventoría	$517.878.621,00
20	27/12/2023	Transferencia cuenta bancaria	Décimo noveno desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 26 de diciembre de 2023 al número de usuarios operativos, previamente verificados y avalados por la interventoría	$ 103.575.724,00
			TOTAL	**$ 40.049.280.000,00**

Cuadro No. 2 N/A

ANTICIPO Y AMORTIZACION

Anticipo			Amortización		
Documento	**Fecha**	**Valor**	**Fecha o desembolso en el que se amortizó**	**%**	**Valor**
			Total, amortizaciones		

Total, anticipo	
Menos amortizaciones	
Saldo	

Cuadro No. 3

RELACION SOPORTES EJECUCION ACUMULADA

Doc.	Fecha	Nombre	Concepto	Valor
245102720	08/09/2020	Primer Desembolso	Primer Desembolso: sujeto a: (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega del plan de comercialización (iii), y prestación del servicio a los usuarios del primer corte (mes 1, 2 y 3).	$164.953.931,00
349614220	07/12/2020	Segundo Desembolso	Segundo Desembolso: sujeto a: Prestación del servicio a los usuarios del segundo corte (mes 4, 5 y 6).	$851.622.621,00
16329321	05/02/2021	Tercer desembolso	Tercer desembolso: sujeto a: Reporte de instalación y puesta en servicio de 7.303 accesos como mínimo.	$3.490.885.517,00
16332721	05/02/2021	Cuarto desembolso	Cuarto desembolso: Reporte de instalación y puesta en servicio mayor o igual del 90% de la meta de 9.085 accesos como mínimo.	$1.008.904.276,00
158893221	07/07/2021	Quinto desembolso	Quinto desembolso: sujeto a: Reporte de instalación y puesta en servicio de 13.371 accesos.	$3.337.440.000,00

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

281094921	26/10/2021	Sexto desembolso	Sexto desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de junio de 2021 a 13.371 accesos.	$3.337.440.000,00
305681821	11/11/2021	Séptimo desembolso:	Séptimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de septiembre de 2021 a 13.371 accesos.	$3.337.440.000,00
371289721	23/12/2021	Octavo desembolso	Octavo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de noviembre de 2021 a 13.371 accesos.	$2.224.960.000,00
97087022	03/02/2022	Noveno desembolso	Noveno desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 26 de diciembre de 2021 a 13.371 accesos.	$1.112.480.000,00
113989422	05/05/2022	Décimo desembolso	Décimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de marzo de 2022 a 13.371 accesos.	$3.337.440.000,00
232716722	01/08/2022	Undécimo desembolso	Undécimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de junio de 2022 a 13.371 accesos.	$3.337.440.000,00
340417722	27/10/2022	Duodécimo desembolso	Duodécimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de septiembre de 2022 a 13.371 accesos.	$ 3.337.440.000,00
448996822	29/12/2022	Décimo tercero desembolso	Décimo tercero desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de noviembre de 2022 a 13.371 accesos.	$ 2.224.960.000
20379423	1/02/2023	Décimo cuarto desembolso	Décimo cuarto desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 26 de diciembre de 2022 a 13.371 accesos.	$ 1.112.480.000
			TOTAL	**$32.215.886.345,00**

Cuadro No. 4

CONSIGNACION RENDIMIENTOS

Fecha	Entidad	Medio de pago	Concepto	Valor $
20/10/2020	BBVA	Transferencia cuenta bancaria	Rendimientos financieros Septiembre-2020	$ 45.372,81
18/11/2020	BBVA	Transferencia cuenta bancaria	Rendimientos financieros octubre-2020	$ 55.185,89
14/12/2020	BBVA	Transferencia cuenta bancaria	Rendimientos financieros noviembre-2020	$ 121.929,18
14/01/2021	BBVA	Transferencia cuenta bancaria	Rendimientos financieros Diciembre-2020	$ 398.581,02
16/02/2021	BBVA	Transferencia cuenta bancaria	Rendimientos financieros enero-2021	$ 777.810,04
29/03/2021	BBVA	Transferencia cuenta bancaria	Rendimientos financieros febrero-2021	$ 112.316,00
14/04/2021	BBVA	Transferencia cuenta bancaria	Rendimientos financieros marzo-2021	$ 672.933,00
13/05/2021	BBVA	Transferencia cuenta bancaria	Rendimientos financieros abril-2021	$ 574.834,00
15/06/2021	BBVA	Transferencia cuenta bancaria	Rendimientos financieros mayo-2021	$ 440.636,00
13/07/2021	BBVA	Transferencia cuenta bancaria	Rendimientos financieros junio-2021	$ 307.623,00
24/08/2021	BBVA	Transferencia cuenta bancaria	Rendimientos financieros julio-2021	$ 775.869,00
14/09/2021	BBVA	Transferencia cuenta bancaria	Rendimientos financieros agosto-2021	$ 4.758.782,67
22/10/2021	BBVA	Transferencia cuenta bancaria	Rendimientos financieros Septiembre-2021	$ 2.347.168,03
18/11/2021	BBVA	Transferencia cuenta bancaria	Rendimientos financieros Octubre-2021	$ 373.710,00
28/12/2021	BBVA	Transferencia cuenta bancaria	Rendimientos financieros noviembre-2021	$ 1.232.758,00
13/01/2022	BBVA	Transferencia cuenta bancaria	Rendimientos financieros diciembre-2021	$ 1.496.348,00
14/02/2022	BBVA	Transferencia cuenta bancaria	Rendimientos financieros enero-2022	$ 1.232.296,00
15/03/2022	BBVA	Transferencia cuenta bancaria	Rendimientos financieros febrero-2022	$ 173.876,00
18/04/2022	BBVA	Transferencia cuenta bancaria	Rendimientos financieros marzo-2022	$ 1.459.374,00
10/05/2022	BBVA	Transferencia cuenta bancaria	Rendimientos financieros abril-2022	$ 11.094.864,82
08/06/2022	BBVA	Transferencia cuenta bancaria	Rendimientos financieros mayo-2022	$ 21.060.205,81
11/07/2022	BBVA	Transferencia cuenta bancaria	Rendimientos financieros junio-2022	$ 21.392.811,81
08/08/2022	BBVA	Transferencia cuenta bancaria	Rendimientos financieros julio-2022	$ 21.839.265,26
09/09/2022	BBVA	Transferencia cuenta bancaria	Rendimientos financieros agosto-2022	$ 45.956.048,24
10/10/2022	BBVA	Transferencia cuenta bancaria	Rendimientos financieros septiembre-2022	$ 47.241.405,59
10/11/2022	BBVA	Transferencia cuenta bancaria	Rendimientos financieros octubre-2022	$ 40.126.749,19
12/12/2022	BBVA	Transferencia cuenta bancaria	Rendimientos financieros noviembre-2022	$ 30.839.714,38
11/01/2023	BBVA	Transferencia cuenta bancaria	Rendimientos financieros diciembre-2022	$ 46.928.508,93
			TOTAL	**$ 303.836.971,67**

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CESIONARIO

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Una vez revisado el estado de ejecución y pagos del contrato No. **873 de 2019**, se hace entrega de la supervisión del mismo en los términos descritos en la presente acta. Para lo cual el nuevo supervisor certifica que ha revisado los informes de avance y seguimiento, así como los soportes financieros y que se encuentran al día las obligaciones descritas y se compromete a adelantar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de los pactado entre el contratista y el FONDO ÚNICO TIC - MINTIC. Para lo cual las partes entregan y reciben de conformidad.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME			
El Supervisor que entrega: **Nombre:** HELMAN SUAREZ VILLALBA **Cargo: ASESOR 1020-15 DEL DESPACHO DE LA MINISTRA** **Firma:**	**El Supervisor que recibe:** **Nombre:** CESAR ANDRES ESCALANTE BORRERO **Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 - 21** **Firma:** *La Supervisión se asigna a la persona que desempeña el cargo*	**Director del Área:** DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA **Nombre:** PEDRO VERA **Firma:** **Cargo:** DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	**Contratista:** UNIÓN TEMPORAL CONECTEMOS EL NORTE UT **Nombre** ANTONIO BOJANINI **Cargo:** REPRESENTANTE LEGAL Copia de la presente acta se remite al contratista, por lo cual se entiende notificado del cambio de supervisor. **Firma:**

Fecha presentación _____

RODRIGO PRADILLA - Aspectos Financieros
DANIEL FERNANDO NIÑO - Aspectos Técnicos
MARTHA CECILIA BERMEO - Aspectos Técnicos
LUIS FERNANDO RONCANCIO - Líder Proyecto
ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ– Aspectos Jurídicos

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cambio de Supervision a Cesar Escalante Cto 873 -2019 UT CONECTAMOS EL NORTE

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230309-083508-7e3ec3-45020467 Creación: 2023-03-09 08:35:08

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-13 11:42:53

Escanee el código para verificación

Revisión: Grupo Revisión

ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ
52217088
acontreras@mintic.gov.co
ABOGADO
MINISTERIO TIC

Elaboración: Grupo Elaboración

Rodrigo Pradilla
79946432
rpradilla@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura - Mintic

Elaboración: Grupo Elaboración

MARTHA CECILIA BERMEO ROA
34542068
mbermeo@mintic.gov.co
CONTRATISTA
MINTIC

Elaboración: Grupo Elaboración

Daniel Fernando Niño García
91542260
dninog@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cambio de Supervision a Cesar Escalante Cto 873 -2019 UT CONECTAMOS EL NORTE

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230309-083508-7e3ec3-45020467 Creación: 2023-03-09 08:35:08

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-13 11:42:53

Escanee el código para verificación

Firma: Grupo Firmante



Cesar Andrés Escalante Borrero
86078943
cescalante@mintic.gov.co
Profesional Especializado
Subdirección de Operaciones - MINTIC

Firma: Grupo Firmante




Helman Suárez Villalba
HELMAN SUAREZ VILLALBA
hsuarezv@mintic.gov.co
Asesor Dirección Infraestructura
Ministerio TIC

Revisión: Grupo Revisión



JIMENA REYES ASELA
37.276.508
jreyesa@mintic.gov.co
Subdirector operaciones (E)
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Revisión: Grupo Revisión



LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
cc
lfroncancio@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cambio de Supervision a Cesar Escalante Cto 873 -2019 UT CONECTAMOS EL NORTE


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230309-083508-7e3ec3-45020467 Creación: 2023-03-09 08:35:08

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-13 11:42:53

Escanee el código para verificación

Firma: Grupo Firmante



Pedro Vera
76321806
pvera@mintic.gov.co
Director de Infraestructura
Mintic

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Cambio de Supervision a Cesar Escalante Cto 873 -2019 UT CONECTAMOS EL NORTE

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230309-083508-7e3ec3-45020467 Creación: 2023-03-09 08:35:08

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-13 11:42:53

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Daniel Fernando Niño García dninog@mintic.gov.co Contratista MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 08:35:08 Lec.: 2023-03-09 08:39:02 Res.: 2023-03-09 08:39:26 IP Res.: 167.0.140.84
Elaboración	MARTHA CECILIA BERMEO ROA mbermeo@mintic.gov.co CONTRATISTA MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 08:39:26 Lec.: 2023-03-09 08:47:48 Res.: 2023-03-09 08:47:59 IP Res.: 186.154.32.130
Elaboración	Rodrigo Pradilla rpradilla@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura - Mintic	Aprobado	Env.: 2023-03-09 08:47:59 Lec.: 2023-03-09 08:56:36 Res.: 2023-03-09 08:56:41 IP Res.: 181.56.159.146
Revisión	ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ acontreras@mintic.gov.co ABOGADO MINISTERIO TIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 08:56:41 Lec.: 2023-03-09 09:36:34 Res.: 2023-03-09 09:36:44 IP Res.: 191.156.61.175
Revisión	LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS lfroncancio@mintic.gov.co Contratista MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 09:36:44 Lec.: 2023-03-09 14:29:20 Res.: 2023-03-09 14:29:25 IP Res.: 186.84.22.232
Revisión	JIMENA REYES ASELA jreyesa@mintic.gov.co Subdirector operaciones (E) MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 14:29:25 Lec.: 2023-03-10 14:42:09 Res.: 2023-03-10 14:42:46 IP Res.: 181.145.14.101
Firma	Helman Suárez Villalba hsuarezv@mintic.gov.co Asesor Dirección Infraestructura Ministerio TIC	Aprobado	Env.: 2023-03-10 14:42:46 Lec.: 2023-03-10 15:34:04 Res.: 2023-03-13 10:58:26 IP Res.: 190.71.137.3
Firma	Cesar Andrés Escalante Borrero cescalante@mintic.gov.co Profesional Especializado Subdirección de Operaciones - MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-03-13 10:58:26 Lec.: 2023-03-13 10:58:48 Res.: 2023-03-13 11:09:59 IP Res.: 190.71.137.3
Firma	Pedro Vera pvera@mintic.gov.co Director de Infraestructura Mintic	Aprobado	Env.: 2023-03-13 11:09:59 Lec.: 2023-03-13 11:42:26 Res.: 2023-03-13 11:42:53 IP Res.: 190.71.137.3

DATOS GENERALES

Nombre del Contratista: COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A.

Nombre Supervisor: HELLMAN SUAREZ VILLALBA - ASESOR 1020-15 DEL DESPACHO DE LA MINISTRA

Nombre del nuevo o Supervisor: CESAR ANDRES ESCALANTE BORRERO - PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 - 21

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. 876-2019 **Valor: $20.291.040.000,00**

Objeto: _Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda fase II en la región **Centro** adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el anexo técnico.

Plazo: 54 MESES **Fecha de Iniciación: 17/01/2020** **Fecha de Terminación: 26/10/2024**

Modificaciones al contrato _____

	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema aclaración o de alcance
Adición					
Prórroga					
Otro Sí	1	17/12/2020	3,3	N/A	Reconocimiento de afectación por Pandemia

ESTADO DE LAS ACTIVIDADES AL MOMENTO DEL CAMBIO DE SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes	
		Tipo	Valor
1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la oferta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario.	Se adelantaron las siguientes actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo del reporte, las cuales han sido validadas por la interventoría: (i) El operador remitió Informe mensual del mes de enero de 2023 aprobado mediante radicado 231012782 , ii) A la fecha COMCEL se encuentra en la fase de operación de 14.796 accesos, los cuales se encuentran en seguimiento de la interventoría y supervisión para garantizar a cabalidad el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en el contrato y el otrosí No 1.	FORMATO F-051 DE EJECUCIÓN MENSUAL – MES enero 2023	N/A
2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato.	A la fecha, el valor desembolsado es de $16.322.236.965, el total utilizado $11.723.520.000 y total legalizado de $11.723.520.000	FORMATO F-051 DE EJECUCIÓN MENSUAL – MES enero 2023	N/A
3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo	Se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 91811 del 05/03/2020		

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

técnico y demás anexos del proceso de selección.	para el proyecto de Incentivos a la Demanda fase II de la región Centro. A la fecha de corte se suscribió el otrosí No 1, el cual fue enviado a la entidad el día 15 de julio de 2021 mediante radicado **211054813** para la inclusión del parágrafo contractual sobre la definición de Inversiones Permitidas, contemplada en la CLÁUSULA PRIMERA de los Contratos de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos. "PARÁGRAFO: En caso de presentarse una situación económica de carácter extraordinario, con incidencia de orden nacional o mundial, o cualquier otra circunstancia que pueda afectar la rentabilidad de las carteras colectivas o las inversiones en las que se encuentren los recursos de fomento, debidamente sustentada (...)".	FORMATO 051 DE EJECUCIÓN MENSUAL – MES enero 2023	N/A
4. Cumplir con los términos y condiciones del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del Fondo Único de TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el contratista. Los rendimientos financieros que generen los recursos que aporte el Fondo deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término de la finalización del contrato deberán ser reintegrados al Fondo Único de TIC.	El contrato de Fiducia suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la Secretaría General del Ministerio de las TIC el día 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el día 12/03/2020 mediante registro 202022275, adicionalmente se realizó el otrosí No 1, el cual fue remitido por el contratista el día 15 de julio de 2021 mediante registro No 211054817, a la fecha del presente informe no se han presentado cambios. La fiduciaria transfirió al Fondo Único de TIC, de acuerdo con lo definido contractualmente, los rendimientos financieros generados mensualmente en las cuentas del Patrimonio Autónomo Fideicomiso, según el detalle del cuadro N° 4. El contratista cumplió con los términos y condiciones del contrato de fiducia de administración y pagos	FORMATO F-051 DE EJECUCIÓN MENSUAL – MES enero 2023	N/A
5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico.	En el mes de diciembre de 2020 la supervisión suscribió el otrosí No. 1 para el Contrato de Aporte, dentro del cual se modificó la Tabla No. 2 Flujo de Conexión y Desconexión de Usuarios. El Operador realizó la presentación de la actualización del plan de comercialización frente a las nuevas metas y plazos definidos en el Otrosí No. 1, el cual fue aprobado mediante registro **212001104**. El día 21 de abril de 2021, mediante comunicado IDIF2-INTV-DIRINFRA-01148-21 radicado Mintic **211031584**, la interventoría Consorcio IF2 emitió concepto de cumplimiento de la	FORMATO F-051 DE EJECUCIÓN MENSUAL – MES enero 2023	N/A

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	etapa de suscripción y puesta en servicio del contrato de aporte, mediante comunicado IDIF2-INTV-DIRINFRA-01316-21: radicado Mintic **211043620.**		
6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.	El concepto de aprobación de la meta para la fase 2.0 de instalación, se realizó mediante radicado No **201079244.** El concepto de aprobación de la meta para la fase 2.1 de instalación, se realizó mediante radicado No **211031584.** A la fecha COMCEL SA recibió la aprobación de la actualización del Plan de Comercialización y Ruta de Instalación, documento que contiene el detalle de las metas de instalación e implementación de los accesos definidas en el Otrosí No.1. De igual forma, el contratista adelantó las siguientes actividades: - Los accesos se encuentran distribuidos de la siguiente forma: Anapoima 178 | Cogua 496 | Ricaurte 310 | Silvania 492 | Tabio 213 | Tenjo 244 | Villa de San Diego de Ubate 1.590 | Caqueza 582 | Choachi 135 | Guasca 106 | La Mesa 755 | Pacho 881 | Villeta 872 | Espinal 4.239 | Flandes 1.137 | Fresno 272 | Guamo 2.132 | Mariquita 162 - A la fecha se observan 14.796 accesos activos aprobados por Interventoría. Es importante precisar que las cantidades de los beneficiarios en un municipio pueden variar de acuerdo con las novedades que se presenten (retiros, suspensiones, traslados).	FORMATO F-051 DE EJECUCIÓN MENSUAL – MES enero 2023	N/A
7. Garantizar la prestación del servicio a 14091 usuarios que integran la meta de la región Centro y 705 accesos adicionales que hacen parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el anexo técnico.	Para el mes de enero COMCEL reporto y recibió aprobación por parte de la Interventoría de 14.796 accesos, para los cuales se ha prestado el servicio de acuerdo con lo establecido en el contrato y las condiciones exigidas en el anexo técnico. Actualmente la totalidad de los accesos se encuentran en operación.	FORMATO F-051 DE EJECUCIÓN MENSUAL – MES enero 2023	N/A
8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto.	Las actividades de verificación y seguimiento adelantadas por la interventoría y supervisión se ven reflejadas en el buen desarrollo del contrato. En lo que atañe al contrato 876 de 2019 Exp. 11 de 2021, se expresa que la interventoría presentó a la supervisión del contrato informe de presunto Incumplimiento, pues el contratista no dio	FORMATO F-051 DE EJECUCIÓN	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	cumplimiento a lo establecido tanto en el contrato de aporte, así como en su otrosí modificatorio No.1, respecto de los usuarios suspendidos, así como de los traslados de usuarios. Esta actuación administrativa se encuentra **ARCHIVADA** mediante **RESOLUCION 1925 DE 01 DE DICIEMBRE 2021**, pues el contratista durante la audiencia de presunto incumplimiento dejó sin piso la situación fáctica que dio origen al informe del Consorcio IF2. Como el contrato se encuentra en la fase de operación se realiza seguimiento a los temas generadores de ALERTA de presunto incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de aporte No 876 de 2019.	MENSUAL – MES enero 2023	N/A
9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el interventor del contrato.	Durante la ejecución del proyecto, mediante comunicado IDIF2-COM6-INTV-276-21 del 14/01/2021, el contratista informó el cambio designación de Luz Angela Gómez Moreno por Julian Hernando Rodríguez Correa como Gerente del proyecto. La Entidad realizó la aprobación de la designación, lo cual la Interventoría validó mediante Radicado No. 211001839. A la fecha de corte del presente informe, el Gerente de Proyecto es Jorge Arturo Cortés López, habiéndose recibido por parte de la interventoría concepto de aprobación el día 4 de mayo de 2021 mediante radicado **211035044.**	FORMATO F-051 DE EJECUCIÓN MENSUAL – MES enero 2023	N/A
10. Presentar los informes que se señalan en el anexo técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.	Se han presentado 33 informes de los 57 establecidos en el anexo técnico mediante los radicados: INFORME 1 Radicado MINTIC 201006143 INFORME 2 Radicado MINTIC 201012461 INFORME 3 Radicado MINTIC 201018493 INFORME 4 Radicado MINTIC 201022991 INFORME 5 Radicado MINTIC 201029686 INFORME 6 Radicado MINTIC 201036431 INFORME 7 Radicado MINTIC 201044656 INFORME 8 Radicado MINTIC 201052498 INFORME 9 Radicado MINTIC 201059391 INFORME 10 Radicado MINTIC 201066663 INFORME 11 Radicado MINTIC 201074197 INFORME 12 Radicado MINTIC 211000528 INFORME 13 Radicado MINTIC 211009806 INFORME 14 Radicado MINTIC 211017876 INFORME 15 Radicado MINTIC 211026723 INFORME 16 Radicado MINTIC 211035558 INFORME 17 Radicado MINTIC 211044783 INFORME 18 Radicado MINTIC 211053373	FORMATO F-051 DE EJECUCIÓN MENSUAL – MES enero 2023	N/A

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	INFORME 19 Radicado MINTIC 211063818 INFORME 20 Radicado MINTIC 211073097 INFORME 21 Radicado MINTIC 211081829 INFORME 22 Radicado MINTIC 211090700 INFORME 23 Radicado MINTIC 211100330 INFORME 24 Radicado MINTIC 221008438 INFORME 25 Radicado MINTIC 221009182 INFORME 26 Radicado MINTIC 221018034 INFORME 27 Radicado MINTIC 221027620 INFORME 28 Radicado MINTIC 221036383 INFORME 29 Radicado MINTIC 221044640 INFORME 30 Radicado MINTIC 221053118 INFORME 31 Radicado MINTIC 221063019 INFORME 32 Radicado MINTIC 221071634 INFORME 33 Radicado MINTIC 221080210 INFORME 34 Radicado MINTIC 221080210 INFORME 35 Radicado MINTIC 221090297 INFORME 36 Radicado MINTIC 22109 INFORME 37 Radicado MINTIC 231001093		
11. Las demás detalladas en el anexo técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	El contratista ha adelantado actividades relacionadas con el cumplimiento del objeto contractual las cuales se encuentran en verificación por parte de la Interventoría. Para el presente periodo las actividades requeridas son las siguientes: - A la fecha de corte de la presente acta el operador Cumplió con la meta establecida de 14794 accesos de acuerdo con lo establecido contractualmente mediante radicado No 211031584 y 2021079244. . - Entrega del Informe mensual No 37 de enero de 2023 mediante Radicado No.231001093. - COMCEL asistió a las reuniones citadas por la Dirección de Infraestructura los días 24 de febrero de 2023, en las cuales se trabajaron los temas: Seguimiento actividades financieras desembolsos, utilizaciones, ejecución recursos y legalizaciones Cierre de los eventos que generaron la alerta de presunto incumplimiento 03	FORMATO 051 DE EJECUCIÓN MENSUAL – MES enero 2023	N/A

Productos a entregar	Productos entregados	% ejecución
Informe Mensual No. 37 de 57	Informe Mensual No. 1 al 37	69,22%

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Descripción del estado financiero del contrato
VALOR $20.291.040.000

APORTES DEL CONTRATO O CONVENIO: (diligenciar cuadro No. 1)	**$**	**20.291.040.000,00**
CAPITALIZACION RENDIMIENTOS:		**N/A**
SALDO ANTICIPO: (Diligenciar cuadro No. 2)		**N/A**
TOTA, APORTES:	**$**	**20.291.040.00,00.**

MENOS EJECUCION ACUMULADA: (Diligenciar cuadro No.3)	**$**	16.322.236.965,00
MENOS CONSIGNACION RENDIMIENTOS: (diligenciar cuadro No. 4)		
SALDO POR EJECUTAR:	**$**	**3.968.803.035**

Cuadro No. 1

RELACION APORTES DEL CONVENIO

Doc.	Fecha	Medio de pago	Concepto	Valor
1	20/04/2020	Transferencia cuenta bancaria	Primer Desembolso: sujeto a: (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega del plan de comercialización (iii), y prestación del servicio a los usuarios del primer corte (mes 1, 2 y 3).	$83.574.207,00
2	21/07/2020	Transferencia cuenta bancaria	Segundo Desembolso: sujeto a: Prestación del servicio a los usuarios del segundo corte (mes 4, 5 y 6	$431.476.138,00
3	7/12/2020	Transferencia cuenta bancaria	Tercer desembolso: sujeto a: Reporte de instalación y puesta en servicio de 7.303 accesos como mínimo.	$1.768.663.448,00
4	28/12/2020	Transferencia cuenta bancaria	Cuarto desembolso: Reporte de instalación y puesta en servicio mayor o igual del 90% de la meta de 9.085 accesos como mínimo.	$511.163.172,00
5	15/04/2021	Transferencia cuenta bancaria	Quinto desembolso: sujeto a: Reporte de instalación y puesta en servicio de 13.371 accesos.	$1.690.920.000,00
6	14/07/2021	Transferencia cuenta bancaria	Sexto desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de junio de 2021 a 13.371 accesos.	$1.690.920.000,00
7	12/10/2021	Transferencia cuenta bancaria	Séptimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de septiembre de 2021 a 13.371 accesos.	$1.690.920.000,00
8	10/12/2021	Transferencia cuenta bancaria	Octavo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de noviembre de 2021 a 13.371 accesos.	$1.127.280.000,00
9	27/12/2021	Transferencia cuenta bancaria	Noveno desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 26 de diciembre de 2021 a 13.371 accesos.	$563.640.000,00
10	11/04/2022	Transferencia cuenta bancaria	Décimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de marzo de 2022 a 13.371 accesos.	$1.690.920.000,00
11	11/07/2022	Transferencia cuenta bancaria	Undécimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de junio de 2022 a 13.371 accesos.	$1.690.920.000,00
12	7/10/2022	Transferencia cuenta bancaria	Duodécimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de septiembre de 2022 a 13.371 accesos.	$1.690.920.000,00

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

13	12/12/2022	Transferencia cuenta bancaria	Décimo tercero desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de noviembre de 2022 a 13.371 accesos.	$1.127.280.000,00
14	27/12/2022	Transferencia cuenta bancaria	Décimo cuarto desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 26 de diciembre de 2022 a 13.371 accesos.	$563.640.000,00
15	10/04/2023	Transferencia cuenta bancaria	Décimo quinto desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de marzo de 2023 a 13.371 accesos.	$1.607.345.793,00
16	4/07/2023	Transferencia cuenta bancaria	Décimo sexto desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de junio de 2023 a 13.371 accesos.	$1.259.443.862,00
17	2/10/2023	Transferencia cuenta bancaria	Décimo séptimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de septiembre de 2023 al número de usuarios operativos, previamente verificados y avalados por la interventoría	$787.152.414,00
18	11/12/2023	Transferencia cuenta bancaria	Décimo octavo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de noviembre de 2023 al número de usuarios operativos, previamente verificados y avalados por la interventoría	$262.384.138,00
10	27/12/2023	Transferencia cuenta bancaria	Décimo noveno desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 26 de diciembre de 2023 al número de usuarios operativos, previamente verificados y avalados por la interventoría	$52.476.828,00
			TOTAL	**$ 20.291.040.000,00**

Cuadro No. 2 N/A

ANTICIPO Y AMORTIZACION

Anticipo			Amortización		
Documento	**Fecha**	**Valor**	**Fecha o desembolso en el que se amortizó**	**%**	**Valor**
			Total, amortizaciones		

Total, anticipo	
Menos amortizaciones	
Saldo	

Cuadro No. 3

RELACION SOPORTES EJECUCION ACUMULADA

Doc.	Fecha	Nombre	Concepto	Valor
275096020	09/08/2020	Primer desembolso	Primer Desembolso: sujeto a: (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega del plan de comercialización (iii), y prestación del servicio a los usuarios del primer corte (mes 1, 2 y 3).	$83.574.207,00
346613920	03/12/2020	Segundo desembolso	Segundo Desembolso: sujeto a: Prestación del servicio a los usuarios del segundo corte (mes 4, 5 y 6).	$431.476.138,00
16224021	05/02/2021	Tercer desembolso	Tercer desembolso: sujeto a: Reporte de instalación y puesta en servicio de 7.303 accesos como mínimo.	$1.768.663.448,00

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

16343121	05/02/2021	Cuarto desembolso	Cuarto desembolso: Reporte de instalación y puesta en servicio mayor o igual del 90% de la meta de 9.085 accesos como mínimo.	$511.163.172,00
140908921	21/06/2021	Quinto desembolso	Quinto desembolso: sujeto a: Reporte de instalación y puesta en servicio de 13.371 accesos.	$1.690.920.000,00
224441821	03/09/2021	Sexto desembolso	Sexto desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de junio de 2021 a 13.371 accesos.	$1.690.920.000,00
354782321	16/12/2021	Séptimo desembolso	Séptimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de septiembre de 2021 a 13.371 accesos.	$1.690.920.000,00
390145421	30/12/2021	Octavo desembolso	Octavo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de noviembre de 2021 a 13.371 accesos.	$1.127.280.000,00
17110922	04/02/2022	Noveno desembolso	Noveno desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 26 de diciembre de 2021 a 13.371 accesos.	$563.640.000,00
116277922	05/05/2022	Décimo desembolso	Décimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de marzo de 2022 a 13.371 accesos.	$1.690.920.000,00
233898222	02/08/2022	Undécimo desembolso	Undécimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de junio de 2022 a 13.371 accesos.	$1.690.920.000,00
350100922	02/11/2022	Duodécimo desembolso	Duodécimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de septiembre de 2022 a 13.371 accesos.	$ 1.690.920.000
448940322	29/12/2022	Décimo tercero desembolso	Décimo tercero desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de noviembre de 2022 a 13.371 accesos.	$ 1.127.280.000
20405323	1/02/2023	Décimo cuarto desembolso	Décimo cuarto desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 26 de diciembre de 2022 a 13.371 accesos.	$ 563.640.000
			TOTAL	$16.322.236.965,00

Cuadro No. 4

CONSIGNACION RENDIMIENTOS

Fecha	Entidad	Medio de pago	Concepto	Valor $
19/11/2020	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros octubre-2020	$ 71.732,26
16/12/2020	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros noviembre-2020	$ 104.160,05
15/01/2021	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros Diciembre-2020	$ 560.244,16
16/02/2021	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros enero-2021	$ 921.813,22
16/03/2021	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros febrero-2021	$ 49.779,83
16/04/2021	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros marzo-2021	$ 552.527,56
12/05/2021	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros abril-2021	$ 2.167.589,54
16/062021	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros mayo-2021	$ 2.990.963,40
14/07/2021	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros junio-2021	$ 2.650.634,80
17/08/2021	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros julio-2021	$ 3.228.754,10
13/09/2021	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros agosto-2021	$ 6.873.182,75
18/10/2021	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros Septiembre-2021	$ 2.639.738,74
18/11/2021	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros Octubre-2021	$ 699.178,34
14/12/2021	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros noviembre-2021	$ 5.224.272,33
10/01/2022	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros diciembre-2021	$ 8.033.570,87
14/02/2022	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros enero-2022	$ 16.933.340,91

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

15/03/2022	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros febrero-2022	$ 11.071.607,23
11/04/2022	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros marzo-2022	$ 15.021.688,70
9/05/2022	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros abril-2022	$ 15.946.631,28
7/06/2022	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros mayo-2022	$ 15.204.523,99
8/07/2022	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros junio-2022	$ 17.118.246,36
8/08/2022	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros julio-2022	$ 16.851.949,85
8/09/2022	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros agosto-2022	$ 35.258.254,28
9/10/2022	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros septiembre-2022	$ 41.133.445,31
10/11/2022	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros octubre-2022	$ 33.248.741,38
12/12/2022	Corficolombiana	Transferencia cuenta bancaria	Rendimientos financieros noviembre-2022	$ 38.552.947,56
11/01/2023	Corficolombiana	Transferencia cuenta bancaria	Rendimientos financieros diciembre-2022	$ 58.104.990,05
			TOTAL	**$ 351.214.508,84**

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CESIONARIO

Una vez revisado el estado de ejecución y pagos del contrato No. **876 de 2019**, se hace entrega de la supervisión del mismo en los términos descritos en la presente acta. Para lo cual el nuevo supervisor certifica que ha revisado los informes de avance y seguimiento, así como los soportes financieros y que se encuentran al día las obligaciones descritas y se compromete a adelantar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de los pactado entre el contratista y el FONDO ÚNICO TIC - MINTIC. Para lo cual las partes entregan y reciben de conformidad.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

El Supervisor que entrega:	**El Supervisor que recibe:**	**Director del Área:** DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	**Contratista:** COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A
Nombre: HELMAN SUAREZ VILLALBA	**Nombre:** CESAR ANDRES ESCALANTE BORRERO	**Nombre:** PEDRO VERA	**Nombre:** HILDA MARIA PARDO HASCHE
Cargo: ASESOR 1020-15 DEL DESPACHO DE LA MINISTRA	**Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 - 21**	**Firma:**	**Cargo:** REPRESENTANTE LEGAL
Firma:	**Firma:** *La Supervisión se asigna a la persona que desempeña el cargo*	**Cargo:** DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	**Firma:** Copia de la presente acta se remite al contratista, por lo cual se entiende notificado del cambio de supervisor.

Fecha presentación _____

RODRIGO PRADILLA - Aspectos Financieros
DANIEL FERNANDO NIÑO - Aspectos Técnicos

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

MARTHA CECILIA BERMEO - Aspectos Técnicos
ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ – Aspectos Jurídicos
LUIS FERNANDO RONCANCIO- Líder Proyecto

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cambio de Supervision a Cesar Escalante Cto 876 -2019
COMCEL SA

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230309-083510-159329-12669348 Creación: 2023-03-09 08:35:10

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-13 12:39:26

Escanee el código para verificación

Revisión: Grupo Revisión

ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ
52217088
acontreras@mintic.gov.co
ABOGADO
MINISTERIO TIC

Elaboración: Grupo Elaboración

Rodrigo Pradilla
79946432
rpradilla@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura - Mintic

Elaboración: Grupo Elaboración

MARTHA CECILIA BERMEO ROA
34542068
mbermeo@mintic.gov.co
CONTRATISTA
MINTIC

Elaboración: Grupo Elaboración

Daniel Fernando Niño García
91542260
dninog@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cambio de Supervision a Cesar Escalante Cto 876 -2019
COMCEL SA

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230309-083510-159329-12669348 Creación: 2023-03-09 08:35:10

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-13 12:39:26

Escanee el código para verificación

Firma: Grupo Firmante



Cesar Andrés Escalante Borrero
86078943
cescalante@mintic.gov.co
Profesional Especializado
Subdirección de Operaciones - MINTIC

Firma: Grupo Firmante




Helman Suárez Villalba
HELMAN SUAREZ VILLALBA
hsuarezv@mintic.gov.co
Asesor Dirección Infraestructura
Ministerio TIC

Revisión: Grupo Revisión



JIMENA REYES ASELA
37.276.508
jreyesa@mintic.gov.co
Subdirector operaciones (E)
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Revisión: Grupo Revisión



LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
cc
lfroncancio@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cambio de Supervision a Cesar Escalante Cto 876 -2019
COMCEL SA


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230309-083510-159329-12669348 Creación: 2023-03-09 08:35:10

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-13 12:39:26

Escanee el código para verificación

Firma: Grupo Firmante



Pedro Vera
76321806
pvera@mintic.gov.co
Director de Infraestructura
Mintic

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Cambio de Supervision a Cesar Escalante Cto 876 -2019 COMCEL SA

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230309-083510-159329-12669348 Creación: 2023-03-09 08:35:10

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-13 12:39:26

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Daniel Fernando Niño García dninog@mintic.gov.co Contratista MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 08:35:10 Lec.: 2023-03-09 08:39:06 Res.: 2023-03-09 08:39:28 IP Res.: 167.0.140.84
Elaboración	MARTHA CECILIA BERMEO ROA mbermeo@mintic.gov.co CONTRATISTA MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 08:39:28 Lec.: 2023-03-09 08:48:13 Res.: 2023-03-09 08:48:23 IP Res.: 186.154.32.130
Elaboración	Rodrigo Pradilla rpradilla@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura - Mintic	Aprobado	Env.: 2023-03-09 08:48:23 Lec.: 2023-03-09 08:56:43 Res.: 2023-03-09 08:56:49 IP Res.: 181.56.159.146
Revisión	ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ acontreras@mintic.gov.co ABOGADO MINISTERIO TIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 08:56:49 Lec.: 2023-03-09 09:36:59 Res.: 2023-03-09 09:37:08 IP Res.: 191.156.62.255
Revisión	LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS lfroncancio@mintic.gov.co Contratista MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 09:37:08 Lec.: 2023-03-09 14:29:34 Res.: 2023-03-09 14:29:38 IP Res.: 186.84.22.232
Revisión	JIMENA REYES ASELA jreyesa@mintic.gov.co Subdirector operaciones (E) MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 14:29:38 Lec.: 2023-03-10 14:43:06 Res.: 2023-03-10 14:43:18 IP Res.: 181.145.14.101
Firma	Helman Suárez Villalba hsuarezv@mintic.gov.co Asesor Dirección Infraestructura Ministerio TIC	Aprobado	Env.: 2023-03-10 14:43:18 Lec.: 2023-03-10 15:31:29 Res.: 2023-03-10 15:32:03 IP Res.: 200.118.60.189
Firma	Cesar Andrés Escalante Borrero cescalante@mintic.gov.co Profesional Especializado Subdirección de Operaciones - MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-03-10 15:32:03 Lec.: 2023-03-10 15:33:59 Res.: 2023-03-13 08:39:29 IP Res.: 190.71.137.3
Firma	Pedro Vera pvera@mintic.gov.co Director de Infraestructura Mintic	Aprobado	Env.: 2023-03-13 08:39:29 Lec.: 2023-03-13 12:39:09 Res.: 2023-03-13 12:39:26 IP Res.: 190.71.137.3

DATOS GENERALES

Nombre del Contratista: COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A.

Nombre Supervisor: HELLMAN SUAREZ VILLALBA - ASESOR 1020-15 DEL DESPACHO DE LA MINISTRA

Nombre del nuevo o Supervisor: CESAR ANDRES ESCALANTE BORRERO - PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 - 21

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. **877-2019** **Valor: $18.336.960.000,00**

Objeto: Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda fase II en la región **Noroccidente** adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el anexo técnico.

Plazo: 54 MESES **Fecha de Iniciación: 17/01/2020** **Fecha de Terminación: 18/11/2024**

Modificaciones al contrato _____

	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema aclaración o de alcance
Adición					
Prórroga					
Otro Sí	1	17/12/2020	4,03	N/A	Reconocimiento de afectación por Pandemia

ESTADO DE LAS ACTIVIDADES AL MOMENTO DEL CAMBIO DE SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes	
		Tipo	Valor
1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la oferta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario.	Se adelantaron las siguientes actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo del reporte, las cuales han sido validadas por la interventoría: (i) El operador remitió Informe mensual del mes de enerode 2023 con Radicado aprobado mediante radicado **231012783**, ii) A la fecha COMCEL se encuentra en la fase de operación de 13.371 accesos, los cuales se encuentran en seguimiento de la interventoría y supervisión para garantizar a cabalidad el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en el contrato y el otrosí No 1.	FORMATO F-051 DE EJECUCIÓN MENSUAL – MES enero 2023	NA
2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato.	A la fecha, el valor desembolsado es de: $14.750.363.035, el total utilizado $10.294.520.000 y total legalizado $10.294.520.000	FORMATO F-051 DE EJECUCIÓN MENSUAL – MES enero 2023	NA
3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad	Se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 91811 del 05/03/2020	FORMATO F-051 DE	NA

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.	para el proyecto de Incentivos a la Demanda fase II de la región Centro. A la fecha de corte se suscribió el otrosí No 1, el cual fue enviado a la entidad el día 15 de julio de 2021 mediante radicado **2111054813** para la inclusión del parágrafo contractual sobre la definición de Inversiones Permitidas, contemplada en la CLÁUSULA PRIMERA de los Contratos de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos. "PARÁGRAFO: En caso de presentarse una situación económica de carácter extraordinario, con incidencia de orden nacional o mundial, o cualquier otra circunstancia que pueda afectar la rentabilidad de las carteras colectivas o las inversiones en las que se encuentren los recursos de fomento, debidamente sustentada (...)".	EJECUCIÓN MENSUAL – MES enero 2023	
4. Cumplir con los términos y condiciones del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del Fondo Único de TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el contratista. Los rendimientos financieros que generen los recursos que aporte el Fondo deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término de la finalización del contrato deberán ser reintegrados al Fondo Único de TIC.	"El contrato de Fiducia suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la Secretaría General del Ministerio de las TIC el día 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el día 12/03/2020 mediante registro 202022278, adicionalmente se realizó el otrosí No 1, el cual fue remitido por el contratista el día 15 de julio de 2021 mediante registro No 211054817, a la fecha del presente informe no se han presentado cambios. La fiduciaria transfirió al Fondo Único de TIC, de acuerdo con lo definido contractualmente, los rendimientos financieros generados mensualmente en las cuentas del Patrimonio Autónomo Fideicomiso, según el detalle del cuadro N° 4. El contratista cumplió con los términos y condiciones del contrato de fiducia de administración y pagos."	FORMATO F-051 DE EJECUCIÓN MENSUAL – MES enero 2023	NA
5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico.	En el mes de diciembre de 2020 la supervisión suscribió el otrosí No. 1 para el contrato de aporte dentro del cual se modificó la Tabla No. 2 Flujo de Conexión y Desconexión de Usuarios. El Operador realizó la presentación de la actualización del plan de comercialización frente a las nuevas metas y plazos definidos en el Otrosí No. 1 el cual fue aprobado mediante registro **212001107**. El día 29 de abril de 2021, mediante comunicado IDIF2-INTV-DIRINFRA-01190-21 radicado mintic **211033916**, la interventoría Consorcio IF2 emitió el concepto de cumplimiento de la etapa de suscripción y puesta en servicio del contrato de aporte mediante radicado No **211033916.**	FORMATO F-051 DE EJECUCIÓN MENSUAL – MES enero 2023	NA

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.	El concepto de aprobación de la meta para la fase 2.0 de instalación, se realizó mediante radicado No **201079244.** El concepto de aprobación de la meta para la fase 2.1 de instalación, se realizó mediante radicado No **211033916** A la fecha COMCEL SA recibió la aprobación de la actualización del Plan de Comercialización y Ruta de Instalación, documento que contiene el detalle de las metas de instalación e implementación de los accesos definidas en el Otrosí No.1. De igual forma, el contratista adelantó las siguientes actividades: - Los accesos se encuentran distribuidos de la siguiente forma: Barbosa 1.386 | Girardota 673 | La Ceja 5 | La Dorada 5.601 | Anserma 1.048 | Manzanares 220 | Palestina 5 | Riosucio 434 | Salamina 388 | San Jose 2 | Supia 141 | Victoria 144 | Viterbo 945 | Quibdo 1.221 | Filandia 348 | Genova 6 | Salento 7 | Apia 2 | Belen de Umbria 793 | Mistrato 1 | Santuario 1 - A la fecha se observan 13.371 accesos activos aprobados por Interventoría. Es importante precisar que las cantidades de los beneficiarios en un municipio pueden variar de acuerdo con las novedades que se presenten (retiros, suspensiones, traslados).	FORMATO F-051 DE EJECUCIÓN MENSUAL – MES enero 2023	NA
7. Garantizar la prestación del servicio a 14091 usuarios que integran la meta de la región Centro y 705 accesos adicionales que hacen parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el anexo técnico.	Para el mes de enero COMCEL reporto y recibió aprobación por parte de la Interventoría de 13.371 accesos, para los cuales se ha prestado el servicio de acuerdo con lo establecido en el contrato y las condiciones exigidas en el anexo técnico. A la fecha de corte del presente informe, la totalidad de los accesos se encuentran en operación.	FORMATO F-051 DE EJECUCIÓN MENSUAL – MES enero 2023	NA
8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto.	Las actividades de verificación y seguimiento adelantadas por la interventoría y supervisión se ven reflejadas en el buen desarrollo del contrato. En lo que atañe al contrato 877 de 2019 Exp. 12 de 2021, se expresa que la interventoría presentó a la supervisión del contrato informe de presunto Incumplimiento, pues el contratista no dio cumplimiento a lo establecido tanto en el contrato de aporte, así como en su otrosí modificatorio No.1, respecto a las novedades (retiros, suspensiones, traslados e indicador de velocidad. Esta actuación administrativa se encuentra ARCHIVADA mediante RESOLUCIÓN 00458 DEL 08 DE ABRIL DE 2022., pues el contratista durante la audiencia de presunto	FORMATO F-051 DE EJECUCIÓN MENSUAL – MES enero 2023	NA

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	incumplimiento dejó sin piso la situación fáctica que dio origen al informe del Consorcio IF2. Como el contrato se encuentra en la fase de operación se realiza seguimiento a los temas generadores de ALERTA de presunto incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de aporte No 877 de 2019 y su otrosí como son : - Reporte de suspensiones, retiros, traslados.		
9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el interventor del contrato.	Mediante comunicado IDIF2-COM7-INTV-276-21 del 14/01/2021 el contratista informó el cambio designación de Luz Angela Gómez Moreno por Julian Hernando Rodríguez Correa como Gerente del proyecto. La Entidad realizó la aprobación de la designación, lo cual la Interventoría validó mediante Radicado No. 211001840. A la fecha de corte de la presente acta, el Gerente de Proyecto es Jorge Arturo Cortés López a lo cual la interventoría emitió concepto de aprobación el día 4 de mayo de 2021 mediante radicado 211035044.	FORMATO F-051 DE EJECUCIÓN MENSUAL – MES enero 2023	NA
10. Presentar los informes que se señalan en el anexo técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.	Se han presentado 37 informes de los 57 establecidos en el anexo técnico mediante los radicados: INFORME 1 Radicado MINTIC 201006144 INFORME 2 Radicado MINTIC 201018494 INFORME 3 Radicado MINTIC 201022993 INFORME 4 Radicado MINTIC 201029687 INFORME 5 Radicado MINTIC 201036433 INFORME 6 Radicado MINTIC 201036433 INFORME 7 Radicado MINTIC 201044659 INFORME 8 Radicado MINTIC 201052505 INFORME 9 Radicado MINTIC 201059392 INFORME 10 Radicado MINTIC 201066664 INFORME 11 Radicado MINTIC 201074204 INFORME 12 Radicado MINTIC 211000526 INFORME 13 Radicado MINTIC 211009810 INFORME 14 Radicado MINTIC 211017877 INFORME 15 Radicado MINTIC 211026721 INFORME 16 Radicado MINTIC 211035559 INFORME 17 Radicado MINTIC 211044785 INFORME 18 Radicado MINTIC 211053375 INFORME 19 Radicado MINTIC 211063819 INFORME 20 Radicado MINTIC 211073101 INFORME 21 Radicado MINTIC 211081830 INFORME 22 Radicado MINTIC 211090706 INFORME 23 Radicado MINTIC 211100331 INFORME 24 Radicado MINTIC 221008444 INFORME 25 Radicado MINTIC 2210091823	FORMATO F-051 DE EJECUCIÓN MENSUAL – MES enero 2023	NA

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	INFORME 26 Radicado MINTIC 221018179 INFORME 27 Radicado MINTIC: 221027621 INFORME 28 Radicado MINTIC 221036384 INFORME 29 Radicado MINTIC 221044641 INFORME 30 Radicado MINTIC 221053119 INFORME 31 Radicado MINTIC 221063020 INFORME 32 Radicado MINTIC 221071635 INFORME 33 Radicado MINTIC 221080209 INFORME 34 Radicado MINTIC 221080209 INFORME 35 Radicado MINTIC 221090298 INFORME 36 Radicado MINTIC 2210 INFORME 37 Radicado MINTIC 231001094		
11. Las demás detalladas en el anexo técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	El contratista ha adelantado actividades relacionadas con el cumplimiento del objeto contractual las cuales se encuentran en verificación por parte de la Interventoría. Para el presente periodo las actividades requeridas son las siguientes: - Entrega del Informe mensual No 37 de enero de 2023 mediante Radicado No. 231001094. Se realizo Seguimiento actividades financieras desembolsos, utilizaciones, ejecución recursos y legalizaciones	FORMATO F-051 DE EJECUCIÓN MENSUAL – MES enero 2023	NA

Productos a entregar	Productos entregados	% ejecución
Informe Mensual No. 37 de 57	Informe Mensual No. 1 al 37	70,06%

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Descripción del estado financiero del contrato
VALOR $18.336.960.000,00

APORTES DEL CONTRATO O CONVENIO: (diligenciar cuadro No. 1)	$ 18.336.960.000,00
CAPITALIZACION RENDIMIENTOS:	N/A
SALDO ANTICIPO: (Diligenciar cuadro No. 2)	N/A
TOTAL, APORTES:	$ 18.336.960.000,00

MENOS EJECUCION ACUMULADA: (Diligenciar cuadro No.3)	$ 14.750.363.035,00
MENOS CONSIGNACION RENDIMIENTOS: (diligenciar cuadro No. 4)	
SALDO POR EJECUTAR:	$ 3.586.596.965

Cuadro No. 1

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

RELACION APORTES DEL CONVENIO

Doc.	Fecha	Medio de pago	Concepto	Valor
1	20/04/2020	Transferencia cuenta bancaria	Primer Desembolso: sujeto a: (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega del plan de comercialización (iii), y prestación del servicio a los usuarios del primer corte (mes 1, 2 y 3).	$ 75.525.793,00
2	21/07/2020	Transferencia cuenta bancaria	Segundo Desembolso: sujeto a: Prestación del servicio a los usuarios del segundo corte (mes 4, 5 y 6).	$ 389.923.862,00
3	7/12/2020	Transferencia cuenta bancaria	Tercer desembolso: sujeto a: Reporte de instalación y puesta en servicio de 7.303 accesos como mínimo.	$ 1.598.336.552,00
4	28/12/2020	Transferencia cuenta bancaria	Cuarto desembolso: Reporte de instalación y puesta en servicio mayor o igual del 90% de la meta de 9.085 accesos como mínimo.	$ 461.936.828,00
5	15/04/2021	Transferencia cuenta bancaria	Quinto desembolso: sujeto a: Reporte de instalación y puesta en servicio de 13.371 accesos.	$ 1.528.080.000,00
6	14/07/2021	Transferencia cuenta bancaria	Sexto desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de junio de 2021 a 13.371 accesos.	$ 1.528.080.000,00
7	12/10/2021	Transferencia cuenta bancaria	Séptimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de septiembre de 2021 a 13.371 accesos.	$ 1.528.080.000,00
8	10/12/2021	Transferencia cuenta bancaria	Octavo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de noviembre de 2021 a 13.371 accesos.	$ 1.018.720.000,00
9	27/12/2021	Transferencia cuenta bancaria	Noveno desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 26 de diciembre de 2021 a 13.371 accesos.	$ 509.360.000,00
10	11/04/2022	Transferencia cuenta bancaria	Décimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de marzo de 2022 a 13.371 accesos.	$ 1.528.080.000,00
11	11/07/2022	Transferencia cuenta bancaria	Undécimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de junio de 2022 a 13.371 accesos.	$ 1.528.080.000,00
12	7/10/2022	Transferencia cuenta bancaria	Duodécimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de septiembre de 2022 a 13.371 accesos.	$ 1.528.080.000,00
13	12/12/2022	Transferencia cuenta bancaria	Décimo tercero desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de noviembre de 2022 a 13.371 accesos.	$ 1.018.720.000,00
14	27/12/2022	Transferencia cuenta bancaria	Décimo cuarto desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 26 de diciembre de 2022 a 13.371 accesos.	$ 509.360.000,00
15	10/04/2023	Transferencia cuenta bancaria	Décimo quinto desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de marzo de 2023 a 13.371 accesos.	$ 1.452.554.207,00
16	4/07/2023	Transferencia cuenta bancaria	Décimo sexto desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de junio de 2023 a 13.371 accesos.	$ 1.138.156.138,00
17	2/10/2023	Transferencia cuenta bancaria	Décimo séptimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de septiembre de 2023 al número de usuarios operativos, previamente verificados y avalados por la interventoría	$ 711.347.586,00
18	11/12/2023	Transferencia cuenta bancaria	Décimo octavo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de noviembre de 2023 al número de usuarios	$ 237.115.862,00

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

			operativos, previamente verificados y avalados por la interventoría	
19	27/12/2023	Transferencia cuenta bancaria	Décimo noveno desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 26 de diciembre de 2023 al número de usuarios operativos, previamente verificados y avalados por la interventoría	$ 47.423.172,00
			TOTAL	**$ 18.336.960.000,00**

Cuadro No. 2

ANTICIPO Y AMORTIZACION

Anticipo			Amortización		
Documento	**Fecha**	**Valor**	**Fecha o desembolso en el que se amortizó**	**%**	**Valor**
		Total, amortizaciones			

Total, anticipo	
Menos amortizaciones	
Saldo	

Cuadro No. 3

RELACION SOPORTES EJECUCION ACUMULADA

Doc.	Fecha	Nombre	Concepto	Valor
288868720	22/10/2020	Primer desembolso	Primer Desembolso: sujeto a: (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega del plan de comercialización (iii), y prestación del servicio a los usuarios del primer corte (mes 1, 2 y 3).	$ 75.525.793,00
372288520	21/12/2020	Segundo desembolso	Segundo Desembolso: sujeto a: Prestación del servicio a los usuarios del segundo corte (mes 4, 5 y 6).	$ 389.923.862,00
16250521	05/02/2021	Tercer desembolso	Tercer desembolso: sujeto a: Reporte de instalación y puesta en servicio de 7.303 accesos como mínimo.	$ 1.598.336.552,00
16261821	05/02/2021	Cuarto desembolso	Cuarto desembolso: Reporte de instalación y puesta en servicio mayor o igual del 90% de la meta de 9.085 accesos como mínimo.	$ 461.936.828,00
158227721	06/07/2021	Quinto desembolso	Quinto desembolso: sujeto a: Reporte de instalación y puesta en servicio de 13.371 accesos.	$ 1.528.080.000,00
222306621	02/09/2021	Sexto desembolso	Sexto desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de junio de 2021 a 13.371 accesos.	$ 1.528.080.000,00
337999621	06/12/2021	Séptimo desembolso	Séptimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de septiembre de 2021 a 13.371 accesos.	$ 1.528.080.000,00
379644921	27/12/2021	Octavo desembolso	Octavo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de noviembre de 2021 a 13.371 accesos.	$ 1.018.720.000,00

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Pública

15921322	03/02/2022	Noveno desembolso	Noveno desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 26 de diciembre de 2021 a 13.371 accesos.	$ 509.360.000,00
116283022	05/05/2022	Décimo desembolso	Décimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de marzo de 2022 a 13.371 accesos.	$ 1.528.080.000,00
230874522	28/07/2022	Undécimo desembolso	Undécimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de junio de 2022 a 13.371 accesos.	$ 1.528.080.000,00
350154722	02/11/2022	Duodécimo desembolso	Duodécimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de septiembre de 2022 a 13.371 accesos.	$ 1.528.080.000,00
436399122	26/12/2022	Décimo tercero desembolso	Décimo tercero desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de noviembre de 2022 a 13.371 accesos.	$ 1.018.720.000,00
20339823	1/02/2023	Décimo cuarto desembolso	Décimo cuarto desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 26 de diciembre de 2022 a 13.371 accesos.	$ 509.360.000,00
			TOTAL	**$14.750.363.035,00**

Cuadro No. 4

CONSIGNACION RENDIMIENTOS

Fecha	Entidad	Medio de pago	Concepto	Valor $
19/11/2020	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros octubre-2020	$ 8.205,54
16/12/2020	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros noviembre-2020	$ 94.041,38
15/01/2021	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros Diciembre-2020	$ 179.068,07
16/02/2021	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros enero-2021	$ 983.297,99
16/03/2021	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros febrero-2021	$ 33.748,42
16/04/2021	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros marzo-2021	$ 500.169,35
12/05/2021	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros abril-2021	$ 1.843.287,05
16/062021	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros mayo-2021	$ 2.846.834,49
14/07/2021	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros junio-2021	$ 2.029.803,10
17/08/2021	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros julio-2021	$ 3.390.074,26
13/09/2021	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros agosto-2021	$ 6.748.073,73
18/10/2021	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros Septiembre-2021	$ 2.319.207,70
18/11/2021	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros Octubre-2021	$ 704.886,75
14/12/2021	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros noviembre-2021	$ 5.266.812,99
10/01/2022	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros diciembre-2021	$ 6.093.155,49
14/02/2022	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros enero-2022	$ 13.138.740,28
15/03/2022	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros febrero-2022	$ 10.926.695,87

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

11/04/2022	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros marzo-2022	$ 13.978.113,61
9/05/2022	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros abril-2022	$ 10.343.466,22
7/06/2022	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros mayo-2022	$ 14.177.574,92
8/07/2022	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros junio-2022	$ 12.804.507,63
8/08/2022	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros julio-2022	$ 14.865.098,24
8/09/2022	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros agosto-2022	$ 31.595.073,24
9/10/2022	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros septiembre-2022	$ 35.774.467,59
10/11/2022	Corficolombiana	Transferencia a cuenta bancaria	Rendimientos financieros octubre-2022	$ 21.216.323,06
12/12/2022	Corficolombiana	Transferencia cuenta bancaria	Rendimientos financieros noviembre-2022	$ 36.540.184,53
11/01/2023	Corficolombiana	Transferencia cuenta bancaria	Rendimientos financieros diciembre-2022	$ 39.211.405,33
			TOTAL	**$ 287.612.316,83**

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CESIONARIO

Una vez revisado el estado de ejecución y pagos del contrato No. **877 de 2019**, se hace entrega de la supervisión del mismo en los términos descritos en la presente acta. Para lo cual el nuevo supervisor certifica que ha revisado los informes de avance y seguimiento, así como los soportes financieros y que se encuentran al día las obligaciones descritas y se compromete a adelantar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de los pactado entre el contratista y el FONDO ÚNICO TIC - MINTIC. Para lo cual las partes entregan y reciben de conformidad.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

El Supervisor que entrega:	**El Supervisor que recibe:**	**Director del Área:** DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	**Contratista:** COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A
Nombre: HELLMAN SUAREZ VILLALBA	**Nombre:** CESAR ANDRES ESCALANTE BORRERO	**Nombre:** PEDRO VERA	**Nombre:** HILDA MARIA PARDO HASCHE
Cargo: ASESOR 1020-15 DEL DESPACHO DE LA MINISTRA	**Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 - 21**	**Firma:**	**Cargo:** REPRESENTANTE LEGAL
Firma:	**Firma:**	**Cargo:** DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA (E)	**Firma:** Copia de la presente acta se remite al contratista, por lo cual se entiende notificado del cambio de supervisor.
	La Supervisión se asigna a la persona que desempeña el cargo		

Fecha presentación _____

RODRIGO PRADILLA- Aspectos Financieros
DANIEL FERNANDO NIÑO - Aspectos Técnicos
MARTHA CECILIA BERMEO - Aspectos Técnicos

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

ANDREA CONTRERAS – Aspectos Financieros
LUIS FERNANDO RONCANCIO- Líder Proyecto

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cambio de Supervision a Cesar Escalante Cto 877 -2019
COMCEL SA

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230309-083505-3df143-03735737 Creación: 2023-03-09 08:35:05

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-13 11:43:07

Escanee el código para verificación

Revisión: Grupo Revisión

ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ
52217088
acontreras@mintic.gov.co
ABOGADO
MINISTERIO TIC

Elaboración: Grupo Elaboración

Rodrigo Pradilla
79946432
rpradilla@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura - Mintic

Elaboración: Grupo Elaboración

MARTHA CECILIA BERMEO ROA
34542068
mbermeo@mintic.gov.co
CONTRATISTA
MINTIC

Elaboración: Grupo Elaboración

Daniel Fernando Niño García
91542260
dninog@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cambio de Supervision a Cesar Escalante Cto 877 -2019
COMCEL SA

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230309-083505-3df143-03735737 Creación: 2023-03-09 08:35:05

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-13 11:43:07

Escanee el código para verificación

Firma: Grupo Firmante



Cesar Andrés Escalante Borrero
86078943
cescalante@mintic.gov.co
Profesional Especializado
Subdirección de Operaciones - MINTIC

Firma: Grupo Firmante




Helman Suárez Villalba
HELMAN SUAREZ VILLALBA
hsuarezv@mintic.gov.co
Asesor Dirección Infraestructura
Ministerio TIC

Revisión: Grupo Revisión



JIMENA REYES ASELA
37.276.508
jreyesa@mintic.gov.co
Subdirector operaciones (E)
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Revisión: Grupo Revisión



LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
cc
lfroncancio@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cambio de Supervision a Cesar Escalante Cto 877 -2019
COMCEL SA


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230309-083505-3df143-03735737 Creación: 2023-03-09 08:35:05

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-13 11:43:07

Escanee el código para verificación

Firma: Grupo Firmante



Pedro Vera
76321806
pvera@mintic.gov.co
Director de Infraestructura
Mintic

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Cambio de Supervision a Cesar Escalante Cto 877 -2019 COMCEL SA

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230309-083505-3df143-03735737 Creación: 2023-03-09 08:35:05

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-13 11:43:07

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Daniel Fernando Niño García dninog@mintic.gov.co Contratista MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 08:35:05 Lec.: 2023-03-09 08:38:49 Res.: 2023-03-09 08:39:15 IP Res.: 167.0.140.84
Elaboración	MARTHA CECILIA BERMEO ROA mbermeo@mintic.gov.co CONTRATISTA MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 08:39:15 Lec.: 2023-03-09 08:47:31 Res.: 2023-03-09 08:47:38 IP Res.: 186.154.32.130
Elaboración	Rodrigo Pradilla rpradilla@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura - Mintic	Aprobado	Env.: 2023-03-09 08:47:38 Lec.: 2023-03-09 08:56:35 Res.: 2023-03-09 08:56:58 IP Res.: 181.56.159.146
Revisión	ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ acontreras@mintic.gov.co ABOGADO MINISTERIO TIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 08:56:58 Lec.: 2023-03-09 09:37:16 Res.: 2023-03-09 09:37:29 IP Res.: 191.156.61.64
Revisión	LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS lfroncancio@mintic.gov.co Contratista MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 09:37:29 Lec.: 2023-03-09 14:30:08 Res.: 2023-03-09 14:30:12 IP Res.: 186.84.22.232
Revisión	JIMENA REYES ASELA jreyesa@mintic.gov.co Subdirector operaciones (E) MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 14:30:12 Lec.: 2023-03-10 14:44:39 Res.: 2023-03-10 16:58:08 IP Res.: 190.71.137.3
Firma	Helman Suárez Villalba hsuarezv@mintic.gov.co Asesor Dirección Infraestructura Ministerio TIC	Aprobado	Env.: 2023-03-10 16:58:08 Lec.: 2023-03-13 10:51:40 Res.: 2023-03-13 10:54:39 IP Res.: 190.71.137.3
Firma	Cesar Andrés Escalante Borrero cescalante@mintic.gov.co Profesional Especializado Subdirección de Operaciones - MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-03-13 10:54:39 Lec.: 2023-03-13 10:56:19 Res.: 2023-03-13 11:09:32 IP Res.: 190.71.137.3
Firma	Pedro Vera pvera@mintic.gov.co Director de Infraestructura Mintic	Aprobado	Env.: 2023-03-13 11:09:32 Lec.: 2023-03-13 11:42:59 Res.: 2023-03-13 11:43:07 IP Res.: 190.71.137.3

DATOS GENERALES

Nombre del Contratista: CONSORCIO I3

Nombre Supervisor: HELMAN SUAREZ VILLALBA – ASESOR 1020-15 DEL DESPACHO DE LA MINISTRA

Nombre del nuevo o Supervisor: CESAR ANDRES ESCALANTE BORRERO - PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 - 21

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. 853 de 2019 **Valor** $9.936.096.963

Objeto: Ejercer la interventoría integral del proyecto de Incentivos a la Demanda de Internet Fijo, para llevar a cabo el seguimiento y verificación de las obligaciones técnicas, jurídicas, financieras, y administrativas, a cargo de sus ejecutores. El alcance de las obligaciones del interventor se describe en el Anexo Técnico.

Plazo: 44 meses **Fecha de Iniciación:** 30/DIC/2019 **Fecha de Terminación:** 31/AGO/2023

Modificaciones al contrato _____

	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema aclaración o de alcance
Adición	1	26/07/2022	4 meses	$1.817.240.000	
	2	29/12/2022	8 meses	$ 1.530.000.000	
Prórroga					

ESTADO DE LAS ACTIVIDADES AL MOMENTO DEL CAMBIO DE SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes	
		Tipo	Valor
1. Asesorar a la entidad contratante sobre aspectos técnicos, jurídicos, financieros y administrativos, enmarcados en la ejecución del proyecto, para el cumplimiento de los contratos objeto de la interventoría.	La presente obligación ha sido verificada desde el inicio del plazo de ejecución del contrato y fue presentada al Fondo, siendo el estado de avance a la fecha el siguiente: **ASPECTOS TÉCNICOS** Se ha venido verificando el cumplimiento de esta obligación desagregada de la siguiente manera: • En cuanto a la operación de los accesos, ha conceptuado frente al estado de cada uno de los contratos de aporte, de la siguiente manera: **Accesos iniciales (210.000)**	Documental: Informes 051 enero de 2020 a enero de 2023. Informes mensuales de interventoría – enero de 2020 a enero de 2023 Actas de comités de	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

REGIÓN	TOTAL ACCESOS CONTRATO	ACCESOS ACTIVOS
855-Región Norte	36750	27667
856-Región Sur	26250	2825
857-Región Centro	78750	45862
858-Región Noroccidente	42000	31110
864-Región Oriente	26250	7497
Total general	**210000**	**114961**

En este aspecto, es importante tener en cuenta que, de conformidad con el concepto emitido por la interventoría mediante comunicado IDIF-INTV-DIRINFRA-07159-22 y su radicado 221097637 así, como su complemento IDIF-INTV-DIRINFRA-07238-22 / 221099252, 95.039 accesos tuvieron servicio hasta el 31 de diciembre de 2022, por lo que a la fecha se tienen 114.961 accesos activos.

Accesos adicionales

REGIÓN	TOTAL ACCESOS ADICION	ACCESOS ACTIVOS
855-Región Norte	8400	8400
856-Región Sur	24300	24300
857-Región Centro	24900	24900
858-Región Noroccidente	5700	5700
864-Región Oriente	8700	8700
Total general	**72000**	**72000**

Estos accesos adicionales fueron verificados por la interventoría y conceptuados favorablemente.

- De conformidad con la recomendación efectuada por la interventoría mediante comunicado IDIF-INTV-DIRINFRA-07159-22 y su radicado 221097637asi, como su complemento IDIF-INTV-DIRINFRA-07238-22 / 221099252, los tiempos de servicio no prestado, por causas no imputables al contratista, fueron distribuidos sobre los accesos que continuaban en operación luego del 1 de enero de 2023 y sobre los 72.000 accesos adicionales.
- Dentro de la totalidad de accesos que se encuentran en operación 186.961 (114.961 y 72.000) se incluyen las equivalencias por cada uno de los contratos de aporte de los puntos SACUDETE.

- Con base en lo definido en los documentos contractuales, el operador presentó la propuesta de equivalencias por cada uno de los contratos para prestar el servicio en cada una de las regiones, donde se instaló una Zona de Acceso Público ZAP la cual tendrá un tiempo de prestación de servicio diferente, teniendo en cuenta que el número de municipios por cada una de las regiones. Las propuestas fueron revisadas y avaladas por la interventoría de la siguiente manera, mediante

seguimiento contrato de interventoría

Enero de 2020 – febrero 2023

Actas comités operativos enero de 2020 – febrero 2023

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

comunicación con radicado 211033934 del 29 de abril de 2021 y alcance con radicado 211035793 del 6 de mayo de 2021:

CONTRATO DE APORTE	ESTADO ACTUAL	MUNICIPIO	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN	MESES DE SERVICIO	FECHA FIN DEL SERVICIO	DÍAS COMPENSACIÓN TOTAL	DÍAS COMPENSACIÓN PROPIA	NUEVA FECHA FIN OPERACIÓN	FECHA VALIDACIÓN PARAMETROS
856	En Operación	Popayán	19/03/22	11	19/02/23	11	60	1/05/23*	Realizada el 17/02/23
857	En Operación	Girardot	10/11/21	14	10/01/23	81	8	09/04/23	Realizada el 17/02/23
858	En Operación	Calarcá	27/11/21	20	1/08/23	0	12	08/08/23*	Realizada el 17/02/23
864	En Operación	Acacías	04/02/22	12	4/02/23	83	22	20/05/23*	Realizada el 17/02/23

- A la fecha se tiene que las Zonas de Acceso Público – ZAP se encuentran en operación, a excepción de Montería – Región Norte, la cual ya finalizó su periodo de operación y cuyo contrato ya fue liquidado, las demás ZAP que evidencian una finalización del servicio, en este momento se encuentran en un tiempo de compensación por servicio no prestado
- La interventoría ha venido verificando que el operador cumpla con los tiempos de respuesta de cada una de las PQRS presentadas
- En cuanto a los indicadores de Calidad y Niveles de Servicio, se tiene que el contratista ha cumplido con los niveles establecidos en concordancia con la CRC, tal y como se puede evidenciar en los informes mensuales de interventoría.

ASPECTOS JURÍDICOS

A través de los informes mensuales y de las reuniones de seguimiento hechas al contrato de interventoría, se ha ido verificado el cumplimiento de aspectos tales como:

- Seguimiento a las PQRS presentadas al contratista
- Presentación de informes por presuntos incumplimientos
- Conceptos requeridos a lo largo de la ejecución de los contratos de aporte

ASPECTOS FINANCIEROS

La interventoría ha venido haciendo el seguimiento a este aspecto mediante la revisión de requisitos y aprobación de desembolsos y utilizaciones de la siguiente manera:

- Desembolsos:

Contrato 855-2019

Desembolsos

N°	Fecha aprobación	Radicado	Valor
1	31/12/2019	192111091	$ 63.000.000
2	16/09/2020	201054781	$ 777.000.000
3	18/12/2020	201076540	$ 6.482.000.000

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

4	18/12/2020	201076574	$ 4.200.000.000
5	30/06/2021	211051806	$ 4.200.000.000
6	21/09/2021	211077470	$ 4.200.000.000
7	6/12/2021	211099683	$ 8.337.000.000
8	9/06/2022	221045779	$ 3.423.000.000
9	7/10/2022	221080999	$ 2.096.413.333
10	23/12/2022	221103121	$ 2.188.200.000

Contrato 856-2019			
Desembolsos			
N°	Fecha aprobación	Radicado	Valor
1	31/12/2019	192111100	$ 45.000.000
2	3/07/2020	201035940	$ 555.000.000
3	4/08/2020	201044198	$ 1.770.000.000
4	23/12/2020	201077916	$ 2.860.000.000
5	24/12/2020	201078138	$ 3.000.000.000
6	29/04/2021	211033850	$ 3.000.000.000
7	23/07/2021	211059629	$ 3.000.000.000
8	22/10/2021	211086425	$ 3.000.000.000
9	16/12/2021	211102424	$ 2.955.000.000
10	18/04/2022	221030927	$ 2.445.000.000
11	24/10/2022	221085902	$ 2.370.720.000
12	27/12/2022	221103642	$ 5.925.802.667

Contrato 857-2019

Desembolsos

N°	Fecha aprobación	Radicado	Valor
1	31/12/2019	192111100	$ 135.000.000
2	29/07/2020	201042859	$ 1.665.000.000
3	13/11/2020	201068388	$ 5.310.000.000
4	24/12/2020	201078101	$ 8.580.000.000
5	24/12/2020	201078175	$ 9.000.000.000
6	10/05/2021	211036511	$ 9.000.000.000
7	27/08/2021	211070563	$ 9.000.000.000
8	8/11/2021	211090966	$ 17.865.000.000
9	13/05/2022	221038561	$ 7.335.000.000
10	14/10/2022	221083429	$ 4.853.193.333

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

11 23/12/2022 221103127 $ 6.978.997.334

Contrato 858-2019			
Desembolsos			
N°	Fecha aprobación	Radicado	Valor
1	31/12/2019	192111090	$ 72.000.000
2	25/08/2020	201048789	$ 888.000.000
3	22/12/2020	201076573	$ 7.408.000.000
4	22/12/2020	201076584	$ 4.800.000.000
5	30/06/2021	211051812	$ 4.800.000.000
6	21/09/2021	211077472	$ 4.800.000.000
7	6/12/2021	211099684	$ 9.528.000.000
8	9/06/2022	221045780	$ 3.912.000.000
9	10/10/2022	221081238	$ 2.271.944.000
10	23/12/2022	221103124	$ 2.117.158.667

Contrato 864-2019			
Desembolsos			
N°	Fecha aprobación	Radicado	Valor
1	31/12/2019	192111097	$ 45.000.000
2	3/07/2020	201035941	$ 555.000.000
3	5/08/2020	201044378	$ 1.770.000.000
4	23/12/2020	201077918	$ 2.860.000.000
5	24/12/2020	201078131	$ 3.000.000.000
6	29/04/2021	211033849	$ 3.000.000.000
7	23/07/2021	211059631	$ 3.000.000.000
8	22/10/2021	211086426	$ 3.000.000.000
9	16/12/2021	211102425	$ 2.955.000.000
10	18/04/2022	221030931	$ 2.445.000.000
11	7/10/2022	221081003	$ 1.686.301.333
12	23/12/2022	221103129	$ 3.172.266.667

- **Utilizaciones:**

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Contrato 855-2019			
Utilizaciones			
N°	Fecha aprobación	Radicado	Valor
1	17/01/2022	201002204	$ 63.000.000
2	18/12/2020	201076437	$ 777.000.000
3	23/04/2021	211032534	$ 3.241.000.000
4	28/06/2021	211050758	$ 3.241.000.000
5	22/09/2021	211077762	$ 4.200.000.000
6	6/12/2021	211099639	$ 4.200.000.000
7	7/03/2022	221017845	$ 4.200.000.000
8	22/06/2022	221049143	$ 4.168.500.000
9	27/09/2022	221077938	$ 4.168.500.000

Contrato 856-2019			
Utilizaciones			
N°	Fecha aprobación	Radicado	Valor
1	17/01/2022	201002207	$ 45.000.000
2	20/11/2020	201069774	$ 555.000.000
3	30/03/2021	211024668	$ 1.770.000.000
4	18/05/2021	211039899	$ 2.860.000.000
5	23/07/2021	211059624	$ 3.000.000.000
6	21/10/2021	211085941	$ 3.000.000.000
7	17/12/2021	211102796	$ 3.000.000.000
8	7/04/2022	221028628	$ 3.000.000.000
9	4/08/2022	221062245	$ 2.955.000.000
10	21/10/2022	221085273	$ 2.445.000.000

Contrato 857-2019

Utilizaciones

N°	Fecha aprobación	Radicado	Valor
1	9/01/2020	201000836	$ 135.000.000
2	18/12/2020	201076439	$ 1.665.000.000
3	12/04/2021	211027801	$ 5.310.000.000
4	8/06/2021	211045209	$ 8.580.000.000
5	13/08/2021	211066280	$ 9.000.000.000
6	10/11/2021	211091798	$ 9.000.000.000
7	3/03/2022	221016561	$ 9.000.000.000
8	31/05/2022	221043090	$ 8.932.500.000
9	31/08/2022	221070130	$ 8.932.500.000
10	14/12/2022	221100247	$ 7.335.000.000

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	<table><tr><th colspan="4">Contrato 858-2019</th></tr><tr><th colspan="4">Utilizaciones</th></tr><tr><th>N°</th><th>Fecha aprobación</th><th>Radicado</th><th>Valor</th></tr><tr><td>1</td><td>17/01/2022</td><td>201002206</td><td>$ 72.000.000</td></tr><tr><td>2</td><td>21/12/2020</td><td>201077161</td><td>$ 888.000.000</td></tr><tr><td>3</td><td>15/04/2021</td><td>211029775</td><td>$ 3.704.000.000</td></tr><tr><td>4</td><td>31/05/2021</td><td>211043243</td><td>$ 3.704.000.000</td></tr><tr><td>5</td><td>28/07/2021</td><td>211060965</td><td>$ 4.800.000.000</td></tr><tr><td>6</td><td>5/11/2021</td><td>211090496</td><td>$ 4.800.000.000</td></tr><tr><td>7</td><td>1/04/2022</td><td>221026536</td><td>$ 4.800.000.000</td></tr><tr><td>8</td><td>29/07/2022</td><td>221060811</td><td>$ 4.764.000.000</td></tr><tr><td>9</td><td>20/09/2022</td><td>221075671</td><td>$ 4.764.000.000</td></tr></table> <table><tr><th colspan="4">Contrato 864-2019</th></tr><tr><th colspan="4">Utilizaciones</th></tr><tr><th>N°</th><th>Fecha aprobación</th><th>Radicado</th><th>Valor</th></tr><tr><td>1</td><td>17/01/2022</td><td>201002207</td><td>$ 45.000.000</td></tr><tr><td>2</td><td>3/11/2020</td><td>201065779</td><td>$ 555.000.000</td></tr><tr><td>3</td><td>12/04/2021</td><td>211027796</td><td>$ 1.770.000.000</td></tr><tr><td>4</td><td>21/05/2021</td><td>211041029</td><td>$ 2.860.000.000</td></tr><tr><td>5</td><td>16/07/2021</td><td>211057368</td><td>$ 3.000.000.000</td></tr><tr><td>6</td><td>22/10/2021</td><td>211086429</td><td>$ 3.000.000.000</td></tr><tr><td>7</td><td>17/12/2021</td><td>211102753</td><td>$ 3.000.000.000</td></tr><tr><td>8</td><td>2/05/2022</td><td>221035224</td><td>$ 3.000.000.000</td></tr><tr><td>9</td><td>11/08/2022</td><td>221064825</td><td>$ 2.955.000.000</td></tr><tr><td>10</td><td>26/10/2022</td><td>221086552</td><td>$ 2.445.000.000</td></tr></table> **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS** • La interventoría ha venido realizando la secretaría de los comités operativos de los contratos de aporte • Elaboración de Actas de comités de seguimiento • Respuestas a solicitudes de pronunciamiento frente a propuestas hechas por el operador		
2. Realizar seguimiento a los riesgos previsibles tanto del contrato de interventoría como aquellos relacionados con la ejecución del proyecto.	La presente obligación ha sido verificada desde el inicio del plazo de ejecución del contrato, y presentada en cada uno de los informes mensuales de supervisión, como se puede evidenciar en el siguiente link: https://mintic.sharepoint.com/Conectividad/demanda1/default.aspx INC_DEMANDA_1 2020 2021 20222022-II ENERO 2023	Documental: Informes mensuales de ejecución.	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	Se ha realizado el seguimiento mediante la matriz establecida para los riesgos del contrato de interventoría, sin que se haya evidenciado la materialización de ninguno de ellos durante la ejecución del contrato. Igual situación se ha verificado con relación a los Contratos de Aporte.		
3. Requerir a los ejecutores del proyecto para que modifiquen las garantías constituidas para amparar el contrato de aporte en caso de suspensión, suscripción de prórrogas, adiciones o modificaciones al mismo.	Como consecuencia de las modificaciones a los Contratos de Aporte No. 855, 856, 857, 858 y 864 del 2019 suscritas el 17 de diciembre de 2020, y la adelantada en junio de 2022, la interventoría requirió al Operador quien remitió para revisión y aprobación por parte del Ministerio TIC, la modificación de las pólizas de los Contratos de Aporte mencionados. https://mintic.sharepoint.com/Conectividad/demanda1/default.aspx INC_DEMANDA_1	Soporte documental ubicado en el link suministrado	
4. Atender y dar respuesta a todas la PQRSD que se generen con ocasión a la ejecución tanto del contrato de interventoría como los correspondientes a la ejecución del proyecto. Si la PQRSD ha sido remitida por un tercero, directamente al interventor, éste deberá gestionar en su totalidad las respuestas. Por el contrario, si han sido remitidas a la entidad contratante, se entenderá que el interventor apoyará la elaboración de respuestas. Por gestionar entiéndase dar respuesta de manera directa, y	La presente obligación ha sido verificada desde el inicio del plazo de ejecución del contrato y la interventoría y la Supervisión han ido atendiendo diversas solicitudes realizadas, entre otros, por la SIC y operadores tales como TIGO, ETB, UNE-EPM y Telefónica, donde el común denominador de estas solicitudes ha sido que, según los peticionarios, presuntamente el operador realiza o practica conductas restrictivas de mercado o de competencia desleal en el marco del desarrollo del proyecto, porque están comercializando servicios adicionales al objeto del contrato; o que la comercialización perjudica a los operadores que ya estaban en las diferentes regiones. De igual forma, aducen que el operador está presuntamente incumpliendo sus obligaciones ya que, según su opinión, no se verifica el cumplimiento de las condiciones para ser beneficiario, específicamente el haber tenido el servicio de internet fijo durante los 6 meses antes de la suscripción, y por ello presuntamente les están quitando los clientes. Al respecto, es importante mencionar que la interventoría en sus respuestas indica que no se han presentado eventos de presunto incumplimiento por estos aspectos y ha solicitado a estos operadores que, con el fin de poder validar contra una fuente adicional a la declaración juramentada que suscriben los beneficiarios, suministren los listados de los clientes que presuntamente se encuentran en esa situación, sin que a la fecha estos operadores peticionarios lo hayan realizado.	Documental: Actas de seguimiento de enero de 2020 a febrero de 2023.	

por apoyar a la entidad en la elaboración de respuestas entiéndase el suministro de información en el marco del seguimiento al proyecto objeto de interventoría			
5. Diligenciar mensualmente, dentro de los primeros 2 días hábiles del mes, el formato de informe mensual de ejecución del contrato o el que haga sus veces, el cual será suministrado por la entidad.	La presente obligación ha sido verificada desde el inicio del plazo de ejecución del contrato. A continuación, se presenta la relación de informes presentados y aprobados por la supervisión Enero 2020: radicado 201011031 de 28/02/2020 Febrero 2020: radicado 201015274 de 20/03/2020 Marzo 2020: radicado 201018099 de 08/04/2020 Abril 2020: radicado 201027597 de 28/05/2020 Mayo 2020: radicado 201029475 de 05/06/2020 Junio 2020: radicado 201036700 de 07/07/2020 Julio 2020: radicado 201052131 de 07/09/2020 Agosto 2020: radicado 201052102 de 07/09/2020 Septiembre 2020: radicado 201063424 de 23/10/2020 Octubre 2020: radicado 201072800 de 02/12/2020 Noviembre 2020: radicado 201072964 de 03/12/2020 Diciembre 2020: radicado 201077607 de 22/12/2020 Enero 2021: radicado 211017046 de 03/03/2021 Febrero 2021: radicado 211025278 de 31/03/2021 Marzo 2021: radicado 211031604 de 21/04/2021 Abril 2021: radicado 211035948 de 07/05/2021 Mayo 2021: radicado 211045085 de 08/06/2021 junio 2021: radicado 211054205 de 08/07/2021 Julio 2021; radicado 211064022 del 6/08/2021 Agosto 2021: radicado 211073145 del 7/09/2021 Septiembre 2021: radicado 211082165 del 7/10/2021 Octubre 2021: radicado 212111059 del 03/11/2021 Noviembre 2021: radicado 211098308 del 1/12/2021 Diciembre 2021: radicado 211103843 del 22/12/2021 Enero 2022: radicado 221008817 del 07/02/2022 febrero 2022: radicado 221022371 del 22/03/2022 Marzo 2022: radicado 221028226 del 07/04/2022 Abril 2022: radicado 221036544 del 06/05/2022 Mayo 2022: radicado 221044709 del 07/06/2022 Junio 2022: radicado 221054048 del 08/07/2022 Julio 2022: radicado 221062808 del 05/08/2022 Agosto 2022: radicado 221072154 del 07/09/2022 Septiembre 2022: radicado 221080706 del 07/10/2022 Octubre 2022: radicado 221089407 del 03/11/2022	Documental: Informes de ejecución de enero de 2020 a enero de 2023.	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	Noviembre: 221096501 del 28/11/2022 Diciembre: 221101938 del 20/12/2022 Enero 2023: 231008200 del 07/02/2023 Radicados de aprobación de la supervisión: Enero 2020: radicado 202022926 de 13/03/2020 Febrero 2020: radicado 202026306 de 27/03/2020 Marzo 2020: radicado 202030907 de 13/04/2020 Abril 2020: radicado 202044949 de 02/06/2020 Mayo 2020: radicado 202056188 de 10/07/2020 Junio 2020: radicado 202064122 de 03/08/2020 Julio 2020: consecutivo IDIF-DIRINFRA-INTV-00132-20 del 15/09/2020 Agosto 2020: radicado 202089140 de 09/10/2020 Septiembre 2020: radicado 202096345 de 30/10/2020 Octubre 2020: radicado 202109543 de 04/12/2020 Noviembre 2020: radicado 202109556 de 04/12/2020 Diciembre 2020: radicado 202117235 de 24/12/2020 Enero 2021: radicado 212024616 de 19/03/2021 Febrero 2021: radicado 212031055 de 08/04/2021 Marzo 2021: radicado 212037317 de 26/04/2021 Abril 2021: radicado 212063731 de 06/07/2021 Mayo 2021: radicado 212067943 de 15/07/2021 Junio 2021: radicado 212073769 de 30/07/2021 Julio 2021; radicado 212092719 13/09/2021 Agosto 2021: radicado 212102409 07/10/2021 Septiembre 2021: radicado 212111059 03/11/2021 octubre 2021: radicado 212120525 26/11/2021 Noviembre 2021: radicado 212123492 03/12/2021 Diciembre 2021: radicado 212132446 23/12/2021 Enero 2022: radicado 222016497 28/02/2021 febrero 2022: radicado 222027910 25/03/2022 marzo 2022: radicado 222039933 27/04/2022 Abril 2022: radicado 222053605 01/06/2022 Mayo 2022: radicado 222063506 28/06/2022 Junio 2022: radicado 222074570 27/07/2022 Julio 2022: radicado 222083505 22/08/2022 Agosto 2022: radicado 222102649 07/10/2022 Septiembre 2022: radicado 222110870 28/10/2022 Octubre 2022: radicado 222119667 del 21/11/2022 Noviembre 2022: radicado 222126196 del 06/12/2022 Diciembre 2022: radicado 222131098 del 20/12/2022 Enero 2023: radicado 232012944 del 20/02/2023		
6. Prestar la asesoría y elaborar los conceptos requeridos en	La presente obligación ha sido verificada desde el inicio del plazo de ejecución del contrato y relacionados en los informes de ejecución mensual presentados. La interventoría ha suministrado dentro de los términos establecidos contractualmente los conceptos solicitados por la Supervisión, siendo los más relevantes, entre otros, los siguientes:	Documental: Informes de ejecución de enero de 2020	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

relación con la ejecución de los contratos objeto de interventoría.	• Conceptos de aprobación de los informes mensuales de ejecución presentados por el operador • Conceptos de aprobación de los Planes de Comercialización • Conceptos de aprobación de los Planes de Alistamiento • Conceptos de aprobación para proceder con las utilizaciones • Conceptos para suscripción de actas de suspensión parcial de actividades de los contratos de aporte • Conceptos para la suscripción de los otrosíes • Conceptos frente a solicitudes de modificación y aplicabilidad de las disposiciones contractuales. • Conceptos frente a las propuestas de equivalencias presentadas por el contratista.	a enero de 2023. Conceptos emitidos .	
7. Vigilar permanentemente el correcto desarrollo de los contratos objeto de interventoría y realizar de manera oportuna las recomendaciones y alertas pertinentes a la supervisión del contrato, ante eventos que puedan constituir posible incumplimiento por parte de sus ejecutores	La interventoría mediante radicados N° 211017763, 211017763, 211017770, 211017765, y 211017766 del 5/03/2021 presentó informe por presunto incumplimiento en cada uno de los Contratos de Aporte respecto de las siguientes obligaciones: "(…) • *Cláusula Segunda. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - OBLIGACIONES GENERALES No. 2, 11, 12, 20, 21 y 24, del Contrato de Aporte* • *Cláusula Segunda. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS No. 1 y 8 del Contrato de Aporte* • *Numeral 2.4 Etapa de Operación – Ordinal 3, literal d) del Anexo Técnico* • *Cláusula Tercera del Otrosí No. 1 que modifica el numeral 1.1 DEFINICIONES – Usuario Inactivo, Usuario Suspendido del Anexo Técnico.* • *Cláusula Octava del Otrosí No. 1 que modifica el numeral 2.4. ETAPA DE OPERACIÓN ordinal 4.* (…)" De conformidad con lo anterior, mediante comunicados con radicado 212034569, 212034527, 212034613, 212034646, 212034663 del 19/04/2021 la Supervisión dio trasladado a la ordenadora del gasto con copia a la Subdirección de Gestión Contractual, y el GIT de Actuaciones Administrativas Contractuales dio apertura a los expedientes. Actualmente las actuaciones administrativas fueron archivadas. Posteriormente, el 24 de diciembre de 2021, la interventoría presentó unos nuevos informes por presuntos incumplimientos para los 5 contratos de aporte, mediante los radicados 211104482, 211104483, 211104484, 211104485 y 211104486 los cuales fueron trasladados a Secretaría General. Los aspectos presuntamente incumplidos fueron los siguientes: • Cláusula Segunda. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - OBLIGACIONES GENERALES No. 2, 11, 12, 18, 20, 21 y 24, del Contrato de Aporte • Cláusula Segunda. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS No. 1 y 8 del Contrato de Aporte • Numeral 2.4 Etapa de Operación – Ordinal 4, literal d) del Anexo Técnico • Cláusula Tercera del Otrosí No. 1 que modifica el numeral 1.1 DEFINICIONES – Usuario Inactivo del Anexo Técnico.	Documental: Informes de Mensuales de Interventoría Informes de Presunto Incumplimiento y traslados	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	• Cláusula Octava del Otrosí No. 1 que modifica el numeral 2.4. ETAPA DE OPERACIÓN ordinal 4. De conformidad con lo anterior, mediante comunicados con radicado 222019533, 222019542, 222019548, 222019574 y 222019610 del 04/04/2022 la Supervisión dio trasladado a la ordenadora del gasto con copia a la Subdirección de Gestión Contractual, y el GIT de Actuaciones Administrativas Contractuales dio apertura a los expedientes. Actualmente las actuaciones administrativas fueron archivadas.		
8. Pronunciarse sobre los informes, aclaraciones y explicaciones que sobre el desarrollo de la ejecución contractual emitan los ejecutores del proyecto.	La presente obligación ha sido verificada desde el inicio del plazo de ejecución del contrato y relacionados en el Informe mensual de Ejecución del contrato de Interventoría, en los Conceptos de aprobación del Informe mensual del operador y en las actas de Comité Operativo adelantados, como se puede evidenciar en el siguiente link: https://mintic.sharepoint.com/Conectividad/demanda1/default.aspx INC_DEMANDA_1	Documental: Informes mensuales de Ejecución, Conceptos aprobación de Informes de ejecución del operador y actas de Comité Operativo.	
9. Participar y ejecutar las actividades que le competen en el Comité Operativo, Comité Fiduciario y en las demás reuniones de seguimiento tanto del contrato de interventoría como de los contratos relacionados con la ejecución del proyecto.	La presente obligación ha sido verificada desde el inicio del plazo de ejecución del contrato, elaborando y llevando el archivo de las Actas de las reuniones efectuadas con la supervisión y/o el contratista, los comités operativos y las demás reuniones de seguimiento, de conformidad con lo establecido en el numeral 8 DEL PUNTO 3. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS, y en los puntos 7.1. COMITÉ OPERATIVO y 7.2. COMITÉ FIDUCIARIO del Anexo Técnico, las cuales se pueden evidenciar en el siguiente link: https://mintic.sharepoint.com/Conectividad/demanda1/default.aspx INC_DEMANDA_1	Documental: Actas de Comité Operativo, Actas de Reunión de Seguimiento y Actas de Comité Fiduciario.	
10. Conceptuar a la supervisión del contrato sobre cualquier reclamación de tipo jurídico, administrativo, técnico, y financiero que presente el contratista al FONDO ÚNICO DE TIC/ MINTIC.	La presente obligación ha sido verificada desde el inicio del plazo de ejecución del contrato y relacionados en los informes de ejecución mensual presentados. La interventoría ha suministrado dentro de los términos establecidos contractualmente los conceptos solicitados por la Supervisión, siendo los más relevantes, entre otros, los siguientes: • Conceptos para la suscripción de los otrosíes • Conceptos frente a solicitudes de modificación y aplicabilidad de las disposiciones contractuales. • Conceptos frente a las propuestas de equivalencias presentadas por el contratista.	Documental: Informes de ejecución de enero de 2020 a enero de 2023. .	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

11. Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, jurídicas, administrativas, y financieras, tomadas durante la vigencia del contrato de interventoría, de conformidad con lo establecido en la minuta del contrato	La presente obligación ha sido verificada desde el inicio del plazo de ejecución del contrato. Por parte de la interventoría se ha asumido constantemente la responsabilidad por la gestión y las decisiones presentadas en cumplimiento de las obligaciones propias de la interventoría. En el siguiente link se puede consultar y validar toda la información relacionada con la ejecución del contrato: https://mintic.sharepoint.com/Conectividad/demanda1/default.aspx INC_DEMANDA_1 Adicionalmente, a través del sistema de información de interventoría, se pueden consultar los diferentes conceptos emitidos a la supervisión del contrato, los cuales, pueden ser evidenciar en el siguiente enlace: http://fontic.scain.com.co/idif/ Usuario: mintic@gov.co Claver: mintic450	Documental: Informes 051 de enero 2020 a enero de 2023.	
12. Apoyar a la entidad en los trámites de liquidación de los contratos objeto de interventoría.	Esta obligación será exigible a partir de la finalización del plazo de ejecución de los contratos de aporte.	N/A	
13. Las demás obligaciones específicas del interventor las cuales se detallan en el anexo técnico del presente proceso.	La presente obligación ha sido verificada desde el inicio del plazo de ejecución del contrato. De igual forma vale la pena señalar que el cumplimiento de las demás obligaciones señaladas en el presente punto, se evidencian en los informes mensuales que presenta la interventoría, en donde, de manera detallada, se especifica el cumplimiento de las demás obligaciones señaladas en el Anexo Técnico. las cuales se pueden evidenciar en el siguiente link: https://mintic.sharepoint.com/Conectividad/demanda1/default.aspx INC_DEMANDA_1	Documental: Informes mensuales de ejecución.	

Productos a entregar	Productos entregados	% ejecución
Informe mensual de Interventoría	Informe mensual de Interventoría	100%
Plan de Trabajo con Recurso Humano Asociado	Plan de Trabajo con Recurso Humano Asociado	100%
Metodología de las actividades de seguimiento verificación y control para la etapa de suscripción y puesta en servicio 15/01/2020	Metodología de las actividades de seguimiento verificación y control para la etapa de suscripción y puesta en servicio 15/01/2020	100%
Entrega de los módulos de gestión documental, administración de Usuarios, Financiero, Técnico y de administración del proyecto	Entrega de los módulos de gestión documental, administración de Usuarios, Financiero, Técnico y de administración del proyecto	100%

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Plan de Desarrollo del Sistema de Información y de los Web Services	Plan de Desarrollo del Sistema de Información y de los Web Services	100%
Procedimiento de verificación y validación de la información almacenada en el sistema de gestión del Contratista	Procedimiento de verificación y validación de la información almacenada en el sistema de gestión del Contratista	100%
Informe mensual de interventoría 15/02/2020	Informe mensual de interventoría 15/02/2020	100%
Informe mensual de interventoría 15/03/2020	Informe mensual de interventoría 15/03/2020	100%
Informe mensual de interventoría 15/04/2020	Informe mensual de interventoría 15/04/2020	100%
Informe mensual de interventoría 15/05/2020	Informe mensual de interventoría 15/05/2020	100%
Informe mensual de interventoría 15/06/2020	Informe mensual de interventoría 15/06/2020	100%
Informe mensual de interventoría 15/07/2020	Informe mensual de interventoría 15/07/2020	100%
Informe mensual de interventoría 15/08/2020	Informe mensual de interventoría 15/08/2020	100%
Informe de Cumplimiento de la Meta Total de Conexiones 30/08/2020	Informe de Cumplimiento de la Meta Total de Conexiones 30/08/2020	100%
Informe mensual de interventoría 15/09/2020	Informe mensual de interventoría 15/09/2020	100%
Informe mensual de interventoría 15/10/2020	Informe mensual de interventoría 15/10/2020	100%
Informe mensual de interventoría 15/11/2020	Informe mensual de interventoría 15/11/2020	100%
Informe mensual de interventoría 15/12/2020	Informe mensual de interventoría 15/12/2020	100%
Informe mensual de interventoría 15/01/2021	Informe mensual de interventoría 15/01/2021	100%
Informe mensual de interventoría 15/02/2021	Informe mensual de interventoría 15/02/2021	100%
Informe mensual de interventoría 15/03/2021	Informe mensual de interventoría 15/03/2021	100%
Informe mensual de interventoría 15/04/2021	Informe mensual de interventoría 15/04/2021	100%
Informe mensual de interventoría 15/05/2021	Informe mensual de interventoría 15/05/2021	100%
Informe mensual de interventoría 15/06/2021	Informe mensual de interventoría 15/06/2021	100%
Informe mensual de interventoría 15/07/2021	Informe mensual de interventoría 08/07/2021	100%
Informe mensual de Interventoría 15/08/2021	Informe mensual de interventoría 06/08/2021	100%
Informe mensual de Interventoría 15/09/2021	Informe mensual de interventoría 07/09/2021	100%
Informe mensual de Interventoría 15/10/2021	Informe mensual de interventoría 07/10/2021	100%
Informe mensual de Interventoría 15/11/2021	Informe mensual de interventoría 08/11/2021	100%
Informe mensual de Interventoría 15/12/2021	Informe mensual de interventoría 22/12/2021	100%
Informe mensual de Interventoría 15/01/2022	Informe mensual de interventoría 06/01/2022	100%
Informe mensual de Interventoría 15/02/2022	Informe mensual de interventoría 04/02/2022	100%
Informe mensual de Interventoría 15/03/2022	Informe mensual de interventoría 07/03/2022	100%

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Informe mensual de Interventoría 15/04/2022	Informe mensual de interventoría 07/04/2022	100%
Informe mensual de Interventoría 15/05/2022	Informe mensual de interventoría 06/05/2022	100%
Informe mensual de Interventoría 15/06/2022	Informe mensual de interventoría 07/06/2022	100%
Informe mensual de Interventoría 15/07/2022	Informe mensual de interventoría 08/07/2022	100%
Informe mensual de Interventoría 15/08/2022	Informe mensual de interventoría 05/08/2022	100%
Informe mensual de Interventoría 15/09/2022	Informe mensual de interventoría 07/09/2022	100%
Informe mensual de Interventoría 15/10/2022	Informe mensual de interventoría 03/11/2022	100%
Informe mensual de Interventoría 15/11/2022	Informe mensual de interventoría 02/12/2022	100%
Informe mensual de Interventoría 20/12/2022	Informe mensual de interventoría 20/12/2022	100%
Informe mensual de Interventoria 15/02/2023	Informe mensual de interventoría 07/02/2023	100%

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Descripción del estado financiero del contrato
VALOR: **$ 9.936.096.963**

APORTES DEL CONTRATO O CONVENIO: (diligenciar cuadro No. 1)	$ 9.936.096.963
CAPITALIZACION RENDIMIENTOS:	N/A
SALDO ANTICIPO: (Diligenciar cuadro No. 2)	N/A
TOTAL APORTES:	$ 9.936.096.963

MENOS EJECUCION ACUMULADA: (Diligenciar cuadro No.3)	$ 7.647.358.020
MENOS CONSIGNACION RENDIMIENTOS: (diligenciar cuadro No. 4)	N/A
SALDO POR EJECUTAR:	$ 1.530.000.000

Cuadro No. 1

RELACION APORTES DEL CONVENIO

Doc.	Fecha	Medio de pago	Concepto	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			TOTAL	

Cuadro No. 2

ANTICIPO Y AMORTIZACION

Anticipo			Amortización		
Documento	Fecha	Valor	Fecha o desembolso en el que se amortizó	%	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total amortizaciones			

Total anticipo	
Menos amortizaciones	
Saldo	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Cuadro No. 3

RELACION SOPORTES EJECUCION ACUMULADA

Doc.	Fecha	Nombre	Concepto	Valor
18905520	7/02/2020	Consorcio I3	Primer pago según condiciones cláusula quinta del contrato de interventoría	$6.375.958
117314920	14/05/2020	Consorcio I3	Segundo pago según condiciones cláusula quinta del contrato de interventoría	$605.151.704
225392020	25/08/2020	Consorcio I3	Tercer pago según condiciones cláusula quinta del contrato de interventoría	$605.151.704
342867420	30/11/2020	Consorcio I3	Cuarto pago según condiciones cláusula quinta del contrato de interventoría	$605.151.704
396454820	30/12/2020	Consorcio I3	Quinto pago según condiciones cláusula quinta del contrato de interventoría	$403.434.468
19205221	10/02/2021	Consorcio I3	Sexto pago según condiciones cláusula quinta del contrato de interventoría	$201.717.234
110266321	18/05/2021	Consorcio I3	Séptimo pago según condiciones cláusula quinta del contrato de interventoría	$531.515.975
249074921	27/09/2021	Consorcio I3	Octavo pago según condiciones cláusula quinta del contrato de interventoría	$531.515.974
334742121	2/12/2021	Consorcio I3	Noveno pago según condiciones cláusula quinta del contrato de interventoría	$531.515.974
373395621	24/12/2021	Consorcio I3	Décimo pago según condiciones cláusula quinta del contrato de interventoría	$354.343.983
13443322	3/02/2022	Consorcio I3	Decimoprimero pago según condiciones cláusula quinta del contrato de interventoría	$177.171.994
136199722	23/05/2022	Consorcio I3	Decimosegundo pago según condiciones cláusula quinta del contrato de interventoría	$547.316.292
267076322	1/09/2022	Consorcio I3	Decimotercer pago según condiciones cláusula quinta del contrato de interventoría	$547.316.292
370241022	21/11/2022	Consorcio I3	Decimocuarto pago según condiciones cláusula quinta del contrato de interventoría	$ 999.839.382
449857222	29/12/2022	Consorcio I3	Decimoquinto pago según condiciones cláusula quinta del contrato de interventoría	$ 666.559.588
20229723	1/02/2023	Consorcio I3	Decimosexto pago según condiciones cláusula quinta del contrato de interventoría	$ 333.279.794
			TOTAL	$ 7.647.358.020

Cuadro No. 4

CONSIGNACION RENDIMIENTOS

Fecha	Entidad	Medio de pago	Concepto	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			TOTAL	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CESIONARIO
Una vez revisado el estado de ejecución y pagos del Contrato N° 853 de 2019, se hace entrega de la supervisión del mismo en los términos descritos en la presente acta. Para lo cual el nuevo supervisor certifica que ha revisado los informes de avance y seguimiento, así como los soportes financieros y que se encuentran al día las obligaciones descritas y se compromete a adelantar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de lo pactado entre el contratista y el FONDO ÚNICO TIC - MINTIC. Para lo cual las partes entregan y reciben de conformidad.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME			
El Supervisor que entrega: **Nombre: HELMAN SUÁREZ VILLALBA** **Cargo: ASESOR 1020-15 DEL DESPACHO DE LA MINISTRA** **Firma:**	**El Supervisor que recibe:** **Nombre: CÉSAR ANDRÉS ESCALANTE BORRERO** **Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 - 21** **Firma:** **Firma:** *La Supervisión se asigna a la persona que desempeña el cargo*	**Director del Área:** **Nombre: PEDRO EDUARDO VERA GARCÍA** **Cargo: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA** **Firma:**	**Contratista:** **Nombre: CONSORCIO I3** **Cargo: N/A** **Firma: N/A** **Se notificará al contratista el cambio de supervisión una vez este se encuentra en vigencia**
Fecha presentación			

RODRIGO PRADILLA ÁNGEL – Aspectos Financieros
JESUALDO BRITO NÚÑEZ – Aspectos Técnicos
DUVERNEY DÍAZ CASTAÑO - Aspectos Técnicos
LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS – Aspectos Técnicos
ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ– Aspectos Jurídicos

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cambio de Supervision cto 853 de 2019


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230308-190158-cd3f58-31995774 Creación: 2023-03-08 19:01:58

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 14:54:46


Escanee el código para verificación

Elaboración: Elaboró



ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ
52217088
acontreras@mintic.gov.co
ABOGADO
MINISTERIO TIC

Elaboración: Elaboró




Rodrigo Pradilla
79946432
rpradilla@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura - Mintic

Elaboración: Elaboró



Jesualdo Brito Nuñez
5162858
jbrito@mintic.gov.co
Profesional Especializado

Elaboración: Elaboró



Duverney Diaz Castaño
CC
ddiazc@mintic.gov.co
Contratista

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cambio de Supervision cto 853 de 2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230308-190158-cd3f58-31995774 Creación: 2023-03-08 19:01:58

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 14:54:46

Escanee el código para verificación

Firma: Subdirectora de operaciones (E)




JIMENA REYES ASELA
37.276.508
jreyesa@mintic.gov.co
Subdirector operaciones (E)
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Firma: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 - 21



Cesar Andres Escalante Borrero
86078943
cescalante@mintic.gov.co
Profesional Especializado
Subdirección de Operaciones - MINTIC

Firma: Supervisor



Helman Suárez Villalba
HELMAN SUAREZ VILLALBA
hsuarezv@mintic.gov.co
Asesor Dirección Infraestructura
Ministerio TIC

Revisión: Revisó



LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
cc
lfroncancio@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS


Cambio de Supervision cto 853 de 2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230308-190158-cd3f58-31995774
Creación: 2023-03-08 19:01:58
Estado: Finalizado
Finalización: 2023-03-10 14:54:46

Escanee el código para verificación

Firma: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



Pedro Vera
76321806
pvera@mintic.gov.co
Director de Infraestructura
Mintic

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Cambio de Supervision cto 853 de 2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230308-190158-cd3f58-31995774 Creación: 2023-03-08 19:01:58

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-10 14:54:46

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Duverney Diaz Castaño ddiazc@mintic.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2023-03-08 19:01:59 Lec.: 2023-03-08 19:06:30 Res.: 2023-03-08 19:06:34 IP Res.: 186.29.146.126
Elaboración	Jesualdo Brito Nuñez jbrito@mintic.gov.co Profesional Especializado	Aprobado	Env.: 2023-03-08 19:06:34 Lec.: 2023-03-09 07:31:22 Res.: 2023-03-09 07:31:28 IP Res.: 190.71.137.3
Elaboración	Rodrigo Pradilla rpradilla@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura - Mintic	Aprobado	Env.: 2023-03-09 07:31:28 Lec.: 2023-03-09 08:54:54 Res.: 2023-03-09 08:55:04 IP Res.: 181.56.159.146
Elaboración	ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ acontreras@mintic.gov.co ABOGADO MINISTERIO TIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 08:55:04 Lec.: 2023-03-09 09:10:58 Res.: 2023-03-09 09:12:17 IP Res.: 191.156.49.198
Revisión	LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS lfroncancio@mintic.gov.co Contratista MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 09:12:17 Lec.: 2023-03-09 14:28:03 Res.: 2023-03-09 14:28:07 IP Res.: 186.84.22.232
Firma	Helman Suárez Villalba hsuarezv@mintic.gov.co Asesor Dirección Infraestructura Ministerio TIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 14:28:07 Lec.: 2023-03-09 15:45:16 Res.: 2023-03-09 15:45:23 IP Res.: 190.71.137.3
Firma	Cesar Andrés Escalante Borrero cescalante@mintic.gov.co Profesional Especializado Subdirección de Operaciones - MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 15:45:23 Lec.: 2023-03-09 15:54:19 Res.: 2023-03-09 15:54:51 IP Res.: 190.71.137.3
Firma	JIMENA REYES ASELA jreyesa@mintic.gov.co Subdirector operaciones (E) MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	Aprobado	Env.: 2023-03-09 15:54:51 Lec.: 2023-03-10 14:51:03 Res.: 2023-03-10 14:51:10 IP Res.: 181.145.14.101
Firma	Pedro Vera pvera@mintic.gov.co Director de Infraestructura Mintic	Aprobado	Env.: 2023-03-10 14:51:10 Lec.: 2023-03-10 14:54:41 Res.: 2023-03-10 14:54:46 IP Res.: 190.71.137.3