Lunes 27 de febrero 2023

- Se inicia jornada laboral siendo las 07:00 am mañana soleada no se presentaron lluvias durante el fin de semana, se Trabaja en el armado de vigas de cimentacion en los ejes 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 del Bloque A. se realiza vaciado en concreto de las zapatas. B4, B5 y B6. se toman 6 muestras para llevar el control de los vaciados y saber la resistencia. de estas no se presentan lluvias durante la jornada laboral. la cual finaliza a las 17:00.

Juan Carlos Noya
ENG. 12547.0.

D. Interventoria

Martes 28 de febrero 2023

- Se inicia jornada laboral a las 07:00 am. mañana completamente soleada no se presentan lluvias el dia anterior. El contratista cuenta en obra con un ingeniero Residente, Inspector SISOMA, Maestro de obra, 2 oficiales y 16 ayudantes. Se cuenta con una motobomba, un trompo mezclador, la pajarita la cual esta inoperante hasta el momento. se trabaja en el armado de los canastos de acero para vigas de cimentacion en los ejes. B1, B2, B3, B4, B5, B6 y B7 D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, tambien se trabaja en el encofrado de las vigas de cimentacion entre los ejes B-A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) no se presentaron lluvias durante la jornada laboral, la cual finalizo a las 17:00.

Juan Carlos Noya
ENG 12547.0.

D. Interventoria

Miercoles 01 de marzo 2023

- Se inicia jornada laboral a las 07:00 am. mañana parcialmente nublada no se presentaron lluvias durante la noche anterior, el contratista cuenta en obra con el siguiente personal y herramientas: Residente de obra, Inspector SISOMA, Maestro de obra, 2 oficiales y 16 ayudantes



tienen, trompo mezclador de concreto, saltarin o compactador, vibro tipo manguera para concreto, una planta electrica la cual suministra la energia a los contenedores, una pajarita pero esta no esta laborando. de parte de la interventoria se encuentra en obra, el director de obras el ingeniero residente de obra, residente ambiental con apoyo a HSE se continuan trabajos de encofrado con madera las vigas de cimentacion del bloque A, tambien se realiza relleno y compactacion de zona de pedestales. con material seleccionado. se realiza perfilamiento de excavaciones del bloque B. no se presentan lluvias durante la jornada laboral, la cual finaliza a las 17:00

Juan Carlos Noya
ENG 12547.0.

Dir Interventoria

Jueves 02 de marzo 2023

- Se inicia jornada laboral siendo las 07:00 am. mañana parcialmente nublada. no se presentaron lluvias la noche anterior. El contratista cuenta en obra con el siguiente personal: ingeniero residente, la señorita HSE, el maestro de obra, 2 oficiales, y 16 ayudantes, cuentan con las siguientes equipos: planta electrica la cual suministra la energia a los contenedores, motobomba, saltarin o compactador, vibro tipo manguera para concreto, una maniretro o pajarita la cual no esta operando. de parte de la interventoria tenemos en obra al director de obras al residente de obras, la srta residente de la parte ambiental y apoyo HSE. se continuan trabajos de encofrado para vigas de cimentacion del bloque A. tambien tenemos otro frente de trabajo en el bloque B instalando el concreto de limpieza sobre zapatas y vigas de cimentacion sobre el eje A. llega a la obra acero de 5/8 para terminar pejes y anos de vigas de cimentacion del bloque A. llego a obra K1, durante la jornada laboral no se presentan lluvias finaliza la jornada laboral siendo las 07:00

Juan Carlos Noya
ENG. 12547.0.

Powered by CamScanner

Viernes 03 de marzo 2023

-Se inicia jornada laboral a las 07:00 am. mañana completamente soleada. no se presentaron lluvias la noche anterior. el contratista cuenta en obra con el siguiente personal y maquinaria. 1 ingeniero Residente. 1 inspector SISOMA, 1 maestro 2. oficiales y 16 ayudantes los cuales operaran, los siguientes herramientas. un compactador manual o saltarin, una planta electrica que es la que suministra la energia a los contenedores, 1 vibro tipo manguera para concreto, 1 motobomba 1 mini retro o pajarita la cual no esta en operación, por parte de la interventoria se encuentra, el director de obras, el residente y la residente de la parte ambiental y apoyo HSE, se continuan talares del encofrado para la viga de cimentación del eje B en el bloque A, en el bloque B se trabaja en la instalación del concreto de limpieza para vigas y zapatas, se trabaja en el figurado de aros y flejes para vigas de cimentación del bloque A no se presentan lluvias durante la jornada laboral la cual finaliza a las 17:00.

Ing. Residente Obras. — Ing. Interventoría

Sabado 04 de marzo 2023

-Se inicia jornada laboral a las 07:00 am. mañana completamente soleada. no se presentaron lluvias la noche anterior. El contratista cuenta en obra con el siguiente personal 1 ingeniero Residente, 1 inspector SISOMA, 1 maestro, 2 oficiales y 16 ayudantes los cuales operan los siguientes herramientas 1 saltarin o compactador, 1 vibro tipo manguera para concreto, 1 planta electrica que es la que suministra la energia a los contenedores, 1 motobomba, 1 mini retro o pajarita la cual no esta en operacion. por parte de la interventoria Contamos con, 1 Director de interventoria, 1 residente de obra, 1 residente ambiental con apoyo HSE. se realizo vaciado en concreto a los



siguientes elementos: zapatas B2, B3. vigas de cimentacion eje B (7-6) (6-5) (5-4) eje 7 (A-B) eje 6 (A-B) eje 5 (A-B) eje 4 (A-B) a los cuales se le toman 6 muestras. finaliza la jornada siendo las 17:30 no se presentaron lluvias. Persision 14461

Residente Obras. — Ing. Interventoría

Domingo 05 de marzo del 2023

-no se labora

Lunes 06 de marzo de 2023

Se inicia jornada laboral siendo las 07:00. mañana totalmente nublada se presentaron lluvias durante la noche anterior. el contratista cuenta con el siguiente personal y Herramientas en obra: 1 residente de obra, 1 inspector sisoma. 1 maestro de obras 2 oficiales y 16 ayudantes los cuales trabajan con los siguientes herramientas: 1 motobomba, 1 saltarin o compactador manual, 1 vibro tipo manguera para concreto, 1 planta electrica la cual suministra energia a los contenedores. 1 mini retro o pajarita la cual no esta en operacion. de parte de interventoria: 1 Director de obras, Residente de obras y la ingeniera ambiental con apoyo HSE. el personal se encuentra retirando la formaleta instalada en las vigas de cimentacion que se fundieron el Sabado, tambien se encuentran rellenando los espacios de esas mismas vigas, se arman cajones de los pedestales del eje A del bloque A. no se presentan lluvias durante la jornada laboral la cual finaliza a las 17:00. Continuan instalación de accesos vigas de cimentación bloque A, Continuación de los fierros para pedicion. Adicionalmente terminación/empalmes

Residente Obras. — Ing. Interventoría

Martes 7 de marzo

-Se inicia jornada laboral siendo a las 07:00 am. mañana parcialmente lluviosa. se presentaron fuertes lluvias la noche anterior

no se pudo iniciar actividades ya que se presentaron fuertes lluvias en la obra la cual inicio siendo las 07:20 y finalizo a las 10:00 am. el contratista cuenta en obra con el siguiente personal 1 ingeniero residente, 1 inspector SISOMA, 1 maestro de obra, 2 oficiales y 16 ayudantes los cuales operan las siguientes herramientas. 1 motobomba, 1 saltarin o compactador manual, 1 cubo tipo manguera para concreto, 1 planta electrica la cual suministra energia a los contenedores, 1 mini retro o pajarita la cual no esta en operacion. el personal trabaja retirando el agua estancada en las excavaciones con la motobomba, retiran el material contaminado. siguen con el armado de encofrado para pedestales eje A bloque A. se presenta en obra en una sola 4.946 Kg de acero el cual es para cimentacion y columnas del bloque B. no se presentan lluvias en la jornada laboral la cual finalizo a las 17:00. Perfilado y compactacion manual (cargue) zona cimentacion Bloque A.

Jonathan Mendez
INGENIERO RESIDENTE O.

Ing. C. Alt.
Dir. Interventoria

Miercoles 8 de marzo 2023

- Se inicio jornada siendo las 07:00 am. mañana parcialmente soleada, la noche anterior se presentaron fuertes lluvias la cual causo algunos estragos en las excavaciones. el contratista cuenta con el siguiente personal en obra: 1 ingeniero Residente, 1 supervisor SISOMA, 1 maestro de obra, 2 oficiales, y 16 ayudantes los cuales utilizan los siguientes herramientas, 1 motobomba, 1 saltarin o compactador manual, 1 cubo tipo manguera para concreto, 1 planta electrica la cual suministra energia a los contenedores, 1 pajarita o mini retro la cual no esta en operacion. continuan trabajos en el encofrado de vigas de cimentacion del eje B entre los ejes 3-1 se trabaja en el encofrado de los pedestales, no se presentan lluvias en la jornada laboral la cual finaliza a las 17:00. En horas de la mañana y parte de la tarde, se realiza bombeo y retiro de lodo y sedimentos de zonas de cimentación del Bloque A.

Jonathan Mendez
INGENIERO RESIDENTE O.

Ing. C. Alt.
Dir. interventoria



Jueves 9 de marzo 2023

- El personal llega a la obra a las 07:00 am. pero la jornada no puede empezar ya que en el sector tenemos fuertes lluvias desde el dia anterior. pero igual el contratista cuenta con el siguiente personal en obra. 1 residente de obra, 1 inspectora SISOMA, 1 maestro de obra. 2 oficiales, 16 ayudantes los cuales operan o manejan las siguientes herramientas: 1 saltarin o compactador manual, 1 cubo tipo manguera para concreto, 1 planta electrica la cual suministra la energia a los contenedores, 1 motobomba, 1 pajarita o mini retro la cual no esta en operacion de parte de la interventoria, esta el director de obras, el residente de obras, ingeniera ambiental con apoyo a HSE, deja de llover siendo las 12:30. se retiraron las actividades siendo las 13:00 el personal retira el agua en las excavaciones manualmente y mecanicamente con la motobomba, tambien se trabaja en el armado o encofrado de las vigas de cimentacion en el eje B de los ejes (A-3)(3-2)(2-1) tambien se trabaja en el armado de zapatas y columnas en acero del bloque B. finaliza la jornada laboral a las 17:00 dejando constancia que se llovio toda la mañana y que las actividades se suspendieron a las 13:00 El dia de hoy fue necesario concretar concreto premezclado por las condiciones de lluvia que impiden su colocacion como el ingreso del vehiculo.

Jonathan Mendez
INGENIERO RESIDENTE O.

Ing. C. Alt.
Dir. Interventoria

Viernes 10 Marzo 2023.

- Mañana Nublada que se despejo parcialmente. Noche anterior con lluvias. Visita de Ing. Contratista para inspeccion de accesos de vehiculos dado que por las recientes fuertes lluvias el terreno de circulacion en obra, NO ofrece condiciones de acceso.
Se inicia jornada laboral siendo las 07:00 am. mañana parcialmente nublada, la noche anterior se presentaron lluvias moderadas. el contratista cuenta con el siguiente personal y equipos: 1 residente de obras, 1 inspector SST, 1 maestro de obra, 2 oficiales y 16 ayudantes, los cuales operan o manejan las siguientes herramientas 1 saltarin o compactador manual, 1 motobomba, 1 cubo de manguera

para concreto, 1 planta electrica (local) suministra energia a los contenedores. 1 minicargador operativo que no esta en operacion por parte de la interventoria esta el director de obra, residente de obras, ingeniera ambiental - apoyo en el area HSQ. el personal trabaja en el retiro de las aguas estancadas en las excavaciones en la motobomba y con cobos. se trabaja en el encofrado de las vigas de cimentacion del eje B entre (4-3)(3-2) y (2-1) tambien se trabaja en el encofrado de pedestales del eje A y eje B. Se siguen trabajo en los armado de canastas para zapatas, vigas y columnas del eje A y B del bloque B. se finaliza jornada laboral siendo las 17:00, no se presentan lluvias durante la jornada.

Ing. G. A. G.
Dir. Interventoria

CONTRATISTA OBRA
ING. RESID. OBRA.

Sabado 11 de marzo 23

-El personal llega a obra a las 07:00 am. pero no se inician labores ya que se han presentado lluvias durante toda la noche anterior y la madrugada y parte de toda la mañana del sabado. el contratista tiene en obra: el siguiente personal y Herramientas residente de obra, inspector SISOMA, Maestro de obra, 2 oficiales, 16 ayudantes los cuales utilizan y operan las siguientes herramientas: 1 saltarin o compactador manual, 1 vibro tipo manguera para concreto, 1 motobomba, 1 planta electrica local suministra energia a los contenedores, 1 motobomba. de parte de la interventoria, esta el director residente encargado, ingeniera ambiental en apoyo a HSE. El personal solo labora en el armado de canastas para columnas, viga y zapatas del bloque B. no se trabaja en campo por las fuertes lluvias, el personal trabaja bajo techo, se trabaja hasta las 11:30 am ya que la fuerte lluvias en el sector no dejan trabajar. y se finaliza la jornada laboral siendo las 11:30 am. se deja un dado trabajo que se tenia programado vaciar pedestales y viga del bloque A, pero por la fuerte lluvia la planta cancelo y el terreno no esta apto para meter la grua.

Ing. G. A. G.
Dir. Interventoria

CONTRATISTA OBRA
ING. RESID. OBRA.



Domingo 12 de marzo 23.

- no se labora.

Lunes 13 de marzo 23

- Se inician labores siendo las 07:00 am. mañana totalmente nublada. La noche anterior se presentaron lluvias. el contratista con el siguiente personal: residente de obras, inspector SISOMA, Maestro de obra, 2 oficiales y 16 ayudantes los cuales opera las siguientes Herramientas o maquinas 1 vibrador tipo manguera para concreto, 1 motobomba, 1 saltarin o compactador manual, 1 planta electrica la que suministra energia a los contenedores y 1 minicargador por parte de la interventoria. 1 director de obras 1 residente de obras, ingeniera ambiental con apoyo HSEQ, se evidencia que iniciaron vaciado de pedestales y vigas de cimentacion sin autorizacion de parte de la interventoria ya que el concreto que se utiliza para este procedimiento es echo en sitio. siendo a las 09:00 am empieza lluvias en el sector pero no se deja de laborar, deja de llover siendo las 14:00 para ninguna de las actividades ejecutadas fue afectada. se tiene la motobomba trabajando en las excavaciones del eje D debido a la cantidad de agua recibida por las lluvias durante estas horas, tambien se trabaja en el armado de canastas en acero para columnas y zapatas del Bloque B. se toman 6 muestras del concreto que se mezclo en sitio. tambien se le solicita al residente los resultados de los fallos realizado a los cubos ya enviados al laboratorio, teniendo en cuenta que a la fecha no se le entregado ningun resultado, los elementos fundidos el dia de hoy fueron los siguientes. pedestales del eje A del n°2 al n°7. pedestales eje B del n°2 al n°4, viga de cimentacion del eje B que va del eje 4 al eje 1. viga del eje 3 A-B, viga del eje 2 A-B y viga del eje 1 A-B finaliza la jornada laboral siendo las 17:30.

(*) SE INICIA ACTIVIDAD EN HORARIO RESCATAR PERSONAL DE INTERVENTORIA ARRIBA TARDE NO EVIDENCIA INICIO DE ACTIVIDAD PREPARADO CON FORMALETAS Y CHEQUEO ACEROS OKIDOKI ANTERIOR.

Ing. G. A. G.
Dir. Interventoria

Powered by CamScanner

Martes 14 de marzo 23.

- Se inician labores siendo las 07:00 am. mañana totalmente soleada, la noche anterior no llovió. por parte del contratista cuenta con el siguiente personal en obra: Residente de obra, inspectora SESSMA, 1 maestro de obra, 2 oficiales, 16 ayudantes las cuales operan las siguientes herramientas, 1 soldadora o compactador manual, varios tipo agujas para concreto, 1 motobomba, 1 planta eléctrica la cual suministra la energía a los contenedores, 1 pipa de agua la cual no está en operación por parte de la subcontratista ferrenor) el director de obras, Residente de obras, ingeniera Ambiental con apoyo HSEQ. el personal trabaja en el retiro de las aguas estancadas por las fuertes lluvias de los días anteriores, también se trabaja en el armado del acero o canastas para columnas y zapatas del bloque B. llega a obra 5021 kl de acero que está destinado para el armado de zapatas y columnas del bloque B. se realizan encofrados de pedestales del eje B (3,2,1) en el bloque A. se trabaja también en el encofrado de las viga de cimentación de todo el eje C/B se realiza relleno y compactación con material seleccionado las vigas de cimentación que fueron vaciadas con anterioridad. finalizan la jornada laboral siendo las 17:15 y no se presentaron lluvias durante la jornada laboral.


Ing. / Inspectora
Dir. Interventoría

Miercoles 15 de marzo 23

- Se inicias jornada laboral siendo las 08:40 am debido a las fuertes lluvias presentadas durante la noche anterior y la madrugada de este día. cielo parcialmente nublado. parte del contratista tiene el siguiente personal y herramientas: 1 ingeniero residente de obra, inspector de obra o SESSMA, Maestro de obra, 2 oficiales, y 16 ayudantes las cuales operan las siguientes herramientas: 1 trompo o garza lisa, 1 motobomba 1 soldadora o compactador manual, varios tipo agujas para concreto, 1 planta eléctrica la que suministra la energía a los contenedores, 1 mini retro o pajarita



la cual no está en operación, de parte de la subcontratista, está el director de obras, el residente de obras encargado, la ingeniera ambiental con apoyo a HSEQ. el personal trabaja en la excavación directiva de agua lluvia estancadas en las excavaciones de zapatas del eje C del bloque A. Sigue el encofrado con madera de la viga de cimentación del eje C bloque A también el armado o encofrado de los pedestales del eje B (1,2,3) continuan armando canastas de columnas y zapatas para el bloque B. durante la jornada que inicio a las 08:40 hasta las 17:00 no se presentaron lluvias. La jornada laboral finalizo a las 17:00 sin ninguna novedad. Se evidencia en obra y se toma registro fotográfico, de los efectos de las fuertes lluvias, saturación parcial de taludes y desprendimientos conforme a los distintos tipos de material (Natural por capas) y los rellenos compactados.




Los continuos cambios del clima (lluvias/sol) generan grietas en taludes generando desprendimientos por etapas, inicialmente parte superior (Etapa 1) y posteriormente por efectos de la zona de socavación "cae" el talud que queda sin soporte (etapa 2) con lo cual, se incrementa el trabajo de limpieza y retiro manual de sedimentos, agua barro) todos ("motobalde").

Ing. / Inspectora
Dir. Interventoría

Jueves 16 de marzo 23

- Se inician labores siendo las 07:00 am. cielo completamente soleado. en la noche anterior no se presentaron lluvias. por parte del contratista cuenta en obra con el siguiente personal en obra residente de obra, maestro de obra, inspectora SESSMA, 2 oficiales

16 ayudantes los cuales operan los siguientes herramientas, 1 trompo mezcladora de concreto, 1 saltarin o compactador manual, 1 otro tipo aguja para concreto 1 motobomba, 1 planta electrica la cual surte de energia a los contenedores 1 papirita omnisistro la cual no esta operando, por parte de la interventoria: director de obras, residente de obras encargado, ingeniera ambiental en apoyo HSEQ se realizan trabajos de retiro de sedimentos en las excavaciones de zapatas del eje E del bloque A dejando claro que estas zapatas no se les fundido por falta de refuerzo ya que desde el 8 de marzo se fundieron las vigas los cuales inspeccion y paso de la maquinaria para que ayudaran con el izaje de los aceros de las columnas, en este eje tambien se deja claro que el bloque B ya cuenta con el 50% de acero de la cimentacion en obra y a la fecha no se ha realizado ningun vaciado teniendo en cuenta que estas excavaciones estan abiertas desde el 14 de feb y los cuales se han visto afectados por las lluvias y han echo que estas excavaciones se sobredimensionen, el personal residente vaciado de pedestales del eje D (1,2,3) los cuales se fundiran con concreto echo en obra, se le pide al maestro que se tomen los muestras de este vaciado y el me informa que no se podra ya que no alcanzo el material alistado para el vaciado, contaron con acero de cimentacion para columnas y zapatas del bloque B. Jornada laboral siendo las 17:15. no se presentaron lluvias durante la jornada.

Ing. P.G.I
Dir. Interventoria

Viernes 17 de marzo

- Se inician labores siendo las 07:00 am. acto seguido se reporta y solicita, por parte del contratista tiene en obra el siguiente personal residente de obra, inspector SISOMA, maestro de obra, 2 oficiales, 16 ayudantes los cuales operan los siguientes herramientas 1 trompo mezcladora de concreto, 1 motobomba, 1 saltarin o compactador manual, 1 otro tipo aguja para concreto, 1 papirita o minisistro la cual no esta en operacion, de parte de la interventoria, el director de obra residente de obra, ingeniera ambiental y con apoyo HSEQ, el personal trabaja en la limpieza de sedimentos en las excavaciones de zapatas



del eje C, se trabaja en el armado de aceros para columnas y zapatas para el bloque B. Continua con el encofrado con madera de las vigas de cimentacion del eje D en el bloque A, llega a la obra 2.500 Lbs de agua y 20 bultos de cemento Ons de 50 Kg. no se presentan lluvias durante la jornada laboral cumplen a las 17:30.

Ing. P.G.I
Dir. Interventoria.

Sabado 18 de marzo 23

Se inician actividades siendo las 07:00 am. mañana completamente nublada, se presentaron fuertes lluvias en muchas oportunidades, el contratista cuenta en obra con el residente de obra, inspector SISOMA, Maestro de obra, 2 oficiales, 16 ayudantes los cuales operan la siguiente herramienta 1 mezcladora o trompo, 1 saltarin o compactador manual, 1 vibrador tipo aguja para concreto, 1 planta electrica la cual suministra energia a los contenedores 1 motobomba, 1 papirita omnisistro la cual no esta en operacion, por parte de la interventoria, director de obras, residente de obra, ingeniera ambiental con apoyo a HSEQ. el personal retira las aguas lluvias estancadas en las excavaciones con motobomba y manualmente, se inicio vaciado con concreto de la viga de cimentacion del eje D del bloque A. el cual inicia en el eje 1 y finaliza en el eje 7. se toman 6 cilindros en total uno de la muestra 42a la muestra 47. se realiza comite tecnico siendo las 11:00 am el cual se deja plasmado y grabado en un acta. continua con el armado de aceros para zapatas y columnas del bloque B. La interventoria se retira de la obra siendo las 12:30 pm el maestro informa que el personal va a seguir trabajando en la limpieza y retiro de sedimento en las excavaciones hasta las 17:00 no se presentan lluvias durante la jornada laboral

Ing. P.G.I
Dir. Interventoria

Domingo 19 de marzo 23

- no se labora ya que se presentan lluvias.

Powered by CamScanner

Lunes 20 de marzo 23 (Festivo)

- El Arquitecto Angelis Arteaga y el ingeniero Marwin Camacho encargados de la intervención se presentan en obra siendo las 09:30 am. y se encuentran que no llego nadie a laborar. a pesar que el sindicato BOLIVARIANO se informo por parte del maestro de obra que ellos iban a laborar ya que tienen muchas actividades atrasadas. se retiran de la obra el personal de intervención siendo las 09:00 am.

Ing. Angelis Arteaga
Dir. Interventorio

Martes 21 de marzo 23

- Se inicia la jornada laboral siendo las 07:00am cada completamente solo hoy no se presentaron llenas durante la noche domingo y lunes. el contratista cuenta en obra con el siguiente personal: ingeniero residente, inspector seguro, maestro de obras, 2 oficiales y 1 ayudante las cuales operan las siguientes herramientas: 1 trompo mezclador de concreto, 1 saltarin o compactador manual, 1 vibrotipo agujas para concreto, 1 planta electrica la cual suministra energia a las extensiones instaladas, 1 pajarita aluminio rotos la cual entra en operación el dia de hoy ayudando a llenar las cuartas de las columnas del bloque A y C. se inicia encofrado de pedestales del eje D en el bloque A. se inicia la instalación del acero para zapatas y columnas del eje C. finaliza jornada laboral siendo las 17:15. no se presentan llenas

Ing. Angelis Arteaga
Dir. Interventorio

Miercoles 22 de marzo 23

- Se inician labores siendo las 07:00 am. mañana parcialmente nublada no se presentan llenas durante la noche anterior. por parte del contratista tiene en obra el siguiente personal. ingeniero residente



inspector seguro, maestro de obras, 2 oficiales y 16 ayudantes, se deja por escrito ya que se han dado retiradas anteriores verbalmente que el personal administrativo, ingeniero residente y inspector seguro estan llegando despues que al personal inicie labores, el dia de hoy se inicia el trabajo de izaje de las cuartas de las columnas y no se tiene un responsable de parte del contratista en caso de ocurrir un accidente, el personal trabaja en el retiro de agua y sedimento de las excavaciones del eje A bloque B ya que se inicia el dia de hoy izaje de las cuartas de zapatas y columnas, finaliza la instalación de cuartas de zapatas y columnas del eje C del bloque A, se realiza vaciado de pedestales del eje D (3, 6, 5, 4, 3 y 2) el cual a los cuales se le suministra concreto echo en obra, se toman 6 muestras (48, 49, 50, 51, 52, 53) continuan trabajos de armado de cuartas de columnas para el bloque B se le solicita al contratista la presencia de la comision de topografia ya que la ejes que estan instalados en las tomas de madera ya tienen varias semanas y se necesita verificar que esten alineados. finaliza jornada siendo las 17:15. no se presentan llenas.

Ing. Angelis Arteaga
Dir. Interventorio

Jueves 23 de marzo 23

- Se inician labores siendo las 07:00 con mañana totalmente soleada no se presentan llenas en la noche anterior. por parte del contratista cuenta con el siguiente personal. ingeniero residente, inspector seguro maestro de obra. 2 oficiales, 16 ayudantes las cuales operan las siguientes herramientas, 1 trompo mezclador de concreto, 1 motobomba, 1 saltarin o compactador manual, 1 vibrotipo agujas para concreto, 1 planta electrica la cual suministra energia a las extensiones, 1 pajarita aluminio rotos la cual para ayudando a llenar las cuartas en acero para columnas del bloque B. por parte de la interventoria director de obra residente encargado, ingeniero residente con apoyo a TOPOGRAFIA. inician encofrado de zapatas del eje C bloque A. continuan trabajos y limpieza de la sedimento en las excavaciones del bloque B. continuan trabajo de instalacion de acero para zapatas y columnas del eje A en el bloque B. se deja en

evidencia que la obra no cuenta con el personal profesional de parte del contratista. se deja esta anotación ya que se realizan trabajos de viaje de los concretos de las columnas del bloque B. con la pajarita. y el unico responsable es el maestro de obra. la jornada laboral finaliza siendo las 12:00 no se presentan lluvias

Ing. I.G.I
Dir interventoria

Viernes 24 de marzo 23

Se inician labores siendo las 07:00 am. esta parcialmente nublado no se presentan lluvias el dia anterior. el contratista cuenta en obra con el siguiente personal. ingeniero residente, inspector siso sst, maestro de obra, 2 oficiales, y 16 ayudantes. siendo asignado en la jornada del personal profesional en esta llegando a obra a la hora que se inician labores. por otra parte el maestro y los ayudantes inician labores de viajes de vigas sin supervision ni del ingeniero residente ni del inspector siso sst. Ellos tambien cuenta con las siguientes herramientas. 1 trompo o mezcladora para concreto, 1 motobomba, 1 saltarin o compactador manual, 1 cubo tipo vaso ya para concreto, 1 planta electrica cual suministra la energia para los contenedores. por parte de la interventoria. el director de obras, ingeniero residente, ingeniera ambiental con apoyo a HSEQ, continuan trabajos de limpieza de sedimentos en las excavaciones del bloque B. se realiza vaciado de las zapatas (C3, C4, C5 y C6) a las cuales se le toman 6 muestras (54, 55, 56, 57, 58 y 59). se realiza trabajos de descapote en pedestales del eje D. continuan trabajo de viaje de concretos para columnas del bloque B. este procedimiento se realiza con la pajarita sin supervision de ningun profesional del contratista. se trabaja en el armado de formaleta para zapatas del bloque B. (A-6) tambien zapata C2 bloque A. la jornada finalizan siendo las 12:00 no se presentan lluvias durante la jornada

Ing. I.G.I
Dir. Interventoria



Sabado 25 2023

- Se inician labores siendo las 08:00 am. ya que se presentan lluvias en el sector. por parte del contratista cuenta con el siguiente personal: residente de obra, inspector siso sst, maestro de obra, 2 oficiales, 16 ayudantes las cuales operan las siguientes herramientas. 1 trompo o mezcladora de concreto, 1 saltarin o compactador manual, 1 cubo tipo vaso ya para concreto, 1 Motobomba, 1 planta electrica la cual suministra la energia a los contenedores, 1 pajarita 1 mini retro la cual esta en operacion ayudando a realizar los viajes de la consistio para columnas del bloque B. por parte de la interventoria el director de obras, ingeniero residente, ingeniera ambiental con apoyo a HSEQ. se realiza vaciado de concreto de las vigas 1 (B-C) 1 (C-D) bloque A zapata C2 en el bloque A y zapata A6 del bloque B. se toman 6 muestras de concreto las cuales van encasadas de la siguiente manera: (63, 61, 62, 63 64, 65) finaliza jornada laboral siendo las 12:30 se presentaron lluvias pero sin repercusion en las actividades que se ejecutaron.

Ing. I.G.I
Dir. Interventoria

Domingo 26 marzo 2023

- no se laboro

Lunes 27 de marzo 23

- Se inicia labores siendo las 07:00 am mañana completamente soleado. no se presentaron lluvias la noche anterior. el contratista cuenta con el siguiente personal en obra. ingeniero residente, inspector SST, Maestro de obra, 2 oficiales y 16 ayudantes. se continua suministrando actividades con los profesionales en obra el ingeniero residente llega hoy a las 9 am y la SISO esta llegando 8 am. se hace esta anotacion ya que realizan trabajos de viajes de los concretos para columnas del bloque B sin ninguna clase de supervision por parte del contratista.

Powered by CamScanner

Se cuenta con los siguientes herramientas 1 trompo o mezclador de concreto 1 vibrador o compactador manual, 1 vibro tipo aguja para concreto, 1 motobomba planta electrica (Cual suministra energia a los contenedores, 1 pequeña omnirretro (Cual esta trabajando en el viaje de concretos para columnas del bloque B. el personal trabaja en el retiro de sedimento en las excavaciones de los zapatas del eje B y C del bloque B. tambien se perforan zapatas del eje A del bloque B. en el otro frente o bloque A se arma el acero de la viga de cimentación del eje C. continua el armado de canastas para columnas del bloque B. finaliza jornada laboral siendo las 12:00. no se presentaron lluvias durante toda la jornada.

Ing. I.G. / Dir. Interventoria

Martes 28 de marzo 2023

a inicio jornada laboral siendo las 07:00 am. cielo completamente soleado, no se presentaron lluvias durante anterior. el contratista cuenta con el siguiente personal en obra: ingeniero residente, inspector SISO, Maestro de obra, oficiales, 14 ayudantes los cuales operan los siguientes herramientas: 1 trompo o mezclador de concreto, 1 motobomba, 1 soltarin o compactador manual, 1 vibro tipo aguja para concreto, 1 pequeña omnirretro (Cual esta en funcionamiento, 1 planta electrica (Cual suministra energia a los contenedores. continuan trabajos de encofrado para zapatas del eje A bloque B. se continuan trabajos de retiro de sedimentos en la excavaciones del eje B, C y D del bloque B, se continua con el armado de pantillas para vigas de cimentación del eje C bloque A se realiza instalación de parte para la provisional electrica de la obra se sigue con el armado de canastas para columnas del bloque B. llega obra 50 bultos de cemento gris x 50 kg. llega un viaje de arena x 6 m3 la pequeña omnirretro trabaja en la adecuación de una provisional para el acceso a las vigas. finaliza jornada laboral siendo las 18:00 no se presentaron lluvias.

Eje B del Bloque B "Perfil de Zapatas OK" De Cantidad Contab 135 Bloque B

Ing. I.G. / Dir. Interventoria



Miercoles 29 de marzo 2023

-Se inicia labores siendo las 07:00 am. cielo parcialmente nublado se presentaron lluvias pero solo en la ciudad en obra no llovio. el contratista cuenta en obra con el siguiente personal: Ingeniero residente, inspector SISO, Maestro de obras, 2 oficiales, 14 ayudantes los cuales operan los siguientes herramientas: 1 trompo o mezclador para concreto, 1 vibro tipo aguja para concreto, 1 motobomba, 1 pequeña omnirretro que esta operando, 1 soltarin o compactador manual, 1 planta electrica la cual suministra energia a los contenedores por parte de la interventoria: Director de obras, residente de obra, Ingeniero ambiental con apoyo a HSEQ; por parte del contratista entrega resultados de fallas para ciudados con orden de trabajo 29-2023 donde muestra que los resultados de los concretos de los siguientes fechas no estan cumpliendo al 100% (20-02-23)(22-02-23) a los cuales se les fallaron muestras de 7 dias y 14 dias se le solicita al contratista enviar los testigos de 28 dias. se inicia vaciado de concreto premezclado en la siguiente zona: Viga de cimentación C(1-2)(2-3) Viga de cimentación 2(B-C)(C-D) Viga de cimentación 3(C-D) del bloque A y del bloque B se fundieron los siguientes zapatas (A1, A2, A3, A4 y A5) a las cuales se le tomaron 6 concretos de cilindros enumerados de la siguiente manera (66, 67, 68, 69, 70 y 71) continuan trabajos de relleno con material seleccionado en zona de pedestales y vigas en el bloque A el cual esta siendo compactado con el saltarin, trabajan en el armado de encofrado de pantaleta para zapatas del eje B modulo B. se continua con el retiro de sedimentos en los ejes C y D del bloque B. se realiza trabajo de instalacion de porteria y tensados para provisional electrica. no se presentan lluvias durante la jornada laboral (cual finaliza a las 18:00 llega a obra 1425 bloque enteros y 100 medios.

Remisión 14985 (8 m3) y 14979 (7 m3) de Concreto.

Ing. I.G. / Dir. Interventoria

Jueves 30 de marzo

a la hora y poco (8:20 am) se presento en obra el supervisor de interventoria el Mayor Gustavo Quiroz con el fin de efectuar comite tecnico de seguimiento de obra en compañia del contratista e interventoria

Powered by CamScanner

con los respectivos protocolos, los tres trabajos en el comité fueron socializados desde el día y verificación de plan de contingencias propuesto por el contratista. el cual ejecutan a la presente fecha el cual viene con ampliación de horario, también se trabajo en la instalación de acondicionador provisional la cual se ejecutar ya que el contratista implemente labores nocturnas mediante la instalación de reflectores y la logística necesaria que garanticen los trabajos seguros en labores nocturnas. se evidencia el plan de suministro de concretos expuestos en plan de contingencia se cumple como lo pactado 3 veces a semana, se establece reunión de trabajo teniendo en el objetivo de definir el sistema de apoyo de los muros perimetrales, o de fachada, para esto se contara con la participación de los ingenieros estructurales de interventoría, contratista de obra y contratista de la revisión de los diseños del proyecto, los propuestas eran presentados al consultor con el objetivo de definir la alternativa mas conveniente para la obra y la ventilación, se inician labores siendo las 07:00 am el contratista cuenta con el siguiente personal en obra: ingeniero residente respector SISOMA, maestro, 20 picados y 12 ayudantes, los cuales operan los siguientes herramientas: 1 trompo o mezcladora de concreto, 1 vibrador o compactador manual, 1 vibro tipo aguja por concreto, 1 motobomba pajarita o suministro la cual esta en operación, 1 planta electrica la cual suministra energía a los contenedores, de parte de la interventoría esta en obra. Director de obras, ingeniero residente, ingeniero ambiental con apoyo HSEQ. se realiza recorrido en concreto de los siguientes zapatas del bloque B. (B1, B4, B5, B6) a los cuales se le toman 6 muestras en los cilindros los cuales se enumeran de la siguiente manera (72, 73, 74, 75, 76 y 77) se le solicita al contratista entrega de los resultados de fallo de cilindros ya que solo se tiene 1 solo reporte con fecha de 9 de marzo del 23 con orden de trabajo 29-2023 el cual nos muestra que algunos de los muestra no estan cumpliendo. continuan trabajos de instalación de tendido para provisional electrica, se trabaja en la instalación de concretos para zapatas y columnas en acero para el eje B bloque B., y en el eje C se realizan trabajos de retiro de sedimento. en el bloque A se trabaja en el relleno con material recomendado las excavaciones ya con los elementos vaciados, se realiza compactación con saltarin y se retiran fallas con la pajarita y manualmente. en la viga C se realiza instalacion

(#1)



(#2) de acero y encofrado ya que estas viga estan sobredimensionadas. no se presentan lluvias en toda la jornada, la cual finaliza siendo las 18:00

Mt. Gustavo Diaz G
Dir. Interventoria

Nota (1)*: Considera "prematuro" concluir que algunas muestras no estan "incumplidas", por cuanto estamos ante ensayos a los 14 días, lo cual si bien es cierto en términos relativos con otros cilindros del mismo tipo y procedencia de concretos, han arrojado resistencias del 100% o más a los 14 e inclusive 7 días. No Obstante, Se TOMA ATENTA NOTA, y Se procederá a ensayar los dos (02) testigos superados los 28 días. De igual manera se adjuntarán los correspondientes reportes del proveedor para la totalidad de los concretos que han superado los 28 días.

Nota 2**: Se Considera que el "dimensionamiento" de aceros, es el de diseño, por lo cual, en razón a las consideraciones del tipo y uso de la edificación son criterio del diseñador, el cual, Salvo Comisios y/o ajustes autorizados, Se continuara acatando como ha sido el criterio de Contratista e Interventoría.

El Concreto rejuvido se corresponde con resistencia 150A de 8 un³.
JUAN BAUTISTA RONCI
ING. RESIDENTE OBRA
CONTRATISTA

Viernes 31 de marzo

- Se inicia jornada Laboral siendo las 07:00 am. ciclo completamente despejado. no se presentan lluvias la noche anterior, se realiza armado o encofrado de pedestales del eje D del bloque A continuan Labores de retiro de sedimentos en el eje C bloque B. En respuesta a la nota 2 donde el ingeniero no le calculacora y responde sobre dimensión de aceros, teniendo en cuenta que se hace el 30 de marzo en que se estan encofrando las vigas de cimentación del eje C es debido a la sobre excavación que hacen y que echo ver, por dejar tanto tiempo expuesto por falta

de materiales, bien sea acero o concreto, y esto conlleva a que se tenga que bromatetar las vigas e igual las zapatas según instalación de moteros de impera en los ejes B y C el contratista cuenta con el siguiente personal en campo ingeniero residente, inspector Sesoma, maestro de obra, 2 fiscales 1 ayudantes los cuales operan las siguientes herramientas: 1 saltarin o compactador manual, 1 motobomba, 1 vibro tipo aguja para concreto, 1 mezcladora de concreto, 1 pajuela la cual esta operando, 1 planta electrica la cual suministra energia a los contenedores se replica instalacion de transformador para la potencia electrica. durante la jornada no se presentaron lluvias la jornada laboral siendo las 18:00.

Ing. [illegible]
Dir. Interventoria

Sabado 15 de abril 2023

-La inicia jornada laboral siendo las 07:00 am normalmente soleado. no se presentaron lluvias cuando ambos el contratista cuenta con el siguiente personal: 1 ingeniero residente inspector Sesoma, 1 maestro de obras, 3 fiscales, 1 ayudantes y el operador de la pajarita. los cuales operan las siguientes herramientas: 1 saltarin o compactador manual, 1 trompo o mezclador de concreto, 1 vibro tipo aguja para concreto, 1 motobomba 1 planta electrica la cual suministra energia a los contenedores 1 pajuela o manguera. por parte de la interventoria esta: el director de obras, residente de obras, ingeniera contratista con apoyo a HSEQ. grietas vaciado en concreto de las siguientes zapatas (CG-B2 y B3) en el bloque B. se toman cilindros para fallar las cuales estan enumerados de la siguiente manera. (28, 29, 30 B2 y B3) la jornada laboral termina a las 13:00. no se presentaron lluvias.

Ing. [illegible]
Dir. Interventoria