CARLOS FERNANDO CORDOBA AVILES
NIT 13.010.352-8

Bogotá, 04 de abril de 2023

CFCAS - 100

Señores;
GRUCOING S.A.S
Calle 69ª # 75-43

Con copia a;
Julián Moreno, alcalde local de Suba
Fondo de desarrollo local de Suba
Calle 146 c bis # 90-57

REFERENCIA: CONTRATO No. 361 - 2022.

OBJETO: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO A LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE SUBA POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE PRIORIZADOS POR MEDIO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2021 Y QUE CONFORMAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES."

ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN No.2.

Cordial saludo,

Por medio de la presente y para sus fines pertinentes, se informa del estado de las adquisiciones referentes a los juegos infantiles importados "Juego Casa rodadero red manipular 2-6añosCap:11niñ" y "Juego Barco Pirata Incluyente 2-8años Cap:14 niños" correspondientes a los parques 11-151 SANTA CECILIA y 11-017 ILARCO respectivamente, los cuales se encuentran en tramites administrativos y aduaneros concernientes al proceso de nacionalización de los mismos.

Debido a lo anterior, desafortunadamente han surgido tramites adicionales requeridos por la DIAN, lo cual a su vez ha generado demoras en dicho proceso.

Con base a lo anterior solicitamos una suspensión por el término de 30 días calendario, con el fin de terminar de surtir los tramites administrativos frente a la entidad pertinente (DIAN), y así poder realizar la posterior instalación de dichos insumos.

Teniendo en cuenta lo anterior, y que la modificación correspondiente a la suspensión No.1 culmina el 6 de abril de 2023, el contrato reiniciaría el 7 de abril el

cual es un día no hábil, por tal motivo se solicita el inicio de la presente solicitud (Suspensión No. 2) a partir del 10 de abril de 2023 hasta el 9 mayo del 2023.

A continuación, presentamos cuadro resumen con nuevas fechas de terminación de los frentes enunciados previamente:

parque	actividad	valor	fecha
11-004 BATAN II	Filtro geodren planar tuberia 100 mm h=1.0 **	FINALIZADO	24/02/2023
SUBTOTAL		$ -	
11-033 COSTA AZUL III	Caneca acero inoxidable	FINALIZADO	27/02/2023
	Señal IDG-S 2 Caras	FINALIZADO	
	Señal IDE-46 Dos caras (sumin+instal) **	FINALIZADO	
SUBTOTAL		$ -	
11-288 VILLA HERMOSA	Plataforma cuadrada juego infantil	FINALIZADO	27/02/2023
	Plataforma triangular juego infantil	FINALIZADO	
	Caneca acero inoxidable	FINALIZADO	
	DESM+SUM+INST-Lámina (60X90CM)CAL.18-HG+ViniloAdhe	FINALIZADO	
	Pintura Maquinas Biosaludables	FINALIZADO	
SUBTOTAL		$ -	
11-904 SAUCES	Caneca acero inoxidable	FINALIZADO	27/02/2023
	Señal IDE-46 Dos caras (sumin+instal) **	FINALIZADO	
SUBTOTAL		$ -	
11-306 TUNA ALTA	Caneca acero inoxidable	FINALIZADO	27/02/2023
	Señal IDE-46 Dos caras (sumin+instal) **	FINALIZADO	
SUBTOTAL		$ -	
11-659 FONTANAR	Caneca acero inoxidable	FINALIZADO	27/02/2023
	BANCA M-31	FINALIZADO	
	Señal IDG-S 2 Caras	FINALIZADO	
	Juego columpio cesta rotomoldeado 6-12 años Cap: 5	FINALIZADO	
	Piso Caucho Reciclado 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm Suministro+Instalacion)	FINALIZADO	
	Piso Caucho Reciclado 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm Suministro+Instalacion)	FINALIZADO	
	Piso Caucho Reciclado 3cm (EPDM 1cm + SBR 2cm) Suministro + Instalacion	FINALIZADO	
	Juego Circuito Cap: 30 niños 1 a 12 años	FINALIZADO	
	Señal IDE-46 Dos caras (sumin+instal) **	FINALIZADO	
SUBTOTAL		$ -	
11-196 COMPARTIR	Caneca acero inoxidable	FINALIZADO	27/02/2023
	BANCA M-31	FINALIZADO	
	Asiento fibra lona columpio (Suministro+Instalacion)	FINALIZADO	
	Cadena Galvanizada Columpio M-5 3/8" (Suministro + Instalacion)	FINALIZADO	
	Señal IDE-46 Dos caras (sumin+instal) **	FINALIZADO	

CARLOS FERNANDO CORDOBA AVILES
NIT 13.010.352-8

SUBTOTAL		$ -	
11-605 LA FONTANA	Caneca acero inoxidable	FINALIZADO	27/02/2023
	BANCA M-31	FINALIZADO	
	Estructura baloncesto antibandalico	FINALIZADO	
	Señal IDG-S 2 Caras	FINALIZADO	
	Pintura estructura Futbol (Con compresor)	FINALIZADO	
SUBTOTAL		$ -	
11-198 BOCHALEMA - ZULIA	Señal IDG-S 2 Caras	FINALIZADO	27/02/2023
	Asiento fibra lona columpio (Suministro+Instalacion)	FINALIZADO	
	Modulo Jinete - Gimnasio al aire libre (Suministro+Instalacion)	FINALIZADO	
	Modulo Bicicleta Recumbent - Gimnasio al aire libre (Suministro+Instalacion)	FINALIZADO	
	Modulo Sky - Gimnasio Aire Libre (Suministro + Instalacion)	FINALIZADO	
	Cadena Galvanizada Columpio M-5 3/8" (Suministro + Instalacion)	FINALIZADO	
	Señal IDE-46 Dos caras (sumin+instal) **	FINALIZADO	
SUBTOTAL		$ -	
11-013 CAÑIZA	Plataforma triangular juego infantil	FINALIZADO	27/02/2023
	Señal IDG-S 2 Caras	FINALIZADO	
	Rodadero Largo en Acero (sum + Instal)	FINALIZADO	
SUBTOTAL		$ -	
11-932 LAS PLEYADES	Señal IDG-S 2 Caras	FINALIZADO	27/02/2023
	Rodadero Largo en Acero (sum + Instal)	FINALIZADO	
SUBTOTAL		$ -	
11-159 JULIO FLORES	BANCA M-31	FINALIZADO	27/02/2023
	Señal IDG-S 2 Caras	FINALIZADO	
	Señal IDE-46 Dos caras (sumin+instal) **	FINALIZADO	
	Modulo Multifuncional A-4 Gim aire libre(Sum+Inst)	FINALIZADO	
	DESM+SUM+INST-Lámina (60X90CM)CAL.18-HG+ViniloAdhe	FINALIZADO	
	Recubrimiento sintetico y sello fisuras	FINALIZADO	
SUBTOTAL		$ -	
11-151 SANTA CECILIA	Caneca acero inoxidable	FINALIZADO	11/05/2023
	Señal IDG-S 2 Caras	FINALIZADO	
	Modulo Jinete - Gimnasio al aire libre (Suministro+Instalacion)	FINALIZADO	
	Modulo Bicicleta Recumbent - Gimnasio al aire libre (Suministro+Instalacion)	FINALIZADO	
	Modulo Sky - Gimnasio Aire Libre (Suministro + Instalacion)	FINALIZADO	
	Piso Caucho Reciclado 3cm (EPDM 1cm + SBR 2cm) Suministro + Instalacion	$ 28.877.690	
	Pintura estructura Futbol (Con compresor)	FINALIZADO	
	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.1 **	FINALIZADO	

CARRERA 17 Nº 89-31 OFC 602 EDIFICIO GAIA
Teléfonos 926 07 05 – Celular 320 686 95 05
gerencia@ccaingenieros.co / contabilidad@ccaingenieros.co
Bogotá-Colombia

	Señal IDE-46 Dos caras (sumin+instal) **	$ 671.136	
	Juego Muelle 2	$ 12.538.005	
	Modulo Multifuncional A-4 Gim aire libre(Sum+Inst)	FINALIZADO	
SUBTOTAL		$ 42.086.831	
11-017 ILARCO	Baranda Cerramiento M-83 Es	FINALIZADO	11/05/2023
	Caneca acero inoxidable	FINALIZADO	
	BANCA M-31	FINALIZADO	
	Señal IDG-S 2 Caras	FINALIZADO	
	Juego Circuito	$ 70.965.817	
	Modulo Complemento para Baranda M-80 (0,80x0,85m)	FINALIZADO	
	Piso Caucho Reciclado 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm Suministro+Instalacion)	$ 34.340.700	
	Empradizacion zonas verdes a recuperar (5cm Tierra)	FINALIZADO	
	Pintura baranda M-80 (2 manos)	FINALIZADO	
	Pintura modulo M-5 Columpio	FINALIZADO	
	Señal IDE-46 Dos caras (sumin+instal) **	$ 671.136	
	JUEGO INFANTIL EN MADERA(DESM+SUM+INST) DESLIZADERO ACERO INOX	FINALIZADO	
SUBTOTAL		$ 105.977.653	
11-043 PUENTE LARGO	Modulo M-5 Columpio	FINALIZADO	27/02/2023
	Caneca acero inoxidable	FINALIZADO	
	Señal IDG-S 2 Caras	FINALIZADO	
	Balancin tubo galvanizado 2" x 2.0	FINALIZADO	
	Banca Prefabricada M-31 Sin Espaldar - Zona Verde (Sumimistro + Instalacion)	FINALIZADO	
	Nivelacion + Configuracion Terreno Material Local Seleccionado	FINALIZADO	
	Empradizacion zonas verdes a recuperar (5cm Tierra)	FINALIZADO	
	JUEGO INFANTIL EN MADERA(DESM+SUM+INST) DESLIZADERO ACERO INOX	FINALIZADO	
SUBTOTAL		$ -	
11-009 ALHAMBRA	Estructura microfubol	FINALIZADO	27/02/2023
	Desmonte estructura baloncesto sin demolicion base concreto	FINALIZADO	
	Estructura microfutbol	FINALIZADO	
	Estructura baloncesto antibandalico	FINALIZADO	
	Estructura voleibol	FINALIZADO	
	Señal IDG-S 2 Caras	FINALIZADO	
	Nivelacion + Configuracion Terreno Material Local Seleccionado	FINALIZADO	
	Rodadura asfaltica IDRD e=0.05 compactado **	FINALIZADO	

	Empradizacion zonas verdes a recuperar (5cm Tierra)	FINALIZADO	
	Pintura estructura Baloncesto	FINALIZADO	
	Pintura Maquinas Biosaludables	FINALIZADO	
	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.1 **	FINALIZADO	
	SLURING EMULSION CRL-1,CRL-0 Y ARENA DE PEÑA (Sum+	FINALIZADO	
	Poste de baloncesto (Instalación) STPM	FINALIZADO	
SUBTOTAL		$ -	
TOTAL COSTO DIRECTO POR EJECUTAR		$ 148.064.484,00	
AIU	28,65%	42.420.474,67	
TOTAL COSTO DIRECTO +COSTO INDIRECTO POR EJECUTAR		$ 190.484.958,67	
	VALOR POR EJECUTAR EN %	**6%**	

Agradezco su atención
Atentamente

CARLOS CORDOBA AVILES
Director de Obra

Anexos: “Oficio Estado de Juegos Abril 04”, “Notificación de arribo”, “Arrival confirmation”.