Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	1
Contrato No:	202204769

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	BUILDER COMPANY SAS		
Identificación:	800037981-2		
Tipo de Contrato:	OBRA PUBLICA		
Nombre del Supervisor:	EWAR TORRES BUELVAS		
Objeto del Contrato:	*Construcción redes de acueducto del corregimiento de Burrusco, Municipio de Palmar de Varela- Departamento del Atlántico*		
Plazo de Ejecución:	*6 meses.*		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202201640	**Fecha de C.D.P.**	05/07/2022
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202208953	**Fecha del R.P.**	31/10/2022

Valor del Contrato	**Contrato Inicial**	$4.587.854.286.00
	Adición 1	$
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$4.587.854.286.00

Fecha de inicio del contrato	**Fecha de terminación del contrato**	**Fecha de Suspensión del contrato**	**Fecha de reinicio**
29 de Diciembre de 2022	29 de junio de 2023		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(**Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)**

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	**Hasta (yyyy-mm-dd)**
Seguros del estado	96-44-101176497		Calidad del servicio	28/06/2023	28/06/2028
			Cumplimiento	29/12/2022	29/10/2022
			Anticipo	29/12/2022	29/10/2023
			Pago anticipado		

			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones	29/12/2022	30/06/2026
			Responsabilidad Civil Extracontractual	29/12/2022	02/05/2023
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		**$**4.587.854.286.00
Adición No. 1		**$**
Adición No. 2		**$**
Adición No. 3		**$**
Valor Total del contrato		$4.587.854.286.00
Porcentaje del Anticipo	**30%**	**$** 1.376.356.285
Porcentaje del Pago anticipado	**%**	**$**
Valor Amortizado del Anticipo		**$ 431.924.033.10**
Valor Ejecutado del Contrato		**$1.439.746.777**
Valor por ejecutar		**$3.148.107.509**
Valor a pagar en el presente Informe		**$1.439.746.777**
No. Factura o Cuenta de Cobro		FVB50

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 de FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2023.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

CONDICIONES ORIGINALES			Presente Acta No 1	
PRODUCTO	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR UNITARIO**	**CANT.**	**TOTAL**
1.1.1	Tubería HD ACERROJADA ESTÁNDAR CL 40 VI Ø 150mm	$ 397,141.90	2,256.00	$ 895,952,126.40
1.1.2	Tubería de PVC Ø 4" RDE 21	$ 49,003.99	407.72	$ 19,979,905.78
1.4.1	Codo en PVC Ø 4" X 90°	$ 106,387.46	1.00	$ 106,387.46
2.1.1	Trazado y replanteo	$ 2,565.04	392.04	$ 1,005,597.30
2.2.1	Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado.	$ 27,583.05	160.96	$ 4,439,767.73
2.4.1	Instalación de Tubería de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Perfilada, Bajo Cualquier Condición de Humedad tubería dePVC 4" RDE 21	$ 19,088.59	392.04	$ 7,483,489.84

2.5.1	Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de sitio, compactado al 90% del Proctor modificado	$ 21,169.09	108.20	$ 2,290,495.27
2.5.3	Relleno de zanjas y estructuras con arena, compactada al 70%de la densidad relativa	$ 68,029.61	44.89	$ 3,053,849.31
3.1.1	tubería de PVC Ø 4" RDE 21	$ 49,003.99	7.18	$ 351,848.63
3.1.2	tubería de PVC Ø 2" RDE 21	$ 14,820.83	1,203.08	$ 17,830,638.14
3.2.1	d = 50 mm (2")	$ 426,748.88	6.00	$ 2,560,493.25
3.2.2	d = 80 mm (3")	$ 672,156.63	1.00	$ 672,156.63
3.3.1	d = 75 mm (3")	$ 2,515,972.38	1.00	$ 2,515,972.38
3,4,1	Codo en PVC Ø 4" X 90°	$ 106,387.46	1.00	$ 106,387.46
3,4,2	Codo en PVC Ø 2" X 90°	$ 13,158.25	2.00	$ 26,316.50
3,4,3	Codo en PVC Ø 2" X 45°	$ 14,415.68	5.00	$ 72,078.38
3.5.1	Tee de PVC 2" x 2"	$ 94,211.98	4.00	$ 376,847.90
3.5.2	Tee de PVC 4" x 2"	$ 561,790.66	1.00	$ 561,790.66
3.6.1	Tapón soldado en PVC Ø 2"	$ 87,887.44	4.00	$ 351,549.75
3.6.2	Adaptador Brida x Universal 50 mm	$ 95,557.00	12.00	$ 1,146,684.00
4.1.1	Trazado y replanteo	$ 2,565.04	1,203.08	$ 3,085,945.32
4.2.1	Demolición de anden con mona	$ 6,608.33	16.20	$ 107,054.87
4.3.1	Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado.	$ 27,583.05	543.81	$ 14,999,938.42
4.5.1	Instalación de Tubería de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Perfilada, Bajo Cualquier Condición de Humedad tubería dePVC 4" RDE 21	$ 19,088.59	6.90	$ 131,711.25
4.5.2	Instalación de Tubería de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Perfilada, Bajo Cualquier Condición de Humedad tubería dePVC 2" RDE 21	$ 13,149.13	1,203.08	$ 15,819,449.31
4.6.1	Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de sitio, compactado al 90% del Proctor modificado	$ 21,169.09	257.00	$ 5,440,455.49
4.6.2	Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de cantera, compactado al 95% del Proctor modificado	$ 63,972.64	48.26	$ 3,087,319.49
4.6.3	Relleno de zanjas y estructuras con arena, compactada al 70%de la densidad relativa	$ 68,029.61	130.50	$ 8,877,864.43
4.13.1	Instalación de válvula de compuerta brida x brida norma ISOPN 16, Incluye el suministro e instalación de tornillería grado 2 y empaquetadura para el montaje d = 50 mm (2")	$ 108,462.49	6.00	$ 650,774.93
4.14.1	Instalación de hidrante tipo trafico norma ISO PN 10, Incluye el suministro e instalación de tornillería y empaquetadura para el montaje d = 80 mm (3")	$ 506,618.18	1.00	$ 506,618.18
6.1.1	Excavación a mano en material común, roca descompuesta a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. (Incluye retiro a lugar autorizado.)	$ 27,583.05	242.00	$ 6,675,098.10

6.2.1	Relleno de zanjas y estructuras con material seleccionado decantera, compactado al 95% Proctor Modificado.	$ 63,972.64	60.97	$ 3,900,411.71
6.3.1	Concreto de limpieza f´c = 14,0 Mpa (2000 psi), e=0,05m	$ 22,184.70	121.00	$ 2,684,348.70
6.3.2	Concreto de f´c = 28 Mpa (4000 psi) para Losa de fondo (cimentación incluye vigas).	$ 861,568.81	59.58	$ 51,332,269.85
6.3.3	Concreto de f´c = 28 Mpa (4000 psi) para losas superiores (e =0,20 m).	$ 1,024,041.26	1.15	$ 1,177,647.45
6.4.1	Concreto de f´c = 28 Mpa (4000 psi) para vigas aéreas.	$ 921,833.05	7.05	$ 6,498,923.00
6.4.2	Concreto f´c = 28,0 Mpa (4000 psi) para columnas	$ 1,064,848.26	9.70	$ 10,329,028.15
6.5.1	Acero fy = 420 Mpa (60.000 psi)	$ 5,455.84	11,968.22	$ 65,296,663.48

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

EWAR TORRES BUELVAS quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
1	9449310491	04/04/2023	12.002.500
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los **11** días del mes de **Abril** de **2023**.



FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C.: 73.122.296 de Cartagena



FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C.: 63.432.268 de Floridablanca