Fecha 2023-03-27 AA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1

ALCANCE Conservación de la Malla Vial Arterial no Troncal - Vigencia 2021 - Grupo 1

CONTRATO No. IDU-1712-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Angela Patricia Ahumada Manjarres - Apoyo Principal, Juana Lucia Fragozo Zarate - Apoyo Principal, Luis Fernando Leiva Sanchez - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	56.25%
% EJECUTADO	54.26%
% VARIACIÓN	-1.99%

ESTADO DEL CONTRATO

De acuerdo con el seguimiento y control de las actividades de conservación de la Malla Vial Arterial No Troncal – Grupo 1 realizado por la supervisión. En el momento el contrato se encuentra en la etapa de ejecución de actividades de mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, sellos de juntas, renivelación de pozos y actividades de atención inmediata en los siguientes sectores:

1. FRENTE # 13, AVENIDA AV. BOYACA ENTRE CANAL SALITRE Y CALLE 72 (Calzada rápida norte sur), se adelantan actividades de mantenimiento periódico
2. FRENTE # 7, CONECTANTES E INTERCAMBIADORES DE CALZADAS
3. FRENTE # 8, PARALELA AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 22D Y CALLE 23C - CARLOS LLERAS RESTREPO, ajustes de obra
4. FRENTE # 10, RENIVELACIÓN DE POZOS E INSTALACIÓN DE CARGUES EN CONCRETO (AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 13 Y CANAL SALITRE) CZ RÁPIDAY LENTA
5. FRENTE # 12, MANTENIMIENTO RUTINARIO Y SELLOS DE JUNTAS (AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 13 Y CANAL SALITRE) CZ RÁPIDA Y LENTA
6. ACTIVIDAD DE TAPAHUECOS, HUECOS ROMPELLANTAS
7. LIMPIEZA DE SUMIDEROS
8. FRENTE # 11, RECALCE DE SARDINELES (AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 13 Y CANAL SALITRE) CZ RÁPIDAY LENTA

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO GAMMA
Contrato No.	IDU-1712-2021
Valor Inicial	$ 45.340.809.899,00
Total Contrato	$ 45.340.809.899,00
Valor Pagado	$ 25.365.192.374,00
Plazo Inicial	810 días
Plazo Actualizado	810 días
Fecha de Iniciación	2022-01-17
Fecha de Terminación Actual	2024-04-16
No. Empleos generados	106

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO SERVINC-PEB
Contrato No.	IDU-1726-2021
Valor Inicial	$ 5.487.545.092,00
Total Contrato	$ 5.487.545.092,00
Valor Pagado	$ 1.676.877.332,00
Plazo Inicial	810 días
Plazo Actualizado	810 días
Fecha de Iniciación	2022-01-17
Fecha de Terminación Actual	2024-04-16
No. Empleos generados	31

NOVEDADES