Fecha 2023-03-13 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA**	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2

ALCANCE Conservación de la Malla Vial Arterial no Troncal - Vigencia 2021 - Grupo 2

CONTRATO No. IDU-1713-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Gomer Gildardo Pulido Guio - Apoyo Principal, Diego Ferney Hernandez Oviedo - Especialista de Apoyo, Camilo Andres Poveda Sierra - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	73.4%
% EJECUTADO	85.64%
% VARIACIÓN	12.24%

ESTADO DEL CONTRATO

Contrato de obra en ejecución de actividades de mantenimiento periódico y rehabilitación en el corredor vial de la Avenida de las Américas entre NQS y Avenida Carrera 50 y en el corredor vial de la Avenida la Esperanza entre Avenida de las Américas y Avenida Carrera 68 actividades de mantenimiento periódico.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO PRO -BOGOTA 13	**Contratista**	CONSORCIO MALLA VIAL SS
Contrato No.	IDU-1713-2021	**Contrato No.**	IDU-1730-2021
Valor Inicial	$ 41.104.436.934,00	**Valor Inicial**	$ 5.513.948.216,00
Total Contrato	$ 57.340.122.493,00	**Total Contrato**	$ 6.334.498.841,00
Valor Pagado	$ 31.468.482.102,00	**Valor Pagado**	$ 1.920.758.731,00
Plazo Inicial	810 días	**Plazo Inicial**	810 días
Plazo Actualizado	810 días	**Plazo Actualizado**	810 días
Fecha de Iniciación	2021-12-06	**Fecha de Iniciación**	2021-12-06
Fecha de Terminación Actual	2024-03-05	**Fecha de Terminación Actual**	2024-03-05
No. Empleos generados	124	**No. Empleos generados**	33

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

Avenida de las Americas			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Calzada	REHABILITACIÓN	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2022-11-24	**% Financiero de obra programado acumulado**	38.99
Fecha de inicio real de obra	2022-11-24	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	52.1
Fecha de finalización programada de obra	2023-05-31	**% Físico de obra programado acumulado**	40.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	80.72

Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 1.790.770.796,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 2.393.403.774,00
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO	FLEXIBLE		
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			**CANTIDAD**
Mezcla asfáltica Grano-Caucho			209.47
Asfalto MD 20			9436.87
AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	Km_Carril	1.84	3.72
VISOR			
META FÍSICA		**EN QUÉ SE TRABAJA**	
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial		False	

Avenida de las Americas			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Calzada	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN
FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2022-02-25	**% Financiero de obra programado acumulado**	93.76
Fecha de inicio real de obra	2022-02-25	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	97.16
Fecha de finalización programada de obra	2022-12-30	**% Físico de obra programado acumulado**	99.34
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	99.87
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 16.391.268.355,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 16.986.588.292,00
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO	FLEXIBLE		
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			**CANTIDAD**
Mezcla asfáltica Grano-Caucho			9386.54
Asfalto MD 20			16117.44
AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	Km_Carril	19.83	19.82
VISOR			
META FÍSICA		**EN QUÉ SE TRABAJA**	
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial		False	

Avenida la Esperanza			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Calzada	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN
FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2022-10-10	**% Financiero de obra programado acumulado**	32.51
Fecha de inicio real de obra	2022-10-10	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	24.98
Fecha de finalización programada de obra	2023-03-31	**% Físico de obra programado acumulado**	49.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	50.22
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 2.186.025.625,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 1.679.462.415,00

MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO	FLEXIBLE		
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			**CANTIDAD**
Mezcla asfáltica Grano-Caucho			211.58
Asfalto MD 20			6203.78
AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	Km_Carril	6.06	6.21
VISOR			
META FÍSICA		**EN QUÉ SE TRABAJA**	
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial		False	

NOVEDADES