Fecha 2023-03-27 AA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLORUTAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3

ALCANCE Conservación espacio público y ciclorrutas - Vigencia 2021 - Grupo 3

CONTRATO No. IDU-1782-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Camilo Andres Poveda Sierra - Apoyo Principal, Camilo Cepeda Isidro - Apoyo Principal, Gloria Ines Beltran Medina - Especialista Social, Avelino Guayacan Zambrano - Especialista Ambiental, Diana Carolina Tafur Vallejo - Especialista Ambiental, Omar Orlando Velasquez Cardenas - Especialista Ambiental, Hector Yehinson Velasquez Ruiz - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	22.61%
% EJECUTADO	23.29%
% VARIACIÓN	0.68%

ESTADO DEL CONTRATO

Se encuentra en ejecución de obra en los siguientes frentes:

Avenida Medellín (Calle 80) entre Autopista Norte (Carrera 45) y Carrera 119:
* Instalación de loseta guía y toperol.
* Fundida de Cintas
* Remates de cajas

Avenida José Celestino Mutis (calle 63) entre Avenida Batallón Caldas (Carrera 53) y Transversal 112b:
* Desmonte de piso adoquín
* Instalación de adoquín, loseta guía y toperol

Avenida Suba entre Avenida España (Calle 100) y Avenida Medellín
* Demolición de carpeta asfáltica.
* Extendido y compactación de material e instalación de carpeta asfáltica.

Los porcentajes se reportan con base en el informe semanal remitido por la Interventoría con corte al 27 de marzo del 2023 y en el último plan detallado de trabajo aprobado por la interventoría bajo radicado IDU 20235260376512 de fecha 8 de marzo de 2023, de acuerdo a la actualización de la meta física del contrato 1782-2021.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO EXPANSSION-JV 2021	**Contratista**	CONSORCIO ESPACIO PUBLICO 2021
Contrato No.	IDU-1782-2021	**Contrato No.**	IDU-1813-2021
Valor Inicial	$ 26.993.820.320,00	**Valor Inicial**	$ 4.019.058.497,00
Total Contrato	$ 26.993.820.320,00	**Total Contrato**	$ 4.019.058.497,00
Valor Pagado	$ 9.018.838.531,00	**Valor Pagado**	$ 858.266.483,00
Plazo Inicial	810 días	**Plazo Inicial**	810 días
Plazo Actualizado	810 días	**Plazo Actualizado**	810 días
Fecha de Iniciación	2022-01-24	**Fecha de Iniciación**	2022-01-24
Fecha de Terminación Actual	2024-04-23	**Fecha de Terminación Actual**	2024-04-23
No. Empleos generados	56	**No. Empleos generados**	27

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

Avenida José Celestino Mutis (calle 63) entre Avenida Batallón Caldas (Carrera 53) y Transversal 112b – Costado Norte			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Ciclorruta	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2022-08-01	**% Financiero de obra programado acumulado**	66.05
Fecha de inicio real de obra	2022-11-05	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	66.05
Fecha de finalización programada de obra	2024-03-18	**% Físico de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	91.18
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 538.648.240,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 345.935.334,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	
MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km de Ciclorruta	Km	1.63	1.1

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	False
Mantener Km de Ciclorruta	DEMOLICIÓN CARPETA ASFALTICA, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL, E INSTALACIÓN CAREPATA ASFALTICA
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	False

Avenida Medellín (Calle 80) entre Autopista Norte (Carrera 45) y Carrera 119 - Costado Sur, norte			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Calzada	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2022-11-19	**% Financiero de obra programado acumulado**	88.89
Fecha de inicio real de obra	2022-12-14	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	100.0
Fecha de finalización programada de obra	2023-10-04	**% Físico de obra programado acumulado**	90.31
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	100.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 927.429.861,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 927.418.895,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	
MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	Km_Carril	0.92	0.99

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	False
Mantener Km de Ciclorruta	False
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	False

Avenida Suba entre Avenida España (Calle 100) y Avenida Medellín			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Ciclorruta	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2003-03-15	**% Financiero de obra programado acumulado**	25.94
Fecha de inicio real de obra	2023-03-27	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	102.21
Fecha de finalización programada de obra	2023-08-30	**% Físico de obra programado acumulado**	29.58
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	89.03
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 232.004.419,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 227.990.324,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km de Ciclorruta	Km	0.18	0.7

VISOR

META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	False
Mantener Km de Ciclorruta	DEMOLICIÓN CARPETA ASFALTICA, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL, E INSTALACIÓN CAREPATA ASFALTICA
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	False

NOVEDADES