EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO GIRACOM
Radicado Entrada No.20230133
SE: 0000 - SUB: 0000
YESENIA HENAO QUICENO
DESTINATARIO ----------
Alejandro Hernandez Muñoz
2023-03-29 14:25

Medellín, 28 de marzo de 2023

Ingeniero
INDALECIO ÁLVAREZ
Interventoría

REFERENCIA: Contrato de obra No 021 de 2022, cuyo objeto es "Obras de repavimentación vial en el municipio de Girardota – Antioquia".

ASUNTO: Solicitud de prórroga.

Cordial Saludo;

El desarrollo de las actividades en la ejecución de la obra, se han visto afectadas por las condiciones atmosféricas debido a las lluvias intensas en diferentes periodos durante el plazo contractual, condiciones que no permitieron el desarrollo de acuerdo a la programación, puesto que los trabajos se ejecutaron en forma intermitente afectando los tiempos contratados. Actualmente, continúan las lluvias lo que hace que la ejecución se altere en el transcurso del tiempo.

Adicionalmente por condiciones de orden público que vive el departamento, impidieron que materiales y maquinaria requeridos para la ejecución de la obra llegaran a los frentes de trabajo en los tiempos establecidos.

Por lo anterior, solicito prórroga del contrato por un tiempo de 20 días, es decir hasta el 19 de abril de 2023, teniendo en cuenta que en el desarrollo del contrato de obra se han presentado eventualidades que han afectado la programación y en consecuencia el plazo de entrega del proyecto.

Por su colaboración gracias.

Atentamente.

JORGE ALEJANDRO GONZÁLEZ SÁNCHEZ
Ingeniero Civil Contratista

Carrera 78 Nº 46 – 40 Interior 301 Barrio Velódromo - Medellín
Teléfonos 5-77-37-74 Cel. 311 – 753 –13 –13 alegonzalez16@gmail.com

CONTRATO DE OBRA No. 021 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2022
CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA. - "GIRACOM"
Y GONZALEZ SANCHEZ JORGE ALEJANDRO

CONTRATANTE : EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA.
"GIRACOM"
NIT: 901.464.458-9
CONTRATISTA : GONZALEZ SANCHEZ JORGE ALEJANDRO
NIT.: 71.799.803-5.
OBJETO: "OBRAS DE REPAVIMENTACION VIAL EN EL
MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA"
CONTRATO CONSULTORIA No. 006 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2022
INTERVENTORIA : INDALECIO ALVAREZ SANCHEZ
NIT.: 98667660-0
OBJETO : INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE REPAVIMENTACION
VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA.

PLAZO DE EJECUCION (5 MESES)

- SE REALIZA ACTA DE INICIO CON INTERVENTORIA EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 FIRMADA POR. JOSE LUIS CARDONA OCHOA. GERENTE GENERAL GIRACOM - CONTRATANTE ; INDALECIO ALVAREZ SANCHES - CONTRATISTA INTERVENTORIA. Y ALEJANDRO HERNANDEZ MUÑOZ. - SUPERVISOR - GIRACOM.
- SE REALIZA ACTA DE INICIO CON EL CONTRATISTA EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 FIRMADA POR. JOSE LUIS CARDONA OCHOA, GERENTE GENERAL GIRACOM - CONTRATANTE ; GONZALEZ SANCHEZ JORGE ALEJANDRO - CONTRATISTA DE OBRA. Y ALEJANDRO ALVAREZ SANCHEZ. - SUPERVISOR GIRACOM.

01 de Noviembre 2022 /

SE REALIZA VISITA A CAMPO PARA REALIZAR INSPECCION Y CONDICION ACTUAL DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA VEREDA JUAN COJO. DEL MCPIO. DE GRANADOTA. SE REVISA APROX. 750 m PARA REALIZAR EJECUCION DE LA VIA QUE VA DE EL RANCHO. HACIA LAS PORQUERIZAS SEGUN LOS ITEMS CONTRACTUALES. (DRENAJES)"

02 de Noviembre 2022 /

1 Residente de obra. 1 Auxiliar de obra 1 Ayudante. 1. Residente Interv.

SE PRESENTA COMISION TOPOGRAFICA PARA REALIZAR LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA AJUSTES EN EL DISEÑO DE VIA.

SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA MAÑANA Y EN LA TARDE SE INTERRUMPE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. POR LLUVIAS.

03 de Noviembre 2022 /

PERSONAL: 1 Residente Obra 1 Ayudante.

1 Auxiliar de Obra 1 Residente Interventoria.

1 Aux. Interv 1 Topografo 2 cadeneros

SE CONTINUA CON LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA VIA. SE REALIZA INSPECCION VISUAL DE VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA VIA. PARA REALIZAR ACTAS DE VECINDAD Y USO DE LA ZONA A INTERVENIR - SE PRESENTAN LLUVIAS SIendo horas de la tarde - QUEDANDO POR LEVANTAR APROX. 1200 m

04 de Noviembre 2022 /

PERSONAL: 1 Residente Obra 1 Auxiliar de Precolombia 1 Ayudante

1 Residente Interv 1 Topografo 2 cadeneros 1 Aux. Interv.

SE CONTINUA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SE FINALIZA ACTIVIDAD Y SE LLEVAN INFORMACION PARA COMPARAR CON DISEÑOS ACTUALES

SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA TARDE!

07 DE NOVIEMBRE DE 2022.

1. RESIDENTE DE OBRA | AUX. INGENIERIA | AYUDANTE | RESIDENTE INTERVENTORIA.

SE REVISA DOCUMENTACION Y AVANCES QUE SE DEBEN TENER EN OBRA. SE TIENEN 740 ml. DE VIA PARA EJECUTAR. INSTALACION DE ESTRUCTURAS DE VIA. PAVIMENTACION Y MANEJO DE AGUAS POR CUNETA SE ESPERA DISEÑO DE VIA - SE PRESENTA LLUVIAS INTERMITENTES DURANTE TODO EL DIA.

08 DE NOVIEMBRE DE 2022 /

| RESIDENTE DE OBRA | AUX DE Ing. | AYUDANTE | RESIDENTE. INTERVENTORIA

LLEGA MADERA Y MATERIAL PARA ADECUACION DE PROVISIONAL. IGUALMENTE LLEGA HERRAMIENTA MENOR., TEJERAS PARALES., LISTONES. SE INFORMA QUE LA MAQUINARIA ESTA PROGRAMADA PARA VIERNES O SABADO., IGUALMENTE EL PERSONAL DE OBRA. SE ENCUENTRA EN EXAMENES MEDICOS Y AFILIACIONES.

09. DE NOVIEMBRE DEL 2022 /

| RESIDENTE DE OBRA | AUX. DE DIBUJ | RESIDENTE | INTERVENTORIA | AYUDANTE - AMANECE LLOVIENDO. SE REALIZA LABORES DE ADECUACION DE PROVISIONAL DE OBRA UBICADA EN LA ZONA CONCALLOA COMO LOS RANCHOS Y BODEGA DE MATERIALES - ALMACEN. - SE INFORMA QUE EL DISEÑO DE VIA SE ENTREGA EL SIGUIENTE DIA.

10 DE NOVIEMBRE DE 2022 /

1. RESIDENTE DE OBRA | AUX. de Ing. 2 AYUDANTES | RESIDENTE INTERV. - LA DE INTERVENTORIA. - SE PRESENTAN LLUVIAS EN HORAS DE LA MADRUGADA. - LLEGA COMISION TOPOGRAFICA PARA LOCALIZAR EL DISEÑO DE VIA. CON 740 ml Y UN ANCHO PROMEDIO. DE 4m Y CUNETAS EN LOS LATERALES


0.50 m DE ANCHO PARA UN TOTAL DE VIA DE 5 m
SE REALIZA LOCALIZACION SEGUN DISEÑO TRAZADO EJE Y
LATERALES DE VIA. IGUALMENTE. SE TOMAN COTAS Y
SE INSTALAN NIVELETAS CON MARCACION DE ABSCISADO.

11 DE NOVIEMBRE DE 2022

1. RESIDENTE DE OBRA - 1. AUX. DE ING 2 AYUDANTES
1 TOPOGRAFO 2 CADENEROS. 1. RESIDENTE INTERVENTORIA. - 1 AUX
SE PRESENTA LLUVIAS EN HORAS DE LA TARDE. - SE
CONTINUA CON ACTIVIDADES DE LOCALIZACION Y REPLANTEO
SE REALIZA REVISION EN CAMPO DE NIVELES SE OBSERVA
EN ALGUNAS ZONAS DE ENTRADAS A PREDIOS QUE ALGUNAS
QUEDA ABAJO. DEL NIVEL DE PAVIMENTO Y OTRAS ARRIBA.
EN ESTOS PUNTOS SE RECOMIENDA AJUSTAR EN PROCESO.
CONSTRUCTIVO.

14 DE NOVIEMBRE DE 2022

1. DIRECTOR DE OBRA 1. RESIDENTE DE OBRA 1 AUX. DE OBRA - 1 AUX INTERV
1 ENCARGADO (MAESTRO). 2 AYUDANTES 1. TOPOGRAFO 2 CADENEROS
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA. - SE PRESENTA LLUVIAS
INTERMITENTES EN EL TRANSCURSO DEL DIA. - INGRESA
MAQUINARIA - 1 VIBROCOMPACTADOR - 1 MOTONIVELADORA.
1 RETROEXCAVADORA DE LLANTAS - SE REALIZA.
RECONOCIMIENTO CON OPERARIOS EN CAMPO
SE DEFINE ESTRUCTURA DE VIA.:



14 DE NOVIEMBRE DE 2022
1 RESIDENTE DE OBRA 1 AUX DE OBRA 1 MAESTRO 3 AYUDANTES
1 VIBROCOMPACTADOR 1. MOTONIVELADORA
(SE REPITE DIA 14).

15 DE NOVIEMBRE DE 2022

1 RESIDENTE DE OBRA | AUX. DE OBRA | MAESTRO DE OBRA | AUX INTERV 3 AYUDANTES DE OBRA. | TOPOGRAFO ZCAVOMBRO | RESIDENTE INTERV

SE INICIA CHUEO DE VIA Y ALISTAMIENTO DE SUBRASANTE. - SE CONTINUA CON LOCALIZACION TOPOGRAFICA DE LA VIA, AJUSTANDO NIVELES EN CAMPO. - SE ACOPIA MATERIAL DE EXCAVACION. - SE INICIA OBRAS DESDE LA ABSCISA K0+710 ZONA LOS RANCHOS - SE RETIRA MATERIAL CON VOLQUETA

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

1 RESIDENTE DE OBRA | AUX. DE OBRA | MAESTRO DE OBRA - | AUX. INTERVEN 3 AYUDANTES DE OBRA. - 1 VIBROCOMPACTADOR 1 MOTONIVELADORA UNA RETROEXCAVADORA + SE CONTINUA EXCAVACION CAUCE. VIA SE REALIZA COMPACTACION DE LA SUBRASANTE; - SE REALIZA OBSERVACION DE. RETIRAR MATERIAL TERRENO HUMUS ORGANICO. ANTES DE INSTALAR LA BASE EN ALGUNOS TRAMOS - SE PRESENTAN LLUVIAS EN HORAS DE LA TARDE SE PRESENTAN LLUVIAS INTENSAS. - SE RETIRA MATERIAL EL VOLQUETA.

17 DE NOVIEMBRE DE 2022

1 RESIDENTE DE OBRA | AUX. DE OBRA | MAESTRO 3 AYUDANTES; MAQUINARIA 1 VIBROCOMPACTADOR | RETROEXCAVADORA | MOTONIVELADORA. - CADA MAQUINA CON OPERARIO. - SE PRESENTA LLUVIAS EN LA MADRUGADA Y PARTE DE LA MAÑANA - SE ESPERA QUE SE SECUE LA SUBRASANTE PARA DAR PERFIL A LA MAQUINA Y SE CONTINUA CAJE HASTA LA ABSCISA K 0+370 SE PRODUCEN LLUVIAS EN HORAS DE LA TARDE INGRESA VOLQUETA DE 16 m³ CON BASE GRANULAR Y SE REALIZA INSTALACION DE CANAL ORDA DE 1.5 cm PARA PROTEGER LA SUBRASANTE. - SE ACOPIA MATERIAL. BAJE

18 DE NOVIEMBRE DE 2022

1. ING. RESIDENTE 1. AUX. RESIDENTE 1 MAESTRO 3 AYUDANTES 1 TOPOGRAFO 2 CADENEROS 1 RESIDENTE INTERVENTORIA. 1 PROFESIONAL SST. 1 MAQUINARIA 1. VIBROCOMPACTADOR, 1 MOTO NIVELADORA CADA MAQUINA CON OPERARIO - SE REALIZA INSTALACION DE BASE GRANULAR CAPA DE 15 A 20 cm APROX. PREVIO SE COMPACTA CON VIBROCOMPACTADOR. - SE REALIZA LIMPIEZA DE CUNETAS EXISTENTES Y SE UBICAN VERTICAL SEÑALIZACION DE, OPERACION, VOLQUETAS Y MAQUINARIA SE UBICAN MALETINES Y BALIZAS DEMARCANDO ZONAS DE TRABAJO. SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA MADRUGADA Y A MEDIA MAÑANA HASTA MEDIO DIA. SE RETIRA MATERIAL DERRUMBADO DE LA VIA PARA PERMITIR ACCESO MATERIAL BASE SE COMPACTA LA BASE. - SE INSTALAN VIVIENDAS EN TALUDES

19 DE NOVIEMBRE DE 2022

1. RESIDENTE DE OBRA 1 AUX. DE OBRA 1 MAESTRO 3 AYUDANTES 1 TOPOGRAFO 2 CADENEROS - SE REALIZAN TAREAS DE LIMPIEZA DE CUNETAS DEBIDO A FUERTES LLUVIAS EN HORAS DE LA MADRUGADA. - SE RETIRA MATERIAL DE EXCAVACION. Y LIMPIEZA DE VIAS SE TRABAJA HASTA MEDIO DIA. - SE OBSERVAN ESCORRENTIAS EN LOS TALUDES DE LA VIA Y ALGUNOS FALLOS DE LOS MISMOS

21 DE NOVIEMBRE DE 2022

1 RESIDENTE DE OBRA, 1 AUXILIAR DE OBRA, 1 MAESTRO DE OBRA 1 SST 5 AYUDANTES DE OBRA 1 TOPOGRAFO 2 CADENEROS 1 RESIDENTE Y 1 INTERVENTORIA. 1 MOTONIVELADORA, 1 RETROEXCAVADORA Y 1 VIBROCOMPACTADOR CON SUS RESPECTIVOS OPERARIOS SE CONTINUAN CON CAMBIO DE VIA. PARA INSTALACION DE BASE SE COMPACTA CON VIBROCOMPACTADOR. SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA MADRUGADA LA SUBRASANTE POR EL PASO DE VEHICULOS SE GENERA PANTANO SE DEBE RASPAR PARA PERMITIR ACCESO DE VOLQUETAS Y PARTICULARES

SE REALIZA DEMOLICIONES CARCAMOS ACCESO PREDIOS CO.
OBSERVA FALLOS EN LA VIA. SE REALIZAN BERMA RETIRO DE
MATERIAL SATURADO SE RETIRA MATERIAL DE EXCAVACION
SE REALIZA CHARLA DE CONCIENTIZACION CON PERSONAL DE LA
OBRA. SE CONTINUA CON INSTALACION DE BASE GRANULAR
SE INSTALA Y REGULARIZA NIVELES Y BORDE DE VIA SE
REPORTA RETIRO ARBOL ZONA LOS RANCHOS.

22 DE NOVIEMBRE DE 2022

1. DIRECTOR DE OBRA 1. RESIDENTE 1 AUXILIAR 1. PROFESIONAL SST
1 MAESTRO DE OBRA. 5 AYUDANTES 1. TOPOGRAFO. 2 CADENEROS 1 AUX INTELL
1 RESIDENTE INTERVENTORIA. - SE PRESENTAN LLUVIA EN LA MAÑANA
MADRUGADA. LA BASE SE CONTAMINA POR PASO DE
VEHICULOS Y ESCORRENTIAS CON MATERIAL FINO
SE REALIZA LIMPIEZA DE CUNETAS SE DE MATERIAL
DE ~~ESCORRENTIA~~ Y LAVADO. - SE REALIZA RECORRIDO DE
OBRA REVISANDO DAÑOS DE MATERIAL INSTALADO Y
FALLOS QUE SE PRESENTAN SE DA ESPERA PARA
QUE SE SEQUE LA ZONA INGRESA MAQUINAS A LAS 9:00 AM
SE CONTINUA CON CAIEO DE VIA SE REALIZA RASPADO
DE VIA. PARA PERMITIR ACCESO SE CONTINUA.
INSTALACION BASE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION
SE PRESENTAN DESLIZAMIENTO TIERRAS K 0+515 A LA SALIDA
DE UNA ALCANTARILLA TRANSVERSAL. - SE CONTINUA CON
RETIRO DE CORTES DE MADERA ARBOL ZONA LOS RANCHOS

23 DE NOVIEMBRE DE 2022

1. RESIDENTE OBRA. 1. AUXILIAR OBRA 1 MAESTRO OBRA 5 AYUDANTES 1 TOPOGRAFO
1. PROF SST. 1 TOPOGRAFO 2 CADENEROS 1. RESIDENTE INTERVENTORIA
1. MOTONIVELADORA. 1. RETRO EXCAVADORA 1. VIBROCOMPACTADOR
CON SUS RESPECTIVOS OPERARIOS - SE PRESENTAN LLUVIAS.
EN LA MADRUGADA Y MAÑANA. SE DA ESPERA A QUE
EL MATERIAL BASE SE SEQUE Y DAR INICIO MAQUINAS
A MEDIA MAÑANA SE OBSERVAN ESCORRENTIAS POR.
TALUDES DE LA VIA. - SE OBSERVA FALLOS EN VIA.
PARA CORREGIR. - SE CONTINUAN UNIENDO TALUDS K 0+515

HACIA LA LOCALIDAD DE ALCANTARILLA. LLUVIAS - SE OBSERVA CAUDALES POR CUNETAS Y OJO ANALISIS DE LA OFERTA ESTRUCTURA DE UNA INSTALACION DE REALIZA VIAS PARA RETIRAR MATERIAL SOBRANTE SATURADO. - SE HACE OBSERVACION DE TODO MATERIAL EXCAVADO Y DE BASE ACOPIADO SEA TAPADO CON PLASTICO. - SE PRESENTA FALLAS EN K 0+550 A K0+580.

24 DE NOVIEMBRE DE 2022

1 RESIDENTE DE OBRA 1 AUX. DE OBRA 1 MAESTRO DE OBRA 3 AYUDANTES 1 PROF. SST. 1 RESIDENTE INTERVENTORIA. 1 AUX INTER 1. MOTONIVELADORA 1. RETROEXCAVADORA 1 VIBROCOMPACTADOR CADA MAQUINA CON OPERARIO - SE CONTINUA CON EXCAVACIONES E INSTALACION DE BASE. SE PRESENTA LLUVIA EN TODO EL DIA POR MOMENTOS DE TIEMPO. DE 2 HORAS DESCAMPA Y VUELVE Y LLUEVE. - SE REALIZA COMPACTACION DE MATERIAL - LIMPIEZA DE CUNETAS. - SE SOLICITA SECTORIZACION DE UNA PARA ACOPIOS DE MATERIAL.

25 DE NOVIEMBRE DE 2022

1 RESIDENTE DE OBRA 1 AUXILIAR DE OBRA. 1 OFICIAL 5 AYUDANTES. 1 PROF. SST. - 1. RESIDENTE INTERVENTORIA. 1 AY INT - SE REALIZA INSPECCION DE MATERIAL BASE INSTALADO EN ALGUNAS ZONA SE OBSERVA SATURACION DE MATERIAL SE HA INSTALADO BASE CON UNA ALTURA PROMEDIO. DE 0.15m. HASTA LA ABSCISA K 0+300. HASTA K 0+710. SE REALIZA OBSERVACION DE ZONAS DE UN SATURADOS PARA REALIZAR CORRECTIVOS PERTINENTES SE CONTINUA LIMPIEZA DE CUNETAS - SE REALIZAN EXCAVACIONES PARA RETIRO RAICES ZONA. LOS RANCHOS PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SE OBSERVAN LOS FALLOS EN LA VIA SE RECOMIENDA. ACOMPAÑAMIENTO SST. PARA LOS TRABAJADORES EN EL AREA. - SE REALIZA "VISITA POR PARTE DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. DE GIRARDOTA Y SUPERVISOR. DE GIRACOM. SE REALIZA VISITA DE CAMPO.

SE. COMENTA SOBRE LA CONSTRUCION DE ESTRUCTURAS DE CONTENCION EN EL K 0+515. Y EN LA VIA ZONA. LOS RANCHOS SE SOLICITAN DISEÑOS DE MUROS - SE DEBIDA REALIZAR COMITES MIERCOLES DE CADA SEMANA 10:00 AM. LOCALMENTE SE COMENTAN DE LOS SOBRE ANCHOS EN LA VIA.

26 NOVIEMBRE DE 2022

1 RESIDENTE DE OBRA 1 AUX. DE OBRA, 1 MAESTRO 1 OFICIAL 5 AYUDANTE) 1. RESIDENTE INTERVENTORIA 1. PROF. SST. - 1. MOTONIVELADORA. 1. RETROEXCAVADORA 1. VIBROCOMPACTADOR. CADA MAQUINA CONJU. OPERARIO. - SE REALIZA LABORES DE LIMPIEZA CUNETAS ORGANIZACION DE ACOPIOS DE MATERIAL NIVELACION. Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR.

28 DE NOVIEMBRE DE 2022

1 RESIDENTE DE OBRA. 1 AUX. DE OBRA 1 MAESTRO. 1 OFICIAL 5 AYUDANTES) 1 AUX RE 1 PROF. SST. - 1. RESIDENTE INTERVENTORIA. - 1 MOTONIVELADORA. 1 RETROEXCAVADORA 1. VIBROCOMPACTADOR. - SE PRESENTA LLUVIAS EN LA MADRUGADA SE DA ESPERA DE INICIAR LABORES MEDIA MAÑANA - SE. CONTINUA CON EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURA DE VIA Y ARREGLO FALLOS K 0+500 AL K 0+600 SE REALIZA DE MATERIA DE FALLO ABAJO DE LA SUBRASANTE Y SE REALIZAN LOS. REEMPLAZOS RESPECTIVOS SE COMPACTAN. - CONTINUACION DE TALUD. K 0+515 DEBIDO A LAS LLUVIAS INTENSAS. - SE PINCHA LLANTA MOTONIVELADORA. - SE ACOPIA MATERIAL EN LA VIA. SE RECUERDA AL CONTRATISTA SEÑALIZAR Y CUBRIR CON PLASTICO EL MATERIAL ACOPIADO. - SE REALIZA 1 LIMPIEZA DE CUNETAS

29 DE NOVIEMBRE DE 2020

1 RESIDENTE DE OBRA 1 AUX DE OBRA 1. OFICIAL 5 AYUDANTES) 1 PROF. SST. 1 RESIDENTE INTERVENTORIA - 1 MOTONIVELADORA 1 RETROEXCAVADORA 1 VIBROCOMPACTADOR. - SE PRESENTAN. LLUVIAS A PRIMERAS HORAS DE LA MAÑANA. SE CONTINUAN EXCAVACION Y RETIRO DE RAICES ZONA MURO LOS RANCHOS SE REALIZAN ACOPIOS DE MATERIAL - LA MOTONIVELADORA

Se. comenta sobre la construcion de estructuras de contencion en el K 0+515. Y en la via zona. Los Ranchos se solicitan diseños de muros - se debide realizar comites miercoles de cada semana 10:00 AM. Igualmente se comentan de los sobre Anchos en la via

28 Noviembre de 2022

1 Residente de Obra 1 aux. de obra, 1 maestro 1 oficial 5 ayudantes 1. Residente interventoria 1. Prof. SST. - 1. Motoniveladora. 1. Retroexcavadora 1. Vibrocompactador. Cada maquina conju. operario. - Se realiza labores de limpieza cunetas organizacion de acopios de material nivelacion. y compactacion de base granular.

28 de Noviembre de 2022

1 Residente de obra. 1 aux. de obra 1 maestro. 1 oficial 5 ayudantes) 1 aux R 1 Prof. SST. - 1. Residente Interventoria. - 1 Motoniveladora. 1 Retroexcavadora 1. Vibrocompactador. - Se presenta lluvias en la madrugada se da esperA de iniciar labores media mañana - se. Comina con excavaciones para estructura de via y arreglos fallos K 0+300 al K 0+600 se realiza de materia de fallo abajo de la subrasante y se realizan los. reemplazos respectivos se compactan. - continuacion de talud. K 0+515. debido a las lluvias intensas. - se pinchia cuneta motoniveladora - se acopia material en la via. se recuerda al contratista señalizar y cubrir con plastico el material acopiado - se realiza limpieza de cunetas

29 de Noviembre de 2020.

1 Residente de obra 1 aux de obra 1. oficial 5 ayudantes) 1 Prof. SST. 1 Residente Interventoria - 1 Motoniveladora 1 Retroexcavadora 1 Vibrocompactador. - se presentan. lluvias a primeras horas de la mañana. se continuan excavacion y retiro de raices zona muro los Ranchos Se realizan acopios de material - la motoniveladora

PRESENTA DAÑOS MECANICOS - NO SE HAN TRAIDO CUANTA MAQUINARIA SE OBSERVA FALLAS EN VIA PARA SER CORREGIDAS - CONTINUAN CAIDA DE MATERIAL DESCOLG ALCANTARILLADO K 0+515. - SE OBSERVAN ESCOCRENTIAS TALUDES FINCAS CONTIGUAS A LAS VIAS - SE CONTINUAN REEMPLANTEO EN ZONAS DE FALLAS EN LA VIA K 0+530. MOTONIVELADORA INICIA LABORES A MEDIA JORNADA

30 NOVIEMBRE DE 2022

1 RESIDENTE DE OBRA 1 AUX DE OBRA 1 MAESTRO SEÑALIZADORES 1 AUX INTE 1 RESIDENTE SST. 1 RESIDENTE INTERVENTORIA - SE REALIZAN RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO Y DE BASE DE INSTALA Y COMPACTACION KM-0710 AL K 0+250 SE CONTINUA CON CALEO Y COMPACTACION DE SOBRESANTE - SE CONTINUA CON INSTALACION Y COMPACTACION DE BITS - SE REALIZA VISITA POR FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SUPERVISOR GRACON SE REALIZA RECORRIDO CON EL FIN DE EVIDENCIAR LAS OBRAS DE CONTENCION MURO EN ZONA LOS RANCHOS CANCHA. IGUALMENTE SE MENCIONA LA ADECUACION DE LA VIA PARA ESTA ZONA FRENTE AL MURO Y ZONAS ALEDAÑAS COMO ACCESO DERECHO EN LA FINCAS Y EL ACCESO DERECHO DE LA VIA. QUE SE ESTA EJECUTANDO INICIALMENTE SE TIENE UNA VIA DE 4m DE ANCHO PERO EN CIERTAS ZONAS SE TIENEN SOBRE ANCHOS IGUALMENTE SE PLANTEAN CRUCES DE ALCANTARILLADO LLUVIAS PARA EFECTUAR DESCARGAS DE AGUAS LLUVIAS A ESCORRENTIAS EXISTENTES COMO EL DEL K 0+315 SE PLANEA DESCOLG CON DISIPADORES - SE PRESENTAN LLUVIAS INTENSAS DESDE LAS 14:00 HORAS

01 DICIEMBRE DE 2022

1 RESIDENTE DE OBRA 1 AUXILIAR DE OBRA 1 MAESTRO DE OBRA 3. OFICIALES - 4 AYUDANTES DE OBRA - 1 PROFESIONAL SST 1 AUX SST 1 RESIDENTE INTERVENTORIA - 1. MOTONIVELADORA - 1. RETROEXCAVADORA

1 VIBROCOMPACTADOR - CADA MAQUINARIA CON 1 OPERARIO
DEBIDO A LAS LLUVIAS INTENSAS EN LA MADRUGADA
SE REALIZAN ACTIVIDADES LIMPIEZA DE CUNETAS.-
SE PRESENTA FALLAS MECANICAS AL VIBROCOMPACTADOR
SE ENVIAN REPUESTOS DESDE EL MEDIO DIA - SE
DISPONEN ACOPIOS EN LA VIA DE BASE - NO SE
REALIZA INSTALACION DE BASE HASTA REPARAR
VIBROCOMPACTADOR.- SE EJECUTA ACTA VECINDAD PREDIO
DONDE TECNICINA CIRCUITO DE DESAGUE VIA. EN EJECUCION

02 DICIEMBRE DE 2022

1 RESIDENTE DE OBRA. 1 AUXILIAR DE OBRA 1 MAESTRO - 1 AUX INTERV
3 OFICIALES 4 AYUDANTES 1 PROFESIONAL SST.- 1 RESIDENTE
INTERVENTORIA - SE REALIZA RETIRO DE RAICES AREA
ZONA MURO LOS RANCHOS CON MAQUINARIA AMARILLA
SE REALIZA REVISION EN LA VIA DE INSTALACION
ESPESOR DE CAPA DE BASE: CON PROMEDIO APROXIMADO
0.32 m - SE REALIZA REPARACION DE FALLAS DESDE
K 0+350 AL K0+370 - EL VIBROCOMPACTADOR
SIGUE EN MANTENIMIENTO SE ACOPIA MATERIAL
SE DISPONE A UN COSTADO DE LA VIA Y SE TAPA
CON PLASTICO. SE HA INSTALADO BASE HASTA K 0+150 A K0+710
SE PRESENTA OLA SOLEADO - 1 RETROEXCAVADORA 1 MOTONIVELADORA
CON SUS OPERARIOS

03 de Diciembre de 2022

1 RESIDENTE DE OBRA 1 AUXILIAR RECORRA 3 OFICIALES 4 AYUDANTES
1 PROF SST. . 1 RESIDENTE INTERVENTORIA. - 1 MOTONIVELADORA
1 RETROEXCAVADORA. 1 VIBROCOMPACTADOR. - SOLO SE REALIZAN
ACTIVIDADES DE RETIRO DE RAICES ZONA CANCHA (LOS RANCHOS)
ADECUACION DE CUNETAS. - NO SE REALIZAN TRABAJOS
CON MOTONIVELADORA VIBROCOMPACTADOR AUN EN
MANTENIMIENTO. SE LABORA HASTA MEDIO DIA.

05 DE DICIEMBRE DE 2022

1 RESIDENTE DE OBRA. 1 AUX. DE OBRA 1 MAESTRO 3 OFICIALES 1 DOBLE 4 AYUDANTES 1. MOTONIVELADORA 1 RETROEXCAVADORA 1. MOTONIVELADORA CON SUS RESPECTIVOS OPERARIOS - EL VIBROCOMPACTADOR QUEDO EN MANTENIMIENTO A MEDIA MAÑANA SE PROCEDE A REALIZA BARRIDO DE VIA Y ADECUACION DE LA MISMA SE PROCEDE A INSTALACION Y COMPACTACION DE BASE - SE OBSERVA CAMION MATERIAL DESCOLGADO SE PRESENTA LLUVIAS EN HORAS DE LA TARDE.

06 DE DICIEMBRE DE 2022

1 RESIDENTE DE OBRA 1 AUXILIAR DE OBRA. 1 MAESTRO 3 OFICIALES 1 AUX 4 AYUDANTES 1. PROF SST. 1. RES. INTERVENTORIA 1. MOTONIVELADORA 1. RETROEXCAVADORA - 1 VIBROCOMPACTADOR CON SUS RESPECTIVOS OPERARIOS. — SE CONTINUA LABORES DE CAMBIO Y COMPACTACION SUBRASANTE - IGUALMENTE ACTIVIDADES DE INSTALACION DE BASE. NIVELACION Y COMPACTACION. HASTA K 0+000 - SE REALIZA LIMPIEZA DE CUNETAS.

07 DE DICIEMBRE DE 2022

1 RESIDENTE DE OBRA 1 AUX DE OBRA 1 MAESTRO 3 OFICIALES 4 AYUDANTES 1. PROF SST. 1. RESIDENTE INTERVENTORIA - 1 AUX INTERV 1. MOTONIVELADORA 1 RETROEXCAVADORA - 1. VIBROCOMPACTADOR SE CONTINUA CON NIVELACION SUBRASANTE E INSTALACION DE BASE. CONTINUADA SE REALIZA LIMPIEZA DE CUNETAS Y ADECUACION DE ACOPIO MATERIAL BASE. SE CONTINUA CON RETIRO RAICES ZONA MURO, CON PALEROS. - SE PRESENTAN LLUVIAS EN HORAS DE LA TARDE

09 DE DICIEMBRE DE 2022

1. RESIDENTE DE OBRA 1 AUXILIAR DE OBRA. 1 MAESTRO 3 OFICIALES. 1 AUX 1 MECH. 4 AYUDANTES 1. PROF. SST. 1 RESIDENTE INTERVENTORIA - 1 MOTONIVELADORA 1. RETROEXCAVADORA - 1. VIBROCOMPACTADOR. - CADA MAQUINA CON SU

OPERARIO - SE REALIZA REUNION DE VIA SE OBSERVAN FALLAS EN EL K0+690 - EL MATERIAL SE ENCUENTRA SATURADO SE DEBE REEMPLAZAR. - SE CONTINUA CON INSTALACION DE BASO. LLEGANDO A LOS 0.32 m ESPESOR APROX. DE ESTRUCTURA. SE REALIZA COMPACTACION Y NIVELACION SE OBSERVA. CAIDA NUMERICA DESDE K0+310. SE PRESENTA LLUVIAS EN LA TARDE DIA FESTIVO Y EN HORAS DE LA MAÑANA

10. DICIEMBRE DE 2022

1. RESIDENTE 1 AUXILIAR DE OBRA 3 OFICIALES 4 AYUDANTES 1 PROFESIONAL SST. 1. RESIDENTE INTERVENTORIA - 1 MOTONIVELADORA 1. RETROEXCAVADORA 1. VIBROCOMPACTADOR - CON SUS RESPECTIVOS OPERARIOS. - SE REALIZAN ACTIVIDADES DE NIVELACION Y COMPACTACION BASE - SE REALIZA LIMPIEZA DE VIA Y CUNETAS. - SE REALIZA LOCALIZACION DE CANTIDAD. MURO ZONA CON RANCHOS - SE INICIAN EXCAVACIONES DEL MISMO. - SE LABORA HASTA MEDIO DIA

12 DE DICIEMBRE DE 2022

1 RESIDENTE DE OBRA. 1 AUXILIAR DE OBRA. 1 MAESTRO 3 OFICIALES 4 AYUDANTES. 1. PROF. SST. - 1. RESIDENTE INTERVENTORIA. - 1 AUX INTER 1. MOTONIVELADORA 1. RETROEXCAVADORA. - 1 VIBROCOMPACTADOR. CADA MAQUINA CON SU OPERARIO - SE CONTINUA ACTIVIDADES DE NIVELACION, REMPLAZO MATERIAL SATURADO Y COMPACTACION SE CONTINUA EXCAVACION MURO CONTENCION CANCHA ZONA. LOS RANCHOS Y DEMOLICION CABEZOTE DESDE TUBERIA. CONDUCTADA. - SE REALIZA RETIRO DE MATERIAL EN VOLQUETA - SE PRESENTA LLUVIAS EN LA MADRUGADA Y MAÑANA SE REALIZA LIMPIEZA DE CUNETAS - SE SIGUE DESPRENDIENDO MATERIAL DESDE K0+310. - MOTONIVELADORA PRESENTA AVERIA EN HORAS DE LA MAÑANA.

13 DICIEMBRE DE 2022

1. RESIDENTE DE OBRA | AUX. DE OBRA. 3 OFICIALES - 3 AYUDANTES | 1. PROFESIONAL SST. - | RESIDENTE | INTERVENTORIA - | MOTONIVELADORA | 1. VIBROCOMPACTADOR | RETROEXCAVADORA - 2 OPERADORES LA MOTONIVELADORA DEBE SER MANTENIMIENTO SE SOLICITAN REPUESTOS. - SE CONTINUA CON EXCAVACION ZONA MURO LOS RANCHOS - SE PRESENTAN LLUVIAS EN HORAS DE LA MADRUGADA Y MAÑANA - SE REALIZA REVISION DE LA VIA SE ENCUENTRAN BIEN SELLADA NO SE VE LAVADO DE FINOS - SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL DE EXCAVACION, 200m ANTERIOR DEL INICIO DE LA VIA. HACIA LOS MANZANARES - SE REALIZA LOCALIZACION EJE DE MURO. - SE REALIZAN ENSAYOS DE DENSIDAD PARA 710 m DE VIA. POR PARTE DE CONSULCIVIL PARA LA BASE INSTALADA.

14 DICIEMBRE DE 2022

1. RESIDENTE DE OBRA | AUX DE OBRA 3 OFICIALES) SAYUDANTES | 1. PROFESIONAL SST. | 1. RESIDENTE INTERVENTORIA - | MOTONIVELADORA | 1. RETROEXCAVADORA | 1. VIBROCOMPACTADOR - CADA MAQUINA CON SU OPERARIO - LA MOTONIVELADORA QUEDO LISTA PARA FUNCIONAMIENTO A NUEVO MANTENIMIENTO SE REALIZARON REEMPLAZOS EN ALGUNAS ZONAS DE LA VIA. - SE CONTINUAN ENSAYOS DE DENSIDAD METODO CONO Y ARENA. - LAS MUESTRAS TOMADAS SOBRARON EL 95% SEGUN LO COMUNICADO POR EL TECNICO DE CONSULCIVIL LOS RESULTADOS SERAN ENTREGADOS AL CONTRATISTA. - SE CONTINUA CON EXCAVACIONES LOCALIZACION Y REPLANTEO DE MURO SE TOMA DISEÑO DE CANTILEVER CON $h = 3m$ CON UNA LONGITUD APROX. 26 m ZAPATA $b = 2.10\,m$ $h_2 = 0.80$ CON LLAVE DE $B_u = 0.30$ $h_u = 0.40$. SE REALIZA SOLADO DE LIMPIEZA. - SE INICIA FIGURADO DE ACERO #4.

15 DICIEMBRE DE 2022

1 RESIDENTE DE OBRA 1 INSP. DE OBRA 3 OFICIALES 3 AYUDANTES 1 AUX INGL. 1. PROF. SST. 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA - 1 MOTONIVELADORA - 1.- RETROEXCAVADORA - 1. VIBROCOMPACTADOR - CADA MAQUINA - CON SU OPERARIO. - SE REALIZAN ACTIVIDADES DE NIVELACION BASE. Y REEMARRO DE MATERIAL SATURADO YA QUE SE TIENE PROGRAMACION PAVIMENTACION CON UNA CAPA DE 5cm ASFALTICA. CON EL FIN DE PROTEGER LA ESTRUCTURA DE VIA DEBIDO A LAS INTENSAS LLUVIAS QUE GENERAN DAÑOS A LA ESTRUCTURA SE PROGRAMA INSTALACION PAVIMENTO PARA EL 16-12-22 - SE INSTALA SOLADO DE LIMPIEZA EN MURO DE CONTENCION SE REALIZA EXCAVACION DE LOSA DE MURO. Y SE CONTINUA CON FIGURACION DE ACERO SE FINALIZAN ENSAYOS DE DENSIDAD. POR PARTE DE CONSOLCIVIL.

16 DICIEMBRE DE 2022

1. RESIDENTE DE OBRA 1 INSP. DE OBRA 3 OFICIALES 1 AUX INGL 1. PROF. SST. 1 RESIDENTE INTERVENTORIA 1. MOTONIVELADORA. 1. RETROEXCAVADORA - 1 VIBROCOMPACTADOR - CON SUS RESPECTIVOS OPERARIOS. — EN HORAS DE CAMAÑANA HACE INGRESO DE MAQUINARIA PARA INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA. ENTRA CARRO-TANQUE CON EMULSION - 1. FINISHER CON SU RESPECTIVA CUADRILLA 1. TECNICO PAVIMENTO 2 OPERARIOS MAQUINARIA Y 3 AYUDANTES SE INICIA INSTALACION CARPETA ASFALTICA DESDE K0+000 HASTA K0+350. CON ESPESOR DE 5cm. SE REALIZA APLICACION DE EMULSION. Y SEGUIDO PAVIMENTO CON temp. 165°c PROMEDIO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR DE CILINDRO Y COMPACTADOR DE LLANTAS - SE CONTINUA EXCAVACIONES LLAVE MURO DE CONTENCION E INSTALACION DE SOLADO. DE LIMPIEZA SE CONTINUA FIGURADO ACERO CIMENTACION MURO. - INGRESA TUBERIA HOVAFORT. 36" PARA ALCANTARILLADO TRANSVERSAL K0+10.

17 DE DICIEMBRE DE 2022

1 RESIDENTE DE OBRA. 1 AUX. DE OBRA. 3 OFICIALES 3 AYUDANTES 1 PROF. SST, 1 RESIDENTE INTERVENTORIA - 1 TECNICO DE TOPOGRAFIA 10 AYUDANTES ALBAÑIL. - 1 MOTONIVELADORA. - 1 RETROEXCAVADORA. 1 CILINDRO VIBROCOMPACTADOR 1 COMPACTADOR LLANTAS 1 FINISHER 1 CARROTANQUE EMULSION - SE CONTINUA CON APLICACION DE EMULSION E INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA: CON SU RESPECTIVA COMPACTACION. TEMPERATURA 165° C. EN PROMEDIO CON UN ESPESOR DE 3 cm SE INSTALA CARPETA DE K0+350 HASTA K0+710. APROX - SE CONTINUA CON ARMADO ACERO # 4 DE ZAPATAS Y LLAVE DE CIMENTACION. SE TERMINA JORNADA EN HORAS DE LA TARDE Y AM. SE RETIRA MAQUINARIA DE INSTALACION PAVIMENTO.

19 DE DICIEMBRE DE 2022

1 RESIDENTE DE OBRA 1 AUX. DE OBRA 3 OFICIALES 3 AYUDANTES 1 AUX 1 PROF. SST. 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA. - 1 RETROEXCAVADORA 1 VIBROCOMPACTADOR - SE CONTINUA CON ARMADO DE: ZAPATA Y LLAVE DE MURO CONTENCION ZONA DE LOS RANCHOS UNA ALCANCIA - SE INICIAN ACTIVIDADES DE NIVELACION E INSTALACION DE BASE. SE CONTINUA RETIRO DE PAVIMENTO EN UNAS FRENTE INVIER. - SE REALIZAN EXCAVACIONES PARA INSTALACION DE CEDDEN Y TUBERIA DE FILTRO 4" PERFORADA. COSTADO DERECHO SUBIENDO UNA

20 DE DICIEMBRE DE 2022

1 RESIDENTE DE OBRA 1 AUX. DE OBRA (INC ORDEN) 3 OFICIALES 3 AYUDANTES 1 PROFESIONAL SST 1 RESIDENTE INTERVENTORIA. - 1 RETROEXCAVADORA 1 MOTONIVELADORA - 1 RETROEXCAVADORA - 1 VIBROCOMPACTADOR Se CONTINUA CON ARMADO ZAPATA CLAVE Y VASTAGO DEL MUROS 1 L. 26.60 m SE CONTINUA CON FIBRADO HACIA LLEGA FORMALETA PARA MURO DE CONTENCION

SE CONTINUA CON RETIRO DE PAVIMENTO Y REMPLAZO DE BASE GRANULAR SE ACOPIA MATERIAL EN ZONA INVIER.

21 de Diciembre del 2022

1 Residente de obra 1 Aux Ingeniería 3 Ayudantes 3. Oficiales 1. Prof. SST. 1. Residente Interventor - 1 Aux Ing 1. Retro excavadora. 1. Vibrocompactador. 1. Motoniveladora - Cada maquina con su respectivo operario. - Se finalizan labores de instalación y armado de acero se inicia actividades de formaleta para vaciar. Llave y zanjita se programa concreto premezclado para el día siguiente - se continuan arreglos dareas Inder. Acceso canchas sinteticas se instala. Base granular y se nivela. se realiza reemplazo de base granular frente Coliseo Inder y se continua retiro pavimento frente Parqueadero piscina Inder - se presenta día soleado - se retira motoniveladora.

22 de Diciembre del 2022

1. Residente de obra 1 Aux. Ingeniería 3 Oficiales 3 Ayudantes 1. Profesional SST. 1. Residente Interventoría. - 1. Retroexcavadora 1. Vibrocompactador. - Cada maquina con sus respectivos operarios. - Se realizan ajuste formaleta y zanja. Se inicia. Vaciado concreto 21 Mpa. Premezclado de Argos a media mañana se realiza Recorrido de Zanjita. - Se utiliza vibrador de aguja Se inicia retiro de material de derrumbe en el Descole K 0+410 Adecuacion de la zona para Construccion de disipadores en concreto ciclopeo. - Se continua con excavacion e instalacion Filtro Geotextil y su respectiva tubería de drenaje se presenta día soleado - Se continua adecuacion de estructura via con reconformado y compactacion de base granular. Se presenta día soleado en todo el día. - Se vacea Ciclopeo en el Descole K 0+415.

23 DE DICIEMBRE DE 2022

1. RESIDENTE DE OBRA 1. AUXILIAR DE INGENIERIA. 4 OFICIALES 7. AYUDANTES 1. AUX. SST. 1. RESIDENTE DE INTERVENTORIA. - 1 AUXILIAR 1. RETROEXCAVADORA. - 1. VIBROCOMPACTADOR. - CADA MAQUINA CON SU OPERARIO RESPECTIVO - SE REALIZA RETIRO DE FORMALETA ZAPATA Y SE CONTINUA ~~FORMADO~~ ACERO VASTAGO. ACERO REFUERZO HORIZONTAL SE ESTIRULA. VACIAR VASTAGO EN DOS TRAMOS. - SE CONTINUA INSTALACION FILTRO GEOKLEEN Y TUBERIA DRENAJE. - SE CONTINUA EXCAVACIONES DE RANCHO Y UN CANCHA FOOTBALL INDER. SE REALIZA INSTALACION BASE Y VIBROCOMPACTADOR.

26. DICIEMBRE DE 2022.

1. RESIDENTE DE OBRA 1. AUX. INGENIERIA 4 OFICIALES 7 AYUDANTES 1 AUX. 1. PROF. SST. 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA - 1. RETROEXCAVADORA 1 MOTONIVELADORA. - CADA MAQUINA CON SUS RESPECTIVOS OPERARIOS - SE CONTINUA ADECUACION VIA ACCESO CANCHAS INDER SE REALIZA ADECUACION BASE GRANULAR Y COMPACTACION. - SE TERMINA ARMADO ACERO REFUERZO LONGITUDINAL Y SE INICIA FORMALETEADO VASTAGO MURO CONTRA LOS RANCHOS - SE CONTINUA ADECUACION DE ZONA DESCOLE- ALCANTARILLADO ~~HOTELES~~ RETIRO DE MATERIAL DE DERRUMBE. - SE CONTINUA INSTALACION FILTRO GEOKLEEN Y TUBERIA SE RELLENAN LLENOS COMPACTADOS CON CANGURO.

27 DE DICIEMBRE DE 2022.

1 RESIDENTE DE OBRA. 1 AUX INGENIERIA 4 OFICIALES. - 1 7 AYUDANTES 1. PROF. SST. 1. INGRES. INTERVENTORIA. - 1 AUXILIAR 1. RETROEXCAVADORA - 1. VIBROCOMPACTADOR CADA MAQUINA CON SU CORRESPONDIENTE OPERARIO - SE REALIZA ENCOFRADO VASTAGO MURO DE CONTENSION PARA UNA LONGITUD DE 14 m. SE REVISAN MOLDES Y RETAQUE. SE INICIA VACIADO DEL VASTAGO A LAS

18:00 Horas Con Concreto Premezclado de 28 mpa. Mixer Arcos se realiza Vibrado con Vibrador de Aguja. Finaliza Vaciado, Limpieza 20:00 Horas

28 de Diciembre del 2022

1 Residente de Obra 1. Aux. Ingenieria 4 Oficiales 3 Ayudantes - 1 Aux Inst. 1 Prof. SST 1. Residente Interventoria - 1 Retroexcavadora 1. Vibrocompactador - Se realiza desencofrado y armado de 12.60 ml. del segundo Tramo del Muro de Contension Zona los Ranchos - Debido a festividades fin de año no se realizaran Pavimento. (Carpeta Asfaltica) se Instala Base Granular al Nivel de Pavimento ya que se programa Instalacion Carpeta Asfaltica para la primera semana de Enero 2023. - Se procede a retirar formaleta muro Amarre de Acero para segundo tramo y formaleteria para vaciar 12.60 ml. De Muro en h. Varia de 1.70 a 2.5 m - Se continuan excavaciones e Instalacion Filtro Geodren y tuberia de drenaje - El dia permanecio: soleado.

29 de Diciembre de 2022.

1 Residente de Obra 1. Aux. Ingenieria 4 Oficiales 3 Ayudantes 1 Prof SST 1 Residente de obra - 1. Retroexcavadora - 1. Vibrocompactador no se programaron operarios para laborar. - Se continua Instalacion Formaleta y retoque se revisa Instalacion y plomo. Muros se vacia Concreto Premezclado 28 Mpa Mixer Arcos Lo Lago Vaciados 12.6 ml se continuan llenos de Instalacion Filtro Geodren y tuberia de drenaje se realizan Compactacion con Canguro. y se realiza Señalizacion, Traslado de Material con Plastico y aseo zonas de Trabajo no se laboraron 30-12-22 se reactivaron Obras 02-01-2023. - ~~de Obra~~

03 DE ENERO DE 2023

1 RESIDENTE DE OBRA 1 AUX INGENIERIA 3 OFICIALES - 1 DIRECTOR OBRA 3 AYUDANTES 1 PROF SST 1 RESIDENTE INTERVENTORIA - 1 AUX. INTERV. 1 RETROEXCAVADORA. - 1 VIBROCOMPACTADOR - SE REALIZA RETIRO DE FORMALETA. MURO DE CONTENCION ZONA LOS RANCHOS - SE REVISA SITUACION BASE INSTALACION INGRESO. CANCHAS - PARCHEO FRENTE COLISEO Y PARQUEADERO PISCINAS SE RETIRA CAPA DE 10 cm DE BASE Y RECOMPACTA CON RODILLO - SE PRESENTA CLOUDAS EN LA NIVELACION Y MURO DE LA MANZANA EN DESCOLE K 0+415 SE REALIZA ADECUACION PARA DESVIACION DE AGUAS SE INICIA FORMALETA PARA VACIAR - SEGUNDO ESCALON DISIPADOR EN CONCRETO CICLOPEO SE UTILIZO UNA PROPORCION 30% PEDRA 70% CONCRETO. 21 Mpa

04 DE ENERO DE 2023

1. RESIDENTE DE OBRA. 1 AUX. INGENIERIA 3 OFICIALES - 1 DIRECTOR DE OBRA - 5 AYUDANTES 1 PROF SST. 1 RESIDENTE INTERVENTORIA 1. AUX INTERV. - 1. RETROEXCAVADORA - 1 VIBROCOMPACTADOR - SE REALIZA REVISION Y TOMA DE MEDIDAS PARCHEO INGRESO FRENTE COLISEO - FRENTE PARQUEADERO PISCINAS - UNA HILADA DE CANCHAS Y PARCHEO BRECHA INSTALACION TUBERIA Y SE REALIZA EN INSTALACION CARPETA ASFALTICA AL MEDIO DIA. SE EFECTUA COMPACTACION CON PLANCHA E IMPRIMACION IMPRIMANTE PARA PARCHEO FRENTE COLISEO YA SE INSTALO 50m DE CARPETA - SE INICIA LABORES DE CONSTRUCCION CAMARA PARA DRENAJE FILTRO MURO. - SE RETIRA FORMALETA DE LA OBRA - SE REALIZA UNICO CONCRETO 21MPA CICLOPEO.

05 DE ENERO DE 2023

1 RESIDENTE DE OBRA 1 AUX. INGENIERIA. 3 OFICIALES - 1 RESIDENTE INTERV. 1. PROFSST - 1 AUX. INTERV. - 1 RETROEXCAVADORA - 1 VIBROCOMPACTADOR CON SOS DESPACHOS OPERADOR - INGRESA FINISHER 1 VIBROCOMPACTADOR DOBLE CILINDRO - 1. COMPACTADOR DE LLANTAS Y 8. AYUDANTES

1. TECNICO PAVIMENTOS - BOLQUETAS CON MEZCLA - SE REALIZA INSTALACION CARPETA ASFALTICA, ACCESO CANCHAS FOOTBALL INDER. - DEBIDAMENTE COMPACTADO CON UN ESPESOR DE 10cm. - SE TERMINA, CARPETA ASFALTICA PARCHES ~~FRENTE~~ CALLES COMPLETANDO EL ESPESOR DE 10cm Y SE REALIZA TOMA DE MEDIDAS CON EL CONTRATISTA. - SE REALIZA, INSTALACION CARPETA ASFALTICA FRENTE PARQUEADERO, PISCINA INDER ESPESOR 10cm toda UN MEZCLA ASFALTICA POSEE TEMP. PROMEDIO 165°C. - SE INICIA CORTE Y EXCAVACION PARA INSTALACION Y REEMPLAZO TUBERIA TRANSVERSAL AGUAS LLUVIAS K0+455. - SE SOLICITA AL CONTRATISTA, AMPLIAR LA ANCHO DE EXCAVACION SEGUN NORMAS A 1.50m PARA UNA TUBERIA DE 36" SEGUN NORMA. REALIZAR CAMA DE 0.15m DE TEPETATE Y LLENAR A MEDIO TUBO, COMPACTAR Y LLENAR CON MATERIAL SELECTO DE EXCAVACION HASTA LA ESTRUCTURA DE LA VIA, Y DESPUES BASE GRANULAR. - SE PRESENTAN LLUVIAS EN HORAS DE LA TARDE. - SE INICIAN LLENOS DE MURO. Y SE INSTALA ESCOLLERA h=2.00m A CO. LADOS DEL MURO - LLENO REALIZADO CON ARCILLA.

06 DE ENERO DE 2023.

1. RESIDENTE DE OBRA - 1 AUX. INGENIERIA - 3 OFICIALES 5 AYUDANTES 1. PROF. SST. 1. RESIDENTE. INTERV. 1 AUX. DE INTERV - 1 RETROEXCAVADORA CON SU OPERARIO. - SE REALIZA EXCAVACIONES PARA INSTALAR TUBERIA 36" SE INSTALA TUBERIA SEGUN RECOMENDACIONES DADAS A CONTRATISTA SE REALIZA LLENOS Y SE COMPACTA CON CANGURO - SE CONTINUA LLENOS CON ARCILLA MURO DE CONTENCION ZONA LOS RANCHOS DEBIDAMENTE COMPACTADA EN CAPAS DE ZONA 40 cm CON CANGURO

07 DE ENERO DE 2023.

1. RES. DE OBRA - 1 AUX. DE OBRA - 5 OFICIALES 5 AYUDANTES 1 PROF SST 1. RESID. INTERV. 1 AUX. INTERV - 1 RETROEXCAVADORA SE REALIZA JORNADA DE ADECUACION Y SEÑALIZACION VIA LIMPIEZA DE CUNETAS Y ADECUACION ACOPIOS DE LABORA HASTA MEDIODIA.

10 DE ENERO DE 2023

1 RESIDENTE DE OBRA 1 AUX. DE OBRA 3 OFICIALES 3 AYUDANTES 1 RESIDENTE SST. 1 RESIDENTE INTERVENTORIA - SE REALIZAN ACTIVIDADES DE RETIRO MATERIAL DESDE ALCANTARILLADO 36" DENTRO ABSCISADO - SE REVISA INSTALACION DE PAVIMENTO NO PRESENTA FALLOS - SE REALIZA FORMALETADO PARA VACIADO ESCALA DESCOLE. - SE PRESENTAN LLUVIAS INTENSAS EN HORAS DE LA TARDE. SE TAPA CON PLASTICO LLENO MURO CONTRA LOS BANCOS.

11 DE ENERO DE 2023

1 RESIDENTE DE OBRA. 1 AUX DE OBRA. 3 OFICIALES 3 AYUDANTES 1 PROFESIONAL SST. 1 RESIDENTE INTERVENTORIA - 1 AUX. INTERVENTORIA 1. RETROEXCAVADORA CON OPERARIA - DEBIDO A LAS LLUVIAS LOS CLEROS DE LA TUBERIA 36" SE VAN AFECTANDO SE REALIZA RETIRO TUBERIA REEMPLAZO DE MATERIAL SATURADO SE CONTRACTA A LOS CLEROS CON CANGURO SE REALIZA VISITA POR PARTE DE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR GIRACOM SE REALIZA RECORRIDO DE LA OBRA SE REVISA INSTALACION DE CARPETA. ASFALTICA UN JUNTADO - SE REALIZA VACIADO DE DESCOLE ALCANTARILLADO DE 36" K 0+415. CON CONCRETO PREMEZCLADO 21 MPA CICLOPEO 70-30 SE PRESENTA LLUVIAS EN HORAS DE LA TARDE SE RETIRA PLANTADO DE LA VIA - SE INICIA FIGURADO ACERO PARA POCETA K 0+415.

12 DE ENERO DE 2023

1 RESIDENTE DE OBRA 1 AUX. DE OBRA, 3 OFICIALES 3 AYUDANTES 1 PROFESIONAL SST. 1. RESIDENTE 1 INTERVENTORIA. 1 AUX. INTERVENTORIA 1. RETROEXCAVADORA CON. CON OPERADO. - SE RETIRA FORMALETA ESCALA DESCOLE. ALCANTARILLADO K 0+415 - SE INICIA EXCAVACIONES PARA POCETA. CON MAQUINARIA - SE CONTINUA CON FIGURADO DE ACERO POCETA - SE COMIENZAN EXCAVACIONES PARA

CONDUCCION DE CUNETAS Y NIVELACION TERRENO - SE CONTINUA CON LLENOS MURO, ZONA LOS RANCHOS CAPAS DE 40cm CON ARENILLA. Y DESPUES CON SU CAPA DE ESTRUCTURA EN BASE 30cm DEBIDAMENTE COMPACTADA.

13 DE ENERO DE 2023

1. RESIDENTE DE OBRA | AUXILIAR DE INGENIERIA | PROFESIONAL SST
3. AYUDANTES 3 OFICIALES | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
1. AUX. DE INTERVENTORIA. | RETROEXCAVADORA CON OPERARIO
SE TERMINAN LOS LLENOS DE MURO EN ZONA LOS RANCHOS SE DEJA LA BASE A NIVEL DE PAVIMENTO Y SE REALIZA COMPACTACION. - EN LA MADRUGADA SE PRESENTAN LLUVIAS SE PRESENTA FALLOS EN LA ZONA DE EXCAVACION POCETA. - SE RETIRA MATERIAL DE DERRUMBE CON MAQUINA Y A MANO, FINALIZANDO JORNADA SE COMIENZA RECUBRIR LA EXCAVACION DE LA POCETA. SE TERMINA FIGURADO DE ACERO

14 DE ENERO DE 2023

1. RESIDENTE DE OBRA | AUX. INGENIERIA | PROFESIONAL SST
1. RESIDENTE INTERVENTOR 3. OFICIALES 5 AYUDANTES
1. OPERARIO DE RETROEXCAVADORA - 1. EXCAVADORA
SE INICIA ARMADO DE ACERO DE LA POCETA SOLO POSEE SOLADO DE LIMPIEZA. LA CAJA SE ENCUENTRA MAL UBICADA Y LOS ACEROS NO POSEEN LOS RECUBRIMIENTOS. SEGUN NORMA. SE OBSERVA EN VARIA DE LAS ESQUINAS QUE EL ACERO CONTRA EL TERRENO. - DESPUES DE REALIZAR OBSERVACIONES AL ING RESIDENTE DE OBRA, QUE ES MEJOR CANCELAR EL VACIADO EL RESIDENTE INFORMA QUE EL CONCRETO YA ESTA EN OBRA Y SE PROCEDEN A REALIZAR AJUSTES DE ULTIMO MOMENTO. CON INSTALACION DE FORMALETA QUE NO POSEE ESCUADRA NI PLOMO LA FORMALETEADA NO SE ENCUENTRA RETACADA EXISTEN SITIOS CERCA A LA BOCA DE LA TUBERIA SIN TAPAR. SE REITERA AL RESIDENTE DE SI UNA LA

ES BAJO SU RESPONSABILIDAD RVES A CONCEPTO DE INTERVENTORIA LA POCETA NO CUENTA CON LAS CONDICIONES Y NORMATIVAS DE CONSTRUCCION. SE INFORMA AL RESIDENTE QUE SE REALIZARON DICHAS OBSERVACIONES EN BITACORA. - DE TODAS FORMAS SE PROCEDE AL VACIADO DEL CONCRETO.

16 DE ENERO DE 2023.

1. RESIDENTE DE OBRA 1. AUX. DE INGENIERIA 1. PROFESIONAL SST.
1. RESIDENTE INTERVENTORIA. 1. AUX. INTERVENTORIA 3 OFICIALES 7 AYUDANTES - SE REALIZA REVISION DE VACIADO POCETA K 01+415. - SE OBSERVA CONCRETO DENTRO DE LA TUBERIA LA CAJA NO SE ENCUENTRA A ESCUADRA. SE OBSERVA FORMALETA ENBEBIDA EN EL CONCRETO. LAS PAREDES NO POSEEN EL MISMO ESPESOR. - SE RETIRA FORMALETA. A LA ALTURA MEDIA DE LA TUBERIA SE OBSERVA FILTRACION DE AGUAS - LA POCETA NO QUEDO ALINEADA CON LA VIA. Y QUEDA UNA PUNTA METIDA EN VIA. SE REALIZA INSTALACION PERFILE PARA CUNETA Y FORMALETA SE REALIZAN EXCAVACIONES PARA CUNETA SE REQUIRE CORTE Y ALISTAMIENTO FORMALETA PARA CUNETAS CON DESARROLLO 0.75 m.

17 DE ENERO DE 2023

1. RESIDENTE DE OBRA. 1. AUX. INGENIERIA 1. PROFESIONAL SST.
1. RESIDENTE INTERVENTORIA 1. AUXILIAR INTERVENTORIA
3. OFICIALES 7. AYUDANTES. - SE CONTINUA CON INSTALACION DE FORMALETA Y ACERO PARA CUNETAS. - IGUALMENTE SE REALIZAN EXCAVACION, NIVELACION Y ALISTAMIENTO DE TERRENO PARA CUNETAS - SE RECIBE VISITA POR PARTE DEL INGENIERO RICARDO PONTON CONTRATISTA Y REPRESENTANTE LEGAL. SE REALIZA RECORRIDO DE LA OBRA SE REALIZAN OBSERVACIONES SOBRE LAS OBRAS DE CONCRETO DESCOLG ALCANTARILLADO 36". SE REALIZAN OBSERVACIONES SOBRE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS YA EJECUTADOS Y ACABADOS DE LA POCETA. DONDE SE DECIDE POR LAS PARTES

DEMOLER DICHA POCETA Y CONSTRUIR DE NUEVO LA ESTRUCTURA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS. - SE REALIZA REVISION FORMALETA PARA CUNETAS AJUSTANDO LAS DIMENSIONES DE ALGUNAS. Y SE REALIZAN OBSERVACION DE NIVELES DE LAS CUNETAS.

18 DE ENERO DE 2023

1. RESIDENTE DE OBRA. 1 AUX. INGENIERIA 1 PROFESIONAL SST
1. RESIDENTE INTERVENTORIA. 1 AUXILIAR INTERVENTORIA. 3 OFICIALES 7 AYUDANTES. - SE CONTINUAN CON ACTIVIDADES DE. INSTALACION FORMALETA CUNETAS - SE REALIZA EXCAVACION LLENO Y APISONADO DE TERRENO PARA CUNETAS - SE REALIZA RETIRO DE MATERIAL DE ESCOMBROS DESCOLE ALCANTARILLADO 36" Y SE INICIAN EXCAVACIONES PARA CIMENTACION DE MURO DE DESCOLE. - EL CONTRATISTA INFORMA. QUE SE AUMENTARA PERSONAL PARA CUNETAS PARA AGILIZAR ESTA ACTIVIDAD QUE ES RUTA CRITICA

19 DE ENERO DE 2023

1 RESIDENTE DE OBRA 1 AUXILIA DE INGENIERIA 1 PROFESIONAL SST.
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA. 1 AUXILIAR INTERVENTORIA
3 OFICIALES 7 AYUDANTES. - SE CONTINUA CON ALISTAMIENTO TERRENO PARA CUNETAS SE CONCRETA - SE REALIZAN EXCAVACIONES Y RETIRO DE MATERIAL PARA CABEZOTE. MURO ALCANTARILLADO 36" SE REALIZAN LLENOS DE POCETA LATERALES PARA DAR VIA - SE REALIZA PRIMERA LOCALIZACION DEL MURO ALINEAMIENTO CON VIA Y RESPECTIVOS PLOMOS SOBRE TERRENO. SE DEBE EJECUTAR LLENO CON CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACION SE REALIZA CORTE DE PAVIMENTO PARA EXCAVACION PARA ENTRADA DE MURO

20 DE ENERO DEL 2023

1. RESIDENTE DE OBRA. 1 AUXILIAR INGENIERIA 1 PROFESIONAL SST 1. RESIDENTE DE INTERVENTORIA. 1 AUXILIAR DE INTERVENTORIA - SE CONTINUA CON ALISTAMIENTO TENIENDO PARA CONCRETAJ.- SE REALIZA ALISTAMIENTO PARA LLENO EN CONCRETO CICLOPEO PARA FUNDACION. - SE REALIZA LABORES DE LIMPIEZA Y RECOLECCION DE MATERIAL EN VIA - SE REALIZA VISITA CARRERA 14 ENTRE CRL 6 Y CR 5B. PARA INICIAR LABORES DE RETIRO DE PAVIMENTO. Y EXCAVACIONES ADECUACION VIA.

21 DE ENERO DE 2023

1. RESIDENTE DE OBRA 1. AUXILIAR INGENIERIA 1 PROF. SST. 1. RESIDENTE INTERVENTORIA. 1. AUX. INTERVENTORIA 3 OFICIALES 7 AYUDANTES. - SE REALIZAN LABORES DE CORTE. CON DISCO DE LA CR. 14 INICIANDO EN LA CALLE 6 - SE CONTINUA CON LIMPIEZA Y ADECUACION DE MATERIALES DE OBRA SE LABORA HASTA MEDIO DIA.

23 DE ENERO DE 2023.

1 RESIDENTE DE OBRA. 1 AUXILIAR DE OBRA 1 PROFESIONAL SST 1. RESIDENTE INTERVENTORIA. 1 AUXILIAR DE INTERVENTORIA 3 OFICIALES 7 AYUDANTES - 1 RETROEXCAVADORA. - 1 OPERARIO RETROEXCAVADORA. - SE INICIA LABORES EN LA CR 14 CALLE 6 Y 5B. SE INICIA RETIRO DE CARPETA ASFALTICA Y SE CONTINUA CON CORTES DE PAVIMENTO CON DISCO SE REALIZA RETIRO DE ESCOMBROS. - EL PERSONAL FUE TRASLADADO A ESTA ZONA DE TRABAJO EL CONTRATISTA INFORMA QUE DEBIDO A LA APERTURA DE OTRO FRENTE DE OBRA SE ESTAN REALIZANDO ESTA SEMANA EL INGRESO DE MAS PERSONAL PARA CONTINUAR CON EL FRENTE DE MURO Y CUNETA EN VIA CORTA.

24 DE ENERO DE 2023

1. DIRECTOR DE OBRA. 1. RESIDENTE DE OBRA | AUXILIAR DE INGENIERIA
1. PROFESIONAL SST. 3 OFICIALES 7 AYUDANTES.
1. RESIDENTE DE INTERVENTORIA | AUXILIAR DE INTERVENTORIA
- SE CONTINUA CON EXCAVACION PARA INSTALACION DONDE SE ENCUENTRAN REDES DE ACOMETIDAS EN COBRE SE LLAMA A EMPRESAS PUBLICAS PARA QUE REALICE la PROFUNDIZACION Y CAMBIO DE TUBERIA PARA ACUEDUCTO No SE REALIZA LABORES EN VIA DUAL COLO.

25 DE ENERO DE 2023

1. RESIDENTE DE OBRA | AUXILIAR DE OBRA | PROFESIONAL SST.
1. RESIDENTE INTERVENTORIA 1. AUXILIAR INTERVENTORIA.
3. OFICIALES 7 AYUDANTES. - | OPERARIO RETROEXCAVADORA
SE CONTINUAN EXCAVACIONES EN LA CARRERA 14 SE REALIZA RETIRO Y DEMOLICION DE SUMIDEROS - EPM. INICIA LABORES DE REEMPLAZAR TUBERIA ACOMETIDAS ACUEDUCTO. SE REALIZA RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION EN VOLQUETA. - NO SE REALIZAN LABORES EN VIA DUAL COLO.

26. DE ENERO DE 2023

1. RESIDENTE DE OBRA | AUXILIAR DE OBRA | PROFESIONAL SST
1. RESIDENTE INTERVENTORIA 3 OFICIALES - 7 AYUDANTES.
1. RETROEXCAVADORA. - 1. OPERARIO RETROEXCAVADORA
- SE REALIZA PROFUNDIZACION REDES ACOMETIDAS. DEJADAS POR EPM A 75cm SE PROCEDE A PROFUNDIZAR 1.00m DEL PAVIMENTO - SE CONTINUA CON DEMOLICION DE SUMIDEROS RETIRO DE TUBERIA CONCRETO DE CRES POR PARTE DE CONTRATISTAS DE GRACOM SE INICIA LABORES DE DEMOLICION ALMENDES. CR 14 IGUALMENTE SE DEMUELEN CORDONERIA. SE RETIRA MATERIAL EN VOLQUETA.

27 DE ENERO DE 2023

1 RESIDENTE DE OBRA | 1 AUXILIAR INGENIERIA | PROFESIONAL SST | 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA | AUXILIAR INTERVENTORIA 3 OFICIALES 4 AYUDANTES. - | OPERARIO RETROEXCAVADORA. - | RETROEXCAVADORA SE CONTINUA CARGUERA | 4 EXCAVACION Y ADECUACION DE SOBRANTE - SE HACE INGRESO DE CILINDRO VIBROCOMPACTADOR, SE REALIZA COMPACTACION DE LA VIA Y NIVELACION. - NO SE REALIZA LABORES EN VIA VEREDA - JUAN LUIS. SE REALIZA RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION EN VOLQUETA.

28 DE ENERO DE 2023

1 RESIDENTE DE OBRA | AUXILIAR DE INGENIERIA. 1 PROFESIONAL SST. | 1 RESIDENTE INTERVENTORIA | AUXILIAR INTERVENTORIA. 3 OFICIALES 7 AYUDANTES | 1 OPERARIO RETROEXCAVADORA - | 1 OPERARIO VIBROCOMPACTADOR - SE CONTINUA CON TRABAJOS DE EXCAVACION Y ADECUACION DE SOBRANTE SE INICIA INSTALACION DE ESTRUCTURA EN BASE CAPA DE 0.20 m DEBIDAMENTE COMPACTADA. SE LABORA HASTA MEDIO DIA SE RECIBEN EXCAVACIONES MURO DESCOLE TUBERIA 36" Y ADECUACIO PISO ENCICLOPEO 70/30

30 DE ENERO DE 2023

1 RESIDENTE OBRA | 1 AUXILIAR INGENIERIA | PROFESIONAL SST | 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA | 1 AUXILIAR DE INTERVENTORIA | 1 OPERARIO RETROEXCAVADOR | OPERARIO VIBROCOMPACTADOR | 1 RETROEXCAVADORA | 1 VIBROCOMPACTADOR. - SE CONTINUA INSTALACION DE BASE GRANULAR. - SE REALIZAN ACOPIOS EN LA VIA SE INICIA REEMPLAZO DE TUBERIA DE SUMIDEROS - SE ENCUENTRA REDES ALCANTARILLADO SUPERFICIALES SE SOLICITA EN EPM HACER ADECUACIONES DE LAS REDES - SE REALIZAN CONEXIONES DE SUMIDEROS A LOS MH EXISTENTES SE INSTALA TUBERIA NOVAFORT 10" SE INICIA DE NUEVO LABORES EN CONTRAS VIA JUAN LUIS. INGRESA PERSONAL PARA ESTE FRENTE. INGRESA MINICARGADOR

31 DE ENERO DE 2023

1 RESIDENTE OBRA. 1 AUXILIAR DE INGENIERIA 1 PROFESIONAL SST. 1 RESIDENTE DE ~~OBRA~~ INTERVENTORIA 1 AUXILIAR INTERVENTORIA 7 OFICIALES 15 AYUDANTES - SE CONTINUA CON INSTALACION BASE GRANULAR 0.20m EN LA CARRERA 14 - SE CONTINUA CON LLENOS Y REEMPLATEO TUBORIA DE SUMIDEROS - EPM CONTINUA CON ARREGLOS DE REDES. DE ACUEDUCTO - SE PRESENTA IMPASE CON TOBERIA DE GAS. ESTA SE ATENDIO UN ENERGENCIA SE LLAMO A BOMBEROS Y CUADRILLA EPM. SE OBSERVA QUE LA TOBERIA SE DESEMPATO EN EL PUNTO DE LA TERMOFUSION NO HUBO NINGUN DAÑO PRODUCIDO, POR LA MAQUINARIA DEL CONTRATISTA. NO SE PODO CONTINUAR CON LABORES HASTA TARDE DE LA TARDE HOORA DE REALIZAR EL ARREGLO. RESPECTIVO POR PARTE DE EPM - SE CONTINUA. CONFIRMACION Y REPLANTEO LLAVE Y EMPATA PARA MURO DESCOLE. SE REALIZA EXCAVACION DE LA LLAVE - SE REALIZA INSTALACION DE FORMALETA PARA CONETAS REALIZA INGRESO DE MINICARGADOR A LA OBRA CON SU RESPECTIVO OPERARIO SE PROCEDE A REALIZAR ALISTAMIENTO TERRENO CONETAS Y ACOPIO DE MATERIAL EXCAVADO. - SE REALIZA ENTIBADO DESCOLE ALCANTARILLADO 36"

01 DE FEBRERO DEL 2023

1 RESIDENTE DE OBRA. 1 AUXILIAR INGENIERIA. 1 PROFESIONAL SST. 1 RESIDENTE INTERVENTORIA 1 AUXILIAR INTERVENTORIA 7 OFICIALES. 15 AYUDANTES - 1 RETROEXCAVADORA - 1 VIBROCOMPACTADOR. - 1 MINICARGADOR; CADA MAQUINA CON SU RESPECTIVO OPERARIO - SE CONTINUA CON EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL. FRENTE CARRERA 14 - SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE BASE GRANULAR Y SU DEBIDA COMPACTACION. SE REALIZA POR PARTE DEL CONTRATISTA DE BIRACOM LA DEMOLICION DE ANDENES Y CORDONES SE COMUNICA QUE ELLOS REALIZARAN LA CONSTRUCCION

DE ANDENES Y CORDONES EN AMBOS LATERALES DE LA VIA. SE REALIZAN EXCAVACIONES HASTA APROCE. CON CALLE 56 - SE HACE APERTURA FRENTE. CARRERA 21A ENTRE CARRERA TRANSVERSAL 8 Y CALLE 7. CON ACTIVIDADES DE RETIRO DE CARPETA ASFALTICA EN TODA LA CARRERA. Y EXCAVACION PARA INSTALACION DE BASE GRANULAR SE OBSERVAN REDES DE ACUEDUCTOS MUY SUPERFICIALES Y CON ~~FUGAS~~ FILTRACION DE AGUA SE REALIZA LLAMADO A EPM. PARA QUE SE REALICEN LOS ALLEGUES. CORRESPONDIENTES A ESTAS REDES. - SE CONTINUA CON. EJECUCION DE CUNETAS ALISTAMIENTO TERRENO. Y FORMALETA CON INSTALACION DE LA MALLA ELECTROSOLDADA

02 DE FEBRERO DE 2023

1 RESIDENTE DE OBRA 1. AUXILIAR INGENIERIA 1 RESIDENTE SST 1 RESIDENTE INTERVENTORIA 1. AUXILIAR INTERVENTORIA. 8 OFICIALES 16. AYUDANTES 1 RETROEXCAVADORA 1. VIBROCOMPACTADOR 1 MINICARGADOR CADA MAQUINARIA CON SU RESPECTIVO OPERADOR - SE DA INICIO A ACTIVIDADES DE ARMADO ACERO MURO. DESCOLE ALC. 36" ARMADO DE CADATA Y CUÑA CON ARRANQUES DEL MURO SE CONTINUA CON. ALISTAMIENTO TERRENO Y INSTALACION FORMALETA. CUNETAS. SE REALIZA. REVISION DE NIVELES E INSTALACION EN COMPAÑIA DEL RESIDENTE DE OBRA - SE PARAN LABORES DE INSTALACION ULTIMA CAPA DE 0.20 m DE BASE GRANULAR CONTRATISTA ANDENES Y CORDONES GIRALDO REALIZA ACTIVIDADES DE INSTALACION QUE NO PERMITEN LLEGAR O DAR CONTINUIDAD A LA BASE. SE ESPERA QUE TERMINEN UN PAÑO PARA INSTALAR ULTIMA CAPA DE BASE. - SE CONTINUAN TRABAJOS DE DEMOLICION DE ANDENES. - SE CONTINUA ARMADO MURO DESCOLE ALC. 36" VIA JOHNCO.10 SE REALIZA ARMADO CON ACERO DE 1/2" CORRUGADO - EPM REALIZA TRABAJOS DE REDES ACUEDUCTO ACOMETIDAS RECAMPIADO FORJADA DE COBRE CON POLIETILENO SE PARAN ACTIVIDADES HASTA QUE EPM REALICE ARREGLOS RESPECTIVOS.

03 DE FEBRERO DEL 2023

1. RESIDENTE DE OBRA 1. AUXILIAR DE INGENIERIA 1. PROFESIONAL SST 1. RESIDENTE INTERVENTORIA 1 AUX. DE INTERVENTORIA. 8 OFICIALES 16 AYUDANTES 2. RETROEXCAVADORAS 1. VIBROCOMPACTADOR 1 MINICARGADOR CADA MAQUINA CON. SU OPERARIO. - VIA VEREDA JUAN COJO SE CONTINUO CON INSTALACION FORMALETA ALISTAMIENTO TERRENO PARA CUNETAS. - SE CONTINUA INSTALACION ARMADO ACERO EN MURO. DESCOLG ALC. 36" - CRA 14 SE REALIZA ACTIVIDADES DE INSTALACION Y COMPACTACION DE BASE - CRA 21A SE CONTINUA CON EXCAVACION 0.40 m PARA INSTALACION. BASE GRANULAR, SE REALIZA RETIRO DE MATERIAL EN VOLQUETA SE ENCUENTRA REDES SUPERFICIALES EPM CONTINUAN ARREGLOS REDES

04 DE FEBRERO DE 2023

1. RESIDENTE DE OBRA 1. AUXILIAR DE INGENIERIA 1 PROFESIONAL SST. 1. RESIDENTE INTERVENTORIA 1. AUXILIAR INTERVENTORIA 8 OFICIALES 16 AYUDANTES 2 RETROEXCAVADORAS. 1. VIBROCOMPACTADOR. - 1 MINICARGADOR CADA MAQUINA CON SU OPERARIO. - VEREDA JUAN COJO. SE REALIZA VACIADO CONCRETO 3000 PSI. PREMEZCLADO CEMEX 6" ASENTAMIENTO - CONTINUA CON ALISTADO CONCRETO Y ACABADOS - NO SE REALIZAN TRABAJO EN CARRERA 21A. YA QUE EPM SE ENCUENTRA REALIZANDO ARREGLOS Y PROFUNDIZACION DE REDES - EN FRENTE A CR 14 NO SE REALIZAN TRABAJOS, CONTRATISTAS CIENCOM REALIZAN INSTALACION DE CONDUCTOS Y DEMOLICION ANDENES - SE REALIZAN OBSERVACION DE ARMADO ACERO DE ZAPATA Y LLAVE DEBIDAMENTE CORREGIDOS EN MURO. DESCOLG ACC 36" DURANTE TODA LA SEMANA SE MANTUVO DIAS SOLEADOS CON ALGUNAS LLUVIAS PASAJERAS SE REALIZA VACIADO DE ZAPATA Y LLAVE MURO DESCOLG 36"

06 DE FEBRERO DE 2023

1. RESIDENTE DE OBRA 1. AUXILIAR INGENIERIA 1 PROFESIONAL SST 1. RESIDENTE INTERVENTORIA 1. AUX. INTERVENTORIA 8 OFICIALES 16 AYUDANTES. - VER. JUAN CAJO Se REALIZA RETIRO DE FORMALETA. VACIADO DE CUNETAS SE CORROBORAN LOS ESPESORES Y MEDIDA SE SOLICITA AL CONTRATISTA QUE AL RETIRAR FORMALETA REALICE RETIRO DE BASURA SE REALIZA VACIADO SE OBSERVA QUE EL CONCRETO TIENE ASENTAMIENTO 8" EL PROCESO DE VACIADO Y ALISTADO SE VUELVE MAS LENTO CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO COMEX - IGUALMENTE SE REALIZA VACIADO DE CUNETAS APROX. 100 m LINEALES INTERCALADOS DEJANDO UN NEGATIVO. LOSAS DE 1.50 m DE LARGO - SE REALIZA RETIRO DE FORMALETA ZAPATA MURO DE DESCOLE MLC 36" Y SE DA INICIO DE ARMADO ALERO FONTE MURO. - SE CONTINUA INSTALACION Y COMPACTACION BASE GRANULAR EN FRENTES CLA 14 - SE CONTINUAN EXCAVACIONES Y COMPACTACION SUBRASANTE FRENTE CL CLA. SE REVISA LOS NIVELES DE SUBRASANTE.

07 DE FEBRERO DE 2023

1. RESIDENTE DE OBRA 1. AUXILIAR INGENIERIA 1. PROFESIONAL SST 1. RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1 AUXILIAR DE INTERVENTORIA 8 OFICIALES 16 AYUDANTES. - 1. RETRO EXCAVADORA 1. VIBROCOMPACTADOR SE CONTINUA CON ARMADO DE ACERO MURO DESCOLE 36" - SE CONTINUA CON ALISTAMIENTO TERRENO PARA CUNETAS - SE VACIA CONCRETO PARA CUNETAS PREMEZCLADO 3000 PSI. ASENTAMIENTO 6" - COMEX SE FUNDEN LOS NEGATIVOS DEJADOS. RECORDAR EN EL FRENTE 14 SE CONTINUA CON INSTALACION DE BASE GRANULAR DEBIDAMENTE COMPACTADA. SE REVISA INSTALACION FORMALETA CUNETA SE REVISAN MEDIDAS SE REALIZAN OBSERVACIONES SOBRE LOS ESPESORES DEL ESCALONAR DE LA CUNETA VARIA DE 11cm A 9.5cm SE SOLICITA REALIZAR LAS CORRECCIONES RESPECTIVAS AL CONTRATISTA.

~~CR 21A SE INICIA RETIRO DE CARPETA ASFALTICA~~

EN UN CR 21A SE INICIA RETIRO DE CARPETA ASFALTICA. EN VOLQUETAS, SE OBSERVA QUE NO SE TIENE UNA ESTRUCTURA DE VIA DE MAS DE 15cm SE REALIZARA UNA ESTRUCTURA ENTRE GRANULAR DE 0.40 cm. Y UNA CARPETA DE 12cm.

08 DE FEBRERO DE 2023.

1. RESIDENTE DE OBRA 1 AUXILIAR DE INGENIERIA.
1. PROFESIONAL SST. 8 OFICIALES 16 AYUDANTES.
1. RETROEXCAVADORA. 1. VIBROCOMPACTADOR - CADA MAQUINA CON SU OPERARIO. 1. INTERVENTOR RESIDENTE 1 AUX. INTERVENTORIA.
VEREDA JUAN COJO SE CONTINUA CON ALISTAMIENTO TERRENO PARA CUNETA COSTADO IZQUIERDO SUBIENDO. LLEGA FORMALETA PARA MURO DESCOLE .36" SE INICIA FORMALETEADO DE MURO SE TERMINA REMATE DE ACERO FUSTE - CARRERA 14 SE. PARAN ACTIVIDADES DEBIDO A QUE CONTRATISTA GIRA-CON NO HA TERMINADO LA INSTALACION DE CORDONES LLEGANDO A CALLE 58. - CR 21A SE RETIRA TOTALMENTE TO CARPETA ASFALTICA. SE INICIA CAJEO DE SUBRASANTE. SE REALIZA RETIRO DE MATERIAL EN VOLQUETAS. - SE OBSERVAN DAÑOS REALIZADOS A ACOMETIDAS ANDEN DEBIDO A DESPLAZAMIENTOS DE LA MAQUINA. SE HACE OBSERVACION AL CONTRATISTA. PARA TENER MAS CUIDADO.

09 DE FEBRERO DE 2023.

1 RESIDENTE DE OBRA 1 AUX. INGENIERIA 1. PROF. SST.
8 OFICIALES 16 AYUDANTES - 1 RESIDENTE INTERVENTORIA
1 AUX. INTERVENTORIA. 2 OPERARIOS MAQUINARIA
1. RETROEXCAVADORA 1. VIBROCOMPACTADOR - VEREDA JUAN COJO
SE REALIZA INSPECCION VISUAL DE ACABADO DE CUNETAS SE OBSERVA PERDIDA DE LINEA DEBIDO A VARIACION DE ESPESORES DE ESTABILIZADO. SE REVISA FORMALETA SE OBSERVA QUE YA SE ENCUENTRAN EN DESNIVEL Y CURVATURAS SE SOLICITA REEMPLAZAR.

IGUALMENTE SE HACE OBSERVACION AL CONTRATISTA DE MEJORAR Y CORREGIR LOS ACHAFLANADOS Y ALINEAMIENTO. DE LAS CUNETAS SE REVISA CON INGENIERO RESIDENTE SE SOLICITA REALIZAR LAS CORRECCIONES RESPECTIVAS SE CONTINUA CON VACIADO DE CUNETAS CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI CEMEX - SE CONTINUA ARMADO FORMALETA MURO DESCOLE. SE REVISA ALINAMIENTO Y PLOMOS Y SE PROCEDE A REALIZAR UNCHADO EN CONCRETO 3000 PSI. PREMEZCLADO CEMEX DEL CUERPO CENTRAL 3m DE ALTURA CON CAIDA 0.30 DE ESPESOR Y 5m DE LARGO - CRA 21A SE CONTINUA CON EXCAVACIONES DE CAJE PARA INSTALACION ESTRUCTURA DE VIA h=0.40cm SE REVISAN NIVELES SE ENCUENTRA REDES DE ACUEDUCTO SUPERFICIAL SE REPORTA A EPM PARA SU DEBIDO REEMPLAZO Y PROFUNDIZACION

10 DE FEBRERO DE 2023.

1 RESIDENTE DE OBRA | AUX. INGENIERIA | 1 PROFESIONAL SST. | RESIDENTE INTERVENTOR | AXILIAR INTERVENTORIA 8 OFICIALES 16. AYUDA 2 OPERARIO MINI CARGADORA. 1. RETROEXCAVADORA | 1. VIBROCOMPACTADOR | - VEREDA JUAN CODO. SE REALIZA RETIRO DE FORMALETA MURO CENTRAL - SE CONTINUA CON ARMADO DE CUNETAS Y ALISTAMIENTO DE TERRENO PARA CUNETA. - CRA 21A. EPM INGRESA PARA REALIZAR REPARACIONES DE REDES DE ACUEDUCTO. SE ENCUENTRAN ACOMETIDAS EN COBRE. CRA 14 NO SE EJECUTAN CAMBIOS HASTA QUE SE INSTALEN CODOONES Y ANGULOS POR PARTE DE CONTRATISTA DE OBRACON PARA INSTALAR ULTIMA CAPA DE BASE.

11 DE FEBRERO DE 2023.

1. RESIDENTE DE OBRA | 1. AUX. INGENIERIA | PROFESIONAL SST. | 1. RESIDENTE DE OBRA | AUX INTERVENTORIA 8 OFICIALES 16 AYUDANTES - VEREDA JUAN CODO SE REALIZAN LABORES DE LIMPIEZA EN AREAS DE TRABAJO SE CONTINUA ACONDICIONAMIENTO TERRENO PARA CUNETAS. SE REALIZA LIMPIEZA DE FORMALETA SE INICIA INSTALACION FORMALETA.

PARA ALETAS MURO DESCOLE. 36" - CR 21A SE CONTINUA POR PARTE DE EPM. MEZCLA DE REDES Y ACOMETIDAS SE OBSERVA CANTIDAD DE AGUA DE LA RED QUE SE ESCAPA MIENTRAS REPARAN SE REALIZA OBSERVACION YA QUE PUEDEN SATURAR EL TERRENO. CR 14 NO SE REALIZAN ACTIVIDADES SE LABORA HASTA MEDIO DIA.

LUNES. 13 DE FEBRERO DE 2023

1. RESIDENTE DE OBRA 1. AUXILIAR INGENIERIA 1. PROFESIONAL SST 1. RESIDENTE INTERVENTORIA. 1. AUX. INTERVENTORIA. 8 OFICIALES 12 AYUDANTES. - CR 21A. SE ENCUENTRA TRABAJADORES DE EPM REALIZANDO TRABAJOS EN REDES DE ACUEDUCTO SE OBSERVAN FLUJOS DE AGUA PROVENIENTES DE LOS TRABAJOS DE EPM SE REALIZAN ZANJAS PARA EVACUAR AGUAS. - CR 14. NO SE REALIZAN LABORES. NO HAN FINALIZADO ACTIVIDADES ANDENES Y CORDONES POR PARTE DE CONTRATISTA GIRALDO. - UDH JUAN LOZO. SE REALIZA REVISION ACHAFLADO DE CUNETAS SE ENCUENTRA TRAMO CON DESALINEAMIENTO. ESPESORES Y ACHAFLADOS CON VARIACIONES SE REALIZAN OBSERVACIONES AL ENCARGADO. SE SOLICITA AL RESIDENTE DE OBRA. REALIZAR UNA INSPECCION JUNTO CON INTERVENTORIA PARA VER PORMENORES DE ACHAFLADOS DE CUNETAS. SE INICIA LABORES DE RETIRO CASETA ESTATICA ZONA LOS PARAISOS. - SE CONTINUA CON FORMALETEO Y TAQUEO DE ALETAS MURO DESCOLE 36" - SE CONTINUA CON INSTALACION FORMALETA PARA CUNETAS SE INICIAN EXCAVACIONES PARA INSTALACION DE FILTROS.

14 DE FEBRERO DE 2023

1. RESIDENTE DE OBRA. 1. AUXILIAR INGENIERIA 1 PROFESIONAL SST. 6. OFICIALES 12 AYUDANTES 1. RESIDENTE INTERVENTORIA 1 AUX. INTERVENTORIA 3 OPERARIOS MAQUINARIA.

1. RETROEXCAVADORA. 1. VIBROCOMPACTADOR 1. MINICARGADOR 2. CAIDA MAQUINARIA CON SU OPERARIO. - SE CONTINUA CON RETIRO DE - ALMACENAMIENTO CON LOS RANCHOS CEREDA JUAN DAVID - SE CONTINUA. CON ADECUAMIENTO TERRENO PARA CUNETAS INSTALACION DE CUNETA FORMALETA. SE CONTINUA CON INSTALACION Y ASEGURAMIENTO. FORMALETA PARA ALETAS MURO DESCOLE SE CHEQUEAN PLOMOS E. INSTALACION FORMALETA SE OBSERVARA CONCRETO PARA EL 15 DE FEBRERO. - CRA 21A NO SE REALIZAN LABORES NO HA FINALIZADO ARREGLOS POR PARTE DE EPM. - SE CONTINUA INSTALACION FILTRO, PERO SE VE INTERRUMPIDA POR LA FALTA DE TUBERIA 4" PERFORADA. SOLO EN OBRA SE. ENCUENTRA GEOTEXIL. - CRA 14 NO SE REALIZA LABORES HASTA QUE NO TERMINEN CONTRATISTAS AWARE NEL Y COLOQUEN DE GIRARDOTA

15 DE FEBRERO DE 2023

1. RESIDENTE DE OBRA. 1. AUX. INGENIERIA. / PROFESIONAL SST. 6. OFICIALES 12 AYUDANTES. - 1. RETROEXCAVADORA. 1. VIBROCOMPACTADOR 1. MINICARGADOR. - CAIDA MAQUINARIA CON SU OPERARIO. - SE REALIZA VACIADO CONCRETO 3000PSI A$_3$=6" PREMEZCLADO CEMEX SE. REALIZA. FUNDIDA ALETAS MURO DESCOLE. 36" Y SE INICIA CONSTRUCCION CAMARA PARA FILTRO. - SE REALIZA INSPECCION OBRA SE OBSERVA CUNETAS FRACTURADA DEBIDO A QUE CAMION NIVEL. SE MONTO. SOBRE ELLAS. LOS ACABADOS DEL TRAMO DE LA PISCINA DESDE K0+200 A LA K0+300. DEL HUECO ABSCISADO. QUE INICIA EN LA RANCHERA COMO EL K0+000. SE TIENEN ACABADOS DIFERENTES A LOS QUE SE VENIAN REALIZANDO SE OBSERVA DESALINEAMIENTO DE CADA LOSA DE CUNETA VARIAN LOS ESPESORES DEL ESPALDAR. SE LE REALIZAN OBSERVACIONES VISTAS. JUNTO CON EL INGENIERO RESIDENTE SE REALIZA INSPECCION DE OBRA CON EL CONTRATISTA SE REALIZA OBSERVACION DE MAL DE OBRA Y SOCIALIZACION OBSERVACIONES ATENDIDAS. EN EL TRANSCURSO DEL DIA SE REALIZA VACIADO DE CUNETA TRAMO K0+300. AL K0+200 COSTADO DERECHO. CON CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI A=6" CEMEX. - CR 21 A SE REALIZA

ACTIVIDADES DE CAICO PARA INSTALACION DE ESTRUCTURA DE VIA. CON C= 0.40m. EN BASE GRANULAR DEBIDAMENTE COMPACTADA. SE REALIZA RETIRO DE MATERIAL EXCAVADO EN VOLQUETA. - SE CONTINUAN EXCAVACIONES PARA FILTRO. K0+180 A K0+200 COSTADO IZQUIERDO

16 DE FEBRERO DE 2023.

1. RESIDENTE DE OBRA / AUX. INGENIERIA / PROFESIONAL SST. / RESIDENTE INTERVENTORIA. 1. AUXILIAR INGENIERIA. 5 OFICIALES 11 AYUDANTES. 1. RETROEXCAVADORA / VIBROCOMPACTADOR 1. VIBROCOMPACTADOR. - CADA MAQUINA CON SU OPERARIO. SE CONTINUA VERTIDA CONCRETO CON INSTALACION DE FILTRO GEODREN K0+180 AL K0+200. - SE REALIZA INSTALACION GEODREN MURO DESCOLE K0+385. Y SE PROCEDE HACER LLENO CON SU RESPECTIVA COMPACTACION CON CANGURO. SE REALIZAN CAÑUELAS PARA TUBERIA. FILTRO EN ALETAS. - SE CONTINUA EXCAVACION PARA INSTALACION BASE. - CR 14. NO SE REALIZAN ACTIVIDADES HOY HA FINALIZADO CABEZOTES DE ANDENES Y CORDONES.

17 DE FEBRERO DE 2023.

1 RESIDENTE DE OBRA / AUXILIAR DE INGENIERIA / PROFESIONAL SST. 5 OFICIALES 11 AYUDANTES. 1. RESIDENTE INTERVENTORIA / AUX INT. 1. RETROEXCAVADORA. 1. VIBROCOMPACTADOR. OPERADO POR MAQUINA SE REALIZAN: EXCAVACIONES / INSTALACION DE GEODREN Y. LLENO DE BRECHA - SE CONTINUA CON LLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO. DETRAS MURO DESCOLE K0+315 - LLEGAN EQUIPOS PARA DEMOLICION DE POCETA - CR 21A SE CONTINUA CON EXCAVACIONES PARA INSTALACION DE LA ESTRUCTURA DE LA VIA. SE REALIZA HIDRATACION DE SUBRASANTE.

20 DE FEBRERO DE 2023.

1 RESIDENTE DE OBRA 1. AUXILIAR DE INGENIERIA / PROFESIONAL SST. 5 OFICIALES 11 AYUDANTES 1. RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1. AUXILIAR DE INTERVENTORIA. 1 RETROEXCAVADORA CADA MAQUINA

POCE 50 OPERARIO - 1. COMPRESOR 1 MARTILLO HIDRAULICO.
1.- OPERARIO DEMOLICION. - SE INICIA LABORES DE DEMOLICION DE PLETA EN K0+315 - SE CONTINUAN CON LLENOS Y COMPACTACION DE LLENO ACEITAS DEL MURO SE CONTINUA CON ALISTAMIENTO TERRENO PARA ESTRUCTURA. SE REALIZA INSTALACION DE FORMALETA Y MALLA ELECTROSOLDADA. - CR 21A SE CONTINUA CON LLENO PARA SUBBASANTE. SE REALIZA RETIRO DE MATERIAL EN VOLQUETA. - CR 14 SE REALIZA CONSTRUCCION DE SUMIDERO TIPO B. NORMA Y ESPECIFICACION SEGUN EPM - SE CONTINUA CON INSTALACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR SE INSTALA 0.4 m DE BASE COMPACTADA CON VIBROCOMPACT

21 FEBRERO DE 2025.

1. RESIDENTE DE OBRA. 1 AUXILIAR DE TUBERIA 1 PROFESIONAL SST. 1. RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1 AUXILIAR - INTERVENTORIA. 5. OFICIALES 11 AYUDANTES
1. RETROEXCAVADORA 1. VIBROCOMPACTADOR. CADA MAQUINA CON SU OPERADOR RESPECTIVO. - SE CONTINUA CON DEMOLICION PLETA LADERA JUAN DIEGO - SE REALIZA LLENOS ESTRUCTURA CONCRETA. SE CONTINUA CON ALISTAMIENTO DE TERRENO Y NIVELACION PARA INSTALACION DE CONCRETA - SE SOLICITA AL CONTRATISTA CONTINUAR CON LA INSTALACION DEL SUMIDERO 1- INFORMA EL CONTRATISTA QUE ESPERAN LA TUBERIA PERFORADA NO LA HA DADO. ENVIAR POR ESCASEZ DEL INSUMO. - CR 14 SE CONTINUA CONSTRUCCION E INSTALACION DE SUMIDERO Y BASE GRANULAR RESPECTIVAMENTE COMPACTADA CON VIBROCOMPACTADOR CR 21. SE CONTINUA CON INSTALACION DE BASE SE ENCUENTRA FUGAS DE AGUA POR ACUEDUCTO DE INFORMA A EDM. SE SUSPENDE LABORES MIENTRAS SE REALIZAN REPARACIONES POR PARTE DE EPM.

22 DE FEBRERO DE 2023.

1 RESIDENTE DE OBRA 1 AUXILIAR INGENIERIA 1 PROFESIONAL SST
1 RESIDENTE INTERVENTORIA. 1 AUXILIAR DE INTERVENTORIA.
3 OFICIALES 11 AYUDANTES. 1 RETROEXCAVADORA 1 VIBROCOMPACTA.
CADA MAQUINA CON SU OPERARIO. 1 COMPRESOR 1 MARTILLO.
DEMOLICION 1 OPERARIO DE DEMOLICION. - SE CONTINUA
CON ALISTAMIENTO DE TERRENO E INSTALACION DE FORMALETA
PARA CONCRETA E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA.
SE REALIZA VACIADO DE CUNETAS CON CONCRETO.
PRENECCUMO 3000 PSI - CR 21A NO SE REALIZAN
ACTIVIDADES OPERATIVAS POR. REALIZA ARREGLOS
EN REDES CON FUGAS DE AGUA. - CR 14, SE
REALIZA INSTALACION DE 2 SILLA SUMIDERO

23 DE FEBRERO DE 2023.

1. RESIDENTE DE OBRA 1 AUX. INGENIERIA 1 PROF SST.
1. RESIDENTE INTERVENTOR 1. AUX. DE INTERVENTORIA.
5. OFICIALES 8 AYUDANTES. 1. RETROEXCAVADORA.
1. VIBROCOMPACTADOR. CADA MAQUINA CON SU OPERARIO
1. COMPRESOR 1 MARTILLO HIDRAULICO 1 OPERADOR DE
DEMOLICION. - SE CONTINUA DEMOLICION ROCETA. SE
REALIZAN CONTENCION CON COSTALES Y COMPACTADA EN
CAPAS DE MICRO PESCOLE SE REALIZA ARREGLO
TALUDES. CONTINUO PESCOLE TUBERIA 36" - SE CONTINUA
CON CONSTRUCCION DE CUNETAS ALISTAMIENTO - INSTALACION
FORMALETA, REFUERZO. SE REALIZA REUNION DE
RIESGOS Y CONDITIONES - CR 14 SE PARAN ACTIVIDADES
EN ESPERA DE INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA.
CRA 20 A. - NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DEBIDO.
A INTERVENCIONES. ARREGLOS TECNICOS DE
EPM. EN REDES DE ACUEDUCTO.

FEBRERO 24 DE 2023

1. RESIDENTE DE OBRA | AUX. DE INGENIERIA 1. PROFESIONAL SST. 1. RESIDENTE INTERVENTORIA | AUX. INTERV. 1. RETROEXCAVADORA 1. VIBROCOMPACTADOR 1. COMPRESOR 1. MARTILLO HIDRAULICO CADA MAQUINA CON SU OPERARIO. SE CONTINUA CON CONSTRUCCION DE CONETAS SE REALIZA VACIADO CONCRETO MUROS 3000 PSI AS. 6" PARA CONETAS - SE INICIA FIGURADO DE REFUERZO POCETA SE REALIZA ENTIBADO ZONA DE DEMOLICION POCETA SE CONTINUA CON DEMOLICIONES - SE LES REALIZA OBSERVACION DE COMPLETA DE CA CONETA SE ENCUENTRA ALCANTARILLA SE REALIZA RETIRO DE TRAMO DE CONETA MAL FUNDIDO PRESENTABAN HORMIGUEOS - SE REALIZA REVISION DE OBRAS EN VIA JUAN LOLO - CR 14 SE ENCUENTRA CERRADA Y SEÑALIZADA EN ESPERA DE INSTALACION CARPETA ASFALTICA - CR 21. SE REALIZA INSTALACION DE BASE GRANULAR DEBIDAMENTE COMPACTADA EN CAPAS DE 0.25 cm

27 DE FEBRERO DE 2023

1 RESIDENTE DE OBRA 1. AUX. INGENIERIA. 1. PROFESIONAL SST 1. RESIDENTE INTERVENTORIA 1 AUX. INTERV. 3 OFICIALES 11 AYUDANTES 1. RETROEXCAVADORA 1. VIBROCOMPACTADOR. CADA MAQUINA CON SU OPERARIO - CR 14 SE REALIZAN TRABAJOS DE INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA SE REALIZA APLICACION DE EMULSION Y SE INSTALADOS CAPAS DE ASFALTO DE 6cm LOCALMENTE PARA CA. SEGUNDA CAPA SE INSTALA EMULSION SOBRE LA PRIMERA CAPA SE REALIZA COMPACTACION DE MEZCLA OBRA CALIENTE. SE APLICA VIBROCOMPACTADOR DE RODILLOS Y DE LLANTA. SE EJECUTA BORDILLANDO SE REALIZA COMPACTACION CON PLANA CERCA DE CORDONERIA CR 21A SE CONTINUA CON INSTALACION DE BASE GRANULAR SE REALIZA INSTALACION DE CORDONERIA PREFABRICADA. - SE CONTINUA CONSTRUCCION DE CONETAS VIA JUAN LOLO. ALISTAMIENTO DE TERRENO INSTALACION.

DE FORMALETA; SE REALIZA VERTIDO DE CONCRETO PARA CONCRETA 3000 PSI PREMEZCLADO. 6" DE ASENTAMIENTO. - SE REALIZAN LLENOS DE EXCAVACIONES.

25 DE FEBRERO DE 2023

1 RESIDENTE DE OBRA 1 AUX. DE INGENIERIA 1 PROFESIONAL SST. 1. RESIDENTE INTERVENTORIA. 1 AUX INTERV. 5. OFICIALES 11 AYUDANTES. 1. RETROEXCAVADORA 1. VIBROCOMPACTADOR. CADA MAQUINA CON SU. OPERADIO RESPECTIVO. - SE CONTINUA CON DEMOLICION. DE POCETA - SE CONTINUA CON RELLENO DE ACCESO PARA POCETA. SE CONTINUA CON CONSTRUCCION DE CUNETAS ALISTAMIENTO INSTALACION MALLA Y FORMALETA CR 21A SE CONTINUA CON INSTALACION DE CORDONERIA PREFABRICADA E INSTALACION DE BASE GRANULAR DEBIDAMENTE COMPACTADA CON VIBRO COMPACTADOR 0.40 cm ES LA ESTRUCTURA DE LA VIA. POR UN PROMEDIO DE ANCHO DE 8m. - CR 14A SE REALIZA INSPECCION VISUAL DE INSTALACION PAVIMENTO NO SE OBSERVAN PATOLOGIAS. - SE OBSERVA FALTA DE CONCRETO SOMBRERO SOBRE CALLE 5B. - SE INFORMA AL CONTRATISTA

01 DE MARZO DE 2023

1 RESIDENTE DE OBRA 1 AUX. INGENIERIA 1 - PROFESIONAL SST. 1. RESIDENTE INTERVENTORIA. 1 AUX. INTER. 3 OFICIALES 6 AYUDANTES 1. RETROEXCAVADORA. 1. VIBROCOMPACTADOR. CADA MAQUINA CON SU. OPERADOR. - SE CONTINUA CONSTRUCCION DE CUNETA - SE REALIZA ALISTAMIENTO INSTALACION DE FORMALETA Y MALLA ELECTROSOLDADA. CR 21A - SE PRESENTAN ALGUNAS FUGAS DE ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO SE REALIZAN ARREGLOS SE LLENA Y SE COMPACTA. SE CONTINUA CON INSTALACION DE BASE GRANULAR. Y SE COMPACTA. CR 14 SE MANTIENE CERRADA LA VIA.

02 DE MARZO DE 2023

1. RESIDENTE DE OBRA. 1. AUX. INGENIERIA 1. PROFESIONAL SST. 1. RESIDENTE INTERVENTORIA. - 1 AUXILIAR INGENIERIA 3 OFICIALES 8 AYUDANTES 1. RETROEXCAVADORA 1. VIBROCOMPACTADOR. CADA MAQUINA CON SU RESPECTIVO OPERARIO - VIA VEREDA JUAN CAJO SE REALIZAN EXCAVACIONES PARA UBICACION NUEVA POCETA. SE RETIRAN ESCOMBROS) - SE CONTINUA CONSTRUCCION DE CUNETAS. - CR 21A SE REALIZA ENSAYOS DE DENSIDAD METODO CONO. PRESENTANDO DENSIDADES MAYORES AL 100% - CR 14 CONTINUA LA VIA CERRADA. DEBIDAMENTE SEÑALIZADA

02 DE MARZO DE 2023

1 RESIDENTE DE OBRA. 1. AUXILIAR DE INGENIERIA 1 PROFESIONAL SST 1 RESIDENTE INTERVENTORIA 1. AUXILIAR DE INTERVENTORIA 1. RETROEXCAVADORA 1. VIBROCOMPACTADORA CADA MAQUINARIA CON SU OPERADOR. - SE CONTINUA CON EXCAVACIONES PARA CONSTRUCCION DE POCETA. - SE CONTINUA CON CONSTRUCCION DE CUNETAS SE INSTALA FORMALETA Y MALLA ELECTROSOLDADA. - SE CONTINUA ARMADO DE ACERO CAMISTA POCETA - CR 21A SE ESPERA INSTALACION DE CAJETA ASFALTICA 0.12 CM SE TIENE BASE GRANULAR SE LLENO UN PROMEDIO DE 0.40m. - N/O SE REALIZAN ACTIVIDADES CR 14. SE MANTIENE CERRADA LA VIA CON SEÑALIZACION - SE INICIA LABORES DE PINTURA DE VIA CEBRAS Y DEMARCACION HORIZONTAL VIA JUAN CAJO. SE INICIA ACTIVIDADES DE CAJEO ZONA LOS RANCHOS VEREDA JUAN CAJO. - SE REALIZA VACIADO DE CONCRETO 3000 PSI REFORZADO A 8" ARCOS. SE REALIZA VACIADO LOSA POCETA 0.40m SE DEJAN EMBEBIDOS ACERO ESPERA POCETA SE REALIZAN RELLENOS DE SOBRANTE.

04 MARZO DEL 2023:
1. RESIDENTE DE OBRA 1 AUXILIAR DE INGENIERIA 1 PROFESIONAL SST
1. RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1. AUXILIAR INTERVENTORIA
8 OFICIALES 8 AYUDANTES 1. RETROEXCAVADORA 1 VIBROCOMPACTADOR.
CADA MAQUINA CON SU OPERARIO. - SE CONTINUA CON
EXCAVACION CAJEO VIA FRENTE CON LOS RANCHOS
VEREDA JUAN COJO SE REALIZA COMPACTACION.
SOBRANTE. - SE REALIZA MARCACION HUECOS
POCETA. - SE LABORA H/MEDIA
CR 21. NO SE LABORA EN ESTE FRENTE.

06 DE MARZO DEL 2023
1 RESIDENTE DE OBRA. 1. AUXILIAR DE INGENIERIA 1. PROFESIONAL SST.
1. RESIDENTE INTERVENTORIA 1 AUX. INTERV. 1. TOPOGRAFO 2.
CADENEROS 1. VIBROCOMPACTADOR 1. RETROEXCAVADORA
1. FINISHER 1. CARRO TANQUE CON EMULSION 1 VIBROCOMPACTADOR
DE LLANTAS. - 8 OFICIALES 8 AYUDANTES - CR 21A.
SE INICIAN ACTIVIDADES INSTALACION CARPETA ASFALTICA
SE INSTALA E IMPRIME EMULSION ASFALTICA. SE INSTALAN
DOS CAPAS DE 6CM ENTRE CAPA Y CAPA SE IMPRIME
EMULSION SE REALIZA COMPACTACION. CON RODILLO.
Y CON COMPACTADOR DE LLANTA. - VIA VEREDA JUAN COJO
SE REALIZAN INSTALACION DE SUBRASANTE Y TUBERIA 4".
PERFORACION SE REALIZA LLENADO POSIBLEMENTE COMPACTADOS
SE CONTINUA CON INSTALACION DE CUNETAS CON
FORMALETEADO E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA
SE INICIA INSTALACION DE FORMALETA POCETA.
SE REALIZA REVISION ESTADO DE OBRA SE ENTREGARA
CUNETAS CUBIERTAS

07 DE MARZO DEL 2023
1 RESIDENTE DE OBRA 1 AUXILIAR DE OBRA 1. PROFESIONAL
SST. 1. RESIDENTE INTERVENTORIA. 1 AUXILIAR DE INTERVENTORIA
1. TOPOGRAFO 2 CADENEROS 8 OFICIALES - 8 AYUDANTES
1. RETROEXCAVADORA 1. VIBROCOMPACTADOR CADA MAQUINA
CON SU OPERARIO CORRESPONDIENTE - CR 21 A

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DEL CONTRATO	006
IDENTIFICACION PROCESO DE SELECCIÓN	PUBLICA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 DE SEPTIEMBRE DE 2023
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA-ANTIOQUIA"
LOCALIZACIÓN	GIRARDOTA – ANTIOQUIA
CONTRATANTE	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DE CARÁCTER MUNICIPAL - "GIRACOM".
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATANTE	NIT: 901.464.458-9
CONTRATISTA	INDALECIO ALVAREZ SANCHEZ
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	98667660-0
SUPERVISOR INTERNO DELEGADO	ALEJANDRO HERNÁNDEZ MUÑOZ
VALOR INICIAL	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($238.164.205).
VALOR A ADICIONAR	N/P
TOTAL VALOR DEL CONTRATO CON ADICIÓN	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($238.164.205).
PLAZO INICIAL	MESES (5) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
PLAZO ADICIÓN SOLICITADA #001	VEINTE (20) DÍAS
PLAZO TOTAL CON ADICIÓN	CINCO (5) MESES Y VEINTE (20) DÍAS
FECHA DE ACTA DE INICIO	31 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 DE MARZO DEL 2023

	en consecuencia, el plazo de entrega del proyecto. Por los motivos antes mencionados nos vemos en la necesidad de pedir una prórroga de VEINTE (20) DIAS, al contrato de consultoría No 006 cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA-ANTIOQUIA"
¿EN CUANTO Y POR QUÉ SE REQUIERE ADICIONAR EL VALOR INICIALMENTE PACTADO?	N/P

Dado en el municipio de Girardota, a los Veintinueve días (29) del mes de marzo del año 2023.

ALEJANDRO HERNANDEZ MUÑOZ
SUPERVISOR INTERNO DELEGADO – GIRACOM

JOSELUIS CARDONA OCHOA
R.L. EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA, POR SUS SIGLAS "GIRACOM"- Contratista

GIRACOM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

OTROSÍ NÚMERO 1

RELACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO: NRO 006 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2022

FECHA DEL CONTRATO: 13 DE OCTUBRE DE 2022

VALOR DEL CONTRATO: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS ($238.164.205).

PARTES: - EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - GIRACOM

- INDALECIO ALVAREZ SANCHEZ

PLAZO: El plazo de ejecución del presente contrato será de cinco (5) meses, contados a partir de la suscripción de la fecha del acta de inicio, previa aprobación de pólizas.

OBJETO DEL CONTRATO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA – ANTIOQUIA"

ACTA DE INICIO: 31 DE OCTUBRE DE 2022

TERMINACIÓN DEL CONTRATO: HASTA EL 30 DE MARZO DE 2023

OTROSÍ NÚMERO 1:

FECHA OTROSÍ NÚMERO 1: 30 DE MARZO DE 2023

VALOR ADICIONADO: N/A

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS ($238.164.205)

PRORROGA: VEINTE (20) DÍAS

GIRACOM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
Edificio Bolivar
Carrera 14 Nº 7 - 21
Teléfono: 4603870
Correo: contactenos@giracom.com.co

PLAZO TOTAL: CINCO (5) MESES Y VIENTE (20) DÍAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo el lleno y verificación de los requisitos legales correspondientes

FECHA DE TERMINACIÓN: 19 DE ABRIL DE 2023

Entre los suscritos a saber, **JOSELUIS CARDONA OCHOA,** identificado con cédula de ciudadanía N° 1.026.153.346 en su calidad de Gerente, nombrado mediante Decreto municipal 003 del 003 de enero de 2022 y acta de posesión Nro. 001 del 03 de enero de 2022, en uso de sus facultades legales de una parte, quien adelante se llamará **GIRACOM**, y quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE y **INDALECIO ALVAREZ SANCHEZ**, bajo el NIT 98.667.660-0, y quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, han decidido realizar el otrosí número 1 al contrato de Consultoría Nro. 006 del 13 de octubre de 2022, previa la siguiente:

CONSIDERACIÓN

1. Que, el 13 de octubre de 2022 se celebró CONTRATO DE CONSULTORÍA NRO 006, celebrado entre LA EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA – "GIRACOM" y INDALECIO ALVAREZ SANCHEZ, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA – ANTIOQUIA", el cual es derivado del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA NRO. 021 de 2022, entre el MUNICIPIO DE GIRARDOTA y "GIRACOM".

2. Que se celebró el OTROSÍ NRO. 01 del contrato Interadministrativo de administración delegada Nro. 021, donde se prorroga el plazo.

3. Que, por otro lado, el 29 de marzo de 2023, el interventor INDALECIO ALVAREZ SANCHEZ, encargado de la interventoría, radicó bajo el Nro. 20230133, en las instalaciones de GIRACOM, una solicitud formal de prorroga al contrato de consultoría Nro. 006 de 2022, y al contrato de obra No. 021 de 2022.

4. Que se hace necesario prorrogar al Contrato de Consultoría Nro. 006 del 13 de octubre de 2022 en VEINTE (20) DÍAS, en razón de la continuidad de sus actividades consistentes en supervisión al contrato de obra Nro. 021 del 13 de octubre de 2022, toda vez que este último también tendrá una prórroga hasta el 19 de abril de 2023, razón por la cual, es imperativo continuar con la interventoría del contrato de obra derivado de este mismo.

El presente Otrosí, se regirá por las siguientes Cláusulas:

GIRACOM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
Edificio Bolivar
Carrera 14 Nº 7 - 21
Teléfono: 4603870
Correo: contactenos@giracom.com.co
NIT:901464458-9
Girardota - Antioquia

CLÁUSULA PRIMERA: Ampliar y modificar la cláusula OCTAVA DURACION DEL CONTRATO: El contrato de Consultoría Nro. 006 del 13 de octubre de 2022, tendrá una duración de **VEINTE (20) DÍAS** más. Quedando dicho contrato con un plazo total de la siguiente manera: OCTAVA DURACION DEL CONTRATO: tendrá una duración de **CINCO (5) MESES Y VEINTE (20) DÍAS**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo el lleno y verificación de los requisitos legales correspondientes.

CLÁUSULA SEGUNDA: El contratista deberá ampliar en plazo las garantías establecidas para la ejecución del contrato según la cláusula NOVENA del contrato de consultoría nro. NRO 006 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2022.

CLÁUSULA TERCERA: En las demás clausulas se mantendrá lo establecido en el **CONTRATO DE CONSULTORIA NRO 006 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2022, CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - GIRACOM y INDALECIO ALVAREZ SANCHEZ.**

CLÁUSULA CUARTA: Hace parte integral de la presente prorroga, la solicitud por parte del contratista y del interventor, bitácora y solicitud por parte del supervisor de GIRACOM.

Dado en el municipio de Girardota-Antioquia, a los 30 días del mes de marzo de 2023.

JOSELUIS CARDONA OCHOA
Gerente General
GIRACOM – CONTRATANTE

INDALECIO ALVAREZ SANCHEZ
NIT 98667660-0
EL CONTRATISTA

OTROSÍ NÚMERO 1 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 006 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2022.

GIRACOM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
Edificio Bolivar
Carrera 14 Nº 7 - 21
Teléfono: 4603870
Correo: contactenos@giracom.com
NIT:901464458-9
Girardota - Antioquia

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.03.30 11:53:35 -05:00

Código de Seguridad: gdFJZ6xadviYOyHHaT5Cig==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	M-100181153	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	14791230	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/03/2023	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/10/2022	24:00 Horas Del	19/04/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	ALVAREZ SANCHEZ, INDALECIO	**No. DOC. IDENTIDAD**	98.667.660
DIRECCIÓN	CALL 48 C N 66- 07	**TELÉFONO**	3117199066
ASEGURADO	GIRACOM - EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO Y MUNICIPIO DE GIRARDOTA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.464.458-9
DIRECCIÓN	CRR 14 NO. 14-21 EDIFICIO BOLIVAR	**TELÉFONO**	3147605251
BENEFICIARIO	GIRACOM - EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO Y MUNICIPIO DE GIRARDOTA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.464.458-9
DIRECCIÓN	CRR 14 NO. 14-21 EDIFICIO BOLIVAR	**TELÉFONO**	3147605251

OBJETO DE CONTRATO

-
SE PRORROGA VIGENCIA DE LA POLIZA SEGUN OTROSI NO. 1
-
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.006 DE 2022 , CUYO OBJETO ES

-
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA
-

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 31/10/2022	24:00 Horas Del 19/08/2023	47.632.841,00	7.439,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 31/10/2022	24:00 Horas Del 19/04/2026	35.724.630,75	5.579,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 19/04/2023	24:00 Horas Del 19/04/2028	71.449.261,50	11.158,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 154.806.733,25	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SERGIO ROMAN JARAMILLO	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 31/03/2028	

PRIMA BRUTA	$	24.176,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	24.176,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	4.593,00
TOTAL A PAGAR	$	28.769,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **M-100181153** y endoso, **5** cuyo afianzado es: **ALVAREZ SANCHEZ, INDALECIO** Asegurado o Beneficiario: **GIRACOM - EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO Y MUNICIPIO DE GIRARDOTA / GIRACOM - EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO Y MUNICIPIO DE GIRARDOTA ,** expedida por la Compañía en **30/03/2023,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

MEDELLIN a los **30** días del mes **MARZO** del año **2023.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

GIRACUM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Girardota, 30 de marzo de 2023

De conformidad con lo establecido en los artículos 7 y 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, LA EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - GIRACOM procede a la aprobación de las garantías que avalan el cumplimiento de las obligaciones surgidas del CONTRATO NRO 006 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2022, para el "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA – ANTIOQUIA"

1. ORGANISMO:	EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA "GIRACOM"				
2. CONTRATO No:	006 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2022	VALOR:	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS ($238.164.205)		
3. FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			DIA	MES	AÑO
			13	10	2022

4. OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA – ANTIOQUIA"
5. CONTRATISTA:	INDALECIO ALVAREZ SANCHEZ
6. NIT:	No 901.192.557-1
7. PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución del presente contrato será de cinco (5) meses, contados a partir de la suscripción de la fecha del acta de inicio, previa aprobación de pólizas.
8. TOMADOR	INDALECIO ALVAREZ SANCHEZ
9. ENTIDAD ASEGURADA	Empresa para la Competitividad Territorial del municipio de Girardota – GIRACOM y Municipio de Girardota.
10. COMPAÑIA ASEGURADORA	Seguros mundial
11 PÓLIZA N°	M-100181153 del 30 de marzo de 2023
12. FECHA DE TERMINACIÓN NRO. 1	30 DE MARZO DE 2023
13 OTROSÍ NRO. 1 PRORROGA	VEINTE (20) DÍAS

GIRACOM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
Edificio Bolivar
Carrera 14 N° 7 - 21
Teléfono: 4603870
Correo: contactenos@giracom.com.co
NIT:901464458-9
Girardota - Antioquia

14. FECHA DE TERMINACIÓN OTROSÍ NRO. 1 NRO. 2	19 DE ABRIL DE 2023

TIPO DE AMPARO	COBERTURA (% ó SMMLV)	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	20%	$ 47.632.841.00	31	10	2022	19	08	2023
Garantía de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	15%	$ 35.724.630.75	31	10	2022	19	04	2026
Calidad del servicio	30%	$ 71.449.261.50	19	04	2023	19	04	2028
Observaciones:	SE ACTUALIZAN LAS GARANTÍAS.							

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación adoptado mediante Acuerdo 003 de 2021 y demás normas que regulan la materia, se firma la presente Acta de aprobación, en Girardota, Antioquia el día 30 del mes de marzo de 2023.

JOSELUIS CARDONA OCHOA
Gerente General

Nota 1: La garantía aprobada mediante el presente documento deberá mantenerse vigente con el fin de garantizar la cobertura de los amparos de conformidad con lo exigido en el contrato hasta su liquidación.