_____/___

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal 4

Interventor: CONSORCIO CEYET

febrero 25, 2023 al marzo 3, 2023

1. Datos Generales

Nombre:	COMPLEJO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (SECTOR PALACIO DE LOS DEPORTES)	Código:	DRD 12-125	Localidad:	Localidad 12
Dirección:	Avenida Calle 63 con Carrera 50			Barrio:	Rincon del salitre

2. Contrato de Obra

COP No. **3243-2022**

Objeto:	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (SECTOR PALACIO DE LOS DEPORTES) CÓDIGO IDRD 12-125
Contratista:	**CONSORCIO JAM-FP**

F.I.	PLAZO		F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
1-feb-23	8 meses		30-sep-23	0	N/A	0	N/A	N/A	N/A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		1.209.897.369	0,00					
Adición No. 01 >:		-	0,00					
Anticipo:		-	0,00					
Retegarantía:		-	0,00					
		Neto Acta	0,00					
		Acumulado	0,00	0,00				

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2023.03.06 15:10:48 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

3. Contrato de Interventoría

			CI No.	**3321-2022**				
Objeto:		REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST, PRESUPUESTAL Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (SECTOR PALACIO DE LOS DEPORTES) CÓDIGO IDRD 12- 125						
Contratista:		**CONSORCIO CEYET**						
F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
1-feb-23	9 meses	1-nov-23	0	N/A	0	N/A	N/A	N/A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		340.010.525	-					
Adición:		-	-					
Anticipo:		-	-					
Retegarantía:		-	-	-	-	-	-	-
		Neto Acta	-	-	-	-	-	-
		Acumulado	-	-	-	-	-	-

4. Programación.

			Semana Nº.4	Fecha de corte:	3-mar-23			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
Capítulos:		Fecha inicio/Final	Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	% Inversión
TOTAL			**1.209.897.369,00**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	N/A
Adelanto/Atraso (Días):	N/A
Fecha Proyectada de Terminación:	1-nov-23

	6. Pendientes
	Entrega por parte del consultor de los siguientes documentos:
	Entregar programación general viernes 3 de marzo por parte del contratista.
	Respuesta observaciones realizadas por interventoría plan de gestión social por parte del contratista.
	Propuesta de implantación inicial del proyecto por parte del contratista para el siguiente comité de seguimiento 8/03/2023.
	Actas de inicio aprobadas para actualización de polizas tanto de interventoría como de consultoría.
	Respuesta a metodología plan de manejo ambiental por parte de la interventoría.
	Seguimiento de consultas ante entidades (SDA, IDIGER, EAAB, ICANH, IDPC, CODENSA,
	Radicar Informe mensual1 componente ambiental por parte de la consultoría.

7. Licencias:

Construcción:		N/A	Ambiental:	N/A	Intervensión del Espacio Público	N/A

8. Servicios Públicos:

TELEFONOS	*N/A*	CODENSA	*N/A*	EAAB	*N/A*	OTROS		
DAMA	Informe Preliminar	N/A	Informe 50%		Informe 75%		Informe 100%	

9. PAC 2023		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
		AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		

10. Observaciones:

El consultor remitió el 2 de marzo 20203 metodología del plan de manejo ambiental, el cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría.

El consultor remitio el Plan SST mediante oficio CO-0230-JAM-PALDEP-033 al cual ya se remitieron las observaciones por parte de la interventoría (2,03,2023) mediante oficio INT-IDRD-036.

El consultor remitio el Plan de manejo Ambiental mediante oficio CO-0236-JAM-PALDEP-037 el cual se encuentra en revision por parte de la interventoría (2.03,2023) mediante oficio INT-IDRD-036.

El consultor remitio el Plan de calidad mediante oficio CO-0236-JAM-PALDEP-037 al cual ya se remitieron las observaciones por parte de la interventoría (2,03,2023) mediante oficio INT-IDRD-036.

Es importante mencionar que durante este periodo se desarrollaron tres comités de seguimiento en los cuales se revisaron los apéndices del componente social, ambiental y de metodología del deporte

De acuerdo con el acta de comité No. 4 del 22/02/2023 el consultor se comprometió a remitir los planos de exploración de campo del componentes de geotecnia y la programación para el 24/02/2023.

La consulta en el EAAB se realizó por parte del consulto a la espera de la respues de un derecho de petición, se encuentran a la espera de una reunion con un funcionario de la entidad, para tener claridad del estado del predio.

El consultor allega las diferentes consulas que se encuentran en tramite SDA, IDIGER, EAAB, ICANH, IDPC, CODENSA,