En Duitama, a los diez (10) días del mes de abril de 2023, los abajo firmantes se reunieron en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, con el fin efectuar el recibo final y dar por terminado el contrato que a continuación se relaciona.

DATOS DEL GENERALES

TIPO Y No. DEL CONTRATO	*CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP -20220008*
OBJETO	*"DIAGNOSTICO E INTERVENCIÓN DE DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO QUE CONLLEVE A CORREGIR O REDUCIR LAS CONDICIONES DE AMENAZA O RIESGO EN ATENCIÓN AL DECRETO MUNICIPAL No 756 DE 2022 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA UNA URGENCIA MANIFIESTA EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA"*
DEPENDENCIA	*OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS*
CONTRATISTA	CONSUL CONSTRUCCIONES E&E SAS
NIT. No.	*901.482.344-4*
REPRESENTANTE LEGAL	*YENY ESPERANZA BAEZ GIL*
C.C No.	*1.049.641.610 de Tunja*
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.45.2.03.1000.07/24 Prevención y atención de desastres (2% SGP otros sectores) / SGP propósito general libre inversión. 2.3.2.45.2.03.1000.07/91 Prevención y atención de desastres (2% SPG otros sectores) / Rendimientos financieros SGP Propósito general libre inversión 2.3.2.45.2.03.1000.08/01 Prevención y atención de desastres (Recurso propio) /RP libre destinación. 2.3.2.45.2.03.1000.08/40 Prevención y atención de desastres (Recurso propio) / Superávit RP libre inversión. 2.3.2.5.45.03.1000.2.01/24Prevención y atención de desastres (2% SGP otros sectores) / SGP propósito general libre inversión. 2.3.2.5.45.03.1000.2.01/91Prevención y atención de desastres (2% SGP otros sectores) / Rendimientos financieros SGP Propósito general libre inversión 2.3.2.5.45.03.1000.2.02/01Prevención y atención de desastres (Recurso propio) / RP libre destinación.
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS (246,000,000.00) M/CTE
VALOR ADICIONAL	*CIENTO VEINTITRÉS MILLONES PESOS M/CTE ($ 123,000,00.00)*
DURACIÓN DEL CONTRATO	2 (meses) y 10 (diez) días contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, Sin exceder la vigencia Fiscal 2022.
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	20 de octubre 2022
FECHA DE INICIO	21 de octubre de 2022
FECHA DE SUSPENCIÓN	28 de Diciembre de 2022
FECHA DE REINICIO	13 de febrero de 2023

PRORROGA 1	1 mes hasta el 16 de marzo de 2023
FECHA DE TERMINACION	16 de marzo de 2023
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	*CUMPLE*
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**EDISON DE JESUS PEREZ** Oficina Asesora de Planeación y Sistemas **MIGUEL ANGEL TORRES** Secretario de Infraestructura

Nota: Si el contrato fue objeto de adiciones y/o prorrogas o suspensiones, agregar mas filas para complementar la información

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	*DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PACTADO*	*DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO ENTREGADO *1*	*CUMPLE/NO CUMPLE*
1	*DIAGNOSTICO E INTERVENCIÓN DE DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO QUE CONLLEVE A CORREGIR O REDUCIR LAS CONDICIONES DE AMENAZA O RIESGO EN ATENCIÓN AL DECRETO MUNICIPAL No 756 DE 2022 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA UNA URGENCIA MANIFIESTA EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA.*	*SE DIO CUMPLIMIENTOA LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA*	*CUMPLE*
	UBICACIÓN E INSPECCION DE PUNTOS CRITICOS PARA REALIZACION DE LIMPIEZA, REMOCION DE ROCAS Y SEDIMIENTOS CON RETROESCABADORA ORUGA. (220,00HH)	*UBICACIÓN E INSPECCION DE PUNTOS CRITICOS PARA REALIZACION DE LIMPIEZA, REMOCION DE ROCAS Y SEDIMIENTOS CON RETROESCABADORA ORUGA. (219,00HH)*	
	TRANSPORTE DE MAQUINARIA CON CAMABAJA(8,00UND)	*TRANSPORTE DE MAQUINARIA CON CAMABAJA(6,00UND)*	
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO. (0,25KM)	*LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO. (0,25KM)*	

	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE). (150,00M3).	*CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE). (150,00M3).*	
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO. (202,66M3).	*EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO. (202,66M3).*	
	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL CONGLOMERADO. (355,00M3)	*EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL CONGLOMERADO. (355,00M3)*	
	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0,07MTS 14MPa (2000PSI). (220,00M2)	*SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0,07MTS 14MPa (2000PSI). (220,00M2)*	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS. (360,00M2)	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS. (360,00M2)*	
	DISIPADOR DE ENERGÍA Y SEDIMENTADOR EN GAVIONES, CON RECUBRIMIENTO EN MORTERO 1:3 (590,210M3).	*DISIPADOR DE ENERGÍA Y SEDIMENTADOR EN GAVIONES, CON RECUBRIMIENTO EN MORTERO 1:3 (591,00M3).*	
	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA (100,50M3)	*RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA (100,50M3)*	
	MANEJOS DE AGUAS (295,00ML)	*MANEJOS DE AGUAS (295,00ML)*	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO A-80 (55,00ML)	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO A-80 (55,00ML)*	

	DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL OPERATIVO DEL SISITEMA BOVEDA SANITARIO Y/0 PLUVIAL, ATRAVEZ DE CAMARAS DE INSPECCION DE SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (300,00ML)	*DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL OPERATIVO DEL SISITEMA BOVEDA SANITARIO Y/0 PLUVIAL, ATRAVEZ DE CAMARAS DE INSPECCION DE SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (299,53ML)*	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10"(6,00ML)	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10"(6,00ML)*	

**1: Cuando se trate de contratos de suministro o compra adicionalmente al cumplimiento de especificaciones técnicas, el supervisor deberá hacer una pequeña descripción estableciendo cantidad recibida, marca, serie, modelo, color, etc,. Para los demás contratos verificar cumplimiento de especificaciones técnicas.*

**Cuando se trate de bienes con garantías de fabricante el supervisor deberá verificar que las mismas tengan como beneficiario al Municipio de Duitama.*

Nota: En contratos de Prestación de Servicios y en los demás que se pacten actas parciales, la presenta acta reemplazará la última acta parcial.

Si se tramita desembolso, diligenciar este espacio: (Dependerá de la forma de pago establecida en la minuta contractual)

Se autoriza desembolso: SI X , NO_____

VALOR DEL DESEMBOLSO: CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y UNPESOS M/CTE ($ 136.143.051,00) M/CTE

El desembolso autorizado está sujeto a la suscripción del acta de liquidación?: SI X NO_____

REEVALUACIÓN PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

ITEM	*CALIFICACIÓN*
Cumplimiento y oportunidad en la entrega –Hasta el 35%	*35%*
Calidad del Servicio o Producto- Hasta el 35%	*35%*
Cumplimiento de Garantías y demás documentación- Hasta el 30%	*30%*

CALIFICACIÓN TOTAL	*100%*
*De acuerdo al puntaje obtenido, la calificación corresponde a:**	
No cumple 0 y 40%	
Cumple parcialmente entre el 41 y 79%	
Cumple Satisfactoriamente – Igual o Mayor a 80%	*T*

** (T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)*

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

SECRETARIA GENERAL
Recibido
Fecha 12 ABR 2023
Hora 03:52pm

CONSULCONSTRUCCIONES E&E
NIT No 901.482.344-4
R/L YENY ESPERANZA BAEZ GIL
C.C No. 1.049.641.610 de Duitama
CONTRATISTA

MIGUEL ANGEL TORRES PAIPA
C.C. 1.052.384.008 de Duitama
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

EDISON JESUS PEREZ AVELLA
C.C. 74.380.314 de Duitama
JEFE OFICINA DE PLANEACION
SUPERVISOR DEL CONTRATO