Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión: 3** **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	IDIGER - 299 - 2022							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	15 de diciembre de 2022		
Tipo de contrato	Interventoría							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	TORRES ING SAS		
Plazo de Ejecución (meses)	5 Meses							**Número de Cédula o NIT:**	900.335.343-4		
Periodo del Informe:	2	3	2023	al	31	3	2023	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	JOSE RUBEN TORRES CAMARGO C.C. 91.492.804 Bucaramanga - Santander		
Interventor (si Aplica)	N/A							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**			
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	DIANA CAROLINA MORENO MORENO Profesional Especializado 222 grado 23							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	N/A		
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	N/A							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	N/A		
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	N/A										

Objeto Contractual: Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica para la elaboración de estudios bàsicos de zonificación de amenaza por movimientosen masa, a escala 1:5.000 acorde con los requisitos del Decreto 1077 de 2015, para 8 nodos de equipamientos rurales de la localidad de Sumapaz.

2. Información presupuestal y plazo de ejecución

Valor Inicial del contrato/convenio	$ 89.547.818	**Aporte IDIGER**	Valor CDP	$ 89.547.818	Número CDP	CRP-750-IDIGER	Fecha CDP	16/12/2022	Fuente de Recursos	IDIGER
			Valor RP	$ 89.547.818	Número RP		Fecha RP	N/A		
		Aporte FONDIGER	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		Fuente de Recursos	
Plazo Inicial de Ejecución (meses)	4		Valor RP		Número RP		Fecha RP			
		Valor Total	$ 89.547.818							
		Aporte Cooperante/Parte Conviniente	N/A		**Descripción**					
		Valor Total	$ 89.547.818							

2.1 Adiciones y Prórrogas

Valor Adición No. 1 del contrato/convenio	$ 0	**Aporte IDIGER**	Valor CDP	N/A	Número CDP	N/A	Fecha CDP	N/A	Fuente de Recursos	N/A
			Valor RP	N/A	Número RP	N/A	Fecha RP	N/A		
		Aporte FONDIGER	Valor CDP	N/A	Número CDP	N/A	Fecha CDP	N/A	Fuente de Recursos	N/A
Cantidad de meses de prórroga 1	1		Valor RP	N/A	Número RP	N/A	Fecha RP	N/A		
		Subtotal								
		Valor Total (Inicial +	$ 89.547.818							
Cantidad Total de meses (Total plazo de ejecución)	5	**Aporte Cooperante/Parte Conviniente**			**Descripción**					
		Valor Total	$ 89.547.818							

Si tiene mas de dos adiciones y prórrogas inserte las casillas necesarias

2.2 Disminuciones (Cuando Aplique)

Fecha Documento Disminución:	N/A	**Valor disminución :**	N/A

Descripción del motivo de la disminución

NOVEDADES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: N/A

2.3 VALOR TOTAL Y PLAZO TOTAL MAS MODIFICACIONES

Cantidad de Adiciones **(Sume la cantidad de adiciones realizadas)**	0	**Valor Total de Contrato/Convenio** **(Valor Inicial + Valor total de las Adiciones)**	$ 89.547.818	**Plazo Total de Ejecución** **(Cantidad de meses inicial + Cantidad de mese**	5

2.4. Anticipo (Si Aplica)

Valor Anticipo **(Si Aplica)**	N/A	**Porcentaje de Amortización** **(Si Aplica)**	N/A	**Fecha Pago del Anticipo**	dd	mm	aaa

3. Información relacionada con la contratación derivada

NO APLICA POR SER CONTRATO DE INTERVENTORÍA CONTRATADO DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD.

4. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
28 de diciembre de 2022 al 31 de enero de 2023	15/02/2023	8.954.782	Primer pago correspondiente al informe mensual 1 de interventoria. Radicado 2023ER3648
28 de diciembre de 2022 al 31 de enero de 2023	15/02/2023	17.909.564	Segundo pago correspondiente a pago por productos, 20% con la aprobación y recibo a satisfacción del informe parcial 1 e informe 2 entregado por la consultoría, como se constata en las actas de aprobación. Radicado 2023ER3654.
01 de febrero al 28 de febrero de 2023	21/03/2023	8.954.782	Tercer pago correspondiente a pago por informes, 10% contra entrega y aprobación del informe mensual 2 de interventoría

5. Pagos Efectuados

Número de pago/desembolso	Valor de desembolso (SEGÚN FORMA PACTADA)	Fecha y número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
1	8.954.782	OP 3184 del 17 de febrero de 2023	Descuentos asociados a RETEIVA, RETEFUENTE HONORARIOS, ESTAMPILL UNIVERSIDAD REDAGÓGICA, ESTAMPILLA ADULTO MAYOR, ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL, RETEICA Y ESTAMPILLA PROCULTURA. Total descuentos: 1,415,909
2	17.909.564	OP 3185 del 17 de febrero de 2023	Descuentos asociados a RETEIVA, RETEFUENTE HONORARIOS, ESTAMPILL UNIVERSIDAD REDAGÓGICA, ESTAMPILLA ADULTO MAYOR, ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL, RETEICA Y ESTAMPILLA PROCULTURA. Total descuentos: 2,831,818
3	8.954.782	Pendiente validación en carpeta contractual	
TOTALES	**35.819.128**		

6. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
TOTAL		

7. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**

8. Garantías

			Vigencia

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión: 3** **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	IDIGER - 299 - 2022							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	15 de diciembre de 2022	
Tipo de contrato	Interventoría							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	TORRES ING SAS	
Plazo de Ejecución (meses)	5 Meses							**Número de Cédula o NIT:**	900.335.343-4	
Periodo del Informe:	2	3	2023	al	31	3	2023	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	JOSE RUBEN TORRES CAMARGO C.C. 91.492.804 Bucaramanga - Santander	
Interventor (si Aplica)	N/A							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**		
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	DIANA CAROLINA MORENO MORENO Profesional Especializado 222 grado 23							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	N/A	
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	N/A							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	N/A	
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	N/A									

Objeto Contractual: Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica para la elaboración de estudios bàsicos de zonificación de amenaza por movimientosen masa, a escala 1:5.000 acorde con los requisitos del Decreto 1077 de 2015, para 8 nodos de equipamientos rurales de la localidad de Sumapaz.

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
Cumplimiento del contrato	**Seguros del estado**	**96-44-101177969**	**28/12/2022**	**15/04/2024**	**17/06/2022**	17.909.563
Pago de Salarios			**28/12/2022**	**15/04/2026**	**17/06/2022**	8.954.781
Calidad de servicio			**28/12/2022**	**15/04/2025**	**17/06/2022**	17.909.563

MODIFICACIÓN 1

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
Cumplimiento del contrato	**Seguros del estado**	**96-44-101177969**	**28/12/2022**	**28/05/2024**	**28/03/2023**	17.909.563
Pago de Salarios			**28/12/2022**	**28/05/2026**	**28/03/2023**	8.954.781
Calidad de servicio			**28/12/2022**	**28/05/2025**	**28/03/2023**	17.909.563

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

9. Seguimiento a matriz de riesgos

Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	Si	X	No	

Registre cual(es) riesgo(s) detectó con alta probabilidad de ocurrencia:
Riesgo 12 de la Matriz de identificación y distribución de los riesgos: "Cuando en el sector objeto del estudio y/o diseño se presentan condiciones de seguridad o dificultades sociales que afectan el desarrollo de las actividades de campo fundamentales para el desarrollo del contrato".
Riesgo 15 de la Matriz de identificación y distribución de los
riesgos: "Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas externas asociadas o asociadas al equipo de trabajo del consultor"

Observaciones adicionales: Se realizó la modificación contractual - prórroga, ejecutando los controles asociados a los riesgos identificados.

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Oficina Asesora Jurídica.

10 REFERENTE AL SEGUIMIENTO TÉCNICO: Información de seguimiento técnico del contrato, así como análisis respecto del cronograma o avance inicialmente pactado (evidencia de posibles retrasos, vicisitudes, dificultades), (estado % de terminados, en ejecución, pendientes por ejecutar, pagos pendientes y/o en curso etc.).

El contrato de interventoría esta siendo desarrollado normalmente , entre el 1 y el 31 de marzo se desarrollaron las actividades:
1 de marzo: Interventoría remite informe mensaula de seguimiento e interventoría
1 al 3 de marzo: consultoría remite solicitud de prórroga y es avalada por interventoría
6 de marzo: Supervisión remite formato de solictud de prórroga proyectado, consultoría e interventoría, para validación y firmas
6 de marzo: supervisión remite observaciones al informe de interventoria, mediante correo electrónico.
6 de marzo: Interventoría remite informe ajsutado.
7 de marzo: Supervisión aprueba informe de interventoría y se diligencia acta respectiva.
9 de marzo: intervenoría remite revisión del informe 3 de consultoría de fecha 6 de marzo.
9 de marzo: interventoría genera comentarios al cronograma ajustado remitido el 8 de marzo.
10 de marzo: intervenoría radica en físico los informes 1 y 2, radicado 2023ER5710.
10 de marzo: interventoría remite cumplimeinto de protocolo de bioseguridad.
10 de marzo: interventoría remite informe adcional - presnetación de seguimeinto para el comité de seguimiento.
11 de marzo: Socialización proyetco en Santa Ana, comunidad avala permitir continuidad del proyecto.
14 de marzo: comité quincenal de seguimiento.
15 de marzo: interventoría y consultoría realizan reunión de pares para acuerdos.
16 de marzo: Interventoría remite documentación facturación cuenta 3.
21 de marzo: interventoría remite acta de aprobación producto 3 de la consultoría.
21 de marzo: interventoría remite autorización de pago y documentos para trámite de factura 3 del consultor.
17-21 de marzo: Supervisión radica cuentas de interventoría y consultoría para pago.
6 al 23 de marzo. Supervisión gestiona formatos, requsitos y demás procesos hasta lograr la modificación del contrato de interventoria y consultoría.
28 de marzo: comité de seguimiento de los contratos.
13 al 28 de marzo: Supervisión realzai acompañamiento a la actualización de las garantías conforma a la modificación, hasta lograr su aprobación en SECOP.
30 de marzo: Interventoría envía informe de interventoría 3.
30 de marzo: supervisión realiza observaciones al informe.
31 de marzo: interventoría remite informe ajustado.
31 de marzo: Supervisión aprueba el informe de interventoría 3 y solicita facturación.
Porcentajes de avance del contrato de interventoría: Avance físico: 50% asociada a los productos aprobados del consultor y los informes de interventoría. Avance financiero 40% y avance en tiempo 60%.

11. Verificación Pago al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

La supervisión y/o interventoría verifico el cumplimiento del contratista de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales conforme a los documentos (planillas, pagos, certificaciones) allegados por el contratista en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002: "(....) verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. (...) Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal(...)" Nota: Esta verificación se hará cada vez que exista pago a favor del contratista, dependerá de la forma de pago pactada.

Fecha emisión de Informe	**10**	**4**	**2023**

Firma

DIANA CAROLINA MORENO MORENO

Profesional Especializado 222-23

Firma

Nombre Apoyo a la Supervisión (Componente Técnico: en caso que haya sido designado)) o el que aplique

Firma

Nombre Apoyo a la Supervisión (Componente Financiero: en caso que haya sido designado) o el que aplique

Cargo o Contrato

Firma

Nombre Apoyo a la Supervisión (Componente Jurídico: en caso que haya sido designado)) o el que aplique

Cargo o Contrato

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.