BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN
COMITÉ TECNICO SEMANAL 26

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: INFRAESTRUCTURA

FECHA: 22 febrero del 2023 **Virtual:** X **Presencial:** _____ **(En caso de ser presencial):** PUNTO CREA

OBJETO DE LA REUNIÓN: REVISION Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE OBRA CONTRATO 336-2022

HORA DE INICIO: 10:00 AM **HORA DE FINALIZACIÓN:** 12:00 PM

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Ricardo Tafur Tafur									X	AyM Consultoría S.A.S	residentebosa.dainvigen	3208577316	
J. Jorge			X						X	[illegible] FDLB	edubosa.Jorge@gobiernobogota.gov	5012988887	
Diego A. Baneto			X						X	FDLB - Zulachda	alexander.baneto@gobiernobogota.gov		
Carlos Bernal Z.			X							Camacon.		3204867733	
Liceth Valero J.			X						X	Camacon SAS	ambientalbosa836@gmail.com	3162208806	
Jorge O. Vargas			X						X	CAMACON	jorgeorlandovargasc@gmail.com		
Liliana Martinez			X						X	AyM Consultorías SAS	Bullicamartinez@gmail.com	3144394462	
Luis Fernando Robles			X						X	Camacon SAS	bosa.336@gmail.com	3133188346	
Dayesse Alcocer			X						X	AyM consultoría SAS	residentebosa@g	3004183826	
Angely Cardina Vargas			X						X	CAMACON	bosa336.2022@gmail.com	3209201496	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN COMITÉ TECNICO SEMANAL 26

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

1. REVISIÓN COMPROMISOS DEL COMITÉ ANTERIOR No. 25:

1. Informe Mensual del contratista N 5. Cumplido radicado FDLB.
2. Pre-acta de obra No. 05: Mesa de trabajo en revisión.
3. Atención al tema de topografía comunicación 04-104-0014: El sábado 18/02/2023, se realizó visita técnica por parte de la topografía de la interventoría, en la cual recalco estos temas y aclaro lo que se requiere, se le manifestó en obra al topógrafo del contratista. El contratista solicita reunión con el topógrafo de la interventoría y el contratista.
4. APUS ITEM NO PREVISTOS: Se cumplió con la mesa de trabajo el 17/02/2023, en la cual el contratista vinculara al proyecto un nuevo profesional para darle agilidad a este tema para el viernes 24/02/2023, entregar a revisión de la interventoría.
5. Solicitud tubería requerida. Se envió al FDLB.
6. Programación CCTV faltantes. Se envió al FDLB
7. Cumplimiento al PIMyE: Se reviso el seguimiento, ensayos adjuntos al informe mensual No. 05, el compromiso del contratista es presentar los ensayos faltantes de acuerdo a la frecuencia para el mes de febrero, presentaron los certificados de calidad de los materiales.
8. APUS ítem adicional No. 01. Se realizo mesa de trabajo el 17/02/23. El contratista entregara para revisión de la interventoría 24/02/23.
9. Presupuesto Actualizado con los 4 CIV´s de inclusión. Acabaron de enviar al correo
10. Acta inclusión nuevos CIV´s. Elaboración.
11. Oficio al contratista sobre la invasión del espacio público en otros CIV´s. Cumplido
12. Oficio al contratista sobre los atrasos en algunos CIV´S. Cumplido.
13. Enviar al FDLB, radicados señalización y demarcación en la SDM. Cumplido.
14. Hojas de vida del personal clave y mínimo. Cumplido se envió aprobación.

2. COMPONENTE AMBIENTAL: Continua mantenimiento a los PMT´s, reemplazando los elementos hurtados, el contratista aclara que para excavaciones mayores a 50 cm, se continuara con el cerramiento en polisombra verde y para menores de 50 cm se realizara con las tres líneas de cinta de señalización, tal como lo aclaro la SDM, a través de un correo electrónico; en cuanto a los PMT´s se tienen con vigencia, El remanso y Potreritos, Islandia se vence el 09 de marzo, se inicia trámite para solicitar prorroga, en cuanto al frente de Gran Britalia, se solicitó retroalimentación para aclarar el tema para acopiar materiales en los otros CIV´s donde se va ha realizar intervención.

3. ***SST:*** Se continúa dando cumplimiento a la Plan SST, en cuanto a las observaciones emitidas por la interventoría, se colocó el MEDEBAC, en Gran Britalia y actualización de MEDEBAC en Potreritos y se instalaron las señales faltantes de acuerdo a los PMT´s.

4. ***GESTION SOCIAL:*** El día de hoy se realizó comité social, donde se verifico que el contratista ya adelanto gestiones para la recuperación del espacio público de tres predios del sector del Remanso I. Próximo martes a las 2:00 pm se realizará el tercer comité crea.
Total de mujeres en condición de vulnerabilidad: 8 (9.8%)
Total de personas en condición de discapacidad: 2 (2.4%)
Total personal de mano de obra no calificada de la localidad: 11 (61%).
Total personas jóvenes menor de 24 años: 9
Se aprobó la inclusión al proyecto de la nueva auxiliar social, quien tendrá una dedicación del 50%, en reemplazo de la auxiliar que se retiro en el mes de enero 2023. La hoja de vida ya fue avalada y aprobada por la interventoría.
Se genero la impresión del pendón, esta semana se realizará la instalación en los diferentes frentes de obra.

5. ***AVANCE DE OBRA:***

DATOS GENERALES			ESTADO	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA FIN PROGRAMADA	% AVANCE FISICO 19/02/23	RE-PROGRAMACION #01	% AVANCE Y/O - ATRASO
No.	CIV	Sector según Presentación FDLB						
1	7002710	El remanso 1	En ejecución	10/10/2022	09/05/2023	51%	26%	25%
3	7003036	El remanso 1	Sin iniciar	08/02/2023	14/07/2023	0,5%	0,5%	
4	7003061	El remanso 1	Sin iniciar	20/02/2023	06/06/2023	0,5%	0,5%	
12	7002819	El remanso 1	En ejecución	12/10/2022	28/03/2023	54%	61%	-7%
13	7002743	El remanso 1	En ejecución	04/10/2022	02/03/2023	65%	89%	-24%
14	7002589	El remanso 1	En ejecución	04/10/2022	22/03/2023	56%	74%	-18%
22	7002730	Potreritos	En ejecución	13/10/2022	25/03/2023	51%	68%	-17%
23	7002757	Potreritos	En ejecución	13/10/2022	08/04/2023	49%	60%	-11%
24	7002801	Potreritos	En ejecución	13/10/2022	25/03/2023	58%	73%	-15%
25	7002838	Potreritos	En ejecución	13/10/2022	06/05/2023	38%	35%	3%
26	7002858	Potreritos	En ejecución	19/10/2023	23/03/2023	57%	73%	-16%
27	7004364	Islandia	En ejecución	01/11/2022	06/05/2023	57%	34%	23%
28	7004370	Islandia	En ejecución	09/01/2023	23/05/2023	50%	11%	39%
29	7004379	Islandia	En ejecución	25/10/2022	16/05/2023	47%	16%	31%
30	7004382	Islandia	En ejecución	01/11/2022	06/03/2023	63%	86%	-23%
31	7004385	Islandia	En ejecución	25/10/2022	18/05/2023	25%	13%	12%
32	7004394	Islandia	En ejecución	27/10/2022	20/03/2023	63%	70%	-7%
33	7004396	Islandia	En ejecución	18/10/2022	13/03/2023	59%	82%	-23%
34	7004401	Islandia	En ejecución	01/11/2022	07/03/2023	69%	74%	-5%
35	7004416	Islandia	En ejecución	18/10/2022	13/02/2023	74%	100%	-26%
36	7004408	Islandia	En ejecución	18/10/2022	11/03/2023	61%	83%	-22%
37	7004371	Islandia	En ejecución	21/11/2022	08/04/2023	56%	52%	4%
38	7004134	San Diego Bosa	En ejecución	16/11/2022	04/05/2023	81%	28%	53%
44	8007666	Gran Britalia	En ejecución	16/01/2023	27/05/2023	13%	8%	5%
45	8007714	Gran Britalia	En ejecución	23/01/2023	20/05/2023	10%	1%	9%
46	8007764	Gran Britalia	En ejecución	27/02/2023	29/05/2023	1%	1%	0%
50	7004389	Islandia	En ejecución	09/01/2023	08/05/2023	33%	30%	3%
						23%	23%	0%

El avance físico es del 23% vs 23% programado, teniendo en cuenta la reprogramación 01, de acuerdo al adicional presupuestal 01.

Aunque trece (13) segmentos viales presenta atraso, por lo cual la interventoría solicita al contratista mejorar los rendimientos en estos segmentos viales.

Se aclara nuevamente que se debe volver a recibir la subbase y las pistas que ya estaban listas, por el tema de las lluvias esos materiales posiblemente cambiaron sus características físicas y mecánicas.

Además, se reitera la importancia de cumplir según las especificaciones IDU la parte documental, diseños de mezclas, modulaciones, materiales, equipos y proceso constructivo, previo a la instalación del concreto y mezclas asfálticas, el contratista manifiesta que la próxima semana estaría colocando concreto y MDC.

6. ***INSTALACION CONCRETOS:*** La interventoría manifiesta que ya se tiene aprobación y solicita el envió de la programación en la instalación de los concretos; la supervisión recalca la importancia en la planeación de las actividades, solicitar todo lo requerido previamente a estas actividades de obra. El contratista debe entregar las modulaciones para la instalación del MR, para evitar desperdicios de acero y sobrecostos en el mismo, optimizar la instalación del acero.
7. ***PRESENTACION ACTAS PARCIALES DE OBRA:***
   El contratista continúa presentando incumplimiento en la entrega de las actas parciales en las fechas establecidas, nuevamente se reitera la importancia en la entrega de las actas en los tiempos contractuales, para evitar inconvenientes en los pagos y se vea afectado el flujo de caja del proyecto para la ejecución de las obras.
8. ***OBSERVACIONES ACTIVIDADES CAMBIO DE REDES:*** La interventoría a manifestado en sus oficios, las observaciones en cuanto a la calidad de los morteros de pega y pañetes para los realces de los pozos y cajas de inspección, una vez el contratista acate estas recomendaciones se realizará un recorrido en compañía de la EAAB, para verificar cumplimiento a las especificaciones y calidad de las obras.
9. ***TERMINACION ESPACIO PUBLICO CON ADOQUINES:*** *La supervisión solicita que al segmento vial 7004389 se le de continuidad a la instalación de los adoquines en espacio público, con el fin que no sea vea un cambio representativo entre adoquín y concreto estampado.*

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	PREACTA PARCIAL DE OBRA 04 ENERO 2023	Contratista	03/03/23
2	ATENCIÓN AL TEMA DE TOPOGRAFÍA COMUNICACIÓN 04-104-0014.	Contratista	08/03/23
3	ACTA FIJACION NO PREVISTOS, para revisión de la interventoría.	Contratista	24/02/23

4	APUS ÍTEM ADICIONAL No. 01	Contratista	24/02/23
5	ACTA INCLUSIÓN 4 NUEVOS CIV´S	Contratista interventoría	01/03/23
6	INSTALACION PENDON FRENTES OBRA	Contratista	01/03/23
7	MODULACION ACERO MR41	Contratista	01/03/23
8	ATENCION OBSERVACIONES REALCE DE POZOS Y CAJAS DE INSPECCION	Contratista	01/03/23
9	REUNION CON EL ING PATIÑO EAAB	Contratista interventoría	01/03/23
10	DEFINICION MEZCLAS ASFALTICAS MDC	Contratista interventoría	24/02/23
11	INFORMES CONCRETO 3000 PSI Y MODULACIONES ESPACIOS PUBLICOS	Contratista	24/02/23
12	PROGRAMACIÓN DE LOS CCTV FALTANTES	Contratista	31/01/23
13	OFICIO AL CONTRATISTA DE LA CAPTACION ILEGAL DE AGUA	Interventoría	27/01/23
14	OFICIO CON LA INVASION DEL ESPACIO PUBLICO DEL PREDIO DEL REMANSO	Contratista	27/01/23
15	SUBSANACION ENTREGA AJUSTES A LA ESTRUCTURA PAVIMENTO CON MR Y ANDENES Y PRESUPUESTO ACTUALIZADO	Contratista	27/01/23
16	PLAN DE CONTINGENCIA	Contratista	25/01/23

Elaborada por: DAYSSE PAOLA ALARCON F

Fecha próxima reunión: 01/03/23 Lugar próxima reunión: Punto CREA