jvcingenieriasas@gmail.com

info@camacon.co

+57 313 318 8346
+57 321 206 2337

Carrera 96 No. 72-49 Bogotá D.C

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S

NIT. 900.452.410-0

FDLB-336-0186

Bogotá, 08 de febrero de 2023

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Nº Radicado: 0031
Centro de Costos: 104-Bosa
Recibido Por: Jesús Durango
Destinatario: Ricardo Tafur Tafur
Anexos: Sin Anexos
Fecha: 20/02/2023

Señores:
AYM CONSULTORIA S.A.S
Carrera 15A #121-12 Oficina 318Bogotá D.C.

Ref.: FDLB-336-2022 "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

Asunto: Solicitud de tubería y accesorios – contrato FDLB-336-2022

Cordial Saludo,

Dando respuesta al requerimiento realizado por la supervisión en cuanto al inventario de redes a renovar de acuerdo a los resultados obtenidos de la CCTV se notifica únicamente las redes cuyo grado estructural y de mantenimiento evidenciado tras las inspecciones con CCTV sea de 4 y 5.

A continuación, se citan las redes de alcantarillado de los sectores Brasil, Gualoche, Remanso y Gran Britalia. De acuerdo con la visita a obra entre la Interventoría AYM, la supervisión de la Alcaldía local de Bosa, Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá E.S.P.- EAAB y la constructora CAMACON como empresa contratista, se encontraron los siguientes CIVs.

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S
NIT. 900.452.410-0

jvcingenieriasas@gmail.com
info@camacon.co
+57 313 318 8346
+57 321 206 2337
Carrera 96 No. 72-49 Bogotá D.C

Sector / Barrio	CIV	Uso	No. Pozo Aguas Arriba	Prof. a clave (m)	No. Pozo Aguas Abajo	Prof. a clave (m)	Material actual	D	Longitud (m)	Fecha programada de intervención	Grado Estructural	Grado Operacional	Grado Estructural	Grado Operacional	Grado Estructural Diagnostico	Grado Mantenimiento Diagnostico	Diagnostico general
EL REMANSO II	7003036	Residual	PZ 1	1,82	PZ 2	1,94	Concreto (no reforzado)	8	27,50	10/01/2023	5231	3400	5	3	ATENCION INMEDIATA	ATENCION PROGRAMABLE A CORTO PLAZO	ATENCION INMEDIATA
GUALOCHE	7007134	Residual	CMP123611	1,6	CMP123596	2,6	Concreto (no reforzado)	12	36,88	22/05/2023	4231	3600	4	3	ATENCION INMEDIATA	ATENCION PROGRAMABLE A CORTO PLAZO	ATENCION INMEDIATA
GUALOCHE	7007169	Residual	CMI78351	1,5	CMP123617	1,86	Concreto (no reforzado)	8	14,57	22/05/2023	4134	5132	4	5	ATENCION INMEDIATA	ATENCION INMEDIATA	ATENCION INMEDIATA
BRASIL	7000824	Residual	CMI 69867	2,1	CMP 111892	2,15	Concreto (no reforzado)	10	42,07	17/04/2023	4124	5431	4	5	ATENCION INMEDIATA	ATENCION INMEDIATA	ATENCION INMEDIATA
GRAN BRITALIA	8007764	Pluvial	PMP102544	0,8	PMP102549	1	Concreto (no reforzado)	12	28,60	13/02/2023	4100	2100	4	2	ATENCION INMEDIATA	ATENCION PROGRAMABLE A LARGO PLAZO	ATENCION INMEDIATA
GRAN BRITALIA	8007714	Residual	CMI69979	1,4	CMP112086	1	Concreto (no reforzado)	8	30,84	13/02/2023	5142	0000	5	0	ATENCION INMEDIATA	ATENCION INMEDIATA	ATENCION INMEDIATA
GRAN BRITALIA	8011987	Residual	CMP112089	1..5	CMI69979	1.5	Concreto (no reforzado)	8	31,54	13/02/2023	5100	2100	5	2	ATENCION INMEDIATA	ATENCION PROGRAMABLE A LARGO PLAZO	ATENCION INMEDIATA

jvcingenieriasas@gmail.com
info@camacon.co
+57 313 318 8346
+57 321 206 2337
Carrera 96 No. 72-49 Bogotá D.C
CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S
NIT. 900.452.410-0

Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos amablemente a la EAAB información referente a la disponibilidad de los siguientes materiales dentro de sus inventarios y si es posible que puedan ser suministrados a la empresa contratista para poder llevar a cabo la renovación de las redes mostradas anteriormente.

RED ALCANTAIRLLADO		
MATERIALES	**CANTIDAD**	**UNIDAD**
TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 8” TUBO POR 6ML	17	UND
TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 10” TUBO POR 6ML	7	UND
TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 12” TUBO POR 6ML	11	UND
SILLA YEE DE 8" X 6"	25	UND
SILLA YEE DE 10" X 6"	9	UND
SILLA YEE DE 12" X 6"	12	UND

Cabe aclarar que para esta relación no se incluyeron los CIV que ya están siendo intervenidos en este momento los cuales se citan a continuación:

Sector / Barrio	CIV	Uso	No. Pozo Aguas Arriba	No. Pozo Aguas Abajo	D (mm)	D (pulg)
EL REMANSO I	7002710	Residual	CMP101016	CMP100860	200	8
EL REMANSO I	7002743	Residual	CMP100860	CMP101036	200	8
EL REMANSO I	7002819	Residual	CMP101036	CMP101118	300	12
EL REMANSO I	7002589	Residual	CMP100992	CMP101016	200	8
EL REMANSO I	7003036	Residual	PZ 1	PZ 2	200	8
EL REMANSO I	7003036	Residual	PZ 2	PZ 3	200	8
POTRERITOS	7002858	Residual	CMP151614	CMP151615	200	8
POTRERITOS	7002838	Residual	CMP151615	CMP151616	200	8
POTRERITOS	7002838	Residual	CMP151615	CMP151616	200	8
POTRERITOS	7002838	Pluvial	PMI101914	PMP101142-1	300	12
POTRERITOS	7002801	Residual	CMP151616	CMP151617	200	8
POTRERITOS	7002757	Residual	CMP151617	CMP151611	200	8
POTRERITOS	7002757	Residual	CMP151617	CMP151611	200	8
POTRERITOS	7002757	Pluvial	PMP101142	PMP101141	350	14
POTRERITOS	7002730	Residual	CMP151611	CMP151610	250	10
ISLANDIA	7004371	Residual	CMP114811	CMP114813	200	8

jvcingenieriasas@gmail.com
info@camacon.co
+57 313 318 8346
+57 321 206 2337
Carrera 96 No. 72-49 Bogotá D.C
CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S
NIT. 900.452.410-0

ISLANDIA	7004379	Residual	CMP114813	CMP114815	200	8
ISLANDIA	7004385	Residual	CMP114815	CMP114817	200	8
ISLANDIA	7004394	Residual	CMP114807	CMP114821	200	8
ISLANDIA	7004396	Residual	CMP168943	CMP168941	200	8
ISLANDIA	7004401	Residual	CMP114821	CMP114822	200	8
ISLANDIA	7004408	Residual	CMP168942	CMP168941	200	8
ISLANDIA	7004416	Residual	CMP114808	CMP168942	200	8
SAN DIEGO	7004134	Residual	CMI69910	CMP111937	200	8

Sin Otro en Particular,

ANDRES FELIPE GOMEZ
Especialista Hidráulico
CONSTRUCTORA CAMACON SAS