CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S
NIT. 900.452.410-0

bosa336.2022@gmail.com
+57 313 318 8346
+57 321 206 2337
Carrera 96 No. 72-49 Bogotá D.C

FDLB-336-0187

Bogotá, 11 de febrero de 2023

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Nº Radicado: 0032
Centro de Costos: 104-Bosa
Recibido Por: Jesús Durango
Destinatario: Ricardo Tafur Tafur
Anexos: Sin Anexos
Fecha: 20/02/2023
AYM CONSULTORIA S.A.S

Señores:
AYM CONSULTORIA S.A.S
Carrera 15A #121-12 Oficina 318
Bogotá D.C.

Ref.: FDLB-336-2022 "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

Asunto: Reprogramación de inspecciones con CCTV de CIVs pendientes.

En respuesta al compromiso establecido en el comité técnico No. 22 llevado a cabo el 24 de enero del 2023, a continuación, se presenta la relación de los informes de inspección con CCTV que se encuentran pendientes y la fecha programada para su entrega. La lista de los tramos pendientes incluye los 3 CIV de la inclusión y los 6 CIV de la adición.

Cabe resaltar que los retrasos en las inspecciones con CCTV y por ende en la entrega de informes se deben a que es necesario demoler las tapas atascadas o realizar excavaciones para encontrar pozos ocultos. A continuación, se presenta un cuadro con las fechas reprogramadas para los CIVs Faltantes.

NOMBRE DEL SECTOR	PK	CIV	KPI	EJE VIAL	DESDE	HASTA	Fecha de inspección
EL REMANSO I	357816	7002989	357815	DG 73B S	KR 87M	KR 87N	24/02/2023
EL REMANSO I	358065	7003101	358064	KR 87M	CL 73BBIS S	CL 73C S	22/02/2023
EL REMANSO I	358335	7003210	358334	KR 87M	CL 74BIS S	CL 74A S	15/03/2023

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S

bosa336.2022@gmail.com

+57 313 318 8346
+57 321 206 2337

Carrera 96 No. 72-49 Bogotá D.C

NIT. 900.452.410-0

EL REMANSO I	357813	7002988	357812	KR 87M	CL 72B S	DG 73B S	01/03/2023
JOSE MARIA CARBONEL	357903	7003028	357902	DG 73 B S	TV 88	KR 87E	20/02/2023
LA PAZ	357639	50008433	357638	CL 73B S	TV 88	KR 87N	20/02/2023
BRASIL	804355	7000780	92059675	KR 88FBIS	CL 51A S	CL 51B S	06/05/2023
BRASIL	804356	7000792	92059676	KR 88FBIS	CL 51B S	CL 51C S	17/05/2023
BRASIL	352111	7000824	352110	KR 88FBIS	CL 51C S	CL 52B S	17/05/2023
GUALOCHE	368113	7007150	358064	KR 78	CL 63 S	CL 63A S	01/04/2023
POTRERITOS	358191	50008413	359232	KR 87M	CL 73C S	CL 74 S	14/03/2023
REMANSO	359233	7003558	359321	CL 74BIS S	KR 87BBISA	KR 87C	17/04/2023
REMANSO	359322	7003593	359536	CL 74BIS S	KR 87BBIS	KR 87BBISA	14/04/2023
REMANSO	359535	7003670	359747	CL 74BIS S	KR 87B	KR 87BBIS	10/04/2023
REMANSO	359746	7003756	359805	CL 74BIS S	KR 87ABISA	KR 87B	03/04/2023
REMANSO	359806	7003782	359875	CL 74BIS S	KR 87A	KR 87ABISA	27/03/2023
REMANSO	359874	7003809	359873	CL 74BIS S	KR 87	KR 87A	27/03/2023

Las fechas establecidas se encuentran en concordancia con la fecha de apertura de dichos frentes, esto debido a que al demoler las tapas no pueden quedar descubiertos los pozos con el fin de prevenir accidentes.

cordialmente,

ANDRES FELIPE GOMEZ
ESPECIALISTA HIDRAULICO
CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S

Elaboró: FHGB
Revisó: JOVC