AYM CONSULTORÍA S.A.S
Nit: 901410673 - 4

Bogotá D.C, 21 de febrero de 2023

04-104-0040-2023

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S.
NIT 900.452.410-0
21-Feb-2023 4:35pm
RECIBIDO PARA ESTUDIO

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S
LUIS FELIPE CASTRO MARTINEZ
Representante legal
Carrera 96 N°72-49
Bogotá D.C

Ref. Contrato de interventoría N° 342-2022 (71937), cuyo objeto es: "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, social, ambiental y SST al contrato de obra pública que tendrá por objeto contractual ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste y a monto agotable las actividades necesarias para la ejecución de las obras de construcción de malla vial y espacio público asociado de la localidad de bosa, de acuerdo con la descripción, especificaciones, estudios, diseños y demás condiciones establecidas en el anexo técnico".

Asunto: Corrección APUS Adición

Estimados:

En atención a los APU´s presentados de la adición No. 1 del contrato de obra 336 de 2022, nos permitimos solicitar se realice las siguientes correcciones, como se describe a continuación:

1. El Ítem 3394 LOSA DE CONCRETO MR41 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS) definido en la adición No. 1, tiene un valor sin AIU de $ 541.158; el APU presentado tienen un valor de $ 599.088; excede el valor propuesto, definido también en el visor de Precios IDU.
2. El Ítem 3806 CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN) definido en la adición No. 1, tiene un valor sin AIU de $1.980,00; el APU presentado tienen un valor de $ 2.849,00; excede el valor propuesto, definido también en el visor de Precios IDU.
3. El Ítem 4239 CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. Aprobado
4. El Ítem 3837 SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) aprobado
5. El Ítem 4857 IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO) definido en la adición No. 1, tiene un valor sin AIU de $ 2.149,00; el APU presentado tienen un valor de $ 2.563,00; excede el valor propuesto, definido también en el visor de Precios IDU.
6. El Ítem 3866 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) definido en la adición No. 1, tiene un valor


sin AIU de $ 2.365,00; el APU presentado tienen un valor de $ 2.598; excede el valor propuesto, definido también en el visor de Precios IDU. Se debe corregir también, la descripción en el APU.

7. El Ítem 6099 ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS, ACCESOS VEHICULARES A PREDIOS Y VÍAS (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA. INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE) Aprobado
8. El Ítem 4755 SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) definido en la adición No. 1, tiene un valor sin AIU de $139.000,00; el APU presentado tienen un valor de $ 143.295,00; excede el valor propuesto, definido también en el visor de Precios IDU.
9. El Ítem 3649CONCRETO 2500 PSI (HECHO EN OBRA CON ARENA DE RÍO Y TRITURADO DE 3/4") definido en la adición No. 1, tiene un valor sin AIU de $360.354,00; el APU presentado tienen un valor de $ 376.675,00; excede el valor propuesto, definido también en el visor de Precios IDU.
10. El Ítem 4851 REPARACIÓN DE ACOMETIDA HIDRÁULICA DE LA CAJILLA HACIA EL PREDIO (INCLUYE EL RETIRO DE LA TUBERÍA EXISTENTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NUEVA) Aprobado
11. El Ítem 4879 CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. Aprobado
12. El Ítem 4402 VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) Aprobado.
13. El Ítem 3465 CONCRETO 3000 PSI (HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RÍO Y TRITURADO DE 3/4") Aprobado
14. El Ítem 3878 PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA) Aprobado
15. El Ítem 3471 CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.) se le debe incluir el acero para las escaleras.
16. El Ítem 3908 SUMIDERO ESPECIAL TIPO 1, H=1.65M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL. SUM, FORM, REF. Y CONST. INCL. REJA) definido en la adición No. 1, tiene un valor sin AIU de $2.716.990,00; el APU presentado tienen un valor de $2.851.100,84; excede el valor propuesto, definido también en el visor de Precios IDU.
17. El ítem 6449 MARCO Y TAPA PARA SUMIDERO 0.52M X 0.90M EAAB NP-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. Aprobado
18. El Ítem 8365 REJILLA PREFABRICADA EN CONCRETO 0,5 M X 1,0 M X 0,1. (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MORTERO DE 2000 PSI Y MANO DE OBRA) definido en la adición No. 1, tiene un valor sin AIU de $ 243.583,00; el APU presentado tienen un valor de $ 606.972,00; excede el valor propuesto, definido también en el visor de Precios IDU.
19. El Ítem 6034 SEÑAL VERTICAL GRUPO DE INFORMATIVAS TIPO RECTANGULO (60cm x 75cm). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. Aprobado
20. El Ítem DESMONTE DE SEÑAL VERTICAL. Aprobado
21. El Ítem 7501 SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO (D= 60CM). INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. Aprobado

22. El ítem 3010 DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. Aprobado
23. El ítem 4557 SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) Aprobado
24. El Ítem 6016 ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO) se debe incluir en los insumos el sello.
25. El ítem 5412 RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN) Aprobado
26. El Ítem 3052 RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) Aprobado
27. El Ítem 8350 YEE PVC SANITARIA D=6"X 8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) Aprobado

Teniendo en cuenta lo anterior, y dado que nos encontramos en mora de presentarlos a la Entidad, solicitamos hacer las correcciones pertinentes, a la mayor brevedad posible y entregarlos nuevamente firmados, para continuar el trámite de suscripción.

Cordialmente,



RICARDO TAFUR TAFUR
Director de Interventoría

Elaboró:	RTT
Revisó/Aprobó:	RTT
Anexo	___ folios - Comunicados referidos.
C.C.	Diego Alexander Barreto Gutiérrez – Ing. Infraestructura
	Juan Edidson Vargas Mesa – Ing. Infraestructura