BITACORA DE OBRA

San Bernardino - Sector "Potreritos"

Objeto: Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste y a monto agotable las actividades necesarias para la ejecución de las obras de construcción de malla vial y espacio publico asociado a la Localidad de Bosa, de acuerdo con la descripción, especificaciones, estudios, diseños....

Contrato Obra 336-2022 Contrato Interv. 342-2022

JORGE O. VARGAS
Presidente CAMACON

Ricardo Tafur Tafur
Director

ANGELA VARGAS VARGAS.
Residente de obra.

Dayss e Alaicon
Residente

Powered by CamScanner

Miercoles 01 de febrero

Personal: (1) Residente *(1) Inspector *(1) topografo *(1) Cadenero
(1) boal *(1) Conductor *(2) 2 oficiales *(3) Ayudantes

Maquinaria: (1) minicargador *(1) bordillo *(1) Rana
Herramienta menor: (1) global

Actividades

1) Mantenimiento de derramiento y Senderos peatonales
2) C.V 7002801 Instalación de bordillo prefabricado A-80 Costado derecho desde Km0+25,6 a Km0+28,2, Adicional la Instalación de bordillo Costado Izq desde Abs Km0+08,9 a Km0+28,2

3) C.V 7002838 Instalación de Capa de SBG-B en anden Costado derecho.

Clima: Soleado 7:00 – 5:00pm Faiber Forero A.

Jueves 02 de febrero


Personal: (1) Residente *(1) Inspector *(1) topografo *(1) Cadenero
*(1) boal *(1) Conductor *(2) oficiales *(3) Ayudantes

Maquinaria: (1) minicargador *(1) bordillo *(1) Rana
Herramienta menor: (1) global

Actividades: (1) mir

1) Mantenimiento de derramiento y Senderos peatonales
2) C.V 7002838 Compactación Capa de SBG-B en Andenes
3) C.V 7002838 Compactación de Capa de SBG-B en Andenes
4) C.V 7002730 Limpieza de Capas de Inspección *predio 891-41 *80-16 *80-20 *80-24

5) C.V 7002757 Limpieza de cajas de inspección
predio *80-08 *80-06 *80-42 *80-36
Clima: Soleado 7:00 - 5:00pm



Javier Forero *
Inspector de obra

Viernes 03 de febrero

Personal: (1) Residente *(1) Inspector de obra *(1) topografo
*(1) Cadenero *(1) boal *(1) Conductor *(2) Oficiales
*(3) Ayudantes


Maquinaria: *(1) minicargador *Bentil *Pona *Canguro
Herramienta menor: *(1) global

Actividades:

1) Mantenimiento de cerramiento y Senderos peatonales
2) C.V 7002859 Instalación de Cajilla ocuaducto predio 81402
3) C.V 7002838 Compactación Capa de SBG-B en Andenes
4) C.V 7002801 Instalación de Capa SBG-B en andenes

Clima: Soleado 7:00 - 12:00
12:00 - 5:00

Keiby Forero
1030690306



Martes 07 de febrero

Personal: (1) Residente *(1) Inspector *(1) topografo
(1) Cadenero *(1) boal *(1) conductor *(2) oficiales
(2) Ayudantes

Maquinaria: *(1) minicargador *Bentil *Pona *Canguro
Herramento menor: *(1) global

Actividades
1) mantenimiento de cerramiento y Senderos peatonales

Powered by CamScanner

- 08 de febrero 2023
- Personal, 1 inspector de obra, 1 residente de obra, 1 pasante tecnico, 1 topografo, 1 Cadenero, 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 boal., 1 operador. Retroexcavadora.
- Maquinaria y equipos, 1 Retro excavadora, herramienta menor, 1 nivel, 1 teodolito., 1 bentil, 1 Rana.
- Horario de trabajo, 7:00 am a 17:00 pm.
- Clima, Seco 7:00 am a 14:00., lluvias, 14:00 a 17:00.
- ~~Actividades~~

Actividades

1. En Civ 7002858 Compactación SBG-B en anden L= 46m a=4m
2. En civ 7002838 Compactación SBG-B en anden L= 46m a= 4.2m
3. Reconstrucción Caja de inspección predio 81-20 - 81-07
4. 7002801 Compactación Capa SBG-B en anden L= 50m a=4m
5. En civ 7002757 instalación medidores 4 UND
6. Se realize toma de densidades en andenes Capa SBG-B Con los siguientes Resultados

civ 7002838 anden Izq 98.6% Ander derecho 98,9%
civ 7002838 Anden Izq 98,4% Ander derecho 96,7%
civ 7002801 Anden Izq 95.6% Ander derecho 98,2%

- 09 de febrero 2023

Personal, 1 inspector de obra, 1 Residente de obra, 1 pasante tecnico, 1 topografo, 1 Cadenero, 2 oficial, 2 ayudante, 1 boal, 1 operador minicargador

- Maquinaria, 1 minicargador, herramienta menor, 1 nivel, 1 teodolito.
- Horario de trabajo, 7:00 a 17:00
- Clima Seco 7:00 a 17:00
- Actividades
  1. Mantenimiento de cerramiento y espacio publico
  2. En civ 7002838 nivelación de pozo y limpieza

Powered by CamScanner

de pozo
3 En CIV 7002757 instalación de medidores en el predio 80-42, 80-28, 80,36, 80-24.
4 Nivelación de Cajas de inspección

DAYSSE A

Carlos B.

10 de febrero 2023
Personal, 1 inspector de obra, 1 residente de obra, 1 pasante técnico, 1 topografo, 1 Cadenero, 2 oficiales, 2 ayudantes., 1 boal, 1 operador retroexcavadora.
- Maquinaria y equipos, 1 Retro excavadora., 1 Longuro, 1 nivel, 1 teodolito, 1 Bonetil, 1 Pana, herramienta menor.
- Horario de trabajo, 7:00 a 17:00
- clima Seco, 7:00 a 17:00
- Actividades
1 En CIV 7002858 Nivelación de Cargue. pz pluvial
2. Compactación de SBG-B en anden L=10 m a=2m
3. En CIV 7002801 Limpieza de Cajas de inspección.
4 se realiza recorrido de patricia de Vanti SAS, en donde se observa q a la fecha la empresa Vanti no ha realizado los alargues de acometidas solicitados desde 26/01/2023

DA
Dayssa A

11 de febrero 2023.
- Persona, 1 inspector de obra, 1 residente de obra, 1 pasante técnico., 1 topografo, 1 Cadenero, 2 oficiales, 1 ayudante, 1 boal., 1 operador retroexcavadora
- Maquinaria y equipo, 1 Longuro, 1 nivel, 1 teodolito, herramienta menor.
- Horario de trabajo, 7:00 a 17:00

Powered by CamScanner

- Clima, Seco, 7:00 a 17:00
Actividades.
- En clv 7002801 Limpieza de pozos de Aguas Residuales y aguas lluvias.
- En clv 7002757 Limpieza de pozos de aguas Residuales y aguas lluvias
- Mantenimiento de cerramiento

Carlos B.

13 de febrero 2023.
- personal 1 inspector de obra, 1 residente de obra 1 pasante técnico, 1 topografo, 1 cadenero, 2 oficiales, 1 ayudante, 1 boal, 1 operador retroexcavadora.
- Maquinaria y equipos, 1 tanque, 1 nivel, 1 teodolito, herramienta menor.
- Horario de trabajo, 7:00 a 17:00
- clima, Seco 7:00 a 17:00.
- Actividades
1. En clv 7002801 se realiza reconstrucción de dos cajas de inspección
2. En clv 7002730 se realiza limpieza de inspección en bocacalle.
3. Mantenimiento de cerramiento
4. Se hace proceso de Vactor para inspección en tramo de tubería de aguas residuales del tramo VIL 7002730 dicha inspección de fue posible ya que la red principal se encuentra azolvada totalmente.

Carlos B

24 de febrero 2023
Personal, 1 inspector de obra, 1 residente de obra, 1 pasante técnico, 2 Cadenero, 1 topografo, 2 oficiales, 1 boal

- Equipos, 1 Canguro, 1 nivel, 1 teodolito, 1 Canguro, herramienta menor.
- Horario de trabajo, 7:00 a 17:00.
- Clima, Seco, 7:00 a 17:00
- Actividades
1. Mantenimiento de Cerramiento y Sendero peatonal
2. Se realiza Visita de EAAB. para inspección de pozos presentes en la Cll 80F Bis dejando como Compromiso realizar Visita con el encargado del mantenimiento de las redes. el dia de febrero. de 2023.

15 de febrero 2023
Personal, 1 inspector de obra, 1 residente de obra, 1 pasante tecnico, 1 topografo, 2 Cadeneros, 2 oficiales, 1 boal.
- Horario de trabajo, 7:00 a 17:00
- Clima, Seco de 7:00 a 17:00
- Actividades.
1. Mantenimiento de cerramiento y Sendero peatonal

16 de febrero 2023
- personal, 1 inspector de obra, 1 residente de obra, 1 pasante tecnico, 1 topografo, 2 oficiales, 1 boal, 1 operador minicargador, 2 oficiales., 1 boal., 1 operador minicargador.
- Maquinaria, 1 minicargador, herramienta menor.
- Horario de trabajo, 7:00 a 17:00.
- Clima, Seco, 7:00 a 17:00.
- Actividades.
1. Mantenimiento de Cerramiento y espacio publico

17 febrero 2023.

Durante la ultima semana este frente de obra no presenta avances representativos, los cimientos no cumplen según especificaciones, para la fecha actual no cuenta un registro de actividades y en obra solo están presentes 1 oficial y 1 Boal.
A la fecha el estado actual de CIV's 7002858, 7002838 y 7002801, se encuentran con instalación de bordillo A-80 e instalación de estructura espacio público, dicho frente de obra presenta atrasos mientras que no se evidencian avances tampoco el aumento de mano de obras.

Inspec. Intaventoría: Julián Guevara.

Lunes 20 de febrero

Personal: (1) director de obra *(1) Residente *(1) inspector de obra
(1) topografo *(1) Cadenero *(1) Cadenero *(1) boal
*(1) Conductor *(1) oficial *(1) Ayudante

Maquinaria: Nivel topografico *(1) bentil
Herramienta menor: (1) global
Clima: 7:00Am - 5:00pm Soleado

Actividades

1) Mantenimiento de cerramiento y Senderos peatonales
2) Construcción de escalera (3 pasos) para ingreso a Vivienda predio 81A-14 en CIV 7002858
3) Construcción de paso para ingreso a Vivienda predio 81A-08
4) Limpieza de pozo de inspección pozo bocacalle CIV 7002838 y 7002853.

Fabel Perez
residente de obra

Martes 21 de febrero

Personal: (1) director de obra *(1) Residente *(1) inspector de obra
*(1) topografo *(1) Cadenero *(1) boal *Conductor
*(2) oficiales.

Maquinaria: *(1) nivel topografico *(1) Camioneta
Herramienta menor: (1) global
Clima: 7:00 Am - 5:00 pm Soleado

Actividades

1) Mantenimiento de cerramiento y Senderos peatonales
2) Remoleción de cajas de inspección en predio SIA-04 sur y SIA-03 sur para adecuación de Rampas en Civ 7002858
3) Remoleción de Caja de acueducto predio SIA-04 sur para adecuación de Rampa Civ 7002838.

Isabel Botero M
Inspector de obra

Dayss A.

Miercoles 22 de febrero

Personal: *(1) Residente de obra *(1) Inspector de obra *(1) topografo
*(2) Caderos *(1) boal *(1) operador *Conductor *(2) oficiales
*(1) Ayudante

Maquinaria: *(1) nivel topografico *(1) Camioneta
Herramienta menor: *(1) global

Actividades:

1) Mantenimiento de cerramiento y Senderos peatonales

2) Civ 7002838 Remoleción de cajas de inspección pa rampas de

predios 81-30 y 81-08.

3) C.U 7002838 Instalación de SB6-B en Rampas de acceso predios 81-30 y 81-08.

Materiales → 2 Viajes semanales de SB6-B
Clima: 7:00 - 12:00 m Soleado
12:01 - 5:00 pm Soleado

Saber Flores
Inspector de obra

Interventor

Jueves 23 de Febrero

Personal: (1) Director de obra *(1) Residente *(1) Inspector de obra *(1) topografo *(2) Caderero *(2) Obreros *(1) Ayudante *(1) boal *(1) Conductor

Maquinaria: *(1) Grua *(1) nivel topografico *(1) Canguro
Herramienta menor: *(1) global

Actividades

1) Mantenimiento de Cerramiento y Senderos peatonales
2) C.U 7002858 Perforación y Compactación Copo de SB6-B en puntos donde se detectaron muy Altos.
3) C.U 7002858 Excavación manual para Alargue y traslado de domiciliaria de Vent. predio 81A-04SUR
4) C.U 7002838 Excavacion manual para alargue de domiciliaria de Vent SUR predio 81-30SUR

Saber Flores
Inspector de obra

Interventor

Viernes 24 de febrero

Personal: *(1) Residente *(1) Inspector *(1) topografo *(2) cadeneros
*(1) boal *(1) Conductor *(2) oficiales *(1) Ayudante

Maquinaria: *(1) Rana *(1) cangurO *(1) Nivel topografico
Herramienta menor: *(1) global

Clima: 7:00-12:00 Am Soleado
12:00-5:00 pm Soleado

Actividades

1) Mantenimiento de cerramiento y senderos peatonales
2) C.U 7002838 Recubicacion de capilla predio #
3) C.U 7002838 perfilacion capa de SBG B en Anden Izquierdo
4) Excavaciones manuales para traslado o alargue de domiciliarios de Vent: 5 predios 88:04; 88:49; 88:41; 80-24; 80-24; 80-48; 80A-24; 80A-30; 81-04; 89-08.

Isabel Forero A
Inspector de obra

Interventoria

Sabado 25 de febrero

Personal: *(1) Residente de obra *(1) Inspector de obra *(1) topografo
*(2) Cadeneros *(1) boal *(1) Conductor *(1) operador
*(1) Ayudante *(2) oficiales

Maquinaria: *(1) mini cargador *(1) nivel topografico
Herramienta menor: *(1) global
Clima: 7:00 Am - 12:00 pm Soleado

Actividades

1) Mantenimiento de cerramiento y Senderos peatonales
2) Civ 7002858 Limpieza de Pozo de inspección residual
3) Civ 7002938 Limpieza de pozo de agua residual

Se realizo jornada de orden y aseo general de frente anteriores.

Falta retiro de inspector de obra.

Intervertoria

Lunes 27 de febrero

Personal: #(1) director de obra #(1) Residente de obra #(1) inspector #(1) topografo #(2) Caberos #(1) boal #(1) Conductor #(2) oficiales #(1) Ayudante

Maquinaria: #(1) nivel topografico #(1) Bona
Herramienta menor: #(1) global
Clima: 7:00-12:00 Soleado
12:01-5:00 Soleado

Observaciones: Se recuerda que se tienen listos el anden izquierdo y derecho de civ 7002855 para que Interventoria libere por niveles la Copa de SBS.

Actividades

1) mantenimiento de cerramiento y Senderos peatonales
2) Civ 7002858 instalacion de bordillo de Cerramiento en anden izquierdo inicio de civ
3) personal de Vanti SAS realizo Labores de abrigue y traslado de domiciliarios en total 12 puntos

Interventor Dapsse A.

Martes 28 de febrero

Personal: *(1) director de obra *(1) Residente *Inspector
*(1) topografo *(2) Cadeneros *(1) boal *(1) Conductor
*(2) oficiales

Maquinaria: *(1) Rana *(1) nivel topografico
Herramienta menor: *(1) global
Clima: 7:00-12:00 Soleado
12:00-5:00

Actividades

1) Mantenimiento de cerramiento y Senderos peatonales
2) Instalación de Bordillo A-80 en borde-Calle entre CW 7002858 y 7002838
3) Relleno de Excavaciones manuales Asociadas de gas.
4) se evidencia el hurto de 2 camillas de madera 1.40m x 0.70m Se recuerda que se tienen listas frisa izquierda y Andén derecho de CW 7002858 para que interventoria libere por niveles las Caps de SBG-B.

P. Ambiental.

DA
Dayssa A.
Interventoria

Miercoles 01 de marzo

Personal: *(1) director de obra *(1) Residente *(1) inspector *(1) topografo
*(2) Cadeneros *(1) boal *(1) Conductor *(2) oficiales *(1) Ayudante

Maquinaria: *(1) minicargador *(1) nivel topografico *(1) Rana
Herramienta menor: *(1) global
Clima: 7:00Am-12:00pm Soleado
12:01Pm-5:00pm Soleado

Powered by CamScanner

Actividades

1) Mantenimiento de Cerramiento y senderos peatonales
2) Instalación de geotextil en Vía en CIVS 7002858, 7002838 y 7002801
3) Instalación de SBG-B en Vía en CIVS 7002858, 7002838 y 7002801.
4) Nivelación de Cargues de aguas Residuales en CIV 7002858 y CIV 7002838
5) Se realiza brigada de orden, aseo y limpieza

P. Ambiental

Observaciones: Se reciben niveles de Cota SBG-B en anden izquierdo y derecho en CIV 7002858 y 7002838, Garantizando se respete el espesor de losa de Concreto, esta revisión se realizo Con topografia e inspector Contratista.

Duysse A.

Jueves 02 de marzo

Personal: *(1) director de obra *(1) Residente de obra *(1) inspector de obra
*(1) topografo *(1) Cadenero *(1) boal *(1) Conductor
*(1) Ayudante *(2) Oficiales

Maquinaria: *(1) Rana *(1) Nivel topografico
Herramienta menor: *(1) global
Clima: 7:00Am - 12:00pm Soleado
12:01pm - 05:00pm Soleado

Duysse A.

Actividades

1) mantenimiento de Cerramiento y Senderos peatonales
2) Conformación y compactación fondos predios 81-045 y 81-085 En CIV 7002838
3) Renivelación de cajillas acueducto CIV 7002838
4) Se realiza mantenimiento y reposición de malla de los sumideros
5) Se realiza retroalimentación al personal BOAL.

P. Ambiental

Viernes 03 de marzo

Personal: *(1) director de obra *(1) Residente de obra *(1) Inspector de obra
*(1) topografo *(2) Soldadores *(3) boral *(1) Conductor
*(7) oficiales *(6) Ayudantes

Maquinaria: *(1) mini cargador *(1) nivel topografico *(1) vibro
Herramienta menor: *(1) global

Clima: 7:00 - 12:00 pm Soleado
12:00 - 5:00 pm Soleado

Actividades

1) Se realizan actividades de mantenimiento de carpeta y senderos peatonales

2) Se realizo la instalación de marco tapas en CIV 7002858 y CIV 7002838

3) Se instala malla electrosoldada de 6mm en areas de ordenes que se identificaron como irregulares en CIV 7002838 y CIV 7002858

4) En CIV 7002838 y CIV 7002858 Se realizo vaciado de concreto de 3000psi en ordenes

5) Se realizo Estampado de ordenes en CIV 7002858 y CIV 7002838 en ordenes, Adicional se instalan bolardos en ordenes.

6) Se recibe niveles de capa SB6-B en orden izquierdo y derecho CIV 7002801, Garantizando se respete el espesor de losa de concreto, Esta revisión se realizo con topografia e inspector Contratista.

Sabado 04 de marzo

Clima: 7:00 - 12:00

Duysse A.

Powered by CamScanner


Maquinaria: *(1) minicargador *(1) Nivel topografico *(1) vibro
Herramienta menor: *(1) global

Personal: *(1) director de obra *(1) residente *(1) inspector
*(1) topografo *(1) cadenero *(2) bool *(1) conductor
*( ) oficiales *( ) Ayudantes

Actividades

1) Mantenimiento de cerramento y senderos peatonales
2) Instalación de marco tapas de cajas de inspección en Civ 7002801
3) Instalación de malla electrosoldada como refuerzo de areas irregulares identificadas en civ 7002801
4) Vaciado de concreto en orden derecho e izquierdo de civ 7002801 (Concreto 3000psi)

5) Se realizo Estampado de orden izquierdo y derecho civ 7002801



Dupsse A
Interventoria

Lunes 06 de marzo

Personal: *(1) director de obra *(1) Residente *(1) inspecta *(1) topografo
*(2) Cadeneros *(1) bool *(1) conductor *(1) oficial

Maquinaria: *(1) pulidora *(1) nivel topografico
Herramienta menor: *(1) global
Clima: 7:00Am - 12:00Am Soleado
12:01pm - 05:00pm Soleado

Actividades

1) Mantenimiento de cerramiento y Senderos peatonales
2) Se inician los cortes de pavimento Concreto 3000psi en

Martes 07 MARZO 2023.

* CIV: 7002757: Se evidencia instalacion de bordillo, el cual la interventoria solicito no continuar con la actividad hasta tanto el contratista atienda el fallo en la subbase que se presento en este segemento vial, observaciones que se reitera en varias ocasiones.
* los cortes de las juntas de los anolenes se debe mejorar debido a que estan quedando torcidos y mal dispuestos; se debe revisar el ancho de acuerdo al coldon a utilizar.
* En las juntas frias se solicita se Solicito realizar el corte y adecuacion de epoxico.
* Se evidencia que la franja de toperol no quedo en todo la longitud de la via y delimitacion de rampas, el contratista debe realizar las actividades correspondientes al complimiento de la norma.
* Conjuntamente se revisaron algunos accesos que se deben realizar con escalones, las cuales se solicita calidad y urbanismo en su ejecucion.
* Las bajantes de aguas lluvias deben salir a la via o Espacio publico; No deben haber conexiones bellidas Capas Inspeccion
* Mejorar en la calidad del estampado.
* Revisar la instalacion de bolardos, se observan muy pocos y se debe restringir el parqueo de los vehiculos en el espacio publico.
* Continuar con la implementacion del PMT, mejorar el cerramiento, realizar mantenimientos a diarios
* Mejorar rendimientos en la construccion Sardineles, Espacio publico y calzado para cumplir con las fechas de entrega
* Realizar la Georeferenciación de los puntos de anclaje y levantamientos topograficos y entrega de informacion a la interventoria

Duysse Alvarez
Residente Interventoria