Bitacora de obra.
Gran Britalia.
Contrato obra N°. 336-2022
Constructora Camacol SAS.

Interventoria: AYM Consultoria SAS.
Contrato 342-2022.

Objeto: "Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste y a monto agotable las actividades necesarias para la ejecución de las obras de construcción de malla vial y espacio publico de la localidad de Bosa de acuerdo con la descripcion, especificaciones, estudios, diseños y demas condiciones establecidas en anexo tecnico.

Acta inicio: 17 agosto 2022.

Carlos Bernal.
Director obra

Rigoberto Tapiro.
Director Interventoria.

Jorge Vargas.
Residente obra

Deysse X. Alarcon.
Residente Interventoria

25 de octubre 2022
Se realiza inspección de CCTV en el CIV 8007666 para tubería Residual desde la Kr 81D - DG57A BIS S hasta CL 57A BIS A S, inspección de CCTV en el CIV 8007764 para tubería residual en la Kr 81D - CL 57 B S - CL 57C S, CCTV en el CIV 8007803 para tubería residual en la CL 57 A BIS A S - Kr 81A - KR 81C, CCTV en el CIV 8011487 para tubería residual en la CL 57 A BIS A S - Kr 81C - Kr 81D, CCTV en el CIV 8007854 para tubería residual en

Dayssé A.
Interventoría

28 de octubre 2022
Se realiza inspección de CCTV en el CIV 8007714 para tubería residual en la Kr 81D - CL 57 A BIS A S - CL 57 A BIS A S CCTV en el CIV 8007714 para tubería pluvial en la Kr 81D - CL 57 A BIS A S - CL 57A BIS A S, CCTV en el CIV 8007764 para tubería pluvial en la Kr 81D - CL 57 B S - CL 57C S, CCTV en el CIV 8007854 en tubería residual en la CL 57 B S - Kr 81A - Kr 81D, CCTV en CIV 8011487 para tubería pluvial en la CL 57A BIS A S - Kr 81C - Kr 81 D.

Dayssé A.
Interventoría

29 de octubre 2022
Se realiza inspección de CCTV en el CIV 8007854 en el la CL 57B S - Kr 81A - Kr 81D para tubería residual

Dayssé A.
Interventoría

31 de octubre 2022
Se realiza inspección de CCTV en el CIV 8007803 en la CL 57A BIS A S - Kr 81A - Kr 81C para tubería pluvial

Dayssé A.
Interventoría

Powered by CamScanner

martes 07 de febrero 2023

- Personal, 1 inspector de obra, 1 residente de obra, 1 topografo, 1 Cadenero, 2 boral
- Horario de trabajo, 7:00 am a 17:00
- Equipos, 1 nivel topografico,
- Clima, Seco de 7:00 am a 17:00
- Actividades

1 En CIV 8007666 Se hace la instalación de rollizos, al igual que el levantamiento topografico.

DA
Duque P
Interventoria

04 de febrero 2023

- Personal, 1 inspector de obra, 1 residente de obra, 1 topografo, 2 Cadenero, 1 oficial, 2 ayudantes, 2 boral, 1 Conductor de volqueta
- Herramienta y equipos, 1 nivel, herramienta menor.
- Horario de trabajo de 7:00 am a 12:00 y 13:00 a 15:30
- Clima, Seco de 7:00 am a 15:30 Con lluvia de 15:30 a 17:00
- Actividades.

1. En CIV 8007666 Se realiza apique para tuberia de agua potable, excavación manual en material Comun Con una L=0,80m a=0,70m h=1,10m
2. En CIV 8007714 Se realiza apique para tuberia de agua potable, excavación manual en material Comun Con una L=0,80m a=0,60m p=0,60m
3. Se realiza instalación de cerramiento
4 Instalación de PMT

DA
Duque P
Interventoria

13 de febrero 2023

- Personal, 1 inspector de obra, 1 residente de obra, 1 practicante tecnico, 1 topografo, 2 Cadenero, 2 oficial, 2 ayudante, 2 boral, 1 operador retroexcavadora.
- Maquinaria y equipos, 1 retroexcavadora, 2 nivel, 1 codolito

- Horario de trabajo, 7:00 am a 17:00
- clima Seco 7:00 am a 17:00.
- Actividad

1. En civ 8007714 excavación mecanica en zanja para tuberia ø8" con una L=25m a=0,90m p=1,80m, posteriormente a la instalación de tubo 3/4 para cama y atraque L=25m a=0,90m h=0,20m, Consiguiente instalación de recebo b200 L=25m a=0,90m h=0,49m, instalación de tubería 8" L=24,75m

PA Dayse Interventoria

14 de febrero 2023.

- personal, 1 inspector de obra, 1 residente de obra, 1 patron tecnico, 1 topografo, 2 Cadenero, 1 oficial, 1 ayudante, 1 boal, 1 operador retro excavadora.
- Maquinaria y equipo, 1 retro excavadora, 1 Congero, herramienta menor., 1 nivel, 1 teodolito
- horario de trabajo 7:00 am a 17:00
- Clima, Seco, 7:00am a 17:00
- Actividad

1. En CIV 8007666. Excavación mecanica para estructura de pavimento Con una L:10m a=3,0m p=0,84m.
2 En CIV 8007666 Se realiza la demolición de losa de Concreto. Contra izquierdo Kr 81 D# 57-20 L=14,20m a=1,35m e=0,10m, posteriormente la excavación de este mismo Con una L=14,20m a=1,38m p=0,31m
3. Mantenimiento de cerramiento y espacio publico.

PA Dayssep Interventoria

Se Hace Presencia a los CIVS de gran batalla, donde no se evidencia frentes 8007666-8007714-8007764, no Hay maquinaria dentro del cerramiento, no hay sobrecargueros, se le solicita a la interventoria hacer Diligenciamiento de bitacora a diario debido que desde el dia 25/oct no tiene firmas.

FDLB Juan Vargas

PA Dayssep. Interventoria

4. Se realiza inspección de alineamiento y Cota de la tubería sanitaria ∅ 8" instalada, al igual Cor el tritrado para Cama y atraque, y recebo Comun por parte de la topografía, el Cual se recibe por parte de la topografía

5. En CIV 8007666 se esta a la espera para la intervención de tubería por parte de la interventoría.

DA
Dayssc P.
Residente Interv.

Miercles 15 de febrero 2023

- Personal, 1 inspector de obra, 1 residente de obra, 1 pasante técnico, 1 topografo, 2 Cadenero, 2 oficiales, 2 ayudantes, 1 operador minicargador.
- Maquinaria y equipos, 1 minicargador, 1 Canguro, 1 nivel, herramiente menor.
- Horario de trabajo, 7:00 am a 12:00 y 13:00 a 17:00
- Clima, Seco de 7:00 am a 17:00
- Actividades:

1. Mantenimiento de Cerramiento y espacio publico.

DA
Dayssc P.
Residente Interv.

Jueves 16 de febrero 2023

- Personal, 1 inspector de obra, 1 residente de obra, 1 pasante tecnico, 1 topografo, 1 oficial, 1 boal, 1 operado minicargador.
- Maquinaria y equipos, 1 minicargador, herramiente menor.
- Horario de trabajo, 7:00 am a 17:00
- Clima, Seco 7:00 am a 17:00
- Actividades

1. Estan Suspendidas las actividades de excavación por fallos mecanicos el Cual esta en proceso para el arreglo.
2. Mantenimiento de cerramiento y espacio publico.
3. Se evidencia hurto de 2 colombinas plasticas.

P. Ambiental.

DA
Interventoría

Viernes 17 Febrero 2023.

Se realiza recorrido de obra en aras de garantizar la efectividad de instalación de PMT se evidencia la falta de alrededor de 28 señales verticales según PMT aprobado, se observa material granular pétreo acopiado no está señalizado ni tapado con plasticos, dicho sector requiere intervención pronta para garantizar la instalación de señales verticales faltantes.

Se evidencia el avance en excavación para estructura de vía CIV 8007666 desde Abs K0+05 m → Abs K0+15m puesto que los días anteriores no se contaba con el funcionamiento de maquinaria retroexcavadora por fallas mecánicas.

En aras de solucionar dichas novedades respecto a PMT se solicita solución en la mayor brevedad posible.

Dayssé A. Interventoría

Insp. Interventoría: Julián Guerrero.

Viernes 17 de febrero 2023.

- Personal, 1 inspector de obra, 1 pasante tecnico, 1 pasante tecnico, 1 topografo, 2 Cadenero, 2 oficiales, 2 ayudantes, 1 boal, 1 operador. minicargador, 1 operador retroexcavadora.
- Maquinaria y equipos, 1 minicargador, 1 Retroexcavadora, 1 Canguro, 2 niveles, 1 teodolito, herramienta menor
- Horario de trabajo, 7:00 am a 12:00 y 13:00 a 17:00
- Clima, Seco de 7:00 am a 17:00
- Actividades.

1. En CIV 8007666 Se realiza excavación mecanica de material Comun en Via Con una L= a=3.0m P=
2. Mantenimiento de cerramiento y Senderos peatonales.
3. Brigada de aseo

Dayssé A. Interventoria

Carlos Bonilla.

Sábado 18 de febrero 2023.

- Personal, 1 inspector de obra, 1 residente de obra, 1 topografo, 2 Cadenero, 2 oficiales, 1 ayudante, 2 boal, 1 operador minicargador, 1 operador retroexcavadora
- Maquinaria y equipos, 1 minicargador, 1 retroexcavadora, 2 niveles, 1 teodolito, herramienta menor.
- Horario de trabajo, 7:00 a 12:00
- Clima, Seco de 7:00 am a 9:00 am, lluvias 9:00 am a 12
- Actividades

1. En el K 8007766. Se realiza la excavación mecanica en material Comun para Via con una L= a=3,0m h=
2. Mantenimiento de cerramiento y Senderos peatonales.
3 Brigada de aseo.

Carb. B.

Paysse P. Res. Interventor

Lunes 20 de febrero 2023

- Personal, 1 inspector de obra, 1 residente de obra, 1 pasante tecnico, 1 topografo, 2 Cadenero, 1 oficial, 2 ayudantes, 2 boal, 1 operador minicargador, 1 operador retroexcavadora.
- Maquinaria y equipos, 1 Retroexcavadora 1 minicargador,, 1 Compactador, 2 niveles, 1 teodolito, herramienta menor.
- Horario de trabajo, 7:00 am a 12:00 y 13:00 a 17:00
- Clima, Seco 7:00 am a 17:00
- Actividades

1. En el K 8007666 Se realiza la demolición de losa en Concreto en andén derecho de los predios Carrera 81D#57-15 Con una L= 4,40m a=1,40m e>0,14m, Carrera 81D#57-19 L=6,0m a=1,34m e=0,13m, Carrera 81D# 57-23 L=6,0m a=0,91m e=0,10m, posteriormente se realiza la excavación manual en material Comun en Andenes del predio Carrer 81D#57A-15 Con unas dimensiones L=4,40m a=1,475m p=0,31m., Carr 81D#57-19 L=6,0m a=1,435m p=932m, Carr 81D#57A-23 L=6,0m a=1,475m p=0,35m

2. En Clv 8007666 se realiza la demolición losa en Concreto para orden del predio Clr 81D#57A-24 Costado Izquierdo Con unas dimensiones L= 6,0m a= 1,40m e= 0,10m, posteriment se hace la excavación manual en orden del predio Clr 81D#57-24 Con una L= 6,0m a= 1,475m p= 0,35m.

DA
Duvis A.
Res. Interventoria

Hoja 21 de febrero 2023

- Personal, 1 inspecta de obra, 1 residente de obra, 1 practicante tecnico, 1 topografo, 2 Cadenero, 2 boal, 1 operador minicargador, 1 operador vibrocompactador.
- Maquinaria y equipos, 1 minicargador, 1 VibroCompactador, 2 nivelo, 1 teodolito, herramienta menor.
- Horario de trabajo, 7:00 am a 12:00 y 13:00 a 17:00
- Clima, Seco 7:00 am a 17:00
- Actividades

1. En Clv 8007666 Se realiza la demolición losa de Concreto en orden derecho del predio. Call 57A Bis A # 81D-04 Con una dimensión L=12,08 a=0,40 e=0,11, posteriormente Se realiza la excavación manual de material Comun de este mismo predio con una L= 12,08m a= 1,41m p= 0,729m.
2. Se realiza la desinstalación de dos (2) ~~(Contadores)~~ medidores d en el Clv 8007666 del Costado derecho del predio Carrera 81D # 57-23, predio Costado Izquierdo Clr 81D#57A-24 el cual Se le hace entrega al propietario, la desinstalación Se hace por parte del Sub-Contratista.
3. Se realizo nivelación en Sub-rasante de estructura en el Clv 8007666 por parte de interventoria el cual Se recibe desde la Ko+00 a la Ko+025, más Sin embargo interventoria Solicita Compactación Con Conguo en la Ko+00 y perfilado de Sub-rasante de la Ko+023 a Ko+025 y la longitud faltante desde la Ko+025 hasta la Ko+33,60 por perfilado y Compactación de Sub-rasante para entrega a interventoria.


Dayse P. Res. Interv.


Insp. Interven.: Julián Guevara.

miercoles 22 de febrero 2023

- Personal, 1 inspector de obra, 1 residente de obra, 1 pasante técnico, 1 topografo, 2 Cadenero, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 operador minicargador, 1 operador retroexcavadora, 1 boral
- Maquinaria y equipos, 1 minicargador, 1 retroexcavadora, 1 niveles, 1 trodolito, herramienta menor.
- Horario de trabajo, 7:00 am a 12:00 y 13:00 a 17:00
- Clima, Seco 7:00 am a 17:00
- Actividades

1. En CIV 8007666 Se realiza la instalación de rayon para mejoramiento de estructura (Via) Con unas dimensiones L: 25,0m a: 3,0m h:0,30m, posteriormente la instalación de sello (Via) una L: 25,0m a:3,0m h:0,10m
2. Excavacion mecanica en falla (Via) Con una L:10,0m a: 2,80m p:0,30m, se procede a la nivelación y Compactación de la Sub-rasante (falla). Esca. una, posteriormente la instalación de rayon (falla). una L:10,0m a: 2,80m h: 0,30m. En CIV 8007666
3. Se realiza la demolición de espacio publico en CIV 8007666 del predio. Call 5TA BIS #1 # 81C-22 Costado Izquierdo. Con una L: 12,08m a: 1,40m e:0,10m, posteriormente se hace la excavación manual de material Comun en cunden con una L:12,08m a: 1,41m p: 0,655m.
4. Mantenimiento de cerramiento y espacio publico.





jueves 23 de febrero 2023

- personal, 1 inspector de obra, 1 residente de obra, 1 pasante tecnico, 1 topografo, Cadenero, 1 oficial, 2 ayudantes, 2 boral, 1 operador minicargador,
- Maquinaria y equipos, 1 minicargador, 2 niveles, 1 trodolit herramienta menor,
- Horario de trabajo, 7:00 am a 12:00 y 13:00 a 17:00
- clima,

- Actividades
1. En Civ 8007714 Se realiza la demolición losa de Concreto andeno del Costado Derecho del predio Call 57B Sur #81D-03 Con una L=12,0m a=1,05m e=0,09m, Costado Izquierdo Call 57B Sur #57A-48 con una L=12,10m a=1,40 e=0,10m.
2. Se procede a la demolición de las Cajas de Inspección para su debida Costrucción en el civ. 8007666 el Cual fue Consultado Con interventoria para dichas demoliciones donde nos dan visto bueno para proceder. a la demolición, se reconstruiran debido a la norma.
3. Mantenimiento de Cerramiento y espacio publico
4. limpieza de pozo de inspección.


DA
Dayssa A.
Res. Interv.


Viernes 24 de febrero 2023.
- Personal, 1 inspector de obra, 1 residente de obra, 1 auxiliar tecnico, 1 topografo, Cadenero, 1 oficial , 1 operador minicargador, 1 operador retro excavadora, 1 boal
- Maquinaria y equipos, 1 minicargador, 1 retro excavadora, 2 niveles, 1 trabolito.
- Horario de trabajo, 7:00am a 12:00 y de 13:00 a 17:00
- clima, Seco 7:00 am a
- Actividades
1. En civ 8007714 Se realiza excavación mecanica para estructura de pavimento (Cajeo) Con unas dimensiones de L=24,02m a=3,0m P=0,885m.
2. Mantenimiento de cerramiento y espacio publico.

DA
Dayssa A.
Res. Interv.

Sabado 25 de febrero 2023
- Personal, 1 inspector de obra, 1 residente de obra, 1 topografo, 2 Cadeneros, 2 oficiales, 1 ayudante, 1 boal, 1

operada minicargador, 1 operada retroexcavadora, 1 operador vibrocompactador.
- Maquinaria y equipos, 1 minicargador, 1 retroexcavadora, 1 vibrocompactador, 1 Arguro, 1 nivel, herramienta menor.
- Horario de trabajo, 7:00 am a 12:00.
- clima, Seco 7:00 am a 12:00.
- Actividades,
1. En el UV 800 7764 Se realiza excavación mecanica en material Comun (Agua) en via. Con una L= 5,0m a= 1,90m h=0,78m
2. Mantenimiento de cerramiento y Sanderos peatonales





Lunes 27 de febrero 2023
- personal, 1 inspector de obra, 1 residente de obra, 1 practicante tecnico, 1 topografo, 2 Cadeneros, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 operador minicargador, 1 operador vibracompactador, 2 boral
- Maquinaria y equipos, 1 minicargador, 1 Vibrocompactador, 1 nivel, herramienta menor.
- Horario de trabajo, 7:00 am a 12:00 y 13:00 a 17:00.
- clima, Seco 7:00 am a 17:00
- Actividades
1. En el UV 800 7714 Se realiza excavación manual en material Comun ancho Izquierdo del predio Call 57 B # 57A-48 con una L=12,10 m a=1,40m e=0,10m.
2. Excavación manual para apique en domiciliaria. Ubicada en el predio Carr 81 d #57A-48 Sur. Con unas dimensiones L= 1,40 m a=0,75m p=1,50m, donde se evidencia filtracion de aguas residuales provenientes del predio Carr 81 d #57a-48 el cual se procede a realizar el apique en caja de inspección el cual se realiza un Sondeo donde no ha funcionado, se pone en Contacto con el acueducto el cual se programo una visita para mañana 28/02/2023 para evaluar el desabastecimiento el

Cual esta afectando con la filtración de estas aguas residuales el agua de la estructura (via) a cual se esta interviniendo.
3. Se hace inspección por supervición de Vanti para darle manejo a las tuberias de gas.
4. Mantenimiento de cerramiento y espacio publico.
5.

Martes 28 Febrero 2023.

* La Interventoria solicita mejorar rendimientos y mantener los equipos en optimas condiciones; se evidencia pocas actividades.

DOPSE A
Res. Interventoria

Powered by CamScanner

Cual esta afectando Con la filtracion de estas aguas residuales el Cuco de la estructura (via) el cual se esta intiviniendo.

3. Se hace inspección por supervición de Vanti para darle manejo a las tuberias de gas.

4. Mantenimiento de Cerramiento & espacio publico.

5. Se realiza la nivelación y Compactación para mejoramiento de la estructura por parte de la ingeccion tecnica, y Topografia. CIV 8007866

Martes 28 Febrero 2023.

* La Interventoria solicita mejorar rendimientos y mantener los equipos en optimas condiciones; se evidencia pocas actividades.

DAYSSE A
Res. Interventoria

Martes 28 febrero 2023

- Personal, 1 inspector de obra, 1 residente de obra, 1 pasante tecnico, 1 topografo, 1 Cadenero, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, 1 operador minicargador.
- Maquinaria y equipos, 1 minicargador, herramienta menor.
- Horario de trabajo, 7:00 am a 12:00 y 13:00 a 17:00
- Clima, Seco, 7:00 a 17:00
- Actividades

1. En CIV 8007714 Se realiza la demolición losa en Concreto en anden Costado Izquierdo del predio Call 57B #81A-68 Con una L= 12,03m a= 1,40m e=0,15m, Call 57B #84D-06 Con una L=12,0m a=1,0m e=0,08, posteriormente Se realiza la excavación Mecanica en andenes, Costado Izquierdo Call 57B #81A-68 Con una L=12,03m a=1,510m p=0,65m, Costado Derecho Call 57B #84D-06 L= 12,0m a= 1,510m p=0,258m
2. Visita acueducto para revición tuberia taponada, caja de inspección

Dayssa A

Miercoles 01 Marzo 2023

- Personal, 1 inspecto de obra, 1 residente de obra, 1 pasante tecnico, 1 topografo, 1 Cadenero, 2 oficiales, 2 ayudantes, 2 boal, 1 operador

minicargador,
- Maquinaria y equipos, 1 minicargador, herramienta menor, 1 nivel, 1 Conjunto,
- Horario de trabajo, 7:00 am a 12:00 y 13:00 a 17:00
- Clima, Seco 7:00 am
- Actividades
1. En CIV 8007714 Se realiza la excavación manual en margen derecho del predio Call 57 B # 810-03 L=12,0m a=1,510m p=0,711m
2 En CIV 8007714 Se realiza mejoramiento de Sub rasante con instalación de rajon y Sello Cor una L=24,02m a=3,0m h=0,40m

jueves. 02 Marzo 2023
- Personal 1 inspector de obra, 1 residente de obra, 1 inspector de obra, 1 topografo, 1 Cadenero, 2 oficiales, 1 ayudante, 1 boal, 1 operador minicargador.
- Maquinaria y equipos, 1 minicargador, 1 Canguro, herramienta menor 1 nivel.
- Horario de trabajo, 7:00 am a 12:00 y 13:00 a 17:00.
- Clima, Seco de 7:00 am a 12:00
- Actividades.
1. En CIV 8007666 Instalación de geotextil NT 2400 en via Con una L=25,0m a=3,0m, posteriormente la instalación de SBGR (via) Con una L=25,0m a=3,0m h=0,20m.
2 En CIV 8007666 Se realizo la instalación de geotextil NT 2400 en andenes. costado izquierdo de los Siguientes predios Carr 810 #57A-20 Con una L=14,20m a=1,38m, Carr 810 #57A-24 L=6,0m a=1,475m, Call 57A Bis con #81C-22 L=12,08m a=1,41m, posteriormente se realiza la instalación de SBGR en andenes, del predio Carr 810 #57A-20 Con una L=14,20 a=1,38m h=0,35m, Carr 810 #57A-24 L=6,0m a=1,475 h=0,35m, Call 57A Bis con #81C-22 una L=12,08m a=1,41m h=0,35m.

3. En CIV 8007666 Se realiza la instalación de geotextil en andén derecho de los predios, Call 57A B10A #81D-04 Con una L=12,08m a=1,41m, Carr 81DH 57A-23 Con una L=6,0m a=1,475m, Carr 81DH 57A-19. Con una L=6,0m. a=1,435m, posteriormente se realiza la instalación de SBGR. en los predios, Call 57A B10A #81D-04 con una dimensión L=12,08m a=1,41m h=0,35m, Carr 81DH 57A-23 L=6,0m. a=1,475m h=0,35m, Carr 81DH 57A-19 L=6,0m a=1,435m h=0,35m.

4. Se presenta personal del acueducto con Vactor para destapar la tubería domiciliaria el cual se encuentra Colmatada del predio Carr 81DH 57A-48 Sur. Con presencia de la ingeniera. martha rios.

Viernes 03 de Marzo 2023

- personal, 1 inspector de obra, 1 residente de obra, 1 practicante técnico, 1 topografo, 2 Cadenero, 2 oficiales, 1 ayudante, 1 boral, 1 operador minicargador.
- Maquinaria y equipos, 1 minicargador, 1 nivel, 1 Canguro, herramienta menor.
- Horario de trabajo, 7:00 am a 12:00 y 13:00 a 17:00
- Clima, Seco 7:00 am a 17:00
- Actividades.

1. En CIV 8007666 Se realiza la instalación de rajon y Sello mejoramiento de Vía. Con una L=8,60m a=3,0m h=0,40m, posteriormente se realiza la instalación de geotextil Con una L=8,60m a=3,0m, Consiguiente la instalación de SBGR (Vía) Con una L=8,60m a=3,0m h=0,20m.

2. En CIV 8007714 instalación de geotextil en (Vía) NT2400 Con unas dimensiones L=24,02m a=3,0m, posteriormente se realiza instalación de SBGR Con una L=24,02m a=3,0m h=0,20m

3. En CIV 8007714 instalación de geotextil NT2400 en andenes. costado derecho del predio Cdl 57B Sur #81D-03 L=12,0m

a= 1,86m, Call 5tB Sur # 89D-06 L=17,0m a=1,86m, andan izquierdo Call 5tB Sur # 57A-48 L= 17,0m a=1,86m, posteriormente se realiza la instalación de SBGR en andenes, Call 5tB Sur #81D-03 L=17,0m a= 1,510m h=0,35m Call 5tB Sur #89D-06 L=17,0m a=1,510m h=0,35m, Call 5tB Sur #57A-48 L=17,0m a=1,510m h=0,35m

4. En CIV 0007666 Se realiza la nivelación y Compactación de la Sub-rasante de la Ko+025 a Ko+033,6 por parte de la topografía y inspección tecnica por parte de contratista.

5 Se hace inspección por supervisora de Vanti para la inspección en zanja para fabricación de gas dando Complimiento a la norma con una p= 0,60m

Sabado 04 Marzo 2023

- Personal, 1 inspector de obra, 1 residente de obra, 1 topografo, 2 Cadenero, 2 oficiales, 2 ayudantes, 1 boal, ~~4 op~~
- Maquinaria, equipos, 1 Canguro, 1 nivel, 1 vibrocompactador, 1 minicargador, herramiente menor.
- Horario de trabajo, 7:00 am a 12:00
- clima, Seco de 7:00 am a 12:00.
- Actividades

1. En CIV 0007714. Se realiza excavación en material Comun en andan para falla Con una L=17,10m a= 1,51 m P= 0,78m, posteriormente Se realiza la nivelación y Compactación de Subrasante, L= 17,10m a=1,51m, Consiguiente. se procede a la instalación de relleno para falla L= 17,10m a= 1,51m h=0,33m, Se procede a la instalación de geotextil. NT 2400 Con una L= 17,10m a= 2,10m, instalación SBG-B Reciclada Con una L= 17,10m a= 1.51m h=0,35m

Lunes 06 Marzo 2023

- personal, 1 inspecta de obra, 1 residente de obra, 1 pasante técnico, 1 topografo, 2 Cadeneros, 2 boal, 1 operador minicargador
- Maquinaria y equipos, 1 minicargador, 1 nivel, 1 Canguro, herramienta menor.
- Horario de trabajo, 7:00 am a 12:00 y 13:00 a 17:00
- Clima, Seco 7:00 am a 16:00 y 16:00 a 17:00 Horas a
- Actividades

1. En el CIV 8007666 Se realiza Demolición en losa de concreto en anden derecho del predio Cra 81D#57A-11 Con unas dimensiones L= 5,10m a= 0,93m e=0,09m, Cra 81D#57A-15 L=4,40m a=1,40m e= 0,14, posteriormente se realiza la excavación manual en andenes predio, Cra 81D#57A-11 Con una L=5,10m a=1,46m p= 0,36m, Cra 81D#57A-15 L=4,40m a=1,475m p=0,31m.
2. Excavación manual para instalación de bordillo global.

Martes 07 Marzo 2023.

- personal, 1 inspecta de obra, 1 Residente de obra, 1 pasante tecnico, 1 topografo, Cadenero, 2 oficiales 2 ayudantes, 1 operador minicargador, 1 operador Vibrocompactador.
- Maquinaria y equipo, 1 minicargador, 1 vibrocompactador, 1 nivel, herramienta menor.
- Horario de trabajo, 7:00 am a 12:00 y 13:00 a 17:00
- Clima
- Adividades

1.

Recomendaciones Interventoria

1. Cumplir con los traslapos y volteos del Geotextil.
2. Proteger el calcamo CIV 8007714 con un material recebo tipo B-200.
3. Entregar a la interventoria la excavacion subrasante antes de realizar mejoramiento con rajon.
4. Solicitar PMT de los CIV's 8007854, 8011967, 8007803

Son fuentes que de acuerdo a la programacion son las proximos a iniciar

Dayana
Inteventoria